Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ " Отдел архитектуры , строительства, ЖКХ, ПТ и АД Иргизского района"*
с.Иргиз (Иргизский с.о.), ул Алтынсарина,12
полное наименование, адрес, данные о средствах связи
ИНН/БИН *100140016238*

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"*
г.Актобе, ул.8марта
полное наименование, адрес, данные о средствах связи
ИНН/БИН *040340004951*

Договор (контракт) *Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей "Строительство объектов водоснабжения в с.Каракудук Иргизкого района Актюбинской области"* № *23* от *04.06.2021* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1656	*13.12.2021*

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительство водопроводных сетей в селе Каракудук Иргизского района Актюбинской области*			*работа*	*1,000*	*7 781 194,86*	*7 781 194,86*
				Итого	*1,000*	x	*7 781 194,86*

Итого: *Семь миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча сто девяносто четыре тенге 86 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор*
должность
М.П.
Назимов Серикжан Бакитжанович
расшифровка подписи

Принял (Заказчик) *Руководитель*
должность
М.П.
подпись
М. Кенжебаев
расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Нур-Султан

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (ресурсному методу) за декабрь месяц 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№23	04.06.2021	за счет средств республиканского бюджета								

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2019г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 10%)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области"	**76 427 985,00**	**7 719 439,34**						**864 577,21**	**926 332,72**	**7 781 194,86**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

_____ **Кенжебаев Н.К.**
ИИН 80 01 26 630 994
М.П.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ **Изимов С.Б.**
ИИН: 77 04 14 301 098
М.П.

Технадзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**
ИИН 92 10 11 301 865
№ аттестата KZ55VJE00046931
№ аттестата KZ91VJE00047447
М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтобе"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

Договор №23 от 04.06.2021г.

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №2-1-2. Насосная станция 1-го подъема. Технологическое оборудование									
1	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	34916,53	920,09	34917	920	1354	19968	59275
		НР - 61%; СП - 8%			32643,00	90,93	32643	91		4391	
3	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2491,16	--	2491	--	2197	288	3002
		НР - 98%; СП - 8%			293,90	--	294	--		222	
6	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	1	2289,31	289,41	2289	289	76	2010	4643
		НР - 98%; СП - 8%			1924,12	126,71	1924	127		344	
9	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижкаили клапан	1	1172,69	26,32	1173	26	174	976	2320
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	973	12		172	
13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,003	986397,27	501131,66	2959	1503	56	1802	5142
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	1400	420		381	
17	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	9	530,24	31,68	4772	285	190	4254	9748
		НР - 99%; СП - 8%			477,44	--	4297	--		722	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								84 130
		ЛС №2-1-3. Насосная станция 1-го подъема. Отопление и вентиляция									
1	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1	3158,51	64,37	3159	64	187	2862	6503
		НР - 98%; СП - 8%			2907,71	13,10	2908	13		482	
2	2305-0301-2210 РСНБ РК 2015	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	11144,00	--	11144	--	11144	--	12036
		СП - 8%			--	--	--	--		892	
3	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	1646,68	42,66	1647	43	350	1242	3120
		НР - 98%; СП - 8%			1254,35	13,10	1254	13		231	
4	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	1	4320,00	--	4320	--	4320	--	4666
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
5	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7	4915,48	51,51	3441	36	2176	1218	5032
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	1229	14		373	
6	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	670764,46	82861,60	1342	166	316	895	2415
		НР - 99%; СП - 8%			430125,00	21686,56	860	43		179	
7	2301-1201-1103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,016	2811,00	--	5667	--	5667	--	6120
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
8	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1704,07	31,32	1704	31	407	1254	3194
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	1266	13		237	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43 086
		ЛС №2-1-4. Насосная станция 1-го подъема. Колодец									
		РАЗДЕЛ 1.Ж/б колодец									
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	20110,50	1079,64	12066	648	10710	768	13861
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	708	136		1027	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,61	8035,70	4262,30	12937	6862	539	9440	24167
		НР - 118%; СП - 8%			3438,71	1530,15	5536	2464		1790	
6	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0002	489989,90	107332,48	98	21	3	81	193
		НР - 99%; СП - 8%			369630,00	38797,18	74	8		14	
8	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0003	1207572,66	536485,67	362	161	20	230	639
		НР - 99%; СП - 8%			603729,00	169934,51	181	51		47	
10	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1685,93	184,24	1686	184	107	1468	3406
		НР - 99%; СП - 8%			1395,15	87,36	1395	87		252	
12	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,301754	3618,56	121,23	1092	37	996	66	1251
		НР - 90%; СП - 8%			194,32	50,44	59	15		93	
13	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	4	25861,34	536,23	103445	2145	89429	11530	124173
		НР - 91%; СП - 8%			2967,80	199,66	11871	799		9198	
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,7994	646,50	27,62	2456	105	1123	1202	3951
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	1228	50		293	
15	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,7994	658,47	43,60	2502	166	983	1290	4095
		НР - 94%; СП - 8%			356,24	5,00	1353	19		303	
16	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	3,7994	490,39	45,06	1863	171	779	879	2961
		НР - 94%; СП - 8%			240,42	5,58	913	21		219	
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,7994	646,50	27,62	2456	105	1123	1202	3951
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	1228	50		293	
18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3,7994	-81,84	-4,69	-311	-18	-278	-22	-360

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			-4,00	-2,19	-15	-8		-27	
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,1056	853,43	19,95	18866	441	12665	5408	26215
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	5760	55		1942	
20	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,8	36687,28	1797,65	29350	1438	21045	6536	38757
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	6867	315		2871	
21	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11115	18754,28	1330,10	2085	148	32	1769	4162
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	1905	40		308	
24	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,23	24414,28	1708,87	5615	393	4162	1041	7189
		НР - 91%; СП - 8%			4608,45	364,52	1060	84		532	
25	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,098	25457,80	12235,04	2495	1199	647	670	3418
		НР - 69%; СП - 8%			6626,76	3284,85	649	322		253	
27	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм.и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,842	857,39	1,00	2437	3	403	1626	4387
		НР - 80%; СП - 8%			714,48	0,48	2031	1		325	
28	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4	1551,43	76,78	6206	307	4093	1747	8589
		НР - 92%; СП - 8%			451,56	23,23	1806	93		636	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								275 005
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								275 005
		ЛС №2-1-5. Насосная станция 1-го подъема. Электрооборудование									
1	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3	316,24	145,95	949	438	137	363	1416
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	374	130		105	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6	93,77	1,76	563	11	117	316	949
		НР - 72%; СП - 8%			72,54	0,61	435	4		70	
3	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	3	41,91	0,88	126	3	50	53	193
		НР - 72%; СП - 8%			24,18	0,30	73	1		14	
4	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,006	164960,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
5	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	9	693,51	51,63	6242	465	2622	2315	9241
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	6,67	3155	60		685	
6	2306-1705-0105 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 22	м	4	249,00	--	996	--	996	--	1076
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
7	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	5	388,00	--	1940	--	1940	--	2095
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
8	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	1184,05	177,34	3552	532	191	2161	6170
		НР - 72%; СП - 8%			943,02	57,29	2829	172		457	
9	2301-0103-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3	4179,00	--	12537	--	12537	--	13540
		СП - 8%			--	--	--	--		1003	
10	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	8	263,47	24,84	2108	199	555	1013	3371
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	6,67	1354	53		250	
11	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,011	268795,00	--	2957	--	2957	--	3193
		СП - 8%			--	--	--	--		237	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
12	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4038,21	1360,31	4038	1360	84	2218	6757
		НР - 72%; СП - 8%			2594,00	486,73	2594	487		501	
13	2307-0506-0101 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	1	4113,00	--	4113	--	4113	--	4442
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								53 512
		ЛС №2-2-2. Водонапорная башня емкостью 25м3 высотой 15м. Технологическое оборудование									
1	1312-1203-0405 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	20420,31	639,71	20420	640	325	11918	34925
		НР - 61%; СП - 8%			19455,00	82,20	19455	82		2587	
3	1312-1203-0404 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	20217,55	489,75	20218	490	273	11901	34688
		НР - 61%; СП - 8%			19455,00	54,80	19455	55		2569	
5	1312-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	8	2840,83	312,51	22727	2500	259	12971	38554
		НР - 61%; СП - 8%			2496,00	162,01	19968	1296		2856	
7	1312-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	8	2746,46	230,12	21972	1841	163	12778	37529
		НР - 61%; СП - 8%			2496,00	122,36	19968	979		2780	
9	1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	9416,01	3406,96	65912	23849	3013	28853	102346
		НР - 61%; СП - 8%			5578,56	1178,56	39050	8250		7581	
14	1312-1101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условноедавление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	9003,27	3328,64	54020	19972	1400	24118	84388
		НР - 61%; СП - 8%			5441,28	1148,25	32648	6890		6251	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6270,44	1794,32	12541	3589	241	6069	20098
		НР - 61%; СП - 8%			4355,52	618,70	8711	1237		1489	
21	1312-1301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль латунный запорный холодный низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4755,87	223,07	9512	446	1578	4672	15319
		НР - 61%; СП - 8%			3744,00	85,78	7488	172		1135	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								367 847
		ЛС №2-2-3. Водонапорная башня емкостью 25м3 высотой 15м. Автоматика									
1	1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	2	4961,36	1731,84	9923	3464	622	5378	16524
		НР - 75%; СП - 8%			2918,25	666,82	5837	1334		1224	
2	2305-1501-1601 РСНБ РК 2015	Датчик поплавковый и температуры НК 64EJ K101 S6 250	шт.	2	64062,00	--	128124	--	128124	--	138374
		СП - 8%			--	--	--	--		10250	
3	2307-0202-0501 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК	шт.	2	169,00	--	338	--	338	--	365
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
4	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметромдо 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	40	423,04	53,70	16922	2148	2200	9463	28496
		НР - 72%; СП - 8%			314,34	14,25	12574	570		2111	
5	2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	40	452,00	--	18080	--	18080	--	19526
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
6	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	316,24	145,95	12650	5838	1820	4838	18886
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	4992	1727		1399	
7	2306-1401-0405 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 5х0,75 мм2	км	0,04	163182,00	--	6527	--	6527	--	7049

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**229 220**
		ЛС №2-5-2. Колодец КП-1 (Бактерицидная установка). Технологическое оборудование									
		РАЗДЕЛ 1.Станция									
1	1334-0106-0204 РСНБ РК 2015	**Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования**	комплект	2	7783,42	--	15567	--	83	9445	27013
		НР - 61%; СП - 8%			7742,00	--	15484	--		2001	
3	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	8	1910,44	78,96	15284	632	2619	12209	29692
		НР - 99%; СП - 8%			1504,16	37,44	12033	300		2199	
6	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,005	445039,44	83624,54	2225	418	68	1868	4421
		НР - 99%; СП - 8%			347726,00	29730,28	1739	149		327	
8	1122-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,005	637051,00	20700,21	3185	104	2368	708	4204
		НР - 99%; СП - 8%			142564,00	389,58	713	2		311	
11	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	14	780,30	47,52	10924	665	651	9512	22072
		НР - 99%; СП - 8%			686,32	--	9608	--		1635	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**87 402**
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
14	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	34916,53	920,09	34917	920	1354	19968	59275
		НР - 61%; СП - 8%			32643,00	90,93	32643	91		4391	
16	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,004	424350,90	68058,32	1697	272	40	1465	3415
		НР - 99%; СП - 8%			346357,00	23502,32	1385	94		253	
18	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1172,69	26,32	1173	26	174	976	2320
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	973	12		172	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								65 010
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								152 412
		ЛС №2-5-3. Колодец КП-1 (Бактерицидная установка). Вентиляция									
1	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	дефлектор	1	3158,51 2907,71	64,37 13,10	3159 2908	64 13	187	2862 482	6503
2	2305-0301-2210 РСНБ РК 2015	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм *СП - 8%*	шт.	1	11144,00 --	-- --	11144 --	-- --	11144	-- 892	12036
3	1120-0501-0102 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	1	1898,29 1396,35	44,33 13,10	1898 1396	44 13	458	1381 262	3542
4	2305-0302-1303 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 315 мм *СП - 8%*	шт.	1	5739,00 --	-- --	5739 --	-- --	5739	-- 459	6198
5	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,7	4915,48 1756,06	51,51 19,96	3441 1229	36 14	2176	1218 373	5032
6	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	670764,46 430125,00	82861,60 21686,56	1342 860	166 43	316	895 179	2415
7	2301-1201-1103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 *СП - 8%*	м	2,016	2811,00 --	-- --	5667 --	-- --	5667	-- 453	6120
8	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	1704,07 1266,18	31,32 13,10	1704 1266	31 13	407	1254 237	3194
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								45 040
		ЛС №2-5-4. Колодец КП-1 (Бактерицидная установка). Электрооборудование									
1	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3214,74 2594,00	91,99 30,31	3215 2594	92 30	529	1890 408	5513

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8682,00	--	8682	--	8682	--	9377
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2304,40	23,40	11522	117	5260	4424	17222
		НР - 72%; СП - 8%			1229,00	--	6145	--		1276	
4	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
5	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4163,00	--	4163	--	4163	--	4496
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
6	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492,00	--	1476	--	1476	--	1594
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
7	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4377,13	116,25	4377	116	1803	1792	6662
		НР - 72%; СП - 8%			2458,00	30,31	2458	30		493	
8	2307-0204-1245 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 63А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	17825,00	--	17825	--	17825	--	19251
		СП - 8%			--	--	--	--		1426	
9	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	478,04	4,35	478	4	7	337	880
		НР - 72%; СП - 8%			466,92	1,21	467	1		65	
10	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	302,00	--	302	--	302	--	326
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	316,24	145,95	4744	2189	683	1814	7082
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	1872	648		525	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
12	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	179791,00	--	1798	--	1798	--	1942
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
13	2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	277923,00	--	1390	--	1390	--	1501
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
14	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15	365,42	15,29	5481	229	1262	2909	9061
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	3990	50		671	
15	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	15	32,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								87 099
		ЛС №3-1. Уборная на 1 очко									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	69,8046886	158,66	150,70	11075	10519	--	2174	14310
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	556	2464		1060	
2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,1589079	1513,50	--	3268	--	--	2353	6070
		НР - 72%; СП - 8%			1513,50	--	3268	--		450	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	54,4564229	29,32	29,32	1597	1597	--	404	2161
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,31	--	561		160	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	54,4564229	152,14	73,08	8285	3980	--	4384	13682
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	4305	1784		1014	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	54,4564229	85,69	68,16	4666	3712	468	947	6063
		НР - 72%; СП - 8%			8,93	15,23	486	829		449	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,0507137	738,09	--	4466	--	--	3215	8296
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	4466	--		615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								50 582
		РАЗДЕЛ 2.Выгреб									
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,63	15655,14	1079,64	9863	680	8440	806	11522
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	743	143		854	
8	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	6,12	29401,71	3069,40	179938	18785	112985	49594	247895
		НР - 91%; СП - 8%			7870,59	1034,51	48168	6331		18363	
9	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,	т	0,0076	306480,00	--	2329	--	2329	--	2516
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
10	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,7132	646,50	27,62	1754	75	802	858	2821
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	877	36		209	
11	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	2,7132	381,97	0,79	1036	2	55	891	2082
		НР - 91%; СП - 8%			360,67	0,37	979	1		154	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,008	853,43	19,95	17075	399	11463	4895	23728
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	5213	50		1758	
13	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная	м2 поверхности	15,088	1541,32	10,53	23255	159	7447	14624	40909
		НР - 93%; СП - 8%			1037,18	4,99	15649	75		3030	
14	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	15,088	381,97	0,79	5763	12	309	4957	11578
		НР - 91%; СП - 8%			360,67	0,37	5442	6		858	
		Плита П-1									
15	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,66	35195,23	1797,65	23229	1186	16378	5392	30911
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	5665	260		2290	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07444	241039,00	--	17943	--	17943	--	19378
		СП - 8%			--	--	--	--		1435	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								393 340
		РАЗДЕЛ 3.Отмостка(дет.89 серия 2.110-3) и лоток									
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,064	19409,76	1079,64	40062	2228	35399	2641	46119
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	2435	467		3416	
18	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2,064	1339,28	2,82	2764	6	2405	384	3400
		НР - 108%; СП - 8%			171,07	0,98	353	2		252	
19	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	0,2	62963,41	7241,24	12593	1448	4347	6642	20773
		НР - 91%; СП - 8%			33989,20	2504,21	6798	501		1539	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								70 292
		РАЗДЕЛ 4.Стены уборной									
20	1108-0201-1031 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,279375	35207,27	2316,21	115458	7596	77448	29770	156846
		НР - 93%; СП - 8%			9274,44	486,72	30414	1596		11618	
		Вытяжная труба									
21	1110-0301-0401 РСНБ РК 2015	Трубы водораспределения. Устройство мостков	м3 древесины в деле	0,074	35020,31	1337,78	2592	99	858	1509	4428
		НР - 90%; СП - 8%			22089,20	561,62	1635	42		328	
22	2107-0301-0203 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,0777	60812,00	--	4725	--	4725	--	5103
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								166 377
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
23	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,119	93986,23	1376,31	11184	164	8411	2406	14678
		НР - 90%; СП - 8%			21923,20	542,01	2609	64		1087	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,119	8779,61	55,77	1045	7	939	92	1227
		НР - 90%; СП - 8%			830,70	23,89	99	3		91	
25	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ееустройством	м2 кровли	4,1472	1551,43	76,78	6434	318	4243	1812	8905
		НР - 92%; СП - 8%			451,56	23,23	1873	96		660	
26	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	52853,00	--	2167	--	2167	--	2340
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
27	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	4,1472	305,56	2,59	1267	11	1125	122	1500
		НР - 90%; СП - 8%			31,49	1,11	131	5		111	
		Люк									
28	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка надподпольными каналами	м2	1,5896	3618,56	121,23	5752	193	5250	350	6590
		НР - 90%; СП - 8%			194,32	50,44	309	80		488	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002136	222453,00	--	475	--	475	--	513
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								35 753
		РАЗДЕЛ 6.Проемы									
30	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,68	2575,16	534,39	4326	898	1664	1788	6603
		НР - 90%; СП - 8%			1050,03	132,41	1764	222		489	
31	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П сдекоративной облицовкой бумажно-слоистым пластикомСТ РК 943-92	м2	1,68	5239,00	--	8802	--	8802	--	9506
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
32	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4209,00	--	4209	--	4209	--	4546
		СП - 8%			--	--	--	--		337	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка ФРАМУГИ	м2	0,24	3665,06	464,93	880	112	324	425	1409
		НР - 90%; СП - 8%			1848,28	120,36	444	29		104	
34	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянныхпрофилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,24	22447,00	--	5387	--	5387	--	5818
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								27 882
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								744 226
		ЛС №3-2-2. Контрольно-пропусной пункт. Водоснабжение и канализация									
		РАЗДЕЛ 1.Сеть В1									
1	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,5	1439,98	18,18	3600	45	32	3453	7617
		НР - 98%; СП - 8%			1409,12	0,15	3523	--		564	
2	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,475	130,00	--	322	--	322	--	347
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
3	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00	--	575	--	575	--	621
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								8 585
		РАЗДЕЛ 2.Сеть К1									
4	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	761,39	1,34	2665	5	9	2600	5686
		НР - 98%; СП - 8%			757,45	0,43	2651	1		421	
5	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	3,493	325,00	--	1135	--	1135	--	1226
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
6	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50/Прочистка/	шт.	1	187,00	--	187	--	187	--	202
		СП - 8%			--	--	--	--		15	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1	2241,60	77,15	2242	77	305	1859	4429
		НР - 98%; СП - 8%			1859,52	37,30	1860	37		328	
8	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	5020,00	--	5020	--	5020	--	5422
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
9	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	875,00	--	875	--	875	--	945
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								17 910
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26 495
		ЛС №3-2-3. Контрольно-пропусной пункт. Отопление и вентиляция									
1	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка	кВт	2,6	8461,25	72,62	21999	189	19184	2661	26633
		НР - 98%; СП - 8%			1009,90	34,59	2626	90		1973	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26 633
		ЛС №3-2-4. Контрольно-пропусной пункт. Электротехническая часть									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4038,21	1360,31	4038	1360	84	2218	6757
		НР - 72%; СП - 8%			2594,00	486,73	2594	487		501	
2	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5506,00	--	5506	--	5506	--	5946
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2304,40	23,40	13826	140	6312	5309	20667
		НР - 72%; СП - 8%			1229,00	--	7374	--		1531	
4	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
5	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3180,00	--	9540	--	9540	--	10303
		СП - 8%			--	--	--	--		763	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492,00	--	984	--	984	--	1063
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
7	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	2123,56	931,89	2124	932	128	1207	3597
		НР - 72%; СП - 8%			1063,54	613,43	1064	613		266	
8	2307-0102-0304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-2х36-172 Милано ГОСТ 17677-82	шт.	1	4247,00	--	4247	--	4247	--	4587
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
9	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	1838,48	737,60	1838	738	127	1049	3119
		НР - 72%; СП - 8%			972,75	484,30	973	484		231	
10	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1559,00	--	1559	--	1559	--	1684
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
11	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13,мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	2	440,00	--	880	--	880	--	950
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
12	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	1	1285,00	--	1285	--	1285	--	1388
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	316,24	145,95	18975	8757	2730	7256	28329
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	7488	2590		2098	
14	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	171879,00	--	5156	--	5156	--	5569
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
15	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	269000,00	--	8070	--	8070	--	8716
		СП - 8%			--	--	--	--		646	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	60	365,42	15,29	21925	917	5049	11634	36244
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	15959	200		2685	
17	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	60	32,00	--	1920	--	1920	--	2074
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
18	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	467,66	3,51	935	7	46	637	1698
		НР - 72%; СП - 8%			440,98	1,21	882	2		126	
19	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	361,00	--	722	--	722	--	780
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
20	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	392,58	3,51	393	4	13	272	717
		НР - 72%; СП - 8%			376,13	1,21	376	1		53	
21	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303,00	--	303	--	303	--	327
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
22	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1022,11	16,95	1022	17	123	637	1792
		НР - 72%; СП - 8%			881,96	3,03	882	3		133	
23	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	444,00	--	444	--	444	--	480
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
24	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	5	39,00	--	195	--	195	--	211
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								156 879

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №3-2-5. Контрольно-пропусной пункт. Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования**	шт.	1	24813,50	1,69	24814	2	170	15032	43033
		НР - 61%; СП - 8%			24642,00	--	24642	--		3188	
2	2308-0303-0301 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2**	шт.	1	21103,00	--	21103	--	21103	--	22791
		СП - 8%			--	--	--	--		1688	
3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	шт.	1	2831,33	--	2831	--	335	1797	4999
		НР - 72%; СП - 8%			2496,00	--	2496	--		370	
4	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	шт.	1	2113,00	--	2113	--	2113	--	2282
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	2	1300,68	0,78	2601	2	103	1523	4454
		НР - 61%; СП - 8%			1248,00	--	2496	--		330	
6	2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1**	шт.	2	867,00	--	1734	--	1734	--	1873
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
7	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015	**Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования**	шт.	1	1321,13	--	1321	--	73	761	2249
		НР - 61%; СП - 8%			1248,00	--	1248	--		167	
8	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10**	шт.	1	1008,00	--	1008	--	1008	--	1089
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
9	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	**Резисторы ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	48,00	--	96	--	96	--	104
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
10	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	1	2492,35	--	2492	--	198	1399	4203
		НР - 61%; СП - 8%			2294,00	--	2294	--		311	
11	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010**	шт.	1	1991,00	--	1991	--	1991	--	2150
		СП - 8%			--	--	--	--		159	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	316,24	145,95	12650	5838	1820	4838	18886
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	4992	1727		1399	
13	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,03	20450,00	--	614	--	614	--	663
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
14	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	171879,00	--	1719	--	1719	--	1856
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
15	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	10	365,42	15,29	3654	153	841	1939	6041
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	2660	33		447	
16	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	26,00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
17	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30	225,55	2,22	6767	67	694	4327	11981
		НР - 72%; СП - 8%			200,20	0,10	6006	3		887	
18	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м	30	43,00	--	1290	--	1290	--	1393
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								130 328
		ЛС №3-2-6. Контрольно-пропусной пункт. Видеонаблюдение									
1	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3028,30	44,30	3028	44	--	1828	5245
		НР - 61%; СП - 8%			2984,00	12,48	2984	12		388	
3	1310-0408-0615 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пульт видеоинженера. Монтаж оборудования	шт.	1	67865,16	221,50	67865	222	6491	37341	113622
		НР - 61%; СП - 8%			61152,00	62,40	61152	62		8416	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								118 867
		ЛС №5-1. Наружное видеонаблюдение									
1	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	4	4569,54	10,28	18278	41	--	13131	33922

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			4559,26	--	18237	--		2513	
2	2308-0501-2001 РСНБ РК 2015	Видеокамера корпусная модели SW600, типа INNOVI	шт.	4	31204,00	--	124816	--	124816	--	134801
		СП - 8%			--	--	--	--		9985	
3	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	3919,88	5,66	3920	6	--	2818	7277
		НР - 72%; СП - 8%			3914,22	--	3914	--		539	
4	2308-0501-2142 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели EBD431e, типа EverFocus	шт.	1	36487,00	--	36487	--	36487	--	39406
		СП - 8%			--	--	--	--		2919	
5	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	49,58	158,66	150,70	7866	7472	--	1544	10164
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	395	1750		753	
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	46,99	29,32	29,32	1378	1378	--	349	1865
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,31	--	484		138	
7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	432	316,24	145,95	136618	63051	19653	52246	203972
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	53914	18650		15109	
8	2306-1401-0101 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2	км	0,432	69553,00	--	30047	--	30047	--	32451
		СП - 8%			--	--	--	--		2404	
9	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	185	470,22	35,00	86992	6474	15655	48034	145827
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	10,00	64863	1850		10802	
10	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	185	91,00	--	16835	--	16835	--	18182
		СП - 8%			--	--	--	--		1347	
		Стойки ОТ(2шт)									
11	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	2	7313,17	4842,13	14626	9684	--	7129	23496
		НР - 80%; СП - 8%			2471,04	1984,47	4942	3969		1740	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
12	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	1	18804,94	23,40	18805	23	17235	1237	21646
		НР - 80%; СП - 8%			1546,60	--	1547	--		1603	
13	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,028	24578,63	979,81	688	27	548	112	864
		НР - 91%; СП - 8%			4042,44	339,59	113	10		64	
14	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,049136	14213,92	1352,96	698	66	2	599	1401
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	630	28		104	
15	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03656	217600,00	--	7955	--	7955	--	8592
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0114	222453,00	--	2536	--	2536	--	2739
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
17	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001176	499540,00	--	587	--	587	--	634
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
18	Прайс-лист	Опора освещения граненная коническая 4м	шт	2	26239,71	--	52479	--		--	52479
					--	--	--	--	52479	--	
19	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	1664,64	197,72	3329	395	758	1650	5377
		НР - 72%; СП - 8%			1088,10	57,59	2176	115		398	
20	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01886	240429,00	--	4534	--	4534	--	4897
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
21	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	5	275,73	53,94	1379	270	202	704	2249
		НР - 72%; СП - 8%			181,35	14,25	907	71		167	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00112	218780,00	--	245	--	245	--	265
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
23	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	4	3666,00	--	14664	--	14664	--	15837
		СП - 8%			--	--	--	--		1173	
24	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,004	137955,44	--	552	--	6	415	1044
		НР - 76%; СП - 8%			136458,00	--	546	--		77	
25	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	4	771,00	--	3084	--	3084	--	3331
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								772 718
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						52 479		
		ЛС №7-1. Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка									
1	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишнего грунта/	м3 грунта	222,538	219,89	212,06	48933	47191	15	10042	63693
		НР - 72%; СП - 8%			7,76	54,92	1727	12221		4718	
2	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	333,807	77,00	--	25703	--		--	27759
		СП - 8%			--	--	--	--		2056	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								91 452
		РАЗДЕЛ 2.Озеленение									
3	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли/на 4 резервуара/	м2	244,5	150,94	--	36905	--	--	32476	74931
		НР - 88%; СП - 8%			150,94	--	36905	--		5550	
4	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	244,5	243,21	153,08	59465	37429	8866	18947	84685

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			53,87	34,20	13170	8361		6273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**159 616**
		РАЗДЕЛ 3.Малые архитектурные формы									
5	86-010303-0204	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	1	26392,00	30,00	26392	30	26266	94	28605
		НР - 91%; СП - 8%			96,00	7,00	96	7		2119	
6	86-010302-0301	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	1	41730,00	190,00	41730	190	36187	4914	50376
		НР - 91%; СП - 8%			5353,00	47,00	5353	47		3732	
7	86-010307-0103	**Навес над мусорными баками на 2 шт.**	**шт.**	1	223785,00	7813,00	223785	7813	200955	15757	258705
		НР - 91%; СП - 8%			15017,00	2298,00	15017	2298		19163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**337 686**
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие									
		Грунтовое покрытие дорог ТИП-1									
8	1101-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**м2 спланированной площади**	883,5	5,82	5,82	5145	5145	--	953	6586
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,50	--	1323		488	
9	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	883,5	542,44	127,14	479244	112332	329828	75432	599050
		НР - 108%; СП - 8%			41,97	37,08	37084	32760		44374	
		Бетонное покрытие тротуаров									
10	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из ПГС, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	14,5	633,15	125,98	9181	1827	3739	4525	14802
		НР - 108%; СП - 8%			249,32	39,61	3615	574		1096	
11	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из ПГС. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	**м2 покрытия**	14,5	96,15	13,29	1394	193	960	319	1850
		НР - 108%; СП - 8%			16,62	3,74	241	54		137	
12	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	14,5	402,99	36,76	5843	533	12	5948	12734
		НР - 108%; СП - 8%			365,38	14,42	5298	209		943	
13	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	14,5	2155,00	--	31248	--	31248	--	33747
		СП - 8%			--	--	--	--		2500	
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	20,5	1781,04	30,56	36511	626	21204	16107	56828

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			716,15	11,38	14681	233		4209	
15	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,369	36894,00	--	13614	--	13614	--	14703
		СП - 8%			--	--	--	--		1089	
		Бетонная отмостка (дет.90 серия 2.110-3п вып.1)									
16	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	3,75	21037,42	7,20	78890	27	65701	12373	98564
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	13162	--		7301	
		Грунтовое покрытие дорог ТИП-3									
17	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	385,5	542,44	127,14	209110	49014	143915	32914	261385
		НР - 108%; СП - 8%			41,97	37,08	16181	14294		19362	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								1 100 249
		РАЗДЕЛ 5.Ограждения по серии 3.017-1									
		Ворота ВМ5А									
18	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	32757,26	4855,46	32757	4855	5243	28845	66531
		НР - 118%; СП - 8%			22659,40	1785,75	22659	1786		4928	
		Насадка из колючей проволоки									
20	1211-0103-0404 РСНБ РК 2015	**Основание под штукатурку обертывание балок металлической сеткой. Устройство**	м2	1,75	231,11	2,12	404	4	--	290	750
		НР - 72%; СП - 8%			228,99	1,00	401	2		56	
21	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	кг	1,26	641,00	--	808	--	808	--	872
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								68 153
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 757 168

Итого по Акту **5 018 186**

НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2 %)	100363,73	5118550,10

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)			2178072,00	7296622,10					
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2 %)			145932,44	7442554,54					
		Оборудование			52479,00	7495033,54					
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	2019 г. - 40% (К=1)				2998013,42					
		2020 г. - 60% (К=1,049901)				4721425,92					
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)			926332,72						
		Всего по сметному расчету				**8645772,06**					
		Скидка (10%)			864577,21						
		Итого со скидкой				**7781194,86**					

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

_____ **Кенжебаев Н.К.**
ИИН 89 01 26 630 994
М.П.

Технадзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**
ИИН 92 10 11 301 865
№ аттестата KZ55VJE00046931
№ аттестата KZ91VJE00047447
М.П.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ **Шайтов Ж.Т.**
ИИН 57 06 20 302 094
М.П.