Заказчик: Государственное учреждение « Отдел образования Талгарского района »

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Утверждена
приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02.04.2019г. №178

Наименование строительства и его адрес:

« Работа по капитальному ремонту здания ОСШ №23 с ДМЦ в с.Тонкеис Талгарского района Алматинской области »

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№265	14.05.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
« Работа по капитальному ремонту здания ОСШ №23 с ДМЦ в с.Тонкеис Талгарского района Алматинской области »	110 000 000,00	62 500 000,00							7 500 000,00	70 000 000,00
Итого к оплате									**7 500 000,00**	**70 000 000,00**

Заказчик
М.П. Руководитель ГУ «Отдел образования Талгарского района» _____ **Салпакова К.А.**

Подрядчик: _____ **Кереев К.Н.**
Генеральный директор ТОО"Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Технический надзор:
ТОО « ТОО «Компания Құрылыс-көмек» _____ **Ли О.Н.**

Авторский надзор:
ТОО СК «Медео» _____ **Мамырбаев Б.Т.**

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования Талгарского района »

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Работа по капитальному ремонту здания ОСШ №23 с ДМЦ в с.Тонкеис Талгарского района Алматинской области"

Акт №2

приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Кровля (АС-16)								
5	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	2109	640,72	18,72	1351269	39475	763271	0,65	1373
		м2 кровли		573,23	6,69	1208933	14104	56,4	0,01	12
7	Е11-120101-1001	**Устройство коньковых элементов из листовой оцинкованной стали**	217,52	2585,64	10,91	562428	2373	139585	1,12	243
		м2 покрытия		935,76	3,19	203545	694	56,4	–	1
8	Е11-120101-0506	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	133,6	961,71	22,64	128484	3025	40975	0,52	70
		м ендовы		460,46	5,18	61518	692	56,4	–	1
9	Е11-120101-0601	**Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике**	15,4	2334,95	53,69	35958	827	8291	0,83	13
		м деформационных швов		768,71	8,80	11838	135	56,4	0,01	--
11	Е11-120101-1201	**Кровли. Ограждение перилами**	164,8	86,03	20,39	14178	3360	6724	0,07	11
		м ограждения		59,00	5,52	9724	910	56,4	0,01	1
12	С121-060510-0101 в ценах IV квартала 2017 года	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	0,4944	397831,31	–	196688	–	7081	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	--
13	Е11-120101-1001	**Снегодержатели из листовой оцинкованной стали. Устройство**	49,44	2585,64	10,91	127834	539	31726	1,12	55
		м2 покрытия		935,76	3,19	46264	158	56,4	–	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе :										
Временные здания и сооружения			1,2%	766 538,35						
Итого с временными										64644734,45
Зимние удорожания			1,35%	872 703,92						
Итого с зимними удорожаниями										65517438,37
Итого в текущих ценах СМР 2020 года, к = 1,0599383				69444442,24						
НДС			12%	8333333,07						
Итого с НДС										77 777 775,31
Тендерная скидка										
Понижающий коэффициент составляет 0,90000002857										
Итого с учетом понижающего коэффициента										**70 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования Талгарского района»
_____ Сядвакасова К.А.

Авторский надзор:
ТОО СК «Медео»
_____ Мамырбаев Б.Т.

Тех.надзор
Эксперт ТОО «Компания Құрылыс көмек»
_____ Ли О.Н.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
_____ Кереев К.Н.