Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства города Нур-Султан",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Сарыарка", С.Сейфуллина, дом № 30** — **200340006704**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Район Алматы, ул.23-15, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03** — **060540010623**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 19/39 от 22.11.2019г.

Номер документа	Дата составления
80	28.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	247 160 931,00	247 160 931,00	26 481 528,32
				Итого	1	x	247 160 931,00	26 481 528,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2021

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застроищика)
Форма3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Мейір-М"**
Наименование стройки - **"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	заказчика	номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		19/39	22.11.2019г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 246 182 098								133 519 510.50	
в том числе в отчетном месяце:		220 679 402,68							26 481 528,32	247 160 931

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок1. Встроенные помещения

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11 (2-4-2)

за июнь 2021 года

Архитектурная решения

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки								
			Стены=========								
1	5	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100-170 мм	223,74	489,74	2,30	109575	515	32715	0,24	53
			м2		218,87	0,75	48970	168	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*146,22*		*32715*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*120,35*				*26928*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,87*				*5788*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,88*		*11383*				
			Сметная стоимость				*153674*				
2	6	21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012/Технофас/	28,2908	19900,93	--	563013	--	23872	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*843,80*		*23872*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,80*				*23872*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,58*		*46951*				
			Сметная стоимость				*633836*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			672588	515			53
				Тенге			48970	168			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			672588				
		Материалы -		Тенге			60090				
		Всего заработная плата -		Тенге				49138			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			563013				
			Накладные расходы -	Тенге			56587				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26928		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					29659		
			Сметная прибыль -	Тенге			58334				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			787509				

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
			Сметная заработная плата -	Тенге				49138			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			787509				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
			Сметная заработная плата -	Тенге				49138			
			РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка								
			Леса=======								
3	66	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	223,74	534,24	1,39	119531	311	52903	0,43	97
			м2 вертикальной проекции		403,01	0,72	90170	162	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*236,45*		*52903*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*205,10*				*45889*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,35*				*7014*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,66*		*13795*				
			Сметная стоимость				*186228*				
			Гранит=========								
4	67	11-150101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	223,74	20162,64	84,95	4511189	19007	2762493	17,30	3871
			м2 поверхности облицовки		20077,69	40,11	4492182	8974	54,8	0,04	10
			Накладные расходы -		*12346,89*		*2762493*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*11024,55*				*2466633*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1322,34*				*295860*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2600,76*		*581895*				
			Сметная стоимость				*7855577*				
5	68	11-150102-0301 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100 до толщ.20мм	223,74	-585,94	-28,87	-131098	-6459	-78469	-0,48	-107
			м2 поверхности облицовки		-557,07	-13,40	-124639	-2998	54,8	-0,01	-3
			Накладные расходы -		*350,72*		*78469*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*312,62*				*69945*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,10*				*8524*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,93*		*16765*				
			Сметная стоимость				*-35863*				
6	69	22-010101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	223,74	10534,14	--	2356908	--	99933	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*446,65*		*99933*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*446,65*				*99933*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*878,46*		*196547*				
			Сметная стоимость				*2653388*				
7	70	ТТОО "HILTI"	Профиль усиленный MFT-RP 57x50 6M	402,732	988,15	--	397960	--	16874	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*41,90*		*16874*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,90*				*16874*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,40*		*33187*				
			Сметная стоимость				*448020*				
8	71	ТТОО "HILTI"	Соединитель профилей MFT-RPC	82,7838	196,26	--	16247	--	689	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8,32*		*689*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,32*				*689*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,37*		*1355*				
			Сметная стоимость				*18291*				
9	72	ТТОО "HILTI"	Усиленный несущий кронштейн MFT-RB 190L	156,618	675,93	--	105862	--	4489	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*28,66*		*4489*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,66*				*4489*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,37*		*8828*				
			Сметная стоимость				*119179*				
10	73	ТТОО "HILTI"	Малый усиленный опорный кронштейн MFT-RB 190S	85,0212	286,16	--	24329	--	1032	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12,13*		*1032*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,13*				*1032*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,86*		*2029*				
			Сметная стоимость				*27389*				
11	74	ТТОО "HILTI"	Термомост L MFT-RBI L	152,1432	87,84	--	13364	--	567	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,72*		*567*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,72*				*567*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,32*		*1114*				
			Сметная стоимость				*15045*				
12	75	ТТОО "HILTI"	Термомост S MFT-RBI S	85,0212	55,58	--	4726	--	200	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,36*		*200*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,36*				*200*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,64*		*394*				
			Сметная стоимость				*5320*				
13	76	ТТОО "HILTI"	Т-образный профиль Prohle MFT-TL 60x82x2.2 6m	60,4098	684,16	--	41330	--	1752	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,01*		*1752*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,01*				*1752*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,05*		*3447*				
			Сметная стоимость				*46529*				
14	77	ТТОО "HILTI"	Несущий кронштейн Bracket MFT-MF 190L	29,0862	373,30	--	10858	--	460	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,83*		*460*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,83*				*460*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,13*		*905*				
			Сметная стоимость				*12224*				
15	78	ТТОО "HILTI"	Термомост L Insulation MFT-ISO 40x150x5L	29,0862	63,82	--	1856	--	79	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,71*		*79*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,71*				*79*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,32*		*155*				
			Сметная стоимость				*2090*				
16	79	ТТОО "HILTI"	Кляммер рядовой под камень Prohle MFT-PHM 10.5 6m middie	738,342	395,95	--	292346	--	12395	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,79*		*12395*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,79*				*12395*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,02*		*24379*				
			Сметная стоимость				*329121*				
17	80	ТТОО "HILTI"	Кляммер нижний под камень Prohle MFT-PHB 10.5 6m bottom	44,748	271,74	--	12160	--	516	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11,52*		*516*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,52*				*516*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,66*		*1014*				
			Сметная стоимость				*13690*				
18	81	ТТОО "HILTI"	Кляммер верхний под камень Prohle MFT-PHT 10.5 6m top	44,748	244,29	--	10932	--	464	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,36*		*464*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,36*				*464*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,37*		*912*				
			Сметная стоимость				*12307*				
19	82	ТТОО "HILTI"	L-образный профиль Prohle MFT-L 30x30x2 6m	125,2944	325,95	--	40840	--	1732	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13,82*		*1732*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,82*				*1732*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,18*		*3406*				
			Сметная стоимость				*45977*				
20	83	ТТОО "HILTI"	L-образный профиль Prohle MFT-L 60x40x2.2 6m	78,309	508,48	--	39819	--	1688	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,56*		*1688*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,56*				*1688*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,40*		*3321*				
			Сметная стоимость				*44828*				
21	84	ТТОО "HILTI"	Заклепка для вспомогательных элементов 4,8x12 AL/A2	3579,84	10,98	--	39302	--	1666	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*0,47*		*1666*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,47*				*1666*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,92*		*3277*				
			Сметная стоимость				*44246*				
22	85	ТТОО "HILTI"	Заклепка для каркаса 4,8x12 A2/A2	2819,124	17,84	--	50289	--	2132	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*0,76*		*2132*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,76*				*2132*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,49*		*4194*				
			Сметная стоимость				*56615*				

23	86	ТТОО "HILTI"	Фасадный анкер HDR-H 10x100	514,602	145,19	--	74716	--	3168	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6,16*		*3168*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,16*				*3168*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,11*		*6231*				
			Сметная стоимость				*84115*				
24	87	ТТОО "HILTI"	Химический анкер (инъецир. раствор HIT-MM PLUS 500/2)	2,2374	6026,42	--	13484	--	572	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*255,52*		*572*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*255,52*				*572*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*502,56*		*1124*				
			Сметная стоимость				*15180*				
25	88	ТТОО "HILTI"	Резьбовая шпилька M10 (резьбовой шток AM10x1000 4,8 оцинк)	17,8992	576,42	--	10318	--	437	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*24,44*		*437*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,44*				*437*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,07*		*860*				
			Сметная стоимость				*11616*				
26	89	ТТОО "HILTI"	Шестигранная гайка M10 DIN 934	85,0212	18,78	--	1597	--	68	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*0,80*		*68*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,80*				*68*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,57*		*133*				
			Сметная стоимость				*1798*				
27	90	ТТОО "HILTI"	Шайба A10.5/20 DIN 125	85,0212	669,13	--	56890	--	2412	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*28,37*		*2412*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,37*				*2412*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,80*		*4744*				
			Сметная стоимость				*64046*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8115754	12859			3860
				Тенге			4457713	6138			7
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8115754				
		Материалы -		Тенге			29050				
		Всего заработная плата -		Тенге				4463851			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1259223				
		Местные материалы -		Тенге			2356908				
			Накладные расходы -	Тенге			2890250				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2442577		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					447673		
			Сметная прибыль -	Тенге			880480				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11886485				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3867
			Сметная заработная плата -	Тенге				4463851			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11886485				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3867

			Сметная заработная плата -	Тенге				4463851			
			РАЗДЕЛ 3.Разные работы								
			Крыльцо Кр1==========								
28	91	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	3,2	5184,44	1227,36	16590	3928	2937	0,85	3
			м3 основания		746,60	571,62	2389	1829	50,8	0,54	2
			Накладные расходы -		*917,87*		*2937*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*669,65*				*2143*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*248,21*				*794*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,18*		*1562*				
			Сметная стоимость				*21089*				
29	92	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	8	1243,76	573,28	9950	4586	3963	0,48	4
			шт. сборных конструкций		447,90	235,99	3583	1888	62,1	0,20	2
			Накладные расходы -		*495,44*		*3963*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*424,69*				*3398*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,74*				*566*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,14*		*1113*				
			Сметная стоимость				*15027*				
30	93	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	2	1760,91	804,88	3522	1610	1393	0,67	1
			шт. сборных конструкций		628,57	332,41	1257	665	62,1	0,28	1
			Накладные расходы -		*696,73*		*1393*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*596,76*				*1194*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,97*				*200*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,61*		*393*				
			Сметная стоимость				*5309*				
31	94	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,164	24474,98	--	28489	--	1208	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1037,74*		*1208*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1037,74*				*1208*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2041,02*		*2376*				
			Сметная стоимость				*32073*				
32	95	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,812	22054,88	--	17909	--	759	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*935,13*		*759*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*935,13*				*759*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1839,20*		*1493*				
			Сметная стоимость				*20162*				
33	96	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	20,76	765,61	12,56	15894	261	3082	0,21	4
			м2 поверхности		217,03	2,07	4505	43	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*148,48*		*3082*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*111,30*				*2311*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,18*				*772*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,13*		*1518*				
			Сметная стоимость				*20495*				
34	97	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Ступени и площадки. Устройство	3,5	23248,92	1344,41	81371	4705	10523	3,64	13
			м3		3639,05	357,98	12737	1253	48,5	0,34	1
			Накладные расходы -		*3006,51*		*10523*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1938,56*				*6785*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1067,95*				*3738*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2100,43*		*7352*				
			Сметная стоимость				*99245*				
35	98	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,5525	788,00	--	2799	--	119	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*33,41*		*119*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,41*				*119*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,71*		*233*				
			Сметная стоимость				*3151*				
36	99	21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	3,5525	110,00	--	391	--	17	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4,66*		*17*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,66*				*17*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,17*		*33*				
			Сметная стоимость				*440*				
37	100	21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	3,5525	119,00	--	423	--	18	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5,05*		*18*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,05*				*18*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,92*		*35*				
			Сметная стоимость				*476*				
38	101	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,08	147208,96	--	11777	--	499	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6241,66*		*499*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6241,66*				*499*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12276,05*		*982*				
			Сметная стоимость				*13258*				

39	102	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0446	203872,44	--	9093	--	386	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8644,19*		*386*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8644,19*				*386*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17001,33*		*758*				
			Сметная стоимость				*10237*				
			Крыльцо Кр2==========								
40	109	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	4,2	5184,44	1227,36	21775	5155	3855	0,85	4
			м3 основания		746,60	571,62	3136	2401	50,8	0,54	2
			Накладные расходы -		*917,87*		*3855*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*669,65*				*2813*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*248,21*				*1042*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,18*		*2050*				
			Сметная стоимость				*27680*				
41	110	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	4	1243,76	573,28	4975	2293	1982	0,48	2
			шт. сборных конструкций		447,90	235,99	1792	944	62,1	0,20	1
			Накладные расходы -		*495,44*		*1982*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*424,69*				*1699*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,74*				*283*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,14*		*557*				
			Сметная стоимость				*7513*				
42	111	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	4	1760,91	804,88	7044	3220	2787	0,67	3
			шт. сборных конструкций		628,57	332,41	2514	1330	62,1	0,28	1
			Накладные расходы -		*696,73*		*2787*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*596,76*				*2387*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,97*				*400*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,61*		*786*				
			Сметная стоимость				*10617*				
43	112	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,58	24474,98	--	14195	--	602	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1037,74*		*602*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1037,74*				*602*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2041,02*		*1184*				
			Сметная стоимость				*15981*				
44	113	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,812	22054,88	--	17909	--	759	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*935,13*		*759*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*935,13*				*759*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1839,20*		*1493*				
			Сметная стоимость				*20162*				

45	114	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	25,28	765,61	12,56	19355	318	3754	0,21	5
			м2 поверхности		217,03	2,07	5486	52	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*148,48*		*3754*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*111,30*				*2814*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,18*				*940*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,13*		*1849*				
			Сметная стоимость				*24957*				
46	115	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Ступени и площадки. Устройство	4,5	23248,92	1344,41	104620	6050	13529	3,64	16
			м3		3639,05	357,98	16376	1611	48,5	0,34	2
			Накладные расходы -		*3006,51*		*13529*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1938,56*				*8724*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1067,95*				*4806*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2100,43*		*9452*				
			Сметная стоимость				*127601*				
47	116	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,5675	788,00	--	3599	--	153	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*33,41*		*153*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,41*				*153*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,71*		*300*				
			Сметная стоимость				*4052*				
48	117	21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	4,5675	110,00	--	502	--	21	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4,66*		*21*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,66*				*21*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,17*		*42*				
			Сметная стоимость				*565*				
49	118	21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	4,5675	119,00	--	544	--	23	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5,05*		*23*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,05*				*23*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,92*		*45*				
			Сметная стоимость				*612*				
50	119	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,1051	147208,96	--	15472	--	656	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6241,66*		*656*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6241,66*				*656*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12276,05*		*1290*				
			Сметная стоимость				*17418*				
51	120	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0484	203872,44	--	9867	--	418	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8644,19*		*418*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8644,19*				*418*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17001,33*		*823*				
			Сметная стоимость				*11108*				
			Крыльцо Кр3==========								
52	128	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	3,6	5184,44	1227,36	18664	4419	3304	0,85	3
			м3 основания		746,60	571,62	2688	2058	50,8	0,54	2
			Накладные расходы -		*917,87*		*3304*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*669,65*				*2411*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*248,21*				*894*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,18*		*1757*				
			Сметная стоимость				*23726*				
53	129	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	8	1243,76	573,28	9950	4586	3963	0,48	4
			шт. сборных конструкций		447,90	235,99	3583	1888	62,1	0,20	2
			Накладные расходы -		*495,44*		*3963*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*424,69*				*3398*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,74*				*566*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,14*		*1113*				
			Сметная стоимость				*15027*				
54	130	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	2	1760,91	804,88	3522	1610	1393	0,67	1
			шт. сборных конструкций		628,57	332,41	1257	665	62,1	0,28	1
			Накладные расходы -		*696,73*		*1393*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*596,76*				*1194*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,97*				*200*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,61*		*393*				
			Сметная стоимость				*5309*				
55	131	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,164	24474,98	--	28489	--	1208	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1037,74*		*1208*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1037,74*				*1208*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2041,02*		*2376*				
			Сметная стоимость				*32073*				
56	132	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,812	22054,88	--	17909	--	759	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*935,13*		*759*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*935,13*				*759*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1839,20*		*1493*				
			Сметная стоимость				*20162*				
57	133	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	20,76	765,61	12,56	15894	261	3082	0,21	4
			м2 поверхности		217,03	2,07	4505	43	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*148,48*		*3082*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*111,30*				*2311*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,18*				*772*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,13*		*1518*				
			Сметная стоимость				*20495*				
58	134	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Ступени и площадки. Устройство	4,1	23248,92	1344,41	95321	5512	12327	3,64	15
			м3		3639,05	357,98	14920	1468	48,5	0,34	1
			Накладные расходы -		*3006,51*		*12327*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1938,56*				*7948*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1067,95*				*4379*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2100,43*		*8612*				
			Сметная стоимость				*116259*				
59	135	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,1615	788,00	--	3279	--	139	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*33,41*		*139*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,41*				*139*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,71*		*273*				
			Сметная стоимость				*3692*				
60	136	21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	4,1615	110,00	--	458	--	19	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4,66*		*19*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,66*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,17*		*38*				
			Сметная стоимость				*516*				
61	137	21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	4,1615	119,00	--	495	--	21	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5,05*		*21*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,05*				*21*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,92*		*41*				
			Сметная стоимость				*557*				

62	138	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром10 мм СТ РК 2591-2014	0,08	147208,96	--	11777	--	499	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6241,66*		*499*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6241,66*				*499*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12276,05*		*982*				
			Сметная стоимость				*13258*				
63	139	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0446	203872,44	--	9093	--	386	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8644,19*		*386*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8644,19*				*386*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17001,33*		*758*				
			Сметная стоимость				*10237*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			632913	48512			82
				Тенге			80729	18137			16
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			632913				
			Материалы -	Тенге			299205				
			Всего заработная плата -	Тенге				98866			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67078				
			Местные материалы -	Тенге			137389				
			Накладные расходы -	Тенге			80546				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					51526		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					29020		
			Сметная прибыль -	Тенге			57077				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			770536				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
			Сметная заработная плата -	Тенге				98866			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			770536				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
			Сметная заработная плата -	Тенге				98866			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9421256	61886			3996
				Тенге			4587413	24442			23
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9421256				
			Материалы -	Тенге			388345				
			Всего заработная плата -	Тенге				4611855			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1889314				
			Местные материалы -	Тенге			2494298				
			Накладные расходы -	Тенге			3027383				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2521031		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					506352		
			Сметная прибыль -	Тенге			995891				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13444530				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4019
			Сметная заработная плата -	Тенге				4611855			

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13444530				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4019
			Сметная заработная плата -	Тенге				4611855			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			13 444 530				
			Оборудование:	Тенге			0				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			134 445				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			13 578 975				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			242 385				
			итого:	Тенге			13 821 360				
			Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	17 027 447				
			НДС 12%-2020год	Тенге			2 043 294				
			Всего по акту	Тенге			19 070 741				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к 0,02[illegible]235	Тенге			476 773				
			Итого к оплате	Тенге			*18 593 968*				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабалканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

от. 29.06.2021г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок1. Встроенные помещения

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11 (2-4-1)

за июнь 2021 года

Конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Перемычки								
1	1	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	20	327,40	158,02	6548	3160	2657	0,15	3
			шт. сборных конструкций		139,26	44,52	2785	890	62,1	0,04	1
			Накладные расходы -		*132,85*		*2657*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*114,13*				*2283*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,72*				*374*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,82*		*736*				
			Сметная стоимость				*9941*				
2	2	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,508	50536,49	--	25673	--	1089	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2142,75*		*1089*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2142,75*				*1089*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4214,34*		*2141*				
			Сметная стоимость				*28902*				
3	3	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,0358	69372,66	14627,63	2484	524	1412	56,50	2
			т конструкций		53164,81	4331,68	1903	155	60,9	3,61	--
			Накладные расходы -		*39441,41*		*1412*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35015,36*				*1254*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4426,05*				*158*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8705,13*		*312*				
			Сметная стоимость				*4208*				
4	4	21-050204-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №8-14 ГОСТ 535-2005	0,0338	148192,68	--	5009	--	212	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*6283,37*		*212*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6283,37*				*212*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12358,08*		*418*				
			Сметная стоимость				*5639*				
5	5	21-050103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	0,0008	103162,66	--	83	--	3	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4374,10*		*3*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4374,10*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8602,94*		*7*				
			Сметная стоимость				*93*				
6	6	21-050201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0012	148647,90	--	178	--	8	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6302,67*		*8*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6302,67*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12396,05*		*15*				
			Сметная стоимость				*200*				
7	7	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,0077	57855,31	12453,35	445	96	210	42,50	--
			т		44000,25	5152,98	339	40	48,5	4,38	--
			Накладные расходы -		*27303,17*		*210*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*23839,31*				*184*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3463,85*				*27*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6812,68*		*52*				
			Сметная стоимость				*708*				
8	8	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0077	138994,32	--	1070	--	45	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*45*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5893,36*				*45*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*89*				
			Сметная стоимость				*1205*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			41490	3780			5
				Тенге			5027	1085			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39006				
		Материалы -		Тенге			613				
		Всего заработная плата -		Тенге				4054			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6340				
		Местные материалы -		Тенге			25673				
			Накладные расходы -	Тенге			4225				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2466		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1759		

			Сметная прибыль -	Тенге			3458					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46689					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата -	Тенге				4054				
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2484					
		Материалы -		Тенге			57					
		Всего заработная плата -		Тенге				2058				
			Накладные расходы -	Тенге			1412					
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1254			
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					158			
			Сметная прибыль -	Тенге			312					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4207					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата -	Тенге				2058				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			50896					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата -	Тенге				6112				
			РАЗДЕЛ 2.Балки									
			Ограждение Ог-2==========									
9	170	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	1,25	11287,58	63,35	14109	79	2124	1,74	2	
			м ограждения		1856,58	28,71	2321	36	62,1	0,03	--	
			Накладные расходы -		*1699,00*		*2124*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1170,77*				*1463*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*528,23*				*660*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1038,93*		*1299*					
			Сметная стоимость				*17531*					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14109	79				2
				Тенге			2321	36				--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14109					
		Материалы -		Тенге			11710					
		Всего заработная плата -		Тенге				2357				
			Накладные расходы -	Тенге			2124					
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1463			
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					661			
			Сметная прибыль -	Тенге			1299					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17532					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата -	Тенге				2357				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17532					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата -	Тенге				2357				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			55599	3859				7
				Тенге			7348	1121				1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53116					
		Материалы -		Тенге			12323					
		Всего заработная плата -		Тенге				6411				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6340					

Местные материалы -	Тенге			25673							
Накладные расходы -	Тенге			6348							
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3930					
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2418					
Сметная прибыль -	Тенге			4757							
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64221							6
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6411						
Сметная заработная плата -	Тенге			2484							
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			57							
Материалы -	Тенге				2058						
Всего заработная плата -	Тенге			1412							
Накладные расходы -	Тенге					1254					
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					158					
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			312							
Сметная прибыль -	Тенге			4207							2
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				2058						
Нормативная трудоемкость -	Тенге			68428							9
Сметная заработная плата -	чел.-ч				8469						
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			68 428							
ИТОГО без оборудования:	Тенге			0							
Оборудование:	Тенге			684							
Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			0							
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			69 112							
итого	Тенге			1 234							
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			70 346							
итого:	Тенге		1,2319661	86 664							
Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге			10 400							
НДС 12%-2020год	Тенге			97 063							
Всего по акту	Тенге			2 427							
Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом =0,025000235	Тенге			94 637							
Итого к оплате											

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайкапов К.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок 1, 2.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11 (2-2-7)

за июнь 2021 года

по исполнительной смете №2

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Блок 1								
			РАЗДЕЛ 1.Полы								
			2 этаж========								
			Тип 4=======								
1	39	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство первого слоя	41,6	1650,80	52,87	68673	2200	44182	1,38	57
			м2 изолируемой поверхности		1515,14	47,61	63030	1981	60,9	0,05	2
			Накладные расходы -		*1062,07*		*44182*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*951,72*				*39592*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,35*				*4590*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,03*		*9028*				
			Сметная стоимость				*121883*				
2	40	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки Устройство последующего слоя	41,6	1198,07	46,76	49840	1945	31298	0,97	40
			м2 изолируемой поверхности		1060,60	44,51	44121	1852	60,9	0,05	2
			Накладные расходы -		*752,35*		*31298*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*673,01*				*27997*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,33*				*3300*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,03*		*6491*				
			Сметная стоимость				*87629*				
3	41	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	33,14	622,72	21,04	20637	697	7519	0,36	12
			м2 стяжки		304,16	11,65	10080	386	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*226,88*		*7519*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*192,33*				*6374*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,56*				*1145*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,97*		*2252*				
			Сметная стоимость				*30408*				
4	42	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 30 мм/	33,14	162,89	7,14	5398	237	468	0,01	--
			м2 стяжки		7,52	3,85	249	128	60,9	--	--

			Накладные расходы -		*14,12*		*468*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*6,92*				*229*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,20*				*239*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,16*		*469*				
			Сметная стоимость				*6335*				
5	43	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	33,14	2953,15	69,97	97867	2319	26215	1,07	35
			м2 покрытия		1006,84	42,02	33367	1393	60,9	0,05	1
			Накладные расходы -		*791,05*		*26215*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*638,76*				*21168*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,30*				*5047*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,54*		*9927*				
			Сметная стоимость				*134009*				
6	44	22-050102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для мозаики и керамики СТ РК 1168-2006	149,13	119,27	--	17787	--	754	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5,06*		*754*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,06*				*754*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,95*		*1483*				
			Сметная стоимость				*20024*				
			Тип 1=======								
7	45	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	30,6	271,08	22,33	8295	683	5413	0,26	8
			м2 изолируемой поверхности		248,76	11,80	7612	361	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*176,90*		*5413*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*158,68*				*4855*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,22*				*558*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,84*		*1097*				
			Сметная стоимость				*14805*				
8	46	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	1,377	17061,44	--	23494	--	996	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*723,41*		*996*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*723,41*				*996*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1422,79*		*1959*				
			Сметная стоимость				*26449*				
9	47	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0617814	12053,22	973,42	745	60	391	11,60	1
			1т		11049,81	449,95	683	28	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*6324,92*		*391*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5577,38*				*345*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*747,54*				*46*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1470,25*		*91*				
			Сметная стоимость				*1227*				

10	48	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0617814	203872,44	--	12596	--	534	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8644,19*		*534*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8644,19*				*534*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17001,33*		*1050*				
			Сметная стоимость				*14180*				
			Тип 3=======								
11	50	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	23,22	271,08	22,33	6295	518	4108	0,26	6
			м2 изолируемой поверхности		248,76	11,80	5776	274	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*176,90*		*4108*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*158,68*				*3684*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,22*				*423*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,84*		*832*				
			Сметная стоимость				*11235*				
12	51	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	1,0449	17061,44	--	17827	--	756	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*723,41*		*756*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*723,41*				*756*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1422,79*		*1487*				
			Сметная стоимость				*20070*				
13	52	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0468812	12053,22	973,42	565	46	297	11,60	1
			1т		11049,81	449,95	518	21	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*6324,92*		*297*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5577,38*				*261*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*747,54*				*35*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1470,25*		*69*				
			Сметная стоимость				*930*				
14	53	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0468812	203872,44	--	9558	--	405	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8644,19*		*405*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8644,19*				*405*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17001,33*		*797*				
			Сметная стоимость				*10760*				
			Тип 6=======								
15	56	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	21,98	3092,74	69,97	67978	1538	17517	1,07	24
			м2 покрытия		1006,84	42,02	22130	924	60,9	0,05	1
			Накладные расходы -		*796,97*		*17517*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*638,76*				*14040*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,22*				*3478*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*311,18*		*6840*				
			Сметная стоимость				*92335*				
			3-16 этажи=======								
			Тип 4=======								
16	64	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство первого слоя	582,4	1650,80	52,87	961429	30794	618547	1,38	804
			м2 изолируемой поверхности		1515,14	47,61	882420	27730	60,9	0,05	30
			Накладные расходы -		*1062,07*		*618547*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*951,72*				*554281*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,35*				*64266*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*217,03*		*126398*				
			Сметная стоимость				*1706374*				
17	65	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки Устройство последующего слоя	582,4	1198,07	46,76	697756	27232	438167	0,97	563
			м2 изолируемой поверхности		1060,60	44,51	617694	25923	60,9	0,05	28
			Накладные расходы -		*752,35*		*438167*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*673,01*				*391962*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,33*				*46204*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*156,03*		*90874*				
			Сметная стоимость				*1226796*				
			Тип 3=======								
18	75	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	183,4	271,08	22,33	49717	4095	32443	0,26	47
			м2 изолируемой поверхности		248,76	11,80	45622	2163	60,9	0,01	2
			Накладные расходы -		*176,90*		*32443*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*158,68*				*29101*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,22*				*3342*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*35,84*		*6573*				
			Сметная стоимость				*88733*				
19	76	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	8,253	17061,44	--	140808	--	5970	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*723,41*		*5970*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*723,41*				*5970*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1422,79*		*11742*				
			Сметная стоимость				*158521*				
20	77	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3702846	12053,22	973,42	4463	360	2342	11,60	4
			1т		11049,81	449,95	4092	167	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*6324,92*		*2342*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5577,38*				*2065*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*747,54*				*277*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1470,25*		*544*				
			Сметная стоимость				*7349*				

21	78	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,3702846	203872,44	--	75491	--	3201	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8644,19*		*3201*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8644,19*				*3201*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17001,33*		*6295*				
			Сметная стоимость				*84987*				
22	79	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	183,4	3092,74	69,97	567208	12832	146165	1,07	196
			м2 покрытия		1006,84	42,02	184654	7707	60,9	0,05	8
			Накладные расходы -		*796,97*		*146165*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*638,76*				*117148*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,22*				*29017*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,18*		*57070*				
			Сметная стоимость				*770442*				
			Тип 7=======								
23	80	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство первого слоя	104,72	1650,80	52,87	172872	5537	111220	1,38	145
			м2 изолируемой поверхности		1515,14	47,61	158666	4986	60,9	0,05	5
			Накладные расходы -		*1062,07*		*111220*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*951,72*				*99664*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,35*				*11556*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,03*		*22727*				
			Сметная стоимость				*306819*				
24	81	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки Устройство последующего слоя	104,72	1198,07	46,76	125462	4897	78786	0,97	101
			м2 изолируемой поверхности		1060,60	44,51	111066	4661	60,9	0,05	5
			Накладные расходы -		*752,35*		*78786*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*673,01*				*70478*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,33*				*8308*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,03*		*16340*				
			Сметная стоимость				*220588*				
			Тип 6=======								
25	84	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	47,46	622,72	21,04	29554	998	10768	0,36	17
			м2 стяжки		304,16	11,65	14435	553	60,9	0,01	1
			Накладные расходы -		*226,88*		*10768*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*192,33*				*9128*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,56*				*1640*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,97*		*3226*				
			Сметная стоимость				*43548*				
26	85	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 25 мм/	47,46	81,45	3,57	3865	169	335	--	--
			м2 стяжки		3,76	1,93	178	91	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*7,06*		*335*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3,46*				*164*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,60*				*171*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7,08*		*336*				
			Сметная стоимость				*4536*				
27	86	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	355,18	3092,74	69,97	1098479	24851	283068	1,07	380
			м2 покрытия		1006,84	42,02	357609	14926	60,9	0,05	16
			Накладные расходы -		*796,97*		*283068*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*638,76*				*226873*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,22*				*56195*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*311,18*		*110524*				
			Сметная стоимость				*1492071*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4334658	122008			2441
				Тенге			2564001	96253			104
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4334658				
		Материалы -		Тенге			1351089				
		Всего заработная плата -		Тенге				2660254			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			297560				
			Накладные расходы -	Тенге			1871864				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1619411		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					252453		
			Сметная прибыль -	Тенге			496522				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6703044				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2545
			Сметная заработная плата -	Тенге				2660254			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6703044				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2545
			Сметная заработная плата -	Тенге				2660254			
			РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка								
			Потолок=========								
28	88	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей-шпатлевочных гипсовых толщиной до 5 мм	1698,68	976,93	23,60	1659483	40094	548642	0,45	764
			м2 оштукатуриваемой поверхности		472,85	20,05	803215	34058	54,8	0,02	37
			Накладные расходы -		*322,98*		*548642*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*270,11*				*458826*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,87*				*89816*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*103,99*		*176650*				
			Сметная стоимость				*2384775*				
29	89	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание ФИНИШ) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	1698,68	721,60	23,60	1225760	40094	530252	0,45	764
			м2 оштукатуриваемой поверхности		472,85	20,05	803215	34058	54,8	0,02	37
			Накладные расходы -		*312,16*		*530252*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*270,11*				*458826*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,05*				*71426*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*82,70*		*140481*				
			Сметная стоимость				*1896493*				

			Стены и перегородки									
30	91	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное шпаклевка) из сухих растворных смесей шпатлевочных гипсовых толщиной 5 мм	4347,72	769,83	20,20	3347002	87842	1092642	0,37	1609
			м2 оштукатуриваемой поверхности		365,61	17,20	1589578	74761	54,8	0,02	81
			Накладные расходы -		*251,31*		*1092642*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*209,78*				*912058*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,54*				*180584*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,69*		*355171*				
			Сметная стоимость				*4794815*				
31	92	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное шпаклевка ФИНИШ) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	4347,72	566,15	20,20	2461456	87842	1055094	0,37	1609
			м2 оштукатуриваемой поверхности		365,61	17,20	1589578	74761	54,8	0,02	81
			Накладные расходы -		*242,68*		*1055094*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*209,78*				*912058*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,90*				*143037*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,71*		*281324*				
			Сметная стоимость				*3797875*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8693701	255872			4746
				Тенге			4785585	217639			237
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8693701				
			Материалы -	Тенге			3652244				
			Всего заработная плата -	Тенге				5003224			
			Накладные расходы -	Тенге			3226630				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2741767		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					484863		
			Сметная прибыль -	Тенге			953627				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12873958				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4983
			Сметная заработная плата -	Тенге				5003224			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12873958				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4983
			Сметная заработная плата -	Тенге				5003224			
			<u>РАЗДЕЛ 3.Наружная отделка</u>								
			Декоративная штукатурка==========								
32	94	11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	547,105	6734,54	178,15	3684499	97464	986989	2,25	1232
			м2		2509,67	148,57	1373052	81281	54,8	0,14	79
			Накладные расходы -		*1804,02*		*986989*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1456,71*				*796974*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*347,31*				*190014*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*683,08*		*373719*				
			Сметная стоимость				*5045207*				

33	95	11-150213-0401 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Обработка выступающих углов с лесов	150,38	621,33	0,48	93436	72	32405	0,33	49
			м		331,11	--	49792	--	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*215,49*		*32405*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*181,45*				*27286*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,04*				*5119*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*66,95*		*10067*				
			Сметная стоимость				*135908*				
34	96	11-150213-0501 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м с лесов	133,23	1237,17	0,43	164828	57	42796	0,46	61
			м		470,50	--	62684	--	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*321,22*		*42796*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*257,83*				*34351*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,39*				*8445*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*124,67*		*16610*				
			Сметная стоимость				*224234*				
35	97	11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	138,886	454,67	2,23	63147	310	10097	0,09	13
			м2 окрашиваемой поверхности		92,38	1,14	12830	158	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*72,70*		*10097*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*51,25*				*7117*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,45*				*2979*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*42,19*		*5859*				
			Сметная стоимость				*79103*				
36	98	11-150212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	184,5	1264,54	2,89	233307	534	67247	0,51	94
			м2		542,78	1,42	100143	262	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*364,48*		*67247*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*298,22*				*55022*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,26*				*12225*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*130,32*		*24044*				
			Сметная стоимость				*324599*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4239218	98437			1450
				Тенге			1598502	81701			79
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4239218				
		Материалы -		Тенге			2542280				
		Всего заработная плата -		Тенге				1680202			
			Накладные расходы -	Тенге			1139534				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					920751		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					218783		
			Сметная прибыль -	Тенге			430300				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5809052				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1528
			Сметная заработная плата -	Тенге				1680202			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5809052				

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1528
			Сметная заработная плата -	Тенге				1680202			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			17267577	476317			8636
				Тенге			8948087	395592			419
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17267577				
		Материалы -		Тенге			7545613				
		Всего заработная плата -		Тенге				9343680			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			297560				
			Накладные расходы -	Тенге			6238028				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5281929		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					956099		
			Сметная прибыль -	Тенге			1880448				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25386054				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9056
			Сметная заработная плата -	Тенге				9343680			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25386054				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9056
			Сметная заработная плата -	Тенге				9343680			
				Блок 2 АР							
				РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка							
			Потолок==========								
1	79	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей-шпатлевочных гипсовых толщиной до 5 мм	2254,49	976,93	23,60	2202468	53212	728158	0,45	1015
			м2 оштукатуриваемой поверхности		472,85	20,05	1066028	45202	54,8	0,02	49
			Накладные расходы -		*322,98*		*728158*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*270,11*				*608954*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,87*				*119204*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,99*		*234450*				
			Сметная стоимость				*3165076*				
2	80	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание ФИНИШ) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	2254,49	721,60	23,60	1626830	53212	703751	0,45	1015
			м2 оштукатуриваемой поверхности		472,85	20,05	1066028	45202	54,8	0,02	49
			Накладные расходы -		*312,16*		*703751*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*270,11*				*608954*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,05*				*94797*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,70*		*186447*				
			Сметная стоимость				*2517028*				
			Стены и перегородки==								
3	82	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное шпаклевка) из сухих растворных смесей шпатлевочных гипсовых толщиной 5 мм	2607,39	769,83	20,20	2007245	52680	655273	0,37	965
			м2 оштукатуриваемой поверхности		365,61	17,20	953293	44835	54,8	0,02	49
			Накладные расходы -		*251,31*		*655273*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*209,78*				*546974*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,54*				*108299*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,69*		*213001*				
			Сметная стоимость				*2875519*				
4	83	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное шпаклевка ФИНИШ) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	2607,39	566,15	20,20	1476170	52680	632755	0,37	965
			м2 оштукатуриваемой поверхности		365,61	17,20	953293	44835	54,8	0,02	49
			Накладные расходы -		*242,68*		*632755*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*209,78*				*546974*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,90*				*85781*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,71*		*168714*				
			Сметная стоимость				*2277639*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7312713	211785			3959
				Тенге			4038641	180075			196
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7312713				
		Материалы -		Тенге			3062287				
		Всего заработная плата -		Тенге				4218716			
			Накладные расходы -	Тенге			2719938				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2311856		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					408082		
			Сметная прибыль -	Тенге			802612				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10835263				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4154
			Сметная заработная плата -	Тенге				4218716			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10835263				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4154
			Сметная заработная плата -	Тенге				4218716			
			РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка								
			Декоративная штукатурка=								
5	85	11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	2936,84	6734,54	178,15	19778257	523184	5298121	2,25	6615
			м2		2509,67	148,57	7370493	436313	54,8	0,14	421
			Накладные расходы -		*1804,02*		*5298121*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1456,71*				*4278130*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*347,31*				*1019991*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*683,08*		*2006110*				
			Сметная стоимость				*27082488*				
6	86	11-150213-0401 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Обработка выступающих углов с лесов	1203,024	621,33	0,48	747481	572	259235	0,33	394
			м		331,11	--	398333	--	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*215,49*		*259235*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*181,45*				*218286*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,04*				*40949*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,95*		*80537*				
			Сметная стоимость				*1087253*				

7	87	11-150213-0501 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м с лесов	1065,84	1237,17	0,43	1318628	455	342370	0,46	490
			м		470,50	--	501475	--	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*321,22*		*342370*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*257,83*				*274808*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,39*				*67562*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,67*		*132880*				
			Сметная стоимость				*1793878*				
8	88	11-150212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм(экраны балконов)	1475,992	1264,54	2,89	1866447	4272	537974	0,51	751
			м2		542,78	1,42	801143	2093	54,8	--	2
			Накладные расходы -		*364,48*		*537974*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*298,22*				*440174*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,26*				*97801*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,32*		*192354*				
			Сметная стоимость				*2596775*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23710813	528483			8250
				Тенге			9071444	438407			423
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23710813				
		Материалы -		Тенге			14110886				
		Всего заработная плата -		Тенге				9509850			
			Накладные расходы -	Тенге			6437700				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5211398		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1226302		
			Сметная прибыль -	Тенге			2411881				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32560394				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8673
			Сметная заработная плата -	Тенге				9509850			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			32560394				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8673
			Сметная заработная плата -	Тенге				9509850			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			31023526	740268			12208
				Тенге			13110084	618482			619
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31023526				
		Материалы -		Тенге			17173174				
		Всего заработная плата -		Тенге				13728566			
			Накладные расходы -	Тенге			9157638				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7523254		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1634384		
			Сметная прибыль -	Тенге			3214493				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43395657				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12828
			Сметная заработная плата -	Тенге				13728566			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			43395657				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12828

			Сметная заработная плата -	Тенге				13728566				
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			68 781 711					
			Оборудование:	Тенге			0					
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			687 817					
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0					
			итого	Тенге			69 469 528					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			1 240 031					
			итого:	Тенге			70 709 559					
			Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	87 111 780					
			НДС 12%-2020год	Тенге			10 453 414					
			Всего по акту	Тенге			97 565 193					
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			2 439 153					
			Итого к оплате	Тенге			*95 126 041*					

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

29.06.2021г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок1. АР

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11 (2-1-2)
за июнь 2021 года

Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Проемы								
			Двери внутренние деревянные								
1	31	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	382,83	1147,16	56,00	439169	21438	204940	0,98	373
			м2 проемов		754,09	26,66	288689	10207	59,8	0,03	10
			Накладные расходы -		*535,33*		*204940*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*466,89*				*178740*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,44*				*26199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,60*		*51529*				
			Сметная стоимость				*695637*				
2	32	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 /ДГ 21-9, ДГ 21-9л/	255,15	5509,57	--	1405767	--	59605	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*233,61*		*59605*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*233,61*				*59605*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*459,45*		*117230*				
			Сметная стоимость				*1582601*				
3	33	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 /ДГ 21-8, ДГ 21-8л/	127,68	7034,12	--	898116	--	38080	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*298,25*		*38080*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*298,25*				*38080*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*586,59*		*74896*				
			Сметная стоимость				*1011092*				

4	34	21-090404-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Скобяные изделия	211	4220,13	--	890447	--	37755	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*178,93*		*37755*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,93*				*37755*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,93*		*74256*				
			Сметная стоимость				*1002458*				
5	46	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	348,6	807,25	3,61	281409	1260	54574	0,21	74
			п/м		194,31	1,92	67738	669	59,8	--	1
			Накладные расходы -		*156,55*		*54574*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*117,35*				*40908*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,20*				*13666*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,10*		*26879*				
			Сметная стоимость				*362861*				
6	47	21-090205-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 /ПД-1, ПД-2, ПД-3/	346,5	1396,61	--	483925	--	20518	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*59,22*		*20518*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,22*				*20518*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,47*		*40356*				
			Сметная стоимость				*544799*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4398834	22698			447
				Тенге			356427	10877			10
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3508386				
			Материалы -	Тенге			341453				
			Всего заработная плата -	Тенге				367304			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2787809				
			Накладные расходы -	Тенге			377716				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					219648		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					158068		
			Сметная прибыль -	Тенге			310888				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4196991				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							458
			Сметная заработная плата -	Тенге				367304			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			890447				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			890447				
			Накладные расходы -	Тенге			37755				
			Сметная прибыль -	Тенге			74256				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1002459				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5199450				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							458
			Сметная заработная плата -	Тенге				367304			

РАЗДЕЛ 2.Полы

			2 этаж========								
			Тип 1=======								
7	97	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	30,6	856,16	21,08	26198	645	8873	0,45	14
			м2 стяжки		387,95	11,65	11871	356	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*289,97*		*8873*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*243,35*				*7447*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,62*				*1427*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,69*		*2806*				
			Сметная стоимость				*37877*				
8	98	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщины 25 мм/	30,6	118,88	3,57	3638	109	265	--	--
			м2 стяжки		3,79	1,93	116	59	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*8,67*		*265*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3,48*				*107*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,19*				*159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,20*		*312*				
			Сметная стоимость				*4216*				
			Тип 3=======								
9	102	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	23,22	622,72	21,04	14460	488	5268	0,36	8
			м2 стяжки		304,16	11,65	7063	270	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*226,88*		*5268*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*192,33*				*4466*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,56*				*802*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,97*		*1578*				
			Сметная стоимость				*21306*				
10	103	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 30 мм/	23,22	162,89	7,14	3782	166	328	0,01	--
			м2 стяжки		7,52	3,85	175	89	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*14,12*		*328*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*6,92*				*161*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,20*				*167*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,16*		*329*				
			Сметная стоимость				*4439*				
			Тип 2=======								
11	105	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	3,14	622,72	21,04	1955	66	712	0,36	1
			м2 стяжки		304,16	11,65	955	37	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*226,88*		*712*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*192,33*				*604*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,56*				*109*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,97*		*213*				
			Сметная стоимость				*2881*				
12	106	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 25 мм/	3,14	81,45	3,57	256	11	22	--	--
			м2 стяжки		3,76	1,93	12	6	60,9	--	--

			Накладные расходы -		*7,06*		*22*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3,46*				*11*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,60*				*11*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,08*		*22*				
			Сметная стоимость				*300*				
			Тип 6=======								
13	108	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	21,98	622,72	21,04	13687	462	4987	0,36	8
			м2 стяжки		304,16	11,65	6685	256	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*226,88*		*4987*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*192,33*				*4227*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,56*				*760*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,97*		*1494*				
			Сметная стоимость				*20168*				
14	109	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 25 мм/	21,98	81,45	3,57	1790	78	155	--	--
			м2 стяжки		3,76	1,93	83	42	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*7,06*		*155*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3,46*				*76*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,60*				*79*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,08*		*156*				
			Сметная стоимость				*2101*				
			3-16 этажи=======								
			Тип 3=======								
15	128	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	183,4	622,72	21,04	114206	3858	41610	0,36	65
			м2 стяжки		304,16	11,65	55783	2136	60,9	0,01	2
			Накладные расходы -		*226,88*		*41610*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*192,33*				*35272*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,56*				*6338*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,97*		*12465*				
			Сметная стоимость				*168282*				
16	129	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 30 мм/	183,4	162,89	7,14	29874	1310	2590	0,01	2
			м2 стяжки		7,52	3,85	1379	706	60,9	--	1
			Накладные расходы -		*14,12*		*2590*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*6,92*				*1270*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,20*				*1321*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,16*		*2597*				
			Сметная стоимость				*35062*				
			Тип 7=======								
17	133	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	104,72	622,72	21,04	65211	2203	23759	0,36	37
			м2 стяжки		304,16	11,65	31852	1220	60,9	0,01	1
			Накладные расходы -		*226,88*		*23759*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*192,33*				*20140*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,56*				*3619*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,97*		*7118*				
			Сметная стоимость				*96088*				
			Тип 2=======								

18	135	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	43,96	622,72	21,04	27375	925	9974	0,36	16
			м2 стяжки		304,16	11,65	13371	512	60,9	0,01	1
			Накладные расходы -		*226,88*		*9974*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*192,33*				*8455*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,56*				*1519*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,97*		*2988*				
			Сметная стоимость				*40337*				
19	136	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 25 мм/	43,96	81,45	3,57	3580	157	310	--	--
			м2 стяжки		3,76	1,93	165	85	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*7,06*		*310*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3,46*				*152*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,60*				*158*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,08*		*311*				
			Сметная стоимость				*4202*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			306014	10479			151
				Тенге			129509	5774			6
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			306014				
			Материалы -	Тенге			166026				
			Всего заработная плата -	Тенге				135283			
			Накладные расходы -	Тенге			98856				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					82388		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16468		
			Сметная прибыль -	Тенге			32390				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			437259				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
			Сметная заработная плата -	Тенге				135283			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			437259				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
			Сметная заработная плата -	Тенге				135283			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4704848	33177			599
				Тенге			485936	16651			17
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3814400				
			Материалы -	Тенге			507479				
			Всего заработная плата -	Тенге				502587			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2787809				
			Накладные расходы -	Тенге			476572				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					302035		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					174537		
			Сметная прибыль -	Тенге			343278				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4634250				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							615
			Сметная заработная плата -	Тенге				502587			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			890447				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			890447				
			Накладные расходы -	Тенге			37755				
			Сметная прибыль -	Тенге			74256				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1002459				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4704848	33177			599
	Тенге			485936	16651			17
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3814400				
Материалы -	Тенге			507479				
Всего заработная плата -	Тенге				502587			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2787809				
Накладные расходы -	Тенге			476572				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					302035		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					174537		
Сметная прибыль -	Тенге			343278				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4634250				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							615
Сметная заработная плата -	Тенге				502587			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			890447				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			890447				
Накладные расходы -	Тенге			37755				
Сметная прибыль -	Тенге			74256				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1002459				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5636709				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							615
Сметная заработная плата -	Тенге				502587			
ИТОГО без оборудования:	Тенге			5 636 709				
Оборудование:	Тенге			0				
Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			56 367				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
итого	Тенге			5 693 076				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			101 621				
итого:	Тенге			5 794 697				
Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	7 138 871				
НДС 12%-2020год	Тенге			856 665				
Всего по акту	Тенге			7 995 535				
Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			199 890				
Итого к оплате	Тенге			*7 795 645*				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок2. АР

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11 (2-2-2)

за июнь 2021 года

Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Наружная отделка								
			Леса======								
1	157	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	1279,68	534,24	1,39	683659	1781	302576	0,43	555
			м2 вертикальной проекции		403,01	0,72	515727	927	50,8	--	1
			Накладные расходы -		*236,45*		*302576*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*205,10*				*262460*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,35*				*40115*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,66*		*78899*				
			Сметная стоимость				*1065134*				
2	158	11-080701-0104 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102	3324,24	102,52	0,40	340811	1322	122700	0,07	219
			м2 вертикальной проекции		61,29	0,21	203735	688	50,8	--	1
			Накладные расходы -		*36,91*		*122700*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*31,24*				*103847*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,67*				*18853*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,15*		*37081*				
			Сметная стоимость				*500592*				
			Гранит======								
3	159	11-150101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	186,71	20162,64	84,95	3764567	15862	2305288	17,30	3230
			м2 поверхности облицовки		20077,69	40,11	3748705	7489	54,8	0,04	8
			Накладные расходы -		*12346,89*		*2305288*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*11024,55*				*2058394*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1322,34*				*246894*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2600,76*		*485588*				
			Сметная стоимость				*6555443*				

4	160	11-150102-0301 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100 до толщ.20мм	186,71	-585,94	-28,87	-109401	-5390	-65482	-0,48	-90
			м2 поверхности облицовки		-557,07	-13,40	-104010	-2502	54,8	-0,01	-3
			Накладные расходы -		*350,72*		*65482*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*312,62*				*58369*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,10*				*7113*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,93*		*13991*				
			Сметная стоимость				*-29928*				
5	161	22-010101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	186,71	10534,14	--	1966829	--	83394	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*446,65*		*83394*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*446,65*				*83394*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*878,46*		*164018*				
			Сметная стоимость				*2214240*				
6	162	ТТОО "HILTI"	Профиль усиленный MFT-RP 57x50 6M	336,078	988,15	--	332096	--	14081	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*41,90*		*14081*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,90*				*14081*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,40*		*27694*				
			Сметная стоимость				*373871*				
7	163	ТТОО "HILTI"	Соединитель профилей MFT-RPC	69,0827	196,26	--	13558	--	575	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8,32*		*575*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,32*				*575*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,37*		*1131*				
			Сметная стоимость				*15264*				
8	164	ТТОО "HILTI"	Усиленный несущий кронштейн MFT-RB 190L	130,697	675,93	--	88342	--	3746	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*28,66*		*3746*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,66*				*3746*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,37*		*7367*				
			Сметная стоимость				*99455*				
9	165	ТТОО "HILTI"	Малый усиленный опорный кронштейн MFT-RB 190S	70,9498	286,16	--	20303	--	861	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12,13*		*861*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,13*				*861*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,86*		*1693*				
			Сметная стоимость				*22857*				
10	166	ТТОО "HILTI"	Термомост L MFT-RBI L	126,9628	87,84	--	11152	--	473	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,72*		*473*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,72*				*473*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,32*		*930*				

			Сметная стоимость				*12555*					
11	167	ТТОО "HILTI"	Термомост S MFT-RBI S	70,9498	55,58	--	3944	--	167	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,36*		*167*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,36*				*167*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,64*		*329*				
			Сметная стоимость				*4440*				
12	168	ТТОО "HILTI"	Т-образный профиль Prohle MFT-TL 60x82x2.2 6m	50,4117	684,16	--	34490	--	1462	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,01*		*1462*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,01*				*1462*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,05*		*2876*				
			Сметная стоимость				*38829*				
13	169	ТТОО "HILTI"	Несущий кронштейн Bracket MFT-MF 190L	24,2723	373,30	--	9061	--	384	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,83*		*384*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,83*				*384*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,13*		*756*				
			Сметная стоимость				*10201*				
14	170	ТТОО "HILTI"	Термомост L Insulation MFT-ISO 40x150x5L	24,2723	63,82	--	1549	--	66	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,71*		*66*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,71*				*66*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,32*		*129*				
			Сметная стоимость				*1744*				
15	171	ТТОО "HILTI"	Кляммер рядовой под камень Prohle MFT-PHM 10.5 6m middie	616,143	395,95	--	243961	--	10344	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,79*		*10344*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,79*				*10344*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,02*		*20344*				
			Сметная стоимость				*274649*				
16	172	ТТОО "HILTI"	Кляммер нижний под камень Prohle MFT-PHB 10.5 6m bottom	37,342	271,74	--	10147	--	430	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11,52*		*430*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,52*				*430*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,66*		*846*				
			Сметная стоимость				*11423*				
17	173	ТТОО "HILTI"	Кляммер верхний под камень Prohle MFT-PHT 10.5 6m top	37,342	244,29	--	9122	--	387	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,36*		*387*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,36*				*387*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,37*		*761*				
			Сметная стоимость				*10270*				
18	174	ТТОО "HILTI"	L-образный профиль Prohle MFT-L 30x30x2 6m	104,5576	325,95	--	34081	--	1445	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*13,82*		*1445*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,82*				*1445*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,18*		*2842*					
			Сметная стоимость				*38368*					
19	175	ТТОО "HILTI"	L-образный профиль Prohle MFT-L 60x40x2.2 6m	65,3485	508,48	--	33229	--	1409	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*21,56*		*1409*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,56*				*1409*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,40*		*2771*					
			Сметная стоимость				*37409*					
20	176	ТТОО "HILTI"	Заклепка для вспомогательных элементов 4,8x12 AL/A2	2987,36	10,98	--	32797	--	1391	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*0,47*		*1391*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,47*				*1391*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,92*		*2735*					
			Сметная стоимость				*36923*					
21	177	ТТОО "HILTI"	Заклепка для каркаса 4,8x12 A2/A2	2352,546	17,84	--	41966	--	1779	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*0,76*		*1779*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,76*				*1779*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,49*		*3500*					
			Сметная стоимость				*47245*					
22	178	ТТОО "HILTI"	Фасадный анкер HDR-H 10x100	429,433	145,19	--	62350	--	2644	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*6,16*		*2644*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,16*				*2644*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,11*		*5200*					
			Сметная стоимость				*70193*					
23	179	ТТОО "HILTI"	Химический анкер (инъецир. раствор HIT-MM PLUS 500/2)	1,8671	6026,42	--	11252	--	477	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*255,52*		*477*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*255,52*				*477*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*502,56*		*938*					
			Сметная стоимость				*12667*					
24	180	ТТОО "HILTI"	Резьбовая шпилька М10 (резьбовой шток AM10x1000 4,8 оцинк)	14,9368	576,42	--	8610	--	365	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*24,44*		*365*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,44*				*365*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,07*		*718*					
			Сметная стоимость				*9693*					
25	181	ТТОО "HILTI"	Шестигранная гайка М10 DIN 934	70,9498	18,78	--	1333	--	57	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*0,80*		*57*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,80*				*57*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,57*		*111*					

			Сметная стоимость				*1501*					
26	182	ТТОО "HILTI"	Шайба A10.5/20 DIN 125	70,9498	669,13	--	47474	--	2013	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*28,37*		*2013*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,37*				*2013*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,80*		*3959*				
			Сметная стоимость				*53446*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7697282	13575			3915
				Тенге			4364156	6602			7
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7697282				
		Материалы -		Тенге			301905				
		Всего заработная плата -		Тенге				4370759			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1050816				
		Местные материалы -		Тенге			1966829				
			Накладные расходы -	Тенге			2793030				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2366333		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					426697		
			Сметная прибыль -	Тенге			839225				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11329536				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3922
			Сметная заработная плата -	Тенге				4370759			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11329536				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3922
			Сметная заработная плата -	Тенге				4370759			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7697282	13575			3915
				Тенге			4364156	6602			7
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7697282				
		Материалы -		Тенге			301905				
		Всего заработная плата -		Тенге				4370759			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1050816				
		Местные материалы -		Тенге			1966829				
			Накладные расходы -	Тенге			2793030				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2366333		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					426697		
			Сметная прибыль -	Тенге			839225				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11329536				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3922
			Сметная заработная плата -	Тенге				4370759			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11329536				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3922
			Сметная заработная плата -	Тенге				4370759			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			11 329 536				
			Оборудование:	Тенге			0				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			113 295				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			11 442 831				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			204 255				

			итого:	Тенге			11 647 086					
			Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	14 348 815					
			НДС 12%-2020год	Тенге			1 721 858					
			Всего по акту	Тенге			16 070 673					
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки в т.ч. 2025000235	Тенге			401 771					
			Итого к оплате	Тенге			*15 668 902*					

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

29.04.2021г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок2. Встроенные помещения

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11 (2-5-2)

за июнь 2021 года

Архитектурная решения

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки								
			Стены=========								
1	5	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100-170 мм	275,52	489,74	2,30	134934	634	40287	0,24	65
			м2		218,87	0,75	60303	207	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*146,22*		*40287*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*120,35*				*33159*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,87*				*7127*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,88*		*14018*				
			Сметная стоимость				*189238*				
2	6	21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	33,0624	19900,93	--	657973	--	27898	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*843,80*		*27898*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,80*				*27898*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,58*		*54870*				
			Сметная стоимость				*740741*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			792906	634			65
				Тенге			60303	207			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			792906				
		Материалы -		Тенге			73997				
		Всего заработная плата -		Тенге				60510			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			657973				
			Накладные расходы -	Тенге			68185				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					33159		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					35026		
			Сметная прибыль -	Тенге			68887				

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			929978					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								65
			Сметная заработная плата -	Тенге				60510				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			929978					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								65
			Сметная заработная плата -	Тенге				60510				
			РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка									
			Леса======									
3	66	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	275,52	534,24	1,39	147194	384	65146	0,43	120
			м2 вертикальной проекции		403,01	0,72	111038	200	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*236,45*		*65146*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*205,10*				*56509*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,35*				*8637*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,66*		*16987*				
			Сметная стоимость				*229327*				
			Гранит========								
4	67	11-150101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	275,52	20162,64	84,95	5555211	23406	3401815	17,30	4766
			м2 поверхности облицовки		20077,69	40,11	5531805	11051	54,8	0,04	12
			Накладные расходы -		*12346,89*		*3401815*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*11024,55*				*3037485*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1322,34*				*364330*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2600,76*		*716562*				
			Сметная стоимость				*9673588*				
5	68	11-150102-0301 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100 до толщ.20мм	275,52	-585,94	-28,87	-161438	-7954	-96629	-0,48	-132
			м2 поверхности облицовки		-557,07	-13,40	-153484	-3692	54,8	-0,01	-4
			Накладные расходы -		*350,72*		*96629*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*312,62*				*86132*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,10*				*10497*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,93*		*20645*				
			Сметная стоимость				*-44163*				
6	69	22-010101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	275,52	10534,14	--	2902366	--	123060	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*446,65*		*123060*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*446,65*				*123060*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*878,46*		*242034*				
			Сметная стоимость				*3267460*				
7	70	ТТОО "HILTI"	Профиль усиленный MFT-RP 57x50 6M	495,936	988,15	--	490060	--	20779	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*41,90*		*20779*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,90*				*20779*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,40*		*40867*				
			Сметная стоимость				*551706*				
8	71	ТТОО "HILTI"	Соединитель профилей MFT-RPC	101,9424	196,26	--	20007	--	848	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8,32*		*848*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,32*				*848*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,37*		*1668*				
			Сметная стоимость				*22524*				
9	72	ТТОО "HILTI"	Усиленный несущий кронштейн MFT-RB 190L	192,864	675,93	--	130362	--	5527	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*28,66*		*5527*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,66*				*5527*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,37*		*10871*				
			Сметная стоимость				*146760*				
10	73	ТТОО "HILTI"	Малый усиленный опорный кронштейн MFT-RB 190S	104,6976	286,16	--	29960	--	1270	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12,13*		*1270*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,13*				*1270*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,86*		*2498*				
			Сметная стоимость				*33729*				
11	74	ТТОО "HILTI"	Термомост L MFT-RBI L	187,3536	87,84	--	16456	--	698	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,72*		*698*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,72*				*698*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,32*		*1372*				
			Сметная стоимость				*18526*				
12	75	ТТОО "HILTI"	Термомост S MFT-RBI S	104,6976	55,58	--	5819	--	247	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,36*		*247*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,36*				*247*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,64*		*485*				
			Сметная стоимость				*6551*				
13	76	ТТОО "HILTI"	Т-образный профиль Prohle MFT-TL 60x82x2.2 6m	74,3904	684,16	--	50895	--	2158	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,01*		*2158*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,01*				*2158*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,05*		*4244*				
			Сметная стоимость				*57297*				
14	77	ТТОО "HILTI"	Несущий кронштейн Bracket MFT-MF 190L	35,8176	373,30	--	13371	--	567	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,83*		*567*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,83*				*567*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,13*		*1115*				
			Сметная стоимость				*15053*				
15	78	ТТОО "HILTI"	Термомост L Insulation MFT-ISO 40x150x5L	35,8176	63,82	--	2286	--	97	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*2,71*		*97*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,71*				*97*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,32*		*191*				
			Сметная стоимость				*2574*				
16	79	ТТОО "HILTI"	Кляммер рядовой под камень Prohle MFT-PHM 10.5 6m middie	909,216	395,95	--	360004	--	15264	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,79*		*15264*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,79*				*15264*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,02*		*30021*				
			Сметная стоимость				*405290*				
17	80	ТТОО "HILTI"	Кляммер нижний под камень Prohle MFT-PHB 10.5 6m bottom	55,104	271,74	--	14974	--	635	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11,52*		*635*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,52*				*635*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,66*		*1249*				
			Сметная стоимость				*16858*				
18	81	ТТОО "HILTI"	Кляммер верхний под камень Prohle MFT-PHT 10.5 6m top	55,104	244,29	--	13462	--	571	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,36*		*571*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,36*				*571*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,37*		*1123*				
			Сметная стоимость				*15155*				
19	82	ТТОО "HILTI"	L-образный профиль Prohle MFT-L 30x30x2 6m	154,2912	325,95	--	50291	--	2132	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13,82*		*2132*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,82*				*2132*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,18*		*4194*				
			Сметная стоимость				*56617*				
20	83	ТТОО "HILTI"	L-образный профиль Prohle MFT-L 60x40x2.2 6m	96,432	508,48	--	49034	--	2079	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,56*		*2079*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,56*				*2079*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,40*		*4089*				
			Сметная стоимость				*55202*				
21	84	ТТОО "HILTI"	Заклепка для вспомогательных элементов 4,8x12 AL/A2	4408,32	10,98	--	48397	--	2052	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*0,47*		*2052*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,47*				*2052*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,92*		*4036*				
			Сметная стоимость				*54485*				
22	85	ТТОО "HILTI"	Заклепка для каркаса 4,8x12 A2/A2	3471,552	17,84	--	61927	--	2626	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*0,76*		*2626*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,76*				*2626*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,49*		*5164*				

			Сметная стоимость				*69717*					
23	86	ТТОО "HILTI"	Фасадный анкер HDR-H 10x100	633,696	145,19	--	92008	--	3901	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6,16*		*3901*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,16*				*3901*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,11*		*7673*				
			Сметная стоимость				*103582*				
24	87	ТТОО "HILTI"	Химический анкер (инъецир. раствор HIT-MM PLUS 500/2)	2,7552	6026,42	--	16604	--	704	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*255,52*		*704*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*255,52*				*704*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*502,56*		*1385*				
			Сметная стоимость				*18693*				
25	88	ТТОО "HILTI"	Резьбовая шпилька M10 (резьбовой шток AM10x1000 4,8 оцинк)	22,0416	576,42	--	12705	--	539	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*24,44*		*539*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,44*				*539*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,07*		*1060*				
			Сметная стоимость				*14303*				
26	89	ТТОО "HILTI"	Шестигранная гайка M10 DIN 934	104,6976	18,78	--	1967	--	83	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*0,80*		*83*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,80*				*83*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,57*		*164*				
			Сметная стоимость				*2214*				
27	90	ТТОО "HILTI"	Шайба A10.5/20 DIN 125	104,6976	8,67	--	908	--	38	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*0,37*		*38*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,37*				*38*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,72*		*76*				
			Сметная стоимость				*1022*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9924830	15835			4754
				Тенге			5489359	7558			8
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9924830				
		Материалы -		Тенге			35773				
		Всего заработная плата -		Тенге				5496917			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1481496				
		Местные материалы -		Тенге			2902366				
			Накладные расходы -	Тенге			3556207				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3007861		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					548346		
			Сметная прибыль -	Тенге			1078483				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14559520				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4762
			Сметная заработная плата -	Тенге				5496917			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14559520				

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4762
			Сметная заработная плата -	Тенге				5496917			
			РАЗДЕЛ 3.Разные работы								
			Крыльцо Кр1==========								
28	91	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	5,6	5184,44	1227,36	29033	6873	5140	0,85	5
			м3 основания		746,60	571,62	4181	3201	50,8	0,54	3
			Накладные расходы -		*917,87*		*5140*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*669,65*				*3750*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*248,21*				*1390*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,18*		*2734*				
			Сметная стоимость				*36907*				
29	92	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	8	1243,76	573,28	9950	4586	3963	0,48	4
			шт. сборных конструкций		447,90	235,99	3583	1888	62,1	0,20	2
			Накладные расходы -		*495,44*		*3963*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*424,69*				*3398*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,74*				*566*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,14*		*1113*				
			Сметная стоимость				*15027*				
30	93	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	2	1760,91	804,88	3522	1610	1393	0,67	1
			шт. сборных конструкций		628,57	332,41	1257	665	62,1	0,28	1
			Накладные расходы -		*696,73*		*1393*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*596,76*				*1194*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,97*				*200*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,61*		*393*				
			Сметная стоимость				*5309*				
31	94	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,164	24474,98	--	28489	--	1208	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1037,74*		*1208*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1037,74*				*1208*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2041,02*		*2376*				
			Сметная стоимость				*32073*				
32	95	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,812	22054,88	--	17909	--	759	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*935,13*		*759*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*935,13*				*759*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1839,20*		*1493*				
			Сметная стоимость				*20162*				
33	96	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	44	765,61	12,56	33687	553	6533	0,21	9
			м2 поверхности		217,03	2,07	9549	91	50,8	--	--

			Накладные расходы -		*148,48*		*6533*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*111,30*				*4897*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,18*				*1636*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,13*		*3218*				
			Сметная стоимость				*43438*				
34	97	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Ступени и площадки. Устройство	6,8	23248,92	1344,41	158093	9142	20444	3,64	25
			м3		3639,05	357,98	24746	2434	48,5	0,34	2
			Накладные расходы -		*3006,51*		*20444*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1938,56*				*13182*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1067,95*				*7262*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2100,43*		*14283*				
			Сметная стоимость				*192820*				
35	98	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,902	788,00	--	5439	--	231	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*33,41*		*231*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,41*				*231*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,71*		*454*				
			Сметная стоимость				*6123*				
36	99	21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	6,902	110,00	--	759	--	32	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4,66*		*32*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,66*				*32*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,17*		*63*				
			Сметная стоимость				*855*				
37	100	21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	6,902	119,00	--	821	--	35	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5,05*		*35*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,05*				*35*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,92*		*68*				
			Сметная стоимость				*924*				
38	101	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,1712	147208,96	--	25202	--	1069	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6241,66*		*1069*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6241,66*				*1069*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12276,05*		*2102*				
			Сметная стоимость				*28372*				

39	102	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,091	203872,44	--	18552	--	787	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8644,19*		*787*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8644,19*				*787*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17001,33*		*1547*				
			Сметная стоимость				*20886*				
			Крыльцо Кр2==========								
40	108	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	3,6	5184,44	1227,36	18664	4419	3304	0,85	3
			м3 основания		746,60	571,62	2688	2058	50,8	0,54	2
			Накладные расходы -		*917,87*		*3304*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*669,65*				*2411*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*248,21*				*894*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,18*		*1757*				
			Сметная стоимость				*23726*				
41	109	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	8	1243,76	573,28	9950	4586	3963	0,48	4
			шт. сборных конструкций		447,90	235,99	3583	1888	62,1	0,20	2
			Накладные расходы -		*495,44*		*3963*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*424,69*				*3398*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,74*				*566*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,14*		*1113*				
			Сметная стоимость				*15027*				
42	110	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	2	1760,91	804,88	3522	1610	1393	0,67	1
			шт. сборных конструкций		628,57	332,41	1257	665	62,1	0,28	1
			Накладные расходы -		*696,73*		*1393*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*596,76*				*1194*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,97*				*200*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,61*		*393*				
			Сметная стоимость				*5309*				
43	111	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,164	24474,98	--	28489	--	1208	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1037,74*		*1208*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1037,74*				*1208*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2041,02*		*2376*				
			Сметная стоимость				*32073*				
44	112	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,812	22054,88	--	17909	--	759	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*935,13*		*759*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*935,13*				*759*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1839,20*		*1493*				
			Сметная стоимость				*20162*				

45	113	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	44	765,61	12,56	33687	553	6533	0,21	9
			м2 поверхности		217,03	2,07	9549	91	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*148,48*		*6533*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*111,30*				*4897*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,18*				*1636*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,13*		*3218*				
			Сметная стоимость				*43438*				
46	114	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Ступени и площадки. Устройство	4,1	23248,92	1344,41	95321	5512	12327	3,64	15
			м3		3639,05	357,98	14920	1468	48,5	0,34	1
			Накладные расходы -		*3006,51*		*12327*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1938,56*				*7948*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1067,95*				*4379*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2100,43*		*8612*				
			Сметная стоимость				*116259*				
47	115	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,1615	788,00	--	3279	--	139	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*33,41*		*139*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,41*				*139*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,71*		*273*				
			Сметная стоимость				*3692*				
48	116	21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	4,1615	110,00	--	458	--	19	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4,66*		*19*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,66*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,17*		*38*				
			Сметная стоимость				*516*				
49	117	21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	4,1615	119,00	--	495	--	21	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5,05*		*21*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,05*				*21*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,92*		*41*				
			Сметная стоимость				*557*				
50	118	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,08	147208,96	--	11777	--	499	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6241,66*		*499*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6241,66*				*499*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12276,05*		*982*				
			Сметная стоимость				*13258*				
51	119	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0446 т	203872,44	--	9093	--	386	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8644,19*		*386*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8644,19*				*386*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17001,33*		*758*				
			Сметная стоимость				*10237*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			564098	39443			76
				Тенге			75313	14449			13
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			564098				
			Материалы -	Тенге			280671				
			Всего заработная плата -	Тенге				89762			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64624				
			Местные материалы -	Тенге			104046				
			Накладные расходы -	Тенге			72147				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					46268		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					25879		
			Сметная прибыль -	Тенге			50900				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			687145				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
			Сметная заработная плата -	Тенге				89762			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			687145				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
			Сметная заработная плата -	Тенге				89762			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11281834	55912			4895
				Тенге			5624976	22214			21
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11281834				
			Материалы -	Тенге			390441				
			Всего заработная плата -	Тенге				5647189			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2204093				
			Местные материалы -	Тенге			3006413				
			Накладные расходы -	Тенге			3696539				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3087289		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					609250		
			Сметная прибыль -	Тенге			1198270				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16176643				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4917
			Сметная заработная плата -	Тенге				5647189			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16176643				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4917
			Сметная заработная плата -	Тенге				5647189			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			16 176 643				
			Оборудование:	Тенге			0				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			161 766				

			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			16 338 409				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			291 641				
			итого:	Тенге			16 630 050				
			Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	20 487 658				
			НДС 12%-2020год	Тенге			2 458 519				
			Всего по акту	Тенге			22 946 177				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к 0,025000235	Тенге			573 660				
			Итого к оплате	Тенге			22 372 517				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабалканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

от. 29.06.2021г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок2. Встроенные помещения

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11 (2-5-1)

за июнь 2021 года

Конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Перемычки								
1	1	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	18	327,40	158,02	5893	2844	2391	0,15	3
			шт. сборных конструкций		139,26	44,52	2507	801	62,1	0,04	1
			Накладные расходы -		*132,85*		*2391*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*114,13*				*2054*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,72*				*337*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,82*		*663*				
			Сметная стоимость				*8947*				
2	2	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,483	50536,49	--	24409	--	1035	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2142,75*		*1035*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2142,75*				*1035*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4214,34*		*2036*				
			Сметная стоимость				*27479*				
3	3	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,0728	69372,66	14627,63	5050	1065	2871	56,50	4
			т конструкций		53164,81	4331,68	3870	315	60,9	3,61	--
			Накладные расходы -		*39441,41*		*2871*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35015,36*				*2549*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4426,05*				*322*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8705,13*		*634*				
			Сметная стоимость				*8555*				
4	4	21-050204-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №8-14 ГОСТ 535-2005	0,0676	148192,68	--	10018	--	425	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*6283,37*		*425*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6283,37*				*425*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12358,08*		*835*				
			Сметная стоимость				*11278*				
5	5	21-050103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	0,0016	103162,66	--	165	--	7	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4374,10*		*7*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4374,10*				*7*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8602,94*		*14*				
			Сметная стоимость				*186*				
6	6	21-050201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0012	148647,90	--	178	--	8	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6302,67*		*8*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6302,67*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12396,05*		*15*				
			Сметная стоимость				*200*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45714	3909			7
				Тенге			6377	1117			1
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40664				
			Материалы -	Тенге			542				
			Всего заработная плата -	Тенге				3308			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10361				
			Местные материалы -	Тенге			24409				
			Накладные расходы -	Тенге			3866				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2054		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1812		
			Сметная прибыль -	Тенге			3562				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48091				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата -	Тенге				3308			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5050				
			Материалы -	Тенге			115				
			Всего заработная плата -	Тенге				4186			
			Накладные расходы -	Тенге			2871				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2549		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					322		
			Сметная прибыль -	Тенге			634				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8555				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
			Сметная заработная плата -	Тенге				4186			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			56647				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
			Сметная заработная плата -	Тенге				7494			

РАЗДЕЛ 2.Балки

			Ограждение Ог-2==========								
7	168	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	1,25	11287,58	63,35	14109	79	2124	1,74	2
			м ограждения		1856,58	28,71	2321	36	62,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*1699,00*		*2124*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1170,77*				*1463*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*528,23*				*660*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1038,93*		*1299*				
			Сметная стоимость				*17531*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14109	79			2
				Тенге			2321	36			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14109				
		Материалы -		Тенге			11710				
		Всего заработная плата -		Тенге				2357			
			Накладные расходы -	Тенге			2124				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1463		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					661		
			Сметная прибыль -	Тенге			1299				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17532				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата -	Тенге				2357			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17532				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата -	Тенге				2357			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			59823	3988			9
				Тенге			8698	1153			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54773				
		Материалы -		Тенге			12252				
		Всего заработная плата -		Тенге				5665			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10361				
		Местные материалы -		Тенге			24409				
			Накладные расходы -	Тенге			5989				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3518		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2471		
			Сметная прибыль -	Тенге			4861				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65623				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
			Сметная заработная плата -	Тенге				5665			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5050				
		Материалы -		Тенге			115				
		Всего заработная плата -		Тенге				4186			
			Накладные расходы -	Тенге			2871				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2549		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					322		
			Сметная прибыль -	Тенге			634				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8555				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
			Сметная заработная плата -	Тенге				4186			

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				74179					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									10
			Сметная заработная плата -	Тенге					9850				
			ИТОГО без оборудования:	Тенге				74 179					
			Оборудование:	Тенге				0					
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге				742					
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге				0					
			итого	Тенге				74 921					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге				1 337					
			итого:	Тенге				76 258					
			Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге			1,2319661	93 947					
			НДС 12%-2020год	Тенге				11 274					
			Всего по акту	Тенге				105 221					
			Итого по акту с учетом договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,9750000235	Тенге				2 631					
			Итого к оплате	Тенге				102 591					

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайкаков К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок2.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11 (2-2-7)

за июнь 2021 года

Лифты и подъемники

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	13-030501-0102 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м. Монтаж оборудования	1	1393198,16	291796,70	1393198	291797	549194	1128,00	1128
			лифт		1061414,16	96679,84	1061414	96680	40,6	91,81	92
			Накладные расходы -		*549193,66*		*549194*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*470186,16*				*470186*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79007,50*				*79007*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155391,35*		*155391*				
			Сметная стоимость				*2097783*				
2	2	13-030501-0104 РСНБ РК 2015 К=4	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400, 500 кг. Монтаж оборудования.Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта /до 16 остановок/	1	220065,07	49370,58	220065	49371	86439	176,00	176
			остановка		165610,72	16586,85	165611	16587	40,6	15,68	16
			Накладные расходы -		*86439,40*		*86439*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*73972,22*				*73972*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12467,18*				*12467*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24520,36*		*24520*				
			Сметная стоимость				*331025*				
3	3	13-030501-0106 РСНБ РК 2015 К=8,8	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта /до 46,8 м/	1	82805,36	--	82805	--	38555	88,00	88
			м		82805,36	--	82805	--	40,6	--	--
			Накладные расходы -		*38555,37*		*38555*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*33618,98*				*33619*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4936,39*				*4936*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9708,86*		*9709*				
			Сметная стоимость				*131069*				

4	4	13-030501-0103 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	1	1781701,78	388909,98	1781702	388910	698023	1427,00	1427
			лифт		1342764,19	128071,98	1342764	128072	40,6	121,77	122
			Накладные расходы -		*698023,20*		*698023*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*597159,48*				*597159*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100863,72*				*100864*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198378,00*		*198378*				
			Сметная стоимость				*2678103*				
5	5	13-030501-0105 РСНБ РК 2015 К=4	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта /до 16 остановок/	1	240653,09	61407,30	240653	61407	92217	184,00	184
			остановка		173138,48	20647,21	173138	20647	40,6	19,52	20
			Накладные расходы -		*92216,59*		*92217*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*78676,99*				*78677*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13539,60*				*13540*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26629,57*		*26630*				
			Сметная стоимость				*359499*				
6	6	13-030501-0107 РСНБ РК 2015 К=2,8	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта /до 46,8 м/	1	34251,31	--	34251	--	15948	36,40	36
			м		34251,31	--	34251	--	40,6	--	--
			Накладные расходы -		*15947,90*		*15948*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*13906,03*				*13906*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2041,87*				*2042*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4015,94*		*4016*				
			Сметная стоимость				*54215*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3752675	791485			3039
				Тенге			2859984	261986			249
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			3752675				
		Материалы -		Тенге			101206				
		Всего заработная плата -		Тенге				3121970			
			Накладные расходы -	Тенге			1480376				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1267520		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					212856		
			Сметная прибыль -	Тенге			418644				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5651695				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3288
			Сметная заработная плата -	Тенге				3121970			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5651695				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3288
			Сметная заработная плата -	Тенге				3121970			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			5 651 695				
			Оборудование:	Тенге			0				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			56 517				

			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			5 708 212				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			101 892				
			итого:	Тенге			5 810 104				
			Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	7 157 851				
			НДС 12%-2020год	Тенге			858 942				
			Всего по акту	Тенге			8 016 793				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой октавы К=0,025000235	Тенге			200 422				
			Итого к оплате	Тенге			7 816 371				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джаратканов К.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

29.06.2021

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок2.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11 (2-2-7)
за июнь 2021 года

по исполнительной смете №1
Лифты и подъемники

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Пассажирские лифты								
1	11	КП ТОО"LIFT STROY ASTANA"	Лифт пассажирский модели MR Lift 450-1/0-16/16/16 FUJIZY Elevator company (Китай),с верхним машинным помещением грузоподъемностью 450 кг	1	16807500,01	--	16807500	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*712638,00*		*712638*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*712638,00*				*712638*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1401611,04*		*1401611*				
			Сметная стоимость				*18921749*				
2	12	КП ТОО"LIFT STROY ASTANA"	Лифт пассажирский модели MR Lift 1000-1/0-16/16/16 FUJIZY Elevator company (Китай),с верхним машинным помещением грузоподъемностью 1000 кг	1	18075000,01	--	18075000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*766380,00*		*766380*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*766380,00*				*766380*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1507310,40*		*1507310*				
			Сметная стоимость				*20348690*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			34882500	--			--
				Тенге			--	--			--
			Стоимость оборудования -	Тенге			34882500				
			Накладные расходы -	Тенге			1479018				
			Сметная прибыль -	Тенге			2908921				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			39270439				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			39270439				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			34882500	--			--
				Тенге			--	--			--
			Стоимость оборудования -	Тенге			34882500				
			Накладные расходы -	Тенге			1479018				

			Сметная прибыль -	Тенге			2908921					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			39270439					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			39270439					
			ИТОГО ПО СМЕТАМ:	Тенге			39 270 439					
			в т.ч без оборудования				0					
			в т.ч. Оборудование:	Тенге			39 270 439					
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			0					
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0					
			итого	Тенге			0					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			0					
			итого:	Тенге			39 270 439					
			Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	48 379 850					
			НДС 12%-2020год	Тенге			5 805 582					
			Всего по акту	Тенге			54 185 432					
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			1 354 649					
			Итого к оплате	Тенге			*52 830 783*					
			Скидка		0,000126473		6 682					
			Всего к оплате				**52 824 101**					

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джебикенов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства и/или эксперт(ы)авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурмагзов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

29.06.2021г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Паркинг

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11 (2-3-1)

за июнь 2021 года

Конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Разные работы								
			Монолитные лотки и приямки								
1	402	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	277,2	5184,44	1227,36	1437126	340225	254433	0,85	236
			м3 основания		746,60	571,62	206957	158453	50,8	0,54	150
			Накладные расходы -		*917,87*		*254433*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*669,65*				*185628*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*248,21*				*68805*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,18*		*135325*				
			Сметная стоимость				*1826883*				
2	403	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	14,65	28506,68	1630,18	417623	23882	83617	8,99	132
			м3		8459,32	439,63	123929	6441	48,5	0,42	6
			Накладные расходы -		*5707,67*		*83617*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4315,99*				*63229*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1391,68*				*20388*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2737,15*		*40099*				
			Сметная стоимость				*541340*				
3	404	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 14 мм	0,6152	155468,54	719,69	95644	443	8943	16,88	10
			т		15479,13	236,07	9523	145	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*14536,91*		*8943*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7621,87*				*4689*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6915,03*				*4254*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13600,44*		*8367*				
			Сметная стоимость				*112954*				
4	405	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/МН553/	0,9954	211770,10	920,04	210796	916	37655	58,00	58
			т		56639,32	425,71	56379	424	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*37829,08*		*37655*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*27676,54*				*27549*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10152,54*				*10106*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19967,93*		*19876*				
			Сметная стоимость				*268327*				
5	406	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	1,8212	47750,45	2187,08	86963	3983	53512	46,60	85
			т конструкций		42732,67	363,35	77825	662	60,9	0,31	1
			Накладные расходы -		*29382,90*		*53512*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*26245,47*				*47798*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137,43*				*5714*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6170,67*		*11238*				
			Сметная стоимость				*151713*				
6	407	21-060405-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	1,8212	136598,32	--	248773	--	10548	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5791,77*		*10548*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5791,77*				*10548*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11391,21*		*20746*				
			Сметная стоимость				*280067*				
7	410	11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение щебнем толщ.200мм	121,3	855,84	94,97	103813	11520	26118	0,27	33
			м2 площади уплотнения		245,58	36,44	29789	4420	60,9	0,04	4
			Накладные расходы -		*215,32*		*26118*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*171,75*				*20833*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,57*				*5285*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,69*		*10394*				
			Сметная стоимость				*140326*				
8	411	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	14,8	19398,60	5,37	287099	79	42377	3,66	54
			м3 подстилающего слоя		3214,76	--	47578	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*2863,30*		*42377*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1957,79*				*28975*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*905,51*				*13402*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1780,95*		*26358*				
			Сметная стоимость				*355834*				
9	414	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	121,3	622,72	21,04	75536	2552	27521	0,36	43
			м2 стяжки		304,16	11,65	36895	1413	60,9	0,01	2
			Накладные расходы -		*226,88*		*27521*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*192,33*				*23329*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,56*				*4192*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,97*		*8245*				
			Сметная стоимость				*111301*				
10	415	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 50мм	121,3	488,68	21,42	59276	2598	5140	0,03	3
			м2 стяжки		22,56	11,55	2736	1402	60,9	0,01	2
			Накладные расходы -		*42,37*		*5140*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20,77*				*2520*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,60*				*2620*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,48*		*5153*				
			Сметная стоимость				*69569*				
11	416	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	214,2	765,61	12,56	163993	2690	31805	0,21	45
			м2 поверхности		217,03	2,07	46487	444	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*148,48*		*31805*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*111,30*				*23841*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,18*				*7964*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,13*		*15664*				
			Сметная стоимость				*211462*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3186642	388889			699
				Тенге			638097	173802			165
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2850906				
		Материалы -		Тенге			1905727				
		Всего заработная плата -		Тенге				733413			
			Накладные расходы -	Тенге			517609				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					380594		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					137015		
			Сметная прибыль -	Тенге			269481				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3637996				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							778
			Сметная заработная плата -	Тенге				733413			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			335736				
		Материалы -		Тенге			5155				
		Всего заработная плата -		Тенге				78486			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			248773				
			Накладные расходы -	Тенге			64060				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					47798		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16262		
			Сметная прибыль -	Тенге			31984				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			431780				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
			Сметная заработная плата -	Тенге				78486			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4069776				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							864
			Сметная заработная плата -	Тенге				811899			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3186642	388889			699
				Тенге			638097	173802			165
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2850906				
		Материалы -		Тенге			1905727				
		Всего заработная плата -		Тенге				733413			
			Накладные расходы -	Тенге			517609				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					380594		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					137015		
			Сметная прибыль -	Тенге			269481				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3637996				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							778

		Сметная заработная плата -	Тенге				733413			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			335736				
	Материалы -		Тенге			5155				
	Всего заработная плата -		Тенге				78486			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			248773				
		Накладные расходы -	Тенге			64060				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					47798		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16262		
		Сметная прибыль -	Тенге			31984				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			431780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				78486			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4069776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							864
		Сметная заработная плата -	Тенге				811899			
		ИТОГО без оборудования:	Тенге			4 069 776				
		Оборудование:	Тенге			0				
		Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			40 698				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
		итого	Тенге			4 110 474				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			73 372				
		итого:	Тенге			4 183 846				
		Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	5 154 356				
		НДС 12%-2020год	Тенге			618 523				
		Всего по акту	Тенге			5 772 879				
		Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки №0025000235	Тенге			144 323				
		Итого к оплате	Тенге			5 628 555				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

от. 29.06.2021г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Паркинг

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11 (2-3-2)

за июнь 2021 года

Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Полы								
			Узел 6========								
1	58	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	174,31	622,72	21,04	108546	3667	39548	0,36	62
			м2 стяжки		304,16	11,65	53018	2030	60,9	0,01	2
			Накладные расходы -		*226,88*		*39548*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*192,33*				*33524*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,56*				*6024*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,97*		*11848*				
			Сметная стоимость				*159942*				
2	59	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 40 мм/	174,31	325,78	14,28	56787	2489	4924	0,02	3
			м2 стяжки		15,04	7,70	2621	1343	60,9	0,01	1
			Накладные расходы -		*28,25*		*4924*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13,85*				*2414*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,40*				*2510*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,32*		*4937*				
			Сметная стоимость				*66648*				
			Узел 5========								
3	62	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие керамзитовый. Устройство с уплотнением трамбовками	5,299	11246,01	1269,34	59593	6726	13602	3,10	16
			м3 подстилающего слоя		2722,89	569,42	14429	3017	60,9	0,55	3
			Накладные расходы -		*2566,85*		*13602*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2005,01*				*10625*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*561,84*				*2977*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1105,03*		*5856*				
			Сметная стоимость				*79050*				
4	63	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	37,85	622,72	21,04	23570	796	8588	0,36	13
			м2 стяжки		304,16	11,65	11512	441	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*226,88*		*8588*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*192,33*				*7280*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,56*				*1308*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,97*		*2573*				
			Сметная стоимость				*34730*				
5	64	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 40 мм/	37,85	325,78	14,28	12331	541	1069	0,02	1
			м2 стяжки		15,04	7,70	569	292	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*28,25*		*1069*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13,85*				*524*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,40*				*545*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,32*		*1072*				
			Сметная стоимость				*14472*				
			Узел 7========								
6	69	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	108,51	622,72	21,04	67571	2283	24619	0,36	39
			м2 стяжки		304,16	11,65	33004	1264	60,9	0,01	1
			Накладные расходы -		*226,88*		*24619*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*192,33*				*20869*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,56*				*3750*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,97*		*7375*				
			Сметная стоимость				*99565*				
7	70	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 40 мм/	108,51	325,78	14,28	35351	1550	3065	0,02	2
			м2 стяжки		15,04	7,70	1632	836	60,9	0,01	1
			Накладные расходы -		*28,25*		*3065*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13,85*				*1503*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,40*				*1563*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,32*		*3073*				
			Сметная стоимость				*41490*				
			Узел 4========								
8	73	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	37,03	856,16	21,08	31704	780	10738	0,45	17
			м2 стяжки		387,95	11,65	14366	431	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*289,97*		*10738*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*243,35*				*9011*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,62*				*1726*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,69*		*3395*				
			Сметная стоимость				*45837*				
9	74	11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до 50мм/	37,03	713,29	21,42	26413	793	1927	0,03	1
			м2 стяжки		22,76	11,55	843	428	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*52,03*		*1927*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20,90*				*774*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,13*				*1153*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,23*		*2267*				
			Сметная стоимость				*30607*				
10	75	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	37,03	622,72	21,04	23059	779	8401	0,36	13
			м2 стяжки		304,16	11,65	11263	431	60,9	0,01	--

			Накладные расходы -		*226,88*		*8401*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*192,33*				*7122*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,56*				*1280*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,97*		*2517*				
			Сметная стоимость				*33977*				
11	76	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 40 мм/	37,03	325,78	14,28	12064	529	1046	0,02	1
			м2 стяжки		15,04	7,70	557	285	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*28,25*		*1046*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13,85*				*513*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,40*				*533*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,32*		*1049*				
			Сметная стоимость				*14159*				
			Узел 3								
12	87	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	22,59	622,72	21,04	14067	475	5125	0,36	8
			м2 стяжки		304,16	11,65	6871	263	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*226,88*		*5125*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*192,33*				*4345*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,56*				*781*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,97*		*1535*				
			Сметная стоимость				*20728*				
13	88	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 40 мм/	22,59	325,78	14,28	7359	323	638	0,02	--
			м2 стяжки		15,04	7,70	340	174	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*28,25*		*638*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13,85*				*313*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,40*				*325*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,32*		*640*				
			Сметная стоимость				*8637*				
			Узел 9========								
14	91	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,2348	174661,58	920,04	41011	216	4108	20,00	5
			т		19530,80	425,71	4586	100	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*17494,94*		*4108*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9678,91*				*2273*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7816,04*				*1835*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15372,52*		*3609*				
			Сметная стоимость				*48728*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			519426	21947			181
				Тенге			155610	11335			12
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			519426				
		Материалы -		Тенге			341869				
		Всего заработная плата -		Тенге				166945			
			Накладные расходы -	Тенге			127398				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					101088		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					26310		
			Сметная прибыль -	Тенге			51746				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			698570				

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
			Сметная заработная плата -	Тенге				166945			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			698570				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
			Сметная заработная плата -	Тенге				166945			
			РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка								
			Потолок==========								
15	102	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /толщина 3 мм/	4134,832	752,71	23,60	3112323	97594	1296165	0,45	1861
			м2 оштукатуриваемой поверхности		472,85	20,05	1955141	82903	54,8	0,02	90
			Накладные расходы -		*313,47*		*1296165*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*270,11*				*1116848*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,37*				*179317*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,29*		*352679*				
			Сметная стоимость				*4761167*				
			Стены и перегородки								
16	111	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	248,38	953,55	59,66	236842	14819	107024	0,65	161
			м2 оштукатуриваемой поверхности		634,75	48,78	157659	12117	54,8	0,05	13
			Накладные расходы -		*430,89*		*107024*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*374,58*				*93038*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,31*				*13987*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,75*		*27509*				
			Сметная стоимость				*371376*				
17	112	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	92,28	1141,08	63,13	105299	5826	46593	0,74	68
			м2 оштукатуриваемой поверхности		748,38	50,80	69061	4688	54,8	0,06	5
			Накладные расходы -		*504,91*		*46593*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*437,95*				*40414*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,95*				*6178*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,68*		*12151*				
			Сметная стоимость				*164043*				
18	113	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /толщина 3 мм/	2550,786	605,59	20,20	1544743	51537	623285	0,37	944
			м2 оштукатуриваемой поверхности		365,61	17,20	932597	43862	54,8	0,02	48
			Накладные расходы -		*244,35*		*623285*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*209,78*				*535100*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,57*				*88185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,00*		*173442*				
			Сметная стоимость				*2341470*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4999207	169775			3034
				Тенге			3114459	143570			156
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4999207				

		Материалы -		Тенге			1714973						
		Всего заработная плата -		Тенге				3258029					
			Накладные расходы -	Тенге			2073067						
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1785400				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					287667				
			Сметная прибыль -	Тенге			565782						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7638056						
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									3190
			Сметная заработная плата -	Тенге				3258029					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7638056						
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									3190
			Сметная заработная плата -	Тенге				3258029					
			РАЗДЕЛ 3.Разные работы										
			Ферма Ф1==========										
19	206	11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	8,1822	41575,24	17045,38	340177	139469	157562	23,00	188		
			т конструкций		22175,91	5381,33	181448	44031	60,9	4,52	37		
			Накладные расходы -		*19256,72*		*157562*						
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*16782,36*				*137317*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2474,36*				*20246*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4866,56*		*39819*						
			Сметная стоимость				*537558*						
20	207	21-050206-0568 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 70 мм х 40 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	879,06	1211,74	--	1065192	--	45164	--	--		
			м		--	--	--	--	--	--	--		
			Накладные расходы -		*51,38*		*45164*						
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,38*				*45164*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,05*		*88829*						
			Сметная стоимость				*1199185*						
21	208	21-050106-9908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-250 мм толщиной 4-8 мм ГОСТ 535-2005	2,7183	205567,68	--	558795	--	23693	--	--		
			т		--	--	--	--	--	--	--		
			Накладные расходы -		*8716,07*		*23693*						
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8716,07*				*23693*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17142,70*		*46599*						
			Сметная стоимость				*629087*						
22	209	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0234	381819,66	--	8935	--	379	--	--		
			т		--	--	--	--	--	--	--		
			Накладные расходы -		*16189,15*		*379*						
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*379*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*745*						

			Сметная стоимость				*10059*				
23	210	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	318,5793	67,77	1,07	21589	342	7033	0,03	9
			м2		33,78	0,21	10762	66	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*22,08*		*7033*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,42*				*5869*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,65*				*1164*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,19*		*2290*				
			Сметная стоимость				*30912*				
			Заглушка по ферме Ф1								
24	212	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,3379	30555,14	9679,21	10325	3271	4214	14,20	5
			т конструкций		15151,40	2452,14	5120	829	60,9	1,97	1
			Накладные расходы -		*12470,65*		*4214*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10720,56*				*3622*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1750,09*				*591*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3442,06*		*1163*				
			Сметная стоимость				*15702*				
25	213	21-050106-9908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-250 мм толщиной 4-8 мм ГОСТ 535-2005	0,3379	205567,68	--	69461	--	2945	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8716,07*		*2945*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8716,07*				*2945*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17142,70*		*5793*				
			Сметная стоимость				*78199*				
26	214	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	4,7492	19389,81	9058,78	92086	43022	28921	5,88	28
			т конструкций		5669,32	2628,25	26925	12482	60,9	2,21	10
			Накладные расходы -		*6089,61*		*28921*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5053,22*				*23999*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1036,38*				*4922*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2038,35*		*9681*				
			Сметная стоимость				*130687*				
27	215	21-050206-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	170,32	4614,11	--	785875	--	33321	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*195,64*		*33321*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*195,64*				*33321*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*384,78*		*65536*				
			Сметная стоимость				*884732*				
28	216	21-050206-0331 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 140 мм х 140 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	29,72	6383,74	--	189725	--	8044	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*270,67*		*8044*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,67*				*8044*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,35*		*15822*					
			Сметная стоимость				*213591*					
29	217	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	100,4277	67,77	1,07	6806	108	2217	0,03	3	
			м2		33,78	0,21	3392	21	54,2	--	--	
			Накладные расходы -		*22,08*		*2217*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,42*				*1850*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,65*				*367*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,19*		*722*					
			Сметная стоимость				*9745*					
			Заглушка по стойкам СТ1-СТ14									
30	219	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/МН120-1//закладные по стойкам СТ1-СТ14/	0,1344	211770,10	920,04	28462	124	5084	58,00	8	
			т		56639,32	425,71	7612	57	48,5	0,36	--	
			Накладные расходы -		*37829,08*		*5084*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*27676,54*				*3720*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10152,54*				*1365*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19967,93*		*2684*					
			Сметная стоимость				*36230*					
			Связи по ферме/крестовая связь а и горизонтальная связь б/ ==========									
31	220	11-090302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	6,1586	58150,40	9551,37	358125	58823	210750	50,10	309	
			т конструкций		47142,60	2879,09	290332	17731	60,9	2,39	15	
			Накладные расходы -		*34220,42*		*210750*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*30463,21*				*187611*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3757,22*				*23139*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7389,67*		*45510*					
			Сметная стоимость				*614385*					
32	221	21-050206-0568 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 70 мм х 40 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	994,93	1211,74	--	1205596	--	51117	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*51,38*		*51117*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,38*				*51117*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,05*		*100537*					
			Сметная стоимость				*1357250*					
33	222	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	202,6186	67,77	1,07	13731	217	4473	0,03	6	
			м2		33,78	0,21	6845	42	54,2	--	--	
			Накладные расходы -		*22,08*		*4473*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,42*				*3732*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,65*				*740*			

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,19*		*1456*				
			Сметная стоимость				*19660*				
			Связи по балкам/крестовая связь в и вертикальная связь г/ ==========								
34	224	11-090302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,9938	58150,40	9551,37	57790	9492	34008	50,10	50
			т конструкций		47142,60	2879,09	46850	2861	60,9	2,39	2
			Накладные расходы -		*34220,42*		*34008*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*30463,21*				*30274*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3757,22*				*3734*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7389,67*		*7344*				
			Сметная стоимость				*99142*				
35	225	21-050206-0568 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 70 мм х 40 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	141,51	1211,74	--	171473	--	7270	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*51,38*		*7270*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,38*				*7270*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,05*		*14300*				
			Сметная стоимость				*193043*				
36	226	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	32,6967	67,77	1,07	2216	35	722	0,03	1
			м2		33,78	0,21	1105	7	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*22,08*		*722*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,42*				*602*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,65*				*119*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,19*		*235*				
			Сметная стоимость				*3173*				
37	228	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие из полигаля при высоте здания до 25 м. Монтаж	233,78	495,28	136,57	115787	31926	54529	0,32	74
			м2 покрытия		298,29	36,06	69734	8430	60,9	0,03	6
			Накладные расходы -		*233,25*		*54529*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*203,62*				*47602*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,63*				*6928*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,28*		*13625*				
			Сметная стоимость				*183942*				
38	229	21-130502-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	240,7934	2585,27	--	622516	--	26395	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*109,62*		*26395*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,62*				*26395*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,59*		*51913*				
			Сметная стоимость				*700824*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5724660	286829			680

		Тенге			650124	86557			72
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4750371				
Материалы -		Тенге			42261				
Всего заработная плата -		Тенге				29908			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4677568				
Накладные расходы -		Тенге			217858				
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					15773		
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					202085		
Сметная прибыль -		Тенге			397458				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5365687				
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							27
Сметная заработная плата -		Тенге				29908			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			974289				
Материалы -		Тенге			67878				
Всего заработная плата -		Тенге				706773			
Накладные расходы -		Тенге			489984				
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					430424		
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					59560		
Сметная прибыль -		Тенге			117142				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1581416				
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							725
Сметная заработная плата -		Тенге				706773			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			6947102				
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							752
Сметная заработная плата -		Тенге				736681			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			11243293	478551			3895
		Тенге			3920193	241462			240
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10269003				
Материалы -		Тенге			2099103				
Всего заработная плата -		Тенге				3454882			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4677568				
Накладные расходы -		Тенге			2418323				
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					1902261		
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					516062		
Сметная прибыль -		Тенге			1014986				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13702312				
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3410
Сметная заработная плата -		Тенге				3454882			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			974289				
Материалы -		Тенге			67878				
Всего заработная плата -		Тенге				706773			
Накладные расходы -		Тенге			489984				
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					430424		
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					59560		
Сметная прибыль -		Тенге			117142				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1581416				
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							725
Сметная заработная плата -		Тенге				706773			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			15283728				
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							4135

			Сметная заработная плата -	Тенге			15 283 728	4161655				
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			0					
			Оборудование:	Тенге			152 837					
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			0					
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			15 436 565					
			итого	Тенге			275 543					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			15 712 108					
			итого:	Тенге		1,2319661	19 356 784					
			Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге			2 322 814					
			НДС 12%-2020год	Тенге			21 679 599					
			Всего по акту	Тенге			541 995					
			Итого по Республиканскому договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,0[illegible]0235	Тенге			*21 137 603*					
			Итого к Оплате	Тенге								

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Д.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.