Заказчик : **ГУ"Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К"**

Объект : **Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Жетыбай Каракиянского района Мангистауской области**

Договор подряда Дополнительное соглашение **№ 1 от 21.07.2021 г.**

Акт выполненных работ

за июль 2021 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Жетыбай										
			Смета: 2-1-1 мкр. Астана улица-1, L-2010,29 п.м										
1	15	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		1364,550002	3361,61	1159,26	4587086	1581862	2743100	760613	5775515	
			м3 материала основания в плотном теле			192,1	324,02	262125	442146		427816		
2	16	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		12742,00002	931,96	225,2	11875047	2869460	8424475	1729311	14692707	
				м2 основания		45,61	80,06	581112	1020103		1088349		
3	17	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		6,44784	170076,91	2115,84	1096629	13643	1082986	8692	1193746	
				т		0	1248,16	0	8048		88426		
4	18	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		7762,00001	1311,98	136,59	10183618	1060212	8653961	854872	11921570	
				м2 покрытия		60,48	41,5	469446	322103		883079		
5	19	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		7762,00001	556,8	0,09	4321892	671	4316192	5432	4673510	
				м2 покрытия		0,65	0	5030	0		346186		
6	33	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		81	141,04	132,3	11424	10717	8	2904	15475	
				м3 грунта		8,64	41,15	700	3333		1146		
7	41	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		1019	931,96	225,2	949668	229476	673720	138296	1175001	
				м2 основания		45,61	80,06	46473	81579		87037		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	42	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8032	170076,91	2115,84	136606	1699	134906	1083	148704	
						0	1248,16	0	1003		11015		
9	43	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1004	1311,98	136,59	1317232	137136	1119373	110576	1542032	
						60,48	41,5	60722	41663		114225		
10	44	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1004	556,8	0,09	559029	87	558291	703	604510	
						0,65	0	651	0		44778		
11	49	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	17	141,04	132,3	2398	2249	2	610	3248	
						8,64	41,15	147	700		241		
12	50	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	28,9	134		3873				4182	
											310		
13	51	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	17	24,47	20,16	416	343	2	167	629	
						4,19	9,43	71	160		47		
14	52	Е11-010203-0104 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.172 Кзтр=0,60	Планировка вручную насыпи	м2 спланированной площади	40	90,42	0	3617	0	0	2604	6719	
						90,42	0	3617	0		498		
15	58	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1363	185,02	174,84	252186	238308	128	68458	346295	
						10,09	59,67	13750	81331		25652		
16	59	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2317,1	134		310491				335331	
											24839		
17	60	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1363	24,47	20,16	33356	27480	170	13362	50455	
						4,19	9,43	5706	12852		3737		
18	61	Е11-010104-0702	Грубая планировка кюветов бульдозером	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2727	1,27	1,27	3450	3450	0	1161	4980	
						0	0,59	0	1613		369		
19	64	С341-020103-1080	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 80 км	т	1194,569998	1374		1641339				1772646	
											131307		
			ИТОГО:					37289357	6176791	27707314	3698844	44267255	
								1449550	2016634		3279057		
			Смета: 2-1-2 мкр. 2-ауыл улица-1, L-590,52 п.м										
1	1	Е11-010105-0501	Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1		128	67,65	67,65	8659	8659	0	2916	12501	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	31,64	0	4049		926		
2	2	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер)		451	60,65	60,65	27353	27353	0	7350	37479	
				м3 грунта		0	22,63	0	10208		2776		
3	3	Е11-010104-0209 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в кавальер)		451	204	204	92005	92005	0	24721	126065	
				м3 грунта		0	76,13	0	34335		9338		
4	4	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		128	77,41	77,41	9908	9908	0	3268	14230	
				м3 уплотненного грунта		0	35,46	0	4539		1054		
5	5	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		128	36,68	36,68	4694	4694	0	1240	6409	
				м3 уплотненного грунта		0	13,45	0	1722		475		
6	6	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		128	108,68	75,21	13912	9627	2637	3210	18491	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	1647	2811		1370		
7	7	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2		5155	57,73	23,58	297607	121565	0	150615	484079	
				м2 спланированной площади		34,15	6,43	176041	33147		35858		
8	8	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		164	141,04	132,3	23131	21698	15	5880	31332	
				м3 грунта		8,64	41,15	1418	6749		2321		
9	9	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		278,8	134		37359				40348	
				т							2989		
10	10	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		164	24,47	20,16	4014	3306	20	1608	6071	
				м3 грунта		4,19	9,43	687	1546		450		
11	11	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		149	77,41	77,41	11533	11533	0	3804	16564	
				м3 уплотненного грунта		0	35,46	0	5283		1227		
12	12	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		149	36,68	36,68	5465	5465	0	1443	7460	
				м3 уплотненного грунта		0	13,45	0	2004		553		
13	13	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		149	108,68	75,21	16194	11207	3069	3737	21525	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	1918	3272		1594		
14	14	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2		500,0000035	57,73	23,58	28866	11791	0	14609	46952	
				м2 спланированной площади		34,15	6,43	17075	3215		3478		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	200	3361,61	1159,26	672322	231851	402052	111482	846508	
						192,1	324,02	38419	64805		62704		
16	92	С341-020103-1040	Транспортировка щебня самосвалами. Расстояние перевозки 40 км	т	351,897006	727		255829				276295	
											20466		
			ИТОГО:					1508851	570664	28115107	4034727	46259564	
								237205	177685		3426636		
			Смета: 2-1-3 мкр. Ыбырайулы улица-1, L-495,33 п.м										
1	1	Е11-010105-0501	Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	25	67,65	67,65	1691	1691	0	569	2442	
						0	31,64	0	791		181		
2	2	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер)	м3 грунта	699	60,65	60,65	42394	42394	0	11391	58088	
						0	22,63	0	15821		4303		
3	3	Е11-010104-0209 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в кавальер)	м3 грунта	699	204	204	142598	142598	0	38315	195387	
						0	76,13	0	53216		14473		
4	4	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	25	77,41	77,41	1935	1935	0	638	2779	
						0	35,46	0	886		206		
5	5	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	25	36,68	36,68	917	917	0	242	1252	
						0	13,45	0	336		93		
6	6	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	25	108,68	75,21	2717	1880	515	627	3612	
						12,87	21,96	322	549		268		
7	7	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4367	57,73	23,58	252114	102983	0	127592	410082	
						34,15	6,43	149131	28080		30376		
8	8	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	135	141,04	132,3	19041	17861	13	4840	25791	
						8,64	41,15	1167	5556		1910		
9	9	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	229,5	134		30753				33213	
											2460		
10	10	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	135	24,47	20,16	3304	2722	17	1323	4997	
						4,19	9,43	565	1273		370		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	123	77,41	77,41	9521	9521	0	3140	13674	
						0	35,46	0	4361		1013		
12	12	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	123	36,68	36,68	4511	4511	0	1191	6158	
						0	13,45	0	1654		456		
13	13	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	123	108,68	75,21	13368	9251	2534	3085	17769	
						12,87	21,96	1583	2701		1316		
14	14	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	933	57,73	23,58	53864	22002	0	27260	87613	
						34,15	6,43	31862	5999		6490		
15	15	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	587,55	3361,61	1159,26	1975115	681120	1181128	327506	2486830	
						192,1	324,02	112866	190380		184210		
16	16	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	3386	931,96	225,2	3155620	762517	2238681	459539	3904372	
						45,61	80,06	154422	271077		289213		
17	17	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,3776	170076,91	2115,84	404375	5031	399344	3205	440186	
						0	1248,16	0	2968		32606		
18	18	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2972	1311,98	136,59	3899216	405945	3313524	327323	4564662	
						60,48	41,5	179747	123330		338123		
19	19	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2972	556,8	0,09	1654814	257	1652631	2080	1789445	
						0,65	0	1926	0		132551		
20	21	Е11-010105-0501	Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	13	67,65	67,65	879	879	0	296	1270	
						0	31,64	0	411		94		
21	22	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	35	111,19	22,57	3892	790	0	2404	6799	
						88,62	6,76	3102	237		504		
22	23	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	7	86,69	86,69	607	607	0	200	872	
						0	39,73	0	278		65		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	24	Е11-010201-0107	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	7	8,04	8,04	56	56	0	15	77	
						0	2,95	0	21		6		
24	25	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7	108,68	75,21	761	526	144	176	1011	
						12,87	21,96	90	154		75		
25	26	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15	185,02	174,84	2775	2623	1	753	3811	
						10,09	59,67	151	895		282		
26	27	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	25,5	134		3417			273	3690	
27	28	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15	24,47	20,16	367	302	2	147	555	
						4,19	9,43	63	141		41		
28	29	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14	77,41	77,41	1084	1084	0	357	1556	
						0	35,46	0	496		115		
29	30	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14	36,68	36,68	513	513	0	136	701	
						0	13,45	0	188		52		
30	31	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	14	108,68	75,21	1522	1053	288	351	2022	
						12,87	21,96	180	307		150		
31	32	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	46	57,73	23,58	2656	1085	0	1344	4320	
						34,15	6,43	1571	296		320		
32	33	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,6	3361,61	1159,26	52441	18084	31360	8696	66028	
						192,1	324,02	2997	5055		4891		
33	34	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	100	931,96	225,2	93196	22520	66116	13572	115309	
						45,61	80,06	4561	8006		8541		
34	35	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0768	170076,91	2115,84	13062	162	12899	104	14219	
						0	1248,16	0	96		1053		
35	36	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		96	1311,98	136,59	125950	13113	107032	10573	147445	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		60,48	41,5	5806	3984		10922		
36	37	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		96	556,8	0,09	53453	8	53382	67	57802	
				м2 покрытия		0,65	0	62	0		4282		
37	52	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		929,9	134		124607				134575	
				т							9969		
38	53	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		547	24,47	20,16	13387	11028	68	5362	20249	
				м3 грунта		4,19	9,43	2290	5158		1500		
39	54	Е11-010104-0702	Грубая планировка кюветов бульдозером		1093	1,27	1,27	1383	1383	0	466	1996	
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,59	0	647		148		
40	55	С341-020103-1040	Транспортировка щебня самосвалами. Расстояние перевозки 40 км		1044,474102	727		759333				820079	
				т							60747		
41	56	С341-020103-1060	Транспортировка ПГС самосвалами. Расстояние перевозки 60 км		1410,184	1051		1482103				1600672	
				т							118568		
42	57	С341-020103-1080	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 80 км		444,86	1374		611238				660137	
				т							48899		
43	58	С341-050202-1020	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 20 км		2,5783472	930		2398				2590	
				т							192		
44	59	С341-050202-1991 К=60	Транспортировка битума автобитумовозами. За каждый следующий км свыше 20 км		2,5783472	1320		3403				3676	
				т·км							272		
			ИТОГО:					15022351	2290958	37174786	5419612	63979377	
								654464	735348		4739215		
			Смета: 2-1-4 мкр. Ыбырайулы улица-2, L-602,51 п.м										
1	1	Е11-010105-0501	Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1		149	67,65	67,65	10080	10080	0	3394	14552	
				м3 грунта		0	31,64	0	4714		1078		
2	2	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер)		224	60,65	60,65	13586	13586	0	3650	18615	
				м3 грунта		0	22,63	0	5070		1379		
3	3	Е11-010104-0209 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в кавальер)		224	204	204	45697	45697	0	12278	62613	
				м3 грунта		0	76,13	0	17053		4638		
4	4	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		149	77,41	77,41	11533	11533	0	3804	16564	
				м3 уплотненного грунта		0	35,46	0	5283		1227		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	149	36,68	36,68	5465	5465	0	1443	7460	
						0	13,45	0	2004		553		
6	6	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	149	108,68	75,21	16194	11207	3069	3737	21525	
						12,87	21,96	1918	3272		1594		
7	7	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5445	57,73	23,58	314349	128404	0	159088	511312	
						34,15	6,43	185945	35011		37875		
8	8	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	188	141,04	132,3	26516	24873	18	6740	35917	
						8,64	41,15	1625	7737		2661		
9	9	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	319,6	134		42826				46253	
											3426		
10	10	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	188	24,47	20,16	4601	3790	23	1843	6959	
						4,19	9,43	787	1773		516		
11	11	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	171	77,41	77,41	13236	13236	0	4366	19010	
						0	35,46	0	6063		1408		
12	12	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	171	36,68	36,68	6271	6271	0	1656	8562	
						0	13,45	0	2300		634		
13	13	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	171	108,68	75,21	18585	12861	3523	4288	24703	
						12,87	21,96	2201	3755		1830		
14	15	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	714,6	3361,61	1159,26	2402207	828404	1436532	398325	3024574	
						192,1	324,02	137272	231547		224043		
15	16	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	4119	931,96	225,2	3838747	927586	2723310	559020	4749589	
						45,61	80,06	187851	329760		351821		
16	17	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,892	170076,91	2115,84	491862	6119	485743	3898	535422	
						0	1248,16	0	3610		39661		
17	18	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		3615	1311,98	136,59	4742821	493773	4030413	398140	5552238	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		60,48	41,5	218635	150013		411277		
18	19	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	3615	556,8	0,09	2012837	312	2010182	2530	2176596	
						0,65	0	2343	0		161229		
19	21	Е11-010105-0501	Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	11	67,65	67,65	744	744	0	251	1074	
						0	31,64	0	348		80		
20	22	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	31	111,19	22,57	3447	700	0	2129	6022	
						88,62	6,76	2747	210		446		
21	23	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	6	86,69	86,69	520	520	0	172	747	
						0	39,73	0	238		55		
22	24	Е11-010201-0107	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	6	8,04	8,04	48	48	0	13	66	
						0	2,95	0	18		5		
23	25	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6	108,68	75,21	652	451	124	150	867	
						12,87	21,96	77	132		64		
24	26	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15	185,02	174,84	2775	2623	1	753	3811	
						10,09	59,67	151	895		282		
25	27	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	25,5	134		3417			273	3690	
26	28	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15	24,47	20,16	367	302	2	147	555	
						4,19	9,43	63	141		41		
27	29	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14	77,41	77,41	1084	1084	0	357	1556	
						0	35,46	0	496		115		
28	30	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14	36,68	36,68	513	513	0	136	701	
						0	13,45	0	188		52		
29	31	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	14	108,68	75,21	1522	1053	288	351	2022	
						12,87	21,96	180	307		150		
30	33	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,15	3361,61	1159,26	50928	17563	30455	8445	64123	
						192,1	324,02	2910	4909		4750		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	34	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	97	931,96	225,2	90400	21844	64132	13165	111850	
						45,61	80,06	4424	7766		8285		
32	35	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0744	170076,91	2115,84	12654	157	12496	100	13774	
						0	1248,16	0	93		1020		
33	36	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	93	1311,98	136,59	122014	12703	103687	10243	142838	
						60,48	41,5	5625	3859		10581		
34	37	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	93	556,8	0,09	51783	8	51714	65	55995	
						0,65	0	60	0		4148		
35	39	Е11-010105-0501	Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	10	67,65	67,65	677	677	0	228	977	
						0	31,64	0	316		72		
36	40	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	27	111,19	22,57	3002	609	0	1854	5245	
						88,62	6,76	2393	183		389		
37	41	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5	86,69	86,69	433	433	0	143	623	
						0	39,73	0	199		46		
38	42	Е11-010201-0107	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5	8,04	8,04	40	40	0	11	55	
						0	2,95	0	15		4		
39	43	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5	108,68	75,21	543	376	103	125	722	
						12,87	21,96	64	110		54		
40	44	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	12	141,04	132,3	1693	1588	1	430	2293	
						8,64	41,15	104	494		170		
41	45	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	20,4	134		2734			219	2952	
42	46	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12	24,47	20,16	294	242	1	118	444	
						4,19	9,43	50	113		33		
43	47	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		11	77,41	77,41	851	851	0	281	1223	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 уплотненного грунта		0	35,46	0	390		91		
44	48	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		11	36,68	36,68	403	403	0	107	551	
				м3 уплотненного грунта		0	13,45	0	148		41		
45	49	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		11	108,68	75,21	1196	827	227	276	1589	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	142	242		118		
46	51	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		11,25	3361,61	1159,26	37818	13042	22615	6271	47616	
				м3 материала основания в плотном теле		192,1	324,02	2161	3645		3527		
47	52	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		71	931,96	225,2	66169	15989	46942	9636	81870	
				м2 основания		45,61	80,06	3238	5684		6064		
48	53	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0536	170076,91	2115,84	9116	113	9003	72	9923	
				т		0	1248,16	0	67		735		
49	54	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		67	1311,98	136,59	87903	9152	74699	7379	102905	
				м2 покрытия		60,48	41,5	4052	2780		7623		
50	55	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		67	556,8	0,09	37306	6	37256	47	40341	
				м2 покрытия		0,65	0	43	0		2988		
51	69	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		19	185,02	174,84	3515	3322	2	954	4827	
				м3 грунта		10,09	59,67	192	1134		358		
52	70	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		32,3	134		4328				4674	
				т							346		
53	71	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		19	24,47	20,16	465	383	2	186	703	
				м3 грунта		4,19	9,43	80	179		52		
54	72	Е11-010104-0702	Грубая планировка кюветов бульдозером		37	1,27	1,27	47	47	0	16	68	
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,59	0	22		5		
55	73	С341-020103-1040	Транспортировка щебня самосвалами. Расстояние перевозки 40 км		1284,408328	727		933765				1008466	
				т							74701		
56	74	С341-020103-1060	Транспортировка ПГС самосвалами. Расстояние перевозки 60 км		1736,1024	1051		1824644				1970615	
				т							145971		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	75	С341-020103-1080	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 80 км	т	547,375	1374		752093			60167	812261	
58	76	С341-050202-1020	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 20 км	т	3,17251	930		2950			236	3186	
59	77	С341-050202-1991 К=60	Транспортировка битума автобитумовозами. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	3,17251	1320		4188			335	4523	
			ИТОГО:					18136453	2651613	48321349	7052423	85330184	
								767333	844286		6320757		
			Смета: 2-1-5 мкр. Ыбырайулы улица-3, L-193,86 п.м										
1	1	Е11-010105-0501	Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3	67,65	67,65	203	203	0	68	293	
						0	31,64	0	95		22		
2	2	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер)	м3 грунта	272	60,65	60,65	16497	16497	0	4433	22604	
						0	22,63	0	6156		1674		
3	3	Е11-010104-0209 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в кавальер)	м3 грунта	272	204	204	55489	55489	0	14910	76030	
						0	76,13	0	20708		5632		
4	4	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3	77,41	77,41	232	232	0	77	334	
						0	35,46	0	106		25		
5	5	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3	36,68	36,68	110	110	0	29	150	
						0	13,45	0	40		11		
6	6	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3	108,68	75,21	326	226	62	75	433	
						12,87	21,96	39	66		32		
7	8	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	50	141,04	132,3	7052	6615	5	1793	9552	
						8,64	41,15	432	2058		708		
8	9	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	85	134		11390			911	12301	
9	10	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	50	24,47	20,16	1224	1008	6	490	1851	
						4,19	9,43	209	471		137		
10	11	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	45	77,41	77,41	3483	3483	0	1149	5003	
						0	35,46	0	1596		371		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	12	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	45	36,68	36,68	1650	1650	0	436	2253	
						0	13,45	0	605		167		
12	13	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	45	108,68	75,21	4891	3385	927	1129	6501	
						12,87	21,96	579	988		482		
13	15	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	229,95	3361,61	1159,26	773002	266571	462259	128176	973273	
						192,1	324,02	44172	74509		72094		
14	16	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1325	931,96	225,2	1234848	298386	876034	179826	1527848	
						45,61	80,06	60428	106077		113174		
15	17	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,9304	170076,91	2115,84	158240	1969	156271	1254	172253	
						0	1248,16	0	1161		12759		
16	18	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1163	1311,98	136,59	1525837	158854	1296645	128088	1786239	
						60,48	41,5	70338	48261		132314		
17	19	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1163	556,8	0,09	647560	100	646706	814	700244	
						0,65	0	754	0		51870		
18	21	Е11-010105-0501	Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	6	67,65	67,65	406	406	0	137	586	
						0	31,64	0	190		43		
19	22	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	26	111,19	22,57	2891	587	0	1786	5051	
						88,62	6,76	2304	176		374		
20	23	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5	86,69	86,69	433	433	0	143	623	
						0	39,73	0	199		46		
21	24	Е11-010201-0107	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5	8,04	8,04	40	40	0	11	55	
						0	2,95	0	15		4		
22	25	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5	108,68	75,21	543	376	103	125	722	
						12,87	21,96	64	110		54		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	26	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10	185,02	174,84	1850	1748	1	502	2541	
						10,09	59,67	101	597		188		
24	27	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	17	134		2278			182	2460	
25	28	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10	24,47	20,16	245	202	1	98	370	
						4,19	9,43	42	94		27		
26	29	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9	77,41	77,41	697	697	0	230	1001	
						0	35,46	0	319		74		
27	30	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9	36,68	36,68	330	330	0	87	451	
						0	13,45	0	121		33		
28	31	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	9	108,68	75,21	978	677	185	226	1300	
						12,87	21,96	116	198		96		
29	33	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,65	3361,61	1159,26	25716	8868	15378	4264	32379	
						192,1	324,02	1470	2479		2398		
30	34	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	47	931,96	225,2	43802	10584	31074	6379	54195	
						45,61	80,06	2143	3763		4014		
31	35	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0344	170076,91	2115,84	5851	73	5778	46	6369	
						0	1248,16	0	43		472		
32	36	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	43	1311,98	136,59	56415	5873	47941	4736	66043	
						60,48	41,5	2601	1784		4892		
33	37	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	43	556,8	0,09	23942	4	23911	30	25890	
						0,65	0	28	0		1918		
34	39	Е11-010105-0501	Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3	67,65	67,65	203	203	0	68	293	
						0	31,64	0	95		22		
35	40	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2		26	111,19	22,57	2891	587	0	1786	5051	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 спланированной площади			88,62	6,76	2304	176		374		
36	41	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5	86,69	86,69	433	433	0	143	623	
						0	39,73	0	199		46		
37	42	Е11-010201-0107	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5	8,04	8,04	40	40	0	11	55	
						0	2,95	0	15		4		
38	43	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5	108,68	75,21	543	376	103	125	722	
						12,87	21,96	64	110		54		
39	44	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	10	141,04	132,3	1410	1323	1	359	1910	
						8,64	41,15	86	412		142		
40	45	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	17	134		2278			182	2460	
41	46	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10	24,47	20,16	245	202	1	98	370	
						4,19	9,43	42	94		27		
42	47	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9	77,41	77,41	697	697	0	230	1001	
						0	35,46	0	319		74		
43	48	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9	36,68	36,68	330	330	0	87	451	
						0	13,45	0	121		33		
44	49	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	9	108,68	75,21	978	677	185	226	1300	
						12,87	21,96	116	198		96		
45	51	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,65	3361,61	1159,26	25716	8868	15378	4264	32379	
						192,1	324,02	1470	2479		2398		
46	52	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	47	931,96	225,2	43802	10584	31074	6379	54195	
						45,61	80,06	2143	3763		4014		
47	53	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0344	170076,91	2115,84	5851	73	5778	46	6369	
						0	1248,16	0	43		472		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	54	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	43	1311,98	136,59	56415	5873	47941	4736	66043	
						60,48	41,5	2601	1784		4892		
49	55	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	43	556,8	0,09	23942	4	23911	30	25890	
						0,65	0	28	0		1918		
50	57	Е11-010105-0501	Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	52	67,65	67,65	3518	3518	0	1184	5078	
						0	31,64	0	1645		376		
51	58	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	54	111,19	22,57	6004	1219	0	3708	10490	
						88,62	6,76	4785	365		777		
52	59	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	11	86,69	86,69	954	954	0	315	1370	
						0	39,73	0	437		101		
53	60	Е11-010201-0107	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	11	8,04	8,04	88	88	0	23	121	
						0	2,95	0	32		9		
54	61	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	11	108,68	75,21	1196	827	227	276	1589	
						12,87	21,96	142	242		118		
55	62	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	54	57,73	23,58	3118	1273	0	1578	5071	
						34,15	6,43	1844	347		376		
56	63	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	20	141,04	132,3	2821	2646	2	717	3821	
						8,64	41,15	173	823		283		
57	64	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	34	134		4556				4920	
											364		
58	65	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	20	24,47	20,16	489	403	2	196	740	
						4,19	9,43	84	189		55		
59	66	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	18	77,41	77,41	1393	1393	0	460	2001	
						0	35,46	0	638		148		
60	67	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	18	36,68	36,68	660	660	0	174	901	
						0	13,45	0	242		67		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	68	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	18	108,68 12,87	75,21 21,96	1956 232	1354 395	371	451 193	2600	
62	70	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	32,1	3361,61 192,1	1159,26 324,02	107908 6166	37212 10401	64529	17893 10064	135865	
63	71	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	211	931,96 45,61	225,2 80,06	196644 9623	47517 16892	139504	28636 18022	243303	
64	72	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1664	170076,91 0	2115,84 1248,16	28301 0	352 208	27949	224 2282	30807	
65	73	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	208	1311,98 60,48	136,59 41,5	272893 12580	28411 8631	231902	22908 23664	319465	
66	74	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	208	556,8 0,65	0,09 0	115815 135	18 0	115662	146 9277	125237	
67	88	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	243	185,02 10,09	174,84 59,67	44960 2451	42486 14500	23	12205 4573	61739	
68	89	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	413,1	134		55355			4428	59784	
69	90	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	243	24,47 4,19	20,16 9,43	5947 1017	4899 2291	30	2382 666	8995	
70	91	Е11-010104-0702	Грубая планировка кюветов бульдозером	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	485	1,27 0	1,27 0,59	614 0	614 287	0	207 66	886	
71	92	С341-020103-1040	Транспортировка щебня самосвалами. Расстояние перевозки 40 км	т	488,38083	727		355053			28404	383457	
72	93	С341-020103-1060	Транспортировка ПГС самосвалами. Расстояние перевозки 60 км	т	654,7664	1051		688159			55053	743212	
73	94	С341-020103-1080	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 80 км	т	211,265	1374		290278			23222	313500	
74	95	С341-050202-1020	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 20 км	т	1,2244628	930		1139			91	1230	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	96	С341-050202-1991 К=60	Транспортировка битума автобитумовозами. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	1,2244628	1320		1616				1746	
											129		
			ИТОГО:					6965660	1051794	52589209	7646241	93494422	
								233906	341358		6925511		
			Смета: 2-1-6 мкр. Оскинбаев улица-1, L-220,45 п.м										
1	1	Е11-010105-0501	Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	28	67,65	67,65	1894	1894	0	638	2735	
						0	31,64	0	886		203		
2	2	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер)	м3 грунта	238	60,65	60,65	14435	14435	0	3878	19778	
						0	22,63	0	5387		1465		
3	3	Е11-010104-0209 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в кавальер)	м3 грунта	238	204	204	48553	48553	0	13046	66526	
						0	76,13	0	18119		4928		
4	4	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	28	77,41	77,41	2167	2167	0	715	3113	
						0	35,46	0	993		231		
5	5	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	28	36,68	36,68	1027	1027	0	271	1402	
						0	13,45	0	377		104		
6	6	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	28	108,68	75,21	3043	2106	577	702	4045	
						12,87	21,96	360	615		300		
7	8	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	66	141,04	132,3	9309	8732	6	2366	12609	
						8,64	41,15	571	2716		934		
8	9	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	112,2	134		15035				16238	
											1203		
9	10	Е11-010102-0502 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	66	121,53	117,79	8021	7774	247	1308	10075	
						0	27,52	0	1816		746		
10	11	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	66	24,47	20,16	1615	1331	8	647	2443	
						4,19	9,43	276	622		181		
11	12	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	60	77,41	77,41	4644	4644	0	1532	6670	
						0	35,46	0	2127		494		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	13	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	60	36,68	36,68	2201	2201	0	581	3004	
						0	13,45	0	807		223		
13	14	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	60	108,68	75,21	6521	4513	1236	1505	8668	
						12,87	21,96	772	1318		642		
14	16	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	261,45	3361,61	1159,26	878893	303087	525582	145735	1106598	
						192,1	324,02	50223	84716		81970		
15	17	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1507	931,96	225,2	1404465	339372	996365	204526	1737711	
						45,61	80,06	68728	120648		128719		
16	18	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,0584	170076,91	2115,84	180009	2239	177770	1427	195951	
						0	1248,16	0	1321		14515		
17	19	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1323	1311,98	136,59	1735755	180709	1475031	145709	2031981	
						60,48	41,5	80015	54901		150517		
18	20	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1323	556,8	0,09	736648	114	735677	926	796580	
						0,65	0	857	0		59006		
19	22	Е11-010105-0501	Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	6	67,65	67,65	406	406	0	137	586	
						0	31,64	0	190		43		
20	23	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	36	111,19	22,57	4003	813	0	2472	6993	
						88,62	6,76	3190	244		518		
21	24	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	7	86,69	86,69	607	607	0	200	872	
						0	39,73	0	278		65		
22	25	Е11-010201-0107	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	7	8,04	8,04	56	56	0	15	77	
						0	2,95	0	21		6		
23	26	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7	108,68	75,21	761	526	144	176	1011	
						12,87	21,96	90	154		75		

Программный комплекс АВС (редакция 2020.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	27	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4	185,02 10,09	174,84 59,67	740 40	699 239	0	201 75	1016	
25	28	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	6,8	134		911			73	984	
26	29	Е11-010102-0502 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	4	121,53 0	117,79 27,52	486 0	471 110	15	79 45	611	
27	30	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4	24,47 4,19	20,16 9,43	98 17	81 38	0	39 11	148	
28	31	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3	77,41 0	77,41 35,46	232 0	232 106	0	77 25	334	
29	32	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3	36,68 0	36,68 13,45	110 0	110 40	0	29 11	150	
30	33	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3	108,68 12,87	75,21 21,96	326 39	226 66	62	75 32	433	
31	35	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15	185,02 10,09	174,84 59,67	2775 151	2623 895	1	753 282	3811	
32	36	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	25,5	134		3417			273	3690	
33	37	Е11-010102-0502 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	15	121,53 0	117,79 27,52	1823 0	1767 413	56	297 170	2290	
34	38	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15	24,47 4,19	20,16 9,43	367 63	302 141	2	147 41	555	
35	39	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14	77,41 0	77,41 35,46	1084 0	1084 496	0	357 115	1556	
36	40	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14	36,68 0	36,68 13,45	513 0	513 188	0	136 52	701	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	41	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	14	108,68 12,87	75,21 21,96	1522 180	1053 307	288	351 150	2022	
38	42	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	45	57,73 34,15	23,58 6,43	2598 1537	1061 289	0	1315 313	4226	
39	43	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,6	3361,61 192,1	1159,26 324,02	52441 2997	18084 5055	31360	8696 4891	66028	
40	44	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	100	931,96 45,61	225,2 80,06	93196 4561	22520 8006	66116	13572 8541	115309	
41	45	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0816	170076,91 0	2115,84 1248,16	13878 0	173 102	13706	110 1119	15107	
42	46	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ. плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	102	1311,98 60,48	136,59 41,5	133822 6169	13932 4233	113721	11234 11604	156661	
43	47	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	102	556,8 0,65	0,09 0	56794 66	9 0	56719	71 4549	61414	
44	49	Е11-010105-0501	Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3	67,65 0	67,65 31,64	203 0	203 95	0	68 22	293	
45	50	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	15	111,19 88,62	22,57 6,76	1668 1329	339 101	0	1030 216	2914	
46	51	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5	86,69 0	86,69 39,73	433 0	433 199	0	143 46	623	
47	52	Е11-010201-0107	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5	8,04 0	8,04 2,95	40 0	40 15	0	11 4	55	
48	53	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5	108,68 12,87	75,21 21,96	543 64	376 110	103	125 54	722	
49	54	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		8	141,04	132,3	1128	1058	1	287	1528	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	55	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	м3 грунта	13,6	8,64 134	41,15	69 1822	329		113 146	1968	
51	56	Е11-010102-0502 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	8	121,53 0	117,79 27,52	972 0	942 220	30	159 90	1221	
52	57	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8	24,47 4,19	20,16 9,43	196 33	161 75	1	78 22	296	
53	58	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	7	77,41 0	77,41 35,46	542 0	542 248	0	179 58	778	
54	59	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	7	36,68 0	36,68 13,45	257 0	257 94	0	68 26	350	
55	60	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7	108,68 12,87	75,21 21,96	761 90	526 154	144	176 75	1011	
56	62	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,85	3361,61 192,1	1159,26 324,02	29750 1700	10259 2868	17791	4933 2775	37458	
57	63	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	55	931,96 45,61	225,2 80,06	51258 2508	12386 4403	36364	7464 4698	63420	
58	64	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0408	170076,91 0	2115,84 1248,16	6939 0	86 51	6853	55 560	7554	
59	65	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	51	1311,98 60,48	136,59 41,5	66911 3084	6966 2116	56861	5617 5802	78330	
60	66	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	51	556,8 0,65	0,09 0	28397 33	4 0	28359	36 2275	30707	
61	80	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	149	185,02 10,09	174,84 59,67	27568 1503	26051 8891	14	7484 2804	37856	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	81	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	253,3	134		33942			2715	36658	
63	82	Е11-010102-0502 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	149	121,53 0	117,79 27,52	18108 0	17550 4101	558	2952 1685	22745	
64	83	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	149	24,47 4,19	20,16 9,43	3646 624	3004 1405	19	1461 409	5516	
65	84	Е11-010104-0702	Грубая планировка кюветов бульдозером	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	297	1,27 0	1,27 0,59	376 0	376 176	0	126 40	542	
66	85	С341-020103-1040	Транспортировка щебня самосвалами. Расстояние перевозки 40 км	т	498,372588	727		362317			28985	391302	
67	86	С341-020103-1060	Транспортировка ПГС самосвалами. Расстояние перевозки 60 км	т	672,5984	1051		706901			56552	763453	
68	87	С341-020103-1080	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 80 км	т	214,02	1374		294063			23525	317589	
69	88	С341-050202-1020	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 20 км	т	1,2404304	930		1154			92	1246	
70	89	С341-050202-1991 К=60	Транспортировка битума автобитумовозами. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	1,2404304	1320		1637			131	1768	
			ИТОГО:					7068732 231939	1073810 344631	56930996	8244744 7538891	101775037	
			Смета: 2-1-9 мкр. Аубакиров улица-1, L-328,64 п.м										
1	1	Е11-010105-0501	Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	58	67,65 0	67,65 31,64	3924 0	3924 1835	0	1321 420	5664	
2	2	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер)	м3 грунта	310	60,65 0	60,65 22,63	18801 0	18801 7016	0	5052 1908	25761	
3	3	Е11-010104-0209 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в кавальер)	м3 грунта	310	204 0	204 76,13	63241 0	63241 23601	0	16992 6419	86652	
4	4	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	58	77,41 0	77,41 35,46	4489 0	4489 2057	0	1481 478	6448	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	58	36,68	36,68	2127	2127	0	562	2904	
						0	13,45	0	780		215		
6	6	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	58	108,68	75,21	6304	4362	1195	1455	8379	
						12,87	21,96	747	1274		621		
7	8	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	99	141,04	132,3	13963	13098	9	3549	18914	
						8,64	41,15	856	4074		1401		
8	9	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	168,3	134		22552			1804	24356	
9	10	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	99	24,47	20,16	2423	1996	12	971	3665	
						4,19	9,43	414	933		271		
10	11	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	90	77,41	77,41	6966	6966	0	2298	10005	
						0	35,46	0	3191		741		
11	12	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	90	36,68	36,68	3301	3301	0	872	4506	
						0	13,45	0	1211		334		
12	13	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	90	108,68	75,21	9782	6769	1854	2257	13002	
						12,87	21,96	1158	1976		963		
13	15	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	389,85	3361,61	1159,26	1310524	451936	783700	217306	1650056	
						192,1	324,02	74889	126321		122226		
14	16	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	2247	931,96	225,2	2094116	506018	1485622	304957	2590999	
						45,61	80,06	102477	179891		191926		
15	17	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,5776	170076,91	2115,84	268313	3338	264975	2127	292075	
						0	1248,16	0	1969		21635		
16	21	Е11-010105-0501	Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	13	67,65	67,65	879	879	0	296	1270	
						0	31,64	0	411		94		
17	22	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	36	111,19	22,57	4003	813	0	2472	6993	
						88,62	6,76	3190	244		518		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	23	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	7	86,69	86,69	607	607	0	200	872	
						0	39,73	0	278		65		
19	24	Е11-010201-0107	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	7	8,04	8,04	56	56	0	15	77	
						0	2,95	0	21		6		
20	25	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7	108,68	75,21	761	526	144	176	1011	
						12,87	21,96	90	154		75		
21	27	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	15,3	134		2050			164	2214	
22	28	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9	24,47	20,16	220	181	1	88	333	
						4,19	9,43	38	85		25		
23	29	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	8	77,41	77,41	619	619	0	204	889	
						0	35,46	0	284		66		
24	30	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	8	36,68	36,68	293	293	0	77	401	
						0	13,45	0	108		30		
25	31	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	8	108,68	75,21	869	602	165	201	1156	
						12,87	21,96	103	176		86		
26	33	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,15	3361,61	1159,26	20674	7129	12363	3428	26030	
						192,1	324,02	1181	1993		1928		
27	34	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	37	931,96	225,2	34483	8332	24463	5022	42664	
						45,61	80,06	1687	2962		3160		
28	35	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0264	170076,91	2115,84	4490	56	4434	36	4888	
						0	1248,16	0	33		362		
29	39	Е11-010105-0501	Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7	67,65	67,65	474	474	0	159	684	
						0	31,64	0	221		51		
30	40	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	37	111,19	22,57	4114	835	0	2541	7187	
						88,62	6,76	3279	250		532		

Программный комплекс АВС (редакция 2020.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	41	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	7	86,69 0	86,69 39,73	607 0	607 278	0	200 65	872	
32	42	Е11-010201-0107	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	7	8,04 0	8,04 2,95	56 0	56 21	0	15 6	77	
33	43	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7	108,68 12,87	75,21 21,96	761 90	526 154	144	176 75	1011	
34	44	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	15	141,04 8,64	132,3 41,15	2116 130	1985 617	1	538 212	2866	
35	45	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	25,5	134		3417			273	3690	
36	46	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15	24,47 4,19	20,16 9,43	367 63	302 141	2	147 41	555	
37	47	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14	77,41 0	77,41 35,46	1084 0	1084 496	0	357 115	1556	
38	48	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14	36,68 0	36,68 13,45	513 0	513 188	0	136 52	701	
39	49	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	14	108,68 12,87	75,21 21,96	1522 180	1053 307	288	351 150	2022	
40	51	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15	3361,61 192,1	1159,26 324,02	50424 2881	17389 4860	30154	8361 4703	63488	
41	52	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	96	931,96 45,61	225,2 80,06	89468 4378	21619 7686	63471	13029 8200	110697	
42	53	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0736	170076,91 0	2115,84 1248,16	12518 0	156 92	12362	99 1009	13626	
43	72	С341-020103-1040	Транспортировка щебня самосвалами. Расстояние перевозки 40 км	т	713,07985	727		518409			41473	559882	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	73	С341-020103-1060	Транспортировка ПГС самосвалами. Расстояние перевозки 60 км	т	965,8688	1051		1015128			81210	1096338	
			ИТОГО:					5601808	1157063	59616355	8844268	108472473	
								197831	378188		8034999		
			Итого по объекту:									91593219	
			Итого по стройке:									91593219	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**1410142**				**109882619**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,155 %**		**1269144**				**111151763**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2223035**				**113374798**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**119047619**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**107142857**	
			Договорная цена с Коэффицентом снижения цены по договору К=0,9									**12857143**	
			НДС			**12 %**						**120000000**	
			Итого к оплате с НДС										

Заказчик

Руководитель ГУ"Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Чукин А.

Технадзор

Директор ТОО "Мурадар" Тукешов М.

Авторский надзор

Директор ТОО "Проектный центр" Панаев Б.

Подрядчик

Директор ТОО "Акжол+К" Оспан С.