Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение "Управление строительства города Нур-Султан",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Сарыарка", С.Сейфуллина, дом № 30**	**200340006704**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Район Алматы, ул.23-15, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03**	**060540010623**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 19/39 от 22.11.2019г.	

Номер документа	Дата составления
107	**19.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	168 228 044,00	168 228 044,00	18 024 433,29
				Итого	1	x	168 228 044,00	18 024 433,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.08.2021

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Мейір-М"**
Наименование стройки - **"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код	Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	заказчика		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			19/39	22.11.2019г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 718 072 992								184 079 249,14	
в том числе в отчетном месяце:		150 203 610,71							18 024 433,29	168 228 044

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Техналдор-М»
Эксперт: Джаналиев К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2017г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г Нур-Султан"

ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства (2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Паркинг

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №13 (2-3-2)

за август 2021 года

Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Проемы								
			Двери наружные								
1	8	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	45,864	1792,77	93,32	82224	4280	50178	1,49	68
			м2 проемов		1589,83	43,33	72916	1987	59,8	0,04	2
			Накладные расходы -		*1094,05*		*50178*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*976,63*				*44792*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,42*				*5385*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,95*		*10592*				
			Сметная стоимость				*142994*				
2	9	11-100107-0701 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей**	45,864	328,49	0,20	15066	9	10027	0,36	16
			м2 проемов		328,29	0,10	15057	5	59,8	--	--
			Накладные расходы -		*218,63*		*10027*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*196,38*				*9007*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,25*				*1021*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,77*		*2007*				
			Сметная стоимость				*27101*				
3	10	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	5,28	1006,23	--	5313	--	225	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*42,66*		*225*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,66*				*225*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,91*		*443*				
			Сметная стоимость				*5981*				

4	11	21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /ДМ-1, ДМ-2/								
				39,27	23082,94	--	906467	--	38434	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*978,72*		*38434*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*978,72*				*38434*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1924,93*		*75592*				
			Сметная стоимость				*1020493*				
5	12	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /ДМ-3, ДМ-4/								
				3,822	31957,18	--	122140	--	5179	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1354,98*		*5179*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1354,98*				*5179*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2664,97*		*10186*				
			Сметная стоимость				*137504*				
6	13	11-100106-0401 РСНБ РК 2015	Приборы фрамужные. Установка								
				15,84	899,66	1,89	14251	30	9474	0,75	12
			комплект		897,77	0,52	14221	8	59,8	--	--
			Накладные расходы -		*598,10*		*9474*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*537,18*				*8509*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,92*				*965*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,82*		*1898*				
			Сметная стоимость				*25623*				
7	14	21-090404-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Скобяные изделия								
				22	4220,13	--	92843	--	3937	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*178,93*		*3937*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,93*				*3937*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,93*		*7742*				
			Сметная стоимость				*104522*				
			Окна=====								
8	25	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых								
				4,3216	2335,12	124,74	10091	539	2912	0,91	4
			м2 проемов		857,41	64,65	3705	279	59,8	0,07	--
			Накладные расходы -		*673,78*		*2912*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*551,40*				*2383*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,39*				*529*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,71*		*1040*				
			Сметная стоимость				*14043*				
9	26	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)								
				4,3216	2300,86	126,91	9943	548	3195	1,02	4
			м2 проемов		962,99	66,40	4162	287	59,8	0,07	--

			Накладные расходы -		*739,23*		*3195*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*615,57*				*2660*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123,66*				*534*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,21*		*1051*				
			Сметная стоимость				*14189*				
10	27	21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /ОК-1, ОК-2, ОК-2х/**								
				4,3216	21704,97	--	93800	--	3977	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*920,29*		*3977*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*920,29*				*3977*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1810,02*		*7822*				
			Сметная стоимость				*105599*				
11	28	21-090201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**								
				4,3216	20092,09	--	86830	--	3682	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*851,90*		*3682*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*851,90*				*3682*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1675,52*		*7241*				
			Сметная стоимость				*97753*				
			Витражи==========								
12	29	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**								
				28,0448	5658,13	340,65	158681	9553	104631	4,98	140
			м2		5313,66	185,43	149021	5200	60,9	0,20	5
			Накладные расходы -		*3730,85*		*104631*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3348,95*				*93921*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*381,90*				*10710*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*751,12*		*21065*				
			Сметная стоимость				*284377*				
13	30	21-090304-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**								
				28,0448	24649,30	--	691285	--	29310	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1045,13*		*29310*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1045,13*				*29310*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2055,55*		*57648*				
			Сметная стоимость				*778243*				
			Подоконные доски								
14	31	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**								
				3,3	807,25	3,61	2664	12	517	0,21	1
			п/м		194,31	1,92	641	6	59,8	--	--
			Накладные расходы -		*156,55*		*517*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*117,35*				*387*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,20*				*129*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,10*		*254*				
			Сметная стоимость				*3435*				
15	32	21-090205-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99								
			м	3,3	721,10	--	2380	--	101	--	--
			Накладные расходы -		*30,57*		*101*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,57*				*101*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,13*		*198*				
			Сметная стоимость				*2679*				
16	33	11-200301-0107 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 6,5 м2 /14,7 м2/. Установка /РЖ-1/								
			решетка	1	5327,49	236,82	5327	237	2869	4,26	4
					4110,26	87,23	4110	87	60,4	0,07	--
			Накладные расходы -		*2868,66*		*2869*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2535,28*				*2535*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*333,38*				*333*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*655,69*		*656*				
			Сметная стоимость				*8851*				
17	34	23-050301-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301								
			м2	14,7	3350,70	--	49255	--	2088	--	--
			Накладные расходы -		*142,07*		*2088*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,07*				*2088*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,42*		*4107*				
			Сметная стоимость				*55451*				
18	35	11-200301-0107 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 6,5 м2 /5,88 м2/. Установка /РЖ-2/								
			решетка	4	5327,49	236,82	21310	947	11475	4,26	17
					4110,26	87,23	16441	349	60,4	0,07	--
			Накладные расходы -		*2868,66*		*11475*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2535,28*				*10141*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*333,38*				*1334*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*655,69*		*2623*				
			Сметная стоимость				*35407*				
19	36	23-050301-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301								
			м2	23,52	3350,70	--	78808	--	3341	--	--
			Накладные расходы -		*142,07*		*3341*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,07*				*3341*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,42*		*6572*				
			Сметная стоимость				*88721*				

20	37	11-200301-0107 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 6,5 м2 /13,37 м2/. Установка /РЖ-3/								
				1	5327,49	236,82	5327	237	2869	4,26	
			решетка		4110,26	87,23	4110	87	60,4	0,07	
			Накладные расходы -		*2868,66*		*2869*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2535,28*				*2535*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*333,38*				*333*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*655,69*		*656*				
			Сметная стоимость				*8851*				
21	38	23-050301-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301								
				13,37	3350,70	--	44799	--	1899	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*142,07*		*1899*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,07*				*1899*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,42*		*3736*				
			Сметная стоимость				*50434*				
22	39	11-200301-0107 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 6,5 м2 /37,52 м2/. Установка /РЖ-4/								
				1	5327,49	236,82	5327	237	2869	4,26	
			решетка		4110,26	87,23	4110	87	60,4	0,07	
			Накладные расходы -		*2868,66*		*2869*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2535,28*				*2535*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*333,38*				*333*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*655,69*		*656*				
			Сметная стоимость				*8851*				
23	40	23-050301-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301								
				37,52	3350,70	--	125718	--	5330	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*142,07*		*5330*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,07*				*5330*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,42*		*10484*				
			Сметная стоимость				*141532*				
24	41	11-200301-0107 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 6,5 м2 /7,97 м2/. Установка /РЖ-5/								
				1	5327,49	236,82	5327	237	2869	4,26	
			решетка		4110,26	87,23	4110	87	60,4	0,07	
			Накладные расходы -		*2868,66*		*2869*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2535,28*				*2535*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*333,38*				*333*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*655,69*		*656*				
			Сметная стоимость				*8851*				
25	42	23-050301-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301								
				7,97	3350,70	--	26705	--	1132	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*142,07*		*1132*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,07*				*1132*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,42*		*2227*				
			Сметная стоимость				*30064*				
26	43	11-200301-0104 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2 /2,1 м2/. Установка /РЖ-6/	2	4206,65	119,73	8413	239	3105	2,23	4
			решетка		2146,24	36,32	4292	73	60,4	0,03	--
			Накладные расходы -		*1552,53*		*3105*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1318,27*				*2637*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*234,26*				*469*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*460,73*		*921*				
			Сметная стоимость				*12440*				
27	44	23-050301-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301	4,2	3350,70	--	14073	--	597	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*142,07*		*597*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,07*				*597*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,42*		*1174*				
			Сметная стоимость				*15843*				
28	45	11-200301-0107 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 6,5 м2 /8,93 м2/. Установка /РЖ-7/	1	5327,49	236,82	5327	237	2869	4,26	4
			решетка		4110,26	87,23	4110	87	60,4	0,07	--
			Накладные расходы -		*2868,66*		*2869*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2535,28*				*2535*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*333,38*				*333*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*655,69*		*656*				
			Сметная стоимость				*8851*				
29	46	23-050301-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301	8,93	3350,70	--	29922	--	1269	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*142,07*		*1269*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,07*				*1269*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,42*		*2495*				
			Сметная стоимость				*33686*				
30	47	11-200301-0105 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 3,5 м2 /2,55 м2/. Установка /РЖ-8/	2	3295,07	141,65	6590	283	3564	2,66	5
			решетка		2561,32	47,19	5123	94	60,4	0,04	--
			Накладные расходы -		*1782,05*		*3564*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1575,54*				*3151*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*206,51*				*413*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*406,17*		*812*				
			Сметная стоимость				*10966*				
31	48	23-050301-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301	5,1	3350,70	--	17089	--	725	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*142,07*		*725*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,07*				*725*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,42*		*1425*				
			Сметная стоимость				*19239*				
32	49	11-200301-0107 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 6,5 м2 /6,3 м2/. Установка /РЖ-9/**								
				1	5327,49	236,82	5327	237	2869	4,26	4
			решетка		4110,26	87,23	4110	87	60,4	0,07	--
			Накладные расходы -		*2868,66*		*2869*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2535,28*				*2535*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*333,38*				*333*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*655,69*		*656*				
			Сметная стоимость				*8851*				
33	50	23-050301-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301**								
				6,3	3350,70	--	21109	--	895	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*142,07*		*895*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,07*				*895*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,42*		*1760*				
			Сметная стоимость				*23764*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2769735	17863			298
				Тенге			310240	8813			9
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			322562				
		Материалы -		Тенге			18119				
		Всего заработная плата -		Тенге				113274			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			188323				
			Накладные расходы -	Тенге			84287				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					67738		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16549		
			Сметная прибыль -	Тенге			32548				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			439396				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
			Сметная заработная плата -	Тенге				113274			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1971416				
		Материалы -		Тенге			107				
		Всего заработная плата -		Тенге				154221			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1812735				
			Накладные расходы -	Тенге			181491				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					93921		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					87570		
			Сметная прибыль -	Тенге			172233				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2325139				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							145
			Сметная заработная плата -	Тенге				154221			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			475757				
		Материалы -		Тенге			14870				
		Всего заработная плата -		Тенге				51557			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			407479				
		Сдача и испытание -		Тенге			2543				

			Накладные расходы -	Тенге			52633				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					31140		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21493		
			Сметная прибыль -	Тенге			42271				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			570661				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
			Сметная заработная плата -	Тенге				51557			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3335197				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306
			Сметная заработная плата -	Тенге				319052			
			РАЗДЕЛ 2.Полы								
			Узел 6=======								
34	60	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**								
				174,31	2953,15	69,97	514763	12196	137888	1,07	187
			м2 покрытия		1006,84	42,02	175502	7325	60,9	0,05	8
			Накладные расходы -		*791,05*		*137888*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*638,76*				*111342*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,30*				*26547*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,54*		*52212*				
			Сметная стоимость				*704864*				
35	61	22-050102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Смеси сухие - клей быстротвердеющий для мозаики и керамики СТ РК 1168-2006**								
				784,395	119,27	--	93555	--	3967	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5,06*		*3967*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,06*				*3967*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,95*		*7802*				
			Сметная стоимость				*105323*				
			Узел 5=======								
36	65	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**								
				37,85	2953,15	69,97	111777	2648	29941	1,07	40
			м2 покрытия		1006,84	42,02	38109	1591	60,9	0,05	2
			Накладные расходы -		*791,05*		*29941*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*638,76*				*24177*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,30*				*5764*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,54*		*11337*				
			Сметная стоимость				*153056*				
37	66	22-050102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Смеси сухие - клей быстротвердеющий для мозаики и керамики СТ РК 1168-2006**								
				170,325	119,27	--	20315	--	861	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5,06*		*861*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,06*				*861*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,95*		*1694*				
			Сметная стоимость				*22870*				

			Узел 7========								
38	71	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	108,51	2953,15	69,97	320446	7592	85837	1,07	116
			м2 покрытия		1006,84	42,02	109252	4560	60,9	0,05	5
			Накладные расходы -		*791,05*		*85837*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*638,76*				*69311*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,30*				*16526*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,54*		*32503*				
			Сметная стоимость				*438786*				
39	72	22-050102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для мозаики и керамики СТ РК 1168-2006	488,295	119,27	--	58239	--	2469	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5,06*		*2469*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,06*				*2469*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,95*		*4857*				
			Сметная стоимость				*65565*				
			Узел 4========								
40	77	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	37,03	2953,15	69,97	109355	2591	29293	1,07	40
			м2 покрытия		1006,84	42,02	37283	1556	60,9	0,05	2
			Накладные расходы -		*791,05*		*29293*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*638,76*				*23653*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,30*				*5640*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,54*		*11092*				
			Сметная стоимость				*149740*				
41	78	22-050102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для мозаики и керамики СТ РК 1168-2006	166,635	119,27	--	19875	--	843	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5,06*		*843*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,06*				*843*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,95*		*1657*				
			Сметная стоимость				*22375*				
			Узел 8========								
42	86	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	16,51	3076,00	54,80	50785	905	12898	1,06	18
			м2 покрытия		997,43	27,72	16468	458	60,9	0,03	--
			Накладные расходы -		*781,21*		*12898*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*624,31*				*10307*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,89*				*2590*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,58*		*5095*				
			Сметная стоимость				*68777*				
			Узел 3								

43	89	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	22,59	2953,15	69,97	66712	1581	17870	1,07	24
			м2 покрытия		1006,84	42,02	22744	949	60,9	0,05	1
			Накладные расходы -		*791,05*		*17870*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*638,76*				*14429*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,30*				*3440*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,54*		*6767*				
			Сметная стоимость				*91348*				
44	90	22-050102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для мозаики и керамики СТ РК 1168-2006	101,655	119,27	--	12124	--	514	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5,06*		*514*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,06*				*514*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,95*		*1011*				
			Сметная стоимость				*13649*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1377945	27513			424
				Тенге			399358	16438			18
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1377945				
		Материалы -		Тенге			746966				
		Всего заработная плата -		Тенге				415796			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			204107				
			Накладные расходы -	Тенге			322381				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					253220		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					69161		
			Сметная прибыль -	Тенге			136026				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1836352				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							442
			Сметная заработная плата -	Тенге				415796			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1836352				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							442
			Сметная заработная плата -	Тенге				415796			

РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка

45	103	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1033,708	346,46	2,15	358139	2219	163877	0,26	269
			м2 окрашиваемой поверхности		250,68	1,13	259134	1165	54,8	--	1
			Накладные расходы -		*158,53*		*163877*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*137,99*				*142644*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,54*				*21233*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,40*		*41761*				
			Сметная стоимость				*563778*				

46	104	11-260201-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме								
				3,703	16915,71	1592,34	62639	5896	27439	10,93	40
			м3 изоляции		10927,16	683,30	40463	2530	55,3	0,66	2
			Накладные расходы -		*7410,04*		*27439*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6420,58*				*23775*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*989,46*				*3664*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1946,06*		*7206*				
			Сметная стоимость				*97285*				
47	105	21-110101-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-2012								
				3,703	31130,47	--	115276	--	4888	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1319,93*		*4888*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1319,93*				*4888*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2596,03*		*9613*				
			Сметная стоимость				*129777*				
48	106	11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах								
				37,03	1620,73	10,16	60016	376	24945	0,98	36
			м2 потолка		966,30	4,12	35782	153	59,8	--	--
			Накладные расходы -		*673,64*		*24945*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*580,31*				*21489*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,32*				*3456*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,55*		*6797*				
			Сметная стоимость				*91758*				
49	107	22-030201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012								
				34,7522	387,96	--	13482	--	572	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,45*		*572*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,45*				*572*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,35*		*1124*				
			Сметная стоимость				*15178*				
50	108	22-030201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012								
				3,3887	484,22	--	1641	--	70	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*20,53*		*70*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,53*				*70*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,38*		*137*				
			Сметная стоимость				*1847*				
			Стены и перегородки								

51	114	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	796,928	464,95	3,30	370535	2629	187681	0,39	311
			м2 окрашиваемой поверхности		376,03	1,74	299666	1384	54,8	--	1
			Накладные расходы -		*235,51*		*187681*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*207,01*				*164975*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,49*				*22706*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,04*		*44657*				
			Сметная стоимость				*602873*				
52	115	11-150107-0107 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	54,16	5704,64	19,78	308963	1071	61874	1,58	86
			м2 поверхности облицовки		1561,26	15,23	84558	825	54,8	0,02	1
			Накладные расходы -		*1142,42*		*61874*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*863,91*				*46790*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*278,51*				*15084*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*547,77*		*29667*				
			Сметная стоимость				*400504*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1290692	12191			742
				Тенге			719603	6056			6
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1290692				
		Материалы -		Тенге			428497				
		Всего заработная плата -		Тенге				725660			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			130399				
			Накладные расходы -	Тенге			471345				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					399673		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					71672		
			Сметная прибыль -	Тенге			140963				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1902999				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							748
			Сметная заработная плата -	Тенге				725660			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1902999				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							748
			Сметная заработная плата -	Тенге				725660			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5438371	57567			1464
				Тенге			1429201	31307			32
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2991198				
		Материалы -		Тенге			1193582				
		Всего заработная плата -		Тенге				1254730			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			522830				
			Накладные расходы -	Тенге			878013				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					720631		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					157382		
			Сметная прибыль -	Тенге			309537				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4178748				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1298
			Сметная заработная плата -	Тенге				1254730			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1971416				

		Материалы -	Тенге			107				
		Всего заработная плата -	Тенге				154221			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1812735				
		Накладные расходы -	Тенге			181491				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					93921		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					87570		
		Сметная прибыль -	Тенге			172233				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2325139				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата -	Тенге				154221			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			475757				
		Материалы -	Тенге			14870				
		Всего заработная плата -	Тенге				51557			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			407479				
		Сдача и испытание -	Тенге			2543				
		Накладные расходы -	Тенге			52633				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					31140		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21493		
		Сметная прибыль -	Тенге			42271				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			570661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				51557			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7074548				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1496
		Сметная заработная плата -	Тенге				1460508			
		ИТОГО без оборудования	Тенге			7 074 548				
		Оборудование	Тенге			0				
		Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			70 745				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
		итого	Тенге			7 145 293				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			127 543				
		итого:	Тенге			7 272 837				
		Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	8 959 889				
		НДС 12%-2020год	Тенге			1 075 187				
		Всего по акту	Тенге			10 035 075				
		Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			250 879				
		Итого к оплате	Тенге			9 784 196				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «Стройинтеграция » ДСН «Технадзор 01»
Эксперт Джаманбаев К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

от. 20.08.2021 г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейр-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Паркинг

ф2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №13 (2-3-8)

за август 2021 года

Автоматическое пожаротушение

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1	13-070401-0102 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**										
				4	30733,45	1162,54	122934	4650	53560	28,00	112		
			шт.		28317,24	242,40	113269	970	40,6	0,20	1		
			Накладные расходы -		*13389,95*		*53560*						
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*11595,21*				*46381*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1794,74*				*7179*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3529,87*		*14119*						
			Сметная стоимость				*190613*						
2	2	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**										
				2	3192,22	991,42	6384	1983	2529	2,00	4		
			шт.		2134,00	397,44	4268	795	42,8	0,36	1		
			Накладные расходы -		*1264,75*		*2529*						
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1083,46*				*2167*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,29*				*363*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,56*		*713*						
			Сметная стоимость				*9627*						
3	3	11-180501-0208 РСНБ РК 2015	**Компенсаторы, давление 1,6 Мпа, диаметр 200 мм. Установка**										
				2	10231,24	368,42	20462	737	5643	3,70	7		
			вставка		3696,74	95,99	7393	192	60,4	0,08	--		
			Накладные расходы -		*2821,74*		*5643*						
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2290,81*				*4582*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*530,94*				*1062*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1044,24*		*2088*						
			Сметная стоимость				*28194*						
4	4	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Гибкое соединение на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**										
				2	1812,92	93,81	3626	188	1987	1,47	3		
			шт.		1435,51	20,71	2871	41	60,4	0,02	--		
			Накладные расходы -		*993,72*		*1987*						

			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*879,56*				*1759*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,16*				*228*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,53*		*449*				
			Сметная стоимость				*6062*				
5	5	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Защита от сухого хода диаметром до 25 мм. Установка	2	1793,03	73,92	3586	148	1973	1,47	3
			шт.		1435,51	10,35	2871	21	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*986,36*		*1973*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*873,30*				*1747*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,05*				*226*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,35*		*445*				
			Сметная стоимость				*6003*				
6	6	ТОО"WILO CEnTrAl AsiA"	Повысительная установка из трех насосов (2 рабочих и 1 резервный)Q 95,71м3/час,Н	1	8793104,13	--	8793104	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*372827,61*		*372828*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*372827,61*				*372828*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*733274,54*		*733275*				
			Сметная стоимость				*9899206*				
7	7	ТОО"WILO CEnTrAl AsiA"	Защита от сухого хода ASSEMBLY WMS.3/4 DE	1	23800,80	--	23801	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1009,15*		*1009*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1009,15*				*1009*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1984,80*		*1985*				
			Сметная стоимость				*26795*				
8	8	ТОО"WILO CEnTrAl AsiA"	Компенсатор COMPENSATOR DN200 HN16 KTW RUBBER	2	185818,27	--	371637	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7878,69*		*15757*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7878,69*				*15757*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15495,76*		*30992*				
			Сметная стоимость				*418386*				
9	9	ТОО"WILO CEnTrAl AsiA"	Повысительная установка из одного насоса-jokey (1 рабочий)Q 2,72м3/час,Н	1	563476,70	--	563477	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23891,41*		*23891*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23891,41*				*23891*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46989,45*		*46989*				
			Сметная стоимость				*634358*				
10	10	ТОО"WILO CEnTrAl AsiA"	Защита от сухого хода ASSEMBLY WMS.3/4 DE	1	23800,80	--	23801	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1009,15*		*1009*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1009,15*				*1009*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1984,80*		*1985*				
			Сметная стоимость				*26795*				
11	11	ТОО"WILO CEnTrAl AsiA"	Гибкое соединение FLEXIBLE CONNECTION R1 1/4x400 VA	2	47601,59	--	95203	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2018,31*		*4037*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2018,31*				*4037*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3969,59*		*7939*				
			Сметная стоимость				*107179*				
12	12	11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка**								
				1	4083,42	465,67	4083	466	2525	3,74	4
			бак		3561,56	174,26	3562	174	60,4	0,16	--
			Накладные расходы -		*2525,25*		*2525*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2256,44*				*2256*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268,81*				*269*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*528,69*		*529*				
			Сметная стоимость				*7137*				
13	13	ТОО"WILO CEnTrAl AsiA"	**Диафрагмный бак V 25 л, P**	1	94629,68	--	94630	--	4012	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4012,30*		*4012*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4012,30*				*4012*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7891,36*		*7891*				
			Сметная стоимость				*106534*				
14	14	11-160901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы управления. Установка**								
				1	13653,56	340,38	13654	340	5862	8,50	9
			узел		8300,59	89,89	8301	90	60,4	0,08	--
			Накладные расходы -		*5861,64*		*5862*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5067,85*				*5068*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,79*				*794*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1561,22*		*1561*				
			Сметная стоимость				*21077*				
15	15	ТОО"Мошеих"	**Узел управления спринклерный воздушный с акселератором УУ-С100/1,2Вз-ВФ.04-01**								
				2	217447,49	--	434895	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9219,77*		*18440*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9219,77*				*18440*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18133,38*		*36267*				
			Сметная стоимость				*489601*				
16	16	13-121101-0308 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**								
				2	15275,15	6402,68	30550	12805	10526	8,07	16
			шт.		8354,87	2550,84	16710	5102	40,6	1,87	4
			Накладные расходы -		*5263,12*		*10526*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*4427,72*				*8855*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*835,40*				*1671*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1643,06*		*3286*				
			Сметная стоимость				*44362*				
17	17	13-121101-0306 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**								
				2	10991,24	4436,22	21982	8872	7688	6,00	12
			шт.		6211,80	1769,91	12424	3540	40,6	1,30	3

			Накладные расходы -								
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*3844,00*		*7688*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3240,57*				*6481*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*603,43*				*1207*		
18	18	51-010103-3703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	*Сметная стоимость*		*1186,82*		*2374*				
			Затвор дисковый поворотный с электроприводом AUMA, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 65, типа TALIS ГОСТ 13547-79				*32044* ✓				
			шт.	2	518355,00	--	1036710	--	--	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21978,25*		*43957*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21978,25*				*43957*		
19	19	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	*Сметная стоимость*		*43226,66*		*86453*				
			Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80				*1167120* ✓				
			шт.	4	1227,12	--	4908	--	208	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,03*		*208*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,03*				*208*		
20	20	51-010103-3707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	*Сметная стоимость*		*102,33*		*409*				
			Затвор дисковый поворотный с электроприводом AUMA, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 150, типа TALIS ГОСТ 13547-79				*5525* ✓				
			шт.	2	537570,00	--	1075140	--	--	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22792,97*		*45586*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22792,97*				*45586*		
21	21	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	*Сметная стоимость*		*44829,04*		*89658*				
			Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80				*1210384* ✓				
			шт.	4	2975,64	--	11903	--	505	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,17*		*505*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,17*				*505*		
22	22	11-160601-0106 РСНБ РК 2015	*Сметная стоимость*		*248,14*		*993*				
			Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка				*13400* ✓				
			шт.	4	9627,21	622,38	38509	2490	21615	7,76	31
			Накладные расходы -		7757,98	176,25	31032	705	60,4	0,16	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5403,66*		*21615*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4792,28*				*19169*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*611,39*				*2446*		
			Сметная стоимость		*1202,47*		*4810*				
							64934 ✓				

23	23	11-160601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка								
				4	7484,14	374,16	29937	1497	16401	6,05	24
			шт.		5908,07	100,24	23632	401	60,4	0,09	--
			Накладные расходы -		*4100,22*		*16401*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3629,02*				*14516*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*471,20*				*1885*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*926,75*		*3707*				
			Сметная стоимость				*50045* √				
24	24	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка								
				9	3243,53	208,01	29192	1872	15880	2,60	23
			шт.		2539,00	44,95	22851	405	60,4	0,04	--
			Накладные расходы -		*1764,40*		*15880*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1560,71*				*14046*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*203,70*				*1833*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*400,63*		*3606*				
			Сметная стоимость				*48677* √				
25	25	23-040103-3808 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 13547-79								
				4	43789,27	--	175157	--	7427	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1856,67*		*7427*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1856,67*				*7427*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3651,67*		*14607*				
			Сметная стоимость				*197190* √				
26	26	23-020103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80								
				8	4178,91	--	33431	--	1417	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*177,19*		*1417*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*177,19*				*1417*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*348,49*		*2788*				
			Сметная стоимость				*37636* √				
27	27	23-040103-3807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 13547-79								
				4	37366,78	--	149467	--	6337	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1584,35*		*6337*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1584,35*				*6337*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3116,09*		*12464*				
			Сметная стоимость				*168269* √				
28	28	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80								
				8	2975,64	--	23805	--	1009	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*126,17*		*1009*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,17*				*1009*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*248,14*		*1985*				
			Сметная стоимость				*26799*	√			
29	29	23-040103-3805 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	4	21836,27	--	87345	--	3703	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*925,86*		*3703*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*925,86*				*3703*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1820,97*		*7284*				
			Сметная стоимость				*98332*	√			
30	30	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	1719,80	--	13758	--	583	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*72,92*		*583*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,92*				*583*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*143,42*		*1147*				
			Сметная стоимость				*15489*	√			
31	31	23-040103-3804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	4	19130,32	--	76521	--	3245	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*811,13*		*3245*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*811,13*				*3245*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1595,32*		*6381*				
			Сметная стоимость				*86147*	√			
32	32	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	8	1300,28	--	10402	--	441	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*55,13*		*441*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,13*				*441*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*108,43*		*867*				
			Сметная стоимость				*11711*	√			
33	33	23-040103-3803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	3	18567,13	--	55701	--	2362	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*787,25*		*2362*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*787,25*				*2362*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1548,35*		*4645*				
			Сметная стоимость				*62708*	√			

34	34	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	6	1227,12	--	7363	--	312	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*52,03*		*312*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,03*				*312*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,33*		*614*				
			Сметная стоимость				*8289*	√			
35	35	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	2	3243,53	208,01	6487	416	3529	2,60	5
			шт.		2539,00	44,95	5078	90	60,4	0,04	--
			Накладные расходы -		*1764,40*		*3529*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1560,71*				*3121*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*203,70*				*407*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*400,63*		*801*				
			Сметная стоимость				*10817*	√			
36	36	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1812,92	93,81	1813	94	994	1,47	1
			шт.		1435,51	20,71	1436	21	60,4	0,02	--
			Накладные расходы -		*993,72*		*994*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*879,56*				*880*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,16*				*114*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,53*		*225*				
			Сметная стоимость				*3031*	√			
37	37	23-041001-4904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	2	33420,00	--	66840	--	2834	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1417,01*		*2834*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1417,01*				*2834*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2786,96*		*5574*				
			Сметная стоимость				*75248*	√			
38	38	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	1651,31	--	6605	--	280	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*70,02*		*280*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,02*				*280*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,71*		*551*				
			Сметная стоимость				*7436*	√			

39	39	23-041001-4902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель C, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, T от -10°C до +120°C, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	1	27428,00	--	27428	--	1163	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1162,95*		*1163*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1162,95*				*1163*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2287,28*		*2287*				
			Сметная стоимость				*30878*	√			
40	40	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	1141,03	--	2282	--	97	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*48,38*		*97*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,38*				*97*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*95,15*		*190*				
			Сметная стоимость				*2569*	√			
41	41	11-181001-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка	2	39108,82	785,25	78218	1571	9894	4,99	10
			фильтр		4983,90	239,87	9968	480	60,4	0,20	--
			Накладные расходы -		*4947,15*		*9894*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3155,16*				*6310*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1791,99*				*3584*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3524,48*		*7049*				
			Сметная стоимость				*95161*	√			
42	42	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	446,24	19,89	446	20	287	0,41	--
			счетчик (водомер)		414,65	10,35	415	10	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*286,50*		*287*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*256,70*				*257*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,80*				*30*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*58,62*		*59*				
			Сметная стоимость				*791*	√			
43	43	23-030301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Счетчики холодной воды класса C, DN 25, Q 3,5 м3/ч MSD Actaris	1	57914,40	--	57914	--	2456	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2455,57*		*2456*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2455,57*				*2456*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4829,60*		*4830*				
			Сметная стоимость				*65199*	√			
44	44	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	1	1128,67	172,08	1129	172	673	0,94	1
			фильтр		937,06	55,14	937	55	60,4	0,05	--
			Накладные расходы -		*672,55*		*673*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*599,29*				*599*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,27*				*73*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,10*		*144*				
			Сметная стоимость				*1946*	✓			
45	45	23-041013-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**								
				1	32722,48	--	32722	--	1387	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1387,43*		*1387*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1387,43*				*1387*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2728,79*		*2729*				
			Сметная стоимость				*36838*	✓			
46	46	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**								
				1	2327,15	--	2327	--	251	0,23	--
			комплект		241,78	--	242	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*250,90*		*251*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*146,04*				*146*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104,86*				*105*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,24*		*206*				
			Сметная стоимость				*2784*	✓			
47	47	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные. Установка**								
				1	234,11	--	234	--	95	0,12	--
			комплект		135,70	--	136	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*95,37*		*95*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*81,97*				*82*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,40*				*13*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,36*		*26*				
			Сметная стоимость				*356*	✓			
48	48	23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**								
				2	246,12	--	492	--	21	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,44*		*21*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,44*				*21*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,52*		*41*				
			Сметная стоимость				*554*	✓			
49	49	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка								
				7	1812,92	93,81	12690	657	6956	1,47	10
			шт.		1435,51	20,71	10049	145	60,4	0,02	--
			Накладные расходы -		*993,72*		*6956*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*879,56*				*6157*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,16*				*799*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,53*		*1572*				
			Сметная стоимость				*21218*	✓			

50	50	23-040103-3802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 13547-79								
				7	16637,71	--	116464	--	4938	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*705,44*		*4938*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,44*				*4938*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1387,45*		*9712*				
			Сметная стоимость				*131114* ✓				
51	51	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80								
				14	909,15	--	12728	--	540	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*38,55*		*540*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,55*				*540*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*75,82*		*1061*				
			Сметная стоимость				*14329* ✓				
52	52	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка								
				25	26036,81	79,24	650920	1981	42754	0,90	23
			кран		931,77	31,06	23294	776	60,4	0,03	1
			Накладные расходы -		*1710,17*		*42754*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*581,55*				*14539*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1128,62*				*28215*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2219,76*		*55494*				
			Сметная стоимость				*749168* ✓				
53	53	23-030103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Головки ГМ-80								
				2	774,55	--	1549	--	66	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*32,84*		*66*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,84*				*66*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*64,59*		*129*				
			Сметная стоимость				*1744* ✓				
54	54	23-021104-1802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Головка-заглушка ГЗ-80"								
				7	142,80	--	1000	--	42	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6,05*		*42*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,05*				*42*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11,91*		*83*				
			Сметная стоимость				*1126* ✓				
55	55	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка								
				25	939,37	76,39	23484	1910	10737	0,68	17
			изделие		583,65	41,44	14591	1036	59,8	0,04	
			Накладные расходы -		*429,48*		*10737*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*373,80*				*9345*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,68*				*1392*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,51*		*2738*					
			Сметная стоимость				*36959*	✓				
56	56	23-080307-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Шкаф пожарный ШПК 540х650х230мм**									
				25	18595,20	--	464880		--	19711	--	--
			шт.		--	--	--		--	--	--	--
			Накладные расходы -		*788,44*		*19711*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*788,44*					*19711*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1550,69*		*38767*					
			Сметная стоимость				*523358*	✓				
57	57	23-080305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**									
				50	6107,48	--	305374		--	12948	--	--
			шт.		--	--	--		--	--	--	--
			Накладные расходы -		*258,96*		*12948*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*258,96*					*12948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509,31*		*25466*					
			Сметная стоимость				*343788*	✓				
58	58	13-120701-0501 РСНБ РК 2015	**Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования**									
				660	429,53	2,23	283491		1471	127963	0,40	264
			шт.		414,12	0,97	273319		640	40,6	--	1
			Накладные расходы -		*193,88*		*127963*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*168,53*					*111227*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,36*					*16736*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,87*		*32916*					
			Сметная стоимость				*444371*	✓				
59	59	ТОО"Мошеях"	**Ороситель спринклерный водяной СВВ10-РВд0,35-R1/2/P57.B3-СВВ-10 Р.57 белого цвета**									
				660	699,91	--	461939		--	--	--	--
			шт		--	--	--		--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,68*		*19586*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,68*					*19586*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,37*		*38522*					
			Сметная стоимость				*520047*	✓				
60	60	ТОО"Мошеях"	**Муфта приварная 1,20 для монтажа оросителей-резьба трубная G1/2**									
				660	102,60	--	67719		--	--	--	--
			шт		--	--	--		--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4,35*		*2871*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,35*					*2871*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,56*		*5647*					
			Сметная стоимость				*76237*	✓				
61	61	13-120701-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж из готовыхузлов**									
				2765	1688,86	248,43	4669710		686901	1955650	1,35	3733
			м трубопровода		1397,66	104,37	3864516		288590	40,6	0,10	273
			Накладные расходы -		*707,29*		*1955650*					

			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*609,82*				*1686161*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,46*				*269489*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,69*		*530029*				
			Сметная стоимость				*7155389*	√			
62	62	23-011306-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм								
				870	420,84	--	366131	--	15524	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17,84*		*15524*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,84*				*15524*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,09*		*30532*				
			Сметная стоимость				*412187*	√			
63	63	23-011306-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 32 мм								
				1245	809,92	--	1008350	--	42754	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*34,34*		*42754*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,34*				*42754*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,54*		*84088*				
			Сметная стоимость				*1135192*	√			
64	64	23-011306-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 40 мм								
				645	988,03	--	637279	--	27021	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*41,89*		*27021*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,89*				*27021*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,39*		*53144*				
			Сметная стоимость				*717444*	√			
65	65	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80								
				5	166,37	--	832	--	35	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,05*		*35*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,05*				*35*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,87*		*69*				
			Сметная стоимость				*937*	√			
66	66	13-120701-0202 РСНБ РК 2015	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж из готовых узлов								
				47	1712,15	258,99	80471	12173	33586	1,36	64
			м трубопровода		1408,01	108,98	66176	5122	40,6	0,10	5
			Накладные расходы -		*714,61*		*33586*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*615,90*				*28947*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,71*				*4639*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,14*		*9125*				
			Сметная стоимость				*123182*	√			

67	67	23-011306-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	22	1195,65	--	26304	--	1115	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*50,70*		*1115*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,70*				*1115*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,71*		*2194*				
			Сметная стоимость				*29613*				
68	68	23-010201-0141 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	25	626,45	--	15661	--	664	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,56*		*664*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,56*				*664*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,24*		*1306*				
			Сметная стоимость				*17631*				
69	69	13-120701-0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж из готовых узлов	1328	2006,58	394,16	2664744	523443	1097144	1,54	2045
			м трубопровода		1594,36	156,72	2117313	208126	40,6	0,15	193
			Накладные расходы -		*826,16*		*1097144*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*710,94*				*944128*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115,22*				*153016*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,62*		*300951*				
			Сметная стоимость				*4062839*				
70	70	23-010201-0157 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	780	903,60	--	704808	--	29884	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*38,31*		*29884*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,31*				*29884*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,35*		*58775*				
			Сметная стоимость				*793467*				
71	71	23-010201-0168 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	540	1044,89	--	564241	--	23924	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*44,30*		*23924*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,30*				*23924*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,14*		*47053*				
			Сметная стоимость				*635218*				

72	72	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	8	1441,59	--	11533	--	489	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*61,12*		*489*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,12*				*489*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,22*		*962*				
			Сметная стоимость				*12984*	√			
73	73	13-120701-0204 РСНБ РК 2015	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж из готовых узлов	20	2569,88	517,46	51398	10349	21125	1,96	39
			м трубопровода		2029,19	209,12	40584	4182	40,6	0,19	4
			Накладные расходы -		*1056,25*		*21125*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*908,75*				*18175*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,49*				*2950*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*290,09*		*5802*				
			Сметная стоимость				*78325*	√			
74	74	23-010201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	20	2057,12	--	41142	--	1744	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*87,22*		*1744*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,22*				*1744*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,55*		*3431*				
			Сметная стоимость				*46317*	√			
75	75	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	1	1793,03	73,92	1793	74	986	1,47	1
			шт.		1435,51	10,35	1436	10	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*986,36*		*986*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*873,30*				*873*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,05*				*113*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,35*		*222*				
			Сметная стоимость				*3002*	√			
76	76	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	3	1812,92	93,81	5439	281	2981	1,47	4
			шт.		1435,51	20,71	4307	62	60,4	0,02	--
			Накладные расходы -		*993,72*		*2981*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*879,56*				*2639*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,16*				*342*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,53*		*674*				
			Сметная стоимость				*9094*	√			

77	77	23-040902-5410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005								
				1	3501,66	--	3502	--	148	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*148,47*		*148*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*148,47*				*148*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292,01*		*292*				
			Сметная стоимость				*3942*				
78	78	23-040902-5413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005								
				3	5298,24	--	15895	--	674	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*224,65*		*674*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,65*				*674*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*441,83*		*1325*				
			Сметная стоимость				*17894*				
79	79	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка								
				0,1843	695994,25	305428,78	128272	56291	63289	312,70	58
			т фасонных частей		372819,70	112086,38	68711	20658	62,1	94,30	17
			Накладные расходы -		*343404,60*		*63289*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*301126,67*				*55498*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42277,93*				*7792*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83151,91*		*15325*				
			Сметная стоимость				*206886*				
80	80	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
				15	227,86	--	3418	--	145	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9,66*		*145*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,66*				*145*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,00*		*285*				
			Сметная стоимость				*3848*				
81	81	23-020101-0164 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
				33	518,07	--	17096	--	725	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,97*		*725*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,97*				*725*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,20*		*1426*				
			Сметная стоимость				*19247*				
82	82	23-020101-0174 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
				27	754,26	--	20365	--	863	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*31,98*		*863*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,98*				*863*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,90*		*1698*				
			Сметная стоимость				*22927*				
83	83	23-020101-0232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**								
				8	2371,69	--	18974	--	804	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*100,56*		*804*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,56*				*804*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,78*		*1582*				
			Сметная стоимость				*21361*				
84	84	23-020101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**								
				6	503,17	--	3019	--	128	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,33*		*128*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,33*				*128*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,96*		*252*				
			Сметная стоимость				*3399*				
85	85	23-020101-0611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
				30	1006,35	--	30191	--	1280	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*42,67*		*1280*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,67*				*1280*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,92*		*2518*				
			Сметная стоимость				*33989*				
86	86	23-020101-0615 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
				8	1134,12	--	9073	--	385	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*48,09*		*385*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,09*				*385*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,58*		*757*				
			Сметная стоимость				*10214*				
87	87	23-020101-0632 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
				2	3518,28	--	7037	--	298	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*149,18*		*298*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149,18*				*298*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,40*		*587*				
			Сметная стоимость				*7922*				

88	88	23-020101-1114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	4	2845,20	--	11381	--	483	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*120,64*		*483*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120,64*				*483*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*237,27*		*949*				
			Сметная стоимость				*12813*	✓			
89	89	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1250	511,02	--	638775	--	27084	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,67*		*27084*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*27084*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*42,61*		*53269*				
			Сметная стоимость				*719128*	✓			
90	90	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2111	124,10	1,72	261973	3626	61218	0,04	90
			м2		41,60	0,41	87819	874	54,2	--	1
			Накладные расходы -		*29,00*		*61218*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*22,77*				*48072*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,23*				*13146*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12,25*		*25855*				
			Сметная стоимость				*349046*	✓			
91	91	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	1	253,49	--	253	--	163	0,23	--
			комплект		241,78	--	242	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*162,98*		*163*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*146,04*				*146*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,94*				*17*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*33,32*		*33*				
			Сметная стоимость				*449*	✓			
92	92	23-051501-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Манометр электроконтактный ЭКМ-1У	1	4098,53	--	4099	--	174	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*173,78*		*174*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173,78*				*174*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*341,78*		*342*				
			Сметная стоимость				*4615*	✓			
93	93	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	1111,07	--	1111	--	47	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*47,11*		*47*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,11*				*47*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*92,65*		*93*				
			Сметная стоимость				*1251*	✓			

94	94	13-070403-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат компрессорный, масса 0,3 т. Монтаж оборудования								
				1	29571,80	18068,77	29572	18069	9101	11,00	11
			шт.		11388,30	7153,84	11388	7154	40,6	5,20	5
			Накладные расходы -		*9101,15*		*9101*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*7528,11*				*7528*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1573,04*				*1573*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3093,84*		*3094*				
			Сметная стоимость				*41767*				
95	95	АО"Келет"	Компрессорная установка К1 производительностью 0,16м3/мин, давление 10атм								
				1	173034,56	--	173035	--	--	--	--
			комп		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7336,67*		*7337*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7336,67*				*7337*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14429,70*		*14430*				
			Сметная стоимость				*194801*				
96	96	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
				34	1793,03	73,92	60963	2513	33536	1,47	50
			шт.		1435,51	10,35	48807	352	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*986,36*		*33536*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*873,30*				*29692*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,05*				*3844*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,35*		*7560*				
			Сметная стоимость				*102059*				
97	97	23-040902-5410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005								
				34	3501,66	--	119056	--	5048	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*148,47*		*5048*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*148,47*				*5048*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292,01*		*9928*				
			Сметная стоимость				*134032*				
98	98	23-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
				34	236,83	--	8052	--	341	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,04*		*341*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,04*				*341*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,75*		*671*				
			Сметная стоимость				*9065*				
99	99	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка								
				5,1	1683,26	25,23	8585	129	1840	0,43	2
			м трубопровода		448,28	11,43	2286	58	60,4	0,01	
			Накладные расходы -		*360,81*		*1840*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*277,67*				*1416*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,14*				*424*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,53*		*834*				
			Сметная стоимость				*11259*	✓			
100	**100**	**23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**17**	**164,29**	--	**2793**	--	**118**	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6,97*		*118*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,97*				*118*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,70*		*233*				
			Сметная стоимость				*3144*	✓			
101	**101**	**23-020401-4103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Соединение гибкое R1 1/4x400VA СТРК ГОСТ Р 52134-2010**	**2**	**1929,16**	--	**3858**	--	**164**	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*81,80*		*164*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,80*				*164*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,88*		*322*				
			Сметная стоимость				*4343*	✓			
102	**102**	**23-020101-1042 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм -57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/воронка/**	**4**	**838,63**	--	**3355**	--	**142**	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*35,56*		*142*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,56*				*142*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,94*		*280*				
			Сметная стоимость				*3777*	✓			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			28607772		1358187		6678
				Тенге			6902231		550876		511
		Стоимость оборудования -		Тенге			13120459				
		Накладные расходы -		Тенге			556307				
		Сметная прибыль -		Тенге			1094141				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			14770908				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			8731491				
		Материалы -		Тенге			160553				
		Всего заработная плата -		Тенге					7044186		
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			770254				
			Накладные расходы -	Тенге			3351532				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2860051		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					491481		
			Сметная прибыль -	Тенге			966642				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			13049665				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6788
			Сметная заработная плата -	Тенге					7044186		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			413729				
		Материалы -		Тенге			180782				

		Всего заработная плата -	Тенге				193688			
		Накладные расходы -	Тенге			135244				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					112914		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22330		
		Сметная прибыль -	Тенге			43918				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			592891				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				193688			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6342093				
		Материалы -	Тенге			747558				
		Всего заработная плата -	Тенге				215233			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5367747				
		Сдача и испытание -	Тенге			741				
		Накладные расходы -	Тенге			404417				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					130000		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					274417		
		Сметная прибыль -	Тенге			539721				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7286231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				215233			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			35699694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7189
		Сметная заработная плата -	Тенге				7453107			
		ИТОГО без оборудования:	Тенге			20 928 786				
		Оборудование:	Тенге			14 770 908				
		Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			209 288				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
		итого:	Тенге			21 138 074				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			377 315				
		итого:	Тенге			36 286 296				
		Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	44 703 487				
		НДС 12%-2020год	Тенге			5 364 418				
		Всего по акту	Тенге			50 067 906				
		Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			1 251 709				
		Итого к оплате	Тенге			*48 816 196*				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция» ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Жабаев К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперты(авторский надзор):
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт: Нурманов М.Т.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейр-М" ф2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Паркинг

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №13 (2-3-5)

за август 2021 года

Электротехническая часть

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Электротехническая часть								
			Силовое оборудование								
1	1	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу/ВРУ1/**	5	11073,70	2618,17	55368	13091	14085	4,00	20
			шт.		4268,00	993,82	21340	4969	42,8	0,82	4
			Накладные расходы -		*2817,07*		*14085*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2252,06*				*11260*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*565,01*				*2825*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1111,26*		*5556*				
			Сметная стоимость				*75010*				
2	2	51-080401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012/ВРУ-1/**	1	184176,00	--	184176	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7809,06*		*7809*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7809,06*				*7809*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*15358,80*		*15359*				
			Сметная стоимость				*207344*				
3	3	51-080401-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012/ВРУ-1.2 согласно опросного листа/**	1	87047,00	--	87047	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3690,79*		*3691*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3690,79*				*3691*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*7259,02*		*7259*				
			Сметная стоимость				*97997*				

4	4	51-080401-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вводная панель ВРУ-1-18-80, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012/ВРУ-2/								
				1	168989,00	--	168989	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7165,13*		*7165*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7165,13*				*7165*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14092,33*		*14092*				
			Сметная стоимость				*190246*				
5	5	51-080401-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-18-80, номинальный ток вводного аппарата 1х250 А/ШРС-24-250 ВРУ-2.1/								
				1	191571,00	--	191571	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8122,61*		*8123*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,61*				*8123*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,49*		*15975*				
			Сметная стоимость				*215669*				
6	9	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования								
				1	1206,62	122,46	1207	122	549	1,00	1
			шт.		1067,00	48,48	1067	48	42,8	0,04	--
			Накладные расходы -		*548,83*		*549*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*477,43*				*477*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,40*				*71*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,44*		*140*				
			Сметная стоимость				*1896*				
7	10	23-070503-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трансформаторы тока марки ТОП 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001/согласно опросного листа/								
				1	2868,06	--	2868	--	122	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*121,61*		*122*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121,61*				*122*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,17*		*239*				
			Сметная стоимость				*3229*				
8	11	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу/РЩ1 И РЩ2/								
				2	11073,70	2618,17	22147	5236	5634	4,00	8
			шт		4268,00	993,82	8536	1988	42,8	0,82	2
			Накладные расходы -		*2817,07*		*5634*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2252,06*				*4504*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*565,01*				*1130*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1111,26*		*2223*				
			Сметная стоимость				*30004*				
9	12	ТОО"AlliAnCE"	Пункт распределительный ПР 11-3077-21У3/РЩ-1/								
				1	80295,07	--	80295	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3404,51*		*3405*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3404,51*				*3405*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6695,97*		*6696*				

			Сметная стоимость				*90395*					
10	13	51-080401-0740 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пункт распределительный ПР 11-3067-21У3 ГОСТ 30011.1-2012/РЩ-2/ шт.	1	59614,00 --	-- --	59614 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
			Накладные расходы -		*2527,63*		*2528*		*2528*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2527,63*							
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4971,33*		*4971*					
			Сметная стоимость				*67113*					
11	14	13-080103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях шкаф	3	3089,61 2070,60	1019,01 412,07	9269 6212	3057 1236	3716 42,8	2,00 0,34	6 1	
			Накладные расходы -		*1238,64*		*3716*		*3188*			
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1062,58*				*528*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*176,05*		*1039*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*346,26*		*14024*					
			Сметная стоимость									
12	15	ТОО"Инвольт"	Регулируемая автоматическая конденсаторная установка наружного исполнения 0,4кВ,ном.мощ.10кВАр,мощн.ступени регулирования 10кВАр 1Р54/КРМ(УКМ58)-0,4-100-20 У3-У1//КУ-1,2,3/ компл	3	201543,85 --	-- --	604632 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
			Накладные расходы -		*8545,46*		*25636*		*25636*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8545,46*							
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16807,14*		*50421*					
			Сметная стоимость				*680690*					
			Щиты силовые									
13	16	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка/ЩРи-24з-1 36УХЛ3/ШС-1/ шт.	1	3185,83 2134,00	991,42 397,44	3186 2134	991 397	1264 42,8	2,00 0,36	2 --	
			Накладные расходы -		*1264,48*		*1264*		*1083*			
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1083,46*				*181*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,02*		*356*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,02*		*4806*					
			Сметная стоимость									
14	17	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	3330,29 2047,42	85,76 24,24	3330 2047	86 24	1065 42,8	2,00 0,02	2 --	
			Накладные расходы -		*1065,47*		*1065*		*887*			
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*886,67*				*179*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,80*		*352*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,66*		*4747*					
			Сметная стоимость									

15	18	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	23	1957,83	20,47	45030	471	12414	1,00	23
			шт		1023,71	--	23545	--	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*539,74*		*12414*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*10077*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,59*				*2337*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,81*		*4596*				
			Сметная стоимость				*62039*	✓			
16	19	23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/ЩРн-24з-1 36УХЛ3/ШС-1/	1	3972,10	--	3972	--	168	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*168,42*		*168*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168,42*				*168*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,24*		*331*				
			Сметная стоимость				*4472*	✓			
17	20	23-070204-1323 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1246,84	--	1247	--	53	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*52,87*		*53*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,87*				*53*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,98*		*104*				
			Сметная стоимость				*1404*	✓			
18	21	23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	23	382,57	--	8799	--	373	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,22*		*373*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,22*				*373*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,90*		*734*				
			Сметная стоимость				*9906*	✓			
19	22	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка/ЩРн-24з-1 36УХЛ3/ШС-2/	1	3185,83	991,42	3186	991	1264	2,00	2
			шт.		2134,00	397,44	2134	397	42,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*1264,48*		*1264*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1083,46*				*1083*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,02*				*181*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,02*		*356*				
			Сметная стоимость				*4806*	✓			
20	23	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	3330,29	85,76	3330	86	1065	2,00	2
			шт		2047,42	24,24	2047	24	42,8	0,02	--

			Накладные расходы -		*1065,47*		*1065*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*886,67*				*887*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,80*				*179*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,66*		*352*				
			Сметная стоимость				*4747*	√			
21	24	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**								
				12	1957,83	20,47	23494		246	6477	1,00	12
			шт		1023,71	--	12285		--	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*539,74*		*6477*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*5258*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,59*				*1219*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,81*		*2398*				
			Сметная стоимость				*32369*	√			
22	25	23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/ЩРн-24з-1 36УХЛ3/ШС-2/**								
				1	3972,10	--	3972		--	168	--	--
			шт.		--	--	--		--	--	--	--
			Накладные расходы -		*168,42*		*168*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168,42*					*168*	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,24*		*331*				
			Сметная стоимость				*4472*	√			
23	26	23-070204-1322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**								
				1	1186,73	--	1187		--	50	--	--
			шт.		--	--	--		--	--	--	--
			Накладные расходы -		*50,32*		*50*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,32*					*50*	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,96*		*99*				
			Сметная стоимость				*1336*	√			
24	27	23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**								
				12	382,57	--	4591		--	195	--	--
			шт.		--	--	--		--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,22*		*195*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,22*					*195*	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,90*		*383*				
			Сметная стоимость				*5168*	√			
25	28	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка/ЩРн-24з-1 36УХЛ3/ШС-3,7,14/**								
				3	3185,83	991,42	9557		2974	3793	2,00	6
			шт.		2134,00	397,44	6402		1192	42,8	0,36	1
			Накладные расходы -		*1264,48*		*3793*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1083,46*					*3250*	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,02*					*543*	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,02*		*1068*				
			Сметная стоимость				*14418*	√			

26	29	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
				3	3330,29	85,76	9991	257	3196	2,00	6
			шт		2047,42	24,24	6142	73	42,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*1065,47*		*3196*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*886,67*				*2660*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,80*				*536*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,66*		*1055*				
			Сметная стоимость				*14242*				
27	30	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
				36	1957,83	20,47	70482	737	19431	1,00	36
			шт		1023,71	--	36854	--	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*539,74*		*19431*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*15773*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,59*				*3657*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,81*		*7193*				
			Сметная стоимость				*97106*				
28	31	23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/ЩРн-24з-1 36УХЛ3/ШС-3,7,14/								
				3	3972,10	--	11916	--	505	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*168,42*		*505*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168,42*				*505*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,24*		*994*				
			Сметная стоимость				*13415*				
29	32	23-070204-1322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010								
				3	1186,73	--	3560	--	151	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*50,32*		*151*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,32*				*151*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,96*		*297*				
			Сметная стоимость				*4008*				
30	33	23-070204-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010								
				36	382,57	--	13773	--	584	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,22*		*584*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,22*				*584*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,90*		*1149*				
			Сметная стоимость				*15505*				
31	34	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка/ЩРн-24з-1 36УХЛ3/ШС-4,5,8,9,10,11/								
				6	3185,83	991,42	19115	5949	7587	2,00	12
			шт.		2134,00	397,44	12804	2385	42,8	0,36	2

			Накладные расходы -		*1264,48*		*7587*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1083,46*				*6501*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,02*				*1086*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,02*		*2136*				
			Сметная стоимость				*28838*	√			
32	35	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**								
				6	3330,29	85,76	19982	515	6393	2,00	12
			шт		2047,42	24,24	12285	145	42,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*1065,47*		*6393*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*886,67*				*5320*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,80*				*1073*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,66*		*2110*				
			Сметная стоимость				*28485*	√			
33	36	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**								
				36	1957,83	20,47	70482	737	19431	1,00	36
			шт		1023,71	--	36854	--	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*539,74*		*19431*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*15773*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,59*				*3657*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,81*		*7193*				
			Сметная стоимость				*97106*	√			
34	37	23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/ЩРн-24з-1 36УХЛ3/ШС-4,5,8,9,10,11/**								
				6	3972,10	--	23833	--	1011	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*168,42*		*1011*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168,42*				*1011*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,24*		*1987*				
			Сметная стоимость				*26831*	√			
35	38	23-070204-1322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**								
				6	1186,73	--	7120	--	302	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*50,32*		*302*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,32*				*302*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,96*		*594*				
			Сметная стоимость				*8016*	√			
36	39	23-070204-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010								
				36	382,57	--	13773	--	584	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,22*		*584*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,22*				*584*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,90*		*1149*				
			Сметная стоимость				*15505*	√			

37	40	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка/ЩРн-24з-1 36УХЛ3/ШС-6/								
				1	3185,83	991,42	3186	991	1264	2,00	2
			шт.		2134,00	397,44	2134	397	42,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*1264,48*		*1264*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1083,46*				*1083*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,02*				*181*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,02*		*356*				
			Сметная стоимость				*4806* √				
38	41	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
				1	3330,29	85,76	3330	86	1065	2,00	2
			шт		2047,42	24,24	2047	24	42,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*1065,47*		*1065*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*886,67*				*887*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,80*				*179*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,66*		*352*				
			Сметная стоимость				*4747* √				
39	42	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
				8	1957,83	20,47	15663	164	4318	1,00	8
			шт		1023,71	--	8190	--	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*539,74*		*4318*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*3505*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,59*				*813*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,81*		*1598*				
			Сметная стоимость				*21579* √				
40	43	23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/ЩРн-24з-1 36УХЛ3/ШС-6/								
				1	3972,10	--	3972	--	168	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*168,42*		*168*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168,42*				*168*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,24*		*331*				
			Сметная стоимость				*4472* √				
41	44	23-070204-1322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010								
				1	1186,73	--	1187	--	50	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*50,32*		*50*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,32*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,96*		*99*				
			Сметная стоимость				*1336* √				
42	45	23-070204-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010								
				8	382,57	--	3061	--	130	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,22*		*130*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,22*				*130*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,90*		*255*				
			Сметная стоимость				*3446*				
43	46	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка/ЩРн-24з-1 36УХЛ3/ШС-12/**								
				1	3185,83	991,42	3186	991	1264	2,00	2
			шт.		2134,00	397,44	2134	397	42,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*1264,48*		*1264*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1083,46*				*1083*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,02*				*181*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,02*		*356*				
			Сметная стоимость				*4806*				
44	47	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**								
				1	3330,29	85,76	3330	86	1065	2,00	2
			шт		2047,42	24,24	2047	24	42,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*1065,47*		*1065*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*886,67*				*887*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,80*				*179*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,66*		*352*				
			Сметная стоимость				*4747*				
45	48	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**								
				10	1957,83	20,47	19578	205	5397	1,00	10
			шт		1023,71	--	10237	--	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*539,74*		*5397*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*4381*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,59*				*1016*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,81*		*1998*				
			Сметная стоимость				*26973*				
46	49	23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа И ЭК ГОСТ Р 51778-2001/ЩРн-24з-1 36УХЛ3/ШС-12/**								
				1	3972,10	--	3972	--	168	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*168,42*		*168*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168,42*				*168*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,24*		*331*				
			Сметная стоимость				*4472*				
47	50	23-070204-1322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**								
				1	1186,73	--	1187	--	50	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*50,32*		*50*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,32*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,96*		*99*				
			Сметная стоимость				*1336*				

48	51	23-070204-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	10	382,57	--	3826	--	162	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,22*		*162*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,22*				*162*		
			Сметная стоимость		*31,90*		*319*				
49	52	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка/ЩРн-24з-1 36УХЛ3/ШС-13/				*4307*	√			
			шт.	1	3185,83	991,42	3186	991	1264	2,00	2
			Накладные расходы -		2134,00	397,44	2134	397	42,8	0,36	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1264,48*		*1264*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1083,46*				*1083*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,02*				*181*		
			Сметная стоимость		*356,02*		*356*				
50	53	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А				*4806*	√			
			шт	1	3330,29	85,76	3330	86	1065	2,00	2
			Накладные расходы -		2047,42	24,24	2047	24	42,8	0,02	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1065,47*		*1065*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*886,67*				*887*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,80*				*179*		
			Сметная стоимость		*351,66*		*352*				
51	54	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А				*4747*	√			
			шт	4	1957,83	20,47	7831	82	2159	1,00	4
			Накладные расходы -		1023,71	--	4095	--	42,8	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*539,74*		*2159*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*438,15*				*1753*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,59*				*406*		
			Сметная стоимость		*199,81*		*799*				
52	55	23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001/ЩРн-24з-1 36УХЛ3/ШС-13/				*10789*	√			
			шт.	1	3972,10	--	3972	--	168	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168,42*		*168*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,42*				*168*		
			Сметная стоимость		*331,24*		*331*				
53	56	23-070204-1322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010				*4472*	√			
				1	1186,73	--	1187	--	50	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*50,32*		*50*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,32*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,96*		*99*				
			Сметная стоимость				*1336*				
54	57	23-070204-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**								
				4	382,57	--	1530	--	65	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,22*		*65*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,22*				*65*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,90*		*128*				
			Сметная стоимость				*1722*				
55	58	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка/ЩРн-24з-1 36УХЛ3/ПС-ПН/**								
				1	3185,83	991,42	3186	991	1264	2,00	2
			шт.		2134,00	397,44	2134	397	42,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*1264,48*		*1264*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1083,46*				*1083*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,02*				*181*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,02*		*356*				
			Сметная стоимость				*4806*				
56	59	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
				2	3330,29	85,76	6661	172	2131	2,00	4
			шт		2047,42	24,24	4095	48	42,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*1065,47*		*2131*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*886,67*				*1773*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,80*				*358*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,66*		*703*				
			Сметная стоимость				*9495*				
57	60	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
				4	1957,83	20,47	7831	82	2159	1,00	4
			шт		1023,71	--	4095	--	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*539,74*		*2159*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*1753*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,59*				*406*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,81*		*799*				
			Сметная стоимость				*10789*				
58	61	23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/ЩРн-24з-1 36УХЛ3/ПС-ПН/**								
				1	3972,10	--	3972	--	168	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*168,42*		*168*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168,42*				*168*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,24*		*331*				
			Сметная стоимость				*4472*				

59	62	23-070204-1325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1478,15	--	1478	--	63	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*62,67*		*63*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,67*				*63*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,27*		*123*				
			Сметная стоимость				*1664*	✓			
60	63	23-070204-1319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	1186,73	--	4747	--	201	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*50,32*		*201*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,32*				*201*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,96*		*396*				
			Сметная стоимость				*5344*	✓			
61	64	23-070204-1324 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1478,15	--	1478	--	63	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*62,67*		*63*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,67*				*63*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,27*		*123*				
			Сметная стоимость				*1664*	✓			
62	65	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка/ЩРн-24з-1 36УХ.13/ШВ-1/	1	3185,83	991,42	3186	991	1264	2,00	2
			шт.		2134,00	397,44	2134	397	42,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*1264,48*		*1264*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1083,46*				*1083*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,02*				*181*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,02*		*356*				
			Сметная стоимость				*4806*	✓			
63	66	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	3330,29	85,76	3330	86	1065	2,00	2
			шт		2047,42	24,24	2047	24	42,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*1065,47*		*1065*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*886,67*				*887*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,80*				*179*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,66*		*352*				
			Сметная стоимость				*4747*	✓			
64	67	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	1957,83	20,47	15663	164	4318	1,00	8
			шт		1023,71	--	8190	--	42,8	--	--

			Накладные расходы -		*539,74*		*4318*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*3505*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,59*				*813*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,81*		*1598*				
			Сметная стоимость				*21579*	✓			
65	68	23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/ЩРн-24з-1 36УХЛ3/ШВ-1/**								
			шт.	1	3972,10	--	3972	--	168	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*168,42*		*168*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168,42*				*168*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,24*		*331*				
			Сметная стоимость				*4472*	✓			
66	69	23-070204-1323 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**								
			шт.	1	1246,84	--	1247	--	53	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*52,87*		*53*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,87*				*53*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,98*		*104*				
			Сметная стоимость				*1404*	✓			
67	70	23-070204-1321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**								
			шт.	2	1186,73	--	2373	--	101	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*50,32*		*101*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,32*				*101*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,96*		*198*				
			Сметная стоимость				*2672*	✓			
68	71	23-070204-1319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**								
			шт.	2	1186,73	--	2373	--	101	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*50,32*		*101*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,32*				*101*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,96*		*198*				
			Сметная стоимость				*2672*	✓			
69	72	23-070208-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Контакторы малогабаритные модели КМН-22510, 25 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК**								
			шт.	4	3354,32	--	13417	--	569	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*142,22*		*569*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,22*				*569*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,72*		*1119*				
			Сметная стоимость				*15105*	✓			

70	73	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене/КРП-18/ЩО-1/								
				1	4999,51	718,29	5000	718	1272	2,00	2
			шт.		2134,00	242,40	2134	242	42,8	0,20	--
			Накладные расходы -		*1272,20*		*1272*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1017,10*				*1017*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*255,10*				*255*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*501,74*		*502*				
			Сметная стоимость				*6774*				
71	74	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
				1	3330,29	85,76	3330	86	1065	2,00	2
			шт		2047,42	24,24	2047	24	42,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*1065,47*		*1065*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*886,67*				*887*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,80*				*179*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,66*		*352*				
			Сметная стоимость				*4747*				
72	75	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
				10	1957,83	20,47	19578	205	5397	1,00	10
			шт		1023,71	--	10237	--	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*539,74*		*5397*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*4381*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,59*				*1016*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,81*		*1998*				
			Сметная стоимость				*26973*				
73	76	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании								
				1	993,74	59,94	994	60	467	0,87	1
			шт.		928,29	24,24	928	24	42,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*467,10*		*467*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*407,68*				*408*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,42*				*59*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,87*		*117*				
			Сметная стоимость				*1578*				
74	77	23-070201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Щит распределительный КРП-18/ЩО-1/								
				1	7956,66	--	7957	--	337	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*337,36*		*337*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*337,36*				*337*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,52*		*664*				
			Сметная стоимость				*8958*				
75	78	23-070204-1322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010								
				1	1186,73	--	1187	--	50	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*50,32*		*50*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,32*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,96*		*99*				
			Сметная стоимость				*1336*				
76	79	23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**								
				9	382,57	--	3443	--	146	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,22*		*146*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,22*				*146*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,90*		*287*				
			Сметная стоимость				*3876*				
77	80	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**								
				1	3840,69	--	3841	--	163	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*162,85*		*163*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162,85*				*163*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,28*		*320*				
			Сметная стоимость				*4324*				
78	82	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене/КРН-18/ЩО-2/**								
				1	4999,51	718,29	5000	718	1272	2,00	2
			шт.		2134,00	242,40	2134	242	42,8	0,20	--
			Накладные расходы -		*1272,20*		*1272*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1017,10*				*1017*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*255,10*				*255*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*501,74*		*502*				
			Сметная стоимость				*6774*				
79	83	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**								
				1	3330,29	85,76	3330	86	1065	2,00	2
			шт		2047,42	24,24	2047	24	42,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*1065,47*		*1065*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*886,67*				*887*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,80*				*179*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,66*		*352*				
			Сметная стоимость				*4747*				
80	84	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**								
				7	1957,83	20,47	13705	143	3778	1,00	7
			шт		1023,71	--	7166	--	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*539,74*		*3778*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*3067*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,59*				*711*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,81*		*1399*				
			Сметная стоимость				*18882*				

81	86	23-070201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Щит распределительный КРН-18/ЩО-2/	1	7956,66	--	7957	--	337	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*337,36*		*337*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*337,36*				*337*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,52*		*664*				
			Сметная стоимость				*8958*				
82	87	23-070204-1322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1186,73	--	1187	--	50	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*50,32*		*50*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,32*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,96*		*99*				
			Сметная стоимость				*1336*				
83	88	23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	382,57	--	2295	--	97	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,22*		*97*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,22*				*97*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,90*		*191*				
			Сметная стоимость				*2584*				
84	89	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3840,69	--	3841	--	163	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*162,85*		*163*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162,85*				*163*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,28*		*320*				
			Сметная стоимость				*4324*				
85	91	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене/КРН-18//ЩАО-1/	1	4999,51	718,29	5000	718	1272	2,00	2
			шт.		2134,00	242,40	2134	242	42,8	0,20	--
			Накладные расходы -		*1272,20*		*1272*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1017,10*				*1017*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*255,10*				*255*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*501,74*		*502*				
			Сметная стоимость				*6774*				
86	92	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	1957,83	20,47	11747	123	3238	1,00	6
			шт		1023,71	--	6142	--	42,8	--	--

			Накладные расходы -		*539,74*		*3238*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*2629*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,59*				*610*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,81*		*1199*				
			Сметная стоимость				*16184* √				
87	94	23-070201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Щит распределительный КРН-18/ЩАО-1/**								
				1	7956,66	--	7957	--	337	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*337,36*		*337*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*337,36*				*337*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,52*		*664*				
			Сметная стоимость				*8958* √				
88	95	23-070204-1321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**								
				1	1186,73	--	1187	--	50	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*50,32*		*50*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,32*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,96*		*99*				
			Сметная стоимость				*1336* √				
89	96	23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**								
				5	382,57	--	1913	--	81	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,22*		*81*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,22*				*81*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,90*		*160*				
			Сметная стоимость				*2154* √				
90	98	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене/КРН-18//ЩАО-2/**								
				1	4999,51	718,29	5000	718	1272	2,00	2
			шт.		2134,00	242,40	2134	242	42,8	0,20	--
			Накладные расходы -		*1272,20*		*1272*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1017,10*				*1017*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*255,10*				*255*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*501,74*		*502*				
			Сметная стоимость				*6774* √				
91	99	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
				5	1957,83	20,47	9789	102	2699	1,00	5
			шт		1023,71	--	5119	--	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*539,74*		*2699*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*2191*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,59*				*508*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,81*		*999*				
			Сметная стоимость				*13487* √				

92	101	23-070201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Щит распределительный КРП-18/ЩАО-2/								
				1	7956,66	--	7957	--	337	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*337,36*		*337*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*337,36*				*337*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,52*		*664*				
			Сметная стоимость				*8958*				
93	102	23-070204-1321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010								
				1	1186,73	--	1187	--	50	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*50,32*		*50*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,32*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,96*		*99*				
			Сметная стоимость				*1336*				
94	103	23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010								
				4	382,57	--	1530	--	65	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,22*		*65*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,22*				*65*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,90*		*128*				
			Сметная стоимость				*1722*				
			Светильники==========								
95	120	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды								
				161	1503,30	596,19	242032	95987	98040	0,75	121
			шт		800,25	421,78	128840	67906	42,8	0,45	73
			Накладные расходы -		*608,94*		*98040*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*523,03*				*84208*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,92*				*13833*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,98*		*27206*				
			Сметная стоимость				*367278*				
96	121	ветовые технологии	Светильник с мощностью 18Вт,IP65.220В/CD LED 18/								
				2	12961,83	--	25924	--	1099	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*549,58*		*1099*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*549,58*				*1099*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1080,91*		*2162*				
			Сметная стоимость				*29185*				
97	122	ветовые технологии	Светильник с мощностью 12Вт,IP40.220В/ДБО 64-6х2-004/								
				12	10856,25	--	130275	--	5524	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*460,31*		*5524*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*460,31*				*5524*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*905,32*		*10864*				
			Сметная стоимость				*146663*	✓			
98	123	ветовые технологии	Светильник с мощностью 12Вт,IP40.220В/OPL/R ECO LED 18/	4	15559,19	--	62237	--	2639	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*659,71*		*2639*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*659,71*				*2639*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1297,51*		*5190*				
			Сметная стоимость				*70066*	✓			
99	124	ветовые технологии	Светильник с мощностью 45Вт,IP65.220В//SLICK.PRS ECO LED 45/	143	15120,19	--	2162187	--	91677	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*641,10*		*91677*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*641,10*				*91677*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1260,90*		*180309*				
			Сметная стоимость				*2434173*	✓			
			Кабельные изделия и трубы								
100	127	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	1660	242,39	8,54	402369	14172	139413	0,16	266
			м		161,81	3,39	268609	5633	42,8	--	5
			Накладные расходы -		*83,98*		*139413*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*70,71*				*117376*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,28*				*22037*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,11*		*43343*				
			Сметная стоимость				*585124*	✓			
101	128	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	8040	219,89	6,71	1767895	53924	592396	0,14	1126
			м		141,59	2,67	1138353	21437	42,8	--	18
			Накладные расходы -		*73,68*		*592396*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*61,74*				*496390*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,94*				*96006*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,49*		*188823*				
			Сметная стоимость				*2549114*	✓			
102	129	13-080206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка по основанию пола	20	246,05	13,37	4921	267	1700	0,16	3
			м		161,81	5,33	3236	107	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*85,00*		*1700*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*71,54*				*1431*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,47*				*269*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,48*		*530*				
			Сметная стоимость				*7151*	✓			
103	130	23-010103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	153	757,61	--	115914	--	4915	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*32,12*		*4915*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,12*				*4915*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,18*		*9666*				
			Сметная стоимость				*130495*				
104	131	23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	918	175,08	--	160723	--	6815	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,42*		*6815*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,42*				*6815*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,60*		*13403*				
			Сметная стоимость				*180941*				
105	132	23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	622,2	112,15	--	69780	--	2959	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4,76*		*2959*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,76*				*2959*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,35*		*5819*				
			Сметная стоимость				*78558*				
106	133	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	244,8	72,05	--	17638	--	748	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,05*		*748*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,05*				*748*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,01*		*1471*				
			Сметная стоимость				*19857*				
107	134	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	7956	53,81	--	428112	--	18152	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,28*		*18152*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,28*				*18152*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,49*		*35701*				
			Сметная стоимость				*481965*				
108	135	23-010501-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	20	632,61	--	12652	--	536	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,82*		*536*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,82*				*536*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,75*		*1055*				
			Сметная стоимость				*14244*				
109	138	13-080206-0605 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	205	477,71	80,54	97931	16510	36589	0,32	66

			м		323,63	31,03	66343	6360	42,8	0,03	5
			Накладные расходы -		*178,48*		*36589*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*151,79*				*31117*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,69*				*5472*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,50*		*10762*				
			Сметная стоимость				*145281* √				
110	139	23-061710-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Лоток проволочный 300х100**								
				250	2104,24	--	526060	--	22305	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*89,22*		*22305*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,22*				*22305*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,48*		*43869*				
			Сметная стоимость				*592234* √				
111	140	23-061710-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Лоток проволочный 600х100**								
				160	1786,61	--	285858	--	12120	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*75,75*		*12120*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,75*				*12120*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,99*		*23838*				
			Сметная стоимость				*321817* √				
112	141	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах								
				12180	222,35	95,53	2708273	1163577	878284	0,10	1218
			м кабеля		103,53	36,96	1260995	450218	42,8	0,04	460
			Накладные расходы -		*72,11*		*878284*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*60,13*				*732399*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,98*				*145885*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,56*		*286925*				
			Сметная стоимость				*3873481* √				
113	142	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине								
				1520	318,25	115,52	483745	175591	155927	0,15	228
			м кабеля		155,30	44,39	236048	67474	42,8	0,05	71
			Накладные расходы -		*102,58*		*155927*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*85,47*				*129908*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,12*				*26019*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,67*		*51174*				
			Сметная стоимость				*690845* √				
114	143	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах								
				760	222,35	95,53	168989	72604	54803	0,10	76
			м кабеля		103,53	36,96	78683	28092	42,8	0,04	29
			Накладные расходы -		*72,11*		*54803*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*60,13*				*45700*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,98*				*9103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,56*		*17903*				
			Сметная стоимость				*241695* √				

115	144	13-080206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	100	19,34	0,60	1934	60	544	0,01	1
			м		10,11	0,24	1011	24	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*5,44*		*544*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*4,43*				*443*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,01*				*101*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,98*		*198*				
			Сметная стоимость				*2676* √				
116	145	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	4,9062	166874,65	--	818720	--	34714	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7075,49*		*34714*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7075,49*				*34714*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13916,01*		*68275*				
			Сметная стоимость				*921708* √				
117	146	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	6,2424	301240,01	--	1880461	--	79732	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12772,58*		*79732*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12772,58*				*79732*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25121,01*		*156815*				
			Сметная стоимость				*2117008* √				
118	147	23-060144-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,275	1879090,05	--	2395840	--	101584	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*79673,42*		*101584*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79673,42*				*101584*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156701,08*		*199794*				
			Сметная стоимость				*2697217* √				
119	148	23-060144-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,204	918677,37	--	187410	--	7946	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*38951,92*		*7946*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38951,92*				*7946*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76610,34*		*15629*				
			Сметная стоимость				*210985* √				
120	149	23-060144-0706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1836	527857,57	--	96915	--	4109	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*22381,16*		*4109*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22381,16*				*4109*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44019,10*		*8082*				
			Сметная стоимость				*109106*	√			
121	150	23-060144-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
				0,7344	373620,79	--	274387	--	11634	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15841,52*		*11634*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15841,52*				*11634*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31156,98*		*22882*				
			Сметная стоимость				*308903*				
122	151	23-060144-0907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
				0,7752	2906237,71	--	2252915	--	95524	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*123224,48*		*95524*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123224,48*				*95524*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242356,98*		*187875*				
			Сметная стоимость				*2536314*	√			
123	152	23-060144-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
				0,1122	1078791,81	--	121040	--	5132	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*45740,77*		*5132*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45740,77*				*5132*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89962,61*		*10094*				
			Сметная стоимость				*136266*	√			
124	153	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
				0,1122	655151,11	--	73508	--	3117	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*27778,41*		*3117*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27778,41*				*3117*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54634,36*		*6130*				
			Сметная стоимость				*82755*	√			
125	154	23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
				0,0816	460503,50	--	37577	--	1593	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*19525,35*		*1593*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19525,35*				*1593*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38402,31*		*3134*				
			Сметная стоимость				*42304*	√			

126	155	23-060144-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
				0,1224	196751,46	--	24082	--	1021	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8342,26*		*1021*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8342,26*				*1021*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16407,50*		*2008*				
			Сметная стоимость				*27111*				
127	156	23-060902-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 120 мм2 ГОСТ 6323-79								
				0,0412	3029937,56	--	124833	--	5293	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*128469,35*		*5293*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128469,35*				*5293*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252672,55*		*10410*				
			Сметная стоимость				*140536*				
128	157	23-060902-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79								
				0,0515	2483766,64	--	127914	--	5424	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*105311,71*		*5424*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105311,71*				*5424*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207126,27*		*10667*				
			Сметная стоимость				*144005*				
129	158	23-060902-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79								
				0,0103	1793698,00	--	18475	--	783	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*76052,80*		*783*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76052,80*				*783*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149580,06*		*1541*				
			Сметная стоимость				*20799*				
130	159	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования								
				150	467,48	18,02	70123	2703	12805	0,14	21
			м		141,59	5,33	21238	800	42,8	--	1
			Накладные расходы -		*85,37*		*12805*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*62,88*				*9432*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,49*				*3373*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,23*		*6634*				
			Сметная стоимость				*89563*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20523077	1640787			3408
				Тенге			3496029	664108			675
		Стоимость оборудования -		Тенге			1376324				
		Накладные расходы -		Тенге			58356				

		Сметная прибыль -	Тенге			114774				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1549454				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			18341933				
		Материалы -	Тенге			1365501				
		Всего заработная плата -	Тенге				4160137			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11839617				
		Накладные расходы -	Тенге			2633731				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1780538		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					853193		
		Сметная прибыль -	Тенге			1678053				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			22653718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4083
		Сметная заработная плата -	Тенге				4160137			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			804820				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			804820				
		Накладные расходы -	Тенге			34124				
		Сметная прибыль -	Тенге			67116				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			906060				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25109232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4083
		Сметная заработная плата -	Тенге				4160137			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			20523077	1640787			3408
			Тенге			3496029	664108			675
		Стоимость оборудования -	Тенге			1376324				
		Накладные расходы -	Тенге			58356				
		Сметная прибыль -	Тенге			114774				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1549454				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			18341933				
		Материалы -	Тенге			1365501				
		Всего заработная плата -	Тенге				4160137			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11839617				
		Накладные расходы -	Тенге			2633731				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1780538		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					853193		
		Сметная прибыль -	Тенге			1678053				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			22653718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4083
		Сметная заработная плата -	Тенге				4160137			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			804820				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			804820				
		Накладные расходы -	Тенге			34124				
		Сметная прибыль -	Тенге			67116				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			906060				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25109232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4083
		Сметная заработная плата -	Тенге				4160137			
		ИТОГО без оборудования:	Тенге			23 559 778				
		Оборудование:	Тенге			1 549 454				
		Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			235 598				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				

			итого	Тенге			23 795 376				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			424 747				
			итого:	Тенге			25 769 577				
			Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	31 747 246				
			НДС 12%-2020год	Тенге			3 809 669				
			Всего по акту	Тенге			35 556 915				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			888 931				
			Итого к оплате	Тенге			34 667 984				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Дюсембаев К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт: Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

ЭМР 08.21

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейр-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердиулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства (2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок 1

ф2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №13 (2-1-5)

за август 2021 года

Электротехническая часть

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			РАЗДЕЛ 1.Электротехническая часть									
			Силовое оборудование									
1	33	13-080304-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка/ЩЭУ-3х50А/Сч УХ.14 //ЩЭ-1-15/	15	4028,98	1812,35	60435	27185	21749	2,00	30	
			шт.		2134,00	733,01	32010	10995	42,8	0,65	10	
			Накладные расходы -		*1449,94*		*21749*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1227,08*				*18406*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*222,86*				*3343*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*438,31*		*6575*					
			Сметная стоимость				*88759*					
2	34	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	45	3330,29	85,76	149863	3859	47946	2,00	90	
			шт		2047,42	24,24	92134	1091	42,8	0,02	1	
			Накладные расходы -		*1065,47*		*47946*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*886,67*				*39900*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,80*				*8046*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,66*		*15825*					
			Сметная стоимость				*213634*					
3	36	23-070201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХ.13 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/ЩЭ-1-15/	15	17804,63	--	267069	--	11324	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*754,92*		*11324*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*754,92*				*11324*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1484,76*		*22271*					

			Сметная стоимость				*300664*				
4	37	23-070204-1324 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	45	1478,15	--	66517	--	2820	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*62,67*		*2820*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,67*				*2820*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,27*		*5547*				
			Сметная стоимость				*74884*				
5	39	13-080304-0306 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка/ЩЭУ-3х50А/Сч УХЛ4 //ЩЭУ-1.1-15.1/**	15	4028,98	1812,35	60435	27185	21749	2,00	30
			шт.		2134,00	733,01	32010	10995	42,8	0,65	10
			Накладные расходы -		*1449,94*		*21749*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1227,08*				*18406*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*222,86*				*3343*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*438,31*		*6575*				
			Сметная стоимость				*88759*				
6	40	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	45	3330,29	85,76	149863	3859	47946	2,00	90
			шт		2047,42	24,24	92134	1091	42,8	0,02	1
			Накладные расходы -		*1065,47*		*47946*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*886,67*				*39900*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,80*				*8046*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,66*		*15825*				
			Сметная стоимость				*213634*				
7	42	23-070201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/ЩЭУ-1-15.1/	15	17804,63	--	267069	--	11324	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*754,92*		*11324*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*754,92*				*11324*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1484,76*		*22271*				
			Сметная стоимость				*300664*				
8	43	23-070204-1324 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	45	1478,15	--	66517	--	2820	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*62,67*		*2820*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,67*				*2820*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,27*		*5547*				
			Сметная стоимость				*74884*				

9	45	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка/ЩРн-П-12/ЩК/								
				90	3185,83	991,42	286724	89228	113803	2,00	180
			шт.		2134,00	397,44	192060	35770	42,8	0,36	32
			Накладные расходы -		*1264,48*		*113803*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1083,46*				*97511*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,02*				*16292*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,02*		*32042*				
			Сметная стоимость				*432569* √				
10	46	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
				180	3330,29	85,76	599452	15437	191784	2,00	360
			шт		2047,42	24,24	368536	4363	42,8	0,02	4
			Накладные расходы -		*1065,47*		*191784*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*886,67*				*159601*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,80*				*32184*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,66*		*63299*				
			Сметная стоимость				*854535* √				
11	47	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
				360	1957,83	20,47	704819	7368	194305	1,00	360
			шт		1023,71	--	368536	--	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*559,74*		*194305*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*157733*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,59*				*36572*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,81*		*71930*				
			Сметная стоимость				*971054* √				
12	48	23-070201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/ЩРн-П-12/ЩК/								
				90	2277,25	--	204953	--	8690	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*96,56*		*8690*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,56*				*8690*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,90*		*17091*				
			Сметная стоимость				*230734* √				
13	49	23-070204-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
				90	4382,57	--	394431	--	16724	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*185,82*		*16724*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185,82*				*16724*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,47*		*32892*				
			Сметная стоимость				*444047* √				

14	50	23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010								
				90	382,57	--	34431	--	1460	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,22*		*1460*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,22*				*1460*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,90*		*2871*				
			Сметная стоимость				*38762*				
15	51	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
				270	3840,69	--	1036986	--	43968	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*162,85*		*43968*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162,85*				*43968*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,28*		*86476*				
			Сметная стоимость				*1167431*				
16	52	23-070204-1322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010								
				90	1186,73	--	106806	--	4529	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*50,32*		*4529*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,32*				*4529*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,96*		*8907*				
			Сметная стоимость				*120241*				
			Установочные оборудование								
17	53	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке								
				1130	385,41	2,40	435509	2709	201849	0,34	384
			шт.		362,78	0,97	409941	1096	42,8	--	1
			Накладные расходы -		*178,63*		*201849*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*155,68*				*175924*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,94*				*25925*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,12*		*50989*				
			Сметная стоимость				*688346*				
18	54	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке								
				92	393,37	3,03	36190	279	17341	0,36	33
			шт.		384,12	0,97	35339	89	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*188,49*		*17341*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*164,82*				*15163*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,67*				*2177*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,55*		*4282*				
			Сметная стоимость				*57813*				
19	55	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке								
				474	323,72	2,40	153443	1136	72147	0,29	137

			шт.		309,43	0,97	146670		460	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*152,21*		*72147*	√				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*132,85*					*62971*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,36*					*9176*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,07*		*18047*					
			Сметная стоимость				*243638*					
20	56	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	255	323,72	2,40	82549		611	38813	0,29	74
			шт.		309,43	0,97	78905		247	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*152,21*		*38813*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*132,85*					*33877*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,36*					*4936*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,07*		*9709*					
			Сметная стоимость				*131071*	√				
21	57	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	66	859,03	13,16	56696		868	23840	0,68	45
			шт.		725,56	2,42	47887		160	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*361,21*		*23840*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*311,58*					*20564*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,63*					*3276*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,62*		*6443*					
			Сметная стоимость				*86979*	√				
22	58	23-070220-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	90	276,48	--	24883		--	1055	--	--
			шт.		--	--	--		--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11,72*		*1055*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,72*					*1055*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,06*		*2075*					
			Сметная стоимость				*28013*	√				
23	59	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	1040	340,74	--	354370		--	15025	--	--
			шт.		--	--	--		--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14,45*		*15025*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,45*					*15025*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,41*		*29552*					
			Сметная стоимость				*398947*	√				
24	60	23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	92	263,22	--	24216		--	1027	--	--
			шт.		--	--	--		--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11,16*		*1027*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,16*					*1027*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,95*		*2019*				
			Сметная стоимость				*27262*				
25	61	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	390	246,99	--	96326	--	4084	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,47*		*4084*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,47*				*4084*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,60*		*8033*				
			Сметная стоимость				*108443*				
26	62	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	80	201,06	--	16085	--	682	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8,52*		*682*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,52*				*682*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,77*		*1341*				
			Сметная стоимость				*18108*				
27	63	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	4	246,99	--	988	--	42	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,47*		*42*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,47*				*42*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,60*		*82*				
			Сметная стоимость				*1112*				
28	64	23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	255	259,23	--	66104	--	2803	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,99*		*2803*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,99*				*2803*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,62*		*5513*				
			Сметная стоимость				*74419*				
29	65	23-070218-1802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	66	669,19	--	44167	--	1873	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*28,37*		*1873*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,37*				*1873*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,81*		*3683*				
			Сметная стоимость				*49723*				

30	66	23-070202-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Коробки монтажные КМ-216	1520	507,01	--	770655	--	32676	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,50*		*32676*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,50*				*32676*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,28*		*64266*				
			Сметная стоимость				*867597* ✓				
31	67	23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	1850	32,65	--	60403	--	2561	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,38*		*2561*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,38*				*2561*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*5037*				
			Сметная стоимость				*68001* ✓				
32	79	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	377	1503,30	596,19	566746	224764	229572	0,75	283
			шт		800,25	421,78	301694	159010	42,8	0,45	170
			Накладные расходы -		*608,94*		*229572*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*523,03*				*197182*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,92*				*32391*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,98*		*63705*				
			Сметная стоимость				*860023* ✓				
33	80	13-080305-0308 РСНБ РК 2015	Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке	75	829,10	387,61	62182	29070	25508	0,37	28
			шт		394,79	288,74	29609	21656	42,8	0,31	23
			Накладные расходы -		*340,11*		*25508*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*292,55*				*21941*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,56*				*3567*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,54*		*7015*				
			Сметная стоимость				*94705* ✓				
34	81	ветовые технологии	Светильник с мощностью 18Вт,IP65.220В/CD LED 18/	17	12961,83	--	220351	--	9343	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*549,58*		*9343*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*549,58*				*9343*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1080,91*		*18376*				
			Сметная стоимость				*248069* ✓				
35	82	ветовые технологии	Светильник с мощностью 27Вт,IP65.220В/PKL LED 29/	241	17878,04	--	4308607	--	182685	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*758,03*		*182685*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*758,03*				*182685*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1490,89*		*359303*				

			Сметная стоимость				*4850595*				
36	83	ветовые технологии	**Светильник с мощностью 12Вт,IP40.220В/ДБО 64-6х2-004/**	119	10856,25	--	1291894	--	54776	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*460,31*		*54776*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*460,31*				*54776*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*905,32*		*107734*				
			Сметная стоимость				*1454404*				
37	84	ветовые технологии	**Светильник с мощностью 18Вт,IP65.220В/Star NBT LED 18/**	75	18399,85	--	1379989	--	58512	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*780,15*		*58512*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*780,15*				*58512*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1534,40*		*115080*				
			Сметная стоимость				*1553581*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**14508722**	433560			2124
				Тенге			**2227464**	247022			253
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			14508722				
		Материалы -		Тенге			743881				
		Всего заработная плата -		Тенге				2474487			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11103817				
			Накладные расходы -	Тенге			1719155				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1059080		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					660075		
			Сметная прибыль -	Тенге			1298230				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17526108				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2377
			Сметная заработная плата -	Тенге				2474487			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17526108				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2377
			Сметная заработная плата -	Тенге				2474487			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			14508722	433560			2124
				Тенге			2227464	247022			253
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			14508722				
		Материалы -		Тенге			743881				
		Всего заработная плата -		Тенге				2474487			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11103817				
			Накладные расходы -	Тенге			1719155				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1059080		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					660075		
			Сметная прибыль -	Тенге			1298230				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17526108				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2377
			Сметная заработная плата -	Тенге				2474487			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17526108				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2377
			Сметная заработная плата -	Тенге				2474487			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			17 526 108				
			Оборудование:	Тенге			0				

			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			175 261				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			17 701 369				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	Тенге			315 969				
			итого:	Тенге			18 017 339				
			Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	22 196 750				
			НДС 12%-2020год	Тенге			2 663 610				
			Всего по акту	Тенге			24 860 360				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			621 515				
			Итого к оплате	Тенге			24 238 845				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Дюсенбаев К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт: Бурманов М.И.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

ЭМР 08.21

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейр-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок I

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №13 (2-1-7)

за август 2021 года

Лифты и подъемники

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	9	13-030601-0101 РСНБ РК 2015	**Подъемник грузоподъемностью 250 кг. Монтаж оборудования**	3	59850,51	14399,14	179552	43197	35596	17,00	51	
			шт.		16601,18	5439,16	49804	16317	40,6	4,19	13	
			Накладные расходы -		*11865,45*		*35596*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*8948,38*				*26845*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2917,07*				*8751*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5737,28*		*17212*					
			Сметная стоимость				*232360*					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			179552	43197			51	
				Тенге			49804	16317			13	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			179552					
		Материалы -		Тенге			86551					
		Всего заработная плата -		Тенге				66121				
			Накладные расходы -	Тенге			35596					
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26845			
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8751			
			Сметная прибыль -	Тенге			17212					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			232360					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64	
			Сметная заработная плата -	Тенге				66121				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			232360					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64	
			Сметная заработная плата -	Тенге				66121				
			ИТОГО без оборудования	Тенге			232 360					
			Оборудование	Тенге			0					
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			2 324					
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0					
			итого	Тенге			234 684					

			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			4 189				
			итого:	Тенге			238 873				
			Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	294 283				
			НДС 12%-2020год	Тенге			35 314				
			Всего по акту	Тенге			329 597				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0.025000235	Тенге			8 240				
			Итого к оплате	Тенге			321 357				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «Стройинтеграция» ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Дюсембаканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт: Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

от. 20.08.2021г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

ф2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок 1.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №13

за август 2021 года

Лифты и подъемники

по исполнительной смете №1

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Подъемник для инвалидов								
1	10	КП ТОО"LIFT STROY ASTANA"	**ВПМ-01 Вертикальный подъемник для инвалидов по ГОСТ , грузоподъемность 250 кг**	3	3105000,00	--	9315000	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			9315000	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -		Тенге			9315000				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			9315000				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9315000				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			9315000	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -		Тенге			9315000				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			9315000				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			9315000				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9315000	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -		Тенге			9315000				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			9315000				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9315000				

			в т.ч без оборудования				0				
			в т.ч. Оборудование:	Тенге			9 315 000				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			0				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			0				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			0				
			итого:	Тенге			9 315 000				
			Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	11 475 764				
			НДС 12%-2020год	Тенге			1 377 092				
			Всего по акту	Тенге			12 852 856				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге		0,025000235	321 324				
			Итого к оплате	Тенге			*12 531 532*				
			Скидка		0,000126473		1 585				
			Всего со скидкой к оплате				**12 529 947**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Газезов Ж.М.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор Р»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурмашов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

20.08.2021г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"

ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейр-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок2.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №13 (2-2-4)

за август 2021 года

Вентиляция и отопление

по исполнительной смете №1

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.=Отопление=								
			Отопление выше отм. +0,000. Жилая часть								
1	2	23-041008-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	**Клапан термостатический, для однотрубных систем отопления, угловой осевой, T 120°C, PN 10, DN 15 RTR7090**								
				255	5459,24	--	1392106	--	59025	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*231,47*		*59025*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*231,47*				*59025*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*455,26*		*116091*				
			Сметная стоимость				*1567222*				
2	3	23-051207-1904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Головка термостатическая к клапану RTR7090**								
				255	9116,97	--	2324827	--	98573	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*386,56*		*98573*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*386,56*				*98573*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*760,28*		*193872*				
			Сметная стоимость				*2617272*				

3	4	23-041004-1601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	Клапан отсечной угловой d15 IVR								
				255	1880,08	--	479420	--	20327	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*79,72*		*20327*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,72*				*20327*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,78*		*39980*				
			Сметная стоимость				*539727*				
4	5	23-041009-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан балансировочный запорно-измерительный DN 32 Frese SBV								
				15	55447,68	--	831715	--	35265	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2350,98*		*35265*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2350,98*				*35265*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4623,89*		*69358*				
			Сметная стоимость				*936338*				
5	6	23-051207-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Регулятор перепада давления автоматический DN 32 Frese PV-Compact								
				15	76185,58	--	1142784	--	48454	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3230,27*		*48454*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3230,27*				*48454*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6353,27*		*95299*				
			Сметная стоимость				*1286537*				
6	7	23-041009-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан балансировочный запорно-измерительный DN 20 Frese STBV								
				90	38918,84	--	3502696	--	148514	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1650,16*		*148514*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1650,16*				*148514*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3245,52*		*292097*				
			Сметная стоимость				*3943307*				
7	8	23-020502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фитинг PN 10, DN 16x3/4 СТ РК 1893-2009								
				346	766,90	--	265347	--	11251	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*32,52*		*11251*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,52*				*11251*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,95*		*22128*				
			Сметная стоимость				*298726*				

8	9	23-020502-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фитинг PN 10, DN 20x3/4 СТ РК 1893-2009	182 177	766,90	--	135741	--	5755	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*32,52*		*5755*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,52*				*5755*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,95*		*11320*				
			Сметная стоимость				*152816*				
9	10	21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	4287,8	129,27	--	554284	--	23502	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5,48*		*23502*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,48*				*23502*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,78*		*46223*				
			Сметная стоимость				*624008*				
10	11	21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	36,3	167,24	--	6071	--	257	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,09*		*257*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,09*				*257*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,95*		*506*				
			Сметная стоимость				*6835*				
11	12	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	46,2	203,40	--	9397	--	398	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8,62*		*398*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,62*				*398*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,96*		*784*				
			Сметная стоимость				*10579*				

12	13	21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77	14,3	226,03	--	3232	--	137	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9,58*		*137*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,58*				*137*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,85*		*270*				
			Сметная стоимость				*3639*				
13	14	21-110403-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	26,4	342,58	--	9044	--	383	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14,53*		*383*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,53*				*383*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,57*		*754*				
			Сметная стоимость				*10182*				
14	15	21-110403-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	195,8	461,04	--	90272	--	3828	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*19,55*		*3828*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,55*				*3828*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,45*		*7528*				
			Сметная стоимость				*101627*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10746937		--		--
				Тенге			--		--		--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			672300				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			672300				
			Накладные расходы -	Тенге			28506				
			Сметная прибыль -	Тенге			56064				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			756870				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10074637				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10074637				
			Накладные расходы -	Тенге			427165				

		Сметная прибыль -	Тенге			840144				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11341946				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12098816				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10746937	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			672300				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			672300				
		Накладные расходы -	Тенге			28506				
		Сметная прибыль -	Тенге			56064				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			756870				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10074637				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10074637				
		Накладные расходы -	Тенге			427165				
		Сметная прибыль -	Тенге			840144				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11341946				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12098816				
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:	Тенге			12 098 816				
		в т.ч без оборудования				0				
		в т.ч. Оборудование:	Тенге			12 098 816				
		Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			0				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
		итого	Тенге			0				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			0				
		итого:	Тенге			12 098 816				
		Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	14 905 331				
		НДС 12%-2020год	Тенге			1 788 640				
		Всего по акту	Тенге			16 693 971				
		Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге		0,025000235	417 353				
		Итого к оплате	Тенге			*16 276 618*				
		Скидка		0,000126473		2 059				
		Всего со скидкой к оплате				**16 274 559**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейр-М"
Директор Кадыров Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Абдрайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт: Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"

ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №13 (2-2-7)

за август 2021 года

Лифты и подъемники

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	9	13-030601-0101 РСНБ РК 2015	**Подъемник грузоподъемностью 250 кг. Монтаж оборудования**	2	59850,51	14399,14	119701	28798	23731	17,00	34
			шт.		16601,18	5439,16	33202	10878	40,6	4,19	8
			Накладные расходы -		*11865,45*		*23731*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*8948,38*				*17897*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2917,07*				*5834*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5737,28*		*11475*				
			Сметная стоимость				*154906*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			119701	28798			34
				Тенге			33202	10878			8
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			119701				
		Материалы -		Тенге			57700				
		Всего заработная плата -		Тенге				44081			
			Накладные расходы -	Тенге			23731				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17897		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5834		
			Сметная прибыль -	Тенге			11475				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			154906				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
			Сметная заработная плата -	Тенге				44081			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			154906				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
			Сметная заработная плата -	Тенге				44081			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			154 906				
			Оборудование:	Тенге			0				

			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			1 549				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			156 455				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			2 793				
			итого:	Тенге			159 248				
			Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	196 188				
			НДС 12%-2020год	Тенге			23 543				
			Всего по акту	Тенге			219 730				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			5 493				
			Итого к оплате	Тенге			214 237				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейр-М"
Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Газезов Ж.М

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джаманкапов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт: Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2013г.

от. 20.08.2021г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок 2

ф2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №13

за август 2021 года

Лифты и подъемники

по исполнительной смете №1

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл.машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Подъемник для инвалидов								
1	10	КП ТОО"LIFT STROY ASTANA"	ВПМ-01 Вертикальный подъемник для инвалидов по ГОСТ , грузоподъемность 250 кг	2	3105000,00	--	6210000	--	--	--	--
			комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6210000	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -		Тенге			6210000				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6210000				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6210000				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			6210000	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -		Тенге			6210000				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6210000				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			6210000				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6210000	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -		Тенге			6210000				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6210000				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6210000				
			ИТОГО ПО СМЕТАМ:	Тенге			6 210 000				
			в т.ч без оборудования				0				
			в т.ч. Оборудование:	Тенге			6 210 000				

			в т.ч. Оборудование:	Тенге			6 210 000				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			0				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			0				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			0				
			итого:	Тенге			6 210 000				
			Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	7 650 509				
			НДС 12%-2020год	Тенге			918 061				
			Всего по акту	Тенге			8 568 571				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге		0,025000235	214 216				
			Итого к оплате	Тенге			*8 354 354*				
			Скидка		0,000126473		1 057				
			Всего со скидкой к оплате				8 353 298				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Газезов Ж.М.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Venus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

от: 20.08.2021г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"

ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства (2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №13 (2-1-5)

за август 2021 года

Электротехническая часть

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Электротехническая часть								
			Установочные оборудование								
1	52	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**								
				904	385,41	2,40	348407	2167	161479	0,34	307
			шт.		362,78	0,97	327953	877	42,8	--	1
			Накладные расходы -		*178,63*		*161479*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*155,68*				*140739*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,94*				*20740*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,12*		*40791*				
			Сметная стоимость				*550677*				
2	53	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**								
				50	393,37	3,03	19668	152	9424	0,36	18
			шт.		384,12	0,97	19206	48	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*188,49*		*9424*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*164,82*				*8241*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,67*				*1183*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,55*		*2327*				
			Сметная стоимость				*31420*				
3	54	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**								
				380	323,72	2,40	123014	911	57840	0,29	110
			шт.		309,43	0,97	117583	368	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*152,21*		*57840*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*132,85*				*50483*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,36*				*7356*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,07*		*14468*				
			Сметная стоимость				*195322*				

4	55	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке								
				204	323,72	2,40	66039	489	31051	0,29	59
			шт.		309,43	0,97	63124	198	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*152,21*		*31051*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*132,85*				*27102*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,36*				*3949*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,07*		*7767*				
			Сметная стоимость				*104857*				
5	58	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011								
				832	340,74	--	283496	--	12020	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14,45*		*12020*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,45*				*12020*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,41*		*23641*				
			Сметная стоимость				*319157*				
6	60	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012								
				300	246,99	--	74097	--	3142	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,47*		*3142*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,47*				*3142*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,60*		*6179*				
			Сметная стоимость				*83418*				
7	65	23-070202-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Коробки монтажные КМ-216								
				1200	507,01	--	608412	--	25797	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,50*		*25797*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,50*				*25797*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,28*		*50737*				
			Сметная стоимость				*684945*				
8	66	23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207								
				1450	32,65	--	47343	--	2007	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,38*		*2007*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,38*				*2007*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*3948*				
			Сметная стоимость				*53298*				

			Светильники==========								
9	78	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	300	1503,30	596,19	450991	178857	182683	0,75	225
			шт		800,25	421,78	240075	126533	42,8	0,45	135
			Накладные расходы -		*608,94*		*182683*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*523,03*				*156908*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,92*				*25775*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,98*		*50694*				
			Сметная стоимость				*684368*				
10	79	13-080305-0308 РСНБ РК 2015	Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке	60	829,10	387,61	49746	23256	20407	0,37	22
			шт		394,79	288,74	23687	17324	42,8	0,31	19
			Накладные расходы -		*340,11*		*20407*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*292,55*				*17553*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,56*				*2853*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,54*		*5612*				
			Сметная стоимость				*75765*				
11	80	ветовые технологии	Светильник с мощностью 18Вт,IP65.220В/CD LED 18/	10	12961,83	--	129618	--	5496	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*549,58*		*5496*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*549,58*				*5496*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1080,91*		*10809*				
			Сметная стоимость				*145923*				
12	81	ветовые технологии	Светильник с мощностью 27Вт,IP65.220В/PKL LED 29/	200	17878,04	--	3575608	--	151606	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*758,03*		*151606*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*758,03*				*151606*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1490,89*		*298177*				
			Сметная стоимость				*4025391*				
13	82	ветовые технологии	Светильник с мощностью 12Вт,IP40.220В/ДБО 64-6х2-004/	100	10856,25	--	1085625	--	46031	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*460,31*		*46031*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*460,31*				*46031*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*905,32*		*90532*				
			Сметная стоимость				*1222188*				
14	83	ветовые технологии	Светильник с мощностью 18Вт,IP65.220В/Star NBT LED 18/	60	18399,85	--	1103991	--	46809	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*780,15*		*46809*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*780,15*				*46809*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1534,40*		*92064*				

			Сметная стоимость				*1242864*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7966055**	**205833**			**742**
				Тенге			**791629**	**145349**			**155**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7966055**				
		Материалы -		Тенге			**60403**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**936978**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6908190**				
			Накладные расходы -	Тенге			**755791**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**401026**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**354765**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**697748**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9419593**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**897**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**936978**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**9419593**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**897**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**936978**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7966055**	**205833**			**742**
				Тенге			**791629**	**145349**			**155**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7966055**				
		Материалы -		Тенге			**60403**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**936978**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6908190**				
			Накладные расходы -	Тенге			**755791**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**401026**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**354765**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**697748**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9419593**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**897**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**936978**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**9419593**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**897**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**936978**			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			9 419 593				
			Оборудование:	Тенге			0				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			94 196				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого:	Тенге			9 513 789				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			169 821				
			итого:	Тенге			9 683 610				
			Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	11 929 879				
			НДС 12%-2020год	Тенге			1 431 586				
			Всего по акту	Тенге			13 361 465				

			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			334 040					
			Итого к оплате	Тенге			*13 027 425*					

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Venus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

ЖИР 08.24