Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"20" декабря 2021 года

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, г. Костанай, пр.Аль-Фараби, 112 в лице заместителя руководителя Катпаева Руслана Жуламановича БИН 170740004625

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Деклараций о соответствии от «20» декабря 2021 года от подрядчика ТОО «Марал Құрылыс» директор Байгара Б.С. Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Гарышкерлер, 15, БИН 111140011648, 87754377730, ТОО «Kaz Строй Plast», директор Мусин М.Ш., Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Ауельбекова 179А, БИН 100340012679, 87751127777

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «20» декабря 2021 г. ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 15, 19к в лице эксперта Баженова А.М., аттестат № KZ18VJE00062050 от 05.02.2021г., № KZ45VJE00062049 от 05.02.2021г., № KZ10VJE0006205049293 от 13.09.2019г., БИН 080340021473

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «20» декабря 2021 г. ТОО «КостанайАгропромпроект», директор Шилохвостов Денис

Сергеевич. БИН 080240019150, 8(7142)56-80-75

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство лыжной базы по адресу: г.Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу г. Костанай ул. Гашека, 1.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, в том числе:

посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__» _____20_ года, ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

правоустанавливающего документа на земельный участок: акт на право земельно-кадастровый план земельного участка, кадастровый номер 12-193-027-6082, площадью 8,9678 га_____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» Талон о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ KZ32REA00239301 от 31.08.2021 г_____

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "КостанайАгропромпроект", заказ № 02-21

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) Приказом ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", приказ №30 от 11.05.2021г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ - май 2020 года; окончание работ – декабрь 2021 года; при продолжительности строительства, 4 месяца: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяца; фактически, 4 месяца.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
мощность	чел	72		72	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	1159,0	1159,0
Число этажей	этаж	4	4

Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м3)	4302,6	4302,6
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь помещений, м2		Число квартир	Площадь помещений, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Площадь участка	га	8,9678			8,9678	
Площадь застройки	м2	528,0			528,0	
Площадь здания	м2	1159,0			1159,0	
Строительный объем здания	м3	4302,6			4302,6	
Количество этажей	этаж	49			4	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

В проекте представлен проект павильона на территории лыжной базы, включающий в своем составе вспомогательные помещения для занятий лыжным спортом семидесяти двух спортсменов; оказания услуги по прокату лыж.

На первом этаже предусмотрен следующий набор вспомогательных помещений: санузлы, душевые с раздельными помещениями; мастерская для ремонта лыж; массажный кабинет; кабинет тренеров; служебно-бытовые помещения персонала с комнатой приема пищи, душевой, постирояной и инвентарной; инфракрасная кабина с комнатой для переодевания, отдыха, душевыми и санузлами; склады сезонного хранения уличного спортивного инвентаря; технические помещения.

Второй этаж представлен следующими помещениями: лыжехранилище с комнатой приема и выдачи лыж; гардероб для верхней одежды; вестибюль с буфетом на 12 мест и моечной для посуды; медицинский кабинет; санузлы, душевые с раздевальными помещениями; комната службы охраны; кабинет тренеров; кладовая уборочного инвентаря.

На третьем этаже предусмотрен универсальный зал; комнаты отдыха и инструктажа; санузлы; душевые с раздевальными помещениями; кабинеты тренеров.

На четвертом этаже сосредоточены административные кабинеты: кабинет директора; кабинеты заместителей директора; бухгалтерия с канцелярией, методический кабинет.

Корректировка проекта предусматривает благоустройство территории, устройство подпорной стены.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 626 187,145 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 593 925,042 тыс. тенге, в том числе оборудование, мебель и инвентаря 0,000 тыс. тенге, прочие затраты 95 937,529 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 607 774,234 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 553 282,490 тыс. тенге; стоимость оборудования, мебель и инвентаря 0,000 тыс. тенге; прочих затрат – 65 118,668 тыс. тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания высокий, соответствует требованиям СН РК 2.04-21-2004* «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий».

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

РЕШИЛ: «Строительство лыжной базы по адресу: г.Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка» принять в эксплуатацию.

Заказчик

Катпаев Руслан Жуламанович _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов Асет Маралович, аттестат № KZ18VJE00062050 от 05.02.2021г., № KZ45VJE00062049 от 05.02.2021г., № KZ10VJE0006205049293 от 13.09.2019г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов Асет Маралович (наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «КостанайАгропромпроект» Шилохвостов Денис Сергеевич _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ТОО «КостанайаАгропромпроект», главный инженер проекта Ногин Евгений Борисович _____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Kaz Строй Plast», директор Мусин Марат Шагибайулы_____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

ҚазақстанРеспубликасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 27 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2021 жылғы "20" желтоқсан

Тапсырыс беруші: «Қостанай облысы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қалақұрылысы басқармасы» мемлекеттік мекемесі 110000, Қостанай қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 112, БИН 17074004625, басшының орынбасары Руслан Жоламанулы Катпаевтың тұлғасында

жекетұлғаүшін - тегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), заңдытұлғаүшін - ұйымныңатауы, пошталықиндексі, облысы, қаласы, ауданы, елдімекені, көшеатауы, үй/ғимарат(стационарлықүй-жайлар) нөмірі

Сәйкестіктуралыдекларацияныңнегізінде 2021 жылғы «20» желтоқсандағы «Марал Құрылыс» ЖШС, «Kaz Строй Plast» ЖШС, директоры Мусин М.Ш., Ақмола облысы, Көкшетау қ., Ауельбеков көшесі, 179А, БИН 87751127777.

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды2021 жылғы «20» желтоқсандағы «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» ЖШС, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 15, 19к, сарапшы Баженов А.М., 05.02.2021ж. аттестат №KZ18VJE00062050, 05.02.2021ж. №KZ45VJE00062049, 13.09.2019ж. № KZ10VJE0006205049293, БИН 080340021473

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды 2021 жылғы «20» желтоқсандағы «КостанайАгропромпроект» ЖШС БИН 080240019150, 8(7142)56-80-75, директор Шилохвостов Денис Сергеевич

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: «Қостанай қ., Гашек көшесі, 1, мекенжайында шаңғы базасын салу. Түзету»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу

мекен-жайы бойынша

Қостанай облысы, Қостанай қ., Гашек көшесі, 1

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Нысанныңқұрылысынегізінде:

1) 2019 жылғы «30» желтоқсандағы № 2811

жер учаскесіне тиісті құқық беретін шешім (қаулы)

шығарғанорганныңатауы

жергетиістіқұқықберутуралышешімі (қаулы) немесе қолданыста ғығимараттардың үй-жайларын (жекебөліктерін) реконструкциялау (қайтажоспарлау, қайтажабдықтау) туралы

шешімі.

Шешімшығарғанорганныңатауы

2) қызметтінемесебелгілібіріс-қимылдыжүзегеасырабастағанынемесе

Тоқтатылғанытуралыхабарламаныңқабылдаутуралыталоны«Қостанайоблысы әкімдігініңмемлекеттіксәулет-құрылысбақылаубасқармасы» ММ Құрылыс-монтаждық жұмыстардың басталуы туралы хабарламаны қабылдау туралы 2021 жылғы 31.08. № KZ32REA00239301 ескерту кіріс талоны

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) «Қостанай облысы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ басшысының 2021 жылғы 11.05. № 30 бұйрығымен бекітілген

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«КостанайАгропромпроект» ЖШС № 02-21 тапсырыс негізінде

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы 2020 жылғы маусым;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы 2021 жылғы желтоқсан;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 4 ай;

нақты 4 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшембірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрынқабылданғандардыескереотырып)	оныңішіндеіскекосукешенінемесекезегі	жалпы (бұрынқабылданғандардыескереотырып)	оныңішіндеіскекосукешенінемесекезегі
қуаты	адам	72		72	

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

Көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)	1159,0	1159,0
Қабаттар саны	қабат	4	[illegible]
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі – $м^3$)	4302,6	4302,6
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанастыра салынған және жанастыра салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтерсаны	пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Учаскенің алаңы	га	8,9678			8,9678	
Құрылыс алаңы	м2	528,0			528,0	
Ғимарат алаңы	м2	1159,0			1159,0	
Ғимараттың құрылыс көлемі	м3	4302,6			4302,6	
Қабат саны	қабат	49			4	

4.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Жоба шаңғы базасының аумағында, құрамына жетпіс екі спортшыға шаңғы тебуге арналған қосалқы қондырғылар кіреді; шаңғыларды жалға беру қызметтерін көрсету орны бар павильон жобасын ұсынады.

Бірінші қабатта келесі қосалқы үй-жайлар жиынтығы қарастырылған: ванна бөлмелері, жеке бөлмелері бар душ; шаңғы жөндеу шеберханасы; массаж бөлмесі; жаттықтырушылар кабинеті; асхана, душ бөлмесі, кір жуатын бөлме және инвентарь бар қызметкерлерге арналған қызмет көрсету және тұрмыстық бөлмелер; киіну бөлмесі, демалыс бөлмесі, душ және дәретханасы бар инфрақызыл кабина; ашық спорт жабдықтарын маусымдық сақтауға арналған қоймалар; техникалық жайлар.

Екінші қабат келесі үй-жайлармен ұсынылған: шаңғыларды қабылдауға және беруге арналған бөлмесі бар шаңғы қоймасы; сыртқы киімге арналған гардероб; 12 адамға арналған серванты және ыдыс жуғыш машинасы бар вестибюль; медициналық кабинет; жуынатын бөлмелер, киім-кешек бөлмелері

бар душ; күзет қызметі бөлмесі; жаттықтырушылар кабинеті; тазалау жабдықтарының қоймасы.

Үшінші қабатта әмбебап зал бар; демалыс және брифинг бөлмелері; ванна бөлмелері; киім-кешек бөлмелері бар душ; жаттықтырушылар кабинеттері.

Төртінші қабатта әкімшілік кабинеттер шоғырланған: директор кабинеті; директор орынбасарларының кабинеттері; кеңседе бухгалтерлік есеп жүргізу; әдістемелік кабинет.

Жобаны түзету аумақты абаттандыруды, тірек қабырғасының құрылғысын қарастырады.

Негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқашатехникалық сипаттамалар

5.Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілгенжоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

Барлығы 626 187,145 теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 593 925,042 теңге, жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар – 0,000 мың теңге;

өзге 95 937,529 теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 607 774,234 теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 553 282,490 теңге; жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар – 0,000 өзге де шығындар – 65 118,668 теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада100 % көзделеді және іс жүзінде 100 % қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____талаптарына сәйкес келеді;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Қостанай қ., Гашек көшесі, 1, мекенжайында шаңғы базасын салу. Түзету» пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші Катпаев Руслан Жоламанович_____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау:

1) аттестатталған сарапшы(-лар)

«Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» ЖШС, Баженов Асет Маралович, 05.02.2021 ж. аттестат № KZ18VJE00062050, 05.02.2021ж. №KZ45VJE00062049, 13.09.2019 ж. № KZ10VJE00062050492 93 (сарапшының тегі, аты, әкесініңаты (олболғанжағдайда), аттестатыныңмамандануы, қолы, күні Мөрдіңорны (болғанжағдайда)

2) аккредиттелген ұйым:

«Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» ЖШС, Баженов Асет Маралович_____

(өзқұрамындааттестатталғансарапшысы(-лары) бар ұйымныңатауы, басшының тегі,аты, әкесініңаты (олболғанжағдайда), қолы, күніМөрдіңорны (болғанжағдайда) (сарапшының тегі, аты, әкесініңаты (олболғанжағдайда), аттестат мамандығы, қолы, күні

Мөрдіңорны (болғанжағдайда)

Авторлық қадағалау:

Жобаны әзірлеуші: «КостанайАгропромпроект» ЖШС, директоры Шилохвостов Денис Сергеевич_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні

басшыныңтегі, аты, әкесініңаты (олболғанжағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)

2) ұйым: ЖШС «КостанайАгропромпроект» ЖБИ, Ногин Евгений Борисович

(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

_____

(сарапшыныңтегі, аты, әкесініңаты (олболғанжағдайда), аттестатыныңмамандануы, қолы, күні,

Мөрдің орны (болған жағдайда)

3) аттестатталған сарапшы(-лар) _____.

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) ЖШС «Kaz Строй Plast», директоры Мусин Марат Шагибайулы_____

(сарапшыныңтегі, аты, әкесініңаты (олболғанжағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Приложение 1 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«20» декабря 2021 года

Технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» в лице Директора регионального подразделения Костанайской области Баженова Асета Мараловича, Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский сельский округ, село Косшы, микрорайон Лесная поляна, строение 1А
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице Баженова Асета Мараловича, аттестаты эксперта № KZ10VJE00049293 от 13.09.2019 года; № KZ18VJE00062050 от 05.02.2021 года; № KZ45VJE00062049 от 05.02.2021 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании №30 от 18.02.2020 года
№ договора и дата
по объекту: «Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай,ул. Гашека, 1»
«Строительство лыжной базы по адресу: г.Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области, Руководитель Танжариков Берик Куанышевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Марал Құрылыс» Лицензия:004497, 04.05.2001
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST», Лицензия:19021799, 04.11.2019
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директора Байғара Бахтияр Сакенулы
Руководителя Мусина Марата Шагибайулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2020 года;
месяц, год
окончание работ декабрь 2021 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _____ месяцев;
фактически _____ месяцев;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге, прочие затраты _____ тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге, прочие затраты _____тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией

ТОО «КостанайАгропромпроект», 14002913, 24.02.2014 г., Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области», № 30 от 11.05.2021 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»», Директор регионального подразделения Костанайской области Баженов Асет Маралович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору

Баженов Асет Маралович, аттестаты эксперта № KZ10VJE00049293 от 13.09.2019 года; № KZ18VJE00062050 от 05.02.2021 года; № KZ45VJE00062049 от 05.02.2021 года;

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«20» декабря 2021г.

Авторский надзор ТОО «КостанайАгропромпроект», директор – Шилохвостов Денис Сергеевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице Кухтина Виктора Алексеевича № KZ81VJE00025608 от 02.05.2017 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
Договор №54 от 2020-03-19
№ договора и дата
по объекту«Строительство лыжной базы по адресу: г.Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, г. Костанай, пр.Аль-Фараби, 112 в лице заместителя руководителя Катпаева Руслана Жуламановича БИН 170740004625»
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

а) ТОО "Марал Құрылыс", в лице руководителя Байғара Бахтияра Сакенулы

б) ТОО «Kaz Строй Plast», №19021799 от 04.11.2019г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице-директора Мусина Марата Шагибайулы.

б) субподрядными организациями
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
субподрядными организациями фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. . Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2020г ;
месяц, год
окончание работ декабрь 2021 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства - месяца ;
фактически, месяц: _____ месяца ;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО "КостанайАгропромпроект" (Лицензия № 14002913 от 24.02.2014 г (2категория):

- заказ 1-19 , Договор № 1 от 25.12. 2018г. с КГУ «Детско-юношнская спортивная школа №3» Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области;

- Заказ 02-21, Договор №78 от 04.05.2021г с Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", приказ №30 от 11.05.2021г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация ТОО «КостанайАгропромпроект», директор – Шилохвостов Денис Сергеевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

«28» декабря 2021г.

дата , подпись, мп

эксперт(ы) по авторскому надзору Кухтин Виктор Алексеевич, аттестат № KZ81VJE00025608 от 02.05.2017 года

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов)

«28» декабря 2021г.

дата , подпись, мп

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2015 года № 235

Декларация о соответствии

«15» декабря 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Kaz Строй Plast», Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Ауельбекова 179А, офис 421

наименование организации, юридический адрес

в лице Мусина Марата Шагибайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство лыжной базы по адресу: г.Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка»,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, г. Костанай, пр.Аль-Фараби, 112 в лице заместителя руководителя Катпаева Руслана Жуламановича БИН 170740004625.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КостанайАгропромпроект», №02-21

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", приказ №30 от 11.05.2021г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: произведены общестроительные работы (устройства крыльца, устройство отмостки вокруг здания, устройство лестниц 2 шт.) сантехнические работы (вентиляция, установка приточной системы) устройство асфальтобетонного покрытия с основанием, установка бордюрного камня, укладка брусчатки, благоустройство, вертикальная планировка, устройство подпорной стены (земляные работы, основание под фундамент, установка опалубки, заливка бетонной смеси, устройство металлического каркаса из стали арматурной, засыпка грунта, дренаж, гидроизоляция, водоотведение из лотков ЛК300.90.60, отмостка вдоль стены с основанием, установка бордюрного камня), конструкция ограждения из 399 секций, установка ворот распашных и калиток, дренажная система (земляные работы, установка колодцев, укладка гофрированной трубы для водоотведения), очистка и планировка водоема.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь, 2021г.;

месяц, год

окончание работ декабрь, 2021г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, 4 месяца:

по норме или по проекту организации строительства, 4 месяца;

фактически, 4 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство лыжной базы по адресу: г.Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мусин М.Ш._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АКМОЛА ОБЛЫСЫ КӨКШЕТАУ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «KAZ STROY EAST» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ ГОРОД КОКШЕТАУ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		170	26.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка	42 857 142,86	38 265 306							4 591 837	42 857 142,86

Подрядчик:
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области», БИН 170740004625

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Заместитель руководителя _____ **Катпаев Р.Ж.**

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473
Директор регионального подразделения Костанайской области _____ **Баженов А.М.**
№ KZ45VJE00062049; KZ10VJE00049293; KZ18VJE00062050

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование стройки: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Наименование объекта: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Договор: №170 от 26.08.2021г.

Акт №1-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2020 года

№ 05-01 Асфальтобетонное покрытие. (остаток-подлежит выполнению)

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	п.4-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4392,22	1902,69	210,24	8357033	923420	7322709	245908	9291176
					25,25	26,59	110904	116789		688235	
2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.6-Камни бортовые бетонные. Установка придругих видах покрытий(Бр100.20.8)	м бортового камня	1089,155	1931,36	33,36	2103550	36334	1130608	1027616	3381660
					859,94	13,67	936608	14889		250493	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								12672835
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1047512				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					959754			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					131678			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8453317		
		- Накладные расходы	Тенге							1273524	
		- Сметная прибыль	Тенге							938728	
	ИТОГО по акту:		Тенге								12672835
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге								190092,53
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								12862927,53
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								257258,55
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								13120186,08
	в текущих ценах на 2021 год		**Тенге**								13120186,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НДС 12%			Тенге								1574422,33
Стоимость строительно-монтажных работ			Тенге								14694608,40
Итого в текущих ценах 2021 г. с коэф.понижения К-0,9			**Тенге**								**13225147,56**

Принял (Заказчик):
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625
Главный специалист отдела технического надзора_____Байдаулетов А.Б.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Директор_____Шилохвостов Д.С.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____ Мусин М.Ш.

Эксперты технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473
Директор регионального подразделения Костанайской области_____Баженов А.М.
№ KZ45VJE00062049; KZ10VJE00049293; KZ18VJE00062050

Э79110'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1-Б''10.01'''''*
Ю''Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1.
Корректировка'10-03/21'05-01'Асфальтобетонное покрытие проездов. (остаток- подлежит выполнению)''5'05-01'
Асфальтобетонное покрытие. (остаток-подлежит выполнению)'ГП-2''в текущих ценах на 2021 г.*
LАКТ 1-2 сентябрь*
Е11-270602-0301(РС295822РС144641)(РС295487РС102737)'4392,22=Ф2''п.4-Покрытия толщиной 4 см из горячих
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.
Устройство'м2 покрытия*
Е11-270201-1002(РС100533РС100467=0,0168#)(РС295527РС247617=0,016#)(РС102636=0,002)'5703-(4306,845-223+530)
''п.6-Камни бортовые бетонные. Установка придругих видах покрытий(Бр100.20.8)'м бортового камня*
К'_____'_____*
@

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование стройки: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Наименование объекта: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Договор: №170 от 26.08.2021г.

Акт №1-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2020 года

№07-02 Подпорная стена

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0343 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	п.1-Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	869,12	208,07	208,07	180838	180838	--	21983	219047
					--	35,13	--	30532		16226	
2	1101-0205-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	п.2-Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	26,88	2356,13	--	63333	--	--	45600	117647
					2356,13	--	63333	--		8715	
		Фундаменты									
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	п.6-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	58,9	5546,69	1834,04	326700	108025	161050	99215	459988
					978,35	832,90	57625	49058		34073	
		Подошва подпорной стены									
4	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.7-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	224,04	27585,68	1930,01	6180296	432399	4973749	788588	7526394
					3455,40	412,57	774148	92432		557511	
5	214-210-0101 РСНБ РК 2015	п.8-Сталь арматурная гладкого профиля классаА-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,2026895	277977,00	--	2558136	--	2558136	--	2762787
					--	--	--	--		204651	
6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	п.9-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4920696	275482,00	--	411038	--	411038	--	443921
					--	--	--	--		32883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	214-210-0202 РСНБ РК 2015	п.10-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,5710017	264048,00	--	942916	--	942916	--	1018349
					--	--	--	--		75433	
8	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	п.11-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	7,1327608	22536,80	1064,40	160750	7592	2055	139868	324667
					21184,40	364,14	151103	2597		24049	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								12872802
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1046209				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					728854			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					174619			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9048942		
		- Накладные расходы	Тенге							1095254	
		- Сметная прибыль	Тенге							953541	
	ИТОГО по акту:		Тенге								12872802
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге								193092,03
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								13065894,03
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								261317,88
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								13327211,91
	в текущих ценах на 2021 год		**Тенге**								13327211,91
	НДС 12%		Тенге								1599265,43
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								14926477,34
	Итого в текущих ценах 2021 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**13433829,61**

Принял (Заказчик):
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625
Главный специалист отдела технического надзора_____ Байдаулетов А.Б.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
Директор _____ Мусин М.Ш.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150
Директор_____ Шилохвостов Д.С.

Эксперты технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473
Директор регионального подразделения Костанайской области_____ Баженов А.М.
№ KZ45VJE00062049; KZ10VJE00049293; KZ18VJE00062050

Э79120'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1-Б''10.01'''''*
Ю''Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка'10-03/21'07-02'Подпорная стена''7'07-02'Подпорная стена'''в текущих ценах на 2021 г.*
LИз сметы 7-2 Акт 1-3*
П Земляные работы*
Е11-010101-0343'896-26,88''п.1-Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
Е11-010205-0201(П-1101184)'26,88''п.2-Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
П Фундаменты*
Е11-080101-0202(РС100080РС100072)'58,9''п.6-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
П Подошва подпорной стены*
Е11-060101-0121(РС100533РС279209)'224,04''п.7-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство'м3*
С1214-210-0101'((58,91+191,55+191,01+82,59+24,06+28,35+83,97+73,51+27+7,5).1,11+1216,83+7132,88):1000=Ф1''п.8-Сталь арматурная гладкого профиля классаА-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
С1214-210-0201'(58,91.3,08+191,55.4,44+28,35.3,08+83,97.4,44):1000=Ф2''п.9-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014диаметром от 6 до 12 мм'т*
С1214-210-0202'(191,01.7,89+82,59.9,99+24,06.12,33+73,51.7,89+27.9,99+7,5.12,33):1000=Ф3''п.10-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
Е11-060301-0601(РС295570)'Ф1+Ф2+Ф3-7,133''п.11-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
К'_____'_____*
@

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование стройки: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Наименование объекта: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Договор: №170 от 26.08.2021г.

Акт №1-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2020 года

№5-1-1К Асфальтобетонное покрытие. (остаток-подлежит выполнению) (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ВКЛЮЧИТЬ							
1	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.1-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	3899,991	701,16	214,08	2734518	834910	1751486	440785	3429327
					37,98	66,67	148122	260012		254024	
2	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	п.2-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	3899,991	188,53	51,06	735265	199134	536131	69456	869098
					--	16,49	--	64311		64378	
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	п.3-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4392,22	1902,69	210,24	8357033	923420	7322709	245908	9291176
					25,25	26,59	110904	116789		688235	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								13589602
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				259026				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1957464			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					441112			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9610327		
		- Накладные расходы	Тенге							756149	
		- Сметная прибыль	Тенге							1006637	
ИТОГО по акту:			Тенге								13589602
Временные здания и сооружения 1,5%			Тенге								203844,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								13793446,03
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								275868,92
		Итого с зимним удорожанием	Тенге								14069314,95
		в текущих ценах на 2021 год	**Тенге**								14069314,95
		НДС 12%	Тенге								1688317,79
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								15757632,74
		Итого в текущих ценах 2021 г. с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**								**14181869,47**

Принял (Заказчик):
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625
Главный специалист отдела технического надзора_____Байдаулетов А.Б.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект" , БИН 080240019150

Директор_____Шилохвостов Д.С.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____Мусин М.Ш.

Эксперты технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473
Директор регионального подразделения Костанайской области_____Баженов А.М.
№ KZ45VJE00062049; KZ10VJE00049293; KZ18VJE00062050

Э79140'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1-Б''10.01'''''*
Ю''Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1.
Корректировка'10-03/21'05-01'Асфальтобетонное покрытие проездов. (остаток- подлежит выполнению)''5'5-1-1К'
Асфальтобетонное покрытие. (остаток-подлежит выполнению) (Корректировка)'ГП-2''в текущих ценах на 2021 г.*
Lиз сметы 5-1-1К акт 1-4*
Х3899,991=Ф1*
ПВКЛЮЧИТЬ*
Е11-270403-0201(РС295854РС249132)(РС100073РС100088)'Ф1''п.1-Основания из щебня фракции 40-70 мм
однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие
свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
Е11-270403-0204(РС100073РС100088)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''п.2-Основания из щебня фракции 40-70 мм.
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700
до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202,
1127-0403-0203'м2 основания*
Е11-270602-0301(РС295822РС144641)(РС295487РС102737)'4392,22=Ф2''п.3-Покрытия толщиной 4 см из горячих
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.
Устройство'м2 покрытия*
К'_____'_____*
@

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование стройки: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Наименование объекта: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Договор: №170 от 26.08.2021г.

Акт №1-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2020 года

№7- 3-1К Асфатобетонное покрытие трассы и площадки (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие трассы (ВКЛЮЧИТЬ)									
1	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.1-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1753	701,16	214,08	1229133	375283	787271	198128	1541441
					37,98	66,67	66579	116873		114181	
2	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	п.2-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	1753	188,53	51,06	330493	89508	240985	31220	390650
					--	16,49	--	28907		28937	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1559626	464791	1028256	229348	1932091
							66579	145780	--	143118	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1559626				
		Материалы	Тенге				1028257				
		Всего заработная плата	Тенге					212359			
		Накладные расходы	Тенге				229348				
		Сметная прибыль	Тенге				143118				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1932092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					212359			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1932092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					212359			
		ИТОГО по акту:	Тенге								1932091
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								28981,43
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								1961072,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								39221,45
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								2000293,87
	в текущих ценах на 2021 год		**Тенге**								2000293,87
	НДС 12%		Тенге								240035,26
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								2240329,14
	Итого в текущих ценах 2021 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**2016296,22**

Принял (Заказчик):
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625
Главный специалист отдела технического надзора_____ Байдаулетов А.Б.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Директор_____Шилохвостов Д.С.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____Мусин М.Ш.

Эксперты технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473
Директор регионального подразделения Костанайской области_____Баженов А.М.
№ KZ45VJE00062049; KZ10VJE00049293; KZ18VJE00062050

Э79150'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1-Б''10.01'''''*
Ю''Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1.
Корректировка'10-03/21'07-03'Асфатобетонное покрытие трассы и площадки''7'7- 3-1К'Асфатобетонное покрытие трассы и площадки (Корректировка)'''в текущих ценах на 2021 г.*
LПлюсМинус смета 7-3-1К по согласованию Акт 1-5 сентябрь*
Р Асфальтобетонное покрытие трассы (ВКЛЮЧИТЬ)*
Е11-270403-0201(РС295854РС249132)(РС100073РС100088)'1753''п.1-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
Е11-270403-0204(РС100073РС100088)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'1753''п.2-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203'м2 основания*
К'_____'_____*
@

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 года №420

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		170	26.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка	135 714 285,72	82 908 163							9 948 980	92 857 142,86

Подрядчик:
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области», БИН 170740004625

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Заместитель руководителя _____ **Катпаев Р.Ж.**

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473
Директор регионального подразделения Костанайской области _____ **Баженов А.М.**
№ KZ16VJE00062019; KZ10VJE00049293; KZ18VJE00062050

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование стройки: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Наименование объекта: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Договор: №170 от 26.08.2021г.

Акт №2-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за октябрь 2020 года

№ 05-01 Асфальтобетонное покрытие. (остаток-подлежит выполнению)

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	п.4-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	923,95	1902,69	210,24	1757990	194251	1540409	51729	1954497
					25,25	26,59	23330	24568		144778	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1954497
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23330				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					194251			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24568			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1540409		
		- Накладные расходы	Тенге							51729	
		- Сметная прибыль	Тенге							144778	
	ИТОГО по акту:		Тенге								1954497
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге								29317,46
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								1983814,46
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								39676,29
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								2023490,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в текущих ценах на 2021 год		**Тенге**								2023490,74
	НДС 12%		Тенге								242818,89
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								2266309,63
	Итого в текущих ценах 2021 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**2039678,67**

Принял (Заказчик):

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625

Начальник отдела технического надзора_____Байдаулетов А.Б.

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Директор_____Шилохвостов Д.С.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____Мусин М.Ш.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

БИН 080340021473

Директор регионального подразделения Костанайской области_____Баженов А.М.

№ KZ45VJE00062049; KZ10VJE00049293; KZ18VJE00062050

расценки проверены

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование стройки: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Наименование объекта: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Договор: №170 от 26.08.2021г.

Акт №2-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за октябрь 2020 года

№ 05-02 Асфальтобетонное покрытие.

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.1-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	63	3080,71	1093,33	194085	68879	115127	28501	240393
					159,98	258,91	10079	16311		17807	
2	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.2-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	630	737,45	214,08	464594	134870	305797	71204	578662
					37,98	66,67	23927	42002		42864	
3	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	п.3-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	630	120,38	30,64	75839	19303	56536	6729	89174
					--	9,89	--	6231		6605	
4	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	п.4-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	630	1931,05	198,82	1216562	125257	1075397	35721	1352466
					25,25	27,25	15908	17168		100183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	п.5-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	630	855,41	0,08	538908	50	533264	6042	588546
					8,88	--	5594	--		43596	
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	п.6-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	630	1755,32	210,24	1105852	132452	957492	35272	1232414
					25,25	26,59	15908	16752		91290	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								4081654
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				71416				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					480811			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					98464			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3043612		
		- Накладные расходы	Тенге							183469	
		- Сметная прибыль	Тенге							302345	
	ИТОГО по акту:		Тенге								4081654
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге								61224,81
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								4142878,81
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								82857,58
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								4225736,39
	в текущих ценах на 2021 год		**Тенге**								4225736,39
	НДС 12%		Тенге								507088,37
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								4732824,75
	Итого в текущих ценах 2021 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**4259542,28**

Принял (Заказчик):

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625

Начальник отдела технического надзора_____Байдаулетов А.Б.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____ Мусин М.Ш.

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Директор_____Шилохвостов Д.С.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

БИН 080340021473

Директор регионального подразделения Костанайской области_____Баженов А.М.

№ KZ45VJE00062049; KZ10VJE00049293; KZ18VJE00062050

расценки проверены

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование стройки: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Наименование объекта: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Договор: №170 от 26.08.2021г.

Акт №2-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за октябрь 2020 года

№ 07-01 Благоустройство.(остаток-подлежит выполнению)

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка									
1	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	п.1-Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(недост.грунт)	м3 грунта	2932	317,18	317,18	929972	929972	--	113046	1126460
					--	53,55	--	157009		83441	
2	412-101-0115 РСНБ РК 2015	п.2-Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км(недостающий грунт)	т·км	70368	54,00	--	3799872	--		--	4103862
					--	--	--	--		303990	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4729844	929972	--	113046	5230322
							--	157009	--	387431	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4729844				
		Всего заработная плата	Тенге					157009			
		Транспортные расходы	Тенге				3799872				
		Накладные расходы	Тенге				113046				
		Сметная прибыль	Тенге				387431				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5230321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					157009			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5230321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					157009			
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие площадок в пределах участка									
		Плиточное покрытие									
3	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	п.3-Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	м2	122	817,53	158,64	99739	19354	43861	45715	157091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					299,38	47,58	36524	5805		11636	
4	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	п.4-Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	122	-83,42	-10,30	-10177	-1257	-7297	-2148	-13311
					-13,30	-3,00	-1623	-366		-986	
5	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	п.5-Устройство основания из щебня /из песка/ толщиной 12 см.	м2	122	677,70	158,64	82679	19354	26801	45715	138666
					299,38	47,58	36524	5805		10272	
6	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=4	п.6-Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня /из песка/. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	122	-120,23	-20,59	-14668	-2512	-8911	-4295	-20480
					-26,60	-6,00	-3245	-732		-1517	
7	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	п.7-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	122	2817,97	41,61	343792	5076	285215	60064	436165
					438,53	17,33	53501	2114		32309	
8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.8-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(Бр100.20.8)	м бортового камня	4	1931,36	33,36	7725	134	4151	3774	12419
					859,94	13,67	3440	55		920	
				Покрытие нерабочих зон							
9	1147-0101-0104 РСНБ РК 2015 прим.	п.9-Участок для озеленения. Очистка участка от мусора	м2	570	41,06	--	23404	--	--	20596	47520
					41,06	--	23404	--		3520	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				532494	40149	343820	169421	758070
							148525	12681	--	56154	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				532494				
Материалы			Тенге				343819				
Всего заработная плата			Тенге					161206			
		Накладные расходы	Тенге				169421				
		Сметная прибыль	Тенге				56154				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				758069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					161206			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				758069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					161206			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								5988390
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				148525				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					970121			
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					169690			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						343819		
		- Перевозка грузов	Тенге				3799872				
		- Накладные расходы	Тенге							282467	
		- Сметная прибыль	Тенге							443585	
ИТОГО по акту:			Тенге								5988390
Временные здания и сооружения 1,5%			Тенге								89825,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								6078215,85
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								121564,32
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								6199780,17
	в текущих ценах на 2021 год		**Тенге**								6199780,17
	НДС 12%		Тенге								743973,62
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								6943753,79
	Итого в текущих ценах 2021 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**6249378,41**

Принял (Заказчик):
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625
Начальник отдела технического надзора_____Байдаулетов А.Б.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Директор_____Шилохвостов Д.С.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____ Мусин М.Ш.

Эксперты технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473
Директор регионального подразделения Костанайской области_____Баженов А.М.
№ KZ45VJE00062049; KZ10VJE00049293; KZ18VJE00062050

расценки проверены
Радж Раджа

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование стройки: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Наименование объекта: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Договор: №170 от 26.08.2021г.

Акт №2-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за октябрь 2020 года

№ 07-02 Подпорная стена

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	п.3-Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы	м3	89,6	973,94	--	87265	--	--	62831	162103
					973,94	--	87265	--		12008	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	п.4-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	806,4	36,62	36,62	29530	29530	--	8384	40947
					--	14,44	--	11644		3033	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	п.5-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	806,4	175,67	80,74	141660	65109	--	77964	237194
					94,93	39,35	76552	31732		17570	
		Подпорная стенка									
4	1106-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.12-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	320	39923,35	3006,52	12775472	962086	7945200	3725467	17821014
					12088,08	705,42	3868186	225734		1320075	
5	214-210-0101 РСНБ РК 2015	п.13-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5	277977,00	--	1389885	--	1389885	--	1501076
					--	--	--	--		111191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	п.14-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,5	275482,00	--	413223	--	413223	--	446281
					--	--	--	--		33058	
7	214-210-0202 РСНБ РК 2015	п.15-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,4	264048,00	--	1953955	--	1953955	--	2110271
					--	--	--	--		156316	
8	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	п.16-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	12,44886	22536,80	1064,40	280557	13250	3585	244112	566642
					21184,40	364,14	263722	4533		41974	
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.17-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1587	909,08	20,53	1442710	32581	913541	466255	2061682
					312,91	3,00	496588	4761		152717	
				Водоотводная труба							
10	241-102-0172 РСНБ РК 2015	п.18-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х5,0 мм	м	42,8	2991,00	--	128015	--	128015	--	138256
					--	--	--	--		10241	
				Дренаж пристенной засыпки							
11	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	п.19-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	41,56	5546,69	1834,04	230520	76222	113638	70006	324568
					978,35	832,90	40660	34615		24042	
12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	п.20-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	51,15	5931,94	1834,04	303419	93811	159565	86160	420746
					978,35	832,90	50043	42603		31166	
13	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	п.21-Основание под фундаменты песчаное /глиняный замок/. Устройство	м3 основания	140,67	3519,92	1073,54	495147	151015	217841	177387	726337
					897,78	458,15	126291	64448		53803	
		Отмостка									
14	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	п.24-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	477,42	260,81	34,75	124516	16590	68520	42961	180875
					82,54	13,19	39406	6297		13398	
15	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	п.25-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	47,742	2452,37	8,64	1170793	412	969262	189034	1468636
					4212,66	--	201121	--		108788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	п.26-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	477,42	1457,74	3,23	695954	1542	596307	106562	866717
					205,49	1,18	98105	563		64201	
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	п.27-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33(Бр100.20.8)	м бортового камня	320	2685,43	33,36	859338	10675	573482	301920	1254158
					859,94	13,67	275181	4374		92901	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								30327506
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5623120				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1452823			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					431304			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15446018		
		- Накладные расходы	Тенге							5559063	
		- Сметная прибыль	Тенге							2246482	
	ИТОГО по акту:		Тенге								30327506
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге								454912,59
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								30782418,59
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								615648,37
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								31398066,96
	в текущих ценах на 2021 год		**Тенге**								31398066,96
	НДС 12%		Тенге								3767768,04
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								35165835,00
	Итого в текущих ценах 2021 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**31649251,50**

Принял (Заказчик):

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625

Начальник отдела технического надзора_____Байдаулетов А.Б.

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Директор_____Шилохвостов Д.С.

расценки проверены
Гадж Гаджиева

Сдал (Подрядчик):

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____Мусин М.Ш.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

БИН 080340021473

Директор регионального подразделения Костанайской области_____Баженов А.М.

№ KZ45VJE00062049; KZ10VJE00049293; KZ18VJE00062050

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование стройки: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Наименование объекта: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Договор: №170 от 26.08.2021г.

Акт №2-5

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за октябрь 2020 года

№ 07-03 Асфатобетонное покрытие трассы и площадки

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие трассы									
1	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	п.4-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3506	1755,32	210,24	6154152	737102	5328524	196291	6858479
					25,25	26,59	88526	93225		508035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6154152	737102	5328524	196291	6858479
							88526	93225	--	508035	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6154152				
	Материалы		Тенге				5328524				
	Всего заработная плата		Тенге					181751			
		Накладные расходы	Тенге				196291				
		Сметная прибыль	Тенге				508035				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6858478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					181751			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6858478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					181751			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Асфальтобетонное покрытие площадки									
2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	п.7-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1830	1755,32	210,24	3212236	384740	2781288	102457	3579868
					25,25	26,59	46208	48660		265175	
3	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	п.8-Добавляется позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1830	381,33	0,04	697834	73	689636	8775	763138
					4,44	--	8125	--		56529	
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	п.9-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 (Бр100.20.8)	м бортового камня	182	1873,94	33,36	341057	6072	178476	171717	553796
					859,94	13,67	156509	2488		41022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4251127	390885	3649400	282949	4896802
							210842	51148	--	362726	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4251127				
	Материалы		Тенге				3649401				
	Всего заработная плата		Тенге					261990			
		Накладные расходы	Тенге				282949				
		Сметная прибыль	Тенге				362726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4896802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					261990			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4896802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					261990			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								11755280
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				299368				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1127987			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					144373			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8977925		
		- Накладные расходы	Тенге							479240	
		- Сметная прибыль	Тенге							870761	
	ИТОГО по акту:		Тенге								11755280
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге								176329,20
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								11931609,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								238632,18
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								12170241,38
	в текущих ценах на 2021 год		**Тенге**								12170241,38
	НДС 12%		Тенге								1460428,97
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								13630670,35
	Итого в текущих ценах 2021 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**12267603,32**

Принял (Заказчик):

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625

Начальник отдела технического надзора_____Байдаулетов А.Б.

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Директор_____Шилохвостов Д.С.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____Мусин М.Ш.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

БИН 080340021473

Директор регионального подразделения Костанайской области_____Баженов А.М.

№ KZ45VJE00062049; KZ10VJE00049293; KZ18VJE00062050

расценки проверены

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование стройки: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Наименование объекта: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Договор: №170 от 26.08.2021г.

Акт №2-6

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за октябрь 2020 года

№ 07-05 Ограждение, озеленение

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение1									
1	8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2020 0	п.1-Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	340,22124	44043,00	8149,00	14984364	2772463	10461122	2014110	18358338
					5146,00	2876,00	1750779	978476		1359864	
2	8601-0605-0204 УСН РК 8.02-03-2020 0	п.2-Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	2	232951,00	5488,00	465902	10976	400178	69404	578130
					27374,00	2088,00	54748	4176		42824	
3	8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2020 0	п.3-Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	2	93822,00	171,00	187644	342	162506	29280	234278
					12398,00	63,00	24796	126		17354	
		ИТОГО ПО АКТУ.	Тенге								19170746
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1830323				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2783781			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					982778			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11023807		
		- Накладные расходы	Тенге							2112794	
		- Сметная прибыль	Тенге							1420042	
	ИТОГО по акту:		Тенге								19170746
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге								287561,19
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								19458307,19
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								389165,22
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								19847472,41
	в текущих ценах на 2021 год		**Тенге**								19847472,41
	НДС 12%		Тенге								2381696,69
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								22229169,10
	Итого в текущих ценах 2021 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**20006252,19**

Принял (Заказчик):

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625

Начальник отдела технического надзора_____Байдаулетов А.Б.

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Директор_____Шилохвостов Д.С.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____ Мусин М.Ш.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

БИН 080340021473

Директор регионального подразделения Костанайской области_____Баженов А.М.

№ KZ45VJE00062049; KZ10VJE00049293; KZ18VJE00062050

расценки проверены
Годы Годкова

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование стройки: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Наименование объекта: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Договор: №170 от 26.08.2021г.

Акт №2-7

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за октябрь 2020 года

№ 05-01-01К Асфальтобетонное покрытие. (остаток-подлежит выполнению) (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВКЛЮЧИТЬ									
1	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.1-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	438,329	701,16	214,08	307339	93837	196854	49541	385430
					37,98	66,67	16648	29223		28550	
2	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	п.2-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	438,329	188,53	51,06	82638	22381	60257	7806	97680
					--	16,49	--	7228		7236	
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	п.3-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	923,95	1902,69	210,24	1757990	194251	1540409	51729	1954497
					25,25	26,59	23330	24568		144778	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2437607
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- зарплата рабочих строителей	Тенге				39978				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					310169			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					61019			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1797520		
		- Накладные расходы	Тенге							109076	
		- Сметная прибыль	Тенге							180564	
	ИТОГО по акту:		Тенге								2437607
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге								36564,11
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								2474171,11
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								49483,42
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								2523654,53
	в текущих ценах на 2021 год		**Тенге**								2523654,53
	НДС 12%		Тенге								302838,54
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								2826493,07
	Итого в текущих ценах 2021 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**2543843,76**

Принял (Заказчик):

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625

Начальник отдела технического надзора_____Байдаулетов А.Б.

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Директор_____Шилохвостов Д.С.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____Мусин М.Ш.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

БИН 080340021473

Директор регионального подразделения Костанайской области_____Баженов А.М.

№ KZ45VJE00062049; KZ10VJE00049293; KZ18VJE00062050

расценки проверены

Радж Радова

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование стройки: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Наименование объекта: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Договор: №170 от 26.08.2021г.

Акт №2-9

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за октябрь 2020 года

№ 7- 3-2К Асфатобетонное покрытие трассы и площадки (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтобетонное покрытие трассы (ВКЛЮЧИТЬ)									
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	п.9-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 (Бр100.20.8)	м бортового камня	1470	1873,94	33,36	2754692	49039	1441541	1386943	4472966
					859,94	13,67	1264112	20095		331331	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								4472966
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1264112				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					49039			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20095			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1441541		
		- Накладные расходы	Тенге							1386943	
		- Сметная прибыль	Тенге							331331	
	ИТОГО по акту:		Тенге								4472966
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге								67094,49
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								4540060,49
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								90801,21
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								4630861,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в текущих ценах на 2021 год		**Тенге**								4630861,70
	НДС 12%		Тенге								555703,40
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								5186565,10
	Итого в текущих ценах 2021 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**4667908,59**

Принял (Заказчик):

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625

Начальник отдела технического надзора_____Байдаулетов А.Б.

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Директор_____Шилохвостов Д.С.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____Мусин М.Ш.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

БИН 080340021473

Директор регионального подразделения Костанайской области_____Баженов А.М.

№ KZ45VJE00062049; KZ10VJE00049293; KZ18VJE00062050

расценки проверены

Родр Родкова

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование стройки: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Наименование объекта: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Договор: №170 от 26.08.2021г.

Акт №2-8

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за октябрь 2020 года

№ 7- 3-1К Асфатобетонное покрытие трассы и площадки (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтобетонное покрытие трассы (ВКЛЮЧИТЬ)									
1	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.1-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1753	701,16	214,08	1229133	375283	787271	198128	1541441
					37,98	66,67	66579	116873		114181	
2	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	п.2-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	1753	188,53	51,06	330493	89508	240985	31220	390650
					--	16,49	--	28907		28937	
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	п.3-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3506	1755,32	210,24	6154152	737102	5328524	196291	6858479
					25,25	26,59	88526	93225		508035	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								8790570
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				155105				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1201893			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					239005			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6356781		
		- Накладные расходы	Тенге							425639	
		- Сметная прибыль	Тенге							651153	
	ИТОГО по акту:		Тенге								8790570
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге								131858,55
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								8922428,55
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								178448,57
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								9100877,12
	в текущих ценах на 2021 год		**Тенге**								9100877,12
	НДС 12%		Тенге								1092105,25
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								10192982,38
	Итого в текущих ценах 2021 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**9173684,14**

Принял (Заказчик):

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625

Начальник отдела технического надзора_____Байдаулетов А.Б.

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Директор_____Шилохвостов Д.С.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____ Мусин М.Ш.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

БИН 080340021473

Директор регионального подразделения Костанайской области_____Баженов А.М.

№ KZ45VJE00062049; KZ10VJE00049293; KZ18VJE00062050

расценки проверены

Радова Радж

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		170	26.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка	165 985 405.72	27 027 786							3 243 334	30 271 120,00

Подрядчик:
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области», БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Катпаев Р.Ж.**

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473
Директор регионального подразделения Костанайской области _____ **Баженов А.М.**
№ KZ45VJE00062049; KZ10VJE00049293; KZ18VJF00002058

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование стройки: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Наименование объекта: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка
Договор: №170 от 26.08.2021г.

Акт №3-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за ноябрь 2021 года

№02-01-01 Общестроительные работы. Подлежит выполнению

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы (АС-5)									
		Тип 8, Крыльца S=58 м2									
1	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	п.1-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	5,8	9617,11	1862,81	55779	10804	23345	24827	87054
					3729,24	824,45	21630	4782		6448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				55779	10804	23345	24827	87054
							21630	4782	--	6448	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55779				
	Материалы		Тенге				23345				
	Всего заработная плата		Тенге					26412			
		Накладные расходы	Тенге				24827				
		Сметная прибыль	Тенге				6448				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				87054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					26412			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				87054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					26412			
		РАЗДЕЛ 2 Разные работы									
		Отмостка S=362м2 (АС-5)									
2	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	п.6-Уплотнение грунта щебнем	м2	115,76	260,81	34,75	30191	4023	16613	10417	43856
					82,54	13,19	9555	1527		3249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	п.7-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	17,364	23973,59	8,64	416277	150	342978	68760	523840
					4212,66	--	73149	--		38803	
4	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	п.8-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	115,76	1266,89	79,57	146655	9211	117049	22466	182651
					176,18	30,28	20395	3505		13530	
5	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	п.9-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	115,76	219,08	3,95	25361	458	22037	2906	30529
					24,76	1,95	2866	226		2261	
		Деталь лестниц по сеч.2-2 (2шт) (АС-6)									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	п.10-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,5	9617,11	1862,81	14426	2795	6037	6421	22514
					3729,24	824,45	5594	1237		1668	
7	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	п.11-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,5	23973,59	8,64	35960	13	29628	5940	45252
					4212,66	--	6319	--		3352	
8	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	п.12-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,06	312991,08	1540,32	18779	92	17762	878	21230
					15416,40	672,50	925	40		1573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				687649	16742	552104	117788	869872
							118803	6535	--	64436	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				687649				
Материалы			Тенге				552108				
Всего заработная плата			Тенге					125338			
		Накладные расходы	Тенге				117788				
		Сметная прибыль	Тенге				64436				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				869873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					125338			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				869873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					125338			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								956927
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				140433				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27546			
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					11317			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						575453		
		- Накладные расходы	Тенге							142615	
		- Сметная прибыль	Тенге							70884	
ИТОГО по акту:			Тенге								956927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге								14353,91
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								971280,91
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								19425,62
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								990706,52
	в текущих ценах на 2021 год		**Тенге**								990706,52
	НДС 12%		Тенге								118884,78
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								1109591,31
	Итого в текущих ценах 2021 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**998632,18**

Принял (Заказчик):
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625
Начальник отдела технического надзора_____ Байдаулетов А.Б.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Директор_____Шилохвостов Д.С.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____ Мусин М.Ш.

Эксперты технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473
Директор регионального подразделения Костанайской области_____Баженов А.М.
№ KZ45VJE00062049, KZ10VJE00049293, KZ18VJE00062050

расценки проверены
Радн Радкова

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Наименование объекта: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Договор: №170 от 26.08.2021г.

Акт №3-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за ноябрь 2021 года

№02-01-02 Сантехнические работы ОВ. Подлежит выполнению

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Вентиляция							
				Приточная система П11							
1	1120-2501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.1-Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	92349,10	6059,10	92349	6059	8066	78725	184760
					78224,27	2107,11	78224	2107		13686	
2	Прайс 4 п.1-7	п.2-Уставовка приточная П1 в составе:вентилятор WRW 60-30/28.4D, воздухонагреватель водяной трехрядный WWN 60-30/3, вставка гибкая WG 60-30, вставка касетная фильтрующая WKF 60-30, заслонка регулирующая ZR 60-30, фильтр касетный FK 60-30, шумоглушитель SG 60-30	к-т	1	410035,14	--	410035	--		--	410035
					--	--	--	--	410035	--	
3	Прайс 4 п.8-18	п.3-Автоматика (КИПиА) к П1 в составе:блок управления CHU CR1-W-1R0, датчик температуры STN-3, датчик перепада давления 500 Па с контактором, датчик температуры воды накладной VSN-3, датчик температуры канальный STK-3, клапан рег.поворотный HRB3 DN15, комплект циркуляционного насоса DAB VA 65/130, комплект частотного преобразования FC-051P1K5, привод AMB 162, привод воздушной заслонки GMA-321.1E, термостат KP-61	к-т	1	732552,75	--	732553	--		--	732553
					--	--	--	--	732553	--	
				В1-В3							
4	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	п.4-Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	3	8828,65	184,65	26486	554	2212	23358	53831
					7906,50	38,23	23720	115		3987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	246-401-0109 РСНБ РК 2015	п.5-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	24032,00	--	72096	--	72096	--	77864
					--	--	--	--		5768	
				B4,B5							
6	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	п.6-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	6040,46	246,91	12081	494	97	11428	25389
					5744,92	85,45	11490	171		1881	
7	246-402-0105 РСНБ РК 2015	п.7-Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442- 90	комплект	2	28500,00	--	57000	--	57000	--	61560
					--	--	--	--		4560	
8	1120-1101-0105 РСНБ РК 2015	п.8-Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	42515,80	403,83	42516	403	38721	3416	49607
					3391,50	94,44	3392	94		3675	
9	261-302-0159 РСНБ РК 2015	п.9-Заглушка питометражного лючка /Лючок для замеров параметров воздуха/	шт.	1	612,00	--	612	--	612	--	661
					--	--	--	--		49	
10	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	п.10-Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	1935,17	50,00	1935	50	379	1491	3700
					1505,89	15,74	1506	16		274	
11	246-302-0621 РСНБ РК 2015	п.11-Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	8139,00	--	8139	--	8139	--	8790
					--	--	--	--		651	
12	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.12-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,6	6419,50	59,34	87305	807	57821	28422	124986
					2108,57	23,97	28677	326		9258	
13	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.13-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,4	6229,27	47,19	39867	302	27209	12227	56261
					1930,57	18,83	12356	120		4168	
14	246-301-0502 РСНБ РК 2015	п.14-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	62	655,00	--	40610	--	40610	--	43859
					--	--	--	--		3249	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1833857
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				159365				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8669			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2949			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						312963		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1142588		
		- Накладные расходы	Тенге							159067	
		- Сметная прибыль	Тенге							51206	
	ИТОГО по акту:		Тенге								1833857
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге								10369,04
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								1844226,04
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								14032,76
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								1858258,88
	в текущих ценах на 2021 год		**Тенге**								1858258,88
	НДС 12%		Тенге								222991,07
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								2081249,95
	Итого в текущих ценах 2021 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**1873124,95**

Принял (Заказчик):
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625
Начальник отдела технического надзора_____Байдаулетов А.Б.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Директор_____Шилохвостов Д.С.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____ Мусин М.Ш.

Эксперты технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473
Директор регионального подразделения Костанайской области_____Баженов А.М.
№ KZ45VJE00062049, KZ10VJE00049293, KZ18VJE00062050

расценки проверены
Редн Редкова

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Наименование объекта: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Договор: №170 от 26.08.2021г.

Акт №3-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за ноябрь 2021 года

№07-02 Подпорная стена

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подпорная стенка									
1	1106-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.12-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	63,36	39923,35	3006,52	2529543	190493	1573149	737643	3528560
					12088,08	705,42	765901	44695		261375	
2	214-210-0101 РСНБ РК 2015	п.13-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0975863	277977,00	--	305104	--	305104	--	329512
					--	--	--	--		24408	
3	214-210-0201 РСНБ РК 2015	п.14-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3366424	275482,00	--	92739	--	92739	--	100158
					--	--	--	--		7419	
4	214-210-0202 РСНБ РК 2015	п.15-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,4621271	264048,00	--	386072	--	386072	--	416958
					--	--	--	--		30886	
5	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	п.16-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,8963558	22536,80	1064,40	65275	3083	834	56795	131836
					21184,40	364,14	61358	1055		9766	
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.17-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	329,79	909,08	20,53	299805	6770	189840	96891	428432
					312,91	3,00	103195	989		31756	
		Лоток пристенный ЛК 300.90.60-4 (107 шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	110%-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.22-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	48,15	12268,53	2879,78	590730	138661	227113	321185	984868
					4671,99	980,98	224956	47234		72953	
8	225-203-0103 РСНБ РК 2015	п.23-Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	48,15	57157,00	--	2752110	--	2752110	--	2972279
					--	--	--	--		220169	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								8892604
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1155410				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					339007			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					93973			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5526961		
		- Накладные расходы	Тенге							1212514	
		- Сметная прибыль	Тенге							658712	
	ИТОГО по акту:		Тенге								8892604
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге								133389,06
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								9025993,06
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								180519,86
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								9206512,92
	в текущих ценах на 2021 год		**Тенге**								9206512,92
	НДС 12%		Тенге								1104781,55
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								10311294,47
	Итого в текущих ценах 2021 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**9280165,02**

Принял (Заказчик):

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625

Начальник отдела технического надзора_____Байдаулетов А.Б.

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Директор_____Шилохвостов Д.С.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____Мусин М.Ш.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

БИН 080340021473

Директор регионального подразделения Костанайской области_____Баженов А.М.

№ KZ45VJE00062049, KZ10VJE00049293, KZ18VJE00062050

расценки проверены
Радн Радкова

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Наименование объекта: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Договор: №170 от 26.08.2021г.

Акт №3-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за ноябрь 2021 года

№07-04 Плиточное покрытие

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	п.1-Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	м2	176	817,53	158,64	143885	27921	63273	65950	226622
					299,38	47,58	52691	8374		16787	
2	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	п.2-Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	176	-83,42	-10,30	-14682	-1813	-10528	-3098	-19203
					-13,30	-3,00	-2341	-528		-1422	
3	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	п.3-Устройство основания из щебня /из песка/ толщиной 12 см.	м2	176	677,70	158,64	119275	27921	38663	65950	200043
					299,38	47,58	52691	8374		14818	
4	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=4	п.4-Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня /из песка/. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	176	-120,23	-20,59	-21160	-3624	-12854	-6197	-29545
					-26,60	-6,00	-4682	-1056		-2189	
5	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	п.5-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	176	2817,97	41,61	495963	7323	411459	86650	629222
					438,53	17,33	77181	3050		46609	
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.6-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(Вр100.20.8)	м бортового камня	96	1931,36	33,36	185411	3202	99655	90576	298066
					859,94	13,67	82554	1312		22079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1305205
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				258094				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					60930			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19526			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						589667		
		- Накладные расходы	Тенге							299831	
		- Сметная прибыль	Тенге							96682	
	ИТОГО по акту:		Тенге								1305205
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге								19578,08
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								1324783,08
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								26495,66
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								1351278,74
	в текущих ценах на 2021 год		**Тенге**								1351278,74
	НДС 12%		Тенге								162153,45
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								1513432,18
	Итого в текущих ценах 2021 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**1362088,97**

Принял (Заказчик):
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625
Начальник отдела технического надзора _____ Байдаулетов А.Б.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Директор_____Шилохвостов Д.С.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____ Мусин М.Ш.

Эксперты технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473
Директор регионального подразделения Костанайской области_____Баженов А.М.
№ KZ45VJE00062049; KZ10VJE00049293; KZ18VJE00062050

расценки проверены

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Наименование объекта: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Договор: №170 от 26.08.2021г.

Акт №3-5

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за ноябрь 2021 года

№07-05 Ограждение, озеленение

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение									
1	8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2020 0	п.1-Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	58,77876	44043,00	8149,00	2588793	478988	1807330	347970	3171702
					5146,00	2876,00	302475	169048		234939	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2588793	478988	1807330	347970	3171702
							302475	169048	--	234939	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2588793				
	Материалы		Тенге				1807329				
	Всего заработная плата		Тенге					471523			
		Накладные расходы	Тенге				347970				
		Сметная прибыль	Тенге				234939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3171702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					471523			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3171702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					471523			
	ИТОГО по акту:		Тенге								3171702
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге								47575,53
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								3219277,53
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								64385,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								3283663,08
	в текущих ценах на 2021 год		**Тенге**								3283663,08
	НДС 12%		Тенге								394039,57
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								3677702,65
	Итого в текущих ценах 2021 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**3309932,39**

Принял (Заказчик):
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625
Начальник отдела технического надзора_____ Байдаулетов А.Б.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Директор_____Шилохвостов Д.С.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____ Мусин М.Ш.

Эксперты технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473
Директор регионального подразделения Костанайской области_____Баженов А.М.
№ KZ45VJE00062049; KZ10VJE00049293; KZ18VJE00062050

расценки проверены
Радн Радкова

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Наименование объекта: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Договор: №170 от 26.08.2021г.

Акт №3-6

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за ноябрь 2021 года

№02-01-01К Общестроительные работы. Подлежит выполнению. Корректировка

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Включить							
				Полы (АС-5)							
				Тип 8, Крыльца							
1	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	п.1-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,298	9617,11	1862,81	2866	555	1200	1276	4473
					3729,24	824,45	1111	246		331	
2	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	п.2-Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,098	6385,97	1081,08	38942	6592	11364	22305	66146
					3441,49	449,70	20986	2742		4900	
3	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	п.3-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	39,2829	3690,17	145,69	144961	5723	88852	48929	209401
					1282,64	42,42	50386	1666		15511	
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.4-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(Бр100.20.8)	м бортового камня	10	2866,39	33,36	28664	334	19731	9435	41147
					859,94	13,67	8599	137		3048	
				Деталь лестниц по сеч.2-2 (2шт) (АС-6)							
5	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	п.5-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	40	1580,32	58,98	63213	2359	1324	71464	145451
					1488,24	25,83	59530	1033		10774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	222-301-0101 РСНБ РК 2015	п.6-Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	40	3657,00	--	146280	--	146280	--	157982
					--	--	--	--		11702	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								624601
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				140612				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15563			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5824			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						268749		
		- Накладные расходы	Тенге							153409	
		- Сметная прибыль	Тенге							46266	
ИТОГО по акту:			Тенге								624601
Временные здания и сооружения 1,5%			Тенге								9368,50
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге								633969,50
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге								12679,39
Итого с зимним удорожанием			Тенге								646648,88
в текущих ценах на 2021 год			**Тенге**								646648,88
НДС 12%			Тенге								77597,87
Стоимость строительно-монтажных работ			Тенге								724246,75
Итого в текущих ценах 2021 г. с коэф.понижения К-0,9			**Тенге**								**651822,08**

Принял (Заказчик):
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625
Начальник отдела технического надзора_____ Байдаулетов А.Б.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Директор_____Шилохвостов Д.С.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____ Мусин М.Ш.

Эксперты технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473
Директор регионального подразделения Костанайской области_____Баженов А.М.
№ KZ45VJE00062049; KZ10VJE00049293; KZ18VJE00062050

расценки проверены
Радк Радкова

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Наименование объекта: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Договор: №170 от 26.08.2021г.

Акт №3-8

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за ноябрь 2021 года

№05-01-02К Асфальтобетонное покрытие. (остаток-подлежит выполнению) (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ВКЛЮЧИТЬ							
1	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.1-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1172,83	701,16	214,08	822341	251080	526717	132556	1031288
					37,98	66,67	44544	78193		76392	
2	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	п.2-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	1172,83	188,53	51,06	221114	59885	161229	20887	261361
					--	16,49	--	19340		19360	
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	п.3-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1172,83	1902,69	210,24	2231532	246576	1955342	65663	2480971
					25,25	26,59	29614	31186		183776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	п.4-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1172,83	1902,69	210,24	2231532	246576	1955342	65663	2480971
					25,25	26,59	29614	31186		183776	
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	п.5-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33(Бр100.20.8)	м бортового камня	124	2685,43	33,36	332993	4137	222223	116994	485986
					859,94	13,67	106633	1695		35999	
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.6-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(Бр100.30.15)	м бортового камня	59	3971,13	33,36	234297	1969	181592	55666	313160
					859,94	13,67	50736	807		23197	
7	1101-0102-0337 РСНБ РК 2015	п.7-Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостающий грунт/	м3 грунта	2556	283,71	283,71	725163	725163	--	96580	887482
					--	52,48	--	134139		65739	
8	411-102-0110 РСНБ РК 2015	п.8-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	40896	82,00	--	3353472	--		--	3621750
					--	--	--	--		268278	
9	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	п.9-Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	2556	203,24	199,22	519481	509206	--	126835	698021
					4,02	64.90	10275	165884		51705	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								12260991
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				271416				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2044592			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					462430			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5002447		
		- Перевозка грузов	Тенге				3353472				
		- Накладные расходы	Тенге							680844	
		- Сметная прибыль	Тенге							008222	
ИТОГО по акту:			Тенге								12260991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге								183914,87
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								12444905,87
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								248898,12
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								12693803,98
	в текущих ценах на 2021 год		**Тенге**								12693803,98
	НДС 12%		Тенге								1523256,48
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								14217060,46
	Итого в текущих ценах 2021 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**12795354,41**

Принял (Заказчик):

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625

Начальник отдела технического надзора_____Байдаулетов А.Б.

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Директор_____Шилохвостов Д.С.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____Мусин М.Ш.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

БИН 080340021473

Директор регионального подразделения Костанайской области_____Баженов А.М.

№ KZ45VJE00062049; KZ10VJE00049293; KZ18VJE00062050

рецепты проверены

Радн Радкова

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 года №420

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		170	26.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка	198 253 513,50	28 810 811							3 457 297	32 268 107,78

Подрядчик:
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Катпаев Р.Ж.**

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473
Директор регионального подразделения Костанайской области _____ **Бажанов А.М.**
№ KZ45VJE00062049; KZ10VJE00049293; KZ18VJE0006205

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Наименование объекта: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Договор: Доп.соглашение №1 от 14.12.2021 г. к договору №170 от 26.08.2021г.

Акт №4-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за декабрь 2021 года

№02-01-01К Общестроительные работы. Подлежит выполнению. Корректировка

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Включить									
		Полы (АС-5)									
		Тип 8, Крыльца									
1	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	п.3-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	21,6971	3690,17	145,69	80066	3161	49075	27025	115658
					1282,64	42,42	27830	920		8567	
		Парадный вход									
2	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	п.7-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,14	9617,11	1862,81	20581	3986	8614	9160	32120
					3729,24	824,45	7981	1764		2379	
3	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	п.8-Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,14	6385,97	1081,08	13666	2313	3988	7828	23213
					3441,49	449,70	7365	962		1719	
4	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	п.9-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	21,4	3690,17	145,69	78970	3118	48404	26655	114075
					1282,64	42,42	27448	908		8450	
		Угол парадного входа									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	п.10-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,53	9617,11	1862,81	14714	2850	6158	6549	22964
					3729,24	824,45	5706	1261		1701	
6	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	п.11-Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,53	6385,97	1081,08	9771	1654	2852	5596	16597
					3441,49	449,70	5265	688		1229	
7	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	п.12-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	15,3	3690,17	145,69	56460	2229	34607	19057	81558
					1282,64	42,42	19624	649		6041	
				Запасной вход							
8	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	п.13-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,53	9617,11	1862,81	5097	987	2134	2269	7955
					3729,24	824,45	1976	437		589	
9	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	п.14-Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,53	6385,97	1081,08	3385	573	988	1939	5749
					3441,49	449,70	1824	238		426	
10	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	п.15-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	5,3	3690,17	145,69	19558	772	11988	6601	28252
					1282,64	42,42	6798	225		2093	
				Вокруг здания							
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.16-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(Бр100.20.8)	м бортового камня	49	2866,39	33,36	140453	1635	96681	46231	201619
					859,94	13,67	42137	670		14935	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.17-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(Бр100.30.15)	м бортового камня	5,3	3971,13	33,36	21047	176	16313	5001	28131
					859,94	13,67	4558	72		2084	
				Пол терассы							
13	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	п.18-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,42	848,45	88,42	9689	1010	--	8306	19435
					760,03	13,74	8680	157		1440	
14	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	п.19-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,42	502,64	44,06	5740	503	--	5007	11607
					458,58	7,83	5237	89		860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	235-103-0104 РСНБ РК 2015	п.20-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,8, стеклохолст, пленка/пленка	м2	25,5808	482,00	--	12330	--	12330	--	13316
					--	--	--	--		986	
16	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	п.21-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	11,42	1266,89	79,57	14468	909	11547	2216	18019
					176,18	30,28	2012	346		1335	
17	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	п.22-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	11,42	219,08	3,95	2502	45	2174	287	3012
					24,76	1,95	283	22		223	
				Кровля гаража							
18	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	п.23-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	73,44	848,45	88,42	62310	6493	--	53416	124984
					760,03	13,74	55817	1009		9258	
19	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	п.24-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	73,44	502,64	44,06	36914	3236	--	32198	74641
					458,58	7,83	33678	575		5529	
20	235-103-0104 РСНБ РК 2015	п.25-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,8, стеклохолст, пленка/пленка	м2	164,5056	482,00	--	79292	--	79292	--	85635
					--	--	--	--		6343	
21	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	п.26-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	73,44	1266,89	79,57	93040	5844	74257	14253	115876
					176,18	30,28	12939	2224		8583	
22	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	п.27-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	73,44	219,08	3,95	16089	290	13981	1844	19368
					24,76	1,95	1818	143		1435	
23	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	п.28-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	70,56	3455,47	14,89	243818	1051	156694	79450	349130
					1219,86	4,05	86073	286		25861	
24	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	п.29-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3,51	227,10	227,10	797	798	--	97	965
					--	38,34	--	135		72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.30-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0135	4185018,03	204815,69	56498	2765	48316	6219	67734
					401258,00	64042,34	5417	865		5017	
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	п.31-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	19544,04	1152,89	7818	461	6790	615	9107
					1417,50	271,77	567	109		675	
27	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	п.32-Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	1492,31	84,95	1492	85	223	1201	2908
					1184,21	41,03	1184	41		215	
28	244-202-0302 РСНБ РК 2015	п.33-Дождеприемник малый для пешеходной зоны, тип Д (А15)	комплект	1	26437,00	--	26437	--	26437	--	28552
					--	--	--	--		2115	
29	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	п.34-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,51	36,62	36,62	129	129	--	36	179
					--	14,44	--	51		13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1133131	47073	713843	369056	1622359
							372217	14846	--	120173	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1105202				
	Материалы		Тенге				595556				
	Всего заработная плата		Тенге					385838			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91622				
		Накладные расходы	Тенге				367855				
		Сметная прибыль	Тенге				117843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1590900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					385838			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				27929				
	Материалы		Тенге				223				
	Всего заработная плата		Тенге					1225			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26437				
		Накладные расходы	Тенге				1201				
		Сметная прибыль	Тенге				2330				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				31460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1622359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280
		Сметная заработная плата	Тенге					387063			
	ИТОГО по акту:		Тенге								1622359
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге								24335,39
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								1646694,39
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								32933,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								1679628,27
	в текущих ценах на 2021 год		**Тенге**								1679628,27
	НДС 12%		Тенге								201555,39
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								1881183,67
	Итого в текущих ценах 2021 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**1693065,30**

Принял (Заказчик):
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625
Начальник отдела технического надзора_____Байдаулетов А.Б.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Директор_____Шилохвостов Д.С.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____ Мусин М.Ш.

Эксперты технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473
Директор регионального подразделения Костанайской области_____Баженов А.М.
№ KZ45VJE00062049; KZ10VJE00049293; KZ18VJE00062050

Расценки проверены
Федорова

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Наименование объекта: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Договор: Доп.соглашение №1 от 14.12.2021 г. к договору №170 от 26.08.2021г.

Акт №4-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за декабрь 2021 года

№02-02-01К Водоем

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водоем									
1	1101-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Покров растительно-корневой и торф. Удаление в продольных водоотводных канавах	м3 грунта	420	2036,71	464,29	855418	195002	408441	220552	1162048
					599,94	129,40	251975	54348		86078	
2	414-104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (мусор). Погрузка	т	1632	343,00	--	559776	--		--	604558
					--	--	--	--		44782	
3	412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	24480	54,00	--	1321920	--		--	1427674
					--	--	--	--		105754	
4	1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	1500	115,33	109,73	172995	164595	--	32184	221593
					5,60	24,20	8400	36300		16414	
5	1101-0101-0343 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты I группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1200	208,07	208,07	249684	249684	--	30352	302439
					--	35,13	--	42156		22403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1138-0201-0507 РСНБ РК 2015	Песок. Отсыпка с берега над водой автосамосвалами пионерным способом	м3 объема отсыпей	1200	1834,45	29,87	2201340	35844	2091600	82830	2466903
					61,58	12,64	73896	15168		182734	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								6185216
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				334271				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					645125			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					147972			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2500042		
		- Перевозка грузов	Тенге				1881696				
		- Накладные расходы	Тенге							365918	
		- Сметная прибыль	Тенге							458165	
	ИТОГО по акту:		Тенге								6185216
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге								92777,66
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								6277993,66
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								125559,87
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								6403553,53
	в текущих ценах на 2021 год		**Тенге**								6403553,53
	НДС 12%		Тенге								768426,42
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								7171979,96
	Итого в текущих ценах 2021 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**6454781,96**

Принял (Заказчик):

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625

Начальник отдела технического надзора_____Байдаулетов А.Б.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____Мусин М.Ш.

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Директор_____Шилохвостов Д.С.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

БИН 080340021473

Директор регионального подразделения Костанайской области_____Баженов А.М.

№ KZ45VJE00062049, KZ10VJE00049293, KZ18VJE00062050

Проверено

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Наименование объекта: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Договор: Доп.соглашение №1 от 14.12.2021 г. к договору №170 от 26.08.2021г.

Акт №4-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за декабрь 2021 года

№02-02-02К Дренаж

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВКЛЮЧИТЬ									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	1-Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	618,65	315,91	315,91	195438	195438	--	23759	236733
					--	53,34	--	32999		17536	
2	1101-0102-0343 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	2-Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	378,91	288,88	288,88	109460	109459	--	13305	132586
					--	48,77	--	18479		9821	
3	412-102-0101 РСНБ РК 2015	3-Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /лишний грунт/	т·км	606,256	163,00	--	98820	--		--	106726
					--	--	--	--		7906	
4	1101-0205-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	4-Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,04	2850,62	--	65678	--	--	47288	122004
					2850,62	--	65678	--		9037	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	5-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песок месный)	м3 грунта	50,4	886,77	--	44693	--	--	32179	83022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					886,77	--	44693	--		6150	
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	6-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	591,29	31,40	31,40	18567	18566	--	5271	25744
					--	12,38	--	7320		1907	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	7-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	177,387	175,67	80,74	31162	14322	--	17150	52177
					94,93	39,35	16839	6980		3865	
8	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	8-Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	87,6	691,66	28,91	60589	2532	29473	21379	88525
					326,30	12,66	28584	1109		6557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				624407	340317	29473	160331	847517
							155794	66887	--	62779	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				624407				
Материалы			Тенге				29473				
Всего заработная плата			Тенге					222681			
Транспортные расходы			Тенге				98820				
		Накладные расходы	Тенге				160331				
		Сметная прибыль	Тенге				62779				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				847517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					222681			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				847517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					222681			
		РАЗДЕЛ 2. Крепление стен котлована глубокого заложения (4 захватки)									
9	1105-0101-1202 РСНБ РК 2015	9-Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай	37,0603868	29537,86	15043,70	1094685	557526	27891	672885	1908976
					13741,56	4598,30	509268	170415		141406	
10	241-102-0231 РСНБ РК 2015	10-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	87,2412895	10906,00	--	951454	--	951454	--	1027570
					--	--	--	--		76116	
11	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	11-Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	356,2248645	406,54	28,91	144820	10299	18285	86937	250298
					326,30	12,66	116236	4510		18541	
12	218-101-0103 РСНБ РК 2015	12-Щиты из досок, толщина 50 мм	м2	104,3433518	1932,00	--	201591	--	201591	--	217718
					--	--	--	--		16127	
13	1105-0101-1301 РСНБ РК 2015	13-Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 1	т извлеченных свай	37,0603868	19583,37	11667,74	725767	432411	42594	380334	1194589
					6766,32	3599,89	250762	133413		88488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3118317	1000236	1241815	1140156	4599151
							876266	308338	--	340678	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2166863				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				88771				
	Всего заработная плата		Тенге					1184604			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				201591				
		Накладные расходы	Тенге				1140156				
		Сметная прибыль	Тенге				264562				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3571581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								772
		Сметная заработная плата	Тенге					1184604			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				951454				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				951454				
		Сметная прибыль	Тенге				76116				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1027570				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4599151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								772
		Сметная заработная плата	Тенге					1184604			
					РАЗДЕЛ 3. Дренаж						
14	1123-0901-0102 РСНБ РК 2015	14-Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации щебеночные. Устройство	м3 фильтрующего основания	80,5	3169,73	88,61	255163	7133	213087	37378	315944
					434,07	34,94	34943	2813		23403	
15	1123-0901-0102 РСНБ РК 2015	15-Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации щебеночные. Устройство	м3 фильтрующего основания	7,34	2866,28	88,61	21038	650	17202	3408	26402
					434,07	34,94	3186	256		1956	
16	1123-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	16-Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов. Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /пленка/	м2	181	22,22	8,98	4022	1625	125	3143	7738
					12,55	4,99	2272	903		573	
17	261-107-0509 РСНБ РК 2015	17-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0854248	395085,00	--	33750	--	33750	--	36450
					--	--	--	--		2700	
18	1123-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	18-Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов. Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /геотекстиль/	м2	642	20,08	7,53	12891	4835	--	11148	25962
					12,55	4,99	8057	3204		1923	
19	217-203-0303 РСНБ РК 2015	19-Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8,0 кН/м	м2	658,692	241,00	--	158745	--	158745	--	171445
					--	--	--	--		12700	
20	1123-1401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	20-Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Укладка	м трубопровода	179,5	218,38	33,99	39199	6102	4221	31070	75890
					160,87	13,97	28876	2508		5622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	241-204-0506 РСНБ РК 2015	21-Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011	м	183,09	4125,00	--	755246	--	755246	--	815666
					--	--	--	--		60420	
22	1123-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	22-Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм./50 мм/мм мм Укладка	м трубопровода	124,5	106,71	15,05	13285	1874	4016	8079	23074
					59,40	6,15	7395	766		1709	
23	241-205-2106 РСНБ РК 2015	23-Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 63x12,7 мм	м	53,04	1761,00	--	93403	--	93403	--	100875
					--	--	--	--		7472	
24	241-205-2206 РСНБ РК 2015	24-Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75x12,5 мм	м	73,95	1514,00	--	111960	--	111960	--	120917
					--	--	--	--		8957	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1498702	22219	1391755	94226	1720363
							84729	10450	--	127435	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				538093				
	Материалы		Тенге				238653				
	Всего заработная плата		Тенге					95179			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				192495				
		Накладные расходы	Тенге				94226				
		Сметная прибыль	Тенге				50586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				682905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					95179			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				960609				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				960609				
		Сметная прибыль	Тенге				76849				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1037458				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1720363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					95179			
					РАЗДЕЛ 4.Дренажный колодец ДК-1						
		ДОБАВИТЬ									
25	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	25-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,24	47552,36	10111,58	58965	12538	21831	29560	95607
					19835,30	4244,47	24596	5263		7082	
26	225-101-0606 РСНБ РК 2015	26-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	11547,00	--	11547	--	11547	--	12471
					--	--	--	--		924	
27	225-101-0106 РСНБ РК 2015	27-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	13580,00	--	54320	--	54320	--	58666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		4346	
28	225-101-0601 РСНБ РК 2015	28-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	12681,00	--	12681	--	12681	--	13695
					--	--	--	--		1014	
29	244-201-0307 РСНБ РК 2015	29-Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный, тип-ЛМ	комплект	1	5965,00	--	5965	--	5965	--	6442
					--	--	--	--		477	
30	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	30-Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	1	678,96	281,03	679	281	--	447	1217
					397,93	134,76	398	135		90	
31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	31-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,04924	1451851,78	532535,10	71489	26222	17675	35522	115572
					560358,40	168343,93	27592	8289		8561	
			Днище								
32	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	32-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,56	260,81	34,75	668	89	368	230	970
					82,54	13,19	211	34		72	
33	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	33-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,15176	294965,08	1540,32	44764	234	42190	2222	50745
					15416,40	672,50	2340	102		3759	
34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	34-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,25	777,27	32,89	1749	74	801	855	2813
					388,40	15,94	874	36		208	
35	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	35-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2,25	3140,74	6,96	7067	16	6500	516	8190
					244,74	2,03	551	5		607	
36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	36-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,25	777,27	32,89	1749	74	801	855	2813
					388,40	15,94	874	36		208	
37	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	37-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	0,79	1223,32	107,28	966	85	570	323	1392
					393,85	40,55	311	32		103	
			Изоляция стен								
38	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	38-Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,65	1652,08	76,74	9334	433	3015	4973	15451
					1041,71	58,48	5886	330		1145	
			Изоляция внутри колодца Гидротекс								
39	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 прим.	39-Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	11,72476	59,29	2,24	695	26	--	465	1253
					57,05	0,45	669	5		93	
40	235-301-0101 РСНБ РК 2013	40-Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	25,5333245	1331,00	--	33985	--	33985	--	36704
					--	--	--	--		2719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1107-0516-0114 РСНБ РК 2015 прим.	41-Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	12,56	107,01	--	1344	--	--	1586	3164
					107,01	--	1344	--		234	
42	235-301-0102 РСНБ РК 2015	42-Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	12,56	1264,00	--	15876	--	15876	--	17146
					--	--	--	--		1270	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				333843	40072	228125	77554	444311
							65646	14267	--	32912	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				327878				
	Материалы		Тенге				93752				
	Всего заработная плата		Тенге					79913			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49861				
	Местные материалы		Тенге				78548				
		Накладные расходы	Тенге				77554				
		Сметная прибыль	Тенге				32435				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				437867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					79913			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5965				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5965				
		Сметная прибыль	Тенге				477				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6442				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				444309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					79913			
		РАЗДЕЛ 5.Дренажный колодец ДК-4									
43	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	43-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,96	47552,36	10111,58	93203	19819	34507	46724	151122
					19835,30	4244,47	38877	8319		11194	
44	225-101-0606 РСНБ РК 2015	44-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	11547,00	--	11547	--	11547	--	12471
					--	--	--	--		924	
45	225-101-0106 РСНБ РК 2015	45-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	7	13580,00	--	95060	--	95060	--	102665
					--	--	--	--		7605	
46	225-101-0601 РСНБ РК 2015	46-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	12681,00	--	12681	--	12681	--	13695
					--	--	--	--		1014	
47	244-201-0307 РСНБ РК 2015	47-Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный, тип-ЛМ	комплект	1	5965,00	--	5965	--	5965	--	6442
					--	--	--	--		477	
48	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	48-Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	1	678,96	281,03	679	281	--	447	1217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					397,93	134,76	398	135		90	
49 *	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	49-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,04924	1451851,78	532535,10	71489	26222	17675	35522	115572
					560358,40	168343,93	27592	8289		8561	
				Днище							
50	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	50-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,56	260,81	34,75	668	89	368	230	970
					82,54	13,19	211	34		72	
51	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	51-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,15176	294965,08	1540,32	44764	234	42190	2222	50745
					15416,40	672,50	2340	102		3759	
52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	52-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,25	777,27	32,89	1749	74	801	855	2813
					388,40	15,94	874	36		208	
53	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	53-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2,25	3140,74	6,96	7067	16	6500	516	8190
					244,74	2,03	551	5		607	
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	54-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,25	777,27	32,89	1749	74	801	855	2813
					388,40	15,94	874	36		208	
55	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	55-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	0,79	1223,32	107,28	966	85	570	323	1392
					393,85	40,55	311	32		103	
				Изоляция стен							
56	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	56-Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,65	1652,08	76,74	9334	433	3015	4973	15451
					1041,71	58,48	5886	330		1145	
				Изоляция внутри колодца Гидротекс							
57	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 прим.	57-Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	20,10856	59,29	2,24	1192	45	--	798	2149
					57,05	0,45	1147	9		159	
58	235-301-0101 РСНБ РК 2015	58-Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	25,5333245	1331,00	--	33985	--	33985	--	36704
					--	--	--	--		2719	
59	1107-0516-0114 РСНБ РК 2015 прим.	59-Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	12,56	107,01	--	1344	--	--	1586	3164
					107,01	--	1344	--		234	
60	235-301-0102 РСНБ РК 2015	60-Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	12,56	1264,00	--	15876	--	15876	--	17146
					--	--	--	--		1270	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				409318	47372	281541	95051	544721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							80405	17327	--	40349	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				403353				
	Материалы		Тенге				106428				
	Всего заработная плата		Тенге					97732			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49861				
	Местные материалы		Тенге				119288				
		Накладные расходы	Тенге				95051				
		Сметная прибыль	Тенге				39872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				538276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					97732			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5965				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5965				
		Сметная прибыль	Тенге				477				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6442				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				544718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					97732			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	69-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,06132	1451851,78	532535,10	89028	32655	22012	44237	143926
					560358,40	168343,93	34361	10323		10661	
			Днище								
70	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	70-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,56	260,81	34,75	668	89	368	230	970
					82,54	13,19	211	34		72	
71	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	71-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,15176	294965,08	1540,32	44764	234	42190	2222	50745
					15416,40	672,50	2340	102		3759	
72	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	72-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,25	777,27	32,89	1749	74	801	855	2813
					388,40	15,94	874	36		208	
73	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	73-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2,25	3140,74	6,96	7067	16	6500	516	8190
					244,74	2,03	551	5		607	
74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	74-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,25	777,27	32,89	1749	74	801	855	2813
					388,40	15,94	874	36		208	
75	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	75-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	0,79	1223,32	107,28	966	85	570	323	1392
					393,85	40,55	311	32		103	
			Изоляция стен								
76	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	76-Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,65	1652,08	76,74	9334	433	3015	4973	15451
					1041,71	58,48	5886	330		1145	
			Изоляция внутри колодца Гидротекс								
77	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 прим.	77-Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	8,93016	59,29	2,24	529	20	--	354	954
					57,05	0,45	509	4		71	
78	235-301-0101 РСНБ РК 2015	78-Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	12,1192445	1331,00	--	16131	--	16131	--	17421
					--	--	--	--		1290	
79	1107-0516-0114 РСНБ РК 2015 прим.	79-Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	12,56	107,01	--	1344	--	--	1586	3164
					107,01	--	1344	--		234	
80	235-301-0102 РСНБ РК 2015	80-Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	12,56	1264,00	--	15876	--	15876	--	17146
					--	--	--	--		1270	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				322614	44580	209513	81653	436610
							68521	15494	--	32341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				310452				
	Материалы		Тенге				94804				
	Всего заработная плата		Тенге					84015			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32007				
	Местные материалы		Тенге				70540				
		Накладные расходы	Тенге				81653				
		Сметная прибыль	Тенге				31368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				423473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					84015			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12162				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12162				
		Сметная прибыль	Тенге				973				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13135				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				436608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					84015			
		РАЗДЕЛ 7.Дренажный колодец ДК-3									
81	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	81-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,72	47552,36	10111,58	81790	17391	30282	41003	132616
					19835,30	4244,47	34117	7300		9823	
82	225-101-0606 РСНБ РК 2015	82-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	11547,00	--	11547	--	11547	--	12471
					--	--	--	--		924	
83	225-101-0106 РСНБ РК 2015	83-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	13580,00	--	81480	--	81480	--	87998
					--	--	--	--		6518	
84	225-101-0601 РСНБ РК 2015	84-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	12681,00	--	12681	--	12681	--	13695
					--	--	--	--		1014	
85	244-201-0307 РСНБ РК 2015	85-Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный, тип-ЛМ	комплект	1	5965,00	--	5965	--	5965	--	6442
					--	--	--	--		477	
86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	86-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,84904	164,68	3,85	304	7	188	76	410
					58,70	0,60	109	1		30	
87	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	87-Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	1	678,96	281,03	679	281	--	447	1217
					397,93	134,76	398	133		90	
88	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	88-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,09152	1451851,78	532535,10	132873	48738	32851	66024	214809
					560358,40	168343,93	51284	15407		15912	
		Днище									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	89-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,56	260,81	34,75	668	89	368	230	970
					82,54	13,19	211	34		72	
90	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	90-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,15176	294965,08	1540,32	44764	234	42190	2222	50745
					15416,40	672,50	2340	102		3759	
91	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	91-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,25	777,27	32,89	1749	74	801	855	2813
					388,40	15,94	874	36		208	
92	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	92-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2,25	3140,74	6,96	7067	16	6500	516	8190
					244,74	2,03	551	5		607	
93	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	93-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,25	777,27	32,89	1749	74	801	855	2813
					388,40	15,94	874	36		208	
94	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	94-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	0,79	1223,32	107,28	966	85	570	323	1392
					393,85	40,55	311	32		103	
				Изоляция стен							
95	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	95-Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,84	1652,08	76,74	31125	1446	10053	16582	51524
					1041,71	58,48	19626	1102		3817	
				Изоляция внутри колодца Гидротекс							
96	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 прим.	96-Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	18,4831704	59,29	2,24	1096	41	--	733	1976
					57,05	0,45	1054	8		146	
97	235-301-0101 РСНБ РК 2015	97-Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	133,0788269	1331,00	--	177128	--	177128	--	191298
					--	--	--	--		14170	
98	1107-0516-0114 РСНБ РК 2015 прим.	98-Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	28,26	107,01	--	3024	--	--	3568	7120
					107,01	--	3024	--		527	
99	235-301-0102 РСНБ РК 2015	99-Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	28,26	1264,00	--	35721	--	35721	--	38579
					--	--	--	--		2858	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				632376	68476	449126	133434	827078
							114773	24198	--	61263	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				626411				
Материалы			Тенге				124607				
Всего заработная плата			Тенге					138971			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				212849				
Местные материалы			Тенге				105708				
		Накладные расходы	Тенге				133434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				60786				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				820631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					138971			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5965				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5965				
		Сметная прибыль	Тенге				477				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6442				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				827073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					138971			
				РАЗДЕЛ 8.Дренажный колодец ДК-5							
100	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	100-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,29	47552,36	10111,58	61343	13044	22711	30752	99463
					19835,30	4244,47	25588	5475		7368	
101	225-101-0101 РСНБ РК 2015	101-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5572,00	--	5572	--	5572	--	6018
					--	--	--	--		446	
102	225-101-0606 РСНБ РК 2015	102-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	11547,00	--	11547	--	11547	--	12471
					--	--	--	--		924	
103	225-101-0106 РСНБ РК 2015	103-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	13580,00	--	54320	--	54320	--	58666
					--	--	--	--		4346	
104	225-101-0601 РСНБ РК 2015	104-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	12681,00	--	12681	--	12681	--	13695
					--	--	--	--		1014	
105	244-201-0307 РСНБ РК 2015	105-Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный, тип-ЛМ	комплект	1	5965,00	--	5965	--	5965	--	6442
					--	--	--	--		477	
106	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	106-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,93836	164,68	3,85	319	7	198	79	430
					58,70	0,60	114	1		32	
107	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	107-Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	1	678,96	281,03	679	281	--	447	1217
					397,93	134,76	398	135		90	
108	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	108-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,09152	1451051,70	532535,10	132873	40730	32851	66024	214009
					560358,40	168343,93	51284	15407		15912	
				Днище							
109	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	109-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,56	260,81	34,75	668	89	368	230	970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					82,54	13,19	211	34		72	
110	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	110-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,15176	294965,08	1540,32	44764	234	42190	2222	50745
					15416,40	672,50	2340	102		3759	
111	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	111-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,25	777,27	32,89	1749	74	801	855	2813
					388,40	15,94	874	36		208	
112	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	112-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2,25	3140,74	6,96	7067	16	6500	516	8190
					244,74	2,03	551	5		607	
113	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	113-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,25	777,27	32,89	1749	74	801	855	2813
					388,40	15,94	874	36		208	
114	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	114-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	0,79	1223,32	107,28	966	85	570	323	1392
					393,85	40,55	311	32		103	
			Изоляция стен								
115	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	115-Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,84	1652,08	76,74	31125	1446	10053	16582	51524
					1041,71	58,48	19626	1102		3817	
			Изоляция внутри колодца Гидротекс								
116	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 прим.	116-Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	12,8939704	59,29	2,24	764	29	--	512	1378
					57,05	0,45	736	6		102	
117	235-301-0101 РСНБ РК 2015	117-Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	15,4727645	1331,00	--	20594	--	20594	--	22242
					--	--	--	--		1648	
118	1107-0516-0114 РСНБ РК 2015 прим.	118-Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	28,26	107,01	--	3024	--	--	3568	7120
					107,01	--	3024	--		527	
119	235-301-0102 РСНБ РК 2015	119-Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	28,26	1264,00	--	35721	--	35721	--	38579
					--	--	--	--		2858	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				433490	64117	263443	122965	600977
							105931	22371	--	44518	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				427525				
	Материалы		Тенге				117046				
	Всего заработная плата		Тенге					128302			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56315				
	Местные материалы		Тенге				84120				
		Накладные расходы	Тенге				122965				
		Сметная прибыль	Тенге				44041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				594531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					128302			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5965				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5965				
		Сметная прибыль	Тенге				477				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6442				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				600973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					128302			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								10020712
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1552065				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1627389			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					479332			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4094802		
		- Перевозка грузов	Тенге				98820				
		- Накладные расходы	Тенге							1905370	
		- Сметная прибыль	Тенге							742275	
	ИТОГО по акту:		Тенге								10020712
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге								150310,68
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								10171022,68
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								203420,45
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								10374443,13
	в текущих ценах на 2021 год		**Тенге**								10374443,13
	НДС 12%		Тенге								1244933,18
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								11619376,31
	Итого в текущих ценах 2021 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**10457438,68**

Принял (Заказчик):
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625
Начальник отдела технического надзора _____ Байдаулетов А.Б.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Директор_____ Шилохвостов Д.С.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____ Мусин М.Ш.

Эксперты технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473
Директор регионального подразделения Костанайской области_____ Баженов А.М.
№ KZ45VJE00062049; KZ10VJE00049293; KZ18VJE00062050

расценки проверены
Радкова

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Наименование объекта: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Договор: Доп.соглашение №1 от 14.12.2021 г. к договору №170 от 26.08.2021г.

Акт №4-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за декабрь 2021 года

№05-02-01К Асфальтобетонное покрытие проездов (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Включить									
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(Бр100.30.15)	м бортового камня	221	3672,26	33,36	811569	7372	614150	208513	1101689
					859,94	13,67	190047	3021		81607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				811569	7372	614150	208513	1101689
							190047	3021	--	81607	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				811569				
	Материалы		Тенге				614150				
	Всего заработная плата		Тенге					193068			
		Накладные расходы	Тенге				208513				
		Сметная прибыль	Тенге				81607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1101689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					193068			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1101689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					193068			
	ИТОГО по акту:		Тенге								1101689
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге								16525,34
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								1118214,34
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								22364,29
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								1140578,62
	в текущих ценах на 2021 год		**Тенге**								1140578,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДС 12%		Тенге								136869,43
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								1277448,06
	Итого в текущих ценах 2021 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**1149703,25**

Принял (Заказчик):

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625

Начальник отдела технического надзора _____ Байдаулетов А.Б.

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Директор_____Шилохвостов Д.С.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____ Мусин М.Ш.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

БИН 080340021473

Директор регионального подразделения Костанайской области_____Баженов А.М.

№ KZ45VJE00062049, KZ10VJE00049293, KZ18VJE00062050

расценки проверены
Родн Роднова

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Наименование объекта: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Договор: Доп.соглашение №1 от 14.12.2021 г. к договору №170 от 26.08.2021г.

Акт №4-5

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за декабрь 2021 года

№07-02-01К Подпорная стена (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы (ВКЛЮЧИТЬ)									
1	1101-0102-0337 РСНБ РК 2015	п.1-Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1020	283,71	283,71	289384	289385	--	38541	354159
					--	52,48	--	53530		26234	
2	411-103-0101 РСНБ РК 2015	п.2-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1632	367,00	--	598944	--		--	646860
					--	--	--	--		47916	
3	1101-0102-0337 РСНБ РК 2015	п.3-Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостающий грунт/	м3 грунта	3520	283,71	283,71	998659	998660	--	133005	1222197
					--	52,48	--	184730		90533	
4	411-103-0110 РСНБ РК 2015	п.4-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	84480	67,00	--	5660160	--		--	6112973
					--	--	--	--		452813	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	п.5-Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы	м3	352	973,94	--	342827	--	--	246835	636835
					973,94	--	342827	--		47173	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	п.6-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3168	36,62	36,62	116012	116012	--	32937	160865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	14,44	--	45746		11916	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	п.7-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3168	175,67	80,74	556523	255785	--	306287	931835
					94,93	39,35	300738	124661		69025	
8	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	п.8-Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	35	6385,97	1081,08	223509	37837	65220	128020	379651
					3441,49	449,70	120452	15739		28122	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								10445375
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				764017				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1697679			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					424406			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						65219		
		- Перевозка грузов	Тенге				6259104				
		- Накладные расходы	Тенге							885625	
		- Сметная прибыль	Тенге							773732	
ИТОГО по акту:			Тенге								10445375
Временные здания и сооружения 1,5%			Тенге								156680,63
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге								10602055,63
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге								212041,11
Итого с зимним удорожанием			Тенге								10814096,74
в текущих ценах на 2021 год			**Тенге**								10814096,74
НДС 12%			Тенге								1297691,61
Стоимость строительно-монтажных работ			Тенге								12111788,35
Итого в текущих ценах 2021 г. с коэф.понижения К-0,9			**Тенге**								**10900609,51**

Принял (Заказчик):
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625
Начальник отдела технического надзора_____ Байдаулетов А.Б.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Директор_____Шилохвостов Д.С.

расценки проверены
Радкр Радкова

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____ Мусин М.Ш.

Эксперты технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473
Директор регионального подразделения Костанайской области_____Баженов А.М.
№ KZ45VJE00062049; KZ10VJE00049293; KZ18VJE00062050

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Наименование объекта: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Договор: Доп.соглашение №1 от 14.12.2021 г. к договору №170 от 26.08.2021г.

Акт №4-6

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за декабрь 2021 года

№07-03-03К Асфатобетонное покрытие трассы и площадки (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие трассы (ВКЛЮЧИТЬ)									
1	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.1-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	265	701,16	214,08	185807	56732	119010	29951	233018
					37,98	66,67	10065	17668		17261	
2	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	п.2-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	265	188,53	51,06	49960	13531	36429	4719	59054
					--	16,49	--	4370		4374	
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	п.3-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	265	1755,32	210,24	465160	55713	402756	14837	518396
					25,25	26,59	6691	7046		38400	
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	п.4-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	265	1755,32	210,24	465160	55713	402756	14837	518396
					25,25	26,59	6691	7046		38400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1166087	181689	960951	64344	1328866
							23447	36130	--	98435	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1166087				
	Материалы		Тенге				960952				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					59577			
		Накладные расходы	Тенге				64344				
		Сметная прибыль	Тенге				98435				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1328866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					59577			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1328866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					59577			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1328866
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23447				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					181689			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36130			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						960952		
		- Накладные расходы	Тенге							64344	
		- Сметная прибыль	Тенге							98435	
	ИТОГО по акту:		Тенге								1328866
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге								19932,99
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								1348798,99
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								26975,98
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								1375774,97
	в текущих ценах на 2021 год		**Тенге**								1375774,97
	НДС 12%		Тенге								165093,00
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								1540867,97
	Итого в текущих ценах 2021 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**1386781,17**

Принял (Заказчик):

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625

Начальник отдела технического надзора_____Байдаулетов А.Б.

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Директор_____Шилохвостов Д.С.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____Мусин М.Ш.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

БИН 080340021473

Директор регионального подразделения Костанайской области_____Баженов А.М.

№ KZ45VJE00062049; KZ10VJE00049293; KZ18VJE00062050

расценки проверены
Радн Радкова

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Наименование объекта: Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1. Корректировка

Договор: Доп.соглашение №1 от 14.12.2021 г. к договору №170 от 26.08.2021г.

Акт №4-7

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за декабрь 2021 года

№07-04-01К Плиточное покрытие (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Включить									
1	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	п.1-Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	м2	8,18	817,53	158,64	6687	1297	2941	3065	10532
					299,38	47,58	2449	389		780	
2	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	п.2-Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	8,18	-83,42	-10,30	-682	-85	-488	-144	-892
					-13,30	-3,00	-109	-25		-66	
3	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	п.3-Устройство основания из щебня /из песка/ толщиной 12 см.	м2	8,18	677,70	158,64	5544	1297	1798	3065	9298
					299,38	47,58	2449	389		689	
4	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=4	п.4-Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня /из песка/. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	8,18	-120,23	-20,59	-983	-168	-597	-288	-1373
					-26,60	-6,00	-218	-49		-102	
5	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	п.5-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	8,18	2817,97	41,61	23051	341	19123	4027	29245
					438,53	17,33	3587	142		2166	
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.6-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(Ьр100.30.15)	м бортового камня	34	3672,26	33,36	124857	1134	94485	32079	169491
					859,94	13,67	29238	465		12555	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				158474	3816	117262	41804	216301
							37396	1311	--	16022	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				158474				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				117260				
	Всего заработная плата		Тенге					38707			
		Накладные расходы	Тенге				41804				
		Сметная прибыль	Тенге				16022				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				216300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					38707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				216300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					38707			
	ИТОГО по акту:		Тенге								216301
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге								3244,52
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								219545,52
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								4390,91
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								223936,43
	в текущих ценах на 2021 год		**Тенге**								223936,43
	НДС 12%		Тенге								26872,37
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								250808,80
	Итого в текущих ценах 2021 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**225727,92**

Принял (Заказчик):
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625
Начальник отдела технического надзора _____ Байдаулетов А.Б.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
Директор _____ Мусин М.Ш.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150
Директор_____Шилохвостов Д.С.

Эксперты технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473
Директор регионального подразделения Костанайской области_____Баженов А.М.
№ KZ45VJE00062049; KZ10VJE00049293; KZ18VJE00062050

расценки проверены
Гадж Гаджова