Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с. Пенжим Панфиловского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Договор 55/04/20 от 18 мая 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за июнь 2020 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с. Пенжим Панфиловского района Алматинской области	46 000 000,00	46 000 000,00						4 928 571,43	46 000 000,00
за июнь 2020 год	46 000 000,00	46 000 000,00						4 928 571,43	46 000 000,00

Итого за июнь 2020 г. - 46 000 000 (сорок шесть миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ ««Управление строительства
Алматинской области»
_____ Жолжанов Д.Б.

Авторский надзор:
ТОО «ПСК Градцентр»
_____ Байшуаков С.Б.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «Музтау»
_____ Турлыбеков Б.К.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
_____ Кереев К.Н.

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с. Пенжим Панфиловского района Алматинской области»**

Акт № 1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Составлен(а) Составлена в ценах 2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Локальная смета 1-1-1. Демонтажные работы												
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	257,36	408,11	169,61	105032	43651	83029	1,55	399				
				238,5	4,07	61380	1048	133	0,01	4				
		м3												
2	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	463,248	27,1	-	12554	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		т												
3	С010333-А4-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	463,248	38,6	-	17881	-	-	-	-				
				7,72	-	3576	-	-	-	-				
		т												

Локальная смета 2-1-1. Конструкции железобетонные
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-12-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	120,9	17,44	16,75	2109	2026	734	-	1
				0,69	5,57	83	673	97	0,02	3
		м3								
2	Е0101-12-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	958,4	21,3	20,46	20414	19609	7103	0,01	6
				0,84	6,8	805	6518	97	0,03	24
		м3								
3	Е0101-17-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	463,4	29,6	28,58	13717	13242	4743	0,01	3
				0,99	9,56	459	4431	97	0,04	16
		м3								
4	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	67,7	262,72	-	17786	-	20098	1,85	125
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	17786	-	113	-	-
		м3								
5	С010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	787,78	19,7	-	15519	-	-	-	-
				3,94	-	3104	-	-	-	-
		т								

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты, приямок Пр-1(л.5и1)

11	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	53,1	3561,31	66,01	189106	3505	12304	1,35	72
				195,75	24,93	10394	1324	105	0,12	6
		м3								
12	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм, В20	426,28	6172,44	353,46	2631186	150673	321605	3,6	1535
				585	133,52	249374	56917	105	0,65	278
		м3								
13	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	426,28	161	-	68631	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	426,28	111	-	47317	-	-	-	-

		водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0106-33-3	-Устройство приямка Пр-1, В7,5	м3 0,8	8056,93	1327,03	6446	1062	2179	12,49	10
16	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	м3 0,124	2137,5 68200	456,24 -	1710 8457	365 -	105 -	1,72 -	1 -
17	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т 4,2898	66105	-	283577	-	-	-	-
18	С12041-439 Изм. и доп. вып. 30	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т 2,47192	63655	-	157350	-	-	-	-
19	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т 2,8552	65132	-	185965	-	-	-	-
20	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т 0,22968	62100	-	14263	-	-	-	-
21	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т 0,03312	66000	-	2186	-	-	-	-
22	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т 0,0576	127889	-	7366	-	-	-	-

23	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0253	64092,87	304,24	1622	8	92	20	1
				3330	114,75	84	3	105	0,56	-
		1т								
24	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,23184	70437,87	304,24	16330	71	2383	58	13
				9675	114,75	2243	27	105	0,56	-
		1т								
25	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1350	245,44	3,82	331344	5157	61792	0,21	286
				37,35	1,44	50423	1944	118	0,01	9
		м2								

Фундамент под кирпичные перегородки толщ. 120 мм

26	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	13	5940	353,46	77220	4595	9808	3,6	47
				585	133,52	7605	1736	105	0,65	8
		м3								
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (сетка Сг1)	0,3204	65900	-	21114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,03096	83871	-	2597	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	104	245,44	3,82	25526	397	4760	0,21	22
				37,35	1,44	3884	150	118	0,01	1
		м2								
30	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	52	136,98	4,19	7123	218	3659	0,38	20
				58,05	1,58	3019	82	118	0,01	-
		м2								

РАЗДЕЛ 3. Каркас монолитный железобетонный

Колонны монолитные К1-18шт.(л.6)

31	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн К1	6,84	9008,82	990,15	61620	6773	14499	10,4	71
				1644,75	374,04	11250	2558	105	1,83	12
		м3								

32	С12041-439 Изм. и доп. вып. 30	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 т	1,0098	63655 --- -	- --- -	64279 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
33	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 т	0,3402	65132 --- -	- --- -	22158 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

Сердечник монолитный Срм1 (75шт), Срм2(195шт),Срм-3 (1 шт.)

34	Е0106-14-4	-Устройство Срм1, Срм-2 и Срм-3 м3	63,15	9008,82 --- 1644,75	990,15 --- 374,04	568907 --- 103866	62528 --- 23621	133861 --- 105	10,4 --- 1,83	657 --- 115
35	С12041-439 Изм. и доп. вып. 30	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 т	1,707	63655 --- -	- --- -	108659 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
36	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 т	0,72	65132 --- -	- --- -	46895 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
37	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм (КР2) т	2,24186	61200 --- -	- --- -	137202 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
38	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (КР2) т	0,4728	62000 --- -	- --- -	29314 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
39	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 т	0,0029	66105 --- -	- --- -	192 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

РАЗДЕЛ 4. Стены и перегородки

		Наружные кирпичные стены толщ.380мм (л.8и)							
41	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (сетка С2) т	0,80808	65000	-	52525	-	-	-	-
42	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 т	0,1547	83871	-	12975	-	-	-	-
43	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 т	0,1344	65132	-	8754	-	-	-	-
45	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 т	0,50908	66105	-	33653	-	-	-	-
46	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 т	0,23023	65132	-	14995	-	-	-	-
		Армирование кирпичных перегородок толщ.120мм							
47	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (КР1) т	0,96565	65900	-	63636	-	-	-	-
48	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 т	0,03255	83871	-	2730	-	-	-	-
50	С12041-439 Изм. и доп. вып. 30	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 т	0,15658	63655	-	9967	-	-	-	-

51	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (сетка С4)	0,0846	83871	-	7095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
52	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (сетка С5)	0,3264	83871	-	27375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Армирование кирпичных стен на отм.+3,160 (л.13)								
54	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0882	66105	-	5830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,033062	65132	-	2153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм (сетка С3)	0,02296	83871	-	1926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
57	С12041-439 Изм. и доп. вып. 30	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,13904	63655	-	8851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		РАЗДЕЛ 5. Плита перекрытия								
59	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8784	68800	-	60434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
60	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3078	69000	-	21238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

61	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	16,52378	66105 - т	- -	1092304 -	- -	- -	- -
62	С12041-439 Изм. и доп. вып. 30	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,6284	63655 - т	- -	40001 -	- -	- -	- -

РАЗДЕЛ 6. Армирование фронтонов (л.14-15)

68	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (сетка С3)	0,0861	83871 - т	- -	7221 -	- -	- -	- -
69	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,34088	66105 - т	- -	22534 -	- -	- -	- -
70	С12041-439 Изм. и доп. вып. 30	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,49928	63655 - т	- -	31782 -	- -	- -	- -
71	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,322952	65132 - т	- -	21035 -	- -	- -	- -

Локальная смета 2-1-2. Архитектурные решения

РАЗДЕЛ 4. Кровля

Утепление чердака (л.4)

91	С11011-1208 Изм. и доп. вып. 30	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от-25°С до-20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0	902,55	149 -	- -	134480 -	- -	- -	- -

ГОСТ 30547-97

		м2							
93	С11031-101 Изм. и доп. вып. 30	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	118,3161	8742	-	1034319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Узлы 12,13								
97	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0042	40200	-	169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
99	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	48,5	72	-	3492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
101	С11021-25 Изм. и доп. вып. 29	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,12	16303	-	1956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
103	С11011-5530 Изм. и доп.вып.18	-Эластомерный рулонный кровельный и гидроизоляционный материал на основе этиленпропилендиенового каучука, гибкость на брусе R 5 мм, t от +68°С до +70°С, теплостойкость +120°С, толщиной 1 мм	3	381	-	1143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
104	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Дюбели монтажные 4,5х60 мм	50	36	-	1800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Утепление венткамеры. Узел 14								
106	С11031-101 Изм. и доп. вып. 30	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	4,0492	8742	-	35398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
108	С11011-2192 Изм. и доп. вып. 30	-Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	6,741	177	-	1193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

		Узлы 7-11 (л.24)							
111	С11021-25 Изм. и доп. вып. 29	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,5	16303 --	- -	8152 -	- -	- -	- -	- -
		м3							
114	С11011-3060 Изм. и доп. вып. 25	-Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	102,6	313 --	- -	32114 -	- -	- -	- -	- -
		м							
115	С11011-3051 Изм. и доп. вып. 26	-Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	142	209 --	- -	29678 -	- -	- -	- -	- -
		м							
116	С11011-3049 Изм. и доп. вып. 26	-Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	60,5	483 --	- -	29222 -	- -	- -	- -	- -
		м							
117	С11011-3050 Изм. и доп. вып. 26	-Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	60,5	314 --	- -	18997 -	- -	- -	- -	- -
		м							
118	С11011-3062 Изм. и доп. вып. 26	-Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	4	156 --	- -	624 -	- -	- -	- -	- -
		шт.							
119	С11011-3054 Изм. и доп. вып. 26	-Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	100	150 --	- -	15000 -	- -	- -	- -	- -
		м							

Локальная смета 6-1-4. Блочно-модульная котельная

РАЗДЕЛ 2. Монтаж блочно-модульной котельной и дымовой трубы

28	Прайс	-Блочно-модульная котельная Буран-Бойлер произ-тью 0,232 МВт	3857131,21 1	- -	3857131 -	- -	- -	- -	- -
		комп							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	12082846	313513		3266
	Тенге	531046	101396		479

	Тенге	895198	144246		690
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11222916	-	-	-
Материалы -	Тенге	855418	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1039444	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4512960	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	4504452	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	33401	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1160655	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	580
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	174098	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	743014	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13126586	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6794
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1213542	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	7366	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7366	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	442	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	7808	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	13128298,02	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6794
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1213542	-	-

Временные здания и сооружения (1,8 %)	**236 309,36**
Зимнее удорожание (1,35 %)	**180 422,20**
Выслуга лет (1 %)	**133 646,07**
Дополнительные отпуска (0,4 %)	**53 458,43**
Всего по акту в базисных ценах 2001 года (МРП=775 тенге)	**13 732 134,09**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, К- 3,25806 тенге	**44 740 116,79**
Налог (2 %)	**894 802,33**
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**45 634 919,12**
НДС (12 %)	**5 476 190,29**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**51 111 109,41**

Тендерная скидка 10% .

Понижающий коэффициент составляет 0,9000000300

Итого с учетом понижающего коэффициента	**46 000 000, 00**

Заказчик:
Руководитель ГУ ««Управление строительства Алматинской области»
_____ Жолжанов Д.Б.

Авторский надзор:
ТОО «ПСК Градцентр»
_____ Байшуаков С.Б.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «Музтау»
_____ Турлыбеков Б.К.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» Кереев К.Н.