Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с. Пенжим Панфиловского района Алматинской области

**Справка**
**о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 г.**

| Код | Код | Договор | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчик | Подрядчик | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |

Договор 55/04/20 от 18 мая 2020 года

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге) | | | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР | Дополнительные затраты на приобретение материалов | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в отчетном месяце за июль 2020 г. | СМР (в сметных базисных ценах) | из них | | | | | |
| | | | | в отчетном месяце | По монтажу оборудования | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с. Пенжим Панфиловского района Алматинской области | 56 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | | | | 1 071 428,57 | 10 000 000,00 |
| за июль 2020 год | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | | | | 1 071 428,57 | 10 000 000,00 |

**Итого за июль 2020 г. - 10 000 000 (десять миллионов) тенге**

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»** _____ **Жолжанов Д.Б.**

**Авторский надзор:**
**ТОО «ПСК Градиентр»**
_____ **Байшуаков С.Б.**

**Тех. надзор:**
**Эксперт ТОО «Музтау»**
_____ **Турлыбеков Б.К.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»** _____ **Кереев К.Н.**

**Заказчик:** **Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»**

**Подрядчик:** **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

**Объект:** **«Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с. Пенжим Панфиловского района Алматинской области»**

# Акт № 2
## приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

Составлен(а) Составлена в ценах 2001 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге, % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **Локальная смета 2-1-1. Конструкции железобетонные** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 6 | E0101-27-4 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м | 120,9 | 2,8 | 2,8 | 339 | 339 | 114 | - | - | | |
| | | | | - | 0,97 | - | 118 | 97 | - | - | | |
| 7 | E0101-27-5 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | 716,1 | 3,35 | 3,35 | 2400 | 2400 | 808 | - | - | | |
| | | | | - | 1,16 | - | 833 | 97 | - | 3 | | |
| 8 | E0101-132-4 | -Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 40 см | 837 | 8,15 | 8,15 | 6818 | 6818 | 2355 | - | - | | |
| | | | | - | 2,9 | - | 2428 | 97 | 0,01 | 8 | | |
| 9 | E0101-132-10 | -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными | 837 | 0,68 | 0,68 | 572 | 572 | 253 | - | - | | |
| | | | | - | 0,31 | - | 261 | 97 | - | 1 | | |

м3
м3
м3

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 40 см | | | | | | | | |
| | м3 | | | | | | | | |
| 10 Е0101-166-2 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 310 | 134,1 | - | 41571 | - | 46975 | 0,97 | 301 |
| | | | 134,1 | - | 41571 | - | 113 | - | - |
| | м3 | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 4. Стены и перегородки** | | | | | | | | |
| | **Наружные кирпичные стены толщ.380мм (л.8и)** | | | | | | | | |
| 40 Е0108-10-3 | -Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов | 285 | 7187,19 | 337,41 | 2048349 | 96162 | 333694 | 5,34 | 1522 |
| | | | 866,25 | 126 | 246881 | 35910 | 118 | 0,62 | 177 |
| | м3 | | | | | | | | |
| 44 Е0106-18-9 | -Устройство перемычки ПРМ1 | 9 | 11248,72 | 367,51 | 101238 | 3308 | 22128 | 13,1 | 118 |
| | м3 | | 2202,75 | 138,83 | 19825 | 1249 | 105 | 0,68 | 6 |
| | **Армирование кирпичных перегородок толщ.120мм (л.12)** | | | | | | | | |
| 49 Е0107-20-3 | -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,2496 | 147939,1 | 1826,1 | 36926 | 456 | 3072 | 42,7 | 11 |
| | | | 8100 | 690,75 | 2022 | 172 | 140 | 3,37 | 1 |
| | т | | | | | | | | |
| | **Армирование кирпичных стен на отм.+3,160 (л.13)** | | | | | | | | |
| 53 Е0106-19-1 | -Устройство поясов в опалубке | 1,17 | 7436,93 | 316,01 | 8701 | 370 | 1827 | 8,25 | 10 |
| | м3 | | 1368 | 119,39 | 1601 | 140 | 105 | 0,58 | 1 |
| | **Локальная смета 2-1-2. Архитектурные решения** | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 1. Кирпичные перегородки толщ.120 мм (лист 7 со звездочкой)** | | | | | | | | |
| 1 Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | -Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 35 | 704,08 | 34,73 | 24643 | 1216 | 9830 | 1,43 | 50 |
| | | | 225 | 13,01 | 7875 | 455 | 118 | 0,06 | 2 |
| | м2 | | | | | | | | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 2271557 | 111639 | | | 2011 |
| | | Тенге | | | 319774 | 41566 | | | 199 |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2271557 | - | - | | - |
| Материалы - | | Тенге | | | 83599 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 361341 | - | | - |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Местные материалы - | Тенге | 1756545 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 421056 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 211 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 63158 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 161557 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 2854170 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 2421 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 424499 | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 2853977,83 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 2421 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 424499 | - | - |

| | |
|---|---|
| **Временные здания и сооружения (1,8 %)** | **51 371,60** |
| **Зимнее удорожание (1,35 %)** | **39 222,22** |
| **Выслуга лет (1 %)** | **29 053,49** |
| **Дополнительные отпуска (0,4 %)** | **11 621,40** |
| **Всего по акту в базисных ценах 2001 года (МРП=775 тенге)** | **2 985 246,54** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2019 года, К- 3,25806 тенге** | **9 726 112,34** |
| **Налог (2 %)** | **194 522,25** |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **9 920 634,59** |
| **НДС (12 %)** | **1 190 476,15** |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **11 111 110,74** |
| **Тендерная скидка 10% .** | |
| **Понижающий коэффициент составляет 0,9000000300** | |
| **Итого с учетом понижающего коэффициента** | **10 000 000, 00** |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»**
**Жолжанов Д.Б.**

**Тех. надзор:**
**Эксперт ТОО «Музтау»**
**Турлыбеков Б.К.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»** **Кереев К.Н.**

**Авторский надзор:**
**ТОО «НСК Градцентр»**
**Байшуаков С.Б.**