Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства: Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с. Пенжим Панфиловского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор 55/04/20 от 18 мая 2020 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за август 2020 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с. Пенжим Панфиловского района Алматинской области	66 000 000,00	10 000 000,00						1 071 428,57	10 000 000,00
за август 2020 год	10 000 000,00	10 000 000,00						1 071 428,57	10 000 000,00

Итого за август 2020 г. - 10 000 000 (десять миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Жолжанов Д.Б.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «Музтау»
Турлыбеков Б.К.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
Кереев К.Н.

Авторский надзор:
ТОО «ПСК Градцентр»
Байшуаков С.Б.

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с. Пенжим Панфиловского района Алматинской области»**

Акт № 3
приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

Составлен(а) Составлена в ценах 2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2. Архитектурные решения								
		РАЗДЕЛ 2. Полы								
		Тип 1								
2	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, В22,5	1,5792	5775,26	-	9120	-	1101	3,66	6
				567	-	895	-	123	-	-
		м3								
3	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	1,1844	4338,56	261,86	5139	310	872	3,44	4
				499,5	99	592	117	123	0,48	1
		м3								
4	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм, В5	19,74	265,44	13,43	5240	265	1739	0,45	9
				66,6	5,04	1315	99	123	0,02	-
		м2								
5	Е0111-11-6 К=4	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	19,74	150,02	2,68	2961	53	85	0,02	-
				2,52	1	50	20	123	-	-
		м2								
		Тип 2								
8	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	26,4448	5775,26	-	152726	-	18443	3,66	97

	трамбовками подстилающих слоев бетонных, В22,5		--- 567	--- -	--- 14994	--- -	--- 123	--- -	--- -
9	E0111-8-3 -Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3 19,8336	4338,56 --- 499,5	261,86 --- 99	86049 --- 9907	5194 --- 1964	14601 --- 123	3,44 --- 0,48	68 --- 10
10	E0111-11-5 -Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм, В5	м3 330,56	265,44 --- 66,6	13,43 --- 5,04	87743 --- 22015	4439 --- 1666	29128 --- 123	0,45 --- 0,02	149 --- 8
11	E0111-11-6 -Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона К=4	м2 330,56	150,02 --- 2,52	2,68 --- 1	49590 --- 833	886 --- 331	1431 --- 123	0,02 --- -	6 --- -
	Тип 3	м2							
14	E0111-2-9 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, В22,5	3,0152	5775,26 --- 567	- --- -	17414 --- 1710	- --- -	2103 --- 123	3,66 --- -	11 --- -
15	E0111-8-3 -Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3 2,2614	4338,56 --- 499,5	261,86 --- 99	9811 --- 1130	592 --- 224	1665 --- 123	3,44 --- 0,48	8 --- 1
16	E0111-11-5 -Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм, В5	м3 37,69	265,44 --- 66,6	13,43 --- 5,04	10004 --- 2510	506 --- 190	3321 --- 123	0,45 --- 0,02	17 --- 1
17	E0111-11-6 -Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона К=6	м2 37,69	225,03 --- 3,78	4,02 --- 1,5	8481 --- 142	152 --- 57	245 --- 123	0,03 --- -	1 --- -
	Тип 4	м2							
24	E0111-2-9 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, В22,5	20,1256	5775,26 --- 567	- --- -	116231 --- 11411	- --- -	14036 --- 123	3,66 --- -	74 --- -
25	E0111-8-3 -Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3 15,0942	4338,56 --- 499,5	261,86 --- 99	65487 --- 7540	3953 --- 1494	11112 --- 123	3,44 --- 0,48	52 --- 7
	Тип 5	м3							
33	E0111-2-9 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, В22,5	0,332	5775,26 --- 567	- --- -	1917 --- 188	- --- -	232 --- 123	3,66 --- -	1 --- -
34	E0111-8-3 -Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3 0,249	4338,56 --- 499,5	261,86 --- 99	1080 --- 124	65 --- 25	183 --- 123	3,44 --- 0,48	1 --- -
		м3							

		Тип 6							
38	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, В22,5	0,6608	5775,26	-	3816	-	461	3,66	2
				567	-	375	-	123	-	-
		м3								
39	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,4956	4338,56	261,86	2150	130	365	3,44	2
				499,5	99	248	49	123	0,48	-
		м3								

Локальная смета 3-1-1. Гараж на одну автомашину. Конструкции железобетонные

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-12-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	22,3	17,44	16,75	389	374	135	-	-
				0,69	5,57	15	124	97	0,02	-
		м3								
2	Е0101-12-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	94,5	21,3	20,46	2013	1933	700	0,01	1
				0,84	6,8	79	643	97	0,03	2
		м3								
3	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,4	262,72	-	1419	-	1603	1,85	10
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	1419	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-27-4	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	22,3	2,8	2,8	63	63	21	-	-
				-	0,97	-	22	97	-	-
		м3								
5	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	85,9	3,35	3,35	288	288	97	-	-
				-	1,16	-	100	97	-	-
		м3								
6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14	134,1	-	1877	-	2121	0,97	14
				134,1	-	1877	-	113	-	-
		м3								

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты, смотровая яма(л.4)

		Ленточный фундамент							
7	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, В7,5	1,7	4241,65	66,01	7211	112	394	1,35	2
				195,75	24,93	333	42	105	0,12	-
		м3								
8	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	13,5	5940	353,46	80190	4772	10185	3,6	49
				585	133,52	7898	1803	105	0,65	9
		м3								
		Смотровая яма								
9	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, В10	2,9	7289,68	954,99	21140	2769	4281	6,51	19
				1075,5	330,44	3119	958	105	1,34	4
		м3								
10	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,02202	83871	-	1847	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,03951	70437,87	304,24	2783	12	406	58	2
				9675	114,75	382	5	105	0,56	-
		1т								
		Лестница смотровой ямы								
12	Е0106-1-19	-Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	0,6	5227,62	353,46	3137	212	478	3,64	2
				625,5	133,52	375	80	105	0,65	-
		м3								
13	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00616	83871	-	517	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Крыльцо входное								
14	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,5	4512,63	196,62	2256	98	182	1,79	1
				272,25	74,27	136	37	105	0,36	-
		м3								
15	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0037	83871	-	310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Пандус								
16	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	3	4512,63	196,62	13538	590	1092	1,79	5
				272,25	74,27	817	223	105	0,36	1
		м3								
17	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0231	83871	-	1937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		т							
		Выпуски из фундаментов							
18	С12041-438	-Сталь арматурная	0,00977	66105	-	646	-	-	-	-
	Изм. и	горячекатаная периодического		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	профиля класса А-III (А400)		-	-	-	-	-	-	-
	30	диаметром от 6 до 12 мм СТ РК								
		2591-2015								
		т								
19	С12041-432	-Сталь арматурная	0,00477	65132	-	311	-	-	-	-
	Изм. и	горячекатаная гладкая класса		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	А-I (А240) диаметром от 6 до		-	-	-	-	-	-	-
	30	12 мм СТ РК 2591-2015								
		т								
20	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей	0,00439	70437,87	304,24	309	1	45	58	-
		весом до 20 кг		---	---	---	---	---	---	---
				9675	114,75	42	1	105	0,56	-
		1т								
21	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	85	245,44	3,82	20862	325	3891	0,21	18
		обмазочная битумная в 2 слоя		---	---	---	---	---	---	---
		по выравненной поверхности		37,35	1,44	3175	122	118	0,01	1
		бутовой кладки кирпичу,								
		бетону стен, фундаментов								
		м2								
22	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная	11,2	136,98	4,19	1534	47	788	0,38	4
		цементная фундаментов		---	---	---	---	---	---	---
				58,05	1,58	650	18	118	0,01	-
		м2								

РАЗДЕЛ 3. Стены

		Сердечники							
23	Е0106-14-4	-Устройство сердечников Мс-1	3,28	9008,82	990,15	29549	3248	6953	10,4	34
		(8 шт.), Мс-2 и Мс-3 (4 шт.)		---	---	---	---	---	---	---
				1644,75	374,04	5395	1227	105	1,83	6
		м3								
24	С12041-438	-Сталь арматурная	0,0966	66105	-	6386	-	-	-	-
	Изм. и	горячекатаная периодического		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	профиля класса А-III (А400)		-	-	-	-	-	-	-
	30	диаметром от 6 до 12 мм СТ РК								
		2591-2015								
		т								
25	С12041-432	-Сталь арматурная	0,06331	65132	-	4124	-	-	-	-
	Изм. и	горячекатаная гладкая класса		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	А-I (А240) диаметром от 6 до		-	-	-	-	-	-	-
	30	12 мм СТ РК 2591-2015								
		т								
		Перемычки								
26	Е0106-18-9	-Устройство перемычек, В20	0,56	11248,72	367,51	6299	206	1377	13,1	7
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		2202,75	138,83	1234	78	105	0,68	-
27	С12041-439	-Сталь арматурная	0,03449	63655	-	2195	-	-	-	-
	Изм. и	горячекатаная периодического		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	профиля класса А-III (А400)		-	-	-	-	-	-	-
	30	диаметром от 14 до 32 мм СТ								
		РК 2591-2016								

		т							
28	С12041-432	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,01011	65132	-	658	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 30			-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Обрамление								
29	Е0106-14-4	-Устройство железобетонного обрамления, В20	1	9241,26	990,15	9241	990	2120	10,4	10
				1644,75	374,04	1645	374	105	1,83	2
		м3								
30	С12041-439	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,0296	63655	-	1884	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 30			-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	С12041-432	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,02645	65132	-	1723	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 30			-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	С12041-438	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,02274	66105	-	1503	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 30			-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Стены наружные кирпичные толщ.380мм								
33	Е0108-10-1	-Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	28,59	7070,92	335,84	202158	9602	30666	5,07	145
				783	126	22386	3602	118	0,61	17
		м3								
34	С12041-447	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012(сетка Сг1)	0,1652	83871	-	13855	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 30			-	-	-	-	-	-	-
		т								

Локальная смета 6-1-3. Резервуары объем 10 м3 - 2 шт

РАЗДЕЛ 1. Резервуары V=10 м3

		Монтаж резервуара								
11	СПрайс Мунай-Аспап	-Резервуар стальной подземный РГС-10	2	725051,98	-	1450104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2529217	42186			831
	Тенге	126955	15693			73

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2529217	-	-	-
Материалы -	Тенге	49690	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	142648	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1488001	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	822385	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	168658	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	84
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	25299	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	161872	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2859747	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	989
Сметная заработная плата -	Тенге	-	167947	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2853977,83	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	989
Сметная заработная плата -	Тенге	-	167947	-	-

Временные здания и сооружения (1,8 %)	**51 371,60**
Зимнее удорожание (1,35 %)	**39 222,22**
Выслуга лет (1 %)	**29 053,49**
Дополнительные отпуска (0,4 %)	**11 621,40**
Всего по акту в базисных ценах 2001 года (МРП=775 тенге)	**2 985 246,54**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, К- 3,25806 тенге	**9 726 112,34**
Налог (2 %)	**194 522,25**
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9 920 634,59**
НДС (12 %)	**1 190 476,15**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11 111 110,74**

Тендерная скидка 10% .

Понижающий коэффициент составляет 0,9000000300

Итого с учетом понижающего коэффициента **10 000 000, 00**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»
_____ Жолжанов Д.Б.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «Музтау»
_____ Турлыбеков Б.К.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
_____ Кереев К.Н.

Авторский надзор:
ТОО «ПСК Градцентр»
_____ Байшуаков С.Б.