Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с. Пенжим Панфиловского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор 55/04/20 от 18 мая 2020 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за ноябрь 2020 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с. Пенжим Панфиловского района Алматинской области	206 000 000,00	30 000 000,00						3 214 285,71	30 000 000,00
за ноябрь 2020 год	30 000 000,00	30 000 000,00						3 214 285,71	30 000 000,00

Итого за ноябрь 2020 г. - 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»
_____ **Жолжанов Д.Б.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «Музтау»
_____ **Турлыбеков Б.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
_____ **Кереев К.Н.**

Авторский надзор:
ТОО «ПСК Градцентр»
_____ **Байшуаков С.Б.**

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с. Пенжим Панфиловского района Алматинской области»**

Акт № 7
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) Составлена в ценах 2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Конструкции железобетонные								
		РАЗДЕЛ 7. Входные группы								
		Крыльцо КР-1								
72	Е0101-166-2	Засыпка вручную пазух крыльца грунтом 2 группы с трамбованием	40	134,1	-	5364	-	6061	0,97	39
				134,1	-	5364	-	113	-	-
73	Е0106-1-19	м3 -Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	11	5706,7	353,46	62774	3888	8767	3,64	40
				625,5	133,52	6881	1469	105	0,65	7
74	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,08791	65000	-	5714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	Е0106-11-7	т -Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01264	93997,62	304,24	1188	4	440	198	3
				33075	114,75	418	1	105	0,56	-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7335
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1367947	-	-

Временные здания и сооружения (1,8 %)	**152 402,936**
Зимнее удорожание (1,35 %)	**116 359,642**
Выслуга лет (1 %)	**86 192,327**
Дополнительные отпуска (0,4 %)	**34 476,931**
Всего по акту в базисных ценах 2001 года (МРП=775 тенге)	**8 955 739,623**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, К- 3,25806 тенге	**29 178 337,04**
Налог (2 %)	**583 566,74**
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**29 761 903,78**
НДС (12 %)	**3 571 428,45**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**33 333 332,23**

Тендерная скидка 10% .

Понижающий коэффициент составляет 0,9000000300

Итого с учетом понижающего коэффициента	**30 000 000, 00**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»
_____ Жолжанов Д.Б.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «Музтау»
_____ Турлыбеков Б.К.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» Кереев К.Н.

Авторский надзор:
ТОО «ПСК Градцентр»
_____ Байшуаков С.Б.