Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомабильных дорог Келесского района" Туркестанской области

Подрядчик: ТОО "АДТ-сервис"

Технический надзор: ТОО "GrandBuildCompany"

Наименование объекта: Средний ремонт дорожного покрытия внутренних улиц-3 L=4000м Ошакты с/о Ошакты Келесского района Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№57	27.10.2021г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средний ремонт дорожного покрытия внутренних улиц-3 L=4000м Ошакты с/о Ошакты Келесского района Туркестанской области	**57 848 000,00**	**57 848 000,00**	51 650 000,00							6 198 000,00	**57 848 000,00**
Удержание аванса											**17 354 400,00**
Удержания 5%											2 892 400
Всего к оплате:											**37 601 200**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомабильных дорог
Келесского района" Туркестанской области

_____ **С.Амангельдиев**

Инженер-технадзор:
Директор
ТОО "GrandBuildCompany"

_____ **Р.Б.Арыс**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АДТ-сервис"

_____ **М. Акынбаба**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомабильных дорог Келесского района" Туркестанской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АДТ-сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт дорожного покрытия внутренних улиц-3 L=4000м Ошакты с/о Ошакты Келесского района Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт дорожного покрытия внутренних улиц-3 L=4000м Ошакты с/о Ошакты Келесского района Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№57 от 27.10.2021г.**

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2021** (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	13389	339,09	129,98	4540026	1740354	2362784	966877	5947455
					32,63	34,23	436888	458368		440552	
2	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	11,2	152286,35	1804,38	1705607	20209	1685398	11330	1854292
					0	936,7	0	10491		137355	
3	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	16000	1474	126,23	23583960	2019720	20837943	1322499	26898975
					45,39	31,14	726298	498238		1992517	
4	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	16000	650,58	0,09	10409282	1382	10400118	8404	11251101
					0,49	0	7782	0		833415	
5	Е11-270801-0105	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из щебня,толщиной 10 см. Устройство	м2 покрытия полосы	4000	768,81	534,7	3075223	2138785	193990	1480996	4920717
					185,61	157,21	742448	628845		364498	
6	С121-010202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	200,14	1768		353848		353848		382155
										28308	
7	Е11-010101-0202	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	12,3	61,18	54,99	753	676	0	304	1141
					6,19	28,08	76	345		84	
8	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводныестальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	1857438,47	839672,56	55723	25190	3190	35173	98168
					911430	272860,3	27343	8186		7272	
9	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные,из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	1,5	6489,98	202,76	9735	304	6410	2657	13384
					2013,72	95,38	3021	143		991	
10	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30	12488		374640		374640		404611
										29971	
11	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	30,615	4096,03	138,6	125400	4243	97745	20845	157944
					764,72	45,84	23412	1403		11700	
12	Е11-010207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	6,6	102,99	102,99	680	680	0	194	944
					0	40,92	0	270		70	
		ИТОГО:					44234877	5951543	36316066	3849279	51930887
							1967268	1606289		3846733	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1038618**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**52969506**
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора			**0,975089323**						**51650000**
		Итого с НДС			**12 %**		**6198000**				**57848000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АДТ-сервис"
(наименование организации)

Директор Акынбаба М. Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил (Технический надзор)

ТОО "GrandBuildCompany"
(наименование организации)

Инженер-эксперт А. Садык
(должность, подпись, расшифровка подписи)