Утверждена
приказом Министра индустрии и
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Заказчик: ГУ "Отдел образования Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт здания КГУ «Енбекшинская средняя школа» по ул Бусакова 51, г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области»

С П Р А В К А №1
О стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		№155	24.04.2020					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих зат-рат,не вхо-дящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополни-тельные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудова-ния					
Всего по объекту:	66 690 000,00								
за май:	66 690 000,00								
минус 30 % (аванс):	20 007 000,00								
К оплате:	46 683 000,00		41 681 250,00					5 001 750,00	46 683 000,00

Итого к оплате: 46 683 000 (Сорок шесть миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования
Панфиловского района»
Кастеев Т.Б.

Тех.надзор
Эксперт ТОО «УКС» ДЛЯ ФОРМ №3
Кожмамбетов К.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
Кереев К.Н.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования Панфиловского района »

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт здания КГУ «Енбекшинская средняя школа» по ул Бусакова 51, г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области»

Акт №1
приемки выполненных работ за май месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОК А									
		РАЗДЕЛ 1. ЦОКОЛЬНЫЙ-ЭТАЖ /АС-22/									
		Проемы									
1	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	9,45	1721,60	34,17	16269	323	2281	9938	28303
		НР - 72%; СП - 8%			1446,08	14,50	13665	137		2097	
		Полы									
				ТД-399							
2	1202-0101-1303 РСНБ РК 2015	**ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ**	м2 изоляции	580,64	1081,22	5,52	627801	3206	–	450860	1164954
		НР - 72%; СП - 8%			1075,70	2,75	624595	1599		86293	
3	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОГО РАСТВОРА. Разборка**	м3	11,6128	16431,02	6682,82	190810	77606	–	107527	322204
		НР - 72%; СП - 8%			9748,20	3112,02	113204	36139		23867	
4	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	580,64	837,15	31,55	486084	18319	–	343731	896200
		НР - 72%; СП - 8%			805,60	16,60	467764	9640		66385	
5	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	609,67	137,80	–	84014	–	–	60490	156064
		НР - 72%; СП - 8%			137,80	–	84014	–		11560	
		Внутренняя отделка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3769319			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1576394			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8480673		
		- Перевозка грузов	Тенге				660111				
		- Накладные расходы	Тенге							18602472	
		- Сметная прибыль	Тенге							4461838	
								60234789,77			
ИТОГО:											
В том числе :											
Временные здания и сооружения				1,2%	722 817,48						60957607,25
Итого с временными											
Зимние удорожания				1,35%	822 927,70						61780534,95
Итого с зимними удорожаниями											
Непредвиденные работы и затраты				2%	1235610,70						63016145,65
Итого с непредвиденными работами и затратами											
Итого в текущих ценах СМР 2020 года, к = 1,049901					66160714,33						
НДС				12%	7939285,72						74 100 000
Итого с НДС											
Тендерная скидка											
Понижающий коэффициент составляет 0,89999999945											66 690 000
Итого с учетом понижающего коэффициента											

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования Панфиловского района»
Кастеев Т.Б.

Тех.надзор
Эксперт ТОО «УКС»
Кожмамбетов К.Б

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
Кереев К.Н.