Утверждена
приказом Министра индустрии и
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт здания средней школы Енбекши в городе Жаркент, Панфиловского района, Алматинской области»

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		№155	24.04.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту:	892 087 913,74								
за сентябрь:	118 255 056,59								
минус 30 % (аванс):	35 476 516,98								
К оплате:	82 778 539,61		73 909 410,37					8 869 129,24	82 778 539,61

Итого к оплате: 82 778 539 (Восемьдесят два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать девять) тенге 61 тиын

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования Панфиловского района» _____ **Кастеев Т.Б.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «УКС» _____ **Кожмамбетов К.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт здания средней школы Енбекши в городе Жаркент, Панфиловского района, Алматинской области»

Акт № 4
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего, зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы										
		ОТДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 4. 2-ЭТАЖ /АС-34,35/										
		Внутренняя отделка										
						Стены						
51.	1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	-Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2004,336	220,21	--	441381	--	--	317794	60734	819909
		НР - 72%; СП - 8%			220,21	--	441381	--	--			
52.	1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-ЗАЧИСТКА ИЗВЕСТКОВОЙ ОКРАСКИ С ЗАТИРКОЙ ВНУРЕННИХ СТЕН	м2	1316,32	171,77	--	226104	--	--	162795	31112	420011
		НР - 72%; СП - 8%			171,77	--	226104	--	--			
53.	1146-0201 -0802 РСНБ РК	-ДЕМОНТАЖ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ	м2	106	220,21	--	23343	--	--	16807	3212	43361
					220,21	--	23343	--	--			

Материалов, изделий и конструкций	Тенге	46845998
Перевозка грузов	Тенге	-267384
Оборудование, инвентарь	Тенге	1625593
Накладные расходы	Тенге	20986263
Сметная прибыль	Тенге	7796957

Временные здания и сооружения (1,2 %)	**1 263 057,60**
Зимнее удорожание (1,35 %)	**1 437 991,08**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**2 159 116,98**
Итого по акту с 2% непредвиденными работами и затратами (без обор-е)	**110 114 965,84**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, К- 1,049901 (без обор-е)	**115 609 812,75**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, К- 1,049901 (оборудование)	**1 706 711,72**
НДС (12 %)	**14 077 982,94**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**131 394 507,41**

Тендерная скидка 10% .

Понижающий коэффициент составляет 0,89999999945

Итого с учетом понижающего коэффициента **118 255 056,59**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования Панфиловского района» _____ **Кастеев Т.Б.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «УКС» _____ **Кожмамбетов К.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» **Кереев К.Н**

Авторский надзор
ТОО «АСП АбуНұр»

_____**Камбеков А.А.**