Приложение 1 к Приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 234»

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«02»декабря 2021г.

Заказчик _ГУ «Управление строительства города Шымкент», БИН 060240010563, Тел.: 87252 24-75-59, 160023,Республика Казахстан, г. Шымкент, проспект Назарбаева №10,_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): «30» ноября 2021г, ТОО «СК РеалСтрой», _директор Шыналиев Н.С.,Республика Казахстан, г.Алматы,Наурызбайский район,мкр-н Калкаман-2, ул. Сейтова дом 2, БИН 060240003597, Тел.: 77272486901

_____
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): «30»ноября.2021г, ТОО «Эко Бәйшешек», Директор: Төре А.Т..эксперт тех.надзора Тлегенова Б.З № KZ12VJE00064777 от 21.04.2021г; Ахмет С.К.№ KZ24VJE00057189 от 09.09.2020г; Ділдабек Е.К. № KZ61VJE00057202 от 09.09.2020г БИН 101240017837 Тел.: 87774813142_____
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается): «30»ноября 2021г, ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур», директор: Албай А.С., эксперт авторского надзора Егенбердиева С.С., № 01189 от 17.02.2018г БИН 920840001286, Тел.: 87252393327
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»_ II уровень ответственности .
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, № 67_____
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации
"30"_ноября_2021 **года, дата ознакомления подтверждает что:**

1. **Строительство объекта осуществлено на основании:**

1) **правоустанавливающего документа на земельный участок от «**29**»**_ноября_2018года _Решение Акимата города Шымкент №313 на право землепользования,___
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20 года №_____
наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент» № KZ14REA00192483 от 23.09.2020г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона;

3) Проект (проектно-сметной документации) ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» №205-2018

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Государственное учреждение «Управление строительства города Шымкент», приказ № 19/32-Н/К от 24.06.2020 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «23» сентября 2020г;

месяц, год

окончание работ «30» ноября 2021г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;

фактически, месяц: 16;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)	5273,33	5273,33
Число этажей	этаж	12	12
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)	19302,48	19302,48
В том числе подземной части	м³	1627,92	1627,92
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	72	4040,88	3923,52	72	4040,88	3923,52
однокомнатных	24	785,76	760,8	24	785,76	760,8
двухкомнатных	24	1465,92	1439,52	24	1465,92	1439,52
трехкомнатных	24	1789,2	1723,2	24	1789,2	1723,2
четырехкомнатных и более						

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период декабрь 2021г.;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание жилого дома - двенадцатиэтажное, с подвалом, с чердачным пространством, сложной формы в плане с размерами в осях 28,80 х 20,20 м. Высота этажа от пола до потолка - 2,70 м. Высота помещений подвала - 3,1 м.Общее количество квартир - 72 из них: однокомнатных - 24, духкомнатных -24, трехкомнатных – 24. В квартирах предусмотрены жилые комнаты, в число которых входят гостиная, одна или две спальни и подсобные помещения (кухня, ванная комната, туалет и внутри квартирные коридоры). В квартирах предусмотрены летние помещения-лоджии и балконы, а также места на балконах и наружные ниши для наружных блоков кондиционеров. В здание жилого дома предусмотрены вход - крыльцо и вертикальный подъемник грузоподъемностью 250 кг, с размерами платформы 800х1250 мм приспособленный для маломобильных групп населения. Ширина входного дверного проема -1,4 м. Эвакуация людей из жилого здания производится через лестничную клетку типа Н1. Вход в лестничную клетку предусмотрен с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам, при этом обеспечена незадымляемость перехода через воздушную зону. В жилом здании предусмотрен аварийный выход на балкон или лоджию, оборудованный стремянкой и люком со спуском до 5 этажа. Снижение шума в жилых домах выполнено применением конструктивных средств шумозащиты наружных ограждающих конструкций. Лифт пассажирский 1000 кг, без машинного помещения. Размер шахты – 2150 мм х 2400 мм. Размер кабины - 1200 х 2100 х 2100 мм (ширина х глубина х высота). Ширина и высота дверного проема - 1200х2100 мм. Количество остановок – 12. Количество этажей – 12. Скорость -1,0 м/с. Наружная отделка фасада Цоколь здания - керамогранит толщиной 10 мм, размером 400х400 мм на металлическом каркасе. Крыльца, пандусы - керамогранит с шероховатой поверхностью. Наружные поверхности стен - декоративно экструдированные панели. Внутренняя отделка Внутренние поверхности стен, колонн и потолки жилой части затираются раствором из сухих смесей. В качестве отделочного слоя потолков в жилых помещениях, вестибюле предусмотрена водоэмульсионная окраска. В лестничной клетке предусмотрена масляная окраска на высоту 1800 мм и водоэмульсионная окраска. Стены в помещениях с влажными процессами эксплуатации (ванна, санузел) - отделаны глазурованной керамической плиткой на всю высоту помещения. В кухне облицовка керамической плиткой выполнена в рабочей зоне кухонного оборудования высотой 0,9 м отм. низа +0,700 от уровня чистого пола. Потолок и стены балконов и лоджий - затирка из сухих смесей с последующей водоэмульсионной окраской. Ограждение балконов - трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали. Стены и потолки технических помещений технического подвала - окрашены известковой окраской. Уровень ответственности – технически сложный II (нормальный) уровень. Степень огнестойкости – II. Степень долговечности ограждающих конструкций - II. Класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3 Конструктивная система здания – перекрестно-стеновая пространственная с поперечными и продольными несущими стенами, на которые опираются перекрытия. Фундаменты - монолитная железобетонная плита из бетона класса В25. Основание фундаментов – уплотненная грунтовая подушка из галечника с песчаным заполнителем до 20% высотой 11,5 м. Стены подвала - монолитные железобетонные из бетона класса В30 толщиной 300 мм. Наружные и внутренние стены - монолитные железобетонные из бетона класса В30, В25 толщиной 200 мм и 300 мм. Ненесущие наружные стены - из газобетонных блоков по ГОСТ 21520-89 с объёмным весом 600 кг/м3 толщиной 300 мм. Утепление наружных стен -предусмотрено утеплителем каменной ватой Технофас, входящей в состав экструдированных панелей, предусмотренных для отделки фасадов. Перегородки – из газобетонных блоков по ГОСТ 21520-89 с объёмным весом 600 кг/м3 толщиной 100 мм. Перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные из бетона класса В30 толщиной 200 мм. Шахты лифтов – монолитные железобетонные из бетона класса В25 и В30 толщиной 200 мм. Вентшахты – из газобетонных блоков по ГОСТ 21520-89 с объёмным весом 600 кг/м3 толщиной 100 мм. Лестничные марши и площадки - монолитные железобетонные из бетона класса В25. Крыша – проходная с внутренним водостоком. Кровля – рулонная с покрытием из двух слоев «Техноэпласт». Утеплитель – минераловатные плиты ПЖ-175. Окна - ПВХ. Витражи – ПВХ. Двери наружные – металлические утеплённые. Двери внутренние - деревянные. Отмостка – бетонная шириной 2000 мм. Источник теплоснабжение проектируемые

тепловые сети с параметрами теплоносителя 110-70°С. Система отопления принята однотрубная горизонтальная поквартирная. Трубопроводы системы отопления выполнены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75, магистральные трубопроводы систем отопления из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91. В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы Rifar ALUM-500. Выпуск воздуха из системы отопления принят через воздухоспускные краны, установленные в верхних пробках радиаторов. Предусмотрена установка поквартирных счетчиков тепла на распределительных коллекторах в коридоре. Стояки систем отопления покрыты антикоррозийным покрытием и изолированы трубчатой изоляцией K-flex. Удаление воздуха из кухонь, санузлов и ванных комнат принято через решетки в каналах вентиляционных блоков каждого этажа. Вентблоки выведены выше кровли здания и закончены зонтами. Воздуховоды противодымной вентиляции выполнены из оцинкованной стали класса П с толщиной стенок по ГОСТ 24751-81 и покрыты огнезащитным покрытием X-Flame с пределом огнестойкости 2,5 ч. Подача холодной воды предусмотрена по двум вводам из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-45* диаметром 65 мм с установкой общедомового водомерного узла, расположенного в помещений насосной, в комплекте: счетчик холодной воды с радиомодулем диаметром 40 мм, стальные задвижки диаметром 65 мм на основной линии, электрозадвижки диаметром 80 мм на обводной линий (для пропуска пожарного расхода воды), манометра с 3-х ходовым краном, вентиля диаметром 15 мм для спуска воды и выпуска воздуха, антивибрационных вставок. Стояки систем, поквартирная разводка и подводки к санитарным приборам приняты из полипропиленовых армированных труб марки PP-R диаметрами 20х3,4...63х10,5 мм. Поквартирные счетчики воды установлены в специальном шкафу в холле каждого этажа жилого дома. Сеть и стояки противопожарного водопровода выполнены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* диаметрами 50 мм и закольцованы по верху со стояком хозяйственно-питьевого водопровода. трубопроводы системы горячего водоснабжения выполнены из полипропиленовых армированных труб марки PP-R диаметрами 20х3,4...63х10,5 мм, Трубопроводы систем канализации выполнены из полиэтиленовых ПНД труб по ГОСТ 22689.2-89 диаметрами 50...110 мм. Система водостоков выполнена из полиэтиленовых ПНД труб по ГОСТ 22689.2-89 диаметрами 110 мм. Электроснабжение предусмотрены вводной и вводно-распределительное устройства типа ВРУ1-12 и ВРУ1-50 со счетчиками электроэнергии и предохранителями на отходящих линиях. Магистральные и распределительные сети выполнены скрыто кабелем ВВГнг(А)- ls и АВВГнг(А)- ls расчетного сечения, проложенные в ПВХ трубах в штрабах кладки, в пустотах плит перекрытий, в подготовке пола и под слоем штукатурки. Сеть освещения выполнены кабелями с медными жилами марки ВВГнг-ls, проложенными в ПВХ трубах в штрабах кладки, в пустотах плит перекрытий, в подготовке пола и под слоем штукатурки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 1 121 835,421 **тысяч тенге,**
в том числе строительно-монтажных работ 910 215,102**тысяч тенге,**
оборудования, инструмента и инвентаря 37 016,443 **тысяч тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
954 809,397 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 917 496,823 **тысяч тенге;**
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 37 312,574 **тысяч тенге;**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 96,60 **% и фактически применено** 82,4 **% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);**

10. Класс энергоэффективности здания II **;**

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Рабаев А .

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Ахмет С.К.№ KZ24VJE00057189 от 09.09.2020г. объекты II и III уровня ответственности в части инженерных сетей; _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Тлегенов Б.З № KZ12VJE00064777 от 21.04.2021г; объекты II и III уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций;;

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Ділдабек Е.К. № KZ61VJE00057202 от 09.09.2020г объекты II и III уровня ответственности в части технологического оборудования;

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2)аккредитованная организация ТОО «Эко Бәйшешек», _____ Төре А.Т..

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,подпись, дата,

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» _____

Директор _____ Албай А.С.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Егенбердиев С.С., № 01189 от 17.02.2018г главный инженер проекта _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Шыналиев Н.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«30» ноября 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой», Республика Казахстан, г.Алматы, Наурызбайский район,мкр-н Калкаман-2, ул. Сейтова дом 2.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Шыналиева Нурлыбека Сериковича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", Руководитель Рабаев А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «АС-Строй» - ГСЛ№ 002686 от12.01.2001г.; ТОО «KAZ Intel Group»– ГСЛ№ 18017914 от 27.09.2018г.;

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» №205-2018

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственное учреждение «Управление строительства города Шымкент», приказ № 19/32-Н/Қ от 24.06.2020 года

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)	5273,33	5273,33
Число этажей	этаж	12	12
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)	19302,48	19302,48
В том числе подземной части	м³	1627,92	1627,92
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	72	4040,88	3923,52	72	4040,88	3923,52
однокомнатных	24	785,76	760,8	24	785,76	760,8
двухкомнатных	24	1465,92	1439,52	24	1465,92	1439,52
трехкомнатных	24	1789,2	1723,2	24	1789,2	1723,2
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание жилого дома - двенадцатиэтажное, с подвалом, с чердачным пространством, сложной формы в плане с размерами в осях 28,80 х 20,20 м. Высота этажа от пола до потолка - 2,70 м. Высота помещений подвала - 3,1 м.Общее количество квартир - 72 из них: однокомнатных - 24, духкомнатных -24, трехкомнатных – 24. В квартирах предусмотрены жилые комнаты, в число которых входят гостиная, одна или две спальни и подсобные помещения (кухня, ванная комната, туалет и внутри квартирные коридоры). В квартирах предусмотрены летние помещения-лоджии и балконы, а также места на балконах и наружные ниши для наружных блоков кондиционеров. В здание жилого дома предусмотрены вход - крыльцо и вертикальный подъемник грузоподъемностью 250 кг, с размерами платформы 800х1250 мм приспособленный для маломобильных групп населения. Ширина входного дверного проема -1,4 м. Эвакуация людей из жилого здания производится через лестничную клетку типа Н1. Вход в лестничную клетку предусмотрен с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам, при этом обеспечена незадымляемость перехода через воздушную зону. В жилом здании предусмотрен аварийный выход на балкон или лоджию, оборудованный стремянкой и люком со спуском до 5 этажа. Снижение шума в жилых домах выполнено применением конструктивных средств шумозащиты наружных ограждающих конструкций. Лифт пассажирский 1000 кг, без машинного помещения. Размер шахты – 2150 мм х 2400 мм. Размер кабины - 1200 х 2100 х 2100 мм (ширина х глубина х высота). Ширина и высота дверного проема - 1200х2100 мм. Количество остановок – 12. Количество этажей – 12. Скорость -1,0 м/с. Наружная отделка фасада Цоколь здания - керамогранит толщиной 10 мм, размером 400х400 мм на металлическом каркасе. Крыльца, пандусы - керамогранит с шероховатой поверхностью. Наружные поверхности стен - декоративно экструдированные панели. Внутренняя отделка Внутренние поверхности стен, колонн и потолки жилой части затираются раствором из сухих смесей. В качестве отделочного слоя потолков в жилых помещениях, вестибюле предусмотрена водоэмульсионная окраска. В лестничной клетке предусмотрена масляная окраска на высоту 1800 мм и водоэмульсионная окраска. Стены в помещениях с влажными процессами эксплуатации (ванна, санузел) - отделаны глазурованной керамической плиткой на всю высоту помещения. В кухне облицовка керамической плиткой выполнена в рабочей зоне кухонного оборудования высотой 0,9 м отм. низа +0,700 от уровня чистого пола. Потолок и стены балконов и лоджий - затирка из сухих смесей с последующей водоэмульсионной окраской. Ограждение балконов - трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали. Стены и потолки технических помещений технического подвала - окрашены известковой окраской. Уровень ответственности – технически сложный II (нормальный) уровень. Степень огнестойкости – II. Степень долговечности ограждающих конструкций - II. Класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3 Конструктивная система здания – перекрестно-стеновая пространственная с поперечными и продольными несущими стенами, на которые опираются перекрытия. Фундаменты - монолитная железобетонная плита из бетона класса В25. Основание фундаментов – уплотненная грунтовая подушка из галечника с песчаным заполнителем до 20% высотой 11,5 м. Стены подвала - монолитные железобетонные из бетона класса В30 толщиной 300 мм. Наружные и внутренние стены -

монолитные железобетонные из бетона класса В30, В25 толщиной 200 мм и 300 мм. Ненесущие наружные стены - из газобетонных блоков по ГОСТ 21520-89 с объёмным весом 600 кг/м3 толщиной 300 мм. Утепление наружных стен -предусмотрено утеплителем каменной ватой Технофас, входящей в состав экструдированных панелей, предусмотренных для отделки фасадов. Перегородки – из газобетонных блоков по ГОСТ 21520-89 с объёмным весом 600 кг/м3 толщиной 100 мм. Перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные из бетона класса В30 толщиной 200 мм. Шахты лифтов – монолитные железобетонные из бетона класса В25 и В30 толщиной 200 мм. Вентшахты – из газобетонных блоков по ГОСТ 21520-89 с объёмным весом 600 кг/м3 толщиной 100 мм. Лестничные марши и площадки - монолитные железобетонные из бетона класса В25. Крыша – проходная с внутренним водостоком. Кровля – рулонная с покрытием из двух слоев «Техноэпласт». Утеплитель – минераловатные плиты ПЖ-175. Окна - ПВХ. Витражи – ПВХ. Двери наружные – металлические утеплённые. Двери внутренние - деревянные. Отмостка – бетонная шириной 2000 мм. Источник теплоснабжение проектируемые тепловые сети с параметрами теплоносителя 110-70°С. Система отопления принята однотрубная горизонтальная поквартирная. Трубопроводы системы отопления выполнены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75, магистральные трубопроводы систем отопления из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91. В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы Rifar ALUM-500. Выпуск воздуха из системы отопления принят через воздухоспускные краны, установленные в верхних пробках радиаторов. Предусмотрена установка поквартирных счетчиков тепла на распределительных коллекторах в коридоре. Стояки систем отопления покрыты антикоррозийным покрытием и изолированы трубчатой изоляцией K-flex. Удаление воздуха из кухонь, санузлов и ванных комнат принято через решетки в каналах вентиляционных блоков каждого этажа. Вентблоки выведены выше кровли здания и закончены зонтами. Воздуховоды противодымной вентиляции выполнены из оцинкованной стали класса П с толщиной стенок по ГОСТ 24751-81 и покрыты огнезащитным покрытием X-Flame с пределом огнестойкости 2,5 ч. Подача холодной воды предусмотрена по двум вводам из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-45* диаметром 65 мм с установкой общедомового водомерного узла, расположенного в помещений насосной, в комплекте: счетчик холодной воды с радиомодулем диаметром 40 мм, стальные задвижки диаметром 65 мм на основной линии, электрозадвижки диаметром 80 мм на обводной линий (для пропуска пожарного расхода воды), манометра с 3-х ходовым краном, вентиля диаметром 15 мм для спуска воды и выпуска воздуха, антивибрационных вставок. Стояки систем, поквартирная разводка и подводки к санитарным приборам приняты из полипропиленовых армированных труб марки PP-R диаметрами 20х3,4...63х10,5 мм. Поквартирные счетчики воды установлены в специальном шкафу в холле каждого этажа жилого дома. Сеть и стояки противопожарного водопровода выполнены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* диаметрами 50 мм и закольцованы по верху со стояком хозяйственно-питьевого водопровода. трубопроводы системы горячего водоснабжения выполнены из полипропиленовых армированных труб марки PP-R диаметрами 20х3,4...63х10,5 мм, Трубопроводы систем канализации выполнены из полиэтиленовых ПНД труб по ГОСТ 22689.2-89 диаметрами 50...110 мм. Система водостоков выполнена из полиэтиленовых ПНД труб по ГОСТ 22689.2-89 диаметрами 110 мм. Электроснабжение предусмотрены вводной и вводно-распределительное устройства типа ВРУ1-12 и ВРУ1-50 со счетчиками электроэнергии и предохранителями на отходящих линиях. Магистральные и распределительные сети выполнены скрыто кабелем ВВГнг(А)- ls и АВВГнг(А)- ls расчетного сечения, проложенные в ПВХ трубах в штрабах кладки, в пустотах плит перекрытий, в подготовке пола и под слоем штукатурки. Сеть освещения выполнены кабелями с медными жилами марки ВВГнг-ls, проложенными в ПВХ трубах в штрабах кладки, в пустотах плит перекрытий, в подготовке пола и под слоем штукатурки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2020г;
месяц, год

окончание работ декабрь 2021г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяца: 8;

фактически, месяцев: 16;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

67

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _96,60_ % и фактически применено _82,4_ % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_ТОО «Онтустик Жарык Транзит»_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П

_ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П

_ГКП "Куатжылуорталык-3"_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П

_ЮК ТУМС_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) :

Согласно эксперт. заключен. №48 от 6.12.21 №2239

фамилия, имя, отчество), подпись, дата. М.П.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _« Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»_____

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_ТОО «СК РеалСтрой»_____

Директор_____ Шыныалиев.Н. _____2021г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Субподрядные организации:

Директор_ ТОО «АС-Строй»_____ Базарбеков Н. _____2021г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Субподрядные организации:

Директор_____ТОО «KAZ Intel Group»_____ Даулет М. _____2021г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«30» ноябоя 2021 г.

Технический надзор **ТОО «Эко Бэйшешек», Директор: Төре А.Т., РК., г.Шымкент, Абайский район , Б.Момышулы №64/2;**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес)
в лице **Тлегенова Б.З № KZ12VJE00064777 от 21.04.2021г; Ахмет С.К.№ KZ24VJE00057189 от 09.09.2020г; Ділдабек Е.К. № KZ61VJE00057202 от 09.09.2020г;**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании **Договора №554 от 03.09.2020года**
(№ договора и дата)
по объекту: **«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)» Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", Руководитель Рабаев А.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой», Лицензия: №0001268, 30.05.2016,**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Шыналиева Нурлыбека Сериковича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями **ТОО «АС-Строй» лицензия - ГСЛ№ 002686 от 12.01.2001 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Базарбекова Н.Н.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
субподрядными организациями **ТОО «KAZ Intel Group» лицензия – ГСЛ№ 18017914 от 27.09.2018г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Даулета М.А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2020г**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2021г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, : **8** месяца;
фактически, **16** месяца :

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **1 121 835,421** тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ **910 215,102** тысяч тенге; оборудования, инструмента и инвентаря **37 016,443** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
954 809,397 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **917 496,823** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **37 312,574** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» №205-2018

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Государственное учреждение «Управление строительства города Шымкент», приказ № 19/32-Н/Қ от 24.06.2020 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 96,60 % и фактически применено 96,60 %.

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «Эко Бәйшешек», Директор: Төре А.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору **Тлегенов Б.З № KZ12VJE00064777 от 21.04.2021г**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору **Ахмет С.К.№ KZ24VJE00057189 от 09.09.2020г**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору **Діллабек Е.К. № KZ61VJE00057202 от 09.09.2020г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«30» ноября 2021 г.

Авторский надзор **ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур», директор: Албай А.С.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя)
в лице **Егенбердиева С.С., № 01189 от 17.02.2018г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании **№525 от 24.08.2020года**
(№ договора и дата)
по объекту: **«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)» Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", Руководитель Рабаев А.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой», Лицензия: №0001268, 30.05.2016**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Шыналиева Нурлыбека Сериковича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями **ТОО «АС-Строй» лицензия - ГСЛ№ 002686 от 12.01.2001 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Базарбекова Н.Н.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
субподрядными организациями **ТОО «KAZ Intel Group» лицензия – ГСЛ№ 18017914 от 27.09.2018г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Даулета М.А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2020г ;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2021г ;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, : **8** месяца;
фактически, **16** месяца :

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры,

градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» №000205-2018

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Государственное учреждение «Управление строительства города Шымкент», приказ № 19/32-Н/К от 24.06.2020 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур», директор: Албай А.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Егенбердиев С.С., № 01189 от 17.02.2018г**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО «Эко Бәйшешек»
Подрядчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Утверждено
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»

Договор: №571 от 02.09.2020 г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за 15 Декабря месяц 2020г.

код	код	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№571	02.09.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»	316 889 472,69	156 494 431,87							18 779 331,82	175 273 763,69

Заказчик:

ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

Зам. руководителя _____ Б.Күздеубаев

Глав. специалист _____ СадуакасовБ.А.

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

Директор _____ Албай А.С.

Инженер:

ТОО «Эко Бәйшешек»

Директор _____ Төре А.Т.

Подрядчик:

ТОО «СК РеалСтрой»

Директор _____ Шыналиев Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства г.Шымкент"**
(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой»**
(полное наименование)

Стройка : **«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»**
(наименование)

Договор: №571 от 02.09.2020 г.

Акт приемки выполненных работ

за 15 Декабря 2020 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 "Земляные работы. Котлован"									
			ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ ФУНДАМЕНТА									
1	14	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3грунта	8100	145,03	141,16	1174763	1143376	1136	147207	1427727
			НР - 72%; СП - 8%			3,73	21,51	30251	174203		105758	
2	15	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/наружные пазухи фундамента/**	м3 грунта	7857	30,06	30,06	236170	236170	--	62466	322527
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,04	--	86758		23891	
3	16	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещениягрунта. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента/**	м3 грунта	7857	16,83	16,83	132269	132269	--	34985	180634
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,18	--	48590		13380	
4	17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	243	790,31	--	192044	--	--	138272	356741
			НР - 72%; СП - 8%			790,31	--	192044	--		26425	
5	18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /наружные пазухи фундамента/**	м3 уплотненного грунта	7857	160,53	75,86	1261320	596052	--	677534	2093962
			НР - 72%; СП - 8%			84,67	35,10	665268	275751		155108	
6	19	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	7857	81,63	69,56	641361	546567	19643	146383	850763
			НР - 72%; СП - 8%			9,56	16,31	75151	128159		63019	
			ВЪЕЗД-ВЫЕЗД									
7	22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3160	35,06	35,06	110793	110793	--	29304	151305
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,88	--	40700		11208	
8	23	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5м, 30м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3160	86,57	86,57	273545	273545	--	72352	373569
			НР - 72%; СП - 8%			--	31,80	--	100489		27672	
9	24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	3160	160,53	75,86	507289	239726	--	272497	842169
			НР - 72%; СП - 8%			84,67	35,10	267564	110904		62383	
10	25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	3160	81,63	69,56	257948	219824	7899	58874	342168
			НР - 72%; СП - 8%			9,56	16,31	30225	51544		25346	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6941565
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1260502				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3498321			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1017099			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28678		
			- Накладные расходы	Тенге							1639874	
			- Сметная прибыль	Тенге							514190	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 "Общестроительные работы. КЖ"									
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-1,1Н /КЖ-22/									
11	106	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	50,2254	2745,20	540,16	137879	27130	22293	88701	244706
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	88456	9017		18126	
12	107	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0257824	902077,00	--	23258	--	23258	--	25118
			СП - 8%			--	--	--	--		1861	
13	108	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	47,4138	1339,75	849,51	63522	40278	912	28293	99161
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	22332	8760		7345	
14	110	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	10	20771,00	--	207710	--	207710	--	224327
			СП - 8%			--	--	--	--		16617	
15	113	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,004302	40832,75	2475,36	176	11	3	150	352
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	162	3		26	
16	117	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,554894	22695,18	2449,66	35289	3809	1055	28673	69079
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	30425	1084		5117	
17	121	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0672336	20686,92	2449,66	1391	165	30	1131	2723
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	1196	47		202	
18	122	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0672336	20024,94	1372,68	1346	92	20	1147	2693
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	1234	26		199	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-2 /КЖ-23/									
19	123	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	8,5887	2745,20	540,16	23578	4639	3813	15168	41845
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	15126	1542		3100	
20	124	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0044089	902077,00	--	3977	--	3977	--	4295
			СП - 8%			--	--	--	--		318	
21	125	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	8,2719	1339,75	849,51	11082	7027	159	4936	17300
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	3896	1528		1281	
22	127	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	5,04	20771,00	--	104686	--	104686	--	113061
			СП - 8%			--	--	--	--		8375	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	130	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
				т	0,014922	40832,75	2475,36	609	37	10	521	1221
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	562	11		90	
24	134	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
				т	0,4773285	22695,18	2449,66	10833	1169	324	8802	21206
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	9340	333		1571	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-3 /КЖ-24/									
25	135	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
				м2конструкций	26,70435	2745,20	540,16	73309	14425	11853	47161	130108
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	47031	4794		9638	
26	136	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0137082	902077,00	--	12366	--	12366	--	13355
			СП - 8%			--	--	--	--		989	
27	137	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,37825	1339,75	849,51	3186	2020	46	1419	4974
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1120	439		368	
28	139	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	6,12	20771,00	--	127119	--	127119	--	137288
			СП - 8%			--	--	--	--		10169	
29	142	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
				т	0,055629	40832,75	2475,36	2271	138	37	1943	4552
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	2096	39		337	
30	145	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
				т	0,53424	22695,18	2449,66	12125	1309	362	9852	23735
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	10454	372		1758	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-4 /КЖ-25/									
31	146	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
				м2 конструкций	14,148	2745,20	540,16	38839	7642	6280	24986	68931
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	24917	2540		5106	
32	147	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0072626	902077,00	--	6551	--	6551	--	7076
			СП - 8%			--	--	--	--		524	
33	148	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,26	1339,75	849,51	1688	1070	25	752	2635
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	593	233		195	
34	150	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	3,48	20771,00	--	72283	--	72283	--	78066
			СП - 8%			--	--	--	--		5783	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	153	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,074151	40832,75	2475,36	3028	184	50	2590	6068
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	2794	53		449	
36	156	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,27594	22695,18	2449,66	6263	676	188	5089	12259
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	5399	192		908	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-5.5Н /КЖ-26/									
37	157	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	65,7882	2745,20	540,16	180602	35536	29201	116185	320530
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	115865	11812		23743	
38	158	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0337713	902077,00	--	30464	--	30464	--	32901
			СП - 8%			--	--	--	--		2437	
39	159	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	5,859	1339,75	849,51	7850	4977	113	3496	12253
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	2760	1082		908	
40	161	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	16,16	20771,00	--	335659	--	335659	--	362512
			СП - 8%			--	--	--	--		26853	
41	164	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,249894	40832,75	2475,36	10204	619	169	8730	20448
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	9416	177		1515	
42	167	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,53612	22695,18	2449,66	34863	3763	1042	28327	68245
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	30058	1071		5055	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-6.6Н /КЖ-27/									
43	168	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	132,2838	2745,20	540,16	363146	71454	58717	233620	644507
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	232975	23750		47741	
44	169	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0679057	902077,00	--	61256	--	61256	--	66157
			СП - 8%			--	--	--	--		4900	
45	170	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	11,781	1339,75	849,51	15784	10008	227	7030	24639
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	5549	2177		1825	
46	172	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	26,56	20771,00	--	551678	--	551678	--	595812
			СП - 8%			--	--	--	--		44134	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	175	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,75474	40832,75	2475,36	30818	1868	512	26366	61759
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	28438	536		4575	
48	178	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	12,65112	22695,18	2449,66	287119	30991	8577	233295	562048
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	247551	8818		41633	
49	181	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2032272	20686,92	2449,66	4204	498	92	3418	8232
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	3614	142		610	
50	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2032272	20024,94	1372,68	4070	279	59	3466	8139
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	3732	78		603	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-7.7Н /КЖ-28/									
51	183	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	46,3347	2745,20	540,16	127198	25028	20566	81830	225750
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	81604	8319		16722	
52	184	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0237851	902077,00	--	21456	--	21456	--	23172
			СП - 8%			--	--	--	--		1716	
53	185	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	4,1265	1339,75	849,51	5528	3505	79	2462	8630
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1944	762		639	
54	187	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	13,28	20771,00	--	275839	--	275839	--	297906
			СП - 8%			--	--	--	--		22067	
55	190	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,217782	40832,75	2475,36	8893	539	148	7608	17821
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	8206	155		1320	
56	193	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,1619	22695,18	2449,66	26370	2846	788	21426	51619
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	22736	810		3824	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-8.8Н /КЖ-29/									
57	194	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	38,907	2745,20	540,16	106808	21016	17270	68712	189561
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	68522	6985		14042	
58	195	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0199723	902077,00	--	18017	--	18017	--	19458
			СП - 8%			--	--	--	--		1441	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	196	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	3,465	1339,75	849,51	4642	2944	66	2068	7247
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1632	640		537	
60	198	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	9,04	20771,00	--	187770	--	187770	--	202791
			СП - 8%			--	--	--	--		15022	
61	201	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,209826	40832,75	2475,36	8568	519	143	7330	17170
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	7906	149		1272	
62	204	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,10412	22695,18	2449,66	25058	2705	748	20361	49052
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	21605	770		3634	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-9.9Н /КЖ-30/									
63	205	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	29,0034	2745,20	540,16	79620	15666	12874	51222	141309
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	51080	5207		10467	
64	206	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0148884	902077,00	--	13430	--	13430	--	14505
			СП - 8%			--	--	--	--		1074	
65	207	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,583	1339,75	849,51	3461	2194	50	1541	5402
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1217	477		400	
66	209	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	6,4	20771,00	--	132934	--	132934	--	143569
			СП - 8%			--	--	--	--		10635	
67	212	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,14751	40832,75	2475,36	6023	365	100	5153	12070
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	5558	105		894	
68	215	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,557946	22695,18	2449,66	12663	1367	378	10289	24788
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	10918	389		1836	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10 /КЖ-31/									
69	216	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	13,7943	2745,20	540,16	37868	7451	6123	24361	67208
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	24294	2477		4978	
70	217	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0070811	902077,00	--	6388	--	6388	--	6899
			СП - 8%			--	--	--	--		511	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	218	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,2285	1339,75	849,51	1646	1044	23	733	2569
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	579	227		190	
72	220	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,558	20771,00	--	11590	--	11590	--	12517
			СП - 8%			--	--	--	--		927	
73	223	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,093969	40832,75	2475,36	3837	233	63	3283	7689
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	3541	67		570	
74	226	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,349704	22695,18	2449,66	7937	857	237	6449	15536
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	6843	244		1151	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10.1 /КЖ-32/									
75	227	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	13,7943	2745,20	540,16	37868	7451	6123	24361	67208
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	24294	2477		4978	
76	228	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0070811	902077,00	--	6388	--	6388	--	6899
			СП - 8%			--	--	--	--		511	
77	229	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,2285	1339,75	849,51	1646	1044	23	733	2569
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	579	227		190	
78	231	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,558	20771,00	--	11590	--	11590	--	12517
			СП - 8%			--	--	--	--		927	
79	234	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,093969	40832,75	2475,36	3837	233	63	3283	7689
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	3541	67		570	
80	237	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,349704	22695,18	2449,66	7937	857	237	6449	15536
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	6843	244		1151	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-11.11н /КЖ-33/									
81	238	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	38,907	2745,20	540,16	106808	21016	17270	68712	189561
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	68522	6985		14042	
82	239	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0199723	902077,00	--	18017	--	18017	--	19458
			СП - 8%			--	--	--	--		1441	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	240	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	6,237	1339,75	849,51	8356	5298	120	3722	13044
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	2938	1152		966	
84	242	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	2,286	20771,00	--	47483	--	47483	--	51281
			СП - 8%			--	--	--	--		3799	
85	245	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,053694	40832,75	2475,36	2192	133	36	1876	4394
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	2023	38		325	
86	246	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 ммСТ РК 2591-2014	т	6,309422	213014,00	--	1343995	--	1343995	--	1451515
			СП - 8%			--	--	--	--		107520	
87	247	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т	5,851	221991,00	--	1298869	--	1298869	--	1402779
			СП - 8%			--	--	--	--		103910	
88	248	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,248102	22695,18	2449,66	28326	3057	847	23016	55449
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	24422	870		4107	
89	249	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11088	221991,00	--	24614	--	24614	--	26584
			СП - 8%			--	--	--	--		1969	
90	250	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014	т	1,62948	229089,00	--	373296	--	373296	--	403160
			СП - 8%			--	--	--	--		29864	
91	251	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1566324	20686,92	2449,66	3240	384	70	2634	6345
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	2786	109		470	
92	252	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1566324	20024,94	1372,68	3137	215	46	2672	6273
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	2876	60		465	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-12.12Н /КЖ-34/									
93	253	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	38,907	2745,20	540,16	106808	21016	17270	68712	189561
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	68522	6985		14042	
94	254	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0199723	902077,00	--	18017	--	18017	--	19458
			СП - 8%			--	--	--	--		1441	
95	255	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	3,465	1339,75	849,51	4642	2944	66	2068	7247
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1632	640		537	
96	257	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	6,96	20771,00	--	144566	--	144566	--	156131
			СП - 8%			--	--	--	--		11565	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	259	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6478	229089,00	--	377493	--	377493	--	407692
			СП - 8%			--	--	--	--		30199	
98	260	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,148302	40832,75	2475,36	6056	367	101	5181	12135
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	5588	105		899	
99	261	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,212	213014,00	--	471187	--	471187	--	508882
			СП - 8%			--	--	--	--		37695	
100	262	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014	т	3,92	221991,00	--	870205	--	870205	--	939821
			СП - 8%			--	--	--	--		69616	
101	263	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,55188	22695,18	2449,66	12525	1352	374	10177	24518
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	10799	385		1816	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-13.13Н /КЖ-35/									
102	264	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	29,0034	2745,20	540,16	79620	15666	12874	51222	141309
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	51080	5207		10467	
103	265	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0148884	902077,00	--	13430	--	13430	--	14505
			СП - 8%			--	--	--	--		1074	
104	266	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,583	1339,75	849,51	3461	2194	50	1541	5402
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1217	477		400	
105	268	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	6,4	20771,00	--	132934	--	132934	--	143569
			СП - 8%			--	--	--	--		10635	
106	270	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,639	229089,00	--	375477	--	375477	--	405515
			СП - 8%			--	--	--	--		30038	
107	272	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	2,4354	213014,00	--	518774	--	518774	--	560276
			СП - 8%			--	--	--	--		41502	
108	273	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014	т	3,764	221991,00	--	835574	--	835574	--	902420
			СП - 8%			--	--	--	--		66846	
109	274	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,557946	22695,18	2449,66	12663	1367	378	10289	24788
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	10918	389		1836	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14 /КЖ-36/									
110	275	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	13,7943	2745,20	540,16	37868	7451	6123	24361	67208
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	24294	2477		4978	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	276	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0070811	902077,00	--	6388	--	6388	--	6899
			СП - 8%			--	--	--	--		511	
112	277	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,2285	1339,75	849,51	1646	1044	23	733	2569
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	579	227		190	
113	279	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,88	20771,00	--	39049	--	39049	--	42173
			СП - 8%			--	--	--	--		3124	
114	281	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8291	229089,00	--	189938	--	189938	--	205133
			СП - 8%			--	--	--	--		15195	
115	282	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,074619	40832,75	2475,36	3047	185	50	2607	6106
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	2812	53		452	
116	283	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	1,3264	213014,00	--	282542	--	282542	--	305145
			СП - 8%			--	--	--	--		22603	
117	284	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014	т	2,539	221991,00	--	563635	--	563635	--	608726
			СП - 8%			--	--	--	--		45091	
118	285	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,347886	22695,18	2449,66	7895	852	236	6415	15455
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	6807	242		1145	
119	286	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00496	221991,00	--	1101	--	1101	--	1189
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
120	287	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	229089,00	--	577	--	577	--	623
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
121	288	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0006732	20686,92	2449,66	14	2	--	11	27
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	12	--		2	
122	289	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0006732	20024,94	1372,68	13	1	--	11	27
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	12	--		2	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14.1 /КЖ-36.1/									
123	290	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	13,7943	2745,20	540,16	37868	7451	6123	24361	67208
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	24294	2477		4978	
124	291	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0070811	902077,00	--	6388	--	6388	--	6899
			СП - 8%			--	--	--	--		511	
125	292	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,2285	1339,75	849,51	1646	1044	23	733	2569

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	579	227		190	
126	294	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,88	20771,00	--	39049	--	39049	--	42173
			СП - 8%			--	--	--	--		3124	
127	296	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8291	229089,00	--	189938	--	189938	--	205133
			СП - 8%			--	--	--	--		15195	
128	297	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,074619	40832,75	2475,36	3047	185	50	2607	6106
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	2812	53		452	
129	298	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	1,3264	213014,00	--	282542	--	282542	--	305145
			СП - 8%			--	--	--	--		22603	
130	299	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014	т	2,539	221991,00	--	563635	--	563635	--	608726
			СП - 8%			--	--	--	--		45091	
131	300	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,347886	22695,18	2449,66	7895	852	236	6415	15455
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	6807	242		1145	
132	301	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00496	221991,00	--	1101	--	1101	--	1189
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
133	302	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	229089,00	--	577	--	577	--	623
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
134	303	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0006732	20686,92	2449,66	14	2	--	11	27
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	12	--		2	
135	304	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0006732	20024,94	1372,68	13	1	--	11	27
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	12	--		2	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-15.15Н /КЖ-37/									
136	305	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	60,4827	2745,20	540,16	166037	32670	26846	106816	294681
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	106521	10859		21828	
137	306	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0310478	902077,00	--	28008	--	28008	--	30248
			СП - 8%			--	--	--	--		2241	
138	307	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	5,3865	1339,75	849,51	7217	4576	104	3214	11265
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	2537	995		834	
139	309	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	14,8	20771,00	--	307411	--	307411	--	332004
			СП - 8%			--	--	--	--		24593	
140	311	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014	т	1,5615	229089,00	--	357722	--	357722	--	386340
			СП - 8%			--	--	--	--		28618	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	312	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,140535	40832,75	2475,36	5738	348	95	4909	11500
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	5295	100		852	
142	313	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,49162	213014,00	--	956778	--	956778	--	1033320
			СП - 8%			--	--	--	--		76542	
143	314	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	16,58374	221991,00	--	3681441	--	3681441	--	3975956
			СП - 8%			--	--	--	--		294515	
144	315	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,8967824	22695,18	2449,66	43048	4646	1287	34978	84268
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	37115	1322		6242	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16 /КЖ-38/									
145	316	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	19,8072	2745,20	540,16	54375	10699	8792	34981	96504
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	34884	3556		7148	
146	317	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0101677	902077,00	--	9172	--	9172	--	9906
			СП - 8%			--	--	--	--		734	
147	318	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонированне.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,764	1339,75	849,51	2363	1499	33	1053	3689
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	831	326		273	
148	320	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	2,016	20771,00	--	41874	--	41874	--	45224
			СП - 8%			--	--	--	--		3350	
149	322	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014	т	0,47342	229089,00	--	108455	--	108455	--	117132
			СП - 8%			--	--	--	--		8676	
150	323	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0426078	40832,75	2475,36	1740	105	30	1488	3487
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	1605	30		258	
151	324	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	1,88686	213014,00	--	401928	--	401928	--	434082
			СП - 8%			--	--	--	--		32154	
152	325	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,55974	221991,00	--	790230	--	790230	--	853449
			СП - 8%			--	--	--	--		63218	
153	326	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,490194	22695,18	2449,66	11125	1201	332	9040	21778
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	9592	342		1613	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16.1 /КЖ-38.1/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	327	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	9,9036	2745,20	540,16	27187	5350	4395	17490	48252
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	17442	1778		3574	
155	328	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0050838	902077,00	–	4586	–	4586	–	4953
			СП - 8%			–	–	–	–		367	
156	329	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	0,882	1339,75	849,51	1182	749	18	526	1845
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	415	163		137	
157	331	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,008	20771,00	–	20937	–	20937	–	22612
			СП - 8%			–	–	–	–		1675	
158	333	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22053	229089,00	–	50521	–	50521	–	54563
			СП - 8%			–	–	–	–		4042	
159	334	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0198477	40832,75	2475,36	810	49	13	693	1624
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	748	14		120	
160	335	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,31653	221991,00	–	1180222	–	1180222	–	1274640
			СП - 8%			–	–	–	–		94418	
161	336	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,4784877	22695,18	2449,66	10859	1172	324	8824	21258
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	9363	333		1575	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-17 /КЖ-39/									
162	337	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	17,3313	2745,20	540,16	47578	9362	7693	30608	84441
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	30523	3112		6255	
163	338	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0088967	902077,00	–	8026	–	8026	–	8668
			СП - 8%			–	–	–	–		642	
164	340	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	2,88	20771,00	–	59820	–	59820	–	64606
			СП - 8%			–	–	–	–		4786	
165	342	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,62481	229089,00	–	143137	–	143137	–	154588
			СП - 8%			–	–	–	–		11451	
166	343	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0562329	40832,75	2475,36	2296	139	38	1964	4601
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	2119	40		341	
167	344	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	1,66883	213014,00	–	355484	–	355484	–	383923
			СП - 8%			–	–	–	–		28439	
168	345	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметромот 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,91562	221991,00	–	425250	–	425250	–	459270

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		34020	
169	346	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3226005	22695,18	2449,66	7321	790	219	5949	14332
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	6312	225		1062	
170	347	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42624	213014,00	--	90795	--	90795	--	98059
			СП - 8%			--	--	--	--		7264	
171	348	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07776	229089,00	--	17814	--	17814	--	19239
			СП - 8%			--	--	--	--		1425	
172	349	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,04536	20686,92	2449,66	938	111	20	763	1837
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	807	32		136	
173	350	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04536	20024,94	1372,68	908	62	13	774	1817
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	833	17		135	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-18 /КЖ-40/									
174	351	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	17,3313	2745,20	540,16	47578	9362	7693	30608	84441
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	30523	3112		6255	
175	352	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0088967	902077,00	--	8026	--	8026	--	8668
			СП - 8%			--	--	--	--		642	
176	353	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	17,3313	1173,28	737,81	20334	12787	333	9102	31791
			НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	7214	2788		2355	
177	354	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	3,568	20771,00	--	74111	--	74111	--	80040
			СП - 8%			--	--	--	--		5929	
178	356	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44022	229089,00	--	100850	--	100850	--	108918
			СП - 8%			--	--	--	--		8068	
179	357	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0396198	40832,75	2475,36	1618	98	27	1384	3242
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	1493	28		240	
180	358	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8848	213014,00	--	188475	--	188475	--	203553
			СП - 8%			--	--	--	--		15078	
181	359	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,25807	221991,00	--	723262	--	723262	--	781123
			СП - 8%			--	--	--	--		57861	
182	360	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3728583	22695,18	2449,66	8462	913	253	6876	16565
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	7296	260		1227	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-19 /КЖ-41/									
183	361	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	17,5	2745,20	540,16	48041	9453	7767	30906	85263
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	30821	3142		6316	
184	362	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0089833	902077,00	–	8104	–	8104	–	8752
			СП - 8%			–	–	–	–		648	
185	363	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	17,5	1339,75	849,51	23446	14866	337	10443	36599
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	8243	3233		2711	
186	364	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,62	18856,00	–	87115	–	87115	–	94084
			СП - 8%			–	–	–	–		6969	
187	365	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,316	213014,00	–	67312	–	67312	–	72697
			СП - 8%			–	–	–	–		5385	
188	366	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3966	221991,00	–	88042	–	88042	–	95085
			СП - 8%			–	–	–	–		7043	
189	367	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0405	229089,00	–	9278	–	9278	–	10020
			СП - 8%			–	–	–	–		742	
190	368	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,7531	22695,18	2449,66	17092	1845	511	13888	33458
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	14736	525		2478	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-20.20н /КЖ-43/									
191	369	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	50,75	2745,20	540,16	139319	27413	22526	89627	247262
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	89380	9112		18316	
192	370	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0260516	902077,00	–	23501	–	23501	–	25381
			СП - 8%			–	–	–	–		1880	
193	371	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	50,75	1339,75	849,51	67992	43113	976	30284	106138
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	23903	9376		7862	
194	372	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	13,6	18856,00	–	256442	–	256442	–	276957
			СП - 8%			–	–	–	–		20515	
195	373	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 ммСТ РК 2591-2014	т	1,5236	213014,00	–	324548	–	324548	–	350512
			СП - 8%			–	–	–	–		25964	
196	374	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47556	221991,00	–	105570	–	105570	–	114016
			СП - 8%			–	–	–	–		8446	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	375	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1134	229089,00	--	25979	--	25979	--	28057
			СП - 8%			--	--	--	--		2078	
198	376	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,11256	22695,18	2449,66	47945	5175	1432	38957	93854
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	41338	1472		6952	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-21.21н /КЖ-45/									
199	377	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	30,1	2745,20	540,16	82631	16259	13361	53158	146652
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	53011	5404		10863	
200	378	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0154514	902077,00	--	13938	--	13938	--	15053
			СП - 8%			--	--	--	--		1115	
201	379	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	30,1	1339,75	849,51	40326	25570	579	17962	62951
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	14177	5561		4663	
202	380	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,7	18856,00	--	145191	--	145191	--	156806
			СП - 8%			--	--	--	--		11615	
203	381	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,338	213014,00	--	285013	--	285013	--	307814
			СП - 8%			--	--	--	--		22801	
204	382	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1014	221991,00	--	22510	--	22510	--	24311
			СП - 8%			--	--	--	--		1801	
205	383	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,055	229089,00	--	12600	--	12600	--	13608
			СП - 8%			--	--	--	--		1008	
206	384	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,4944	22695,18	2449,66	33916	3661	1013	27558	66391
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	29242	1042		4918	
207	385	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские /В25/. Устройство	м3	4,1	23144,04	1700,81	94891	6973	79706	8930	112126
			НР - 91%; СП - 8%			2003,01	390,40	8212	1601		8306	
208	386	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014	т	0,3944	221991,00	--	87553	--	87553	--	94558
			СП - 8%			--	--	--	--		7004	
209	387	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039	229089,00	--	8934	--	8934	--	9649
			СП - 8%			--	--	--	--		715	
210	388	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4334	20024,94	1372,68	8679	595	126	7392	17357
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	7958	166		1286	
211	392	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7946	213014,00	--	169261	--	169261	--	182802
			СП - 8%			--	--	--	--		13541	
212	393	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,517	221991,00	--	114769	--	114769	--	123951

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		9182	
213	394	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,875	229089,00	–	200453	–	200453	–	216489
			СП - 8%			–	–	–	–		16036	
214	395	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	14,187	247823,00	–	3515865	–	3515865	–	3797134
			СП - 8%			–	–	–	–		281269	
215	397	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9956	213014,00	–	851119	–	851119	–	919208
			СП - 8%			–	–	–	–		68089	
216	427	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодическогопрофиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,3896	213014,00	–	2000116	–	2000116	–	2160126
			СП - 8%			–	–	–	–		160009	
217	428	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,072	221991,00	–	903947	–	903947	–	976263
			СП - 8%			–	–	–	–		72316	
218	429	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,76	229089,00	–	1548642	–	1548642	–	1672533
			СП - 8%			–	–	–	–		123891	
219	430	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	68,1804317	247823,00	–	16896679	–	16896679	–	18248413
			СП - 8%			–	–	–	–		1351734	
220	432	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,7112	213014,00	–	1642594	–	1642594	–	1774001
			СП - 8%			–	–	–	–		131407	
221	433	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,9896	221991,00	–	1329637	–	1329637	–	1436008
			СП - 8%			–	–	–	–		106371	
222	439	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8441	213014,00	–	179805	–	179805	–	194190
			СП - 8%			–	–	–	–		14384	
223	440	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,509	221991,00	–	112993	–	112993	–	122033
			СП - 8%			–	–	–	–		9039	
224	441	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,849	229089,00	–	194497	–	194497	–	210056
			СП - 8%			–	–	–	–		15560	
225	442	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	8,54212	247823,00	–	2116934	–	2116934	–	2286289
			СП - 8%			–	–	–	–		169355	
226	444	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9495	213014,00	–	202257	–	202257	–	218437
			СП - 8%			–	–	–	–		16181	
227	445	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5232	221991,00	–	116146	–	116146	–	125437
			СП - 8%			–	–	–	–		9292	
228	451	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5956	213014,00	–	126871	–	126871	–	137021
			СП - 8%			–	–	–	–		10150	
229	452	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,496	221991,00	–	110108	–	110108	–	118916
			СП - 8%			–	–	–	–		8809	
230	453	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,849	229089,00	–	194497	–	194497	–	210056
			СП - 8%			–	–	–	–		15560	
231	454	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	8,55959	247823,00	–	2121263	–	2121263	–	2290964

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		169701	
232	456	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профилякласса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6013	213014,00	--	341099	--	341099	--	368387
			СП - 8%			--	--	--	--		27288	
233	457	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,101	221991,00	--	244412	--	244412	--	263965
			СП - 8%			--	--	--	--		19553	
234	464	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0749	229089,00	--	17159	--	17159	--	18531
			СП - 8%			--	--	--	--		1373	
235	466	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014	т	2,348	221991,00	--	521235	--	521235	--	562934
			СП - 8%			--	--	--	--		41699	
236	469	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,37435	247823,00	--	836242	--	836242	--	903141
			СП - 8%			--	--	--	--		66899	
237	470	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,248	221991,00	--	55054	--	55054	--	59458
			СП - 8%			--	--	--	--		4404	
238	471	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4312	229089,00	--	98783	--	98783	--	106686
			СП - 8%			--	--	--	--		7903	
239	473	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	0,67524	247823,00	--	167340	--	167340	--	180727
			СП - 8%			--	--	--	--		13387	
240	475	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4872	213014,00	--	103780	--	103780	--	112083
			СП - 8%			--	--	--	--		8302	
241	476	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1572	213014,00	--	33486	--	33486	--	36165
			СП - 8%			--	--	--	--		2679	
242	477	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06048	229089,00	--	13855	--	13855	--	14964
			СП - 8%			--	--	--	--		1108	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								70977687
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2257377				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					715366			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					210917			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						60501192		
			- Накладные расходы	Тенге							2246144	
			- Сметная прибыль	Тенге							5257599	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2 "Общестроительные работы. АР"									
243	289	ТОО TEPIOsTil	Фасадная термопанель Teplostil размерами 600х300мм	м2	2792,67	4371,43	--	12207957	--	12207957	--	13184594
			СП - 8%			--	--	--	--		976637	
244	290	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 120 мм	10 шт.	3071,937	917,00	--	2816966	--	2816966	--	3042324
			СП - 8%			--	--	--	--		225357	
245	291	ТОО TEPIOsTil	Герметик акриловый Makroflex /расход 0,24мл. на 1м2/	шт	670,2408	637,50	--	427279	--	427279	--	461461
			СП - 8%			--	--	--	--		34182	
246	294	ТОО TEPIOsTil	Карниз КС-108 подкровельный	п.м	300	2231,25	--	669375	--	669375	--	722925
			СП - 8%			--	--	--	--		53550	
247	295	ТОО TEPIOsTil	Боковой наличник МС-124	п.м	855	1138,39	--	973326	--	973326	--	1051192
			СП - 8%			--	--	--	--		77866	
248	359	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	115,5456	20508,00	--	2369609	--	2369609	--	2559178
			СП - 8%			--	--	--	--		189569	
249	360	2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	242,5608	19215,00	--	4660806	--	4660806	--	5033670
			СП - 8%			--	--	--	--		372864	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	362	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	185,2128	29598,00	--	5481928	--	5481928	--	5920483
			СП - 8%			--	--	--	--		438554	
251	363	2113-0510-0501 РСНБ РК 2015	Вычитаемая позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	543,3192	-4674,00	--	-2539474	--	-2539474	--	-2742632
			СП - 8%			--	--	--	--		-203158	
252	364	2113-0510-1003 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 24 ГОСТ 24866-99	м2	543,3192	7810,00	--	4243323	--	4243323	--	4582789
			СП - 8%			--	--	--	--		339466	
253	369	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	288	34037,00	--	9802656	--	9802656	--	10586868
			СП - 8%			--	--	--	--		784212	
254	371	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	171,36	34037,00	--	5832580	--	5832580	--	6299187
			СП - 8%			--	--	--	--		466606	
255	372	2109-0302-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88	м2	80,64	88015,00	--	7097530	--	7097530	--	7665332
			СП - 8%			--	--	--	--		567802	
256	373	2109-0302-0903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 24-09 ГОСТ 23747-88	м2	92,16	77020,00	--	7098163	--	7098163	--	7666016
			СП - 8%			--	--	--	--		567853	
257	375	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П /ДГ21-11Л/ внутренние СТ РК 943-92	м2	383,04	4459,00	--	1707975	--	1707975	--	1844613
			СП - 8%			--	--	--	--		136638	
258	376	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	241,92	5643,00	--	1365155	--	1365155	--	1474367
			СП - 8%			--	--	--	--		109212	
259	377	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	672	500,00	--	336000	--	336000	--	362880
			СП - 8%			--	--	--	--		26880	
260	379	2109-0202-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	40,32	30976,00	--	1248952	--	1248952	--	1348869
			СП - 8%			--	--	--	--		99916	
261	380	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	20,52	24235,00	--	497302	--	497302	--	537086
			СП - 8%			--	--	--	--		39784	
262	382	2109-0302-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 24-13 ГОСТ 23747-88	м2	80,64	46600,00	--	3757824	--	3757824	--	4058450
			СП - 8%			--	--	--	--		300626	
263	384	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	171	40526,00	--	6929946	--	6929946	--	7484342
			СП - 8%			--	--	--	--		554396	
264	386	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,72	44257,00	--	297407	--	297407	--	321200
			СП - 8%			--	--	--	--		23793	
265	387	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	74	3207,00	--	237318	--	237318	--	256303
			СП - 8%			--	--	--	--		18985	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	388	2109-0404-0328 РСНБ РК 2015	Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011	шт.	336	1854,00	--	622944	--	622944	--	672780
			СП - 8%			--	--	--	--		49836	
267	389	2109-0404-1101 РСНБ РК 2015	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78	шт.	72	730,00	--	52560	--	52560	--	56765
			СП - 8%			--	--	--	--		4205	
268	465	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	50,646336	31208,00	--	1580571	--	1580571	--	1707017
			СП - 8%			--	--	--	--		126446	
269	474	2110-0403-1807 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	508,714	944,00	--	480226	--	480226	--	518644
			СП - 8%			--	--	--	--		38418	
270	475	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	508,714	1013,00	--	515327	--	515327	--	556553
			СП - 8%			--	--	--	--		41226	
271	477	2110-0403-1807 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	85,3515	944,00	--	80572	--	80572	--	87018
			СП - 8%			--	--	--	--		6446	
272	478	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	111,6135	1013,00	--	113064	--	113064	--	122110
			СП - 8%			--	--	--	--		9045	
273	483	2110-0403-1807 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	3,45	944,00	--	3257	--	3257	--	3517
			СП - 8%			--	--	--	--		261	
274	484	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	3,45	1013,00	--	3495	--	3495	--	3774
			СП - 8%			--	--	--	--		280	
275	489	2110-0403-1807 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	13,662	944,00	--	12897	--	12897	--	13929
			СП - 8%			--	--	--	--		1032	
276	490	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	13,662	1013,00	--	13840	--	13840	--	14947
			СП - 8%			--	--	--	--		1107	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								87478551
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						80998656		
			- Сметная прибыль	Тенге							6479892	
			Итого по акту:					**165 397 803**				
			в том числе оборудование					**0**				
			Временные здания и сооружения	**%**	**0,9**			**1 488 580**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**166 886 384**				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	**%**	**0,49**			**817 743**				
			Итого с зимними					**167 704 127**				
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,0**			**3 354 083**				
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	**k**	**1,0165118807**			**173 882 702**				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	**k**	**0,90**			**156 494 431,87**				
			НДС - 12%	**%**	**12**			**18 779 331,82**				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**175 273 763,69**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК РеалСтрой»
(наименование организации)

Директор Нигмалиев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»
(наименование организации)

Директор Албай А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер конструктор Исабаев А.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «Эко Бәйшешек»
(наименование организации)

Директор Төре А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Ахметов С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Ділдәбек Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Тіллегенов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО «Эко Бэйшешек»
Подрядчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Утверждено
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»

Договор: №571 от 02.09.2020 г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за 20 ноября месяц 2020г.

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		№571	02.09.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»	141 615 709,00	99 656 883,04							11 958 825,96	111 615 709

Заказчик:

ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

Зам. руководителя _____ Б.Күздеубаев

Глав. специалист _____ СадуакасовБ.А.

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

Директор _____ Албай А.С.

Иженер:

ТОО «Эко Бэйшешек»

Директор _____ Төре А.Т.

Подрядчик:

ТОО «СК РеалСтрой»

Директор _____ Шыналиев Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой»
(полное наименование)

Стройка : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»
(наименование)

Договор: №571 от 02.09.2020 г.

Акт приемки выполненных работ

за 20 ноября 2020 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 "Земляные работы. Котлован"									
			УСТРОЙСТВО ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ ИЗ ГАЛЕЧНИКОВОГО ГРУНТА С ПЕСЧАНЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ ДО 20%									
1	10	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3грунта	7751,165385	145,03	141,16	1124170	1094136	1086	140867	1366240
			НР - 72%; СП - 8%			3,73	21,51	28948	166701		101203	
2	11	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10км	т	15114,7725	211,00	--	3189217	--		--	3444354
			СП - 8%			--	--	--	--		255137	
3	12	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещенингрунта до 10 м	м3 грунта	7751,165385	32,95	32,95	255376	255376	--	72591	354204
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,01	--	100820		26237	
4	13	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	7751,165385	489,59	487,97	3794883	3782305	775	818458	4982408
			НР - 72%; СП - 8%			1,52	145,13	11803	1124943		369067	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10147206
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				40751				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5131816			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1392465			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1861		
			- Перевозка грузов	Тенге				3189217				
			- Накладные расходы	Тенге							1031916	
			- Сметная прибыль	Тенге							751644	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 "Общестроительные работы. КЖ"									
			РАЗДЕЛ 1. Фундаментные плиты ФП-1 /КЖ-11/									
5	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная/В3,5/. Устройство	м3	62,99	17854,22	1107,20	1124637	69742	975301	86325	1307839
			НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	79594	15269		96877	
6	2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	742,72	23144,04	1700,81	17189542	1263228	14438638	1617649	20311766
			НР - 91%; СП - 8%			2003,01	390,40	1487676	289961		1504575	
7	3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	20,382	247823,00	--	5051128	--	5051128	--	5455219

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		404090	
8	4	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	12,02604	213014,00	--	2561715	--	2561715	--	2766652
			СП - 8%			--	--	--	--		204937	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
9	5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м2 поверхности	610	874,74	19,72	533592	12032	351375	159789	748852
			НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	170185	1631		55470	
			КАРКАС ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КР1									
10	6	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,16341	262867,00	--	568689	--	568689	--	614184
			СП - 8%			--	--	--	--		45495	
11	7	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,01369	213014,00	--	641958	--	641958	--	693315
			СП - 8%			--	--	--	--		51357	
12	8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	5,1771	20024,94	1372,68	103671	7106	1507	88303	207331
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	95058	1978		15358	
			ФРАГМЕНТ -1.1Н /КЖ-13/									
13	9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09108	229089,00	--	20865	--	20865	--	22535
			СП - 8%			--	--	--	--		1669	
14	10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,93104	213014,00	--	198325	--	198325	--	214191
			СП - 8%			--	--	--	--		15866	
15	11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	1,02212	20024,94	1372,68	20468	1403	298	17434	40934
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	18767	390		3032	
16	12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,1504	221991,00	--	33387	--	33387	--	36058
			СП - 8%			--	--	--	--		2671	
			ФРАГМЕНТ -2 /КЖ-13/									
17	13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05544	229089,00	--	12701	--	12701	--	13717
			СП - 8%			--	--	--	--		1016	
18	14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6461	213014,00	--	137628	--	137628	--	148639
			СП - 8%			--	--	--	--		11010	
19	15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1,К-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до25 мм	т	0,70154	20024,94	1372,68	14048	963	204	11966	28095
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	12881	268		2081	
20	16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,113	221991,00	--	25085	--	25085	--	27092
			СП - 8%			--	--	--	--		2007	
			ФРАГМЕНТ -3 /КЖ-14/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03564	229089,00	--	8165	--	8165	--	8818
			СП - 8%			--	--	--	--		653	
22	18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,23328	213014,00	--	49692	--	49692	--	53667
			СП - 8%			--	--	--	--		3975	
23	19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,26892	20024,94	1372,68	5385	369	78	4587	10770
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	4938	103		798	
24	20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,0784	221991,00	--	17404	--	17404	--	18796
			СП - 8%			--	--	--	--		1392	
			ФРАГМЕНТ -4 /КЖ-14/									
25	21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02475	229089,00	--	5670	--	5670	--	6124
			СП - 8%			--	--	--	--		454	
26	22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,162	213014,00	--	34508	--	34508	--	37269
			СП - 8%			--	--	--	--		2761	
27	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,18675	20024,94	1372,68	3740	256	55	3185	7479
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	3429	71		554	
28	24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,0422	221991,00	--	9368	--	9368	--	10117
			СП - 8%			--	--	--	--		749	
			ФРАГМЕНТ -5.5Н /КЖ-14/									
29	25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10692	229089,00	--	24494	--	24494	--	26454
			СП - 8%			--	--	--	--		1960	
30	26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-IH (А400) диаметром от 14до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,75808	213014,00	--	161482	--	161482	--	174400
			СП - 8%			--	--	--	--		12919	
31	27	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1,К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до25 мм	т	0,865	20024,94	1372,68	17322	1187	253	14754	34641
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	15882	330		2566	
32	28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,194	221991,00	--	43066	--	43066	--	46512
			СП - 8%			--	--	--	--		3445	
			ФРАГМЕНТ -6.6Н /КЖ-15/									
33	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19404	229089,00	--	44452	--	44452	--	48009
			СП - 8%			--	--	--	--		3556	
34	30	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	1,27008	213014,00	--	270545	--	270545	--	292188
			СП - 8%			--	--	--	--		21644	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	31	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	1,46412	20024,94	1372,68	29319	2010	426	24973	58635
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	26883	559		4343	
36	32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,388	221991,00	--	86133	--	86133	--	93023
			СП - 8%			--	--	--	--		6891	
			ФРАГМЕНТ -7.7Н /КЖ-15/									
37	33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06138	229089,00	--	14061	--	14061	--	15186
			СП - 8%			--	--	--	--		1125	
38	34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43088	213014,00	--	91783	--	91783	--	99126
			СП - 8%			--	--	--	--		7343	
39	35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1,К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до25 мм	т	0,49226	20024,94	1372,68	9857	676	142	8396	19714
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	9039	188		1460	
40	36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,1342	221991,00	--	29791	--	29791	--	32174
			СП - 8%			--	--	--	--		2383	
			ФРАГМЕНТ -8.8Н /КЖ-15/									
41	37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05544	229089,00	--	12701	--	12701	--	13717
			СП - 8%			--	--	--	--		1016	
42	38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,392	213014,00	--	83501	--	83501	--	90182
			СП - 8%			--	--	--	--		6680	
43	39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1,К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до25 мм	т	0,44744	20024,94	1372,68	8960	614	130	7632	17919
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	8216	171		1327	
44	40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,114	221991,00	--	25307	--	25307	--	27332
			СП - 8%			--	--	--	--		2025	
			ФРАГМЕНТ -9.9Н /КЖ-16/									
45	41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04158	229089,00	--	9526	--	9526	--	10288
			СП - 8%			--	--	--	--		762	
46	42	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,27216	213014,00	--	57974	--	57974	--	62612
			СП - 8%			--	--	--	--		4638	
47	43	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,31374	20024,94	1372,68	6283	431	91	5351	12565
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	5761	120		931	
48	44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,05392	221991,00	--	11970	--	11970	--	12927
			СП - 8%			--	--	--	--		958	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ФРАГМЕНТ -10 /КЖ-16/									
49	45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02277	229089,00	–	5216	–	5216	–	5634
			СП - 8%			–	–	–	–		417	
50	46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,14904	213014,00	–	31748	–	31748	–	34287
			СП - 8%			–	–	–	–		2540	
51	47	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,17181	20024,94	1372,68	3440	236	49	2930	6881
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	3155	66		510	
52	48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,03488	221991,00	–	7743	–	7743	–	8362
			СП - 8%			–	–	–	–		619	
			ФРАГМЕНТ -10.1 /КЖ-16/									
53	49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02277	229089,00	–	5216	–	5216	–	5634
			СП - 8%			–	–	–	–		417	
54	50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,14904	213014,00	–	31748	–	31748	–	34287
			СП - 8%			–	–	–	–		2540	
55	51	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,17181	20024,94	1372,68	3440	236	49	2930	6881
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	3155	66		510	
56	52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,03488	221991,00	–	7743	–	7743	–	8362
			СП - 8%			–	–	–	–		619	
			ФРАГМЕНТ -11.11Н /КЖ-16/									
57	53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0693	229089,00	–	15876	–	15876	–	17146
			СП - 8%			–	–	–	–		1270	
58	54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,7084	213014,00	–	150899	–	150899	–	162971
			СП - 8%			–	–	–	–		12072	
59	55	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,7777	20024,94	1372,68	15573	1068	225	13265	31145
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	14280	297		2307	
60	56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,07392	221991,00	–	16410	–	16410	–	17722
			СП - 8%			–	–	–	–		1313	
			ФРАГМЕНТ -12.12Н /КЖ-17/									
61	57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05346	229089,00	–	12247	–	12247	–	13227
			СП - 8%			–	–	–	–		980	
62	58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,34992	213014,00	–	74538	–	74538	–	80501
			СП - 8%			–	–	–	–		5963	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	59	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,40338	20024,94	1372,68	8078	554	117	6880	16154
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	7407	154		1197	
64	60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,05136	221991,00	–	11401	–	11401	–	12314
			СП - 8%			–	–	–	–		912	
			ФРАГМЕНТ -13.13Н /КЖ-17/									
65	61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04158	229089,00	–	9526	–	9526	–	10288
			СП - 8%			–	–	–	–		762	
66	62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,27216	213014,00	–	57974	–	57974	–	62612
			СП - 8%			–	–	–	–		4638	
67	63	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,31374	20024,94	1372,68	6283	431	91	5351	12565
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	5761	120		931	
68	64	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,05392	221991,00	–	11970	–	11970	–	12927
			СП - 8%			–	–	–	–		958	
			ФРАГМЕНТ -14 /КЖ-17/									
69	65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01782	229089,00	–	4082	–	4082	–	4409
			СП - 8%			–	–	–	–		327	
70	66	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,11664	213014,00	–	24846	–	24846	–	26834
			СП - 8%			–	–	–	–		1988	
71	67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,13446	20024,94	1372,68	2693	185	39	2293	5385
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	2469	51		399	
72	68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,0256	221991,00	–	5683	–	5683	–	6138
			СП - 8%			–	–	–	–		455	
			ФРАГМЕНТ -14.1 /КЖ-17/									
73	69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01782	229089,00	–	4082	–	4082	–	4409
			СП - 8%			–	–	–	–		327	
74	70	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,11664	213014,00	–	24846	–	24846	–	26834
			СП - 8%			–	–	–	–		1988	
75	71	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,13446	20024,94	1372,68	2693	185	39	2293	5385
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	2469	51		399	
76	72	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,0256	221991,00	–	5683	–	5683	–	6138
			СП - 8%			–	–	–	–		455	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ФРАГМЕНТ -15.15Н /КЖ-18/									
77	73	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10692	229089,00	--	24494	--	24494	--	26454
			СП - 8%			--	--	--	--		1960	
78	74	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,6642	213014,00	--	141484	--	141484	--	152803
			СП - 8%			--	--	--	--		11319	
79	75	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,77112	20024,94	1372,68	15442	1058	225	13153	30882
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	14159	295		2288	
80	76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,07008	221991,00	--	15557	--	15557	--	16802
			СП - 8%			--	--	--	--		1245	
			ФРАГМЕНТ -16 /КЖ-18/									
81	77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04752	229089,00	--	10886	--	10886	--	11757
			СП - 8%			--	--	--	--		871	
82	78	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,48576	213014,00	--	103474	--	103474	--	111752
			СП - 8%			--	--	--	--		8278	
83	79	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,53328	20024,94	1372,68	10679	732	155	9096	21357
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	9792	204		1582	
84	80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,03344	221991,00	--	7423	--	7423	--	8017
			СП - 8%			--	--	--	--		594	
			ФРАГМЕНТ -16.1 /КЖ-18/									
85	81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01485	229089,00	--	3402	--	3402	--	3674
			СП - 8%			--	--	--	--		272	
86	82	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,1518	213014,00	--	32336	--	32336	--	34922
			СП - 8%			--	--	--	--		2587	
87	83	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,16665	20024,94	1372,68	3337	229	48	2842	6674
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	3060	64		494	
88	84	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,01672	221991,00	--	3712	--	3712	--	4009
			СП - 8%			--	--	--	--		297	
			ФРАГМЕНТ -17 /КЖ-18/									
89	85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03168	229089,00	--	7258	--	7258	--	7838
			СП - 8%			--	--	--	--		581	
90	86	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,28512	213014,00	--	60735	--	60735	--	65593
			СП - 8%			--	--	--	--		4859	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	87	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,3168	20024,94	1372,68	6344	435	92	5403	12687
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	5817	121		940	
92	88	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,0232	221991,00	–	5150	–	5150	–	5562
			СП - 8%			–	–	–	–		412	
			ФРАГМЕНТ -18 /КЖ-19/									
93	89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02736	229089,00	–	6268	–	6268	–	6769
			СП - 8%			–	–	–	–		501	
94	90	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,24624	213014,00	–	52453	–	52453	–	56649
			СП - 8%			–	–	–	–		4196	
95	91	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,2736	20024,94	1372,68	5479	376	79	4667	10957
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	5024	105		812	
96	92	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,0232	221991,00	–	5150	–	5150	–	5562
			СП - 8%			–	–	–	–		412	
			ФРАГМЕНТ -19 /КЖ-19/									
97	93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02772	229089,00	–	6350	–	6350	–	6858
			СП - 8%			–	–	–	–		508	
98	94	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,18144	213014,00	–	38649	–	38649	–	41741
			СП - 8%			–	–	–	–		3092	
99	95	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,20916	20024,94	1372,68	4188	287	61	3568	8376
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	3840	80		620	
100	96	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,03336	221991,00	–	7406	–	7406	–	7998
			СП - 8%			–	–	–	–		592	
			ФРАГМЕНТ -20.20Н /КЖ-19/									
101	97	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07128	229089,00	–	16329	–	16329	–	17636
			СП - 8%			–	–	–	–		1306	
102	98	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,28512	213014,00	–	60735	–	60735	–	65593
			СП - 8%			–	–	–	–		4859	
103	99	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014	т	0,10192	221991,00	–	22625	–	22625	–	24435
			СП - 8%			–	–	–	–		1810	
104	100	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3,К-5/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметромдо 25 мм	т	0,45832	20024,94	1372,68	9178	629	134	7817	18355
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	8415	175		1360	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	101	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,09872	221991,00	–	21915	–	21915	–	23668
			СП - 8%			–	–	–	–		1753	
			ФРАГМЕНТ -21.21Н /КЖ-19/									
106	102	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0396	229089,00	–	9072	–	9072	–	9798
			СП - 8%			–	–	–	–		726	
107	103	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,2592	213014,00	–	55213	–	55213	–	59630
			СП - 8%			–	–	–	–		4417	
108	104	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,2988	20024,94	1372,68	5983	410	87	5096	11966
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	5486	114		886	
109	105	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,09104	221991,00	–	20210	–	20210	–	21827
			СП - 8%			–	–	–	–		1617	
			РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ-20/									
110	112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0478	229089,00	–	10950	–	10950	–	11826
			СП - 8%			–	–	–	–		876	
111	114	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до32 мм СТ РК 2591-2014	т	15,64	213014,00	–	3331539	–	3331539	–	3598062
			СП - 8%			–	–	–	–		266523	
112	115	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7	221991,00	–	155394	–	155394	–	167825
			СП - 8%			–	–	–	–		12431	
113	116	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9366	229089,00	–	214565	–	214565	–	231730
			СП - 8%			–	–	–	–		17165	
114	118	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5444	213014,00	–	115965	–	115965	–	125242
			СП - 8%			–	–	–	–		9277	
115	119	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00644	229089,00	–	1475	–	1475	–	1593
			СП - 8%			–	–	–	–		118	
116	120	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1962	228206,00	–	44774	–	44774	–	48356
			СП - 8%			–	–	–	–		3582	
117	129	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1658	229089,00	–	37983	–	37983	–	41022
			СП - 8%			–	–	–	–		3039	
118	131	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,805	213014,00	–	1023532	–	1023532	–	1105415
			СП - 8%			–	–	–	–		81883	
119	132	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3204	221991,00	–	71126	–	71126	–	76816
			СП - 8%			–	–	–	–		5690	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	133	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17825	229089,00	–	40835	–	40835	–	44102
			СП - 8%			–	–	–	–		3267	
121	141	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6181	229089,00	–	141600	–	141600	–	152928
			СП - 8%			–	–	–	–		11328	
122	143	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,481	213014,00	–	528488	–	528488	–	570767
			СП - 8%			–	–	–	–		42279	
123	144	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014	т	3,455	221991,00	–	766979	–	766979	–	828337
			СП - 8%			–	–	–	–		61358	
124	152	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8239	229089,00	–	188746	–	188746	–	203846
			СП - 8%			–	–	–	–		15100	
125	154	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,106	213014,00	–	235593	–	235593	–	254441
			СП - 8%			–	–	–	–		18847	
126	155	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014	т	1,96	221991,00	–	435102	–	435102	–	469911
			СП - 8%			–	–	–	–		34808	
127	163	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7766	229089,00	–	636089	–	636089	–	686976
			СП - 8%			–	–	–	–		50887	
128	165	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,432	213014,00	–	1370106	–	1370106	–	1479715
			СП - 8%			–	–	–	–		109608	
129	166	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014	т	10,636	221991,00	–	2361096	–	2361096	–	2549984
			СП - 8%			–	–	–	–		188888	
130	174	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,386	229089,00	–	1921140	–	1921140	–	2074832
			СП - 8%			–	–	–	–		153691	
131	176	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	120,624	213014,00	–	25694601	–	25694601	–	27750169
			СП - 8%			–	–	–	–		2055568	
132	177	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	19,944	221991,00	–	4427389	–	4427389	–	4781580
			СП - 8%			–	–	–	–		354191	
133	179	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9096	213014,00	–	406772	–	406772	–	439313
			СП - 8%			–	–	–	–		32542	
134	180	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34848	229089,00	–	79833	–	79833	–	86220
			СП - 8%			–	–	–	–		6387	
135	189	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4198	229089,00	–	554350	–	554350	–	598698
			СП - 8%			–	–	–	–		44348	
136	191	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,512	213014,00	–	1387147	–	1387147	–	1498119
			СП - 8%			–	–	–	–		110972	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	192	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014	т	6,398	221991,00	–	1420298	–	1420298	–	1533922
			СП - 8%			–	–	–	–		113624	
138	200	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3314	229089,00	–	534098	–	534098	–	576826
			СП - 8%			–	–	–	–		42728	
139	202	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,52	213014,00	–	962823	–	962823	–	1039849
			СП - 8%			–	–	–	–		77026	
140	203	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014	т	7,748	221991,00	–	1719986	–	1719986	–	1857585
			СП - 8%			–	–	–	–		137599	
141	211	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,639	229089,00	–	375477	–	375477	–	405515
			СП - 8%			–	–	–	–		30038	
142	213	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	2,4354	213014,00	–	518774	–	518774	–	560276
			СП - 8%			–	–	–	–		41502	
143	214	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014	т	3,764	221991,00	–	835574	–	835574	–	902420
			СП - 8%			–	–	–	–		66846	
144	222	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0441	229089,00	–	239192	–	239192	–	258327
			СП - 8%			–	–	–	–		19135	
145	224	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	1,8616	213014,00	–	396547	–	396547	–	428271
			СП - 8%			–	–	–	–		31724	
146	225	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014	т	2,024	221991,00	–	449310	–	449310	–	485255
			СП - 8%			–	–	–	–		35945	
147	233	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0441	229089,00	–	239192	–	239192	–	258327
			СП - 8%			–	–	–	–		19135	
148	235	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	1,8616	213014,00	–	396547	–	396547	–	428271
			СП - 8%			–	–	–	–		31724	
149	236	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014	т	2,024	221991,00	–	449310	–	449310	–	485255
			СП - 8%			–	–	–	–		35945	
150	244	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5966	229089,00	–	136674	–	136674	–	147608
			СП - 8%			–	–	–	–		10934	
151	246	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 ммСТ РК 2591-2014	т	1,707378	213014,00	–	363695	–	363695	–	392791
			СП - 8%			–	–	–	–		29096	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								95179414
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2032595				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1367066			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					313001			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						82591491		
			- Накладные расходы	Тенге							2137928	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге							7050332	
			Итого по акту:					105 326 620				
			в том числе оборудование					0				
			Временные здания и сооружения	%	0,9			947 940				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					106 274 560				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,49			520 745				
			Итого с зимними					106 795 305				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			2 135 906				
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	k	1,0165118807			110 729 870				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	k	0,90			99 656 883				
			НДС - 12%	%	12			11 958 826				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					111 615 709				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК РеалСтрой»
(наименование организации)

Директор Шынгалиев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»
(наименование организации)

Директор Албай А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер конструктор Исабаев А.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «Эко Бәйшешек»
(наименование организации)

Директор Төре А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Ахметов С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Ділләбек Е.
(должность, подпись,

Инженер тех.надзор Тілегенов Б.
(должность, подпись)

Место печати

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО «Эко Бэйшешек»
Подрядчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Утверждено
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»

Договор: №571 от 02.09.2020 г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за 22 Октябрь месяц 2020г.

код		код		договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№571	02.09.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»	30 000 000,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства г. Шымкент"

Руководитель _____ **Б.Куздеубаев**

Глав. Специалист _____ **Садуакасов Б.А.**

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

Директор _____ Албай А.С.

Инженер:

ТОО «Эко Бэйшешек»

Директор _____ Торе А.Т.

Подрядчик:

ТОО «СК РеалСтрой»

Директор _____ **Шыналиев Н.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой»

(полное наименование)

Стройка : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»

(наименование, адрес)

Объект : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»

(наименование)

Договор: №571 от 02.09.2020 г.

Акт приемки выполненных работ

за 22 Октября 2020 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 "Земляные работы. Котлован"									
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
			РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ									
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	610	42,80	42,80	26110	26110	--	6906	35658
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,72	--	9592		2641	
2	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10м,на 20 м перемещения грунта	м3 грунта	610	79,26	79,26	48347	48347	--	12788	66025
			НР - 72%; СП - 8%			--	29,12	--	17760		4891	
3	3	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3грунта	610	145,03	141,16	88470	86106	86	11086	107520
			НР - 72%; СП - 8%			3,73	21,51	2278	13119		7964	
4	4	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10км	т	732	211,00	--	154452	--		--	166808
			СП - 8%			--	--	--	--		12356	
			РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА									
5	5	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшомвместимостью 1 м3	м3 грунта	25007,7	145,03	141,16	3626927	3530026	3506	454482	4407922
			НР - 72%; СП - 8%			3,73	21,51	93395	537831		326513	
6	6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3грунта	1411,725	32,95	32,95	46512	46512	--	13221	64511
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,01	--	18362		4779	
7	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	470,575	1664,74	--	783385	--	--	564037	1455216
			НР - 72%; СП - 8%			1664,74	--	783385	--		107794	
8	8	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3грунта	1882,3	145,03	141,16	272995	265701	264	34208	331779
			НР - 72%; СП - 8%			3,73	21,51	7030	40482		24576	
9	9	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояниеперевозки 10 км	т	31943	211,00	--	6739973	--		--	7279171
			СП - 8%			--	--	--	--		539198	
			УСТРОЙСТВО ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ ИЗ ГАЛЕЧНИКОВОГО ГРУНТА С ПЕСЧАНЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ ДО 20%									
10	10	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3грунта	10548,83462	145,03	141,16	1529923	1489048	1479	191711	1859365
			НР - 72%; СП - 8%			3,73	21,51	39396	226870		137731	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10км	т	20570,2275	211,00	--	4340318	--		--	4687543
			СП - 8%			--	--	--	--		347225	
12	12	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещенингрунта до 10 м	м3 грунта	10548,83462	32,95	32,95	347550	347550	--	98791	482048
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,01	--	137210		35707	
13	13	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	10548,83462	489,59	487,97	5164590	5147472	1054	1113868	6780735
			НР - 72%; СП - 8%			1,52	145,13	16064	1530975		502277	
			ВЪЕЗД-ВЫЕЗД									
14	20	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м съезд	м3 грунта	3160	50,03	50,03	158079	158079	--	41811	215882
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,38	--	58071		15991	
15	21	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10м, до 30м перемещения грунта съезд	м3 грунта	3160	85,61	85,61	270521	270521	--	71552	369439
			НР - 72%; СП - 8%			--	31,45	--	99378		27366	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28309623
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				941547				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11415472			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2689650			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6389		
			- Перевозка грузов	Тенге				11234743				
			- Накладные расходы	Тенге							2614461	
			- Сметная прибыль	Тенге							2097009	
			Итого по акту:					28 309 623				
			в том числе оборудование					0				
			Временные здания и сооружения	%	0,9			254 787				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					28 564 409				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,49			139 966				
			Итого с зимними					28 704 375				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			574 087				
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	k	1,0165118807			29 761 905				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	k	0,90			26 785 714				
			НДС - 12%	%	12			3 214 286				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					30 000 000				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК Реал Строй»
(наименование организации)

Директор _____ Шынгалиев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»
(наименование организации)

Директор _____ Албай А.С.

Инженер конструктор _____ Исабаев А.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял Технический Надзор ТОО «Эко Бәйшешек»

Директор _____ Герст А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор _____ Ахметов С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор _____ Ділдәбек Е.

Инженер тех.надзор _____ Тілегенов Б.

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО «Эко Бэйшешек»
Подрядчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Утверждено
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»

Договор: №571 от 02.09.2020 г.; Доп.соглашение №571/2 от 11.03.2021 г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за 20 августа 2021г.

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		№571	02.09.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за август) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»	776 581 128,69	89 505 442,86							10 740 653,14	100 246 096,00

Заказчик:

ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

И. О. руководителя_____М. Турдиев

Глав. специалист_____Уразбаев Н. Б.

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

Директор _____Албай А.С.

Инженер:

ТОО «Эко Бэйшешек»

Директор _____Пре А.Т.

Подрядчик:

ТОО «СК РеалСтрой»

Директор _____Шиналиев Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой»

(полное наименование)

Стройка : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»

(наименование, адрес)

Объект : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»

(наименование)

Договор: №571 от 02.09.2020 г.; Доп.соглашение №571/2 от 11.03.2021 г.

Акт приемки выполненных работ

за 20 августа 2021 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 "Общестроительные работы. КЖ"									
			РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ-20/									
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-1,1Н /КЖ-22/									
1	106	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	**Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	м2 конструкций	71,98974	2745,20	540,16	197626	38886	31953	127138	350745
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	126787	12925		25981	
2	107	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,0369547	902077,00	--	33336	--	33336	--	36003
			СП - 8%			--	--	--	--		2667	
3	108	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	**Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	м2конструкций (без вычета проемов)	67,95978	1339,75	849,51	91049	57732	1308	40554	142131
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	32009	12555		10528	
4	109	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	**Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	м2 конструкций (безвычета проемов)	31,24	1173,28	737,81	36653	23049	601	16406	57304
			НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	13003	5026		4245	
5	110	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010**	м3	--	20771,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
6	111	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	11,9822	18856,00	--	225936	--	225936	--	244011
			СП - 8%			--	--	--	--		18075	
7	113	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	0,0061662	40832,75	2475,36	252	15	5	215	505
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	232	4		37	
8	117	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	2,2286814	22695,18	2449,66	50580	5460	1510	41098	99013

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	43610	1553		7334	
9	121	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0963682							
			НР - 91%; СП - 8%			20686,92	2449,66	1994	236	44	1621	3904
						17785,27	696,97	1714	67		289	
10	122	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0963682							
			НР - 91%; СП - 8%			20024,94	1372,68	1930	132	29	1644	3859
						18361,26	382,00	1769	37		286	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-2 /КЖ-23/									
11	123	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	12,31047							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	33795	6650	5464	21741	59979
						1761,18	179,54	21681	2210		4443	
12	124	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0063194							
			СП - 8%			902077,00	--	5701	--	5701	--	6157
						--	--	--	--		456	
13	125	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	11,85639							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	15885	10072	229	7075	24796
						471,00	184,75	5584	2190		1837	
14	126	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	3,52							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	4130	2597	68	1849	6457
						416,24	160,87	1465	566		478	
15	128	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5521							
			СП - 8%			18856,00	--	48122	--	48122	--	51972
						--	--	--	--		3850	
16	130	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0213882							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	873	53	14	747	1750
						37679,39	709,54	806	15		130	
17	134	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,6841709							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	15527	1676	463	12617	30395
						19567,53	696,97	13388	477		2252	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-3 /КЖ-24/									
18	135	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	38,276235							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	105076	20675	16990	67598	186488
						1761,18	179,54	67411	6872		13814	
19	136	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0196485							
			СП - 8%			902077,00	--	17724	--	17724	--	19142
						--	--	--	--		1418	
20	137	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	3,408825							
						1339,75	849,51	4567	2896	65	2034	7129

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1606	630		528	
21	138	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	270,29							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	317125	199422	5198	141947	495798
						416,24	160,87	112505	43481		36726	
22	140	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,6925							
			СП - 8%			18856,00	--	145050	--	145050	--	156654
						--	--	--	--		11604	
23	142	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0797349							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	3256	197	55	2785	6525
						37679,39	709,54	3004	57		483	
24	145	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,765744							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	17379	1876	519	14121	34020
						19567,53	696,97	14984	534		2520	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-4 /КЖ-25/									
25	146	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	20,2788							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	55669	10954	9000	35813	98801
						1761,18	179,54	35715	3641		7319	
26	147	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0104098							
			СП - 8%			902077,00	--	9390	--	9390	--	10142
						--	--	--	--		751	
27	148	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,806							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	2420	1534	35	1078	3777
						471,00	184,75	851	334		280	
28	149	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	143,2							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	168013	105654	2754	75204	262674
						416,24	160,87	59605	23036		19457	
29	151	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,3621							
			СП - 8%			18856,00	--	82252	--	82252	--	88832
						--	--	--	--		6580	
30	153	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1062831							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	4340	263	72	3713	8697
						37679,39	709,54	4005	75		644	
31	156	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,395514							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	8976	969	268	7294	17571
						19567,53	696,97	7739	276		1302	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-5.5Н /КЖ-26/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	157	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	94,29642							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	258863	50935	41855	166532	459427
						1761,18	179,54	166073	16930		34032	
33	158	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0484055							
			СП - 8%			902077,00	--	43665	--	43665	--	47159
						--	--	--	--		3493	
34	159	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	8,3979							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	11251	7134	162	5011	17563
						471,00	184,75	3955	1551		1301	
35	160	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	665,88							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	781262	491292	12806	349697	1221436
						416,24	160,87	277164	107119		90477	
36	162	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	20,272							
			СП - 8%			18856,00	--	382249	--	382249	--	412829
						--	--	--	--		30580	
37	164	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3581814							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	14626	887	243	12513	29309
						37679,39	709,54	13496	254		2171	
38	167	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,201772							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	49970	5394	1493	40602	97818
						19567,53	696,97	43083	1535		7246	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-6.6Н /КЖ-27/									
39	168	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	189,60678							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	520509	102418	84160	334856	923794
						1761,18	179,54	333931	34042		68429	
40	169	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0973315							
			СП - 8%			902077,00	--	87801	--	87801	--	94825
						--	--	--	--		7024	
41	170	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	16,8861							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	22623	14345	325	10077	35316
						471,00	184,75	7953	3120		2616	
42	171	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1338,92							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	1570925	987867	25750	703154	2456006
						416,24	160,87	557308	215389		181926	
43	173	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	32,7248							
			СП - 8%			18856,00	--	617059	--	617059	--	666424
						--	--	--	--		49365	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	175	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,868012	40832,75	2475,36	117109	7099	1945	100191	234684
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	108065	2035		17384	
45	178	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	18,133272	22695,18	2449,66	411538	44420	12295	334390	805602
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	354823	12638		59674	
46	181	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2912923	20686,92	2449,66	6026	714	131	4899	11799
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	5181	203		874	
47	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2912923	20024,94	1372,68	5833	400	85	4968	11666
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	5348	111		864	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-7.7Н /КЖ-28/									
48	183	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	66,41307	2745,20	540,16	182317	35874	29478	117289	323575
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	116965	11924		23969	
49	184	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,034092	902077,00	--	30754	--	30754	--	33214
			СП - 8%			--	--	--	--		2460	
50	185	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	5,91465	1339,75	849,51	7924	5025	113	3529	12370
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	2786	1093		916	
51	186	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	468,98	1173,28	737,81	550244	346018	9019	246292	860259
			НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	195207	75444		63723	
52	188	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	16,3624	18856,00	--	308529	--	308529	--	333212
			СП - 8%			--	--	--	--		24682	
53	190	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3121542	40832,75	2475,36	12746	773	211	10905	25543
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	11762	221		1892	
54	193	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,66539	22695,18	2449,66	37796	4080	1128	30711	73988
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	32588	1161		5481	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-8.8Н /КЖ-29/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	194	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	55,7667	2745,20	540,16	153091	30123	24753	98487	271704
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	98215	10012		20126	
56	195	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0286269	902077,00	--	25824	--	25824	--	27890
			СП - 8%			--	--	--	--		2066	
57	196	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	4,9665	1339,75	849,51	6654	4219	96	2964	10387
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	2339	918		769	
58	197	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	393,8	1173,28	737,81	462037	290549	7574	206810	722355
			НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	163914	63350		53508	
59	199	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,3306	18856,00	--	213650	--	213650	--	230742
			СП - 8%			--	--	--	--		17092	
60	201	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3007506	40832,75	2475,36	12280	744	204	10506	24610
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	11332	213		1823	
61	204	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,582572	22695,18	2449,66	35917	3877	1073	29184	70309
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	30967	1103		5208	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-9.9Н /КЖ-30/									
62	205	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	41,57154	2745,20	540,16	114122	22455	18452	73418	202543
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	73215	7464		15003	
63	206	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0213401	902077,00	--	19250	--	19250	--	20790
			СП - 8%			--	--	--	--		1540	
64	207	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	3,7023	1339,75	849,51	4960	3145	71	2209	7743
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1744	684		574	
65	208	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	293,56	1173,28	737,81	344427	216591	5646	154168	538483
			НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	122190	47224		39888	
66	210	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,1224	18856,00	--	172012	--	172012	--	185773
			СП - 8%			--	--	--	--		13761	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	212	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,211431	40832,75	2475,36	8633	523	143	7386	17301
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	7967	150		1282	
68	215	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,7997226	22695,18	2449,66	18150	1959	542	14747	35529
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	15649	557		2632	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10 /КЖ-31/									
69	216	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	19,77183	2745,20	540,16	54278	10680	8776	34918	96331
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	34822	3550		7136	
70	217	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0101495	902077,00	--	9156	--	9156	--	9888
			СП - 8%			--	--	--	--		732	
71	218	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,76085	1339,75	849,51	2359	1496	34	1051	3683
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	829	325		273	
72	219	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	139,62	1173,28	737,81	163813	103013	2685	73324	256108
			НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	58115	22460		18971	
73	221	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7331	18856,00	--	51535	--	51535	--	55658
			СП - 8%			--	--	--	--		4123	
74	223	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1346889	40832,75	2475,36	5500	333	92	4705	11021
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	5075	96		816	
75	226	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5012424	22695,18	2449,66	11376	1228	340	9243	22269
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	9808	349		1650	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10.1 /КЖ-32/									
76	227	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	19,77183	2745,20	540,16	54278	10680	8776	34918	96331
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	34822	3550		7136	
77	228	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0101495	902077,00	--	9156	--	9156	--	9888
			СП - 8%			--	--	--	--		732	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	229	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,76085	1339,75	849,51	2359	1496	34	1051	3683
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	829	325		273	
79	230	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	139,62	1173,28	737,81	163813	103013	2685	73324	256108
			НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	58115	22460		18971	
80	232	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7331	18856,00	--	51535	--	51535	--	55658
			СП - 8%			--	--	--	--		4123	
81	234	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1346889	40832,75	2475,36	5500	333	92	4705	11021
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	5075	96		816	
82	237	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5012424	22695,18	2449,66	11376	1228	340	9243	22269
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	9808	349		1650	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-11.11н /КЖ-33/									
83	238	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	55,7667	2745,20	540,16	153091	30123	24753	98487	271704
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	98215	10012		20126	
84	239	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0286269	902077,00	--	25824	--	25824	--	27890
			СП - 8%			--	--	--	--		2066	
85	240	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	8,9397	1339,75	849,51	11977	7594	172	5335	18696
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	4211	1652		1385	
86	241	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	363	1173,28	737,81	425900	267825	6981	190635	665858
			НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	151094	58395		49323	
87	243	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,8464	18856,00	--	185664	--	185664	--	200517
			СП - 8%			--	--	--	--		14853	
88	245	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0769614	40832,75	2475,36	3143	191	52	2689	6298
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	2900	55		466	
89	248	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,7889462	22695,18	2449,66	40600	4382	1213	32989	79477

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 89%			19567,53	696,97	35005	1247		5887	
90	251	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2245064	20686,92	2449,66	4644	550	101	3776	9094
			НР - 91%; СП - 89%			17785,27	696,97	3993	156		674	
91	252	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2245064	20024,94	1372,68	4496	308	66	3829	8991
			НР - 91%; СП - 89%			18361,26	382,00	4122	86		666	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-12.12Н /КЖ-34/									
92	253	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	55,7667	2745,20	540,16	153091	30123	24753	98487	271704
			НР - 91%; СП - 89%			1761,18	179,54	98215	10012		20126	
93	254	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0286269	902077,00	--	25824	--	25824	--	27890
			СП - 89%			--	--	--	--		2066	
94	255	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	4,9665	1339,75	849,51	6654	4219	96	2964	10387
			НР - 91%; СП - 89%			471,00	184,75	2339	918		769	
95	256	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	393,8	1173,28	737,81	462037	290549	7574	206810	722355
			НР - 91%; СП - 89%			416,24	160,87	163914	63350		53508	
96	258	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,7242	18856,00	--	164504	--	164504	--	177664
			СП - 89%			--	--	--	--		13160	
97	260	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2125662	40832,75	2475,36	8680	526	145	7426	17394
			НР - 91%; СП - 89%			37679,39	709,54	8009	151		1288	
98	263	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,791028	22695,18	2449,66	17953	1938	537	14587	35143
			НР - 91%; СП - 89%			19567,53	696,97	15478	551		2603	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-13.13Н /КЖ-35/									
99	264	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	41,57154	2745,20	540,16	114122	22455	18452	73418	202543
			НР - 91%; СП - 89%			1761,18	179,54	73215	7464		15003	
100	265	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0213401	902077,00	--	19250	--	19250	--	20790
			СП - 89%			--	--	--	--		1540	
101	266	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	3,7023	1339,75	849,51	4960	3145	71	2209	7743

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1744	684		574	
102	267	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	293,56							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	344427	216591	5646	154168	538483
						416,24	160,87	122190	47224		39888	
103	269	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,1224							
			СП - 8%			18856,00	--	172012	--	172012	--	185773
						--	--	--	--		13761	
104	271	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,211431							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	8633	523	143	7386	17301
						37679,39	709,54	7967	150		1282	
105	274	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,7997226							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	18150	1959	542	14747	35529
						19567,53	696,97	15649	557		2632	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14 /КЖ-36/									
106	275	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	19,77183							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	54278	10680	8776	34918	96331
						1761,18	179,54	34822	3550		7136	
107	276	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0101495							
			СП - 8%			902077,00	--	9156	--	9156	--	9888
						--	--	--	--		732	
108	277	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,76085							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	2359	1496	34	1051	3683
						471,00	184,75	829	325		273	
109	278	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	139,62							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	163813	103013	2685	73324	256108
						416,24	160,87	58115	22460		18971	
110	280	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,8236							
			СП - 8%			18856,00	--	53242	--	53242	--	57501
						--	--	--	--		4259	
111	282	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1069539							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	4367	265	72	3736	8752
						37679,39	709,54	4030	76		648	
112	285	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,4986366							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	11317	1221	339	9195	22153
						19567,53	696,97	9757	348		1641	
113	288	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0009649							
						20686,92	2449,66	20	2	1	16	39

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	17	1		3	
114	289	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0009649	20024,94	1372,68	19	1	–	16	39
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	18	–		3	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14.1 /КЖ-36.1/									
115	290	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	19,77183	2745,20	540,16	54278	10680	8776	34918	96331
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	34822	3550		7136	
116	291	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0101495	902077,00	–	9156	–	9156	–	9888
			СП - 8%			–	–	–	–		732	
117	292	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,76085	1339,75	849,51	2359	1496	34	1051	3683
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	829	325		273	
118	293	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	139,62	1173,28	737,81	163813	103013	2685	73324	256108
			НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	58115	22460		18971	
119	295	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,8236	18856,00	–	53242	–	53242	–	57501
			СП - 8%			–	–	–	–		4259	
120	297	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1069539	40832,75	2475,36	4367	265	72	3736	8752
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	4030	76		648	
121	300	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,4986366	22695,18	2449,66	11317	1221	339	9195	22153
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	9757	348		1641	
122	303	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0009649	20686,92	2449,66	20	2	1	16	39
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	17	1		3	
123	304	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0009649	20024,94	1372,68	19	1	–	16	39
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	18	–		3	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-15.15Н /КЖ-37/									
124	305	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	86,69187	2745,20	540,16	237987	46827	38480	153102	422376
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	152680	15565		31287	
125	306	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0445018	902077,00	–	40144	–	40144	–	43356
			СП - 8%			–	–	–	–		3212	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	307	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	7,72065							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	10344	6559	149	4607	16147
						471,00	184,75	3636	1426		1196	
127	308	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	612,18							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	718257	451672	11773	321496	1122933
						416,24	160,87	254812	98480		83180	
128	310	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	18,650964							
			СП - 8%			18856,00	--	351683	--	351683	--	379817
						--	--	--	--		28135	
129	312	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2014335							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	8225	499	136	7037	16483
						37679,39	709,54	7590	143		1221	
130	315	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,7187214							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	61702	6660	1843	50135	120784
						19567,53	696,97	53199	1895		8947	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16 /КЖ-38/									
131	316	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	28,39032							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	77937	15335	12602	50139	138322
						1761,18	179,54	50000	5097		10246	
132	317	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0145737							
			СП - 8%			902077,00	--	13147	--	13147	--	14198
						--	--	--	--		1052	
133	318	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,5284							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	3387	2148	48	1509	5288
						471,00	184,75	1191	467		392	
134	319	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	200,48							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	235219	147916	3856	105285	367744
						416,24	160,87	83447	32251		27240	
135	321	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,220608							
			СП - 8%			18856,00	--	117296	--	117296	--	126679
						--	--	--	--		9384	
136	323	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0610712							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	2494	151	42	2133	4997
						37679,39	709,54	2301	43		370	
137	326	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,7026114							
						22695,18	2449,66	15946	1721	477	12957	31215

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	13748	490		2312	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16.1 /КЖ-38.1/									
138	327	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	14,19516							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	38969	7668	6301	25069	69161
						1761,18	179,54	25000	2549		5123	
139	328	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0072868							
			СП - 8%			902077,00	--	6573	--	6573	--	7099
						--	--	--	--		526	
140	329	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,2642							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	1694	1074	25	754	2644
						471,00	184,75	595	234		196	
141	330	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	100,24							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	117609	73958	1927	52643	183872
						416,24	160,87	41724	16125		13620	
142	332	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,110304							
			СП - 8%			18856,00	--	58648	--	58648	--	63340
						--	--	--	--		4692	
143	334	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0284484							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	1162	70	20	994	2328
						37679,39	709,54	1072	20		172	
144	336	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,6858324							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	15565	1680	465	12647	30469
						19567,53	696,97	13420	478		2257	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-17 /КЖ-39/									
145	337	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	24,84153							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	68195	13418	11027	43871	121032
						1761,18	179,54	43750	4460		8965	
146	338	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,012752							
			СП - 8%			902077,00	--	11503	--	11503	--	12424
						--	--	--	--		920	
147	339	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	192,57							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	225938	142080	3703	101131	353235
						416,24	160,87	80155	30978		26166	
148	341	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,65801							
			СП - 8%			18856,00	--	68975	--	68975	--	74493
						--	--	--	--		5518	
149	343	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0806005							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	3291	200	54	2816	6595
						37679,39	709,54	3037	57		489	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	346	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,4623941							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	10494	1133	313	8527	20543
						19567,53	696,97	9048	322		1522	
151	349	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,065016							
			НР - 91%; СП - 8%			20686,92	2449,66	1345	159	30	1093	2634
						17785,27	696,97	1156	45		195	
152	350	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,065016							
			НР - 91%; СП - 8%			20024,94	1372,68	1302	89	19	1109	2604
						18361,26	382,00	1194	25		193	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-18 /КЖ-40/									
153	351	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	24,84153							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	68195	13418	11027	43871	121032
						1761,18	179,54	43750	4460		8965	
154	352	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,012752							
			СП - 8%			902077,00	--	11503	--	11503	--	12424
						--	--	--	--		920	
155	353	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	24,84153							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	29146	18328	478	13046	45567
						416,24	160,87	10340	3996		3375	
156	355	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,356876							
			СП - 8%			18856,00	--	101009	--	101009	--	109090
						--	--	--	--		8081	
157	357	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0567884							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	2319	141	38	1984	4647
						37679,39	709,54	2140	40		344	
158	360	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5344302							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	12129	1309	363	9855	23743
						19567,53	696,97	10457	372		1759	
			РАЗДЕЛ 4. Перекрытия									
159	403	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9441							
			СП - 8%			213014,00	--	201107	--	201107	--	217195
						--	--	--	--		16089	
160	404	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,302							
			СП - 8%			221991,00	--	67041	--	67041	--	72405
						--	--	--	--		5363	
161	405	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,855							
			СП - 8%			229089,00	--	195871	--	195871	--	211541
						--	--	--	--		15670	
162	406	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 ммГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	9,54467							
			СП - 8%			247823,00	--	2365389	--	2365389	--	2554620
						--	--	--	--		189231	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	408	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6786	221991,00	--	150643	--	150643	--	162695
			СП - 8%			--	--	--	--		12051	
164	409	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля классаА-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1489	213014,00	--	244732	--	244732	--	264310
			СП - 8%			--	--	--	--		19579	
			НА ОТМЕТКЕ +5.900, +8.900 /КЖ-64/									
165	415	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7606	213014,00	--	375032	--	375032	--	405035
			СП - 8%			--	--	--	--		30003	
166	416	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,018	221991,00	--	225987	--	225987	--	244066
			СП - 8%			--	--	--	--		18079	
167	417	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,698	229089,00	--	388993	--	388993	--	420113
			СП - 8%			--	--	--	--		31119	
168	418	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 ммГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	19,0091	247823,00	--	4710892	--	4710892	--	5087764
			СП - 8%			--	--	--	--		376871	
169	420	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0554	213014,00	--	437829	--	437829	--	472855
			СП - 8%			--	--	--	--		35026	
170	421	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4974	221991,00	--	332409	--	332409	--	359002
			СП - 8%			--	--	--	--		26593	
			НА ОТМЕТКЕ +35.900 /КЖ-80/									
171	436	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкцийперекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатацинмашин - 0,94	м2 конструкций	501,05	1361,16	258,64	682009	129590	111200	441294	1213168
			НР - 91%; СП - 8%			880,59	87,26	441219	43720		89864	
172	437	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	760,77	475,10	381185	238047	38860	142455	565531
			НР - 91%; СП - 8%			208,12	104,31	104278	52266		41891	
173	438	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	93,13	18856,00	--	1756059	--	1756059	--	1896544
			СП - 8%			--	--	--	--		140485	
174	443	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	10,74422	9881,39	2449,66	106168	26320	4856	75057	195723
			НР - 91%; СП - 8%			6979,74	696,97	74992	7488		14498	
175	446	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,4727	26173,43	2475,36	38546	3645	999	31801	75975
			НР - 91%; СП - 8%			23020,07	709,54	33902	1045		5628	
176	447	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,80127	899611,70	1322,70	720832	1060	524789	177848	970574
			НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	194983	455		71894	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			НА ОТМЕТКЕ +38.300 /КЖ-88/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	448	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкцийперекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатацнимашин - 0,94	м2 конструкций	501,05	1361,16	258,64	682009	129590	111200	441294	1213168
			НР - 91%; СП - 8%			880,59	87,26	441219	43720		89864	
178	449	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	760,77	475,10	381185	238047	38860	142455	565531
			НР - 91%; СП - 8%			208,12	104,31	104278	52266		41891	
179	450	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	93,54	18856,00	--	1763790	--	1763790	--	1904893
			СП - 8%			--	--	--	--		141103	
180	455	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	10,50019	9881,39	2449,66	103757	25722	4746	73352	191278
			НР - 91%; СП - 8%			6979,74	696,97	73289	7318		14169	
181	458	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,7023	26173,43	2475,36	70728	6689	1832	58353	139408
			НР - 91%; СП - 8%			23020,07	709,54	62207	1917		10327	
182	459	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,27648	899611,70	1322,70	248725	366	181080	61367	334899
			НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	67279	157		24807	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН ПАРАПЕТА АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ НА ОТМЕТКЕ +38,300 /КЖ-96/									
183	460	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высотезданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	71,68	2745,20	540,16	196776	38719	31816	126591	349236
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	126241	12869		25869	
184	461	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0735915	902077,00	--	66385	--	66385	--	71696
			СП - 8%			--	--	--	--		5311	
185	462	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	71,68	1173,28	737,81	84101	52886	1379	37644	131484
			НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	29836	11531		9740	
186	463	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	18,36	18856,00	--	346196	--	346196	--	373892
			СП - 8%			--	--	--	--		27696	
187	465	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0749	40832,75	2475,36	3058	185	51	2617	6129
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	2822	53		454	
188	467	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,348	22695,18	2449,66	53288	5752	1591	43299	104314
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	45945	1636		7727	
			РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПМ-1 /12ШТ/									
189	472	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,6	47135,91	1843,79	28282	1106	16496	9949	41289
			НР - 91%; СП - 8%			17799,60	422,13	10680	253		3058	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190	474	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болтыанкерные /анкерный выпуск/. Установка при бетонировании	т	0,0406	167412,97	1430,06	6797	58	851	5374	13144
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	5888	17		974	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								44356128
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7301926				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6371711			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1499484			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19387560		
			- Накладные расходы	Тенге							8009283	
			- Сметная прибыль	Тенге							3285641	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2 "Общестроительные работы. АР"

РАЗДЕЛ 1. Стены из газобетонных блоков

			Фрагмент 1.Развертка стены по осям А и Ж-И на отм.0.000...+33.000 /АР-42/									
191	1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	16,896	27159,00	487,55	458878	8238	353893	91823	594758
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	96747	1988		44056	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,122	1630,00	--	1829	--	1829	--	1975
			СП - 8%			--	--	--	--		146	
193	3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05304	377718,63	2247,63	20034	119	16370	3332	25236
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	3545	38		1869	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	4	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,63348	44227,09	9169,73	28017	5809	8016	10723	41839
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	14192	1349		3099	
195	7	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0054	578696,20	2259,20	3125	12	1264	1688	5198
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1849	5		385	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 2.Развертка стены по оси А на отм.0,000...+33,000 /АР-43/									
196	8	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,3	27159,00	487,55	89625	1609	69120	17934	116164
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	18896	388		8605	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00561	377718,63	2247,63	2119	13	1731	352	2669
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	375	4		198	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198	10	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,14808	44227,09	9169,73	6549	1358	1873	2507	9780
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	3318	315		724	
199	12	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00108	578696,20	2259,20	625	2	253	338	1040
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	370	1		77	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Фрагмент 3.Развертка стен по оси А на отм.0,000; ...+33,000 /АР-44/									
200	13	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,36	27159,00	487,55	91254	1638	70377	18260	118276
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	19239	395		8761	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	14	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,6367	1630,00	--	4298	--	4298	--	4642
			СП - 8%			--	--	--	--		344	
202	15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01725	377718,63	2247,63	6516	39	5324	1084	8207
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1153	12		608	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203	16	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,21186	44227,09	9169,73	9370	1943	2681	3586	13993
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	4746	451		1036	
204	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	740	2		154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 4.Развертка стен на отм.0,000. Вид А /АР-45/									
205	20	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,36	27159,00	487,55	91254	1638	70377	18260	118276
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	19239	395		8761	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206	21	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,6367	1630,00	--	4298	--	4298	--	4642
			СП - 8%			--	--	--	--		344	
207	22	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01725	377718,63	2247,63	6516	39	5324	1084	8207
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1153	12		608	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208	23	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,21186	44227,09	9169,73	9370	1943	2681	3586	13993
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	4746	451		1036	
209	26	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	740	2		154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 5.Развертка стен по оси И на отм.0,000; ...+33,000 /АР-46/									
210	27	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	7,764	27159,00	487,55	210862	3785	162620	42194	273301
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	44457	913		20245	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	28	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,4025	1630,00	--	2286	--	2286	--	2469
			СП - 8%			--	--	--	--		183	
212	29	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02499	377718,63	2247,63	9439	56	7713	1570	11890
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1670	18		881	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	30	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,3903	44227,09	9169,73	17262	3579	4939	6607	25778
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	8744	831		1909	
214	33	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00324	578696,20	2259,20	1875	7	758	1013	3119
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1110	3		231	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТМ. +36,050									
			Фрагмент 29.Развертка стен на отм.+2,970; ...+36,050. Вид А /АР-48/									
215	34	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,24	27159,00	487,55	87995	1580	67863	17608	114052
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	18552	381		8448	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216	35	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00459	377718,63	2247,63	1734	10	1417	288	2184
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	307	3		162	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217	36	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,12372	44227,09	9169,73	5472	1134	1566	2094	8171
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	2772	263		605	
218	38	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00081	578696,20	2259,20	469	2	190	253	780
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	277	1		58	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 30.Развертка стен по оси А на отм. +36,050 /АР-49/									
219	39	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,716	27159,00	487,55	128082	2299	98779	25630	166008
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	27004	555		12297	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	40	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,5993	1630,00	--	4237	--	4237	--	4576
			СП - 8%			--	--	--	--		339	
221	41	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01456	377718,63	2247,63	5500	33	4494	915	6927
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	973	11		513	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	42	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,27704	44227,09	9169,73	12253	2540	3506	4690	18298
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	6207	590		1355	
223	45	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0036	578696,20	2259,20	2083	8	842	1125	3465
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1233	3		257	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 31.Развертка стен по оси Ж-И на отм. +36,050 /АР-50/									
224	46	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,776	27159,00	487,55	75393	1353	58145	15086	97718
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	15895	327		7238	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	47	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,496	1630,00	--	2438	--	2438	--	2634
			СП - 8%			--	--	--	--		195	
226	48	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0087	377718,63	2247,63	3286	20	2685	547	4139
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	581	6		307	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227	49	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,13852	44227,09	9169,73	6126	1270	1753	2345	9149
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	3103	295		678	
228	52	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0018	578696,20	2259,20	1042	4	422	563	1733
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	616	2		128	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 32.Развертка стен по оси И на отм. +36,050 /АР-51/									
229	53	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	6,304	27159,00	487,55	171210	3074	132039	34260	221908
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	36097	742		16438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230	54	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,683	1630,00	--	2743	--	2743	--	2963
			СП - 8%			--	--	--	--		219	
231	55	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0215	377718,63	2247,63	8121	48	6636	1351	10229
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1437	16		758	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232	56	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,38536	44227,09	9169,73	17043	3534	4876	6523	25452
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	8633	820		1885	
233	59	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00504	578696,20	2259,20	2917	11	1180	1575	4851
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1726	5		359	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТМ. +38,300 /АР-53/									
			Фрагмент 36.									
234	60	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,636	27159,00	487,55	17273	310	13321	3456	22388
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	3642	75		1658	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235	61	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,1122	1630,00	--	183	--	183	--	198
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
236	62	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00224	377718,63	2247,63	846	5	691	141	1066
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	150	2		79	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237	63	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,07184	44227,09	9169,73	3177	659	909	1216	4745
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1609	153		351	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	66	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0009							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	521	2	211	281	866
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	308	1		64	
			Фрагмент 37.									
239	67	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,52							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	95600	1716	73728	19130	123908
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	20156	414		9178	
240	68	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,7952							
			СП - 8%			1630,00	--	2926	--	2926	--	3160
						--	--	--	--		234	
241	69	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,006							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	2266	13	1852	377	2855
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	401	4		211	
242	70	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,12208							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	5399	1119	1545	2067	8063
						22403,50	2129,17	2735	260		597	
243	72	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00144							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	833	3	337	450	1386
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	493	1		103	
			Фрагмент 38.									
244	73	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,32							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	35850	644	27648	7174	46465
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	7558	155		3442	
245	74	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,561							
			СП - 8%			1630,00	--	914	--	914	--	988
						--	--	--	--		73	
246	75	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00408							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	1541	9	1259	256	1941
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	273	3		144	
247	76	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,03052							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	1350	280	386	517	2016
						22403,50	2129,17	684	65		149	
248	78	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00036							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	208	1	84	113	347
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	123	--		26	
			ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА ОТМ. -34,400;...+33,000. /АР-59-63/ Фрагмент 6.Развертка на отм 0.000									
249	112	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,688							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	73003	1311	56300	14608	94621
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	15392	316		7009	
250	113	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,9074							
			СП - 8%			1630,00	--	3109	--	3109	--	3358
						--	--	--	--		249	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	114	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0156							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	5892	35	4814	980	7422
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	1043	11		550	
252	115	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,19008							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	8407	1743	2406	3218	12554
						22403,50	2129,17	4258	405		930	
253	117	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00216							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	740	2		154	
			Фрагмент 7.Развертка на отм 0.000									
254	118	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,848							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	50190	901	38707	10043	65052
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	10582	217		4819	
255	119	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,2342							
			СП - 8%			1630,00	--	2012	--	2012	--	2173
						--	--	--	--		161	
256	120	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01074							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	4057	24	3315	675	5110
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	718	8		379	
257	121	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,09504							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	4203	871	1203	1609	6277
						22403,50	2129,17	2129	202		465	
258	123	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00108							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	625	2	253	338	1040
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	370	1		77	
			Фрагмент 8.Развертка на отм 0.000									
259	124	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,848							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	50190	901	38707	10043	65052
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	10582	217		4819	
260	125	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,6928							
			СП - 8%			1630,00	--	4389	--	4389	--	4740
						--	--	--	--		351	
261	126	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01056							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	3989	24	3259	663	5024
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	706	8		372	
262	127	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,453							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	20035	4154	5732	7668	29919
						22403,50	2129,17	10149	965		2216	
263	130	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00648							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	3750	15	1516	2025	6237
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	2219	6		462	
			Фрагмент 9.Развертка на отм 0.000									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	131	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,788	27159,00	487,55	130037	2334	100287	26021	168543
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	27416	563		12485	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265	132	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,3099	1630,00	--	5395	--	5395	--	5827
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
266	133	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02076	377718,63	2247,63	7841	47	6407	1304	9877
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1387	15		732	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267	134	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,32466	44227,09	9169,73	14359	2977	4108	5496	21443
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	7274	691		1588	
268	137	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00378	578696,20	2259,20	2187	9	883	1181	3638
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1295	4		270	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 10.Развертка на отм 0.000									
269	138	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	7,74	27159,00	487,55	210211	3774	162118	42064	272456
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	44319	911		20182	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270	139	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,67029	1630,00	--	10873	--	10873	--	11742
			СП - 8%			--	--	--	--		870	
271	140	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,057	377718,63	2247,63	21530	128	17592	3581	27120
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	3810	41		2009	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272	141	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,55116	44227,09	9169,73	24376	5054	6974	9330	36402
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	12348	1174		2696	
273	144	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00648	578696,20	2259,20	3750	15	1516	2025	6237
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	2219	6		462	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 11.Развертка на отм 0.000									
274	145	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,016	27159,00	487,55	54753	983	42226	10956	70965
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	11544	237		5257	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275	146	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,3464	1630,00	--	2195	--	2195	--	2370
			СП - 8%			--	--	--	--		176	
276	147	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01176	377718,63	2247,63	4442	26	3630	739	5595
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	786	8		414	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277	148	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,19008	44227,09	9169,73	8407	1743	2406	3218	12554

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	4258	405		930	
278	150	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00108	578696,20	2259,20	625	2	253	338	1040
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	370	1		77	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 12.Развертка на отм 0.000									
279	151	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	6,72	27159,00	487,55	182508	3276	140753	36521	236551
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	38479	791		17522	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
280	152	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,244	1630,00	--	3658	--	3658	--	3950
			СП - 8%			--	--	--	--		293	
281	153	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0204	377718,63	2247,63	7705	46	6296	1282	9706
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1363	15		719	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282	154	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,22896	44227,09	9169,73	10126	2100	2896	3876	15122
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	5130	487		1120	
283	156	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00108	578696,20	2259,20	625	2	253	338	1040
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	370	1		77	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 13.Развертка на отм 0.000									
284	157	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	9,678	27159,00	487,55	262845	4719	202710	52596	340676
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	55416	1139		25235	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285	158	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,994022	1630,00	--	8140	--	8140	--	8791
			СП - 8%			--	--	--	--		651	
286	159	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0291	377718,63	2247,63	10992	65	8982	1828	13845
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1945	21		1026	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
287	160	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,44256	44227,09	9169,73	19573	4058	5600	7491	29230
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	9915	942		2165	
288	163	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00432	578696,20	2259,20	2500	10	1011	1350	4158
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1479	4		308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 14.Развертка на отм 0.000									
289	164	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	8,376	27159,00	487,55	227484	4084	175439	45520	294844
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	47961	985		21840	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290	165	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7,4052	1630,00	--	12070	--	12070	--	13036
			СП - 8%			--	--	--	--		966	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	166	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04836	377718,63	2247,63	18266	109	14925	3038	23009
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	3232	35		1704	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292	167	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,64932	44227,09	9169,73	28718	5954	8217	10991	42886
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	14547	1383		3177	
293	170	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00756	578696,20	2259,20	4375	17	1769	2363	7277
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	2589	7		539	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 15.Развертка на отм 0.000									
294	171	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,728	27159,00	487,55	128408	2305	99030	25695	166431
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	27073	556		12328	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
295	172	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,56654	1630,00	--	7443	--	7443	--	8039
			СП - 8%			--	--	--	--		595	
296	173	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,037122	377718,63	2247,63	14022	83	11458	2332	17662
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	2481	27		1308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297	174	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,37656	44227,09	9169,73	16654	3453	4765	6374	24871
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	8436	802		1842	
298	177	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00432	578696,20	2259,20	2500	10	1011	1350	4158
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1479	4		308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 16.Развертка на отм 0.000									
299	178	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,36	27159,00	487,55	91254	1638	70377	18260	118276
			НР – 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	19239	395		8761	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300	179	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,244	1630,00	--	3658	--	3658	--	3950
			СП - 8%			--	--	--	--		293	
301	180	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01824	377718,63	2247,63	6890	41	5630	1146	8678
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1219	13		643	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302	181	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,19008	44227,09	9169,73	8407	1743	2406	3218	12554
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	4258	405		930	
303	183	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	740	2		154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 17.Развертка на отм 0.000									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	184	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	8,112	27159,00	487,55	220314	3955	169910	44086	285551
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	46449	954		21152	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
305	185	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,805	1630,00	--	4572	--	4572	--	4938
			СП - 8%			--	--	--	--		366	
306	186	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02304	377718,63	2247,63	8703	52	7111	1448	10962
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1540	17		812	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
307	187	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,27852	44227,09	9169,73	12318	2554	3524	4715	18395
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	6240	593		1363	
308	190	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0027	578696,20	2259,20	1562	6	631	844	2599
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	925	3		193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 18.Развертка на отм 0.000									
309	191	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,432	27159,00	487,55	93210	1673	71885	18652	120810
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	19652	404		8949	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310	192	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,7026	1630,00	--	6035	--	6035	--	6518
			СП - 8%			--	--	--	--		483	
311	193	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01842	377718,63	2247,63	6958	41	5686	1157	8764
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1231	13		649	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312	194	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,4716	44227,09	9169,73	20857	4324	5968	7983	31148
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	10565	1004		2307	
313	197	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0054	578696,20	2259,20	3125	12	1264	1688	5198
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1849	5		385	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 19.Развертка на отм 0.000									
314	198	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,172	27159,00	487,55	58989	1059	45493	11804	76457
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	12437	256		5663	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315	199	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,44738	1630,00	--	2359	--	2359	--	2548
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
316	200	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01176	377718,63	2247,63	4442	26	3630	739	5595
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	786	8		414	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
317	201	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,09504	44227,09	9169,73	4203	871	1203	1609	6277

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	2129	202		465	
318	203	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00108							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	625	2	253	338	1040
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	370	1		77	
			Фрагмент 20.Развертка на отм 0.000									
319	204	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,11							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	30146	541	23249	6032	39073
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	6356	131		2894	
320	205	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,741642							
			СП - 8%			1630,00	--	1209	--	1209	--	1306
						--	--	--	--		97	
321	206	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00606							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	2289	14	1870	381	2883
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	405	4		214	
322	207	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,09504							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	4203	871	1203	1609	6277
323	209	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00162							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	937	4	378	506	1559
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	555	2		116	
			Фрагмент 21.Развертка на отм 0.000									
324	210	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,14							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	112438	2018	86714	22499	145733
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	23706	487		10795	
325	211	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,70402							
			СП - 8%			1630,00	--	4408	--	4408	--	4760
						--	--	--	--		353	
326	212	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01164							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	4397	26	3593	731	5538
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	778	8		410	
327	213	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,28806							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	12740	2641	3645	4876	19026
328	216	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0027							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	1562	6	631	844	2599
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	925	3		193	
			Фрагмент 22.1 Развертка на отм 0.000									
329	217	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,79							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	75774	1360	58438	15163	98211
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	15976	328		7275	
330	218	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,8513							
			СП - 8%			1630,00	--	3018	--	3018	--	3259
						--	--	--	--		241	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	219	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01698	377718,63	2247,63	6414	38	5241	1067	8079
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1135	12		598	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332	220	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,09504	44227,09	9169,73	4203	871	1203	1609	6277
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	2129	202		465	
333	222	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00162	578696,20	2259,20	937	4	378	506	1559
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	555	2		116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 22.Развертка на отм 0.000									
334	223	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,094	27159,00	487,55	56871	1021	43860	11380	73711
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	11990	246		5460	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
335	224	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,7391	1630,00	--	2835	--	2835	--	3062
			СП - 8%			--	--	--	--		227	
336	225	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01164	377718,63	2247,63	4397	26	3593	731	5538
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	778	8		410	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
337	226	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,2898	44227,09	9169,73	12817	2657	3667	4906	19140
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	6493	617		1418	
338	229	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00324	578696,20	2259,20	1875	7	758	1013	3119
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1110	3		231	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 23.Развертка на отм 0.000									
339	230	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,858	27159,00	487,55	23302	418	17971	4663	30203
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	4913	101		2237	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
340	231	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,7391	1630,00	--	2835	--	2835	--	3062
			СП - 8%			--	--	--	--		227	
341	232	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,007572	377718,63	2247,63	2860	17	2337	476	3603
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	506	5		267	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
342	233	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,24102	44227,09	9169,73	10660	2210	3050	4080	15919
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	5400	513		1179	
343	236	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0027	578696,20	2259,20	1562	6	631	844	2599
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	925	3		193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 24.Развертка на отм 0.000									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	237	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	5,28	27159,00	487,55	143399	2574	110592	28695	185862
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	30233	621		13768	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
345	238	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,3099	1630,00	--	5395	--	5395	--	5827
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
346	239	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01488	377718,63	2247,63	5620	33	4593	935	7080
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	994	11		524	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
347	240	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,28806	44227,09	9169,73	12740	2641	3645	4876	19026
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	6454	613		1409	
348	243	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0027	578696,20	2259,20	1562	6	631	844	2599
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	925	3		193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 25.Развертка на отм 0.000									
349	244	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	5,376	27159,00	487,55	146007	2621	112603	29216	189241
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	30783	633		14018	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
350	245	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,7952	1630,00	--	2926	--	2926	--	3160
			СП - 8%			--	--	--	--		234	
351	246	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01536	377718,63	2247,63	5802	35	4740	965	7308
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1027	11		541	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
352	247	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,09504	44227,09	9169,73	4203	871	1203	1609	6277
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	2129	202		465	
353	249	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00054	578696,20	2259,20	312	1	126	169	520
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	185	1		39	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 26.Развертка на отм 0.000									
354	250	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	8,772	27159,00	487,55	238239	4277	183733	47672	308784
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	50229	1032		22873	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
355	251	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,0855	1630,00	--	5029	--	5029	--	5432
			СП - 8%			--	--	--	--		402	
356	252	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02508	377718,63	2247,63	9473	56	7741	1576	11933
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1676	18		884	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
357	253	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,22896	44227,09	9169,73	10126	2100	2896	3876	15122

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	5130	487		1120	
358	255	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	740	2		154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:						-			
			Фрагмент 27.Развертка на отм 0.000									
359	256	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,336	27159,00	487,55	9125	164	7037	1826	11828
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	1924	40		876	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
360	257	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,2244	1630,00	--	366	--	366	--	395
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
361	258	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,001824	377718,63	2247,63	689	4	563	115	868
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	122	1		64	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
362	259	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,04752	44227,09	9169,73	2102	436	601	804	3139
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1065	101		232	
363	261	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00054	578696,20	2259,20	312	1	126	169	520
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	185	1		39	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 28.Развертка на отм 0.000									
364	262	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,032	27159,00	487,55	109505	1966	84452	21912	141931
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	23087	474		10513	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
365	263	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,4586	1630,00	--	2378	--	2378	--	2568
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
366	264	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01152	377718,63	2247,63	4351	26	3555	724	5481
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	770	8		406	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
367	265	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,22896	44227,09	9169,73	10126	2100	2896	3876	15122
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	5130	487		1120	
368	267	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	740	2		154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 33.Развертка на отм 35.900									
369	268	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,19	27159,00	487,55	32319	580	24925	6467	41889
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	6814	140		3103	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
370	269	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,5423	1630,00	--	884	--	884	--	955
			СП - 8%			--	--	--	--		71	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	270	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00461							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	1741	10	1423	290	2193
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	308	3		162	
372	271	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0611							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	2702	560	773	1034	4035
						22403,50	2129,17	1369	130		299	
373	273	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00072							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	417	2	168	225	693
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	247	1		51	
			Фрагмент 34.Развертка на отм 35.900									
374	274	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,744							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	20206	363	15583	4043	26190
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	4260	88		1940	
375	275	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,2992							
			СП - 8%			1630,00	--	488	--	488	--	527
						--	--	--	--		39	
376	276	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00205							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	774	5	632	129	975
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	137	1		72	
377	277	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,01526							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	675	140	193	258	1008
						22403,50	2129,17	342	32		75	
378	279	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00009							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	52	--	21	28	87
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	31	--		6	
			Фрагмент 35.Развертка на отм 35.900									
379	280	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,496							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	40630	729	31335	8130	52661
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	8566	176		3901	
380	281	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,6732							
			СП - 8%			1630,00	--	1097	--	1097	--	1185
						--	--	--	--		88	
381	282	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,004352							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	1644	10	1343	273	2071
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	291	3		153	
382	283	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0611							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	2702	560	773	1034	4035
						22403,50	2129,17	1369	130		299	
383	285	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00072							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	417	2	168	225	693
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	247	1		51	

РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ /АР-35/

Оконные проемы

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	358	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	78,783408							
			НР - 90%; СП - 8%			2521,91	174,40	198685	13740	91176	90323	312129
						1190,21	83,65	93769	6590		23121	
385	361	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	40,746816							
			НР - 90%; СП - 8%			2246,37	172,08	91533	7012	45828	37854	139738
						949,59	82,64	38693	3367		10351	
386	365	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	248,8714251							
			НР - 90%; СП - 8%			1022,59	6,30	254493	1568	193719	53980	333151
						237,90	3,10	59206	771		24678	
			Витраж ВН-1,2,3									
387	368	1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	259,2							
			НР - 69%; СП - 8%			6609,92	1282,86	1713290	332517	9063	1003370	2933993
						5292,09	318,09	1371710	82449		217333	
388	370	1110-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков балконных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	309,744							
			НР - 90%; СП - 8%			2108,77	28,58	653179	8853	142377	453170	1194857
						1620,53	5,08	501949	1574		88508	
			Дверные проемы									
389	374	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	360,2181908							
			НР - 90%; СП - 8%			1766,58	77,69	636354	27985	199783	378924	1096500
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1134,27	34,54	408586	12441		81222	
			РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ /АР-13/									
			МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1 /14ШТ/									
390	495	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,08876							
			СП - 8%			763202,00	--	67742	--	67742	--	73161
						--	--	--	--		5419	
391	496	2105-0308-0122 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,1							
			СП - 8%			1039,00	--	2182	--	2182	--	2356
						--	--	--	--		175	
392	499	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,5239							
			СП - 8%			763202,00	--	399842	--	399842	--	431829
						--	--	--	--		31987	
393	502	2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	108							
			СП - 8%			11370,00	--	1227960	--	1227960	--	1326197
						--	--	--	--		98237	
394	503	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки,заглушки	шт.	816							
			СП - 8%			500,00	--	408000	--	408000	--	440640
						--	--	--	--		32640	
395	505	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,64896							
			СП - 8%			553259,00	--	2018820	--	2018820	--	2180326
						--	--	--	--		161506	
396	508	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,64896							
			СП - 8%			553259,00	--	2018820	--	2018820	--	2180326
						--	--	--	--		161506	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	511	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,98792	553259,00	--	1099835	--	1099835	--	1187821
			СП - 8%			--	--	--	--		87987	
398	514	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,98792	553259,00	--	1099835	--	1099835	--	1187821
			СП - 8%			--	--	--	--		87987	
399	517	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,82448	553259,00	--	1009410	--	1009410	--	1090163
			СП - 8%			--	--	--	--		80753	
400	520	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,82448	553259,00	--	1009410	--	1009410	--	1090163
			СП - 8%			--	--	--	--		80753	
401	523	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8505	498088,00	--	423624	--	423624	--	457514
			СП - 8%			--	--	--	--		33890	
402	525	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	84	500,00	--	42000	--	42000	--	45360
			СП - 8%			--	--	--	--		3360	
403	527	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,56324	582138,00	--	910021	--	910021	--	982823
			СП - 8%			--	--	--	--		72802	
			РАЗДЕЛ 8. ВЕНТШАХТЫ /АР-73/									
			Вентшахты ВШ-1-2шт									
404	551	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,8204	27220,48	2677,84	76773	7553	57249	12676	96605
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	11971	1659		7156	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
405	552	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,267168	105687,37	7380,06	28236	1972	2097	16753	48588
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	24167	113		3599	
406	554	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0031185	418149,69	5164,97	1304	16	1170	113	1530
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	118	6		113	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
407	555	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,019448	377718,63	2247,63	7346	44	6002	1222	9253
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1300	14		685	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
408	556	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-I. Установка при бетонировании	т	0,000528	146874,43	1430,06	78	1	--	70	159
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	77	--		12	
			Вентшахты ВШ-2-4шт									
409	570	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10,1816	27220,48	2677,84	277148	27265	206667	45761	348742
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	43216	5990		25833	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
410	571	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,5325936	105687,37	7380,06	56288	3931	4182	33397	96860
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	48175	226		7175	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	573	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0061875							
			НР - 91%; СП - 8%			418149,69	5164,97	2587	32	2320	224	3036
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			37976,10	1794,48	235	11		225	
412	574	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,0572715							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	21633	129	17676	3598	27249
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	3828	41		2018	
413	575	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,001056							
			НР - 91%; СП - 8%			146874,43	1430,06	155	2	--	140	318
						145022,00	424,34	153	--		24	
			Вентшахты ВШ-3-2шт									
414	589	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,7784							
			НР - 93%; СП - 8%			27220,48	2677,84	130070	12796	96992	21477	163671
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4244,52	588,28	20282	2811		12124	
415	590	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,3560304							
			НР - 69%; СП - 8%			105687,37	7380,06	37628	2628	2795	22325	64749
						90454,40	424,02	32205	151		4796	
416	592	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,004158							
			НР - 91%; СП - 8%			418149,69	5164,97	1739	21	1560	150	2040
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			37976,10	1794,48	158	7		151	
417	593	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,0266695							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	10074	60	8232	1676	12689
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	1782	19		940	
418	594	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,000528							
			НР - 91%; СП - 8%			146874,43	1430,06	78	1	--	70	159
						145022,00	424,34	77	--		12	
			Вентшахты ВШ-4-2шт									
419	608	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,5924							
			НР - 93%; СП - 8%			27220,48	2677,84	152228	14976	113515	25135	191552
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4244,52	588,28	23737	3290		14189	
420	609	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1013408							
			НР - 69%; СП - 8%			105687,37	7380,06	10710	748	795	6355	18430
						90454,40	424,02	9167	43		1365	
421	611	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0031185							
			НР - 91%; СП - 8%			418149,69	5164,97	1304	16	1170	113	1530
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			37976,10	1794,48	118	6		113	
422	612	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,049907							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	18851	112	15404	3136	23745
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	3335	36		1759	
423	613	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,000528							
			НР - 91%; СП - 8%			146874,43	1430,06	78	1	--	70	159
						145022,00	424,34	77	--		12	
			Вентшахты ВШ-5-2шт									
424	627	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,466							
			НР - 93%; СП - 8%			27220,48	2677,84	121567	11959	90652	20072	152970
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4244,52	588,28	18956	2627		11331	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
425	628	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,267168							
			НР - 69%; СП - 8%			105687,37	7380,06	28236	1972	2097	16753	48588
						90454,40	424,02	24167	113		3599	
426	630	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0031185							
			НР - 91%; СП - 8%			418149,69	5164,97	1304	16	1170	113	1530
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			37976,10	1794,48	118	6		113	
427	631	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,02574							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	9722	58	7944	1617	12247
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	1720	19		907	
428	632	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,000528							
			НР - 91%; СП - 8%			146874,43	1430,06	78	1	--	70	159
						145022,00	424,34	77	--		12	
			Вентшахты ВШ-6-1шт									
429	646	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,5202							
			НР - 93%; СП - 8%			27220,48	2677,84	41381	4071	30857	6833	52070
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4244,52	588,28	6453	894		3857	
430	647	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,129228							
			НР - 69%; СП - 8%			105687,37	7380,06	13658	954	1015	8103	23502
						90454,40	424,02	11689	55		1741	
431	649	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,001584							
			НР - 91%; СП - 8%			418149,69	5164,97	662	8	594	57	777
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			37976,10	1794,48	60	3		58	
432	650	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,008866							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	3349	20	2736	557	4218
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	593	6		312	
433	651	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,000462							
			НР - 91%; СП - 8%			146874,43	1430,06	68	1	--	61	139
						145022,00	424,34	67	--		10	
			РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦА КР-1 , НАВЕС НВ-1									
434	667	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14198							
			СП - 8%			308637,00	--	43820	--	43820	--	47326
						--	--	--	--		3506	
435	669	2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	9,3							
			СП - 8%			9971,00	--	92730	--	92730	--	100149
						--	--	--	--		7418	
436	670	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки,заглушки	шт.	42							
			СП - 8%			500,00	--	21000	--	21000	--	22680
						--	--	--	--		1680	
437	676	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28434							
			СП - 8%			213014,00	--	60568	--	60568	--	65414
						--	--	--	--		4845	
438	677	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06132							
			СП - 8%			221991,00	--	13612	--	13612	--	14701
						--	--	--	--		1089	
439	680	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,083							
			СП - 8%			213014,00	--	17680	--	17680	--	19095
						--	--	--	--		1414	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	681	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0548	229089,00	--	12554	--	12554	--	13558
			СП - 8%			--	--	--	--		1004	
441	683	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3134	213014,00	--	66759	--	66759	--	72099
			СП - 8%			--	--	--	--		5341	
442	684	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0504	221991,00	--	11188	--	11188	--	12083
			СП - 8%			--	--	--	--		895	
443	686	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	221991,00	--	888	--	888	--	959
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
444	687	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	221991,00	--	5550	--	5550	--	5994
			СП - 8%			--	--	--	--		444	
445	689	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,77341	247823,00	--	191669	--	191669	--	207002
			СП - 8%			--	--	--	--		15334	
446	690	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0897	221991,00	--	19913	--	19913	--	21506
			СП - 8%			--	--	--	--		1593	
447	695	2110-0403-1807 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	49,9675	944,00	--	47169	--	47169	--	50943
			СП - 8%			--	--	--	--		3774	
448	696	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	49,9675	1013,00	--	50617	--	50617	--	54666
			СП - 8%			--	--	--	--		4049	
449	698	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00576	229089,00	--	1320	--	1320	--	1425
			СП - 8%			--	--	--	--		106	
450	699	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37512	221991,00	--	83273	--	83273	--	89935
			СП - 8%			--	--	--	--		6662	
451	708	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2936	553259,00	--	162437	--	162437	--	175432
			СП - 8%			--	--	--	--		12995	
452	712	2113-0502-0704 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 5 мм	м2	15,606	11894,00	--	185618	--	185618	--	200467
			СП - 8%			--	--	--	--		14849	
453	714	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,07289	582138,00	--	42432	--	42432	--	45827
			СП - 8%			--	--	--	--		3395	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
454	724	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2936							
			СП - 8%			553259,00	–	162437	–	162437	–	175432
						–	–	–	–		12995	
455	728	2113-0502-0704 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 5 мм	м2	15,606							
			СП - 8%			11894,00	–	185618	–	185618	–	200467
						–	–	–	–		14849	
456	730	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,07289							
			СП - 8%			582138,00	–	42432	–	42432	–	45827
						–	–	–	–		3395	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28635917
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3980722				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					649568			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					164908			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18503436		
			- Накладные расходы	Тенге							3381006	
			- Сметная прибыль	Тенге							2121179	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3 "Водопровод и канализация"

РАЗДЕЛ 4. Горячее водоснабжение Т3

457	125	2111-0403-0507 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм/36/ ГОСТ 16381-77	м	6,6							
			СП - 8%			1556,00	–	10270	–	10270	–	11091
						–	–	–	–		822	
458	126	2111-0403-0509 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	11							
			СП - 8%			1871,00	–	20581	–	20581	–	22227
						–	–	–	–		1646	
459	127	2111-0403-0511 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	17,6							
			СП - 8%			2291,00	–	40322	–	40322	–	43547
						–	–	–	–		3226	
460	128	2111-0403-0515 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 70 мм/67/ ГОСТ 16381-77	м	24,2							
			СП - 8%			3217,00	–	77851	–	77851	–	84080
						–	–	–	–		6228	
461	133	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	144							
			СП - 8%			9373,00	–	1349712	–	1349712	–	1457689
						–	–	–	–		107977	
462	134	2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	72							
			СП - 8%			3027,00	–	217944	–	217944	–	235380
						–	–	–	–		17436	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	135	2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	72	7853,00	--	565416	--	565416	--	610649
			СП - 8%			--	--	--	--		45233	
РАЗДЕЛ 5. Установка индивидуальных водомеров для горячей воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 6 потребителей-12 компл.												
464	137	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24	1529,38	19,77	36705	474	--	35510	77992
			НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	36231	4		5777	
465	138	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	23,76	221,00	--	5251	--	5251	--	5671
			СП - 8%			--	--	--	--		420	
466	139	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	1670,54	23,36	10023	140	--	9687	21287
			НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	9883	2		1577	
467	140	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,94	376,00	--	2233	--	2233	--	2412
			СП - 8%			--	--	--	--		179	
468	141	2302-0401-4003 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R косой DN 32 СТ РК ГОСТ/прим Р 52134-2010	шт.	14	945,00	--	13230	--	13230	--	14288
			СП - 8%			--	--	--	--		1058	
469	142	2302-0401-4002 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R косой DN 25 СТ РК ГОСТ/прим Р 52134-2010	шт.	84	747,00	--	62748	--	62748	--	67768
			СП - 8%			--	--	--	--		5020	
470	144	2302-0401-3703 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1190,00	--	14280	--	14280	--	15422
			СП - 8%			--	--	--	--		1142	
471	146	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	72	7002,00	--	504144	--	504144	--	544476
			СП - 8%			--	--	--	--		40332	
472	147	2302-0401-4402 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	344,00	--	49536	--	49536	--	53499
			СП - 8%			--	--	--	--		3963	
473	148	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	17,00	--	2448	--	2448	--	2644
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
474	149	2302-0401-2506 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	89,00	--	6408	--	6408	--	6921
			СП - 8%			--	--	--	--		513	
475	150	2302-0401-1603 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	105,00	--	1260	--	1260	--	1361
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
476	151	2302-0401-1601 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	64,00	--	9216	--	9216	--	9953
			СП - 8%			--	--	--	--		737	
477	152	2302-0401-2203 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	45,00	--	540	--	540	--	583
			СП - 8%			--	--	--	--		43	
478	153	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	288	10,00	--	2880	--	2880	--	3110
			СП - 8%			--	--	--	--		230	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
479	154	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72							
			СП - 8%			14,00	--	1008	--	1008	--	1089
						--	--	--	--		81	
			РАЗДЕЛ 6. Циркуляционный трубопровод Т4									
			Трубы									
480	155	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	165							
			НР - 98%; СП - 8%			1414,94	16,44	233465	2712	--	226154	496388
						1398,50	0,10	230753	16		36770	
481	156	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	163,35							
			СП - 8%			150,00	--	24503	--	24503	--	26463
						--	--	--	--		1960	
482	157	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12,5							
			НР - 98%; СП - 8%			1847,96	27,64	23100	345	--	22304	49036
						1820,33	0,39	22754	5		3632	
483	168	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	37,5							
			НР - 76%; СП - 8%			627,48	68,38	23530	2564	9976	9305	35463
						293,08	33,43	10990	1253		2627	
484	169	2111-0403-0509 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	41,25							
			СП - 8%			1871,00	--	77179	--	77179	--	83353
						--	--	--	--		6174	
			РАЗДЕЛ 7. Бытовая канализация К1									
485	172	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	152,75							
			НР - 98%; СП - 8%			786,62	3,37	120156	515	826	116596	255692
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			777,84	1,05	118815	160		18940	
486	173	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	152,4445							
			СП - 8%			921,00	--	140401	--	140401	--	151633
						--	--	--	--		11232	
487	174	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	126							
			НР - 98%; СП - 8%			814,92	1,38	102679	174	297	100221	219132
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			811,18	0,46	102208	58		16232	
488	175	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	125,748							
			СП - 8%			306,00	--	38479	--	38479	--	41557
						--	--	--	--		3078	
489	176	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	2,5							
			НР - 98%; СП - 8%			6133,92	41,88	15335	105	13041	2193	18930
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			875,70	19,31	2189	48		1402	
490	190	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический ширинойот 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, спьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	144							
			СП - 8%			9395,00	--	1352880	--	1352880	--	1461110
						--	--	--	--		108230	
491	192	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	72							
			СП - 8%			19045,00	--	1371240	--	1371240	--	1480939
						--	--	--	--		109699	
492	194	2303-0102-1108 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная с одной чашей встраиваемая, размерами 500 мм x 500 ммГОСТ 23695-94	шт.	72							
			СП - 8%			4914,00	--	353808	--	353808	--	382113
						--	--	--	--		28305	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
493	196	2303-0102-0130 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками и подлокотниками ГОСТ 23695-94	шт.	72							
			СП - 8%			28094,00	--	2022768	--	2022768	--	2184589
						--	--	--	--		161821	
			РАЗДЕЛ 8. Ливневая канализация К2									
494	198	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15							
			НР - 98%; СП - 8%			786,62	3,37	11799	51	80	11450	25109
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			777,84	1,05	11668	16		1860	
495	199	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	14,97							
			СП - 8%			921,00	--	13787	--	13787	--	14890
						--	--	--	--		1103	
496	202	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4							
			СП - 8%			466,00	--	1864	--	1864	--	2013
						--	--	--	--		149	
497	203	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	20							
			СП - 8%			300,00	--	6000	--	6000	--	6480
						--	--	--	--		480	
498	204	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	60							
			СП - 8%			247,00	--	14820	--	14820	--	16006
						--	--	--	--		1186	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10244035
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				545491				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7081			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1562			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8399227		
			- Накладные расходы	Тенге							533420	
			- Сметная прибыль	Тенге							758817	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-4 "Отопление вентиляция"

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

Монтажные работы

499	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт	122,4416666							
			НР - 98%; СП - 8%			1136,68	16,49	139177	2019	53482	82674	239599
						683,39	5,60	83676	685		17748	
500	3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные типа "Маевского".Установка	комплект	162,75							
			НР - 98%; СП - 8%			286,94	--	46700	--	17733	28388	81095
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			177,98	--	28967	--		6007	
501	4	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6							
			СП - 8%			835,00	--	5010	--	5010	--	5411
						--	--	--	--		401	
502	5	2304-0501-0226 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара,PN 16,DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4							
			СП - 8%			4256,00	--	17024	--	17024	--	18386
						--	--	--	--		1362	
503	6	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики.Установка	шт.	2							
			НР - 98%; СП - 8%			2427,56	299,97	4855	600	134	4304	9892
						2060,33	135,74	4121	271		733	
504	7	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz,из латуни,с обратным клапаном,Т от 0°С до+100°С,PN 10,DN 15	шт.	4							
			СП - 8%			3259,00	--	13036	--	13036	--	14079
						--	--	--	--		1043	
			Трубопроводы									
505	8	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	44,17							
						1433,81	18,24	63332	806	44987	17495	87293

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			397,09	7,09	17539	313		6466	
506	9	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	200,284							
			НР - 98%; СП - 8%			1571,32	18,24	314711	3654	231526	79331	425565
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			397,09	7,09	79531	1419		31523	
507	10	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	7							
			НР - 98%; СП - 8%			1294,99	18,24	9065	128	6157	2773	12785
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			397,09	7,09	2780	50		947	
508	11	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	4,76							
			НР - 98%; СП - 8%			2871,46	39,57	13668	188	9892	3584	18632
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			753,74	14,57	3588	69		1380	
			Гильзы									
509	17	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	2,52							
			НР - 98%; СП - 8%			996,58	2,52	2511	6	–	2455	5364
						994,06	0,19	2505	–		397	
510	18	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	15,12							
			НР - 98%; СП - 8%			995,06	2,07	15045	31	–	14718	32144
						992,99	0,29	15014	4		2381	
			РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
511	26	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	108							
			НР - 98%; СП - 8%			1414,23	58,17	152737	6282	–	145012	321569
						1356,06	14,04	146455	1516		23820	
512	27	2305-0306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные,пластмассовые,размерами 150 мм х 200 мм	шт.	162							
			СП - 8%			1948,00	–	315576	–	315576	–	340822
						–	–	–	–		25246	
			РАЗДЕЛ 4. Блочно тепловой пункт									
			СИСТЕМА ВДу-1									
513	67	2305-0501-0240 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные дымоудаления,низкого давления,марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77)№6,3 ДУ (400°С),Р 5,5 кВт,п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1							
			СП - 8%			271922,00	–	271922	–	271922	–	293676
						–	–	–	–		21754	
514	70	2305-0307-0416 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 11,5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77,ВР280-46	шт.	2							
			СП - 8%			19911,00	–	39822	–	39822	–	43008
						–	–	–	–		3186	
515	76	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	103							
			СП - 8%			655,00	–	67465	–	67465	–	72862
						–	–	–	–		5397	
			СИСТЕМА ПДу-1									
516	77	1120-1401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до 0,2 т.Установка	вентилятор	1							
			НР - 98%; СП - 8%			12976,15	872,56	12976	873	1105	11086	25987
						10997,53	314,86	10998	315		1925	
517	78	2305-0501-0241 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные дымоудаления,низкого давления,марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77)№6,3 ДУ (400°С),Р 7,5 кВт,п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1							
			СП - 8%			318592,00	–	318592	–	318592	–	344079
						–	–	–	–		25487	
518	80	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015 п.	Лючки для замера параметров воздуха	шт.	2							
			СП - 8%			207,00	–	414	–	414	–	447
						–	–	–	–		33	
519	82	2305-0306-1963 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 400 мм х 700 мм	шт.	2							
			СП - 8%			10603,00	–	21206	–	21206	–	22902
						–	–	–	–		1696	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
520	85	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	38							
			СП - 8%			655,00	--	24890	--	24890	--	26881
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--	--	--	--		1991	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									2442478
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				395172				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14587			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4644			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1459973		
			- Накладные расходы	Тенге							391820	
			- Сметная прибыль	Тенге							180923	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-5 "Силовое электрооборудование и электроосвещение"

РАЗДЕЛ 1. Электрооборудования

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВРУ 1-12-10/ВРУ-1/									
521	1	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1							
			НР - 72%; СП - 8%			21888,59	2576,39	21889	2576	15146	3678	27612
522	3	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3							
			НР - 72%; СП - 8%			468,49	3,39	1405	10	20	992	2589
			ВРУ 1-50-01/ВРУ-2/									
523	5	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1							
			НР - 72%; СП - 8%			25292,57	2928,03	25293	2928	18198	3772	31389
			ВРУ 1-17-70-УХЛ4/ВРУ-3/									
524	7	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1							
			НР - 72%; СП - 8%			25292,57	2928,03	25293	2928	18198	3772	31389
525	9	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3							
			НР - 72%; СП - 8%			468,49	3,39	1405	10	20	992	2589
			ЩРН-36/ВРУ-4/									
526	11	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1							
			НР - 72%; СП - 8%			4213,32	1351,87	4213	1352	83	2376	7116
527	13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4							
			НР - 72%; СП - 8%			2679,80	26,60	10719	106	5349	3790	15670
528	14	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4							
			НР - 72%; СП - 8%			4873,52	112,71	19494	451	8515	7674	29341
529	15	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1							
			СП - 8%			1687,00	--	1687	--	1687	--	1822
530	16	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1							
			СП - 8%			519,00	--	519	--	519	--	561
531	17	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3							
			СП - 8%			1632,00	--	4896	--	4896	--	5288

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
532	18	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1662,00	--	4986	--	4986	--	5385
			СП - 8%			--	--	--	--		399	
			ЩИТ ЩЭ/2шт/									
533	19	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	2	21888,59	2576,39	43777	5153	30290	7356	55224
			НР - 72%; СП - 8%			4167,00	941,63	8334	1883		4091	
534	20	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015 п.	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1/6/ 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	28390,00	--	56780	--	56780	--	61322
			СП - 8%			--	--	--	--		4542	
535	21	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	6	580,45	80,91	3483	485	164	2180	6116
			НР - 72%; СП - 8%			472,26	32,47	2834	195		453	
536	22	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	6	8032,00	--	48192	--	48192	--	52047
			СП - 8%			--	--	--	--		3855	
537	23	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	8	4873,52	112,71	38988	902	17030	15347	58682
			НР - 72%; СП - 8%			2632,00	32,47	21056	260		4347	
538	24	2307-0204-0944 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	9603,00	--	19206	--	19206	--	20742
			СП - 8%			--	--	--	--		1536	
539	25	2307-0204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	683,00	--	4098	--	4098	--	4426
			СП - 8%			--	--	--	--		328	
			ЩИТ ЩЭ/22шт/									
540	26	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	22	21888,59	2576,39	481549	56681	333194	80921	607467
			НР - 72%; СП - 8%			4167,00	941,63	91674	20716		44998	
541	27	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015 п.	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1/6/ 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	22	28390,00	--	624580	--	624580	--	674546
			СП - 8%			--	--	--	--		49966	
542	28	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	66	580,45	80,91	38310	5340	1801	23985	67278
			НР - 72%; СП - 8%			472,26	32,47	31169	2143		4984	
543	29	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	66	8032,00	--	530112	--	530112	--	572521
			СП - 8%			--	--	--	--		42409	
544	30	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	66	4873,52	112,71	321653	7439	140502	126616	484130
			НР - 72%; СП - 8%			2632,00	32,47	173712	2143		35861	
545	31	2307-0204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	66	683,00	--	45078	--	45078	--	48684
			СП - 8%			--	--	--	--		3606	
			ЩК /72шт/									
546	32	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	18	4213,32	1351,87	75840	24334	1502	42761	128088
			НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	50004	9386		9488	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
547	33	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015 п.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	18	5892,00	--	106056	--	106056	--	114540
			СП - 8%			--	--	--	--		8484	
548	34	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	36	4873,52	112,71	175447	4058	76637	69063	264071
			НР - 72%; СП - 8%			2632,00	32,47	94752	1169		19561	
549	35	2307-0204-0942 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	9603,00	--	172854	--	172854	--	186682
			СП - 8%			--	--	--	--		13828	
550	36	2307-0204-1617 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	3709,00	--	66762	--	66762	--	72103
			СП - 8%			--	--	--	--		5341	
551	37	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	72	2679,80	26,60	192946	1915	96279	68221	282061
			НР - 72%; СП - 8%			1316,00	--	94752	--		20893	
552	38	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	3597,00	--	64746	--	64746	--	69926
			СП - 8%			--	--	--	--		5180	
553	39	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	519,00	--	9342	--	9342	--	10089
			СП - 8%			--	--	--	--		747	
554	40	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	36	3570,00	--	128520	--	128520	--	138802
			СП - 8%			--	--	--	--		10282	
					Электроосвещение							
555	52	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	72	6630,00	--	477360	--	477360	--	515549
			СП - 8%			--	--	--	--		38189	
556	53	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4476,00	--	13428	--	13428	--	14502
			СП - 8%			--	--	--	--		1074	
557	54	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W/КЛ SP-15 36В, IP20/, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27 /	шт.	3	678,00	--	2034	--	2034	--	2197
			СП - 8%			--	--	--	--		163	
558	56	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60(18) IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	65	1453,00	--	94445	--	94445	--	102001
			СП - 8%			--	--	--	--		7556	
559	57	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60(30) IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	196	1453,00	--	284788	--	284788	--	307571
			СП - 8%			--	--	--	--		22783	
560	58	2307-0101-0708 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-60-150 ГОСТ 17677-82	шт.	122	1291,00	--	157502	--	157502	--	170102
			СП - 8%			--	--	--	--		12600	
561	60	2307-0102-1322 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х20-604/136УХЛ4/ ГОСТ 17677-82	шт.	128	1895,00	--	242560	--	242560	--	261965
			СП - 8%			--	--	--	--		19405	
562	61	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 п.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт /30Вт/	шт.	318	531,00	--	168858	--	168858	--	182367
			СП - 8%			--	--	--	--		13509	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
563	62	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 п.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт /18Вт/	шт.	65	531,00	--	34515	--	34515	--	37276
			СП - 8%			--	--	--	--		2761	
564	63	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 /36вт/ Вт ГОСТ 6825-91	шт.	128	373,00	--	47744	--	47744	--	51564
			СП - 8%			--	--	--	--		3820	
565	64	2307-0219-0202 РСНБ РК 2015 п.	Стартер 80С-220 для ламп	шт.	128	78,00	--	9984	--	9984	--	10783
			СП - 8%			--	--	--	--		799	
566	66	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015 прим.	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные, пиктограмма "ВЫХОД" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	51	1949,00	--	99399	--	99399	--	107351
			СП - 8%			--	--	--	--		7952	
567	68	2307-0218-1804 РСНБ РК 2015 п.	/Пакетный/Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	1006,00	--	2012	--	2012	--	2173
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
568	70	2307-0216-0901 РСНБ РК 2015 п.	Реле промежуточные 24 VCД 40.52 /МРП-4 24В (8э)	шт.	1	1687,00	--	1687	--	1687	--	1822
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
569	72	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	24	183,00	--	4392	--	4392	--	4743
			СП - 8%			--	--	--	--		351	
			РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
570	80	2307-0501-1201 РСНБ РК 2015	Колодка /клемная 3-х контактная С-3-2,5/220УХЛ4	шт.	72	2295,00	--	165240	--	165240	--	178459
			СП - 8%			--	--	--	--		13219	
571	81	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка /клемная 2-х контактная С-2-2,5/220УХЛ4	шт.	144	1673,00	--	240912	--	240912	--	260185
			СП - 8%			--	--	--	--		19273	
572	83	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	72	971,00	--	69912	--	69912	--	75505
			СП - 8%			--	--	--	--		5593	
573	85	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	864	393,00	--	339552	--	339552	--	366716
			СП - 8%			--	--	--	--		27164	
574	86	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С16-057	шт.	418	285,00	--	119130	--	119130	--	128660
			СП - 8%			--	--	--	--		9530	
575	87	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С56-043	шт.	84	303,00	--	25452	--	25452	--	27488
			СП - 8%			--	--	--	--		2036	
576	94	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (Разъем штепсельный РШ-ВШ)	шт.	72	311,00	--	22392	--	22392	--	24183
			СП - 8%			--	--	--	--		1791	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
577	96	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86=КВТП 1Х16-25	шт.	168	9975,00	–	1675800	–	1675800	–	1809864
			СП - 8%			–	–	–	–		134064	
578	97	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86=КВТП 1Х70-95	шт.	10	12570,00	–	125700	–	125700	–	135756
			СП - 8%			–	–	–	–		10056	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8919080
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				602108				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					116668			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41636			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7076140		
			- Накладные расходы	Тенге							463496	
			- Сметная прибыль	Тенге							660672	
			Итого по акту:					94 597 638				
			в том числе оборудование					0				
			Временные здания и сооружения	%	0,9			851 379				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					95 449 017				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,49			467 700				
			Итого с зимними					95 916 717				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			1 918 334				
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	k	1,0165118807			99 450 492				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	k	0,90			89 505 443				
			НДС - 12%	%	12			10 740 653				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					100 246 096				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК РеалСтрой»
(наименование организации)

Директор _____ Дияшев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «Эко Бәйшешек»
(наименование организации)

Директор _____ Төре А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор _____ Ахметов С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор _____ Ділләбек Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор _____ Тіллегенов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»
(наименование организации)

Директор _____ Албай А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер конструктор _____ Егенбердиев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)