Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"27" декабря 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Мостостроительный отряд №25 им. Рязанова А.», Республика Казахстан, г. Капшагай, ул. Сейфуллина, 52А
наименование организации, юридический адрес
в лице генерального директора Накусова Тимура Вильгельмовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова – ул. Емцова
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", в лице руководителя Мурзаханова Гани Ауезхановича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «РСУ», ТОО «ЮНИД Строй», ТОО «Innotech», ТОО «Компания Алматыдорстрой», ТОО «BCS Construction»;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Казахский Промтранспроект», Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова – ул. Емцова, рабочий проект, номер проекта 1885
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы», приказ №22-ПИР от 08.06.2017 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова – ул. Емцова, в Алатауском районе города Алматы

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория дорог		Улично-дорожная сеть	Улично-дорожная сеть
Полная длина эстакады	м	186,04	186,04

Количество полос движения	шт	8; 4	8; 4
Ширина полосы движения	м	3,5-4,0; 3,5-4,0	3,5-4,0; 3,5-4,0
Ширина проезжей части	м	35; 16-25	35; 16-25
Ширина тротуара	м	3,0	3,0
Тип дорожной одежды		Жесткий тип	Жесткий тип
Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон
Количество устанавливаемых опор	шт	189	189
Количество светильников	шт	243	243
Протяженность трасс проводом СИП-2	м	785	785
Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Ширина проезжей части эстакады равна 25,0 м. Ширина проезжей части в уровне земли от 16,0 м до 25,0 м. Пешеходный переход расположен на ПК 0+27.70 над проспектом Рыскулова, выполнен из сборных конструкций (металлическое пролетное строение, железобетонные стойки опор мостового перехода и лестничных сходов). Конструкция пешеходного моста представляет собой бесшарнирную однопролетную рамную систему. Решетчатое пролетное строение - защемлено в опорах. На надземном пешеходном переходе для подъема и спуска пешеходов с ограниченными возможностями передвижения выполнено два подъемных устройства грузоподъемностью 400 кг. Основное сооружение расположено восточнее ул. Емцова, над пр. Рыскулова на вертикальной выпуклой кривой радиусом 2000 м в профиле и на прямом участке в плане. Высота путепровода (подмостовой габарит) определена с учетом арочного очертания нижнего пояса пролетного строения. Габарит эстакады Г - 26,30 м ((2х3,5+4,0)х2+2х1,5+2х0,65), складывается из 3-х полос движения: 2х3,5 и 4.0 м в каждом направлении, полосы безопасности 2х1,5 м и краевого ограждения 2х0,65 м. Конструкция сопряжения эстакады с насыпью подходов выполнена по типовому проекту серии 3.503.1 - 96. Согласно технических условий (приложение 5 и 6), электроснабжение объекта выполняется от проектируемой блочно-модульной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ типа КТПБ-2х630/10/0,4 кВ (ТП №1) совмещённой с помещением щитовой наружного освещения. Наружное освещение развязки и примыкающих съездов выполнено, согласно технических условий (приложение 7), светодиодными светильниками ДКУ04-200-001 "Волна 2" мощностью 200 Вт. Переустройство ВЛ-110 кВ выполнено с основной двухцепной линии с установкой повышенной, металлической опоры типа 1У110-4+15 принятой по Т.П. 3.407.2-170.3, подвеской правой цепи проводом АС185/29, левой цепи композитным проводом ЗАССС и волоконно-оптическим кабелем ВОК ОКЛЖ-01-6-12-

10(125). Контактная подвеска выполнена цепная на гибких поперечинах и кронштейнах с подвеской провода МФ-85 на высоте 5,8 м на силовых опорах. Выполнена реконструкция тепловых сетей 2Dy150 мм, проложенных от ТК 5вэп-12 до ТК 5вэп-14 по пер. Петрова - ул Емцова.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ январь 2017 г.
месяц, год

окончание работ декабрь 2021 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 23 ;
фактически, месяц 60 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 82,49% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық», главный инженер Багдаулетов Д.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

АО «КазТрансГаз Аймақ» Алматинский производственный филиал, директор Тюмебаев Н.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «Алматинские тепловые сети», главный инженер Казымбетов Д.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

АО «Алатау Жарық Компаниясы», Сыдыгыков Ф.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

КГУ «Управление социального благосостояния г.Алматы» Зам. рук

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

А. Мухажанова

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова – ул. Емцова, в Алатауском районе города Алматы

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Мостостроительный отряд №25 им. Рязанова А.», директор Накусов Тимур Вильгельмович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Субподрядные организации

ТОО «ЮНИД Строй», директор Колесникова Юлия Николаевна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО «РСУ», директор Стрельцов Александр Иванович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО «Innotech», директор Куракбаев Аслан Аскарович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», генеральный директор Ча Юрий Владимирович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО «BCS Construction», директор Прокошин Петр Валерьевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"28" декабря 2021 года

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, тел.271-65-47, почтовый индекс 050001, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, 4
фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «27» декабря 2021 г., ТОО «Мостостроительный отряд №25 им. Рязанова А.», директор Накусов Тимур Вильгельмович, Республика Казахстан, г. Капшагай, ул. Сейфуллина, 52А, БИН 030540008810, тел.267-51-43
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «27» декабря 2021 г., ТОО "Компания Курылыс Комек", директор Гуламов Мурат Маликович, эксперт технического надзора – Рустемов Шахмардан Жубайханович, аттестат №KZ95VJE00056881 от 27.08.2020 г., БИН 050240005195, тел.8-727-249-44-62
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «27» декабря 2021 г., ТОО «Казахский Промтранспроект», директор Аханов Арнур Раисович, эксперт авторского надзора - Баев Александр Иванович, приказ №04-пр от 21.05.2019 г., БИН 931240000396, тел.250-77-98
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова – ул. Емцова
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта
по адресу город Алматы, Алатауский район, пересечение пр. Рыскулова и ул. Емцова
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___»_____2021 года, дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «01» июля 2016 года №3/317 Постановление Акимата города Алматы
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » 20 года №
наименование органа вынесшего решение
2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы», 18.11.2020 г. №KZ48REA00200213
наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Казахский Промтранспроект», Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова – ул. Емцова, рабочий проект, н/п 1885

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) номер проекта 1885, КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы», приказ №22-ПИР от 08.06.2017 г.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ январь 2017 г.

месяц, год

окончание работ декабрь 2021 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 23 ;

фактически, месяц 60 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова – ул. Емцова, в Алатауском р. города Алматы

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория дорог		Улично-дорожная сеть	Улично-дорожная сеть
Полная длина эстакады	м	186,04	186,04
Количество полос движения	шт	8; 4	8; 4
Ширина полосы движения	м	3,5-4,0; 3,5-4,0	3,5-4,0; 3,5-4,0
Ширина проезжей части	м	35; 16-25	35; 16-25
Ширина тротуара	м	3,0	3,0
Тип дорожной одежды		Жесткий тип	Жесткий тип
Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон
Количество устанавливаемых опор	шт	189	189
Количество светильников	шт	243	243
Протяженность трасс проводом СИП-2	м	785	785

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)					
Число этажей	этаж					
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)					
В том числе подземной части	м^3					
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2					
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Ширина проезжей части эстакады равна 25,0 м. Ширина проезжей части в уровне земли от 16,0 м до 25,0 м. Пешеходный переход расположен на ПК 0+27.70 над проспектом Рыскулова, выполнен из сборных конструкций (металлическое пролетное строение, железобетонные стойки опор мостового перехода и лестничных сходов). Конструкция пешеходного моста представляет собой бесшарнирную однопролетную рамную систему. Решетчатое пролетное строение - защемлено в опорах. На надземном пешеходном переходе для подъема и спуска пешеходов с ограниченными возможностями передвижения выполнено два подъемных устройства грузоподъемностью 400 кг. Основное сооружение расположено восточнее ул. Емцова, над пр. Рыскулова на вертикальной выпуклой кривой радиусом 2000 м в профиле и на прямом участке в плане. Высота путепровода (подмостовой габарит) определена с учетом арочного очертания нижнего пояса пролетного строения. Габарит эстакады Г - 26,30 м ((2х3,5+4,0)х2+2х1,5+2х0,65), складывается из 3-х полос движения: 2х3,5 и 4.0 м в каждом направлении, полосы безопасности 2х1,5 м и краевого ограждения 2х0,65 м. Конструкция сопряжения эстакады с насыпью подходов выполнена по типовому проекту серии 3.503.1 - 96. Согласно технических условий (приложение 5 и 6), электроснабжение объекта выполняется от проектируемой блочно-модульной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ типа КТПБ-2х630/10/0,4 кВ (ТП №1) совмещённой с помещением щитовой наружного освещения. Наружное освещение развязки и примыкающих съездов выполнено, согласно технических условий (приложение 7), светодиодными светильниками мощностью 200 Вт. Переустройство ВЛ-110 кВ выполнено с основной двухцепной линии с установкой повышенной, металлической опоры типа 1У110-4+15 принятой по Т.П. 3.407.2-170.3, подвеской правой цепи проводом АС185/29, левой цепи композитным проводом ЗАССС и волоконно-оптическим кабелем ВОК ОКЛЖ-01-6-12-10(125). Контактная подвеска выполнена цепная на гибких поперечинах и кронштейнах с подвеской провода МФ-85 на высоте 5,8 м на силовых опорах. Выполнена реконструкция тепловых сетей 2Dy150 мм, проложенных от ТК 5вэп-12 до ТК 5вэп-14 по пер. Петрова - ул Емцова.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 5 340 997,780 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 4 541 001,210 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 177 417,47 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 5 304 475,73 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 4 459 260,73 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 64 605,89 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 82,49% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова – ул. Емцова
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»

Руководитель Мурзаханов Г.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя М.П.

Заместитель руководителя Абжахан Е.С.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись М.П.

Руководитель отдела развития дорожной инфраструктуры Бостанов А.К.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись М.П.

Технический надзор ТОО «Компания Курылыс Комек»

Директор Гуламов М.М.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись, дата М.П.

Аттестованный эксперт Рустемов Ш.Ж. по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата)

подпись, дата М.П.

Авторский надзор ТОО «Казахский Промтранспроект»

Директор Аханов А. Р.
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору Баев А.И.

подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Мостостроительный отряд №25 им. Рязанова А.»

Директор Накусов Т. В.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"27" декабря 2021 года

Технический надзор ТОО "Компания Курылыс Комек", директор Гуламов Мурат Маликович
Республика Казахстан, город Алматы, мкр. Сайран, д. 14, БЦ «Азия-С», оф. 103
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Рустемова Шахмардана Жубайхановича, аттестат №KZ95VJE00056881 от 27.08.2020 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Договора о государственных закупках услуг №103 от 15.05.2017г.
№ договора и дата

по объекту: Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова – ул. Емцова, в Алатауском районе города Алматы
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ "Управление городской мобильности города Алматы",
в лице руководителя Мурзаханова Гани Ауезхановича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Мостостоительный отряд №25 им. Рязанова А.», Государственная лицензия ГСЛ №20010045 от 13.07.2020 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Накусова Тимура Вильгельмовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями
ТОО «ЮНИД Строй», Государственная лицензия ГСЛ №00912 от 24.02.2006 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Колесниковой Юлии Николаевны
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «РСУ», Государственная лицензия ГСЛ №14001926 от 10.02.2014 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Стрельцова Александра Ивановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Innotech», Государственная лицензия ГСЛ №14018611 от 08.12.2014 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Куракбаева Аслана Аскаровича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Компания Алматыдорстрой», Государственная лицензия ГСЛ №07460 от 12.04.2018 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Ча Юрия Владимировича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ январь 2017 г.
месяц, год
окончание работ декабрь 2021 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 23 ;
фактически, месяц 60 ;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 5 340 997,780 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 4 541 001,210 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 177 417,47 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 5 304 475,73 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 4 459 260,73 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 64 605,89 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Казахский Промтранспроект», Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова – ул. Емцова, рабочий проект, номер проекта 124

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы», приказ №22-ПИР от 08.06.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 82,49 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация
ТОО "Компания Курылыс Комек", директор Гуламов Мурат Маликович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт(ы) по техническому надзору
Рустемов Шахмардан Жубайханович, аттестат №KZ95VJE00056881 от 27.08.2020 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"27" декабря 2021 года

Авторский надзор ТОО «Казахский Промтранспроект»,
директор Аханов Арнур Раисович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Баева Александра Ивановича, Ефимченко Петра Геннадьевича
приказ №04-пр от 21.05.2019 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании Договора о государственных закупках услуг №11 от 23.01.2017 г.
№ договора и дата

по объекту: Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова – ул. Емцова, в Алатауском районе города Алматы
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ "Управление городской мобильности города Алматы",
в лице руководителя Мурзаханова Гани Ауезхановича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Мостостоительный отряд №25 им. Рязанова А.»,
Государственная лицензия ГСЛ №20010045 от 13.07.2020 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Накусова Тимура Вильгельмовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

ТОО «ЮНИД Строй», Государственная лицензия ГСЛ №00912 от 24.02.2006 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Колесниковой Юлии Николаевны
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «РСУ», Государственная лицензия ГСЛ №14001926 от 10.02.2014 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Стрельцова Александра Ивановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Innotech», Государственная лицензия ГСЛ №14018611 от 08.12.2014 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Куракбаева Аслана Аскаровича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Компания Алматыдорстрой», Государственная лицензия ГСЛ №07460 от 12.04.2018 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Ча Юрия Владимировича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «BCS Construction», Государственная лицензия ГСЛ №006432 от 25.03.2021 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Прокошин Петр Валерьевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ январь 2017 г.
месяц, год
окончание работ декабрь 2021 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 23 ;

фактически, месяц 60 ;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Казахский Промтранспроект», Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова – ул. Емцова, рабочий проект, номер проекта 1885

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы», приказ №22-ПИР от 08.06.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

Авторский надзор:

Организация

ТОО «Казахский Промтранспроект», директор Аханов Арнур Раисович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору

Баев Александр Иванович, приказ №04-пр от 21.05.2019 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору

Ефимченко Петр Геннадьевич, приказ №04-пр от 21.05.2019 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.