Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО «Эко Бэйшешек»
Подрядчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Утверждено
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»

Договор: №571 от 02.09.2020 г.; Доп.соглашение №571/2 от 11.03.2021 г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за 19 апреля 2021г.

код	код	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№571	02.09.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за апрель) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»	386 846 948,69	48 890 603,57							5 866 872,43	54 757 476,00

Заказчик:

ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

Зам. руководителя _____ Б.Күздеубаев

Глав. специалист _____ СадуакасовБ.А.

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

Директор _____ Албай А.С.

Инженер:

ТОО «Эко Бэйшешек»

Директор _____ Горелов А.

Подрядчик:

ТОО «СК РеалСтрой»

Директор _____ Шыгилиев Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства г.Шымкент"**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой»**

(полное наименование)

Стройка : **«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»**

(наименование)

Договор: №571 от 02.09.2020 г.; Доп.соглашение №571/2 от 11.03.2021 г.

Акт приемки выполненных работ

за 19 апреля 2021 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 "Общестроительные работы. КЖ"									
			РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ-20/									
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-1,1Н /КЖ-22/									
1	106	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	**Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	м2 конструкций	118,86678	2745,20	540,16	326313	64207	52760	209925	579138
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	209346	21341		42899	
2	107	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,0610183	902077,00	--	55043	--	55043	--	59447
			СП - 8%			--	--	--	--		4403	
3	108	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	**Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	м2конструкций (без вычета проемов)	112,21266	1339,75	849,51	150336	95326	2157	66961	234681
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	52853	20731		17384	
4	110	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010**	м3	7,5	20771,00	--	155783	--	155783	--	168245
			СП - 8%			--	--	--	--		12463	
5	111	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	12,0484	18856,00	--	227185	--	227185	--	245359
			СП - 8%			--	--	--	--		18175	
6	113	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	0,0101814	40832,75	2475,36	416	25	7	356	833
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	384	7		62	
7	117	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	3,6799158	22695,18	2449,66	83516	9015	2494	67860	163487
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	72007	2565		12110	
8	121	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	**Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	0,1591195	20686,92	2449,66	3292	390	72	2676	6445

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	2830	111		477	
9	122	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1591195	20024,94	1372,68	3186	218	46	2714	6372
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	2922	61		472	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-2 /КЖ-23/									
10	123	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	20,32659	2745,20	540,16	55801	10980	9022	35898	99034
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	35799	3649		7336	
11	124	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0104343	902077,00	--	9413	--	9413	--	10166
			СП - 8%			--	--	--	--		753	
12	125	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	19,57683	1339,75	849,51	26228	16631	376	11682	40943
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	9221	3617		3033	
13	127	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	3,78	20771,00	--	78514	--	78514	--	84796
			СП - 8%			--	--	--	--		6281	
14	128	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5662	18856,00	--	48388	--	48388	--	52259
			СП - 8%			--	--	--	--		3871	
15	130	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0353154	40832,75	2475,36	1442	87	24	1234	2890
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	1331	25		214	
16	134	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,1296775	22695,18	2449,66	25638	2767	766	20832	50188
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	22105	787		3718	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-3 /КЖ-24/									
17	135	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	63,200295	2745,20	540,16	173498	34138	28053	111615	307922
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	111307	11347		22809	
18	136	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0324428	902077,00	--	29266	--	29266	--	31607
			СП - 8%			--	--	--	--		2341	
19	137	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	5,628525	1339,75	849,51	7541	4781	109	3359	11771
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	2651	1040		872	
20	139	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	4,59	20771,00	--	95339	--	95339	--	102966
			СП - 8%			--	--	--	--		7627	
21	140	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,735	18856,00	--	145851	--	145851	--	157519
			СП - 8%			--	--	--	--		11668	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	142	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
				т	0,1316553	40832,75	2475,36	5376	326	89	4599	10773
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	4961	93		798	
23	145	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
				т	1,264368	22695,18	2449,66	28695	3097	857	23316	56172
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	24741	881		4161	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-4 /КЖ-25/									
24	146	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
				м2 конструкций	33,4836	2745,20	540,16	91919	18086	14862	59134	163137
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	58971	6012		12084	
25	147	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0171882	902077,00	--	15505	--	15505	--	16745
			СП - 8%			--	--	--	--		1240	
26	148	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
				м2 конструкций (безвычета проемов)	2,982	1339,75	849,51	3995	2533	57	1779	6237
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1405	551		462	
27	150	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	2,61	20771,00	--	54212	--	54212	--	58549
			СП - 8%			--	--	--	--		4337	
28	151	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,3862	18856,00	--	82706	--	82706	--	89323
			СП - 8%			--	--	--	--		6616	
29	153	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
				т	0,1754907	40832,75	2475,36	7166	434	120	6131	14360
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	6612	125		1064	
30	156	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
				т	0,653058	22695,18	2449,66	14821	1600	442	12043	29013
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	12779	455		2149	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-5.5Н /КЖ-26/									
31	157	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
				м2 конструкций	155,69874	2745,20	540,16	427425	84102	69110	274972	758589
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	274213	27954		56192	
32	158	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0799254	902077,00	--	72099	--	72099	--	77867
			СП - 8%			--	--	--	--		5768	
33	159	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
				м2 конструкций (безвычета проемов)	13,8663	1339,75	849,51	18577	11780	266	8274	29000
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	6531	2562		2148	
34	161	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	12,12	20771,00	--	251745	--	251745	--	271884

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		20140	
35	162	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	20,384	18856,00	--	384361	--	384361	--	415110
			СП - 8%			--	--	--	--		30749	
36	164	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5914158	40832,75	2475,36	24149	1464	401	20660	48394
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	22284	420		3585	
37	167	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,635484	22695,18	2449,66	82508	8906	2465	67041	161513
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	71137	2534		11964	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-6.6Н /КЖ-27/									
38	168	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	313,07166	2745,20	540,16	859445	169108	138962	552901	1525334
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	551375	56209		112988	
39	169	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1607101	902077,00	--	144973	--	144973	--	156571
			СП - 8%			--	--	--	--		11598	
40	170	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	27,8817	1339,75	849,51	37354	23686	536	16638	58312
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	13132	5151		4319	
41	172	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	19,92	20771,00	--	413758	--	413758	--	446859
			СП - 8%			--	--	--	--		33101	
42	173	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	32,9056	18856,00	--	620468	--	620468	--	670105
			СП - 8%			--	--	--	--		49637	
43	178	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	29,940984	22695,18	2449,66	679516	73345	20300	552133	1330181
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	585871	20868		98532	
44	181	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,480971	20686,92	2449,66	9950	1178	218	8089	19482
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	8554	335		1443	
45	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,480971	20024,94	1372,68	9631	660	140	8204	19262
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	8831	184		1427	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-7.7Н /КЖ-28/									
46	183	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	109,65879	2745,20	540,16	301036	59233	48674	193663	534275
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	193129	19688		39576	
47	184	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0562915	902077,00	--	50779	--	50779	--	54842
			СП - 8%			--	--	--	--		4062	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	185	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	9,76605	1339,75	849,51	13084	8296	188	5828	20425
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	4600	1804		1513	
49	187	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	9,96	20771,00	--	206879	--	206879	--	223429
			СП - 8%			--	--	--	--		16550	
50	188	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	16,4528	18856,00	--	310234	--	310234	--	335053
			СП - 8%			--	--	--	--		24819	
51	190	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5154174	40832,75	2475,36	21046	1276	349	18006	42176
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	19421	366		3124	
52	193	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,74983	22695,18	2449,66	62408	6736	1865	50709	122166
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	53807	1917		9049	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-8.8Н /КЖ-29/									
53	194	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	92,0799	2745,20	540,16	252778	49738	40871	162618	448628
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	162169	16532		33232	
54	195	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0472677	902077,00	--	42639	--	42639	--	46050
			СП - 8%			--	--	--	--		3411	
55	196	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	8,2005	1339,75	849,51	10987	6966	159	4894	17151
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	3862	1515		1270	
56	198	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	6,78	20771,00	--	140827	--	140827	--	152094
			СП - 8%			--	--	--	--		11266	
57	199	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,3932	18856,00	--	214830	--	214830	--	232017
			СП - 8%			--	--	--	--		17186	
58	201	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,4965882	40832,75	2475,36	20277	1229	337	17348	40635
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	18711	352		3010	
59	204	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,613084	22695,18	2449,66	59304	6401	1771	48187	116091
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	51132	1821		8599	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-9.9Н /КЖ-30/									
60	205	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	68,64138	2745,20	540,16	188435	37077	30468	121224	334432

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	120890	12324		24773	
61	206	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0352359	902077,00	--	31785	--	31785	--	34328
			СП - 8%			--	--	--	--		2543	
62	207	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	6,1131	1339,75	849,51	8190	5193	118	3648	12785
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	2879	1129		947	
63	209	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	4,8	20771,00	--	99701	--	99701	--	107677
			СП - 8%			--	--	--	--		7976	
64	210	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,1728	18856,00	--	172962	--	172962	--	186799
			СП - 8%			--	--	--	--		13837	
65	212	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,349107	40832,75	2475,36	14255	864	237	12196	28567
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	13154	248		2116	
66	215	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,3204722	22695,18	2449,66	29968	3235	895	24350	58664
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	25838	920		4346	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10 /КЖ-31/									
67	216	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	32,64651	2745,20	540,16	89621	17634	14491	57655	159059
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	57496	5861		11782	
68	217	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0167585	902077,00	--	15117	--	15117	--	16327
			СП - 8%			--	--	--	--		1209	
69	218	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,90745	1339,75	849,51	3895	2470	56	1735	6081
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1369	537		450	
70	220	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,86	20771,00	--	38634	--	38634	--	41725
			СП - 8%			--	--	--	--		3091	
71	221	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7482	18856,00	--	51820	--	51820	--	55966
			СП - 8%			--	--	--	--		4146	
72	223	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2223933	40832,75	2475,36	9081	551	150	7769	18198
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	8380	158		1348	
73	226	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8276328	22695,18	2449,66	18783	2027	561	15262	36769
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	16195	577		2724	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10.1 /КЖ-32/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	227	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	32,64651	2745,20	540,16	89621	17634	14491	57655	159059
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	57496	5861		11782	
75	228	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0167585	902077,00	--	15117	--	15117	--	16327
			СП - 8%			--	--	--	--		1209	
76	229	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,90745	1339,75	849,51	3895	2470	56	1735	6081
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1369	537		450	
77	231	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,86	20771,00	--	38634	--	38634	--	41725
			СП - 8%			--	--	--	--		3091	
78	232	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7482	18856,00	--	51820	--	51820	--	55966
			СП - 8%			--	--	--	--		4146	
79	234	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2223933	40832,75	2475,36	9081	551	150	7769	18198
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	8380	158		1348	
80	237	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8276328	22695,18	2449,66	18783	2027	561	15262	36769
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	16195	577		2724	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-11.11н /КЖ-33/									
81	238	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	92,0799	2745,20	540,16	252778	49738	40871	162618	448628
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	162169	16532		33232	
82	239	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0472677	902077,00	--	42639	--	42639	--	46050
			СП - 8%			--	--	--	--		3411	
83	240	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	14,7609	1339,75	849,51	19776	12540	284	8808	30871
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	6952	2727		2287	
84	242	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	7,62	20771,00	--	158275	--	158275	--	170937
			СП - 8%			--	--	--	--		12662	
85	243	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,9008	18856,00	--	186689	--	186689	--	201625
			СП - 8%			--	--	--	--		14935	
86	245	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1270758	40832,75	2475,36	5189	315	86	4439	10398
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	4788	90		770	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	248	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,9538414	22695,18	2449,66	67038	7236	2003	54471	131230
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	57799	2059		9721	
88	251	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3706967	20686,92	2449,66	7669	908	168	6235	15016
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	6593	258		1112	
89	252	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3706967	20024,94	1372,68	7423	509	108	6323	14846
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	6806	142		1100	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-12.12Н /КЖ-34/									
90	253	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	92,0799	2745,20	540,16	252778	49738	40871	162618	448628
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	162169	16532		33232	
91	254	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0472677	902077,00	--	42639	--	42639	--	46050
			СП - 8%			--	--	--	--		3411	
92	255	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	8,2005	1339,75	849,51	10987	6966	159	4894	17151
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	3862	1515		1270	
93	257	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	5,22	20771,00	--	108425	--	108425	--	117099
			СП - 8%			--	--	--	--		8674	
94	258	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,7724	18856,00	--	165412	--	165412	--	178645
			СП - 8%			--	--	--	--		13233	
95	260	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3509814	40832,75	2475,36	14332	869	238	12261	28720
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	13225	249		2127	
96	263	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,306116	22695,18	2449,66	29643	3200	886	24086	58026
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	25557	910		4298	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-13.13Н /КЖ-35/									
97	264	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	68,64138	2745,20	540,16	188435	37077	30468	121224	334432
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	120890	12324		24773	
98	265	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0352359	902077,00	--	31785	--	31785	--	34328
			СП - 8%			--	--	--	--		2543	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	266	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	6,1131	1339,75	849,51	8190	5193	118	3648	12785
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	2879	1129		947	
100	268	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	4,8	20771,00	--	99701	--	99701	--	107677
			СП - 8%			--	--	--	--		7976	
101	269	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,1728	18856,00	--	172962	--	172962	--	186799
			СП - 8%			--	--	--	--		13837	
102	271	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,612986	40832,75	2475,36	25030	1517	416	21414	50159
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	23097	435		3716	
103	274	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,3204722	22695,18	2449,66	29968	3235	895	24350	58664
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	25838	920		4346	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14 /КЖ-36/									
104	275	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	32,64651	2745,20	540,16	89621	17634	14491	57655	159059
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	57496	5861		11782	
105	276	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0167585	902077,00	--	15117	--	15117	--	16327
			СП - 8%			--	--	--	--		1209	
106	277	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,90745	1339,75	849,51	3895	2470	56	1735	6081
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1369	537		450	
107	279	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,41	20771,00	--	29287	--	29287	--	31630
			СП - 8%			--	--	--	--		2343	
108	280	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,8392	18856,00	--	53536	--	53536	--	57819
			СП - 8%			--	--	--	--		4283	
109	282	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1765983	40832,75	2475,36	7211	437	120	6169	14451
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	6654	125		1070	
110	285	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8233302	22695,18	2449,66	18686	2017	558	15183	36578
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	16111	574		2709	
111	288	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0015932	20686,92	2449,66	33	4	1	27	65
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	28	1		5	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	289	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0015932	20024,94	1372,68	32	2	1	27	64
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	29	1		5	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14.1 /КЖ-36.1/									
113	290	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	32,64651	2745,20	540,16	89621	17634	14491	57655	159059
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	57496	5861		11782	
114	291	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0167585	902077,00	--	15117	--	15117	--	16327
			СП - 8%			--	--	--	--		1209	
115	292	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,90745	1339,75	849,51	3895	2470	56	1735	6081
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1369	537		450	
116	294	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,41	20771,00	--	29287	--	29287	--	31630
			СП - 8%			--	--	--	--		2343	
117	295	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,8392	18856,00	--	53536	--	53536	--	57819
			СП - 8%			--	--	--	--		4283	
118	297	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1765983	40832,75	2475,36	7211	437	120	6169	14451
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	6654	125		1070	
119	300	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8233302	22695,18	2449,66	18686	2017	558	15183	36578
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	16111	574		2709	
120	303	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0015932	20686,92	2449,66	33	4	1	27	65
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	28	1		5	
121	304	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0015932	20024,94	1372,68	32	2	1	27	64
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	29	1		5	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-15.15Н /КЖ-37/									
122	305	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	143,14239	2745,20	540,16	392955	77319	63537	252797	697412
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	252099	25700		51660	
123	306	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0734798	902077,00	--	66284	--	66284	--	71587
			СП - 8%			--	--	--	--		5303	
124	307	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	12,74805	1339,75	849,51	17079	10830	245	7607	26661

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	6004	2355		1975	
125	309	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	11,1	20771,00	--	230558	--	230558	--	249003
			СП - 8%			--	--	--	--		18445	
126	310	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	18,754008	18856,00	--	353626	--	353626	--	381916
			СП - 8%			--	--	--	--		28290	
127	312	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3325995	40832,75	2475,36	13581	823	226	11619	27216
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	12532	236		2016	
128	315	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	4,4890517	22695,18	2449,66	101880	10997	3043	82781	199434
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	87840	3129		14773	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16 /КЖ-38/									
129	316	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	46,87704	2745,20	540,16	128687	25321	20807	82787	228392
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	82559	8416		16918	
130	317	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0240635	902077,00	--	21707	--	21707	--	23444
			СП - 8%			--	--	--	--		1737	
131	318	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	4,1748	1339,75	849,51	5593	3547	80	2491	8731
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1966	771		647	
132	320	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,512	20771,00	--	31406	--	31406	--	33918
			СП - 8%			--	--	--	--		2512	
133	321	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,254976	18856,00	--	117944	--	117944	--	127379
			СП - 8%			--	--	--	--		9436	
134	323	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1008385	40832,75	2475,36	4118	250	68	3523	8251
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	3800	72		611	
135	326	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,1601258	22695,18	2449,66	26329	2842	786	21394	51541
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	22701	809		3818	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16.1 /КЖ-38.1/									
136	327	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	23,43852	2745,20	540,16	64344	12661	10404	41394	114196
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	41279	4208		8459	
137	328	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0120318	902077,00	--	10854	--	10854	--	11722
			СП - 8%			--	--	--	--		868	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	329	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,0874	1339,75	849,51	2797	1773	41	1246	4366
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	983	386		323	
139	331	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,756	20771,00	--	15703	--	15703	--	16959
			СП - 8%			--	--	--	--		1256	
140	332	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,127488	18856,00	--	58972	--	58972	--	63690
			СП - 8%			--	--	--	--		4718	
141	334	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0469729	40832,75	2475,36	1918	116	32	1641	3844
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	1770	33		285	
142	336	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,1324209	22695,18	2449,66	25700	2774	767	20883	50310
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	22159	789		3727	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-17 /КЖ-39/									
143	337	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	41,01741	2745,20	540,16	112601	22156	18206	72439	199843
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	72239	7364		14803	
144	338	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0210556	902077,00	--	18994	--	18994	--	20513
			СП - 8%			--	--	--	--		1520	
145	340	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	2,16	20771,00	--	44865	--	44865	--	48455
			СП - 8%			--	--	--	--		3589	
146	341	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,67822	18856,00	--	69357	--	69357	--	74905
			СП - 8%			--	--	--	--		5549	
147	343	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1330845	40832,75	2475,36	5434	329	90	4649	10890
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	5015	94		807	
148	346	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,7634879	22695,18	2449,66	17327	1870	517	14079	33919
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	14940	532		2513	
149	349	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,107352	20686,92	2449,66	2221	263	49	1806	4348
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	1909	75		322	
150	350	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,107352	20024,94	1372,68	2150	147	32	1831	4299
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	1971	41		318	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-18 /КЖ-40/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	351	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	41,01741	2745,20	540,16	112601	22156	18206	72439	199843
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	72239	7364		14803	
152	352	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0210556	902077,00	--	18994	--	18994	--	20513
			СП - 8%			--	--	--	--		1520	
153	353	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	41,01741	1173,28	737,81	48125	30263	789	21541	75239
			НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	17073	6598		5573	
154	354	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	2,676	20771,00	--	55583	--	55583	--	60030
			СП - 8%			--	--	--	--		4447	
155	355	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,386472	18856,00	--	101567	--	101567	--	109693
			СП - 8%			--	--	--	--		8125	
156	357	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0937669	40832,75	2475,36	3829	232	64	3276	7673
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	3533	67		568	
157	360	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8824313	22695,18	2449,66	20027	2162	598	16273	39204
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	17267	615		2904	
			РАЗДЕЛ 4. Перекрытия									
			НА ОТМЕТКЕ +2.900 /КЖ-56/									
158	400	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкцийперекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатацинмашин - 0,94	м2 конструкций	501,05	1361,16	258,64	682009	129590	111200	441294	1213168
			НР - 91%; СП - 8%			880,59	87,26	441219	43720		89864	
159	401	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	760,77	475,10	381185	238047	38860	142455	565531
			НР - 91%; СП - 8%			208,12	104,31	104278	52266		41891	
160	402	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	93,67	20771,00	--	1945620	--	1945620	--	2101269
			СП - 8%			--	--	--	--		155650	
161	407	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	11,64577	9881,39	2449,66	115076	28528	5264	81355	212146
			НР - 91%; СП - 8%			6979,74	696,97	81284	8117		15715	
162	410	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,8275	26173,43	2475,36	47832	4524	1239	39463	94278
			НР - 91%; СП - 8%			23020,07	709,54	42069	1297		6984	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	411	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,26484	899611,70	1322,70	1137865	1673	828403	280741	1532094
			НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	307789	718		113488	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			НА ОТМЕТКЕ +5.900, +8.900 /КЖ-64/									
164	412	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкцийперекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатацинмашин - 0,94	м2 конструкций	1002,1	1361,16	258,64	1364018	259180	222400	882589	2426336
			НР - 91%; СП - 8%			880,59	87,26	882438	87440		179729	
165	413	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	1002,1	760,77	475,10	762370	476094	77721	284909	1131062
			НР - 91%; СП - 8%			208,12	104,31	208555	104532		83782	
166	414	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	186,26	18856,00	--	3512119	--	3512119	--	3793088
			СП - 8%			--	--	--	--		280969	
167	419	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	23,4857	9881,39	2449,66	232071	57532	10615	164067	427829
			НР - 91%; СП - 8%			6979,74	696,97	163924	16369		31691	
168	422	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,5528	26173,43	2475,36	92989	8794	2409	76719	183285
			НР - 91%; СП - 8%			23020,07	709,54	81786	2521		13577	
169	423	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	2,5174	899611,70	1322,70	2264682	3330	1648763	558756	3049313
			НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	612589	1428		225875	
170	430	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	0,1729618	247823,00	--	42864	--	42864	--	46293
			СП - 8%			--	--	--	--		3429	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**36143317**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7464434				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2530771			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					720580			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16022456		
			- Накладные расходы	Тенге							7448364	
			- Сметная прибыль	Тенге							2677282	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2 "Общестроительные работы. АР"

РАЗДЕЛ 1. Стены из газобетонных блоков

Фрагмент 1.Развертка стены по осям А и Ж-И на отм.0.000...+33.000 /АР-42/

171	1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	16,896	27159,00	487,55	458878	8238	353893	91823	594758
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	96747	1988		44056	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172	2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,122	1630,00	--	1829	--	1829	--	1975
			СП - 8%			--	--	--	--		146	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05304	377718,63	2247,63	20034	119	16370	3332	25236
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	3545	38		1869	
174	4	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,63348	44227,09	9169,73	28017	5809	8016	10723	41839
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	14192	1349		3099	
175	5	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	2,53392	443267,00	--	1123203	--	1123203	--	1213059
			СП - 8%			--	--	--	--		89856	
176	6	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04512	262867,00	--	11861	--	11861	--	12809
			СП - 8%			--	--	--	--		949	
177	7	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00324	578696,20	2259,20	1875	7	758	1013	3119
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	1110	3		231	
			Фрагмент 2.Развертка стены по оси А на отм.0,000...+33,000 /АР-43/									
178	8	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,98	27159,00	487,55	53775	965	41473	10761	69698
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	11337	233		5163	
179	9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,003366	377718,63	2247,63	1271	8	1038	211	1602
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	225	2		119	
180	10	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,088848	44227,09	9169,73	3929	815	1123	1504	5868
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1991	189		435	
181	11	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,59232	443267,00	--	262556	--	262556	--	283560
			СП - 8%			--	--	--	--		21004	
182	12	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000648	578696,20	2259,20	375	1	152	203	624
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	222	1		46	
			Фрагмент 3.Развертка стен по оси А на отм.0,000; ...+33,000 /АР-44/									
183	13	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,016	27159,00	487,55	54753	983	42226	10956	70965
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	11544	237		5257	
184	14	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,58202	1630,00	--	2579	--	2579	--	2785
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
185	15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01035	377718,63	2247,63	3909	23	3194	650	4924
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	692	7		365	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	16	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,127116	44227,09	9169,73	5622	1166	1608	2152	8396
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	2848	271		622	
187	17	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,84744	443267,00	--	375642	--	375642	--	405694
			СП - 8%			--	--	--	--		30051	
188	18	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02256	262867,00	--	5930	--	5930	--	6405
			СП - 8%			--	--	--	--		474	
189	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001296	578696,20	2259,20	750	3	303	405	1247
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	444	1		92	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 4.Развертка стен на отм.0,000. Вид А /АР-45/									
190	20	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,016	27159,00	487,55	54753	983	42226	10956	70965
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	11544	237		5257	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	21	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,58202	1630,00	--	2579	--	2579	--	2785
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
192	22	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01035	377718,63	2247,63	3909	23	3194	650	4924
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	692	7		365	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193	23	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,127116	44227,09	9169,73	5622	1166	1608	2152	8396
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	2848	271		622	
194	24	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,84744	443267,00	--	375642	--	375642	--	405694
			СП - 8%			--	--	--	--		30051	
195	25	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02256	262867,00	--	5930	--	5930	--	6405
			СП - 8%			--	--	--	--		474	
196	26	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001296	578696,20	2259,20	750	3	303	405	1247
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	444	1		92	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 5.Развертка стен по оси И на отм.0,000; ...+33,000 /АР-46/									
197	27	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,6584	27159,00	487,55	126517	2271	97572	25317	163981
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	26674	548		12147	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198	28	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,8415	1630,00	--	1372	--	1372	--	1481

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
199	29	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,014994	377718,63	2247,63	5664	34	4628	942	7134
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1002	11		528	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200	30	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,23418	44227,09	9169,73	10357	2147	2964	3964	15467
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	5246	499		1146	
201	31	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1,5612	443267,00	--	692028	--	692028	--	747391
			СП - 8%			--	--	--	--		55362	
202	32	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03384	262867,00	--	8895	--	8895	--	9607
			СП - 8%			--	--	--	--		712	
203	33	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001944	578696,20	2259,20	1125	4	455	608	1871
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	666	2		139	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТМ. +36,050									
			Фрагмент 29.Развертка стен на отм.+2,970; ...+36,050. Вид А /АР-48/									
204	34	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,944	27159,00	487,55	52797	948	40718	10565	68431
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	11131	229		5069	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	35	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,002754	377718,63	2247,63	1040	6	850	173	1310
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	184	2		97	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206	36	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,074232	44227,09	9169,73	3283	681	939	1257	4903
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1663	158		363	
207	37	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,49488	443267,00	--	219364	--	219364	--	236913
			СП - 8%			--	--	--	--		17549	
208	38	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000486	578696,20	2259,20	281	1	114	152	468
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	166	--		35	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 1.1. Развертка на отм.-3.400									
209	79	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,31	27159,00	487,55	35578	639	27438	7119	46113
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	7501	154		3416	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210	80	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,8789	1630,00	--	1433	--	1433	--	1547
			СП - 8%			--	--	--	--		115	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	81	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00715	377718,63	2247,63	2701	16	2207	449	3402
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	478	5		252	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212	82	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,06555	44227,09	9169,73	2899	601	829	1110	4329
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1469	140		321	
213	83	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,06521	443267,00	--	28905	--	28905	--	31218
			СП - 8%			--	--	--	--		2312	
214	84	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00034	262867,00	--	89	--	89	--	97
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
215	85	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00063	578696,20	2259,20	365	1	148	197	606
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	216	1		45	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 1.2. Развертка на отм.-3.400									
216	86	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,58	27159,00	487,55	15752	283	12148	3152	20417
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	3321	68		1512	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217	87	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,45815	1630,00	--	747	--	747	--	807
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
218	88	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00306	377718,63	2247,63	1156	7	944	192	1456
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	205	2		108	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219	89	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,04673	44227,09	9169,73	2067	429	591	791	3086
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1047	99		229	
220	90	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,04673	443267,00	--	20714	--	20714	--	22371
			СП - 8%			--	--	--	--		1657	
221	91	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00034	262867,00	--	89	--	89	--	97
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
222	92	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00045	578696,20	2259,20	260	1	105	141	433
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	154	--		32	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 1.3. Развертка на отм.-3.400									
223	93	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,38	27159,00	487,55	37479	673	28904	7500	48578
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	7902	162		3598	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	94	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,77605	1630,00	--	1265	--	1265	--	1366
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
225	95	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0078	377718,63	2247,63	2946	18	2407	490	3711
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	521	6		275	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226	96	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,05544	44227,09	9169,73	2452	508	702	938	3662
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1242	118		271	
227	97	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,04673	443267,00	--	20714	--	20714	--	22371
			СП - 8%			--	--	--	--		1657	
228	98	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00054	578696,20	2259,20	312	1	126	169	520
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	185	1		39	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 1.4. Развертка на отм.-3.400									
229	99	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,7	27159,00	487,55	19011	341	14662	3804	24641
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	4008	82		1825	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230	100	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,55165	1630,00	--	899	--	899	--	971
			СП - 8%			--	--	--	--		72	
231	101	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00405	377718,63	2247,63	1530	9	1250	254	1927
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	271	3		143	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232	102	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,04673	44227,09	9169,73	2067	429	591	791	3086
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1047	99		229	
233	103	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,04673	443267,00	--	20714	--	20714	--	22371
			СП - 8%			--	--	--	--		1657	
234	104	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00034	262867,00	--	89	--	89	--	97
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
235	105	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00045	578696,20	2259,20	260	1	105	141	433
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	154	--		32	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 1.5. Развертка на отм.-3.400									
236	106	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,27	27159,00	487,55	7333	132	5655	1467	9504
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	1546	32		704	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237	107	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,1496	1630,00	--	244	--	244	--	263

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		20	
238	108	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00156	377718,63	2247,63	589	4	481	98	742
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	104	1		55	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239	109	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0185	44227,09	9169,73	818	170	234	313	1222
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	414	39		91	
240	110	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,0185	443267,00	--	8200	--	8200	--	8856
			СП - 8%			--	--	--	--		656	
241	111	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00018	578696,20	2259,20	104	--	42	56	173
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	62	--		13	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 6.Развертка на отм 0.000									
242	112	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,6128	27159,00	487,55	43802	786	33781	8765	56772
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	9235	190		4205	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243	113	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14444	1630,00	--	1865	--	1865	--	2015
			СП - 8%			--	--	--	--		149	
244	114	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00936	377718,63	2247,63	3535	21	2888	588	4453
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	626	7		330	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245	115	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,114048	44227,09	9169,73	5044	1046	1443	1931	7533
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	2555	243		558	
246	116	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,76032	443267,00	--	337025	--	337025	--	363987
			СП - 8%			--	--	--	--		26962	
247	117	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001296	578696,20	2259,20	750	3	303	405	1247
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	444	1		92	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 7.Развертка на отм 0.000									
248	118	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,1088	27159,00	487,55	30114	541	23224	6026	39031
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	6349	130		2891	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249	119	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,74052	1630,00	--	1207	--	1207	--	1304
			СП - 8%			--	--	--	--		97	
250	120	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,006444	377718,63	2247,63	2434	14	1989	405	3066
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	431	5		227	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	121	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,057024	44227,09	9169,73	2522	523	721	965	3766
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1278	121		279	
252	122	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,38016	443267,00	--	168512	--	168512	--	181993
			СП - 8%			--	--	--	--		13481	
253	123	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000648	578696,20	2259,20	375	1	152	203	624
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	222	1		46	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 8.Развертка на отм 0.000									
254	124	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,1088	27159,00	487,55	30114	541	23224	6026	39031
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	6349	130		2891	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255	125	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,61568	1630,00	--	2634	--	2634	--	2844
			СП - 8%			--	--	--	--		211	
256	126	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,006336	377718,63	2247,63	2393	14	1956	398	3015
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	423	5		223	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257	127	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,2718	44227,09	9169,73	12021	2492	3440	4601	17952
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	6089	579		1330	
258	128	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1,812	443267,00	--	803200	--	803200	--	867456
			СП - 8%			--	--	--	--		64256	
259	129	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01632	262867,00	--	4290	--	4290	--	4633
			СП - 8%			--	--	--	--		343	
260	130	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,003888	578696,20	2259,20	2250	9	909	1215	3742
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1332	4		277	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 9.Развертка на отм 0.000									
261	131	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,8728	27159,00	487,55	78022	1401	60171	15613	101126
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	16450	338		7491	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	132	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,98594	1630,00	--	3237	--	3237	--	3496
			СП - 8%			--	--	--	--		259	
263	133	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,012456	377718,63	2247,63	4705	28	3845	783	5926
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	832	9		439	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264	134	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,194796	44227,09	9169,73	8615	1786	2465	3297	12866

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	4364	415		953	
265	135	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1,29864	443267,00	--	575644	--	575644	--	621696
			СП - 8%			--	--	--	--		46052	
266	136	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00816	262867,00	--	2145	--	2145	--	2317
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
267	137	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002268	578696,20	2259,20	1312	5	530	709	2183
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	777	2		162	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 10.Развертка на отм 0.000									
268	138	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,644	27159,00	487,55	126126	2264	97270	25238	163474
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	26592	546		12109	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269	139	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,002174	1630,00	--	6524	--	6524	--	7045
			СП - 8%			--	--	--	--		522	
270	140	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0342	377718,63	2247,63	12918	77	10555	2149	16272
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	2286	25		1205	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271	141	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,330696	44227,09	9169,73	14626	3032	4185	5598	21841
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	7409	704		1618	
272	142	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	2,20464	443267,00	--	977244	--	977244	--	1055424
			СП - 8%			--	--	--	--		78180	
273	143	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01632	262867,00	--	4290	--	4290	--	4633
			СП - 8%			--	--	--	--		343	
274	144	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,003888	578696,20	2259,20	2250	9	909	1215	3742
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1332	4		277	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 11.Развертка на отм 0.000									
275	145	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,2096	27159,00	487,55	32852	590	25336	6574	42579
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	6926	142		3154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276	146	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,80784	1630,00	--	1317	--	1317	--	1422
			СП - 8%			--	--	--	--		105	
277	147	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,007056	377718,63	2247,63	2665	16	2177	443	3357
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	472	5		249	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	148	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,114048	44227,09	9169,73	5044	1046	1443	1931	7533
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	2555	243		558	
279	149	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,76032	443267,00	--	337025	--	337025	--	363987
			СП - 8%			--	--	--	--		26962	
280	150	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000648	578696,20	2259,20	375	1	152	203	624
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	222	1		46	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 12.Развертка на отм 0.000									
281	151	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,032	27159,00	487,55	109505	1966	84452	21912	141931
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	23087	474		10513	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282	152	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,3464	1630,00	--	2195	--	2195	--	2370
			СП - 8%			--	--	--	--		176	
283	153	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01224	377718,63	2247,63	4623	28	3777	769	5824
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	818	9		431	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284	154	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,137376	44227,09	9169,73	6076	1260	1738	2325	9073
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	3078	292		672	
285	155	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,91584	443267,00	--	405962	--	405962	--	438439
			СП - 8%			--	--	--	--		32477	
286	156	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000648	578696,20	2259,20	375	1	152	203	624
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	222	1		46	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 13.Развертка на отм 0.000									
287	157	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	5,8068	27159,00	487,55	157707	2831	121626	31558	204406
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	33250	683		15141	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288	158	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,9964132	1630,00	--	4884	--	4884	--	5275
			СП - 8%			--	--	--	--		391	
289	159	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01746	377718,63	2247,63	6595	39	5389	1097	8307
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1167	13		615	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290	160	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,265536	44227,09	9169,73	11744	2435	3360	4495	17538
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	5949	565		1299	
291	161	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1,77024	443267,00	--	784689	--	784689	--	847464

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		62775	
292	162	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01632	262867,00	--	4290	--	4290	--	4633
			СП - 8%			--	--	--	--		343	
293	163	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002592	578696,20	2259,20	1500	6	606	810	2495
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	888	3		185	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 14.Развертка на отм 0.000									
294	164	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	5,0256	27159,00	487,55	136490	2450	105263	27312	176907
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	28777	591		13104	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
295	165	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,44312	1630,00	--	7242	--	7242	--	7822
			СП - 8%			--	--	--	--		579	
296	166	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,029016	377718,63	2247,63	10960	65	8956	1823	13806
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1939	21		1023	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297	167	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,389592	44227,09	9169,73	17231	3572	4931	6595	25731
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	8728	830		1906	
298	168	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	2,59728	443267,00	--	1151289	--	1151289	--	1243392
			СП - 8%			--	--	--	--		92103	
299	169	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0816	262867,00	--	21450	--	21450	--	23166
			СП - 8%			--	--	--	--		1716	
300	170	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,004536	578696,20	2259,20	2625	10	1062	1418	4366
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1553	4		323	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 15.Развертка на отм 0.000									
301	171	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,8368	27159,00	487,55	77045	1383	59418	15417	99858
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	16244	334		7397	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302	172	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,739924	1630,00	--	4466	--	4466	--	4823
			СП - 8%			--	--	--	--		357	
303	173	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0222732	377718,63	2247,63	8413	50	6874	1399	10597
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1489	16		785	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304	174	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,225936	44227,09	9169,73	9992	2072	2858	3825	14922
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	5062	481		1105	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	175	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1,50624	443267,00	--	667666	--	667666	--	721080
			СП - 8%			--	--	--	--		53413	
306	176	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00816	262867,00	--	2145	--	2145	--	2317
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
307	177	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002592	578696,20	2259,20	1500	6	606	810	2495
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	888	3		185	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 16.Развертка на отм 0.000									
308	178	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,016	27159,00	487,55	54753	983	42226	10956	70965
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	11544	237		5257	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
309	179	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,3464	1630,00	--	2195	--	2195	--	2370
			СП - 8%			--	--	--	--		176	
310	180	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,010944	377718,63	2247,63	4134	25	3378	688	5207
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	731	8		386	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311	181	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,114048	44227,09	9169,73	5044	1046	1443	1931	7533
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	2555	243		558	
312	182	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,76032	443267,00	--	337025	--	337025	--	363987
			СП - 8%			--	--	--	--		26962	
313	183	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001296	578696,20	2259,20	750	3	303	405	1247
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	444	1		92	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 17.Развертка на отм 0.000									
314	184	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,8672	27159,00	487,55	132188	2373	101945	26451	171331
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	27870	573		12691	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315	185	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,683	1630,00	--	2743	--	2743	--	2963
			СП - 8%			--	--	--	--		219	
316	186	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,013824	377718,63	2247,63	5222	31	4267	869	6577
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	924	10		487	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
317	187	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,167112	44227,09	9169,73	7391	1532	2115	2829	11037
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	3744	356		818	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	188	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1,11408	443267,00	--	493835	--	493835	--	533342
			СП - 8%			--	--	--	--		39507	
319	189	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03264	262867,00	--	8580	--	8580	--	9266
			СП - 8%			--	--	--	--		686	
320	190	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00162	578696,20	2259,20	937	4	378	506	1559
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	555	2		116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 18.Развертка на отм 0.000									
321	191	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,0592	27159,00	487,55	55926	1004	43131	11191	72486
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	11791	242		5369	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
322	192	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,22156	1630,00	--	3621	--	3621	--	3911
			СП - 8%			--	--	--	--		290	
323	193	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,011052	377718,63	2247,63	4175	25	3411	694	5258
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	739	8		390	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324	194	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,28296	44227,09	9169,73	12514	2595	3580	4790	18689
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	6339	602		1384	
325	195	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,8604625	443267,00	--	381415	--	381415	--	411928
			СП - 8%			--	--	--	--		30513	
326	196	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01632	262867,00	--	4290	--	4290	--	4633
			СП - 8%			--	--	--	--		343	
327	197	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00324	578696,20	2259,20	1875	7	758	1013	3119
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1110	3		231	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 19.Развертка на отм 0.000									
328	198	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,3032	27159,00	487,55	35394	635	27297	7082	45874
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	7462	153		3398	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329	199	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,868428	1630,00	--	1416	--	1416	--	1529
			СП - 8%			--	--	--	--		113	
330	200	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,007056	377718,63	2247,63	2665	16	2177	443	3357
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	472	5		249	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	201	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,057024	44227,09	9169,73	2522	523	721	965	3766
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1278	121		279	
332	203	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000648	578696,20	2259,20	375	1	152	203	624
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	222	1		46	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 20.Развертка на отм 0.000									
333	204	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,666	27159,00	487,55	18088	325	13949	3619	23444
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	3814	78		1737	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
334	205	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,4449852	1630,00	--	725	--	725	--	783
			СП - 8%			--	--	--	--		58	
335	206	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,003636	377718,63	2247,63	1373	8	1122	228	1730
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	243	3		128	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
336	207	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,057024	44227,09	9169,73	2522	523	721	965	3766
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1278	121		279	
337	209	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000972	578696,20	2259,20	562	2	227	304	936
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	333	1		69	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 21.Развертка на отм 0.000									
338	210	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,484	27159,00	487,55	67463	1211	52029	13500	87440
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	14223	292		6477	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
339	211	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,622412	1630,00	--	2645	--	2645	--	2856
			СП - 8%			--	--	--	--		212	
340	212	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,006984	377718,63	2247,63	2638	16	2155	439	3323
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	467	5		246	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
341	213	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,172836	44227,09	9169,73	7644	1585	2187	2926	11415
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	3872	368		846	
342	216	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00162	578696,20	2259,20	937	4	378	506	1559
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	555	2		116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 22.1 Развертка на отм 0.000									
343	217	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,674	27159,00	487,55	45464	816	35063	9098	58927
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	9585	197		4365	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	218	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,11078	1630,00	--	1811	--	1811	--	1955
			СП - 8%			--	--	--	--		145	
345	219	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,010188	377718,63	2247,63	3848	23	3144	640	4847
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	681	7		359	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346	220	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,057024	44227,09	9169,73	2522	523	721	965	3766
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1278	121		279	
347	222	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000972	578696,20	2259,20	562	2	227	304	936
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	333	1		69	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 22.Развертка на отм 0.000									
348	223	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,2564	27159,00	487,55	34123	613	26316	6828	44227
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	7194	148		3276	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
349	224	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,04346	1630,00	--	1701	--	1701	--	1837
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
350	225	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,006984	377718,63	2247,63	2638	16	2155	439	3323
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	467	5		246	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
351	226	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,17388	44227,09	9169,73	7690	1594	2200	2943	11484
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	3896	370		851	
352	229	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001944	578696,20	2259,20	1125	4	455	608	1871
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	666	2		139	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 23.Развертка на отм 0.000									
353	230	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,5148	27159,00	487,55	13981	251	10782	2798	18122
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	2948	61		1342	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
354	231	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,04346	1630,00	--	1701	--	1701	--	1837
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
355	232	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0045432	377718,63	2247,63	1716	10	1402	285	2162
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	304	3		160	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
356	233	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,144612	44227,09	9169,73	6396	1326	1830	2448	9551
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	3240	308		707	
357	236	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00162	578696,20	2259,20	937	4	378	506	1559
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	555	2		116	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 24.Развертка на отм 0.000									
358	237	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,168	27159,00	487,55	86040	1545	66355	17217	111517
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	18140	373		8261	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
359	238	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,98594	1630,00	--	3237	--	3237	--	3496
			СП - 8%			--		--	--		259	
360	239	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,008928	377718,63	2247,63	3372	20	2755	561	4248
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	597	6		315	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
361	240	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,172836	44227,09	9169,73	7644	1585	2187	2926	11415
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	3872	368		846	
362	243	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00162	578696,20	2259,20	937	4	378	506	1559
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	555	2		116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 25.Развертка на отм 0.000									
363	244	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,2256	27159,00	487,55	87604	1573	67561	17530	113545
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	18470	380		8411	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
364	245	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,07712	1630,00	--	1756	--	1756	--	1896
			СП - 8%			--	--	--	--		140	
365	246	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,009216	377718,63	2247,63	3481	21	2844	579	4385
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	616	7		325	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
366	247	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,057024	44227,09	9169,73	2522	523	721	965	3766
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1278	121		279	
367	249	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000324	578696,20	2259,20	187	1	75	101	312
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	111	--		23	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 26.Развертка на отм 0.000									
368	250	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	5,2632	27159,00	487,55	142943	2566	110240	28603	185270
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	30137	619		13724	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
369	251	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,8513	1630,00	--	3018	--	3018	--	3259
			СП - 8%			--	--	--	--		241	
370	252	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,015048	377718,63	2247,63	5684	34	4644	945	7160
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1006	11		530	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	253	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,137376	44227,09	9169,73	6076	1260	1738	2325	9073
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	3078	292		672	
372	255	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001296	578696,20	2259,20	750	3	303	405	1247
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	444	1		92	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 27.Развертка на отм 0.000									
373	256	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,2016	27159,00	487,55	5475	98	4223	1096	7097
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	1154	24		526	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
374	257	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,13464	1630,00	--	219	--	219	--	237
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
375	258	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0010944	377718,63	2247,63	413	2	338	69	521
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	73	1		39	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
376	259	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,028512	44227,09	9169,73	1261	261	361	483	1883
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	639	61		139	
377	261	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000324	578696,20	2259,20	187	1	75	101	312
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	111	--		23	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 28.Развертка на отм 0.000									
378	262	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,4192	27159,00	487,55	65703	1179	50672	13147	85158
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	13852	285		6308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
379	263	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,87516	1630,00	--	1427	--	1427	--	1541
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
380	264	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,006912	377718,63	2247,63	2611	16	2133	434	3289
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	462	5		244	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
381	265	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,137376	44227,09	9169,73	6076	1260	1738	2325	9073
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	3078	292		672	
382	267	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001296	578696,20	2259,20	750	3	303	405	1247
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	444	1		92	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15528799
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				709508				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					96698			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22978			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12923106		
			- Накладные расходы	Тенге							649183	
			- Сметная прибыль	Тенге							1150281	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по акту:					51 672 116	15528799			
			в том числе оборудование					0				
			Временные здания и сооружения	%	0,9			465 049				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					52 137 165				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,49			255 472				
			Итого с зимними					52 392 637				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			1 047 853				
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	k	1,0165118807			54 322 893				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	k	0,90			48 890 603,57				
			НДС 12%	%	12			5 866 872,43				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					54 757 476,00				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК РеалСтрой»
(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «Эко Бәйшешек»
(наименование организации)

Директор Торе А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Ахметов С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Дилдәбек Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Тіллегенов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»
(наименование организации)

Директор Албай А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер конструктор Бегенбердиев С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Утверждено
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО «Эко Бэйшешек»
Подрядчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»

Договор: №571 от 02.09.2020 г.; Доп.соглашение №571/2 от 11.03.2021 г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за 19 июля 2021г.

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		№571	02.09.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июль), без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»	676 335 032,69	98 880 076,79							11 865 609,21	110 745 686,00

Заказчик:

ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

Зам. руководителя _____ Б.Күздеубаев

Глав. специалист _____ Уразбаев Н. Б.

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

Директор _____ Албай А.С.

Инженер:

ТОО «Эко Бэйшешек»

Директор _____ Торе А.Т.

Подрядчик:

ТОО «СК РеалСтрой»

Директор _____ Шыналиев Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой»
(полное наименование)

Стройка : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»
(наименование)

Договор: №571 от 02.09.2020 г.; Доп.соглашение №571/2 от 11.03.2021 г.

Акт приемки выполненных работ

за 19 июля 2021 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 "Общестроительные работы. КЖ"									
			РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ-20/									
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-1,1Н /КЖ-22/									
1	106	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	79,24452	2745,20	540,16	217542	42805	35173	139950	386092
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	139564	14228		28599	
2	107	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0406789	902077,00	--	36696	--	36696	--	39631
			СП - 8%			--	--	--	--		2936	
3	108	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	74,80844	1339,75	849,51	100224	63550	1439	44641	156454
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	35235	13821		11589	
4	111	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	12,0484	18856,00	--	227185	--	227185	--	245359
			СП - 8%			--	--	--	--		18175	
5	113	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0067876	40832,75	2475,36	277	17	4	237	555
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	256	5		41	
6	117	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,4532772	22695,18	2449,66	55678	6010	1663	45240	108991
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	48005	1710		8073	
7	121	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1060797	20686,92	2449,66	2194	260	47	1784	4297
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	1887	74		318	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	122	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1060797	20024,94	1372,68	2124	146	30	1809	4248
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	1948	41		315	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-2 /КЖ-23/									
9	123	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	13,55106	2745,20	540,16	37200	7320	6014	23932	66023
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	23866	2433		4891	
10	124	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0069562	902077,00	--	6275	--	6275	--	6777
			СП - 8%			--	--	--	--		502	
11	125	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	13,05122	1339,75	849,51	17485	11087	251	7788	27295
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	6147	2411		2022	
12	128	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5662	18856,00	--	48388	--	48388	--	52259
			СП - 8%			--	--	--	--		3871	
13	130	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0235436	40832,75	2475,36	961	58	16	822	1927
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	887	17		143	
14	134	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,7531183	22695,18	2449,66	17092	1845	510	13888	33459
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	14737	525		2478	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-3 /КЖ-24/									
15	135	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	42,13353	2745,20	540,16	115665	22759	18701	74410	205281
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	74205	7565		15206	
16	136	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0216285	902077,00	--	19511	--	19511	--	21071
			СП - 8%			--	--	--	--		1561	
17	137	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	3,75235	1339,75	849,51	5027	3188	72	2239	7848
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1767	693		581	
18	140	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,735	18856,00	--	145851	--	145851	--	157519
			СП - 8%			--	--	--	--		11668	
19	142	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0877702	40832,75	2475,36	3584	217	60	3066	7182
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	3307	62		532	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	145	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,842912	22695,18	2449,66	19130	2065	571	15544	37448
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	16494	587		2774	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-4 /КЖ-25/									
21	146	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	22,3224	2745,20	540,16	61280	12058	9908	39423	108758
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	39314	4008		8056	
22	147	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0114588	902077,00	--	10337	--	10337	--	11164
			СП - 8%			--	--	--	--		827	
23	148	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,988	1339,75	849,51	2663	1689	38	1186	4158
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	936	367		308	
24	151	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,3862	18856,00	--	82706	--	82706	--	89323
			СП - 8%			--	--	--	--		6616	
25	153	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1169938	40832,75	2475,36	4777	290	79	4087	9573
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	4408	83		709	
26	156	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,435372	22695,18	2449,66	9881	1067	295	8029	19342
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	8519	303		1433	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-5.5Н /КЖ-26/									
27	157	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	103,79916	2745,20	540,16	284950	56068	46073	183315	505726
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	182809	18636		37461	
28	158	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0532836	902077,00	--	48066	--	48066	--	51911
			СП - 8%			--	--	--	--		3845	
29	159	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	9,2442	1339,75	849,51	12385	7853	178	5516	19333
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	4354	1708		1432	
30	162	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	20,384	18856,00	--	384361	--	384361	--	415110
			СП - 8%			--	--	--	--		30749	
31	164	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3942772	40832,75	2475,36	16099	976	267	13774	32263
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	14856	280		2390	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	167	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,423656	22695,18	2449,66	55005	5937	1643	44694	107675
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	47425	1689		7976	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-6.6Н /КЖ-27/									
33	168	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	208,71444	2745,20	540,16	572964	112739	92642	368601	1016890
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	367583	37473		75325	
34	169	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1071401	902077,00	–	96649	–	96649	–	104381
			СП - 8%			–	–	–	–		7732	
35	170	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	18,5878	1339,75	849,51	24903	15790	358	11092	38874
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	8755	3434		2880	
36	173	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	32,9056	18856,00	–	620468	–	620468	–	670105
			СП - 8%			–	–	–	–		49637	
37	175	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,190812	40832,75	2475,36	48624	2948	807	41600	97442
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	44869	845		7218	
38	178	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	19,960656	22695,18	2449,66	453011	48897	13533	368088	886787
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	390581	13912		65688	
39	181	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3206474	20686,92	2449,66	6633	785	145	5393	12988
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	5703	223		962	
40	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3206474	20024,94	1372,68	6421	440	94	5469	12841
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	5887	122		951	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-7.7Н /КЖ-28/									
41	183	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	73,10586	2745,20	540,16	200690	39489	32449	129109	356183
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	128752	13125		26384	
42	184	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0375277	902077,00	–	33853	–	33853	–	36561
			СП - 8%			–	–	–	–		2708	
43	185	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	6,5107	1339,75	849,51	8723	5531	125	3885	13616
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	3067	1203		1009	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	188	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	16,4528	18856,00	--	310234	--	310234	--	335053
			СП - 8%			--	--	--	--		24819	
45	190	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3436116	40832,75	2475,36	14031	851	233	12004	28117
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	12947	244		2083	
46	193	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,83322	22695,18	2449,66	41605	4491	1242	33806	81444
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	35872	1278		6033	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-8.8Н /КЖ-29/									
47	194	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	61,3866	2745,20	540,16	168519	33158	27248	108412	299085
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	108113	11021		22154	
48	195	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0315118	902077,00	--	28426	--	28426	--	30700
			СП - 8%			--	--	--	--		2274	
49	196	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	5,467	1339,75	849,51	7324	4644	105	3262	11434
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	2575	1010		847	
50	199	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,3932	18856,00	--	214830	--	214830	--	232017
			СП - 8%			--	--	--	--		17186	
51	201	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3310588	40832,75	2475,36	13518	819	225	11565	27090
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	12474	235		2007	
52	204	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,742056	22695,18	2449,66	39536	4267	1181	32125	77394
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	34088	1214		5733	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-9.9Н /КЖ-30/									
53	205	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	45,76092	2745,20	540,16	125623	24718	20312	80816	222954
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	80593	8216		16515	
54	206	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0234906	902077,00	--	21190	--	21190	--	22886
			СП - 8%			--	--	--	--		1695	
55	207	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	4,0754	1339,75	849,51	5460	3462	78	2432	8523
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1920	753		631	
56	210	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,1728	18856,00	--	172962	--	172962	--	186799

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		13837	
57	212	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,232738	40832,75	2475,36	9503	576	158	8130	19044
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	8769	165		1411	
58	215	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8803148	22695,18	2449,66	19979	2156	597	16234	39110
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	17226	614		2897	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10 /КЖ-31/									
59	216	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	21,76434	2745,20	540,16	59748	11756	9661	38437	106039
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	38331	3908		7855	
60	217	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0111724	902077,00	--	10078	--	10078	--	10885
			СП - 8%			--	--	--	--		806	
61	218	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,9383	1339,75	849,51	2597	1647	37	1157	4054
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	913	358		300	
62	221	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7482	18856,00	--	51820	--	51820	--	55966
			СП - 8%			--	--	--	--		4146	
63	223	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1482622	40832,75	2475,36	6054	367	101	5179	12132
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	5586	105		899	
64	226	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5517552	22695,18	2449,66	12522	1352	374	10175	24513
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	10796	385		1816	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10.1 /КЖ-32/									
65	227	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	21,76434	2745,20	540,16	59748	11756	9661	38437	106039
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	38331	3908		7855	
66	228	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0111724	902077,00	--	10078	--	10078	--	10885
			СП - 8%			--	--	--	--		806	
67	229	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,9383	1339,75	849,51	2597	1647	37	1157	4054
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	913	358		300	
68	232	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7482	18856,00	--	51820	--	51820	--	55966
			СП - 8%			--	--	--	--		4146	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	234	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1482622	40832,75	2475,36	6054	367	101	5179	12132
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	5586	105		899	
70	237	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5517552	22695,18	2449,66	12522	1352	374	10175	24513
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	10796	385		1816	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-11.11н /КЖ-33/									
71	238	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	61,3866	2745,20	540,16	168519	33158	27248	108412	299085
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	108113	11021		22154	
72	239	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0315118	902077,00	--	28426	--	28426	--	30700
			СП - 8%			--	--	--	--		2274	
73	240	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	9,8406	1339,75	849,51	13184	8360	189	5872	20581
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	4635	1818		1524	
74	243	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,9008	18856,00	--	186689	--	186689	--	201625
			СП - 8%			--	--	--	--		14935	
75	245	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0847172	40832,75	2475,36	3459	210	57	2960	6932
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	3192	60		513	
76	248	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,9692276	22695,18	2449,66	44692	4824	1335	36314	87486
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	38533	1373		6480	
77	251	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2471311	20686,92	2449,66	5112	605	112	4156	10010
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	4395	172		742	
78	252	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2471311	20024,94	1372,68	4949	339	72	4215	9897
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	4538	94		733	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-12.12Н /КЖ-34/									
79	253	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	61,3866	2745,20	540,16	168519	33158	27248	108412	299085
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	108113	11021		22154	
80	254	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0315118	902077,00	--	28426	--	28426	--	30700
			СП - 8%			--	--	--	--		2274	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	255	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	5,467	1339,75	849,51	7324	4644	105	3262	11434
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	2575	1010		847	
82	258	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,7724	18856,00	--	165412	--	165412	--	178645
			СП - 8%			--	--	--	--		13233	
83	260	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2339876	40832,75	2475,36	9554	579	158	8174	19147
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	8817	166		1418	
84	263	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,870744	22695,18	2449,66	19762	2133	591	16057	38684
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	17038	607		2866	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-13.13Н /КЖ-35/									
85	264	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	45,76092	2745,20	540,16	125623	24718	20312	80816	222954
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	80593	8216		16515	
86	265	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0234906	902077,00	--	21190	--	21190	--	22886
			СП - 8%			--	--	--	--		1695	
87	266	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	4,0754	1339,75	849,51	5460	3462	78	2432	8523
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1920	753		631	
88	269	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,1728	18856,00	--	172962	--	172962	--	186799
			СП - 8%			--	--	--	--		13837	
89	271	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,232738	40832,75	2475,36	9503	576	158	8130	19044
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	8769	165		1411	
90	274	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8803148	22695,18	2449,66	19979	2156	597	16234	39110
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	17226	614		2897	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14 /КЖ-36/									
91	275	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	21,76434	2745,20	540,16	59748	11756	9661	38437	106039
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	38331	3908		7855	
92	276	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0111724	902077,00	--	10078	--	10078	--	10885
			СП - 8%			--	--	--	--		806	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	277	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,9383							
						1339,75	849,51	2597	1647	37	1157	4054
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	913	358		300	
94	280	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,8392							
						18856,00	--	53536	--	53536	--	57819
			СП - 8%			--	--	--	--		4283	
95	282	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,1177322							
				т		40832,75	2475,36	4807	291	80	4113	9634
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	4436	84		714	
96	285	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,5488868							
				т		22695,18	2449,66	12457	1345	372	10122	24385
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	10740	383		1806	
97	288	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,0010622							
				т		20686,92	2449,66	22	3	--	18	43
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	19	1		3	
98	289	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,0010622							
				т		20024,94	1372,68	21	1	--	18	43
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	20	--		3	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14.1 /КЖ-36.1/									
99	290	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94		21,76434							
				м2 конструкций		2745,20	540,16	59748	11756	9661	38437	106039
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	38331	3908		7855	
100	291	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0111724	902077,00	--	10078	--	10078	--	10885
			СП - 8%			--	--	--	--		806	
101	292	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,9383							
						1339,75	849,51	2597	1647	37	1157	4054
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	913	358		300	
102	295	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,8392							
						18856,00	--	53536	--	53536	--	57819
			СП - 8%			--	--	--	--		4283	
103	297	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,1177322							
				т		40832,75	2475,36	4807	291	80	4113	9634
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	4436	84		714	
104	300	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,5488868							
				т		22695,18	2449,66	12457	1345	372	10122	24385
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	10740	383		1806	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	303	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0010622	20686,92	2449,66	22	3	--	18	43
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	19	1		3	
106	304	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0010622	20024,94	1372,68	21	1	--	18	43
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	20	--		3	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-15.15Н /КЖ-37/									
107	305	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	95,42826	2745,20	540,16	261970	51546	42358	168531	464941
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	168066	17133		34440	
108	306	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0489865	902077,00	--	44190	--	44190	--	47725
			СП - 8%			--	--	--	--		3535	
109	307	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	8,4987	1339,75	849,51	11386	7220	163	5071	17774
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	4003	1570		1317	
110	310	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	18,754008	18856,00	--	353626	--	353626	--	381916
			СП - 8%			--	--	--	--		28290	
111	312	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,221733	40832,75	2475,36	9054	549	150	7746	18144
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	8355	157		1344	
112	315	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,9927011	22695,18	2449,66	67920	7331	2029	55187	132956
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	58560	2086		9849	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16 /КЖ-38/									
113	316	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	31,25136	2745,20	540,16	85791	16881	13871	55192	152262
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	55039	5611		11279	
114	317	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0160424	902077,00	--	14471	--	14471	--	15629
			СП - 8%			--	--	--	--		1158	
115	318	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,7832	1339,75	849,51	3729	2364	54	1661	5821
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1311	514		431	
116	321	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,254976	18856,00	--	117944	--	117944	--	127379
			СП - 8%			--	--	--	--		9436	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	323	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0672256	40832,75	2475,36	2745	166	46	2348	5501
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	2533	48		407	
118	326	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,7734172	22695,18	2449,66	17553	1895	524	14262	34360
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	15134	539		2545	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16.1 /КЖ-38.1/									
119	327	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	15,62568	2745,20	540,16	42896	8440	6936	27596	76131
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	27520	2805		5639	
120	328	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0080212	902077,00	--	7236	--	7236	--	7815
			СП - 8%			--	--	--	--		579	
121	329	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,3916	1339,75	849,51	1864	1182	27	830	2910
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	655	257		216	
122	332	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,127488	18856,00	--	58972	--	58972	--	63690
			СП - 8%			--	--	--	--		4718	
123	334	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0313153	40832,75	2475,36	1279	78	21	1094	2562
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	1180	22		190	
124	336	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,7549473	22695,18	2449,66	17134	1849	513	13922	33540
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	14772	526		2484	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-17 /КЖ-39/									
125	337	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	27,34494	2745,20	540,16	75067	14771	12137	48293	133229
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	48159	4910		9869	
126	338	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0140371	902077,00	--	12663	--	12663	--	13676
			СП - 8%			--	--	--	--		1013	
127	341	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,67822	18856,00	--	69357	--	69357	--	74905
			СП - 8%			--	--	--	--		5549	
128	343	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,088723	40832,75	2475,36	3623	220	60	3099	7260
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	3343	63		538	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	346	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5089919	22695,18	2449,66	11552	1247	345	9386	22613
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	9960	355		1675	
130	349	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,071568	20686,92	2449,66	1481	175	33	1204	2899
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	1273	50		215	
131	350	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,071568	20024,94	1372,68	1433	98	21	1221	2866
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	1314	27		212	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-18 /КЖ-40/									
132	351	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	27,34494	2745,20	540,16	75067	14771	12137	48293	133229
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	48159	4910		9869	
133	352	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0140371	902077,00	--	12663	--	12663	--	13676
			СП - 8%			--	--	--	--		1013	
134	353	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	27,34494	1173,28	737,81	32083	20175	526	14361	50159
			НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	11382	4399		3716	
135	355	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,386472	18856,00	--	101567	--	101567	--	109693
			СП - 8%			--	--	--	--		8125	
136	357	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0625112	40832,75	2475,36	2553	155	43	2184	5115
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	2355	44		379	
137	360	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5882875	22695,18	2449,66	13351	1441	399	10848	26136
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	11511	410		1936	
			РАЗДЕЛ 4. Перекрытия									
			НА ОТМЕТКЕ +11.900,+14.900,+17.900,+20.900,+23.900,+26.900,+29.900,+32.900 /КЖ-72/									
138	424	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкцийперекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатацнимашин - 0,94	м2 конструкций	1002,1	1361,16	258,64	1364018	259180	222400	882589	2426336
			НР - 91%; СП - 8%			880,59	87,26	882438	87440		179729	
139	425	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	1002,1	760,77	475,10	762370	476094	77721	284909	1131062
			НР - 91%; СП - 8%			208,12	104,31	208555	104532		83782	
140	426	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	185,1	18856,00	--	3490246	--	3490246	--	3769465

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		279220	
141	431	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	23,9931	9881,39	2449,66	237085	58775	10844	167611	437072
			НР - 91%; СП - 8%			6979,74	696,97	167466	16723		32376	
142	434	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,4252	26173,43	2475,36	89649	8479	2322	73964	176702
			НР - 91%; СП - 8%			23020,07	709,54	78848	2430		13089	
143	435	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	2,5174	899611,70	1322,70	2264682	3330	1648763	558756	3049313
			НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	612589	1428		225875	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1									
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПМ-1 /12ШТ/									
144	472	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,2	47135,91	1843,79	56563	2213	32990	19898	82578
			НР - 91%; СП - 8%			17799,60	422,13	21360	507		6117	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	474	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болтыанкерные /анкерный выпуск/. Установка при бетонировании	т	0,0812	167412,97	1430,06	13594	116	1702	10747	26289
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	11776	34		1947	
146	480	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,28584	582138,00	--	166398	--	166398	--	179710
			СП - 8%			--	--	--	--		13312	
147	483	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,28584	582138,00	--	166398	--	166398	--	179710
			СП - 8%			--	--	--	--		13312	
148	486	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01176	582138,00	--	6846	--	6846	--	7394
			СП - 8%			--	--	--	--		548	
149	489	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0319	582138,00	--	18570	--	18570	--	20056
			СП - 8%			--	--	--	--		1486	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24080878
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5046941				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1693018			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					481929			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10525869		
			- Накладные расходы	Тенге							5031272	
			- Сметная прибыль	Тенге							1783769	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2 "Общестроительные работы. АР"

РАЗДЕЛ 1. Стены из газобетонных блоков

Фрагмент 1.Развертка стены по осям А и Ж-И на отм.0.000...+33.000 /АР-42/

150	1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	13,5168	27159,00	487,55	367103	6590	283116	73459	475806
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	77397	1590		35245	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,8976	1630,00	--	1463	--	1463	--	1580
			СП - 8%			--	--	--	--		117	
152	3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,042432	377718,63	2247,63	16027	95	13096	2666	20189
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	2836	31		1495	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	4	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,506784	44227,09	9169,73	22414	4647	6413	8579	33472
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	11354	1079		2479	
154	7	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00432	578696,20	2259,20	2500	10	1011	1350	4158
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1479	4		308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 2.Развертка стены по оси А на отм.0,000...+33,000 /АР-43/									
155	8	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,64	27159,00	487,55	71700	1287	55296	14347	92931
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	15117	311		6884	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,004488	377718,63	2247,63	1695	10	1385	282	2135
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	300	3		158	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	10	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,118464	44227,09	9169,73	5239	1086	1499	2005	7824
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	2654	252		580	
158	12	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000864	578696,20	2259,20	500	2	202	270	832
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	296	1		62	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 3.Развертка стен по оси А на отм.0,000; ...+33,000 /АР-44/									
159	13	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,688	27159,00	487,55	73003	1311	56300	14608	94621
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	15392	316		7009	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	14	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,10936	1630,00	--	3438	--	3438	--	3713
			СП - 8%			--	--	--	--		275	
	15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0138	377718,63	2247,63	5213	31	4260	867	6566
161			*НР - 93%; СП - 8%*			66834,00	721,98	922	10		486	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	16	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,169488	44227,09	9169,73	7496	1554	2145	2869	11194
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	3797	361		829	
163	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001728	578696,20	2259,20	1000	4	404	540	1663
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	592	2		123	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Фрагмент 4.Развертка стен на отм.0,000. Вид А /АР-45/									
164	20	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,688	27159,00	487,55	73003	1311	56300	14608	94621
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	15392	316		7009	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	21	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,10936	1630,00	--	3438	--	3438	--	3713
			СП - 8%			--	--	--	--		275	
166	22	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0138	377718,63	2247,63	5213	31	4260	867	6566
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	922	10		486	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	23	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,169488	44227,09	9169,73	7496	1554	2145	2869	11194
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	3797	361		829	
168	26	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001728	578696,20	2259,20	1000	4	404	540	1663
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	592	2		123	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 5.Развертка стен по оси И на отм.0,000; ...+33,000 /АР-46/									
169	27	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	6,2112	27159,00	487,55	168690	3028	130097	33755	218641
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	35565	731		16196	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	28	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,122	1630,00	--	1829	--	1829	--	1975
			СП - 8%			--	--	--	--		146	
171	29	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,019992	377718,63	2247,63	7551	45	6170	1256	9512
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1336	14		705	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172	30	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,31224	44227,09	9169,73	13809	2863	3951	5285	20623
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	6995	665		1528	
173	33	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002592	578696,20	2259,20	1500	6	606	810	2495
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	888	3		185	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТМ. +36,050									
			Фрагмент 29.Развертка стен на отм.+2,970; ...+36,050. Вид А /АР-48/									
174	34	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,592	27159,00	487,55	70396	1264	54290	14087	91241
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	14842	305		6759	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	35	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,003672	377718,63	2247,63	1387	8	1134	231	1747
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	245	3		129	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	36	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,098976	44227,09	9169,73	4377	908	1252	1675	6537
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	2217	211		484	
177	38	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000648	578696,20	2259,20	375	1	152	203	624
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	222	1		46	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 6.Развертка на отм 0.000									
178	112	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,1504	27159,00	487,55	58403	1048	45042	11687	75696
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	12313	253		5607	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179	113	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,52592	1630,00	--	2487	--	2487	--	2686
			СП - 8%			--	--	--	--		199	
180	114	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01248	377718,63	2247,63	4714	28	3852	784	5938
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	834	9		440	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	115	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,152064	44227,09	9169,73	6725	1394	1924	2574	10043
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	3407	324		744	
182	117	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001728	578696,20	2259,20	1000	4	404	540	1663
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	592	2		123	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 7.Развертка на отм 0.000									
183	118	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,4784	27159,00	487,55	40152	721	30966	8035	52041
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	8465	174		3855	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184	119	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,98736	1630,00	--	1609	--	1609	--	1738
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
185	120	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,008592	377718,63	2247,63	3245	19	2652	540	4088
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	574	6		303	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	121	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,076032	44227,09	9169,73	3363	697	963	1287	5022
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1703	162		372	
187	123	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000864	578696,20	2259,20	500	2	202	270	832
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	296	1		62	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 8.Развертка на отм 0.000									
188	124	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,4784	27159,00	487,55	40152	721	30966	8035	52041
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	8465	174		3855	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	125	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,15424	1630,00	--	3511	--	3511	--	3792
			СП - 8%			--	--	--	--		281	
190	126	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,008448	377718,63	2247,63	3191	19	2607	531	4019
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	565	6		298	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	127	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,3624	44227,09	9169,73	16028	3323	4586	6135	23935
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	8119	772		1773	
192	130	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,005184	578696,20	2259,20	3000	12	1213	1620	4990
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1775	5		370	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 9.Развертка на отм 0.000									
193	131	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,8304	27159,00	487,55	104030	1868	80229	20817	134834
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	21933	451		9988	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	132	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,64792	1630,00	--	4316	--	4316	--	4661
			СП - 8%			--	--	--	--		345	
195	133	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,016608	377718,63	2247,63	6273	37	5126	1043	7902
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1110	12		585	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	134	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,259728	44227,09	9169,73	11487	2382	3286	4397	17154
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	5819	553		1271	
197	137	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,003024	578696,20	2259,20	1750	7	707	945	2911
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1036	3		216	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 10.Развертка на отм 0.000									
198	138	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	6,192	27159,00	487,55	168169	3019	129695	33651	217965
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	35455	729		16146	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199	139	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5,336232	1630,00	--	8698	--	8698	--	9394
			СП - 8%			--	--	--	--		696	
200	140	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0456	377718,63	2247,63	17224	102	14074	2865	21696
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	3048	33		1607	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	141	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,440928	44227,09	9169,73	19501	4043	5580	7464	29122
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	9878	939		2157	
202	144	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,005184	578696,20	2259,20	3000	12	1213	1620	4990
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1775	5		370	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 11.Развертка на отм 0.000									
203	145	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,6128	27159,00	487,55	43802	786	33781	8765	56772
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	9235	190		4205	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204	146	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,07712	1630,00	--	1756	--	1756	--	1896
			СП - 8%			--	--	--	--		140	
205	147	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,009408	377718,63	2247,63	3554	21	2904	591	4476
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	629	7		332	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206	148	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,152064	44227,09	9169,73	6725	1394	1924	2574	10043
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	3407	324		744	
207	150	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000864	578696,20	2259,20	500	2	202	270	832
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	296	1		62	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 12.Развертка на отм 0.000									
208	151	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	5,376	27159,00	487,55	146007	2621	112603	29216	189241
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	30783	633		14018	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	152	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,7952	1630,00	--	2926	--	2926	--	3160
			СП - 8%			--	--	--	--		234	
210	153	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01632	377718,63	2247,63	6164	37	5036	1025	7765
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1091	12		575	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	154	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,183168	44227,09	9169,73	8101	1680	2317	3101	12098
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	4104	390		896	
212	156	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000864	578696,20	2259,20	500	2	202	270	832
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	296	1		62	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 13.Развертка на отм 0.000									
213	157	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	7,7424	27159,00	487,55	210276	3775	162168	42077	272541
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	44333	911		20188	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214	158	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,9952176	1630,00	--	6512	--	6512	--	7033
			СП - 8%			--	--	--	--		521	
215	159	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02328	377718,63	2247,63	8793	52	7185	1463	11076
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1556	17		820	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	160	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,354048	44227,09	9169,73	15659	3247	4480	5993	23384
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	7932	754		1732	
217	163	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,003456	578696,20	2259,20	2000	8	808	1080	3326
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1184	3		246	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 14.Развертка на отм 0.000									
218	164	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	6,7008	27159,00	487,55	181987	3267	140351	36416	235875
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	38369	788		17472	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219	165	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5,92416	1630,00	--	9656	--	9656	--	10429
			СП - 8%			--	--	--	--		773	
220	166	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,038688	377718,63	2247,63	14613	87	11940	2431	18407
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	2586	28		1364	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221	167	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,519456	44227,09	9169,73	22974	4763	6573	8793	34309
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	11638	1106		2541	
222	170	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,006048	578696,20	2259,20	3500	14	1415	1890	5821
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	2071	6		431	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 15.Развертка на отм 0.000									
223	171	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,7824	27159,00	487,55	102726	1844	79224	20556	133145
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	21658	445		9863	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224	172	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,653232	1630,00	--	5955	--	5955	--	6431
			СП - 8%			--	--	--	--		476	
225	173	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0296976	377718,63	2247,63	11217	67	9165	1866	14130
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1985	21		1047	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226	174	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,301248	44227,09	9169,73	13323	2762	3812	5099	19897
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	6749	641		1474	
227	177	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,003456	578696,20	2259,20	2000	8	808	1080	3326
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1184	3		246	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 16.Развертка на отм 0.000									
228	178	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,688	27159,00	487,55	73003	1311	56300	14608	94621
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	15392	316		7009	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	179	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,7952	1630,00	--	2926	--	2926	--	3160
			СП - 8%			--	--	--	--		234	
230	180	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,014592	377718,63	2247,63	5512	33	4504	917	6943
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	975	11		514	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231	181	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,152064	44227,09	9169,73	6725	1394	1924	2574	10043
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	3407	324		744	
232	183	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001728	578696,20	2259,20	1000	4	404	540	1663
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	592	2		123	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 17.Развертка на отм 0.000									
233	184	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	6,4896	27159,00	487,55	176251	3164	135927	35268	228441
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	37160	764		16922	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234	185	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,244	1630,00	--	3658	--	3658	--	3950
			СП - 8%			--	--	--	--		293	
235	186	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,018432	377718,63	2247,63	6962	41	5689	1158	8770
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1232	13		650	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	187	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,222816	44227,09	9169,73	9855	2043	2820	3772	14716
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	4992	474		1090	
237	190	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	740	2		154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 18.Развертка на отм 0.000									
238	191	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,7456	27159,00	487,55	74568	1339	57508	14921	96648
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	15721	323		7159	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239	192	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,96208	1630,00	--	4828	--	4828	--	5214
			СП - 8%			--	--	--	--		386	
240	193	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,014736	377718,63	2247,63	5566	33	4548	926	7011
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	985	11		519	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241	194	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,37728	44227,09	9169,73	16686	3460	4774	6386	24918
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	8452	803		1846	
242	197	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00432	578696,20	2259,20	2500	10	1011	1350	4158
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1479	4		308	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 19.Развертка на отм 0.000									
243	198	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,7376	27159,00	487,55	47191	847	36394	9443	61165
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	9950	204		4531	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244	199	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,157904	1630,00	--	1887	--	1887	--	2038
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
245	200	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,009408	377718,63	2247,63	3554	21	2904	591	4476
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	629	7		332	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246	201	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,076032	44227,09	9169,73	3363	697	963	1287	5022
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1703	162		372	
247	203	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000864	578696,20	2259,20	500	2	202	270	832
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	296	1		62	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 20.Развертка на отм 0.000									
248	204	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,888	27159,00	487,55	24117	433	18599	4826	31259
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	5085	104		2315	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249	205	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,5933136	1630,00	--	967	--	967	--	1044
			СП - 8%			--	--	--	--		77	
250	206	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,004848	377718,63	2247,63	1831	11	1496	305	2307
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	324	4		171	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	207	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,076032	44227,09	9169,73	3363	697	963	1287	5022
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1703	162		372	
252	209	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001296	578696,20	2259,20	750	3	303	405	1247
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	444	1		92	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 21.Развертка на отм 0.000									
253	210	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,312	27159,00	487,55	89951	1615	69371	17999	116586
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	18965	390		8636	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254	211	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,163216	1630,00	--	3526	--	3526	--	3808
			СП - 8%			--	--	--	--		282	
255	212	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,009312	377718,63	2247,63	3517	21	2874	585	4431
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	622	7		328	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	213	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,230448	44227,09	9169,73	10192	2113	2916	3901	15220
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	5163	491		1127	
257	216	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	740	2		154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 22.1 Развертка на отм 0.000									
258	217	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,232	27159,00	487,55	60619	1088	46751	12130	78569
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	12780	263		5820	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259	218	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,48104	1630,00	--	2414	--	2414	--	2607
			СП - 8%			--	--	--	--		193	
260	219	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,013584	377718,63	2247,63	5131	31	4192	853	6463
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	908	10		479	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	220	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,076032	44227,09	9169,73	3363	697	963	1287	5022
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1703	162		372	
262	222	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001296	578696,20	2259,20	750	3	303	405	1247
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	444	1		92	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 22.Развертка на отм 0.000									
263	223	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,6752	27159,00	487,55	45497	817	35088	9104	58969
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	9592	197		4368	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264	224	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,39128	1630,00	--	2268	--	2268	--	2449
			СП - 8%			--	--	--	--		181	
265	225	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,009312	377718,63	2247,63	3517	21	2874	585	4431
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	622	7		328	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266	226	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,23184	44227,09	9169,73	10254	2126	2934	3924	15312
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	5194	494		1134	
267	229	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002592	578696,20	2259,20	1500	6	606	810	2495
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	888	3		185	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 23.Развертка на отм 0.000									
268	230	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,6864	27159,00	487,55	18642	335	14377	3730	24162
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	3930	81		1790	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	231	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,39128	1630,00	--	2268	--	2268	--	2449
			СП - 8%			--	--	--	--		181	
270	232	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0060576	377718,63	2247,63	2288	14	1869	381	2882
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	405	4		213	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271	233	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,192816	44227,09	9169,73	8528	1768	2440	3264	12735
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	4320	411		943	
272	236	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	740	2		154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 24.Развертка на отм 0.000									
273	237	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,224	27159,00	487,55	114720	2059	88474	22956	148689
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	24187	497		11014	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274	238	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,64792	1630,00	--	4316	--	4316	--	4661
			СП - 8%			--	--	--	--		345	
275	239	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,011904	377718,63	2247,63	4496	27	3673	748	5664
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	796	9		420	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276	240	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,230448	44227,09	9169,73	10192	2113	2916	3901	15220
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	5163	491		1127	
277	243	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	740	2		154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 25.Развертка на отм 0.000									
278	244	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,3008	27159,00	487,55	116805	2097	90082	23373	151393
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	24626	506		11214	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279	245	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,43616	1630,00	--	2341	--	2341	--	2528
			СП - 8%			--	--	--	--		187	
280	246	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,012288	377718,63	2247,63	4641	28	3792	772	5846
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	821	9		433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281	247	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,076032	44227,09	9169,73	3363	697	963	1287	5022
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1703	162		372	
282	249	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000432	578696,20	2259,20	250	1	101	135	416
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	148	--		31	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 26.Развертка на отм 0.000									
283	250	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	7,0176	27159,00	487,55	190591	3421	146987	38138	247027
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	40183	826		18298	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284	251	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,4684	1630,00	--	4023	--	4023	--	4345
			СП - 8%			--	--	--	--		322	
285	252	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,020064	377718,63	2247,63	7579	45	6193	1261	9546
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1341	14		707	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
286	253	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,183168	44227,09	9169,73	8101	1680	2317	3101	12098
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	4104	390		896	
287	255	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001728	578696,20	2259,20	1000	4	404	540	1663
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	592	2		123	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 27.Развертка на отм 0.000									
288	256	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,2688	27159,00	487,55	7300	131	5630	1461	9462
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	1539	32		701	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289	257	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,17952	1630,00	--	293	--	293	--	316
			СП - 8%			--	--	--	--		23	
290	258	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0014592	377718,63	2247,63	551	3	450	92	694
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	98	1		51	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
291	259	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,038016	44227,09	9169,73	1681	349	480	644	2511
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	852	81		186	
292	261	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000432	578696,20	2259,20	250	1	101	135	416
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	148	--		31	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 28.Развертка на отм 0.000									
293	262	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,2256	27159,00	487,55	87604	1573	67561	17530	113545
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	18470	380		8411	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294	263	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,16688	1630,00	--	1902	--	1902	--	2054
			СП - 8%			--	--	--	--		152	
295	264	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,009216	377718,63	2247,63	3481	21	2844	579	4385
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	616	7		325	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	265	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,183168	44227,09	9169,73	8101	1680	2317	3101	12098
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	4104	390		896	
297	267	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001728	578696,20	2259,20	1000	4	404	540	1663
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	592	2		123	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы /АР-23,24/									
			ПОТОЛКИ НА ОТМ. +3.000...+33.000									
298	327	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	779,5656	675,67	6,62	526731	5157	105871	334656	930298
			НР - 80%; СП - 8%			533,25	3,36	415703	2617		68911	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299	328	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	779,5656	825,90	4,83	643843	3768	218608	338130	1060531
			НР - 80%; СП - 8%			540,64	1,53	421467	1196		78558	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
300	330	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	967,23	1553,69	35,04	1502777	33887	77385	1125909	2838981
			НР - 80%; СП - 8%			1438,65	16,42	1391505	15881		210295	
301	331	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	4932,873	38,00	--	187449	--	187449	--	202445
			СП - 8%			--	--	--	--		14996	
302	332	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	967,23	382,00	--	369482	--	369482	--	399040
			СП - 8%			--	--	--	--		29559	
303	333	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1309,3992	552,23	5,51	723088	7218	152422	453688	1270918
			НР - 80%; СП - 8%			430,31	2,80	563448	3663		94142	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304	334	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	371,5668	1118,32	7,53	415529	2799	157031	205274	670467
			НР - 80%; СП - 8%			688,16	2,41	255699	894		49664	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
305	336	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1086,525	3231,45	34,64	3511056	37632	1872916	1294954	5190491
			НР - 80%; СП - 8%			1473,05	16,74	1600508	18184		384481	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306	337	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	/ФАРТУК/ Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	125,334	3231,45	34,64	405011	4341	216046	149377	598739
			НР - 80%; СП - 8%			1473,05	16,74	184624	2098		44351	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА									
			Потолки									
307	345	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,115	675,67	6,62	30483	298	6127	19367	53838

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			533,25	3,36	24058	151		3988	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308	346	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	45,115	825,90	4,83	37260	218	12651	19568	61375
			НР - 80%; СП - 8%			540,64	1,53	24391	69		4546	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
309	348	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,295	1553,69	35,04	31532	711	1624	23624	59569
			НР - 80%; СП - 8%			1438,65	16,42	29197	333		4413	
310	349	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	103,5045	38,00	--	3933	--	3933	--	4248
			СП - 8%			--	--	--	--		315	
311	350	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	21,9186	382,00	--	8373	--	8373	--	9043
			СП - 8%			--	--	--	--		670	
312	351	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,415	552,23	5,51	10722	107	2261	6727	18844
			НР - 80%; СП - 8%			430,31	2,80	8354	54		1396	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313	352	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	39,71	1118,32	7,53	44408	299	16782	21938	71654
			НР - 80%; СП - 8%			688,16	2,41	27327	96		5308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314	353	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	39,71	1118,32	7,53	44408	299	16782	21938	71654
			НР - 80%; СП - 8%			688,16	2,41	27327	96		5308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Откосы									
315	356	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,024	2171,01	21,65	104260	1040	8365	76144	194837
			НР - 80%; СП - 8%			1975,15	6,78	94855	326		14432	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ВЛАГОСТ. ГИПСОКАРТОНА									
316	357	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	116,64	3840,58	28,03	447965	3269	300686	130768	625031
			НР - 90%; СП - 8%			1234,65	11,04	144010	1288		46299	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ /АР-35/									
			Оконные проемы									
317	358	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	71,62128	2521,91	174,40	180623	12491	82887	82112	283754
			НР - 90%; СП - 8%			1190,21	83,65	85245	5991		21019	
318	361	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	37,04256	2246,37	172,08	83211	6374	41662	34413	127034
			НР - 90%; СП - 8%			949,59	82,64	35175	3061		9410	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	365	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	94,3285749	1022,59	6,30	96459	594	73424	20460	126273
			НР - 90%; СП - 8%			237,90	3,10	22441	292		9354	
320	366	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 /180/ мм ГОСТ 23166-99	м	343,2	890,00	--	305448	--	305448	--	329884
			СП - 8%			--	--	--	--		24436	
321	367	Прайс лист	Ограничители на окна	шт	288	1821,43	--	524571	--	524571	--	566537
			СП - 8%			--	--	--	--		41966	
			РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ. /АР-22/									
			ПОЛЫ НА ОТМ. 0.000									
			Полы из керамогранитной плитки -25,44м2									
322	398	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	25,44	194,02	0,55	4936	14	3940	930	6335
			НР - 94%; СП - 8%			38,61	0,27	982	7		469	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323	399	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	25,44	722,58	29,55	18382	752	8827	8615	29157
			НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	8803	362		2160	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324	400	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	25,44	191,67	10,05	4876	256	4402	317	5608
			НР - 94%; СП - 8%			8,55	4,70	218	120		415	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Полы из керамической плитки -38,92м2									
325	407	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	38,92	194,02	0,55	7551	21	6027	1422	9691
			НР - 94%; СП - 8%			38,61	0,27	1503	10		718	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
326	408	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,92	722,58	29,55	28123	1150	13505	13179	44606
			НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	13468	553		3304	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
327	409	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /с приготовлением раствора М150 для заделки швов/	м2 покрытия	38,92	3943,95	74,75	153498	2909	102609	46356	215842
			НР - 94%; СП - 8%			1232,78	34,29	47980	1335		15988	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
328	413	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2	288,04	722,58	29,55	208132	8510	99951	97539	330124
			НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	99671	4093		24454	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329	414	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	288,04	191,67	10,05	55208	2895	49849	3588	63500
			НР - 94%; СП - 8%			8,55	4,70	2464	1354		4704	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
330	419	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	43,16	194,02	0,55	8374	24	6684	1577	10747
			НР - 94%; СП - 8%			38,61	0,27	1666	12		796	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
331	420	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	43,16	722,58	29,55	31187	1275	14977	14615	49466
			НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	14935	613		3664	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332	423	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	м2 стяжки	176,2992	1036,60	29,61	182751	5220	98910	76259	279730
			НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	78621	2505		20721	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	424	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	176,2992	896,56	30,15	158062	5315	148135	6672	177913
			НР - 94%; СП - 8%			26,16	14,10	4612	2486		13179	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
334	432	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	м2 стяжки	269,7156	1036,60	29,61	279586	7985	151321	116666	427952
			НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	120280	3833		31700	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
335	433	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	269,7156	896,56	30,15	241815	8132	226627	10208	272185
			НР - 94%; СП - 8%			26,16	14,10	7056	3803		20162	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
336	438	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (60мм). Устройство	м2 стяжки	1996,1172	1036,60	29,61	2069166	59098	1119900	863424	3167196
			НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	890168	28367		234607	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
337	439	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	1996,1172	1195,41	40,20	2386178	80242	2236305	100727	2685857
			НР - 94%; СП - 8%			34,88	18,80	69631	37525		198952	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
338	444	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки	246,0843	1036,60	29,61	255090	7286	138063	106444	390457
			НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	109741	3497		28923	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
339	445	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	246,0843	597,70	20,10	147086	4946	137848	6209	165558
			НР - 94%; СП - 8%			17,44	9,40	4292	2313		12264	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Полы из керамогранитной плитки -64,8м2									
340	450	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,824	1036,60	29,61	42318	1209	22904	17658	64775
			НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	18205	580		4798	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
341	455	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,5012	1036,60	29,61	29544	844	15990	12328	45222
			НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	12710	405		3350	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
342	492	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,30825	553259,00	--	170542	--	170542	--	184185
			СП - 8%			--	--	--	--		13643	
			РАЗДЕЛ 8. ВЕНТШАХТЫ /АР-73/									
			Вентшахты ВШ-1-2шт									
343	551	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,564	27220,48	2677,84	69793	6866	52044	11524	87823
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	10883	1508		6505	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
344	552	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,24288	105687,37	7380,06	25669	1792	1907	15230	44171
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	21970	103		3272	
345	553	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,510048	282708,00	--	144195	--	144195	--	155730
			СП - 8%			--	--	--	--		11536	
346	554	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,002835	418149,69	5164,97	1185	15	1062	103	1391
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	108	5		103	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	555	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СІ	т металлических изделий	0,01768	377718,63	2247,63	6678	40	5456	1111	8412
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1182	13		623	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
348	556	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,00048	146874,43	1430,06	70	1	1	64	145
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	70	--		11	
349	557	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001008	229089,00	--	231	--	231	--	249
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
			Вентшахты ВШ-2-4шт									
350	570	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,256	27220,48	2677,84	251953	24786	187880	41601	317038
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	39287	5445		23484	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
351	571	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,484176	105687,37	7380,06	51171	3573	3802	30361	88055
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	43796	205		6523	
352	572	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,0167696	282708,00	--	287449	--	287449	--	310445
			СП - 8%			--	--	--	--		22996	
353	573	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,005625	418149,69	5164,97	2352	29	2109	204	2760
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	214	10		204	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
354	574	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СІ	т металлических изделий	0,052065	377718,63	2247,63	19666	117	16069	3271	24772
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	3480	38		1835	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
355	575	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,00096	146874,43	1430,06	141	1	1	127	290
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	139	--		21	
356	576	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002016	229089,00	--	462	--	462	--	499
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
			Вентшахты ВШ-3-2шт									
357	589	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,344	27220,48	2677,84	118246	11633	88175	19524	148791
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	18438	2555		11022	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
358	590	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,323664	105687,37	7380,06	34207	2389	2541	20296	58863
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	29277	137		4360	
359	591	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,6796944	282708,00	--	192155	--	192155	--	207527
			СП - 8%			--	--	--	--		15372	
360	592	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,00378	418149,69	5164,97	1581	20	1417	137	1855
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	144	7		137	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
361	593	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СІ	т металлических изделий	0,024245	377718,63	2247,63	9158	54	7484	1523	11536

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1620	18		854	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
362	594	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,00048	146874,43	1430,06	70	1	1	64	145
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	70	--		11	
363	595	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001008	229089,00	--	231	--	231	--	249
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
			Вентшахты ВШ-4-2шт									
364	608	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,084	27220,48	2677,84	138389	13614	103196	22850	174138
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	21579	2991		12899	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
365	609	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,092128	105687,37	7380,06	9737	680	724	5777	16755
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	8333	39		1241	
366	610	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,1934688	282708,00	--	54695	--	54695	--	59071
			СП - 8%			--	--	--	--		4376	
367	611	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,002835	418149,69	5164,97	1185	15	1062	103	1391
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	108	5		103	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
368	612	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,04537	377718,63	2247,63	17137	102	14003	2850	21587
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	3032	33		1599	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
369	613	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,00048	146874,43	1430,06	70	1	1	64	145
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	70	--		11	
370	614	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001008	229089,00	--	231	--	231	--	249
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
			Вентшахты ВШ-5-2шт									
371	627	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,06	27220,48	2677,84	110515	10872	82410	18248	139064
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	17233	2388		10301	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
372	628	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,24288	105687,37	7380,06	25669	1792	1907	15230	44171
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	21970	103		3272	
373	629	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,510048	282708,00	--	144195	--	144195	--	155730
			СП - 8%			--	--	--	--		11536	
374	630	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,002835	418149,69	5164,97	1185	15	1062	103	1391
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	108	5		103	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
375	631	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,0234	377718,63	2247,63	8839	53	7222	1470	11133
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1564	17		825	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	632	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,00048	146874,43	1430,06	70	1	1	64	145
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	70	--		11	
377	633	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001008	229089,00	--	231	--	231	--	249
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
			Вентшахты ВШ-6-1шт									
378	646	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,6623	27220,48	2677,84	99690	9807	74338	16460	125442
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	15545	2154		9292	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
379	647	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,311322	105687,37	7380,06	32903	2298	2445	19522	56619
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	28160	132		4194	
380	648	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,44055	282708,00	--	124547	--	124547	--	134511
			СП - 8%			--	--	--	--		9964	
381	649	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,003816	418149,69	5164,97	1596	20	1431	138	1872
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	145	7		139	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
382	650	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,021359	377718,63	2247,63	8068	48	6592	1342	10162
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1428	15		753	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
383	651	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,001113	146874,43	1430,06	163	2	--	147	336
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	161	--		25	
384	652	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001575	229089,00	--	361	--	361	--	390
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
			РАЗДЕЛ 10.ЛЕСТНИЦА В ТЕХ. ПОДПОЛЬЕ									
			ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 /АР-81/									
385	701	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые, монолитные лестницы. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В12,5/	м3	2,6	49244,07	2930,54	128035	7619	67017	49942	192215
			НР - 91%; СП - 8%			20538,00	570,14	53399	1482		14238	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
386	702	1106-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство /В12,5/	м3	4,5	26756,85	2189,45	120406	9853	83956	26175	158307
			НР - 91%; СП - 8%			5910,38	481,53	26597	2167		11726	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
387	703	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05184	308637,00	--	16000	--	16000	--	17280
			СП - 8%			--	--	--	--		1280	
388	704	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4146188	247823,00	--	102752	--	102752	--	110972
			СП - 8%			--	--	--	--		8220	
389	705	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	229089,00	--	687	--	687	--	742
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
			ЛЕСТНИЦА ЛМ-2									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	717	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые, монолитные лестницы. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В12,5/	м3	2,6	49244,07	2930,54	128035	7619	67017	49942	192215
			НР - 91%; СП - 8%			20538,00	570,14	53399	1482		14238	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
391	718	1106-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство /В12,5/	м3	4,5	26756,85	2189,45	120406	9853	83956	26175	158307
			НР - 91%; СП - 8%			5910,38	481,53	26597	2167		11726	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
392	719	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05184	308637,00	--	16000	--	16000	--	17280
			СП - 8%			--	--	--	--		1280	
393	720	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,410468	247823,00	--	101723	--	101723	--	109861
			СП - 8%			--	--	--	--		8138	
394	721	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	229089,00	--	687	--	687	--	742
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								33063271
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8389137				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					561764			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					203718			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14439450		
			- Накладные расходы	Тенге							7223789	
			- Сметная прибыль	Тенге							2449130	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3 "Водопровод и канализация"

РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1

Трубы

395	1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	263,25	1414,94	16,44	372483	4328	--	360818	791965
			НР - 98%; СП - 8%			1398,50	0,10	368156	26		58664	
396	2	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	434,3625	142,00	--	61679	--	61679	--	66614
			СП - 8%			--	--	--	--		4934	
397	3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	385,875	1529,38	19,77	590148	7628	--	570930	1253964
			НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	582519	63		92886	
398	4	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	636,69375	221,00	--	140709	--	140709	--	151966
			СП - 8%			--	--	--	--		11257	
399	5	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,875	1670,54	23,36	3132	44	--	3027	6652
			НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	3088	--		493	
400	6	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015 п.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4/32x4,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,09375	376,00	--	1163	--	1163	--	1256
			СП - 8%			--	--	--	--		93	
401	7	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,75	1847,96	27,64	6930	104	--	6691	14711

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			1820,33	0,39	6826	1		1090	
402	8	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6,1875	621,00	--	3842	--	3842	--	4150
			СП - 8%			--	--	--	--		307	
403	9	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5,625	2003,89	31,81	11272	179	--	10874	23918
			НР - 98%; СП - 8%			1972,08	0,58	11093	3		1772	
404	10	2301-0601-0106 РСНБ РК 2015 п.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3/50x8,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,28125	955,00	--	8864	--	8864	--	9573
			СП - 8%			--	--	--	--		709	
405	11	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	6	2189,87	559,66	13139	3358	148	10356	25375
			НР - 98%; СП - 8%			1605,52	155,71	9633	934		1880	
406	12	2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,46	1533,00	--	14502	--	14502	--	15662
			СП - 8%			--	--	--	--		1160	
407	13	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	43,125	3054,39	36,34	131721	1567	105188	25094	169360
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			578,92	14,84	24966	640		12545	
408	14	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3,75	4385,56	48,22	16446	181	13661	2623	20595
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			694,31	19,56	2604	73		1526	
409	15	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	18,75	4939,97	48,22	92624	904	78702	13117	114201
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			694,31	19,56	13018	367		8459	
					Фасонные части							
410	16	2302-0401-4001 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010	шт.	504	636,00	--	320544	--	320544	--	346188
			СП - 8%			--	--	--	--		25644	
411	17	2302-0401-4603 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R DN 63 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010	шт.	2	550,00	--	1100	--	1100	--	1188
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
412	18	2304-0905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 2", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9798,00	--	9798	--	9798	--	10582
			СП - 8%			--	--	--	--		784	
413	19	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	4008,43	291,45	12025	874	1565	9569	23321
			НР - 98%; СП - 8%			3195,40	59,21	9586	178		1728	
414	20	2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	66614,00	--	199842	--	199842	--	215829
			СП - 8%			--	--	--	--		15987	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	21	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	140	26,00	--	3640	--	3640	--	3931
			СП - 8%			--	--	--	--		291	
416	22	2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	436,00	--	436	--	436	--	471
			СП - 8%			--	--	--	--		35	
417	23	2302-0401-2506 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	89,00	--	534	--	534	--	577
			СП - 8%			--	--	--	--		43	
418	24	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	95,00	--	760	--	760	--	821
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
419	25	2302-0401-2519 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	388,00	--	388	--	388	--	419
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
420	26	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	532	15,00	--	7980	--	7980	--	8618
			СП - 8%			--	--	--	--		638	
421	27	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	111,00	--	333	--	333	--	360
			СП - 8%			--	--	--	--		27	
422	28	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	188,00	--	564	--	564	--	609
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
423	29	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	360,00	--	1440	--	1440	--	1555
			СП - 8%			--	--	--	--		115	
424	30	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	60,00	--	120	--	120	--	130
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
425	31	2302-0401-1114 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	131,00	--	131	--	131	--	141
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
426	32	2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	173,00	--	173	--	173	--	187
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
427	33	2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	АДАПТЕР ППР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DN 63	шт.	2	173,00	--	346	--	346	--	374
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
РАЗДЕЛ 2. Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 6 потребителей-12 компл.												
428	49	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	72	1529,38	19,77	110115	1423	--	106529	233976
			НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	108692	12		17332	
429	50	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	106,92	221,00	--	23629	--	23629	--	25520
			СП - 8%			--	--	--	--		1890	
430	51	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	1670,54	23,36	60140	841	--	58122	127722
			НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	59299	9		9461	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	52	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4/32x4,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	53,46	376,00	--	20101	--	20101	--	21709
			СП - 8%			--	--	--	--		1608	
432	53	2302-0401-4003 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль шаровой полипропиленовый PP-R косой DN 32 СТ РК ГОСТ/прим Р 52134-2010	шт.	24	945,00	--	22680	--	22680	--	24494
			СП - 8%			--	--	--	--		1814	
433	54	2302-0401-4002 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль шаровой полипропиленовый PP-R косой DN 25 СТ РК ГОСТ/прим Р 52134-2010	шт.	144	747,00	--	107568	--	107568	--	116173
			СП - 8%			--	--	--	--		8605	
434	55	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	12	1175,30	158,43	14104	1901	198	12271	28485
			НР - 98%; СП - 8%			1000,39	43,08	12005	517		2110	
435	56	2302-0401-3703 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1190,00	--	14280	--	14280	--	15422
			СП - 8%			--	--	--	--		1142	
436	58	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	72	23102,00	--	1663344	--	1663344	--	1796412
			СП - 8%			--	--	--	--		133068	
437	59	2302-0401-4402 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	344,00	--	49536	--	49536	--	53499
			СП - 8%			--	--	--	--		3963	
438	60	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	17,00	--	2448	--	2448	--	2644
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
439	61	2302-0401-2507 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	105,00	--	7560	--	7560	--	8165
			СП - 8%			--	--	--	--		605	
440	62	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	47,00	--	564	--	564	--	609
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
441	63	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	29,00	--	4176	--	4176	--	4510
			СП - 8%			--	--	--	--		334	
442	64	2302-0401-2203 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	45,00	--	540	--	540	--	583
			СП - 8%			--	--	--	--		43	
443	65	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	10,00	--	1440	--	1440	--	1555
			СП - 8%			--	--	--	--		115	
444	66	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	14,00	--	1008	--	1008	--	1089
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
			Общий водомерный узел без типовой вставки									
445	67	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4008,43	291,45	16034	1166	2086	12758	31095
			НР - 98%; СП - 8%			3195,40	59,21	12782	237		2303	
446	68	2304-0201-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с15нж, 30с89нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, Т 425°С, PN 40, DN 80 ГОСТ 9698-86	шт.	4	84248,00	--	336992	--	336992	--	363951
			СП - 8%			--	--	--	--		26959	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	69	1312-1201-0301 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100/80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	45036,07	3754,61	90072	7509	22883	36959	137194
			НР - 61%; СП - 8%			29840,00	454,58	59680	909		10163	
448	70	5101-0101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	200543,00	--	401086	--		--	401086
						--	--	--	--	401086	--	
449	71	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1978,00	--	23736	--	23736	--	25635
			СП - 8%			--	--	--	--		1899	
450	72	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3,53	4939,97	48,22	17438	170	14817	2470	21500
			НР - 98%; СП - 8%			694,31	19,56	2451	69		1593	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
451	73	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1478,00	--	5912	--	5912	--	6385
			СП - 8%			--	--	--	--		473	
452	74	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	767,00	--	3068	--	3068	--	3313
			СП - 8%			--	--	--	--		245	
453	75	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,007776	188480,00	--	1466	--	1466	--	1583
			СП - 8%			--	--	--	--		117	
454	76	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,48	446,00	--	214	--	214	--	231
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
			Общий водомерный узел 2 шт									
455	77	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	4763,25	124,70	9526	249	6117	3149	13690
			НР - 98%; СП - 8%			1579,90	26,74	3160	53		1014	
456	78	2303-0301-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	2	141432,00	--	282864	--	282864	--	305493
			СП - 8%			--	--	--	--		22629	
457	79	2303-0302-0605 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus	шт.	2	10882,00	--	21764	--	21764	--	23505
			СП - 8%			--	--	--	--		1741	
458	80	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2511,71	--	5023	--	4394	617	6092
			НР - 98%; СП - 8%			314,75	--	629	--		451	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
459	81	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,892	2668,81	20,77	2381	19	1960	401	3004
			НР - 98%; СП - 8%			450,57	8,29	402	7		223	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
460	82	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	1714,76	20,77	686	8	498	180	935
			НР - 98%; СП - 8%			450,57	8,29	180	3		69	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461	83	2302-0101-1020 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 38 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	841,00	--	3364	--	3364	--	3633
			СП - 8%			--	--	--	--		269	
462	84	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	804,00	--	1608	--	1608	--	1737
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
463	85	2302-0101-1405 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	4	287,00	--	1148	--	1148	--	1240
			СП - 8%			--	--	--	--		92	
464	86	2302-0101-1505 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	2	201,00	--	402	--	402	--	434
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
			РАЗДЕЛ 3. Насосная станция									
465	87	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015 прим	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	39370,36	1584,16	39370	1584	1526	22317	66622
			НР - 61%; СП - 8%			36260,00	324,70	36260	325		4935	
466	88	Прайс-лист	Насосная станция хоз. пить./го и противопож./го назначения.В комплекте с насосами Xylem Lowara (Италия), рамой, шкафом управления, напорным и всасывающим коллекторами, расширительным баком и запорной арматурой.Qнжт=18,72m3/h,Hxn=45m,Qxn=5,08m3/h,Hxn=30m,2раб.+2рез.,3x400,P=2x4kW+2x0,75 kW		1	3252857,14	--	3252857	--		--	3252857
						--	--	--	--	3252857	--	
467	89	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	7	1978,00	--	13846	--	13846	--	14954
			СП - 8%			--	--	--	--		1108	
468	90	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	2618,94	165,45	7857	496	1536	5883	14839
			НР - 98%; СП - 8%			1941,82	59,21	5825	178		1099	
469	91	2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	66614,00	--	66614	--	66614	--	71943
			СП - 8%			--	--	--	--		5329	
470	92	2304-1001-3104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	80266,00	--	160532	--	160532	--	173375
			СП - 8%			--	--	--	--		12843	
471	93	2302-0103-3510 РСНБ РК 2015 п.	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	1	3355,00	--	3355	--	3355	--	3623
			СП - 8%			--	--	--	--		268	
			РАЗДЕЛ 4. Горячее водоснабжение ТЗ									
			Трубы									
472	94	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	473,625	1414,94	16,44	670151	7786	--	649163	1424860
			НР - 98%; СП - 8%			1398,50	0,10	662366	46		105545	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	95	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	781,48125	150,00	--	117222	--	117222	--	126600
			СП - 8%			--	--	--	--		9378	
474	96	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	415,125	1529,38	19,77	634882	8206	--	614208	1349017
			НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	626675	67		99927	
475	97	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	684,95625	220,00	--	150690	--	150690	--	162746
			СП - 8%			--	--	--	--		12055	
476	98	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,875	1670,54	23,36	3132	44	--	3027	6652
			НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	3088	--		493	
477	99	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015 прим	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4/32x4,4/ PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,09375	359,00	--	1111	--	1111	--	1200
			СП - 8%			--	--	--	--		89	
478	100	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,75	1847,96	27,64	6930	104	--	6691	14711
			НР - 98%; СП - 8%			1820,33	0,39	6826	1		1090	
479	101	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6,1875	607,00	--	3756	--	3756	--	4056
			СП - 8%			--	--	--	--		300	
480	102	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5,625	2003,89	31,81	11272	179	--	10874	23918
			НР - 98%; СП - 8%			1972,08	0,58	11093	3		1772	
481	103	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015 прим	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3/50x8,4/ PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,28125	971,00	--	9012	--	9012	--	9733
			СП - 8%			--	--	--	--		721	
482	104	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	7,875	2189,87	559,66	17245	4407	195	13592	33305
			НР - 98%; СП - 8%			1605,52	155,71	12643	1226		2467	
483	105	2301-0602-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12,41625	1540,00	--	19121	--	19121	--	20651
			СП - 8%			--	--	--	--		1530	
484	106	2302-0401-4001 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010	шт.	360	636,00	--	228960	--	228960	--	247277
			СП - 8%			--	--	--	--		18317	
485	107	2302-0401-4603 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R DN 63 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010	шт.	2	550,00	--	1100	--	1100	--	1188
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
486	108	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	126	26,00	--	3276	--	3276	--	3538
			СП - 8%			--	--	--	--		262	
487	109	2302-0401-2506 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	89,00	--	356	--	356	--	384
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
488	110	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	95,00	--	950	--	950	--	1026

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		76	
489	111	2302-0401-2515 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x40x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
РАЗДЕЛ 5. Установка индивидуальных водомеров для горячей воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 6 потребителей-12 компл.												
490	137	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	120	1529,38	19,77	183525	2372	--	177549	389960
			НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	181153	19		28886	
491	138	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	118,8	221,00	--	26255	--	26255	--	28355
			СП - 8%			--	--	--	--		2100	
492	139	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1670,54	23,36	50116	701	--	48435	106435
			НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	49416	8		7884	
493	140	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,7	376,00	--	11167	--	11167	--	12061
			СП - 8%			--	--	--	--		893	
494	141	2302-0401-4003 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R косой DN 32 СТ РК ГОСТ/прим Р 52134-2010	шт.	10	945,00	--	9450	--	9450	--	10206
			СП - 8%			--	--	--	--		756	
495	142	2302-0401-4002 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R косой DN 25 СТ РК ГОСТ/прим Р 52134-2010	шт.	60	747,00	--	44820	--	44820	--	48406
			СП - 8%			--	--	--	--		3586	
РАЗДЕЛ 6. Циркуляционный трубопровод Т4												
Трубы												
496	155	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	165	1414,94	16,44	233465	2712	--	226154	496388
			НР - 98%; СП - 8%			1398,50	0,10	230753	16		36770	
497	156	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	163,35	150,00	--	24503	--	24503	--	26463
			СП - 8%			--	--	--	--		1960	
498	157	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12,5	1847,96	27,64	23100	345	--	22304	49036
			НР - 98%; СП - 8%			1820,33	0,39	22754	5		3632	
РАЗДЕЛ 7. Бытовая канализация К1												
499	172	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	152,75	786,62	3,37	120156	515	826	116596	255692
			НР - 98%; СП - 8%			777,84	1,05	118815	160		18940	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
500	173	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	152,4445	921,00	--	140401	--	140401	--	151633
			СП - 8%			--	--	--	--		11232	
501	174	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	126	814,92	1,38	102679	174	297	100221	219132
			НР - 98%; СП - 8%			811,18	0,46	102208	58		16232	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
502	175	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	125,748	306,00	--	38479	--	38479	--	41557
			СП - 8%			--	--	--	--		3078	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
503	176	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	2,5	6133,92	41,88	15335	105	13041	2193	18930
			НР - 98%; СП - 8%			875,70	19,31	2189	48		1402	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 8. Ливневая канализация К2									
504	198	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	786,62	3,37	11799	51	80	11450	25109
			НР - 98%; СП - 8%			777,84	1,05	11668	16		1860	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
505	199	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	14,97	921,00	--	13787	--	13787	--	14890
			СП - 8%			--	--	--	--		1103	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16023118
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3374502				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					62235			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6281			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4738988		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3653943		
			- Накладные расходы	Тенге							3277212	
			- Сметная прибыль	Тенге							916235	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-4 "Отопление вентиляция"									
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
			Монтажные работы									
506	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт	34,9833334	1136,68	16,49	39765	577	15281	23621	68457
			НР - 98%; СП - 8%			683,39	5,60	23907	196		5071	
507	2	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1147	1785,00	--	2047395	--	2047395	--	2211187
			СП - 8%			--	--	--	--		163792	
			Трубопроводы									
508	8	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	268,175	1433,81	18,24	384513	4893	273131	106222	529994
			НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	106489	1900		39259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
509	9	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	1216,01	1571,32	18,24	1910746	22185	1405697	481651	2583789
			НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	482864	8617		191392	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
510	10	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	42,5	1294,99	18,24	55037	775	37386	16834	77621
			НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	16876	301		5750	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
511	11	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	28,9	2871,46	39,57	82985	1144	60058	21760	113125
			НР - 98%; СП - 8%			753,74	14,57	21783	421		8380	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
512	14	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	76,66164	1002,80	2,07	76876	159	593	74624	163620
			НР - 98%; СП - 8%			992,99	0,29	76124	22		12120	
			Гильзы									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
513	17	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	15,3	996,58	2,52	15248	39	--	14908	32568
			НР - 98%; СП - 8%			994,06	0,19	15209	3		2412	
514	18	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	91,8	995,06	2,07	91347	190	--	89360	195163
			НР - 98%; СП - 8%			992,99	0,29	91156	27		14456	
515	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	322,98	158,67	3,44	51247	1111	33226	11787	68077
			НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	16910	173		5043	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
516	25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	322,98	95,77	2,43	30932	786	15683	10039	44249
			НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	14463	86		3278	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 3. ГРУППОВОЙ УЗЕЛ ВВОДА-24шт									
517	28	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка	фильтр	18	1175,82	161,00	21165	2898	260	18532	42872
			НР - 98%; СП - 8%			1000,39	50,17	18007	903		3176	
518	29	2304-1013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный,присоединение Rp 1,Тмакс 110°С,PN 25,DN 25,типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	24	13131,00	--	315144	--	315144	--	340356
			СП - 8%			--	--	--	--		25212	
519	30	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	48	1436,00	--	68928	--	68928	--	74442
			СП - 8%			--	--	--	--		5514	
520	31	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	36	609,06	2,31	21926	83	2548	18930	44124
			НР - 98%; СП - 8%			535,97	0,59	19295	21		3268	
521	32	2304-1009-0503 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 20,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	24	41167,00	--	988008	--	988008	--	1067049
			СП - 8%			--	--	--	--		79041	
522	33	2304-1009-0303 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар,Тмакс 120°С,PN 16,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	24	75593,00	--	1814232	--	1814232	--	1959371
			СП - 8%			--	--	--	--		145139	
523	34	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр,счетчик,преобразователь,диаметр условного прохода до 20 мм.Установка на фланцевых соединениях	шт.	54	1201,87	--	64901	--	2099	47102	120963
			НР - 75%; СП - 8%			1163,00	--	62802	--		8960	
524	35	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10,расход Gном 0,6 м3/ч,с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм,присоединительным диаметром G3/4A 110,установка - подача,Т макс 95°С,PN 16,DN 15,типа Danfoss	шт.	72	41087,00	--	2958264	--	2958264	--	3194925
			СП - 8%			--	--	--	--		236661	
			Дополнительные принадлежности для теплосчетчика									
525	36	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	54	2201,86	97,35	118901	5257	16086	96314	232432
			НР - 98%; СП - 8%			1806,63	13,37	97558	722		17217	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
526	37	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss,с внутренней резьбой UNI ISO 7/1,Т от 0°С до+110°С,PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	2541,00	--	182952	--	182952	--	197588
			СП - 8%			--	--	--	--		14636	
527	38	2305-1501-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки присоединительные резьбовые,DN 15,типа Danfoss	шт.	48	1813,00	--	87024	--	87024	--	93986
			СП - 8%			--	--	--	--		6962	
528	39	2305-1401-0901 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали,типа Danfoss	шт.	72	27967,00	--	2013624	--	2013624	--	2174714
			СП - 8%			--	--	--	--		161090	
529	40	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	96	1037,00	--	99552	--	99552	--	107516
			СП - 8%			--	--	--	--		7964	
530	41	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	48	835,00	--	40080	--	40080	--	43286
			СП - 8%			--	--	--	--		3206	
531	42	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	36	609,06	2,31	21926	83	2548	18930	44124
			НР - 98%; СП - 8%			535,97	0,59	19295	21		3268	
532	43	2304-1009-0701 РСНБ РК 2015 п.	Клапан балансировочный ручной MNT/USV-I/,с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 16,DN 15,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	24	14456,00	--	346944	--	346944	--	374700
			СП - 8%			--	--	--	--		27756	
533	44	2304-1009-0702 РСНБ РК 2015 п.	Клапан балансировочный ручной MNT/USV-I/,с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 16,DN 20,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	24	16846,00	--	404304	--	404304	--	436648
			СП - 8%			--	--	--	--		32344	
534	45	2304-0905-3301 РСНБ РК 2015 п.	Краны шаровые латунные типа Danfoss,с внутренней резьбой UNI ISO 228,спускным элементом и заглушкой,Т от 0°С до+110°С,PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	48	4559,00	--	218832	--	218832	--	236339
			СП - 8%			--	--	--	--		17507	
535	46	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	36	2511,71	--	90421	--	79090	11104	109648
			НР - 98%; СП - 8%			314,75	--	11331	--		8122	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
536	47	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 50 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	36	4455,17	2336,80	160386	84125	5219	96646	277595
			НР - 99%; СП - 8%			1973,40	738,33	71042	26580		20563	
537	48	2302-0401-4407 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	942,00	--	45216	--	45216	--	48833
			СП - 8%			--	--	--	--		3617	
			РАЗДЕЛ 4. Блочно тепловой пункт									
538	49	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Блочный тепловой пункт.Установка	узел	1	14206,28	1049,93	14206	1050	73	13243	29645
			НР - 98%; СП - 8%			13082,55	430,84	13083	431		2196	
			Распределительная гребенка									
539	51	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб,наружный диаметр корпуса 108 мм.Установка	шт.	2	19583,31	223,75	39167	447	19826	18647	62439
			НР - 98%; СП - 8%			9446,97	66,89	18894	134		4625	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
540	52	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	8	3432,50	47,48	27460	380	19927	7144	37372
			НР - 98%; СП - 8%			894,13	17,04	7153	136		2768	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
541	53	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	1	609,06	2,31	609	2	71	526	1226
			НР - 98%; СП - 8%			535,97	0,59	536	1		91	
542	54	2304-1009-0701 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT,с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 16,DN 15,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	14456,00	--	14456	--	14456	--	15612
			СП - 8%			--	--	--	--		1156	
543	55	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	3	716,54	2,31	2150	7	333	1775	4239
			НР - 98%; СП - 8%			603,22	0,59	1810	2		314	
544	56	2304-1009-0706 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT,с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 16,DN 50,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	68331,00	--	204993	--	204993	--	221392
			СП - 8%			--	--	--	--		16399	
545	57	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	9	2201,86	97,35	19817	876	2681	16052	38739
			НР - 98%; СП - 8%			1806,63	13,37	16260	120		2870	
546	58	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой,резьба В-В,1/2",для воды Т до+150°С,PN 40,DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	7	1162,00	--	8134	--	8134	--	8785
			СП - 8%			--	--	--	--		651	
547	59	2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой,резьба В-В,3/4",для воды Т до+150°С,PN 40,DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1760,00	--	3520	--	3520	--	3802
			СП - 8%			--	--	--	--		282	
548	60	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	3	2229,21	124,70	6688	374	894	5390	13044
			НР - 98%; СП - 8%			1806,63	26,74	5420	80		966	
549	61	2304-0905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой,резьба В-В,2",для воды Т до+150°С,PN 25,DN 50 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	3	9798,00	--	29394	--	29394	--	31746
			СП - 8%			--	--	--	--		2352	
550	62	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	8	474,62	--	3797	--	489	3242	7602
			НР - 98%; СП - 8%			413,49	--	3308	--		563	
551	63	2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт.	8	1450,00	--	11600	--	11600	--	12528
			СП - 8%			--	--	--	--		928	
552	64	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	5	2511,71	--	12559	--	10985	1542	15229
			НР - 98%; СП - 8%			314,75	--	1574	--		1128	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
553	65	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	7	537,00	--	3759	--	3759	--	4060
			СП - 8%			--	--	--	--		301	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17816821
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1233150				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					127440			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40898			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13910539		
			- Накладные расходы	Тенге							1225925	
			- Сметная прибыль	Тенге							1319766	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-5 "Силовое электрооборудование и электроосвещение"									
			РАЗДЕЛ 1. Электрооборудования									
554	2	5108-0401-0302 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	251903,00	--	251903	--		--	251903
						--	--	--	--	251903	--	
555	4	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	396,00	--	1188	--	1188	--	1283
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
556	6	5108-0401-0508 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	147704,00	--	147704	--		--	147704
						--	--	--	--	147704	--	
557	8	5108-0401-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Вводная панель ВРУ-1-17-70, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	286784,00	--	286784	--		--	286784
						--	--	--	--	286784	--	
558	10	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	396,00	--	1188	--	1188	--	1283
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
559	12	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8394,00	--	8394	--	8394	--	9066
			СП - 8%			--	--	--	--		672	
			ЩК /72шт/									
560	32	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	36	4213,32	1351,87	151680	48667	3005	85521	256177
			НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	100008	18771		18976	
561	33	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015 п.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	36	5892,00	--	212112	--	212112	--	229081
			СП - 8%			--	--	--	--		16969	
562	34	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	72	4873,52	112,71	350894	8115	153275	138126	528141
			НР - 72%; СП - 8%			2632,00	32,47	189504	2338		39122	
563	35	2307-0204-0942 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	36	9603,00	--	345708	--	345708	--	373365
			СП - 8%			--	--	--	--		27657	
564	36	2307-0204-1617 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	36	3709,00	--	133524	--	133524	--	144206
			СП - 8%			--	--	--	--		10682	
565	37	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	144	2679,80	26,60	385892	3830	192558	136443	564121
			НР - 72%; СП - 8%			1316,00	--	189504	--		41787	
566	38	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	36	3597,00	--	129492	--	129492	--	139851
			СП - 8%			--	--	--	--		10359	
567	39	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	36	519,00	--	18684	--	18684	--	20179
			СП - 8%			--	--	--	--		1495	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
568	40	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	3570,00	--	257040	--	257040	--	277603
			СП - 8%			--	--	--	--		20563	
			1ЩС									
569	41	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4213,32	1351,87	4213	1352	83	2376	7116
			НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		527	
570	42	2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106,00	--	6106	--	6106	--	6594
			СП - 8%			--	--	--	--		488	
571	43	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	2679,80	26,60	10719	106	5349	3790	15670
			НР - 72%; СП - 8%			1316,00	--	5264	--		1161	
572	44	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
			СП - 8%			--	--	--	--		768	
573	45	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1632,00	--	4896	--	4896	--	5288
			СП - 8%			--	--	--	--		392	
			1ЩВ									
574	46	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4213,32	1351,87	4213	1352	83	2376	7116
			НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		527	
575	47	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200,00	--	5200	--	5200	--	5616
			СП - 8%			--	--	--	--		416	
576	48	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	2679,80	26,60	8039	80	4011	2843	11753
			НР - 72%; СП - 8%			1316,00	--	3948	--		871	
577	49	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
			СП - 8%			--	--	--	--		768	
578	50	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1632,00	--	3264	--	3264	--	3525
			СП - 8%			--	--	--	--		261	
					Электроосвещение							
579	75	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1572,72	165,72	4718	497	54	3141	8487
			НР - 72%; СП - 8%			1389,00	64,94	4167	195		629	
580	76	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP54, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	11237,00	--	33711	--	33711	--	36408
			СП - 8%			--	--	--	--		2697	
581	77	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	3	25292,57	2928,03	75878	8784	54593	11315	94168
			НР - 72%; СП - 8%			4167,00	1071,51	12501	3215		6975	
582	78	5108-0401-0248 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	134839,00	--	134839	--		--	134839
						--	--	--	--	134839	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
583	79	5108-0401-0213 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	123643,00	--	247286	--		--	247286
						--	--	--	--	247286	--	
			РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
584	89	2307-0218-1705 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	109	385,00	--	41965	--	41965	--	45322
			СП - 8%			--	--	--	--		3357	
585	90	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	611	42,00	--	25662	--	25662	--	27715
			СП - 8%			--	--	--	--		2053	
586	91	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015 п.	Коробка/для электроустановочных изделии/ для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	1366	100,00	--	136600	--	136600	--	147528
			СП - 8%			--	--	--	--		10928	
587	92	Прайс-лист	Ответвительный сжим У734 М	шт.	72	114,75	--	8262	--	8262	--	8923
			СП - 8%			--	--	--	--		661	
			Кабельные изделия									
588	102	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240/350/ мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	189,75	575,17	32,36	109139	6141	16994	63697	186664
			НР - 72%; СП - 8%			453,25	12,99	86004	2464		13827	
589	103	2306-0142-1009 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1725	2138289,00	--	368855	--	368855	--	398363
			СП - 8%			--	--	--	--		29508	
590	104	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2227,5	99,22	1,62	221020	3605	44338	125657	374410
			НР - 72%; СП - 8%			77,70	0,65	173077	1447		27734	
591	105	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,025	192949,00	--	390722	--	390722	--	421979
			СП - 8%			--	--	--	--		31258	
592	106	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4482,5	115,78	3,24	518974	14507	98128	296756	880987
			НР - 72%; СП - 8%			90,65	1,30	406339	5822		65258	
593	107	2306-0145-1901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	329529,00	--	19772	--	19772	--	21353
			СП - 8%			--	--	--	--		1582	
594	108	2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,855	297273,00	--	551441	--	551441	--	595557
			СП - 8%			--	--	--	--		44115	
595	109	2306-0145-1505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,16	474284,00	--	1024453	--	1024453	--	1106410
			СП - 8%			--	--	--	--		81956	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
596	110	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	121,55	162,05	6,47	19697	787	3169	11561	33758
			НР - 72%; СП - 8%			129,50	2,60	15741	316		2501	
597	111	2306-0145-1903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0025	759207,00	--	1898	--	1898	--	2050
			СП - 8%			--	--	--	--		152	
598	112	2306-0145-1633 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,108	1092059,00	--	117942	--	117942	--	127378
			СП - 8%			--	--	--	--		9435	
599	113	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	396	209,15	11,33	82824	4486	11671	49296	142689
			НР - 72%; СП - 8%			168,35	4,55	66667	1800		10570	
600	114	2306-0145-1531 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,36	1894397,00	--	681983	--	681983	--	736542
			СП - 8%			--	--	--	--		54559	
601	115	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	143	99,22	1,62	14189	231	2847	8067	24036
			НР - 72%; СП - 8%			77,70	0,65	11111	93		1780	
602	116	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,13	253895,00	--	33006	--	33006	--	35647
			СП - 8%			--	--	--	--		2641	
603	117	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3,3	115,78	3,24	382	11	72	218	649
			НР - 72%; СП - 8%			90,65	1,30	299	4		48	
604	118	2306-0201-3403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0015	424864,00	--	637	--	637	--	688
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
605	119	2306-0201-3503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0015	596589,00	--	895	--	895	--	966
			СП - 8%			--	--	--	--		72	
606	120	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2,75	162,05	6,47	446	18	72	262	764
			НР - 72%; СП - 8%			129,50	2,60	356	7		57	
607	121	2306-0201-3603 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0025	817707,00	--	2044	--	2044	--	2208
			СП - 8%			--	--	--	--		164	
608	122	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн	м	8,25	564,89	4,35	4660	36	457	3006	8279
			НР - 72%; СП - 8%			505,05	0,97	4167	8		613	
609	123	2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0075	52495,00	--	394	--	394	--	425
			СП - 8%			--	--	--	--		31	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
610	124	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	7004,8	281,62	2,57	1972712	18001	30622	1385864	3627262
			НР - 72%; СП - 8%			274,68	0,10	1924089	722		268686	
611	125	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	4138	71,00	--	293798	--	293798	--	317302
			СП - 8%			--	--	--	--		23504	
612	126	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2230	90,00	--	200700	--	200700	--	216756
			СП - 8%			--	--	--	--		16056	
613	127	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	264	394,09	3,54	104039	934	8104	68473	186313
			НР - 72%; СП - 8%			359,85	0,38	95001	100		13801	
614	128	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	240	194,00	--	46560	--	46560	--	50285
			СП - 8%			--	--	--	--		3725	
			Система электрораспределения									
615	152	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	55	356,32	15,22	19597	837	3090	11423	33503
			НР - 72%; СП - 8%			284,90	3,57	15670	196		2482	
616	153	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	50	29,00	--	1450	--	1450	--	1566
			СП - 8%			--	--	--	--		116	
617	154	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	55	84,13	0,81	4627	45	1021	2577	7781
			НР - 72%; СП - 8%			64,75	0,32	3561	18		576	
618	155	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	180024,00	--	5401	--	5401	--	5833
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
619	156	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	234423,00	--	4688	--	4688	--	5064
			СП - 8%			--	--	--	--		375	
620	157	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	1	1673,00	--	1673	--	1673	--	1807
			СП - 8%			--	--	--	--		134	
621	158	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	7	237,80	2,29	1665	16	148	1081	2965
			НР - 72%; СП - 8%			214,38	0,11	1501	1		220	
622	159	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	6	778,00	--	4668	--	4668	--	5041
			СП - 8%			--	--	--	--		373	
623	160	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкимистенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	687,00	--	687	--	687	--	742
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
624	161	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	3	1061,00	--	3183	--	3183	--	3438
			СП - 8%			--	--	--	--		255	
625	162	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная, 4 мм	шт.	1	1061,00	--	1061	--	1061	--	1146
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
			Крепежные элементы									
626	163	1308-0201-1819 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциейнапряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	2860,14	80,91	11441	324	421	7795	20774
			НР - 72%; СП - 8%			2674,00	32,47	10696	130		1539	
627	164	2306-1703-0134 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для труб диам.20	шт.	4	90,00	--	360	--	360	--	389
			СП - 8%			--	--	--	--		29	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
628	165	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	230	9,00	--	2070	--	2070	--	2236
			СП - 8%			--	--	--	--		166	
629	166	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015 п.	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 20 ГОСТ 32414-2013	шт.	200	97,00	--	19400	--	19400	--	20952
			СП - 8%			--	--	--	--		1552	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13677800**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3324729				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					122761			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38690			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5806108		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1068516		
			- Накладные расходы	Тенге							2421664	
			- Сметная прибыль	Тенге							934024	
			Итого по акту:					**104 661 888**				
			в том числе оборудование					**4 722 459**				
			Временные здания и сооружения	**%**	**0,9**			**899 455**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**105 561 343**				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	**%**	**0,49**			**494 111**				
			Итого с зимними					**106 055 453**				
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,0**			**2 026 660**				
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	**k**	**1,0165118807**			**109 866 752**				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	**k**	**0,90**			**98 880 076,79**				
			НДС - 12%	**%**	**12**			**11 865 609,21**				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**110 745 686,00**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК РеалСтрой»
(наименование организации)

Директор Миналиев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «Эко Бәйшешек»
(наименование организации)

Директор Төре А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Ахметов С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Ділдәбек Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Тіллегенов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»
(наименование организации)

Директор Арбай А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер конструктор Егенбердиев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО «Эко Бәйшешек»
Подрядчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Утверждено
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»

Договор: №571 от 02.09.2020 г.
Доп.соглашение: №571/2 от 11.03.2021 г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за 17 марта 2021г.

код		код		договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№571	02.09.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за март) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»	15 200 000,00	13 571 428,57							1 628 571,43	15 200 000,00

Заказчик:

ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

Зам. руководителя _____ Б.Күздеубаев

Глав. специалист _____ СадуакасовБ.А.

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

Директор _____ Албай А.С.

Инженер:

ТОО «Эко Бәйшешек»

Директор _____ Торе А.Т.

Подрядчик:

ТОО «СК РеалСтрой»

Директор _____ Шыналиев Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой»

(полное наименование)

Стройка : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»

(наименование, адрес)

Объект : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»

(наименование)

Договор: №571 от 02.09.2020 г.
Доп.соглашение: №571/2 от 11.03.2021 г.

Акт приемки выполненных работ

за 17 Марта 2021 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 "Общестроительные работы. КЖ"									
			РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ-20/									
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-1,1Н /КЖ-22/									
1	106	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	39,62226	2745,20	540,16	108771	21402	17587	69975	193046
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	69782	7114		14300	
2	107	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0203394	902077,00	--	18348	--	18348	--	19816
			СП - 8%			--	--	--	--		1468	
3	108	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	37,40422	1339,75	849,51	50112	31775	719	22320	78227
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	17618	6910		5795	
4	110	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	7,5	20771,00	--	155783	--	155783	--	168245
			СП - 8%			--	--	--	--		12463	
5	113	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0033938	40832,75	2475,36	139	8	3	119	278
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	128	2		21	
6	117	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,2266386	22695,18	2449,66	27839	3005	832	22620	54496
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	24002	855		4037	
7	121	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0530398	20686,92	2449,66	1097	130	24	892	2148
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	943	37		159	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	122	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0530398	20024,94	1372,68	1062	73	15	905	2124
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	974	20		157	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-2 /КЖ-23/									
9	123	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	6,77553	2745,20	540,16	18600	3660	3007	11966	33011
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	11933	1216		2445	
10	124	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0034781	902077,00	--	3138	--	3138	--	3389
			СП - 8%			--	--	--	--		251	
11	125	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	6,52561	1339,75	849,51	8743	5544	125	3894	13648
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	3074	1206		1011	
12	127	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	3,78	20771,00	--	78514	--	78514	--	84796
			СП - 8%			--	--	--	--		6281	
13	130	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0117718	40832,75	2475,36	481	29	8	411	963
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	444	8		71	
14	134	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3765592	22695,18	2449,66	8546	922	256	6944	16729
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	7368	262		1239	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-3 /КЖ-24/									
15	135	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	21,066765	2745,20	540,16	57833	11379	9352	37205	102641
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	37102	3782		7603	
16	136	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0108143	902077,00	--	9755	--	9755	--	10536
			СП - 8%			--	--	--	--		780	
17	137	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,876175	1339,75	849,51	2514	1594	36	1120	3924
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	884	347		291	
18	139	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	4,59	20771,00	--	95339	--	95339	--	102966
			СП - 8%			--	--	--	--		7627	
19	142	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0438851	40832,75	2475,36	1792	109	29	1533	3591
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	1654	31		266	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	145	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,421456	22695,18	2449,66	9565	1032	286	7772	18724
						19567,53	696,97	8247	294		1387	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-4 /КЖ-25/									
21	146	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций	11,1612	2745,20	540,16	30640	6029	4954	19711	54379
						1761,18	179,54	19657	2004		4028	
22	147	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			СП - 8%	т	0,0057294	902077,00	--	5168	--	5168	--	5582
						--	--	--	--		413	
23	148	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций (безвычета проемов)	0,994	1339,75	849,51	1332	844	20	593	2079
						471,00	184,75	468	184		154	
24	150	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010									
			СП - 8%	м3	2,61	20771,00	--	54212	--	54212	--	58549
						--	--	--	--		4337	
25	153	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0584969	40832,75	2475,36	2389	145	40	2044	4787
						37679,39	709,54	2204	42		355	
26	156	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,217686	22695,18	2449,66	4940	533	147	4014	9671
						19567,53	696,97	4260	152		716	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-5.5Н /КЖ-26/									
27	157	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций	51,89958	2745,20	540,16	142475	28034	23037	91657	252863
						1761,18	179,54	91404	9318		18731	
28	158	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			СП - 8%	т	0,0266418	902077,00	--	24033	--	24033	--	25956
						--	--	--	--		1923	
29	159	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций (безвычета проемов)	4,6221	1339,75	849,51	6192	3927	88	2758	9667
						471,00	184,75	2177	854		716	
30	161	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010									
			СП - 8%	м3	12,12	20771,00	--	251745	--	251745	--	271884
						--	--	--	--		20140	
31	164	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,1971386	40832,75	2475,36	8050	488	134	6887	16131
						37679,39	709,54	7428	140		1195	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	167	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	1,211828	22695,18	2449,66	27503	2969	822	22347	53838
						19567,53	696,97	23712	845		3988	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-6.6Н /КЖ-27/									
33	168	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	м2конструкций	104,35722	2745,20	540,16	286482	56369	46321	184300	508445
						1761,18	179,54	183792	18736		37663	
34	169	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			СП - 8%	т	0,05357	902077,00	--	48324	--	48324	--	52190
						--	--	--	--		3866	
35	170	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций (безвычета проемов)	9,2939	1339,75	849,51	12451	7895	179	5546	19437
						471,00	184,75	4377	1717		1440	
36	172	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010									
			СП - 8%	м3	19,92	20771,00	--	413758	--	413758	--	446859
						--	--	--	--		33101	
37	175	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,595406	40832,75	2475,36	24312	1474	403	20800	48721
						37679,39	709,54	22435	422		3609	
38	178	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	9,980328	22695,18	2449,66	226505	24448	6767	184044	443394
						19567,53	696,97	195290	6956		32844	
39	181	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,1603237	20686,92	2449,66	3317	393	73	2696	6494
						17785,27	696,97	2851	112		481	
40	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,1603237	20024,94	1372,68	3210	220	46	2735	6421
						18361,26	382,00	2944	61		476	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-7.7Н /КЖ-28/									
41	183	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	м2конструкций	36,55293	2745,20	540,16	100345	19744	16225	64554	178092
						1761,18	179,54	64376	6563		13192	
42	184	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			СП - 8%	т	0,0187638	902077,00	--	16926	--	16926	--	18281
						--	--	--	--		1354	
43	185	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций (безвычета проемов)	3,25535	1339,75	849,51	4361	2765	63	1943	6808
						471,00	184,75	1533	601		504	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	187	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	9,96	20771,00	--	206879	--	206879	--	223429
			СП - 8%			--	--	--	--		16550	
45	190	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1718058	40832,75	2475,36	7015	425	116	6002	14059
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	6474	122		1041	
46	193	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,91661	22695,18	2449,66	20803	2245	622	16903	40722
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	17936	639		3016	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-8.8Н /КЖ-29/									
47	194	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	30,6933	2745,20	540,16	84259	16579	13624	54206	149543
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	54056	5511		11077	
48	195	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0157559	902077,00	--	14213	--	14213	--	15350
			СП - 8%			--	--	--	--		1137	
49	196	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,7335	1339,75	849,51	3662	2322	53	1631	5717
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1287	505		423	
50	198	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	6,78	20771,00	--	140827	--	140827	--	152094
			СП - 8%			--	--	--	--		11266	
51	201	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1655294	40832,75	2475,36	6759	410	112	5783	13545
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	6237	117		1003	
52	204	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,871028	22695,18	2449,66	19768	2134	590	16062	38697
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	17044	607		2866	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-9.9Н /КЖ-30/									
53	205	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	22,88046	2745,20	540,16	62812	12359	10156	40408	111477
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	40297	4108		8258	
54	206	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0117453	902077,00	--	10595	--	10595	--	11443
			СП - 8%			--	--	--	--		848	
55	207	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,0377	1339,75	849,51	2730	1731	39	1216	4262
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	960	376		316	
56	209	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	4,8	20771,00	--	99701	--	99701	--	107677

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		7976	
57	212	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,116369	40832,75	2475,36	4752	288	79	4065	9522
						37679,39	709,54	4385	83		705	
58	215	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,4401574	22695,18	2449,66	9989	1078	298	8117	19555
						19567,53	696,97	8613	307		1449	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10 /КЖ-31/									
59	216	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций	10,88217	2745,20	540,16	29874	5878	4831	19218	53020
						1761,18	179,54	19165	1954		3927	
60	217	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			СП - 8%	т	0,0055862	902077,00	--	5039	--	5039	--	5442
						--	--	--	--		403	
61	218	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций (безвычета проемов)	0,96915	1339,75	849,51	1298	823	19	578	2027
						471,00	184,75	456	179		150	
62	220	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010									
			СП - 8%	м3	3,782	20771,00	--	78556	--	78556	--	84840
						--	--	--	--		6284	
63	223	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0741311	40832,75	2475,36	3027	184	50	2590	6066
						37679,39	709,54	2793	53		449	
64	226	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,2758776	22695,18	2449,66	6261	676	187	5087	12256
						19567,53	696,97	5398	192		908	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10.1 /КЖ-32/									
65	227	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций	10,88217	2745,20	540,16	29874	5878	4831	19218	53020
						1761,18	179,54	19165	1954		3927	
66	228	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			СП - 8%	т	0,0055862	902077,00	--	5039	--	5039	--	5442
						--	--	--	--		403	
67	229	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций (безвычета проемов)	0,96915	1339,75	849,51	1298	823	19	578	2027
						471,00	184,75	456	179		150	
68	231	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010									
			СП - 8%	м3	3,782	20771,00	--	78556	--	78556	--	84840
						--	--	--	--		6284	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	234	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0741311	40832,75	2475,36	3027	184	50	2590	6066
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	2793	53		449	
70	237	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2758776	22695,18	2449,66	6261	676	187	5087	12256
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	5398	192		908	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-11.11н /КЖ-33/									
71	238	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	30,6933	2745,20	540,16	84259	16579	13624	54206	149543
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	54056	5511		11077	
72	239	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0157559	902077,00	--	14213	--	14213	--	15350
			СП - 8%			--	--	--	--		1137	
73	240	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	4,9203	1339,75	849,51	6592	4180	95	2936	10290
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	2317	909		762	
74	242	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	15,494	20771,00	--	321826	--	321826	--	347572
			СП - 8%			--	--	--	--		25746	
75	245	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0423586	40832,75	2475,36	1730	105	29	1480	3466
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	1596	30		257	
76	248	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,9846138	22695,18	2449,66	22346	2412	668	18157	43743
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	19266	686		3240	
77	251	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1235656	20686,92	2449,66	2556	303	55	2078	5005
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	2198	86		371	
78	252	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1235656	20024,94	1372,68	2474	170	35	2108	4949
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	2269	47		367	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-12.12Н /КЖ-34/									
79	253	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	30,6933	2745,20	540,16	84259	16579	13624	54206	149543
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	54056	5511		11077	
80	254	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0157559	902077,00	--	14213	--	14213	--	15350
			СП - 8%			--	--	--	--		1137	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	255	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,7335	1339,75	849,51	3662	2322	53	1631	5717
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1287	505		423	
82	257	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	5,22	20771,00	--	108425	--	108425	--	117099
			СП - 8%			--	--	--	--		8674	
83	260	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1169938	40832,75	2475,36	4777	290	79	4087	9573
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	4408	83		709	
84	263	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,435372	22695,18	2449,66	9881	1067	295	8029	19342
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	8519	303		1433	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-13.13Н /КЖ-35/									
85	264	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	22,88046	2745,20	540,16	62812	12359	10156	40408	111477
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	40297	4108		8258	
86	265	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0117453	902077,00	--	10595	--	10595	--	11443
			СП - 8%			--	--	--	--		848	
87	266	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,0377	1339,75	849,51	2730	1731	39	1216	4262
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	960	376		316	
88	268	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	4,8	20771,00	--	99701	--	99701	--	107677
			СП - 8%			--	--	--	--		7976	
89	274	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,4401574	22695,18	2449,66	9989	1078	298	8117	19555
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	8613	307		1449	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14 /КЖ-36/									
90	275	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	10,88217	2745,20	540,16	29874	5878	4831	19218	53020
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	19165	1954		3927	
91	276	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0055862	902077,00	--	5039	--	5039	--	5442
			СП - 8%			--	--	--	--		403	
92	277	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	0,96915	1339,75	849,51	1298	823	19	578	2027
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	456	179		150	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	279	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,41	20771,00	--	29287	--	29287	--	31630
			СП - 8%			--	--	--	--		2343	
94	282	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0588661	40832,75	2475,36	2404	146	40	2056	4817
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	2218	42		357	
95	285	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2744434	22695,18	2449,66	6229	672	187	5061	12193
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	5370	191		903	
96	288	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0005311	20686,92	2449,66	11	1	1	9	22
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	9	--		2	
97	289	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0005311	20024,94	1372,68	11	1	--	9	21
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	10	--		2	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14.1 /КЖ-36.1/									
98	290	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	10,88217	2745,20	540,16	29874	5878	4831	19218	53020
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	19165	1954		3927	
99	291	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0055862	902077,00	--	5039	--	5039	--	5442
			СП - 8%			--	--	--	--		403	
100	292	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	0,96915	1339,75	849,51	1298	823	19	578	2027
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	456	179		150	
101	294	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,41	20771,00	--	29287	--	29287	--	31630
			СП - 8%			--	--	--	--		2343	
102	297	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0588661	40832,75	2475,36	2404	146	40	2056	4817
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	2218	42		357	
103	300	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2744434	22695,18	2449,66	6229	672	187	5061	12193
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	5370	191		903	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	303	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0005311	20686,92	2449,66	11	1	1	9	22
						17785,27	696,97	9	--		2	
105	304	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0005311	20024,94	1372,68	11	1	--	9	21
						18361,26	382,00	10	--		2	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-15.15Н /КЖ-37/									
106	305	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	м2конструкций	47,71413	2745,20	540,16	130985	25773	21179	84266	232471
						1761,18	179,54	84033	8567		17220	
107	306	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			СП - 8%	т	0,0244933	902077,00	--	22095	--	22095	--	23862
						--	--	--	--		1768	
108	307	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций (безвычета проемов)	4,24935	1339,75	849,51	5693	3610	82	2536	8887
						471,00	184,75	2001	785		658	
109	309	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010									
			СП - 8%	м3	11,1	20771,00	--	230558	--	230558	--	249003
						--	--	--	--		18445	
110	312	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,1108665	40832,75	2475,36	4527	274	76	3873	9072
						37679,39	709,54	4177	79		672	
111	315	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	1,4963506	22695,18	2449,66	33960	3666	1014	27594	66478
						19567,53	696,97	29280	1043		4924	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16 /КЖ-38/									
112	316	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций	15,62568	2745,20	540,16	42896	8440	6936	27596	76131
						1761,18	179,54	27520	2805		5639	
113	317	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			СП - 8%	т	0,0080212	902077,00	--	7236	--	7236	--	7815
						--	--	--	--		579	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	318	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,3916	1339,75 471,00	849,51 184,75	1864 655	1182 257	27	830 216	2910
115	320	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	1,512	20771,00 --	-- --	31406 --	-- --	31406	-- 2512	33918
116	323	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0336128	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	1373 1267	83 24	23	1174 204	2750
117	326	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,3867086	22695,18 19567,53	2449,66 696,97	8776 7567	947 270	262	7131 1273	17180
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16.1 /КЖ-38.1/									
118	327	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций	7,81284	2745,20 1761,18	540,16 179,54	21448 13760	4220 1403	3468	13798 2820	38065
119	328	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 *СП - 8%*	т	0,0040106	902077,00 --	-- --	3618 --	-- --	3618	-- 289	3907
120	329	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций (безвычета проемов)	0,6958	1339,75 471,00	849,51 184,75	932 328	591 129	13	415 108	1455
121	331	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,756	20771,00 --	-- --	15703 --	-- --	15703	-- 1256	16959
122	334	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0156576	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	639 590	39 11	10	547 95	1281
123	336	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,3774736	22695,18 19567,53	2449,66 696,97	8567 7386	925 263	256	6961 1242	16770
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-17 /КЖ-39/									
124	337	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций	13,67247	2745,20 1761,18	540,16 179,54	37534 24080	7385 2455	6069	24146 4934	66614

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	338	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			СП - 8%	т	0,0070185	902077,00	--	6331	--	6331	--	6838
						--	--	--	--		506	
126	340	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010									
			СП - 8%	м3	2,16	20771,00	--	44865	--	44865	--	48455
						--	--	--	--		3589	
127	343	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0443615	40832,75	2475,36	1811	110	29	1550	3630
						37679,39	709,54	1672	31		269	
128	346	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,254496	22695,18	2449,66	5776	623	173	4693	11306
						19567,53	696,97	4980	177		838	
129	349	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,035784	20686,92	2449,66	740	88	16	602	1449
						17785,27	696,97	636	25		107	
130	350	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,035784	20024,94	1372,68	717	49	11	610	1433
						18361,26	382,00	657	14		106	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-18 /КЖ-40/									
131	351	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций	13,67247	2745,20	540,16	37534	7385	6069	24146	66614
						1761,18	179,54	24080	2455		4934	
132	352	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			СП - 8%	т	0,0070185	902077,00	--	6331	--	6331	--	6838
						--	--	--	--		506	
133	353	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций (безвычета проемов)	13,67247	1173,28	737,81	16042	10088	263	7180	25080
						416,24	160,87	5691	2199		1858	
134	354	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010									
			СП - 8%	м3	2,676	20771,00	--	55583	--	55583	--	60030
						--	--	--	--		4447	
135	357	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0312556	40832,75	2475,36	1276	77	21	1092	2558
						37679,39	709,54	1178	22		189	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	360	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,2941438	22695,18	2449,66	6676	721	199	5424	13068
						19567,53	696,97	5756	205		968	
			РАЗДЕЛ 4. Перекрытия									
			НА ОТМЕТКЕ -0,100 /КЖ-48/									
137	389	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкцийперекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатацинимашин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций	501,05	1361,16	258,64	682009	129590	111200	441294	1213168
						880,59	87,26	441219	43720		89864	
138	390	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций	501,05	760,77	475,10	381185	238047	38860	142455	565531
						208,12	104,31	104278	52266		41891	
139	391	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010									
			СП - 8%	м3	95,81	20771,00	--	1990070	--	1990070	--	2149275
						--	--	--	--		159206	
140	396	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	16,3736	9881,39	2449,66	161794	40110	7401	114383	298271
						6979,74	696,97	114283	11412		22094	
141	398	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	3,9956	26173,43	2475,36	104579	9891	2709	86281	206128
						23020,07	709,54	91979	2835		15269	
142	399	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,6447	899611,70	1322,70	579980	853	422244	143096	780922
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			243342,00	567,27	156883	366		57846	
143	430	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/									
			СП - 8%	т	7,3974065	247823,00	--	1833247	--	1833247	--	1979907
						--	--	--	--		146660	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14343542
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2436211				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					860618			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					244934			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7544393		
			- Накладные расходы	Тенге							2439838	
			- Сметная прибыль	Тенге							1062483	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по акту:					14 343 542				
			в том числе оборудование					0				
			Временные здания и сооружения	%	0,9			129 092				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					14 472 634				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,49			70 916				
			Итого с зимними					14 543 550				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			290 871				
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	k	1,0165118807			15 079 365				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	k	0,90			13 571 428,57				
			НДС - 12%	%	12			1 628 571,43				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					15 200 000,00				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК РеалСтрой»
(наименование организации)

Директор Шынгалиев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «Эко Бәйшешек»
(наименование организации)

Директор Төре А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Ахметов С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Жілдәбек Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер технадзор Тіллегенов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Автонский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»
(наименование организации)

Директор Албай А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер конструктор Исабаев А.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

Подрядчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420
Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за 19 ноября 2021г.

код	код	Доп.соглашение к договору № 571 от 2020-09-02		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
3739851		№571/3	31.03.2021 г.	Бюджетное	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»	954 809 397,36	42 625 419,35							5 115 050,32	47 740 469,67

Заказчик:

ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

Руководитель_____ Рабаев А. Б.

Глав. специалист_____ Уразбаев Н. Б.

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

Директор_____ Албай А.С.

Инженер:

ТОО «Эко Бейшешек»

Директор_____ Терк А.Т.

Подрядчик:

ТОО «СК РеалСтрой»

Директор_____ Шыналиев Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства г.Шымкент"**
(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой»**
(полное наименование)

Стройка : **«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»**
(наименование)

Договор: №571 от 02.09.2020 г.; Доп.соглашение №571/2 от 11.03.2021 г.

Акт приемки выполненных работ

за 22 ноября 2021 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2 "Общестроительные работы. АР"										
			РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР-5/										
			ФАСАД										
1	286	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	821,79	780,66	1,91	641542	1573	232086	380047	1103316	
			НР - 93%; СП - 8%			496,34	0,94	407883	769		81727		
2	287	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102**	м2 вертикальной проекции	490,59	138,59	0,55	67992	268	30780	34480	110670	
			НР - 93%; СП - 8%			75,31	0,27	36944	131		8198		
3	288	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	558,534	2748,29	25,32	1535012	14144	154148	1096278	2841793	
			НР - 80%; СП - 8%			2446,98	6,49	1366720	3627		210503		
4	292	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	558,534	659,90	3,35	368574	1872	272848	75800	479924	
			НР - 80%; СП - 8%			168,04	1,60	93854	896		35550		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	293	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	42,75	1703,54	34,64	72826	1481	8372	50951	133679	
			НР - 80%; СП - 8%			1473,05	16,74	62973	715		9902		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ										
6	296	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	м2 поверхности облицовки	110,85	7191,91	39,57	797223	4387	410597	306704	1192241	
			НР - 80%; СП - 8%			3448,26	10,29	382239	1140		88314		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	297	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	м	277,125	260,00	--	72053	--	72053	--	77817	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5764		
8	298	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	шт.	277,125	73,00	--	20230	--	20230	--	21849	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1618		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	299	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	281,559	118,00	--	33224	--	33224	--	35882	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2658		
10	300	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	29,2644	187,00	--	5472	--	5472	--	5910	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		438		
			Крыльцо КР-1										
11	301	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,06	4483,39	132,63	45103	1334	33059	10635	60197	
			НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	10710	604		4459		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	302	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	26,66	3897,58	74,75	103910	1993	69051	31753	146516	
			НР - 94%; СП - 8%			1232,78	34,29	32866	914		10853		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	303	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/	м2 отделываемой поверхности	12,96	2386,29	7,63	30926	99	24605	5015	38817	
			НР - 80%; СП - 8%			480,13	3,61	6222	47		2875		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ										
14	304	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /НА 2ШТ/. Устройство	м2 покрытия	35,85	4483,39	132,63	160729	4755	117808	37899	214519	
			НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	38166	2152		15890		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ПРИЯМКИ										
15	305	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /НА 7ШТ/. Устройство	м2 покрытия	14,7	4483,39	132,63	65906	1950	48306	15540	87962	
			НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	15650	882		6516		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ОРНАМЕНТ, БОЛКОНЫ, СТЕНЫ										
16	306	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/	м2 отделываемой поверхности	214,36	2386,29	7,63	511525	1635	406970	82955	642038	
			НР - 80%; СП - 8%			480,13	3,61	102920	774		47558		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	307	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	20,74	608,59	3,05	12622	63	10119	1976	15766	
			НР - 80%; СП - 8%			117,63	1,47	2440	31		1168		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ПАРАПЕТ										
18	308	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/	м2 отделываемой поверхности	18,9	2386,29	7,63	45101	144	35883	7314	56608	
			НР - 80%; СП - 8%			480,13	3,61	9074	68		4193		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы /АР-23,24/										
			ПОТОЛКИ НА ОТМ. +3.000...+33.000										
19	327	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	433,092	675,67	6,62	292628	2865	58817	185920	516832	
			НР - 80%; СП - 8%			533,25	3,36	230946	1454		38284		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	328	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	433,092	825,90	4,83	357691	2093	121450	187850	589184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			540,64	1,53	234148	664		43643		
21	329	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	2165,46	743,87	4,82	1610829	10431	319680	1028668	2850657	
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			591,43	2,36	1280718	5117		211160		
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
22	330	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	537,35	1553,69	35,04	834876	18826	42991	625505	1577211	
			НР - 80%; СП - 8%			1438,65	16,42	773059	8823		116830		
23	331	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006**	кг	2740,485	38,00	--	104138	--	104138	--	112470	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8331		
24	332	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	м2	537,35	382,00	--	205268	--	205268	--	221689	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16421		
25	333	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	727,444	552,23	5,51	401715	4010	84679	252049	706066	
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			430,31	2,80	313026	2035		52301		
26	334	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/**	м2 отделываемой поверхности	206,426	1118,32	7,53	230849	1555	87239	114041	372482	
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			688,16	2,41	142055	497		27591		
27	335	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1032,13	279,54	2,41	288525	2486	114121	138510	461197	
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			166,57	1,18	171918	1219		34163		
28	336	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	241,45	3231,45	34,64	780235	8363	416203	287767	1153442	
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1473,05	16,74	355669	4041		85440		
29	337	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**/ФАРТУК/ Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	27,852	3231,45	34,64	90002	965	48010	33195	133053	
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1473,05	16,74	41027	466		9856		
30	338	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности**	м2 оклеиваемой поверхности	4804,018751	402,72	0,70	1934689	3369	396317	1229331	3417141	
			НР - 80%; СП - 8%			319,52	0,35	1535003	1661		253122		
			ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА										
			Потолки										
31	347	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	36,092	743,87	4,82	26848	174	5328	17145	47512	
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			591,43	2,36	21346	85		3519		
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
32	354	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	31,768	279,54	2,41	8881	77	3513	4263	14195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 80%; СП - 8%			166,57	1,18	5291	38		1051		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	355	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	70,488	474,93	1,59	33477	112	12461	16767	54264	
			НР - 80%; СП - 8%			296,57	0,78	20904	55		4020		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ /АР-35/										
			Стальные двери										
34	383	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	85,5	3074,66	49,56	262883	4237	45663	148144	443910	
			НР - 69%; СП - 8%			2491,03	20,11	212983	1719		32882		
35	385	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	3,36	2794,32	52,10	9389	175	1435	5417	15991	
			НР - 69%; СП - 8%			2315,30	21,42	7779	72		1185		
			РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ. /АР-22/										
			ПОЛЫ НА ОТМ. +3.000....+33.000										
			Полы из керамогранитной плитки -279,84м2										
36	425	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	55,968	194,02	0,55	10859	31	8667	2045	13936	
			НР - 94%; СП - 8%			38,61	0,27	2161	15		1032		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	426	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2	55,968	722,58	29,55	40441	1654	19420	18952	64145	
			НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	19367	795		4751		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	427	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	55,968	191,67	10,05	10727	562	9686	697	12338	
			НР - 94%; СП - 8%			8,55	4,70	479	263		914		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	428	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	55,968	5159,65	132,63	288775	7423	221768	59167	375777	
			НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	59584	3360		27835		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	429	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	72,6	2254,27	13,02	163660	945	142561	19254	197547	
			НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	20154	328		14633		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Полы из керамической плитки -33,0м2										
41	430	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,6	722,58	29,55	4769	195	2290	2235	7564	
			НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	2284	94		560		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42	431	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /с приготовлением раствора М150 для заделки швов/	м2 покрытия	6,6	3943,95	74,75	26030	493	17401	7861	36602	
			НР - 94%; СП - 8%			1232,78	34,29	8136	226		2711		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Полы из керамической плитки -428,12м2										
43	434	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	85,624	194,02	0,55	16612	47	13259	3129	21320	
			НР - 94%; СП - 8%			38,61	0,27	3306	23		1579		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	435	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	85,624	722,58	29,55	61870	2530	29711	28995	98134	
			НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	29629	1217		7269		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	436	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /с приготовлением раствора М150 для заделки швов/	м2 покрытия	85,624	3943,95	74,75	337696	6401	225739	101982	474853	
			НР - 94%; СП - 8%			1232,78	34,29	105556	2936		35174		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	437	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	176	1522,56	1,64	267971	289	213021	51514	345045	
			НР - 94%; СП - 8%			310,58	0,80	54661	141		25559		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Полы из линолеума -3168,44м2										
47	440	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2	633,688	722,58	29,55	457890	18723	219891	214585	726273	
			НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	219276	9006		53798		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	441	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	633,688	191,67	10,05	121457	6368	109669	7895	139700	
			НР - 94%; СП - 8%			8,55	4,70	5420	2978		10348		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	442	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	633,688	3595,37	21,39	2278342	13556	2007467	248195	2728660	
			НР - 94%; СП - 8%			406,07	10,60	257319	6718		202123		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50	443	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	633,6	366,13	0,82	231979	520	153822	73218	329613	
			НР - 94%; СП - 8%			122,53	0,40	77637	254		24416		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Полы из керамогранитной плитки -390,61м2										
51	446	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	78,122	194,02	0,55	15157	43	12098	2855	19452	
			НР - 94%; СП - 8%			38,61	0,27	3016	21		1441		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52	447	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	78,122	722,58	29,55	56449	2308	27108	26454	89536	
			НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	27033	1110		6632		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	448	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	78,122	5159,65	132,63	403082	10361	309552	82587	524523	
			НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	83169	4690		38854		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54	449	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	72,6	2254,27	13,02	163660	945	142561	19254	197547	
			НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	20154	328		14633		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Полы из керамогранитной плитки -64,8м2										
55	451	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12,96	194,02	0,55	2514	7	2007	474	3227	
			НР - 94%; СП - 8%			38,61	0,27	500	3		239		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56	452	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,96	722,58	29,55	9365	383	4497	4389	14854	
			НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	4485	184		1100		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57	453	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	12,96	5159,65	132,63	66869	1719	51353	13701	87015	
			НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	13797	778		6446		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	454	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	21,6	2254,27	13,02	48692	281	42415	5728	58774	
			НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	5996	98		4354		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Полы из керамогранитной плитки -45,24м2										
59	456	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	9,048	194,02	0,55	1755	5	1401	331	2253	
			НР - 94%; СП - 8%			38,61	0,27	349	2		167		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60	457	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9,048	722,58	29,55	6538	267	3140	3064	10370	
			НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	3131	129		768		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61	458	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	9,048	5159,65	132,63	46684	1200	35851	9565	60750	
			НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	9633	543		4500		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62	459	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	9,6	2254,27	13,02	21641	125	18851	2546	26122	
			НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	2665	43		1935		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Полы из керамогранитной плитки -157,68м2										
63	460	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	31,536	722,58	29,55	22787	932	10943	10679	36144	
			НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	10912	448		2677		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64	461	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	31,536	5159,65	132,63	162715	4182	124960	33338	211737	
			НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	33573	1893		15684		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65	462	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	33	2254,27	13,02	74391	430	64800	8752	89794	
			НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	9161	149		6651		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦА КР-1 , НАВЕС НВ-1										
			Ограждение лестницы ОГ-1										
66	668	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,3	692,39	80,42	6439	748	693	6269	13725	
			НР - 118%; СП - 8%			537,43	33,80	4998	314		1017		
			РАЗДЕЛ 10.ЛЕСТНИЦА В ТЕХ. ПОДПОЛЬЕ										
			НАВЕС ЛЕСТНИЦЫ										
67	706	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,1043	25419,17	11500,64	2651	1200	231	1074	4023	
			НР - 69%; СП - 8%			11696,85	3225,43	1220	336		298		
68	707	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1893	30561,44	10260,61	5785	1942	739	2531	8981	
			НР - 69%; СП - 8%			16398,30	2976,05	3104	563		665		
69	709	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0168	899611,70	1322,70	15113	22	11003	3729	20350	
			НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	4088	10		1507		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70	710	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,5144	281,89	1,04	2400	9	1271	899	3564	
			НР - 80%; СП - 8%			131,54	0,51	1120	4		264		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71	711	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	15,3	3468,04	5,97	53061	91	43341	7720	65643	
			НР - 80%; СП - 8%			629,37	1,34	9629	20		4862		
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 /1ШТ/										
72	713	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,07289	74121,20	26558,59	5403	1936	739	2306	8325	
			НР - 69%; СП - 8%			37425,50	8416,10	2728	613		617		
73	715	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,11381	899,90	1,04	1902	2	282	1295	3453	
			НР - 80%; СП - 8%			765,51	0,51	1618	1		256		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ФАРТУК										
74	716	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,45	3066,71	14,09	10580	49	6779	3464	15167	
			НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	3752	12		1124		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ЛЕСТНИЦА ЛМ-2										
			НАВЕС ЛЕСТНИЦЫ										
75	722	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,1043	25419,17	11500,64	2651	1200	231	1074	4023	
			НР - 69%; СП - 8%			11696,85	3225,43	1220	336		298		
76	723	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1893	30561,44	10260,61	5785	1942	739	2531	8981	
			НР - 69%; СП - 8%			16398,30	2976,05	3104	563		665		
77	725	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0168	899611,70	1322,70	15113	22	11003	3729	20350	
			НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	4088	10		1507		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78	726	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,5144	281,89	1,04	2400	9	1271	899	3564	
			НР - 80%; СП - 8%			131,54	0,51	1120	4		264		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79	727	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	15,3	3468,04	5,97	53061	91	43341	7720	65643	
			НР - 80%; СП - 8%			629,37	1,34	9629	20		4862		
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 /1ШТ/										
80	729	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,07289	74121,20	26558,59	5403	1936	739	2306	8325	
			НР - 69%; СП - 8%			37425,50	8416,10	2728	613		617		
81	731	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,11381	899,90	1,04	1902	2	282	1295	3453	
			НР - 80%; СП - 8%			765,51	0,51	1618	1		256		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ФАРТУК										
82	732	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,45	3066,71	14,09	10580	49	6779	3464	15167	
			НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	3752	12		1124		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27229142	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9066597					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					189610				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82909				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8428296			
			- Накладные расходы	Тенге							7527665		
			- Сметная прибыль	Тенге							2016969		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3 "Водопровод и канализация"										
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
			Трубы										
83	45	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,952	61004,00	--	119080	--	6589	111366	248881	
			НР - 99%; СП - 8%			57628,50	--	112491	--		18436		
84	46	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1952	86,70	1,28	169237	2489	1279	162160	357909	
			НР - 98%; СП - 8%			84,77	--	165469	--		26512		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85	47	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	25,2	899,90	1,04	22678	26	3361	15443	41170	
			НР - 80%; СП - 8%			765,51	0,51	19291	13		3050		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86	48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,45	95,77	2,43	139	4	70	45	199	
			НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	65	--		15		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 2. Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 6 потребителей-12 компл.										
87	57	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	72	576,26	27,35	41491	1969	1294	38407	86290	
			НР - 98%; СП - 8%			530,95	13,37	38228	963		6392		
			РАЗДЕЛ 4. Горячее водоснабжение Т3										
			Трубы										
			Изоляционные работы										
88	124	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	54	627,48	68,38	33884	3692	14366	13400	51066	
			НР - 76%; СП - 8%			293,08	33,43	15826	1805		3783		
89	129	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,60525	61004,00	--	36923	--	2043	34531	77170	
			НР - 99%; СП - 8%			57628,50	--	34880	--		5716		
90	130	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	600	86,70	1,28	52020	765	393	49844	110013	
			НР - 98%; СП - 8%			84,77	--	50862	--		8149		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91	131	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5,25	87,40	1,28	459	7	7	436	967	
			НР - 98%; СП - 8%			84,77	--	445	--		72		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Приборы										
92	132	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	288	959,40	0,15	276307	43	6725	264148	583691	
			НР - 98%; СП - 8%			935,90	--	269539	--		43236		
93	136	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	72	8040,77	27,65	578936	1991	518224	58490	688420	
			НР - 98%; СП - 8%			815,57	13,37	58721	963		50994		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 5. Установка индивидуальных водомеров для горячей воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 6 потребителей-12 компл.										
94	143	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	12	1175,30	158,43	14104	1901	198	12271	28485	
			НР - 98%; СП - 8%			1000,39	43,08	12005	517		2110		
95	145	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	72	576,26	27,35	41491	1969	1294	38407	86290	
			НР - 98%; СП - 8%			530,95	13,37	38228	963		6392		
			РАЗДЕЛ 6. Циркуляционный трубопровод Т4										
			Трубы										
96	170	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1775	61004,00	--	10828	--	599	10127	22631	
			НР - 99%; СП - 8%			57628,50	--	10229	--		1676		
97	171	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	177,5	86,70	1,28	15389	226	116	14746	32545	
			НР - 98%; СП - 8%			84,77	--	15047	--		2411		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 7. Бытовая канализация К1										
			Приборы										
98	189	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	72	2885,00	89,14	207720	6418	13587	187062	426365	
			НР - 98%; СП - 8%			2607,15	43,96	187715	3165		31583		
99	191	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	72	3603,28	177,53	259436	12782	36305	212348	509527	
			НР - 98%; СП - 8%			2921,52	87,95	210349	6332		37743		
100	193	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	36	2452,68	67,26	88296	2421	10789	74758	176098	
			НР - 98%; СП - 8%			2085,72	33,27	75086	1198		13044		
101	195	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	36	3184,76	350,94	114651	12634	8160	97885	229540	
			НР - 98%; СП - 8%			2607,15	167,38	93857	6026		17003		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3757257	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1408333					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					49337				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21944				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						625399			
			- Накладные расходы	Тенге							1395874		
			- Сметная прибыль	Тенге							278317		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-4 "Отопление вентиляция"										
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
			Изоляционные работы										
102	21	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	106,4	627,48	68,38	66764	7275	28305	26402	100619	
			НР - 76%; СП - 8%			293,08	33,43	31184	3556		7453		
			РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
103	26	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	54	1414,23	58,17	76369	3141	--	72506	160784	
			НР - 98%; СП - 8%			1356,06	14,04	73227	758		11910		
			РАЗДЕЛ 4. Блочно тепловой пункт										
			СИСТЕМА ВДу-1										
104	66	1120-1401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до 0,2 т.Установка	вентилятор	1	12976,15	872,56	12976	873	1105	11086	25987	
			НР - 98%; СП - 8%			10997,53	314,86	10998	315		1925		
105	68	1120-2401-0104 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 41.Установка	виброизолятор	5	2783,31	5,74	13917	29	9950	3873	19213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 98%; СП - 8%			787,56	2,81	3938	14		1423		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106	69	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам.Установка**	м2	0,7	7185,92	28,72	5030	20	95	4826	10645	
			НР - 98%; СП - 8%			7021,61	14,04	4915	10		789		
107	71	1120-0501-0207 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом,периметр до 1600 мм.Установка**	заслонка	12	2372,58	52,24	28471	627	3511	24012	56681	
			НР - 98%; СП - 8%			2027,76	14,04	24333	168		4199		
108	79	1120-2401-0104 РСНБ РК 2015	**Виброизолятор номер 41.Установка**	виброизолятор	5	2783,31	5,74	13917	29	9950	3873	19213	
			НР - 98%; СП - 8%			787,56	2,81	3938	14		1423		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109	81	1120-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные,площадь в свету до 3,5 м2.Установка**	решетка	2	4202,32	196,76	8405	394	1598	6406	15996	
			НР - 98%; СП - 8%			3206,40	62,17	6413	124		1185		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								409138	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				158945					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12387				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4960				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						54514			
			- Накладные расходы	Тенге							152984		
			- Сметная прибыль	Тенге							30307		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-5 "Силовое электрооборудование и электроосвещение"

РАЗДЕЛ 1. Электрооборудования

Электроосвещение

110	51	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	72	2401,81	15,45	172930	1112	96272	54730	245872	
			НР - 72%; СП - 8%			1049,25	6,49	75546	468		18213		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111	55	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	383	2401,81	15,45	919892	5917	512114	291131	1307904	
			НР - 72%; СП - 8%			1049,25	6,49	401861	2487		96882		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112	59	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	128	2401,81	15,45	307431	1977	171151	97297	437106	
			НР - 72%; СП - 8%			1049,25	6,49	134303	831		32378		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113	65	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	51	693,71	16,35	35379	834	333	24871	65070	
			НР - 72%; СП - 8%			670,82	6,49	34212	331		4820		
114	67	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	2	182,52	0,19	365	--	20	249	663	
			НР - 72%; СП - 8%			172,66	0,08	345	--		49		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115	69	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Реле сигнальное. Монтаж оборудования**	шт.	1	123071,82	161,82	123072	162	110400	9054	142696	
			НР - 72%; СП - 8%			12510,00	64,94	12510	65		10570		
116	71	1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	шт.	24	424,40	11,89	10185	285	474	6871	18421	
			НР - 72%; СП - 8%			392,75	4,87	9426	117		1365		
117	73	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Электроплита. Монтаж оборудования**	шт.	72	2862,81	84,81	206122	6106	--	145695	379962	
			НР - 72%; СП - 8%			2778,00	32,47	200016	2338		28145		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	74	Прайс-лист	Плита электрическая бытовая 4-х комфорочная	шт.	72	59626,68	--	4293121	--		--	4293121	Республика Казахстан
						--	--	--	--	4293121	--		
			РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
119	82	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	72	927,04	10,97	66747	790	1952	46252	122039	
			НР - 72%; СП - 8%			888,96	3,25	64005	234		9040		
120	84	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	683	226,26	0,19	154535	131	23101	94584	269048	
			НР - 72%; СП - 8%			192,24	0,09	131303	64		19930		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121	93	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	36	182,52	0,19	6571	7	348	4477	11932	
			НР - 72%; СП - 8%			172,66	0,08	6216	3		884		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система антиобледенения										
122	134	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1498,16	--	2996	--	135	2146	5554	
			НР - 75%; СП - 8%			1430,67	--	2861	--		411		
123	135	2307-0213-0202 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.	1	2486,00	--	2486	--	2486	--	2685	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		199		
124	136	2307-0213-0201 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	1	1927,00	--	1927	--	1927	--	2081	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
125	137	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	474,62	--	949	--	122	810	1900	
			НР - 98%; СП - 8%			413,49	--	827	--		141		
126	138	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	25496,00	--	25496	--	25496	--	27536	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2040		
127	139	2307-0213-0101 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	1	22126,00	--	22126	--	22126	--	23896	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1770		
128	140	2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	4	2410,00	--	9640	--	9640	--	10411	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		771		
129	141	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	70	736,69	421,86	51569	29530	8936	16530	73547	
			НР - 72%; СП - 8%			187,18	140,81	13103	9856		5448		
130	142	2306-0515-0302 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 300 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	70	2903,00	--	203210	--	203210	--	219467	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16257		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7660911	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1086533					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46851				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16794				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1190243			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						4293121			
			- Накладные расходы	Тенге							794697		
			- Сметная прибыль	Тенге							249467		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-6 "Слаботочные сети"

РАЗДЕЛ 1. Телекоммуникация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	1	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная.Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	12	4064,38	1032,24	48773	12387	4298	22901	77408	
			НР - 61%; СП - 8%			2674,00	454,58	32088	5455		5734		
132	2	2308-0306-0401 РСНБ РК 2015	Коробка /распределительная этажная КРЭ-16	шт.	6	20643,00	--	123858	--	123858	--	133767	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9909		
133	3	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка /протяжная этажная КПЭ-10	шт.	6	1206,00	--	7236	--	7236	--	7815	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		579		
134	4	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка оптическая.Монтаж оборудования	шт.	72	1134,24	--	81665	--	1097	49146	141277	
			НР - 61%; СП - 8%			1119,00	--	80568	--		10465		
135	5	2304-0105-0601 РСНБ РК 2015	Розетка штекерная пластиковая на электромагнитном распределителе,класс защиты IP65,типа Festo/Оптическая абонентская розетка SC	шт.	72	779,00	--	56088	--	56088	--	60575	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4487		
РАЗДЕЛ 2. Видеонаблюдение													
136	16	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600x600x350 мм.Установка	шт.	2	4213,32	1351,87	8427	2704	167	4751	14232	
			НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	5556	1043		1054		
137	17	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5893,00	--	11786	--	11786	--	12729	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		943		
138	18	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный,масса до 0,015 т.Монтаж на столе	шт.	2	1556,60	437,60	3113	875	--	1999	5522	
			НР - 75%; СП - 8%			1119,00	213,92	2238	428		409		
139	19	2308-0502-0408 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 4-канальный модели NVR-204,типа EverFocus	шт.	2	188618,00	--	377236	--	377236	--	407415	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		30179		
140	20	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж	камера	4	4197,67	5,77	16791	23	--	10228	29180	
			НР - 61%; СП - 8%			4191,90	--	16768	--		2162		
141	21	2308-0501-0002 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели SW115,типа INNOVI /D-105/	шт.	2	22746,00	--	45492	--	45492	--	49131	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3639		
142	22	2308-0501-0004 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели SW320,типа INNOVI	шт.	2	36188,00	--	72376	--	72376	--	78166	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5790		
143	23	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata,объем памяти 1000 ГБ	шт.	2	18468,00	--	36936	--	36936	--	39891	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2955		
РАЗДЕЛ 3. Домофоны													
144	28	1310-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом,емкость до 10 номеров.Монтаж оборудования	номер	1	6901,50	591,50	6902	592	1516	3030	10726	
			НР - 61%; СП - 8%			4794,00	173,81	4794	174		795		
145	29	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД,БУД,БКМ,VIZIT-TU,БК,две сетевые розетки,защитное заземление,вентиляция,габаритные размеры 260 мм x 345 мм x 115мм	шт.	1	10913,00	--	10913	--	10913	--	11786	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		873		
146	30	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R,для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300,встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	1	8674,00	--	8674	--	8674	--	9368	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		694		
147	31	1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	Ключ или кнопка на панели.Монтаж оборудования	шт.	2	1366,19	--	2732	--	274	1499	4570	
			НР - 61%; СП - 8%			1229,00	--	2458	--		339		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	32	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40/ML300/	шт.	1	12956,00	--	12956	--	12956	--	13992	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1036		
149	33	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	4748,00	--	4748	--	4748	--	5128	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		380		
150	34	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	72	230,00	--	16560	--	16560	--	17885	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1325		
151	35	1310-0902-0919 РСНБ РК 2015	Ввод абонентский или групповой.Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	ввод	73	4113,73	1153,68	300302	84219	11099	147664	483804	
			НР - 61%; СП - 8%			2808,00	508,06	204984	37088		35837		
152	36	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7,с регулировкой громкости вызова	шт.	72	2190,00	--	157680	--	157680	--	170294	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12614		
153	37	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311,для блоков вызова БВД-311х,БВД-313х,БВД-342х,БВД-343х	шт.	1	7343,00	--	7343	--	7343	--	7930	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		587		
154	38	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации,количество пар до 20.Монтаж на стене или в нише	шт.	12	7571,03	--	90852	--	10632	48934	150969	
			НР - 61%; СП - 8%			6685,00	--	80220	--		11183		
155	39	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10,для многоквартирных домофонов	шт.	12	5154,00	--	61848	--	61848	--	66796	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4948		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2010356**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				429674					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					100799				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44188				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1040813			
			- Накладные расходы	Тенге							290152		
			- Сметная прибыль	Тенге							148916		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-7 "Пожарная сигнализация"

РАЗДЕЛ 1.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

156	1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок линейный.Монтаж оборудования	луч	48	2437,21	0,24	116986	12	3632	69139	201015	
			НР - 61%; СП - 8%			2361,30	--	113342	--		14890		
157	2	2308-0303-0310 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24	шт.	2	31613,00	--	63226	--	63226	--	68284	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5058		
158	3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	237	2708,16	2,40	641834	569	7527	386580	1110688	
			НР - 61%; СП - 8%			2674,00	--	633738	--		82273		
159	4	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	210	1887,00	--	396270	--	396270	--	427972	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		31702		
160	5	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	27	1064,00	--	28728	--	28728	--	31026	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2298		
161	6	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Тестер-1 для ИП 212-41м	шт.	1	1887,00	--	1887	--	1887	--	2038	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		151		
162	7	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	48,00	--	1872	--	1872	--	2022	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		150		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
163	8	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка.Монтаж в помещении	шт.	13	2660,63	--	34588	--	2634	19492	58406	
			НР - 61%; СП - 8%			2458,00	--	31954	--		4326		
164	9	2308-0304-0641 РСНБ РК 2015	Оповещатели светозвуковые модели НС-103	шт.	13	1046,00	--	13598	--	13598	--	14686	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1088		
165	18	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	2	4213,32	1351,87	8427	2704	167	4751	14232	
			НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	5556	1043		1054		
166	19	2307-0201-0901 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	10036,00	--	20072	--	20072	--	21678	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1606		
					Оповещение о пожаре								
167	20	1310-0602-0201 РСНБ РК 2015	Устройство телефонное переговорнойсвязи типа "Перегон-2КТС"/прим.Монтаж оборудования	устройство	1	25117,98	--	25118	--	196	15202	43546	
			НР - 61%; СП - 8%			24922,00	--	24922	--		3226		
168	21	Прайс лист	Модульный микшер/усилитель мощности 480Вт PAM-480A	шт	1	410376,96	--	410377	--	410377	--	443207	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		32830		
169	22	Прайс лист	Модуль цифровой AM/FM тюнера на 30 станций PAM-T	шт	1	272513,04	--	272513	--	272513	--	294314	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		21801		
170	23	Прайс лист	Модуль СД проигрывателя PAM-CDA	шт	1	69268,93	--	69269	--	69269	--	74810	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5542		
171	24	Прайс лист	Кронштейн для монтажа PAM-480 BKT-PA4000A	шт	1	16793,57	--	16794	--	16794	--	18137	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1343		
172	25	Прайс лист	Микрофон динамический МД110	шт	1	24461,79	--	24462	--	24462	--	26419	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1957		
173	26	Прайс лист	Микросхема голосового файла с записанным тревожным сообщением	шт	1	17576,79	--	17577	--	17577	--	18983	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1406		
174	27	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка.Монтаж в помещении	шт.	12	2660,63	--	31928	--	2432	17993	53914	
			НР - 61%; СП - 8%			2458,00	--	29496	--		3994		
175	28	Прайс лист	Громкоговоритель потолочный 3Вт Inter-M.Металлическая решетка CS-03	шт	12	9539,73	--	114477	--	114477	--	123635	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9158		
176	29	1308-0105-0109 РСНБ РК 2015	Сетевого блока питания.Монтаж оборудования	шт.	1	12409,02	--	12409	--	1713	7701	21719	
			НР - 72%; СП - 8%			10696,00	--	10696	--		1609		
177	30	Прайс лист	Источник бесперебойного питания APC SUA 2000j Smart-UPS	шт	1	324870,00	--	324870	--	324870	--	350860	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		25990		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3421591	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				849704					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3284				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1043				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1794293			
			- Накладные расходы	Тенге							520858		
			- Сметная прибыль	Тенге							253452		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-8 "Технологическое оборудование"

Подъемники для инвалидов

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1303-0601-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Установка платформы, грузоподъемность 250 кг, с приводом электрическим. Монтаж оборудования	шт.	1	167387,04	71647,21	167387	71647	56635	35859	219505	
		НР - 61%; СП - 8%			39105,00	19679,52	39105	19680		16260		
179	3	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	1	1039103,76	27217,26	1039104	27217	67655	579027	1747581
		НР - 61%; СП - 8%			944231,77	4992,46	944232	4992		129450		
180	4	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшатъзакаждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	5	-10690,20	-101,63	-53451	-508	-7639	-27681	-87623
		НР - 61%; СП - 8%			-9060,73	-15,15	-45304	-76		-6491		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1879463**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				938033					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					98356				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24596				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						116651			
		- Накладные расходы	Тенге							587205		
		- Сметная прибыль	Тенге							139219		
		Итого по акту:					**45 192 551**					
		в том числе оборудование					**4 293 121**					
		Временные здания и сооружения	**%**	**0,9**			**368 095**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**45 560 646**					
		Затраты на производство СМР в зимнее время	**%**	**0,49**			**202 211**					
		Итого с зимними					**45 762 857**					
		Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,0**			**829 395**					
		Итого в текущих ценах 2020-21г.	**k**	**1,0165118807**			**47 361 577**					
		ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	**k**	**0,90**			**42 625 419**					
		НДС - 12%	**%**	**12**			**5 115 050**					
		ВСЕГО ПО АКТУ:					**47 740 469,67**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК РеалСтрой»
(наименование организации)

Директор Шынгысов Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Проектно-строительная компания Каз Нур»
(наименование организации)

Директор Албай А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер конструктор Егенбердиев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «Эко Бәйшешек»
(наименование организации)

Директор Тере А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Ахметов С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Дилобек Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Тіллегенов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)