Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"13" 11 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «НҰР-ШАПАҒАТ-ҚҰРЫЛЫС» адрес:Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Каратальская-143,

наименование организации, юридический адрес

в лице генеральный директор Кереев Кайрат Нургабылович дествующий на основании Устава.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт здания средней школы Енбекши в городе Жаркент, Панфиловского района, Алматинской области» Алматинская область, Панфиловский район, Жаркентская г.а., г.Жаркент, ул. Бусакова 54

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел образования Панфиловского района» руководитель Кастеев Турархан Бахышович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: Отсутствует;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «АСП Абу-Нур» №55

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел образования Панфиловского района» от 13.07.2019года.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этаж	эт	1-2-3		1-2-3	
Площадь участка	м2	2,07862		2,07862	
Площадь застройки	м2	2953,7		2953,7	
Строительный объем	м3	21792		21792	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	5165,6	5165,6
Число этажей	этаж	1-2-3	1-2-3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	21792	21792
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание имеет сложной формы в плане состоящих из нескольких прямоугольных блоков «А» и «Б». Блок А - трехэтажное с подвалом, Г образной формы в плане с размерами в осях12,30 х69,06 м и 12,30х 54,17 м. Высота этажей от пола до потолка -3,0 м. Блок Б- одноэтажное и двухэтажное с подвалом, сложной формы в плане с размерами

в осях 8,8 х 29,38 м, 8,9 х 17,20 м, 8,9 х 14,20 м, 12,0 х 34,30 м, 12,00 х 23,90 м. Высота этажей от пола до потолка -3,0 м. Высота спорт зала от пола до потолка -6,3 м. Год постройки -1985 год.

Основные конструкции и конструктивные элементы зданий:

Блок А фундаменты под колонны железобетонные столбчатого типа, под стены ленточные монолитно-железобетонные. Внутренние стены из керамического кирпича. Перегородки из керамического кирпича. Колонны - монолитно-железобетонные. Сейсмопояс монолитно-железобетонный шириной 380мм. Перемычки-железобетонные. Перекрытия и покрытия-сборные многопустотные железобетонные плиты. Оконные блоки-ПВХ. Внутренние дверные блоки-по ГОСТ 6629-88. Наружные дверные блоки - металлические. Полы –керамогранитная и керамическая плитка. Утеплитель стены –минераловатные плитки «Skaver» марки 100 толщиной 100 мм. Утеплитель покрытий -из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, М200 толщиной -150мм. Крыша-чердачная шатровая, с наружным организованным водостоком. Кровля-металлочерепица типа «Элит» по наслонным деревянным стропилам. Внутренняя отделка стен -улучшенная штукатурка, шпаклевка «Алинексом» с последующей водоэмульсионной покраской, масляная панель на высоту 1,8 м, керамическая плитка на высоту 1,8 м. Потолки -затирка, шпаклевка «Алинексом» с последующей водоэмульсионной покраской. Наружная отделка стен-сухая строительная смесь «Skaver», финишная фасадная штукатурка «Kiosa». Цоколь-обшивка цоколя сплитерной плиткой. Отмостка -покрытие из бетона шириной 1,50 м.

Блок Б. Фундаменты под колонны железобетонные столбчатого типа, под стены ленточные монолитно-железобетонные. Внутренние стены из керамического кирпича. Перегородки из керамического кирпича. Колонны - монолитно-железобетонные. Сейсмопояс монолитно-железобетонный шириной 380мм. Перемычки -железобетонные. Перекрытия и покрытия - сборные многопустотные железобетонные плиты. Оконные блоки -ПВХ. Внутренние дверные блоки - деревянные. Наружные дверные блоки - металлические. Полы –керамогранитные плитки, керамическая плитка. Утеплитель стены –минераловатные плитки «Skaver» марки 100 толщиной 100 мм. Утеплитель покрытий -из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, М200 толщиной -150 мм. Крыша - чердачная шатровая, с наружным организованным водостоком. Кровля - металлочерепица типа «Элит» по наслонным деревянным стропилам. Внутренняя отделка стен -улучшенная штукатурка, шпаклевка «Алинексом» с последующей водоэмульсионной покраской, масляная панель на высоту 1,8

м, керамическая плитка на высоту 1,8 м. Потолки -затирка, шпаклевка «Алинексом» с последующей водоэмульсионной покраской. Наружная отделка стен -сухая строительная смесь «Skaver», финишная фасадная штукатурка «Kiosa». Цоколь -обшивка цоколя сплитерной плиткой. Отмостка -покрытие из бетона шириной 1,50;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ 05.2020;

месяц, год

окончание работ 11.2020;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Районное ГКП на ПХВ «Панфилов су құбыры» акимата Панфиловского района Арсаламов Айдос Айтбекович;

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Жаркент РЭС Сарсембаев Берик Тахтабекович;

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ГУ «Отдел занятости и социальных программ» Кибраева Гульнар Мукатаевна
Панфиловский РОЗ и СП.;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт здания средней школы Енбекши в городе Жаркент, Панфиловского района, Алматинской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «НҰР-ШАПАҒАТ-ҚҰРЫЛЫС» генеральный директор
Кереев Кайрат Нургабылович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)