Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО «Эко Бәйшешек»
Подрядчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Утверждено
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»

Договор: №571 от 02.09.2020 г.; Доп.соглашение №571/2 от 11.03.2021 г.

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за 21 июня 2021г.

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		№571	02.09.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июнь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»	565 589 346,69	85 041 157,14							10 204 938,86	95 246 096,00

Заказчик:

ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

Зам. руководителя _____ Б.Куздеубаев

Глав. специалист _____ Уразбаев Н.Б.

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

Директор _____ Албай А.С.

Инженер:

ТОО «Эко Бәйшешек»

Директор _____ Торе А.Т.

Подрядчик:

ТОО «СК РеалСтрой»

Директор _____ Шымалиев Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой»
(полное наименование)

Стройка : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»
(наименование)

Договор: №571 от 02.09.2020 г.; Доп.соглашение №571/2 от 11.03.2021 г.

Акт приемки выполненных работ

за 21 июня 2021 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 "Общестроительные работы. КЖ"									
			РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ-20/									
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-1,1Н /КЖ-22/									
1	106	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	118,86678	2745,20	540,16	326313	64207	52760	209925	579138
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	209346	21341		42899	
2	107	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0610183	902077,00	--	55043	--	55043	--	59447
			СП - 8%			--	--	--	--		4403	
3	108	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	112,21266	1339,75	849,51	150336	95326	2157	66961	234681
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	52853	20731		17384	
4	111	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	18,0726	18856,00	--	340777	--	340777	--	368039
			СП - 8%			--	--	--	--		27262	
5	113	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0101814	40832,75	2475,36	416	25	7	356	833
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	384	7		62	
6	117	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,6799158	22695,18	2449,66	83516	9015	2494	67860	163487
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	72007	2565		12110	
7	121	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1591195	20686,92	2449,66	3292	390	72	2676	6445
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	2830	111		477	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	122	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1591195	20024,94	1372,68	3186	218	46	2714	6372
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	2922	61		472	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-2 /КЖ-23/									
9	123	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	20,32659	2745,20	540,16	55801	10980	9022	35898	99034
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	35799	3649		7336	
10	124	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0104343	902077,00	--	9413	--	9413	--	10166
			СП - 8%			--	--	--	--		753	
11	125	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	19,57683	1339,75	849,51	26228	16631	376	11682	40943
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	9221	3617		3033	
12	128	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,8493	18856,00	--	72582	--	72582	--	78389
			СП - 8%			--	--	--	--		5807	
13	130	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0353154	40832,75	2475,36	1442	87	24	1234	2890
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	1331	25		214	
14	134	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,1296775	22695,18	2449,66	25638	2767	766	20832	50188
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	22105	787		3718	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-3 /КЖ-24/									
15	135	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	63,200295	2745,20	540,16	173498	34138	28053	111615	307922
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	111307	11347		22809	
16	136	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0324428	902077,00	--	29266	--	29266	--	31607
			СП - 8%			--	--	--	--		2341	
17	137	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	5,628525	1339,75	849,51	7541	4781	109	3359	11771
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	2651	1040		872	
18	140	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,6025	18856,00	--	218777	--	218777	--	236279
			СП - 8%			--	--	--	--		17502	
19	142	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1316553	40832,75	2475,36	5376	326	89	4599	10773
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	4961	93		798	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	145	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,264368	22695,18 19567,53	2449,66 696,97	28695 24741	3097 881	857	23316 4161	56172
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-4 /КЖ-25/									
21	146	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций	33,4836	2745,20 1761,18	540,16 179,54	91919 58971	18086 6012	14862	59134 12084	163137
22	147	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 *СП - 8%*	т	0,0171882	902077,00 --	-- --	15505 --	-- --	15505	-- 1240	16745
23	148	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,982	1339,75 471,00	849,51 184,75	3995 1405	2533 551	57	1779 462	6237
24	151	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	6,5793	18856,00 --	-- --	124059 --	-- --	124059	-- 9925	133984
25	153	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1754907	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	7166 6612	434 125	120	6131 1064	14360
26	156	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,653058	22695,18 19567,53	2449,66 696,97	14821 12779	1600 455	442	12043 2149	29013
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-5.5Н /КЖ-26/									
27	157	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций	155,69874	2745,20 1761,18	540,16 179,54	427425 274213	84102 27954	69110	274972 56192	758589
28	158	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 *СП - 8%*	т	0,0799254	902077,00 --	-- --	72099 --	-- --	72099	-- 5768	77867
29	159	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций (безвычета проемов)	13,8663	1339,75 471,00	849,51 184,75	18577 6531	11780 2562	266	8274 2148	29000
30	162	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	30,576	18856,00 --	-- --	576541 --	-- --	576541	-- 46123	622664
31	164	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,5914158	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	24149 22284	1464 420	401	20660 3585	48394

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	167	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,635484	22695,18	2449,66	82508	8906	2465	67041	161513
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	71137	2534		11964	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-6.6Н /КЖ-27/									
33	168	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	313,07166	2745,20	540,16	859445	169108	138962	552901	1525334
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	551375	56209		112988	
34	169	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1607101	902077,00	--	144973	--	144973	--	156571
			СП - 8%			--	--	--	--		11598	
35	170	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	27,8817	1339,75	849,51	37354	23686	536	16638	58312
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	13132	5151		4319	
36	173	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	49,3584	18856,00	--	930702	--	930702	--	1005158
			СП - 8%			--	--	--	--		74456	
37	175	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,786218	40832,75	2475,36	72936	4422	1210	62400	146163
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	67304	1267		10827	
38	178	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	29,940984	22695,18	2449,66	679516	73345	20300	552133	1330181
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	585871	20868		98532	
39	181	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,480971	20686,92	2449,66	9950	1178	218	8089	19482
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	8554	335		1443	
40	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,480971	20024,94	1372,68	9631	660	140	8204	19262
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	8831	184		1427	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-7.7Н /КЖ-28/									
41	183	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	109,65879	2745,20	540,16	301036	59233	48674	193663	534275
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	193129	19688		39576	
42	184	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0562915	902077,00	--	50779	--	50779	--	54842
			СП - 8%			--	--	--	--		4062	
43	185	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	9,76605	1339,75	849,51	13084	8296	188	5828	20425
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	4600	1804		1513	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	188	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	24,6792	18856,00	--	465351	--	465351	--	502579
			СП - 8%			--	--	--	--		37228	
45	190	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5154174	40832,75	2475,36	21046	1276	349	18006	42176
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	19421	366		3124	
46	193	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,74983	22695,18	2449,66	62408	6736	1865	50709	122166
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	53807	1917		9049	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-8.8Н /КЖ-29/									
47	194	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	92,0799	2745,20	540,16	252778	49738	40871	162618	448628
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	162169	16532		33232	
48	195	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0472677	902077,00	--	42639	--	42639	--	46050
			СП - 8%			--	--	--	--		3411	
49	196	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	8,2005	1339,75	849,51	10987	6966	159	4894	17151
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	3862	1515		1270	
50	199	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	17,0898	18856,00	--	322245	--	322245	--	348025
			СП - 8%			--	--	--	--		25780	
51	201	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,4965882	40832,75	2475,36	20277	1229	337	17348	40635
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	18711	352		3010	
52	204	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,613084	22695,18	2449,66	59304	6401	1771	48187	116091
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	51132	1821		8599	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-9.9Н /КЖ-30/									
53	205	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	68,64138	2745,20	540,16	188435	37077	30468	121224	334432
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	120890	12324		24773	
54	206	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0352359	902077,00	--	31785	--	31785	--	34328
			СП - 8%			--	--	--	--		2543	
55	207	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	6,1131	1339,75	849,51	8190	5193	118	3648	12785
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	2879	1129		947	
56	210	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	13,7592	18856,00	--	259443	--	259443	--	280199

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		20755	
57	212	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,349107	40832,75	2475,36	14255	864	237	12196	28567
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	13154	248		2116	
58	215	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,3204722	22695,18	2449,66	29968	3235	895	24350	58664
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	25838	920		4346	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10 /КЖ-31/									
59	216	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	32,64651	2745,20	540,16	89621	17634	14491	57655	159059
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	57496	5861		11782	
60	217	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0167585	902077,00	--	15117	--	15117	--	16327
			СП - 8%			--	--	--	--		1209	
61	218	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,90745	1339,75	849,51	3895	2470	56	1735	6081
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1369	537		450	
62	221	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,1223	18856,00	--	77730	--	77730	--	83948
			СП - 8%			--	--	--	--		6218	
63	223	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2223933	40832,75	2475,36	9081	551	150	7769	18198
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	8380	158		1348	
64	226	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8276328	22695,18	2449,66	18783	2027	561	15262	36769
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	16195	577		2724	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10.1 /КЖ-32/									
65	227	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	32,64651	2745,20	540,16	89621	17634	14491	57655	159059
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	57496	5861		11782	
66	228	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0167585	902077,00	--	15117	--	15117	--	16327
			СП - 8%			--	--	--	--		1209	
67	229	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,90745	1339,75	849,51	3895	2470	56	1735	6081
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1369	537		450	
68	232	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,1223	18856,00	--	77730	--	77730	--	83948
			СП - 8%			--	--	--	--		6218	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	234	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,2223933	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	9081 8380	551 158	150	7769 1348	18198
70	237	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,8276328	22695,18 19567,53	2449,66 696,97	18783 16195	2027 577	561	15262 2724	36769
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-11.11н /КЖ-33/									
71	238	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций	92,0799	2745,20 1761,18	540,16 179,54	252778 162169	49738 16532	40871	162618 33232	448628
72	239	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 *СП - 8%*	т	0,0472677	902077,00 --	-- --	42639 --	-- --	42639	-- 3411	46050
73	240	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2конструкций (без вычета проемов)	14,7609	1339,75 471,00	849,51 184,75	19776 6952	12540 2727	284	8808 2287	30871
74	243	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	14,8512	18856,00 --	-- --	280034 --	-- --	280034	-- 22403	302437
75	245	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1270758	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	5189 4788	315 90	86	4439 770	10398
76	248	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,9538414	22695,18 19567,53	2449,66 696,97	67038 57799	7236 2059	2003	54471 9721	131230
77	251	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,3706967	20686,92 17785,27	2449,66 696,97	7669 6593	908 258	168	6235 1112	15016
78	252	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,3706967	20024,94 18361,26	1372,68 382,00	7423 6806	509 142	108	6323 1100	14846
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-12.12Н /КЖ-34/									
79	253	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций	92,0799	2745,20 1761,18	540,16 179,54	252778 162169	49738 16532	40871	162618 33232	448628
80	254	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 *СП - 8%*	т	0,0472677	902077,00 --	-- --	42639 --	-- --	42639	-- 3411	46050

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	255	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций (безвычета проемов)	8,2005	1339,75 471,00	849,51 184,75	10987 3862	6966 1515	159	4894 1270	17151
82	258	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	13,1586	18856,00 --	-- --	248119 --	-- --	248119	-- 19849	267968
83	260	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,3509814	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	14332 13225	869 249	238	12261 2127	28720
84	263	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,306116	22695,18 19567,53	2449,66 696,97	29643 25557	3200 910	886	24086 4298	58026
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-13.13Н /КЖ-35/									
85	264	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций	68,64138	2745,20 1761,18	540,16 179,54	188435 120890	37077 12324	30468	121224 24773	334432
86	265	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 *СП - 8%*	т	0,0352359	902077,00 --	-- --	31785 --	-- --	31785	-- 2543	34328
87	266	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций (безвычета проемов)	6,1131	1339,75 471,00	849,51 184,75	8190 2879	5193 1129	118	3648 947	12785
88	269	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	13,7592	18856,00 --	-- --	259443 --	-- --	259443	-- 20755	280199
89	271	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,349107	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	14255 13154	864 248	237	12196 2116	28567
90	274	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,3204722	22695,18 19567,53	2449,66 696,97	29968 25838	3235 920	895	24350 4346	58664
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14 /КЖ-36/									
91	275	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций	32,64651	2745,20 1761,18	540,16 179,54	89621 57496	17634 5861	14491	57655 11782	159059
92	276	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 *СП - 8%*	т	0,0167585	902077,00 --	-- --	15117 --	-- --	15117	-- 1209	16327

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	277	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,90745	1339,75 471,00	849,51 184,75	3895 1369	2470 537	56	1735 450	6081
94	280	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	4,2588	18856,00 --	-- --	80304 --	-- --	80304	-- 6424	86728
95	282	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1765983	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	7211 6654	437 125	120	6169 1070	14451
96	285	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,8233302	22695,18 19567,53	2449,66 696,97	18686 16111	2017 574	558	15183 2709	36578
97	288	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0015932	20686,92 17785,27	2449,66 696,97	33 28	4 1	1	27 5	65
98	289	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0015932	20024,94 18361,26	1372,68 382,00	32 29	2 1	1	27 5	64
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14.1 /КЖ-36.1/									
99	290	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций	32,64651	2745,20 1761,18	540,16 179,54	89621 57496	17634 5861	14491	57655 11782	159059
100	291	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 *СП - 8%*	т	0,0167585	902077,00 --	-- --	15117 --	-- --	15117	-- 1209	16327
101	292	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,90745	1339,75 471,00	849,51 184,75	3895 1369	2470 537	56	1735 450	6081
102	295	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	4,2588	18856,00 --	-- --	80304 --	-- --	80304	-- 6424	86728
103	297	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1765983	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	7211 6654	437 125	120	6169 1070	14451
104	300	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,8233302	22695,18 19567,53	2449,66 696,97	18686 16111	2017 574	558	15183 2709	36578

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	303	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0015932	20686,92	2449,66	33	4	1	27	65
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	28	1		5	
106	304	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0015932	20024,94	1372,68	32	2	1	27	64
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	29	1		5	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-15.15Н /КЖ-37/									
107	305	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	143,14239	2745,20	540,16	392955	77319	63537	252797	697412
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	252099	25700		51660	
108	306	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0734798	902077,00	--	66284	--	66284	--	71587
			СП - 8%			--	--	--	--		5303	
109	307	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	12,74805	1339,75	849,51	17079	10830	245	7607	26661
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	6004	2355		1975	
110	310	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	28,131012	18856,00	--	530438	--	530438	--	572873
			СП - 8%			--	--	--	--		42435	
111	312	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3325995	40832,75	2475,36	13581	823	226	11619	27216
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	12532	236		2016	
112	315	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	4,4890517	22695,18	2449,66	101880	10997	3043	82781	199434
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	87840	3129		14773	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16 /КЖ-38/									
113	316	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	46,87704	2745,20	540,16	128687	25321	20807	82787	228392
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	82559	8416		16918	
114	317	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0240635	902077,00	--	21707	--	21707	--	23444
			СП - 8%			--	--	--	--		1737	
115	318	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	4,1748	1339,75	849,51	5593	3547	80	2491	8731
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1966	771		647	
116	321	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,382464	18856,00	--	176916	--	176916	--	191069
			СП - 8%			--	--	--	--		14153	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	323	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1008385	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	4118 3800	250 72	68	3523 611	8251
118	326	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,1601258	22695,18 19567,53	2449,66 696,97	26329 22701	2842 809	786	21394 3818	51541
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16.1 /КЖ-38.1/									
119	327	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций	23,43852	2745,20 1761,18	540,16 179,54	64344 41279	12661 4208	10404	41394 8459	114196
120	328	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 *СП - 8%*	т	0,0120318	902077,00 --	-- --	10854 --	-- --	10854	-- 868	11722
121	329	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,0874	1339,75 471,00	849,51 184,75	2797 983	1773 386	41	1246 323	4366
122	332	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	4,691232	18856,00 --	-- --	88458 --	-- --	88458	-- 7077	95535
123	334	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0469729	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	1918 1770	116 33	32	1641 285	3844
124	336	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,1324209	22695,18 19567,53	2449,66 696,97	25700 22159	2774 789	767	20883 3727	50310
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-17 /КЖ-39/									
125	337	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций	41,01741	2745,20 1761,18	540,16 179,54	112601 72239	22156 7364	18206	72439 14803	199843
126	338	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 *СП - 8%*	т	0,0210556	902077,00 --	-- --	18994 --	-- --	18994	-- 1520	20513
127	341	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	5,51733	18856,00 --	-- --	104035 --	-- --	104035	-- 8323	112358
128	343	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1330845	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	5434 5015	329 94	90	4649 807	10890

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	346	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,7634879	22695,18 19567,53	2449,66 696,97	17327 14940	1870 532	517	14079 2513	33919
130	349	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,107352	20686,92 17785,27	2449,66 696,97	2221 1909	263 75	49	1806 322	4348
131	350	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,107352	20024,94 18361,26	1372,68 382,00	2150 1971	147 41	32	1831 318	4299
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-18 /КЖ-40/									
132	351	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций	41,01741	2745,20 1761,18	540,16 179,54	112601 72239	22156 7364	18206	72439 14803	199843
133	352	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 *СП - 8%*	т	0,0210556	902077,00 --	-- --	18994 --	-- --	18994	-- 1520	20513
134	353	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций (безвычета проемов)	41,01741	1173,28 416,24	737,81 160,87	48125 17073	30263 6598	789	21541 5573	75239
135	354	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	--	20771,00 --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
136	355	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	8,079708	18856,00 --	-- --	152351 --	-- --	152351	-- 12188	164539
137	357	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0937669	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	3829 3533	232 67	64	3276 568	7673
138	360	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,8824313	22695,18 19567,53	2449,66 696,97	20027 17267	2162 615	598	16273 2904	39204
			РАЗДЕЛ 4. Перекрытия									
			НА ОТМЕТКЕ +11.900,+14.900,+17.900,+20.900,+23.900,+26.900,+29.900,+32.900 /КЖ-72/									
139	424	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкцийперекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатацинмашин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций	1503,15	1361,16 880,59	258,64 87,26	2046028 1323657	388771 131160	333600	1323883 269593	3639504

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	425	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	1503,15	760,77	475,10	1143555	714141	116581	427364	1696593
			НР - 91%; СП - 8%			208,12	104,31	312833	156798		125674	
141	426	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	277,65	18856,00	--	5235368	--	5235368	--	5654198
			СП - 8%			--	--	--	--		418829	
142	431	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	35,98965	9881,39	2449,66	355628	88162	16268	251417	655608
			НР - 91%; СП - 8%			6979,74	696,97	251198	25084		48564	
143	434	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	5,1378	26173,43	2475,36	134474	12718	3483	110945	265053
			НР - 91%; СП - 8%			23020,07	709,54	118273	3645		19634	
144	435	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	3,7761	899611,70	1322,70	3397024	4995	2473145	838133	4573970
			НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	918884	2142		338813	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1									
			ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1 /КЖ-99/									
145	468	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	9,843	53131,52	2930,54	522974	28845	291973	189068	769005
			НР - 91%; СП - 8%			20538,00	570,14	202156	5612		56963	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПМ-1 /12ШТ/									
146	472	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,8	47135,91	1843,79	84845	3319	49487	29847	123867
			НР - 91%; СП - 8%			17799,60	422,13	32039	760		9175	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	474	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болтыанкерные /анкерный выпуск/. Установка при бетонировании	т	0,1218	167412,97	1430,06	20391	174	2553	16121	39433
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	17664	52		2921	
148	478	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка	т	0,060588	899611,70	1322,70	54506	80	39682	13448	73390
			НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	14744	34		5436	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								36383410
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7787310				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2568452			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					728540			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15583147		
			- Накладные расходы	Тенге							7749424	
			- Сметная прибыль	Тенге							2695063	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2 "Общестроительные работы. АР"									
			РАЗДЕЛ 1. Стены из газобетонных блоков									
			Фрагмент 1.Развертка стены по осям А и Ж-И на отм.0.000...+33.000 /АР-42/									
149	1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	16,896	27159,00	487,55	458878	8238	353893	91823	594758

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	96747	1988		44056	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,122	1630,00	--	1829	--	1829	--	1975
			СП - 8%			--	--	--	--		146	
151	3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05304	377718,63	2247,63	20034	119	16370	3332	25236
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	3545	38		1869	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	4	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,63348	44227,09	9169,73	28017	5809	8016	10723	41839
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	14192	1349		3099	
153	7	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0054	578696,20	2259,20	3125	12	1264	1688	5198
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1849	5		385	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 2.Развертка стены по оси А на отм.0,000...+33,000 /АР-43/									
154	8	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,3	27159,00	487,55	89625	1609	69120	17934	116164
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	18896	388		8605	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00561	377718,63	2247,63	2119	13	1731	352	2669
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	375	4		198	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	10	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,14808	44227,09	9169,73	6549	1358	1873	2507	9780
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	3318	315		724	
157	12	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00108	578696,20	2259,20	625	2	253	338	1040
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	370	1		77	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 3.Развертка стен по оси А на отм.0,000; ...+33,000 /АР-44/									
158	13	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,36	27159,00	487,55	91254	1638	70377	18260	118276
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	19239	395		8761	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	14	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,6367	1630,00	--	4298	--	4298	--	4642
			СП - 8%			--	--	--	--		344	
160	15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01725	377718,63	2247,63	6516	39	5324	1084	8207
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1153	12		608	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	16	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,21186	44227,09	9169,73	9370	1943	2681	3586	13993
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	4746	451		1036	
162	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	740	2		154	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 4.Развертка стен на отм.0,000. Вид А /АР-45/									
163	20	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3	3,36	27159,00 5726,01	487,55 117,66	91254 19239	1638 395	70377	18260 8761	118276
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	21	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** *СП - 8%*	шт.	2,6367	1630,00 --	-- --	4298 --	-- --	4298	-- 344	4642
165	22	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,01725	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	6516 1153	39 12	5324	1084 608	8207
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	23	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,21186	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	9370 4746	1943 451	2681	3586 1036	13993
167	26	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00216	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	1250 740	5 2	505	675 154	2079
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 5.Развертка стен по оси И на отм.0,000; ...+33,000 /АР-46/									
168	27	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3	7,764	27159,00 5726,01	487,55 117,66	210862 44457	3785 913	162620	42194 20245	273301
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	28	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** *СП - 8%*	шт.	1,4025	1630,00 --	-- --	2286 --	-- --	2286	-- 183	2469
170	29	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,02499	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	9439 1670	56 18	7713	1570 881	11890
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	30	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,3903	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	17262 8744	3579 831	4939	6607 1909	25778
172	33	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00324	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	1875 1110	7 3	758	1013 231	3119
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТМ. +36,050									
			Фрагмент 29.Развертка стен на отм.+2,970; ...+36,050. Вид А /АР-48/									
173	34	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3	3,24	27159,00 5726,01	487,55 117,66	87995 18552	1580 381	67863	17608 8448	114052
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	35	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,00459	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	1734 307	10 3	1417	288 162	2184

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	36	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,12372	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	5472 2772	1134 263	1566	2094 605	8171
176	38	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8%	т	0,00081	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	469 277	2 1	190	253 58	780
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	43	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм СП - 8%	т	0,27704	443267,00 --	-- --	122803 --	-- --	122803	-- 9824	132627
178	44	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,01504	262867,00 --	-- --	3954 --	-- --	3954	-- 316	4270
179	50	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм СП - 8%	т	0,13852	443267,00 --	-- --	61401 --	-- --	61401	-- 4912	66313
180	51	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,00752	262867,00 --	-- --	1977 --	-- --	1977	-- 158	2135
181	57	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм СП - 8%	т	0,38536	443267,00 --	-- --	170817 --	-- --	170817	-- 13665	184483
182	58	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,02256	262867,00 --	-- --	5930 --	-- --	5930	-- 474	6405
			Фрагмент 36.									
183	64	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм СП - 8%	т	0,07184	443267,00 --	-- --	31844 --	-- --	31844	-- 2548	34392
184	65	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,00188	262867,00 --	-- --	494 --	-- --	494	-- 40	534
185	71	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм СП - 8%	т	0,12208	443267,00 --	-- --	54114 --	-- --	54114	-- 4329	58443
186	77	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм СП - 8%	т	0,03052	443267,00 --	-- --	13529 --	-- --	13529	-- 1082	14611
			Фрагмент 6.Развертка на отм 0.000									
187	112	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,688	27159,00 5726,01	487,55 117,66	73003 15392	1311 316	56300	14608 7009	94621

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	113	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	1,9074	1630,00 --	-- --	3109 --	-- --	3109	-- 249	3358
189	114	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,0156	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	5892 1043	35 11	4814	980 550	7422
190	115	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,19008	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	8407 4258	1743 405	2406	3218 930	12554
191	117	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,00216	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	1250 740	5 2	505	675 154	2079
			Фрагмент 7.Развертка на отм 0.000									
192	118	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,848	27159,00 5726,01	487,55 117,66	50190 10582	901 217	38707	10043 4819	65052
193	119	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	1,2342	1630,00 --	-- --	2012 --	-- --	2012	-- 161	2173
194	120	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,01074	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	4057 718	24 8	3315	675 379	5110
195	121	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,09504	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	4203 2129	871 202	1203	1609 465	6277
196	123	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,00108	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	625 370	2 1	253	338 77	1040
			Фрагмент 8.Развертка на отм 0.000									
197	124	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,848	27159,00 5726,01	487,55 117,66	50190 10582	901 217	38707	10043 4819	65052
198	125	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	2,6928	1630,00 --	-- --	4389 --	-- --	4389	-- 351	4740
199	126	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,01056	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	3989 706	24 8	3259	663 372	5024
200	127	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,453	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	20035 10149	4154 965	5732	7668 2216	29919
201	130	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00648	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	3750 2219	15 6	1516	2025 462	6237

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 9.Развертка на отм 0.000									
202	131	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	4,788	27159,00 5726,01	487,55 117,66	130037 27416	2334 563	100287	26021 12485	168543
203	132	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	3,3099	1630,00 --	-- --	5395 --	-- --	5395	-- 432	5827
204	133	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,02076	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	7841 1387	47 15	6407	1304 732	9877
205	134	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,32466	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	14359 7274	2977 691	4108	5496 1588	21443
206	137	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,00378	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	2187 1295	9 4	883	1181 270	3638
			Фрагмент 10.Развертка на отм 0.000									
207	138	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	7,74	27159,00 5726,01	487,55 117,66	210211 44319	3774 911	162118	42064 20182	272456
208	139	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	6,67029	1630,00 --	-- --	10873 --	-- --	10873	-- 870	11742
209	140	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,057	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	21530 3810	128 41	17592	3581 2009	27120
210	141	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,55116	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	24376 12348	5054 1174	6974	9330 2696	36402
211	144	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,00648	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	3750 2219	15 6	1516	2025 462	6237
			Фрагмент 11.Развертка на отм 0.000									
212	145	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,016	27159,00 5726,01	487,55 117,66	54753 11544	983 237	42226	10956 5257	70965
213	146	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	1,3464	1630,00 --	-- --	2195 --	-- --	2195	-- 176	2370
214	147	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,01176	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	4442 786	26 8	3630	739 414	5595

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	148	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,19008	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	8407 4258	1743 405	2406	3218 930	12554
216	150	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,00108	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	625 370	2 1	253	338 77	1040
			Фрагмент 12.Развертка на отм 0.000									
217	151	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	6,72	27159,00 5726,01	487,55 117,66	182508 38479	3276 791	140753	36521 17522	236551
218	152	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	2,244	1630,00 --	-- --	3658 --	-- --	3658	-- 293	3950
219	153	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,0204	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	7705 1363	46 15	6296	1282 719	9706
220	154	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,22896	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	10126 5130	2100 487	2896	3876 1120	15122
221	156	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,00108	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	625 370	2 1	253	338 77	1040
			Фрагмент 13.Развертка на отм 0.000									
222	157	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	9,678	27159,00 5726,01	487,55 117,66	262845 55416	4719 1139	202710	52596 25235	340676
223	158	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	4,994022	1630,00 --	-- --	8140 --	-- --	8140	-- 651	8791
224	159	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,0291	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	10992 1945	65 21	8982	1828 1026	13845
225	160	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,44256	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	19573 9915	4058 942	5600	7491 2165	29230
226	163	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,00432	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	2500 1479	10 4	1011	1350 308	4158
			Фрагмент 14.Развертка на отм 0.000									
227	164	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	8,376	27159,00 5726,01	487,55 117,66	227484 47961	4084 985	175439	45520 21840	294844

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	165	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	7,4052	1630,00 --	-- --	12070 --	-- --	12070	-- 966	13036
229	166	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,04836	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	18266 3232	109 35	14925	3038 1704	23009
230	167	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,64932	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	28718 14547	5954 1383	8217	10991 3177	42886
231	170	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,00756	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	4375 2589	17 7	1769	2363 539	7277
			Фрагмент 15.Развертка на отм 0.000									
232	171	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	4,728	27159,00 5726,01	487,55 117,66	128408 27073	2305 556	99030	25695 12328	166431
233	172	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	4,56654	1630,00 --	-- --	7443 --	-- --	7443	-- 595	8039
234	173	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,037122	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	14022 2481	83 27	11458	2332 1308	17662
235	174	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,37656	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	16654 8436	3453 802	4765	6374 1842	24871
236	177	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,00432	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	2500 1479	10 4	1011	1350 308	4158
			Фрагмент 16.Развертка на отм 0.000									
237	178	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	3,36	27159,00 5726,01	487,55 117,66	91254 19239	1638 395	70377	18260 8761	118276
238	179	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	2,244	1630,00 --	-- --	3658 --	-- --	3658	-- 293	3950
239	180	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,01824	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	6890 1219	41 13	5630	1146 643	8678
240	181	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,19008	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	8407 4258	1743 405	2406	3218 930	12554
241	183	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00216	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	1250 740	5 2	505	675 154	2079

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 17.Развертка на отм 0,000									
242	184	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3	8,112	27159,00 5726,01	487,55 117,66	220314 46449	3955 954	169910	44086 21152	285551
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243	185	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** *СП - 8%*	шт.	2,805	1630,00 --	-- --	4572 --	-- --	4572	-- 366	4938
244	186	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,02304	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	8703 1540	52 17	7111	1448 812	10962
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245	187	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,27852	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	12318 6240	2554 593	3524	4715 1363	18395
246	190	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0027	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	1562 925	6 3	631	844 193	2599
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 18.Развертка на отм 0,000									
247	191	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3	3,432	27159,00 5726,01	487,55 117,66	93210 19652	1673 404	71885	18652 8949	120810
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248	192	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** *СП - 8%*	шт.	3,7026	1630,00 --	-- --	6035 --	-- --	6035	-- 483	6518
249	193	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,01842	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	6958 1231	41 13	5686	1157 649	8764
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250	194	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,4716	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	20857 10565	4324 1004	5968	7983 2307	31148
251	197	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0054	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	3125 1849	12 5	1264	1688 385	5198
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 19.Развертка на отм 0,000									
252	198	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3	2,172	27159,00 5726,01	487,55 117,66	58989 12437	1059 256	45493	11804 5663	76457
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253	199	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** *СП - 8%*	шт.	1,44738	1630,00 --	-- --	2359 --	-- --	2359	-- 189	2548
254	200	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,01176	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	4442 786	26 8	3630	739 414	5595
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	201	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,09504	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	4203 2129	871 202	1203	1609 465	6277
256	203	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,00108	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	625 370	2 1	253	338 77	1040
			Фрагмент 20.Развертка на отм 0.000									
257	204	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,11	27159,00 5726,01	487,55 117,66	30146 6356	541 131	23249	6032 2894	39073
258	205	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	0,741642	1630,00 --	-- --	1209 --	-- --	1209	-- 97	1306
259	206	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,00606	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	2289 405	14 4	1870	381 214	2883
260	207	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,09504	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	4203 2129	871 202	1203	1609 465	6277
261	209	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,00162	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	937 555	4 2	378	506 116	1559
			Фрагмент 21.Развертка на отм 0.000									
262	210	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	4,14	27159,00 5726,01	487,55 117,66	112438 23706	2018 487	86714	22499 10795	145733
263	211	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	2,70402	1630,00 --	-- --	4408 --	-- --	4408	-- 353	4760
264	212	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,01164	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	4397 778	26 8	3593	731 410	5538
265	213	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,28806	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	12740 6454	2641 613	3645	4876 1409	19026
266	216	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0027	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	1562 925	6 3	631	844 193	2599
			Фрагмент 22.1 Развертка на отм 0.000									
267	217	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,79	27159,00 5726,01	487,55 117,66	75774 15976	1360 328	58438	15163 7275	98211

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	218	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	1,8513	1630,00 --	-- --	3018 --	-- --	3018	-- 241	3259
269	219	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,01698	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	6414 1135	38 12	5241	1067 598	8079
270	220	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,09504	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	4203 2129	871 202	1203	1609 465	6277
271	222	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,00162	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	937 555	4 2	378	506 116	1559
			Фрагмент 22.Развертка на отм 0.000									
272	223	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,094	27159,00 5726,01	487,55 117,66	56871 11990	1021 246	43860	11380 5460	73711
273	224	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	1,7391	1630,00 --	-- --	2835 --	-- --	2835	-- 227	3062
274	225	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,01164	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	4397 778	26 8	3593	731 410	5538
275	226	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,2898	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	12817 6493	2657 617	3667	4906 1418	19140
276	229	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,00324	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	1875 1110	7 3	758	1013 231	3119
			Фрагмент 23.Развертка на отм 0.000									
277	230	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,858	27159,00 5726,01	487,55 117,66	23302 4913	418 101	17971	4663 2237	30203
278	231	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	1,7391	1630,00 --	-- --	2835 --	-- --	2835	-- 227	3062
279	232	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,007572	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	2860 506	17 5	2337	476 267	3603
280	233	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,24102	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	10660 5400	2210 513	3050	4080 1179	15919
281	236	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0027	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	1562 925	6 3	631	844 193	2599

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 24.Развертка на отм 0.000									
282	237	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3	5,28	27159,00 5726,01	487,55 117,66	143399 30233	2574 621	110592	28695 13768	185862
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283	238	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** *СП - 8%*	шт.	3,3099	1630,00 --	-- --	5395 --	-- --	5395	-- 432	5827
284	239	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,01488	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	5620 994	33 11	4593	935 524	7080
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285	240	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,28806	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	12740 6454	2641 613	3645	4876 1409	19026
286	243	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0027	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	1562 925	6 3	631	844 193	2599
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 25.Развертка на отм 0.000									
287	244	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3	5,376	27159,00 5726,01	487,55 117,66	146007 30783	2621 633	112603	29216 14018	189241
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288	245	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** *СП - 8%*	шт.	1,7952	1630,00 --	-- --	2926 --	-- --	2926	-- 234	3160
289	246	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,01536	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	5802 1027	35 11	4740	965 541	7308
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290	247	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,09504	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	4203 2129	871 202	1203	1609 465	6277
291	249	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00054	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	312 185	1 1	126	169 39	520
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 26.Развертка на отм 0.000									
292	250	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3	8,772	27159,00 5726,01	487,55 117,66	238239 50229	4277 1032	183733	47672 22873	308784
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293	251	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** *СП - 8%*	шт.	3,0855	1630,00 --	-- --	5029 --	-- --	5029	-- 402	5432
294	252	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,02508	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	9473 1676	56 18	7741	1576 884	11933
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	253	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,22896	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	10126 5130	2100 487	2896	3876 1120	15122
296	255	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00216	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	1250 740	5 2	505	675 154	2079
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 27.Развертка на отм 0.000									
297	256	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3	0,336	27159,00 5726,01	487,55 117,66	9125 1924	164 40	7037	1826 876	11828
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298	257	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	0,2244	1630,00 --	-- --	366 --	-- --	366	-- 29	395
299	258	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,001824	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	689 122	4 1	563	115 64	868
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300	259	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,04752	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	2102 1065	436 101	601	804 232	3139
301	261	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00054	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	312 185	1 1	126	169 39	520
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 28.Развертка на отм 0.000									
302	262	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3	4,032	27159,00 5726,01	487,55 117,66	109505 23087	1966 474	84452	21912 10513	141931
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
303	263	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	1,4586	1630,00 --	-- --	2378 --	-- --	2378	-- 190	2568
304	264	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,01152	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	4351 770	26 8	3555	724 406	5481
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
305	265	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,22896	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	10126 5130	2100 487	2896	3876 1120	15122
306	267	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00216	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	1250 740	5 2	505	675 154	2079
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
307	272	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм *СП - 8%*	т	0,0611	443267,00 --	-- --	27084 --	-- --	27084	-- 2167	29250
308	278	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,01526	443267,00	--	6764	--	6764	--	7305

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
309	284	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,0611	443267,00	--	27084	--	27084	--	29250
			СП - 8%			--	--	--	--		2167	
			РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы /АР-23,24/									
			ПОТОЛКИ НА ОТМ. -3.400									
310	311	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	415,85	825,90	4,83	343450	2010	116614	180371	565727
			НР - 80%; СП - 8%			540,64	1,53	224826	638		41906	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311	312	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	415,85	102,98	0,77	42822	319	3212	31559	80332
			НР - 80%; СП - 8%			94,48	0,38	39291	158		5951	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
312	313	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	983,1	1118,32	7,53	1099416	7406	415477	543119	1773938
			НР - 80%; СП - 8%			688,16	2,41	676533	2366		131403	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313	314	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	983,1	102,98	0,77	101235	755	7593	74608	189911
			НР - 80%; СП - 8%			94,48	0,38	92887	373		14067	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ПОТОЛКИ НА ОТМ. +3.000...+33.000									
314	327	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1559,1312	675,67	6,62	1053461	10314	211740	669313	1860596
			НР - 80%; СП - 8%			533,25	3,36	831407	5234		137822	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315	328	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	1559,1312	825,90	4,83	1287686	7536	437216	676260	2121061
			НР - 80%; СП - 8%			540,64	1,53	842934	2391		157116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
316	330	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1934,46	1553,69	35,04	3005554	67774	154769	2251818	5677961
			НР - 80%; СП - 8%			1438,65	16,42	2783011	31762		420590	
317	331	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	9865,746	38,00	--	374898	--	374898	--	404890
			СП - 8%			--	--	--	--		29992	
318	332	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1934,46	382,00	--	738964	--	738964	--	798081
			СП - 8%			--	--	--	--		59117	
319	333	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	2618,7984	552,23	5,51	1446175	14436	304844	907377	2541836
			НР - 80%; СП - 8%			430,31	2,80	1126895	7326		188284	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
320	334	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	743,1336	1118,32	7,53	831058	5598	314063	410548	1340935
			НР - 80%; СП - 8%			688,16	2,41	511397	1789		99329	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321	336	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	410,465	3231,45 1473,05	34,64 16,74	1326399 604636	14217 6869	707546	489205 145248	1960852
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
322	337	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	/ФАРТУК/ Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	47,3484	3231,45 1473,05	34,64 16,74	153004 69747	1640 792	81617	56431 16755	226190
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА									
			Потолки									
323	345	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,115	675,67 533,25	6,62 3,36	30483 24058	298 151	6127	19367 3988	53838
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324	346	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	45,115	825,90 540,64	4,83 1,53	37260 24391	218 69	12651	19568 4546	61375
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
325	348	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,295	1553,69 1438,65	35,04 16,42	31532 29197	711 333	1624	23624 4413	59569
326	349	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	103,5045	38,00 --	-- --	3933 --	-- --	3933	-- 315	4248
327	350	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1 *СП - 8%*	м2	21,9186	382,00 --	-- --	8373 --	-- --	8373	-- 670	9043
328	351	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,415	552,23 430,31	5,51 2,80	10722 8354	107 54	2261	6727 1396	18844
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329	352	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	39,71	1118,32 688,16	7,53 2,41	44408 27327	299 96	16782	21938 5308	71654
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
330	353	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	39,71	1118,32 688,16	7,53 2,41	44408 27327	299 96	16782	21938 5308	71654
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Откосы									
331	356	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,024	2171,01 1975,15	21,65 6,78	104260 94855	1040 326	8365	76144 14432	194837
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ВЛАГОСТ. ГИПСОКАРТОНА									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	357	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	116,64	3840,58 1234,65	28,03 11,04	447965 144010	3269 1288	300686	130768 46299	625031
			РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ /АР-35/									
			Оконные проемы									
333	358	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	118,175112	2521,91 1190,21	174,40 83,65	298028 140654	20610 9885	136764	135485 34681	468194
334	361	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	61,120224	2246,37 949,59	172,08 82,64	137299 58039	10518 5051	68742	56781 15526	209606
			РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ. /АР-22/									
			ПОЛЫ НА ОТМ. 0.000									
			Полы из керамогранитной плитки -25,44м2									
335	396	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	25,44	1036,60 445,95	29,61 14,21	26371 11345	753 362	14273	11004 2990	40365
336	397	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	25,44	896,56 26,16	30,15 14,10	22808 666	767 359	21375	963 1902	25673
			Полы из керамической плитки -38,92м2									
337	405	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	38,92	1036,60 445,95	29,61 14,21	40344 17356	1152 553	21836	16835 4574	61754
338	406	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	38,92	896,56 26,16	30,15 14,10	34894 1018	1173 549	32703	1473 2909	39276
			Полы из линолеума -288,04м2									
339	411	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (60мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	288,04	1036,60 445,95	29,61 14,21	298581 128451	8528 4093	161602	124592 33854	457027
340	412	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	288,04	1195,41 34,88	40,20 18,80	344326 10048	11579 5415	322699	14535 28709	387570
			Полы из керамогранитной плитки -43,16м2									
341	417	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (40мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	43,16	1036,60 445,95	29,61 14,21	44739 19247	1278 613	24214	18669 5073	68481
342	418	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	43,16	597,70 17,44	20,10 9,40	25797 753	867 406	24177	1089 2151	29037
			ПОЛЫ НА ОТМ. +3.000....+33.000									
			Полы из керамогранитной плитки -279,84м2									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	423	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	25,1856	1036,60 445,95	29,61 14,21	26107 11232	746 358	14129	10894 2960	39961
344	424	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	25,1856	896,56 26,16	30,15 14,10	22580 659	759 355	21162	953 1883	25416
			Полы из керамической плитки -428,12м2									
345	432	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	38,5308	1036,60 445,95	29,61 14,21	39941 17183	1141 548	21617	16667 4529	61136
346	433	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	38,5308	896,56 26,16	30,15 14,10	34545 1008	1162 543	32375	1458 2880	38884
			Полы из линолеума -3168,44м2									
347	438	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (60мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	285,1596	1036,60 445,95	29,61 14,21	295595 127167	8443 4052	159985	123346 33515	452457
348	439	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	285,1596	1195,41 34,88	40,20 18,80	340883 9947	11463 5361	319473	14390 28422	383694
			Полы из керамогранитной плитки -390,61м2									
349	444	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (40мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	35,1549	1036,60 445,95	29,61 14,21	36441 15677	1041 500	19723	15206 4132	55780
350	445	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	35,1549	597,70 17,44	20,10 9,40	21012 613	707 330	19692	887 1752	23651
			Полы из керамогранитной плитки -64,8м2									
351	450	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	5,832	1036,60 445,95	29,61 14,21	6045 2601	173 83	3271	2523 685	9254
			Полы из керамогранитной плитки -45,24м2									
352	455	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	4,0716	1036,60 445,95	29,61 14,21	4221 1816	121 58	2284	1761 479	6460
			РАЗДЕЛ 8. ВЕНТШАХТЫ /АР-73/									
			Вентшахты ВШ-1-2шт									
353	551	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	4,2306	27220,48 4244,52	2677,84 588,28	115159 17957	11329 2489	85873	19014 10734	144907
354	552	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,400752	105687,37 90454,40	7380,06 424,02	42354 36250	2958 170	3146	25130 5399	72883
355	553	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 *СП - 8%*	т	0,400752	282708,00 --	-- --	113296 --	-- --	113296	-- 9064	122359
356	554	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0046778	418149,69	5164,97	1956	24	1754	169	2295

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	178	8		170	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
357	555	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,029172	377718,63	2247,63	11019	66	9003	1833	13880
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1950	21		1028	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
358	556	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,000792	146874,43	1430,06	116	1	--	105	239
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	115	--		18	
359	557	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000792	229089,00	--	181	--	181	--	196
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
			Вентшахты ВШ-2-4шт									
360	570	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,2724	27220,48	2677,84	415722	40897	310001	68642	523113
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	64824	8984		38749	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
361	571	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,7988904	105687,37	7380,06	84433	5896	6274	50095	145290
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	72263	339		10762	
362	572	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,7988904	282708,00	--	225853	--	225853	--	243921
			СП - 8%			--	--	--	--		18068	
363	573	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0092813	418149,69	5164,97	3881	48	3481	336	4554
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	352	17		337	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
364	574	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,0859073	377718,63	2247,63	32449	193	26514	5397	40874
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	5742	62		3028	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
365	575	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,001584	146874,43	1430,06	233	2	1	210	478
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	230	1		35	
366	576	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001584	229089,00	--	363	--	363	--	392
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
			Вентшахты ВШ-3-2шт									
367	589	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,1676	27220,48	2677,84	195106	19194	145489	32215	245506
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	30423	4217		18186	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
368	590	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,5340456	105687,37	7380,06	56442	3941	4194	33488	97124
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	48307	226		7194	
369	591	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,5340456	282708,00	--	150979	--	150979	--	163057
			СП - 8%			--	--	--	--		12078	
370	592	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,006237	418149,69	5164,97	2608	32	2339	226	3060
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	237	11		227	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
371	593	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,0400043	377718,63	2247,63	15110	90	12346	2513	19034
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	2674	29		1410	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
372	594	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,000792	146874,43	1430,06	116	1	--	105	239
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	115	--		18	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	595	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,000792	229089,00 --	-- --	181 --	-- --	181	-- 15	196
			Вентшахты ВШ-4-2шт									
374	608	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	8,3886	27220,48 4244,52	2677,84 588,28	228342 35606	22463 4935	170273	37703 21284	287328
375	609	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1520112	105687,37 90454,40	7380,06 424,02	16066 13750	1122 64	1194	9532 2048	27646
376	610	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 *СП - 8%*	т	0,1520112	282708,00 --	-- --	42975 --	-- --	42975	-- 3438	46413
377	611	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0046778	418149,69 37976,10	5164,97 1794,48	1956 178	24 8	1754	169 170	2295
378	612	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1 *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,0748605	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	28276 5003	168 54	23105	4703 2638	35618
379	613	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,000792	146874,43 145022,00	1430,06 424,34	116 115	1 --	--	105 18	239
380	614	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,000792	229089,00 --	-- --	181 --	-- --	181	-- 15	196
			Вентшахты ВШ-5-2шт									
381	627	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	6,699	27220,48 4244,52	2677,84 588,28	182350 28434	17939 3941	135977	30109 16997	229455
382	628	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,400752	105687,37 90454,40	7380,06 424,02	42354 36250	2958 170	3146	25130 5399	72883
383	629	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 *СП - 8%*	т	0,400752	282708,00 --	-- --	113296 --	-- --	113296	-- 9064	122359
384	630	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0046778	418149,69 37976,10	5164,97 1794,48	1956 178	24 8	1754	169 170	2295
385	631	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1 *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,03861	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	14584 2580	87 28	11917	2426 1361	18370
386	632	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,000792	146874,43 145022,00	1430,06 424,34	116 115	1 --	--	105 18	239
387	633	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,000792	229089,00 --	-- --	181 --	-- --	181	-- 15	196
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								32814385
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					10215500				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					495301			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					161725			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						11180288		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8492587	
			- Накладные расходы	Тенге							2430703	
			- Сметная прибыль	Тенге								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3 "Водопровод и канализация"

РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1

Трубы

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	87,75	1414,94	16,44	124161	1443	--	120273	263988
						1398,50	0,10	122719	9		19555	
			НР - 98%; СП - 8%									
389	2	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	86,8725	142,00	--	12336	--	12336	--	13323
			СП - 8%			--	--	--	--		987	
390	3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	128,625	1529,38	19,77	196716	2543	--	190310	417988
						1509,61	0,16	194173	21		30962	
			НР - 98%; СП - 8%									
391	4	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	127,33875	221,00	--	28142	--	28142	--	30393
						--	--	--	--		2251	
			СП - 8%									
392	5	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,625	1670,54	23,36	1044	15	--	1009	2217
						1647,18	0,26	1029	--		164	
			НР - 98%; СП - 8%									
393	6	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015 п.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4/32x4,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,61875	376,00	--	233	--	233	--	251
						--	--	--	--		19	
			СП - 8%									
394	7	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,25	1847,96	27,64	2310	35	--	2230	4904
						1820,33	0,39	2275	--		363	
			НР - 98%; СП - 8%									
395	8	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,2375	621,00	--	768	--	768	--	830
						--	--	--	--		61	
			СП - 8%									
396	9	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,875	2003,89	31,81	3757	60	--	3625	7973
						1972,08	0,58	3698	1		591	
			НР - 98%; СП - 8%									
397	10	2301-0601-0106 РСНБ РК 2015 п.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3/50x8,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,85625	955,00	--	1773	--	1773	--	1915
						--	--	--	--		142	
			СП - 8%									
398	11	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	2	2189,87	559,66	4380	1119	50	3452	8458
						1605,52	155,71	3211	311		627	
			НР - 98%; СП - 8%									
399	12	2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,892	1533,00	--	2900	--	2900	--	3132
						--	--	--	--		232	
			СП - 8%									
400	13	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14,375	3054,39	36,34	43907	522	35063	8365	56453
						578,92	14,84	8322	213		4182	
			НР - 98%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
401	14	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	1,25	4385,56	48,22	5482	60	4554	874	6865

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			694,31	19,56	868	24		509	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
402	15	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6,25	4939,97	48,22	30875	301	26235	4372	38067
			НР - 98%; СП - 8%			694,31	19,56	4339	122		2820	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 4. Горячее водоснабжение Т3												
Трубы												
403	94	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	157,875	1414,94	16,44	223384	2595	--	216388	474953
			НР - 98%; СП - 8%			1398,50	0,10	220789	15		35182	
404	95	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	156,29625	150,00	--	23444	--	23444	--	25320
			СП - 8%			--	--	--	--		1876	
405	96	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	138,375	1529,38	19,77	211627	2735	--	204736	449672
			НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	208892	22		33309	
406	97	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	136,99125	220,00	--	30138	--	30138	--	32549
			СП - 8%			--	--	--	--		2411	
407	98	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,625	1670,54	23,36	1044	15	--	1009	2217
			НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	1029	--		164	
408	99	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015 прим	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4/32x4,4/ PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,61875	359,00	--	222	--	222	--	240
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
409	100	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,25	1847,96	27,64	2310	35	--	2230	4904
			НР - 98%; СП - 8%			1820,33	0,39	2275	--		363	
410	101	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,2375	607,00	--	751	--	751	--	811
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
411	102	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,875	2003,89	31,81	3757	60	--	3625	7973
			НР - 98%; СП - 8%			1972,08	0,58	3698	1		591	
412	103	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015 прим	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3/50x8,4/ PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,85625	971,00	--	1802	--	1802	--	1947
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
413	104	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	2,625	2189,87	559,66	5748	1469	65	4531	11102
			НР - 98%; СП - 8%			1605,52	155,71	4214	409		822	
414	105	2301-0602-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,48325	1540,00	--	3824	--	3824	--	4130
			СП - 8%			--	--	--	--		306	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1872575
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				781532				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13006			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1151			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						172300		
			- Накладные расходы	Тенге							767029	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге							138711	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-4 "Отопление вентиляция"									
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
			Трубопроводы									
415	8	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка**	м трубопровода	47,325	1433,81	18,24	67855	863	48200	18745	93528
			НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	18792	335		6928	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
416	9	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка**	м трубопровода	214,59	1571,32	18,24	337190	3915	248064	84997	455956
			НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	85211	1521		33775	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
417	10	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка**	м трубопровода	7,5	1294,99	18,24	9712	137	6597	2971	13698
			НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	2978	53		1015	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
418	11	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка**	м трубопровода	5,1	2871,46	39,57	14644	202	10598	3840	19963
			НР - 98%; СП - 8%			753,74	14,57	3844	74		1479	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
419	14	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	44,83836	1002,80	2,07	44964	93	347	43646	95699
			НР - 98%; СП - 8%			992,99	0,29	44524	13		7089	
			Гильзы									
420	17	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	2,7	996,58	2,52	2691	7	--	2631	5747
			НР - 98%; СП - 8%			994,06	0,19	2684	1		426	
421	18	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	16,2	995,06	2,07	16120	34	--	15769	34440
			НР - 98%; СП - 8%			992,99	0,29	16086	5		2551	
	20	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм**	м	163,400774	240,00	--	39216	--	39216	--	42353
			СП - 8%			--	--	--	--		3137	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								761384
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				174120				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5250			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2002			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						353022		
			- Накладные расходы	Тенге							172599	
			- Сметная прибыль								56400	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-8 "Технологическое оборудование"									
422	2	ОО КБ "ЛИФТМАШ"	**ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО МОДЕЛЬ ВПМ-001**	к-т	1	298178,57	--	298179	--	298179	--	298179
						--	--	--	--		--	
423	5	5110-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95**	комплект	2	8517539,00	--	17035078	--	17035078	--	17035078
						--	--	--	--		--	
424	6	ССЦ РК 8.04-09-2020 таб.1	**Размер доплаты к сметной цене лифтов за каждую дополнительнуюостановку**	остановок	6	222000,00	--	1332000	--	1332000	--	1332000
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18665257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							18665257		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		Итого по акту:					**90 497 011**				
		в том числе оборудование					**18 665 257**				
		Временные здания и сооружения	%	0,9			**646 486**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**91 143 497**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,49			**355 143**				
		Итого с зимними					**91 498 640**				
		Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			**1 456 668**				
		Итого в текущих ценах 2020-21г.	k	1,0165118807			**94 490 175**				
		ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	k	0,90			**85 041 157,14**				
		НДС - 12%	%	12			**10 204 938,86**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:					**95 246 096,00**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК РеалСтрой»
(наименование организации)

Директор Шиналиев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «Эко Бәйшешек»
(наименование организации)

Директор Тере А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Тажистов С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Діллабек Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Тіллегенов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»
(наименование организации)

Директор Абай А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер конструктор Егенбердиев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО «Эко Бэйшешек»
Подрядчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Утверждено
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»

Договор: №571 от 02.09.2020 г.; Доп.соглашение №571/2 от 11.03.2021 г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за 20 мая 2021г.

код		код		договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№571	02.09.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за май) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»	470 343 250,69	74 550 269,64							8 946 032,36	83 496 302,00

Заказчик:

ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

Зам. руководителя _____ Б.Күздеубаев

Глав. специалист _____ СадуакасовБ.А.

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

Директор _____ Албай А.С.

Инженер:

ТОО «Эко Бэйшешек»

Директор _____ Горе А.Т.

Подрядчик:

ТОО «СК РеалСтрой»

Директор _____ Шыналиев Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 636

Заказчик : ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой»
(полное наименование)

Стройка : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»
(наименование)

Договор: №571 от 02.09.2020 г.; Доп.соглашение №571/2 от 11.03.2021 г.

Акт приемки выполненных работ

за 20 мая 2021 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 "Общестроительные работы. КЖ"									
			РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ-20/									
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-1,1Н /КЖ-22/									
1	106	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	79,24452	2745,20	540,16	217542	42805	35173	139950	386092
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	139564	14228		28599	
2	107	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0406789	902077,00	--	36696	--	36696	--	39631
			СП - 8%			--	--	--	--		2936	
3	108	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	74,80844	1339,75	849,51	100224	63550	1439	44641	156454
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	35235	13821		11589	
4	111	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	12,0484	18856,00	--	227185	--	227185	--	245359
			СП - 8%			--	--	--	--		18175	
5	113	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0067876	40832,75	2475,36	277	17	4	237	555
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	256	5		41	
6	117	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,4532772	22695,18	2449,66	55678	6010	1663	45240	108991
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	48005	1710		8073	
7	121	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1060797	20686,92	2449,66	2194	260	47	1784	4297
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	1887	74		318	
8	122	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1060797	20024,94	1372,68	2124	146	30	1809	4248

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	1948	41		315	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-2 /КЖ-23/									
9	123	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	13,55106							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	37200	7320	6014	23932	66023
						1761,18	179,54	23866	2433		4891	
10	124	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0069562							
			СП - 8%			902077,00	--	6275	--	6275	--	6777
						--	--	--	--		502	
11	125	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	13,05122							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	17485	11087	251	7788	27295
						471,00	184,75	6147	2411		2022	
12	128	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5662							
			СП - 8%			18856,00	--	48388	--	48388	--	52259
						--	--	--	--		3871	
13	130	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0235436							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	961	58	16	822	1927
						37679,39	709,54	887	17		143	
14	134	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,7531183							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	17092	1845	510	13888	33459
						19567,53	696,97	14737	525		2478	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-3 /КЖ-24/									
15	135	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	42,13353							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	115665	22759	18701	74410	205281
						1761,18	179,54	74205	7565		15206	
16	136	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0216285							
			СП - 8%			902077,00	--	19511	--	19511	--	21071
						--	--	--	--		1561	
17	137	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	3,75235							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	5027	3188	72	2239	7848
						471,00	184,75	1767	693		581	
18	140	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,735							
			СП - 8%			18856,00	--	145851	--	145851	--	157519
						--	--	--	--		11668	
19	142	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0877702							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	3584	217	60	3066	7182
						37679,39	709,54	3307	62		532	
20	145	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,842912							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	19130	2065	571	15544	37448
						19567,53	696,97	16494	587		2774	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-4 /КЖ-25/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	146	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	22,3224							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	61280	12058	9908	39423	108758
						1761,18	179,54	39314	4008		8056	
22	147	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0114588							
			СП - 8%			902077,00	--	10337	--	10337	--	11164
						--	--	--	--		827	
23	148	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,988							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	2663	1689	38	1186	4158
						471,00	184,75	936	367		308	
24	151	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,3862							
			СП - 8%			18856,00	--	82706	--	82706	--	89323
						--	--	--	--		6616	
25	153	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1169938							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	4777	290	79	4087	9573
						37679,39	709,54	4408	83		709	
26	156	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,435372							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	9881	1067	295	8029	19342
						19567,53	696,97	8519	303		1433	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-5.5Н /КЖ-26/									
27	157	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	103,79916							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	284950	56068	46073	183315	505726
						1761,18	179,54	182809	18636		37461	
28	158	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0532836							
			СП - 8%			902077,00	--	48066	--	48066	--	51911
						--	--	--	--		3845	
29	159	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	9,2442							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	12385	7853	178	5516	19333
						471,00	184,75	4354	1708		1432	
30	162	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	20,384							
			СП - 8%			18856,00	--	384361	--	384361	--	415110
						--	--	--	--		30749	
31	164	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3942772							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	16099	976	267	13774	32263
						37679,39	709,54	14856	280		2390	
32	167	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,423656							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	55005	5937	1643	44694	107675
						19567,53	696,97	47425	1689		7976	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-6.6Н /КЖ-27/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	168	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	208,71444							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	572964	112739	92642	368601	1016890
						1761,18	179,54	367583	37473		75325	
34	169	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1071401							
			СП - 8%			902077,00	--	96649	--	96649	--	104381
						--	--	--	--		7732	
35	170	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	18,5878							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	24903	15790	358	11092	38874
						471,00	184,75	8755	3434		2880	
36	173	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	32,9056							
			СП - 8%			18856,00	--	620468	--	620468	--	670105
						--	--	--	--		49637	
37	175	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,190812							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	48624	2948	807	41600	97442
						37679,39	709,54	44869	845		7218	
38	178	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	19,960656							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	453011	48897	13533	368088	886787
						19567,53	696,97	390581	13912		65688	
39	181	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3206474							
			НР - 91%; СП - 8%			20686,92	2449,66	6633	785	145	5393	12988
						17785,27	696,97	5703	223		962	
40	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3206474							
			НР - 91%; СП - 8%			20024,94	1372,68	6421	440	94	5469	12841
						18361,26	382,00	5887	122		951	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-7.7Н /КЖ-28/									
41	183	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	73,10586							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	200690	39489	32449	129109	356183
						1761,18	179,54	128752	13125		26384	
42	184	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0375277							
			СП - 8%			902077,00	--	33853	--	33853	--	36561
						--	--	--	--		2708	
43	185	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	6,5107							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	8723	5531	125	3885	13616
						471,00	184,75	3067	1203		1009	
44	188	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	16,4528							
			СП - 8%			18856,00	--	310234	--	310234	--	335053
						--	--	--	--		24819	
45	190	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3436116							
						40832,75	2475,36	14031	851	233	12004	28117

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	12947	244		2083	
46	193	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,83322	22695,18	2449,66	41605	4491	1242	33806	81444
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	35872	1278		6033	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-8.8Н /КЖ-29/									
47	194	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	61,3866	2745,20	540,16	168519	33158	27248	108412	299085
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	108113	11021		22154	
48	195	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0315118	902077,00	--	28426	--	28426	--	30700
			СП - 8%			--	--	--	--		2274	
49	196	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	5,467	1339,75	849,51	7324	4644	105	3262	11434
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	2575	1010		847	
50	199	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,3932	18856,00	--	214830	--	214830	--	232017
			СП - 8%			--	--	--	--		17186	
51	201	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3310588	40832,75	2475,36	13518	819	225	11565	27090
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	12474	235		2007	
52	204	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,742056	22695,18	2449,66	39536	4267	1181	32125	77394
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	34088	1214		5733	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-9.9Н /КЖ-30/									
53	205	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	45,76092	2745,20	540,16	125623	24718	20312	80816	222954
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	80593	8216		16515	
54	206	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0234906	902077,00	--	21190	--	21190	--	22886
			СП - 8%			--	--	--	--		1695	
55	207	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	4,0754	1339,75	849,51	5460	3462	78	2432	8523
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1920	753		631	
56	210	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,1728	18856,00	--	172962	--	172962	--	186799
			СП - 8%			--	--	--	--		13837	
57	211	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	--	229089,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	212	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,232738	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	9503 8769	576 165	158	8130 1411	19044
59	215	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,8803148	22695,18 19567,53	2449,66 696,97	19979 17226	2156 614	597	16234 2897	39110
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10 /КЖ-31/									
60	216	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций	21,76434	2745,20 1761,18	540,16 179,54	59748 38331	11756 3908	9661	38437 7855	106039
61	217	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0111724	902077,00 --	-- --	10078 --	-- --	10078	-- 806	10885
62	218	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,9383	1339,75 471,00	849,51 184,75	2597 913	1647 358	37	1157 300	4054
63	221	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7482	18856,00 --	-- --	51820 --	-- --	51820	-- 4146	55966
64	223	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1482622	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	6054 5586	367 105	101	5179 899	12132
65	226	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,5517552	22695,18 19567,53	2449,66 696,97	12522 10796	1352 385	374	10175 1816	24513
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10.1 /КЖ-32/									
66	227	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций	21,76434	2745,20 1761,18	540,16 179,54	59748 38331	11756 3908	9661	38437 7855	106039
67	228	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0111724	902077,00 --	-- --	10078 --	-- --	10078	-- 806	10885
68	229	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,9383	1339,75 471,00	849,51 184,75	2597 913	1647 358	37	1157 300	4054
69	232	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7482	18856,00 --	-- --	51820 --	-- --	51820	-- 4146	55966

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	234	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1482622	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	6054 5586	367 105	101	5179 899	12132
71	237	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,5517552	22695,18 19567,53	2449,66 696,97	12522 10796	1352 385	374	10175 1816	24513
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-11.11н /КЖ-33/									
72	238	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций	61,3866	2745,20 1761,18	540,16 179,54	168519 108113	33158 11021	27248	108412 22154	299085
73	239	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0315118	902077,00 --	-- --	28426 --	-- --	28426	-- 2274	30700
74	240	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2конструкций (без вычета проемов)	9,8406	1339,75 471,00	849,51 184,75	13184 4635	8360 1818	189	5872 1524	20581
75	243	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,9008	18856,00 --	-- --	186689 --	-- --	186689	-- 14935	201625
76	245	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0847172	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	3459 3192	210 60	57	2960 513	6932
77	248	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,9692276	22695,18 19567,53	2449,66 696,97	44692 38533	4824 1373	1335	36314 6480	87486
78	251	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,2471311	20686,92 17785,27	2449,66 696,97	5112 4395	605 172	112	4156 742	10010
79	252	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,2471311	20024,94 18361,26	1372,68 382,00	4949 4538	339 94	72	4215 733	9897
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-12.12Н /КЖ-34/									
80	253	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций	61,3866	2745,20 1761,18	540,16 179,54	168519 108113	33158 11021	27248	108412 22154	299085
81	254	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0315118	902077,00 --	-- --	28426 --	-- --	28426	-- 2274	30700

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	255	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций (безвычета проемов)	5,467	1339,75 471,00	849,51 184,75	7324 2575	4644 1010	105	3262 847	11434
83	258	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	8,7724	18856,00 --	-- --	165412 --	-- --	165412	-- 13233	178645
84	260	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,2339876	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	9554 8817	579 166	158	8174 1418	19147
85	263	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,870744	22695,18 19567,53	2449,66 696,97	19762 17038	2133 607	591	16057 2866	38684
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-13.13Н /КЖ-35/									
86	264	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций	45,76092	2745,20 1761,18	540,16 179,54	125623 80593	24718 8216	20312	80816 16515	222954
87	265	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 *СП - 8%*	т	0,0234906	902077,00 --	-- --	21190 --	-- --	21190	-- 1695	22886
88	266	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций (безвычета проемов)	4,0754	1339,75 471,00	849,51 184,75	5460 1920	3462 753	78	2432 631	8523
89	269	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	9,1728	18856,00 --	-- --	172962 --	-- --	172962	-- 13837	186799
90	271	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,232738	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	9503 8769	576 165	158	8130 1411	19044
91	274	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,8803148	22695,18 19567,53	2449,66 696,97	19979 17226	2156 614	597	16234 2897	39110
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14 /КЖ-36/									
92	275	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций	21,76434	2745,20 1761,18	540,16 179,54	59748 38331	11756 3908	9661	38437 7855	106039
93	276	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 *СП - 8%*	т	0,0111724	902077,00 --	-- --	10078 --	-- --	10078	-- 806	10885

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	277	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,9383							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	2597	1647	37	1157	4054
95	280	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,8392							
			СП - 8%			471,00	184,75	913	358		300	
						18856,00	--	53536	--	53536	--	57819
96	282	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1177322							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	4807	291	80	4113	9634
						37679,39	709,54	4436	84		714	
97	285	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5488868							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	12457	1345	372	10122	24385
						19567,53	696,97	10740	383		1806	
98	288	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0010622							
			НР - 91%; СП - 8%			20686,92	2449,66	22	3	--	18	43
						17785,27	696,97	19	1		3	
99	289	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0010622							
			НР - 91%; СП - 8%			20024,94	1372,68	21	1	--	18	43
						18361,26	382,00	20	--		3	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14.1 /КЖ-36.1/									
100	290	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	21,76434							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	59748	11756	9661	38437	106039
						1761,18	179,54	38331	3908		7855	
101	291	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0111724							
			СП - 8%			902077,00	--	10078	--	10078	--	10885
						--	--	--	--		806	
102	292	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,9383							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	2597	1647	37	1157	4054
						471,00	184,75	913	358		300	
103	295	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,8392							
			СП - 8%			18856,00	--	53536	--	53536	--	57819
						--	--	--	--		4283	
104	297	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1177322							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	4807	291	80	4113	9634
						37679,39	709,54	4436	84		714	
105	300	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5488868							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	12457	1345	372	10122	24385
						19567,53	696,97	10740	383		1806	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	303	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0010622							
			НР - 91%; СП - 8%			20686,92	2449,66	22	3	--	18	43
107	304	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0010622							
			НР - 91%; СП - 8%			20024,94	1372,68	21	1	--	18	43
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-15.15Н /КЖ-37/									
108	305	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	95,42826							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	261970	51546	42358	168531	464941
109	306	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0489865							
			СП - 8%			902077,00	--	44190	--	44190	--	47725
110	307	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	8,4987							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	11386	7220	163	5071	17774
111	310	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	18,754008							
			СП - 8%			18856,00	--	353626	--	353626	--	381916
112	312	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,221733							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	9054	549	150	7746	18144
113	315	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,9927011							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	67920	7331	2029	55187	132956
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16 /КЖ-38/									
114	316	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	31,25136							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	85791	16881	13871	55192	152262
115	317	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0160424							
			СП - 8%			902077,00	--	14471	--	14471	--	15629
116	318	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,7832							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	3729	2364	54	1661	5821
117	321	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,254976							
			СП - 8%			18856,00	--	117944	--	117944	--	127379

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	323	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0672256	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	2745 2533	166 48	46	2348 407	5501
119	326	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,7734172	22695,18 19567,53	2449,66 696,97	17553 15134	1895 539	524	14262 2545	34360
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16.1 /КЖ-38.1/									
120	327	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций	15,62568	2745,20 1761,18	540,16 179,54	42896 27520	8440 2805	6936	27596 5639	76131
121	328	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 *СП - 8%*	т	0,0080212	902077,00 --	-- --	7236 --	-- --	7236	-- 579	7815
122	329	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,3916	1339,75 471,00	849,51 184,75	1864 655	1182 257	27	830 216	2910
123	332	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	3,127488	18856,00 --	-- --	58972 --	-- --	58972	-- 4718	63690
124	334	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0313153	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	1279 1180	78 22	21	1094 190	2562
125	336	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,7549473	22695,18 19567,53	2449,66 696,97	17134 14772	1849 526	513	13922 2484	33540
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-17 /КЖ-39/									
126	337	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций	27,34494	2745,20 1761,18	540,16 179,54	75067 48159	14771 4910	12137	48293 9869	133229
127	338	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 *СП - 8%*	т	0,0140371	902077,00 --	-- --	12663 --	-- --	12663	-- 1013	13676
128	341	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	3,67822	18856,00 --	-- --	69357 --	-- --	69357	-- 5549	74905
129	342	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,088723	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	3623 3343	220 63	60	3099 538	7260

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	346	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5089919							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	11552	1247	345	9386	22613
						19567,53	696,97	9960	355		1675	
131	349	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,071568							
			НР - 91%; СП - 8%			20686,92	2449,66	1481	175	33	1204	2899
						17785,27	696,97	1273	50		215	
132	350	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,071568							
			НР - 91%; СП - 8%			20024,94	1372,68	1433	98	21	1221	2866
						18361,26	382,00	1314	27		212	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-18 /КЖ-40/									
133	351	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	27,34494							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	75067	14771	12137	48293	133229
						1761,18	179,54	48159	4910		9869	
134	352	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0140371							
			СП - 8%			902077,00	--	12663	--	12663	--	13676
						--	--	--	--		1013	
135	353	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	27,34494							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	32083	20175	526	14361	50159
						416,24	160,87	11382	4399		3716	
136	355	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,386472							
			СП - 8%			18856,00	--	101567	--	101567	--	109693
						--	--	--	--		8125	
137	357	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0625112							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	2553	155	43	2184	5115
						37679,39	709,54	2355	44		379	
138	360	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5882875							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	13351	1441	399	10848	26136
						19567,53	696,97	11511	410		1936	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8629414	884831	4680669	3032798	12595191
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3063909	268836	--	932976	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12595189				
			Сметная заработная плата	Тенге					3332745			3391
			РАЗДЕЛ 4. Перекрытия									
			НА ОТМЕТКЕ +11.900,+14.900,+17.900,+20.900,+23.900,+26.900,+29.900,+32.900 /КЖ-72/									
139	424	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкцийперекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатацинмашин - 0,94	м2 конструкций	1503,15							
			НР - 91%; СП - 8%			1361,16	258,64	2046028	388771	333600	1323883	3639504
						880,59	87,26	1323657	131160		269593	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	425	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	1503,15							
			НР - 91%; СП - 8%			760,77	475,10	1143555	714141	116581	427364	1696593
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			208,12	104,31	312833	156798		125674	
141	426	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	277,65							
			СП - 8%			18856,00	--	5235368	--	5235368	--	5654198
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	--	--	--		418829	
142	431	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	35,98965							
			НР - 91%; СП - 8%			9881,39	2449,66	355628	88162	16268	251417	655608
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6979,74	696,97	251198	25084		48564	
143	434	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	5,1378							
			НР - 91%; СП - 8%			26173,43	2475,36	134474	12718	3483	110945	265053
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			23020,07	709,54	118273	3645		19634	
144	435	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	3,7761							
			НР - 91%; СП - 8%			899611,70	1322,70	3397024	4995	2473145	838133	4573970
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			243342,00	567,27	918884	2142		338813	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12312077	1208787	8178445	2951742	16484926
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2924845	318829	--	1221107	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16484925				
			Сметная заработная плата	Тенге					3243673			3040
			РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1									
			ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1 /КЖ-99/									
145	468	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	9,65							
			НР - 91%; СП - 8%			53131,52	2930,54	512719	28280	286247	185361	753927
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			20538,00	570,14	198192	5502		55846	
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПМ-1 /12ШТ/									
146	472	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,6							
			НР - 91%; СП - 8%			47135,91	1843,79	169689	6638	98972	59694	247734
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			17799,60	422,13	64079	1520		18351	
147	474	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болтыанкерные /анкерный выпуск/. Установка при бетонировании	т	0,2436							
			НР - 91%; СП - 8%			167412,97	1430,06	40782	348	5107	32242	78866
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			145022,00	424,34	35327	103		5842	
148	478	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка	т	0,0594							
			НР - 91%; СП - 8%			899611,70	1322,70	53437	79	38903	13184	71951
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			243342,00	567,27	14455	34		5330	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				776627	35344	429229	290481	1152478
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				312052	7159	--	85369	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1152478				
			Сметная заработная плата	Тенге					319211			276
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									30232595
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6300806				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2128962			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					594823			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13288343		
			- Накладные расходы	Тенге							6275021	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге							2239452	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2 "Общестроительные работы. АР"									
			РАЗДЕЛ 1. Стены из газобетонных блоков									
			Фрагмент 1.Развертка стены по осям А и Ж-И на отм.0.000...+33.000 /АР-42/									
149	1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,3792	27159,00	487,55	91776	1648	70779	18365	118952
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	19349	398		8811	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,2244	1630,00	--	366	--	366	--	395
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
151	3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,010608	377718,63	2247,63	4007	24	3274	666	5047
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	709	8		374	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	4	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,126696	44227,09	9169,73	5603	1162	1603	2145	8368
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	2838	270		620	
153	7	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00324	578696,20	2259,20	1875	7	758	1013	3119
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1110	3		231	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 2.Развертка стены по оси А на отм.0,000...+33,000 /АР-43/									
154	8	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,98	27159,00	487,55	53775	965	41473	10761	69698
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	11337	233		5163	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,003366	377718,63	2247,63	1271	8	1038	211	1602
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	225	2		119	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	10	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,088848	44227,09	9169,73	3929	815	1123	1504	5868
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1991	189		435	
157	12	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000648	578696,20	2259,20	375	1	152	203	624
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	222	1		46	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 3.Развертка стен по оси А на отм.0,000; ...+33,000 /АР-44/									
158	13	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,016	27159,00	487,55	54753	983	42226	10956	70965
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	11544	237		5257	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	14	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,58202	1630,00	--	2579	--	2579	--	2785
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
160	15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01035	377718,63	2247,63	3909	23	3194	650	4924

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ			66834,00	721,98	692	7		365	
161	16	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,127116	44227,09	9169,73	5622	1166	1608	2152	8396
						22403,50	2129,17	2848	271		622	
162	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,001296	578696,20	2259,20	750	3	303	405	1247
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	444	1		92	
			Фрагмент 4.Развертка стен на отм.0,000. Вид А /АР-45/									
163	20	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**									
			НР - 93%; СП - 8%	м3	2,016	27159,00	487,55	54753	983	42226	10956	70965
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	11544	237		5257	
164	21	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**									
			СП - 8%	шт.	1,58202	1630,00	--	2579	--	2579	--	2785
165	22	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий		--	--	--	--		206	
			НР - 93%; СП - 8%		0,01035	377718,63	2247,63	3909	23	3194	650	4924
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	692	7		365	
166	23	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,127116	44227,09	9169,73	5622	1166	1608	2152	8396
						22403,50	2129,17	2848	271		622	
167	26	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,001296	578696,20	2259,20	750	3	303	405	1247
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	444	1		92	
			Фрагмент 5.Развертка стен по оси И на отм.0,000; ...+33,000 /АР-46/									
168	27	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**									
			НР - 93%; СП - 8%	м3	4,6584	27159,00	487,55	126517	2271	97572	25317	163981
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	26674	548		12147	
169	28	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**									
			СП - 8%	шт.	0,8415	1630,00	--	1372	--	1372	--	1481
170	29	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий		--	--	--	--		110	
			НР - 93%; СП - 8%		0,014994	377718,63	2247,63	5664	34	4628	942	7134
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	1002	11		528	
171	30	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,23418	44227,09	9169,73	10357	2147	2964	3964	15467
172	33	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**			22403,50	2129,17	5246	499		1146	
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,001944	578696,20	2259,20	1125	4	455	608	1871
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	666	2		139	
			ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТМ. +36,050									
			Фрагмент 29.Развертка стен на отм.+2,970; ...+36,050. Вид А /АР-48/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	34	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,944	27159,00	487,55	52797	948	40718	10565	68431
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	11131	229		5069	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	35	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,002754	377718,63	2247,63	1040	6	850	173	1310
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	184	2		97	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	36	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,074232	44227,09	9169,73	3283	681	939	1257	4903
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1663	158		363	
176	38	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000486	578696,20	2259,20	281	1	114	152	468
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	166	--		35	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 6.Развертка на отм 0.000									
177	112	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,6128	27159,00	487,55	43802	786	33781	8765	56772
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	9235	190		4205	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	113	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14444	1630,00	--	1865	--	1865	--	2015
			СП - 8%			--	--	--	--		149	
179	114	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00936	377718,63	2247,63	3535	21	2888	588	4453
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	626	7		330	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	115	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,114048	44227,09	9169,73	5044	1046	1443	1931	7533
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	2555	243		558	
181	117	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001296	578696,20	2259,20	750	3	303	405	1247
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	444	1		92	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 7.Развертка на отм 0.000									
182	118	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,1088	27159,00	487,55	30114	541	23224	6026	39031
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	6349	130		2891	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	119	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,74052	1630,00	--	1207	--	1207	--	1304
			СП - 8%			--	--	--	--		97	
184	120	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,006444	377718,63	2247,63	2434	14	1989	405	3066
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	431	5		227	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185	121	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,057024	44227,09	9169,73	2522	523	721	965	3766
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1278	121		279	
186	123	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000648	578696,20	2259,20	375	1	152	203	624

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	222	1		46	
			Фрагмент 8.Развертка на отм 0.000									
187	124	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	1,1088							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	30114	541	23224	6026	39031
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	6349	130		2891	
188	125	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1,61568							
			СП - 8%			1630,00	--	2634	--	2634	--	2844
						--	--	--	--		211	
189	126	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,006336							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	2393	14	1956	398	3015
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	423	5		223	
190	127	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,2718							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	12021	2492	3440	4601	17952
						22403,50	2129,17	6089	579		1330	
191	130	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,003888							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	2250	9	909	1215	3742
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	1332	4		277	
			Фрагмент 9.Развертка на отм 0.000									
192	131	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	2,8728							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	78022	1401	60171	15613	101126
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	16450	338		7491	
193	132	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1,98594							
			СП - 8%			1630,00	--	3237	--	3237	--	3496
						--	--	--	--		259	
194	133	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,012456							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	4705	28	3845	783	5926
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	832	9		439	
195	134	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,194796							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	8615	1786	2465	3297	12866
						22403,50	2129,17	4364	415		953	
196	137	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,002268							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	1312	5	530	709	2183
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	777	2		162	
			Фрагмент 10.Развертка на отм 0.000									
197	138	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	4,644							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	126126	2264	97270	25238	163474
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	26592	546		12109	
198	139	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	4,002174							
			СП - 8%			1630,00	--	6524	--	6524	--	7045
						--	--	--	--		522	
199	140	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0342							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	12918	77	10555	2149	16272
						66834,00	721,98	2286	25		1205	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200	141	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,330696	44227,09	9169,73	14626	3032	4185	5598	21841
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22403,50	2129,17	7409	704		1618	
201	144	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,003888	578696,20	2259,20	2250	9	909	1215	3742
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	1332	4		277	
			Фрагмент 11.Развертка на отм 0.000									
202	145	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
			НР - 93%; СП - 8%	м3	1,2096	27159,00	487,55	32852	590	25336	6574	42579
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	6926	142		3154	
203	146	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл									
			СП - 8%	шт.	0,80784	1630,00	--	1317	--	1317	--	1422
204	147	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки			--	--	--	--		105	
			НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,007056	377718,63	2247,63	2665	16	2177	443	3357
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	472	5		249	
205	148	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,114048	44227,09	9169,73	5044	1046	1443	1931	7533
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22403,50	2129,17	2555	243		558	
206	150	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,000648	578696,20	2259,20	375	1	152	203	624
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	222	1		46	
			Фрагмент 12.Развертка на отм 0.000									
207	151	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
			НР - 93%; СП - 8%	м3	4,032	27159,00	487,55	109505	1966	84452	21912	141931
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	23087	474		10513	
208	152	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл									
			СП - 8%	шт.	1,3464	1630,00	--	2195	--	2195	--	2370
209	153	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки			--	--	--	--		176	
			НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,01224	377718,63	2247,63	4623	28	3777	769	5824
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	818	9		431	
210	154	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,137376	44227,09	9169,73	6076	1260	1738	2325	9073
211	156	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м			22403,50	2129,17	3078	292		672	
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,000648	578696,20	2259,20	375	1	152	203	624
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	222	1		46	
			Фрагмент 13.Развертка на отм 0.000									
212	157	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
			НР - 93%; СП - 8%	м3	5,8068	27159,00	487,55	157707	2831	121626	31558	204406
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	33250	683		15141	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	158	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,9964132	1630,00	--	4884	--	4884	--	5275
			СП - 8%			--	--	--	--		391	
214	159	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01746	377718,63	2247,63	6595	39	5389	1097	8307
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1167	13		615	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215	160	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,265536	44227,09	9169,73	11744	2435	3360	4495	17538
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	5949	565		1299	
216	163	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002592	578696,20	2259,20	1500	6	606	810	2495
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	888	3		185	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 14.Развертка на отм 0.000									
217	164	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	5,0256	27159,00	487,55	136490	2450	105263	27312	176907
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	28777	591		13104	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218	165	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,44312	1630,00	--	7242	--	7242	--	7822
			СП - 8%			--	--	--	--		579	
219	166	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,029016	377718,63	2247,63	10960	65	8956	1823	13806
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1939	21		1023	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	167	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,389592	44227,09	9169,73	17231	3572	4931	6595	25731
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	8728	830		1906	
221	170	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,004536	578696,20	2259,20	2625	10	1062	1418	4366
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1553	4		323	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 15.Развертка на отм 0.000									
222	171	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,8368	27159,00	487,55	77045	1383	59418	15417	99858
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	16244	334		7397	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223	172	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,739924	1630,00	--	4466	--	4466	--	4823
			СП - 8%			--	--	--	--		357	
224	173	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0222732	377718,63	2247,63	8413	50	6874	1399	10597
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1489	16		785	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225	174	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,225936	44227,09	9169,73	9992	2072	2858	3825	14922
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	5062	481		1105	
226	177	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002592	578696,20	2259,20	1500	6	606	810	2495
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	888	3		185	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 16.Развертка на отм 0.000									
227	178	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	2,016	27159,00	487,55	54753	983	42226	10956	70965
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	11544	237		5257	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228	179	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1,3464	1630,00	--	2195	--	2195	--	2370
			СП - 8%			--	--	--	--		176	
229	180	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,010944	377718,63	2247,63	4134	25	3378	688	5207
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	731	8		386	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230	181	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,114048	44227,09	9169,73	5044	1046	1443	1931	7533
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	2555	243		558	
231	183	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,001296	578696,20	2259,20	750	3	303	405	1247
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	444	1		92	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 17.Развертка на отм 0.000									
232	184	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	4,8672	27159,00	487,55	132188	2373	101945	26451	171331
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	27870	573		12691	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233	185	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1,683	1630,00	--	2743	--	2743	--	2963
			СП - 8%			--	--	--	--		219	
234	186	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,013824	377718,63	2247,63	5222	31	4267	869	6577
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	924	10		487	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235	187	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,167112	44227,09	9169,73	7391	1532	2115	2829	11037
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	3744	356		818	
236	190	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00162	578696,20	2259,20	937	4	378	506	1559
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	555	2		116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 18.Развертка на отм 0.000									
237	191	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	2,0592	27159,00	487,55	55926	1004	43131	11191	72486
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	11791	242		5369	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238	192	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	2,22156	1630,00	--	3621	--	3621	--	3911
			СП - 8%			--	--	--	--		290	
239	193	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,011052	377718,63	2247,63	4175	25	3411	694	5258
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	739	8		390	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	194	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,28296	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	12514 6339	2595 602	3580	4790 1384	18689
241	195	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм СП - 8%	т	1,0259375	443267,00 --	-- --	454764 --	-- --	454764	-- 36381	491145
242	197	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,00324	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	1875 1110	7 3	758	1013 231	3119
			Фрагмент 19.Развертка на отм 0.000									
243	198	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,3032	27159,00 5726,01	487,55 117,66	35394 7462	635 153	27297	7082 3398	45874
244	199	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл СП - 8%	шт.	0,868428	1630,00 --	-- --	1416 --	-- --	1416	-- 113	1529
245	200	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,007056	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	2665 472	16 5	2177	443 249	3357
246	201	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,057024	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	2522 1278	523 121	721	965 279	3766
247	202	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм СП - 8%	т	0,38016	443267,00 --	-- --	168512 --	-- --	168512	-- 13481	181993
248	203	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,000648	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	375 222	1 1	152	203 46	624
			Фрагмент 20.Развертка на отм 0.000									
249	204	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,666	27159,00 5726,01	487,55 117,66	18088 3814	325 78	13949	3619 1737	23444
250	205	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл СП - 8%	шт.	0,4449852	1630,00 --	-- --	725 --	-- --	725	-- 58	783
251	206	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,003636	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	1373 243	8 3	1122	228 128	1730
252	207	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,057024	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	2522 1278	523 121	721	965 279	3766
253	208	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,38016	443267,00	--	168512	--	168512	--	181993

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		13481	
254	209	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000972	578696,20	2259,20	562	2	227	304	936
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	333	1		69	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 21.Развертка на отм 0.000									
255	210	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,484	27159,00	487,55	67463	1211	52029	13500	87440
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	14223	292		6477	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256	211	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,622412	1630,00	--	2645	--	2645	--	2856
			СП - 8%			--	--	--	--		212	
257	212	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,006984	377718,63	2247,63	2638	16	2155	439	3323
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	467	5		246	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258	213	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,172836	44227,09	9169,73	7644	1585	2187	2926	11415
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	3872	368		846	
259	214	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1,15224	443267,00	--	510750	--	510750	--	551610
			СП - 8%			--	--	--	--		40860	
260	215	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00816	262867,00	--	2145	--	2145	--	2317
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
261	216	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00162	578696,20	2259,20	937	4	378	506	1559
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	555	2		116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 22.1 Развертка на отм 0.000									
262	217	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,674	27159,00	487,55	45464	816	35063	9098	58927
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	9585	197		4365	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263	218	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,11078	1630,00	--	1811	--	1811	--	1955
			СП - 8%			--	--	--	--		145	
264	219	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,010188	377718,63	2247,63	3848	23	3144	640	4847
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	681	7		359	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265	220	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,057024	44227,09	9169,73	2522	523	721	965	3766
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1278	121		279	
266	221	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,38016	443267,00	--	168512	--	168512	--	181993
			СП - 8%			--	--	--	--		13481	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	222	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000972	578696,20	2259,20	562	2	227	304	936
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	333	1		69	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 22.Развертка на отм 0.000									
268	223	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,2564	27159,00	487,55	34123	613	26316	6828	44227
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	7194	148		3276	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269	224	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,04346	1630,00	--	1701	--	1701	--	1837
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
270	225	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,006984	377718,63	2247,63	2638	16	2155	439	3323
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	467	5		246	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271	226	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,17388	44227,09	9169,73	7690	1594	2200	2943	11484
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	3896	370		851	
272	227	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1,1592	443267,00	--	513835	--	513835	--	554942
			СП - 8%			--	--	--	--		41107	
273	228	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01632	262867,00	--	4290	--	4290	--	4633
			СП - 8%			--	--	--	--		343	
274	229	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001944	578696,20	2259,20	1125	4	455	608	1871
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	666	2		139	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 23.Развертка на отм 0.000									
275	230	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,5148	27159,00	487,55	13981	251	10782	2798	18122
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	2948	61		1342	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276	231	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,04346	1630,00	--	1701	--	1701	--	1837
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
277	232	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0045432	377718,63	2247,63	1716	10	1402	285	2162
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	304	3		160	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278	233	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,144612	44227,09	9169,73	6396	1326	1830	2448	9551
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	3240	308		707	
279	234	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,96408	443267,00	--	427345	--	427345	--	461532
			СП - 8%			--	--	--	--		34188	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	235	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03264	262867,00	--	8580	--	8580	--	9266
			СП - 8%			--	--	--	--		686	
281	236	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00162	578696,20	2259,20	937	4	378	506	1559
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	555	2		116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 24.Развертка на отм 0.000									
282	237	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,168	27159,00	487,55	86040	1545	66355	17217	111517
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	18140	373		8261	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283	238	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,98594	1630,00	--	3237	--	3237	--	3496
			СП - 8%			--	--	--	--		259	
284	239	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,008928	377718,63	2247,63	3372	20	2755	561	4248
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	597	6		315	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285	240	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,172836	44227,09	9169,73	7644	1585	2187	2926	11415
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	3872	368		846	
286	241	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1,15224	443267,00	--	510750	--	510750	--	551610
			СП - 8%			--	--	--	--		40860	
287	242	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00816	262867,00	--	2145	--	2145	--	2317
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
288	243	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00162	578696,20	2259,20	937	4	378	506	1559
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	555	2		116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 25.Развертка на отм 0.000									
289	244	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,2256	27159,00	487,55	87604	1573	67561	17530	113545
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	18470	380		8411	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290	245	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,07712	1630,00	--	1756	--	1756	--	1896
			СП - 8%			--	--	--	--		140	
291	246	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,009216	377718,63	2247,63	3481	21	2844	579	4385
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	616	7		325	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292	247	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,057024	44227,09	9169,73	2522	523	721	965	3766
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1278	121		279	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	248	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,38016	443267,00	--	168512	--	168512	--	181993
			СП - 8%			--	--	--	--		13481	
294	249	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000324	578696,20	2259,20	187	1	75	101	312
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	111	--		23	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 26.Развертка на отм 0.000									
295	250	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	5,2632	27159,00	487,55	142943	2566	110240	28603	185270
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	30137	619		13724	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296	251	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,8513	1630,00	--	3018	--	3018	--	3259
			СП - 8%			--	--	--	--		241	
297	252	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,015048	377718,63	2247,63	5684	34	4644	945	7160
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1006	11		530	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298	253	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,137376	44227,09	9169,73	6076	1260	1738	2325	9073
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	3078	292		672	
299	254	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,91584	443267,00	--	405962	--	405962	--	438439
			СП - 8%			--	--	--	--		32477	
300	255	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001296	578696,20	2259,20	750	3	303	405	1247
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	444	1		92	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 27.Развертка на отм 0.000									
301	256	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,2016	27159,00	487,55	5475	98	4223	1096	7097
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	1154	24		526	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302	257	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,13464	1630,00	--	219	--	219	--	237
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
303	258	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0010944	377718,63	2247,63	413	2	338	69	521
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	73	1		39	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304	259	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,028512	44227,09	9169,73	1261	261	361	483	1883
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	639	61		139	
305	260	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,19008	443267,00	--	84256	--	84256	--	90997
			СП - 8%			--	--	--	--		6740	
306	261	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000324	578696,20	2259,20	187	1	75	101	312

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	111	--		23	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 28.Развертка на отм 0.000									
307	262	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	2,4192	27159,00	487,55	65703	1179	50672	13147	85158
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	13852	285		6308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308	263	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,87516	1630,00	--	1427	--	1427	--	1541
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
309	264	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,006912	377718,63	2247,63	2611	16	2133	434	3289
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	462	5		244	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310	265	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,137376	44227,09	9169,73	6076	1260	1738	2325	9073
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	3078	292		672	
311	266	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм**	т	0,91584	443267,00	--	405962	--	405962	--	438439
			СП - 8%			--	--	--	--		32477	
312	267	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,001296	578696,20	2259,20	750	3	303	405	1247
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	444	1		92	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6534315	81104	5867119	535309	7635187
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				586075	19264	--	565571	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7635189				
			Сметная заработная плата	Тенге					605339			494
			РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы /АР-23,24/									
			ПОТОЛКИ НА ОТМ. 0.000									
313	315	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	395,88	675,67	6,62	267485	2619	53763	169946	472425
			НР - 80%; СП - 8%			533,25	3,36	211103	1329		34994	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314	316	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/**	м2 отделываемой поверхности	395,88	825,90	4,83	326957	1913	111014	171710	538560
			НР - 80%; СП - 8%			540,64	1,53	214030	607		39893	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
315	318	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	488,23	1553,69	35,04	758559	17105	39062	568327	1433036
			НР - 80%; СП - 8%			1438,65	16,42	702392	8016		106151	
316	319	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006**	кг	2489,973	38,00	--	94619	--	94619	--	102188
			СП - 8%			--	--	--	--		7570	
317	320	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	м2	488,23	382,00	--	186504	--	186504	--	201424
			СП - 8%			--	--	--	--		14920	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	321	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	660,74	552,23	5,51	364879	3642	76914	228937	641322
			НР - 80%; СП - 8%			430,31	2,80	284323	1848		47505	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
319	322	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	190,39	1118,32	7,53	212916	1434	80463	105182	343546
			НР - 80%; СП - 8%			688,16	2,41	131019	458		25448	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
320	326	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	244,82	3231,45	34,64	791125	8479	422013	291784	1169541
			НР - 80%; СП - 8%			1473,05	16,74	360633	4097		86633	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ПОТОЛКИ НА ОТМ. +3.000...+33.000									
321	327	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	779,5656	675,67	6,62	526731	5157	105871	334656	930298
			НР - 80%; СП - 8%			533,25	3,36	415703	2617		68911	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
322	328	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	779,5656	825,90	4,83	643843	3768	218608	338130	1060531
			НР - 80%; СП - 8%			540,64	1,53	421467	1196		78558	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
323	330	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	967,23	1553,69	35,04	1502777	33887	77385	1125909	2838981
			НР - 80%; СП - 8%			1438,65	16,42	1391505	15881		210295	
324	331	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	4932,873	38,00	--	187449	--	187449	--	202445
			СП - 8%			--	--	--	--		14996	
325	332	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	967,23	382,00	--	369482	--	369482	--	399040
			СП - 8%			--	--	--	--		29559	
326	333	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1309,3992	552,23	5,51	723088	7218	152422	453688	1270918
			НР - 80%; СП - 8%			430,31	2,80	563448	3663		94142	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
327	334	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	371,5668	1118,32	7,53	415529	2799	157031	205274	670467
			НР - 80%; СП - 8%			688,16	2,41	255699	894		49664	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
328	336	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	241,45	3231,45	34,64	780235	8363	416203	287767	1153442
			НР - 80%; СП - 8%			1473,05	16,74	355669	4041		85440	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329	337	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	/ФАРТУК/ Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	27,852	3231,45	34,64	90002	965	48010	33195	133053

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			1473,05	16,74	41027	466		9856	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА									
			Потолки									
330	345	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,115	675,67	6,62	30483	298	6127	19367	53838
			НР - 80%; СП - 8%			533,25	3,36	24058	151		3988	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
331	346	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/**	м2 отделываемой поверхности	45,115	825,90	4,83	37260	218	12651	19568	61375
			НР - 80%; СП - 8%			540,64	1,53	24391	69		4546	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
332	348	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,295	1553,69	35,04	31532	711	1624	23624	59569
			НР - 80%; СП - 8%			1438,65	16,42	29197	333		4413	
333	349	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006**	кг	103,5045	38,00	--	3933	--	3933	--	4248
			СП - 8%			--	--	--	--		315	
334	350	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	м2	21,9186	382,00	--	8373	--	8373	--	9043
			СП - 8%			--	--	--	--		670	
335	351	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,415	552,23	5,51	10722	107	2261	6727	18844
			НР - 80%; СП - 8%			430,31	2,80	8354	54		1396	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
336	352	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/**	м2 отделываемой поверхности	39,71	1118,32	7,53	44408	299	16782	21938	71654
			НР - 80%; СП - 8%			688,16	2,41	27327	96		5308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
337	353	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/**	м2 отделываемой поверхности	39,71	1118,32	7,53	44408	299	16782	21938	71654
			НР - 80%; СП - 8%			688,16	2,41	27327	96		5308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Откосы									
338	356	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,024	2171,01	21,65	104260	1040	8365	76144	194837
			НР - 80%; СП - 8%			1975,15	6,78	94855	326		14432	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ВЛАГОСТ. ГИПСОКАРТОНА									
339	357	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	116,64	3840,58	28,03	447965	3269	300686	130768	625031
			НР - 90%; СП - 8%			1234,65	11,04	144010	1288		46299	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9005524	103591	3174397	4634579	14731310
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5727537	47526	--	1091210	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14731313				
			Сметная заработная плата	Тенге					5775063			4676

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ /АР-35/									
			Оконные проемы									
340	358	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	89,5266	2521,91	174,40	225778	15613	103609	102640	354692
			НР - 90%; СП - 8%			1190,21	83,65	106556	7489		26273	
341	361	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	46,3032	2246,37	172,08	104014	7968	52077	43016	158793
			НР - 90%; СП - 8%			949,59	82,64	43969	3827		11762	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				329793	23581	155686	145656	513485
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				150525	11316	--	38035	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				513485				
			Сметная заработная плата	Тенге					161841			139
			РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ. /АР-22/									
			НА ОТМ. -3.400 Полы из бетонного покрытие -415,85м2									
342	390	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	415,85	176,96	31,79	73589	13219	29757	33376	115522
			НР - 94%; СП - 8%			73,62	11,77	30613	4893		8557	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
343	391	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные /80 мм/. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	33,268	20804,36	8,16	692119	271	566800	117546	874438
			НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	125048	--		64773	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 8. ВЕНТШАХТЫ /АР-73/									
			Вентшахты ВШ-1-2шт									
344	551	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	3,205	27220,48	2677,84	87242	8582	65056	14405	109778
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	13604	1885		8132	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
345	552	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,3036	105687,37	7380,06	32087	2241	2384	19038	55214
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	27462	129		4090	
346	553	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76**	т	0,3036	282708,00	--	85830	--	85830	--	92697
			СП - 8%			--	--	--	--		6866	
347	554	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	т	0,0035438	418149,69	5164,97	1482	18	1329	128	1739
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	135	6		129	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
348	555	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1**	т металлических изделий	0,0221	377718,63	2247,63	8348	50	6821	1388	10515
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1477	16		779	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
349	556	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании**	т	0,0006	146874,43	1430,06	88	1	--	79	181
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	87	--		13	
350	557	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0006	229089,00	--	137	--	137	--	148
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
			Вентшахты ВШ-2-4шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	570	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	11,57	27220,48	2677,84	314941	30983	234849	52001	396298
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	49109	6806		29355	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
352	571	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,60522	105687,37	7380,06	63964	4467	4752	37951	110068
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	54745	257		8153	
353	572	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,60522	282708,00	--	171101	--	171101	--	184789
			СП - 8%			--	--	--	--		13688	
354	573	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0070313	418149,69	5164,97	2940	36	2637	254	3450
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	267	13		256	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
355	574	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,0650813	377718,63	2247,63	24582	146	20086	4089	30965
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	4350	47		2294	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
356	575	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,0012	146874,43	1430,06	176	2	--	159	362
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	174	1		27	
357	576	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	229089,00	--	275	--	275	--	297
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
			Вентшахты ВШ-3-2шт									
358	589	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,43	27220,48	2677,84	147807	14541	110218	24405	185989
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	23048	3194		13777	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
359	590	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,40458	105687,37	7380,06	42759	2986	3177	25370	73579
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	36596	172		5450	
360	591	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,40458	282708,00	--	114378	--	114378	--	123528
			СП - 8%			--	--	--	--		9150	
361	592	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,004725	418149,69	5164,97	1976	24	1773	171	2319
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	179	8		172	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
362	593	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,0303063	377718,63	2247,63	11447	68	9354	1904	14419
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	2025	22		1068	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
363	594	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,0006	146874,43	1430,06	88	1	--	79	181
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	87	--		13	
364	595	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0006	229089,00	--	137	--	137	--	148
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
			Вентшахты ВШ-4-2шт									
365	608	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,355	27220,48	2677,84	172986	17018	128994	28563	217673

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	26974	3739		16124	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
366	609	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,11516	105687,37	7380,06	12171	850	904	7221	20944
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	10417	49		1551	
367	610	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,11516	282708,00	--	32557	--	32557	--	35161
			СП - 8%			--	--	--	--		2605	
368	611	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0035438	418149,69	5164,97	1482	18	1329	128	1739
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	135	6		129	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
369	612	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,0567125	377718,63	2247,63	21421	127	17504	3563	26983
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	3790	41		1999	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
370	613	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,0006	146874,43	1430,06	88	1	--	79	181
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	87	--		13	
371	614	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0006	229089,00	--	137	--	137	--	148
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
			Вентшахты ВШ-5-2шт									
372	627	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,075	27220,48	2677,84	138144	13590	103013	22810	173830
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	21541	2986		12876	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
373	628	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,3036	105687,37	7380,06	32087	2241	2384	19038	55214
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	27462	129		4090	
374	629	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,3036	282708,00	--	85830	--	85830	--	92697
			СП - 8%			--	--	--	--		6866	
375	630	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0035438	418149,69	5164,97	1482	18	1329	128	1739
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	135	6		129	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
376	631	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,02925	377718,63	2247,63	11048	66	9027	1838	13917
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1955	21		1031	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
377	632	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,0006	146874,43	1430,06	88	1	--	79	181
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	87	--		13	
378	633	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0006	229089,00	--	137	--	137	--	148
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
			Вентшахты ВШ-6-1шт									
379	646	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,7275	27220,48	2677,84	47023	4626	35065	7764	59171
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	7332	1016		4383	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	647	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,14685	105687,37	7380,06	15520	1084	1153	9208	26707
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	13283	62		1978	
381	648	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,14685	282708,00	--	41516	--	41516	--	44837
			СП - 8%			--	--	--	--		3321	
382	649	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0018	418149,69	5164,97	753	9	676	65	883
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	68	3		65	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
383	650	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,010075	377718,63	2247,63	3806	23	3110	633	4794
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	673	7		355	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
384	651	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,000525	146874,43	1430,06	77	1	--	69	158
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	76	--		12	
385	652	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000525	229089,00	--	120	--	120	--	130
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				1730259	103817	1299079	282607	2173899
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				327360	20623	--	161028	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2173899				
			Сметная заработная плата	Тенге					347983			291
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								26043841
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6947158				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					325584			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					103621			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11092838		
			- Накладные расходы	Тенге							5749073	
			- Сметная прибыль	Тенге							1929174	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3 "Водопровод и канализация"

РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1

Трубы

386	1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	175,5	1414,94	16,44	248322	2885	--	240545	527977
			НР - 98%; СП - 8%			1398,50	0,10	245437	17		39109	
387	2	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	173,745	142,00	--	24672	--	24672	--	26646
			СП - 8%			--	--	--	--		1974	
388	3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	257,25	1529,38	19,77	393432	5085	--	380620	835976
			НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	388346	42		61924	
389	4	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	254,6775	221,00	--	56284	--	56284	--	60786
			СП - 8%			--	--	--	--		4503	
390	5	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,25	1670,54	23,36	2088	29	--	2018	4435
			НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	2059	--		329	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	6	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015 п.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4/32x4,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,2375	376,00	--	465	--	465	--	503
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
392	7	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,5	1847,96	27,64	4620	69	--	4461	9807
			НР - 98%; СП - 8%			1820,33	0,39	4551	1		726	
393	8	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,475	621,00	--	1537	--	1537	--	1660
			СП - 8%			--	--	--	--		123	
394	9	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,75	2003,89	31,81	7515	119	--	7250	15945
			НР - 98%; СП - 8%			1972,08	0,58	7395	2		1181	
395	10	2301-0601-0106 РСНБ РК 2015 п.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3/50x8,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,7125	955,00	--	3545	--	3545	--	3829
			СП - 8%			--	--	--	--		284	
396	11	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4	2189,87	559,66	8759	2239	98	6904	16917
			НР - 98%; СП - 8%			1605,52	155,71	6422	623		1253	
397	12	2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,784	1533,00	--	5801	--	5801	--	6265
			СП - 8%			--	--	--	--		464	
398	13	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28,75	3054,39	36,34	87814	1045	70125	16729	112906
			НР - 98%; СП - 8%			578,92	14,84	16644	427		8363	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
399	14	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	4385,56	48,22	10964	121	9107	1749	13730
			НР - 98%; СП - 8%			694,31	19,56	1736	49		1017	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
400	15	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	12,5	4939,97	48,22	61750	603	52468	8745	76134
			НР - 98%; СП - 8%			694,31	19,56	8679	244		5640	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
401	38	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	702	8,00	--	5616	--	5616	--	6065
			СП - 8%			--	--	--	--		449	
402	39	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1029	10,00	--	10290	--	10290	--	11113
			СП - 8%			--	--	--	--		823	
403	40	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	14,00	--	70	--	70	--	76
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
404	41	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	26,00	--	260	--	260	--	281
			СП - 8%			--	--	--	--		21	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	42	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	45,00	--	675	--	675	--	729
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
406	43	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	194,00	--	3104	--	3104	--	3352
			СП - 8%			--	--	--	--		248	
407	44	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	537,00	--	16110	--	16110	--	17399
			СП - 8%			--	--	--	--		1289	
408	49	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	1529,38	19,77	55058	712	--	53265	116988
			НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	54346	6		8666	
409	50	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35,64	221,00	--	7876	--	7876	--	8507
			СП - 8%			--	--	--	--		630	
410	51	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	1670,54	23,36	30070	420	--	29061	63861
			НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	29649	5		4730	
411	52	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4/32x4,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,82	376,00	--	6700	--	6700	--	7236
			СП - 8%			--	--	--	--		536	
			РАЗДЕЛ 4. Горячее водоснабжение ТЗ									
			Трубы									
412	94	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	315,75	1414,94	16,44	446768	5191	--	432776	949907
			НР - 98%; СП - 8%			1398,50	0,10	441577	31		70363	
413	95	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	312,5925	150,00	--	46889	--	46889	--	50640
			СП - 8%			--	--	--	--		3751	
414	96	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	276,75	1529,38	19,77	423255	5471	--	409472	899345
			НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	417784	45		66618	
415	97	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	273,9825	220,00	--	60276	--	60276	--	65098
			СП - 8%			--	--	--	--		4822	
416	98	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,25	1670,54	23,36	2088	29	--	2018	4435
			НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	2059	--		329	
417	99	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015 прим	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4/32x4,4/ PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,2375	359,00	--	444	--	444	--	480
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
418	100	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,5	1847,96	27,64	4620	69	--	4461	9807
			НР - 98%; СП - 8%			1820,33	0,39	4551	1		726	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419	101	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,475	607,00	--	1502	--	1502	--	1623
			СП - 8%			--	--	--	--		120	
420	102	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,75	2003,89	31,81	7515	119	--	7250	15945
			НР - 98%; СП - 8%			1972,08	0,58	7395	2		1181	
421	103	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015 прим	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3/50x8,4/ PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,7125	971,00	--	3605	--	3605	--	3893
			СП - 8%			--	--	--	--		288	
422	104	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5,25	2189,87	559,66	11497	2938	130	9062	22203
			НР - 98%; СП - 8%			1605,52	155,71	8429	817		1645	
423	105	2301-0602-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,9665	1540,00	--	7648	--	7648	--	8260
			СП - 8%			--	--	--	--		612	
424	112	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	490	15,00	--	7350	--	7350	--	7938
			СП - 8%			--	--	--	--		588	
425	113	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	47,00	--	94	--	94	--	102
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
426	114	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	111,00	--	333	--	333	--	360
			СП - 8%			--	--	--	--		27	
427	115	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	188,00	--	564	--	564	--	609
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
428	116	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	60,00	--	120	--	120	--	130
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
429	117	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	104,00	--	104	--	104	--	112
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
430	118	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1263	8,00	--	10104	--	10104	--	10912
			СП - 8%			--	--	--	--		808	
431	119	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1107	10,00	--	11070	--	11070	--	11956
			СП - 8%			--	--	--	--		886	
432	120	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	14,00	--	70	--	70	--	76
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
433	121	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	26,00	--	260	--	260	--	281
			СП - 8%			--	--	--	--		21	
434	122	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	45,00	--	675	--	675	--	729
			СП - 8%			--	--	--	--		54	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	123	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	194,00	--	4074	--	4074	--	4400
			СП - 8%			--	--	--	--		326	
436	137	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	72	1529,38	19,77	110115	1423	--	106529	233976
			НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	108692	12		17332	
437	138	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	71,28	221,00	--	15753	--	15753	--	17013
			СП - 8%			--	--	--	--		1260	
438	139	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	1670,54	23,36	30070	420	--	29061	63861
			НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	29649	5		4730	
439	140	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,82	376,00	--	6700	--	6700	--	7236
			СП - 8%			--	--	--	--		536	
					Трубы							
440	155	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	165	1414,94	16,44	233465	2712	--	226154	496388
			НР - 98%; СП - 8%			1398,50	0,10	230753	16		36770	
441	156	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	163,35	150,00	--	24503	--	24503	--	26463
			СП - 8%			--	--	--	--		1960	
442	157	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12,5	1847,96	27,64	23100	345	--	22304	49036
			НР - 98%; СП - 8%			1820,33	0,39	22754	5		3632	
443	158	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	49,5	621,00	--	30740	--	30740	--	33199
			СП - 8%			--	--	--	--		2459	
444	159	2302-0401-4001 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010	шт.	72	636,00	--	45792	--	45792	--	49455
			СП - 8%			--	--	--	--		3663	
445	160	2302-0401-4003 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R косой DN 32/40 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010	шт.	3	945,00	--	2835	--	2835	--	3062
			СП - 8%			--	--	--	--		227	
446	161	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	138,00	--	276	--	276	--	298
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
447	162	2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	125,00	--	125	--	125	--	135
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
448	163	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	47,00	--	141	--	141	--	152
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
449	164	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	111,00	--	333	--	333	--	360
			СП - 8%			--	--	--	--		27	
450	165	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
451	166	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	660	8,00	--	5280	--	5280	--	5702
			СП - 8%			--	--	--	--		422	
452	167	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	26,00	--	1300	--	1300	--	1404
			СП - 8%			--	--	--	--		104	
			РАЗДЕЛ 7. Бытовая канализация К1									
453	172	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	152,75	786,62	3,37	120156	515	826	116596	255692
			НР - 98%; СП - 8%			777,84	1,05	118815	160		18940	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
454	173	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	152,4445	921,00	--	140401	--	140401	--	151633
			СП - 8%			--	--	--	--		11232	
455	174	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	126	814,92	1,38	102679	174	297	100221	219132
			НР - 98%; СП - 8%			811,18	0,46	102208	58		16232	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
456	175	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	125,748	306,00	--	38479	--	38479	--	41557
			СП - 8%			--	--	--	--		3078	
457	176	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	2,5	6133,92	41,88	15335	105	13041	2193	18930
			НР - 98%; СП - 8%			875,70	19,31	2189	48		1402	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
458	177	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	234	212,00	--	49608	--	49608	--	53577
			СП - 8%			--	--	--	--		3969	
459	178	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	90	553,00	--	49770	--	49770	--	53752
			СП - 8%			--	--	--	--		3982	
460	179	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	202	131,00	--	26462	--	26462	--	28579
			СП - 8%			--	--	--	--		2117	
461	180	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	90	466,00	--	41940	--	41940	--	45295
			СП - 8%			--	--	--	--		3355	
462	181	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	4	278,00	--	1112	--	1112	--	1201
			СП - 8%			--	--	--	--		89	
463	182	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015 прим.	Крестовина канализационная ПВХ 90°/135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	72	654,00	--	47088	--	47088	--	50855
			СП - 8%			--	--	--	--		3767	
464	183	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	208	84,00	--	17472	--	17472	--	18870
			СП - 8%			--	--	--	--		1398	
465	184	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	72	300,00	--	21600	--	21600	--	23328
			СП - 8%			--	--	--	--		1728	
466	185	2302-0802-0206 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	4	2008,00	--	8032	--	8032	--	8675

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		643	
467	186	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	114	176,00	--	20064	--	20064	--	21669
			СП - 8%			--	--	--	--		1605	
468	187	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	611	247,00	--	150917	--	150917	--	162990
			СП - 8%			--	--	--	--		12073	
469	188	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	504	45,00	--	22680	--	22680	--	24494
			СП - 8%			--	--	--	--		1814	
470	198	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокоплотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	786,62	3,37	11799	51	80	11450	25109
			НР - 98%; СП - 8%			777,84	1,05	11668	16		1860	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
471	199	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	14,97	921,00	--	13787	--	13787	--	14890
			СП - 8%			--	--	--	--		1103	
472	200	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6	553,00	--	3318	--	3318	--	3583
			СП - 8%			--	--	--	--		265	
473	207	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	6,748	12172,12	2763,12	82137	18646	35380	40137	132056
			НР - 118%; СП - 8%			4165,83	874,79	28111	5903		9782	
474	208	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,148	43861,00	--	50352	--	50352	--	54381
			СП - 8%			--	--	--	--		4028	
475	209	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	5,6	49218,00	--	275621	--	275621	--	297670
			СП - 8%			--	--	--	--		22050	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6714087
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2301898				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					51536			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8535			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1592280		
			- Накладные расходы	Тенге							2271031	
			- Сметная прибыль	Тенге							497339	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-4 "Отопление вентиляция"

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

Трубопроводы

476	8	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	157,75	1433,81	18,24	226184	2878	160665	62483	311761
			НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	62641	1118		23093	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
477	9	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	715,3	1571,32	18,24	1123968	13050	826880	283324	1519876
			НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	284038	5069		112583	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
478	10	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	25	1294,99	18,24	32375	456	21992	9902	45659
			НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	9927	177		3382	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
479	11	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	17	2871,46	39,57	48815	673	35328	12800	66544
			НР - 98%; СП - 8%			753,74	14,57	12814	248		4929	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
480	14	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	60,75	1002,80	2,07	60920	126	470	59135	129660
			НР - 98%; СП - 8%			992,99	0,29	60324	18		9604	
481	15	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	116,82	173,00	--	20210	--	20210	--	21827
			СП - 8%			--	--	--	--		1617	
482	16	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	240,57	240,00	--	57737	--	57737	--	62356
			СП - 8%			--	--	--	--		4619	
			Гильзы									
483	17	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	9	996,58	2,52	8969	23	--	8769	19158
			НР - 98%; СП - 8%			994,06	0,19	8947	2		1419	
484	18	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	54	995,06	2,07	53733	112	--	52564	114802
			НР - 98%; СП - 8%			992,99	0,29	53621	16		8504	
485	19	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	35,64	173,00	--	6166	--	6166	--	6659
			СП - 8%			--	--	--	--		493	
486	20	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	50,439226	240,00	--	12105	--	12105	--	13074
			СП - 8%			--	--	--	--		968	
			РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
487	26	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	54	1414,23	58,17	76369	3141	--	72506	160784
			НР - 98%; СП - 8%			1356,06	14,04	73227	758		11910	
488	27	2305-0306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные,пластмассовые,размерами 150 мм х 200 мм	шт.	54	1948,00	--	105192	--	105192	--	113607
			СП - 8%			--	--	--	--		8415	
			РАЗДЕЛ 4. Блочно тепловой пункт									
489	50	5104-0201-0508 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-125/250_3к2-150/250,с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт,типа ЭнКо	шт.	1	7409771,00	--	7409771	--		--	7409771
						--	--	--	--	7409771	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9995538
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				565539				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20458			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7405			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1246745		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						7409771		
			- Накладные расходы	Тенге							561483	
			- Сметная прибыль	Тенге							191536	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-5 "Силовое электрооборудование и электроосвещение"

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	102	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240/350/ мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	69	575,17	32,36	39687	2233	6180	23163	67878
			НР - 72%; СП - 8%			453,25	12,99	31274	896		5028	
491	103	2306-0142-1009 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1725	2138289,00	--	368855	--	368855	--	398363
			СП - 8%			--	--	--	--		29508	
492	104	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	810	99,22	1,62	80371	1311	16123	45693	136149
			НР - 72%; СП - 8%			77,70	0,65	62937	526		10085	
493	105	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,025	192949,00	--	390722	--	390722	--	421979
			СП - 8%			--	--	--	--		31258	
494	106	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1630	115,78	3,24	188718	5275	35683	107911	320359
			НР - 72%; СП - 8%			90,65	1,30	147760	2117		23730	
495	107	2306-0145-1901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	329529,00	--	19772	--	19772	--	21353
			СП - 8%			--	--	--	--		1582	
496	108	2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,855	297273,00	--	551441	--	551441	--	595557
			СП - 8%			--	--	--	--		44115	
497	109	2306-0145-1505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,16	474284,00	--	1024453	--	1024453	--	1106410
			СП - 8%			--	--	--	--		81956	
498	110	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	44,2	162,05	6,47	7163	286	1153	4204	12276
			НР - 72%; СП - 8%			129,50	2,60	5724	115		909	
499	111	2306-0145-1903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0025	759207,00	--	1898	--	1898	--	2050
			СП - 8%			--	--	--	--		152	
500	112	2306-0145-1633 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,108	1092059,00	--	117942	--	117942	--	127378
			СП - 8%			--	--	--	--		9435	
501	113	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	144	209,15	11,33	30118	1631	4245	17926	51887
			НР - 72%; СП - 8%			168,35	4,55	24242	655		3843	
502	114	2306-0145-1531 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,36	1894397,00	--	681983	--	681983	--	736542
			СП - 8%			--	--	--	--		54559	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
503	115	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	52	99,22 77,70	1,62 0,65	5160 4040	84 34	1036	2933 647	8740
504	116	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	км	0,13	253895,00 --	-- --	33006 --	-- --	33006	-- 2641	35647
505	117	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	1,2	115,78 90,65	3,24 1,30	139 109	4 2	26	79 17	236
506	118	2306-0201-3403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	км	0,0015	424864,00 --	-- --	637 --	-- --	637	-- 51	688
507	119	2306-0201-3503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	км	0,0015	596589,00 --	-- --	895 --	-- --	895	-- 72	966
508	120	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	1	162,05 129,50	6,47 2,60	162 130	6 3	26	95 21	278
509	121	2306-0201-3603 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	км	0,0025	817707,00 --	-- --	2044 --	-- --	2044	-- 164	2208
510	122	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн *НР - 72%; СП - 8%*	м	3	564,89 505,05	4,35 0,97	1695 1515	13 3	167	1093 223	3011
511	123	2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,0075	52495,00 --	-- --	394 --	-- --	394	-- 31	425
512	124	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением *НР - 72%; СП - 8%*	м	2547,2	281,62 274,68	2,57 0,10	717350 699669	6546 263	11135	503951 97704	1319004
513	125	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	4138	71,00 --	-- --	293798 --	-- --	293798	-- 23504	317302
514	126	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	2230	90,00 --	-- --	200700 --	-- --	200700	-- 16056	216756
515	127	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением *НР - 72%; СП - 8%*	м	96	394,09 359,85	3,54 0,38	37832 34546	340 36	2946	24899 5019	67750
516	128	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм *СП - 8%*	м	240	194,00 --	-- --	46560 --	-- --	46560	-- 3725	50285
			Система электрораспределения									
517	152	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	356,32 284,90	15,22 3,57	7126 5698	304 71	1124	4154 902	12183
518	153	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	50	29,00 --	-- --	1450 --	-- --	1450	-- 116	1566

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
519	154	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	84,13	0,81	1683	16	372	937	2829
			НР - 72%; СП - 8%			64,75	0,32	1295	6		210	
520	155	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	180024,00	--	5401	--	5401	--	5833
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
521	156	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	234423,00	--	4688	--	4688	--	5064
			СП - 8%			--	--	--	--		375	
522	157	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	1	1673,00	--	1673	--	1673	--	1807
			СП - 8%			--	--	--	--		134	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6050759
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1018938				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18050			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4727			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3828528		
			- Накладные расходы	Тенге							737038	
			- Сметная прибыль	Тенге							448204	
			Итого по акту:					79 036 820				
			в том числе оборудование					7 409 771				
			Временные здания и сооружения	%	0,9			644 643				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					79 681 463				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,49			354 131				
			Итого с зимними					80 035 595				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			1 452 516				
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	k	1,0165118807			82 833 633				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	k	0,90			74 550 269,64				
			НДС - 12%	%	12			8 946 032,36				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					83 496 302,00				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК РеалСтрой»
(наименование организации)

Директор Шынгалиев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «Эко Бәйшешек»
(наименование организации)

Директор Төре А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Ахметов С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Ділләбек Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Тіллегенов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»
(наименование организации)

Директор Албай А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер конструктор Егенбердиев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

Подрядчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420 Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за 20 октября 2021г.

код	код	Доп.соглашение к договору № 571 от 2020-09-02		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
3739851		№571/3	31.03.2021 г.	Бюджетное	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»	907 068 927,69	44 411 133,93							5 329 336,07	49 740 470,00

Заказчик:

ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

Руководитель _____ Рабаев А. Б.

Глав. специалист _____ Уразбаев Н. Б

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

Директор _____ Албай А.С.

Инженер:

ТОО «Эко Бәйшешек»

Директор _____ Торе А.Т.

Подрядчик:

ТОО «СК РеалСтрой»

Директор _____ Шыналиев Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой»
(полное наименование)

Стройка : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»
(наименование)

Договор: №571 от 02.09.2020 г.; Доп.соглашение №571/2 от 11.03.2021 г.

Акт приемки выполненных работ

за 20 октября 2021 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2 "Общестроительные работы. АР"										
			РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР-5/										
			ФАСАД										
1	286	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	826,267079	780,66	1,91	645037	1582	233350	382117	1109327	
			НР - 93%; СП - 8%			496,34	0,94	410105	773		82172		
2	287	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102	м2 вертикальной проекции	493,2627147	138,59	0,55	68362	270	30946	34668	111273	
			НР - 93%; СП - 8%			75,31	0,27	37146	132		8242		
3	288	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	561,5768709	2748,29	25,32	1543375	14221	154988	1102250	2857275	
			НР - 80%; СП - 8%			2446,98	6,49	1374166	3647		211650		
4	292	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	561,5768709	659,90	3,35	370582	1882	274335	76213	482539	
			НР - 80%; СП - 8%			168,04	1,60	94365	901		35744		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	293	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	121,6441232	1703,54	34,64	207226	4213	23825	144979	380382	
			НР - 80%; СП - 8%			1473,05	16,74	179188	2036		28176		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ОТМОСТКА										
6	309	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	27,57	20804,36	8,16	573576	225	469720	97413	724668	
			НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	103631	--		53679		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	310	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	229,75	1297,62	2,91	298128	669	255343	45746	371384	
			НР - 108%; СП - 8%			183,31	1,05	42116	241		27510		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы /АР-23,24/										
8	324	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	778,26	402,72	0,70	313423	546	64204	199154	553583	
			НР - 80%; СП - 8%			319,52	0,35	248673	269		41006		
9	325	2207-0101-9902 РСНБ РК 2015	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/	м2	778,26	660,00	--	513652	--	513652	--	554744	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		41092		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ПОТОЛКИ НА ОТМ. +3.000...+33.000										
10	327	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	216,546								
			НР - 80%; СП - 8%			675,67	6,62	146314	1432	29409	92960	258416	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			533,25	3,36	115473	727		19142		
11	328	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	216,546								
			НР - 80%; СП - 8%			825,90	4,83	178845	1047	60724	93925	294592	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			540,64	1,53	117074	332		21822		
12	329	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	866,184								
			НР - 80%; СП - 8%			743,87	4,82	644332	4172	127873	411467	1140263	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			591,43	2,36	512287	2047		84464		
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
13	330	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	268,675								
			НР - 80%; СП - 8%			1553,69	35,04	417438	9413	21496	312752	788606	
						1438,65	16,42	386529	4411		58415		
14	331	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	1370,2425								
			СП - 8%			38,00	--	52069	--	52069	--	56235	Республика Казахстан
						--	--	--	--		4166		
15	332	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	268,675								
			СП - 8%			382,00	--	102634	--	102634	--	110845	Республика Казахстан
						--	--	--	--		8211		
16	333	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	363,722								
			НР - 80%; СП - 8%			552,23	5,51	200858	2005	42340	126025	353033	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			430,31	2,80	156513	1018		26151		
17	334	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	103,213								
			НР - 80%; СП - 8%			1118,32	7,53	115425	778	43620	57021	186241	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			688,16	2,41	71027	248		13796		
18	335	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,852								
			НР - 80%; СП - 8%			279,54	2,41	115410	994	45649	55404	184479	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			166,57	1,18	68767	488		13665		
19	336	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	120,725								
			НР - 80%; СП - 8%			3231,45	34,64	390117	4181	208102	143884	576721	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1473,05	16,74	177834	2020		42720		
20	337	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	/ФАРТУК/ Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	13,926								
			НР - 80%; СП - 8%			3231,45	34,64	45001	482	24005	16597	66527	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1473,05	16,74	20514	233		4928		
21	338	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	3756,891249								
			НР - 80%; СП - 8%			402,72	0,70	1512986	2635	309931	961375	2672310	
						319,52	0,35	1200420	1299		197949		
22	339	2207-0101-9902 РСНБ РК 2015	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/	м2	8560,91								
			СП - 8%			660,00	--	5650201	--	5650201	--	6102217	Республика Казахстан
						--	--	--	--		452016		
23	344	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	415,99								
						102,98	0,77	42837	319	3214	31570	80359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 80%; СП - 8%			94,48	0,38	39304	158		5953		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА										
24	347	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	90,23	743,87	4,82	67120	435	13320	42862	118781	
			НР - 80%; СП - 8%			591,43	2,36	53365	213		8799		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	354	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	47,652	279,54	2,41	13321	115	5269	6395	21293	
			НР - 80%; СП - 8%			166,57	1,18	7937	56		1577		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	355	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	105,732	474,93	1,59	50215	168	18691	25151	81396	
			НР - 80%; СП - 8%			296,57	0,78	31356	83		6029		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ /АР-35/										
27	383	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	85,5	3074,66	49,56	262883	4237	45663	148144	443910	
			НР - 69%; СП - 8%			2491,03	20,11	212983	1719		32882		
28	385	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	3,36	2794,32	52,10	9389	175	1435	5417	15991	
			НР - 69%; СП - 8%			2315,30	21,42	7779	72		1185		
			РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ. /АР-22/										
29	415	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	288,04	3595,37	21,39	1035610	6162	912485	112816	1240300	
			НР - 94%; СП - 8%			406,07	10,60	116963	3054		91874		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	416	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	288	366,13	0,82	105445	236	69919	33281	149824	
			НР - 94%; СП - 8%			122,53	0,40	35290	116		11098		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	425	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	83,952	194,02	0,55	16288	46	13001	3068	20904	
			НР - 94%; СП - 8%			38,61	0,27	3241	22		1548		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	426	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2	83,952	722,58	29,55	60662	2480	29132	28429	96218	
			НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	29050	1193		7127		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	427	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	83,952	191,67	10,05	16091	844	14529	1046	18508	
			НР - 94%; СП - 8%			8,55	4,70	718	395		1371		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	428	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	83,952	5159,65	132,63	433163	11134	332653	88750	563666	
			НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	89376	5040		41753		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	429	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	108,9	2254,27	13,02	245490	1418	213840	28881	296320	
			НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	30232	493		21950		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Полы из керамической плитки -33,0м2										
36	430	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,9	722,58	29,55	7154	292	3436	3352	11346	
			НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	3426	141		840		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	431	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /с приготовлением раствора М150 для заделки швов/	м2 покрытия	9,9	3943,95	74,75	39045	740	26100	11791	54903	
			НР - 94%; СП - 8%			1232,78	34,29	12205	340		4067		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Полы из керамической плитки -428,12м2										
38	434	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	128,436	194,02	0,55	24919	70	19891	4693	31981	
			НР - 94%; СП - 8%			38,61	0,27	4958	34		2369		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	435	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	128,436	722,58	29,55	92805	3795	44567	43492	147201	
			НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	44443	1825		10904		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	436	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /с приготовлением раствора М150 для заделки швов/	м2 покрытия	128,436	3943,95	74,75	506545	9601	338611	152974	712280	
			НР - 94%; СП - 8%			1232,78	34,29	158333	4405		52761		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	437	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	264	1522,56	1,64	401957	433	319532	77272	517567	
			НР - 94%; СП - 8%			310,58	0,80	81992	212		38338		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Полы из линолеума -3168,44м2										
42	440	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2	950,532	722,58	29,55	686835	28084	329837	321877	1089409	
			НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	328914	13508		80697		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	441	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	950,532	191,67	10,05	182185	9553	164502	11842	209550	
			НР - 94%; СП - 8%			8,55	4,70	8130	4467		15522		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	442	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	950,532	3595,37	21,39	3417513	20334	3011200	372292	4092990	
			НР - 94%; СП - 8%			406,07	10,60	385979	10077		303184		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	443	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	950,4	366,13	0,82	347968	780	230732	109827	494419	
			НР - 94%; СП - 8%			122,53	0,40	116456	381		36624		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Полы из керамогранитной плитки -390,61м2										
46	446	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	117,183	194,02	0,55	22735	64	18147	4282	29179	
			НР - 94%; СП - 8%			38,61	0,27	4524	31		2161		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47	447	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	117,183	722,58	29,55	84674	3462	40663	39682	134304	
			НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	40549	1665		9948		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	448	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	117,183	5159,65	132,63	604623	15542	464328	123881	786784	
			НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	124753	7034		58280		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	449	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	108,9	2254,27	13,02	245490	1418	213840	28881	296320	
			НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	30232	493		21950		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Полы из керамогранитной плитки -64,8м2										
50	451	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	19,44	194,02	0,55	3772	11	3011	710	4841	
			НР - 94%; СП - 8%			38,61	0,27	750	5		359		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	452	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	19,44								
			НР - 94%; СП - 8%			722,58	29,55	14047	574	6746	6583	22280	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			346,03	14,21	6727	276		1650		
52	453	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	19,44								
			НР - 94%; СП - 8%			5159,65	132,63	100304	2578	77030	20551	130523	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1064,60	60,03	20696	1167		9668		
53	454	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	32,4								
			НР - 94%; СП - 8%			2254,27	13,02	73038	422	63621	8593	88161	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			277,61	4,52	8995	147		6530		
			Полы из керамогранитной плитки -45,24м2										
54	456	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13,572								
			НР - 94%; СП - 8%			194,02	0,55	2633	7	2102	496	3379	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			38,61	0,27	524	4		250		
55	457	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	13,572								
			НР - 94%; СП - 8%			722,58	29,55	9807	401	4710	4596	15555	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			346,03	14,21	4696	193		1152		
56	458	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	13,572								
			НР - 94%; СП - 8%			5159,65	132,63	70027	1800	53778	14348	91124	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1064,60	60,03	14449	815		6750		
57	459	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	14,4								
			НР - 94%; СП - 8%			2254,27	13,02	32461	188	28275	3819	39183	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			277,61	4,52	3998	65		2902		
			Полы из керамогранитной плитки -157,68м2										
58	460	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	47,304								
			НР - 94%; СП - 8%			722,58	29,55	34181	1398	16414	16018	54215	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			346,03	14,21	16369	672		4016		
59	461	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	47,304								
			НР - 94%; СП - 8%			5159,65	132,63	244072	6274	187438	50008	317606	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1064,60	60,03	50360	2840		23526		
60	462	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	49,5								
			НР - 94%; СП - 8%			2254,27	13,02	111586	645	97199	13128	134691	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			277,61	4,52	13742	224		9977		
			РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ /АР-13/										
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-3 /АР-14/										
61	491	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	97								
			НР - 92%; СП - 8%			100,95	24,05	9792	2333	677	6809	17929	
						69,92	6,38	6782	619		1328		
62	493	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,93925								
			НР - 69%; СП - 8%			158,67	3,44	1418	31	919	326	1884	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,36	0,53	468	5		140		
			МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1 /14ШТ/										
63	494	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,09324								
			НР - 69%; СП - 8%			58858,03	2688,08	5488	251	375	3386	9584	
						52145,40	483,23	4862	45		710		
64	497	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,70396								
			НР - 80%; СП - 8%			281,89	1,04	762	3	403	286	1132	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			131,54	0,51	356	1		84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-2 /26ШТ/										
65	498	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,5239								
			НР - 69%; СП - 8%			58858,03	2688,08	30836	1408	2109	19025	53849	
						52145,40	483,23	27319	253		3989		
66	500	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,1931								
			НР - 80%; СП - 8%			281,89	1,04	4283	16	2269	1605	6359	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			131,54	0,51	1998	8		471		
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2 /АР-27/										
67	501	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	108								
			НР - 118%; СП - 8%			692,39	80,42	74778	8686	8050	72797	159381	
						537,43	33,80	58042	3650		11806		
68	504	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,64896								
			НР - 69%; СП - 8%			74121,20	26558,59	270465	96911	36990	115419	416755	
						37425,50	8416,10	136564	30710		30871		
69	506	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105,81984								
			НР - 69%; СП - 8%			158,67	3,44	16790	364	10886	3862	22304	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,36	0,53	5540	57		1652		
			ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 12 /ДО-1 И ДО-2 по 2шт./ /АР-29/										
70	507	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,64896								
			НР - 69%; СП - 8%			74121,20	26558,59	270465	96911	36990	115419	416755	
						37425,50	8416,10	136564	30710		30871		
71	509	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105,81984								
			НР - 69%; СП - 8%			158,67	3,44	16790	364	10886	3862	22304	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,36	0,53	5540	57		1652		
			ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 3 /ДО-1 И ДО-3/ /АР-30/										
72	510	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,98792								
			НР - 69%; СП - 8%			74121,20	26558,59	147347	52796	20152	62879	227044	
						37425,50	8416,10	74399	16731		16818		
73	512	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	57,64968								
			НР - 69%; СП - 8%			158,67	3,44	9147	198	5931	2104	12151	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,36	0,53	3018	31		900		
			ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 10 /ДО-1 И ДО-3/ /АР-31/										
74	513	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,98792								
			НР - 69%; СП - 8%			74121,20	26558,59	147347	52796	20152	62879	227044	
						37425,50	8416,10	74399	16731		16818		
75	515	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	57,64968								
			НР - 69%; СП - 8%			158,67	3,44	9147	198	5931	2104	12151	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,36	0,53	3018	31		900		
			ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 4 /ДО-1 И ДО-2/ /АР-32/										
76	516	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,82448								
			НР - 69%; СП - 8%			74121,20	26558,59	135233	48456	18495	57710	208378	
						37425,50	8416,10	68282	15355		15435		
77	518	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	52,90992								
			НР - 69%; СП - 8%			158,67	3,44	8395	182	5443	1931	11152	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,36	0,53	2770	28		826		
			ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 9 /ДО-1 И ДО-2/ /АР-33/										
78	519	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,82448	74121,20	26558,59	135233	48456	18495	57710	208378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 69%; СП - 8%			37425,50	8416,10	68282	15355		15435		
79	521	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	52,90992	158,67	3,44	8395	182	5443	1931	11152	
			НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	2770	28		826		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ЛЮК Л-1/42шт/ /АР-34/										
80	522	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,8505	98511,36	4745,84	83784	4036	1613	55035	149925	
			НР - 69%; СП - 8%			91869,90	1911,91	78135	1626		11106		
81	524	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,6645	79,34	1,72	1957	42	1269	450	2599	
			НР - 69%; СП - 8%			26,18	0,27	646	7		193		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82	526	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,56324	74121,20	26558,59	115869	41517	15847	49446	178541	
			НР - 69%; СП - 8%			37425,50	8416,10	58505	13156		13225		
83	528	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	69,99846	899,90	1,04	62992	73	9334	42896	114359	
			НР - 80%; СП - 8%			765,51	0,51	53585	36		8471		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84	549	2110-0403-1807 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	27,324	944,00	--	25794	--	25794	--	27857	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2064		
85	550	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	13,662	1013,00	--	13840	--	13840	--	14947	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1107		
			РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦА КР-1 , НАВЕС НВ-1										
			ПЛИТА ПОКРЫТИЕ НАВЕСА /АР-80/										
86	688	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	8,69	44459,36	1843,79	386352	16023	215650	144096	572883	
			НР - 91%; СП - 8%			17799,60	422,13	154679	3668		42436		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87	691	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/20мм/. Устройство	м2 стяжки	43,45	671,18	102,92	29163	4472	14808	10129	42435	
			НР - 92%; СП - 8%			227,45	25,94	9883	1127		3143		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88	692	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	43,45	87,67	7,59	3809	330	3296	249	4383	
			НР - 92%; СП - 8%			4,21	2,01	183	87		325		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89	693	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	6,09	32667,01	1473,10	198942	8971	169279	21209	237763	
			НР - 92%; СП - 8%			3397,68	387,73	20692	2361		17612		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90	694	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	43,45	357,59	14,71	15537	639	8647	5955	23212	
			НР - 92%; СП - 8%			143,86	5,12	6251	222		1719		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			МОНОЛИТНЫЙ ПАРАПЕТ НАВЕСА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	697	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,23	33158,70 9957,75	4784,80 971,60	73944 22206	10670 2167	41068	22179 7690	103813	
			ФАРТУК НАВЕСА										
92	700	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	6,08	3066,71 1087,67	14,09 3,61	18646 6613	86 22	11947	6104 1980	26730	
			РАЗДЕЛ 11.ПРИЯМКИ										
			КОЗЫРЕК К-1										
93	735	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 60%; СП - 8%	т конструкций	0,03447	74631,03 58266,30	14096,02 3867,19	2573 2008	486 133	79	1478 324	4374	
94	736	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,03447	553259,00 --	-- --	19071 --	-- --	19071	-- 1526	20597	Республика Казахстан
95	737	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0144	899611,70 243342,00	1322,70 567,27	12954 3504	19 8	9431	3196 1292	17443	
96	738	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	0,99963	281,89 131,54	1,04 0,51	282 131	1 1	150	106 31	418	
97	739	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	0,68	3066,71 1087,67	14,09 3,61	2085 740	10 2	1335	683 221	2990	
98	740	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности козырька	2,6	3468,04 629,37	5,97 1,34	9017 1636	16 3	7365	1312 826	11155	
99	741	2113-0502-0704 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 5 мм СП - 8%	м2	2,652	11894,00 --	-- --	31543 --	-- --	31543	-- 2523	34066	Республика Казахстан
			КОЗЫРЕК К-1										
100	744	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,03447	74631,03 58266,30	14096,02 3867,19	2573 2008	486 133	79	1478 324	4374	
101	745	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,03447	553259,00 --	-- --	19071 --	-- --	19071	-- 1526	20597	Республика Казахстан
102	746	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0144	899611,70 243342,00	1322,70 567,27	12954 3504	19 8	9431	3196 1292	17443	
103	747	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	0,99963	281,89 131,54	1,04 0,51	282 131	1 1	150	106 31	418	
104	748	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	0,68	3066,71 1087,67	14,09 3,61	2085 740	10 2	1335	683 221	2990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	749	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	2,6	3468,04	5,97	9017	16	7365	1312	11155	
			НР - 80%; СП - 8%			629,37	1,34	1636	3		826		
106	750	2113-0502-0704 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 5 мм	м2	2,652	11894,00	--	31543	--	31543	--	34066	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2523		
					КОЗЫРЕК К-1								
107	753	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03447	74631,03	14096,02	2573	486	79	1478	4374	
			НР - 69%; СП - 8%			58266,30	3867,19	2008	133		324		
108	754	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03447	553259,00	--	19071	--	19071	--	20597	
			СП - 8%			--	--	--	--		1526		
109	755	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	899611,70	1322,70	12954	19	9431	3196	17443	
			НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	3504	8		1292		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110	756	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99963	281,89	1,04	282	1	150	106	418	
			НР - 80%; СП - 8%			131,54	0,51	131	1		31		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111	757	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,68	3066,71	14,09	2085	10	1335	683	2990	
			НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	740	2		221		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112	758	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	2,6	3468,04	5,97	9017	16	7365	1312	11155	
			НР - 80%; СП - 8%			629,37	1,34	1636	3		826		
113	759	2113-0502-0704 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 5 мм	м2	2,652	11894,00	--	31543	--	31543	--	34066	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2523		
					КОЗЫРЕК К-1								
114	762	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03447	74631,03	14096,02	2573	486	79	1478	4374	
			НР - 69%; СП - 8%			58266,30	3867,19	2008	133		324		
115	763	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03447	553259,00	--	19071	--	19071	--	20597	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1526		
116	764	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	899611,70	1322,70	12954	19	9431	3196	17443	
			НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	3504	8		1292		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117	765	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99963	281,89	1,04	282	1	150	106	418	
			НР - 80%; СП - 8%			131,54	0,51	131	1		31		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118	766	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,68	3066,71	14,09	2085	10	1335	683	2990	
			НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	740	2		221		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119	767	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	2,6	3468,04	5,97	9017	16	7365	1312	11155	
			НР - 80%; СП - 8%			629,37	1,34	1636	3		826		
120	768	2113-0502-0704 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 5 мм	м2	2,652	11894,00	--	31543	--	31543	--	34066	Республика Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		2523		
					КОЗЫРЕК К-1								
121	771	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03447	74631,03	14096,02	2573	486	79	1478	4374	
			НР - 69%; СП - 8%			58266,30	3867,19	2008	133		324		
122	772	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03447	553259,00	--	19071	--	19071	--	20597	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1526		
123	773	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	899611,70	1322,70	12954	19	9431	3196	17443	
			НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	3504	8		1292		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124	774	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99963	281,89	1,04	282	1	150	106	418	
			НР - 80%; СП - 8%			131,54	0,51	131	1		31		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125	775	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,68	3066,71	14,09	2085	10	1335	683	2990	
			НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	740	2		221		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126	776	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	2,6	3468,04	5,97	9017	16	7365	1312	11155	
			НР - 80%; СП - 8%			629,37	1,34	1636	3		826		
127	777	2113-0502-0704 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 5 мм	м2	2,652	11894,00	--	31543	--	31543	--	34066	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2523		
					КОЗЫРЕК К-1								
128	780	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03447	74631,03	14096,02	2573	486	79	1478	4374	
			НР - 69%; СП - 8%			58266,30	3867,19	2008	133		324		
129	781	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03447	553259,00	--	19071	--	19071	--	20597	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1526		
130	782	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	899611,70	1322,70	12954	19	9431	3196	17443	
			НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	3504	8		1292		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131	783	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99963	281,89	1,04	282	1	150	106	418	
			НР - 80%; СП - 8%			131,54	0,51	131	1		31		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132	784	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,68	3066,71	14,09	2085	10	1335	683	2990	
			НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	740	2		221		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133	785	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа"Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	2,6	3468,04	5,97	9017	16	7365	1312	11155	
			НР - 80%; СП - 8%			629,37	1,34	1636	3		826		
134	786	2113-0502-0704 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 5 мм	м2	2,652	11894,00	--	31543	--	31543	--	34066	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2523		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								36684312	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8600095					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					687569				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					240227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17334109			
			- Накладные расходы	Тенге							7345190		
			- Сметная прибыль	Тенге							2717348		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3 "Водопровод и канализация"										
			РАЗДЕЛ 2. Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 6 потребителей-12 компл.										
135	49	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	1529,38	19,77	55058	712	--	53265	116988	
			НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	54346	6		8666		
136	51	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	1670,54	23,36	30070	420	--	29061	63861	
			НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	29649	5		4730		
			РАЗДЕЛ 4. Горячее водоснабжение Т3										
			Трубы										
137	129	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,81575	61004,00	--	110768	--	6129	103593	231509	
			НР - 99%; СП - 8%			57628,50	--	104639	--		17149		
138	130	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1800	86,70	1,28	156059	2295	1179	149533	330039	
			НР - 98%; СП - 8%			84,77	--	152585	--		24447		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139	131	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15,75	87,40	1,28	1377	20	22	1308	2900	
			НР - 98%; СП - 8%			84,77	--	1335	--		215		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 5. Установка индивидуальных водомеров для горячей воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 6 потребителей-12 компл.										
140	137	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	72	1529,38	19,77	110115	1423	--	106529	233976	
			НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	108692	12		17332		
141	138	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	71,28	221,00	--	15753	--	15753	--	17013	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1260		
142	139	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	1670,54	23,36	30070	420	--	29061	63861	
			НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	29649	5		4730		
143	140	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,82	376,00	--	6700	--	6700	--	7236	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		536		
			РАЗДЕЛ 6. Циркуляционный трубопровод Т4										
144	168	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	12,5	627,48	68,38	7843	855	3325	3102	11821	
			НР - 76%; СП - 8%			293,08	33,43	3663	418		876		
145	169	2111-0403-0509 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	13,75	1871,00	--	25726	--	25726	--	27784	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2058		
146	170	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,5325	61004,00	--	32485	--	1798	30380	67894	
			НР - 99%; СП - 8%			57628,50	--	30687	--		5029		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147	171	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	532,5	86,70	1,28	46167	679	348	44237	97636	
			НР - 98%; СП - 8%			84,77	--	45140	--		7232		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 7. Бытовая канализация К1										
			Приборы										
148	189	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	72	2885,00	89,14	207720	6418	13587	187062	426365	
			НР - 98%; СП - 8%			2607,15	43,96	187715	3165		31583		
149	193	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	36	2452,68	67,26	88296	2421	10789	74758	176098	
			НР - 98%; СП - 8%			2085,72	33,27	75086	1198		13044		
150	195	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	36	3184,76	350,94	114651	12634	8160	97885	229540	
			НР - 98%; СП - 8%			2607,15	167,38	93857	6026		17003		
151	197	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,15	95,77	2,43	302	8	153	98	432	
			НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	141	1		32		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2104953	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				917184					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28305				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10834				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						93669			
			- Накладные расходы	Тенге							909872		
			- Сметная прибыль	Тенге							155922		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-4 "Отопление вентиляция"										
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
			Монтажные работы										
152	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт	52,475	1136,68	16,49	59647	865	22921	35432	102685	
			НР - 98%; СП - 8%			683,39	5,60	35861	294		7606		
153	3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные типа "Маевского".Установка	комплект	54,25	286,94	--	15567	--	5911	9463	27032	
			НР - 98%; СП - 8%			177,98	--	9656	--		2002		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154	6	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики.Установка	шт.	2	2427,56	299,97	4855	600	134	4304	9892	
			НР - 98%; СП - 8%			2060,33	135,74	4121	271		733		
155	12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	4101,2	86,70	1,28	355571	5229	2687	340702	751975	
			НР - 98%; СП - 8%			84,77	--	347655	--		55702		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156	13	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	118	1004,50	2,52	118531	297	935	114976	252187	
			НР - 98%; СП - 8%			994,06	0,19	117299	23		18680		
			РАЗДЕЛ 4. Блочно тепловой пункт										
157	73	1120-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) изоцинкованной стали,толщина 0,7/1,0/ мм,периметрдо 2400 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	84	4532,49	35,80	380729	3008	283556	93241	511888	
			НР - 98%; СП - 8%			1121,02	11,65	94165	979		37918		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158	74	1113-0301-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска огнезащитными составами.Предел огнестойкости R-45	м2	87,3	2890,30	33,53	252323	2927	221385	19376	293435	
			НР - 69%; СП - 8%			320,86	0,80	28011	70		21736		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	75	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы.Изоляция С ПРЕД/ОГНЕСТ.0,5Ч ТОЛЩ.=40ММ	м3 изоляции	3,6								
			НР - 76%; СП - 8%			75321,12	1134,12	271156	4083	182405	65811	363924	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			23518,80	534,80	84668	1925		26957		
160	83	1120-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали,толщина 0,9 мм,периметр 3700 мм,от 4100 до 4500 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,2								
			НР - 98%; СП - 8%			4710,02	35,16	146952	1097	122081	23661	184263	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			762,00	11,85	23774	370		13649		
161	84	1113-0301-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска огнезащитными составами.Предел огнестойкости R-45	м2	32,4								
			НР - 69%; СП - 8%			2890,30	33,53	93646	1086	82164	7191	108904	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			320,86	0,80	10396	26		8067		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2606185	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				755606					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19192				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3958				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						924179			
			- Накладные расходы	Тенге							714157		
			- Сметная прибыль	Тенге							193050		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-5 "Силовое электрооборудование и электроосвещение"										
			РАЗДЕЛ 1. Электрооборудования										
			ЩК /72шт/										
162	32	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	18								
			НР - 72%; СП - 8%			4213,32	1351,87	75840	24334	1502	42761	128088	
						2778,00	521,43	50004	9386		9488		
163	33	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015 п.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	18								
			СП - 8%			5892,00	--	106056	--	106056	--	114540	Республика Казахстан
						--	--	--	--		8484		
164	34	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	36								
			НР - 72%; СП - 8%			4873,52	112,71	175447	4058	76637	69063	264071	
						2632,00	32,47	94752	1169		19561		
165	35	2307-0204-0942 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18								
			СП - 8%			9603,00	--	172854	--	172854	--	186682	Республика Казахстан
						--	--	--	--		13828		
166	36	2307-0204-1617 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18								
			СП - 8%			3709,00	--	66762	--	66762	--	72103	Республика Казахстан
						--	--	--	--		5341		
167	37	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	72								
			НР - 72%; СП - 8%			2679,80	26,60	192946	1915	96279	68221	282061	
						1316,00	--	94752	--		20893		
168	38	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18								
			СП - 8%			3597,00	--	64746	--	64746	--	69926	Республика Казахстан
						--	--	--	--		5180		
169	39	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18								
			СП - 8%			519,00	--	9342	--	9342	--	10089	Республика Казахстан
						--	--	--	--		747		
170	40	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	36								
			СП - 8%			3570,00	--	128520	--	128520	--	138802	Республика Казахстан
						--	--	--	--		10282		
			РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
171	84	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	683								
			НР - 72%; СП - 8%			226,26	0,19	154535	131	23101	94584	269048	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			192,24	0,09	131303	64		19930		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
172	88	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	109	182,52	0,19	19895	21	1054	13557	36128	
			НР - 72%; СП - 8%			172,66	0,08	18820	9		2676		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173	93	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	36	182,52	0,19	6571	7	348	4477	11932	
			НР - 72%; СП - 8%			172,66	0,08	6216	3		884		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174	129	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	606,20	24,06	12124	481	8017	2714	16025	
			НР - 72%; СП - 8%			181,30	7,14	3626	143		1187		
175	130	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатели шин заземления К188У2	10 шт.	3,3	460,00	--	1518	--	1518	--	1639	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		121		
176	167	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1	627,48	68,38	627	68	266	248	946	
			НР - 76%; СП - 8%			293,08	33,43	293	33		70		
177	168	2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	146,00	--	161	--	161	--	173	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13		
178	169	Прайс-лист	Нагреватель/Штанга оперативная изолирующая/ШО-1	шт.	1	2732,14	--	2732	--	2732	--	2951	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		219		
179	170	Прайс-лист	Сальник,Пластина PG-16	шт.	12	76,50	--	918	--	918	--	991	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		73		
180	171	2302-0601-1202 РСНБ РК 2015 п.	Хомут на сальник DN 75	шт.	12	99,00	--	1188	--	1188	--	1283	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		95		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1607478	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				399766					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31014				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10807				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						762001			
			- Накладные расходы	Тенге							295625		
			- Сметная прибыль	Тенге							119072		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-6 "Слаботочные сети"

РАЗДЕЛ 1. Телекоммуникация

181	6	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m,D145P,SHIP экранированный/Оптический Drop патчкорд	км	1,26	172232,00	--	217012	--	217012	--	234373	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17361		
182	7	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	36	465,64	33,42	16763	1203	2040	10012	28917	
			НР - 72%, СП - 8%			375,55	10,72	13520	386		2142		
183	8	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	36	59,00	--	2124	--	2124	--	2294	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		170		
184	9	2306-1710-2567 РСНБ РК 2015	Скоба напольная длиной 50 мм,толщиной 2 мм	шт.	276	390,00	--	107640	--	107640	--	116251	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8611		
185	10	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	320	237,80	2,29	76095	734	6761	49418	135554	
			НР - 72%; СП - 8%			214,38	0,11	68600	36		10041		
186	11	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	320	57,00	--	18240	--	18240	--	19699	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1459		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	12	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный.Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	234								
			НР - 61%; СП - 8%			292,15	31,58	68362	7389	21696	25257	101108	
						167,85	9,09	39277	2127		7489		
188	13	2306-0703-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,234								
			СП - 8%			82006,00	--	19189	--	19189	--	20725	Республика Казахстан
						--	--	--	--		1535		
189	14	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная.Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1								
			НР - 61%; СП - 8%			4064,38	1032,24	4064	1032	358	1908	6451	
						2674,00	454,58	2674	455		478		
190	15	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка /протяжная этажная КПП-05	шт.	1								
			СП - 8%			1206,00	--	1206	--	1206	--	1302	Республика Казахстан
						--	--	--	--		96		
			РАЗДЕЛ 2. Видеонаблюдение										
191	24	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	22								
			НР - 72%; СП - 8%			84,13	0,81	1851	18	408	1031	3112	
						64,75	0,32	1425	7		231		
192	25	2306-0401-0913 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели телефонные станционные ТСВ 10х2х0,4-315/ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ VSC 512 ГОСТ 31943-2012	км	0,022								
			СП - 8%			174310,00	--	3835	--	3835	--	4142	Республика Казахстан
						--	--	--	--		307		
193	26	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	22								
			НР - 72%; СП - 8%			704,39	54,44	15497	1198	6037	6062	23283	
						375,55	7,14	8262	157		1725		
194	27	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	22								
			СП - 8%			137,00	--	3014	--	3014	--	3255	Республика Казахстан
						--	--	--	--		241		
			РАЗДЕЛ 3. Домофоны										
195	40	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный.Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	449								
			НР - 61%; СП - 8%			292,15	31,58	131173	14178	41630	48463	194007	
						167,85	9,09	75365	4082		14371		
196	41	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	372								
			НР - 72%; СП - 8%			84,13	0,81	31298	301	6910	17430	52626	
						64,75	0,32	24087	121		3898		
197	42	2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,062								
			СП - 8%			30238,00	--	1875	--	1875	--	2025	Республика Казахстан
						--	--	--	--		150		
198	43	2306-0408-0503 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,4	км	0,015								
			СП - 8%			41678,00	--	625	--	625	--	675	Республика Казахстан
						--	--	--	--		50		
199	44	2306-0408-0301 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРВ 2х0,4	км	0,744								
			СП - 8%			15968,00	--	11880	--	11880	--	12831	Республика Казахстан
						--	--	--	--		950		
200	45	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	12								
			НР - 72%; СП - 8%			704,39	54,44	8453	653	3293	3306	12700	
						375,55	7,14	4507	86		941		
201	46	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	12								
			СП - 8%			137,00	--	1644	--	1644	--	1776	Республика Казахстан
						--	--	--	--		132		
202	47	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	360								
			НР - 72%; СП - 8%			291,32	2,57	104876	925	5066	71224	190188	
						274,68	0,10	98885	37		14088		
203	48	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	360								
			СП - 8%			24,00	--	8640	--	8640	--	9331	Республика Казахстан
						--	--	--	--		691		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1176625	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				336601					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27631				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7494				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						491123			
			- Накладные расходы	Тенге							234111		
			- Сметная прибыль	Тенге							87157		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-7 "Пожарная сигнализация"										
			РАЗДЕЛ 1.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
204	10	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный.Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	2030	292,15	31,58	593055	64102	188217	219107	877135	
			НР - 61%; СП - 8%			167,85	9,09	340736	18456		64973		
205	11	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х1,5	км	2,03	23748,00	--	48208	--	48208	--	52065	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3857		
206	12	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	140	99,22	1,62	13891	227	2786	7898	23532	
			НР - 72%; СП - 8%			77,70	0,65	10878	91		1743		
207	13	2306-0128-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,14	186019,00	--	26043	--	26043	--	28126	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2083		
208	14	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,постенам и колоннам с креплением скобами	м	60	465,64	33,42	27938	2005	3400	16687	48195	
			НР - 72%; СП - 8%			375,55	10,72	22533	643		3570		
209	15	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм	м	60	319,00	--	19140	--	19140	--	20671	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1531		
210	16	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,постенам и колоннам с креплением скобами	м	15	356,32	15,22	5345	228	843	3115	9137	
			НР - 72%; СП - 8%			284,90	3,57	4274	54		677		
211	17	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	15	24,00	--	360	--	360	--	389	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		29		
212	31	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	24	154,00	--	3696	--	3696	--	3992	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		296		
213	32	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	99,22	1,62	1488	24	298	846	2521	
			НР - 72%; СП - 8%			77,70	0,65	1166	10		187		
214	33	2306-0112-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 2х1,5-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,015	171008,00	--	2565	--	2565	--	2770	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		205		
215	34	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный.Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	65	292,15	31,58	18989	2053	6026	7016	28086	
			НР - 61%; СП - 8%			167,85	9,09	10910	591		2080		
216	35	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х1,5	км	0,065	23748,00	--	1544	--	1544	--	1667	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		123		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1098286	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				390496					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					68639				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19844				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						303126			
			- Накладные расходы	Тенге							254669		
			- Сметная прибыль	Тенге							81354		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-8 "Технологическое оборудование"										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
217	3	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	1	1039103,76	27217,26	1039104	27217	67655	579027	1747581	
			НР - 61%; СП - 8%			944231,77	4992,46	944232	4992		129450		
218	4	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	5	-10690,20	-101,63	-53451	-508	-7639	-27681	-87623	
			НР - 61%; СП - 8%			-9060,73	-15,15	-45304	-76		-6491		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1659958	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				898928					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26709				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4917				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						60016			
			- Накладные расходы	Тенге							551346		
			- Сметная прибыль	Тенге							122959		
			Итого по акту:					46 937 797					
			в том числе оборудование					0					
			Временные здания и сооружения	%	0,9			422 440					
			Итого с временными зданиями и сооружениями					47 360 238					
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,49			232 065					
			Итого с зимними					47 592 303					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			951 846					
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	k	1,0165118807			49 345 704					
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	k	0,90			44 411 134					
			НДС - 12%	%	12			5 329 336					
			ВСЕГО ПО АКТУ:					49 740 470					

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК-РеалСтрой»
(наименование организации)

Директор Шмонова Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «Эко Бәйшешек»
(наименование организации)

Директор Төре А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Ахметов С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех надзор Дилдэбек Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех надзор Тіллегенов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»
(наименование организации)

Директор Албай А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер конструктор Егенбердиев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

Подрядчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420 Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за 20 сентября 2021г.

код	код	Доп.соглашение к договору № 571 от 2020-09-02		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
3739851		№571/3	31.03.2021 г.	Бюджетное	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь), без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»	857 328 457,69	72 095 829,46							8 651 499,54	80 747 329,00

Заказчик:

ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

Руководитель_____Рабаев А.Б.

Глав. специалист_____Уразбаев Н.Б.

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

Директор_____Албай А.С.

Инженер:

ТОО «Эко Бәйшешек»

Директор_____Торе А.Т.

Подрядчик:

ТОО «СК РеалСтрой»

Директор_____Шыналиев Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой»

(полное наименование)

Стройка : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»

(наименование, адрес)

Объект : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 67» (без наружных инженерных сетей)»

(наименование)

Договор: №571 от 02.09.2020 г.; Доп.соглашение №571/2 от 11.03.2021 г.

Акт приемки выполненных работ

за 20 сентября 2021 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2 "Общестроительные работы. АР"										
			РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы /АР-23,24/										
			РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР-5/										
			ФАСАД										
1	286	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2460,892921	780,66	1,91	1921131	4711	694993	1138069	3303937	
			НР - 93%; СП - 8%			496,34	0,94	1221427	2303		244736		
2	287	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102	м2 вертикальной проекции	1469,097285	138,59	0,55	203604	804	92168	103253	331406	
			НР - 93%; СП - 8%			75,31	0,27	110632	393		24549		
3	288	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	1672,559129	2748,29	25,32	4596675	42354	461607	3282861	8509898	
			НР - 80%; СП - 8%			2446,98	6,49	4092714	10862		630363		
4	292	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	1672,559129	659,90	3,35	1103714	5606	817058	226987	1437157	
			НР - 80%; СП - 8%			168,04	1,60	281050	2683		106456		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	293	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	49,3558768	1703,54	34,64	84080	1709	9667	58824	154336	
			НР - 80%; СП - 8%			1473,05	16,74	72704	826		11432		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	323	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	190,39	279,54	2,41	53222	459	21050	25550	85074	
			НР - 80%; СП - 8%			166,57	1,18	31713	225		6302		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ПОТОЛКИ НА ОТМ. +3.000...+33.000										
7	327	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	563,0196	675,67	6,62	380417	3724	76463	241696	671882	
			НР - 80%; СП - 8%			533,25	3,36	300230	1890		49769		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	328	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	563,0196	825,90	4,83	464998	2721	157884	244205	765939	
			НР - 80%; СП - 8%			540,64	1,53	304393	863		56736		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	329	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1299,276	743,87	4,82	966497	6259	191807	617201	1710394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			591,43	2,36	768431	3070		126696		
					СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
10	330	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	698,555	1553,69 1438,65	35,04 16,42	1085339 1004976	24474 11469	55889	813156 151880	2050375	
11	331	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006 СП - 8%	кг	3562,6305	38,00 --	-- --	135380 --	-- --	135380	-- 10830	146210	Республика Казахстан
12	332	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1 СП - 8%	м2	698,555	382,00 --	-- --	266848 --	-- --	266848	-- 21348	288196	Республика Казахстан
13	333	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	945,6772	552,23 430,31	5,51 2,80	522230 406934	5213 2646	110083	327664 67992	917885	
14	334	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	268,3538	1118,32 688,16	7,53 2,41	300104 184671	2022 646	113411	148254 35869	484227	
15	335	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	619,278	279,54 166,57	2,41 1,18	173115 103151	1492 732	68472	83106 20498	276718	
16	336	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	313,885	3231,45 1473,05	34,64 16,74	1014305 462369	10871 5253	541065	374098 111072	1499475	
17	337	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	/ФАРТУК/ Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	36,2076	3231,45 1473,05	34,64 16,74	117003 53336	1254 606	62413	43153 12813	172969	
			НА ОТМ. +36.050										
					Стены и перегородки								
18	340	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	161,4	1553,69 1438,65	35,04 16,42	250766 232198	5655 2650	12913	187878 35092	473736	
19	341	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006 СП - 8%	кг	823,14	38,00 --	-- --	31279 --	-- --	31279	-- 2502	33782	Республика Казахстан
20	342	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1 СП - 8%	м2	161,44	382,00 --	-- --	61670 --	-- --	61670	-- 4934	66604	Республика Казахстан
21	343	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	254,55	552,23 430,31	5,51 2,80	140570 109535	1403 712	29632	88198 18301	247069	
			ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА										
					Потолки								
22	345	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,115	675,67 533,25	6,62 3,36	30483 24058	298 151	6127	19367 3988	53838	
23	346	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	45,115	825,90 540,64	4,83 1,53	37260 24391	218 69	12651	19568 4546	61375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	347	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	54,138	743,87 591,43	4,82 2,36	40272 32019	261 128	7992	25717 5279	71268	
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
25	348	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,295	1553,69 1438,65	35,04 16,42	31532 29197	711 333	1624	23624 4413	59569	
26	349	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006 СП - 8%	кг	103,5045	38,00 --	-- --	3933 --	-- --	3933	-- 315	4248	Республика Казахстан
27	350	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1 СП - 8%	м2	21,9186	382,00 --	-- --	8373 --	-- --	8373	-- 670	9043	Республика Казахстан
28	351	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,415	552,23 430,31	5,51 2,80	10722 8354	107 54	2261	6727 1396	18844	
29	352	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	39,71	1118,32 688,16	7,53 2,41	44408 27327	299 96	16782	21938 5308	71654	
30	353	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	39,71	1118,32 688,16	7,53 2,41	44408 27327	299 96	16782	21938 5308	71654	
31	354	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	79,42	279,54 166,57	2,41 1,18	22201 13229	191 94	8781	10658 2629	35488	
32	355	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	176,22	474,93 296,57	1,59 0,78	83692 52261	280 138	31151	41919 10049	135659	
			Откосы										
33	356	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,024	2171,01 1975,15	21,65 6,78	104260 94855	1040 326	8365	76144 14432	194837	
			ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ВЛАГОСТ. ГИПСОКАРТОНА										
34	357	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	116,64	3840,58 1234,65	28,03 11,04	447965 144010	3269 1288	300686	130768 46299	625031	
			РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ /АР-35/										
			Витраж ВН-1,2,3										
35	368	1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж НР - 60%; СП - 8%	м2	28,8	6609,92 5292,09	1282,86 318,09	190366 152412	36946 9161	1008	111486 24148	325999	
36	370	1110-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков балконных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР - 90%; СП - 8%	м2	34,416	2108,77 1620,53	28,58 5,08	72575 55772	984 175	15819	50352 9834	132762	
			Дверные проемы										
37	374	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	м2	264,7418092	1766,58 1134,27	77,69 34,54	467687 300290	20567 9143	146830	278490 59694	805871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	378	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	60,84	1639,11	177,89	99724	10823	28759	58708	171106	
			НР - 90%; СП - 8%			988,53	83,65	60142	5089		12675		
39	381	1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	80,64	1701,63	37,86	137219	3053	31546	93459	249133	
			НР - 90%; СП - 8%			1272,57	15,17	102620	1223		18454		
			РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ. /АР-22/										
40	392	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм /20 мм/. Устройство	м2 покрытия	415,85	1032,29	96,47	429280	40115	243247	151299	627025	
			НР - 94%; СП - 8%			350,89	36,16	145918	15038		46446		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	393	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	415,85	-194,31	-8,65	-80802	-3599	-68796	-9565	-97597	
			НР - 94%; СП - 8%			-20,22	-4,25	-8407	-1768		-7229		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42	394	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	415,85	148,43	3,61	61726	1502	5498	51931	122749	
			НР - 94%; СП - 8%			131,60	1,25	54726	520		9093		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	395	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	295	168,82	1,09	49802	323	8460	38706	95588	
			НР - 94%; СП - 8%			139,05	0,53	41019	158		7081		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ПОЛЫ НА ОТМ. 0.000										
					Полы из керамогранитной плитки -25,44м2								
44	401	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	25,44	5159,65	132,63	131261	3374	100803	26894	170808	
			НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	27084	1527		12652		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	402	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	33	2254,27	13,02	74391	430	64800	8752	89794	
			НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	9161	149		6651		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Полы из керамической плитки -3,0м2								
46	403	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3	722,58	29,55	2168	89	1041	1016	3438	
			НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	1038	43		255		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47	404	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /с приготовлением раствора М150 для заделки швов/	м2 покрытия	3	3943,95	74,75	11832	224	7910	3573	16637	
			НР - 94%; СП - 8%			1232,78	34,29	3698	103		1232		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Полы из керамической плитки -38,92м2								
48	410	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	80	1522,56	1,64	121805	131	96828	23416	156838	
			НР - 94%; СП - 8%			310,58	0,80	24846	64		11618		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Полы из линолеума -288,04м2								
					Полы из керамогранитной плитки -43,16м2								
49	421	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	43,16	5159,65	132,63	222690	5724	171018	45627	289783	
			НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	45948	2591		21465		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50	422	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	40	2254,27	13,02	90171	521	78546	10608	108841	
			НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	11104	181		8062		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ПОЛЫ НА ОТМ. +3.000....+33.000										
					Полы из керамогранитной плитки -279,84м2								
51	423	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	м2 стяжки	78,3552	1036,60	29,61	81223	2320	43960	33893	124325	
			НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	34943	1114		9209		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	424	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	78,3552	896,56	30,15	70250	2362	65838	2965	79073	
			НР - 94%; СП - 8%			26,16	14,10	2050	1105		5857		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	425	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	139,92	194,02	0,55	27147	77	21668	5113	34840	
			НР - 94%; СП - 8%			38,61	0,27	5402	37		2581		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54	426	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2	139,92	722,58	29,55	101103	4134	48552	47381	160363	
			НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	48417	1988		11879		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55	427	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	139,92	191,67	10,05	26818	1406	24215	1743	30846	
			НР - 94%; СП - 8%			8,55	4,70	1197	658		2285		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56	428	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	139,92	5159,65	132,63	721938	18557	554422	147917	939444	
			НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	148959	8399		69588		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57	429	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	181,5	2254,27	13,02	409149	2364	356399	48135	493867	
			НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	50386	821		36583		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Полы из керамической плитки -33,0м2								
58	430	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,5	722,58	29,55	11923	487	5726	5587	18911	
			НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	5710	234		1401		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59	431	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /с приготовлением раствора М150 для заделки швов/	м2 покрытия	16,5	3943,95	74,75	65075	1233	43501	19652	91506	
			НР - 94%; СП - 8%			1232,78	34,29	20341	566		6778		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Полы из керамической плитки -428,12м2								
60	432	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	м2 стяжки	119,8736	1036,60	29,61	124260	3549	67253	51852	190201	
			НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	53458	1704		14089		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61	433	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	119,8736	896,56	30,15	107474	3614	100724	4537	120971	
			НР - 94%; СП - 8%			26,16	14,10	3136	1690		8961		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62	434	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	214,06	194,02	0,55	41531	117	33150	7822	53301	
			НР - 94%; СП - 8%			38,61	0,27	8264	57		3948		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63	435	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	214,06	722,58	29,55	154675	6324	74279	72487	245335	
			НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	74072	3042		18173		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64	436	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /с приготовлением раствора М150 для заделки швов/	м2 покрытия	214,06	3943,95	74,75	844241	16002	564350	254956	1187133	
			НР - 94%; СП - 8%			1232,78	34,29	263889	7341		87936		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65	437	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	440	1522,56	1,64	669928	722	532553	128786	862612	
			НР - 94%; СП - 8%			310,58	0,80	136653	353		63897		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Полы из линолеума -3168,44м2								
66	438	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (60мм). Устройство	м2 стяжки	887,1632	1036,60	29,61	919629	26266	497733	383744	1407643	
			НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	395630	12608		104270		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67	439	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	887,1632								
			НР - 94%; СП - 8%			1195,41	40,20	1060523	35663	993913	44768	1193714	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,88	18,80	30947	16678		88423		
68	440	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2	1584,22								
			НР - 94%; СП - 8%			722,58	29,55	1144724	46806	549727	536462	1815682	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			346,03	14,21	548191	22514		134495		
69	441	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1584,22								
			НР - 94%; СП - 8%			191,67	10,05	303642	15921	274170	19737	349249	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8,55	4,70	13551	7446		25870		
70	442	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1584,22								
			НР - 94%; СП - 8%			3595,37	21,39	5695855	33890	5018667	620487	6821649	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			406,07	10,60	643298	16795		505307		
71	443	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	1584								
			НР - 94%; СП - 8%			366,13	0,82	579947	1300	384554	183045	824031	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			122,53	0,40	194093	635		61039		
			Полы из керамогранитной плитки -390,61м2										
72	444	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки	109,3708								
			НР - 94%; СП - 8%			1036,60	29,61	113373	3238	61361	47309	173536	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			445,95	14,21	48774	1554		12855		
73	445	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	109,3708								
			НР - 94%; СП - 8%			597,70	20,10	65371	2198	61265	2760	73581	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			17,44	9,40	1908	1028		5450		
74	446	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	195,305								
			НР - 94%; СП - 8%			194,02	0,55	37892	107	30245	7137	48631	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			38,61	0,27	7540	52		3602		
75	447	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	195,305								
			НР - 94%; СП - 8%			722,58	29,55	141123	5770	67771	66136	223840	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			346,03	14,21	67582	2776		16581		
76	448	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	195,305								
			НР - 94%; СП - 8%			5159,65	132,63	1007705	25903	773880	206468	1311307	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1064,60	60,03	207922	11724		97134		
77	449	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	181,5								
			НР - 94%; СП - 8%			2254,27	13,02	409149	2364	356399	48135	493867	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			277,61	4,52	50386	821		36583		
			Полы из керамогранитной плитки -64,8м2										
78	450	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,144								
			НР - 94%; СП - 8%			1036,60	29,61	18808	537	10180	7848	28789	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			445,95	14,21	8091	258		2132		
79	451	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	32,4								
			НР - 94%; СП - 8%			194,02	0,55	6286	18	5017	1184	8068	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			38,61	0,27	1251	9		598		
80	452	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	32,4								
			НР - 94%; СП - 8%			722,58	29,55	23412	957	11244	10972	37134	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			346,03	14,21	11211	460		2751		
81	453	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	32,4								
			НР - 94%; СП - 8%			5159,65	132,63	167173	4297	128383	34252	217538	
						1064,60	60,03	34493	1945		16114		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82	454	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	54	2254,27	13,02	121730	703	106036	14321	146936	
			НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	14991	244		10884		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Полы из керамогранитной плитки -45,24м2										
83	455	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,6672	1036,60	29,61	13131	375	7107	5479	20099	
			НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	5649	180		1489		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84	456	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	22,62	194,02	0,55	4389	12	3504	827	5632	
			НР - 94%; СП - 8%			38,61	0,27	873	6		417		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85	457	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	22,62	722,58	29,55	16345	668	7850	7660	25925	
			НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	7827	321		1920		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86	458	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	22,62	5159,65	132,63	116711	3000	89630	23913	151874	
			НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	24081	1358		11250		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87	459	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	24	2254,27	13,02	54102	313	47126	6365	65305	
			НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	6663	109		4837		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Полы из керамогранитной плитки -157,68м2										
88	460	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	78,84	722,58	29,55	56968	2329	27358	26697	90359	
			НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	27281	1120		6693		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89	461	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	78,84	5159,65	132,63	406787	10456	312398	83346	529343	
			НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	83933	4733		39211		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90	462	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	82,5	2254,27	13,02	185977	1074	162000	21879	224485	
			НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	22903	373		16629		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			на отм. +36,050 /АР-21/										
91	463	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	409,76	388,03	1,09	158999	448	126913	29946	204061	
			НР - 94%; СП - 8%			77,21	0,53	31638	219		15116		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92	464	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	409,76	342,18	30,77	140211	12609	--	125768	287257	
			НР - 94%; СП - 8%			311,41	15,12	127602	6194		21278		
93	466	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство	м2 стяжки	409,76	671,18	102,92	275024	42171	139654	95521	400189	
			НР - 92%; СП - 8%			227,45	25,94	93199	10628		29644		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94	467	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	409,76	263,02	22,78	107774	9334	93262	7032	123990	
			НР - 92%; СП - 8%			12,64	6,02	5178	2465		9184		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95	468	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0376979	15177,58	1399,94	572	53	1	492	1149	
			НР - 91%; СП - 8%			13746,00	599,74	518	23		85		
96	469	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0376979	308637,00	--	11635	--	11635	--	12566	Республика Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		931		
			РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ /АР-13/										
			на отм. +38,300										
97	470	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/20мм/. Устройство	м2 стяжки	442,36	671,18	102,92	296905	45526	150765	103121	432027	
			НР - 92%; СП - 8%			227,45	25,94	100614	11474		32002		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98	471	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	442,36	87,67	7,59	38783	3359	33561	2530	44618	
			НР - 92%; СП - 8%			4,21	2,01	1863	887		3305		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99	472	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	130,71	32667,01	1473,10	4269904	192549	3633244	455208	5103121	
			НР - 92%; СП - 8%			3397,68	387,73	444111	50680		378009		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100	473	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	442,36	357,59	14,71	158185	6507	88039	60630	236320	
			НР - 92%; СП - 8%			143,86	5,12	63639	2263		17505		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101	476	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	131,31	1721,00	28,55	225984	3749	154694	62972	312072	
			НР - 92%; СП - 8%			514,36	6,90	67541	906		23116		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102	479	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	51,12	3066,71	14,09	156770	720	100448	51323	224741	
			НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	55602	185		16647		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			КРОВЛЯ КОЗЫРКА НИШ ПО ОСИ 3,4,9,10 /АР-21/										
103	480	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство	м2 стяжки	3	671,18	102,92	2014	309	1023	699	2930	
			НР - 92%; СП - 8%			227,45	25,94	682	78		217		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104	481	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	3	263,02	22,78	789	68	683	51	908	
			НР - 92%; СП - 8%			12,64	6,02	38	18		67		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105	482	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	3	357,59	14,71	1073	44	597	411	1603	
			НР - 92%; СП - 8%			143,86	5,12	432	15		119		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			КРОВЛЯ КОЗЫРКА БАЛКОНОВ ПО ОСИ 1 И 12 /АР-21/										
106	485	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство	м2 стяжки	11,88	671,18	102,92	7974	1223	4049	2769	11603	
			НР - 92%; СП - 8%			227,45	25,94	2702	308		859		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107	486	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	11,88	263,02	22,78	3125	271	2704	204	3595	
			НР - 92%; СП - 8%			12,64	6,02	150	71		266		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108	487	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	3,34	32667,01	1473,10	109108	4920	92840	11632	130399	
			НР - 92%; СП - 8%			3397,68	387,73	11348	1295		9659		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109	488	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	11,88	357,59	14,71	4248	175	2364	1628	6347	
			НР - 92%; СП - 8%			143,86	5,12	1709	61		470		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 7. БУДКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ /АР-35,38/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			КЛАДКА										
110	529	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,268	25503,71	2677,84	134354	14107	97887	23677	170673	
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	22360	3099		12642		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111	530	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03542	377718,63	2247,63	13379	80	10932	2225	16852	
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	2367	26		1248		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112	531	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	158,04	44,00	--	6954	--	6954	--	7510	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		556		
			Монолитные сердечники МС-1 /4шт/										
113	532	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,672	31068,57	5221,60	20878	3509	12015	5537	28529	
			НР - 91%; СП - 8%			7966,55	1088,49	5354	731		2113		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114	533	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,06592	219920,00	--	14497	--	14497	--	15657	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1160		
115	534	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01672	221991,00	--	3712	--	3712	--	4009	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		297		
			МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-1										
116	535	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки /В15/. Устройство	м3	0,112	42499,41	4419,65	4760	495	2591	1615	6885	
			НР - 91%; СП - 8%			14947,10	902,53	1674	101		510		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117	536	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0068	224621,00	--	1527	--	1527	--	1650	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		122		
118	537	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054	221991,00	--	1199	--	1199	--	1295	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		96		
			МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ										
119	538	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,18	44459,36	1843,79	52462	2176	29282	19566	77791	
			НР - 91%; СП - 8%			17799,60	422,13	21004	498		5762		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120	539	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04854	221991,00	--	10775	--	10775	--	11637	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		862		
			АНКЕР АС-1										
121	540	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0108	344724,20	2259,20	3723	24	--	3375	7666	
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	3699	10		568		
122	541	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	229089,00	--	2474	--	2474	--	2672	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		198		
			СТРЕМЯНКА СМ-1 И СМ-2										
123	542	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06456	74121,20	26558,59	4785	1715	654	2042	7374	
			НР - 69%; СП - 8%			37425,50	8416,10	2416	543		546		
124	543	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06456	582138,00	--	37583	--	37583	--	40589	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3007		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	544	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,87224	899,90	1,04	1685	2	250	1147	3059	
			НР - 80%; СП - 8%			765,51	0,51	1433	1		227		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			КРОВЛЯ										
126	545	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство	м2 стяжки	11,88	671,18	102,92	7974	1223	4049	2769	11603	
			НР - 92%; СП - 8%			227,45	25,94	2702	308		859		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127	546	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	11,88	263,02	22,78	3125	271	2704	204	3595	
			НР - 92%; СП - 8%			12,64	6,02	150	71		266		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128	547	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	0,8316	32667,01	1473,10	27166	1225	23115	2896	32467	
			НР - 92%; СП - 8%			3397,68	387,73	2826	322		2405		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129	548	1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	11,88	930,48	111,71	11054	1327	5358	4303	16585	
			НР - 92%; СП - 8%			367,78	25,88	4369	307		1229		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 8. ВЕНТШАХТЫ /АР-73/										
130	558	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	792,23	48,37	792	48	100	645	1552	
			НР - 98%; СП - 8%			643,64	14,04	644	14		115		
131	559	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01815	340077,00	--	6172	--	6172	--	6666	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		494		
132	560	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00792	301891,00	--	2391	--	2391	--	2582	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		191		
133	561	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,12	33158,70	4784,80	3979	574	2210	1193	5586	
			НР - 91%; СП - 8%			9957,75	971,60	1195	117		414		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134	562	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00384	221991,00	--	852	--	852	--	921	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		68		
135	563	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0182632	229089,00	--	4184	--	4184	--	4519	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		335		
136	564	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг ЗД-1. Установка	т	0,01457	727551,70	1322,70	10600	19	9542	953	12477	
			НР - 91%; СП - 8%			71282,00	567,27	1039	8		924		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137	565	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,06	34966,30	1992,30	37064	2112	20282	14421	55604	
			НР - 93%; СП - 8%			13839,70	788,83	14670	836		4119		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138	566	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	16	448,69	3,36	7179	54	2822	3456	11485	
			НР - 80%; СП - 8%			268,93	1,03	4303	17		851		
139	567	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	0,8	12848,00	--	10278	--	10278	--	11101	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		822		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	568	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	18,4								
			НР - 90%; СП - 8%			1854,59	5,74	34124	106	27596	5826	43147	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			349,03	2,81	6422	52		3196		
141	569	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали ФАРТУК. Устройство	м2 покрытия	4,8								
			НР - 92%; СП - 8%			3066,71	14,09	14720	68	9431	4819	21102	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1087,67	3,61	5221	17		1563		
142	577	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1								
			НР - 98%; СП - 8%			792,23	48,37	792	48	100	645	1552	
						643,64	14,04	644	14		115		
143	578	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0407								Республика Казахстан
			СП - 8%			340077,00	--	13841	--	13841	--	14948	
						--	--	--	--		1107		
144	579	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01584								Республика Казахстан
			СП - 8%			301891,00	--	4782	--	4782	--	5165	
						--	--	--	--		383		
145	580	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,26								
			НР - 91%; СП - 8%			33158,70	4784,80	8621	1244	4788	2586	12104	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			9957,75	971,60	2589	253		897		
146	581	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00768								Республика Казахстан
			СП - 8%			221991,00	--	1705	--	1705	--	1841	
						--	--	--	--		136		
147	582	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0404752								Республика Казахстан
			СП - 8%			229089,00	--	9272	--	9272	--	10014	
						--	--	--	--		742		
148	583	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг ЗД-2. Установка	т	0,01786								
			НР - 91%; СП - 8%			727551,70	1322,70	12994	24	11697	1168	15295	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			71282,00	567,27	1273	10		1133		
149	584	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	2,84								
			НР - 93%; СП - 8%			34966,30	1992,30	99304	5658	54341	38637	148976	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			13839,70	788,83	39305	2240		11035		
150	585	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	24								
			НР - 80%; СП - 8%			448,69	3,36	10769	81	4234	5183	17228	
						268,93	1,03	6454	25		1276		
151	586	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	1,2								Республика Казахстан
			СП - 8%			12848,00	--	15418	--	15418	--	16651	
						--	--	--	--		1233		
152	587	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	52,6								
			НР - 90%; СП - 8%			1854,59	5,74	97552	302	78891	16656	123344	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			349,03	2,81	18359	148		9137		
153	588	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали ФАРТУК. Устройство	м2 покрытия	9,6								
			НР - 92%; СП - 8%			3066,71	14,09	29440	135	18863	9638	42205	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1087,67	3,61	10442	35		3126		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	596	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1								
			НР - 98%; СП - 8%			792,23	48,37	792	48	100	645	1552	
						643,64	14,04	644	14		115		
155	597	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01705								
			СП - 8%			340077,00	--	5798	--	5798	--	6262	Республика Казахстан
						--	--	--	--		464		
156	598	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0066								
			СП - 8%			301891,00	--	1992	--	1992	--	2152	Республика Казахстан
						--	--	--	--		159		
157	599	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,11								
			НР - 91%; СП - 8%			33158,70	4784,80	3647	526	2026	1094	5121	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			9957,75	971,60	1095	107		379		
158	600	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00384								
			СП - 8%			221991,00	--	852	--	852	--	921	
						--	--	--	--		68		
159	601	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0171773								
			СП - 8%			229089,00	--	3935	--	3935	--	4250	Республика Казахстан
						--	--	--	--		315		
160	602	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг ЗД-1. Установка	т	0,01457								
			НР - 91%; СП - 8%			727551,70	1322,70	10600	19	9542	953	12477	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			71282,00	567,27	1039	8		924		
161	603	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,2								
			НР - 93%; СП - 8%			34966,30	1992,30	41960	2391	22961	16325	62948	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			13839,70	788,83	16608	947		4663		
162	604	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	22								
			НР - 80%; СП - 8%			448,69	3,36	9871	74	3880	4751	15792	
						268,93	1,03	5917	23		1170		
163	605	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	1,1								
			СП - 8%			12848,00	--	14133	--	14133	--	15263	Республика Казахстан
						--	--	--	--		1131		
164	606	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обшивка кровельной сталью оцинкованной	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	24,6								
			НР - 90%; СП - 8%			1854,59	5,74	45623	141	36896	7790	57686	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			349,03	2,81	8586	69		4273		
165	607	1132-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали ФАРТУК. Устройство	м2 покрытия	4,4								
			НР - 92%; СП - 8%			3066,71	14,09	13494	62	8646	4417	19344	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1087,67	3,61	4786	16		1433		
166	615	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1								
			НР - 98%; СП - 8%			792,23	48,37	792	48	100	645	1552	
						643,64	14,04	644	14		115		
167	616	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,022								
			СП - 8%			340077,00	--	7482	--	7482	--	8080	Республика Казахстан
						--	--	--	--		599		
168	617	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00924								
			СП - 8%			301891,00	--	2789	--	2789	--	3013	Республика Казахстан
						--	--	--	--		223		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
169	618	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,14								
			НР - 91%; СП - 8%			33158,70	4784,80	4642	670	2578	1392	6517	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			9957,75	971,60	1394	136		483		
170	619	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00432								
			СП - 8%			221991,00	--	959	--	959	--	1036	Республика Казахстан
						--	--	--	--		77		
171	620	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0217184								
			СП - 8%			229089,00	--	4975	--	4975	--	5373	Республика Казахстан
						--	--	--	--		398		
172	621	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг ЗД-2. Установка	т	0,01786								
			НР - 91%; СП - 8%			727551,70	1322,70	12994	24	11697	1168	15295	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			71282,00	567,27	1273	10		1133		
173	622	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,71								
			НР - 93%; СП - 8%			34966,30	1992,30	59792	3407	32719	23264	89701	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			13839,70	788,83	23666	1349		6644		
174	623	1105-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	26								
			НР - 80%; СП - 8%			448,69	3,36	11666	87	4587	5615	18664	
						268,93	1,03	6992	27		1383		
175	624	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	1,3								
			СП - 8%			12848,00	--	16702	--	16702	--	18039	Республика Казахстан
						--	--	--	--		1336		
176	625	1130-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	30,4								
			НР - 90%; СП - 8%			1854,59	5,74	56380	175	45594	9626	71286	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			349,03	2,81	10611	85		5280		
177	626	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали ФАРТУК. Устройство	м2 покрытия	5,2								
			НР - 92%; СП - 8%			3066,71	14,09	15947	73	10218	5221	22861	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1087,67	3,61	5656	19		1693		
178	634	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1								
			НР - 98%; СП - 8%			792,23	48,37	792	48	100	645	1552	
						643,64	14,04	644	14		115		
179	635	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0176								
			СП - 8%			340077,00	--	5985	--	5985	--	6464	Республика Казахстан
						--	--	--	--		479		
180	636	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00792								
			СП - 8%			301891,00	--	2391	--	2391	--	2582	Республика Казахстан
						--	--	--	--		191		
181	637	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,12								
			НР - 91%; СП - 8%			33158,70	4784,80	3979	574	2210	1193	5586	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			9957,75	971,60	1195	117		414		
182	638	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00384								
			СП - 8%			221991,00	--	852	--	852	--	921	Республика Казахстан
						--	--	--	--		68		
183	639	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0177696								
			СП - 8%			229089,00	--	4071	--	4071	--	4396	Республика Казахстан
						--	--	--	--		326		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
184	640	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг ЗД-1. Установка	т	0,01457								
			НР - 91%; СП - 8%			727551,70	1322,70	10600	19	9542	953	12477	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			71282,00	567,27	1039	8		924		
185	641	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,25								
			НР - 93%; СП - 8%			34966,30	1992,30	43708	2490	23918	17006	65571	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			13839,70	788,83	17300	986		4857		
186	642	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	22								
			НР - 80%; СП - 8%			448,69	3,36	9871	74	3880	4751	15792	
						268,93	1,03	5917	23		1170		
187	643	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные изобазальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	1,1								
			СП - 8%			12848,00	--	14133	--	14133	--	15263	Республика Казахстан
						--	--	--	--		1131		
188	644	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	23,2								
			НР - 90%; СП - 8%			1854,59	5,74	43027	133	34797	7346	54403	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			349,03	2,81	8097	65		4030		
189	645	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали ФАРТУК. Устройство	м2 покрытия	4,4								
			НР - 92%; СП - 8%			3066,71	14,09	13494	62	8646	4417	19344	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1087,67	3,61	4786	16		1433		
190	653	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1								
			НР - 98%; СП - 8%			792,23	48,37	792	48	100	645	1552	
						643,64	14,04	644	14		115		
191	654	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0099								
			СП - 8%			340077,00	--	3367	--	3367	--	3636	Республика Казахстан
						--	--	--	--		269		
192	655	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00462								
			СП - 8%			301891,00	--	1395	--	1395	--	1506	Республика Казахстан
						--	--	--	--		112		
193	656	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,07								
			НР - 91%; СП - 8%			33158,70	4784,80	2321	335	1289	696	3259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			9957,75	971,60	697	68		241		
194	657	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00192								
			СП - 8%			221991,00	--	426	--	426	--	460	Республика Казахстан
						--	--	--	--		34		
195	658	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0091316								
			СП - 8%			229089,00	--	2092	--	2092	--	2259	Республика Казахстан
						--	--	--	--		167		
196	659	1104-0301-0408 РСНБ РК2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг ЗД-2. Установка	т	0,01786								
			НР - 91%; СП - 8%			727551,70	1322,70	12994	24	11697	1168	15295	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			71282,00	567,27	1273	10		1133		
197	660	1108-0801-0501 РСНБ РК2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,25								
			НР - 93%; СП - 8%			34966,30	1992,30	43708	2490	23918	17006	65571	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			13839,70	788,83	17300	986		4857		
198	661	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	22								
			НР - 80%; СП - 8%			448,69	3,36	9871	74	3880	4751	15792	
						268,93	1,03	5917	23		1170		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
199	662	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные изобазальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	1,1	12848,00	--	14133	--	14133	--	15263	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1131		
200	663	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	23,2	1854,59	5,74	43027	133	34797	7346	54403	
			НР - 90%, СП - 8%			349,03	2,81	8097	65		4030		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201	664	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали ФАРТУК. Устройство	м2 покрытия	4,4	3066,71	14,09	13494	62	8646	4417	19344	
			НР - 92%, СП - 8%			1087,67	3,61	4786	16		1433		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦА КР-1 , НАВЕС НВ-1										
			Крыльцо Кр-1										
202	665	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3	27,06	790,31	--	21386	--	--	15398	39726	
			НР - 72%, СП - 8%			790,31	--	21386	--		2943		
203	666	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5/	м3	13,95	21887,34	639,40	305328	8920	234317	59440	393950	
			НР - 91%, СП - 8%			4450,95	231,37	62091	3228		29181		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ФУНДАМЕНТЫ НАВЕСА /АР-78/										
204	671	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,296	2620,80	--	3397	--	--	2446	6309	
			НР - 72%, СП - 8%			2620,80	--	3397	--		467		
205	672	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,912	790,31	--	721	--	--	519	1339	
			НР - 72%, СП - 8%			790,31	--	721	--		99		
206	673	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,912	160,53	75,86	146	69	--	79	243	
			НР - 72%, СП - 8%			84,67	35,10	77	32		18		
207	674	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная / В3,5,ССЦ/. Устройство	м3	1,43	17967,44	1107,20	25693	1583	22303	1960	29865	
			НР - 91%, СП - 8%			1263,60	242,40	1807	347		2212		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208	675	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/В15ССЦ/	м3	3,82	24554,19	2041,39	93797	7798	69703	16278	118881	
			НР - 91%, СП - 8%			4266,00	416,82	16296	1592		8806		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209	678	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,34566	20024,94	1372,68	6922	474	101	5896	13843	
			НР - 91%, СП - 8%			18361,26	382,00	6347	132		1025		
			СТОЙКА НАВЕСА НВ-1 /АР-79/										
210	679	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,3	31068,57	5221,60	40389	6788	23244	10712	55189	
			НР - 91%, СП - 8%			7966,55	1088,49	10357	1415		4088		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			БАЛКИ МОНОЛИТНЫЕ НАВЕСА НВ-1										
211	682	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм /В25/. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,35	45903,55	6334,63	61970	8552	31237	21771	90440	
			НР - 91%, СП - 8%			16430,40	1290,85	22181	1743		6699		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212	685	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные /арматурные выпуски АС-1/. Установка при бетонировании	т	0,004	146874,43	1430,06	587	6	1	529	1206	
			НР - 91%, СП - 8%			145022,00	424,34	580	2		89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 11.ПРИЯМКИ										
			ПРИЯМОК П-1 /АР-83/										
213	733	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство /В12,5/	м3	1,2	24113,88	1752,85	28937	2103	20912	5815	37532	
			НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	5922	469		2780		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214	734	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01327	308637,00	--	4096	--	4096	--	4423	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		328		
			ПРИЯМОК П-2 /АР-84/										
215	742	1105-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство /В12,5/	м3	1,2	24113,88	1752,85	28937	2103	20912	5815	37532	
			НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	5922	469		2780		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216	743	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01327	308637,00	--	4096	--	4096	--	4423	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		328		
			ПРИЯМОК П-3 /АР-85/										
217	751	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство /В12,5/	м3	1,2	24113,88	1752,85	28937	2103	20912	5815	37532	
			НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	5922	469		2780		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218	752	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01327	308637,00	--	4096	--	4096	--	4423	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		328		
			ПРИЯМОК П-4 /АР-86/										
219	760	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство /В12,5/	м3	1,12	24113,88	1752,85	27008	1963	19518	5428	35030	
			НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	5527	437		2595		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
220	761	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01252	308637,00	--	3864	--	3864	--	4173	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		309		
			ПРИЯМОК П-5 /АР-87/										
221	769	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство /В12,5/	м3	1,12	24113,88	1752,85	27008	1963	19518	5428	35030	
			НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	5527	437		2595		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
222	770	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01252	308637,00	--	3864	--	3864	--	4173	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		309		
			ПРИЯМОК П-6 /АР-88/										
223	778	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство /В12,5/	м3	1,08	24113,88	1752,85	26043	1893	18820	5234	33779	
			НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	5330	422		2502		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
224	779	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01206	308637,00	--	3722	--	3722	--	4020	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		298		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								60884058	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16608565					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					961803				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					344684				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25423498			
			- Накладные расходы	Тенге							14538022		
			- Сметная прибыль	Тенге							4602551		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3 "Водопровод и канализация"

РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Трубы										
225	1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	175,5	1414,94	16,44	248322	2885	--	240545	527977	
			НР - 98%; СП - 8%			1398,50	0,10	245437	17		39109		
226	3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	257,25	1529,38	19,77	393432	5085	--	380620	835976	
			НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	388346	42		61924		
227	5	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,25	1670,54	23,36	2088	29	--	2018	4435	
			НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	2059	--		329		
228	7	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,5	1847,96	27,64	4620	69	--	4461	9807	
			НР - 98%; СП - 8%			1820,33	0,39	4551	1		726		
229	9	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,75	2003,89	31,81	7515	119	--	7250	15945	
			НР - 98%; СП - 8%			1972,08	0,58	7395	2		1181		
230	11	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4	2189,87	559,66	8759	2239	98	6904	16917	
			НР - 98%; СП - 8%			1605,52	155,71	6422	623		1253		
231	13	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28,75	3054,39	36,34	87814	1045	70125	16729	112906	
			НР - 98%; СП - 8%			578,92	14,84	16644	427		8363		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
232	14	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	4385,56	48,22	10964	121	9107	1749	13730	
			НР - 98%; СП - 8%			694,31	19,56	1736	49		1017		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
233	15	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	12,5	4939,97	48,22	61750	603	52468	8745	76134	
			НР - 98%; СП - 8%			694,31	19,56	8679	244		5640		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
234	34	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	24	26503,42	118,56	636082	2845	604358	29245	718553	
			НР - 98%; СП - 8%			1203,30	40,11	28879	963		53226		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
235	35	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	24	29324,54	28,49	703789	684	659448	43061	806598	
			НР - 98%; СП - 8%			1819,05	11,77	43657	282		59748		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
236	36	2304-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	48	5433,00	--	260784	--	260784	--	281647	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20863		
237	37	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	72	20916,06	--	1505956	--	1477077	28302	1656999	
			НР - 98%; СП - 8%			401,10	--	28879	--		122741		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 4. Горячее водоснабжение ТЗ										
			Трубы										
238	94	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	315,75	1414,94	16,44	446768	5191	--	432776	949907	
			НР - 98%; СП - 8%			1398,50	0,10	441577	31		70363		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
239	96	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	276,75								
			НР - 98%; СП - 8%			1529,38	19,77	423255	5471	--	409472	899345	
						1509,61	0,16	417784	45		66618		
240	98	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,25								
			НР - 98%; СП - 8%			1670,54	23,36	2088	29	--	2018	4435	
						1647,18	0,26	2059	--		329		
241	100	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,5								
			НР - 98%; СП - 8%			1847,96	27,64	4620	69	--	4461	9807	
						1820,33	0,39	4551	1		726		
242	102	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,75								
			НР - 98%; СП - 8%			2003,89	31,81	7515	119	--	7250	15945	
						1972,08	0,58	7395	2		1181		
243	104	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5,25								
			НР - 98%; СП - 8%			2189,87	559,66	11497	2938	130	9062	22203	
						1605,52	155,71	8429	817		1645		
РАЗДЕЛ 6. Циркуляционный трубопровод Т4													
				Трубы									
244	155	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	165								
			НР - 98%; СП - 8%			1414,94	16,44	233465	2712	--	226154	496388	
						1398,50	0,10	230753	16		36770		
245	156	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	163,35								
			СП - 8%			150,00	--	24503	--	24503	--	26463	Республика Казахстан
						--	--	--	--		1960		
246	157	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12,5								
			НР - 98%; СП - 8%			1847,96	27,64	23100	345	--	22304	49036	
						1820,33	0,39	22754	5		3632		
РАЗДЕЛ 7. Бытовая канализация К1													
247	172	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	152,75								
			НР - 98%; СП - 8%			786,62	3,37	120156	515	826	116596	255692	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			777,84	1,05	118815	160		18940		
248	173	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	152,4445								
			СП - 8%			921,00	--	140401	--	140401	--	151633	Республика Казахстан
						--	--	--	--		11232		
249	174	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	126								
			НР - 98%; СП - 8%			814,92	1,38	102679	174	297	100221	219132	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			811,18	0,46	102208	58		16232		
250	175	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	125,748								
			СП - 8%			306,00	--	38479	--	38479	--	41557	Республика Казахстан
						--	--	--	--		3078		
251	176	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	2,5								
			НР - 98%; СП - 8%			6133,92	41,88	15335	105	13041	2193	18930	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			875,70	19,31	2189	48		1402		
РАЗДЕЛ 8. Ливневая канализация К2													
252	198	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15								
			НР - 98%; СП - 8%			786,62	3,37	11799	51	80	11450	25109	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			777,84	1,05	11668	16		1860		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
253	199	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 СП - 8%	м	14,97	921,00 --	-- --	13787 --	-- --	13787	-- 1103	14890	Республика Казахстан
254	201	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	воронка	2	17956,63 3516,54	408,21 26,74	35913 7033	816 53	28064	6945 3429	46287	
255	205	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	сальник	3	2966,28 2212,20	-- --	8899 6637	-- --	2262	6504 1232	16635	
256	206	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонный упор. Устройство/В7,5/ НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,875	18694,70 1263,60	1107,20 242,40	16358 1106	969 212	14283	1199 1405	18962	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8359980	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2167642					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35229				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4116				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3409618			
			- Накладные расходы	Тенге							2128234		
			- Сметная прибыль	Тенге							619257		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-4 "Отопление вентиляция"

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

			Трубопроводы										
257	8	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	113,58	1433,81 397,09	18,24 7,09	162853 45101	2072 805	115680	44988 16627	224468	
258	9	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	515,016	1571,32 397,09	18,24 7,09	809257 204507	9396 3649	595354	203994 81060	1094311	
259	10	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	18	1294,99 397,09	18,24 7,09	23310 7148	328 128	15834	7130 2435	32875	
260	11	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	12,24	2871,46 753,74	39,57 14,57	35147 9226	484 178	25437	9216 3549	47912	
261	14	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	60,75	1002,80 992,99	2,07 0,29	60920 60324	126 18	470	59135 9604	129660	
			Гильзы										
262	17	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	6,48	996,58 994,06	2,52 0,19	6458 6442	16 1	--	6314 1022	13793	
263	18	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	38,88	995,06 992,99	2,07 0,29	38688 38607	81 11	--	37846 6123	82657	
264	22	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	42,24	165,00 --	-- --	6970 --	-- --	6970	-- 558	7527	Республика Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
265	23	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	74,8								
			СП - 8%			460,00	--	34408	--	34408	--	37161	Республика Казахстан
						--	--	--	--		2753		
266	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	107,66								
			НР - 69%; СП - 8%			158,67	3,44	17082	370	11075	3929	22692	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,36	0,53	5637	58		1681		
267	25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	107,66								
			НР - 69%; СП - 8%			95,77	2,43	10311	262	5228	3346	14750	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			44,78	0,27	4821	29		1093		
			РАЗДЕЛ 3. ГРУППОВОЙ УЗЕЛ ВВОДА-24шт										
268	28	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка	фильтр	6								
			НР - 98%; СП - 8%			1175,82	161,00	7055	966	87	6177	14291	
						1000,39	50,17	6002	301		1059		
269	31	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	12								
			НР - 98%; СП - 8%			609,06	2,31	7309	28	849	6310	14708	
						535,97	0,59	6432	7		1089		
270	34	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр,счетчик,преобразователь,диаметр условного прохода до 20 мм.Установка на фланцевых соединениях	шт.	18								
			НР - 75%; СП - 8%			1201,87	--	21634	--	700	15701	40321	
						1163,00	--	20934	--		2987		
271	36	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	18								
			НР - 98%; СП - 8%			2201,86	97,35	39634	1752	5363	32105	77477	
						1806,63	13,37	32519	241		5739		
272	42	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	12								
			НР - 98%; СП - 8%			609,06	2,31	7309	28	849	6310	14708	
						535,97	0,59	6432	7		1089		
273	46	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	12								
			НР - 98%; СП - 8%			2511,71	--	30140	--	26363	3701	36549	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			314,75	--	3777	--		2707		
274	47	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 50 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	12								
			НР - 99%; СП - 8%			4455,17	2336,80	53462	28042	1739	32215	92532	
						1973,40	738,33	23681	8860		6854		
275	72	Прайс-лист	Клапан противопожарный КВМ 600х350	шт	12								
						110379,38	--	1324553	--		--	1324553	Республика Казахстан
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--	--	--	--	1324553	--		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									3322945	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				481589					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43951				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14293				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						846406			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1324553			
			- Накладные расходы	Тенге							478417		
			- Сметная прибыль	Тенге							148029		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-5 "Силовое электрооборудование и электроосвещение"

РАЗДЕЛ 1. Электрооборудования

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

276	95	1308-0201-1819 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	178								
			НР - 72%; СП - 8%			2860,14	80,91	509106	14402	18732	346861	924444	
						2674,00	32,47	475972	5780		68477		
277	98	1308-0303-1210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Посты управления кнопочные общего назначения количество элементов поста до 3. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на полу	пост	13								
						3324,88	17,50	43223	228	25887	12318	59984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%, СП - 8%			1316,00	--	17108	--		4443		
278	99	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1028,00	--	1028	--	1028	--	1110	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		82		
279	100	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У3, степень защиты IP 54	шт.	12	1028,00	--	12336	--	12336	--	13323	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		987		
280	101	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614/615/АУ2	шт.	1	6030,00	--	6030	--	6030	--	6512	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		482		
			Кабельные изделия										
281	102	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240/350/ мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	86,25	575,17	32,36	49609	2791	7725	28953	84847	
			НР - 72%, СП - 8%			453,25	12,99	39093	1120		6285		
282	104	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1012,5	99,22	1,62	100463	1638	20154	57117	170187	
			НР - 72%, СП - 8%			77,70	0,65	78671	658		12606		
283	106	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2037,5	115,78	3,24	235897	6594	44604	134889	400449	
			НР - 72%, СП - 8%			90,65	1,30	184699	2646		29663		
284	110	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	55,25	162,05	6,47	8953	358	1440	5255	15345	
			НР - 72%, СП - 8%			129,50	2,60	7155	144		1137		
285	113	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	180	209,15	11,33	37647	2039	5305	22407	64859	
			НР - 72%, СП - 8%			168,35	4,55	30303	818		4804		
286	115	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	65	99,22	1,62	6450	105	1294	3667	10926	
			НР - 72%, СП - 8%			77,70	0,65	5051	42		809		
287	117	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1,5	115,78	3,24	174	5	33	99	295	
			НР - 72%, СП - 8%			90,65	1,30	136	2		22		
288	120	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1,25	162,05	6,47	203	8	33	119	347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			129,50	2,60	162	3		26		
289	122	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн	м	3,75								
			НР - 72%; СП - 8%			564,89	4,35	2118	16	208	1366	3763	
						505,05	0,97	1894	4		279		
290	124	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3184								
			НР - 72%; СП - 8%			281,62	2,57	896687	8182	13919	629938	1648755	
						274,68	0,10	874586	328		122130		
291	127	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	120								
			НР - 72%; СП - 8%			394,09	3,54	47290	425	3683	31124	84688	
						359,85	0,38	43182	46		6273		
			МОЛНИЕЗАЩИТА										
292	131	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	80								
			НР - 72%; СП - 8%			606,20	24,06	48496	1925	32067	10854	64098	
						181,30	7,14	14504	571		4748		
293	132	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	4								
			НР - 72%; СП - 8%			1951,28	277,73	7805	1111	1514	4010	12760	
						1295,00	97,41	5180	390		945		
294	133	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0686								Республика Казахстан
			СП - 8%			262867,00	--	18033	--	18033	--	19475	
						--	--	--	--		1443		
295	143	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1								
			НР - 72%; СП - 8%			4213,32	1351,87	4213	1352	83	2376	7116	
						2778,00	521,43	2778	521		527		
296	144	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1								Республика Казахстан
			СП - 8%			10524,00	--	10524	--	10524	--	11366	
						--	--	--	--		842		
297	145	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9								
			НР - 72%; СП - 8%			2679,80	26,60	24118	239	12035	8528	35258	
						1316,00	--	11844	--		2612		
298	146	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1								Республика Казахстан
			СП - 8%			1302,00	--	1302	--	1302	--	1406	
						--	--	--	--		104		
299	147	2307-0204-2204 РСНБ РК 2015 п.	Выключатель автоматический модели/УЗО/ А63, с электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение: постоянного тока до 110В, переменного тока до 400В, УХЛ3	шт.	1								Республика Казахстан
			СП - 8%			6367,00	--	6367	--	6367	--	6876	
						--	--	--	--		509		
300	148	2307-0208-0133 РСНБ РК 2015 п.	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК/4Р25А/	шт.	1								Республика Казахстан
			СП - 8%			4538,00	--	4538	--	4538	--	4901	
						--	--	--	--		363		
301	149	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1								Республика Казахстан
			СП - 8%			397,00	--	397	--	397	--	429	
						--	--	--	--		32		
302	150	2307-0204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1								Республика Казахстан
			СП - 8%			409,00	--	409	--	409	--	442	
						--	--	--	--		33		
303	151	2307-0204-1301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4								Республика Казахстан
			СП - 8%			386,00	--	1544	--	1544	--	1668	
						--	--	--	--		124		
			Система электрораспределения										
304	152	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	25								
			НР - 72%; СП - 8%			356,32	15,22	8908	380	1405	5192	15228	
						284,90	3,57	7123	89		1128		
305	154	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	25								
			НР - 72%; СП - 8%			84,13	0,81	2103	20	464	1171	3537	
						64,75	0,32	1619	8		262		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									3674394	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1801059					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41819				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13170				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						253093			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						975791			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						4293121			
			- Накладные расходы	Тенге							1486289		
			- Сметная прибыль	Тенге							365981		
			Итого по акту:					76 383 439					
			в том числе оборудование					5 617 674					
			Временные здания и сооружения	%	0,9			636 892					
			Итого с временными зданиями и сооружениями					77 020 331					
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,49			349 873					
			Итого с зимними					77 370 204					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			1 435 051					
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	k	1,0165118807			80 106 477					
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	k	0,90			72 095 830					
			НДС - 12%	%	12			8 651 500					
			ВСЕГО ПО АКТУ:					80 747 329					

Слал (Подрядчик)

ТОО «СК РеалСтрой»
(наименование организации)

Директор Мыналиев Т.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «Экс Бэйшешек»
(наименование организации)

Директор Тере А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»
(наименование организации)

Директор Албай А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер конструктор Егенбердиев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер тех.надзор Ахметов С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Дилдабек Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер геодезист Тіллегенов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)