Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 25 " ноября 2021 года

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, тел.271-65-47, почтовый индекс 050001, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, 4

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «24» ноября 2021 г., ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», генеральный директор Соколов Игорь Сергеевич, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, БИН 050140013221, тел.247-86-13

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «24» ноября 2021 г., ТОО "АДС САПА", директор Садыкова Диана Бакытбаевна, эксперт технического надзора – Алексеев Вячеслав Александрович, аттестат №KZ66VJE00042659 от 27.11.2018 г., БИН 120940002382, тел.87755678899

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «24» ноября 2021 г., ТОО «Каздорпроект», генеральный директор Каримов Султанбек Медихатович, эксперт авторского надзора - Суворов Дмитрий Юрьевич, приказ №171/1-п от 03.12.2020 г., БИН 060340011313, тел.255–56–38

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство дорог в микрорайоне «Самгау» (Курылысшы), в Алатауском районе города Алматы, уровень ответственности объекта – II (нормальный, технически сложный объект)

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу город Алматы, Алатауский район, микрорайон «Самгау» (Курылысшы)

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___»_____2021 года, дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «07» августа 2019 года №3/478 Постановление Акимата города Алматы

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » 20 года №

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы», 30.11.2020 г. №KZ26REA00201676, 29.07.2021 г. №KZ73REA00234101, 02.11.2021г. №KZ66REA00250814

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Каздорпроект»,
Строительство дорог в микрорайоне «Самгау» (Курылысшы), рабочий проект, номер проекта 124
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) номер проекта 124, КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», приказ №70-ПИР от 03.07.2020 г.
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2020 г.
месяц, год
окончание работ ноябрь 2021 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 10;
фактически, месяц 12;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Строительство дорог в микрорайоне «Самгау» (Курылысшы), в Алатауском районе города Алматы

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория дорог		III, основные проезды / второстепенные проезды	III, основные проезды / второстепенные проезды
Протяженность улиц	м	4609,37	4609,37
Количество полос движения	шт	1; 2	1; 2
Ширина полосы движения	м	3,0; 3,5	3,0; 3,5
Ширина проезжей части	м	3,5; 6,0	3,5; 6,0
Ширина тротуара	м	1,0	1,0
Тип дорожной одежды		капитальный, нежесткого типа	капитальный, нежесткого типа
Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон
Количество устанавливаемых опор	шт	152	152
Количество светильников типа «Жарык» - 120 Вт	шт	193	193
Протяженность трасс проводом СИП-2	м	4818	4818
Общая протяженность газопровода	м	1582,5	1103,83

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения			По проекту		Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)					
Число этажей	этаж					
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)					
В том числе подземной части	м^3					
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2					
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Строительство дорожной одежды выполнено согласно проекта - капитальный тип с асфальтобетонным покрытием. Тротуар возвышен над проезжей частью на 15 см на уровень бордюра в целях безопасности движения пешеходов. С внешней стороны тротуаров предусмотрено устройство бордюрных камней БР 100.20.8 (поребриков) для укрепления кромки тротуаров с целью более долговечного их использования и придания эстетичного вида улицам. Для отвода поверхностных вод от земляного полотна и дорожной одежды выполнено устройство открытой (железобетонные лотки типа Б-3-1) системы водоотвода. На улицах, где ширина существующей застройки не позволяет устройство лотков, сброс воды осуществляется продольным и поперечным уклоном покрытия в трубы (ливневка) d=0,5 м устроенные под проезжей частью и отводятся в открытый лоток либо на пересекаемые улицы. Водоотвод с улиц которые имеют двухскатный поперечный профиль со стороны отсутствия лотка и трубы осуществляется путём стекания воды вдоль бордюра с последующим сбросом воды в дождеприемники устраиваемые через каждые 25-30 метров. На улицах, где устройство лотков и труб проектом не предусматривается, водоотвод (в сторону господствующего уклона) осуществлен путем равномерного выпуска в прилегающие территории при помощи придания продольного и поперечного уклона проезжей части. Для организации и обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов произведена установка дорожных знаков и дорожная разметка проезжей части. Предусмотрен вынос сетей ВЛ-04 кВ попадающие в зону строительства дорог. Освещение выполнено светильниками типа «Жарык» мощностью 120 Вт, установленные на опорах. Переустройство сетей газопровода выполнено перекладкой существующих участков газопровода среднего и низкого давления, попадающих в зону реконструкции внутриквартальных дорог микрорайона «Самгау» (Курылысшы).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 760 865,413 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 691 958,453 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 5 408,060 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 520 882,209 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 471 315,606 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 5 408,060 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 82,49% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство дорог в микрорайоне «Самгау» (Курылысшы), Алатауском районе города Алматы
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»

Руководитель Мурзаханов Г.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя М.П.

Заместитель руководителя Абжахан Е.С.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись М.П.

Руководитель отдела развития дорожной инфраструктуры Бостанов А.К.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись М.П.

Технический надзор ТОО «АДС САПА»

Директор Садыкова Д.Б.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись, дата М.П.

Аттестованный эксперт Алексеев В.А. по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата)

подпись, дата М.П.

Авторский надзор ТОО «Каздорпроект»

Генеральный директор Каримов С.М.
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору Суворов Д.Ю.

подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Соколов И.С.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

" 24 " ноября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12
наименование организации, юридический адрес
в лице генерального директора Ча Юрия Владимировича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство дорог в микрорайоне «Самгау» (Курылысшы), в Алатауском районе города Алматы
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", в лице руководителя Мурзаханова Гани Ауезхановича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: АО «Алматыинжстрой», ТОО «BCS Construction», ТОО «Азимут Жол» ТОО «ЮНИД Строй»
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Каздорпроект», Строительство дорог в микрорайоне «Самгау» (Курылысшы), рабочий проект, номер проекта 124
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», приказ №70-ПИР от 03.07.2020 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Строительство дорог в микрорайоне «Самгау» (Курылысшы), в Алатауском районе города Алматы

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория дорог		III, основные проезды / второстепенные проезды	III, основные проезды / второстепенные проезды
Протяженность улиц	м	4609,37	4609,37
Количество полос движения	шт	1; 2	1; 2

Ширина полосы движения	м	3,0; 3,5	3,0; 3,5
Ширина проезжей части	м	3,5; 6,0	3,5; 6,0
Ширина тротуара	м	1,0	1,0
Тип дорожной одежды		капитальный, нежесткого типа	капитальный, нежесткого типа
Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон
Количество устанавливаемых опор	шт	152	152
Количество светильников типа «Жарык» - 120 Вт	шт	193	193
Протяженность трасс проводом СИП-2	м	4818	4818
Общая протяженность газопровода	м	1582,5	1103,83

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения			По проекту		Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)					
Число этажей	этаж					
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)					
В том числе подземной части	м^3					
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2					
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Строительство дорожной одежды выполнено согласно проекта - капитальный тип с асфальтобетонным покрытием. Тротуар возвышен над проезжей частью на 15 см на уровень бордюра в целях безопасности движения пешеходов. С внешней стороны тротуаров предусмотрено устройство бордюрных камней БР 100.20.8 (поребриков) для укрепления кромки тротуаров с целью более долговечного их использования и придания эстетичного вида улицам. Для отвода поверхностных вод от земляного полотна и дорожной одежды выполнено устройство открытой (железобетонные лотки типа Б-3-1) системы водоотвода. На улицах, где ширина существующей застройки не позволяет устройство лотков, сброс воды осуществляется продольным и поперечным уклоном покрытия в трубы (ливневка) d=0,5 м устроенные под проезжей частью и отводятся в открытый лоток либо на пересекаемые улицы. Водоотвод с улиц которые имеют двухскатный поперечный профиль со стороны отсутствия лотка и трубы осуществляется путём стекания воды вдоль бордюра с последующим сбросом воды в дождеприемники устраиваемые через каждые 25-30 метров. На улицах, где устройство лотков и труб проектом не предусматривается, водоотвод (в сторону господствующего уклона) осуществлен путем равномерного выпуска в прилегающие территории при помощи придания продольного и поперечного уклона проезжей части. Для организации и обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов произведена установка дорожных знаков и дорожная разметка проезжей части. Предусмотрен вынос сетей ВЛ-04 кВ попадающие в зону строительства дорог. Освещение выполнено светильниками типа «Жарык» мощностью 120 Вт, установленные на опорах. Переустройство сетей газопровода выполнено перекладкой существующих участков газопровода среднего и низкого давления, попадающих в зону реконструкции внутриквартальных дорог микрорайона «Самгау» (Курылысшы).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2020 г.
месяц, год
окончание работ ноябрь 2021 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 10 месяц;
фактически 12 месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 82,49% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
КГП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық», руководитель Жармагамбетов А.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

АО «КазТрансГаз Аймак» Алматинский производственный филиал, директор Тюмебаев Н.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ТУМС РДТ «Алматытелеком», директор Табатчиков А.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

КГУ «Управление социального благосостояния г.Алматы»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительство дорог в микрорайоне «Самгау» (Курылысшы), в Алатауском районе города Алматы

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», генеральный директор Соколов Игорь Сергеевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Субподрядные организации

АО «Алматыинжстрой», генеральный директор Чиликбаев Асхат Кашкинбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО «BCS Construction», директор Прокошин Петр Валерьевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО «Азимут Жол», директор Круль Павел Александрович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО «ЮНИД Строй», директор Колесникова Юлия Николаевна

подпись, дата М.П.

Қазақстан Республикасы
Республика Казахстан
«Альтернативтік ЖолСтрой»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Общество с ограниченной ответ-ственностью

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

" 24 " ноября 2021 года

Технический надзор ТОО "АДС САПА", директор Садыкова Диана Бакытбаевна
Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Б.Момышулы, 6/1, 63
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Алексеева Вячеслава Александровича, аттестат №KZ66VJE00042659 от 27.11.2018 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Договора о государственных закупках услуг №157 от 12.11.2020 г.
№ договора и дата

по объекту: Строительство дорог в микрорайоне «Самгау» (Курылысшы), в Алатауском районе города Алматы
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ "Управление городской мобильности города Алматы",
в лице руководителя Мурзаханова Гани Ауезхановича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»,
Государственная лицензия ГСЛ №07460 от 22.07.2005 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице генерального директора Соколова Игоря Сергеевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями
АО «Алматыинжстрой», Государственная лицензия ГСЛ №04216 от 26.02.2001 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице генерального директора Чиликбаева Асхата Кашкинбаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «BCS Construction», Государственная лицензия ГСЛ №0006432 от 25.03.2021 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Прокошина Петра Валерьевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Азимут Жол», Государственная лицензия ГСЛ №21016780 от 02.10.2001 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Круль Павла Александровича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2020 г.
месяц, год
окончание работ ноябрь 2021 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 10 месяц;
фактически 12 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 760 865,413 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 691 958,453 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 5 408,060 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 520 882,209 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 471 315,606 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 5 408,060 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Каздорпроект», Строительство дорог в микрорайоне «Самгау» (Курылысшы), рабочий проект, номер проекта 124

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», приказ №70-ПИР от 03.07.2020 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 82,49 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация
ТОО "АДС САПА", директор Садыкова Диана Бакытбаевна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт(ы) по техническому надзору
Алексеев Вячеслав Александрович, аттестат № KZ66VJE00042659 от 27.11.2018 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

" 24 " ноября 2021 года

Авторский надзор ТОО «Каздорпроект»,
генеральный директор Каримов Султанбек Медихатович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Суворова Дмитрия Юрьевича, приказ №171/1-п от 03.12.2020 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании Договора о государственных закупках услуг №172 от 30.11.2020 г.
№ договора и дата

по объекту: Строительство дорог в микрорайоне «Самгау» (Курылысшы), в Алатауском районе города Алматы
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ "Управление городской мобильности города Алматы",
в лице руководителя Мурзаханова Гани Ауезхановича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»,
Государственная лицензия ГСЛ №07460 от 22.07.2005 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице генерального директора Соколова Игоря Сергеевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями
АО «Алматыинжстрой», Государственная лицензия ГСЛ №04216 от 26.02.2001 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице генерального директора Чиликбаева Асхата Кашкинбаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «BCS Construction», Государственная лицензия ГСЛ №0006432 от от 25.03.2021 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Прокошина Петра Валерьевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Азимут Жол», Государственная лицензия ГСЛ №21016780 от 02.10.2001 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Круль Павла Александровича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2020 г.
месяц, год
окончание работ ноябрь 2021 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 10 месяц;
фактически 12 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Каздорпроект», Строительство дорог в микрорайоне «Самгау» (Курылысшы), рабочий проект, номер проекта 124

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», приказ №70-ПИР от 03.07.2020 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

Авторский надзор:

Организация

ТОО «Каздорпроект», генеральный директор Каримов Султанбек Медихатович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору

Суворов Дмитрий Юрьевич, приказ №171/1-п от 03.12.2020 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

Строительство дорог в микрорайоне «Самгау» (Курылысшы), в Алатауском районе города Алматы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения ...	киломерт (далее – км)	5420
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	-
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения ...	км	0,084
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения...	км	-
5	Площадь опор	м 2	-
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	152
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	5528
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	193
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники светодиодные	шт	193
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
10	Кабели:		
	1) марки АВБбШВ -4х16 напряжением до1 кВ	км	0,084
	2) марки... напряжением...	км	-
11	Муфты соединительные 4ПСТб -1х16/25	шт	16
12	Муфты концевые 4КВ(н)ТП-1х16/25	шт	16
13	Контуры заземления	шт	154

14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	-
	2) булыжные	м 2	-
	3) тротуары	м 2	-

Заказчик
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Заместитель руководителя _____ Абжахан Е.С.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор
ТОО «Каздорпроект»

Генеральный директор _____ Каримов С.М.
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 10 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

Строительство дорог в микрорайоне «Самгау» (Курылысшы), в Алатауском районе города Алматы

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	4425,93	III, основные проезды / второстепенные проезды	
2	Ширина проезжей части	м	3,5; 6,0		
3	Ширина тротуаров	м	1,0	Тротуары - верхний слой покрытия из горячего асфальтобетона, толщиной 5 см, уложенного на основании из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	0,5 / 1		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос	шт	1; 2		
11	Дорожные знаки	шт	119	Знаки, согласно СТ РК 1125-2002, II типоразмер	
12	Элементы освещения	шт	193	Светильники типа «Жарык»	Мощность 120 Вт
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие	м2	18 842	- верхний слой покрытия из горячего мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 5 см; - нижний слой покрытия из горячего крупнозернистого асфальтобетона, толщиной 6 см; - верхний слой основания – щебеночно-песчаная	

				смесь марки С-4, толщиной слоя 15 см; - нижний слой основания – песчано-гравийная смесь природная, толщиной слоя 20 см	
15	Электроосвещение	м	4818	СИП-2 3х16+1х25+1х16	ВЛИ-0,4 кВ

Заказчик
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Заместитель руководителя _____ Абжахан Е.С.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор
ТОО «Каздорпроект»

Генеральный директор _____ Каримов С.М.
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)
Строительство дорог в микрорайоне «Самгау» (Курылысшы), в Алатауском районе города Алматы

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	191	футляр
	1) из стальных труб	м	191	футляр
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Задвижка d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамически труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	87	футляр
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		

	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из стальных труб	м	87	футляр
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца

Масштаб _____

Вертикальный разрез колодца

Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Заместитель руководителя _____ Абжахан Е.С.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор
ТОО «Каздорпроект»

Генеральный директор _____ Каримов С.М.
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

Строительство дорог в микрорайоне «Самгау» (Курылысшы), в Алатауском районе города Алматы

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	1103,83	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	881,9	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	881,9	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	221,93	
	1) в проходных каналах	м	67,43	
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	154,5	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d = 80	шт	2	
	d =110	шт	6	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт	8	
10	Затворы поворотные	шт		

11	Регуляторы давления	шт
12	Скважины	шт
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт
	-//- (тип____, марка ____)	шт
	-//- (тип____, марка ____)	шт

Горизонтальный разрез скважины (колодца)

Масштаб _____

Вертикальный разрез скважины (колодца)

Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Диаметр (мм)	Количество	Примечание
	Подземный газопровод среднего давления				
1	Труба стальная электросварная прямошовная с заводской изоляцией	$\frac{820x10,0\ ГОСТ\ 10704-91}{Вст3сп\ ГОСТ\ 10705-80}$	820x10,0	28,0 п.м.	футляр
2	Труба стальная электросварная прямошовная с заводской изоляцией	$\frac{530x8,0\ ГОСТ\ 10704-91}{Вст20сп\ ГОСТ\ 10705-80}$	530x8,0	73,4 п.м.	труба подземная
3	Труба стальная электросварная прямошовная с заводской изоляцией	$\frac{219x5,0\ ГОСТ\ 10704-91}{Вст3сп\ ГОСТ\ 10705-80}$	219x5,0	9,9 п.м.	труба подземная
4	Труба стальная электросварная прямошовная с заводской изоляцией	$\frac{426x6,0\ ГОСТ\ 10704-91}{Вст3сп\ ГОСТ\ 10705-80}$	426x6,0	8,0 п.м.	футляр
5	Труба стальная электросварная прямошовная с заводской изоляцией	$\frac{57x3,0\ ГОСТ\ 10704-91}{Вст3сп\ ГОСТ\ 10705-80}$	57x3,0	2,0 п.м.	труба подземная
6	Отвод 90° Ø426x8,0	ГОСТ 17375-2001		2 шт.	
7	Отвод 15° Ø426x8,0	ГОСТ 17375-2001		2 шт.	
8	Отвод 90° Ø219x6,0	ГОСТ 17375-2001		1 шт.	
9	Отвод 60° Ø219x6,0	ГОСТ 17375-2001		2 шт.	
10	Отвод 90° Ø57x3,0	ГОСТ 17375-2001		1 шт.	
11	Отвод 30° Ø57x3,0	ГОСТ 17375-2001		2 шт.	
12	Диэлектрическое кольцо спейсер Ø426	ТУ 51-19-2000		24 шт.	
13	Диэлектрическое кольцо спейсер Ø219	ТУ 51-19-2000		3 шт.	
14	Диэлектрическое кольцо спейсер Ø57	ТУ 51-19-2000		10 шт.	
15	Контрольная трубка под газопровод с выводом под ковер	серия 5.905-25.05 УГ.26.00		6 шт.	
16	Контрольная трубка на футляре с выводом под ковер	серия 5.905-25.05 УГ.26.00		9 шт.	
17	Ковер	ТУ 400-28-91-75		15 шт.	

	Подземный газопровод низкого давления				
1	Труба стальная электросварная прямошовная с заводской изоляцией	$\frac{273x6,0\ ГОСТ\ 10704-91}{Вст3сп\ ГОСТ\ 10705-80}$	273x6,0	21,9 п.м.	футляр
2	Труба стальная электросварная прямошовная с заводской изоляцией	$\frac{159x4,5\ ГОСТ\ 10704-91}{Вст3сп\ ГОСТ\ 10705-80}$	159x4,5	6,8 п.м.	футляр
3	Труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø110x10,0	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	110x10,0	105,7 п.м.	труба подземная
4	Труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø90x8,2	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	90x8,2	23,2 п.м.	труба подземная
5	Отвод 90° ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø110x10,0	ГОСТ Р 52779-2007		1 шт.	
6	Отвод 45° ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø110x10,0	ГОСТ Р 52779-2007		1 шт.	
7	Отвод 30° ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø110x10,0	ГОСТ Р 52779-2007		1 шт.	
8	Отвод 15° ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø110x10,0	ГОСТ Р 52779-2007		2 шт.	
9	Отвод 90° ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø90x8,2	ГОСТ Р 52779-2007		2 шт.	
10	Отвод 30° ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø90x8,2	ГОСТ Р 52779-2007		1 шт.	
11	Муфта ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø110x10,0	ГОСТ Р 52779-2007		8 шт	
12	Муфта ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø90x8,2	ГОСТ Р 52779-2007		6 шт	
13	Контрольная трубка под газопровод с выводом под ковер	серия 5.905-25.05 УГ.26.00		7 шт.	
14	Контрольная трубка на футляре с выводом под ковер	серия 5.905-25.05 УГ.26.00		6 шт.	
15	Ковер	ТУ 400-28-91-75		13 шт.	
16	Узел выхода сигнального провода на поверхность земли под ковер			11 шт.	
17	Выход полиэ-го газопровода Ø90 из земли с переходом Пэ/Ст d90/DN89	Т.Р.ОАО «Промгаз» 8353.05		4 шт.	
18	Выход полиэ-го газопровода Ø110 из земли с переходом Пэ/Ст d110/DN108	Т.Р.ОАО «Промгаз» 8353.05		7 шт.	
	Надземный газопровод низкого давления				
1	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру=1,6 МПа Ду100	30с41нж		6 шт.	
2	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру=1,6 МПа Ду80	30с41нж		2 шт.	
3	Труба стальная электросварная прямошовная Ø219x6,0	$\frac{219x6,0\ ГОСТ\ 10704-91}{Вст3сп\ ГОСТ\ 10705-80}$		23,7 п.м.	
4	Труба стальная электросварная прямошовная Ø159x4,5	$\frac{159x4,5\ ГОСТ\ 10704-91}{Вст3сп\ ГОСТ\ 10705-80}$		170,5 п.м.	
5	Труба стальная электросварная прямошовная Ø108x4,0	$\frac{108x4,0\ ГОСТ\ 10704-91}{Вст3сп\ ГОСТ\ 10705-80}$		57,4 п.м.	
6	Труба стальная электросварная прямошовная Ø89x3,5	$\frac{89x3,5\ ГОСТ\ 10704-91}{Вст3сп\ ГОСТ\ 10705-80}$		137,6 п.м.	
7	Труба стальная электросварная прямошовная Ø76x3,5	$\frac{76x3,5\ ГОСТ\ 10704-91}{Вст3сп\ ГОСТ\ 10705-80}$		229,1 п.м.	
8	Труба стальная электросварная прямошовная Ø57x3,0	$\frac{57x3,0\ ГОСТ\ 10704-91}{Вст3сп\ ГОСТ\ 10705-80}$		250,3 п.м.	
9	Труба стальная электросварная прямошовная Ø32x3,0	$\frac{32x3,0\ ГОСТ\ 10704-91}{Вст3сп\ ГОСТ\ 10705-80}$		13,3 п.м.	
10	Отвод 90° Ø219x6,0	ГОСТ 17375-2001		2 шт.	
11	Отвод 90° Ø159x4,5	ГОСТ 17375-2001		25 шт.	

12	Отвод 90° Ø108х4,0	ГОСТ 17375-2001	21 шт.
13	Отвод 90° Ø89х3,5	ГОСТ 17375-2001	24 шт.
14	Отвод 90° Ø76х3,5	ГОСТ 17375-2001	37 шт.
15	Отвод 90° Ø57х3,0	ГОСТ 17375-2001	41 шт.
16	Переход 219х6,0-159х4,5	ГОСТ 17375-2001	2 шт.
17	Переход 159х4,5-108х4,0	ГОСТ 17375-2001	2 шт.
18	Переход 159х4,5-89х3,5	ГОСТ 17375-2001	3 шт.
19	Переход 159х4,5-76х3,5	ГОСТ 17375-2001	3 шт.
20	Переход 159х4,5-57х3,0	ГОСТ 17375-2001	2 шт.
21	Переход 108х4,0-57х3,0	ГОСТ 17375-2001	8 шт.
22	Переход 89х3,5-57х3,0	ГОСТ 17375-2001	5 шт.
23	Заглушка 159х4,5	ГОСТ 17375-2001	1 шт.
24	Заглушка 108х4,0	ГОСТ 17375-2001	2 шт.
25	Заглушка 57х3,0	ГОСТ 17375-2001	1 шт.
26	Опора Н=5,0м из трубы Д159х4,5		20 шт.
27	Опора Н=5,0м из трубы Д89х4,0		16 шт.
28	Опора Н=5,0м из трубы Д76х3,5		6 шт.
29	Опора Н=3,5м из трубы Д89х4,0		83 шт.
30	Опора Н=3,5м из трубы Д76х3,5		3 шт.
31	Опора Н=3,0м из трубы Д57х3,5		2 шт.
32	Опора Н=3,0м из трубы Д32х2,5		3 шт.
33	Опора Н=2,2м из трубы Д108х4,0		6 шт.
34	Опора Н=2,2м из трубы Д76х3,5		4 шт.
35	Опора Н=2,2м из трубы Д57х3,5		5 шт.

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Заместитель руководителя _____ Абжахан Е.С.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор
ТОО «Каздорпроект»

Генеральный директор _____ Каримов С.М.
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 16 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии связи)

Строительство дорог в микрорайоне «Самгау» (Курылысшы), в Алатауском районе города Алматы

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	0,085
	1) марка ТППэп3 20х2х0,4	км	0,025
	2) марка ТППэп3 10х2х0,4	км	0,060
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	
	1) марка	км	
	2) марка	км	
	3) марка	км	
3	Опоры, в том числе:	шт	248
	1) металлические	шт	
	2) деревянные	шт	
	3) анкерные	шт	
	4) железобетонные	шт	3
	5) тросовые подвесы	шт	245
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	
	1) ККС 1	шт	
	2) ККС 2	шт	
	3) ККС 3	шт	
	4) ККС 4	шт	
	5) ККС 5	шт	
5	Муфты соединительные	шт	2
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		
	1) керамические	км	
	2) бетонные	км	
	3) асбесто-цементные	км	
	4) пластмассовые	км	
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	
8	Прочие устройства		

Горизонтальный разрез колодца

Масштаб _____

Вертикальный разрез колодца

Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Горизонтальный разрез НУП

Масштаб _____

Вертикальный разрез НУП

Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Единицы измерения	Материал	Количество (размеры)	Примечание

Схема привязки колодцев кабельной линии связи и НУП к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Заместитель руководителя _____ Абжахан Е.С.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор
ТОО «Каздорпроект»

Генеральный директор _____ Каримов С.М.
(подпись, печать) (ФИО)