Приложение 1 к Приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 234»

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«02»декабря 2021г.

Заказчик _ГУ «Управление строительства города Шымкент», БИН 060240010563, Тел.: 87252 24-75-59, 160023,Республика Казахстан, г.Шымкент, проспект Назарбаева №10,_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): «30» ноября 2021г, ТОО «СК РеалСтрой», _директор Шыналиев Н.С.,Республика Казахстан, г.Алматы,Наурызбайский район,мкр-н Калкаман-2,ул. Сейтова дом 2, БИН 060240003597, Тел.: 77272486901

_____
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): «30»ноября.2021г, ТОО «Легион ТехСервис», Директор: Әшірәлі Г..эксперт тех.надзора Анарбеков Б.Н, № KZ20VJE00056776 от 21.08.2020г; Ордабеков Н.Г. №KZ45VJE00047014 от 29.05.2019г БИН 200140035512 Тел.: 87778808070_____
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается): «30»ноября 2021г, ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур», директор: Албай А.С., эксперт авторского надзора Егенбердиева С.С., № 01189 от 17.02.2018г БИН 920840001286, Тел.: 87252393327
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»_ II уровень ответственности .
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, № 68
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации
"30"_ноября_2021 **года, дата ознакомления подтверждает что:**

1. **Строительство объекта осуществлено на основании:**

1) **правоустанавливающего документа на земельный участок от «**29»_ноября_2018года _Решение Акимата города Ш ымке нт №313 на право землепользования,
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20 года №_____
наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент» № KZ57REA00192485 от 23.09.2020г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона;

3) Проект (проектно-сметной документации) ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» №000205-2018

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Государственное учреждение «Управление строительства города Шымкент», приказ № 19/31-Н/К от 24.06.2020 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «23» сентября 2020г ;

месяц, год

окончание работ «30» ноября 2021г ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 ;

фактически, месяц: 16 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м²)	5273,33	5273,33
Число этажей	этаж	12	12
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м³)	19302,48	19302,48
В том числе подземной части	м³	1627,92	1627,92
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	72	4040,88	3923,52	72	4040,88	3923,52
однокомнатных	24	785,76	760,8	24	785,76	760,8
двухкомнатных	24	1465,92	1439,52	24	1465,92	1439,52
трехкомнатных	24	1789,2	1723,2	24	1789,2	1723,2
четырехкомнатных и более						

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период декабрь 2021г.;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание жилого дома - двенадцатиэтажное, с подвалом, с чердачным пространством, сложной формы в плане с размерами в осях 28,80 х 20,20 м. Высота этажа от пола до потолка - 2,70 м. Высота помещений подвала - 3,1 м.Общее количество квартир - 72 из них: однокомнатных - 24, духкомнатных -24, трехкомнатных – 24. В квартирах предусмотрены жилые комнаты, в число которых входят гостиная, одна или две спальни и подсобные помещения (кухня, ванная комната, туалет и внутри квартирные коридоры). В квартирах предусмотрены летние помещения-лоджии и балконы, а также места на балконах и наружные ниши для наружных блоков кондиционеров. В здание жилого дома предусмотрены вход - крыльцо и вертикальный подъемник грузоподъемностью 250 кг, с размерами платформы 800х1250 мм приспособленный для маломобильных групп населения. Ширина входного дверного проема -1,4 м. Эвакуация людей из жилого здания производится через лестничную клетку типа Н1. Вход в лестничную клетку предусмотрен с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам, при этом обеспечена незадымляемость перехода через воздушную зону. В жилом здании предусмотрен аварийный выход на балкон или лоджию, оборудованный стремянкой и люком со спуском до 5 этажа. Снижение шума в жилых домах выполнено применением конструктивных средств шумозащиты наружных ограждающих конструкций. Лифт пассажирский 1000 кг, без машинного помещения. Размер шахты – 2150 мм х 2400 мм. Размер кабины - 1200 х 2100 х 2100 мм (ширина х глубина х высота). Ширина и высота дверного проема - 1200х2100 мм. Количество остановок – 12. Количество этажей – 12. Скорость -1,0 м/с. Наружная отделка фасада Цоколь здания - керамогранит толщиной 10 мм, размером 400х400 мм на металлическом каркасе. Крыльца, пандусы - керамогранит с шероховатой поверхностью. Наружные поверхности стен - декоративно экструдированные панели. Внутренняя отделка Внутренние поверхности стен, колонн и потолки жилой части затираются раствором из сухих смесей. В качестве отделочного слоя потолков в жилых помещениях, вестибюле предусмотрена водоэмульсионная окраска. В лестничной клетке предусмотрена масляная окраска на высоту 1800 мм и водоэмульсионная окраска. Стены в помещениях с влажными процессами эксплуатации (ванна, санузел) - отделаны глазурованной керамической плиткой на всю высоту помещения. В кухне облицовка керамической плиткой выполнена в рабочей зоне кухонного оборудования высотой 0,9 м отм. низа +0,700 от уровня чистого пола. Потолок и стены балконов и лоджий - затирка из сухих смесей с последующей водоэмульсионной окраской. Ограждение балконов - трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали. Стены и потолки технических помещений технического подвала - окрашены известковой окраской. Уровень ответственности – технически сложный II (нормальный) уровень. Степень огнестойкости – II. Степень долговечности ограждающих конструкций - II. Класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3 Конструктивная система здания – перекрестно-стеновая пространственная с поперечными и продольными несущими стенами, на которые опираются перекрытия. Фундаменты - монолитная железобетонная плита из бетона класса В25. Основание фундаментов – уплотненная грунтовая подушка из галечника с песчаным заполнителем до 20% высотой 11,5 м. Стены подвала - монолитные железобетонные из бетона класса В30 толщиной 300 мм. Наружные и внутренние стены - монолитные железобетонные из бетона класса В30, В25 толщиной 200 мм и 300 мм. Ненесущие наружные стены - из газобетонных блоков по ГОСТ 21520-89 с объёмным весом 600 кг/м3 толщиной 300 мм. Утепление наружных стен -предусмотрено утеплителем каменной ватой Технофас, входящей в состав экструдированных панелей, предусмотренных для отделки фасадов. Перегородки – из газобетонных блоков по ГОСТ 21520-89 с объёмным весом 600 кг/м3 толщиной 100 мм. Перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные из бетона класса В30 толщиной 200 мм. Шахты лифтов – монолитные железобетонные из бетона класса В25 и В30 толщиной 200 мм. Вентшахты – из газобетонных блоков по ГОСТ 21520-89 с объёмным весом 600 кг/м3 толщиной 100 мм. Лестничные марши и площадки - монолитные железобетонные из бетона класса В25. Крыша – проходная с внутренним водостоком. Кровля – рулонная с покрытием из двух слоев «Техноэпласт». Утеплитель – минераловатные плиты ПЖ-175. Окна - ПВХ. Витражи – ПВХ. Двери наружные – металлические утеплённые. Двери внутренние - деревянные. Отмостка – бетонная шириной 2000 мм. Источник теплоснабжение проектируемые

тепловые сети с параметрами теплоносителя 110-70°С. Система отопления принята однотрубная горизонтальная поквартирная. Трубопроводы системы отопления выполнены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75, магистральные трубопроводы систем отопления из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91. В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы Rifar ALUM-500. Выпуск воздуха из системы отопления принят через воздухоспускные краны, установленные в верхних пробках радиаторов. Предусмотрена установка поквартирных счетчиков тепла на распределительных коллекторах в коридоре. Стояки систем отопления покрыты антикоррозийным покрытием и изолированы трубчатой изоляцией K-flex. Удаление воздуха из кухонь, санузлов и ванных комнат принято через решетки в каналах вентиляционных блоков каждого этажа. Вентблоки выведены выше кровли здания и закончены зонтами. Воздуховоды противодымной вентиляции выполнены из оцинкованной стали класса П с толщиной стенок по ГОСТ 24751-81 и покрыты огнезащитным покрытием X-Flame с пределом огнестойкости 2,5 ч. Подача холодной воды предусмотрена по двум вводам из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-45* диаметром 65 мм с установкой общедомового водомерного узла, расположенного в помещений насосной, в комплекте: счетчик холодной воды с радиомодулем диаметром 40 мм, стальные задвижки диаметром 65 мм на основной линии, электрозадвижки диаметром 80 мм на обводной линий (для пропуска пожарного расхода воды), манометра с 3-х ходовым краном, вентиля диаметром 15 мм для спуска воды и выпуска воздуха, антивибрационных вставок. Стояки систем, поквартирная разводка и подводки к санитарным приборам приняты из полипропиленовых армированных труб марки PP-R диаметрами 20х3,4...63х10,5 мм. Поквартирные счетчики воды установлены в специальном шкафу в холле каждого этажа жилого дома. Сеть и стояки противопожарного водопровода выполнены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* диаметрами 50 мм и закольцованы по верху со стояком хозяйственно-питьевого водопровода. трубопроводы системы горячего водоснабжения выполнены из полипропиленовых армированных труб марки PP-R диаметрами 20х3,4...63х10,5 мм, Трубопроводы систем канализации выполнены из полиэтиленовых ПНД труб по ГОСТ 22689.2-89 диаметрами 50...110 мм. Система водостоков выполнена из полиэтиленовых ПНД труб по ГОСТ 22689.2-89 диаметрами 110 мм. Электроснабжение предусмотрены вводной и вводно-распределительное устройства типа ВРУ1-12 и ВРУ1-50 со счетчиками электроэнергии и предохранителями на отходящих линиях. Магистральные и распределительные сети выполнены скрыто кабелем ВВГнг(А)- ls и АВВГнг(А)- ls расчетного сечения, проложенные в ПВХ трубах в штрабах кладки, в пустотах плит перекрытий, в подготовке пола и под слоем штукатурки. Сеть освещения выполнены кабелями с медными жилами марки ВВГнг-ls, проложенными в ПВХ трубах в штрабах кладки, в пустотах плит перекрытий, в подготовке пола и под слоем штукатурки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 1 110 096,170 **тысяч тенге,**
в том числе строительно-монтажных работ 900 171,528**тысяч тенге,**
оборудования, инструмента и инвентаря 37 016,443 **тысяч тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
944 685,474 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 907 372,900 **тысяч тенге;**
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 37 312,574 **тысяч тенге;**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 96,60 **% и фактически применено** 82,4 **% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);**

10. Класс энергоэффективности здания II **;**

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Рабаев А .

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Ордабеков Н.Г. №KZ45VJE00047014 от 29.05.2019г объекты II и III уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Анарбеков Б.Н, № KZ20VJE00056776 от 21.08.2020г объекты II и III уровня ответственности в части технологического оборудования; № KZ42VJE00056768 от 21.08.2020г объекты II и III уровня ответственности в части инженерных сетей;

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2)аккредитованная организация ТОО «Легион ТехСервис», _____ Эшрәлі Ғ.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,подпись, дата,

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» Директор _____ Албай А.С.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Егенбердиев С.С., № 01189 от 17.02.2018г главный инженер проекта

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Шыналиев Н.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«30» ноября 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой», Республика Казахстан, г.Алматы, Наурызбайский район, мкр-н Калкаман-2, ул. Сейтова дом 2.
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Шыналиева Нурлыбека Сериковича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", Руководитель Рабаев А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «АС-Строй» - ГСЛ№ 002686 от12.01.2001г.; ТОО «KAZ Intel Group»– ГСЛ№ 18017914 от 27.09.2018г.;
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» №000205-2018
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственное учреждение «Управление строительства города Шымкент», приказ № 19/31-Н/К от 24.06.2020 года
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м^2)	5273,33	5273,33
Число этажей	этаж	12	12
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м^3)	19302,48	19302,48
В том числе подземной части	м^3	1627,92	1627,92
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	72	4040,88	3923,52	72	4040,88	3923,52
однокомнатных	24	785,76	760,8	24	785,76	760,8
двухкомнатных	24	1465,92	1439,52	24	1465,92	1439,52
трехкомнатных	24	1789,2	1723,2	24	1789,2	1723,2
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание жилого дома - двенадцатиэтажное, с подвалом, с чердачным пространством, сложной формы в плане с размерами в осях 28,80 х 20,20 м. Высота этажа от пола до потолка - 2,70 м. Высота помещений подвала - 3,1 м.Общее количество квартир - 72 из них: однокомнатных - 24, духкомнатных -24, трехкомнатных – 24. В квартирах предусмотрены жилые комнаты, в число которых входят гостиная, одна или две спальни и подсобные помещения (кухня, ванная комната, туалет и внутри квартирные коридоры). В квартирах предусмотрены летние помещения-лоджии и балконы, а также места на балконах и наружные ниши для наружных блоков кондиционеров. В здание жилого дома предусмотрены вход - крыльцо и вертикальный подъемник грузоподъемностью 250 кг, с размерами платформы 800х1250 мм приспособленный для маломобильных групп населения. Ширина входного дверного проема -1,4 м. Эвакуация людей из жилого здания производится через лестничную клетку типа Н1. Вход в лестничную клетку предусмотрен с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам, при этом обеспечена незадымляемость перехода через воздушную зону. В жилом здании предусмотрен аварийный выход на балкон или лоджию, оборудованный стремянкой и люком со спуском до 5 этажа. Снижение шума в жилых домах выполнено применением конструктивных средств шумозащиты наружных ограждающих конструкций. Лифт пассажирский 1000 кг, без машинного помещения. Размер шахты – 2150 мм х 2400 мм. Размер кабины - 1200 х 2100 х 2100 мм (ширина х глубина х высота). Ширина и высота дверного проема - 1200х2100 мм. Количество остановок – 12. Количество этажей – 12. Скорость -1,0 м/с. Наружная отделка фасада Цоколь здания - керамогранит толщиной 10 мм, размером 400х400 мм на металлическом каркасе. Крыльца, пандусы - керамогранит с шероховатой поверхностью. Наружные поверхности стен - декоративно экструдированные панели. Внутренняя отделка Внутренние поверхности стен, колонн и потолки жилой части затираются раствором из сухих смесей. В качестве отделочного слоя потолков в жилых помещениях, вестибюле предусмотрена водоэмульсионная окраска. В лестничной клетке предусмотрена масляная окраска на высоту 1800 мм и водоэмульсионная окраска. Стены в помещениях с влажными процессами эксплуатации (ванна, санузел) - отделаны глазурованной керамической плиткой на всю высоту помещения. В кухне облицовка керамической плиткой выполнена в рабочей зоне кухонного оборудования высотой 0,9 м отм. низа +0,700 от уровня чистого пола. Потолок и стены балконов и лоджий - затирка из сухих смесей с последующей водоэмульсионной окраской. Ограждение балконов - трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали. Стены и потолки технических помещений технического подвала - окрашены известковой окраской. Уровень ответственности – технически сложный II (нормальный) уровень. Степень огнестойкости – II. Степень долговечности ограждающих конструкций - II. Класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3 Конструктивная система здания – перекрестно-стеновая пространственная с поперечными и продольными несущими стенами, на которые опираются перекрытия. Фундаменты - монолитная железобетонная плита из бетона класса В25. Основание фундаментов – уплотненная грунтовая подушка из галечника с песчаным заполнителем до 20% высотой 11,5 м. Стены подвала - монолитные железобетонные из бетона класса В30 толщиной 300 мм. Наружные и внутренние стены -

монолитные железобетонные из бетона класса В30, В25 толщиной 200 мм и 300 мм. Ненесущие наружные стены - из газобетонных блоков по ГОСТ 21520-89 с объёмным весом 600 кг/м3 толщиной 300 мм. Утепление наружных стен -предусмотрено утеплителем каменной ватой Технофас, входящей в состав экструдированных панелей, предусмотренных для отделки фасадов. Перегородки – из газобетонных блоков по ГОСТ 21520-89 с объёмным весом 600 кг/м3 толщиной 100 мм. Перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные из бетона класса В30 толщиной 200 мм. Шахты лифтов – монолитные железобетонные из бетона класса В25 и В30 толщиной 200 мм. Вентшахты – из газобетонных блоков по ГОСТ 21520-89 с объёмным весом 600 кг/м3 толщиной 100 мм. Лестничные марши и площадки - монолитные железобетонные из бетона класса В25. Крыша – проходная с внутренним водостоком. Кровля – рулонная с покрытием из двух слоев «Техноэпласт». Утеплитель – минераловатные плиты ПЖ-175. Окна - ПВХ. Витражи – ПВХ. Двери наружные – металлические утеплённые. Двери внутренние - деревянные. Отмостка – бетонная шириной 2000 мм. Источник теплоснабжение проектируемые тепловые сети с параметрами теплоносителя 110-70°С. Система отопления принята однотрубная горизонтальная поквартирная. Трубопроводы системы отопления выполнены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75, магистральные трубопроводы систем отопления из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91. В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы Rifar ALUM-500. Выпуск воздуха из системы отопления принят через воздухоспускные краны, установленные в верхних пробках радиаторов. Предусмотрена установка поквартирных счетчиков тепла на распределительных коллекторах в коридоре. Стояки систем отопления покрыты антикоррозийным покрытием и изолированы трубчатой изоляцией K-flex. Удаление воздуха из кухонь, санузлов и ванных комнат принято через решетки в каналах вентиляционных блоков каждого этажа. Вентблоки выведены выше кровли здания и закончены зонтами. Воздуховоды противодымной вентиляции выполнены из оцинкованной стали класса П с толщиной стенок по ГОСТ 24751-81 и покрыты огнезащитным покрытием X-Flame с пределом огнестойкости 2,5 ч. Подача холодной воды предусмотрена по двум вводам из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-45* диаметром 65 мм с установкой общедомового водомерного узла, расположенного в помещений насосной, в комплекте: счетчик холодной воды с радиомодулем диаметром 40 мм, стальные задвижки диаметром 65 мм на основной линии, электрозадвижки диаметром 80 мм на обводной линий (для пропуска пожарного расхода воды), манометра с 3-х ходовым краном, вентиля диаметром 15 мм для спуска воды и выпуска воздуха, антивибрационных вставок. Стояки систем, поквартирная разводка и подводки к санитарным приборам приняты из полипропиленовых армированных труб марки PP-R диаметрами 20х3,4...63х10,5 мм. Поквартирные счетчики воды установлены в специальном шкафу в холле каждого этажа жилого дома. Сеть и стояки противопожарного водопровода выполнены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* диаметрами 50 мм и закольцованы по верху со стояком хозяйственно-питьевого водопровода. трубопроводы системы горячего водоснабжения выполнены из полипропиленовых армированных труб марки PP-R диаметрами 20х3,4...63х10,5 мм, Трубопроводы систем канализации выполнены из полиэтиленовых ПНД труб по ГОСТ 22689.2-89 диаметрами 50...110 мм. Система водостоков выполнена из полиэтиленовых ПНД труб по ГОСТ 22689.2-89 диаметрами 110 мм. Электроснабжение предусмотрены вводной и вводно-распределительное устройства типа ВРУ1-12 и ВРУ1-50 со счетчиками электроэнергии и предохранителями на отходящих линиях. Магистральные и распределительные сети выполнены скрыто кабелем ВВГнг(А)- ls и АВВГнг(А)- ls расчетного сечения, проложенные в ПВХ трубах в штрабах кладки, в пустотах плит перекрытий, в подготовке пола и под слоем штукатурки. Сеть освещения выполнены кабелями с медными жилами марки ВВГнг-ls, проложенными в ПВХ трубах в штрабах кладки, в пустотах плит перекрытий, в подготовке пола и под слоем штукатурки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2020г;
месяц, год

окончание работ декабрь 2021г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяца: 8;

фактически, месяцев: 16;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

68

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 96,60 **% и фактически применено** 82,4 **% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);**

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Онтустик Жарык Транзит»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П

ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П

ГКП "Қуатжылуорталық-3"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П

ЮК ТУМС
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) :

Согласно эксперт. заключению № 49 от 6.12.21 г. № 01 2239 415
фамилия, имя, отчество), подпись, дата. М.П.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Дженбердиев Н.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект « Строительство 12-этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68 (без наружных инженерных сетей)»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СК РеалСтрой»

Директор Шыналиев.Н. 2021г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Субподрядные организации:

Директор ТОО «АС-Строй» Базарбеков Н. 2021г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Субподрядные организации:

Директор ТОО «KAZ Intel Group» Даулет М. 2021г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«30» ноября 2021 г.

Технический надзор ТОО «Легион ТехСервис», Директор: Әшірәлі Г., РК., г.Шымкент, Аль-Фарабийский район , Кунаева№38;
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес)

в лице Анарбекова Б.Н, № KZ20VJE00056776 от 21.08.2020г; Ордабекова Н.Г. №KZ45VJE00047014 от 29.05.2019г;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании Договора №555 от 28.08.2020года
(№ договора и дата)

по объекту: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)» Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", Руководитель Рабаев А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой», Лицензия: №0001268, 30.05.2016,
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора Шыналиева Нурлыбека Сериковича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями ТОО «АС-Строй» лицензия - ГСЛ№ 002686 от 12.01.2001 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора Базарбекова Н.Н.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

субподрядными организациями ТОО «KAZ Intel Group» лицензия – ГСЛ№ 18017914 от 27.09.2018г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора Даулета М.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2020г;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2021г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, : 8 месяца;

фактически, 16 месяца :

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 1 110 096,170 тысяч тенге,

в том числе строительно-монтажных работ 900 171,528 тысяч тенге; оборудования, инструмента и инвентаря 37 016,443 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

944 685,474 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 907 372,900 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 37 312,574 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» №000205-2018
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Государственное учреждение «Управление строительства города Шымкент», приказ № 19/31-Н/К от 24.06.2020 года _____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _96,60_ % и фактически применено _96,60_ %.

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация ТОО «Легион ТехСервис» Директор: Әшірәлі Г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору Анарбеков Б.Н, № KZ20VJE00056776 от 21.08.2020г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору Ордабеков Н.Г. №KZ45VJE00047014 от 29.05.2019г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«30» ноября 2021 г.

Авторский надзор **ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур», директор: Албай А.С.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя)

в лице **Егенбердиева С.С., № 01189 от 17.02.2018г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании **№525 от 24.08.2020года**
(№ договора и дата)

по объекту: **«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)» Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", Руководитель Рабаев А. .**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой», Лицензия: №0001268, 30.05.2016**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Шыналиева Нурлыбека Сериковича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями **ТОО «АС-Строй» лицензия - ГСЛ№ 002686 от 12.01.2001 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Базарбекова Н.Н.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

субподрядными организациями **ТОО «KAZ Intel Group» лицензия – ГСЛ№ 18017914 от 27.09.2018г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Даулета М.А..**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2020г** ;
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2021г** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, : **8** месяца;

фактически, **16** месяца :

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» №000205-2018**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Государственное учреждение «Управление строительства города Шымкент», приказ № 19/31-Н/К от 24.06.2020 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур», директор: Албай А.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Егенбердиев С.С., № 01189 от 17.02.2018г**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО «Легион ТехСервис»
Подрядчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Утверждено
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»

Договор: №572 от 02.09.2020 г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за 20 Декабря месяц 2020г.

код	код	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№572	02.09.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»	317 099 472,48	165 290 872,75							19 834 904,73	185 125 777,48

Заказчик:

ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

Зам. руководителя _____ Б.Күздеубаев

Глав. специалист _____ СадуакасовБ.А.

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз НУРС»

Директор _____ Албай А.С.

Иженер:

ТОО «Легион ТехСервис»

Директор _____ Әшірәлі Г.

Подрядчик:

ТОО «СК РеалСтрой»

Директор _____ Шыналиев Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой»

(полное наименование)

Стройка : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»

(наименование, адрес)

Объект : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»

(наименование)

Договор: №572 от 02.09.2020 г.

Акт приемки выполненных работ

за Декабрь 2020 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 "Земляные работы. Котлован"									
			ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ ФУНДАМЕНТА									
1	14	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3грунта	8200	145,03 3,73	141,16 21,51	1189266 30624	1157492 176354	1150	149024 107063	1445353
2	15	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/наружные пазухи фундамента/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7954	30,06 --	30,06 11,04	239085 --	239085 87829	--	63237 24186	326508
3	16	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещениягрунта. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7954	16,83 --	16,83 6,18	133902 --	133902 49190	--	35417 13545	182864
4	17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	246	790,31 790,31	-- --	194415 194415	-- --	--	139979 26752	361145
5	18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /наружные пазухи фундамента/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	7954	160,53 84,67	75,86 35,10	1276891 673481	603410 279156	--	685898 157023	2119813
6	19	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	7954	81,63 9,56	69,56 16,31	649279 76078	553315 129741	19886	148190 63797	861266
7	22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2920	35,06 --	35,06 12,88	102378 --	102378 37609	--	27079 10357	139813
8	23	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5м, 30м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2920	86,57 --	86,57 31,80	252770 --	252770 92857	--	66857 25570	345197
9	24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2920	160,53 84,67	75,86 35,10	468761 247242	221519 102481	--	251801 57645	778206
10	25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2920	81,63 9,56	69,56 16,31	238357 27929	203128 47629	7300	54402 23421	316180
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1249770				6876345
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3466999			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1002846			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
			- Накладные расходы	Тенге						28336		
			- Сметная прибыль	Тенге							1621884	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 "Общестроительные работы. КЖ"								509359	
11	2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	742,72	23144,04	1700,81	17189542	1263228	14438638	1617649	20311766
			НР - 91%; СП - 8%			2003,01	390,40	1487676	289961		1504575	
12	5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м2 поверхности	610	874,74	19,72	533592	12032	351375	159789	748852
			НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	170185	1631		55470	
13	8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	5,1771	20024,94	1372,68	103671	7106	1507	88303	207331
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	95058	1978		15358	
14	11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	1,02212	20024,94	1372,68	20468	1403	298	17434	40934
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	18767	390		3032	
15	15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1,К-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до25 мм	т	0,70154	20024,94	1372,68	14048	963	204	11966	28095
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	12881	268		2081	
16	19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,26892	20024,94	1372,68	5385	369	78	4587	10770
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	4938	103		798	
17	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,18675	20024,94	1372,68	3740	256	55	3185	7479
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	3429	71		554	
18	27	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1,К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до25 мм	т	0,865	20024,94	1372,68	17322	1187	253	14754	34641
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	15882	330		2566	
19	31	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	1,46412	20024,94	1372,68	29319	2010	426	24973	58635
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	26883	559		4343	
20	35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1,К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до25 мм	т	0,49226	20024,94	1372,68	9857	676	142	8396	19714
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	9039	188		1460	
21	39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1,К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до25 мм	т	0,44744	20024,94	1372,68	8960	614	130	7632	17919
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	8216	171		1327	
22	43	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,31374	20024,94	1372,68	6283	431	91	5351	12565
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	5761	120		931	
23	47	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,17181	20024,94	1372,68	3440	236	49	2930	6881
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	3155	66		510	
24	51	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,17181	20024,94	1372,68	3440	236	49	2930	6881
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	3155	66		510	
25	55	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,7777	20024,94	1372,68	15573	1068	225	13265	31145
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	14280	297		2307	
26	59	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,40338	20024,94	1372,68	8078	554	117	6880	16154

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	7407	154		1197	
27	63	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,31374							
			НР - 91%; СП - 8%			20024,94	1372,68	6283	431	91	5351	12565
						18361,26	382,00	5761	120		931	
28	64	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,05392							
			СП - 8%			221991,00	--	11970	--	11970	--	12927
						--	--	--	--		958	
29	67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,13446							
			НР - 91%; СП - 8%			20024,94	1372,68	2693	185	39	2293	5385
						18361,26	382,00	2469	51		399	
30	71	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,13446							
			НР - 91%; СП - 8%			20024,94	1372,68	2693	185	39	2293	5385
						18361,26	382,00	2469	51		399	
31	75	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,77112							
			НР - 91%; СП - 8%			20024,94	1372,68	15442	1058	225	13153	30882
						18361,26	382,00	14159	295		2288	
32	79	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,53328							
			НР - 91%; СП - 8%			20024,94	1372,68	10679	732	155	9096	21357
						18361,26	382,00	9792	204		1582	
33	83	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,16665							
			НР - 91%; СП - 8%			20024,94	1372,68	3337	229	48	2842	6674
						18361,26	382,00	3060	64		494	
34	87	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,3168							
			НР - 91%; СП - 8%			20024,94	1372,68	6344	435	92	5403	12687
						18361,26	382,00	5817	121		940	
35	91	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,2736							
			НР - 91%; СП - 8%			20024,94	1372,68	5479	376	79	4667	10957
						18361,26	382,00	5024	105		812	
36	95	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,20916							
			НР - 91%; СП - 8%			20024,94	1372,68	4188	287	61	3568	8376
						18361,26	382,00	3840	80		620	
37	100	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3,К-5/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметромдо 25 мм	т	0,45832							
			НР - 91%; СП - 8%			20024,94	1372,68	9178	629	134	7817	18355
						18361,26	382,00	8415	175		1360	
38	104	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,2988							
			НР - 91%; СП - 8%			20024,94	1372,68	5983	410	87	5096	11966
						18361,26	382,00	5486	114		886	
39	106	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	50,2254							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	137879	27130	22293	88701	244706
						1761,18	179,54	88456	9017		18126	
40	107	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0257824							
			СП - 8%			902077,00	--	23258	--	23258	--	25118
						--	--	--	--		1861	
41	108	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	47,4138							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	63522	40278	912	28293	99161
						471,00	184,75	22332	8760		7345	
42	110	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	10	20771,00	--	207710	--	207710	--	224327

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		16617	
43	113	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,004302	40832,75	2475,36	176	11	3	150	352
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	162	3		26	
44	117	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,554894	22695,18	2449,66	35289	3809	1055	28673	69079
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	30425	1084		5117	
45	121	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0672336	20686,92	2449,66	1391	165	30	1131	2723
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	1196	47		202	
46	122	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0672336	20024,94	1372,68	1346	92	20	1147	2693
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	1234	26		199	
47	123	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	8,5887	2745,20	540,16	23578	4639	3813	15168	41845
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	15126	1542		3100	
48	124	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0044089	902077,00	--	3977	--	3977	--	4295
			СП - 8%			--	--	--	--		318	
49	125	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	8,2719	1339,75	849,51	11082	7027	159	4936	17300
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	3896	1528		1281	
50	127	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	5,04	20771,00	--	104686	--	104686	--	113061
			СП - 8%			--	--	--	--		8375	
51	130	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,014922	40832,75	2475,36	609	37	10	521	1221
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	562	11		90	
52	134	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,4773285	22695,18	2449,66	10833	1169	324	8802	21206
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	9340	333		1571	
53	135	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	26,70435	2745,20	540,16	73309	14425	11853	47161	130108
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	47031	4794		9638	
54	136	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0137082	902077,00	--	12366	--	12366	--	13355
			СП - 8%			--	--	--	--		989	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	137	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,37825	1339,75	849,51	3186	2020	46	1419	4974
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1120	439		368	
56	139	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	6,12	20771,00	--	127119	--	127119	--	137288
			СП - 8%			--	--	--	--		10169	
57	142	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,055629	40832,75	2475,36	2271	138	37	1943	4552
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	2096	39		337	
58	145	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,53424	22695,18	2449,66	12125	1309	362	9852	23735
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	10454	372		1758	
59	146	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	14,148	2745,20	540,16	38839	7642	6280	24986	68931
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	24917	2540		5106	
60	147	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0072626	902077,00	--	6551	--	6551	--	7076
			СП - 8%			--	--	--	--		524	
61	148	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,26	1339,75	849,51	1688	1070	25	752	2635
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	593	233		195	
62	150	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	3,48	20771,00	--	72283	--	72283	--	78066
			СП - 8%			--	--	--	--		5783	
63	153	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,074151	40832,75	2475,36	3028	184	50	2590	6068
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	2794	53		449	
64	156	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,27594	22695,18	2449,66	6263	676	188	5089	12259
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	5399	192		908	
65	157	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	65,7882	2745,20	540,16	180602	35536	29201	116185	320530
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	115865	11812		23743	
66	158	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0337713	902077,00	--	30464	--	30464	--	32901
			СП - 8%			--	--	--	--		2437	
67	159	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	5,859	1339,75	849,51	7850	4977	113	3496	12253
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	2760	1082		908	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	161	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	16,16	20771,00	--	335659	--	335659	--	362512
			СП - 8%			--	--	--	--		26853	
69	164	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,249894	40832,75	2475,36	10204	619	169	8730	20448
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	9416	177		1515	
70	167	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,53612	22695,18	2449,66	34863	3763	1042	28327	68245
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	30058	1071		5055	
71	168	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	132,2838	2745,20	540,16	363146	71454	58717	233620	644507
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	232975	23750		47741	
72	169	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0679057	902077,00	--	61256	--	61256	--	66157
			СП - 8%			--	--	--	--		4900	
73	170	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	11,781	1339,75	849,51	15784	10008	227	7030	24639
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	5549	2177		1825	
74	172	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	26,56	20771,00	--	551678	--	551678	--	595812
			СП - 8%			--	--	--	--		44134	
75	175	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,75474	40832,75	2475,36	30818	1868	512	26366	61759
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	28438	536		4575	
76	178	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	12,65112	22695,18	2449,66	287119	30991	8577	233295	562048
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	247551	8818		41633	
77	181	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2032272	20686,92	2449,66	4204	498	92	3418	8232
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	3614	142		610	
78	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2032272	20024,94	1372,68	4070	279	59	3466	8139
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	3732	78		603	
79	183	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	46,3347	2745,20	540,16	127198	25028	20566	81830	225750
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	81604	8319		16722	
80	184	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0237851	902077,00	--	21456	--	21456	--	23172
			СП - 8%			--	--	--	--		1716	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	185	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций (безвычета проемов)	4,1265	1339,75 471,00	849,51 184,75	5528 1944	3505 762	79	2462 639	8630
82	187	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	13,28	20771,00 --	-- --	275839 --	-- --	275839	-- 22067	297906
83	190	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,217782	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	8893 8206	539 155	148	7608 1320	17821
84	193	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,1619	22695,18 19567,53	2449,66 696,97	26370 22736	2846 810	788	21426 3824	51619
85	194	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций	38,907	2745,20 1761,18	540,16 179,54	106808 68522	21016 6985	17270	68712 14042	189561
86	195	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 *СП - 8%*	т	0,0199723	902077,00 --	-- --	18017 --	-- --	18017	-- 1441	19458
87	196	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций (безвычета проемов)	3,465	1339,75 471,00	849,51 184,75	4642 1632	2944 640	66	2068 537	7247
88	198	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	9,04	20771,00 --	-- --	187770 --	-- --	187770	-- 15022	202791
89	201	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,209826	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	8568 7906	519 149	143	7330 1272	17170
90	204	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,10412	22695,18 19567,53	2449,66 696,97	25058 21605	2705 770	748	20361 3634	49052
91	205	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций	29,0034	2745,20 1761,18	540,16 179,54	79620 51080	15666 5207	12874	51222 10467	141309
92	206	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 *СП - 8%*	т	0,0148884	902077,00 --	-- --	13430 --	-- --	13430	-- 1074	14505
93	207	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,583	1339,75 471,00	849,51 184,75	3461 1217	2194 477	50	1541 400	5402

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	209	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	6,4	20771,00	--	132934	--	132934	--	143569
			СП - 8%			--	--	--	--		10635	
95	212	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,14751	40832,75	2475,36	6023	365	100	5153	12070
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	5558	105		894	
96	215	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,557946	22695,18	2449,66	12663	1367	378	10289	24788
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	10918	389		1836	
97	216	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	13,7943	2745,20	540,16	37868	7451	6123	24361	67208
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	24294	2477		4978	
98	217	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0070811	902077,00	--	6388	--	6388	--	6899
			СП - 8%			--	--	--	--		511	
99	218	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,2285	1339,75	849,51	1646	1044	23	733	2569
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	579	227		190	
100	220	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	2,48	20771,00	--	51512	--	51512	--	55633
			СП - 8%			--	--	--	--		4121	
101	223	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,093969	40832,75	2475,36	3837	233	63	3283	7689
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	3541	67		570	
102	226	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,349704	22695,18	2449,66	7937	857	237	6449	15536
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	6843	244		1151	
103	227	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	13,7943	2745,20	540,16	37868	7451	6123	24361	67208
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	24294	2477		4978	
104	228	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0070811	902077,00	--	6388	--	6388	--	6899
			СП - 8%			--	--	--	--		511	
105	229	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,2285	1339,75	849,51	1646	1044	23	733	2569
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	579	227		190	
106	231	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	2,48	20771,00	--	51512	--	51512	--	55633
			СП - 8%			--	--	--	--		4121	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	234	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,093969	40832,75	2475,36	3837	233	63	3283	7689
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	3541	67		570	
108	237	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,349704	22695,18	2449,66	7937	857	237	6449	15536
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	6843	244		1151	
109	238	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	38,907	2745,20	540,16	106808	21016	17270	68712	189561
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	68522	6985		14042	
110	239	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0199723	902077,00	--	18017	--	18017	--	19458
			СП - 8%			--	--	--	--		1441	
111	240	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	6,237	1339,75	849,51	8356	5298	120	3722	13044
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	2938	1152		966	
112	242	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	10,16	20771,00	--	211033	--	211033	--	227916
			СП - 8%			--	--	--	--		16883	
113	245	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,053694	40832,75	2475,36	2192	133	36	1876	4394
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	2023	38		325	
114	248	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,248102	22695,18	2449,66	28326	3057	847	23016	55449
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	24422	870		4107	
115	251	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1566324	20686,92	2449,66	3240	384	70	2634	6345
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	2786	109		470	
116	252	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1566324	20024,94	1372,68	3137	215	46	2672	6273
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	2876	60		465	
117	253	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	38,907	2745,20	540,16	106808	21016	17270	68712	189561
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	68522	6985		14042	
118	254	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0199723	902077,00	--	18017	--	18017	--	19458
			СП - 8%			--	--	--	--		1441	
119	255	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	3,465	1339,75	849,51	4642	2944	66	2068	7247

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1632	640		537	
120	257	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	6,96	20771,00	--	144566	--	144566	--	156131
			СП - 8%			--	--	--	--		11565	
121	260	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,148302	40832,75	2475,36	6056	367	101	5181	12135
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	5588	105		899	
122	263	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,55188	22695,18	2449,66	12525	1352	374	10177	24518
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	10799	385		1816	
123	264	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	29,0034	2745,20	540,16	79620	15666	12874	51222	141309
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	51080	5207		10467	
124	265	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0148884	902077,00	--	13430	--	13430	--	14505
			СП - 8%			--	--	--	--		1074	
125	266	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,583	1339,75	849,51	3461	2194	50	1541	5402
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1217	477		400	
126	268	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	6,4	20771,00	--	132934	--	132934	--	143569
			СП - 8%			--	--	--	--		10635	
127	271	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,14751	40832,75	2475,36	6023	365	100	5153	12070
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	5558	105		894	
128	274	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,557946	22695,18	2449,66	12663	1367	378	10289	24788
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	10918	389		1836	
129	275	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	13,7943	2745,20	540,16	37868	7451	6123	24361	67208
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	24294	2477		4978	
130	276	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0070811	902077,00	--	6388	--	6388	--	6899
			СП - 8%			--	--	--	--		511	
131	277	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,2285	1339,75	849,51	1646	1044	23	733	2569
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	579	227		190	
132	279	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,88	20771,00	--	39049	--	39049	--	42173
			СП - 8%			--	--	--	--		3124	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	282	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,074619	40832,75	2475,36	3047	185	50	2607	6106
						37679,39	709,54	2812	53		452	
134	285	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,347886	22695,18	2449,66	7895	852	236	6415	15455
						19567,53	696,97	6807	242		1145	
135	288	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0006732	20686,92	2449,66	14	2	--	11	27
						17785,27	696,97	12	--		2	
136	289	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0006732	20024,94	1372,68	13	1	--	11	27
						18361,26	382,00	12	--		2	
137	290	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций	13,7943	2745,20	540,16	37868	7451	6123	24361	67208
						1761,18	179,54	24294	2477		4978	
138	291	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			СП - 8%	т	0,0070811	902077,00	--	6388	--	6388	--	6899
						--	--	--	--		511	
139	292	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,2285	1339,75	849,51	1646	1044	23	733	2569
						471,00	184,75	579	227		190	
140	294	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010									
			СП - 8%	м3	1,88	20771,00	--	39049	--	39049	--	42173
						--	--	--	--		3124	
141	297	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,074619	40832,75	2475,36	3047	185	50	2607	6106
						37679,39	709,54	2812	53		452	
142	300	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,347886	22695,18	2449,66	7895	852	236	6415	15455
						19567,53	696,97	6807	242		1145	
143	303	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0006732	20686,92	2449,66	14	2	--	11	27
						17785,27	696,97	12	--		2	
144	304	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0006732	20024,94	1372,68	13	1	--	11	27
						18361,26	382,00	12	--		2	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	305	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	60,4827	2745,20	540,16	166037	32670	26846	106816	294681
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	106521	10859		21828	
146	306	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0310478	902077,00	--	28008	--	28008	--	30248
			СП - 8%			--	--	--	--		2241	
147	307	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	5,3865	1339,75	849,51	7217	4576	104	3214	11265
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	2537	995		834	
148	309	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	14,8	20771,00	--	307411	--	307411	--	332004
			СП - 8%			--	--	--	--		24593	
149	312	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,140535	40832,75	2475,36	5738	348	95	4909	11500
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	5295	100		852	
150	315	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,8967824	22695,18	2449,66	43048	4646	1287	34978	84268
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	37115	1322		6242	
151	316	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	19,8072	2745,20	540,16	54375	10699	8792	34981	96504
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	34884	3556		7148	
152	317	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0101677	902077,00	--	9172	--	9172	--	9906
			СП - 8%			--	--	--	--		734	
153	318	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,764	1339,75	849,51	2363	1499	33	1053	3689
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	831	326		273	
154	320	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	2,016	20771,00	--	41874	--	41874	--	45224
			СП - 8%			--	--	--	--		3350	
155	323	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0426078	40832,75	2475,36	1740	105	30	1488	3487
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	1605	30		258	
156	326	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,490194	22695,18	2449,66	11125	1201	332	9040	21778
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	9592	342		1613	
157	327	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	9,9036	2745,20	540,16	27187	5350	4395	17490	48252

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	17442	1778		3574	
158	328	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0050838	902077,00	--	4586	--	4586	--	4953
			СП - 8%			--	--	--	--		367	
159	329	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	0,882	1339,75	849,51	1182	749	18	526	1845
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	415	163		137	
160	331	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,008	20771,00	--	20937	--	20937	--	22612
			СП - 8%			--	--	--	--		1675	
161	334	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0198477	40832,75	2475,36	810	49	13	693	1624
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	748	14		120	
162	335	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2017452	221991,00	--	488768	--	488768	--	527869
			СП - 8%			--	--	--	--		39101	
163	336	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,4784877	22695,18	2449,66	10859	1172	324	8824	21258
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	9363	333		1575	
164	337	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	17,3313	2745,20	540,16	47578	9362	7693	30608	84441
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	30523	3112		6255	
165	338	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0088967	902077,00	--	8026	--	8026	--	8668
			СП - 8%			--	--	--	--		642	
166	339	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	17,3313	1173,28	737,81	20334	12787	333	9102	31791
			НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	7214	2788		2355	
167	340	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	2,88	20771,00	--	59820	--	59820	--	64606
			СП - 8%			--	--	--	--		4786	
168	342	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,62481	229089,00	--	143137	--	143137	--	154588
			СП - 8%			--	--	--	--		11451	
169	343	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0562329	40832,75	2475,36	2296	139	38	1964	4601
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	2119	40		341	
170	344	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	1,66883	213014,00	--	355484	--	355484	--	383923
			СП - 8%			--	--	--	--		28439	
171	345	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметромот 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,91562	221991,00	--	425250	--	425250	--	459270
			СП - 8%			--	--	--	--		34020	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	346	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,3226005	22695,18	2449,66	7321	790	219	5949	14332
						19567,53	696,97	6312	225		1062	
173	347	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,42624	213014,00	--	90795	--	90795	--	98059
						--	--	--	--		7264	
174	348	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,07776	229089,00	--	17814	--	17814	--	19239
						--	--	--	--		1425	
175	349	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,04536	20686,92	2449,66	938	111	20	763	1837
						17785,27	696,97	807	32		136	
176	350	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,04536	20024,94	1372,68	908	62	13	774	1817
						18361,26	382,00	833	17		135	
177	351	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций	17,3313	2745,20	540,16	47578	9362	7693	30608	84441
						1761,18	179,54	30523	3112		6255	
178	352	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			СП - 8%	т	0,0088967	902077,00	--	8026	--	8026	--	8668
						--	--	--	--		642	
179	353	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций (безвычета проемов)	17,3313	1173,28	737,81	20334	12787	333	9102	31791
						416,24	160,87	7214	2788		2355	
180	354	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010									
			СП - 8%	м3	3,568	20771,00	--	74111	--	74111	--	80040
						--	--	--	--		5929	
181	356	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,44022	229089,00	--	100850	--	100850	--	108918
						--	--	--	--		8068	
182	357	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0396198	40832,75	2475,36	1618	98	27	1384	3242
						37679,39	709,54	1493	28		240	
183	358	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,8848	213014,00	--	188475	--	188475	--	203553
						--	--	--	--		15078	
184	359	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	3,25807	221991,00	--	723262	--	723262	--	781123
						--	--	--	--		57861	
185	360	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,3728583	22695,18	2449,66	8462	913	253	6876	16565
						19567,53	696,97	7296	260		1227	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	361	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	17,5	2745,20	540,16	48041	9453	7767	30906	85263
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	30821	3142		6316	
187	362	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0089833	902077,00	--	8104	--	8104	--	8752
			СП - 8%			--	--	--	--		648	
188	363	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	17,5	1339,75	849,51	23446	14866	337	10443	36599
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	8243	3233		2711	
189	364	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,62	18856,00	--	87115	--	87115	--	94084
			СП - 8%			--	--	--	--		6969	
190	365	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,316	213014,00	--	67312	--	67312	--	72697
			СП - 8%			--	--	--	--		5385	
191	366	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3966	221991,00	--	88042	--	88042	--	95085
			СП - 8%			--	--	--	--		7043	
192	367	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0405	229089,00	--	9278	--	9278	--	10020
			СП - 8%			--	--	--	--		742	
193	368	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,7531	22695,18	2449,66	17092	1845	511	13888	33458
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	14736	525		2478	
194	369	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	50,75	2745,20	540,16	139319	27413	22526	89627	247262
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	89380	9112		18316	
195	370	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0260516	902077,00	--	23501	--	23501	--	25381
			СП - 8%			--	--	--	--		1880	
196	371	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	50,75	1339,75	849,51	67992	43113	976	30284	106138
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	23903	9376		7862	
197	372	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	13,6	18856,00	--	256442	--	256442	--	276957
			СП - 8%			--	--	--	--		20515	
198	373	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 ммСТ РК 2591-2014	т	1,5236	213014,00	--	324548	--	324548	--	350512
			СП - 8%			--	--	--	--		25964	
199	374	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47556	221991,00	--	105570	--	105570	--	114016
			СП - 8%			--	--	--	--		8446	
200	375	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1134	229089,00	--	25979	--	25979	--	28057
			СП - 8%			--	--	--	--		2078	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	376	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	2,11256	22695,18	2449,66	47945	5175	1432	38957	93854
						19567,53	696,97	41338	1472		6952	
202	377	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций	30,1	2745,20	540,16	82631	16259	13361	53158	146652
						1761,18	179,54	53011	5404		10863	
203	378	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			СП - 8%	т	0,0154514	902077,00	--	13938	--	13938	--	15053
						--	--	--	--		1115	
204	379	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций (безвычета проемов)	30,1	1339,75	849,51	40326	25570	579	17962	62951
						471,00	184,75	14177	5561		4663	
205	380	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
			СП - 8%	м3	7,7	18856,00	--	145191	--	145191	--	156806
						--	--	--	--		11615	
206	381	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	1,338	213014,00	--	285013	--	285013	--	307814
						--	--	--	--		22801	
207	382	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,1014	221991,00	--	22510	--	22510	--	24311
						--	--	--	--		1801	
208	383	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,055	229089,00	--	12600	--	12600	--	13608
						--	--	--	--		1008	
209	384	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	т	1,4944	22695,18	2449,66	33916	3661	1013	27558	66391
						19567,53	696,97	29242	1042		4918	
210	385	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские /В25/. Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	4,1	23144,04	1700,81	94891	6973	79706	8930	112126
						2003,01	390,40	8212	1601		8306	
211	386	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014									
			СП - 8%	т	0,3944	221991,00	--	87553	--	87553	--	94558
						--	--	--	--		7004	
212	387	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,039	229089,00	--	8934	--	8934	--	9649
						--	--	--	--		715	
213	388	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,4334	20024,94	1372,68	8679	595	126	7392	17357
						18361,26	382,00	7958	166		1286	
			НА ОТМЕТКЕ -0.100 /КЖ-48/									
214	389	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкцийперекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатацинмашин - 0,94									
			НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций	501,05	1361,16	258,64	682009	129590	111200	441294	1213168
						880,59	87,26	441219	43720		89864	
215	392	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,7946	213014,00	--	169261	--	169261	--	182802

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		13541	
216	393	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,517	221991,00	--	114769	--	114769	--	123951
			СП - 8%			--	--	--	--		9182	
217	394	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,875	229089,00	--	200453	--	200453	--	216489
			СП - 8%			--	--	--	--		16036	
218	395	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	14,187	247823,00	--	3515865	--	3515865	--	3797134
			СП - 8%			--	--	--	--		281269	
219	396	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	16,3736	9881,39	2449,66	161794	40110	7401	114383	298271
			НР - 91%; СП - 8%			6979,74	696,97	114283	11412		22094	
220	397	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9956	213014,00	--	851119	--	851119	--	919208
			СП - 8%			--	--	--	--		68089	
221	399	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,538563	899611,70	1322,70	484498	712	352731	119538	652358
			НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	131055	306		48323	
222	427	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодическогопрофиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,3896	213014,00	--	2000116	--	2000116	--	2160126
			СП - 8%			--	--	--	--		160009	
223	428	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,072	221991,00	--	903947	--	903947	--	976263
			СП - 8%			--	--	--	--		72316	
224	429	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,76	229089,00	--	1548642	--	1548642	--	1672533
			СП - 8%			--	--	--	--		123891	
225	430	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	75,7508	247823,00	--	18772791	--	18772791	--	20274614
			СП - 8%			--	--	--	--		1501823	
226	432	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,7112	213014,00	--	1642594	--	1642594	--	1774001
			СП - 8%			--	--	--	--		131407	
227	433	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,9896	221991,00	--	1329637	--	1329637	--	1436008
			СП - 8%			--	--	--	--		106371	
228	439	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8441	213014,00	--	179805	--	179805	--	194190
			СП - 8%			--	--	--	--		14384	
229	440	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,509	221991,00	--	112993	--	112993	--	122033
			СП - 8%			--	--	--	--		9039	
230	441	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,849	229089,00	--	194497	--	194497	--	210056
			СП - 8%			--	--	--	--		15560	
231	442	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	8,54212	247823,00	--	2116934	--	2116934	--	2286289
			СП - 8%			--	--	--	--		169355	
232	444	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9495	213014,00	--	202257	--	202257	--	218437
			СП - 8%			--	--	--	--		16181	
233	445	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5232	221991,00	--	116146	--	116146	--	125437

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		9292	
234	451	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5956	213014,00	--	126871	--	126871	--	137021
			СП - 8%			--	--	--	--		10150	
235	452	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,496	221991,00	--	110108	--	110108	--	118916
			СП - 8%			--	--	--	--		8809	
236	453	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,849	229089,00	--	194497	--	194497	--	210056
			СП - 8%			--	--	--	--		15560	
237	454	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	8,55959	247823,00	--	2121263	--	2121263	--	2290964
			СП - 8%			--	--	--	--		169701	
238	456	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профилякласса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6013	213014,00	--	341099	--	341099	--	368387
			СП - 8%			--	--	--	--		27288	
239	457	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,101	221991,00	--	244412	--	244412	--	263965
			СП - 8%			--	--	--	--		19553	
240	464	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0749	229089,00	--	17159	--	17159	--	18531
			СП - 8%			--	--	--	--		1373	
241	466	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014	т	2,348	221991,00	--	521235	--	521235	--	562934
			СП - 8%			--	--	--	--		41699	
242	469	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,37435	247823,00	--	836242	--	836242	--	903141
			СП - 8%			--	--	--	--		66899	
243	470	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,248	221991,00	--	55054	--	55054	--	59458
			СП - 8%			--	--	--	--		4404	
244	471	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4312	229089,00	--	98783	--	98783	--	106686
			СП - 8%			--	--	--	--		7903	
245	473	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	0,67524	247823,00	--	167340	--	167340	--	180727
			СП - 8%			--	--	--	--		13387	
246	475	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4872	213014,00	--	103780	--	103780	--	112083
			СП - 8%			--	--	--	--		8302	
247	476	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1572	213014,00	--	33486	--	33486	--	36165
			СП - 8%			--	--	--	--		2679	
248	477	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06048	229089,00	--	13855	--	13855	--	14964
			СП - 8%			--	--	--	--		1108	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								80339801
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4909707				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2196254			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					566979			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						62295521		
			- Накладные расходы	Тенге							4987217	
			- Сметная прибыль	Тенге							5951091	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2 "Общестроительные работы. АР"									
249	289	ТОО ТЕРІОsТіІ	Фасадная термопанель Teplostil размерами 600х300мм	м2	2792,67	4371,43	--	12207957	--	12207957	--	13184594
			СП - 8%			--	--	--	--		976637	
250	290	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 120 мм	10 шт.	3071,937	917,00	--	2816966	--	2816966	--	3042324
			СП - 8%			--	--	--	--		225357	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	291	ТОО TEPIOsTil	Герметик акриловый Makroflex /расход 0,24мл. на 1м2/	шт	670,2408	637,50	--	427279	--	427279	--	461461
			СП - 8%			--	--	--	--		34182	
252	294	ТОО TEPIOsTil	Карниз КС-108 подкровельный	п.м	300	2231,25	--	669375	--	669375	--	722925
			СП - 8%			--	--	--	--		53550	
253	295	ТОО TEPIOsTil	Боковой наличник МС-124	п.м	855	1138,39	--	973326	--	973326	--	1051192
			СП - 8%			--	--	--	--		77866	
254	359	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	115,5456	20508,00	--	2369609	--	2369609	--	2559178
			СП - 8%			--	--	--	--		189569	
255	360	2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	242,5608	19215,00	--	4660806	--	4660806	--	5033670
			СП - 8%			--	--	--	--		372864	
256	362	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	185,2128	29598,00	--	5481928	--	5481928	--	5920483
			СП - 8%			--	--	--	--		438554	
257	363	2113-0510-0501 РСНБ РК 2015	Вычитаемая позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	543,3192	-4674,00	--	-2539474	--	-2539474	--	-2742632
			СП - 8%			--	--	--	--		-203158	
258	364	2113-0510-1003 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 24 ГОСТ 24866-99	м2	543,3192	7810,00	--	4243323	--	4243323	--	4582789
			СП - 8%			--	--	--	--		339466	
259	369	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	288	34037,00	--	9802656	--	9802656	--	10586868
			СП - 8%			--	--	--	--		784212	
260	371	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	171,36	34037,00	--	5832580	--	5832580	--	6299187
			СП - 8%			--	--	--	--		466606	
261	372	2109-0302-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 24-09 ГОСТ 23747-88	м2	80,64	88015,00	--	7097530	--	7097530	--	7665332
			СП - 8%			--	--	--	--		567802	
262	373	2109-0302-0903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 24-09 ГОСТ 23747-88	м2	92,16	77020,00	--	7098163	--	7098163	--	7666016
			СП - 8%			--	--	--	--		567853	
263	375	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П /ДГ21-11Л/ внутренние СТ РК 943-92	м2	383,04	4459,00	--	1707975	--	1707975	--	1844613
			СП - 8%			--	--	--	--		136638	
264	376	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	241,92	5643,00	--	1365155	--	1365155	--	1474367
			СП - 8%			--	--	--	--		109212	
265	377	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	672	500,00	--	336000	--	336000	--	362880
			СП - 8%			--	--	--	--		26880	
266	379	2109-0202-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	40,32	30976,00	--	1248952	--	1248952	--	1348869
			СП - 8%			--	--	--	--		99916	
267	380	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	20,52	24235,00	--	497302	--	497302	--	537086
			СП - 8%			--	--	--	--		39784	
268	382	2109-0302-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 24-13 ГОСТ 23747-88	м2	80,64	46600,00	--	3757824	--	3757824	--	4058450
			СП - 8%			--	--	--	--		300626	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	384	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	171	40526,00	--	6929946	--	6929946	--	7484342
			СП - 8%			--	--	--	--		554396	
270	386	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,72	44257,00	--	297407	--	297407	--	321200
			СП - 8%			--	--	--	--		23793	
271	387	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	74	3207,00	--	237318	--	237318	--	256303
			СП - 8%			--	--	--	--		18985	
272	388	2109-0404-0328 РСНБ РК 2015	Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011	шт.	336	1854,00	--	622944	--	622944	--	672780
			СП - 8%			--	--	--	--		49836	
273	389	2109-0404-1101 РСНБ РК 2015	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78	шт.	72	730,00	--	52560	--	52560	--	56765
			СП - 8%			--	--	--	--		4205	
274	465	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	50,646336	31208,00	--	1580571	--	1580571	--	1707017
			СП - 8%			--	--	--	--		126446	
275	474	2110-0403-1807 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	508,714	944,00	--	480226	--	480226	--	518644
			СП - 8%			--	--	--	--		38418	
276	475	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	508,714	1013,00	--	515327	--	515327	--	556553
			СП - 8%			--	--	--	--		41226	
277	477	2110-0403-1807 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	85,3515	944,00	--	80572	--	80572	--	87018
			СП - 8%			--	--	--	--		6446	
278	478	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	111,6135	1013,00	--	113064	--	113064	--	122110
			СП - 8%			--	--	--	--		9045	
279	483	2110-0403-1807 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	3,45	944,00	--	3257	--	3257	--	3517
			СП - 8%			--	--	--	--		261	
280	484	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	3,45	1013,00	--	3495	--	3495	--	3774
			СП - 8%			--	--	--	--		280	
281	489	2110-0403-1807 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	13,662	944,00	--	12897	--	12897	--	13929
			СП - 8%			--	--	--	--		1032	
282	490	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	13,662	1013,00	--	13840	--	13840	--	14947

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								87478551
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						80998656		
			- Сметная прибыль	Тенге							6479892	
			Итого по акту:					**174 694 697**				
			в том числе оборудование					**0**				
			Временные здания и сооружения	**%**	**0,9**			**1 572 252**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**176 266 949**				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	**%**	**0,49**			**863 708**				
			Итого с зимними					**177 130 657**				
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,0**			**3 542 613**				
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	**k**	**1,0165118785**			**183 656 525**				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	**k**	**0,90**			**165 290 872,75**				
			НДС - 12%	**%**	**12**			**19 834 904,73**				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**185 125 777,48**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК РемСтрой»
(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «Легион ТехСервис»
(наименование организации)

Директор Әшіралі Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Аларбеков Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Мейірбеков Б.К.
(должность, подпись,

Инженер тех.надзор Ордабеков Н.Т.
(должность, подпись,

Место печати

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»
(наименование организации)

Директор Албай А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер-конструктор Исабаев А.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО «Легион ТехСервис»
Подрядчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Утверждено
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»

Договор: №572 от 02.09.2020 г.

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за 20 Ноября месяц 2020г.

код		код		договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№572	02.09.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»	131 973 695,00	91 047 941,96							10 925 753,04	101 973 695

Заказчик:

ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

Зам. руководителя_____Б.Күздеубаев

Глав. специалист_____СадуакасовБ.А.

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

Директор_____Албай А.С.

Иженер:

ТОО «Легион ТехСервис»

Директор_____Әшірәлі Г.

Подрядчик:

ТОО «СК РеалСтрой»

Директор_____Шыныбаев Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой»
(полное наименование)

Стройка : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»
(наименование)

Договор: №572 от 02.09.2020 г.

Акт приемки выполненных работ

за 20 Ноября 2020 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 "Земляные работы. Котлован"									
			УСТРОЙСТВО ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ ИЗ ГАЛЕЧНИКОВОГО ГРУНТА С ПЕСЧАНЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ ДО 20%									
1	10	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3грунта	4517,43411	145,03 3,73	141,16 21,51	655174 16871	637670 97155	633	82098 58982	796255
2	11	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10км *СП - 8%*	т	8808,996515	211,00 --	-- --	1858698 --	-- --		-- 148696	2007394
3	12	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещенинигрунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4517,43411	32,95 --	32,95 13,01	148835 --	148835 58759	--	42306 15291	206432
4	13	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунтовой подушки	4517,43411	489,59 1,52	487,97 145,13	2211685 6879	2204354 655625	452	477003 215095	2903783
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5913864
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23750				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2990859			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					811538			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1085		
			- Перевозка грузов	Тенге				1858698				
			- Накладные расходы	Тенге							601407	
			- Сметная прибыль	Тенге							438064	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 "Общестроительные работы. КЖ"									
			РАЗДЕЛ 1. Фундаментные плиты ФП-1 /КЖ-11/									
5	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная/В3,5/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	62,99	17854,22 1263,60	1107,20 242,40	1124637 79594	69742 15269	975301	86325 96877	1307839
6	3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	20,382	247823,00 --	-- --	5051128 --	-- --	5051128	-- 404090	5455219
7	4	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	12,02604	213014,00 --	-- --	2561715 --	-- --	2561715	-- 204937	2766652

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	6	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,16341	262867,00	–	568689	–	568689	–	614184
			СП - 8%			–	–	–	–		45495	
9	7	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,01369	213014,00	–	641958	–	641958	–	693315
			СП - 8%			–	–	–	–		51357	
10	9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09108	229089,00	–	20865	–	20865	–	22535
			СП - 8%			–	–	–	–		1669	
11	10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,93104	213014,00	–	198325	–	198325	–	214191
12	12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,1504	221991,00	–	33387	–	33387	–	36058
			СП - 8%			–	–	–	–		2671	
13	13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05544	229089,00	–	12701	–	12701	–	13717
			СП - 8%			–	–	–	–		1016	
14	14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6461	213014,00	–	137628	–	137628	–	148639
			СП - 8%			–	–	–	–		11010	
15	16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,113	221991,00	–	25085	–	25085	–	27092
			СП - 8%			–	–	–	–		2007	
16	17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03564	229089,00	–	8165	–	8165	–	8818
			СП - 8%			–	–	–	–		653	
17	18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,23328	213014,00	–	49692	–	49692	–	53667
			СП - 8%			–	–	–	–		3975	
18	20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,0784	221991,00	–	17404	–	17404	–	18796
			СП - 8%			–	–	–	–		1392	
19	21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02475	229089,00	–	5670	–	5670	–	6124
			СП - 8%			–	–	–	–		454	
20	22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,162	213014,00	–	34508	–	34508	–	37269
			СП - 8%			–	–	–	–		2761	
21	24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,0422	221991,00	–	9368	–	9368	–	10117
			СП - 8%			–	–	–	–		749	
22	25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10692	229089,00	–	24494	–	24494	–	26454
			СП - 8%			–	–	–	–		1960	
23	26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,75808	213014,00	–	161482	–	161482	–	174400
			СП - 8%			–	–	–	–		12919	
24	28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,194	221991,00	–	43066	–	43066	–	46512
			СП - 8%			–	–	–	–		3445	
25	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19404	229089,00	–	44452	–	44452	–	48009

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		3556	
26	30	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014**	т	1,27008	213014,00	–	270545	–	270545	–	292188
			СП - 8%			–	–	–	–		21644	
27	32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ**	т	0,388	221991,00	–	86133	–	86133	–	93023
			СП - 8%			–	–	–	–		6891	
28	33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06138	229089,00	–	14061	–	14061	–	15186
			СП - 8%			–	–	–	–		1125	
29	34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,43088	213014,00	–	91783	–	91783	–	99126
			СП - 8%			–	–	–	–		7343	
30	36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ**	т	0,1342	221991,00	–	29791	–	29791	–	32174
			СП - 8%			–	–	–	–		2383	
31	37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05544	229089,00	–	12701	–	12701	–	13717
			СП - 8%			–	–	–	–		1016	
32	38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,392	213014,00	–	83501	–	83501	–	90182
			СП - 8%			–	–	–	–		6680	
33	40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ**	т	0,114	221991,00	–	25307	–	25307	–	27332
			СП - 8%			–	–	–	–		2025	
34	41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04158	229089,00	–	9526	–	9526	–	10288
			СП - 8%			–	–	–	–		762	
35	42	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014**	т	0,27216	213014,00	–	57974	–	57974	–	62612
			СП - 8%			–	–	–	–		4638	
36	44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ**	т	0,05392	221991,00	–	11970	–	11970	–	12927
			СП - 8%			–	–	–	–		958	
37	45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02277	229089,00	–	5216	–	5216	–	5634
			СП - 8%			–	–	–	–		417	
38	46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014**	т	0,14904	213014,00	–	31748	–	31748	–	34287
			СП - 8%			–	–	–	–		2540	
39	48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ**	т	0,03488	221991,00	–	7743	–	7743	–	8362
			СП - 8%			–	–	–	–		619	
40	49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02277	229089,00	–	5216	–	5216	–	5634
			СП - 8%			–	–	–	–		417	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,14904	213014,00	–	31748	–	31748	–	34287
			СП - 8%			–	–	–	–		2540	
42	52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,03488	221991,00	–	7743	–	7743	–	8362
			СП - 8%			–	–	–	–		619	
43	53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0693	229089,00	–	15876	–	15876	–	17146
			СП - 8%			–	–	–	–		1270	
44	54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,7084	213014,00	–	150899	–	150899	–	162971
			СП - 8%			–	–	–	–		12072	
45	56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,07392	221991,00	–	16410	–	16410	–	17722
			СП - 8%			–	–	–	–		1313	
46	57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05346	229089,00	–	12247	–	12247	–	13227
			СП - 8%			–	–	–	–		980	
47	58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,34992	213014,00	–	74538	–	74538	–	80501
			СП - 8%			–	–	–	–		5963	
48	60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,05136	221991,00	–	11401	–	11401	–	12314
			СП - 8%			–	–	–	–		912	
49	61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04158	229089,00	–	9526	–	9526	–	10288
			СП - 8%			–	–	–	–		762	
50	62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,27216	213014,00	–	57974	–	57974	–	62612
			СП - 8%			–	–	–	–		4638	
51	65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01782	229089,00	–	4082	–	4082	–	4409
			СП - 8%			–	–	–	–		327	
52	66	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,11664	213014,00	–	24846	–	24846	–	26834
			СП - 8%			–	–	–	–		1988	
53	68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,0256	221991,00	–	5683	–	5683	–	6138
			СП - 8%			–	–	–	–		455	
54	69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01782	229089,00	–	4082	–	4082	–	4409
			СП - 8%			–	–	–	–		327	
55	70	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,11664	213014,00	–	24846	–	24846	–	26834
			СП - 8%			–	–	–	–		1988	
56	72	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,0256	221991,00	–	5683	–	5683	–	6138

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		455	
57	73	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10692	229089,00	–	24494	–	24494	–	26454
			СП - 8%			–	–	–	–		1960	
58	74	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,6642	213014,00	–	141484	–	141484	–	152803
			СП - 8%			–	–	–	–		11319	
59	76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,07008	221991,00	–	15557	–	15557	–	16802
			СП - 8%			–	–	–	–		1245	
60	77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04752	229089,00	–	10886	–	10886	–	11757
			СП - 8%			–	–	–	–		871	
61	78	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,48576	213014,00	–	103474	–	103474	–	111752
			СП - 8%			–	–	–	–		8278	
62	80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,03344	221991,00	–	7423	–	7423	–	8017
			СП - 8%			–	–	–	–		594	
63	81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01485	229089,00	–	3402	–	3402	–	3674
			СП - 8%			–	–	–	–		272	
64	82	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,1518	213014,00	–	32336	–	32336	–	34922
			СП - 8%			–	–	–	–		2587	
65	84	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,01672	221991,00	–	3712	–	3712	–	4009
			СП - 8%			–	–	–	–		297	
66	85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03168	229089,00	–	7258	–	7258	–	7838
			СП - 8%			–	–	–	–		581	
67	86	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,28512	213014,00	–	60735	–	60735	–	65593
			СП - 8%			–	–	–	–		4859	
68	88	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,0232	221991,00	–	5150	–	5150	–	5562
			СП - 8%			–	–	–	–		412	
69	89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02736	229089,00	–	6268	–	6268	–	6769
			СП - 8%			–	–	–	–		501	
70	90	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,24624	213014,00	–	52453	–	52453	–	56649
			СП - 8%			–	–	–	–		4196	
71	92	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,0232	221991,00	–	5150	–	5150	–	5562
			СП - 8%			–	–	–	–		412	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02772	229089,00	–	6350	–	6350	–	6858
			СП - 8%			–	–	–	–		508	
73	94	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,18144	213014,00	–	38649	–	38649	–	41741
			СП - 8%			–	–	–	–		3092	
74	96	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,03336	221991,00	–	7406	–	7406	–	7998
			СП - 8%			–	–	–	–		592	
75	97	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07128	229089,00	–	16329	–	16329	–	17636
			СП - 8%			–	–	–	–		1306	
76	98	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,28512	213014,00	–	60735	–	60735	–	65593
			СП - 8%			–	–	–	–		4859	
77	99	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014	т	0,10192	221991,00	–	22625	–	22625	–	24435
			СП - 8%			–	–	–	–		1810	
78	101	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,09872	221991,00	–	21915	–	21915	–	23668
			СП - 8%			–	–	–	–		1753	
79	102	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0396	229089,00	–	9072	–	9072	–	9798
			СП - 8%			–	–	–	–		726	
80	103	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,2592	213014,00	–	55213	–	55213	–	59630
			СП - 8%			–	–	–	–		4417	
81	105	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,09104	221991,00	–	20210	–	20210	–	21827
			СП - 8%			–	–	–	–		1617	
РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ-20/												
82	112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0478	229089,00	–	10950	–	10950	–	11826
			СП - 8%			–	–	–	–		876	
83	114	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до32 мм СТ РК 2591-2014	т	15,64	213014,00	–	3331539	–	3331539	–	3598062
			СП - 8%			–	–	–	–		266523	
84	115	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7	221991,00	–	155394	–	155394	–	167825
			СП - 8%			–	–	–	–		12431	
85	116	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9366	229089,00	–	214565	–	214565	–	231730
			СП - 8%			–	–	–	–		17165	
86	118	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5444	213014,00	–	115965	–	115965	–	125242
			СП - 8%			–	–	–	–		9277	
87	119	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00644	229089,00	–	1475	–	1475	–	1593

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		118	
88	120	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1962	228206,00	–	44774	–	44774	–	48356
			СП - 8%			–	–	–	–		3582	
89	129	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1658	229089,00	–	37983	–	37983	–	41022
			СП - 8%			–	–	–	–		3039	
90	131	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,805	213014,00	–	1023532	–	1023532	–	1105415
			СП - 8%			–	–	–	–		81883	
91	132	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3204	221991,00	–	71126	–	71126	–	76816
			СП - 8%			–	–	–	–		5690	
92	133	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,17825	229089,00	–	40835	–	40835	–	44102
			СП - 8%			–	–	–	–		3267	
93	141	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6181	229089,00	–	141600	–	141600	–	152928
			СП - 8%			–	–	–	–		11328	
94	143	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,481	213014,00	–	528488	–	528488	–	570767
			СП - 8%			–	–	–	–		42279	
95	144	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014**	т	3,455	221991,00	–	766979	–	766979	–	828337
			СП - 8%			–	–	–	–		61358	
96	152	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,8239	229089,00	–	188746	–	188746	–	203846
			СП - 8%			–	–	–	–		15100	
97	154	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,106	213014,00	–	235593	–	235593	–	254441
			СП - 8%			–	–	–	–		18847	
98	155	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014**	т	1,96	221991,00	–	435102	–	435102	–	469911
			СП - 8%			–	–	–	–		34808	
99	163	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,7766	229089,00	–	636089	–	636089	–	686976
			СП - 8%			–	–	–	–		50887	
100	165	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	6,432	213014,00	–	1370106	–	1370106	–	1479715
			СП - 8%			–	–	–	–		109608	
101	166	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014**	т	10,636	221991,00	–	2361096	–	2361096	–	2549984
			СП - 8%			–	–	–	–		188888	
102	174	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014**	т	8,386	229089,00	–	1921140	–	1921140	–	2074832
			СП - 8%			–	–	–	–		153691	
103	176	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014**	т	120,624	213014,00	–	25694601	–	25694601	–	27750169
			СП - 8%			–	–	–	–		2055568	
104	177	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	19,944	221991,00	–	4427389	–	4427389	–	4781580

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		354191	
105	179	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9096	213014,00	–	406772	–	406772	–	439313
			СП - 8%			–	–	–	–		32542	
106	180	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34848	229089,00	–	79833	–	79833	–	86220
			СП - 8%			–	–	–	–		6387	
107	189	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4198	229089,00	–	554350	–	554350	–	598698
			СП - 8%			–	–	–	–		44348	
108	191	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,512	213014,00	–	1387147	–	1387147	–	1498119
			СП - 8%			–	–	–	–		110972	
109	192	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014	т	6,398	221991,00	–	1420298	–	1420298	–	1533922
			СП - 8%			–	–	–	–		113624	
110	200	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3314	229089,00	–	534098	–	534098	–	576826
			СП - 8%			–	–	–	–		42728	
111	202	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,52	213014,00	–	962823	–	962823	–	1039849
			СП - 8%			–	–	–	–		77026	
112	203	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014	т	7,748	221991,00	–	1719986	–	1719986	–	1857585
			СП - 8%			–	–	–	–		137599	
113	211	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,639	229089,00	–	375477	–	375477	–	405515
			СП - 8%			–	–	–	–		30038	
114	213	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	2,4354	213014,00	–	518774	–	518774	–	560276
			СП - 8%			–	–	–	–		41502	
115	214	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014	т	3,764	221991,00	–	835574	–	835574	–	902420
			СП - 8%			–	–	–	–		66846	
116	222	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0441	229089,00	–	239192	–	239192	–	258327
			СП - 8%			–	–	–	–		19135	
117	224	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	1,8616	213014,00	–	396547	–	396547	–	428271
			СП - 8%			–	–	–	–		31724	
118	225	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014	т	2,024	221991,00	–	449310	–	449310	–	485255
			СП - 8%			–	–	–	–		35945	
119	233	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0441	229089,00	–	239192	–	239192	–	258327
			СП - 8%			–	–	–	–		19135	
120	235	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	1,8616	213014,00	–	396547	–	396547	–	428271
			СП - 8%			–	–	–	–		31724	
121	236	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014	т	2,024	221991,00	–	449310	–	449310	–	485255

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		35945	
122	244	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5966	229089,00	--	136674	--	136674	--	147608
			СП - 8%			--	--	--	--		10934	
123	246	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 ммСТ РК 2591-2014	т	8,0168	213014,00	--	1707691	--	1707691	--	1844306
			СП - 8%			--	--	--	--		136615	
124	247	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т	5,851	221991,00	--	1298869	--	1298869	--	1402779
			СП - 8%			--	--	--	--		103910	
125	249	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11088	221991,00	--	24614	--	24614	--	26584
			СП - 8%			--	--	--	--		1969	
126	250	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014	т	1,62948	229089,00	--	373296	--	373296	--	403160
			СП - 8%			--	--	--	--		29864	
127	259	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6478	229089,00	--	377493	--	377493	--	407692
			СП - 8%			--	--	--	--		30199	
128	261	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,212	213014,00	--	471187	--	471187	--	508882
			СП - 8%			--	--	--	--		37695	
129	262	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014	т	3,92	221991,00	--	870205	--	870205	--	939821
			СП - 8%			--	--	--	--		69616	
130	270	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,639	229089,00	--	375477	--	375477	--	405515
			СП - 8%			--	--	--	--		30038	
131	272	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	2,4354	213014,00	--	518774	--	518774	--	560276
			СП - 8%			--	--	--	--		41502	
132	273	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014	т	3,764	221991,00	--	835574	--	835574	--	902420
			СП - 8%			--	--	--	--		66846	
133	281	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8291	229089,00	--	189938	--	189938	--	205133
			СП - 8%			--	--	--	--		15195	
134	283	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	1,3264	213014,00	--	282542	--	282542	--	305145
			СП - 8%			--	--	--	--		22603	
135	284	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014	т	2,539	221991,00	--	563635	--	563635	--	608726
			СП - 8%			--	--	--	--		45091	
136	286	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00496	221991,00	--	1101	--	1101	--	1189
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
137	287	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	229089,00	--	577	--	577	--	623
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
138	296	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8291	229089,00	--	189938	--	189938	--	205133

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		15195	
139	298	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014**	т	1,3264	213014,00	--	282542	--	282542	--	305145
			СП - 8%			--	--	--	--		22603	
140	299	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014**	т	2,539	221991,00	--	563635	--	563635	--	608726
			СП - 8%			--	--	--	--		45091	
141	301	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00496	221991,00	--	1101	--	1101	--	1189
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
142	302	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00252	229089,00	--	577	--	577	--	623
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
143	311	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014**	т	1,5615	229089,00	--	357722	--	357722	--	386340
			СП - 8%			--	--	--	--		28618	
144	313	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,49162	213014,00	--	956778	--	956778	--	1033320
			СП - 8%			--	--	--	--		76542	
145	314	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром отб до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	16,58374	221991,00	--	3681441	--	3681441	--	3975956
			СП - 8%			--	--	--	--		294515	
146	322	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014**	т	0,47342	229089,00	--	108455	--	108455	--	117132
			СП - 8%			--	--	--	--		8676	
147	324	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014**	т	0,9237784	213014,00	--	196778	--	196778	--	212520
			СП - 8%			--	--	--	--		15742	
148	324	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014**	т	1,88686	213014,00	--	401928	--	401928	--	434082
			СП - 8%			--	--	--	--		32154	
149	325	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,55974	221991,00	--	790230	--	790230	--	853449
			СП - 8%			--	--	--	--		63218	
150	333	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,22053	229089,00	--	50521	--	50521	--	54563
			СП - 8%			--	--	--	--		4042	
151	335	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,1147848	221991,00	--	691454	--	691454	--	746771
			СП - 8%			--	--	--	--		55316	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**90314030**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				79594				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					69742			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15269			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						83388434		
			- Накладные расходы	Тенге							86325	
			- Сметная прибыль	Тенге							6689929	
			Итого по акту:					**96 227 894**				
			в том числе оборудование					**0**				
			Временные здания и сооружения	%	0,9			**866 051**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**97 093 945**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,49			475 760				
			Итого с зимними					97 569 706				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			1 951 394				
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	k	1,0165118785			101 164 380				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	k	0,90			91 047 942				
			НДС - 12%	%	12			10 925 753				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					101 973 695				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК РеалСтрой»
(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»
(наименование организации)

Директор Жаппай А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер-конструктор Исабаев А.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «Легион ТехСервис»
(наименование организации)

Директор Әшірәлі Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Анарбеков Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Мейірбеков Б.К.
(должность, подпись,

Инженер тех.надзор Ордабеков Н.Т.
(должность, подпись

Место печати

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО «Легион ТехСервис»
Подрядчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Утверждено
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»

Договор: №572 от 02.09.2020 г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за 22 Октябрь месяц 2020г.

код	код	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№572	02.09.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»	30 000 000,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства г. Шымкент"

Руководитель _____ **Б.Күздеубаев**

Глав. Специалист _____ **Садуакасов Б.А.**

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

Директор _____ **Албай А.С.**

Инженер:

ТОО «Легион ТехСервис»

Директор _____ **Әшірәлі Г.**

Подрядчик:

ТОО «СК РеалСтрой»

Директор _____ **Шыныалиев Н.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой»

(полное наименование)

Стройка : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»

(наименование, адрес)

Объект : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»

(наименование)

Договор: №572 от 02.09.2020 г.

Акт приемки выполненных работ

за 22 Октября 2020 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 "Земляные работы. Котлован"									
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
			РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ									
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	560	42,80	42,80	23970	23970	--	6340	32735
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,72	--	8806		2425	
2	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10м,на 20 м перемещения грунта	м3 грунта	560	79,26	79,26	44384	44384	--	11739	60613
			НР - 72%; СП - 8%			--	29,12	--	16305		4490	
3	3	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3грунта	560	145,03	141,16	81218	79048	79	10177	98707
			НР - 72%; СП - 8%			3,73	21,51	2091	12044		7312	
4	4	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10км	т	672	211,00	--	141792	--		--	153135
			СП - 8%			--	--	--	--		11343	
			РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА									
5	5	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшомвместимостью 1 м3	м3 грунта	21148,2	145,03	141,16	3067174	2985229	2964	384341	3727637
			НР - 72%; СП - 8%			3,73	21,51	78981	454826		276121	
6	6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3грунта	1193,85	32,95	32,95	39334	39334	--	11181	54555
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,01	--	15529		4041	
7	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	397,95	1664,74	--	662483	--	--	476988	1230629
			НР - 72%; СП - 8%			1664,74	--	662483	--		91158	
8	8	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3грунта	1591,8	145,03	141,16	230863	224695	223	28929	280575
			НР - 72%; СП - 8%			3,73	21,51	5945	34234		20783	
9	9	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояниеперевозки 10 км	т	24718	211,00	--	5215498	--		--	5632738
			СП - 8%			--	--	--	--		417240	
			УСТРОЙСТВО ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ ИЗ ГАЛЕЧНИКОВОГО ГРУНТА С ПЕСЧАНЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ ДО 20%									
10	10	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3грунта	8782,56589	145,03	141,16	1273757	1239726	1231	159612	1548038
			НР - 72%; СП - 8%			3,73	21,51	32800	188883		114669	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10км	т	17126,00349	211,00	--	3613587	--		--	3902674
			СП - 8%			--	--	--	--		289087	
12	12	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещенингрунта до 10 м	м3 грунта	8782,56589	32,95	32,95	289357	289357	--	82250	401336
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,01	--	114236		29729	
13	13	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	8782,56589	489,59	487,97	4299845	4285593	878	927365	5645387
			НР - 72%; СП - 8%			1,52	145,13	13374	1274633		418177	
			ВЪЕЗД-ВЫЕЗД									
14	20	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м съезд	м3 грунта	2920	50,03	50,03	146073	146073	--	38636	199484
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,38	--	53661		14777	
15	21	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10м, до 30м перемещения грунта съезд	м3 грунта	2920	85,61	85,61	249975	249975	--	66118	341380
			НР - 72%; СП - 8%			--	31,45	--	91830		25287	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28309623**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				795674				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9607383			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2264985			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5375		
			- Перевозка грузов	Тенге				8970877				
			- Накладные расходы	Тенге							2203676	
			- Сметная прибыль	Тенге							1726639	
			Итого по акту:					28 309 623				
			в том числе оборудование					0				
			Временные здания и сооружения	%	0,9			254 787				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					28 564 409				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,49			139 966				
			Итого с зимними					28 704 375				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			574 087				
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	k	1,0165118785			29 761 905				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	k	0,90			26 785 714				
			НДС - 12%	%	12			3 214 286				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					30 000 000				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК РеалСтрой»
(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял Технический Надзор ТОО "Легион ТехСервис"
(наименование организации)

Директор Әшіралі Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-технолог Анарбеков Б.Н.

Инженер-технолог Мейірбеков Б.К.

Инженер-технолог Ордабеков Н.Т.

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»
(наименование организации)

директор Албай С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер конструктор Исабаев А.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО «Легион ТехСервис»
Подрядчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Утверждено
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»

Договор: №572 от 02.09.2020 г.; Доп.соглашение №572/2 от 10.03.2021 г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за 20 августа 2021г.

код		код		договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№572	02.09.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за август) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»	755 469 597,48	80 730 687,50							9 687 682,50	90 418 370,00

Заказчик:

ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

И. О. руководителя _____ М.Турдиев

Глав. специалист _____ Уразбаев Н. Б.

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

Директор _____ Албай А.С.

Инженер:

ТОО «Легион ТехСервис»

Директор _____ Әшірәлі Г.

Подрядчик:

ТОО «СК РеалСтрой»

Директор _____ Шыналиев Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой»

(полное наименование)

Стройка : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»

(наименование, адрес)

Объект : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»

(наименование)

Договор: №572 от 02.09.2020 г.; Доп.соглашение №572/2 от 10.03.2021 г.

Акт приемки выполненных работ

за 20 августа 2021 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 "Общестроительные работы. КЖ"									
			РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ-20/									
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-1,1Н /КЖ-22/									
1	106	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	м2 конструкций	71,98974	2745,20	540,16	197626	38886	31953	127138	350745
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	126787	12925		25981	
2	107	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,0369547	902077,00	--	33336	--	33336	--	36003
			СП - 8%			--	--	--	--		2667	
3	108	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	м2конструкций (без вычета проемов)	67,95978	1339,75	849,51	91049	57732	1308	40554	142131
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	32009	12555		10528	
4	109	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	м2 конструкций (безвычета проемов)	31,24	1173,28	737,81	36653	23049	601	16406	57304
			НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	13003	5026		4245	
5	111	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	11,9822	18856,00	--	225936	--	225936	--	244011
			СП - 8%			--	--	--	--		18075	
6	113	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	0,0061662	40832,75	2475,36	252	15	5	215	505
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	232	4		37	
7	117	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	2,2286814	22695,18	2449,66	50580	5460	1510	41098	99013
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	43610	1553		7334	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	121	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0963682							
			НР - 91%; СП - 8%			20686,92	2449,66	1994	236	44	1621	3904
						17785,27	696,97	1714	67		289	
9	122	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0963682							
			НР - 91%; СП - 8%			20024,94	1372,68	1930	132	29	1644	3859
						18361,26	382,00	1769	37		286	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-2 /КЖ-23/									
10	123	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	12,31047							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	33795	6650	5464	21741	59979
						1761,18	179,54	21681	2210		4443	
11	124	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0063194							
			СП - 8%			902077,00	--	5701	--	5701	--	6157
						--	--	--	--		456	
12	125	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	11,85639							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	15885	10072	229	7075	24796
						471,00	184,75	5584	2190		1837	
13	126	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	3,52							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	4130	2597	68	1849	6457
						416,24	160,87	1465	566		478	
14	128	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5521							
			СП - 8%			18856,00	--	48122	--	48122	--	51972
						--	--	--	--		3850	
15	130	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0213882							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	873	53	14	747	1750
						37679,39	709,54	806	15		130	
16	134	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,6841709							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	15527	1676	463	12617	30395
						19567,53	696,97	13388	477		2252	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-3 /КЖ-24/									
17	135	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	38,276235							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	105076	20675	16990	67598	186488
						1761,18	179,54	67411	6872		13814	
18	136	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0196485							
			СП - 8%			902077,00	--	17724	--	17724	--	19142
						--	--	--	--		1418	
19	137	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	3,408825							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	4567	2896	65	2034	7129
						471,00	184,75	1606	630		528	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	138	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	270,29							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	317125	199422	5198	141947	495798
						416,24	160,87	112505	43481		36726	
21	140	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,6925							
			СП - 8%			18856,00	--	145050	--	145050	--	156654
						--	--	--	--		11604	
22	142	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0797349							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	3256	197	55	2785	6525
						37679,39	709,54	3004	57		483	
23	145	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,030112							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	46074	4973	1377	37437	90191
						19567,53	696,97	39724	1415		6681	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-4 /КЖ-25/									
24	146	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	20,2788							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	55669	10954	9000	35813	98801
						1761,18	179,54	35715	3641		7319	
25	147	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0104098							
			СП - 8%			902077,00	--	9390	--	9390	--	10142
						--	--	--	--		751	
26	148	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,806							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	2420	1534	35	1078	3777
						471,00	184,75	851	334		280	
27	149	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	143,2							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	168013	105654	2754	75204	262674
						416,24	160,87	59605	23036		19457	
28	151	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,3621							
			СП - 8%			18856,00	--	82252	--	82252	--	88832
						--	--	--	--		6580	
29	153	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1062831							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	4340	263	72	3713	8697
						37679,39	709,54	4005	75		644	
30	156	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,395514							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	8976	969	268	7294	17571
						19567,53	696,97	7739	276		1302	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-5.5Н /КЖ-26/									
31	157	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	94,29642							
						2745,20	540,16	258863	50935	41855	166532	459427

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	166073	16930		34032	
32	158	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0484055	902077,00	--	43665	--	43665	--	47159
			СП - 8%			--	--	--	--		3493	
33	159	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	8,3979	1339,75	849,51	11251	7134	162	5011	17563
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	3955	1551		1301	
34	160	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	665,88	1173,28	737,81	781262	491292	12806	349697	1221436
			НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	277164	107119		90477	
35	162	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	20,272	18856,00	--	382249	--	382249	--	412829
			СП - 8%			--	--	--	--		30580	
36	164	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3581814	40832,75	2475,36	14626	887	243	12513	29309
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	13496	254		2171	
37	167	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,201772	22695,18	2449,66	49970	5394	1493	40602	97818
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	43083	1535		7246	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-6.6Н /КЖ-27/									
38	168	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	189,60678	2745,20	540,16	520509	102418	84160	334856	923794
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	333931	34042		68429	
39	169	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0973315	902077,00	--	87801	--	87801	--	94825
			СП - 8%			--	--	--	--		7024	
40	170	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	16,8861	1339,75	849,51	22623	14345	325	10077	35316
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	7953	3120		2616	
41	171	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1338,92	1173,28	737,81	1570925	987867	25750	703154	2456006
			НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	557308	215389		181926	
42	173	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	32,7248	18856,00	--	617059	--	617059	--	666424
			СП - 8%			--	--	--	--		49365	
43	175	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,081794	40832,75	2475,36	44173	2678	734	37791	88521
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	40761	768		6557	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	178	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	18,133272							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	411538	44420	12295	334390	805602
						19567,53	696,97	354823	12638		59674	
45	181	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2912923							
			НР - 91%; СП - 8%			20686,92	2449,66	6026	714	131	4899	11799
						17785,27	696,97	5181	203		874	
46	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2912923							
			НР - 91%; СП - 8%			20024,94	1372,68	5833	400	85	4968	11666
						18361,26	382,00	5348	111		864	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-7.7Н /КЖ-28/									
47	183	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	66,41307							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	182317	35874	29478	117289	323575
						1761,18	179,54	116965	11924		23969	
48	184	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,034092							
			СП - 8%			902077,00	–	30754	–	30754	–	33214
						–	–	–	–		2460	
49	185	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	5,91465							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	7924	5025	113	3529	12370
						471,00	184,75	2786	1093		916	
50	186	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	468,98							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	550244	346018	9019	246292	860259
						416,24	160,87	195207	75444		63723	
51	188	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	16,3624							
			СП - 8%			18856,00	–	308529	–	308529	–	333212
						–	–	–	–		24682	
52	190	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3121542							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	12746	773	211	10905	25543
						37679,39	709,54	11762	221		1892	
53	193	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,66539							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	37796	4080	1128	30711	73988
						19567,53	696,97	32588	1161		5481	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-8.8Н /КЖ-29/									
54	194	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	55,7667							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	153091	30123	24753	98487	271704
						1761,18	179,54	98215	10012		20126	
55	195	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0286269							
			СП - 8%			902077,00	–	25824	–	25824	–	27890
						–	–	–	–		2066	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	196	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	4,9665							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	6654	4219	96	2964	10387
						471,00	184,75	2339	918		769	
57	197	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	393,8							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	462037	290549	7574	206810	722355
						416,24	160,87	163914	63350		53508	
58	199	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,3306							
			СП - 8%			18856,00	--	213650	--	213650	--	230742
						--	--	--	--		17092	
59	201	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3007506							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	12280	744	204	10506	24610
						37679,39	709,54	11332	213		1823	
60	204	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,582572							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	35917	3877	1073	29184	70309
						19567,53	696,97	30967	1103		5208	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-9.9Н /КЖ-30/									
61	205	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	41,57154							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	114122	22455	18452	73418	202543
						1761,18	179,54	73215	7464		15003	
62	206	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0213401							
			СП - 8%			902077,00	--	19250	--	19250	--	20790
						--	--	--	--		1540	
63	207	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	3,7023							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	4960	3145	71	2209	7743
						471,00	184,75	1744	684		574	
64	208	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	293,56							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	344427	216591	5646	154168	538483
						416,24	160,87	122190	47224		39888	
65	210	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,1224							
			СП - 8%			18856,00	--	172012	--	172012	--	185773
						--	--	--	--		13761	
66	212	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,211431							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	8633	523	143	7386	17301
						37679,39	709,54	7967	150		1282	
67	215	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,7997226							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	18150	1959	542	14747	35529
						19567,53	696,97	15649	557		2632	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10 /КЖ-31/									
68	216	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	19,77183							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	54278	10680	8776	34918	96331
						1761,18	179,54	34822	3550		7136	
69	217	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0101495							
			СП - 8%			902077,00	--	9156	--	9156	--	9888
						--	--	--	--		732	
70	218	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,76085							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	2359	1496	34	1051	3683
						471,00	184,75	829	325		273	
71	219	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	139,62							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	163813	103013	2685	73324	256108
						416,24	160,87	58115	22460		18971	
72	221	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7331							
			СП - 8%			18856,00	--	51535	--	51535	--	55658
						--	--	--	--		4123	
73	223	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1346889							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	5500	333	92	4705	11021
						37679,39	709,54	5075	96		816	
74	226	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5012424							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	11376	1228	340	9243	22269
						19567,53	696,97	9808	349		1650	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10.1 /КЖ-32/									
75	227	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	19,77183							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	54278	10680	8776	34918	96331
						1761,18	179,54	34822	3550		7136	
76	228	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0101495							
			СП - 8%			902077,00	--	9156	--	9156	--	9888
						--	--	--	--		732	
77	229	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,76085							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	2359	1496	34	1051	3683
						471,00	184,75	829	325		273	
78	230	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	139,62							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	163813	103013	2685	73324	256108
						416,24	160,87	58115	22460		18971	
79	232	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7331							
			СП - 8%			18856,00	--	51535	--	51535	--	55658
						--	--	--	--		4123	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	234	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1346889							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	5500	333	92	4705	11021
						37679,39	709,54	5075	96		816	
81	237	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5012424							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	11376	1228	340	9243	22269
						19567,53	696,97	9808	349		1650	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-11.11н /КЖ-33/									
82	238	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	55,7667							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	153091	30123	24753	98487	271704
						1761,18	179,54	98215	10012		20126	
83	239	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0286269							
			СП - 8%			902077,00	--	25824	--	25824	--	27890
						--	--	--	--		2066	
84	240	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	8,9397							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	11977	7594	172	5335	18696
						471,00	184,75	4211	1652		1385	
85	241	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	363							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	425900	267825	6981	190635	665858
						416,24	160,87	151094	58395		49323	
86	243	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,8464							
			СП - 8%			18856,00	--	185664	--	185664	--	200517
						--	--	--	--		14853	
87	245	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0769614							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	3143	191	52	2689	6298
						37679,39	709,54	2900	55		466	
88	248	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,7889462							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	40600	4382	1213	32989	79477
						19567,53	696,97	35005	1247		5887	
89	251	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2245064							
			НР - 91%; СП - 8%			20686,92	2449,66	4644	550	101	3776	9094
						17785,27	696,97	3993	156		674	
90	252	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2245064							
			НР - 91%; СП - 8%			20024,94	1372,68	4496	308	66	3829	8991
						18361,26	382,00	4122	86		666	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-12.12Н /КЖ-34/									
91	253	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	55,7667							
						2745,20	540,16	153091	30123	24753	98487	271704

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	98215	10012		20126	
92	254	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0286269							
			СП - 8%			902077,00	--	25824	--	25824	--	27890
93	255	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	4,9665							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	6654	4219	96	2964	10387
						--	--	--	--		2066	
94	256	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	393,8							
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	2339	918		769	
						1173,28	737,81	462037	290549	7574	206810	722355
						416,24	160,87	163914	63350		53508	
95	258	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,7242							
			СП - 8%			18856,00	--	164504	--	164504	--	177664
						--	--	--	--		13160	
96	260	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2125662							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	8680	526	145	7426	17394
						37679,39	709,54	8009	151		1288	
97	263	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,791028							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	17953	1938	537	14587	35143
						19567,53	696,97	15478	551		2603	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-13.13Н /КЖ-35/									
98	264	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	41,57154							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	114122	22455	18452	73418	202543
						1761,18	179,54	73215	7464		15003	
99	265	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0213401							
			СП - 8%			902077,00	--	19250	--	19250	--	20790
						--	--	--	--		1540	
100	266	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	3,7023							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	4960	3145	71	2209	7743
						471,00	184,75	1744	684		574	
101	267	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	293,56							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	344427	216591	5646	154168	538483
						416,24	160,87	122190	47224		39888	
102	269	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,1224							
			СП - 8%			18856,00	--	172012	--	172012	--	185773
						--	--	--	--		13761	
103	271	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,211431							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	8633	523	143	7386	17301
						37679,39	709,54	7967	150		1282	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	274	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,7997226							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	18150	1959	542	14747	35529
						19567,53	696,97	15649	557		2632	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14 /КЖ-36/									
105	275	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	19,77183							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	54278	10680	8776	34918	96331
						1761,18	179,54	34822	3550		7136	
106	276	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0101495							
			СП - 8%			902077,00	--	9156	--	9156	--	9888
						--	--	--	--		732	
107	277	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,76085							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	2359	1496	34	1051	3683
						471,00	184,75	829	325		273	
108	278	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	139,62							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	163813	103013	2685	73324	256108
						416,24	160,87	58115	22460		18971	
109	280	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,8236							
			СП - 8%			18856,00	--	53242	--	53242	--	57501
						--	--	--	--		4259	
110	282	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1069539							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	4367	265	72	3736	8752
						37679,39	709,54	4030	76		648	
111	285	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,4986366							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	11317	1221	339	9195	22153
						19567,53	696,97	9757	348		1641	
112	288	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0009649							
			НР - 91%; СП - 8%			20686,92	2449,66	20	2	1	16	39
						17785,27	696,97	17	1		3	
113	289	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0009649							
			НР - 91%; СП - 8%			20024,94	1372,68	19	1	--	16	39
						18361,26	382,00	18	--		3	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14.1 /КЖ-36.1/									
114	290	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	19,77183							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	54278	10680	8776	34918	96331
						1761,18	179,54	34822	3550		7136	
115	291	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0101495							
			СП - 8%			902077,00	--	9156	--	9156	--	9888
						--	--	--	--		732	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	292	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,76085							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	2359	1496	34	1051	3683
						471,00	184,75	829	325		273	
117	293	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	139,62							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	163813	103013	2685	73324	256108
						416,24	160,87	58115	22460		18971	
118	295	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,8236							
			СП - 8%			18856,00	--	53242	--	53242	--	57501
						--	--	--	--		4259	
119	297	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1069539							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	4367	265	72	3736	8752
						37679,39	709,54	4030	76		648	
120	300	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,4986366							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	11317	1221	339	9195	22153
						19567,53	696,97	9757	348		1641	
121	303	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0009649							
			НР - 91%; СП - 8%			20686,92	2449,66	20	2	1	16	39
						17785,27	696,97	17	1		3	
122	304	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0009649							
			НР - 91%; СП - 8%			20024,94	1372,68	19	1	--	16	39
						18361,26	382,00	18	--		3	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-15.15Н /КЖ-37/									
123	305	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	86,69187							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	237987	46827	38480	153102	422376
						1761,18	179,54	152680	15565		31287	
124	306	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0445018							
			СП - 8%			902077,00	--	40144	--	40144	--	43356
						--	--	--	--		3212	
125	307	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	7,72065							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	10344	6559	149	4607	16147
						471,00	184,75	3636	1426		1196	
126	308	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	612,18							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	718257	451672	11773	321496	1122933
						416,24	160,87	254812	98480		83180	
127	310	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	18,650964							
			СП - 8%			18856,00	--	351683	--	351683	--	379817
						--	--	--	--		28135	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	312	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2014335							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	8225	499	136	7037	16483
						37679,39	709,54	7590	143		1221	
129	315	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,7187214							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	61702	6660	1843	50135	120784
						19567,53	696,97	53199	1895		8947	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16 /КЖ-38/									
130	316	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	28,39032							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	77937	15335	12602	50139	138322
						1761,18	179,54	50000	5097		10246	
131	317	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0145737							
			СП - 8%			902077,00	--	13147	--	13147	--	14198
						--	--	--	--		1052	
132	318	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,5284							
			НР - 91%; СП - 8%			1339,75	849,51	3387	2148	48	1509	5288
						471,00	184,75	1191	467		392	
133	319	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	200,48							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	235219	147916	3856	105285	367744
						416,24	160,87	83447	32251		27240	
134	321	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,220608							
			СП - 8%			18856,00	--	117296	--	117296	--	126679
						--	--	--	--		9384	
135	323	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0610712							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	2494	151	42	2133	4997
						37679,39	709,54	2301	43		370	
136	326	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,7026114							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	15946	1721	477	12957	31215
						19567,53	696,97	13748	490		2312	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16.1 /КЖ-38.1/									
137	327	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	14,19516							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	38969	7668	6301	25069	69161
						1761,18	179,54	25000	2549		5123	
138	328	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0072868							
			СП - 8%			902077,00	--	6573	--	6573	--	7099
						--	--	--	--		526	
139	329	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,2642							
						1339,75	849,51	1694	1074	25	754	2644

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	595	234		196	
140	330	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	100,24							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	117609	73958	1927	52643	183872
141	332	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,110304	416,24	160,87	41724	16125		13620	
			СП - 8%			18856,00	--	58648	--	58648	--	63340
142	334	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0284484	--	--	--	--		4692	
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	1162	70	20	994	2328
143	336	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,6858324	37679,39	709,54	1072	20		172	
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	15565	1680	465	12647	30469
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-17 /КЖ-39/			19567,53	696,97	13420	478		2257	
144	337	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	24,84153							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	68195	13418	11027	43871	121032
145	338	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,012752	1761,18	179,54	43750	4460		8965	
			СП - 8%			902077,00	--	11503	--	11503	--	12424
146	339	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	24,84153	--	--	--	--		920	
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	29146	18328	478	13046	45567
147	341	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,65801	416,24	160,87	10340	3996		3375	
			СП - 8%			18856,00	--	68975	--	68975	--	74493
148	343	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0806005	--	--	--	--		5518	
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	3291	200	54	2816	6595
149	346	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,4623941	37679,39	709,54	3037	57		489	
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	10494	1133	313	8527	20543
150	349	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,065016	19567,53	696,97	9048	322		1522	
			НР - 91%; СП - 8%			20686,92	2449,66	1345	159	30	1093	2634
151	350	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,065016	17785,27	696,97	1156	45		195	
			НР - 91%; СП - 8%			20024,94	1372,68	1302	89	19	1109	2604
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-18 /КЖ-40/			18361,26	382,00	1194	25		193	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	351	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	24,84153							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	68195	13418	11027	43871	121032
						1761,18	179,54	43750	4460		8965	
153	352	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,012752							
			СП - 8%			902077,00	--	11503	--	11503	--	12424
						--	--	--	--		920	
154	353	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	24,84153							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	29146	18328	478	13046	45567
						416,24	160,87	10340	3996		3375	
155	355	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,356876							
			СП - 8%			18856,00	--	101009	--	101009	--	109090
						--	--	--	--		8081	
156	357	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0567884							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	2319	141	38	1984	4647
						37679,39	709,54	2140	40		344	
157	360	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5344302							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	12129	1309	363	9855	23743
						19567,53	696,97	10457	372		1759	
			РАЗДЕЛ 4. Перекрытия									
			НА ОТМЕТКЕ +11.900,+14.900,+17.900,+20.900,+23.900,+26.900,+29.900,+32.900 /КЖ-72/									
158	424	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкцийперекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатацинмашин - 0,94	м2 конструкций	501,05							
			НР - 91%; СП - 8%			1361,16	258,64	682009	129590	111200	441294	1213168
						880,59	87,26	441219	43720		89864	
159	425	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05							
			НР - 91%; СП - 8%			760,77	475,10	381185	238047	38860	142455	565531
						208,12	104,31	104278	52266		41891	
160	426	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	92,55							
			СП - 8%			18856,00	--	1745123	--	1745123	--	1884733
						--	--	--	--		139610	
161	431	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	11,99655							
			НР - 91%; СП - 8%			9881,39	2449,66	118543	29387	5423	83806	218536
						6979,74	696,97	83733	8361		16188	
162	434	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применекоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,7126							
			НР - 91%; СП - 8%			26173,43	2475,36	44825	4239	1162	36982	88351
						23020,07	709,54	39424	1215		6545	
163	435	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,2587							
			НР - 91%; СП - 8%			899611,70	1322,70	1132341	1665	824381	279378	1524657
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			243342,00	567,27	306295	714		112938	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НА ОТМЕТКЕ +35.900 /КЖ-80/									
164	436	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкцийперекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатацинмашин - 0,94	м2 конструкций	501,05							
			НР - 91%; СП - 8%			1361,16	258,64	682009	129590	111200	441294	1213168
						880,59	87,26	441219	43720		89864	
165	437	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05							
			НР - 91%; СП - 8%			760,77	475,10	381185	238047	38860	142455	565531
						208,12	104,31	104278	52266		41891	
166	438	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	93,13							
			СП - 8%			18856,00	--	1756059	--	1756059	--	1896544
						--	--	--	--		140485	
167	443	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	10,74422							
			НР - 91%; СП - 8%			9881,39	2449,66	106168	26320	4856	75057	195723
						6979,74	696,97	74992	7488		14498	
168	446	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,4727							
			НР - 91%; СП - 8%			26173,43	2475,36	38546	3645	999	31801	75975
						23020,07	709,54	33902	1045		5628	
169	447	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,80127							
			НР - 91%; СП - 8%			899611,70	1322,70	720832	1060	524789	177848	970574
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			243342,00	567,27	194983	455		71894	
			НА ОТМЕТКЕ +38.300 /КЖ-88/									
170	448	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкцийперекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатацинмашин - 0,94	м2 конструкций	501,05							
			НР - 91%; СП - 8%			1361,16	258,64	682009	129590	111200	441294	1213168
						880,59	87,26	441219	43720		89864	
171	449	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05							
			НР - 91%; СП - 8%			760,77	475,10	381185	238047	38860	142455	565531
						208,12	104,31	104278	52266		41891	
172	450	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	93,54							
			СП - 8%			18856,00	--	1763790	--	1763790	--	1904893
						--	--	--	--		141103	
173	455	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	10,50019							
			НР - 91%; СП - 8%			9881,39	2449,66	103757	25722	4746	73352	191278
						6979,74	696,97	73289	7318		14169	
174	458	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,7023							
			НР - 91%; СП - 8%			26173,43	2475,36	70728	6689	1832	58353	139408
						23020,07	709,54	62207	1917		10327	
175	459	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,27648							
			НР - 91%; СП - 8%			899611,70	1322,70	248725	366	181080	61367	334899
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			243342,00	567,27	67279	157		24807	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН ПАРАПЕТА АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ НА ОТМЕТКЕ +38.300 /КЖ-96/									
176	460	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высотезданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	71,68							
			НР - 91%; СП - 8%			2745,20	540,16	196776	38719	31816	126591	349236
						1761,18	179,54	126241	12869		25869	
177	461	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0735915							
			СП - 8%			902077,00	--	66385	--	66385	--	71696
						--	--	--	--		5311	
178	462	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	71,68							
			НР - 91%; СП - 8%			1173,28	737,81	84101	52886	1379	37644	131484
						416,24	160,87	29836	11531		9740	
179	463	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	18,36							
			СП - 8%			18856,00	--	346196	--	346196	--	373892
						--	--	--	--		27696	
180	465	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0749							
			НР - 91%; СП - 8%			40832,75	2475,36	3058	185	51	2617	6129
						37679,39	709,54	2822	53		454	
181	467	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,348							
			НР - 91%; СП - 8%			22695,18	2449,66	53288	5752	1591	43299	104314
						19567,53	696,97	45945	1636		7727	
			РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1									
			ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1 /КЖ-99/									
182	468	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,737							
			НР - 91%; СП - 8%			53131,52	2930,54	92289	5090	51524	33365	135707
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			20538,00	570,14	35675	990		10052	
183	472	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,6							
			НР - 91%; СП - 8%			47135,91	1843,79	28282	1106	16496	9949	41289
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			17799,60	422,13	10680	253		3058	
184	474	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болтыанкерные /анкерный выпуск/. Установка при бетонировании	т	0,0406							
			НР - 91%; СП - 8%			167412,97	1430,06	6797	58	851	5374	13144
						145022,00	424,34	5888	17		974	
185	478	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка	т	0,010692							
			НР - 91%; СП - 8%			899611,70	1322,70	9619	14	7003	2373	12951
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			243342,00	567,27	2602	6		959	
186	480	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,28584							
			СП - 8%			582138,00	--	166398	--	166398	--	179710
						--	--	--	--		13312	
187	483	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,28584							
			СП - 8%			582138,00	--	166398	--	166398	--	179710
						--	--	--	--		13312	
188	486	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01176							
			СП - 8%			582138,00	--	6846	--	6846	--	7394
						--	--	--	--		548	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	489	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0319	582138,00	--	18570	--	18570	--	20056
			СП - 8%			--	--	--	--		1486	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								39517371
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8202773				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6654669			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1579388			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12830945		
			- Накладные расходы	Тенге							8901767	
			- Сметная прибыль	Тенге							2927215	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2 "Общестроительные работы. АР"									
			РАЗДЕЛ 1. Стены из газобетонных блоков									
			Фрагмент 1.Развертка стены по осям А и Ж-И на отм.0.000...+33.000 /АР-42/									
190	1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	16,896	27159,00	487,55	458878	8238	353893	91823	594758
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	96747	1988		44056	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,122	1630,00	--	1829	--	1829	--	1975
			СП - 8%			--	--	--	--		146	
192	3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05304	377718,63	2247,63	20034	119	16370	3332	25236
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	3545	38		1869	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193	4	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,63348	44227,09	9169,73	28017	5809	8016	10723	41839
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	14192	1349		3099	
194	7	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0054	578696,20	2259,20	3125	12	1264	1688	5198
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1849	5		385	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 2.Развертка стены по оси А на отм.0,000...+33,000 /АР-43/									
195	8	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,3	27159,00	487,55	89625	1609	69120	17934	116164
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	18896	388		8605	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00561	377718,63	2247,63	2119	13	1731	352	2669
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	375	4		198	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	10	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,14808	44227,09	9169,73	6549	1358	1873	2507	9780
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	3318	315		724	
198	12	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00108	578696,20	2259,20	625	2	253	338	1040
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	370	1		77	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 3.Развертка стен по оси А на отм.0,000; ...+33,000 /АР-44/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	13	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,36	27159,00	487,55	91254	1638	70377	18260	118276
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	19239	395		8761	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200	14	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,6367	1630,00	--	4298	--	4298	--	4642
			СП - 8%			--	--	--	--		344	
201	15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01725	377718,63	2247,63	6516	39	5324	1084	8207
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1153	12		608	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	16	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,21186	44227,09	9169,73	9370	1943	2681	3586	13993
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	4746	451		1036	
203	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	740	2		154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 4.Развертка стен на отм.0,000. Вид А /АР-45/									
204	20	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,36	27159,00	487,55	91254	1638	70377	18260	118276
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	19239	395		8761	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	21	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,6367	1630,00	--	4298	--	4298	--	4642
			СП - 8%			--	--	--	--		344	
206	22	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01725	377718,63	2247,63	6516	39	5324	1084	8207
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1153	12		608	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	23	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,21186	44227,09	9169,73	9370	1943	2681	3586	13993
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	4746	451		1036	
208	26	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	740	2		154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 5.Развертка стен по оси И на отм.0,000; ...+33,000 /АР-46/									
209	27	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	7,764	27159,00	487,55	210862	3785	162620	42194	273301
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	44457	913		20245	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210	28	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,4025	1630,00	--	2286	--	2286	--	2469
			СП - 8%			--	--	--	--		183	
211	29	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02499	377718,63	2247,63	9439	56	7713	1570	11890
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1670	18		881	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	30	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,3903							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	17262	3579	4939	6607	25778
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22403,50	2129,17	8744	831		1909	
213	33	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00324							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	1875	7	758	1013	3119
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	1110	3		231	
			ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТМ. +36,050									
			Фрагмент 29.Развертка стен на отм.+2,970; ...+36,050. Вид А /АР-48/									
214	34	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,24							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	87995	1580	67863	17608	114052
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	18552	381		8448	
215	35	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00459							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	1734	10	1417	288	2184
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	307	3		162	
216	36	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,12372							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	5472	1134	1566	2094	8171
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22403,50	2129,17	2772	263		605	
217	38	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00081							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	469	2	190	253	780
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	277	1		58	
			Фрагмент 30.Развертка стен по оси А на отм. +36,050 /АР-49/									
218	39	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,716							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	128082	2299	98779	25630	166008
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	27004	555		12297	
219	40	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,5993							
			СП - 8%			1630,00	--	4237	--	4237	--	4576
						--	--	--	--		339	
220	41	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01456							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	5500	33	4494	915	6927
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	973	11		513	
221	42	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,27704							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	12253	2540	3506	4690	18298
						22403,50	2129,17	6207	590		1355	
222	45	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0036							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	2083	8	842	1125	3465
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	1233	3		257	
			Фрагмент 31.Развертка стен по оси Ж-И на отм. +36,050 /АР-50/									
223	46	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,776							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	75393	1353	58145	15086	97718
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	15895	327		7238	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	47	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,496							
			СП - 8%			1630,00	--	2438	--	2438	--	2634
225	48	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0087							
			НР - 93%; СП - 8%			--	--	--	--		195	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			377718,63	2247,63	3286	20	2685	547	4139
						66834,00	721,98	581	6		307	
226	49	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,13852							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	6126	1270	1753	2345	9149
227	52	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0018							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	1042	4	422	563	1733
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	616	2		128	
			Фрагмент 32.Развертка стен по оси И на отм. +36,050 /АР-51/									
228	53	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	6,304							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	171210	3074	132039	34260	221908
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	36097	742		16438	
229	54	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,683							
			СП - 8%			1630,00	--	2743	--	2743	--	2963
230	55	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0215							
			НР - 93%; СП - 8%			--	--	--	--		219	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			377718,63	2247,63	8121	48	6636	1351	10229
						66834,00	721,98	1437	16		758	
231	56	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,38536							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	17043	3534	4876	6523	25452
232	59	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00504							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	2917	11	1180	1575	4851
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	1726	5		359	
			ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТМ. +38,300 /АР-53/									
			Фрагмент 36.									
233	60	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,636							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	17273	310	13321	3456	22388
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	3642	75		1658	
234	61	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,1122							
			СП - 8%			1630,00	--	183	--	183	--	198
235	62	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00224							
			НР - 93%; СП - 8%			--	--	--	--		15	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			377718,63	2247,63	846	5	691	141	1066
						66834,00	721,98	150	2		79	
236	63	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,07184							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	3177	659	909	1216	4745
237	66	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0009							
						22403,50	2129,17	1609	153		351	
						578696,20	2259,20	521	2	211	281	866

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	308	1		64	
			Фрагмент 37.									
238	67	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	3,52							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	95600	1716	73728	19130	123908
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	20156	414		9178	
239	68	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1,7952							
			СП - 8%			1630,00	--	2926	--	2926	--	3160
						--	--	--	--		234	
240	69	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,006							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	2266	13	1852	377	2855
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	401	4		211	
241	70	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,12208							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	5399	1119	1545	2067	8063
						22403,50	2129,17	2735	260		597	
242	72	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00144							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	833	3	337	450	1386
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	493	1		103	
			Фрагмент 38.									
243	73	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	1,32							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	35850	644	27648	7174	46465
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	7558	155		3442	
244	74	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,561							
			СП - 8%			1630,00	--	914	--	914	--	988
						--	--	--	--		73	
245	75	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,00408							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	1541	9	1259	256	1941
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	273	3		144	
246	76	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,03052							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	1350	280	386	517	2016
						22403,50	2129,17	684	65		149	
247	78	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00036							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	208	1	84	113	347
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	123	--		26	
			Фрагмент 6.Развертка на отм 0.000									
248	112	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	2,688							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	73003	1311	56300	14608	94621
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	15392	316		7009	
249	113	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1,9074							
			СП - 8%			1630,00	--	3109	--	3109	--	3358
						--	--	--	--		249	
250	114	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0156							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	5892	35	4814	980	7422
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	1043	11		550	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	115	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,19008							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	8407	1743	2406	3218	12554
						22403,50	2129,17	4258	405		930	
252	117	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00216							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	740	2		154	
			Фрагмент 7.Развертка на отм 0.000									
253	118	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,848							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	50190	901	38707	10043	65052
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	10582	217		4819	
254	119	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,2342							
			СП - 8%			1630,00	--	2012	--	2012	--	2173
						--	--	--	--		161	
255	120	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01074							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	4057	24	3315	675	5110
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	718	8		379	
256	121	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,09504							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	4203	871	1203	1609	6277
						22403,50	2129,17	2129	202		465	
257	123	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00108							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	625	2	253	338	1040
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	370	1		77	
			Фрагмент 8.Развертка на отм 0.000									
258	124	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,848							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	50190	901	38707	10043	65052
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	10582	217		4819	
259	125	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,6928							
			СП - 8%			1630,00	--	4389	--	4389	--	4740
						--	--	--	--		351	
260	126	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01056							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	3989	24	3259	663	5024
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	706	8		372	
261	127	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,453							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	20035	4154	5732	7668	29919
						22403,50	2129,17	10149	965		2216	
262	130	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00648							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	3750	15	1516	2025	6237
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	2219	6		462	
			Фрагмент 9.Развертка на отм 0.000									
263	131	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,788							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	130037	2334	100287	26021	168543
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	27416	563		12485	
264	132	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,3099							
						1630,00	--	5395	--	5395	--	5827

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
265	133	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02076							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	7841	47	6407	1304	9877
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	1387	15		732	
266	134	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,32466							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	14359	2977	4108	5496	21443
						22403,50	2129,17	7274	691		1588	
267	137	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00378							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	2187	9	883	1181	3638
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	1295	4		270	
		Фрагмент 10.Развертка на отм 0.000										
268	138	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	7,74							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	210211	3774	162118	42064	272456
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	44319	911		20182	
269	139	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,67029							
			СП - 8%			1630,00	--	10873	--	10873	--	11742
270	140	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,057	--	--	--	--		870	
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	21530	128	17592	3581	27120
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	3810	41		2009	
271	141	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,55116							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	24376	5054	6974	9330	36402
						22403,50	2129,17	12348	1174		2696	
272	144	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00648							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	3750	15	1516	2025	6237
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	2219	6		462	
		Фрагмент 11.Развертка на отм 0.000										
273	145	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,016							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	54753	983	42226	10956	70965
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	11544	237		5257	
274	146	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,3464							
			СП - 8%			1630,00	--	2195	--	2195	--	2370
275	147	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01176	--	--	--	--		176	
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	4442	26	3630	739	5595
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	786	8		414	
276	148	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,19008							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	8407	1743	2406	3218	12554
						22403,50	2129,17	4258	405		930	
277	150	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00108							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	625	2	253	338	1040
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	370	1		77	
		Фрагмент 12.Развертка на отм 0.000										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	151	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	6,72	27159,00	487,55	182508	3276	140753	36521	236551
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	38479	791		17522	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279	152	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,244	1630,00	--	3658	--	3658	--	3950
			СП - 8%			--	--	--	--		293	
280	153	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0204	377718,63	2247,63	7705	46	6296	1282	9706
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1363	15		719	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281	154	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,22896	44227,09	9169,73	10126	2100	2896	3876	15122
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	5130	487		1120	
282	156	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00108	578696,20	2259,20	625	2	253	338	1040
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	370	1		77	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 13.Развертка на отм 0.000									
283	157	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	9,678	27159,00	487,55	262845	4719	202710	52596	340676
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	55416	1139		25235	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284	158	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,994022	1630,00	--	8140	--	8140	--	8791
			СП - 8%			--	--	--	--		651	
285	159	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0291	377718,63	2247,63	10992	65	8982	1828	13845
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1945	21		1026	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
286	160	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,44256	44227,09	9169,73	19573	4058	5600	7491	29230
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	9915	942		2165	
287	163	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00432	578696,20	2259,20	2500	10	1011	1350	4158
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1479	4		308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 14.Развертка на отм 0.000									
288	164	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	8,376	27159,00	487,55	227484	4084	175439	45520	294844
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	47961	985		21840	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289	165	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7,4052	1630,00	--	12070	--	12070	--	13036
			СП - 8%			--	--	--	--		966	
290	166	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04836	377718,63	2247,63	18266	109	14925	3038	23009
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	3232	35		1704	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
291	167	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,64932	44227,09	9169,73	28718	5954	8217	10991	42886
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	14547	1383		3177	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	170	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00756							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	4375	17	1769	2363	7277
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	2589	7		539	
			Фрагмент 15.Развертка на отм 0.000									
293	171	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,728							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	128408	2305	99030	25695	166431
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	27073	556		12328	
294	172	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,56654							
			СП - 8%			1630,00	--	7443	--	7443	--	8039
						--	--	--	--		595	
295	173	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,037122							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	14022	83	11458	2332	17662
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	2481	27		1308	
296	174	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,37656							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	16654	3453	4765	6374	24871
						22403,50	2129,17	8436	802		1842	
297	177	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00432							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	2500	10	1011	1350	4158
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	1479	4		308	
			Фрагмент 16.Развертка на отм 0.000									
298	178	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,36							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	91254	1638	70377	18260	118276
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	19239	395		8761	
299	179	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,244							
			СП - 8%			1630,00	--	3658	--	3658	--	3950
						--	--	--	--		293	
300	180	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01824							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	6890	41	5630	1146	8678
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	1219	13		643	
301	181	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,19008							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	8407	1743	2406	3218	12554
						22403,50	2129,17	4258	405		930	
302	183	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00216							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	740	2		154	
			Фрагмент 17.Развертка на отм 0.000									
303	184	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	8,112							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	220314	3955	169910	44086	285551
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	46449	954		21152	
304	185	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,805							
			СП - 8%			1630,00	--	4572	--	4572	--	4938
						--	--	--	--		366	
305	186	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02304							
						377718,63	2247,63	8703	52	7111	1448	10962

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1540	17		812	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306	187	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,27852							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	12318	2554	3524	4715	18395
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22403,50	2129,17	6240	593		1363	
307	190	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0027							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	1562	6	631	844	2599
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	925	3		193	
			Фрагмент 18.Развертка на отм 0.000									
308	191	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,432							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	93210	1673	71885	18652	120810
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	19652	404		8949	
309	192	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,7026							
			СП - 8%			1630,00	--	6035	--	6035	--	6518
						--	--	--	--		483	
310	193	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01842							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	6958	41	5686	1157	8764
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	1231	13		649	
311	194	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,4716							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	20857	4324	5968	7983	31148
						22403,50	2129,17	10565	1004		2307	
312	197	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0054							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	3125	12	1264	1688	5198
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	1849	5		385	
			Фрагмент 19.Развертка на отм 0.000									
313	198	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,172							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	58989	1059	45493	11804	76457
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	12437	256		5663	
314	199	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,44738							
			СП - 8%			1630,00	--	2359	--	2359	--	2548
						--	--	--	--		189	
315	200	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01176							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	4442	26	3630	739	5595
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	786	8		414	
316	201	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,09504							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	4203	871	1203	1609	6277
						22403,50	2129,17	2129	202		465	
317	203	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00108							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	625	2	253	338	1040
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	370	1		77	
			Фрагмент 20.Развертка на отм 0.000									
318	204	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,11							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	30146	541	23249	6032	39073
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	6356	131		2894	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	205	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,741642							
			СП - 8%			1630,00	--	1209	--	1209	--	1306
320	206	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00606							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	2289	14	1870	381	2883
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	405	4		214	
321	207	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,09504							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	4203	871	1203	1609	6277
						22403,50	2129,17	2129	202		465	
322	209	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00162							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	937	4	378	506	1559
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	555	2		116	
		Фрагмент 21.Развертка на отм 0.000										
323	210	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,14							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	112438	2018	86714	22499	145733
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	23706	487		10795	
324	211	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,70402							
			СП - 8%			1630,00	--	4408	--	4408	--	4760
						--	--	--	--		353	
325	212	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01164							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	4397	26	3593	731	5538
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	778	8		410	
326	213	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,28806							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	12740	2641	3645	4876	19026
						22403,50	2129,17	6454	613		1409	
327	216	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0027							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	1562	6	631	844	2599
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	925	3		193	
		Фрагмент 22.1 Развертка на отм 0.000										
328	217	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,79							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	75774	1360	58438	15163	98211
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	15976	328		7275	
329	218	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,8513							
			СП - 8%			1630,00	--	3018	--	3018	--	3259
						--	--	--	--		241	
330	219	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01698							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	6414	38	5241	1067	8079
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	1135	12		598	
331	220	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,09504							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	4203	871	1203	1609	6277
						22403,50	2129,17	2129	202		465	
332	222	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00162							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	937	4	378	506	1559
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	555	2		116	
		Фрагмент 22.Развертка на отм 0.000										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	223	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,094							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	56871	1021	43860	11380	73711
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	11990	246		5460	
334	224	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,7391							
			СП - 8%			1630,00	--	2835	--	2835	--	3062
335	225	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01164	--	--	--	--		227	
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	4397	26	3593	731	5538
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	778	8		410	
336	226	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,2898							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	12817	2657	3667	4906	19140
337	229	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00324							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	1875	7	758	1013	3119
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	1110	3		231	
			Фрагмент 23.Развертка на отм 0,000									
338	230	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,858							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	23302	418	17971	4663	30203
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	4913	101		2237	
339	231	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,7391							
			СП - 8%			1630,00	--	2835	--	2835	--	3062
340	232	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,007572	--	--	--	--		227	
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	2860	17	2337	476	3603
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	506	5		267	
341	233	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,24102							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	10660	2210	3050	4080	15919
342	236	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0027	22403,50	2129,17	5400	513		1179	
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	1562	6	631	844	2599
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	925	3		193	
			Фрагмент 24.Развертка на отм 0,000									
343	237	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	5,28							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	143399	2574	110592	28695	185862
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	30233	621		13768	
344	238	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,3099							
			СП - 8%			1630,00	--	5395	--	5395	--	5827
345	239	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01488	--	--	--	--		432	
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	5620	33	4593	935	7080
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	994	11		524	
346	240	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,28806							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	12740	2641	3645	4876	19026
						22403,50	2129,17	6454	613		1409	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	243	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0027	578696,20	2259,20	1562	6	631	844	2599
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	925	3		193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 25.Развертка на отм 0.000									
348	244	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	5,376	27159,00	487,55	146007	2621	112603	29216	189241
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	30783	633		14018	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
349	245	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,7952	1630,00	--	2926	--	2926	--	3160
			СП - 8%			--	--	--	--		234	
350	246	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01536	377718,63	2247,63	5802	35	4740	965	7308
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1027	11		541	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
351	247	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,09504	44227,09	9169,73	4203	871	1203	1609	6277
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	2129	202		465	
352	249	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00054	578696,20	2259,20	312	1	126	169	520
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	185	1		39	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 26.Развертка на отм 0.000									
353	250	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	8,772	27159,00	487,55	238239	4277	183733	47672	308784
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	50229	1032		22873	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
354	251	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,0855	1630,00	--	5029	--	5029	--	5432
			СП - 8%			--	--	--	--		402	
355	252	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02508	377718,63	2247,63	9473	56	7741	1576	11933
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1676	18		884	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
356	253	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,22896	44227,09	9169,73	10126	2100	2896	3876	15122
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	5130	487		1120	
357	255	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	740	2		154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 27.Развертка на отм 0.000									
358	256	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,336	27159,00	487,55	9125	164	7037	1826	11828
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	1924	40		876	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
359	257	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,2244	1630,00	--	366	--	366	--	395
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
360	258	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,001824	377718,63	2247,63	689	4	563	115	868

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	122	1		64	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
361	259	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,04752	44227,09	9169,73	2102	436	601	804	3139
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1065	101		232	
362	261	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00054	578696,20	2259,20	312	1	126	169	520
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	185	1		39	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 28.Развертка на отм 0.000									
363	262	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,032	27159,00	487,55	109505	1966	84452	21912	141931
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	23087	474		10513	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
364	263	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,4586	1630,00	--	2378	--	2378	--	2568
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
365	264	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01152	377718,63	2247,63	4351	26	3555	724	5481
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	770	8		406	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
366	265	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,22896	44227,09	9169,73	10126	2100	2896	3876	15122
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	5130	487		1120	
367	267	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	740	2		154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 33.Развертка на отм 35.900									
368	268	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,19	27159,00	487,55	32319	580	24925	6467	41889
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	6814	140		3103	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
369	269	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,5423	1630,00	--	884	--	884	--	955
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
370	270	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00461	377718,63	2247,63	1741	10	1423	290	2193
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	308	3		162	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
371	271	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0611	44227,09	9169,73	2702	560	773	1034	4035
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1369	130		299	
372	273	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00072	578696,20	2259,20	417	2	168	225	693
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	247	1		51	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 34.Развертка на отм 35.900									
373	274	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,744	27159,00	487,55	20206	363	15583	4043	26190
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	4260	88		1940	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	275	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,2992							
			СП - 8%			1630,00	--	488	--	488	--	527
375	276	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00205							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	774	5	632	129	975
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	137	1		72	
376	277	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,01526							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	675	140	193	258	1008
						22403,50	2129,17	342	32		75	
377	279	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00009							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	52	--	21	28	87
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	31	--		6	
			Фрагмент 35.Развертка на отм 35.900									
378	280	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,496							
			НР - 93%; СП - 8%			27159,00	487,55	40630	729	31335	8130	52661
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5726,01	117,66	8566	176		3901	
379	281	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,6732							
			СП - 8%			1630,00	--	1097	--	1097	--	1185
380	282	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,004352							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	1644	10	1343	273	2071
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	291	3		153	
381	283	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0611							
			НР - 69%; СП - 8%			44227,09	9169,73	2702	560	773	1034	4035
						22403,50	2129,17	1369	130		299	
382	285	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00072							
			НР - 91%; СП - 8%			578696,20	2259,20	417	2	168	225	693
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			342465,00	972,19	247	1		51	
			РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ /АР-13/									
383	502	2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	108							
			СП - 8%			11370,00	--	1227960	--	1227960	--	1326197
384	505	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,64896							
			СП - 8%			553259,00	--	2018820	--	2018820	--	2180326
385	508	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,64896							
			СП - 8%			553259,00	--	2018820	--	2018820	--	2180326
386	511	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,98792							
			СП - 8%			553259,00	--	1099835	--	1099835	--	1187821
387	514	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,98792							
			СП - 8%			553259,00	--	1099835	--	1099835	--	1187821

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	517	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,82448	553259,00	--	1009410	--	1009410	--	1090163
			СП - 8%			--	--	--	--		80753	
389	520	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,0000856	553259,00	--	553306	--	553306	--	597571
			СП - 8%			--	--	--	--		44265	
			РАЗДЕЛ 8. ВЕНТШАХТЫ /АР-73/									
			Вентшахты ВШ-1-2шт									
390	551	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,8204	27220,48	2677,84	76773	7553	57249	12676	96605
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	11971	1659		7156	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
391	552	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,267168	105687,37	7380,06	28236	1972	2097	16753	48588
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	24167	113		3599	
392	554	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0031185	418149,69	5164,97	1304	16	1170	113	1530
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	118	6		113	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
393	555	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,019448	377718,63	2247,63	7346	44	6002	1222	9253
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1300	14		685	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
394	556	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,000528	146874,43	1430,06	78	1	--	70	159
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	77	--		12	
			Вентшахты ВШ-2-4шт									
395	570	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10,1816	27220,48	2677,84	277148	27265	206667	45761	348742
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	43216	5990		25833	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
396	571	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,5325936	105687,37	7380,06	56288	3931	4182	33397	96860
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	48175	226		7175	
397	573	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0061875	418149,69	5164,97	2587	32	2320	224	3036
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	235	11		225	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
398	574	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,0572715	377718,63	2247,63	21633	129	17676	3598	27249
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	3828	41		2018	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
399	575	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,001056	146874,43	1430,06	155	2	--	140	318
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	153	--		24	
			Вентшахты ВШ-3-2шт									
400	589	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,7784	27220,48	2677,84	130070	12796	96992	21477	163671
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	20282	2811		12124	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
401	590	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,3560304	105687,37	7380,06	37628	2628	2795	22325	64749

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	32205	151		4796	
402	592	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,004158							
			НР - 91%; СП - 8%			418149,69	5164,97	1739	21	1560	150	2040
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			37976,10	1794,48	158	7		151	
403	593	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,0266695							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	10074	60	8232	1676	12689
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	1782	19		940	
404	594	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,000528							
			НР - 91%; СП - 8%			146874,43	1430,06	78	1	--	70	159
			Вентшахты ВШ-4-2шт			145022,00	424,34	77	--		12	
405	608	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,5924							
			НР - 93%; СП - 8%			27220,48	2677,84	152228	14976	113515	25135	191552
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4244,52	588,28	23737	3290		14189	
406	609	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1013408							
			НР - 69%; СП - 8%			105687,37	7380,06	10710	748	795	6355	18430
407	611	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0031185							
			НР - 91%; СП - 8%			418149,69	5164,97	1304	16	1170	113	1530
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			37976,10	1794,48	118	6		113	
408	612	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,049907							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	18851	112	15404	3136	23745
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	3335	36		1759	
409	613	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,000528							
			НР - 91%; СП - 8%			146874,43	1430,06	78	1	--	70	159
			Вентшахты ВШ-5-2шт			145022,00	424,34	77	--		12	
410	627	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,466							
			НР - 93%; СП - 8%			27220,48	2677,84	121567	11959	90652	20072	152970
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4244,52	588,28	18956	2627		11331	
411	628	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,267168							
			НР - 69%; СП - 8%			105687,37	7380,06	28236	1972	2097	16753	48588
412	630	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0031185							
			НР - 91%; СП - 8%			418149,69	5164,97	1304	16	1170	113	1530
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			37976,10	1794,48	118	6		113	
413	631	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,02574							
			НР - 93%; СП - 8%			377718,63	2247,63	9722	58	7944	1617	12247
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	1720	19		907	
414	632	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,000528							
			НР - 91%; СП - 8%			146874,43	1430,06	78	1	--	70	159
			Вентшахты ВШ-6-1шт			145022,00	424,34	77	--		12	
415	646	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,5202							
			НР - 93%; СП - 8%			27220,48	2677,84	41381	4071	30857	6833	52070
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4244,52	588,28	6453	894		3857	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416	647	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,129228	105687,37	7380,06	13658	954	1015	8103	23502
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	11689	55		1741	
417	649	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,001584	418149,69	5164,97	662	8	594	57	777
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	60	3		58	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
418	650	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,008866	377718,63	2247,63	3349	20	2736	557	4218
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	593	6		312	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
419	651	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,000462	146874,43	1430,06	68	1	--	61	139
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	67	--		10	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18056287
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1506809				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					257893			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					57715			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13590691		
			- Накладные расходы	Тенге							1363385	
			- Сметная прибыль	Тенге							1337502	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3 "Водопровод и канализация"									
			РАЗДЕЛ 6. Циркуляционный трубопровод Т4									
420	169	2111-0403-0509 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	55	1871,00	--	102905	--	102905	--	111137
			СП - 8%			--	--	--	--		8232	
			РАЗДЕЛ 7. Бытовая канализация К1									
421	172	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	50,9166665	786,62	3,37	40052	172	275	38865	85231
			НР - 98%; СП - 8%			777,84	1,05	39605	53		6313	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
422	174	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	41,9999998	814,92	1,38	34226	58	99	33407	73044
			НР - 98%; СП - 8%			811,18	0,46	34069	19		5411	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
423	176	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	0,8333333	6133,92	41,88	5112	35	4347	731	6310
			НР - 98%; СП - 8%			875,70	19,31	730	16		467	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
424	190	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический ширинойот 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, спьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	144	9395,00	--	1352880	--	1352880	--	1461110
			СП - 8%			--	--	--	--		108230	
425	192	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	72	19045,00	--	1371240	--	1371240	--	1480939
			СП - 8%			--	--	--	--		109699	
426	194	2303-0102-1108 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная с одной чашей встраиваемая, размерами 500 мм х 500 ммГОСТ 23695-94	шт.	72	4914,00	--	353808	--	353808	--	382113
			СП - 8%			--	--	--	--		28305	
427	196	2303-0102-0130 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками и подлокотниками ГОСТ 23695-94	шт.	46	28094,00	--	1292324	--	1292324	--	1395710
			СП - 8%			--	--	--	--		103386	
			РАЗДЕЛ 8. Ливневая канализация К2									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
428	198	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5							
			НР - 98%; СП - 8%			786,62	3,37	3933	17	27	3817	8370
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			777,84	1,05	3889	5		620	
429	202	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4							
			СП - 8%			466,00	--	1864	--	1864	--	2013
						--	--	--	--		149	
430	203	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	20							
			СП - 8%			300,00	--	6000	--	6000	--	6480
						--	--	--	--		480	
431	204	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	60							
			СП - 8%			247,00	--	14820	--	14820	--	16006
						--	--	--	--		1186	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5028463
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				78293				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					281			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					94			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4500589		
			- Накладные расходы	Тенге							76820	
			- Сметная прибыль	Тенге							372478	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-4 "Отопление вентиляция"

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

			Монтажные работы									
432	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	122,4							
			НР - 98%; СП - 8%			1136,68	16,49	139177	2019	53482	82674	239599
						683,39	5,60	83676	685		17748	
433	3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные типа "Маевского". Установка	комплект	109							
			НР - 98%; СП - 8%			286,94	--	31133	--	11822	18925	54063
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			177,98	--	19311	--		4005	
434	4	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6							
			СП - 8%			835,00	--	5010	--	5010	--	5411
						--	--	--	--		401	
435	5	2304-0501-0226 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4							
			СП - 8%			4256,00	--	17024	--	17024	--	18386
						--	--	--	--		1362	
436	6	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2							
			НР - 98%; СП - 8%			2427,56	299,97	4855	600	134	4304	9892
						2060,33	135,74	4121	271		733	
437	7	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4							
			СП - 8%			3259,00	--	13036	--	13036	--	14079
						--	--	--	--		1043	
			Трубопроводы									
438	8	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	52,6							
			НР - 98%; СП - 8%			1433,81	18,24	75395	959	53556	20828	103920
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			397,09	7,09	20880	373		7698	
439	9	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	238,4							
			НР - 98%; СП - 8%			1571,32	18,24	374656	4350	275627	94441	506625
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			397,09	7,09	94679	1690		37528	
440	10	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8,3							
			НР - 98%; СП - 8%			1294,99	18,24	10792	152	7331	3301	15220
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			397,09	7,09	3309	59		1127	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441	11	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,7							
			НР - 98%; СП - 8%			2871,46	39,57	16272	224	11777	4267	22181
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			753,74	14,57	4271	83		1643	
442	13	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	9,8							
			НР - 98%; СП - 8%			1004,50	2,52	9878	25	78	9581	21016
						994,06	0,19	9775	2		1557	
443	14	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	20,2							
			НР - 98%; СП - 8%			1002,80	2,07	20307	42	157	19712	43220
						992,99	0,29	20108	6		3201	
			Гильзы									
444	17	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	3							
			НР - 98%; СП - 8%			996,58	2,52	2990	8	--	2923	6386
						994,06	0,19	2982	1		473	
445	18	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	18,0							
			НР - 98%; СП - 8%			995,06	2,07	17911	37	--	17521	38267
						992,99	0,29	17874	5		2835	
446	22	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	42,24							
			СП - 8%			165,00	--	6970	--	6970	--	7527
						--	--	--	--		558	
447	23	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	74,8							
			СП - 8%			460,00	--	34408	--	34408	--	37161
						--	--	--	--		2753	
			РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
448	26	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	54							
			НР - 98%; СП - 8%			1414,23	58,17	76369	3141	--	72506	160784
						1356,06	14,04	73227	758		11910	
449	27	2305-0306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	54							
			СП - 8%			1948,00	--	105192	--	105192	--	113607
						--	--	--	--		8415	
			РАЗДЕЛ 4. Блочно тепловой пункт									
450	67	2305-0501-0240 РСНБ РК 2015	ентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77)№6,3 ДУ (400°С), Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1							
			СП - 8%			271922,00	--	271922	--	271922	--	293676
						--	--	--	--		21754	
451	70	2305-0307-0416 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 11,5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2							
			СП - 8%			19911,00	--	39822	--	39822	--	43008
						--	--	--	--		3186	
452	72	Прайс-лист	Клапан противопожарный КВМ 600х350	шт	12	110379,38	--	1324553	--		--	1324553
						--	--	--	--	1324553	--	
453	76	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	103							
			СП - 8%			655,00	--	67465	--	67465	--	72862
						--	--	--	--		5397	
454	78	2305-0501-0241 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77)№6,3 ДУ (400°С), Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1							
			СП - 8%			318592,00	--	318592	--	318592	--	344079
						--	--	--	--		25487	
455	80	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015 п.	Лючки для замера параметров воздуха	шт.	2							
						207,00	--	414	--	414	--	447

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		33	
456	82	2305-0306-1963 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 400 мм х 700 мм	шт.	2	10603,00	--	21206	--	21206	--	22902
			СП - 8%			--	--	--	--		1696	
457	85	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	38	655,00	--	24890	--	24890	--	26881
			СП - 8%			--	--	--	--		1991	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3545752
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				354214				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11557			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3932			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1339915		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1324553		
			- Накладные расходы	Тенге							350983	
			- Сметная прибыль	Тенге							164534	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-5 "Силовое электрооборудование и электроосвещение"

РАЗДЕЛ 1. Электрооборудования

			ВРУ 1-12-10/ВРУ-1/									
458	1	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	21888,59	2576,39	21889	2576	15146	3678	27612
			НР - 72%; СП - 8%			4167,00	941,63	4167	942		2045	
459	2	5108-0401-0302 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	251903,00	--	251903	--		--	251903
						--	--	--	--	251903	--	
460	3	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	468,49	3,39	1405	10	20	992	2589
			НР - 72%; СП - 8%			458,37	0,97	1375	3		192	
461	4	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	396,00	--	1188	--	1188	--	1283
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
			ВРУ 1-50-01/ВРУ-2/									
462	5	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	25292,57	2928,03	25293	2928	18198	3772	31389
			НР - 72%; СП - 8%			4167,00	1071,51	4167	1072		2325	
463	6	5108-0401-0508 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	147704,00	--	147704	--		--	147704
						--	--	--	--	147704	--	
			ВРУ 1-17-70-УХЛ4/ВРУ-3/									
464	7	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	25292,57	2928,03	25293	2928	18198	3772	31389
			НР - 72%; СП - 8%			4167,00	1071,51	4167	1072		2325	
465	8	5108-0401-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Вводная панель ВРУ-1-17-70, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	286784,00	--	286784	--		--	286784
						--	--	--	--	286784	--	
466	9	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	468,49	3,39	1405	10	20	992	2589
			НР - 72%; СП - 8%			458,37	0,97	1375	3		192	
467	10	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	396,00	--	1188	--	1188	--	1283

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
			ЩРН-36/ВРУ-4/									
468	11	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1							
			НР - 72%; СП - 8%			4213,32	1351,87	4213	1352	83	2376	7116
469	12	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1							
			СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		527	9066
470	13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4							
			НР - 72%; СП - 8%			8394,00	--	8394	--	8394	--	15670
471	14	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4							
			НР - 72%; СП - 8%			2679,80	26,60	10719	106	5349	3790	29341
472	15	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1							
			СП - 8%			1316,00	--	5264	--		1161	1822
473	16	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1							
			СП - 8%			1687,00	--	1687	--	1687	--	561
474	17	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3							
			СП - 8%			519,00	--	519	--	519	--	5288
475	18	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3							
			СП - 8%			1632,00	--	4896	--	4896	--	5385
			ЩИТ ЩЭ/2шт/									
476	19	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	2							
			НР - 72%; СП - 8%			21888,59	2576,39	43777	5153	30290	7356	55224
477	20	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015 п.	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1/6/ 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2							
			СП - 8%			4167,00	941,63	8334	1883		4091	61322
478	23	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	8							
			НР - 72%; СП - 8%			28390,00	--	56780	--	56780	--	58682
479	24	2307-0204-0944 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2							
			СП - 8%			4873,52	112,71	38988	902	17030	15347	20742
480	25	2307-0204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6							
			СП - 8%			2632,00	32,47	21056	260		4347	4426
			ЩИТ ЩЭ/22шт/									
481	26	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	16,5							
			НР - 72%; СП - 8%			21888,59	2576,39	361162	42510	249896	60691	455600
482	27	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015 п.	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1/6/ 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	22							
			СП - 8%			4167,00	941,63	68756	15537		33748	674546
483	30	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	49,5							
			НР - 72%; СП - 8%			28390,00	--	624580	--	624580	--	363097
484	31	2307-0204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	66							
			СП - 8%			4873,52	112,71	241239	5579	105376	94962	48684
			ЩК /72шт/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
485	32	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	54							
			НР - 72%; СП - 8%			4213,32	1351,87	227519	73001	4506	128282	384265
						2778,00	521,43	150012	28157		28464	
486	33	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015 п.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-24з-1 3б УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	72							
			СП - 8%			5892,00	--	424224	--	424224	--	458162
						--	--	--	--		33938	
487	34	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	108							
			НР - 72%; СП - 8%			4873,52	112,71	526341	12173	229912	207189	792212
						2632,00	32,47	284256	3507		58682	
488	35	2307-0204-0942 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72							
			СП - 8%			9603,00	--	691416	--	691416	--	746729
						--	--	--	--		55313	
489	36	2307-0204-1617 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72							
			СП - 8%			3709,00	--	267048	--	267048	--	288412
						--	--	--	--		21364	
490	37	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	216							
			НР - 72%; СП - 8%			2679,80	26,60	578837	5746	288835	204664	846182
						1316,00	--	284256	--		62680	
491	38	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72							
			СП - 8%			3597,00	--	258984	--	258984	--	279703
						--	--	--	--		20719	
492	39	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72							
			СП - 8%			519,00	--	37368	--	37368	--	40357
						--	--	--	--		2989	
493	40	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	144							
			СП - 8%			3570,00	--	514080	--	514080	--	555206
						--	--	--	--		41126	
			1ЩС									
494	41	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	0,75							
			НР - 72%; СП - 8%			4213,32	1351,87	3160	1014	62	1782	5337
						2778,00	521,43	2084	391		395	
495	42	2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 3б УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1							
			СП - 8%			6106,00	--	6106	--	6106	--	6594
						--	--	--	--		488	
496	43	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3							
			НР - 72%; СП - 8%			2679,80	26,60	8039	80	4011	2843	11753
						1316,00	--	3948	--		871	
497	44	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1							
			СП - 8%			9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
						--	--	--	--		768	
498	45	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3							
			СП - 8%			1632,00	--	4896	--	4896	--	5288
						--	--	--	--		392	
			1ЩВ									
499	47	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 3б УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1							
			СП - 8%			5200,00	--	5200	--	5200	--	5616
						--	--	--	--		416	
500	49	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1							
			СП - 8%			9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
						--	--	--	--		768	
501	50	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2							
			СП - 8%			1632,00	--	3264	--	3264	--	3525
						--	--	--	--		261	

Электроосвещение

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
502	52	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	72	6630,00	–	477360	–	477360	–	515549
			СП - 8%			–	–	–	–		38189	
503	53	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4476,00	–	13428	–	13428	–	14502
			СП - 8%			–	–	–	–		1074	
504	54	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W/КЛ SP-15 36В, IP20/, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27 /	шт.	3	678,00	–	2034	–	2034	–	2197
			СП - 8%			–	–	–	–		163	
505	56	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60(18) IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	65	1453,00	–	94445	–	94445	–	102001
			СП - 8%			–	–	–	–		7556	
506	57	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60(30) IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	196	1453,00	–	284788	–	284788	–	307571
			СП - 8%			–	–	–	–		22783	
507	58	2307-0101-0708 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-60-150 ГОСТ 17677-82	шт.	122	1291,00	–	157502	–	157502	–	170102
			СП - 8%			–	–	–	–		12600	
508	60	2307-0102-1322 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х20-604/136УХЛ4/ ГОСТ 17677-82	шт.	128	1895,00	–	242560	–	242560	–	261965
			СП - 8%			–	–	–	–		19405	
509	61	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 п.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт /30Вт/	шт.	318	531,00	–	168858	–	168858	–	182367
			СП - 8%			–	–	–	–		13509	
510	62	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 п.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт /18Вт/	шт.	65	531,00	–	34515	–	34515	–	37276
			СП - 8%			–	–	–	–		2761	
511	63	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 /36вт/ Вт ГОСТ 6825-91	шт.	128	373,00	–	47744	–	47744	–	51564
			СП - 8%			–	–	–	–		3820	
512	64	2307-0219-0202 РСНБ РК 2015 п.	Стартер 80С-220 для ламп	шт.	128	78,00	–	9984	–	9984	–	10783
			СП - 8%			–	–	–	–		799	
513	66	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015 прим.	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные, пиктограмма "ВЫХОД" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	51	1949,00	–	99399	–	99399	–	107351
			СП - 8%			–	–	–	–		7952	
514	68	2307-0218-1804 РСНБ РК 2015 п.	/Пакетный/Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	1006,00	–	2012	–	2012	–	2173
			СП - 8%			–	–	–	–		161	
515	70	2307-0216-0901 РСНБ РК 2015 п.	Реле промежуточные 24 VСД 40.52 /МРП-4 24В (8э)	шт.	1	1687,00	–	1687	–	1687	–	1822
			СП - 8%			–	–	–	–		135	
516	72	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	24	183,00	–	4392	–	4392	–	4743
			СП - 8%			–	–	–	–		351	
517	75	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1572,72	165,72	4718	497	54	3141	8487
			НР - 72%; СП - 8%			1389,00	64,94	4167	195		629	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
518	76	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP54, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт.	3	11237,00 --	--	33711 --	--	33711 --	-- 2697	36408
519	77	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	25292,57 4167,00	2928,03 1071,51	75878 12501	8784 3215	54593	11315 6975	94168
520	78	5108-0401-0248 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	134839,00 --	--	134839 --	--	134839	-- --	134839
521	79	5108-0401-0213 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	123643,00 --	--	247286 --	--	247286	-- --	247286
			РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
522	80	2307-0501-1201 РСНБ РК 2015	Колодка /клемная 3-х контактная С-3-2,5/220УХЛ4 *СП - 8%*	шт.	72	2295,00 --	--	165240 --	--	165240	-- 13219	178459
523	81	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка /клемная 2-х контактная С-2-2,5/220УХЛ4 *СП - 8%*	шт.	144	1673,00 --	--	240912 --	--	240912	-- 19273	260185
524	83	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 *СП - 8%*	шт.	72	971,00 --	--	69912 --	--	69912	-- 5593	75505
525	85	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	864	393,00 --	--	339552 --	--	339552	-- 27164	366716
526	86	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С16-057 *СП - 8%*	шт.	418	285,00 --	--	119130 --	--	119130	-- 9530	128660
527	87	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С56-043 *СП - 8%*	шт.	84	303,00 --	--	25452 --	--	25452	-- 2036	27488
528	89	2307-0218-1705 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	109	385,00 --	--	41965 --	--	41965	-- 3357	45322
529	90	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 *СП - 8%*	шт.	611	42,00 --	--	25662 --	--	25662	-- 2053	27715
530	91	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015 п.	Коробка/для электроустановочных изделии/ для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20 *СП - 8%*	шт.	1366	100,00 --	--	136600 --	--	136600	-- 10928	147528
531	92	Прайс-лист	Ответвительный сжим У734 М *СП - 8%*	шт.	72	114,75 --	--	8262 --	--	8262	-- 661	8923

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
532	94	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (Разъем штепсельный РШ-ВШ)	шт.	72	311,00	--	22392	--	22392	--	24183
			СП - 8%			--	--	--	--		1791	
533	96	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86=КВТП 1Х16-25	шт.	168	9975,00	--	1675800	--	1675800	--	1809864
			СП - 8%			--	--	--	--		134064	
534	97	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86=КВТП 1Х70-95	шт.	10	12570,00	--	125700	--	125700	--	135756
			СП - 8%			--	--	--	--		10056	
535	99	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1028,00	--	1028	--	1028	--	1110
			СП - 8%			--	--	--	--		82	
536	100	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У3, степень защиты IP 54	шт.	12	1028,00	--	12336	--	12336	--	13323
			СП - 8%			--	--	--	--		987	
537	101	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1P54, тип У614/615/АУ2	шт.	1	6030,00	--	6030	--	6030	--	6512
			СП - 8%			--	--	--	--		482	
			Кабельные изделия									
538	102	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240/350/ мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	120,75	575,17	32,36	69452	3908	10814	40535	118786
			НР - 72%; СП - 8%			453,25	12,99	54730	1568		8799	
539	103	2306-0142-1009 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1725	2138289,00	--	368855	--	368855	--	398363
			СП - 8%			--	--	--	--		29508	
540	104	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1417,5	99,22	1,62	140649	2294	28215	79963	238261
			НР - 72%; СП - 8%			77,70	0,65	110140	921		17649	
541	106	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2852,5	115,78	3,24	330256	9232	62445	188844	560628
			НР - 72%; СП - 8%			90,65	1,30	258579	3705		41528	
542	107	2306-0145-1901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	329529,00	--	3954	--	3954	--	4271
			СП - 8%			--	--	--	--		316	
543	108	2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,371	297273,00	--	110288	--	110288	--	119111
			СП - 8%			--	--	--	--		8823	
544	109	2306-0145-1505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,432	474284,00	--	204891	--	204891	--	221282
			СП - 8%			--	--	--	--		16391	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
545	110	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	77,35							
			НР - 72%; СП - 8%			162,05	6,47	12534	501	2016	7357	21482
						129,50	2,60	10017	201		1591	
546	111	2306-0145-1903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003							
			СП - 8%			759207,00	--	2278	--	2278	--	2460
						--	--	--	--		182	
547	112	2306-0145-1633 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1296							
			СП - 8%			1092059,00	--	141531	--	141531	--	152853
						--	--	--	--		11322	
548	113	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	252							
			НР - 72%; СП - 8%			209,15	11,33	52706	2855	7427	31370	90802
						168,35	4,55	42424	1146		6726	
549	114	2306-0145-1531 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,432							
			СП - 8%			1894397,00	--	818380	--	818380	--	883850
						--	--	--	--		65470	
550	115	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	91							
			НР - 72%; СП - 8%			99,22	1,62	9029	147	1811	5133	15296
						77,70	0,65	7071	59		1133	
551	116	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,156							
			СП - 8%			253895,00	--	39608	--	39608	--	42776
						--	--	--	--		3169	
552	117	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2,1							
			НР - 72%; СП - 8%			115,78	3,24	243	7	46	139	413
						90,65	1,30	190	3		31	
553	118	2306-0201-3403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0018							
			СП - 8%			424864,00	--	765	--	765	--	826
						--	--	--	--		61	
554	119	2306-0201-3503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0018							
			СП - 8%			596589,00	--	1074	--	1074	--	1160
						--	--	--	--		86	
555	120	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1,75							
			НР - 72%; СП - 8%			162,05	6,47	284	11	46	166	486
						129,50	2,60	227	5		36	
556	121	2306-0201-3603 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003							
			СП - 8%			817707,00	--	2453	--	2453	--	2649
						--	--	--	--		196	
557	122	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн	м	5,25							
			НР - 72%; СП - 8%			564,89	4,35	2966	23	291	1913	5269
						505,05	0,97	2652	5		390	
558	123	2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,009							
			СП - 8%			52495,00	--	472	--	472	--	510
						--	--	--	--		38	
559	124	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5527,958912							
			НР - 72%; СП - 8%			281,62	2,57	1556800	14206	24166	1093679	2862517
						274,68	0,10	1518428	570		212038	
560	125	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	4965,6	71,00	--	352558	--	352558	--	380762

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		28205	
561	126	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2676							
			СП - 8%			90,00	--	240840	--	240840	--	260107
562	127	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	168	--	--	--	--		19267	
			НР - 72%; СП - 8%			394,09	3,54	66207	595	5157	43574	118563
563	128	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	288	359,85	0,38	60455	64		8782	
			СП - 8%			194,00	--	55872	--	55872	--	60342
564	144	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	--	--	--	--		4470	
			СП - 8%			10524,00	--	10524	--	10524	--	11366
565	146	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	--	--	--	--		842	
			СП - 8%			1302,00	--	1302	--	1302	--	1406
566	147	2307-0204-2204 РСНБ РК 2015 п.	Выключатель автоматический модели/УЗО/ А63, с электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение: постоянного тока до 110В, переменного тока до 400В, УХЛ3	шт.	1	--	--	--	--		104	
			СП - 8%			6367,00	--	6367	--	6367	--	6876
567	148	2307-0208-0133 РСНБ РК 2015 п.	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК/4Р25А/	шт.	1	--	--	--	--		509	
			СП - 8%			4538,00	--	4538	--	4538	--	4901
568	149	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	--	--	--	--		363	
			СП - 8%			397,00	--	397	--	397	--	429
569	150	2307-0204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	--	--	--	--		32	
			СП - 8%			409,00	--	409	--	409	--	442
570	151	2307-0204-1301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	--	--	--	--		33	
			СП - 8%			386,00	--	1544	--	1544	--	1668
			Система электрораспределения			--	--	--	--		124	
571	153	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	100							
			СП - 8%			29,00	--	2900	--	2900	--	3132
572	155	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	--	--	--	--		232	
			СП - 8%			180024,00	--	10801	--	10801	--	11666
573	156	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	--	--	--	--		864	
			СП - 8%			234423,00	--	9377	--	9377	--	10127
574	157	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	2	--	--	--	--		750	
			СП - 8%			1673,00	--	3346	--	3346	--	3614
575	159	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	6	--	--	--	--		268	
			СП - 8%			778,00	--	4668	--	4668	--	5041
576	160	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкимистенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	--	--	--	--		373	
			СП - 8%			687,00	--	687	--	687	--	742
577	161	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	3	--	--	--	--		55	
			СП - 8%			1061,00	--	3183	--	3183	--	3438
578	162	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная, 4 мм	шт.	1	--	--	--	--		255	
			СП - 8%			1061,00	--	1061	--	1061	--	1146
						--	--	--	--		85	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
579	164	2306-1703-0134 РСНБ РК 2015	**Муфта соединительная для труб диам.20**	шт.	4	90,00	--	360	--	360	--	389
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
580	165	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм**	шт.	230	9,00	--	2070	--	2070	--	2236
			СП - 8%			--	--	--	--		166	
581	166	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015 п.	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 20 ГОСТ 32414-2013**	шт.	200	97,00	--	19400	--	19400	--	20952
			СП - 8%			--	--	--	--		1552	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								19254979
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3068386				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					199577			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					66739			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11314065		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1068516		
			- Накладные расходы	Тенге							2257291	
			- Сметная прибыль	Тенге							1347142	
			Итого по акту:					85 402 852				
			в том числе оборудование					2 393 069				
			Временные здания и сооружения	%	0,9			747 088				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					86 149 940				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,49			410 409				
			Итого с зимними					86 560 349				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			1 683 346				
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	k	1,0165118785			89 700 763				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	k	0,90			80 730 687				
			НДС - 12%	%	12			9 687 682				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					90 418 370				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК РеалСтрой»
(наименование организации)

Директор Ишмалиев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «Легион ТехСервис»
(наименование организации)

Директор Әшірәлі Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»
(наименование организации)

Директор Албай А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер конструктор Егенбердиев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер тех.надзор Анарбеков Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Мейірбеков Б.К.
(должность, подпись)

Инженер тех.надзор Ордабеков Н.Т.
(должность, подпись,

Место печати