Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО «Легион ТехСервис»
Подрядчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Утверждено
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»

Договор: №572 от 02.09.2020 г.; Доп.соглашение №572/2 от 10.03.2021 г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за 19 апреля 2021г.

код		договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№572	02.09.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за апрель) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»	385 797 417,48	47 766 022,32							5 731 922,68	53 497 945,00

Заказчик:

ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

Зам. руководителя _____ Б.Күздеубаев

Глав. специалист _____ СадуакасовБ.А.

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

Директор _____ Албай А.С.

Инженер:

ТОО «Легион ТехСервис»

Директор _____ Әшірәлі Г.

Подрядчик:

ТОО «СК РеалСтрой»

Директор _____ Шыныалиев Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой»
(полное наименование)

Стройка : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»
(наименование)

Договор: №572 от 02.09.2020 г.; Доп.соглашение №572/2 от 10.03.2021 г.

Акт приемки выполненных работ

за 19 апреля 2021 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 "Общестроительные работы. КЖ"									
			РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ-20/									
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-1,1Н /КЖ-22/									
1	106	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	118,86678	2745,20	540,16	326313	64207	52760	209925	579138
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	209346	21341		42899	
2	107	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0610183	902077,00	--	55043	--	55043	--	59447
			СП - 8%			--	--	--	--		4403	
3	108	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	112,21266	1339,75	849,51	150336	95326	2157	66961	234681
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	52853	20731		17384	
4	110	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	7,5	20771,00	--	155783	--	155783	--	168245
			СП - 8%			--	--	--	--		12463	
5	111	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	12,0484	18856,00	--	227185	--	227185	--	245359
			СП - 8%			--	--	--	--		18175	
6	113	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0101814	40832,75	2475,36	416	25	7	356	833
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	384	7		62	
7	117	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,6799158	22695,18	2449,66	83516	9015	2494	67860	163487
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	72007	2565		12110	
8	121	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1591195	20686,92	2449,66	3292	390	72	2676	6445
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	2830	111		477	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	122	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1591195	20024,94	1372,68	3186	218	46	2714	6372
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	2922	61		472	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-2 /КЖ-23/									
10	123	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	20,32659	2745,20	540,16	55801	10980	9022	35898	99034
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	35799	3649		7336	
11	124	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0104343	902077,00	--	9413	--	9413	--	10166
			СП - 8%			--	--	--	--		753	
12	125	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	19,57683	1339,75	849,51	26228	16631	376	11682	40943
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	9221	3617		3033	
13	127	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	3,78	20771,00	--	78514	--	78514	--	84796
			СП - 8%			--	--	--	--		6281	
14	128	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5662	18856,00	--	48388	--	48388	--	52259
			СП - 8%			--	--	--	--		3871	
15	130	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0353154	40832,75	2475,36	1442	87	24	1234	2890
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	1331	25		214	
16	134	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,1296775	22695,18	2449,66	25638	2767	766	20832	50188
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	22105	787		3718	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-3 /КЖ-24/									
17	135	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	63,200295	2745,20	540,16	173498	34138	28053	111615	307922
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	111307	11347		22809	
18	136	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0324428	902077,00	--	29266	--	29266	--	31607
			СП - 8%			--	--	--	--		2341	
19	137	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	5,628525	1339,75	849,51	7541	4781	109	3359	11771
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	2651	1040		872	
20	139	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	4,59	20771,00	--	95339	--	95339	--	102966
			СП - 8%			--	--	--	--		7627	
21	140	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,735	18856,00	--	145851	--	145851	--	157519
			СП - 8%			--	--	--	--		11668	
22	142	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1316553	40832,75	2475,36	5376	326	89	4599	10773
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	4961	93		798	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-4 /КЖ-25/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	146	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	33,4836	2745,20	540,16	91919	18086	14862	59134	163137
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	58971	6012		12084	
24	147	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0171882	902077,00	--	15505	--	15505	--	16745
			СП - 8%			--	--	--	--		1240	
25	148	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,982	1339,75	849,51	3995	2533	57	1779	6237
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1405	551		462	
26	150	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	2,61	20771,00	--	54212	--	54212	--	58549
			СП - 8%			--	--	--	--		4337	
27	151	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,3862	18856,00	--	82706	--	82706	--	89323
			СП - 8%			--	--	--	--		6616	
28	153	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1754907	40832,75	2475,36	7166	434	120	6131	14360
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	6612	125		1064	
29	156	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,653058	22695,18	2449,66	14821	1600	442	12043	29013
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	12779	455		2149	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-5.5Н /КЖ-26/									
30	157	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	155,69874	2745,20	540,16	427425	84102	69110	274972	758589
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	274213	27954		56192	
31	158	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0799254	902077,00	--	72099	--	72099	--	77867
			СП - 8%			--	--	--	--		5768	
32	159	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	13,8663	1339,75	849,51	18577	11780	266	8274	29000
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	6531	2562		2148	
33	161	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	12,12	20771,00	--	251745	--	251745	--	271884
			СП - 8%			--	--	--	--		20140	
34	162	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	20,384	18856,00	--	384361	--	384361	--	415110
			СП - 8%			--	--	--	--		30749	
35	164	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5914158	40832,75	2475,36	24149	1464	401	20660	48394
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	22284	420		3585	
36	167	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,635484	22695,18	2449,66	82508	8906	2465	67041	161513
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	71137	2534		11964	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-6.6Н /КЖ-27/									
37	168	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	313,07166	2745,20	540,16	859445	169108	138962	552901	1525334
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	551375	56209		112988	
38	169	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1607101	902077,00	--	144973	--	144973	--	156571
			СП - 8%			--	--	--	--		11598	
39	170	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	27,8817	1339,75	849,51	37354	23686	536	16638	58312
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	13132	5151		4319	
40	172	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	19,92	20771,00	--	413758	--	413758	--	446859
			СП - 8%			--	--	--	--		33101	
41	173	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	32,9056	18856,00	--	620468	--	620468	--	670105
			СП - 8%			--	--	--	--		49637	
42	175	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,786218	40832,75	2475,36	72936	4422	1210	62400	146163
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	67304	1267		10827	
43	178	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	29,940984	22695,18	2449,66	679516	73345	20300	552133	1330181
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	585871	20868		98532	
44	181	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,480971	20686,92	2449,66	9950	1178	218	8089	19482
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	8554	335		1443	
45	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,480971	20024,94	1372,68	9631	660	140	8204	19262
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	8831	184		1427	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-7.7Н /КЖ-28/									
46	183	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	109,65879	2745,20	540,16	301036	59233	48674	193663	534275
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	193129	19688		39576	
47	184	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0562915	902077,00	--	50779	--	50779	--	54842
			СП - 8%			--	--	--	--		4062	
48	185	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	9,76605	1339,75	849,51	13084	8296	188	5828	20425
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	4600	1804		1513	
49	187	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	9,96	20771,00	--	206879	--	206879	--	223429
			СП - 8%			--	--	--	--		16550	
50	188	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	16,4528	18856,00	--	310234	--	310234	--	335053
			СП - 8%			--	--	--	--		24819	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	190	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5154174	40832,75	2475,36	21046	1276	349	18006	42176
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	19421	366		3124	
52	193	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,74983	22695,18	2449,66	62408	6736	1865	50709	122166
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	53807	1917		9049	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-8.8Н /КЖ-29/									
53	194	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	92,0799	2745,20	540,16	252778	49738	40871	162618	448628
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	162169	16532		33232	
54	195	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0472677	902077,00	--	42639	--	42639	--	46050
			СП - 8%			--	--	--	--		3411	
55	196	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	8,2005	1339,75	849,51	10987	6966	159	4894	17151
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	3862	1515		1270	
56	198	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	6,78	20771,00	--	140827	--	140827	--	152094
			СП - 8%			--	--	--	--		11266	
57	199	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,3932	18856,00	--	214830	--	214830	--	232017
			СП - 8%			--	--	--	--		17186	
58	201	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,4965882	40832,75	2475,36	20277	1229	337	17348	40635
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	18711	352		3010	
59	204	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,613084	22695,18	2449,66	59304	6401	1771	48187	116091
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	51132	1821		8599	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-9.9Н /КЖ-30/									
60	205	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	68,64138	2745,20	540,16	188435	37077	30468	121224	334432
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	120890	12324		24773	
61	206	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0352359	902077,00	--	31785	--	31785	--	34328
			СП - 8%			--	--	--	--		2543	
62	207	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	6,1131	1339,75	849,51	8190	5193	118	3648	12785
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	2879	1129		947	
63	209	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	4,8	20771,00	--	99701	--	99701	--	107677
			СП - 8%			--	--	--	--		7976	
64	210	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,1728	18856,00	--	172962	--	172962	--	186799

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		13837	
65	212	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,349107	40832,75	2475,36	14255	864	237	12196	28567
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	13154	248		2116	
66	215	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,3204722	22695,18	2449,66	29968	3235	895	24350	58664
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	25838	920		4346	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10 /КЖ-31/									
67	216	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	32,64651	2745,20	540,16	89621	17634	14491	57655	159059
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	57496	5861		11782	
68	217	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0167585	902077,00	--	15117	--	15117	--	16327
			СП - 8%			--	--	--	--		1209	
69	218	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,90745	1339,75	849,51	3895	2470	56	1735	6081
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1369	537		450	
70	220	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,86	20771,00	--	38634	--	38634	--	41725
			СП - 8%			--	--	--	--		3091	
71	221	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7482	18856,00	--	51820	--	51820	--	55966
			СП - 8%			--	--	--	--		4146	
72	223	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2223933	40832,75	2475,36	9081	551	150	7769	18198
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	8380	158		1348	
73	226	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8276328	22695,18	2449,66	18783	2027	561	15262	36769
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	16195	577		2724	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10.1 /КЖ-32/									
74	227	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	32,64651	2745,20	540,16	89621	17634	14491	57655	159059
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	57496	5861		11782	
75	228	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0167585	902077,00	--	15117	--	15117	--	16327
			СП - 8%			--	--	--	--		1209	
76	229	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,90745	1339,75	849,51	3895	2470	56	1735	6081
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1369	537		450	
77	231	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,86	20771,00	--	38634	--	38634	--	41725
			СП - 8%			--	--	--	--		3091	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	232	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7482	18856,00	--	51820	--	51820	--	55966
			СП - 8%			--	--	--	--		4146	
79	234	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2223933	40832,75	2475,36	9081	551	150	7769	18198
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	8380	158		1348	
80	237	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8276328	22695,18	2449,66	18783	2027	561	15262	36769
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	16195	577		2724	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-11.11н /КЖ-33/									
81	238	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	92,0799	2745,20	540,16	252778	49738	40871	162618	448628
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	162169	16532		33232	
82	239	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0472677	902077,00	--	42639	--	42639	--	46050
			СП - 8%			--	--	--	--		3411	
83	240	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	14,7609	1339,75	849,51	19776	12540	284	8808	30871
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	6952	2727		2287	
84	242	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	7,62	20771,00	--	158275	--	158275	--	170937
			СП - 8%			--	--	--	--		12662	
85	243	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,9008	18856,00	--	186689	--	186689	--	201625
			СП - 8%			--	--	--	--		14935	
86	245	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1270758	40832,75	2475,36	5189	315	86	4439	10398
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	4788	90		770	
87	248	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,9538414	22695,18	2449,66	67038	7236	2003	54471	131230
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	57799	2059		9721	
88	251	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3706967	20686,92	2449,66	7669	908	168	6235	15016
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	6593	258		1112	
89	252	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3706967	20024,94	1372,68	7423	509	108	6323	14846
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	6806	142		1100	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-12.12Н /КЖ-34/									
90	253	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	92,0799	2745,20	540,16	252778	49738	40871	162618	448628
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	162169	16532		33232	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	254	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0472677	902077,00	--	42639	--	42639	--	46050
			СП - 8%			--	--	--	--		3411	
92	255	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	8,2005	1339,75	849,51	10987	6966	159	4894	17151
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	3862	1515		1270	
93	257	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	5,22	20771,00	--	108425	--	108425	--	117099
			СП - 8%			--	--	--	--		8674	
94	258	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,7724	18856,00	--	165412	--	165412	--	178645
			СП - 8%			--	--	--	--		13233	
95	260	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3509814	40832,75	2475,36	14332	869	238	12261	28720
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	13225	249		2127	
96	263	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,306116	22695,18	2449,66	29643	3200	886	24086	58026
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	25557	910		4298	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-13.13Н /КЖ-35/									
97	264	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	68,64138	2745,20	540,16	188435	37077	30468	121224	334432
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	120890	12324		24773	
98	265	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0352359	902077,00	--	31785	--	31785	--	34328
			СП - 8%			--	--	--	--		2543	
99	266	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	6,1131	1339,75	849,51	8190	5193	118	3648	12785
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	2879	1129		947	
100	268	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	4,8	20771,00	--	99701	--	99701	--	107677
			СП - 8%			--	--	--	--		7976	
101	269	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,1728	18856,00	--	172962	--	172962	--	186799
			СП - 8%			--	--	--	--		13837	
102	271	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,349107	40832,75	2475,36	14255	864	237	12196	28567
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	13154	248		2116	
103	274	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,3204722	22695,18	2449,66	29968	3235	895	24350	58664
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	25838	920		4346	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14 /КЖ-36/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	275	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	32,64651	2745,20	540,16	89621	17634	14491	57655	159059
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	57496	5861		11782	
105	276	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0167585	902077,00	--	15117	--	15117	--	16327
			СП - 8%			--	--	--	--		1209	
106	277	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,90745	1339,75	849,51	3895	2470	56	1735	6081
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1369	537		450	
107	279	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,41	20771,00	--	29287	--	29287	--	31630
			СП - 8%			--	--	--	--		2343	
108	280	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,8392	18856,00	--	53536	--	53536	--	57819
			СП - 8%			--	--	--	--		4283	
109	282	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1765983	40832,75	2475,36	7211	437	120	6169	14451
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	6654	125		1070	
110	285	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8233302	22695,18	2449,66	18686	2017	558	15183	36578
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	16111	574		2709	
111	288	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0015932	20686,92	2449,66	33	4	1	27	65
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	28	1		5	
112	289	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0015932	20024,94	1372,68	32	2	1	27	64
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	29	1		5	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14.1 /КЖ-36.1/									
113	290	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	32,64651	2745,20	540,16	89621	17634	14491	57655	159059
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	57496	5861		11782	
114	291	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0167585	902077,00	--	15117	--	15117	--	16327
			СП - 8%			--	--	--	--		1209	
115	292	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,90745	1339,75	849,51	3895	2470	56	1735	6081
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1369	537		450	
116	294	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,41	20771,00	--	29287	--	29287	--	31630
			СП - 8%			--	--	--	--		2343	
117	295	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,8392	18856,00	--	53536	--	53536	--	57819
			СП - 8%			--	--	--	--		4283	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	297	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1765983	40832,75	2475,36	7211	437	120	6169	14451
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	6654	125		1070	
119	300	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8233302	22695,18	2449,66	18686	2017	558	15183	36578
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	16111	574		2709	
120	303	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0015932	20686,92	2449,66	33	4	1	27	65
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	28	1		5	
121	304	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0015932	20024,94	1372,68	32	2	1	27	64
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	29	1		5	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-15.15Н /КЖ-37/									
122	305	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	143,14239	2745,20	540,16	392955	77319	63537	252797	697412
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	252099	25700		51660	
123	306	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0734798	902077,00	--	66284	--	66284	--	71587
			СП - 8%			--	--	--	--		5303	
124	307	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	12,74805	1339,75	849,51	17079	10830	245	7607	26661
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	6004	2355		1975	
125	309	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	11,1	20771,00	--	230558	--	230558	--	249003
			СП - 8%			--	--	--	--		18445	
126	310	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	18,754008	18856,00	--	353626	--	353626	--	381916
			СП - 8%			--	--	--	--		28290	
127	312	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3325995	40832,75	2475,36	13581	823	226	11619	27216
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	12532	236		2016	
128	315	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	4,4890517	22695,18	2449,66	101880	10997	3043	82781	199434
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	87840	3129		14773	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16 /КЖ-38/									
129	316	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	46,87704	2745,20	540,16	128687	25321	20807	82787	228392
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	82559	8416		16918	
130	317	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0240635	902077,00	--	21707	--	21707	--	23444
			СП - 8%			--	--	--	--		1737	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	318	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	4,1748	1339,75	849,51	5593	3547	80	2491	8731
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1966	771		647	
132	320	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,512	20771,00	--	31406	--	31406	--	33918
			СП - 8%			--	--	--	--		2512	
133	321	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,254976	18856,00	--	117944	--	117944	--	127379
			СП - 8%			--	--	--	--		9436	
134	323	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1008385	40832,75	2475,36	4118	250	68	3523	8251
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	3800	72		611	
135	326	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,1601258	22695,18	2449,66	26329	2842	786	21394	51541
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	22701	809		3818	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16.1 /КЖ-38.1/									
136	327	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	23,43852	2745,20	540,16	64344	12661	10404	41394	114196
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	41279	4208		8459	
137	328	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0120318	902077,00	--	10854	--	10854	--	11722
			СП - 8%			--	--	--	--		868	
138	329	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,0874	1339,75	849,51	2797	1773	41	1246	4366
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	983	386		323	
139	331	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,756	20771,00	--	15703	--	15703	--	16959
			СП - 8%			--	--	--	--		1256	
140	332	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,127488	18856,00	--	58972	--	58972	--	63690
			СП - 8%			--	--	--	--		4718	
141	334	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0469729	40832,75	2475,36	1918	116	32	1641	3844
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	1770	33		285	
142	336	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,1324209	22695,18	2449,66	25700	2774	767	20883	50310
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	22159	789		3727	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-17 /КЖ-39/									
143	337	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	41,01741	2745,20	540,16	112601	22156	18206	72439	199843
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	72239	7364		14803	
144	338	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0210556	902077,00	--	18994	--	18994	--	20513

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1520	
145	339	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	41,01741	1173,28	737,81	48125	30263	789	21541	75239
			НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	17073	6598		5573	
146	340	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	2,16	20771,00	--	44865	--	44865	--	48455
			СП - 8%			--	--	--	--		3589	
147	341	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,67822	18856,00	--	69357	--	69357	--	74905
			СП - 8%			--	--	--	--		5549	
148	343	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1330845	40832,75	2475,36	5434	329	90	4649	10890
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	5015	94		807	
149	346	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,7634879	22695,18	2449,66	17327	1870	517	14079	33919
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	14940	532		2513	
150	349	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,107352	20686,92	2449,66	2221	263	49	1806	4348
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	1909	75		322	
151	350	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,107352	20024,94	1372,68	2150	147	32	1831	4299
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	1971	41		318	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-18 /КЖ-40/									
152	351	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	41,01741	2745,20	540,16	112601	22156	18206	72439	199843
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	72239	7364		14803	
153	352	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0210556	902077,00	--	18994	--	18994	--	20513
			СП - 8%			--	--	--	--		1520	
154	353	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	41,01741	1173,28	737,81	48125	30263	789	21541	75239
			НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	17073	6598		5573	
155	354	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	2,676	20771,00	--	55583	--	55583	--	60030
			СП - 8%			--	--	--	--		4447	
156	355	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,386472	18856,00	--	101567	--	101567	--	109693
			СП - 8%			--	--	--	--		8125	
157	357	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0937669	40832,75	2475,36	3829	232	64	3276	7673
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	3533	67		568	
158	360	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8824313	22695,18	2449,66	20027	2162	598	16273	39204

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	17267	615		2904	
			РАЗДЕЛ 4. Перекрытия									
			НА ОТМЕТКЕ +2.900 /КЖ-56/									
159	400	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкцийперекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатацинмашин - 0,94	м2 конструкций	501,05	1361,16	258,64	682009	129590	111200	441294	1213168
			НР - 91%; СП - 8%			880,59	87,26	441219	43720		89864	
160	401	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	760,77	475,10	381185	238047	38860	142455	565531
			НР - 91%; СП - 8%			208,12	104,31	104278	52266		41891	
161	402	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	93,67	20771,00	--	1945620	--	1945620	--	2101269
			СП - 8%			--	--	--	--		155650	
162	407	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	11,64577	9881,39	2449,66	115076	28528	5264	81355	212146
			НР - 91%; СП - 8%			6979,74	696,97	81284	8117		15715	
163	410	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,8275	26173,43	2475,36	47832	4524	1239	39463	94278
			НР - 91%; СП - 8%			23020,07	709,54	42069	1297		6984	
164	411	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,26484	899611,70	1322,70	1137865	1673	828403	280741	1532094
			НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	307789	718		113488	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			НА ОТМЕТКЕ +5.900, +8.900 /КЖ-64/									
165	412	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкцийперекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатацинмашин - 0,94	м2 конструкций	1002,1	1361,16	258,64	1364018	259180	222400	882589	2426336
			НР - 91%; СП - 8%			880,59	87,26	882438	87440		179729	
166	413	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	1002,1	760,77	475,10	762370	476094	77721	284909	1131062
			НР - 91%; СП - 8%			208,12	104,31	208555	104532		83782	
167	414	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	186,26	18856,00	--	3512119	--	3512119	--	3793088
			СП - 8%			--	--	--	--		280969	
168	417	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,727593	229089,00	--	166684	--	166684	--	180018
			СП - 8%			--	--	--	--		13335	
169	418	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 ммГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	19,0091	247823,00	--	4710892	--	4710892	--	5087764
			СП - 8%			--	--	--	--		376871	
170	419	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	23,4857	9881,39	2449,66	232071	57532	10615	164067	427829
			НР - 91%; СП - 8%			6979,74	696,97	163924	16369		31691	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	420	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0554	213014,00	--	437829	--	437829	--	472855
			СП - 8%			--	--	--	--		35026	
172	421	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4974	221991,00	--	332409	--	332409	--	359002
			СП - 8%			--	--	--	--		26593	
173	422	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,5528	26173,43	2475,36	92989	8794	2409	76719	183285
			НР - 91%; СП - 8%			23020,07	709,54	81786	2521		13577	
174	423	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	2,5174	899611,70	1322,70	2264682	3330	1648763	558756	3049313
			НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	612589	1428		225875	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								42340301
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7514127				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2561705			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					727377			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21628369		
			- Накладные расходы	Тенге							7499771	
			- Сметная прибыль	Тенге							3136317	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2 "Общестроительные работы. АР"

РАЗДЕЛ 1. Стены из газобетонных блоков

Фрагмент 1.Развертка стены по осям А и Ж-И на отм.0.000...+33.000 /АР-42/

175	1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	16,896	27159,00	487,55	458878	8238	353893	91823	594758
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	96747	1988		44056	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,122	1630,00	--	1829	--	1829	--	1975
			СП - 8%			--	--	--	--		146	
177	3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05304	377718,63	2247,63	20034	119	16370	3332	25236
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	3545	38		1869	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	4	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,63348	44227,09	9169,73	28017	5809	8016	10723	41839
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	14192	1349		3099	
179	5	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	2,53392	443267,00	--	1123203	--	1123203	--	1213059
			СП - 8%			--	--	--	--		89856	
180	6	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04512	262867,00	--	11861	--	11861	--	12809
			СП - 8%			--	--	--	--		949	
181	7	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00324	578696,20	2259,20	1875	7	758	1013	3119
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1110	3		231	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 2.Развертка стены по оси А на отм.0,000...+33,000 /АР-43/									
182	8	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,98	27159,00	487,55	53775	965	41473	10761	69698
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	11337	233		5163	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,003366	377718,63	2247,63	1271	8	1038	211	1602
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	225	2		119	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184	10	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,088848	44227,09	9169,73	3929	815	1123	1504	5868
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1991	189		435	
185	11	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,59232	443267,00	--	262556	--	262556	--	283560
			СП - 8%			--	--	--	--		21004	
186	12	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000648	578696,20	2259,20	375	1	152	203	624
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	222	1		46	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 3.Развертка стен по оси А на отм.0,000; ...+33,000 /АР-44/									
187	13	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,016	27159,00	487,55	54753	983	42226	10956	70965
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	11544	237		5257	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188	14	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,58202	1630,00	--	2579	--	2579	--	2785
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
189	15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01035	377718,63	2247,63	3909	23	3194	650	4924
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	692	7		365	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190	16	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,127116	44227,09	9169,73	5622	1166	1608	2152	8396
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	2848	271		622	
191	17	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,84744	443267,00	--	375642	--	375642	--	405694
			СП - 8%			--	--	--	--		30051	
192	18	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02256	262867,00	--	5930	--	5930	--	6405
			СП - 8%			--	--	--	--		474	
193	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001296	578696,20	2259,20	750	3	303	405	1247
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	444	1		92	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 4.Развертка стен на отм.0,000. Вид А /АР-45/									
194	20	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,016	27159,00	487,55	54753	983	42226	10956	70965
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	11544	237		5257	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195	21	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,58202	1630,00	--	2579	--	2579	--	2785
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
196	22	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01035	377718,63	2247,63	3909	23	3194	650	4924
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	692	7		365	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	23	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,127116	44227,09	9169,73	5622	1166	1608	2152	8396
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	2848	271		622	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	24	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,84744	443267,00	--	375642	--	375642	--	405694
			СП - 8%			--	--	--	--		30051	
199	25	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02256	262867,00	--	5930	--	5930	--	6405
			СП - 8%			--	--	--	--		474	
200	26	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001296	578696,20	2259,20	750	3	303	405	1247
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	444	1		92	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 5.Развертка стен по оси И на отм.0,000; ...+33,000 /АР-46/									
201	27	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,6584	27159,00	487,55	126517	2271	97572	25317	163981
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	26674	548		12147	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	28	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,8415	1630,00	--	1372	--	1372	--	1481
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
203	29	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,014994	377718,63	2247,63	5664	34	4628	942	7134
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1002	11		528	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204	30	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,23418	44227,09	9169,73	10357	2147	2964	3964	15467
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	5246	499		1146	
205	31	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1,5612	443267,00	--	692028	--	692028	--	747391
			СП - 8%			--	--	--	--		55362	
206	32	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03384	262867,00	--	8895	--	8895	--	9607
			СП - 8%			--	--	--	--		712	
207	33	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001944	578696,20	2259,20	1125	4	455	608	1871
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	666	2		139	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТМ. +36,050									
			Фрагмент 29.Развертка стен на отм.+2,970; ...+36,050. Вид А /АР-48/									
208	34	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,944	27159,00	487,55	52797	948	40718	10565	68431
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	11131	229		5069	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	35	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,002754	377718,63	2247,63	1040	6	850	173	1310
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	184	2		97	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210	36	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,074232	44227,09	9169,73	3283	681	939	1257	4903

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1663	158		363	
211	37	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,49488	443267,00	--	219364	--	219364	--	236913
			СП - 8%			--	--	--	--		17549	
212	38	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000486	578696,20	2259,20	281	1	114	152	468
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	166	--		35	
			Фрагмент 1.1. Развертка на отм.-3.400									
213	79	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,31	27159,00	487,55	35578	639	27438	7119	46113
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	7501	154		3416	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214	80	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,8789	1630,00	--	1433	--	1433	--	1547
			СП - 8%			--	--	--	--		115	
215	81	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00715	377718,63	2247,63	2701	16	2207	449	3402
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	478	5		252	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216	82	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,06555	44227,09	9169,73	2899	601	829	1110	4329
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1469	140		321	
217	83	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,06521	443267,00	--	28905	--	28905	--	31218
			СП - 8%			--	--	--	--		2312	
218	84	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00034	262867,00	--	89	--	89	--	97
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
219	85	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00063	578696,20	2259,20	365	1	148	197	606
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	216	1		45	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 1.2. Развертка на отм.-3.400									
220	86	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,58	27159,00	487,55	15752	283	12148	3152	20417
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	3321	68		1512	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221	87	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,45815	1630,00	--	747	--	747	--	807
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
222	88	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00306	377718,63	2247,63	1156	7	944	192	1456
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	205	2		108	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223	89	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,04673	44227,09	9169,73	2067	429	591	791	3086
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1047	99		229	
224	90	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,04673	443267,00	--	20714	--	20714	--	22371

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1657	
225	91	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00034	262867,00	--	89	--	89	--	97
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
226	92	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00045	578696,20	2259,20	260	1	105	141	433
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	154	--		32	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 1.3. Развертка на отм.-3.400									
227	93	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,38	27159,00	487,55	37479	673	28904	7500	48578
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	7902	162		3598	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228	94	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,77605	1630,00	--	1265	--	1265	--	1366
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
229	95	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0078	377718,63	2247,63	2946	18	2407	490	3711
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	521	6		275	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230	96	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,05544	44227,09	9169,73	2452	508	702	938	3662
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1242	118		271	
231	97	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,04673	443267,00	--	20714	--	20714	--	22371
			СП - 8%			--	--	--	--		1657	
232	98	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00054	578696,20	2259,20	312	1	126	169	520
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	185	1		39	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 1.4. Развертка на отм.-3.400									
233	99	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,7	27159,00	487,55	19011	341	14662	3804	24641
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	4008	82		1825	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234	100	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,55165	1630,00	--	899	--	899	--	971
			СП - 8%			--	--	--	--		72	
235	101	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00405	377718,63	2247,63	1530	9	1250	254	1927
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	271	3		143	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	102	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,04673	44227,09	9169,73	2067	429	591	791	3086
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1047	99		229	
237	103	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,04673	443267,00	--	20714	--	20714	--	22371
			СП - 8%			--	--	--	--		1657	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	104	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00034	262867,00	--	89	--	89	--	97
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
239	105	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00045	578696,20	2259,20	260	1	105	141	433
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	154	--		32	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 1.5. Развертка на отм.-3.400									
240	106	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,27	27159,00	487,55	7333	132	5655	1467	9504
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	1546	32		704	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241	107	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,1496	1630,00	--	244	--	244	--	263
			СП - 8%			--	--	--	--		20	
242	108	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00156	377718,63	2247,63	589	4	481	98	742
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	104	1		55	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243	109	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0185	44227,09	9169,73	818	170	234	313	1222
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	414	39		91	
244	110	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,0185	443267,00	--	8200	--	8200	--	8856
			СП - 8%			--	--	--	--		656	
245	111	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00018	578696,20	2259,20	104	--	42	56	173
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	62	--		13	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 6.Развертка на отм 0.000									
246	112	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,6128	27159,00	487,55	43802	786	33781	8765	56772
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	9235	190		4205	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247	113	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14444	1630,00	--	1865	--	1865	--	2015
			СП - 8%			--	--	--	--		149	
248	114	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00936	377718,63	2247,63	3535	21	2888	588	4453
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	626	7		330	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249	115	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,114048	44227,09	9169,73	5044	1046	1443	1931	7533
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	2555	243		558	
250	116	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,76032	443267,00	--	337025	--	337025	--	363987
			СП - 8%			--	--	--	--		26962	
251	117	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001296	578696,20	2259,20	750	3	303	405	1247
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	444	1		92	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 7.Развертка на отм 0.000									
252	118	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	1,1088	27159,00	487,55	30114	541	23224	6026	39031
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	6349	130		2891	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253	119	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,74052	1630,00	--	1207	--	1207	--	1304
			СП - 8%			--	--	--	--		97	
254	120	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,006444	377718,63	2247,63	2434	14	1989	405	3066
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	431	5		227	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255	121	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,057024	44227,09	9169,73	2522	523	721	965	3766
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1278	121		279	
256	122	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм**	т	0,38016	443267,00	--	168512	--	168512	--	181993
			СП - 8%			--	--	--	--		13481	
257	123	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,000648	578696,20	2259,20	375	1	152	203	624
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	222	1		46	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 8.Развертка на отм 0.000									
258	124	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	1,1088	27159,00	487,55	30114	541	23224	6026	39031
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	6349	130		2891	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259	125	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1,61568	1630,00	--	2634	--	2634	--	2844
			СП - 8%			--	--	--	--		211	
260	126	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,006336	377718,63	2247,63	2393	14	1956	398	3015
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	423	5		223	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	127	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,2718	44227,09	9169,73	12021	2492	3440	4601	17952
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	6089	579		1330	
262	128	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм**	т	1,812	443267,00	--	803200	--	803200	--	867456
			СП - 8%			--	--	--	--		64256	
263	129	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01632	262867,00	--	4290	--	4290	--	4633
			СП - 8%			--	--	--	--		343	
264	130	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,003888	578696,20	2259,20	2250	9	909	1215	3742
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1332	4		277	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 9.Развертка на отм 0.000									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	131	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,8728	27159,00	487,55	78022	1401	60171	15613	101126
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	16450	338		7491	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266	132	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,98594	1630,00	--	3237	--	3237	--	3496
			СП - 8%			--	--	--	--		259	
267	133	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,012456	377718,63	2247,63	4705	28	3845	783	5926
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	832	9		439	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268	134	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,194796	44227,09	9169,73	8615	1786	2465	3297	12866
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	4364	415		953	
269	135	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1,29864	443267,00	--	575644	--	575644	--	621696
			СП - 8%			--	--	--	--		46052	
270	136	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00816	262867,00	--	2145	--	2145	--	2317
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
271	137	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002268	578696,20	2259,20	1312	5	530	709	2183
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	777	2		162	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 10.Развертка на отм 0.000									
272	138	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,644	27159,00	487,55	126126	2264	97270	25238	163474
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	26592	546		12109	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
273	139	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,002174	1630,00	--	6524	--	6524	--	7045
			СП - 8%			--	--	--	--		522	
274	140	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0342	377718,63	2247,63	12918	77	10555	2149	16272
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	2286	25		1205	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275	141	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,330696	44227,09	9169,73	14626	3032	4185	5598	21841
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	7409	704		1618	
276	142	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1,6037566	443267,00	--	710892	--	710892	--	767764
			СП - 8%			--	--	--	--		56871	
277	143	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01632	262867,00	--	4290	--	4290	--	4633
			СП - 8%			--	--	--	--		343	
278	144	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,003888	578696,20	2259,20	2250	9	909	1215	3742
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1332	4		277	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8143254

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				334374				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45259			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10757			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6854231		
			- Накладные расходы	Тенге							306176	
			- Сметная прибыль	Тенге							603203	
			Итого по акту:					50 483 555				
			в том числе оборудование					0				
			Временные здания и сооружения	%	0,9			454 352				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					50 937 906				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,49			249 596				
			Итого с зимними					51 187 502				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			1 023 750				
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	k	1,0165118785			53 073 358				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	k	0,90			47 766 022,32				
			НДС - 12%	%	12			5 731 922,68				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					53 497 945,00				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК РеалСтрой»
(наименование организации)

Директор Шынгалиев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «Легион ТехСервис»
(наименование организации)

Директор Әшіралі Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Аманбеков Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Мейірбеков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Ордабеков Н.Т.

Место печати

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»
(наименование организации)

Директор Албай А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер конструктор Егенбердиев С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО «Легион ТехСервис»
Подрядчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Утверждено
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»

Договор: №572 от 02.09.2020 г.; Доп.соглашение №572/2 от 10.03.2021 г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за 19 июля 2021г.

код	код	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№572	02.09.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июль) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»	665 051 227,48	89 951 505,36							10 794 180,64	100 745 686,00

Заказчик:	Авторский надзор:	Инженер:	Подрядчик:
ГУ "Управление строительства г.Шымкент"	ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»	ТОО «Легион ТехСервис»	ТОО «СК РеалСтрой»
Зам. руководителя_____Б.Куздеубаев	Директор _____Албай А.С.	Директор _____Әшірәлі Г.	Директор _____Шиналиев Н.
Глав. специалист_____Ахразбаев Н. Б.			

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой»
(полное наименование)

Стройка : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»
(наименование)

Договор: №572 от 02.09.2020 г.; Доп.соглашение №572/2 от 10.03.2021 г.

Акт приемки выполненных работ

за 19 июля 2021 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 "Общестроительные работы. КЖ"									
			РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ-20/									
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-1,1Н /КЖ-22/									
1	106	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	79,24452	2745,20	540,16	217542	42805	35173	139950	386092
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	139564	14228		28599	
2	107	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0406789	902077,00	--	36696	--	36696	--	39631
			СП - 8%			--	--	--	--		2936	
3	108	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	74,80844	1339,75	849,51	100224	63550	1439	44641	156454
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	35235	13821		11589	
4	111	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	12,0484	18856,00	--	227185	--	227185	--	245359
			СП - 8%			--	--	--	--		18175	
5	113	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0067876	40832,75	2475,36	277	17	4	237	555
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	256	5		41	
6	117	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,4532772	22695,18	2449,66	55678	6010	1663	45240	108991
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	48005	1710		8073	
7	121	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1060797	20686,92	2449,66	2194	260	47	1784	4297
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	1887	74		318	
8	122	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1060797	20024,94	1372,68	2124	146	30	1809	4248

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	1948	41		315	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-2 /КЖ-23/									
9	123	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	13,55106	2745,20	540,16	37200	7320	6014	23932	66023
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	23866	2433		4891	
10	124	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0069562	902077,00	--	6275	--	6275	--	6777
			СП - 8%			--	--	--	--		502	
11	125	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	13,05122	1339,75	849,51	17485	11087	251	7788	27295
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	6147	2411		2022	
12	128	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5662	18856,00	--	48388	--	48388	--	52259
			СП - 8%			--	--	--	--		3871	
13	130	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0235436	40832,75	2475,36	961	58	16	822	1927
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	887	17		143	
14	134	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,7531183	22695,18	2449,66	17092	1845	510	13888	33459
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	14737	525		2478	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-3 /КЖ-24/									
15	135	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	42,13353	2745,20	540,16	115665	22759	18701	74410	205281
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	74205	7565		15206	
16	136	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0216285	902077,00	--	19511	--	19511	--	21071
			СП - 8%			--	--	--	--		1561	
17	137	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	3,75235	1339,75	849,51	5027	3188	72	2239	7848
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1767	693		581	
18	140	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,735	18856,00	--	145851	--	145851	--	157519
			СП - 8%			--	--	--	--		11668	
19	142	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0877702	40832,75	2475,36	3584	217	60	3066	7182
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	3307	62		532	
20	145	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,842912	22695,18	2449,66	19130	2065	571	15544	37448
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	16494	587		2774	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-4 /КЖ-25/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	146	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	22,3224	2745,20	540,16	61280	12058	9908	39423	108758
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	39314	4008		8056	
22	147	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0114588	902077,00	--	10337	--	10337	--	11164
			СП - 8%			--	--	--	--		827	
23	148	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,988	1339,75	849,51	2663	1689	38	1186	4158
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	936	367		308	
24	151	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,3862	18856,00	--	82706	--	82706	--	89323
			СП - 8%			--	--	--	--		6616	
25	153	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1169938	40832,75	2475,36	4777	290	79	4087	9573
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	4408	83		709	
26	156	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,435372	22695,18	2449,66	9881	1067	295	8029	19342
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	8519	303		1433	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-5.5Н /КЖ-26/									
27	157	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	103,79916	2745,20	540,16	284950	56068	46073	183315	505726
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	182809	18636		37461	
28	158	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0532836	902077,00	--	48066	--	48066	--	51911
			СП - 8%			--	--	--	--		3845	
29	159	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	9,2442	1339,75	849,51	12385	7853	178	5516	19333
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	4354	1708		1432	
30	162	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	20,384	18856,00	--	384361	--	384361	--	415110
			СП - 8%			--	--	--	--		30749	
31	164	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3942772	40832,75	2475,36	16099	976	267	13774	32263
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	14856	280		2390	
32	167	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,423656	22695,18	2449,66	55005	5937	1643	44694	107675
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	47425	1689		7976	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-6.6Н /КЖ-27/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	168	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	208,71444	2745,20	540,16	572964	112739	92642	368601	1016890
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	367583	37473		75325	
34	169	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1071401	902077,00	--	96649	--	96649	--	104381
			СП - 8%			--	--	--	--		7732	
35	170	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	18,5878	1339,75	849,51	24903	15790	358	11092	38874
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	8755	3434		2880	
36	173	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	32,9056	18856,00	--	620468	--	620468	--	670105
			СП - 8%			--	--	--	--		49637	
37	175	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,190812	40832,75	2475,36	48624	2948	807	41600	97442
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	44869	845		7218	
38	178	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	19,960656	22695,18	2449,66	453011	48897	13533	368088	886787
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	390581	13912		65688	
39	181	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3206474	20686,92	2449,66	6633	785	145	5393	12988
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	5703	223		962	
40	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3206474	20024,94	1372,68	6421	440	94	5469	12841
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	5887	122		951	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-7.7Н /КЖ-28/									
41	183	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	73,10586	2745,20	540,16	200690	39489	32449	129109	356183
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	128752	13125		26384	
42	184	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0375277	902077,00	--	33853	--	33853	--	36561
			СП - 8%			--	--	--	--		2708	
43	185	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	6,5107	1339,75	849,51	8723	5531	125	3885	13616
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	3067	1203		1009	
44	188	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	16,4528	18856,00	--	310234	--	310234	--	335053
			СП - 8%			--	--	--	--		24819	
45	190	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3436116	40832,75	2475,36	14031	851	233	12004	28117
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	12947	244		2083	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	193	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,83322	22695,18	2449,66	41605	4491	1242	33806	81444
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	35872	1278		6033	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-8.8Н /КЖ-29/									
47	194	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	61,3866	2745,20	540,16	168519	33158	27248	108412	299085
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	108113	11021		22154	
48	195	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0315118	902077,00	--	28426	--	28426	--	30700
			СП - 8%			--	--	--	--		2274	
49	196	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	5,467	1339,75	849,51	7324	4644	105	3262	11434
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	2575	1010		847	
50	199	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,3932	18856,00	--	214830	--	214830	--	232017
			СП - 8%			--	--	--	--		17186	
51	201	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3310588	40832,75	2475,36	13518	819	225	11565	27090
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	12474	235		2007	
52	204	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,742056	22695,18	2449,66	39536	4267	1181	32125	77394
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	34088	1214		5733	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-9.9Н /КЖ-30/									
53	205	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	45,76092	2745,20	540,16	125623	24718	20312	80816	222954
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	80593	8216		16515	
54	206	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0234906	902077,00	--	21190	--	21190	--	22886
			СП - 8%			--	--	--	--		1695	
55	207	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	4,0754	1339,75	849,51	5460	3462	78	2432	8523
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1920	753		631	
56	210	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,1728	18856,00	--	172962	--	172962	--	186799
			СП - 8%			--	--	--	--		13837	
57	212	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,232738	40832,75	2475,36	9503	576	158	8130	19044
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	8769	165		1411	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	215	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8803148	22695,18	2449,66	19979	2156	597	16234	39110
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	17226	614		2897	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10 /КЖ-31/									
59	216	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	21,76434	2745,20	540,16	59748	11756	9661	38437	106039
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	38331	3908		7855	
60	217	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0111724	902077,00	--	10078	--	10078	--	10885
			СП - 8%			--	--	--	--		806	
61	218	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,9383	1339,75	849,51	2597	1647	37	1157	4054
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	913	358		300	
62	221	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7482	18856,00	--	51820	--	51820	--	55966
			СП - 8%			--	--	--	--		4146	
63	223	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1482622	40832,75	2475,36	6054	367	101	5179	12132
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	5586	105		899	
64	226	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5517552	22695,18	2449,66	12522	1352	374	10175	24513
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	10796	385		1816	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10.1 /КЖ-32/									
65	227	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	21,76434	2745,20	540,16	59748	11756	9661	38437	106039
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	38331	3908		7855	
66	228	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0111724	902077,00	--	10078	--	10078	--	10885
			СП - 8%			--	--	--	--		806	
67	229	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,9383	1339,75	849,51	2597	1647	37	1157	4054
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	913	358		300	
68	232	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7482	18856,00	--	51820	--	51820	--	55966
			СП - 8%			--	--	--	--		4146	
69	234	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1482622	40832,75	2475,36	6054	367	101	5179	12132
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	5586	105		899	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	237	1 106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5517552	22695,18	2449,66	12522	1352	374	10175	24513
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	10796	385		1816	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-11.11н /КЖ-33/									
71	238	1 106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	61,3866	2745,20	540,16	168519	33158	27248	108412	299085
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	108113	11021		22154	
72	239	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0315118	902077,00	--	28426	--	28426	--	30700
			СП - 8%			--	--	--	--		2274	
73	240	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	9,8406	1339,75	849,51	13184	8360	189	5872	20581
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	4635	1818		1524	
74	243	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,9008	18856,00	--	186689	--	186689	--	201625
			СП - 8%			--	--	--	--		14935	
75	245	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0847172	40832,75	2475,36	3459	210	57	2960	6932
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	3192	60		513	
76	248	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,9692276	22695,18	2449,66	44692	4824	1335	36314	87486
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	38533	1373		6480	
77	251	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2471311	20686,92	2449,66	5112	605	112	4156	10010
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	4395	172		742	
78	252	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2471311	20024,94	1372,68	4949	339	72	4215	9897
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	4538	94		733	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-12.12Н /КЖ-34/									
79	253	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	61,3866	2745,20	540,16	168519	33158	27248	108412	299085
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	108113	11021		22154	
80	254	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0315118	902077,00	--	28426	--	28426	--	30700
			СП - 8%			--	--	--	--		2274	
81	255	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	5,467	1339,75	849,51	7324	4644	105	3262	11434
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	2575	1010		847	
82	258	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,7724	18856,00	--	165412	--	165412	--	178645

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		13233	
83	260	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2339876	40832,75	2475,36	9554	579	158	8174	19147
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	8817	166		1418	
84	263	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,870744	22695,18	2449,66	19762	2133	591	16057	38684
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	17038	607		2866	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-13.13Н /КЖ-35/									
85	264	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	45,76092	2745,20	540,16	125623	24718	20312	80816	222954
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	80593	8216		16515	
86	265	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0234906	902077,00	--	21190	--	21190	--	22886
			СП - 8%			--	--	--	--		1695	
87	266	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	4,0754	1339,75	849,51	5460	3462	78	2432	8523
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1920	753		631	
88	269	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,1728	18856,00	--	172962	--	172962	--	186799
			СП - 8%			--	--	--	--		13837	
89	271	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,232738	40832,75	2475,36	9503	576	158	8130	19044
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	8769	165		1411	
90	274	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8803148	22695,18	2449,66	19979	2156	597	16234	39110
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	17226	614		2897	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14 /КЖ-36/									
91	275	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	21,76434	2745,20	540,16	59748	11756	9661	38437	106039
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	38331	3908		7855	
92	276	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0111724	902077,00	--	10078	--	10078	--	10885
			СП - 8%			--	--	--	--		806	
93	277	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,9383	1339,75	849,51	2597	1647	37	1157	4054
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	913	358		300	
94	280	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,8392	18856,00	--	53536	--	53536	--	57819
			СП - 8%			--	--	--	--		4283	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	282	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1177322	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	4807 4436	291 84	80	4113 714	9634
96	285	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,5488868	22695,18 19567,53	2449,66 696,97	12457 10740	1345 383	372	10122 1806	24385
97	288	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0010622	20686,92 17785,27	2449,66 696,97	22 19	3 1	--	18 3	43
98	289	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0010622	20024,94 18361,26	1372,68 382,00	21 20	1 --	--	18 3	43
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14.1 /КЖ-36.1/									
99	290	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций	21,76434	2745,20 1761,18	540,16 179,54	59748 38331	11756 3908	9661	38437 7855	106039
100	291	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 *СП - 8%*	т	0,0111724	902077,00 --	-- --	10078 --	-- --	10078	-- 806	10885
101	292	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,9383	1339,75 471,00	849,51 184,75	2597 913	1647 358	37	1157 300	4054
102	295	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	2,8392	18856,00 --	-- --	53536 --	-- --	53536	-- 4283	57819
103	297	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1177322	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	4807 4436	291 84	80	4113 714	9634
104	300	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,5488868	22695,18 19567,53	2449,66 696,97	12457 10740	1345 383	372	10122 1806	24385
105	303	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0010622	20686,92 17785,27	2449,66 696,97	22 19	3 1	--	18 3	43
106	304	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0010622	20024,94 18361,26	1372,68 382,00	21 20	1 --	--	18 3	43
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-15.15Н /КЖ-37/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	305	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	95,42826	2745,20	540,16	261970	51546	42358	168531	464941
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	168066	17133		34440	
108	306	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0489865	902077,00	--	44190	--	44190	--	47725
			СП - 8%			--	--	--	--		3535	
109	307	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	8,4987	1339,75	849,51	11386	7220	163	5071	17774
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	4003	1570		1317	
110	310	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	18,754008	18856,00	--	353626	--	353626	--	381916
			СП - 8%			--	--	--	--		28290	
111	312	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,221733	40832,75	2475,36	9054	549	150	7746	18144
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	8355	157		1344	
112	315	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,9927011	22695,18	2449,66	67920	7331	2029	55187	132956
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	58560	2086		9849	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16 /КЖ-38/									
113	316	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	31,25136	2745,20	540,16	85791	16881	13871	55192	152262
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	55039	5611		11279	
114	317	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0160424	902077,00	--	14471	--	14471	--	15629
			СП - 8%			--	--	--	--		1158	
115	318	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,7832	1339,75	849,51	3729	2364	54	1661	5821
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1311	514		431	
116	321	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,254976	18856,00	--	117944	--	117944	--	127379
			СП - 8%			--	--	--	--		9436	
117	323	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0672256	40832,75	2475,36	2745	166	46	2348	5501
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	2533	48		407	
118	326	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,7734172	22695,18	2449,66	17553	1895	524	14262	34360
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	15134	539		2545	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16.1 /КЖ-38.1/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	327	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	15,62568	2745,20	540,16	42896	8440	6936	27596	76131
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	27520	2805		5639	
120	328	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0080212	902077,00	--	7236	--	7236	--	7815
			СП - 8%			--	--	--	--		579	
121	329	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	1,3916	1339,75	849,51	1864	1182	27	830	2910
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	655	257		216	
122	332	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,127488	18856,00	--	58972	--	58972	--	63690
			СП - 8%			--	--	--	--		4718	
123	334	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0313153	40832,75	2475,36	1279	78	21	1094	2562
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	1180	22		190	
124	336	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,7549473	22695,18	2449,66	17134	1849	513	13922	33540
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	14772	526		2484	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-17 /КЖ-39/									
125	337	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	27,34494	2745,20	540,16	75067	14771	12137	48293	133229
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	48159	4910		9869	
126	338	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0140371	902077,00	--	12663	--	12663	--	13676
			СП - 8%			--	--	--	--		1013	
127	339	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	27,34494	1173,28	737,81	32083	20175	526	14361	50159
			НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	11382	4399		3716	
128	341	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,67822	18856,00	--	69357	--	69357	--	74905
			СП - 8%			--	--	--	--		5549	
129	343	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,088723	40832,75	2475,36	3623	220	60	3099	7260
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	3343	63		538	
130	346	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5089919	22695,18	2449,66	11552	1247	345	9386	22613
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	9960	355		1675	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	349	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,071568	20686,92	2449,66	1481	175	33	1204	2899
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	1273	50		215	
132	350	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,071568	20024,94	1372,68	1433	98	21	1221	2866
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	1314	27		212	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-18 /КЖ-40/									
133	351	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	27,34494	2745,20	540,16	75067	14771	12137	48293	133229
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	48159	4910		9869	
134	352	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0140371	902077,00	--	12663	--	12663	--	13676
			СП - 8%			--	--	--	--		1013	
135	353	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	27,34494	1173,28	737,81	32083	20175	526	14361	50159
			НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	11382	4399		3716	
136	355	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,386472	18856,00	--	101567	--	101567	--	109693
			СП - 8%			--	--	--	--		8125	
137	357	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0625112	40832,75	2475,36	2553	155	43	2184	5115
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	2355	44		379	
138	360	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5882875	22695,18	2449,66	13351	1441	399	10848	26136
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	11511	410		1936	
			РАЗДЕЛ 4. Перекрытия									
			НА ОТМЕТКЕ +11.900,+14.900,+17.900,+20.900,+23.900,+26.900,+29.900,+32.900 /КЖ-72/									
139	424	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкцийперекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатацинмашин - 0,94	м2 конструкций	1002,1	1361,16	258,64	1364018	259180	222400	882589	2426336
			НР - 91%; СП - 8%			880,59	87,26	882438	87440		179729	
140	425	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	1002,1	760,77	475,10	762370	476094	77721	284909	1131062
			НР - 91%; СП - 8%			208,12	104,31	208555	104532		83782	
141	426	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	185,1	18856,00	--	3490246	--	3490246	--	3769465
			СП - 8%			--	--	--	--		279220	
142	431	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	23,9931	9881,39	2449,66	237085	58775	10844	167611	437072
			НР - 91%; СП - 8%			6979,74	696,97	167466	16723		32376	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	434	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,4252	26173,43	2475,36	89649	8479	2322	73964	176702
			НР - 91%; СП - 8%			23020,07	709,54	78848	2430		13089	
144	435	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	2,5174	899611,70	1322,70	2264682	3330	1648763	558756	3049313
			НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	612589	1428		225875	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1									
			ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1 /КЖ-99/									
145	468	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,088	53131,52	2930,54	164070	9050	91599	59316	241257
			НР - 91%; СП - 8%			20538,00	570,14	63421	1761		17871	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	472	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,2	47135,91	1843,79	56563	2213	32990	19898	82578
			НР - 91%; СП - 8%			17799,60	422,13	21360	507		6117	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	474	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болтыанкерные /анкерный выпуск/. Установка при бетонировании	т	0,0812	167412,97	1430,06	13594	116	1702	10747	26289
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	11776	34		1947	
148	478	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка	т	0,019008	899611,70	1322,70	17100	25	12450	4219	23024
			НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	4625	11		1706	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24008448
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5126369				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1722268			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					488100			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10272232		
			- Накладные расходы	Тенге							5109168	
			- Сметная прибыль	Тенге							1778404	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2 "Общестроительные работы. АР"									
			РАЗДЕЛ 1. Стены из газобетонных блоков									
			Фрагмент 1.Развертка стены по осям А и Ж-И на отм.0.000...+33.000 /АР-42/									
149	1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	13,5168	27159,00	487,55	367103	6590	283116	73459	475806
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	77397	1590		35245	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,8976	1630,00	--	1463	--	1463	--	1580
			СП - 8%			--	--	--	--		117	
151	3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,042432	377718,63	2247,63	16027	95	13096	2666	20189
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	2836	31		1495	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	4	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,506784	44227,09	9169,73	22414	4647	6413	8579	33472
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	11354	1079		2479	
153	7	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00432	578696,20	2259,20	2500	10	1011	1350	4158

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1479	4		308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 2.Развертка стены по оси А на отм.0,000...+33,000 /АР-43/									
154	8	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,64	27159,00	487,55	71700	1287	55296	14347	92931
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	15117	311		6884	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,004488	377718,63	2247,63	1695	10	1385	282	2135
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	300	3		158	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	10	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,118464	44227,09	9169,73	5239	1086	1499	2005	7824
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	2654	252		580	
157	12	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000864	578696,20	2259,20	500	2	202	270	832
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	296	1		62	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 3.Развертка стен по оси А на отм.0,000; ...+33,000 /АР-44/									
158	13	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,688	27159,00	487,55	73003	1311	56300	14608	94621
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	15392	316		7009	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	14	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,10936	1630,00	--	3438	--	3438	--	3713
			СП - 8%			--	--	--	--		275	
160	15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0138	377718,63	2247,63	5213	31	4260	867	6566
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	922	10		486	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	16	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,169488	44227,09	9169,73	7496	1554	2145	2869	11194
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	3797	361		829	
162	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001728	578696,20	2259,20	1000	4	404	540	1663
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	592	2		123	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 4.Развертка стен на отм.0,000. Вид А /АР-45/									
163	20	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,688	27159,00	487,55	73003	1311	56300	14608	94621
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	15392	316		7009	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	21	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,10936	1630,00	--	3438	--	3438	--	3713
			СП - 8%			--	--	--	--		275	
165	22	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0138	377718,63	2247,63	5213	31	4260	867	6566
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	922	10		486	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	23	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,169488	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	7496 3797	1554 361	2145	2869 829	11194
167	26	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,001728	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	1000 592	4 2	404	540 123	1663
			Фрагмент 5.Развертка стен по оси И на отм.0,000; ...+33,000 /АР-46/									
168	27	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	6,2112	27159,00 5726,01	487,55 117,66	168690 35565	3028 731	130097	33755 16196	218641
169	28	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл СП - 8%	шт.	1,122	1630,00 --	-- --	1829 --	-- --	1829	-- 146	1975
170	29	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,019992	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	7551 1336	45 14	6170	1256 705	9512
171	30	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,31224	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	13809 6995	2863 665	3951	5285 1528	20623
172	33	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,002592	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	1500 888	6 3	606	810 185	2495
			ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТМ. +36,050									
			Фрагмент 29.Развертка стен на отм.+2,970; ...+36,050. Вид А /АР-48/									
173	34	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,592	27159,00 5726,01	487,55 117,66	70396 14842	1264 305	54290	14087 6759	91241
174	35	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,003672	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	1387 245	8 3	1134	231 129	1747
175	36	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,098976	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	4377 2217	908 211	1252	1675 484	6537
176	38	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,000648	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	375 222	1 1	152	203 46	624
			Фрагмент 6.Развертка на отм 0.000									
177	112	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,1504	27159,00 5726,01	487,55 117,66	58403 12313	1048 253	45042	11687 5607	75696
178	113	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,52592	1630,00	--	2487	--	2487	--	2686

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		199	
179	114	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01248	377718,63	2247,63	4714	28	3852	784	5938
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	834	9		440	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	115	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,152064	44227,09	9169,73	6725	1394	1924	2574	10043
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	3407	324		744	
181	117	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001728	578696,20	2259,20	1000	4	404	540	1663
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	592	2		123	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 7.Развертка на отм 0.000									
182	118	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,4784	27159,00	487,55	40152	721	30966	8035	52041
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	8465	174		3855	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	119	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,98736	1630,00	--	1609	--	1609	--	1738
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
184	120	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,008592	377718,63	2247,63	3245	19	2652	540	4088
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	574	6		303	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185	121	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,076032	44227,09	9169,73	3363	697	963	1287	5022
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1703	162		372	
186	123	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000864	578696,20	2259,20	500	2	202	270	832
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	296	1		62	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 8.Развертка на отм 0.000									
187	124	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,4784	27159,00	487,55	40152	721	30966	8035	52041
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	8465	174		3855	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188	125	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,15424	1630,00	--	3511	--	3511	--	3792
			СП - 8%			--	--	--	--		281	
189	126	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,008448	377718,63	2247,63	3191	19	2607	531	4019
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	565	6		298	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190	127	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,3624	44227,09	9169,73	16028	3323	4586	6135	23935
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	8119	772		1773	
191	130	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,005184	578696,20	2259,20	3000	12	1213	1620	4990
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1775	5		370	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 9.Развертка на отм 0.000									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	131	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	3,8304	27159,00 5726,01	487,55 117,66	104030 21933	1868 451	80229	20817 9988	134834
193	132	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	2,64792	1630,00 --	-- --	4316 --	-- --	4316	-- 345	4661
194	133	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,016608	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	6273 1110	37 12	5126	1043 585	7902
195	134	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,259728	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	11487 5819	2382 553	3286	4397 1271	17154
196	137	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,003024	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	1750 1036	7 3	707	945 216	2911
			Фрагмент 10.Развертка на отм 0.000									
197	138	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	6,192	27159,00 5726,01	487,55 117,66	168169 35455	3019 729	129695	33651 16146	217965
198	139	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	5,336232	1630,00 --	-- --	8698 --	-- --	8698	-- 696	9394
199	140	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,0456	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	17224 3048	102 33	14074	2865 1607	21696
200	141	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,440928	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	19501 9878	4043 939	5580	7464 2157	29122
201	144	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,005184	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	3000 1775	12 5	1213	1620 370	4990
			Фрагмент 11.Развертка на отм 0.000									
202	145	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,6128	27159,00 5726,01	487,55 117,66	43802 9235	786 190	33781	8765 4205	56772
203	146	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	1,07712	1630,00 --	-- --	1756 --	-- --	1756	-- 140	1896
204	147	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,009408	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	3554 629	21 7	2904	591 332	4476
205	148	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,152064	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	6725 3407	1394 324	1924	2574 744	10043

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	150	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000864	578696,20	2259,20	500	2	202	270	832
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	296	1		62	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 12.Развертка на отм 0.000									
207	151	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	5,376	27159,00	487,55	146007	2621	112603	29216	189241
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	30783	633		14018	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208	152	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,7952	1630,00	--	2926	--	2926	--	3160
			СП - 8%			--	--	--	--		234	
209	153	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01632	377718,63	2247,63	6164	37	5036	1025	7765
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1091	12		575	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210	154	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,183168	44227,09	9169,73	8101	1680	2317	3101	12098
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	4104	390		896	
211	156	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000864	578696,20	2259,20	500	2	202	270	832
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	296	1		62	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 13.Развертка на отм 0.000									
212	157	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	7,7424	27159,00	487,55	210276	3775	162168	42077	272541
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	44333	911		20188	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213	158	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,9952176	1630,00	--	6512	--	6512	--	7033
			СП - 8%			--	--	--	--		521	
214	159	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02328	377718,63	2247,63	8793	52	7185	1463	11076
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1556	17		820	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215	160	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,354048	44227,09	9169,73	15659	3247	4480	5993	23384
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	7932	754		1732	
216	163	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,003456	578696,20	2259,20	2000	8	808	1080	3326
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1184	3		246	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 14.Развертка на отм 0.000									
217	164	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	6,7008	27159,00	487,55	181987	3267	140351	36416	235875
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	38369	788		17472	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218	165	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5,92416	1630,00	--	9656	--	9656	--	10429
			СП - 8%			--	--	--	--		773	
219	166	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,038688	377718,63	2247,63	14613	87	11940	2431	18407

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			66834,00	721,98	2586	28		1364	
220	167	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,519456	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	22974 11638	4763 1106	6573	8793 2541	34309
221	170	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,006048	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	3500 2071	14 6	1415	1890 431	5821
			Фрагмент 15.Развертка на отм 0.000									
222	171	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	3,7824	27159,00 5726,01	487,55 117,66	102726 21658	1844 445	79224	20556 9863	133145
223	172	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	3,653232	1630,00 --	-- --	5955 --	-- --	5955	-- 476	6431
224	173	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,0296976	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	11217 1985	67 21	9165	1866 1047	14130
225	174	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,301248	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	13323 6749	2762 641	3812	5099 1474	19897
226	177	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,003456	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	2000 1184	8 3	808	1080 246	3326
			Фрагмент 16.Развертка на отм 0.000									
227	178	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,688	27159,00 5726,01	487,55 117,66	73003 15392	1311 316	56300	14608 7009	94621
228	179	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	1,7952	1630,00 --	-- --	2926 --	-- --	2926	-- 234	3160
229	180	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,014592	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	5512 975	33 11	4504	917 514	6943
230	181	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,152064	44227,09 22403,50	9169,73 2129,17	6725 3407	1394 324	1924	2574 744	10043
231	183	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,001728	578696,20 342465,00	2259,20 972,19	1000 592	4 2	404	540 123	1663
			Фрагмент 17.Развертка на отм 0.000									
232	184	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	6,4896	27159,00 5726,01	487,55 117,66	176251 37160	3164 764	135927	35268 16922	228441

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	185	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,244	1630,00	--	3658	--	3658	--	3950
			СП - 8%			--	--	--	--		293	
234	186	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,018432	377718,63	2247,63	6962	41	5689	1158	8770
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1232	13		650	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235	187	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,222816	44227,09	9169,73	9855	2043	2820	3772	14716
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	4992	474		1090	
236	190	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	740	2		154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 18.Развертка на отм 0.000									
237	191	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,7456	27159,00	487,55	74568	1339	57508	14921	96648
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	15721	323		7159	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238	192	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,96208	1630,00	--	4828	--	4828	--	5214
			СП - 8%			--	--	--	--		386	
239	193	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,014736	377718,63	2247,63	5566	33	4548	926	7011
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	985	11		519	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240	194	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,37728	44227,09	9169,73	16686	3460	4774	6386	24918
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	8452	803		1846	
241	197	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00432	578696,20	2259,20	2500	10	1011	1350	4158
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1479	4		308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 19.Развертка на отм 0.000									
242	198	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,7376	27159,00	487,55	47191	847	36394	9443	61165
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	9950	204		4531	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243	199	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,157904	1630,00	--	1887	--	1887	--	2038
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
244	200	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,009408	377718,63	2247,63	3554	21	2904	591	4476
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	629	7		332	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245	201	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,076032	44227,09	9169,73	3363	697	963	1287	5022
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1703	162		372	
246	203	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000864	578696,20	2259,20	500	2	202	270	832
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	296	1		62	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 20.Развертка на отм 0.000									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	204	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,888	27159,00	487,55	24117	433	18599	4826	31259
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	5085	104		2315	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	205	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,5933136	1630,00	--	967	--	967	--	1044
			СП - 8%			--	--	--	--		77	
149	206	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,004848	377718,63	2247,63	1831	11	1496	305	2307
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	324	4		171	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	207	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,076032	44227,09	9169,73	3363	697	963	1287	5022
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1703	162		372	
151	209	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001296	578696,20	2259,20	750	3	303	405	1247
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	444	1		92	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 21.Развертка на отм 0.000									
152	210	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,312	27159,00	487,55	89951	1615	69371	17999	116586
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	18965	390		8636	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	211	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,163216	1630,00	--	3526	--	3526	--	3808
			СП - 8%			--	--	--	--		282	
154	212	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,009312	377718,63	2247,63	3517	21	2874	585	4431
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	622	7		328	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	213	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,230448	44227,09	9169,73	10192	2113	2916	3901	15220
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	5163	491		1127	
156	216	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	740	2		154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 22.1 Развертка на отм 0.000									
157	217	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,232	27159,00	487,55	60619	1088	46751	12130	78569
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	12780	263		5820	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	218	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,48104	1630,00	--	2414	--	2414	--	2607
			СП - 8%			--	--	--	--		193	
159	219	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,013584	377718,63	2247,63	5131	31	4192	853	6463
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	908	10		479	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	220	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,076032	44227,09	9169,73	3363	697	963	1287	5022
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1703	162		372	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	222	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001296	578696,20	2259,20	750	3	303	405	1247
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	444	1		92	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 22.Развертка на отм 0.000									
262	223	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,6752	27159,00	487,55	45497	817	35088	9104	58969
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	9592	197		4368	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263	224	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,39128	1630,00	--	2268	--	2268	--	2449
			СП - 8%			--	--	--	--		181	
264	225	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,009312	377718,63	2247,63	3517	21	2874	585	4431
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	622	7		328	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265	226	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,23184	44227,09	9169,73	10254	2126	2934	3924	15312
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	5194	494		1134	
266	229	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002592	578696,20	2259,20	1500	6	606	810	2495
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	888	3		185	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 23.Развертка на отм 0.000									
267	230	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,6864	27159,00	487,55	18642	335	14377	3730	24162
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	3930	81		1790	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268	231	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,39128	1630,00	--	2268	--	2268	--	2449
			СП - 8%			--	--	--	--		181	
269	232	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0060576	377718,63	2247,63	2288	14	1869	381	2882
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	405	4		213	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270	233	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,192816	44227,09	9169,73	8528	1768	2440	3264	12735
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	4320	411		943	
271	236	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	740	2		154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 24.Развертка на отм 0.000									
272	237	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,224	27159,00	487,55	114720	2059	88474	22956	148689
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	24187	497		11014	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
273	238	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,64792	1630,00	--	4316	--	4316	--	4661
			СП - 8%			--	--	--	--		345	
274	239	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,011904	377718,63	2247,63	4496	27	3673	748	5664

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	796	9		420	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275	240	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,230448	44227,09	9169,73	10192	2113	2916	3901	15220
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	5163	491		1127	
276	243	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	740	2		154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 25.Развертка на отм 0.000									
277	244	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,3008	27159,00	487,55	116805	2097	90082	23373	151393
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	24626	506		11214	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278	245	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,43616	1630,00	--	2341	--	2341	--	2528
			СП - 8%			--	--	--	--		187	
279	246	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,012288	377718,63	2247,63	4641	28	3792	772	5846
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	821	9		433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
280	247	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,076032	44227,09	9169,73	3363	697	963	1287	5022
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1703	162		372	
281	249	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000432	578696,20	2259,20	250	1	101	135	416
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	148	--		31	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 26.Развертка на отм 0.000									
282	250	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	7,0176	27159,00	487,55	190591	3421	146987	38138	247027
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	40183	826		18298	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283	251	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,4684	1630,00	--	4023	--	4023	--	4345
			СП - 8%			--	--	--	--		322	
284	252	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,020064	377718,63	2247,63	7579	45	6193	1261	9546
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1341	14		707	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285	253	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,183168	44227,09	9169,73	8101	1680	2317	3101	12098
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	4104	390		896	
286	255	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001728	578696,20	2259,20	1000	4	404	540	1663
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	592	2		123	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 27.Развертка на отм 0.000									
287	256	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,2688	27159,00	487,55	7300	131	5630	1461	9462
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	1539	32		701	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	257	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,17952	1630,00	--	293	--	293	--	316
			СП - 8%			--	--	--	--		23	
289	258	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0014592	377718,63	2247,63	551	3	450	92	694
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	98	1		51	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290	259	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,038016	44227,09	9169,73	1681	349	480	644	2511
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	852	81		186	
291	261	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000432	578696,20	2259,20	250	1	101	135	416
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	148	--		31	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 28.Развертка на отм 0.000									
292	262	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,2256	27159,00	487,55	87604	1573	67561	17530	113545
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	18470	380		8411	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293	263	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,16688	1630,00	--	1902	--	1902	--	2054
			СП - 8%			--	--	--	--		152	
294	264	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,009216	377718,63	2247,63	3481	21	2844	579	4385
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	616	7		325	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
295	265	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,183168	44227,09	9169,73	8101	1680	2317	3101	12098
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	4104	390		896	
296	267	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001728	578696,20	2259,20	1000	4	404	540	1663
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	592	2		123	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы /АР-23,24/									
			ПОТОЛКИ НА ОТМ. +3.000...+33.000									
297	327	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1039,4208	675,67	6,62	702308	6876	141161	446208	1240397
			НР - 80%; СП - 8%			533,25	3,36	554271	3489		91881	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298	328	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	1039,4208	825,90	4,83	858457	5024	291477	450840	1414041
			НР - 80%; СП - 8%			540,64	1,53	561956	1594		104744	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
299	330	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1289,64	1553,69	35,04	2003702	45183	103178	1501212	3785307
			НР - 80%; СП - 8%			1438,65	16,42	1855341	21174		280393	
300	331	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	6577,164	38,00	--	249932	--	249932	--	269927
			СП - 8%			--	--	--	--		19995	
301	332	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1289,64	382,00	--	492642	--	492642	--	532054

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		39411	
302	333	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1745,8656	552,23	5,51	964117	9624	203230	604918	1694558
			НР - 80%; СП - 8%			430,31	2,80	751263	4884		125523	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
303	334	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	495,4224	1118,32	7,53	554039	3732	209376	273699	893957
			НР - 80%; СП - 8%			688,16	2,41	340931	1192		66219	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304	336	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1207,25	3231,45	34,64	3901174	41813	2081018	1438837	5767212
			НР - 80%; СП - 8%			1473,05	16,74	1778343	20204		427201	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
305	337	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	/ФАРТУК/ Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	139,26	3231,45	34,64	450012	4823	240052	165974	665266
			НР - 80%; СП - 8%			1473,05	16,74	205137	2331		49279	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА									
					Потолки							
306	345	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,092	675,67	6,62	24386	239	4901	15494	43071
			НР - 80%; СП - 8%			533,25	3,36	19246	121		3190	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
307	346	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	36,092	825,90	4,83	29808	174	10121	15655	49100
			НР - 80%; СП - 8%			540,64	1,53	19513	55		3637	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
308	348	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,236	1553,69	35,04	25226	569	1299	18900	47655
			НР - 80%; СП - 8%			1438,65	16,42	23358	267		3530	
309	349	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	82,8036	38,00	--	3147	--	3147	--	3398
			СП - 8%			--	--	--	--		252	
310	350	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	17,53488	382,00	--	6698	--	6698	--	7234
			СП - 8%			--	--	--	--		536	
311	351	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,532	552,23	5,51	8577	86	1807	5382	15076
			НР - 80%; СП - 8%			430,31	2,80	6684	43		1117	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312	352	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	31,768	1118,32	7,53	35527	239	13426	17550	57323
			НР - 80%; СП - 8%			688,16	2,41	21862	76		4246	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313	353	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	31,768	1118,32	7,53	35527	239	13426	17550	57323

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			688,16	2,41	21862	76		4246	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Откосы									
314	356	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,4192	2171,01	21,65	83408	832	6692	60915	155870
			НР - 80%; СП - 8%			1975,15	6,78	75884	261		11546	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ВЛАГОСТ. ГИПСОКАРТОНА									
315	357	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	93,312	3840,58	28,03	358372	2615	240549	104614	500025
			НР - 90%; СП - 8%			1234,65	11,04	115208	1030		37039	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ /АР-35/									
			Оконные проемы									
316	358	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	89,5266	2521,91	174,40	225778	15613	103609	102640	354692
			НР - 90%; СП - 8%			1190,21	83,65	106556	7489		26273	
317	361	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	46,3032	2246,37	172,08	104014	7968	52077	43016	158793
			НР - 90%; СП - 8%			949,59	82,64	43969	3827		11762	
318	366	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 /180/ мм ГОСТ 23166-99	м	343,2	890,00	--	305448	--	305448	--	329884
			СП - 8%			--	--	--	--		24436	
319	367	Прайс лист	Ограничители на окна	шт	288	1821,43	--	524571	--	524571	--	566537
			СП - 8%			--	--	--	--		41966	
			РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ. /АР-22/									
			ПОЛЫ НА ОТМ. 0.000									
			Полы из керамогранитной плитки -25,44м2									
320	398	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	25,44	194,02	0,55	4936	14	3940	930	6335
			НР - 94%; СП - 8%			38,61	0,27	982	7		469	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321	399	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	25,44	722,58	29,55	18382	752	8827	8615	29157
			НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	8803	362		2160	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
322	400	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	25,44	191,67	10,05	4876	256	4402	317	5608
			НР - 94%; СП - 8%			8,55	4,70	218	120		415	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Полы из керамической плитки -38,92м2									
323	407	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	38,92	194,02	0,55	7551	21	6027	1422	9691
			НР - 94%; СП - 8%			38,61	0,27	1503	10		718	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324	408	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,92	722,58	29,55	28123	1150	13505	13179	44606
			НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	13468	553		3304	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
325	413	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2	288,04	722,58	29,55	208132	8510	99951	97539	330124
			НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	99671	4093		24454	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	414	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	288,04	191,67	10,05	55208	2895	49849	3588	63500
			НР - 94%; СП - 8%			8,55	4,70	2464	1354		4704	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
327	419	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	43,16	194,02	0,55	8374	24	6684	1577	10747
			НР - 94%; СП - 8%			38,61	0,27	1666	12		796	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
328	420	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	43,16	722,58	29,55	31187	1275	14977	14615	49466
			НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	14935	613		3664	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329	423	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	м2 стяжки	176,2992	1036,60	29,61	182751	5220	98910	76259	279730
			НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	78621	2505		20721	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
330	424	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	176,2992	896,56	30,15	158062	5315	148135	6672	177913
			НР - 94%; СП - 8%			26,16	14,10	4612	2486		13179	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
331	432	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	м2 стяжки	269,7156	1036,60	29,61	279586	7985	151321	116666	427952
			НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	120280	3833		31700	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332	433	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	269,7156	896,56	30,15	241815	8132	226627	10208	272185
			НР - 94%; СП - 8%			26,16	14,10	7056	3803		20162	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
333	438	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (60мм). Устройство	м2 стяжки	1996,1172	1036,60	29,61	2069166	59098	1119900	863424	3167196
			НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	890168	28367		234607	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
334	439	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	1996,1172	1195,41	40,20	2386178	80242	2236305	100727	2685857
			НР - 94%; СП - 8%			34,88	18,80	69631	37525		198952	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
335	444	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки	246,0843	1036,60	29,61	255090	7286	138063	106444	390457
			НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	109741	3497		28923	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
336	445	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	246,0843	597,70	20,10	147086	4946	137848	6209	165558
			НР - 94%; СП - 8%			17,44	9,40	4292	2313		12264	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
337	450	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,824	1036,60	29,61	42318	1209	22904	17658	64775
			НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	18205	580		4798	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
338	455	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,5012	1036,60	29,61	29544	844	15990	12328	45222
			НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	12710	405		3350	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
339	492	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,30825	553259,00	--	170542	--	170542	--	184185
			СП - 8%			--	--	--	--		13643	
			РАЗДЕЛ 8. ВЕНТШАХТЫ /АР-73/									
			Вентшахты ВШ-1-2шт									
340	551	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,564	27220,48	2677,84	69793	6866	52044	11524	87823

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	10883	1508		6505	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
341	552	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,24288	105687,37	7380,06	25669	1792	1907	15230	44171
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	21970	103		3272	
342	553	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,510048	282708,00	--	144195	--	144195	--	155730
			СП - 8%			--	--	--	--		11536	
343	554	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,002835	418149,69	5164,97	1185	15	1062	103	1391
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	108	5		103	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
344	555	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,01768	377718,63	2247,63	6678	40	5456	1111	8412
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1182	13		623	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
345	556	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,00048	146874,43	1430,06	70	1	1	64	145
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	70	--		11	
346	557	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001008	229089,00	--	231	--	231	--	249
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
			Вентшахты ВШ-2-4шт									
347	570	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,256	27220,48	2677,84	251953	24786	187880	41601	317038
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	39287	5445		23484	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
348	571	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,484176	105687,37	7380,06	51171	3573	3802	30361	88055
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	43796	205		6523	
349	572	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,0167696	282708,00	--	287449	--	287449	--	310445
			СП - 8%			--	--	--	--		22996	
350	573	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,005625	418149,69	5164,97	2352	29	2109	204	2760
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	214	10		204	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
351	574	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,052065	377718,63	2247,63	19666	117	16069	3271	24772
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	3480	38		1835	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
352	575	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,00096	146874,43	1430,06	141	1	1	127	290
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	139	--		21	
353	576	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002016	229089,00	--	462	--	462	--	499
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
			Вентшахты ВШ-3-2шт									
354	589	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,344	27220,48	2677,84	118246	11633	88175	19524	148791
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	18438	2555		11022	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
355	590	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,323664	105687,37	7380,06	34207	2389	2541	20296	58863

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	29277	137		4360	
356	591	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,6796944	282708,00	--	192155	--	192155	--	207527
			СП - 8%			--	--	--	--		15372	
357	592	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,00378	418149,69	5164,97	1581	20	1417	137	1855
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	144	7		137	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
358	593	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,024245	377718,63	2247,63	9158	54	7484	1523	11536
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1620	18		854	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
359	594	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,00048	146874,43	1430,06	70	1	1	64	145
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	70	--		11	
360	595	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001008	229089,00	--	231	--	231	--	249
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
			Вентшахты ВШ-4-2шт									
361	608	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,084	27220,48	2677,84	138389	13614	103196	22850	174138
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	21579	2991		12899	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
362	609	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,092128	105687,37	7380,06	9737	680	724	5777	16755
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	8333	39		1241	
363	610	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,1934688	282708,00	--	54695	--	54695	--	59071
			СП - 8%			--	--	--	--		4376	
364	611	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,002835	418149,69	5164,97	1185	15	1062	103	1391
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	108	5		103	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
365	612	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,04537	377718,63	2247,63	17137	102	14003	2850	21587
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	3032	33		1599	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
366	613	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,00048	146874,43	1430,06	70	1	1	64	145
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	70	--		11	
367	614	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001008	229089,00	--	231	--	231	--	249
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
			Вентшахты ВШ-5-2шт									
368	627	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,06	27220,48	2677,84	110515	10872	82410	18248	139064
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	17233	2388		10301	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
369	628	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,24288	105687,37	7380,06	25669	1792	1907	15230	44171
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	21970	103		3272	
370	629	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,510048	282708,00	--	144195	--	144195	--	155730
			СП - 8%			--	--	--	--		11536	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	630	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,002835	418149,69	5164,97	1185	15	1062	103	1391
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	108	5		103	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
372	631	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,0234	377718,63	2247,63	8839	53	7222	1470	11133
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1564	17		825	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
373	632	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,00048	146874,43	1430,06	70	1	1	64	145
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	70	--		11	
374	633	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001008	229089,00	--	231	--	231	--	249
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
			Вентшахты ВШ-6-1шт									
375	646	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,382	27220,48	2677,84	37619	3701	28052	6211	47337
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	5866	813		3506	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
376	647	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,11748	105687,37	7380,06	12416	867	922	7367	21365
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	10627	50		1583	
377	648	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,246708	282708,00	--	69746	--	69746	--	75326
			СП - 8%			--	--	--	--		5580	
378	649	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,00144	418149,69	5164,97	602	7	540	52	707
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	55	3		52	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
379	650	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,00806	377718,63	2247,63	3044	18	2487	506	3835
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	539	6		284	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
380	651	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,00042	146874,43	1430,06	62	1	--	56	127
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	61	--		9	
381	652	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000882	229089,00	--	202	--	202	--	218
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
			РАЗДЕЛ 10.ЛЕСТНИЦА В ТЕХ. ПОДПОЛЬЕ									
			ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 /АР-81/									
382	701	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые, монолитные лестницы. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В12,5/	м3	2	49244,07	2930,54	98488	5861	51551	38417	147857
			НР - 91%; СП - 8%			20538,00	570,14	41076	1140		10952	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
383	702	1106-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство /В12,5/	м3	4,2	26756,85	2189,45	112379	9196	78359	24430	147753
			НР - 91%; СП - 8%			5910,38	481,53	24824	2022		10945	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
384	703	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03744	308637,00	--	11555	--	11555	--	12480
			СП - 8%			--	--	--	--		924	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	704	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,380277	247823,00	--	94241	--	94241	--	101781
			СП - 8%			--	--	--	--		7539	
386	705	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0266	229089,00	--	6094	--	6094	--	6581
			СП - 8%			--	--	--	--		488	
			ЛЕСТНИЦА ЛМ-2									
387	717	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые, монолитные лестницы. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В12,5/	м3	2,6	49244,07	2930,54	128035	7619	67017	49942	192215
			НР - 91%; СП - 8%			20538,00	570,14	53399	1482		14238	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
388	718	1106-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство /В12,5/	м3	4,5	26756,85	2189,45	120406	9853	83956	26175	158307
			НР - 91%; СП - 8%			5910,38	481,53	26597	2167		11726	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
389	719	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05184	308637,00	--	16000	--	16000	--	17280
			СП - 8%			--	--	--	--		1280	
390	720	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,410468	247823,00	--	101723	--	101723	--	109861
			СП - 8%			--	--	--	--		8138	
391	721	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	229089,00	--	687	--	687	--	742
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								35447163
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9444818				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					574006			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					212284			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14737515		
			- Накладные расходы	Тенге							8065103	
			- Сметная прибыль	Тенге							2625710	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3 "Водопровод и канализация"

РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1

Трубы

392	1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	233,9999998	1414,94	16,44	331096	3847	--	320727	703969
			НР - 98%; СП - 8%			1398,50	0,10	327249	23		52146	
393	2	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	405,4049998	142,00	--	57568	--	57568	--	62173
			СП - 8%			--	--	--	--		4605	
394	3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	342,9999997	1529,38	19,77	524576	6781	--	507494	1114635
			НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	517795	56		82566	
395	4	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	594,2474997	221,00	--	131329	--	131329	--	141835
			СП - 8%			--	--	--	--		10506	
396	5	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,6666667	1670,54	23,36	2784	39	--	2691	5913
			НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	2745	--		438	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	6	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015 п.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4/32x4,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,8875	376,00	--	1086	--	1086	--	1173
			СП - 8%			--	--	--	--		87	
398	7	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,3333333	1847,96	27,64	6160	92	--	5948	13076
			НР - 98%; СП - 8%			1820,33	0,39	6068	1		969	
399	8	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,775	621,00	--	3586	--	3586	--	3873
			СП - 8%			--	--	--	--		287	
400	9	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	2003,89	31,81	10019	159	--	9666	21260
			НР - 98%; СП - 8%			1972,08	0,58	9860	3		1575	
401	10	2301-0601-0106 РСНБ РК 2015 п.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3/50x8,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8,6625	955,00	--	8273	--	8273	--	8935
			СП - 8%			--	--	--	--		662	
402	11	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5,3333333	2189,87	559,66	11679	2985	131	9205	22555
			НР - 98%; СП - 8%			1605,52	155,71	8563	830		1671	
403	12	2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8,8293333	1533,00	--	13535	--	13535	--	14618
			СП - 8%			--	--	--	--		1083	
404	13	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	38,3333333	3054,39	36,34	117085	1393	93500	22306	150542
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			578,92	14,84	22192	569		11151	
405	14	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3,3333333	4385,56	48,22	14619	161	12144	2332	18307
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			694,31	19,56	2314	65		1356	
РАЗДЕЛ 2. Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 6 потребителей-12 компл.												
406	49	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	48	1529,38	19,77	73410	949	--	71020	155984
			НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	72461	8		11554	
407	50	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	83,16	221,00	--	18378	--	18378	--	19849
			СП - 8%			--	--	--	--		1470	
408	51	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24	1670,54	23,36	40093	561	--	38748	85148
			НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	39532	6		6307	
409	52	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4/32x4,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	41,58	376,00	--	15634	--	15634	--	16885
			СП - 8%			--	--	--	--		1251	
410	53	2302-0401-4003 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль шаровой полипропиленовый PP-R косой DN 32 СТ РК ГОСТ/прим Р 52134-2010	шт.	24	945,00	--	22680	--	22680	--	24494
			СП - 8%			--	--	--	--		1814	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	54	2302-0401-4002 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль шаровой полипропиленовый PP-R косой DN 25 СТ РК ГОСТ/прим Р 52134-2010	шт.	144	747,00	--	107568	--	107568	--	116173
			СП - 8%			--	--	--	--		8605	
412	56	2302-0401-3703 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1190,00	--	14280	--	14280	--	15422
			СП - 8%			--	--	--	--		1142	
413	58	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	72	23102,00	--	1663344	--	1663344	--	1796412
			СП - 8%			--	--	--	--		133068	
414	59	2302-0401-4402 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	344,00	--	49536	--	49536	--	53499
			СП - 8%			--	--	--	--		3963	
415	60	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	17,00	--	2448	--	2448	--	2644
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
416	61	2302-0401-2507 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	105,00	--	7560	--	7560	--	8165
			СП - 8%			--	--	--	--		605	
417	62	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	47,00	--	564	--	564	--	609
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
418	63	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	29,00	--	4176	--	4176	--	4510
			СП - 8%			--	--	--	--		334	
419	64	2302-0401-2203 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	45,00	--	540	--	540	--	583
			СП - 8%			--	--	--	--		43	
420	65	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	10,00	--	1440	--	1440	--	1555
			СП - 8%			--	--	--	--		115	
421	66	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	14,00	--	1008	--	1008	--	1089
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
			Общий водомерный узел без типовой вставки									
422	67	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4008,43	291,45	16034	1166	2086	12758	31095
			НР - 98%; СП - 8%			3195,40	59,21	12782	237		2303	
423	68	2304-0201-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с15нж, 30с89нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, Т 425°С, PN 40, DN 80 ГОСТ 9698-86	шт.	4	84248,00	--	336992	--	336992	--	363951
			СП - 8%			--	--	--	--		26959	
424	69	1312-1201-0301 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100/80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	45036,07	3754,61	90072	7509	22883	36959	137194
			НР - 61%; СП - 8%			29840,00	454,58	59680	909		10163	
425	70	5101-0101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	200543,00	--	401086	--		--	401086
						--	--	--	--	401086	--	
426	71	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1978,00	--	23736	--	23736	--	25635
			СП - 8%			--	--	--	--		1899	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
427	72	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3,53	4939,97	48,22	17438	170	14817	2470	21500
			НР - 98%; СП - 8%			694,31	19,56	2451	69		1593	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
428	73	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1478,00	--	5912	--	5912	--	6385
			СП - 8%			--	--	--	--		473	
429	74	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	767,00	--	3068	--	3068	--	3313
			СП - 8%			--	--	--	--		245	
430	75	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,007776	188480,00	--	1466	--	1466	--	1583
			СП - 8%			--	--	--	--		117	
431	76	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,48	446,00	--	214	--	214	--	231
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
			Общий водомерный узел 2 шт									
432	77	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	4763,25	124,70	9526	249	6117	3149	13690
			НР - 98%; СП - 8%			1579,90	26,74	3160	53		1014	
433	78	2303-0301-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	2	141432,00	--	282864	--	282864	--	305493
			СП - 8%			--	--	--	--		22629	
434	79	2303-0302-0605 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus	шт.	2	10882,00	--	21764	--	21764	--	23505
			СП - 8%			--	--	--	--		1741	
435	80	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2511,71	--	5023	--	4394	617	6092
			НР - 98%; СП - 8%			314,75	--	629	--		451	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
436	81	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,892	2668,81	20,77	2381	19	1960	401	3004
			НР - 98%; СП - 8%			450,57	8,29	402	7		223	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
437	82	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	1714,76	20,77	686	8	498	180	935
			НР - 98%; СП - 8%			450,57	8,29	180	3		69	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
438	83	2302-0101-1020 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 38 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	841,00	--	3364	--	3364	--	3633
			СП - 8%			--	--	--	--		269	
439	84	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	804,00	--	1608	--	1608	--	1737
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
440	85	2302-0101-1405 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	4	287,00	--	1148	--	1148	--	1240
			СП - 8%			--	--	--	--		92	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441	86	2302-0101-1505 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	2	201,00	--	402	--	402	--	434
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
			РАЗДЕЛ 3. Насосная станция									
442	87	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015 прим	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	39370,36	1584,16	39370	1584	1526	22317	66622
			НР - 61%; СП - 8%			36260,00	324,70	36260	325		4935	
443	88	Прайс-лист	Насосная станция хоз. пить./го и противопож./го назначения.В комплекте с насосами Xylem Lowara (Италия), рамой, шкафом управления, напорным и всасывающим коллекторами, расширительным баком и запорной арматурой.Qпжт=18,72m3/h,Hxn=45m,Qxn=5,08m3/h,Hxn=30m,2раб.+2рез.,3x400,P=2x4kW+2x0,75 kW		1	3252857,14	--	3252857	--		--	3252857
						--	--	--	--	3252857	--	
444	89	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	7	1978,00	--	13846	--	13846	--	14954
			СП - 8%			--	--	--	--		1108	
445	90	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	2618,94	165,45	7857	496	1536	5883	14839
			НР - 98%; СП - 8%			1941,82	59,21	5825	178		1099	
446	91	2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	66614,00	--	66614	--	66614	--	71943
			СП - 8%			--	--	--	--		5329	
447	92	2304-1001-3104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	80266,00	--	160532	--	160532	--	173375
			СП - 8%			--	--	--	--		12843	
448	93	2302-0103-3510 РСНБ РК 2015 п.	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	1	3355,00	--	3355	--	3355	--	3623
			СП - 8%			--	--	--	--		268	
			РАЗДЕЛ 4. Горячее водоснабжение ТЗ									
			Трубы									
449	94	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	420,9999996	1414,94	16,44	595690	6921	--	577034	1266542
			НР - 98%; СП - 8%			1398,50	0,10	588769	41		93818	
450	95	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	729,3824996	150,00	--	109407	--	109407	--	118160
			СП - 8%			--	--	--	--		8753	
451	96	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	368,9999996	1529,38	19,77	564340	7295	--	545963	1199126
			НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	557045	60		88824	
452	97	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	639,2924996	220,00	--	140644	--	140644	--	151896
			СП - 8%			--	--	--	--		11252	
453	98	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,6666667	1670,54	23,36	2784	39	--	2691	5913
			НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	2745	--		438	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
454	99	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015 прим	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4/32x4,4/ PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,8875	359,00	--	1037	--	1037	--	1120
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
455	100	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,3333333	1847,96	27,64	6160	92	--	5948	13076
			НР - 98%; СП - 8%			1820,33	0,39	6068	1		969	
456	101	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,775	607,00	--	3505	--	3505	--	3786
			СП - 8%			--	--	--	--		280	
457	102	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	2003,89	31,81	10019	159	--	9666	21260
			НР - 98%; СП - 8%			1972,08	0,58	9860	3		1575	
458	103	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015 прим	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3/50x8,4/ PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8,6625	971,00	--	8411	--	8411	--	9084
			СП - 8%			--	--	--	--		673	
459	104	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	7	2189,87	559,66	15329	3918	172	12082	29604
			НР - 98%; СП - 8%			1605,52	155,71	11239	1090		2193	
460	105	2301-0602-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,5885	1540,00	--	17846	--	17846	--	19274
			СП - 8%			--	--	--	--		1428	
461	106	2302-0401-4001 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010	шт.	360	636,00	--	228960	--	228960	--	247277
			СП - 8%			--	--	--	--		18317	
462	107	2302-0401-4603 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R DN 63 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010	шт.	2	550,00	--	1100	--	1100	--	1188
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
463	108	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	126	26,00	--	3276	--	3276	--	3538
			СП - 8%			--	--	--	--		262	
464	109	2302-0401-2506 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	89,00	--	356	--	356	--	384
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
465	110	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	95,00	--	950	--	950	--	1026
			СП - 8%			--	--	--	--		76	
466	111	2302-0401-2515 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x40x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
РАЗДЕЛ 5. Установка индивидуальных водомеров для горячей воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 6 потребителей-12 компл.												
467	137	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	96	1529,38	19,77	146820	1898	--	142039	311968
			НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	144922	16		23109	
468	138	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	166,32	221,00	--	36757	--	36757	--	39697
			СП - 8%			--	--	--	--		2941	
469	139	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24	1670,54	23,36	40093	561	--	38748	85148

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	39532	6		6307	
470	140	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	41,58	376,00	--	15634	--	15634	--	16885
			СП - 8%			--	--	--	--		1251	
471	141	2302-0401-4003 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R косой DN 32 СТ РК ГОСТ/прим Р 52134-2010	шт.	24	945,00	--	22680	--	22680	--	24494
			СП - 8%			--	--	--	--		1814	
472	142	2302-0401-4002 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R косой DN 25 СТ РК ГОСТ/прим Р 52134-2010	шт.	144	747,00	--	107568	--	107568	--	116173
			СП - 8%			--	--	--	--		8605	
473	144	2302-0401-3703 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1190,00	--	14280	--	14280	--	15422
			СП - 8%			--	--	--	--		1142	
474	146	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	72	7002,00	--	504144	--	504144	--	544476
			СП - 8%			--	--	--	--		40332	
475	147	2302-0401-4402 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	344,00	--	49536	--	49536	--	53499
			СП - 8%			--	--	--	--		3963	
476	148	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	17,00	--	2448	--	2448	--	2644
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
477	149	2302-0401-2506 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	89,00	--	6408	--	6408	--	6921
			СП - 8%			--	--	--	--		513	
478	150	2302-0401-1603 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	105,00	--	1260	--	1260	--	1361
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
479	151	2302-0401-1601 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	64,00	--	9216	--	9216	--	9953
			СП - 8%			--	--	--	--		737	
480	152	2302-0401-2203 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	45,00	--	540	--	540	--	583
			СП - 8%			--	--	--	--		43	
481	153	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	288	10,00	--	2880	--	2880	--	3110
			СП - 8%			--	--	--	--		230	
482	154	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	14,00	--	1008	--	1008	--	1089
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
РАЗДЕЛ 6. Циркуляционный трубопровод Т4												
Трубы												
483	155	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	165	1414,94	16,44	233465	2712	--	226154	496388
			НР - 98%; СП - 8%			1398,50	0,10	230753	16		36770	
484	156	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	381,1499998	150,00	--	57172	--	57172	--	61746
			СП - 8%			--	--	--	--		4574	
485	157	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12,5	1847,96	27,64	23100	345	--	22304	49036

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			1820,33	0,39	22754	5		3632	
			РАЗДЕЛ 7. Бытовая канализация К1									
486	172	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	152,75	786,62	3,37	120156	515	826	116596	255692
			НР - 98%; СП - 8%			777,84	1,05	118815	160		18940	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
487	173	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	355,7038331	921,00	--	327603	--	327603	--	353811
			СП - 8%			--	--	--	--		26208	
488	174	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	126	814,92	1,38	102679	174	297	100221	219132
			НР - 98%; СП - 8%			811,18	0,46	102208	58		16232	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
489	175	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	293,4119998	306,00	--	89784	--	89784	--	96967
			СП - 8%			--	--	--	--		7183	
490	176	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	2,5	6133,92	41,88	15335	105	13041	2193	18930
			НР - 98%; СП - 8%			875,70	19,31	2189	48		1402	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 8. Ливневая канализация К2									
491	198	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	786,62	3,37	11799	51	80	11450	25109
			НР - 98%; СП - 8%			777,84	1,05	11668	16		1860	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
492	199	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	34,93	921,00	--	32171	--	32171	--	34744
			СП - 8%			--	--	--	--		2574	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15473290
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2978718				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52951			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4864			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5024214		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3653943		
			- Накладные расходы	Тенге							2887960	
			- Сметная прибыль	Тенге							875509	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-4 "Отопление вентиляция"									
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
			Монтажные работы									
493	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	17,4916666	1136,68	16,49	19882	288	7640	11811	34228
			НР - 98%; СП - 8%			683,39	5,60	11954	98		2535	
494	2	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1147	1785,00	--	2047395	--	2047395	--	2211187
			СП - 8%			--	--	--	--		163792	
			Трубопроводы									
495	8	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	157,75	1433,81	18,24	226184	2878	160665	62483	311761
			НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	62641	1118		23093	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
496	9	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	715,3	1571,32	18,24	1123968	13050	826880	283324	1519876
			НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	284038	5069		112583	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
497	10	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1294,99	18,24	32375	456	21992	9902	45659
			НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	9927	177		3382	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
498	11	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	17	2871,46	39,57	48815	673	35328	12800	66544
			НР - 98%; СП - 8%			753,74	14,57	12814	248		4929	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
499	13	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	29,5	1004,50	2,52	29633	74	234	28744	63047
			НР - 98%; СП - 8%			994,06	0,19	29325	6		4670	
500	14	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	60,75	1002,80	2,07	60920	126	470	59135	129660
			НР - 98%; СП - 8%			992,99	0,29	60324	18		9604	
			Гильзы									
501	17	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	9	996,58	2,52	8969	23	--	8769	19158
			НР - 98%; СП - 8%			994,06	0,19	8947	2		1419	
502	18	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	54	995,06	2,07	53733	112	--	52564	114802
			НР - 98%; СП - 8%			992,99	0,29	53621	16		8504	
			РАЗДЕЛ 3. ГРУППОВОЙ УЗЕЛ ВВОДА-24шт									
503	28	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	18	1175,82	161,00	21165	2898	260	18532	42872
			НР - 98%; СП - 8%			1000,39	50,17	18007	903		3176	
504	29	2304-1013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	24	13131,00	--	315144	--	315144	--	340356
			СП - 8%			--	--	--	--		25212	
505	30	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	48	1436,00	--	68928	--	68928	--	74442
			СП - 8%			--	--	--	--		5514	
506	31	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	36	609,06	2,31	21926	83	2548	18930	44124
			НР - 98%; СП - 8%			535,97	0,59	19295	21		3268	
507	32	2304-1009-0503 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	24	41167,00	--	988008	--	988008	--	1067049
			СП - 8%			--	--	--	--		79041	
508	33	2304-1009-0303 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	24	75593,00	--	1814232	--	1814232	--	1959371
			СП - 8%			--	--	--	--		145139	
509	34	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	54	1201,87	--	64901	--	2099	47102	120963
			НР - 75%; СП - 8%			1163,00	--	62802	--		8960	
510	35	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	72	41087,00	--	2958264	--	2958264	--	3194925

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		236661	
			Дополнительные принадлежности для теплосчетчика									
511	36	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	54	2201,86	97,35	118901	5257	16086	96314	232432
			НР - 98%; СП - 8%			1806,63	13,37	97558	722		17217	
512	37	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	2541,00	--	182952	--	182952	--	197588
			СП - 8%			--	--	--	--		14636	
513	38	2305-1501-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15, типа Danfoss	шт.	48	1813,00	--	87024	--	87024	--	93986
			СП - 8%			--	--	--	--		6962	
514	39	2305-1401-0901 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	72	27967,00	--	2013624	--	2013624	--	2174714
			СП - 8%			--	--	--	--		161090	
515	40	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	96	1037,00	--	99552	--	99552	--	107516
			СП - 8%			--	--	--	--		7964	
516	41	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	48	835,00	--	40080	--	40080	--	43286
			СП - 8%			--	--	--	--		3206	
517	42	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	36	609,06	2,31	21926	83	2548	18930	44124
			НР - 98%; СП - 8%			535,97	0,59	19295	21		3268	
518	43	2304-1009-0701 РСНБ РК 2015 п.	Клапан балансировочный ручной MNT/USV-I/, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	24	14456,00	--	346944	--	346944	--	374700
			СП - 8%			--	--	--	--		27756	
519	44	2304-1009-0702 РСНБ РК 2015 п.	Клапан балансировочный ручной MNT/USV-I/, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	24	16846,00	--	404304	--	404304	--	436648
			СП - 8%			--	--	--	--		32344	
520	45	2304-0905-3301 РСНБ РК 2015 п.	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	48	4559,00	--	218832	--	218832	--	236339
			СП - 8%			--	--	--	--		17507	
521	46	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	36	2511,71	--	90421	--	79090	11104	109648
			НР - 98%; СП - 8%			314,75	--	11331	--		8122	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
522	47	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	36	4455,17	2336,80	160386	84125	5219	96646	277595
			НР - 99%; СП - 8%			1973,40	738,33	71042	26580		20563	
523	48	2302-0401-4407 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	942,00	--	45216	--	45216	--	48833
			СП - 8%			--	--	--	--		3617	
			РАЗДЕЛ 4. Блочно тепловой пункт									
524	49	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Блочный тепловой пункт. Установка	узел	1	14206,28	1049,93	14206	1050	73	13243	29645
			НР - 98%; СП - 8%			13082,55	430,84	13083	431		2196	
			Распределительная гребенка									
525	51	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	19583,31	223,75	39167	447	19826	18647	62439

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			9446,97	66,89	18894	134		4625	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
526	52	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	8	3432,50	47,48	27460	380	19927	7144	37372
			НР - 98%; СП - 8%			894,13	17,04	7153	136		2768	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
527	53	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	609,06	2,31	609	2	71	526	1226
			НР - 98%; СП - 8%			535,97	0,59	536	1		91	
528	54	2304-1009-0701 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	14456,00	--	14456	--	14456	--	15612
			СП - 8%			--	--	--	--		1156	
529	55	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	716,54	2,31	2150	7	333	1775	4239
			НР - 98%; СП - 8%			603,22	0,59	1810	2		314	
530	56	2304-1009-0706 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	68331,00	--	204993	--	204993	--	221392
			СП - 8%			--	--	--	--		16399	
531	57	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	9	2201,86	97,35	19817	876	2681	16052	38739
			НР - 98%; СП - 8%			1806,63	13,37	16260	120		2870	
532	58	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	7	1162,00	--	8134	--	8134	--	8785
			СП - 8%			--	--	--	--		651	
533	59	2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1760,00	--	3520	--	3520	--	3802
			СП - 8%			--	--	--	--		282	
534	60	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2229,21	124,70	6688	374	894	5390	13044
			НР - 98%; СП - 8%			1806,63	26,74	5420	80		966	
535	61	2304-0905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 2", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	3	9798,00	--	29394	--	29394	--	31746
			СП - 8%			--	--	--	--		2352	
536	62	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	474,62	--	3797	--	489	3242	7602
			НР - 98%; СП - 8%			413,49	--	3308	--		563	
	63	2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт.	8	1450,00	--	11600	--	11600	--	12528
			СП - 8%			--	--	--	--		928	
537	64	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	5	2511,71	--	12559	--	10985	1542	15229
			НР - 98%; СП - 8%			314,75	--	1574	--		1128	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
538	65	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	537,00	--	3759	--	3759	--	4060
			СП - 8%			--	--	--	--		301	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16244893
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				900956				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					113262			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35901			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13122693		
			- Накладные расходы	Тенге							904651	
			- Сметная прибыль	Тенге							1203324	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-5 "Силовое электрооборудование и электроосвещение"									
			Кабельные изделия									
539	102	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240/350/ мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	69	575,17	32,36	39687	2233	6180	23163	67878
			НР - 72%; СП - 8%			453,25	12,99	31274	896		5028	
540	103	2306-0142-1009 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0806067	2138289,00	--	172360	--	172360	--	186149
			СП - 8%			--	--	--	--		13789	
541	104	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	810	99,22	1,62	80371	1311	16123	45693	136149
			НР - 72%; СП - 8%			77,70	0,65	62937	526		10085	
542	105	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,025	192949,00	--	390722	--	390722	--	421979
			СП - 8%			--	--	--	--		31258	
543	106	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1630	115,78	3,24	188718	5275	35683	107911	320359
			НР - 72%; СП - 8%			90,65	1,30	147760	2117		23730	
544	107	2306-0145-1901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,048	329529,00	--	15817	--	15817	--	17083
			СП - 8%			--	--	--	--		1265	
545	108	2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,484	297273,00	--	441153	--	441153	--	476445
			СП - 8%			--	--	--	--		35292	
546	109	2306-0145-1505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,728	474284,00	--	819563	--	819563	--	885128
			СП - 8%			--	--	--	--		65565	
547	110	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	44,2	162,05	6,47	7163	286	1153	4204	12276
			НР - 72%; СП - 8%			129,50	2,60	5724	115		909	
548	111	2306-0145-1903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	759207,00	--	759	--	759	--	820
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
549	112	2306-0145-1633 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0432	1092059,00	--	47177	--	47177	--	50951
			СП - 8%			--	--	--	--		3774	
550	113	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	144	209,15	11,33	30118	1631	4245	17926	51887
			НР - 72%; СП - 8%			168,35	4,55	24242	655		3843	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551	114	2306-0145-1531 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,144	1894397,00	--	272793	--	272793	--	294617
			СП - 8%			--	--	--	--		21823	
552	115	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	52	99,22	1,62	5160	84	1036	2933	8740
			НР - 72%; СП - 8%			77,70	0,65	4040	34		647	
553	116	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,052	253895,00	--	13203	--	13203	--	14259
			СП - 8%			--	--	--	--		1056	
554	117	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1,2	115,78	3,24	139	4	26	79	236
			НР - 72%; СП - 8%			90,65	1,30	109	2		17	
555	118	2306-0201-3403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0006	424864,00	--	255	--	255	--	275
			СП - 8%			--	--	--	--		20	
556	119	2306-0201-3503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0006	596589,00	--	358	--	358	--	387
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
557	120	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1	162,05	6,47	162	6	26	95	278
			НР - 72%; СП - 8%			129,50	2,60	130	3		21	
558	121	2306-0201-3603 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,001	817707,00	--	818	--	818	--	883
			СП - 8%			--	--	--	--		65	
559	122	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн	м	3	564,89	4,35	1695	13	167	1093	3011
			НР - 72%; СП - 8%			505,05	0,97	1515	3		223	
560	123	2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,003	52495,00	--	157	--	157	--	170
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
561	124	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1476,841088	281,62	2,57	415912	3795	6456	292186	764746
			НР - 72%; СП - 8%			274,68	0,10	405661	152		56648	
562	125	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1655,2	71,00	--	117519	--	117519	--	126921
			СП - 8%			--	--	--	--		9402	
563	126	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	892	90,00	--	80280	--	80280	--	86702
			СП - 8%			--	--	--	--		6422	
564	127	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	96	394,09	3,54	37832	340	2946	24899	67750
			НР - 72%; СП - 8%			359,85	0,38	34546	36		5019	
565	128	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	96	194,00	--	18624	--	18624	--	20114
			СП - 8%			--	--	--	--		1490	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4016195
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				717938				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14979			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4538			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2465599		
			- Накладные расходы	Тенге							520182	
			- Сметная прибыль	Тенге							297494	
			Итого по акту:					95 189 989				
			в том числе оборудование					3 653 943				
			Временные здания и сооружения	%	0,9			823 824				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					96 013 814				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,49			452 563				
			Итого с зимними					96 466 377				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			1 856 249				
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	k	1,0165118785			99 946 117				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	k	0,90			89 951 505,36				
			НДС - 12%	%	12			10 794 180,64				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					100 745 686,00				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК РезаСтрой»
(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «Легион ТехСервис»
(наименование организации)

Директор Әшіралі Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Анарбеков Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Мейірбеков Б.К.
(должность, подпись,

Инженер тех.надзор Ордабеков Н.Т.
(должность, подпись,

Место печати

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»
(наименование организации)

Директор Алрай А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер конструктор Егенбердиев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО «Легион ТехСервис»
Подрядчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Утверждено
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»

Договор: №572 от 02.09.2020 г.; Доп.соглашение №572/2 от 10.03.2021 г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за 21 июня 2021г.

код		договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№572	02.09.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июнь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»	564 305 541,48	88 612 585,71							10 633 510,29	99 246 096,00

Заказчик:

ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

Зам. руководителя_____ Б.Күздеубаев

Глав. специалист_____ Уразбаев Н.Б.

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

Директор _____ Албай А.С.

Инженер:

ТОО «Легион ТехСервис»

Директор _____ Әшірәлі Г.

Подрядчик:

ТОО «СК РеалСтрой»

Директор _____ Шыналиев Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой»
(полное наименование)

Стройка : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 68» (без наружных инженерных сетей)»
(наименование)

Договор: №572 от 02.09.2020 г.; Доп.соглашение №572/2 от 10.03.2021 г.

Акт приемки выполненных работ

за 21 июня 2021 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 "Общестроительные работы. КЖ"									
			РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ-20/									
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-1,1Н /КЖ-22/									
1	106	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	118,86678	2745,20	540,16	326313	64207	52760	209925	579138
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	209346	21341		42899	
2	107	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0610183	902077,00	--	55043	--	55043	--	59447
			СП - 8%			--	--	--	--		4403	
3	108	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	112,21266	1339,75	849,51	150336	95326	2157	66961	234681
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	52853	20731		17384	
4	111	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	18,0726	18856,00	--	340777	--	340777	--	368039
			СП - 8%			--	--	--	--		27262	
5	113	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0101814	40832,75	2475,36	416	25	7	356	833
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	384	7		62	
6	117	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,6799158	22695,18	2449,66	83516	9015	2494	67860	163487
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	72007	2565		12110	
7	121	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1591195	20686,92	2449,66	3292	390	72	2676	6445
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	2830	111		477	
8	122	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1591195	20024,94	1372,68	3186	218	46	2714	6372

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	2922	61		472	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-2 /КЖ-23/									
9	123	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	20,32659	2745,20	540,16	55801	10980	9022	35898	99034
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	35799	3649		7336	
10	124	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0104343	902077,00	--	9413	--	9413	--	10166
			СП - 8%			--	--	--	--		753	
11	125	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	19,57683	1339,75	849,51	26228	16631	376	11682	40943
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	9221	3617		3033	
12	128	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,8493	18856,00	--	72582	--	72582	--	78389
			СП - 8%			--	--	--	--		5807	
13	130	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0353154	40832,75	2475,36	1442	87	24	1234	2890
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	1331	25		214	
14	134	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,1296775	22695,18	2449,66	25638	2767	766	20832	50188
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	22105	787		3718	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-3 /КЖ-24/									
15	135	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	63,200295	2745,20	540,16	173498	34138	28053	111615	307922
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	111307	11347		22809	
16	136	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0324428	902077,00	--	29266	--	29266	--	31607
			СП - 8%			--	--	--	--		2341	
17	137	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	5,628525	1339,75	849,51	7541	4781	109	3359	11771
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	2651	1040		872	
18	140	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,6025	18856,00	--	218777	--	218777	--	236279
			СП - 8%			--	--	--	--		17502	
19	142	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1316553	40832,75	2475,36	5376	326	89	4599	10773
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	4961	93		798	
20	145	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,264368	22695,18	2449,66	28695	3097	857	23316	56172
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	24741	881		4161	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-4 /КЖ-25/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	146	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	33,4836	2745,20	540,16	91919	18086	14862	59134	163137
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	58971	6012		12084	
22	147	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0171882	902077,00	--	15505	--	15505	--	16745
			СП - 8%			--	--	--	--		1240	
23	148	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,982	1339,75	849,51	3995	2533	57	1779	6237
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1405	551		462	
24	151	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,5793	18856,00	--	124059	--	124059	--	133984
			СП - 8%			--	--	--	--		9925	
25	153	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1754907	40832,75	2475,36	7166	434	120	6131	14360
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	6612	125		1064	
26	156	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,653058	22695,18	2449,66	14821	1600	442	12043	29013
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	12779	455		2149	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-5.5Н /КЖ-26/									
27	157	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	155,69874	2745,20	540,16	427425	84102	69110	274972	758589
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	274213	27954		56192	
28	158	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0799254	902077,00	--	72099	--	72099	--	77867
			СП - 8%			--	--	--	--		5768	
29	159	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	13,8663	1339,75	849,51	18577	11780	266	8274	29000
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	6531	2562		2148	
30	162	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	30,576	18856,00	--	576541	--	576541	--	622664
			СП - 8%			--	--	--	--		46123	
31	164	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5914158	40832,75	2475,36	24149	1464	401	20660	48394
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	22284	420		3585	
32	167	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,635484	22695,18	2449,66	82508	8906	2465	67041	161513
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	71137	2534		11964	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-6.6Н /КЖ-27/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	168	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	313,07166	2745,20	540,16	859445	169108	138962	552901	1525334
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	551375	56209		112988	
34	169	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1607101	902077,00	--	144973	--	144973	--	156571
			СП - 8%			--	--	--	--		11598	
35	170	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	27,8817	1339,75	849,51	37354	23686	536	16638	58312
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	13132	5151		4319	
36	173	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	49,3584	18856,00	--	930702	--	930702	--	1005158
			СП - 8%			--	--	--	--		74456	
37	175	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,786218	40832,75	2475,36	72936	4422	1210	62400	146163
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	67304	1267		10827	
38	178	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	29,940984	22695,18	2449,66	679516	73345	20300	552133	1330181
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	585871	20868		98532	
39	181	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,480971	20686,92	2449,66	9950	1178	218	8089	19482
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	8554	335		1443	
40	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,480971	20024,94	1372,68	9631	660	140	8204	19262
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	8831	184		1427	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-7.7Н /КЖ-28/									
41	183	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	109,65879	2745,20	540,16	301036	59233	48674	193663	534275
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	193129	19688		39576	
42	184	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0562915	902077,00	--	50779	--	50779	--	54842
			СП - 8%			--	--	--	--		4062	
43	185	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	9,76605	1339,75	849,51	13084	8296	188	5828	20425
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	4600	1804		1513	
44	188	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	24,6792	18856,00	--	465351	--	465351	--	502579
			СП - 8%			--	--	--	--		37228	
45	190	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5154174	40832,75	2475,36	21046	1276	349	18006	42176
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	19421	366		3124	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	193	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,74983	22695,18	2449,66	62408	6736	1865	50709	122166
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	53807	1917		9049	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-8.8Н /КЖ-29/									
47	194	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	92,0799	2745,20	540,16	252778	49738	40871	162618	448628
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	162169	16532		33232	
48	195	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0472677	902077,00	--	42639	--	42639	--	46050
			СП - 8%			--	--	--	--		3411	
49	196	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	8,2005	1339,75	849,51	10987	6966	159	4894	17151
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	3862	1515		1270	
50	199	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	17,0898	18856,00	--	322245	--	322245	--	348025
			СП - 8%			--	--	--	--		25780	
51	201	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,4965882	40832,75	2475,36	20277	1229	337	17348	40635
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	18711	352		3010	
52	204	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,613084	22695,18	2449,66	59304	6401	1771	48187	116091
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	51132	1821		8599	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-9.9Н /КЖ-30/									
53	205	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	68,64138	2745,20	540,16	188435	37077	30468	121224	334432
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	120890	12324		24773	
54	206	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0352359	902077,00	--	31785	--	31785	--	34328
			СП - 8%			--	--	--	--		2543	
55	207	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	6,1131	1339,75	849,51	8190	5193	118	3648	12785
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	2879	1129		947	
56	210	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	13,7592	18856,00	--	259443	--	259443	--	280199
			СП - 8%			--	--	--	--		20755	
57	212	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,349107	40832,75	2475,36	14255	864	237	12196	28567
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	13154	248		2116	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	215	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,3204722	22695,18	2449,66	29968	3235	895	24350	58664
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	25838	920		4346	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10 /КЖ-31/									
59	216	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	32,64651	2745,20	540,16	89621	17634	14491	57655	159059
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	57496	5861		11782	
60	217	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0167585	902077,00	--	15117	--	15117	--	16327
			СП - 8%			--	--	--	--		1209	
61	218	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,90745	1339,75	849,51	3895	2470	56	1735	6081
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1369	537		450	
62	221	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,1223	18856,00	--	77730	--	77730	--	83948
			СП - 8%			--	--	--	--		6218	
63	223	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2223933	40832,75	2475,36	9081	551	150	7769	18198
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	8380	158		1348	
64	226	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8276328	22695,18	2449,66	18783	2027	561	15262	36769
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	16195	577		2724	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10.1 /КЖ-32/									
65	227	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	32,64651	2745,20	540,16	89621	17634	14491	57655	159059
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	57496	5861		11782	
66	228	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0167585	902077,00	--	15117	--	15117	--	16327
			СП - 8%			--	--	--	--		1209	
67	229	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,90745	1339,75	849,51	3895	2470	56	1735	6081
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1369	537		450	
68	232	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,1223	18856,00	--	77730	--	77730	--	83948
			СП - 8%			--	--	--	--		6218	
69	234	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2223933	40832,75	2475,36	9081	551	150	7769	18198
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	8380	158		1348	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	237	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8276328	22695,18	2449,66	18783	2027	561	15262	36769
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	16195	577		2724	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-11.11н /КЖ-33/									
71	238	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	92,0799	2745,20	540,16	252778	49738	40871	162618	448628
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	162169	16532		33232	
72	239	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0472677	902077,00	--	42639	--	42639	--	46050
			СП - 8%			--	--	--	--		3411	
73	240	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см.Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций (без вычета проемов)	14,7609	1339,75	849,51	19776	12540	284	8808	30871
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	6952	2727		2287	
74	243	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	14,8512	18856,00	--	280034	--	280034	--	302437
			СП - 8%			--	--	--	--		22403	
75	245	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1270758	40832,75	2475,36	5189	315	86	4439	10398
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	4788	90		770	
76	248	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,9538414	22695,18	2449,66	67038	7236	2003	54471	131230
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	57799	2059		9721	
77	251	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3706967	20686,92	2449,66	7669	908	168	6235	15016
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	6593	258		1112	
78	252	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3706967	20024,94	1372,68	7423	509	108	6323	14846
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	6806	142		1100	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-12.12Н /КЖ-34/									
79	253	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	92,0799	2745,20	540,16	252778	49738	40871	162618	448628
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	162169	16532		33232	
80	254	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0472677	902077,00	--	42639	--	42639	--	46050
			СП - 8%			--	--	--	--		3411	
81	255	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	8,2005	1339,75	849,51	10987	6966	159	4894	17151
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	3862	1515		1270	
82	258	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	13,1586	18856,00	--	248119	--	248119	--	267968

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		19849	
83	260	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3509814	40832,75	2475,36	14332	869	238	12261	28720
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	13225	249		2127	
84	263	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,306116	22695,18	2449,66	29643	3200	886	24086	58026
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	25557	910		4298	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-13.13Н /КЖ-35/									
85	264	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	68,64138	2745,20	540,16	188435	37077	30468	121224	334432
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	120890	12324		24773	
86	265	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0352359	902077,00	--	31785	--	31785	--	34328
			СП - 8%			--	--	--	--		2543	
87	266	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	6,1131	1339,75	849,51	8190	5193	118	3648	12785
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	2879	1129		947	
88	269	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	13,7592	18856,00	--	259443	--	259443	--	280199
			СП - 8%			--	--	--	--		20755	
89	271	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,349107	40832,75	2475,36	14255	864	237	12196	28567
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	13154	248		2116	
90	274	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,3204722	22695,18	2449,66	29968	3235	895	24350	58664
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	25838	920		4346	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14 /КЖ-36/									
91	275	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	32,64651	2745,20	540,16	89621	17634	14491	57655	159059
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	57496	5861		11782	
92	276	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0167585	902077,00	--	15117	--	15117	--	16327
			СП - 8%			--	--	--	--		1209	
93	277	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,90745	1339,75	849,51	3895	2470	56	1735	6081
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1369	537		450	
94	280	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,2588	18856,00	--	80304	--	80304	--	86728
			СП - 8%			--	--	--	--		6424	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	282	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1765983	40832,75	2475,36	7211	437	120	6169	14451
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	6654	125		1070	
96	285	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8233302	22695,18	2449,66	18686	2017	558	15183	36578
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	16111	574		2709	
97	288	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0015932	20686,92	2449,66	33	4	1	27	65
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	28	1		5	
98	289	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0015932	20024,94	1372,68	32	2	1	27	64
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	29	1		5	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14.1 /КЖ-36.1/									
99	290	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	32,64651	2745,20	540,16	89621	17634	14491	57655	159059
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	57496	5861		11782	
100	291	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0167585	902077,00	--	15117	--	15117	--	16327
			СП - 8%			--	--	--	--		1209	
101	292	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,90745	1339,75	849,51	3895	2470	56	1735	6081
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1369	537		450	
102	295	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,2588	18856,00	--	80304	--	80304	--	86728
			СП - 8%			--	--	--	--		6424	
103	297	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1765983	40832,75	2475,36	7211	437	120	6169	14451
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	6654	125		1070	
104	300	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8233302	22695,18	2449,66	18686	2017	558	15183	36578
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	16111	574		2709	
105	303	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0015932	20686,92	2449,66	33	4	1	27	65
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	28	1		5	
106	304	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0015932	20024,94	1372,68	32	2	1	27	64
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	29	1		5	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-15.15Н /КЖ-37/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	305	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж идемонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2конструкций	143,14239	2745,20	540,16	392955	77319	63537	252797	697412
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	252099	25700		51660	
108	306	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0734798	902077,00	--	66284	--	66284	--	71587
			СП - 8%			--	--	--	--		5303	
109	307	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	12,74805	1339,75	849,51	17079	10830	245	7607	26661
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	6004	2355		1975	
110	310	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	28,131012	18856,00	--	530438	--	530438	--	572873
			СП - 8%			--	--	--	--		42435	
111	312	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3325995	40832,75	2475,36	13581	823	226	11619	27216
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	12532	236		2016	
112	315	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	4,4890517	22695,18	2449,66	101880	10997	3043	82781	199434
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	87840	3129		14773	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16 /КЖ-38/									
113	316	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	46,87704	2745,20	540,16	128687	25321	20807	82787	228392
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	82559	8416		16918	
114	317	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0240635	902077,00	--	21707	--	21707	--	23444
			СП - 8%			--	--	--	--		1737	
115	318	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	4,1748	1339,75	849,51	5593	3547	80	2491	8731
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	1966	771		647	
116	321	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,382464	18856,00	--	176916	--	176916	--	191069
			СП - 8%			--	--	--	--		14153	
117	323	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1008385	40832,75	2475,36	4118	250	68	3523	8251
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	3800	72		611	
118	326	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,1601258	22695,18	2449,66	26329	2842	786	21394	51541
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	22701	809		3818	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16.1 /КЖ-38.1/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	327	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	23,43852	2745,20	540,16	64344	12661	10404	41394	114196
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	41279	4208		8459	
120	328	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0120318	902077,00	--	10854	--	10854	--	11722
			СП - 8%			--	--	--	--		868	
121	329	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	2,0874	1339,75	849,51	2797	1773	41	1246	4366
			НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	983	386		323	
122	332	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,691232	18856,00	--	88458	--	88458	--	95535
			СП - 8%			--	--	--	--		7077	
123	334	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0469729	40832,75	2475,36	1918	116	32	1641	3844
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	1770	33		285	
124	336	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,1324209	22695,18	2449,66	25700	2774	767	20883	50310
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	22159	789		3727	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-17 /КЖ-39/									
125	337	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	41,01741	2745,20	540,16	112601	22156	18206	72439	199843
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	72239	7364		14803	
126	338	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0210556	902077,00	--	18994	--	18994	--	20513
			СП - 8%			--	--	--	--		1520	
127	339	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	41,01741	1173,28	737,81	48125	30263	789	21541	75239
			НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	17073	6598		5573	
128	341	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,51733	18856,00	--	104035	--	104035	--	112358
			СП - 8%			--	--	--	--		8323	
129	343	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1330845	40832,75	2475,36	5434	329	90	4649	10890
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	5015	94		807	
130	346	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,7634879	22695,18	2449,66	17327	1870	517	14079	33919
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	14940	532		2513	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	349	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,107352	20686,92	2449,66	2221	263	49	1806	4348
			НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	1909	75		322	
132	350	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,107352	20024,94	1372,68	2150	147	32	1831	4299
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	1971	41		318	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-18 /КЖ-40/									
133	351	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	41,01741	2745,20	540,16	112601	22156	18206	72439	199843
			НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	72239	7364		14803	
134	352	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0210556	902077,00	--	18994	--	18994	--	20513
			СП - 8%			--	--	--	--		1520	
135	353	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. Привысоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (безвычета проемов)	41,01741	1173,28	737,81	48125	30263	789	21541	75239
			НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	17073	6598		5573	
136	354	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	--	20771,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
137	355	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,079708	18856,00	--	152351	--	152351	--	164539
			СП - 8%			--	--	--	--		12188	
138	357	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0937669	40832,75	2475,36	3829	232	64	3276	7673
			НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	3533	67		568	
139	360	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициентк затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8824313	22695,18	2449,66	20027	2162	598	16273	39204
			НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	17267	615		2904	
			РАЗДЕЛ 4. Перекрытия									
			НА ОТМЕТКЕ +11.900,+14.900,+17.900,+20.900,+23.900,+26.900,+29.900,+32.900 /КЖ-72/									
140	424	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкцийперекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатацинмашин - 0,94	м2 конструкций	1503,15	1361,16	258,64	2046028	388771	333600	1323883	3639504
			НР - 91%; СП - 8%			880,59	87,26	1323657	131160		269593	
141	425	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	1503,15	760,77	475,10	1143555	714141	116581	427364	1696593
			НР - 91%; СП - 8%			208,12	104,31	312833	156798		125674	
142	426	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	277,65	18856,00	--	5235368	--	5235368	--	5654198
			СП - 8%			--	--	--	--		418829	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	431	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	35,98965	9881,39	2449,66	355628	88162	16268	251417	655608
			НР - 91%; СП - 8%			6979,74	696,97	251198	25084		48564	
144	434	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	5,1378	26173,43	2475,36	134474	12718	3483	110945	265053
			НР - 91%; СП - 8%			23020,07	709,54	118273	3645		19634	
145	435	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	3,7761	899611,70	1322,70	3397024	4995	2473145	838133	4573970
			НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	918884	2142		338813	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1									
			ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1 /КЖ-99/									
146	468	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,825	53131,52	2930,54	256360	14140	143124	92681	376963
			НР - 91%; СП - 8%			20538,00	570,14	99096	2751		27923	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПМ-1 /12ШТ/									
147	472	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,8	47135,91	1843,79	84845	3319	49487	29847	123867
			НР - 91%; СП - 8%			17799,60	422,13	32039	760		9175	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	474	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болтыанкерные /анкерный выпуск/. Установка при бетонировании	т	0,1218	167412,97	1430,06	20391	174	2553	16121	39433
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	17664	52		2921	
149	478	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка	т	0,0297	899611,70	1322,70	26718	39	19452	6592	35975
			НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	7227	17		2665	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								36029192
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7693807				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2583968			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					732260			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15414857		
			- Накладные расходы	Тенге							7667722	
			- Сметная прибыль	Тенге							2668825	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2 "Общестроительные работы. АР"									
			РАЗДЕЛ 1. Стены из газобетонных блоков									
			Фрагмент 1.Развертка стены по осям А и Ж-И на отм.0.000...+33.000 /АР-42/									
150	1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	16,896	27159,00	487,55	458878	8238	353893	91823	594758
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	96747	1988		44056	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151	2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,122	1630,00	--	1829	--	1829	--	1975
			СП - 8%			--	--	--	--		146	
152	3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05304	377718,63	2247,63	20034	119	16370	3332	25236
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	3545	38		1869	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	4	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,63348	44227,09	9169,73	28017	5809	8016	10723	41839
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	14192	1349		3099	
154	7	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0054	578696,20	2259,20	3125	12	1264	1688	5198
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1849	5		385	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 2.Развертка стены по оси А на отм.0,000...+33,000 /АР-43/									
155	8	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,3	27159,00	487,55	89625	1609	69120	17934	116164
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	18896	388		8605	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00561	377718,63	2247,63	2119	13	1731	352	2669
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	375	4		198	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	10	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,14808	44227,09	9169,73	6549	1358	1873	2507	9780
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	3318	315		724	
158	12	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00108	578696,20	2259,20	625	2	253	338	1040
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	370	1		77	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 3.Развертка стен по оси А на отм.0,000; ...+33,000 /АР-44/									
159	13	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,36	27159,00	487,55	91254	1638	70377	18260	118276
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	19239	395		8761	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	14	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,6367	1630,00	--	4298	--	4298	--	4642
			СП - 8%			--	--	--	--		344	
161	15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01725	377718,63	2247,63	6516	39	5324	1084	8207
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1153	12		608	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	16	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,21186	44227,09	9169,73	9370	1943	2681	3586	13993
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	4746	451		1036	
163	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	740	2		154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 4.Развертка стен на отм.0,000. Вид А /АР-45/									
164	20	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,36	27159,00	487,55	91254	1638	70377	18260	118276
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	19239	395		8761	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	21	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,6367	1630,00	--	4298	--	4298	--	4642

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		344	
166	22	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01725	377718,63	2247,63	6516	39	5324	1084	8207
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1153	12		608	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	23	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,21186	44227,09	9169,73	9370	1943	2681	3586	13993
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	4746	451		1036	
168	26	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	740	2		154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 5.Развертка стен по оси И на отм.0,000; ...+33,000 /АР-46/									
169	27	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	7,764	27159,00	487,55	210862	3785	162620	42194	273301
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	44457	913		20245	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	28	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,4025	1630,00	--	2286	--	2286	--	2469
			СП - 8%			--	--	--	--		183	
171	29	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02499	377718,63	2247,63	9439	56	7713	1570	11890
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1670	18		881	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172	30	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,3903	44227,09	9169,73	17262	3579	4939	6607	25778
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	8744	831		1909	
173	33	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00324	578696,20	2259,20	1875	7	758	1013	3119
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1110	3		231	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТМ. +36,050									
			Фрагмент 29.Развертка стен на отм.+2,970; ...+36,050. Вид А /АР-48/									
174	34	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,24	27159,00	487,55	87995	1580	67863	17608	114052
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	18552	381		8448	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	35	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00459	377718,63	2247,63	1734	10	1417	288	2184
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	307	3		162	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	36	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,12372	44227,09	9169,73	5472	1134	1566	2094	8171
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	2772	263		605	
177	38	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00081	578696,20	2259,20	469	2	190	253	780
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	277	1		58	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	43	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,27704	443267,00	--	122803	--	122803	--	132627

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		9824	
179	44	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01504	262867,00	--	3954	--	3954	--	4270
			СП - 8%			--	--	--	--		316	
180	50	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,13852	443267,00	--	61401	--	61401	--	66313
			СП - 8%			--	--	--	--		4912	
181	51	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00752	262867,00	--	1977	--	1977	--	2135
			СП - 8%			--	--	--	--		158	
182	57	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,38536	443267,00	--	170817	--	170817	--	184483
			СП - 8%			--	--	--	--		13665	
183	58	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02256	262867,00	--	5930	--	5930	--	6405
			СП - 8%			--	--	--	--		474	
184	64	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,07184	443267,00	--	31844	--	31844	--	34392
			СП - 8%			--	--	--	--		2548	
185	65	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00188	262867,00	--	494	--	494	--	534
			СП - 8%			--	--	--	--		40	
186	71	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,12208	443267,00	--	54114	--	54114	--	58443
			СП - 8%			--	--	--	--		4329	
187	77	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,03052	443267,00	--	13529	--	13529	--	14611
			СП - 8%			--	--	--	--		1082	
			Фрагмент 6.Развертка на отм 0.000									
188	112	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,688	27159,00	487,55	73003	1311	56300	14608	94621
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	15392	316		7009	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189	113	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,9074	1630,00	--	3109	--	3109	--	3358
			СП - 8%			--	--	--	--		249	
190	114	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0156	377718,63	2247,63	5892	35	4814	980	7422
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1043	11		550	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	115	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,19008	44227,09	9169,73	8407	1743	2406	3218	12554
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	4258	405		930	
192	117	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	740	2		154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 7.Развертка на отм 0.000									
193	118	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	1,848	27159,00	487,55	50190	901	38707	10043	65052
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	10582	217		4819	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	119	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1,2342	1630,00	--	2012	--	2012	--	2173
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
195	120	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,01074	377718,63	2247,63	4057	24	3315	675	5110
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	718	8		379	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	121	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,09504	44227,09	9169,73	4203	871	1203	1609	6277
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	2129	202		465	
197	123	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00108	578696,20	2259,20	625	2	253	338	1040
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	370	1		77	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 8.Развертка на отм 0.000									
198	124	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	1,848	27159,00	487,55	50190	901	38707	10043	65052
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	10582	217		4819	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199	125	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	2,6928	1630,00	--	4389	--	4389	--	4740
			СП - 8%			--	--	--	--		351	
200	126	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,01056	377718,63	2247,63	3989	24	3259	663	5024
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	706	8		372	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	127	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,453	44227,09	9169,73	20035	4154	5732	7668	29919
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	10149	965		2216	
202	130	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00648	578696,20	2259,20	3750	15	1516	2025	6237
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	2219	6		462	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 9.Развертка на отм 0.000									
203	131	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	4,788	27159,00	487,55	130037	2334	100287	26021	168543
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	27416	563		12485	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204	132	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	3,3099	1630,00	--	5395	--	5395	--	5827
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
205	133	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,02076	377718,63	2247,63	7841	47	6407	1304	9877
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1387	15		732	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	134	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,32466	44227,09	9169,73	14359	2977	4108	5496	21443
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	7274	691		1588	
207	137	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00378	578696,20	2259,20	2187	9	883	1181	3638
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1295	4		270	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 10.Развертка на отм 0.000									
208	138	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	7,74	27159,00	487,55	210211	3774	162118	42064	272456
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	44319	911		20182	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	139	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,67029	1630,00	--	10873	--	10873	--	11742
			СП - 8%			--	--	--	--		870	
210	140	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,057	377718,63	2247,63	21530	128	17592	3581	27120
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	3810	41		2009	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	141	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,55116	44227,09	9169,73	24376	5054	6974	9330	36402
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	12348	1174		2696	
212	144	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00648	578696,20	2259,20	3750	15	1516	2025	6237
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	2219	6		462	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 11.Развертка на отм 0.000									
213	145	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,016	27159,00	487,55	54753	983	42226	10956	70965
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	11544	237		5257	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214	146	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,3464	1630,00	--	2195	--	2195	--	2370
			СП - 8%			--	--	--	--		176	
215	147	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01176	377718,63	2247,63	4442	26	3630	739	5595
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	786	8		414	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216	148	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,19008	44227,09	9169,73	8407	1743	2406	3218	12554
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	4258	405		930	
217	150	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00108	578696,20	2259,20	625	2	253	338	1040
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	370	1		77	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 12.Развертка на отм 0.000									
218	151	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	6,72	27159,00	487,55	182508	3276	140753	36521	236551
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	38479	791		17522	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219	152	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,244	1630,00	--	3658	--	3658	--	3950

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		293	
220	153	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0204	377718,63	2247,63	7705	46	6296	1282	9706
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1363	15		719	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221	154	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,22896	44227,09	9169,73	10126	2100	2896	3876	15122
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	5130	487		1120	
222	156	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00108	578696,20	2259,20	625	2	253	338	1040
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	370	1		77	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 13.Развертка на отм 0.000									
223	157	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	9,678	27159,00	487,55	262845	4719	202710	52596	340676
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	55416	1139		25235	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224	158	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,994022	1630,00	--	8140	--	8140	--	8791
			СП - 8%			--	--	--	--		651	
225	159	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0291	377718,63	2247,63	10992	65	8982	1828	13845
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1945	21		1026	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226	160	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,44256	44227,09	9169,73	19573	4058	5600	7491	29230
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	9915	942		2165	
227	163	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00432	578696,20	2259,20	2500	10	1011	1350	4158
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1479	4		308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 14.Развертка на отм 0.000									
228	164	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	8,376	27159,00	487,55	227484	4084	175439	45520	294844
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	47961	985		21840	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229	165	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7,4052	1630,00	--	12070	--	12070	--	13036
			СП - 8%			--	--	--	--		966	
230	166	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04836	377718,63	2247,63	18266	109	14925	3038	23009
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	3232	35		1704	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231	167	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,64932	44227,09	9169,73	28718	5954	8217	10991	42886
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	14547	1383		3177	
232	170	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00756	578696,20	2259,20	4375	17	1769	2363	7277
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	2589	7		539	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 15.Развертка на отм 0.000									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	171	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,728	27159,00	487,55	128408	2305	99030	25695	166431
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	27073	556		12328	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234	172	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,56654	1630,00	--	7443	--	7443	--	8039
			СП - 8%			--	--	--	--		595	
235	173	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,037122	377718,63	2247,63	14022	83	11458	2332	17662
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	2481	27		1308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	174	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,37656	44227,09	9169,73	16654	3453	4765	6374	24871
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	8436	802		1842	
237	177	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00432	578696,20	2259,20	2500	10	1011	1350	4158
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1479	4		308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 16.Развертка на отм 0.000									
238	178	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,36	27159,00	487,55	91254	1638	70377	18260	118276
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	19239	395		8761	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239	179	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,244	1630,00	--	3658	--	3658	--	3950
			СП - 8%			--	--	--	--		293	
240	180	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01824	377718,63	2247,63	6890	41	5630	1146	8678
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1219	13		643	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241	181	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,19008	44227,09	9169,73	8407	1743	2406	3218	12554
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	4258	405		930	
242	183	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	740	2		154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 17.Развертка на отм 0.000									
243	184	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	8,112	27159,00	487,55	220314	3955	169910	44086	285551
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	46449	954		21152	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244	185	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,805	1630,00	--	4572	--	4572	--	4938
			СП - 8%			--	--	--	--		366	
245	186	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02304	377718,63	2247,63	8703	52	7111	1448	10962
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1540	17		812	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246	187	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,27852	44227,09	9169,73	12318	2554	3524	4715	18395
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	6240	593		1363	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	190	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0027	578696,20	2259,20	1562	6	631	844	2599
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	925	3		193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 18.Развертка на отм 0.000									
248	191	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,432	27159,00	487,55	93210	1673	71885	18652	120810
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	19652	404		8949	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249	192	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,7026	1630,00	--	6035	--	6035	--	6518
			СП - 8%			--	--	--	--		483	
250	193	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01842	377718,63	2247,63	6958	41	5686	1157	8764
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1231	13		649	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	194	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,4716	44227,09	9169,73	20857	4324	5968	7983	31148
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	10565	1004		2307	
252	197	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0054	578696,20	2259,20	3125	12	1264	1688	5198
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1849	5		385	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 19.Развертка на отм 0.000									
253	198	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,172	27159,00	487,55	58989	1059	45493	11804	76457
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	12437	256		5663	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254	199	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,44738	1630,00	--	2359	--	2359	--	2548
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
255	200	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01176	377718,63	2247,63	4442	26	3630	739	5595
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	786	8		414	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256	201	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,09504	44227,09	9169,73	4203	871	1203	1609	6277
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	2129	202		465	
257	203	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00108	578696,20	2259,20	625	2	253	338	1040
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	370	1		77	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 20.Развертка на отм 0.000									
258	204	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,11	27159,00	487,55	30146	541	23249	6032	39073
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	6356	131		2894	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259	205	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,741642	1630,00	--	1209	--	1209	--	1306
			СП - 8%			--	--	--	--		97	
260	206	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00606	377718,63	2247,63	2289	14	1870	381	2883

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	405	4		214	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	207	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,09504	44227,09	9169,73	4203	871	1203	1609	6277
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	2129	202		465	
262	209	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00162	578696,20	2259,20	937	4	378	506	1559
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	555	2		116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 21.Развертка на отм 0.000									
263	210	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	4,14	27159,00	487,55	112438	2018	86714	22499	145733
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	23706	487		10795	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264	211	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	2,70402	1630,00	--	4408	--	4408	--	4760
			СП - 8%			--	--	--	--		353	
265	212	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,01164	377718,63	2247,63	4397	26	3593	731	5538
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	778	8		410	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266	213	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,28806	44227,09	9169,73	12740	2641	3645	4876	19026
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	6454	613		1409	
267	216	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0027	578696,20	2259,20	1562	6	631	844	2599
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	925	3		193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 22.1 Развертка на отм 0.000									
268	217	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	2,79	27159,00	487,55	75774	1360	58438	15163	98211
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	15976	328		7275	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269	218	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1,8513	1630,00	--	3018	--	3018	--	3259
			СП - 8%			--	--	--	--		241	
270	219	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,01698	377718,63	2247,63	6414	38	5241	1067	8079
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1135	12		598	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271	220	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,09504	44227,09	9169,73	4203	871	1203	1609	6277
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	2129	202		465	
272	222	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00162	578696,20	2259,20	937	4	378	506	1559
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	555	2		116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 22.Развертка на отм 0.000									
273	223	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	2,094	27159,00	487,55	56871	1021	43860	11380	73711
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	11990	246		5460	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	224	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,7391	1630,00	--	2835	--	2835	--	3062
			СП - 8%			--	--	--	--		227	
275	225	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01164	377718,63	2247,63	4397	26	3593	731	5538
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	778	8		410	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276	226	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,2898	44227,09	9169,73	12817	2657	3667	4906	19140
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	6493	617		1418	
277	229	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00324	578696,20	2259,20	1875	7	758	1013	3119
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	1110	3		231	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 23.Развертка на отм 0.000									
278	230	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,858	27159,00	487,55	23302	418	17971	4663	30203
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	4913	101		2237	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279	231	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,7391	1630,00	--	2835	--	2835	--	3062
			СП - 8%			--	--	--	--		227	
280	232	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,007572	377718,63	2247,63	2860	17	2337	476	3603
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	506	5		267	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281	233	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,24102	44227,09	9169,73	10660	2210	3050	4080	15919
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	5400	513		1179	
282	236	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0027	578696,20	2259,20	1562	6	631	844	2599
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	925	3		193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 24.Развертка на отм 0.000									
283	237	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	5,28	27159,00	487,55	143399	2574	110592	28695	185862
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	30233	621		13768	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284	238	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,3099	1630,00	--	5395	--	5395	--	5827
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
285	239	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01488	377718,63	2247,63	5620	33	4593	935	7080
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	994	11		524	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
286	240	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,28806	44227,09	9169,73	12740	2641	3645	4876	19026
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	6454	613		1409	
287	243	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0027	578696,20	2259,20	1562	6	631	844	2599
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	925	3		193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 25.Развертка на отм 0.000									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	244	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	5,376	27159,00	487,55	146007	2621	112603	29216	189241
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	30783	633		14018	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289	245	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,7952	1630,00	--	2926	--	2926	--	3160
			СП - 8%			--	--	--	--		234	
290	246	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01536	377718,63	2247,63	5802	35	4740	965	7308
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1027	11		541	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
291	247	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,09504	44227,09	9169,73	4203	871	1203	1609	6277
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	2129	202		465	
292	249	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00054	578696,20	2259,20	312	1	126	169	520
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	185	1		39	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 26.Развертка на отм 0.000									
293	250	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	8,772	27159,00	487,55	238239	4277	183733	47672	308784
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	50229	1032		22873	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294	251	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,0855	1630,00	--	5029	--	5029	--	5432
			СП - 8%			--	--	--	--		402	
295	252	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02508	377718,63	2247,63	9473	56	7741	1576	11933
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1676	18		884	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296	253	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,22896	44227,09	9169,73	10126	2100	2896	3876	15122
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	5130	487		1120	
297	255	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	740	2		154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 27.Развертка на отм 0.000									
298	256	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,336	27159,00	487,55	9125	164	7037	1826	11828
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	1924	40		876	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299	257	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,2244	1630,00	--	366	--	366	--	395
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
300	258	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,001824	377718,63	2247,63	689	4	563	115	868
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	122	1		64	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
301	259	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,04752	44227,09	9169,73	2102	436	601	804	3139
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	1065	101		232	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	261	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00054	578696,20	2259,20	312	1	126	169	520
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	185	1		39	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фрагмент 28.Развертка на отм 0.000									
303	262	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,032	27159,00	487,55	109505	1966	84452	21912	141931
			НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	23087	474		10513	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304	263	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,4586	1630,00	--	2378	--	2378	--	2568
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
305	264	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01152	377718,63	2247,63	4351	26	3555	724	5481
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	770	8		406	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306	265	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,22896	44227,09	9169,73	10126	2100	2896	3876	15122
			НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	5130	487		1120	
307	267	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
			НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	740	2		154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308	272	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,0611	443267,00	--	27084	--	27084	--	29250
			СП - 8%			--	--	--	--		2167	
309	278	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,01526	443267,00	--	6764	--	6764	--	7305
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
310	284	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,0611	443267,00	--	27084	--	27084	--	29250
			СП - 8%			--	--	--	--		2167	
			РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы /АР-23,24/									
			ПОТОЛКИ НА ОТМ. -3.400									
311	311	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	415,85	825,90	4,83	343450	2010	116614	180371	565727
			НР - 80%; СП - 8%			540,64	1,53	224826	638		41906	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312	312	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	415,85	102,98	0,77	42822	319	3212	31559	80332
			НР - 80%; СП - 8%			94,48	0,38	39291	158		5951	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
313	313	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	983,1	1118,32	7,53	1099416	7406	415477	543119	1773938
			НР - 80%; СП - 8%			688,16	2,41	676533	2366		131403	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314	314	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	983,1	102,98	0,77	101235	755	7593	74608	189911
			НР - 80%; СП - 8%			94,48	0,38	92887	373		14067	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ПОТОЛКИ НА ОТМ. +3.000...+33.000									
315	327	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1212,6576	675,67	6,62	819359	8022	164687	520576	1447130
			НР - 80%; СП - 8%			533,25	3,36	646650	4071		107195	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316	328	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	1212,6576	825,90	4,83	1001533	5861	340057	525980	1649714
			НР - 80%; СП - 8%			540,64	1,53	655615	1860		122201	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
317	330	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1504,58	1553,69	35,04	2337653	52713	120376	1751414	4416192
			НР - 80%; СП - 8%			1438,65	16,42	2164564	24703		327125	
318	331	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	7673,358	38,00	--	291588	--	291588	--	314915
			СП - 8%			--	--	--	--		23327	
319	332	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1504,58	382,00	--	574750	--	574750	--	620730
			СП - 8%			--	--	--	--		45980	
320	333	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	2036,8432	552,23	5,51	1124803	11228	237101	705738	1976984
			НР - 80%; СП - 8%			430,31	2,80	876474	5698		146443	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321	334	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	577,9928	1118,32	7,53	646378	4354	244271	319315	1042949
			НР - 80%; СП - 8%			688,16	2,41	397753	1391		77256	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
322	336	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	241,45	3231,45	34,64	780235	8363	416203	287767	1153442
			НР - 80%; СП - 8%			1473,05	16,74	355669	4041		85440	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323	337	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	/ФАРТУК/ Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	27,852	3231,45	34,64	90002	965	48010	33195	133053
			НР - 80%; СП - 8%			1473,05	16,74	41027	466		9856	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА									
			Потолки									
324	345	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,115	675,67	6,62	30483	298	6127	19367	53838
			НР - 80%; СП - 8%			533,25	3,36	24058	151		3988	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
325	346	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	45,115	825,90	4,83	37260	218	12651	19568	61375
			НР - 80%; СП - 8%			540,64	1,53	24391	69		4546	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	348	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,295	1553,69	35,04	31532	711	1624	23624	59569
			НР - 80%; СП - 8%			1438,65	16,42	29197	333		4413	
327	349	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	103,5045	38,00	--	3933	--	3933	--	4248
			СП - 8%			--	--	--	--		315	
328	350	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	21,9186	382,00	--	8373	--	8373	--	9043
			СП - 8%			--	--	--	--		670	
329	351	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,415	552,23	5,51	10722	107	2261	6727	18844
			НР - 80%; СП - 8%			430,31	2,80	8354	54		1396	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
330	352	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	39,71	1118,32	7,53	44408	299	16782	21938	71654
			НР - 80%; СП - 8%			688,16	2,41	27327	96		5308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
331	353	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	39,71	1118,32	7,53	44408	299	16782	21938	71654
			НР - 80%; СП - 8%			688,16	2,41	27327	96		5308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Откосы									
332	356	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,024	2171,01	21,65	104260	1040	8365	76144	194837
			НР - 80%; СП - 8%			1975,15	6,78	94855	326		14432	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ВЛАГОСТ. ГИПСОКАРТОНА									
333	357	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	116,64	3840,58	28,03	447965	3269	300686	130768	625031
			НР - 90%; СП - 8%			1234,65	11,04	144010	1288		46299	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ /АР-35/									
			Оконные проемы									
334	358	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	89,5266	2521,91	174,40	225778	15613	103609	102640	354692
			НР - 90%; СП - 8%			1190,21	83,65	106556	7489		26273	
335	361	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	46,3032	2246,37	172,08	104014	7968	52077	43016	158793
			НР - 90%; СП - 8%			949,59	82,64	43969	3827		11762	
			РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ. /АР-22/									
			ПОЛЫ НА ОТМ. 0.000									
			Полы из керамогранитной плитки -25,44м2									
336	396	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	м2 стяжки	25,44	1036,60	29,61	26371	753	14273	11004	40365
			НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	11345	362		2990	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
337	397	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	25,44	896,56	30,15	22808	767	21375	963	25673

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			26,16	14,10	666	359		1902	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Полы из керамической плитки -38,92м2									
338	405	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство**	м2 стяжки	38,92	1036,60	29,61	40344	1152	21836	16835	61754
			НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	17356	553		4574	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
339	406	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м2 стяжки	38,92	896,56	30,15	34894	1173	32703	1473	39276
			НР - 94%; СП - 8%			26,16	14,10	1018	549		2909	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Полы из линолеума -288,04м2									
340	411	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (60мм). Устройство**	м2 стяжки	288,04	1036,60	29,61	298581	8528	161602	124592	457027
			НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	128451	4093		33854	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
341	412	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м2 стяжки	288,04	1195,41	40,20	344326	11579	322699	14535	387570
			НР - 94%; СП - 8%			34,88	18,80	10048	5415		28709	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Полы из керамогранитной плитки -43,16м2									
342	417	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (40мм). Устройство**	м2 стяжки	43,16	1036,60	29,61	44739	1278	24214	18669	68481
			НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	19247	613		5073	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
343	418	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м2 стяжки	43,16	597,70	20,10	25797	867	24177	1089	29037
			НР - 94%; СП - 8%			17,44	9,40	753	406		2151	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ПОЛЫ НА ОТМ. +3.000....+33.000									
			Полы из керамогранитной плитки -279,84м2									
344	423	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство**	м2 стяжки	25,1856	1036,60	29,61	26107	746	14129	10894	39961
			НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	11232	358		2960	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
345	424	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м2 стяжки	25,1856	896,56	30,15	22580	759	21162	953	25416
			НР - 94%; СП - 8%			26,16	14,10	659	355		1883	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Полы из керамической плитки -428,12м2									
346	432	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство**	м2 стяжки	38,5308	1036,60	29,61	39941	1141	21617	16667	61136
			НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	17183	548		4529	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
347	433	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м2 стяжки	38,5308	896,56	30,15	34545	1162	32375	1458	38884
			НР - 94%; СП - 8%			26,16	14,10	1008	543		2880	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Полы из линолеума -3168,44м2									
348	438	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (60мм). Устройство**	м2 стяжки	285,1596	1036,60	29,61	295595	8443	159985	123346	452457
			НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	127167	4052		33515	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
349	439	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м2 стяжки	285,1596	1195,41	40,20	340883	11463	319473	14390	383694
			НР - 94%; СП - 8%			34,88	18,80	9947	5361		28422	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Полы из керамогранитной плитки -390,61м2									
350	444	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (40мм). Устройство**	м2 стяжки	35,1549	1036,60	29,61	36441	1041	19723	15206	55780
			НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	15677	500		4132	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	445	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	35,1549	597,70	20,10	21012	707	19692	887	23651
			НР - 94%; СП - 8%			17,44	9,40	613	330		1752	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Полы из керамогранитной плитки -64,8м2									
352	450	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,832	1036,60	29,61	6045	173	3271	2523	9254
			НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	2601	83		685	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Полы из керамогранитной плитки -45,24м2									
353	455	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,0716	1036,60	29,61	4221	121	2284	1761	6460
			НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	1816	58		479	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 8. ВЕНТШАХТЫ /АР-73/									
			Вентшахты ВШ-1-2шт									
354	551	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,2306	27220,48	2677,84	115159	11329	85873	19014	144907
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	17957	2489		10734	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
355	552	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,400752	105687,37	7380,06	42354	2958	3146	25130	72883
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	36250	170		5399	
356	553	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,400752	282708,00	--	113296	--	113296	--	122359
			СП - 8%			--	--	--	--		9064	
357	554	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0046778	418149,69	5164,97	1956	24	1754	169	2295
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	178	8		170	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
358	555	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,029172	377718,63	2247,63	11019	66	9003	1833	13880
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1950	21		1028	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
359	556	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,000792	146874,43	1430,06	116	1	--	105	239
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	115	--		18	
360	557	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000792	229089,00	--	181	--	181	--	196
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
			Вентшахты ВШ-2-4шт									
361	570	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,2724	27220,48	2677,84	415722	40897	310001	68642	523113
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	64824	8984		38749	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
362	571	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,7988904	105687,37	7380,06	84433	5896	6274	50095	145290
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	72263	339		10762	
363	572	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,7988904	282708,00	--	225853	--	225853	--	243921
			СП - 8%			--	--	--	--		18068	
364	573	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0092813	418149,69	5164,97	3881	48	3481	336	4554
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	352	17		337	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	574	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,0859073	377718,63	2247,63	32449	193	26514	5397	40874
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	5742	62		3028	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
366	575	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,001584	146874,43	1430,06	233	2	1	210	478
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	230	1		35	
367	576	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001584	229089,00	--	363	--	363	--	392
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
			Вентшахты ВШ-3-2шт									
368	589	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,1676	27220,48	2677,84	195106	19194	145489	32215	245506
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	30423	4217		18186	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
369	590	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,5340456	105687,37	7380,06	56442	3941	4194	33488	97124
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	48307	226		7194	
370	591	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,5340456	282708,00	--	150979	--	150979	--	163057
			СП - 8%			--	--	--	--		12078	
371	592	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,006237	418149,69	5164,97	2608	32	2339	226	3060
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	237	11		227	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
372	593	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,0400043	377718,63	2247,63	15110	90	12346	2513	19034
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	2674	29		1410	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
373	594	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,000792	146874,43	1430,06	116	1	--	105	239
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	115	--		18	
374	595	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000792	229089,00	--	181	--	181	--	196
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
			Вентшахты ВШ-4-2шт									
375	608	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,3886	27220,48	2677,84	228342	22463	170273	37703	287328
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	35606	4935		21284	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
376	609	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1520112	105687,37	7380,06	16066	1122	1194	9532	27646
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	13750	64		2048	
377	610	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,1520112	282708,00	--	42975	--	42975	--	46413
			СП - 8%			--	--	--	--		3438	
378	611	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0046778	418149,69	5164,97	1956	24	1754	169	2295
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	178	8		170	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
379	612	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,0748605	377718,63	2247,63	28276	168	23105	4703	35618
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	5003	54		2638	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	613	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,000792	146874,43	1430,06	116	1	--	105	239
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	115	--		18	
381	614	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000792	229089,00	--	181	--	181	--	196
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
			Вентшахты ВШ-5-2шт									
382	627	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,699	27220,48	2677,84	182350	17939	135977	30109	229455
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	28434	3941		16997	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
383	628	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,400752	105687,37	7380,06	42354	2958	3146	25130	72883
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	36250	170		5399	
384	629	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,400752	282708,00	--	113296	--	113296	--	122359
			СП - 8%			--	--	--	--		9064	
385	630	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0046778	418149,69	5164,97	1956	24	1754	169	2295
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	178	8		170	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
386	631	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,03861	377718,63	2247,63	14584	87	11917	2426	18370
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	2580	28		1361	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
387	632	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,000792	146874,43	1430,06	116	1	--	105	239
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	115	--		18	
388	633	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000792	229089,00	--	181	--	181	--	196
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
			Вентшахты ВШ-6-1шт									
389	646	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,2803	27220,48	2677,84	62071	6106	46286	10249	78105
			НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	9679	1341		5786	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
390	647	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,193842	105687,37	7380,06	20487	1431	1522	12155	35253
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	17534	82		2611	
391	648	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,193842	282708,00	--	54801	--	54801	--	59185
			СП - 8%			--	--	--	--		4384	
392	649	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,002376	418149,69	5164,97	994	12	892	86	1166
			НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	90	4		86	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
393	650	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,013299	377718,63	2247,63	5023	30	4104	836	6328
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	889	10		469	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
394	651	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,000693	146874,43	1430,06	102	1	--	92	209
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	101	--		15	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	652	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000693	229089,00	--	159	--	159	--	171
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								28653194
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8563350				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					465326			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					145609			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10349618		
			- Накладные расходы	Тенге							7152428	
			- Сметная прибыль	Тенге							2122465	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3 "Водопровод и канализация"

РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1

Трубы

396	1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	117,0000002	1414,94	16,44	165548	1923	--	160363	351984
			НР - 98%; СП - 8%			1398,50	0,10	163625	11		26073	
397	2	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	115,8300002	142,00	--	16448	--	16448	--	17764
			СП - 8%			--	--	--	--		1316	
398	3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	171,5000003	1529,38	19,77	262288	3390	--	253747	557318
			НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	258898	28		41283	
399	4	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	169,7850003	221,00	--	37522	--	37522	--	40524
			СП - 8%			--	--	--	--		3002	
400	5	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,8333333	1670,54	23,36	1392	19	--	1345	2957
			НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	1373	--		219	
401	6	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015 п.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4/32x4,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,825	376,00	--	310	--	310	--	335
			СП - 8%			--	--	--	--		25	
402	7	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,6666667	1847,96	27,64	3080	46	--	2974	6538
			НР - 98%; СП - 8%			1820,33	0,39	3034	1		484	
403	8	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,65	621,00	--	1025	--	1025	--	1107
			СП - 8%			--	--	--	--		82	
404	9	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,5	2003,89	31,81	5010	80	--	4833	10630
			НР - 98%; СП - 8%			1972,08	0,58	4930	1		787	
405	10	2301-0601-0106 РСНБ РК 2015 п.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3/50x8,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,475	955,00	--	2364	--	2364	--	2553
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
406	11	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	2,6666667	2189,87	559,66	5840	1492	67	4603	11278
			НР - 98%; СП - 8%			1605,52	155,71	4281	415		835	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	12	2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,5226667	1533,00	--	3867	--	3867	--	4177
			СП - 8%			--	--	--	--		309	
408	13	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	19,1666667	3054,39	36,34	58542	696	46750	11153	75271
			НР - 98%; СП - 8%			578,92	14,84	11096	284		5576	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
409	14	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6666667	4385,56	48,22	7309	80	6072	1166	9153
			НР - 98%; СП - 8%			694,31	19,56	1157	33		678	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
410	15	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	36,03285	4939,97	48,22	178001	1737	151246	25208	219466
			НР - 98%; СП - 8%			694,31	19,56	25018	705		16257	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фасонные части									
411	16	2302-0401-4001 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010	шт.	504	636,00	--	320544	--	320544	--	346188
			СП - 8%			--	--	--	--		25644	
412	17	2302-0401-4603 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R DN 63 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010	шт.	2	550,00	--	1100	--	1100	--	1188
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
413	18	2304-0905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 2", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9798,00	--	9798	--	9798	--	10582
			СП - 8%			--	--	--	--		784	
414	20	2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	66614,00	--	199842	--	199842	--	215829
			СП - 8%			--	--	--	--		15987	
415	21	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	140	26,00	--	3640	--	3640	--	3931
			СП - 8%			--	--	--	--		291	
416	22	2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	436,00	--	436	--	436	--	471
			СП - 8%			--	--	--	--		35	
417	23	2302-0401-2506 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	89,00	--	534	--	534	--	577
			СП - 8%			--	--	--	--		43	
418	24	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	95,00	--	760	--	760	--	821
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
419	25	2302-0401-2519 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	388,00	--	388	--	388	--	419
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
420	26	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	532	15,00	--	7980	--	7980	--	8618
			СП - 8%			--	--	--	--		638	
421	27	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	111,00	--	333	--	333	--	360
			СП - 8%			--	--	--	--		27	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	28	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	188,00	--	564	--	564	--	609
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
423	29	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	360,00	--	1440	--	1440	--	1555
			СП - 8%			--	--	--	--		115	
424	30	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	60,00	--	120	--	120	--	130
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
425	31	2302-0401-1114 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	131,00	--	131	--	131	--	141
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
426	32	2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	173,00	--	173	--	173	--	187
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
427	33	2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	АДАПТЕР ППР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DN 63	шт.	2	173,00	--	346	--	346	--	374
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
РАЗДЕЛ 2. Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 6 потребителей-12 компл.												
428	49	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24	1529,38	19,77	36705	474	--	35510	77992
			НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	36231	4		5777	
429	50	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	23,76	221,00	--	5251	--	5251	--	5671
			СП - 8%			--	--	--	--		420	
430	51	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	1670,54	23,36	20047	280	--	19374	42574
			НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	19766	3		3154	
431	52	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4/32x4,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,88	376,00	--	4467	--	4467	--	4824
			СП - 8%			--	--	--	--		357	
РАЗДЕЛ 4. Горячее водоснабжение Т3												
Трубы												
432	94	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	210,5000004	1414,94	16,44	297845	3460	--	288517	633271
			НР - 98%; СП - 8%			1398,50	0,10	294385	21		46909	
433	95	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	208,3950004	150,00	--	31259	--	31259	--	33760
			СП - 8%			--	--	--	--		2501	
434	96	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	184,5000004	1529,38	19,77	282170	3647	--	272981	599563
			НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	278522	30		44412	
435	97	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	182,6550004	220,00	--	40184	--	40184	--	43399
			СП - 8%			--	--	--	--		3215	
436	98	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,8333333	1670,54	23,36	1392	19	--	1345	2957
			НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	1373	--		219	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	99	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015 прим	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4/32x4,4/ PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,825	359,00	--	296	--	296	--	320
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
438	100	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,6666667	1847,96	27,64	3080	46	--	2974	6538
			НР - 98%; СП - 8%			1820,33	0,39	3034	1		484	
439	101	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,65	607,00	--	1002	--	1002	--	1082
			СП - 8%			--	--	--	--		80	
440	102	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,5	2003,89	31,81	5010	80	--	4833	10630
			НР - 98%; СП - 8%			1972,08	0,58	4930	1		787	
441	103	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015 прим	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3/50x8,4/ PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,475	971,00	--	2403	--	2403	--	2595
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
442	104	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	3,5	2189,87	559,66	7665	1959	87	6041	14802
			НР - 98%; СП - 8%			1605,52	155,71	5619	545		1096	
443	105	2301-0602-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,311	1540,00	--	5099	--	5099	--	5507
			СП - 8%			--	--	--	--		408	
РАЗДЕЛ 5. Установка индивидуальных водомеров для горячей воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 6 потребителей-12 компл.												
444	137	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	48	1529,38	19,77	73410	949	--	71020	155984
			НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	72461	8		11554	
445	138	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	47,52	221,00	--	10502	--	10502	--	11342
			СП - 8%			--	--	--	--		840	
446	139	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	1670,54	23,36	20047	280	--	19374	42574
			НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	19766	3		3154	
447	140	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,88	376,00	--	4467	--	4467	--	4824
			СП - 8%			--	--	--	--		357	
РАЗДЕЛ 6. Циркуляционный трубопровод Т4												
Трубы												
448	155	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	110,0000002	1414,94	16,44	155644	1808	--	150769	330926
			НР - 98%; СП - 8%			1398,50	0,10	153835	11		24513	
449	156	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	108,9000002	150,00	--	16335	--	16335	--	17642
			СП - 8%			--	--	--	--		1307	
450	157	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8,3333334	1847,96	27,64	15400	230	--	14869	32690
			НР - 98%; СП - 8%			1820,33	0,39	15169	3		2422	
РАЗДЕЛ 7. Бытовая канализация К1												
451	172	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	101,8333335	786,62	3,37	80104	343	551	77731	170461
			НР - 98%; СП - 8%			777,84	1,05	79210	107		12627	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
452	173	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	101,6296669	921,00	--	93601	--	93601	--	101089
			СП - 8%			--	--	--	--		7488	
453	174	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	84,0000002	814,92	1,38	68453	116	198	66814	146088
			НР - 98%; СП - 8%			811,18	0,46	68139	39		10821	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
454	175	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	83,8320002	306,00 --	-- --	25653 --	-- --	25653	-- 2052	27705
455	176	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,6666667	6133,92 875,70	41,88 19,31	10223 1460	70 32	8693	1462 935	12620
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 8. Ливневая канализация К2									
456	198	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокоплотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	786,62 777,84	3,37 1,05	7866 7778	34 11	54	7633 1240	16739
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
457	199	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	9,98	921,00 --	-- --	9192 --	-- --	9192	-- 735	9927
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4469131
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1535090				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23262			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2296			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1073094		
			- Накладные расходы	Тенге							1506639	
			- Сметная прибыль	Тенге							331046	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-4 "Отопление вентиляция"									
			Трубопроводы									
458	8	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	105,1666669	1433,81 397,09	18,24 7,09	150790 41761	1919 745	107110	41656 15396	207841
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
459	9	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	476,8666676	1571,32 397,09	18,24 7,09	749312 189359	8700 3379	551253	188883 75056	1013251
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
460	10	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	16,6666667	1294,99 397,09	18,24 7,09	21583 6618	304 118	14661	6602 2255	30440
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
461	11	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	11,3333334	2871,46 753,74	39,57 14,57	32543 8542	448 165	23553	8533 3286	44363
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
462	13	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	19,6666667	1004,50 994,06	2,52 0,19	19755 19550	50 4	155	19163 3113	42031
463	14	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	40,5000001	1002,80 992,99	2,07 0,29	40613 40216	84 12	313	39423 6403	86440
			Гильзы									
464	17	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6	996,58 994,06	2,52 0,19	5979 5964	15 1	--	5846 946	12772
465	18	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	36,0000001	995,06 992,99	2,07 0,29	35822 35748	75 11	--	35043 5669	76534
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1513672

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				347757				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11594			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4435			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						697045		
			- Накладные расходы	Тенге							345149	
			- Сметная прибыль	Тенге							112124	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-5 "Силовое электрооборудование и электроосвещение"									
			Кабельные изделия									
466	102	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240/350/ мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	69	575,17 453,25	32,36 12,99	39687 31274	2233 896	6180	23163 5028	67878
467	103	2306-0142-1009 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,0918933	2138289,00 --	-- --	196494 --	-- --	196494	-- 15720	212214
468	104	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	810	99,22 77,70	1,62 0,65	80371 62937	1311 526	16123	45693 10085	136149
469	105	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	2,025	192949,00 --	-- --	390722 --	-- --	390722	-- 31258	421979
470	106	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	1630	115,78 90,65	3,24 1,30	188718 147760	5275 2117	35683	107911 23730	320359
471	107	2306-0145-1901 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,06	329529,00 --	-- --	19772 --	-- --	19772	-- 1582	21353
472	108	2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	1,855	297273,00 --	-- --	551441 --	-- --	551441	-- 44115	595557
473	109	2306-0145-1505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	2,16	474284,00 --	-- --	1024453 --	-- --	1024453	-- 81956	1106410
474	110	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	44,2	162,05 129,50	6,47 2,60	7163 5724	286 115	1153	4204 909	12276
475	111	2306-0145-1903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,001	759207,00 --	-- --	759 --	-- --	759	-- 61	820
476	112	2306-0145-1633 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,0432	1092059,00 --	-- --	47177 --	-- --	47177	-- 3774	50951
477	113	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	144	209,15 168,35	11,33 4,55	30118 24242	1631 655	4245	17926 3843	51887
478	114	2306-0145-1531 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,144	1894397,00 --	-- --	272793 --	-- --	272793	-- 21823	294617
479	115	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	52	99,22 77,70	1,62 0,65	5160 4040	84 34	1036	2933 647	8740
480	116	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,052	253895,00	--	13203	--	13203	--	14259

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1056	
481	117	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1,2	115,78	3,24	139	4	26	79	236
			НР - 72%; СП - 8%			90,65	1,30	109	2		17	
482	118	2306-0201-3403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0006	424864,00	--	255	--	255	--	275
			СП - 8%			--	--	--	--		20	
483	119	2306-0201-3503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0006	596589,00	--	358	--	358	--	387
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
484	120	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1	162,05	6,47	162	6	26	95	278
			НР - 72%; СП - 8%			129,50	2,60	130	3		21	
485	121	2306-0201-3603 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,001	817707,00	--	818	--	818	--	883
			СП - 8%			--	--	--	--		65	
486	122	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн	м	3	564,89	4,35	1695	13	167	1093	3011
			НР - 72%; СП - 8%			505,05	0,97	1515	3		223	
487	123	2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,003	52495,00	--	157	--	157	--	170
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
488	124	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2547,2	281,62	2,57	717350	6546	11135	503951	1319004
			НР - 72%; СП - 8%			274,68	0,10	699669	263		97704	
489	125	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1655,2	71,00	--	117519	--	117519	--	126921
			СП - 8%			--	--	--	--		9402	
490	126	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	892	90,00	--	80280	--	80280	--	86702
			СП - 8%			--	--	--	--		6422	
491	127	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	96	394,09	3,54	37832	340	2946	24899	67750
			НР - 72%; СП - 8%			359,85	0,38	34546	36		5019	
492	128	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	96	194,00	--	18624	--	18624	--	20115
			СП - 8%			--	--	--	--		1490	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4941181
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1011945				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17729			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4649			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2813545		
			- Накладные расходы	Тенге							731947	
			- Сметная прибыль	Тенге							366012	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-8 "Технологическое оборудование"									
493	2	ОО КБ "ЛИФТМАШ"	ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО МОДЕЛЬ ВПМ-001	к-т	1	298178,57	--	298179	--		--	298179
						--	--	--	--	298179	--	
494	5	5110-0101-1901 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	2	8517539,00	--	17035078	--		--	17035078
						--	--	--	--	17035078	--	
495	6	ССЦ РК 8.04-09-2020 таб.1	Размер доплаты к сметной цене лифтов за каждую дополнительнуюостановку	остановок	6	222000,00	--	1332000	--		--	1332000
						--	--	--	--	1332000	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18665257
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						18665257		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по акту:					94 271 627				
			в том числе оборудование					18 665 257				
			Временные здания и сооружения	%	0,9			680 457				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					94 952 085				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,49			373 805				
			Итого с зимними					95 325 890				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			1 533 213				
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	k	1,0165118785			98 458 429				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	k	0,90			88 612 585,71				
			НДС - 12%	%	12			10 633 510,29				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					99 246 096,00				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК РеалСтрой»
(наименование организации)

Директор Дыналиев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «Легион ТехСервис»
(наименование организации)

Директор Әшіралі Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Анарбеков Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Мейірбеков Б.К.
(должность, подпись)

Инженер тех.надзор Ордабеков Н.Т.
(должность, подпись)

Место печати

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»
(наименование организации)

Директор Албай А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер конструктор Егенбердиев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)