Заказчик: КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова"

Генподрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Договор: № 50 от 28.07.2021г.

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт здание «Дом Культуры» по адресу Жамбылской области района Т. Рыскулова село Каменка ул. Жибек Жолы №б/н"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2021г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Капитальный ремонт здание «Дом Культуры» по адресу Жамбылской области района Т. Рыскулова село Каменка ул. Жибек Жолы №б/н**	25 000 000							25 000 000
2	В т.ч. НДС	2 678 571	-	-	-	-	-	-	2 678 571
3	**5% удержание качества**	**1 250 000**							**1 250 000**
4	**Итого к оплате**	**23 750 000**							**23 750 000**
5	В т.ч. НДС	2 544 643	-	-	-	-	-	-	2 544 643

Заказчик:

КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова"

Руководитель ***Кырыкбаев Р.К.***

Генподрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор ***Ахамбеков Е.Б.***

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова"** Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

Договор: **№ 50 от 28.07.2021г.**

Наименование строительства: **"Капитальный ремонт здание «Дом Культуры» по адресу Жамбылской области района Т. Рыскулова село Каменка ул. Жибек Жолы №б/н"**

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2021г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы					
1	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	724,6400		161,62	117116
		Итого оплата труда:				161,62	117116
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		116,37	84324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,24	16115
		Сметная стоимость:				300,23	217555
2	Е11-460401-0606 1146-0401-0606 РСНБ РК 2015	Потолки деревянные подвесные из плит Акмигран. Разборка	м2	565,6000		696,21	393776
		Итого оплата труда:				672,65	380451
		Итого эксплуатация машин:				47,43	26827
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		484,31	273925
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,44	53416
		Сметная стоимость:				1274,96	721117
3	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Заполнение оконных проемов с подоконными досками из ПВХ. Разборка	м2	144,3100		1784,38	257504
		Итого оплата труда:				1701,49	245542
		Итого эксплуатация машин:				166,87	24081
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1225,07	176790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,76	34744
		Сметная стоимость:				3250,21	469038

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	29,0800		4350,90	126524
		Итого оплата труда:				4177,64	121485
		Итого эксплуатация машин:				329,05	9568
		Накладные расходы (Н11=72)	%	72		3007,90	87470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		588,70	17120
		Сметная стоимость:				7947,50	231113
5	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015 прим.	Заполнение дверных проемов из ПВХ. Разборка	м2	15,9600		1058,32	16891
		Итого оплата труда:				975,43	15568
		Итого эксплуатация машин:				166,87	2663
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		702,31	11209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,85	2248
		Сметная стоимость:				1901,48	30348
6	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	74,0200		1058,32	78337
		Итого оплата труда:				975,43	72201
		Итого эксплуатация машин:				166,87	12352
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		702,31	51985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,85	10426
		Сметная стоимость:				1901,48	140748
7	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия из ковролана	м2	394,2000		106,22	41872
		Итого оплата труда:				104,83	41324
		Итого эксплуатация машин:				2,80	1104
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		75,48	29753
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,54	5730
		Сметная стоимость:				196,23	77355
8	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	269,3100		106,22	28606
		Итого оплата труда:				104,83	28232
		Итого эксплуатация машин:				2,80	754
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		75,48	20327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,54	3915
		Сметная стоимость:				196,23	52848

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	504,9600		789,14	398484
		Итого оплата труда:				773,71	390692
		Итого эксплуатация машин:				31,05	15679
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		557,07	281299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,70	54383
		Сметная стоимость:				1453,91	734165
10	Е12-070101-0203 1207-0101-0203 РСНБ РК 2015	Полы из штучного паркета на рейках или шпунтованные. Разборка покрытия из ламината	м2	65,5800		411,25	26970
		Итого оплата труда:				404,07	26499
		Итого эксплуатация машин:				14,45	948
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		290,93	19079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,17	3684
		Сметная стоимость:				758,35	49733
11	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	82,4400		743,04	61256
		Итого оплата труда:				713,07	58785
		Итого эксплуатация машин:				55,02	4536
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		513,41	42326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,52	8287
		Сметная стоимость:				1356,97	111868
12	Е12-130103-0102 1213-0103-0102 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки	63,3800		5168,79	327598
		Итого оплата труда:				5038,23	319323
		Итого эксплуатация машин:				239,69	15192
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		3627,53	229913
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		703,71	44601
		Сметная стоимость:				9500,02	602111
13	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасад. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	405,0000		161,62	65456
		Итого оплата труда:				161,62	65456
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		116,37	47128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,24	9007
		Сметная стоимость:				300,23	121591
14	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	100,0000		207,21	20721
		Итого оплата труда:				207,21	20721
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		149,19	14919
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,51	2851
		Сметная стоимость:				384,91	38491

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	2361,7500		161,62	381706
		Итого оплата труда:				161,62	381706
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		116,37	274828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,24	52523
		Сметная стоимость:				300,23	709057
16	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	352,3000		34,23	12059
		Итого оплата труда:				34,23	12059
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		24,65	8683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,71	1659
		Сметная стоимость:				63,59	22401
17	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	357,1600		129,66	46309
		Итого оплата труда:				129,66	46309
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		93,36	33343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,84	6372
		Сметная стоимость:				240,86	86024
18	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	56,5323		107,00	6049
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,56	484
		Сметная стоимость:				115,56	6533
19	С341-020101-0105 4102-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	282,6616		63,00	17808
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,04	1425
		Сметная стоимость:				68,04	19233
		РАЗДЕЛ 2.Проемы					
		Окна					
20	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	68,2323		19660,00	1341448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1572,80	107316
		Сметная стоимость:				21232,80	1448764
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка					
		Стены					
21	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	100,0000		1536,10	153610

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1143,14	114314
		Итого эксплуатация машин:				96,42	9643
		Итого материалов:				371,67	37167
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		823,06	82306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,73	18873
		Сметная стоимость:				2547,90	254790
		РАЗДЕЛ 4. Усиление рам					
22	Е12-010101-0201 1201-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением	м3 грунта	35,2500		4950,99	174522
		Итого оплата труда:				4087,09	144070
		Итого эксплуатация машин:				0,27	10
		Итого материалов:				863,76	30447
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2942,70	103730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		631,50	22260
		Сметная стоимость:				8525,19	300513
23	Е12-010101-0105 1201-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	73,3800		5342,30	392018
		Итого оплата труда:				4714,73	345966
		Итого эксплуатация машин:				2,69	197
		Итого материалов:				626,18	45950
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		3394,61	249096
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		698,95	51289
		Сметная стоимость:				9435,86	692403
		Рама РМ-1					
24	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	42,0000		60,46	2539
		Итого оплата труда:				59,57	2502
		Итого эксплуатация машин:				0,89	37
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		42,89	1801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,27	347
		Сметная стоимость:				111,62	4688
25	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	126,0000		58,15	7327

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				57,29	7219
		Итого эксплуатация машин:				0,86	108
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		41,25	5197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,95	1002
		Сметная стоимость:				107,35	13526
26	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	180,0000		796,78	143420
		Итого оплата труда:				672,62	121072
		Итого эксплуатация машин:				353,53	63636
		Итого материалов:				6,50	1169
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		484,29	87172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,49	18447
		Сметная стоимость:				1383,55	249039
27	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	12,0000		1051,33	12616
		Итого оплата труда:				895,54	10746
		Итого эксплуатация машин:				457,69	5492
		Итого материалов:				6,55	79
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		644,79	7737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,69	1628
		Сметная стоимость:				1831,81	21982
28	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=40	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	12,0000		646,70	7760
		Итого оплата труда:				554,64	6655
		Итого эксплуатация машин:				260,40	3125
		Итого материалов:				13,10	157
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		399,34	4792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,68	1004
		Сметная стоимость:				1129,72	13556
29	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1878		384657,06	72223
		Итого оплата труда:				383048,30	71921
		Итого эксплуатация машин:				2786,91	523
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		275794,78	51783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52836,15	9921
		Сметная стоимость:				713287,99	133927
30	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1654		214611,00	35488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17168,88	2839
		Сметная стоимость:				231779,88	38327

1	2	3	4	5	6	7	8
31	С121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0224		233962,00	5241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18716,96	419
		Сметная стоимость:				252678,96	5660
32	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/Усиление рамы РМ-1/	т конструкций	5,4972		29452,65	161908
		Итого оплата труда:				16951,08	93184
		Итого эксплуатация машин:				14175,79	77928
		Итого материалов:				2234,08	12281
		Накладные расходы (Н11=72)	%	72		12204,78	67093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3332,59	18320
		Сметная стоимость:				44990,02	247321
33	С121-050204-0803 2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	5,1256		414831,00	2126248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33186,48	170100
		Сметная стоимость:				448017,48	2296348
34	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,5094		269856,00	137462
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21588,48	10997
		Сметная стоимость:				291444,48	148459
35	С121-050201-0503 2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0790		356123,00	28134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28489,84	2251
		Сметная стоимость:				384612,84	30385
36	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	11,6200		28037,70	325798
		Итого оплата труда:				8438,56	98056
		Итого эксплуатация машин:				2386,71	27733
		Итого материалов:				17740,25	206142
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6075,76	70600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2729,08	31712
		Сметная стоимость:				36842,54	428110

1	2	3	4	5	6	7	8
37	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	1,3200		124395,67	164202
		Итого оплата труда:				74474,52	98307
		Итого эксплуатация машин:				1164,86	1538
		Итого материалов:				49313,57	65093
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		53621,65	70781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14241,39	18799
		Сметная стоимость:				192258,71	253781
38	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5392		90,63	140
		Итого оплата труда:				43,68	67
		Итого эксплуатация машин:				2,40	3
		Итого материалов:				44,81	70
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		31,45	48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	15
		Сметная стоимость:				131,85	203
39	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,5392		124,53	192
		Итого оплата труда:				19,45	30
		Итого эксплуатация машин:				3,09	5
		Итого материалов:				102,38	158
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		14,00	22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,08	17
		Сметная стоимость:				149,62	231
		Рама РМ-2					
40	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	112,0000		60,46	6772
		Итого оплата труда:				59,57	6672
		Итого эксплуатация машин:				0,89	100
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		42,89	4804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,27	926
		Сметная стоимость:				111,62	12502
41	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	336,0000		58,15	19538
		Итого оплата труда:				57,29	19249

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				0,86	289
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		41,25	13860
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,95	2672
		Сметная стоимость:				107,35	36069
42	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	144,0000		796,78	114736
		Итого оплата труда:				672,62	96857
		Итого эксплуатация машин:				353,53	50908
		Итого материалов:				6,50	936
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		484,29	69737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,49	14758
		Сметная стоимость:				1383,55	199231
43	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	24,0000		1051,33	25232
		Итого оплата труда:				895,54	21493
		Итого эксплуатация машин:				457,69	10985
		Итого материалов:				6,55	157
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		644,79	15475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,69	3257
		Сметная стоимость:				1831,81	43963
44	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=40	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	24,0000		646,70	15521
		Итого оплата труда:				554,64	13312
		Итого эксплуатация машин:				260,40	6250
		Итого материалов:				13,10	314
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		399,34	9584
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,68	2008
		Сметная стоимость:				1129,72	27114
45	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,2141		384657,06	82347
		Итого оплата труда:				383048,30	82003
		Итого эксплуатация машин:				2786,91	596
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		275794,78	59042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52836,15	11311
		Сметная стоимость:				713287,99	152700
46	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2141		214611,00	45944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17168,88	3676
		Сметная стоимость:				231779,88	49620

1	2	3	4	5	6	7	8
47	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/Усиление рамы РМ-2/	т конструкций	5,2872		29452,65	155722
		Итого оплата труда:				16951,08	89624
		Итого эксплуатация машин:				14175,79	74950
		Итого материалов:				2234,08	11812
		Накладные расходы (Н11=72)	%	72		12204,78	64529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3332,59	17620
		Сметная стоимость:				44990,02	237871
48	С121-050204-0803 2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22 П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	5,2556		414831,00	2180177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33186,48	174414
		Сметная стоимость:				448017,48	2354591
49	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1117		269856,00	30131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21588,48	2410
		Сметная стоимость:				291444,48	32541
50	С121-050201-0503 2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1264		356123,00	45014
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28489,84	3601
		Сметная стоимость:				384612,84	48615
51	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	12,0800		28037,70	338695
		Итого оплата труда:				8438,56	101938
		Итого эксплуатация машин:				2386,71	28831
		Итого материалов:				17740,25	214302
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6075,76	73395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2729,08	32967
		Сметная стоимость:				36842,54	445057
52	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	1,2000		124395,67	149275
		Итого оплата труда:				74474,52	89370
		Итого эксплуатация машин:				1164,86	1398
		Итого материалов:				49313,57	59176
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		53621,65	64346

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14241,39	17090
		Сметная стоимость:				192258,71	230711
53	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4804		90,63	134
		Итого оплата труда:				43,68	64
		Итого эксплуатация машин:				2,40	3
		Итого материалов:				44,81	67
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		31,45	47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	14
		Сметная стоимость:				131,85	195
54	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,4804		124,53	184
		Итого оплата труда:				19,45	29
		Итого эксплуатация машин:				3,09	5
		Итого материалов:				102,38	151
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		14,00	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,08	16
		Сметная стоимость:				149,62	221
		РАЗДЕЛ 5.Демонтажные работы					
55	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	147,0000		173,46	25499
		Итого оплата труда:				172,61	25374
		Итого эксплуатация машин:				1,72	253
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		124,28	18269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,82	3501
		Сметная стоимость:				321,56	47269
56	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	500,0000		87,75	43875
		Итого оплата труда:				87,64	43820
		Итого эксплуатация машин:				0,22	110
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		63,10	31550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,07	6034
		Сметная стоимость:				162,92	81459
57	Е12-170101-0202 1217-0101-0202 РСНБ РК 2015	Магистрали. Демонтаж из труб	м магистрали	1987,0000		272,10	540663
		Итого оплата труда:				271,25	538974
		Итого эксплуатация машин:				1,72	3418
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		195,30	388061
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,39	74298
		Сметная стоимость:				504,79	1003022

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 6.Монтажные работы					
58	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	2629,0000		915,19	2406035
		Итого оплата труда:				644,87	1695363
		Итого эксплуатация машин:				31,83	83681
		Итого материалов:				248,33	652860
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		464,31	1220662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,36	290136
		Сметная стоимость:				1489,86	3916832
59	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,9240		272081,00	523484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21766,48	41879
		Сметная стоимость:				293847,48	565363
60	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7050		180021,00	126915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14401,68	10153
		Сметная стоимость:				194422,68	137068
		РАЗДЕЛ 7.Демонтажные работы					
61	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Демонтаж	шкаф	1,0000		1028,27	1028
		Итого оплата труда:				883,54	883
		Итого эксплуатация машин:				242,12	242
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		636,15	636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,15	133
		Сметная стоимость:				1797,57	1797
62	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж на стене(шкаф силовой)	шт.	6,0000		629,72	3778
		Итого оплата труда:				396,67	2380
		Итого эксплуатация машин:				351,10	2106
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		285,60	1714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,23	439
		Сметная стоимость:				988,55	5931

1	2	3	4	5	6	7	8
63	Е11-210502-0109 1121-0502-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Демонтаж в готовой нише или на стене	шкаф	3,0000		364,68	1094
		Итого оплата труда:				329,21	987
		Итого эксплуатация машин:				59,55	178
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		237,03	711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,14	144
		Сметная стоимость:				649,85	1950
64	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж в проложенных трубах	м кабеля	1987,0000		68,08	135282
		Итого оплата труда:				30,22	60054
		Итого эксплуатация машин:				54,67	108629
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		21,76	43239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,19	14282
		Сметная стоимость:				97,03	192803
65	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	361,0000		392,51	141698
		Итого оплата труда:				321,85	116186
		Итого эксплуатация машин:				18,09	6530
		Итого материалов:				56,91	20545
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		231,73	83654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,94	18028
		Сметная стоимость:				674,18	243380
66	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	56,0000		516,46	28922
		Итого оплата труда:				431,53	24165
		Итого эксплуатация машин:				40,54	2270
		Итого материалов:				57,38	3214
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		310,70	17399
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,17	3706
		Сметная стоимость:				893,34	50027

1	2	3	4	5	6	7	8
67	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	408,0000		376,57	153641
		Итого оплата труда:				205,07	83668
		Итого эксплуатация машин:				182,25	74358
		Итого материалов:				45,28	18475
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		147,65	60241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,94	17111
		Сметная стоимость:				566,16	230993
68	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг	м	56,0000		528,25	29582
		Итого оплата труда:				303,37	16988
		Итого эксплуатация машин:				259,41	14527
		Итого материалов:				45,28	2536
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		218,43	12232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,73	3345
		Сметная стоимость:				806,41	45159
69	С123-060128-1006 2306-0128-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0560		2802849,00	156960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224227,92	12557
		Сметная стоимость:				3027076,92	169517
70	С123-060128-1003 2306-0128-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,4080		756407,00	308614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60512,56	24689
		Сметная стоимость:				816919,56	333303
71	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	361,0000		90,00	32490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,20	2599
		Сметная стоимость:				97,20	35089
72	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	56,0000		194,00	10864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,52	869
		Сметная стоимость:				209,52	11733
РАЗДЕЛ 8.Демонтажные работы пожарная сигнализация							

1	2	3	4	5	6	7	8
73	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. Демонтаж оборудования	шт.	2,0000		4692,86	9386
		Итого оплата труда:				4692,24	9384
		Итого эксплуатация машин:				0,62	1
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		3378,41	6757
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		645,70	1291
		Сметная стоимость:				8716,97	17434
74	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель пожарный ручной. Демонтаж оборудования	шт	200,0000		233,90	46780
		Итого оплата труда:				233,28	46656
		Итого эксплуатация машин:				0,62	124
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		167,96	33592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,15	6430
		Сметная стоимость:				434,01	86802
75	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	2200,0000		87,75	193050
		Итого оплата труда:				87,64	192808
		Итого эксплуатация машин:				0,22	484
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		63,10	138822
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,07	26550
		Сметная стоимость:				162,92	358422
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				15846400
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				6529761
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				774908
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				306118
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				8517871
		- перевозка грузов	Тенге				23857
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				4921838
	ИТОГО:		Тенге				20768238
	Сметная прибыль		Тенге				1661460
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:		Тенге				22 429 698
	Итого с временными		Тенге	2,32%			22 950 067
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге	0,90%			23 159 617
	Итого с непредвиденными		Тенге	2%			23 619 750
	В ценах 2021г.		Тенге	1,050036			24 801 587
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге	0,9			22 321 429

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДС		Тенге	12%			2 678 571
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:		Тенге				25 000 000

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова"

Руководитель _____ Кырыкбаев Р.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор _____ Ахамбеков Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Компания Ли Тас"

Эксперт-технадзор _____ Оразбекұлы Б.