Заказчик: КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова"

Генподрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Договор: № 50 от 28.07.2021г.

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт здание «Дом Культуры» по адресу Жамбылской области района Т. Рыскулова село Каменка ул. Жибек Жолы №б/н"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Капитальный ремонт здание «Дом Культуры» по адресу Жамбылской области района Т. Рыскулова село Каменка ул. Жибек Жолы №б/н**	72 165 744							4 616 539
2	В т.ч. НДС	7 732 044	-	-	-	-	-	-	494 629
3	**5% удержание качества**	**3 608 287**							**230 827**
4	**Итого к оплате**	**68 557 457**							**4 385 712**
5	В т.ч. НДС	7 345 442	-	-	-	-	-	-	469 898

Заказчик:

КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова"

Руководитель ***Кырыкбаев Р.К.***

Генподрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор ***Ахамбеков Е.Б.***

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова"**

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

Договор: **№ 50 от 28.07.2021г.**

Наименование строительства: **"Капитальный ремонт здание «Дом Культуры» по адресу Жамбылской области района Т. Рыскулова село Каменка ул. Жибек Жолы №б/н"**

АКТ №5

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021г.

Составлена в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Полы					
		Линолеум					
1	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	216,3000		271,41	58706
		Итого оплата труда:				97,17	21017
		Итого эксплуатация машин:				2,77	600
		Итого материалов:				172,52	37316
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		69,96	15132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,31	5907
		Сметная стоимость:				368,68	79746
		Керамогранит					
2	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	357,1600		1551,86	554261
		Итого оплата труда:				314,94	112484
		Итого эксплуатация машин:				16,06	5736
		Итого материалов:				1226,33	437996
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		226,76	80988
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,29	50820
		Сметная стоимость:				1920,90	686069
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				612967
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				612967
	Материалы -		Тенге				475312

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				133501
		Накладные расходы -	Тенге				96120
		Сметная прибыль -	Тенге				56727
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				765814
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				112
		Сметная заработная плата -	Тенге				133501
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				765814
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				112
		Сметная заработная плата -	Тенге				133501
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка					
		ПОТОЛКИ					
3	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	471,8210		812,82	383506
		Итого оплата труда:				662,16	312420
		Итого эксплуатация машин:				5,92	2796
		Итого материалов:				147,60	69641
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		476,75	224942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,17	48676
		Сметная стоимость:				1392,74	657124
4	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	41,6300		113,67	4732
		Итого оплата труда:				105,73	4401
		Итого эксплуатация машин:				0,94	39
		Итого материалов:				7,46	311
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		76,13	3169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,18	632
		Сметная стоимость:				204,98	8533
		Стены					
5	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2029,7900		665,25	1350323
		Итого оплата труда:				527,45	1070602
		Итого эксплуатация машин:				5,59	11341
		Итого материалов:				134,92	273860
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		379,76	770834
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,60	169693
		Сметная стоимость:				1128,61	2290849

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	274,1600		844,93	231647
		Итого оплата труда:				642,91	176260
		Итого эксплуатация машин:				3,98	1089
		Итого материалов:				199,96	54822
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		462,90	126908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,63	28684
		Сметная стоимость:				1412,46	387239
7	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	157,8000		113,67	17937
		Итого оплата труда:				105,73	16685
		Итого эксплуатация машин:				0,94	148
		Итого материалов:				7,46	1177
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		76,13	12013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,18	2396
		Сметная стоимость:				204,98	32346
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1988145
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1988145
	Материалы -		Тенге				399809
	Всего заработная плата -		Тенге				1580368
		Накладные расходы -	Тенге				1137866
		Сметная прибыль -	Тенге				250081
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3376092
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1350
		Сметная заработная плата -	Тенге				1580368
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3376092
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1350
		Сметная заработная плата -	Тенге				1580368
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2 601 112
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1 704 240
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				21 749
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				9 629
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				875 121
		- перевозка грузов	Тенге				-
		- оборудование	Тенге				-
	Накладные расходы		Тенге				1 233 986
	ИТОГО:		Тенге				3 835 098

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				306 808
	ИТОГО по смете:		Тенге				4 141 906
	Итого с временными		Тенге	2,32%			4 237 998
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге	0,90%			4 276 140
	Итого с непредвиденными		Тенге	2%			4 361 663
	В ценах 2021г.		Тенге	1,050036			4 579 903
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге	0,9			4 121 910
	НДС		Тенге	12%			494 629
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:		Тенге				4 616 539

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова"

Руководитель _____ Кырыкбаев Р.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор _____ Ахамбеков Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Компания Ли Тас"

Эксперт _____ Оразбекулы Б.

САРАПШЫ
ОРАЗБЕКҰЛЫ
БАҚЫТБЕК