Заказчик: **КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова"**

Генподрядчик: **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

Договор: № 50 от 28.07.2021г.

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт здание «Дом Культуры» по адресу Жамбылской области района Т. Рыскулова село Каменка ул. Жибек Жолы №б/н"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Капитальный ремонт здание «Дом Культуры» по адресу Жамбылской области района Т. Рыскулова село Каменка ул. Жибек Жолы №б/н**	67 549 205							8 233 415
2	В т.ч. НДС	7 237 415	-	-	-	-	-	-	882 152
3	**5% удержание качества**	**3 377 460**							**411 671**
4	**Итого к оплате**	**64 171 745**							**7 821 744**
5	В т.ч. НДС	6 875 544	-	-	-	-	-	-	838 044

Заказчик:

КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова"

Руководитель ***Кырыкбаев Р.К.***

Генподрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор ***Ахамбеков Е.Б.***

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова"**

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

Договор: **№ 50 от 28.07.2021г.**

Наименование строительства: **"Капитальный ремонт здание «Дом Культуры» по адресу Жамбылской области района Т. Рыскулова село Каменка ул. Жибек Жолы №б/н"**

АКТ №4
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021г.

Составлена в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Полы					
		Ковролан					
1	Е11-110101-3608 1111-0101-3608 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2	м2 покрытия	228,3959		3112,95	710985
		Итого оплата труда:				529,69	120980
		Итого эксплуатация машин:				26,27	6001
		Итого материалов:				2569,83	586939
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		381,38	87106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		279,55	63847
		Сметная стоимость:				3773,88	861938
2	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	90,2000		271,41	24481
		Итого оплата труда:				97,17	8765
		Итого эксплуатация машин:				2,77	251
		Итого материалов:				172,52	15560
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		69,96	6310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,31	2463
		Сметная стоимость:				368,68	33255
		Паркет					

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е11-110101-3401 1111-0101-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из досок паркетных. Устройство	м2 покрытия	65,5800		12803,26	839638
		Итого оплата труда:				474,57	31122
		Итого эксплуатация машин:				41,44	2718
		Итого материалов:				12304,32	806917
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		341,69	22408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1051,60	68964
		Сметная стоимость:				14196,55	931010
4	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	45,8000		271,41	12431
		Итого оплата труда:				97,17	4450
		Итого эксплуатация машин:				2,77	127
		Итого материалов:				172,52	7902
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		69,96	3204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,31	1251
		Сметная стоимость:				368,68	16886
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1587535
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1587535
	Материалы -		Тенге				1417318
	Всего заработная плата -		Тенге				165317
		Накладные расходы -	Тенге				119028
		Сметная прибыль -	Тенге				136525
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1843088
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				149
		Сметная заработная плата -	Тенге				165317
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1843088
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				149
		Сметная заработная плата -	Тенге				165317
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка					
		ПОТОЛКИ					
5	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	211,1890		812,82	171659
		Итого оплата труда:				662,16	139841
		Итого эксплуатация машин:				5,92	1252
		Итого материалов:				147,60	31171

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		476,75	100685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,17	21787
		Сметная стоимость:				1392,74	294132
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				171659
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				171659
	Материалы -		Тенге				31171
	Всего заработная плата -		Тенге				139841
		Накладные расходы -	Тенге				100685
		Сметная прибыль -	Тенге				21787
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				294131
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				119
		Сметная заработная плата -	Тенге				139841
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				294131
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				119
		Сметная заработная плата -	Тенге				139841
		РАЗДЕЛ 3.Монтажные работы					
6	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	69,0000		2802,63	193382
		Итого оплата труда:				2212,93	152692
		Итого эксплуатация машин:				1067,50	73657
		Итого материалов:				202,71	13988
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1593,31	109938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		351,68	24266
		Сметная стоимость:				4747,62	327586
7	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	45,0000		3941,40	177363
		Итого оплата труда:				3191,97	143639
		Итого эксплуатация машин:				1478,76	66544
		Итого материалов:				202,71	9122
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2298,22	103420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499,17	22463
		Сметная стоимость:				6738,80	303246
8	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник настенно-потолочный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	17,0000		2234,22	37982

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1789,49	30422
		Итого эксплуатация машин:				939,79	15977
		Итого материалов:				133,50	2269
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1288,44	21903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,81	4791
		Сметная стоимость:				3804,46	64676
9	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	9,0000		1508,68	13578
		Итого оплата труда:				1313,35	11821
		Итого эксплуатация машин:				168,85	1520
		Итого материалов:				70,55	634
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		945,61	8510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,34	1767
		Сметная стоимость:				2650,63	23856
10	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа с 3-им заземляющим контактом. Монтаж при скрытой проводке	шт.	117,0000		555,25	64964
		Итого оплата труда:				527,86	61759
		Итого эксплуатация машин:				4,00	468
		Итого материалов:				24,96	2921
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		380,06	44467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,82	8754
		Сметная стоимость:				1010,13	118185
11	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	69,0000		465,61	32127
		Итого оплата труда:				450,46	31081
		Итого эксплуатация машин:				4,00	276
		Итого материалов:				12,72	878
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		324,33	22379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,20	4360
		Сметная стоимость:				853,14	58866
12	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6,0000		465,61	2794
		Итого оплата труда:				450,46	2702
		Итого эксплуатация машин:				4,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				12,72	77
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		324,33	1946
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,20	379
		Сметная стоимость:				853,14	5119
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				522190
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				522190
	Материалы -		Тенге				29888
	Всего заработная плата -		Тенге				434116
		Накладные расходы -	Тенге				312563
		Сметная прибыль -	Тенге				66780
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				901533
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				319
		Сметная заработная плата -	Тенге				434116
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				901533
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				319
		Сметная заработная плата -	Тенге				434116
		РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы					
13	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1,0000		6245,43	6245
		Итого оплата труда:				4266,95	4267
		Итого эксплуатация машин:				3020,55	3020
		Итого материалов:				129,08	129
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		3072,20	3072
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		745,41	745
		Сметная стоимость:				10063,04	10063
14	51-080401-0106 5108-0401-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Ящик АВР 3Ф, номинальный ток 200 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000		134149,00	134149
15	Ц13-080305-0111 1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		1043,35	2087
		Итого оплата труда:				1010,86	2021
		Итого эксплуатация машин:				11,99	24
		Итого материалов:				25,22	51
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		727,82	1456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,69	283
		Сметная стоимость:				1912,85	3826

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа с заземляющим контактом. Монтаж при скрытой проводке	шт.	62,0000		555,25	34425
		Итого оплата труда:				527,86	32727
		Итого эксплуатация машин:				4,00	248
		Итого материалов:				24,96	1547
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		380,06	23563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,82	4639
		Сметная стоимость:				1010,13	62628
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				176906
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				134149
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				134149
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				42757
	Материалы -		Тенге				1727
	Всего заработная плата -		Тенге				39015
		Накладные расходы -	Тенге				28091
		Сметная прибыль -	Тенге				5667
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				76515
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28
		Сметная заработная плата -	Тенге				39015
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				210664
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28
		Сметная заработная плата -	Тенге				39015
		РАЗДЕЛ 5.Монтажные работы					
17	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Пульт контроля и управления. Монтаж оборудования	шт	1,0000		60519,42	60519
		Итого оплата труда:				59956,40	59956
		Итого эксплуатация машин:				2,60	3
		Итого материалов:				560,42	560
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		43168,61	43169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8295,04	8295
		Сметная стоимость:				111983,07	111983
18	С123-080303-0310 2308-0303-0310 РСНБ РК 2015 прим.	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели С2000-М	шт.	1,0000		31613,00	31613
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2529,04	2529
		Сметная стоимость:				34142,04	34142

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Ц13-100701-0302 1310-0701-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Контроллер двухпроводной линии. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		8098,04	8098
		Итого оплата труда:				8032,75	8033
		Итого эксплуатация машин:				1,46	1
		Итого материалов:				63,83	64
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		5783,58	5784
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1110,53	1111
		Сметная стоимость:				14992,15	14992
20	С123-080302-0703 2308-0302-0703 РСНБ РК 2015 прим.	Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ	шт.	1,0000		11041,00	11041
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		883,28	883
		Сметная стоимость:				11924,28	11924
21	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Исполнительный релейный блок. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		8164,92	8165
		Итого оплата труда:				8032,75	8033
		Итого эксплуатация машин:				2,11	2
		Итого материалов:				130,06	130
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		5783,58	5784
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1115,88	1116
		Сметная стоимость:				15064,38	15064
22	С123-080303-1101 2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1,0000		11741,00	11741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		939,28	939
		Сметная стоимость:				12680,28	12680
23	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Блок индикации. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		8164,92	8165
		Итого оплата труда:				8032,75	8033
		Итого эксплуатация машин:				2,11	2
		Итого материалов:				130,06	130
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		5783,58	5784
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1115,88	1116
		Сметная стоимость:				15064,38	15064

1	2	3	4	5	6	7	8
24	С123-080301-0903 2308-0301-0903 РСНБ РК 2015 прим.	Блок индикации С2000-БИ	шт.	1,0000		28764,00	28764
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2301,12	2301
		Сметная стоимость:				31065,12	31065
25	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Радиоповторитель интерфейсов. Монтаж	шт.	1,0000		2941,92	2942
		Итого оплата труда:				2739,30	2739
		Итого материалов:				202,62	203
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		1972,30	1972
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		393,14	393
		Сметная стоимость:				5307,35	5307
26	С123-080301-1004 2308-0301-1004 РСНБ РК 2015 прим.	Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ	шт.	1,0000		22290,00	22290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1783,20	1783
		Сметная стоимость:				24073,20	24073
27	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Прибор речевого оповещения. Монтаж в помещении	шт.	11,0000		2941,92	32361
		Итого оплата труда:				2739,30	30132
		Итого материалов:				202,62	2229
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		1972,30	21695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		393,14	4325
		Сметная стоимость:				5307,35	58381
28	С123-080303-0908 2308-0303-0908 РСНБ РК 2015 прим.	Прибор речевого оповещения Рупор-200	шт.	11,0000		205488,00	2260368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16439,04	180829
		Сметная стоимость:				221927,04	2441197
29	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		8164,92	16330
		Итого оплата труда:				8032,75	16065
		Итого эксплуатация машин:				2,11	4
		Итого материалов:				130,06	261
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		5783,58	11567
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1115,88	2232
		Сметная стоимость:				15064,38	30129

1	2	3	4	5	6	7	8
30	С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2,0000		19116,00	38232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1529,28	3059
		Сметная стоимость:				20645,28	41291
31	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый. Монтаж оборудования	шт.	72,0000		3051,05	219676
		Итого оплата труда:				2980,80	214618
		Итого эксплуатация машин:				2,60	187
		Итого материалов:				67,65	4871
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		2146,18	154525
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		415,78	29936
		Сметная стоимость:				5613,00	404137
32	С123-080302-0313 2308-0302-0313 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А	шт.	72,0000		6561,00	472392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		524,88	37791
		Сметная стоимость:				7085,88	510183
33	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	7,0000		1928,03	13496
		Итого оплата труда:				1647,80	11535
		Итого эксплуатация машин:				399,60	2797
		Итого материалов:				38,03	266
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1186,42	8305
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,16	1744
		Сметная стоимость:				3363,60	23545
34	С123-080302-0603 2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.	7,0000		1762,00	12334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,96	987
		Сметная стоимость:				1902,96	13321
35	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	11,0000		1508,68	16595
		Итого оплата труда:				1313,35	14447
		Итого эксплуатация машин:				168,85	1858
		Итого материалов:				70,55	775
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		945,61	10402

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,34	2160
		Сметная стоимость:				2650,63	29156
36	С123-080304-0112 2308-0304-0112 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	11,0000		958,00	10538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,64	843
		Сметная стоимость:				1034,64	11381
37	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		3051,05	3051
		Итого оплата труда:				2980,80	2981
		Итого эксплуатация машин:				2,60	3
		Итого материалов:				67,65	67
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		2146,18	2146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		415,78	416
		Сметная стоимость:				5613,00	5613
38	С123-080304-0313 2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1,0000		1575,00	1575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,00	126
		Сметная стоимость:				1701,00	1701
39	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Система акустическая. Монтаж в помещении	шт.	11,0000		2941,92	32361
		Итого оплата труда:				2739,30	30132
		Итого материалов:				202,62	2229
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		1972,30	21695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		393,14	4325
		Сметная стоимость:				5307,35	58381
40	С123-080303-0906 2308-0303-0906 РСНБ РК 2015 прим.	Система акустическая модели Соната-3	шт	11,0000		2841,00	31251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,28	2500
		Сметная стоимость:				3068,28	33751
41	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		3313,28	6627
		Итого оплата труда:				2980,80	5962
		Итого материалов:				332,48	665
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2146,18	4292
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		436,76	874
		Сметная стоимость:				5896,21	11793

1	2	3	4	5	6	7	8
42	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор TP 12-7	шт.	2,0000		3915,00	7830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		313,20	626
		Сметная стоимость:				4228,20	8456
43	Ц13-080105-0105 1308-0105-0105 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	5,0000		7043,37	35217
		Итого оплата труда:				5961,60	29808
		Итого материалов:				1081,77	5409
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		4292,35	21462
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		906,86	4534
		Сметная стоимость:				12242,58	61213
44	С123-080306-0210 2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумуляторная батарея GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	5,0000		6917,00	34585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		553,36	2767
		Сметная стоимость:				7470,36	37352
45	Ц13-100902-1209 1310-0902-1209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок разветвительно-изолирующий. Монтаж	шт.	9,0000		2623,53	23612
		Итого оплата труда:				2511,70	22606
		Итого эксплуатация машин:				58,52	527
		Итого материалов:				69,51	625
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		1808,42	16276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		354,56	3191
		Сметная стоимость:				4786,51	43079
46	С123-080306-0104 2308-0306-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ"	шт.	9,0000		4517,00	40653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,36	3252
		Сметная стоимость:				4878,36	43905
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				3502422
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				3502422
	Материалы -		Тенге				18486
	Всего заработная плата -		Тенге				465080
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3015207
		Накладные расходы -	Тенге				334858
		Сметная прибыль -	Тенге				306983
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				4144263
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				362

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				465080
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4144263
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				362
		Сметная заработная плата -	Тенге				465080
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				5 960 712
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1 135 276
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				177 491
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				108 093
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4 513 797
		- перевозка грузов	Тенге				-
		- оборудование	Тенге				134 149
	Накладные расходы		Тенге				895 225
	ИТОГО:		Тенге				6 855 937
	Сметная прибыль		Тенге				537 742
	ИТОГО по смете:		Тенге				7 393 679
	Итого с временными		Тенге	2,32%			7 562 100
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге	0,90%			7 628 952
	Итого с непредвиденными		Тенге	2%			7 778 848
	В ценах 2021г.		Тенге	1,050036			8 168 070
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге	0,9			7 351 263
	НДС		Тенге	12%			882 152
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:		Тенге				8 233 415

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова"
Руководитель _____ Кырыкбаев Р.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Invest Kapital Stroy"
Директор _____ Ахамбеков Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Компания Ли Тас"
Эксперт-технадзор _____ Оразбекулы Б.

САРАПШЫ
ОРАЗБЕКҰЛЫ
БАҚЫТБЕК