**Заказчик: КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова"**

**Генподрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"**

**Договор: № 50 от 28.07.2021г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт здание «Дом Культуры» по адресу Жамбылской области района Т. Рыскулова село Каменка ул. Жибек Жолы №б/н"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

**СПРАВКА**

**О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021г.**

| № п/п | Наименование | Стоимость выполненных работ в тенге | | | | | | | Всего за отчетный период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период | В том числе | | | За отчетный месяц | | | |
| | | | СМР по отчетный месяц включительно | Прочие затраты | Оборудов. мебель, инвентарь | СМР в отчетный месяц | Прочие затраты | Оборудов. мебель, инвентарь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Капитальный ремонт здание «Дом Культуры» по адресу Жамбылской области района Т. Рыскулова село Каменка ул. Жибек Жолы №б/н** | 38 263 158 | | | | | | | 13 263 158 |
| 2 | В т.ч. НДС | 4 099 624 | - | - | - | - | - | - | 1 421 053 |
| **3** | **5% удержание качества** | **1 913 158** | | | | | | | **663 158** |
| **4** | **Итого к оплате** | **36 350 000** | | | | | | | **12 600 000** |
| 5 | В т.ч. НДС | 3 894 643 | - | - | - | - | - | - | 1 350 000 |

***Заказчик:***

***КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова"***

***Руководитель*** ***Кырыкбаев Р.К.***

***Генподрядчик:***

***ТОО "Invest Kapital Stroy"***

***Директор*** ***Ахамбеков Е.Б.***

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова"**

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

Договор: **№ 50 от 28.07.2021г.**

Наименование строительства: **""Капитальный ремонт здание «Дом Культуры» по адресу Жамбылской области района Т. Рыскулова село Каменка ул. Жибек Жолы №б/н"**

# АКТ №2

## приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1.Проемы | | | | | |
| | | Окна | | | | | |
| 1 | Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 14,2600 | | 2698,81 | 38485 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1428,93 | 20377 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 213,95 | 3051 |
| | | Итого материалов: | | | | 1157,30 | 16503 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1028,83 | 14671 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 298,21 | 4252 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4025,85 | 57409 |
| 2 | Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 130,0500 | | 3157,24 | 410599 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1542,77 | 200637 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 215,03 | 27964 |
| | | Итого материалов: | | | | 1499,60 | 195023 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1110,79 | 144459 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 341,44 | 44405 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4609,48 | 599462 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 108,9000 | | 1233,10 | 134285 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 267,37 | 29117 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6,13 | 667 |
| | | Итого материалов: | | | | 962,58 | 104825 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 192,51 | 20964 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 114,05 | 12420 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1539,66 | 167669 |
| 4 | С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 14,2600 | | 17769,00 | 253386 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1421,52 | 20271 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 19190,52 | 273657 |
| 5 | С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 61,8177 | | 19660,00 | 1215335 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1572,80 | 97227 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 21232,80 | 1312562 |
| 6 | С121-090205-0206 2109-0205-0206 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99 | м | 108,9000 | | 2463,00 | 268221 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 197,04 | 21458 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2660,04 | 289679 |
| 7 | С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015 | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 | шт. | 97,0000 | | 111,00 | 10767 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,88 | 861 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 119,88 | 11628 |
| 8 | Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 108,7000 | | 2119,71 | 230413 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 510,54 | 55496 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6,90 | 750 |
| | | Итого материалов: | | | | 1603,66 | 174318 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 367,59 | 39957 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 198,98 | 21630 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2686,28 | 291999 |
| | | Витражи | | | | | |
| 9 | С121-090201-0906 2109-0201-0906 РСНБ РК 2015 | Витражи из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 29,0920 | | 21327,00 | 620445 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1706,16 | 49636 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 23033,16 | 670081 |
| | | Двери | | | | | |
| 10 | С121-090402-0502<br>2109-0402-0502<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 9,6600 | | 44253,00 | 427484 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3540,24 | 34199 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 47793,24 | 461683 |
| 11 | С121-090402-0501<br>2109-0402-0501<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 6,3000 | | 40521,00 | 255282 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3241,68 | 20423 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 43762,68 | 275705 |
| 12 | С121-090102-0111<br>2109-0102-0111<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 65,2050 | | 6862,00 | 447437 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 548,96 | 35795 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 7410,96 | 483232 |
| 13 | С121-090102-0105<br>2109-0102-0105<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 8,8200 | | 5438,00 | 47963 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 435,04 | 3837 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5873,04 | 51800 |
| 14 | С121-090404-0201<br>2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 76,0000 | | 500,00 | 38000 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 40,00 | 3040 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 540,00 | 41040 |
| 15 | С121-090404-0302<br>2109-0404-0302<br>РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 36,0000 | | 2168,00 | 78048 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 173,44 | 6244 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2341,44 | 84292 |
| 16 | С121-090404-1003<br>2109-0404-1003<br>РСНБ РК 2015 | Ручки-скобы РС200, РС250, РС300,РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 | пара | 36,0000 | | 4151,00 | 149436 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 332,08 | 11955 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4483,08 | 161391 |
| | | РАЗДЕЛ 2.Полы | | | | | |
| | | Линолеум | | | | | |
| 17 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 269,3100 | | 778,66 | 209701 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 403,29 | 108611 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 35,92 | 9675 |
| | | Итого материалов: | | | | 356,67 | 96054 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 290,37 | 78200 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 85,52 | 23032 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1154,55 | 310933 |
| 18 | Е11-110101-1503<br>1111-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство | м2 покрытия | 269,3100 | | 891,04 | 239965 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 332,51 | 89547 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 109,89 | 29593 |
| | | Итого материалов: | | | | 489,43 | 131809 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 239,41 | 64474 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 90,44 | 24355 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1220,88 | 328795 |
| 19 | Е11-110101-1504<br>1111-0101-1504<br>РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Покрытия цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 | м2 покрытия | 269,3100 | | -121,16 | -32630 |
| | | Итого оплата труда: | | | | -13,52 | -3641 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | -5,28 | -1420 |
| | | Итого материалов: | | | | -104,94 | -28262 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | -9,74 | -2622 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -10,47 | -2820 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -141,37 | -38072 |
| | | Керамогранит | | | | | |
| 20 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 504,9600 | | 778,66 | 393193 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 403,29 | 203646 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 35,92 | 18141 |
| | | Итого материалов: | | | | 356,67 | 180104 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 290,37 | 146625 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 85,52 | 43185 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1154,55 | 583004 |
| | | Паркет | | | | | |
| 21 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 65,5800 | | 778,66 | 51065 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 403,29 | 26448 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 35,92 | 2356 |
| | | Итого материалов: | | | | 356,67 | 23391 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 290,37 | 19042 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 85,52 | 5609 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1154,55 | 75716 |
| | | РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка | | | | | |
| | | ПОТОЛКИ | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/помещение 5,6,7,10,11,14,19,22,8,9,12,13,15,23,2-этаж/ | м2 отделываемой поверхности | 683,0100 | | 879,16 | 600473 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 604,55 | 412917 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 5,88 | 4013 |
| | | Итого материалов: | | | | 270,59 | 184815 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 435,28 | 297300 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 105,15 | 71822 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1419,59 | 969595 |
| | | Стены | | | | | |
| 23 | Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1810,6986 | | 1179,12 | 2135034 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 769,86 | 1393983 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 9,18 | 16613 |
| | | Итого материалов: | | | | 403,00 | 729712 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 554,30 | 1003667 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 138,67 | 251096 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1872,09 | 3389798 |
| | | РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы | | | | | |
| | | ЩРВ-1х9(ЩО-1) | | | | | |
| 24 | Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 1,0000 | | 4198,30 | 4198 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3135,15 | 3135 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 105,08 | 105 |
| | | Итого материалов: | | | | 997,42 | 997 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 2257,31 | 2257 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 516,45 | 516 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6972,06 | 6972 |
| 25 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автоматический выключатель четырехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите | шт. | 1,0000 | | 2840,55 | 2841 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1468,55 | 1469 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,58 | 30 |
| | | Итого материалов: | | | | 1342,42 | 1342 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 1057,36 | 1057 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 311,83 | 312 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4209,74 | 4210 |
| 26 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите | шт. | 4,0000 | | 2840,55 | 11362 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1468,55 | 5874 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,58 | 118 |
| | | Итого материалов: | | | | 1342,42 | 5370 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 1057,36 | 4229 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 311,83 | 1247 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4209,74 | 16839 |
| 27 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Диф.автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите | шт. | 4,0000 | | 2840,55 | 11362 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1468,55 | 5874 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,58 | 118 |
| | | Итого материалов: | | | | 1342,42 | 5370 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 1057,36 | 4229 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 311,83 | 1247 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4209,74 | 16839 |
| 28 | С123-070201-1012 2307-0201-1012 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-9 модулей встраиваемый IP41 | шт. | 1,0000 | | 1832,00 | 1832 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 146,56 | 147 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1978,56 | 1979 |
| 29 | С123-070204-0763 2307-0204-0763 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1,0000 | | 2752,00 | 2752 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 220,16 | 220 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2972,16 | 2972 |
| 30 | С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 4,0000 | | 473,00 | 1892 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37,84 | 151 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 510,84 | 2043 |
| 31 | С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 4,0000 | | 3597,00 | 14388 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 287,76 | 1151 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3884,76 | 15539 |
| | | ЩРВ-1х9(ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3) | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 3,0000 | | 4198,30 | 12595 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3135,15 | 9405 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 105,08 | 315 |
| | | Итого материалов: | | | | 997,42 | 2993 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 2257,31 | 6772 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 516,45 | 1549 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6972,06 | 20916 |
| 33 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автоматический выключатель четырехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите | шт. | 3,0000 | | 2840,55 | 8522 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1468,55 | 4406 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,58 | 89 |
| | | Итого материалов: | | | | 1342,42 | 4027 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 1057,36 | 3172 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 311,83 | 935 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4209,74 | 12630 |
| 34 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите | шт. | 7,0000 | | 2840,55 | 19884 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1468,55 | 10280 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,58 | 207 |
| | | Итого материалов: | | | | 1342,42 | 9397 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 1057,36 | 7401 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 311,83 | 2183 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4209,74 | 29468 |
| 35 | С123-070201-1012 2307-0201-1012 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-9 модулей встраиваемый IP41 | шт. | 3,0000 | | 1832,00 | 5496 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 146,56 | 440 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1978,56 | 5936 |
| 36 | С123-070204-0761 2307-0204-0761 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 3,0000 | | 2752,00 | 8256 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 220,16 | 660 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2972,16 | 8916 |
| 37 | С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 7,0000 | | 479,00 | 3353 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 38,32 | 268 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 517,32 | 3621 |
| | | ЩРВ-1х12(ЩО-2, ШО-4) | | | | | |
| 38 | Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 2,0000 | | 4198,30 | 8397 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3135,15 | 6271 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 105,08 | 210 |
| | | Итого материалов: | | | | 997,42 | 1995 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 2257,31 | 4515 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 516,45 | 1033 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6972,06 | 13945 |
| 39 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автоматический выключатель четырехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите | шт. | 2,0000 | | 2840,55 | 5681 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1468,55 | 2937 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,58 | 59 |
| | | Итого материалов: | | | | 1342,42 | 2685 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 1057,36 | 2115 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 311,83 | 624 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4209,74 | 8419 |
| 40 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите | шт. | 6,0000 | | 2840,55 | 17043 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1468,55 | 8811 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,58 | 177 |
| | | Итого материалов: | | | | 1342,42 | 8055 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 1057,36 | 6344 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 311,83 | 1871 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4209,74 | 25258 |
| 41 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Диф.автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите | шт. | 5,0000 | | 2840,55 | 14203 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1468,55 | 7343 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,58 | 148 |
| | | Итого материалов: | | | | 1342,42 | 6712 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 1057,36 | 5287 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 311,83 | 1559 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 4209,74 | 21049 |
| 42 | С123-070201-1013<br>2307-0201-1013<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый IP41 | шт. | 2,0000 | | 2638,00 | 5276 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 211,04 | 422 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2849,04 | 5698 |
| 43 | С123-070204-0763<br>2307-0204-0763<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 2,0000 | | 2752,00 | 5504 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 220,16 | 440 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2972,16 | 5944 |
| 44 | С123-070204-0713<br>2307-0204-0713<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 6,0000 | | 473,00 | 2838 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37,84 | 227 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 510,84 | 3065 |
| 45 | С123-070204-1606<br>2307-0204-1606<br>РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 5,0000 | | 3597,00 | 17985 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 287,76 | 1439 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3884,76 | 19424 |
| 46 | С123-070202-0901<br>2307-0202-0901<br>РСНБ РК 2015 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | шт. | 157,0000 | | 39,00 | 6123 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,12 | 490 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 42,12 | 6613 |
| 47 | С123-080306-0105<br>2308-0306-0105<br>РСНБ РК 2015 | Коробка монтажная модели К-702 | шт. | 216,0000 | | 58,00 | 12528 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4,64 | 1002 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 62,64 | 13530 |
| 48 | С341-040104-0501<br>4104-0104-0501<br>РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 0,5564 | | 107,00 | 60 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,56 | 5 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 115,56 | 65 |
| 49 | С341-020101-0105<br>4102-0101-0105<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 2,7818 | | 63,00 | 175 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,04 | 14 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 68,04 | 189 |
| | | РАЗДЕЛ 5.Монтажные работы | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене | шт. | 1,0000 | | 22958,80 | 22959 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 5784,85 | 5785 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3152,97 | 3153 |
| | | Итого материалов: | | | | 15162,13 | 15162 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 4165,09 | 4165 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2169,91 | 2170 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 29293,80 | 29294 |
| 51 | Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции в щите | шт. | 1,0000 | | 6221,36 | 6221 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3309,95 | 3310 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 136,95 | 137 |
| | | Итого материалов: | | | | 2813,81 | 2813 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 2383,16 | 2383 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 688,36 | 688 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 9292,89 | 9293 |
| 52 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите | шт. | 3,0000 | | 2840,55 | 8522 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1468,55 | 4406 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,58 | 89 |
| | | Итого материалов: | | | | 1342,42 | 4027 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 1057,36 | 3172 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 311,83 | 935 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4209,74 | 12630 |
| 53 | Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции в щите | шт. | 6,0000 | | 5251,01 | 31506 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2976,45 | 17859 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 135,98 | 816 |
| | | Итого материалов: | | | | 2177,93 | 13067 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 2143,04 | 12858 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 591,52 | 3549 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 7985,58 | 47913 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | С123-070201-0112<br>2307-0201-0112<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,0000 | | 8393,00 | 8393 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 671,44 | 671 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 9064,44 | 9064 |
| 55 | С123-070204-3324<br>2307-0204-3324<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 160А 35кА | шт. | 1,0000 | | 23829,00 | 23829 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1906,32 | 1906 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 25735,32 | 25735 |
| 56 | С123-070204-3303<br>2307-0204-3303<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 25А 25кА | шт. | 3,0000 | | 13062,00 | 39186 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1044,96 | 3135 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 14106,96 | 42321 |
| 57 | С123-070204-3304<br>2307-0204-3304<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 32А 25кА | шт. | 3,0000 | | 13062,00 | 39186 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1044,96 | 3135 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 14106,96 | 42321 |
| 58 | С123-070204-3305<br>2307-0204-3305<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 40А 25кА | шт. | 1,0000 | | 13062,00 | 13062 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1044,96 | 1045 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 14106,96 | 14107 |
| 59 | С123-070204-3306<br>2307-0204-3306<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 50А 25кА | шт. | 2,0000 | | 13062,00 | 26124 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1044,96 | 2090 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 14106,96 | 28214 |
| 60 | С123-070222-0204<br>2307-0222-0204<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Шина N+PE ГОСТ 434-78 | шт. | 2,0000 | | 10795,00 | 21590 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 863,60 | 1727 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 11658,60 | 23317 |
| 61 | С123-070222-0205<br>2307-0222-0205<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Шина PIN 3Р 63А ГОСТ 434-78 | шт. | 3,0000 | | 12910,00 | 38730 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1032,80 | 3098 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 13942,80 | 41828 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | С124-040207-2901 2404-0207-2901 РСНБ РК 2015 прим. | Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3,0000 | | 108,00 | 324 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,64 | 26 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 116,64 | 350 |
| 63 | Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка | шт. | 1,0000 | | 5634,90 | 5635 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4037,80 | 4038 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2431,15 | 2431 |
| | | Итого материалов: | | | | 107,95 | 108 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 2907,22 | 2907 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 683,37 | 683 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 9225,49 | 9226 |
| 64 | Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования | шт. | 3,0000 | | 4358,75 | 13076 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3165,32 | 9496 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 494,75 | 1485 |
| | | Итого материалов: | | | | 883,20 | 2649 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 2279,03 | 6837 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 531,02 | 1593 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 7168,80 | 21506 |
| 65 | Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 1,0000 | | 1472,19 | 1472 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1386,02 | 1386 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 99,90 | 100 |
| | | Итого материалов: | | | | 25,62 | 25 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 997,94 | 998 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 197,61 | 198 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2667,74 | 2668 |
| 66 | С123-070506-0117 2307-0506-0117 РСНБ РК 2015 | Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-25-1Н-00-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В | шт. | 1,0000 | | 11489,00 | 11489 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 919,12 | 919 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 12408,12 | 12408 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | С123-070503-0115 2307-0503-0115 РСНБ РК 2015 | Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015 | шт. | 3,0000 | | 3231,00 | 9693 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 258,48 | 775 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3489,48 | 10468 |
| 68 | С123-070501-0704 2307-0501-0704 РСНБ РК 2015 | Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 | шт. | 1,0000 | | 74287,00 | 74287 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5942,96 | 5943 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 80229,96 | 80230 |
| | | ЩРВ-П-36(ШС-3) | | | | | |
| 69 | Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише | шт. | 1,0000 | | 10402,01 | 10402 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3489,30 | 3490 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1121,38 | 1122 |
| | | Итого материалов: | | | | 6184,83 | 6184 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 2512,30 | 2512 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1033,14 | 1033 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 13947,45 | 13947 |
| 70 | Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автоматический выключатель четырехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции в щите | шт. | 1,0000 | | 5251,01 | 5251 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2976,45 | 2976 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 135,98 | 136 |
| | | Итого материалов: | | | | 2177,93 | 2178 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 2143,04 | 2143 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 591,52 | 592 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 7985,58 | 7986 |
| 71 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Дифференциальный автомат на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите | шт. | 10,0000 | | 2840,55 | 28405 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1468,55 | 14686 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,58 | 296 |
| | | Итого материалов: | | | | 1342,42 | 13423 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 1057,36 | 10574 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 311,83 | 3118 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4209,74 | 42097 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | С123-070201-1016 2307-0201-1016 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-36 модулей встраиваемый IP41 | шт. | 1,0000 | | 7326,00 | 7326 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 586,08 | 586 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 7912,08 | 7912 |
| 73 | С123-070204-0764 2307-0204-0764 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1,0000 | | 2818,00 | 2818 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 225,44 | 225 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3043,44 | 3043 |
| 74 | С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 5,0000 | | 3856,00 | 19280 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 308,48 | 1542 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4164,48 | 20822 |
| 75 | С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 5,0000 | | 3870,00 | 19350 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 309,60 | 1548 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4179,60 | 20898 |
| | | ЩРВ-П-24(ШС-1) | | | | | |
| 76 | Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише | шт. | 1,0000 | | 10402,01 | 10402 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3489,30 | 3490 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1121,38 | 1122 |
| | | Итого материалов: | | | | 6184,83 | 6184 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 2512,30 | 2512 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1033,14 | 1033 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 13947,45 | 13947 |
| 77 | Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автоматический выключатель четырехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции в щите | шт. | 1,0000 | | 5251,01 | 5251 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2976,45 | 2976 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 135,98 | 136 |
| | | Итого материалов: | | | | 2177,93 | 2178 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 2143,04 | 2143 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 591,52 | 592 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 7985,58 | 7986 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Дифференциальный автомат на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите | шт. | 9,0000 | | 2840,55 | 25565 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1468,55 | 13217 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,58 | 266 |
| | | Итого материалов: | | | | 1342,42 | 12082 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 1057,36 | 9516 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 311,83 | 2806 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4209,74 | 37888 |
| 79 | С123-070201-1015 2307-0201-1015 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-24 модуля встраиваемый IP41 | шт. | 1,0000 | | 4981,00 | 4981 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 398,48 | 398 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5379,48 | 5379 |
| 80 | С123-070204-0764 2307-0204-0764 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1,0000 | | 2818,00 | 2818 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 225,44 | 225 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3043,44 | 3043 |
| 81 | С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 4,0000 | | 3856,00 | 15424 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 308,48 | 1234 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4164,48 | 16658 |
| 82 | С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 5,0000 | | 3870,00 | 19350 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 309,60 | 1548 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4179,60 | 20898 |
| | | ЩРВ-П-24(ШС-2) | | | | | |
| 83 | Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише | шт. | 1,0000 | | 10402,01 | 10402 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3489,30 | 3490 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1121,38 | 1122 |
| | | Итого материалов: | | | | 6184,83 | 6184 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 2512,30 | 2512 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1033,14 | 1033 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 13947,45 | 13947 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автоматический выключатель четырехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции в щите | шт. | 1,0000 | | 5251,01 | 5251 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2976,45 | 2976 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 135,98 | 136 |
| | | Итого материалов: | | | | 2177,93 | 2178 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 2143,04 | 2143 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 591,52 | 592 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 7985,58 | 7986 |
| 85 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Дифференциальный автомат на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите | шт. | 7,0000 | | 2840,55 | 19884 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1468,55 | 10280 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,58 | 207 |
| | | Итого материалов: | | | | 1342,42 | 9397 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 1057,36 | 7401 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 311,83 | 2183 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4209,74 | 29468 |
| 86 | С123-070201-1015 2307-0201-1015 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-24 модуля встраиваемый IP41 | шт. | 1,0000 | | 4981,00 | 4981 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 398,48 | 398 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5379,48 | 5379 |
| 87 | С123-070204-0764 2307-0204-0764 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1,0000 | | 2818,00 | 2818 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 225,44 | 225 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3043,44 | 3043 |
| 88 | С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 4,0000 | | 3856,00 | 15424 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 308,48 | 1234 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4164,48 | 16658 |
| 89 | С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 3,0000 | | 3870,00 | 11610 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 309,60 | 929 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4179,60 | 12539 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | 9069210 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 2656068 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 125733 |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 50736 |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 6287182 |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 235 |
| | | - оборудование | Тенге | | | | 0 |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 1948891 |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | 11018101 |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 881444 |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | 11899545 |
| | Итого с временными | | Тенге | 2,32% | | | 12 175 615 |
| | Итого с зимними удорожаниями | | Тенге | 0,90% | | | 12 285 195 |
| | Итого с непредвиденными | | Тенге | 2% | | | 12 530 899 |
| | В ценах 2021г. | | Тенге | 1,050036 | | | 13 157 895 |
| | Итого с зимними удорожаниями | | Тенге | 0,9 | | | 11 842 105 |
| | НДС | | Тенге | 12% | | | 1 421 053 |
| | ИТОГО ПО ФОРМЕ: | | Тенге | | | | 13 263 158 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова"**

**Руководитель** _____ **Кырыкбаев Р.К.**

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Invest Kapital Stroy"**

**Директор** _____ **Ахамбеков Е.Б.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Компания Ли Тас"**

**Эксперт-технадзор** _____ **Оразбекұлы Б.**