Форма № кс-3

Подрядчик АО "Алматыинжстрой"

Субподрядчик ТОО "BCS Construction"

Наименование объекта: Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в восточной в пос.Таужолы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2021г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		02-08/01	02.08.2021	МБ	007-015-432		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Магистральные сети водопровода и канализации	820 000	732 143							87 857,14	820 000
	820 000	**732 143**							**87 857,14**	**820 000**

Подрядчик : АО "Алматыинжстрой"

Исполнитель: ТОО "BCS Construction"

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **АО "Алматыинжстрой"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "BCS Construction"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в восточной в пос.Таужолы**
наименование, адрес

Объект **МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.**

Договор подряда номер **02-08/01** дата **28.10.2021**

Номер документа	Дата составления
	28.10.2021

Отчетный период	
с	по
01.10.2021	31.10.2021

А К Т

о приемке выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2021 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Раздел: ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КАБЕЛЕМ СВЯЗИ/12ШТ прим.3/#Чертеж 371.007.015.431-457-НВК.03.07.Лист 113									
			Раздел: УКЛАДКА ТРУБ.#Чертеж 371.007.015.431-459-НВК.С Спецификация оборудования,изделий и материалов.Лист 8									
1	20	Е0122-11-5	**Укладка трубопроводов из полимерных канализационных труб диаметром 160 мм**	0,54	77983,62	36133,62	42111	19512	36127	247	133	
				км	41850	9612,9	22599	5191	130	37,3	20	
2	21	Е0122-34-1	**Установка полиэтиленовых муфты и уплотнительные кольца**	119,9999999	295,17	225,64	35420	27077	20048	0,41	50	
				шт	69,53	58,98	8344	7078	130	0,23	27	
3	23	Е0122-34-1	**Установка полиэтиленовых муфты и уплотнительные кольца**	69,000003	295,17	225,64	20367	15569	11527	0,41	29	
				шт	69,53	58,98	4798	4070	130	0,23	16	
			Итого по разделу: УКЛАДКА ТРУБ.#Чертеж 371.007.015.431-459-НВК.С Спецификация оборудования,издели				97898					
			Раздел: СТОЯКИ#Чертеж 371.007.015.431-459-НВК.С Спецификация оборудования,изделий и материалов.Лист 8									
4	24	Е0122-11-5	**Укладка трубопроводов из полимерных канализационных труб диаметром 160 мм**	0,006	77983,62	36133,62	468	217	401	247	1	
				км	41850	9612,9	251	58	130	37,3	0	
5	25	Е0122-34-1	**Установка полиэтиленовых отводов, заглушки**	14	295,17	225,64	4132	3159	2339	0,41	6	
				шт	69,53	58,98	973	826	130	0,23	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	26	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	7	434,81	332,43	3044	2327	1722	0,61	4
				шт	102,38	86,87	717	608	130	0,33	2
7	27	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полимерных труб диам. 200 мм	0,015	96171,27	47796,27	1443	717	1188	286	4
				км	48375	12572,33	726	189	130	49,07	1
8	28	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,заглушки	36	295,17	225,64	10626	8123	6014	0,41	15
				шт	69,53	58,98	2503	2123	130	0,23	8
9	29	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	18	434,81	332,43	7827	5984	4428	0,61	11
				шт	102,38	86,87	1843	1564	130	0,33	6
			Итого по разделу: СТОЯКИ#Чертеж 371.007.015.431-459-НВК.С Спецификация оборудования,изделий и мате				27539				
			Раздел: ПЕРЕХОД ГНБ ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ N1								
			Раздел: ПЕРЕХОД ГНБ ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ N2								
			Раздел: ПЕРЕХОД ГНБ ЧЕРЕЗ Р.АКСАЙ N1								
			Раздел: ПЕРЕХОД ГНБ ЧЕРЕЗ Р.АКСАЙ N2 (1 нитки)								
			Раздел: ПЕРЕХОД ГНБ ЧЕРЕЗ Р.САПОЖНИКОВА (1 нитки)								
			Раздел: УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ (144 ШТ.)#Чертеж 371.007.015.4170-459-НВК.03-02 Лист 111.								
			Раздел: УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДЛЯ ДЮКЕРОВ (6 ШТ.)#Чертеж 371.007.015.4170-459-НВК.03-02 Лист 112.								
			Раздел: #ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ.								
			ИТОГО:				125438	82685			253
							42754	21707			83
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				83796				
			Всего накладных расходов:				83796				
			Итого с накладными				209234				
			Итого с временными, 1,5 %				212373				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				217151				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				218000				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				220124				
			Итого в текущих ценах, к = 3,25806				717787				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				14356				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				732143				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				87857				
			Итого с НДС				820000				
			Всего:				820 000				

ПРИНЯЛ:
ПОДРЯДЧИК:

АО "Алматыинжстрой"

СДАЛ:
СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "BCS Construction"