"Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка 2)"

Форма 3КС

Наименование объекта
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №113 от 2020-12-20
Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Подрядчик: ТОО«СК Megaron»
080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Казыбек Би, дом 115
Email: ck_megaron@mail.ru
БИН 030140007312
в Акмолинском фл. АО «Цеснабанк»
ИИК KZ60998JTB0000154364

Полная договорная стоимость работ 2 091 884 417,28 тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2020 год 9 893 629,17 тенге, в т.ч. НДС

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 9 893 629,17 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 9 893 629,17 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		113	20.12.2020	113/1	22.12.2020				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка 2)	тенге	9 893 629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893 629,17		9 893 629	9 893 629,17
	ИТОГО:		9 893 629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893 629,17		9 893 629,17	9 893 629,17

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК
_____ М. Аяшев

И.о. Руководителя управления развития групповых
водопроводов Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК
_____ Ч. Мусин

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"
_____ М.Искакова

Технический надзор:
Директор "SPC Engineering"
_____ Абитаев М.С.

Авторский надзор:
Главный инженер ГПИ
ТОО "Корпорация Казахмыс"
_____ А.Кенжалинов

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3.1)

Заказчик: РГУ Комитет по водным ресурсам МЭГиПР РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Камера фильтров

Акт выполненных работ
за декабрь 2020 года

Локальная смета 33104-3. Приобретение и монтаж технологического оборудования, "Камера фильтров-поглотителей №1,2" (остаточные работы по смете №6-21290) (остаточные работы по смете №1-28869)

Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-120101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	24		3874,91	1641,34	92998	39392	1201	38400	141910
						2183,56	439,42	52405	10546		10512	
2	С123-010201-0233	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24		10632,00	--	255168	--	255168	--	275581
						--	--	--	--		20413	
3	Ц13-120101-0212	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	м	58,2657		3260,03	1564,50	189948	91157	1358	74519	285625
						1672,22	424,43	97433	24730		21157	
4	С123-010201-0220	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	м	58,2657		4677,00	--	272509	--	272509	--	294310
						--	--	--	--		21801	
5	Ц13-120101-0211	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 114 мм	т	50		3082,52	1493,58	154126	74679	673	60306	231586
						1575,48	401,76	78774	20088		17155	
6	С123-010201-0194	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	м	50		3450,00	--	172500	--	172500	--	186300
						--	--	--	--		13800	
7	С121-060801-0401	Отвод штампосварной	т	0,0304		497938,00	--	15137	--	15137	--	16348
						--	--	--	--		1211	
8	Ц13-121101-0112	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2		14671,66	5731,85	29343	11464	1599	12496	45186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2	8139,98	2102,32	16280	4205		3347	
9	С123-040101-1504	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	62783,00	--	125566	--	125566	--	135611
					--	--	--	--		10045	
10	Ц13-121101-0110	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	10261,98	3558,57	123144	42703	6311	54771	192148
					6177,54	1304,82	74130	15658		14233	
11	С123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	12	26234,00	--	314808	--	314808	--	339993
					--	--	--	--		25185	
12	Ц13-121101-0904	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	7018,02	105,84	84216	1270	3343	48558	143396
					6633,60	--	79603	--		10622	
13	С123-040501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	1340,00	--	16080	--	16080	--	17366
					--	--	--	--		1286	
14	Ц13-121101-0113	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	20433,76	7932,92	81735	31732	7216	33209	124140
					10696,68	2913,64	42787	11655		9196	
15	С123-041001-0110	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 33423-2015/Клапан обратный К80 диам 200 мм/	шт.	4	47757,00	--	191028	--	191028	--	206310
					--	--	--	--		15282	
16	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	8	2688,87	205,45	21511	1644	980	18808	43545
					2360,93	13,82	18887	111		3226	
17	С123-020103-0113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	4548,00	--	36384	--	36384	--	39295
					--	--	--	--		2911	
18	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	10	2592,49	44,39	25925	444	20593	4932	33326
					488,75	14,51	4888	145		2469	
19	Ц13-120101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	м	12	1477,72	87,44	17733	1049	100	10478	30468
					1382,00	49,42	16584	593		2257	
20	С123-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	12	388,00	--	4656	--	4656	--	5028
					--	--	--	--		372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-221201-0105	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	**4**	**1703,01**	**124,18**	**6812**	**496**	**372**	**5939**	**13771**
					1485,90	**13,82**	**5944**	**55**		**1020**	
22	С123-020103-0212	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм**	**шт**	**4**	**4577,00**	**--**	**18308**	**--**	**18308**	**--**	**19773**
					--	**--**	**--**	**--**		**1465**	
23	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**24**	**1119,89**	**68,04**	**26877**	**1633**	**1470**	**23537**	**54447**
					990,60	**--**	**23774**	**--**		**4033**	
24	С123-020103-0210	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм**	**шт**	**24**	**2688,00**	**--**	**64512**	**--**	**64512**	**--**	**69673**
					--	**--**	**--**	**--**		**5161**	
25	Е11-130301-1421	**Окраска труб краской БТ-177**	**м2**	**70**	**100,63**	**3,13**	**7044**	**219**	**5403**	**1001**	**8689**
					20,32	**0,41**	**1422**	**29**		**644**	
											2953824

ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**	**2 953 824**
ИТОГО по акту:	тенге	**2 953 824**
Итого по акту без оборудования		59 076
Временные здания и сооружения	2%	**3 012 900**
Итого с временными		48 206
Удорожание СМР в зимнее время	1,6%	**3 061 107**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		61 222
Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	-
Оборудование		**3 122 329**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1	**3 122 329**
Итого в ценах 2020	0,9	**2 810 095,47**
Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	12%	**337 211,46**
НДС		**3 147 306,93**
Итого с НДС		

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК
М. Аяшев

Технический надзор:
Эксперт "SDC Engineering"
Абитаев М.С.

Авторский надзор:
Главный инженер ГПИ
ТОО "Корпорация Казахмыс"
А.Кенжалиев

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"
М. Искакова

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3.1)

Заказчик: РГУ Комитет по водным ресурсам МЭГиПР РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Камера фильтров

Акт выполненных работ за декабрь 2020 года

Локальная смета 33104-2. Монтажные работы, "Обвязка фильтров поглотителей" (остаточные работы по смете №1-28869)
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п по основной смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Ц13-120101-0212	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	м	20		3260,03	1564,50	65201	31290	467	25579	98043
						1672,22	424,43	33444	8489		7262	
4	С123-010201-0220	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	м	20		4677,00	--	93540	--	93540	--	101023
						--	--	--	--		7483	
5	Ц13-120101-0211	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 114 мм	м	20		3082,52	1493,58	61650	29871	269	24122	92634
						1575,48	401,76	31510	8035		6862	
6	С123-010201-0194	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	м	20		3450,00	--	69000	--	69000	--	74520
						--	--	--	--		5520	
7	Ц13-121101-0210	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	12		25763,12	11406,84	309157	136882	16883	125307	469221
						12949,34	4169,10	155392	50029		34757	
8	С123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dv 100 мм	шт	12		26234,00	--	314808	--	314808	--	339993
						--	--	--	--		25185	
9	Ц13-121101-0904	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	12		7018,02	105,84	84216	1270	3343	48558	143396
						6633,60	--	79603	--		10622	
10	С123-040501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	12		1340,00	--	16080	--	16080	--	17366
						--	--	--	--		1286	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С123-020103-0210	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	24	2688,00	--	64512	--	64512	--	69673
					--	--	--	--		5161	
12	Ц13-120101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	м	12	1477,72	87,44	17733	1049	100	10478	30468
					1382,00	49,42	16584	593		2257	
13	С123-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	12	388,00	--	4656	--	4656	--	5028
					--	--	--	--		372	
14	Е11-130301-1421	Окраска труб краской БТ-177	м2	18	100,63	3,13	1811	56	1389	257	2234
					20,32	0,41	366	7		166	
15	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство,/Опора под задвижку/	м3	0,24	24761,78	1018,51	5943	244	4625	1060	7563
					4475,84	375,80	1074	90		560	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								1451162
		Временные здания и сооружения 2%	тенге								29023
		Итого:	тенге								1480185
		Затраты на производство работ в зимнее время 1,6%	тенге								23683
		Итого:	тенге								1503868
		Непредвиденные работы и затраты 2 %	тенге								30077
		Итого:	тенге								1533945,57
		Ценовая скидка к=0,8999999)	тенге								1380550,86
		НДС 12%	тенге								165666,10
		Итого по акту:	тенге								1546216,96

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК
М. Аяшев

Авторский надзор:
Главный инженер ГПИ
ТОО "Корпорация Казахмыс"
А.Кенжалиев

Технический надзор:
Эксперт "SBC Engineering"
Абитаев М.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"
М. Искакова

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3.1)

Заказчик: РГУ Комитет по водным ресурсам МЭГиПР РК

Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №113 от 2020-12-20

Наименование стройки Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)

Наименование объекта Площадочные сети водопровода по площадке

Акт выполненных работ за декабрь 2020 года

Локальная смета 33103-3. Площадочные сети переливного трубопровода(остаточные объемы по смете №3-21285)

Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п по основной смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0310	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	934,07		257,53	243,40	240551	227352	--	-51852	315795
						14,13	62,97	13198	58818		23392	
2	Е11-010205-0304 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	29,13		4942,70	--	143981	--	--	103666	267459
						4942,70	--	143981	--		19812	
3	Е11-010102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1654		454,76	433,76	752173	717439	314	171475	997540
						20,81	123,18	34420	203740		73892	
4	С341-020103-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	4300,4		100,00	--	430040	--		--	464443
						--	--	--	--		34403	
5	Е11-010102-0309	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	963,2		271,99	259,50	261981	249950	--	59766	347487
						12,49	73,69	12030	70978		25740	
6	С341-020103-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	1470,98		100,00	--	147098	--		--	158866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
					--	--	--	--		11768	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								**2551590**
		Временные здания и сооружения 2%	**тенге**								**51032**
		Итого:	**тенге**								**2602622**
		Затраты на производство работ в зимнее время 1,6%	**тенге**								**41642**
		Итого:	**тенге**								**2644264**
		Непредвиденные работы и затраты 2 %	**тенге**								**52885**
		Итого:	**тенге**								**2697149,02**
		Ценовая скидка (к=0,8999999)									**2427433,85**
		НДС 12%	**тенге**								**291292,06**
		Итого по акту:	**тенге**								**2718725,91**

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК

М. Аяшев

Авторский надзор:
Главный инженер ГПИ
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А.Кенжалинов

Технический надзор:
Эксперт "SBC Engineering"

Абитаев М.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

М. Искакова

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3.1)

Заказчик: РГУ Комитет по водным ресурсам МЭГиПР РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Участок водовода от насосной станции III подъема до г.Жезказган

Акт выполненных работ за декабрь 2020 года

Локальная смета 33116-3. Устройство водовода с площадочными сетями и обвязкой камер(остаточные объемы по смете №1-27812)
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п по основной смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Обвязка камер										
26	Е11-220901-0112 Изм. и доп. вып. 1	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка/Установка затвора с ручным управлением диам.600/**	**задвижка или клапан**	1		40604,49	17744,78	40604	17745	2580	25112	70974
						20278,90	5087,18	20279	5087		5257	
27	51-010103-0306	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 600, типа FAF ГОСТ 13547-79/Затвор с ручным управлением 32ч306р диам.600/**	**шт.**	1		1395398,00	--	1395398	--		--	1395398
32	Е11-220901-0106	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	5		6553,05	2050,38	32765	10252	2859	22652	59851
						3930,72	645,52	19654	3228		4433	
33	С123-040101-0306	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002/задвижка 31ч6бр диам.200мм/**	**шт.**	5		112421,00	--	562105	--	562105	--	607073
						--	--	--	--		44968	
43	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	0,005		1178417,44	532043,10	5892	2660	384	3687	10345
						569640,00	175217,04	2848	876		766	
44	С123-010201-0232	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/ГОСТ 10701-81/**	**м**	5,02		8190,00	--	41114	--	41114	--	44403
						--	--	--	--		3289	
63	С123-030101-0303	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	11		18190,00	--	200090	--	200090	--	216097
						--	--	--	--		16007	
												2404141

ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**		**2 404 141**
ИТОГО по акту:	тенге		**1 008 743**
Итого по акту без оборудования			20 175
Временные здания и сооружения	2%		**1 028 918**
Итого с временными			16 463
Удорожание СМР в зимнее время	1,6%		**1 045 381**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			20 908
Непредвиденные работы и затраты-2%	2%		1 395 398
Оборудование			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		1			**2 461 686**				
		Итого в ценах 2020		0,9			**2 461 686**				
		Итого с ценовой скидкой к=0,8999999		12%			**2 215 517,3**				
		НДС					**265 862**				
		Итого с НДС					**2 481 379,37**				

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК

М. Хаппев

Авторский надзор:
Главный инженер ГПИ
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А.Кенжалинов

Технический надзор:
Эксперт "SPC Engineering"

Абитаев М.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

М. Искакова