Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060240008964

010440004127

Заказчик ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства",Актюбинская область, Айтекебийский район, с. Комсомольское, Жургенова 62, тел.: 87133921925
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, СКО, г. Петропавловск, Проезд Труда, строение 14, тел.: (7132) 97-23-41
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №14 от 11.03.2020 г.

Номер документа	Дата составления
10	28.04.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водопровода в с.Толыбай Айтекебийского района Актюбинской области			работа	1	73 212 558,82	73 212 558,82
				Итого	1	x	73 212 558,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ельжанов Г.Е. Принял (Заказчик) пук отд / _____ / Рахметов Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: **Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"**
Подрядчик: **ТОО "СК Максимум"**
Наименование объекта: **Строительство водопровода в селе Толыбай Айтекебийского района Актюбинской област**

Основание: **Договор № 14 от 11.03.2020г.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	11.03.2020г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в селе Толыбай Айтекебийского района Актюбинской области	73 212 558,82									
Акт№1. Наружные сети водоснабжения - НВ2.		65 368 356,09							7 844 202,73	73 212 558,82
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:		**65 368 356,09**							**7 844 202,73**	**73 212 558,82**
К оплате:	**73 212 558,82 (Семьдесят три миллиона двести двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят восемь) тенге, 82 тиын**									

Заказчик:
Руководитель:
Государственное учреждение "Айтекебийский коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, архитектуры, градостроительство и строительства"

Рахметов Т.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Актаустройэксперт"

Умиров А.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

Ельжанов Г.Е

ТОО "АрхПроект-А"

Уахитова Д.А.

Заказчик **Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СК Максимум", ТОО "СК Максимум", Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, Проезд Труда, строение 14**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в селе Толыбай Айтекебийского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения - НВ2.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **11.03.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.04.2020	21.04.2020	30.04.2020

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	86249,890	139,83	12059627
			Накладные расходы			*26,84*	*2315150*
			Сметная прибыль			*13,33*	*1149982*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3 грунта	90,300	1373,68	124044
			Накладные расходы			*989,05*	*89311*
			Сметная прибыль			*189,02*	*17068*
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2667,520	1648,42	4397182
			Накладные расходы			*1186,86*	*3165972*
			Сметная прибыль			*226,82*	*605052*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	98,990	28,48	2820
			Накладные расходы			*7,73*	*765*
			Сметная прибыль			*2,90*	*287*
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Основание и обсыпка труб вручную песчаным грунтом	м3 грунта	4385,000	652,24	2860094
			Накладные расходы			*469,62*	*2059268*
			Сметная прибыль			*89,75*	*393549*
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	84523,720	15,89	1343538
			Накладные расходы			*4,31*	*364461*
			Сметная прибыль			*1,62*	*136640*
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	85028,020	133,11	11318270
			Накладные расходы			*71,16*	*6050375*
			Сметная прибыль			*16,34*	*1389492*
			Раздел: Хозяйственно-противопожарный водопровод В1	км трубопровода	9,580	302237,06	2895431
8	28	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка			*226644,95*	*2171259*
			Накладные расходы			*42310,56*	*405335*
			Сметная прибыль			831,00	8141307
9	29	2301-0501-1111 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9797,000	*66,48*	*651305*
			Сметная прибыль			1223,51	6118
10	31	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	5,000	*622,68*	*3113*
			Накладные расходы			*147,69*	*738*
			Сметная прибыль			1545,00	7725
11	32	2302-0302-2409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	*123,60*	*618*
			Сметная прибыль				
			Раздел: Колодцы круглые				
			Раздел: Перевозки				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	54	4101-0205-1120 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 120 км	т	43,000	1977,00	85011
			Сметная прибыль			*158,16*	*6801*
			ИТОГО:				64217708
			В том числе :				16219673
			Накладные расходы				4756867
			Сметная прибыль		2 %	1284354,00	65502062
			Итого с временными		3,63 %	2377725,00	67879787
			Итого с зимними удорожаниями		2%		1293077
			Непредвиденные работы и затраты,				69172864
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		1,050		72631507
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05		10%		7263150,68
			Тендерная скидка				65368356,09
			Итого с тендерной скидкой		12 %	7844202,73	73212558,82
			Итого с НДС				

Заказчик:
Руководитель:
Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"

Рахметов Т.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Актаустройэксперт"

Умаров А.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

Ельжанов Г.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АрхПроект-А"

Уахитова Д.А.