Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства",Актюбинская область, Айтекебийский район, с. Комсомольское ,Жургенова 62, тел.: 87133921925** — **060240008964**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, СКО, г. Петропавловск, Проезд Труда, строение 14, тел.: (7132) 97-23-41** — **010440004127**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 29.04.2020г

Номер документа	Дата составления
33	26.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водопровода в с.Толыбай Айтекебийского района Актюбинской области			работа	1	37 681 494,43	37 681 494,43
				Итого	1	x	37 681 494,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Слонимов Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2020

М.П.

Заказчик: **Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"**
Подрядчик: **ТОО "СК Максимум"**

Наименование объекта: **Строительство водопровода в селе Толыбай Айтекебийского района Актюбинской области**

Основание: **Договор № 14 от 11.03.2020г., доп.соглашение №1 от 29.04.2020**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14 доп.согл.№1	11.03.2020г 29.04.2020г				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			из гр 3							
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в селе Толыбай Айтекебийского района Актюбинской области	110 894 053,25									
Акт№2. Наружные сети водоснабжения села - НВЗ.		33 644 191,46							4 037 302,97	37 681 494,43
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:		**103 947 526,96**							**4 037 302,97**	**37 681 494,43**
К оплате:			**37 681 494,43** (тридцать семь миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча четыресто девятьсот четыре) тенге, 43тиын							

Заказчик:
Руководитель:
Государственное учреждение "Айтекебийский коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, архитектуры, градостроительство и строительства"

Рахметов Т.Б.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

Ельжанов Г.Е.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СК Максимум", Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, Проезд Труда, строение 14**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в селе Тольбай Айтекебийского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения села - НВ3.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **11.03.2020** доп.соглашение **№1** от **29.04.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.06.2020	01.06.2020	30.06.2020

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	23866,587	139,83	3337072
			Накладные расходы			*26,84*	*640635*
			Сметная прибыль			*13,33*	*318217*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	738,144	1648,42	1216768
			Накладные расходы			*1186,86*	*876073*
			Сметная прибыль			*226,82*	*167427*
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	417,908	1373,68	574073

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*989,05*	*413332*
			Сметная прибыль			*189,02*	*78992*
4	4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	148,149	28,48	4220
			Накладные расходы			*7,73*	*1145*
			Сметная прибыль			*2,90*	*429*
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Основание и обсыпка труб вручную песчаным грунтом	м3 грунта	1790,493	652,24	1167840
			Накладные расходы			*469,62*	*840845*
			Сметная прибыль			*89,75*	*160695*
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	23083,997	15,89	366929
			Накладные расходы			*4,31*	*99537*
			Сметная прибыль			*1,62*	*37317*
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23083,997	133,11	3072762
			Накладные расходы			*71,16*	*1642598*
			Сметная прибыль			*16,34*	*377229*
			Раздел: Хозяйственно-противопожарный водопровод В9				
8	8	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	20,000	1348,86	26977
			Накладные расходы			*1125,96*	*22519*
			Сметная прибыль			*197,99*	*3960*
9	9	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,000	1938,00	38760
			Сметная прибыль			*155,04*	*3101*
10	10	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8,000	1060,17	8481
			Накладные расходы			*862,95*	*6904*
			Сметная прибыль			*153,85*	*1231*
11	11	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	8,000	48769,00	390152
			Сметная прибыль			*3901,52*	*31212*
12	12	1122-0901-0202 РСНБ	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.	задвижка или	12,000	2540,39	30485
			Накладные расходы			*2128,61*	*25543*
			Сметная прибыль			*373,52*	*4482*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	2304-0102-1405 РСНБ	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды,	шт.	12,000	78685,00	944220
			Сметная прибыль			*6294,80*	*75538*
14	14	1122-0801-0102 РСНБ	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных	0,290	279470,64	81085
			Накладные расходы			*33679,30*	*9772*
			Сметная прибыль			*25051,99*	*7269*
15	17	1122-1101-0101 РСНБ	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в	врезка	20,000	4019,26	80385
			Накладные расходы			*2214,22*	*44284*
			Сметная прибыль			*498,68*	*9974*
16	18	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	1102,00	6612
			Сметная прибыль			*88,16*	*529*
17	19	2302-0103-0210 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.	40,000	2156,00	86240
			Сметная прибыль			*172,48*	*6899*
18	20	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	15,000	472,33	7085
			Накладные расходы			*417,54*	*6263*
			Сметная прибыль			*71,19*	*1068*
19	21	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	15,000	1102,00	16530
			Сметная прибыль			*88,16*	*1322*
20	22	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	60,000	911,04	54661
			Накладные расходы			*782,89*	*46974*
			Сметная прибыль			*135,51*	*8131*
21	23	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	60,000	2156,00	129360
			Сметная прибыль			*172,48*	*10349*
22	24	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	75,000	1223,51	91763
			Накладные расходы			*622,68*	*46701*
			Сметная прибыль			*147,69*	*11077*
23	25	2302-0301-0710 РСНБ РК 2015	Адаптер ППР С наружной резьбой DN 32x1/2	шт.	28,000	207,00	5796
			Сметная прибыль			*16,56*	*464*
24	26	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	755,00	3020
			Сметная прибыль			*60,40*	*242*
25	27	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35,000	1545,00	54075

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	37	2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4,000	1053,00	4212
			Сметная прибыль			*84,24*	*337*
36	38	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(крест диаметр 100мм.)	т фасонных частей	0,005	1226188,32	6474
			Накладные расходы			*530595,60*	*2802*
			Сметная прибыль			*140542,71*	*742*
37	42	2304-1012-3203 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 50, типа ЧАЗ ГОСТ 27036-86	шт.	5,000	6647,00	33235
			Сметная прибыль			*531,76*	*2659*
38	43	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Компенсаторы стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	35,000	2540,39	88914
			Накладные расходы			*2128,61*	*74501*
			Сметная прибыль			*373,52*	*13073*
39	44	2304-1012-3206 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 100, типа ЧАЗ ГОСТ 27036-86	шт.	35,000	11801,00	413035
			Сметная прибыль			*944,08*	*33043*
40	57	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,000	302237,06	604474
			Накладные расходы			*226644,95*	*453290*
			Сметная прибыль			*42310,56*	*84621*
41	58	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4529,850	1258,00	5698551
			Сметная прибыль			*100,64*	*455884*
			Раздел: Колодцы круглые				
42	70	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	75,729	32614,03	2469815
			Накладные расходы			*11498,11*	*870736*
			Сметная прибыль			*3528,97*	*267244*
43	71	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса З15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20,000	18073,00	361460
			Сметная прибыль			*1445,84*	*28917*
44	73	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7,000	4601,00	32207
			Сметная прибыль			*368,08*	*2577*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*123,60*	*4326*
26	28	2302-0101-1303 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	20,000	158,00	3160
			Сметная прибыль			*12,64*	*253*
27	29	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	20,000	2579,15	51583
			Накладные расходы			*1788,70*	*35774*
			Сметная прибыль			*349,43*	*6989*
28	30	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,000	1002,00	6012
			Сметная прибыль			*80,16*	*481*
29	31	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	20,000	4951,28	99026
			Накладные расходы			*2345,18*	*46904*
			Сметная прибыль			*583,72*	*11674*
30	32	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,000	2139,00	19251
			Сметная прибыль			*171,12*	*1540*
31	33	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,041	882744,32	36122
			Накладные расходы			*530595,60*	*21712*
			Сметная прибыль			*113067,19*	*4627*
32	34	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 50 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	2479,00	4958
			Сметная прибыль			*198,32*	*397*
33	35	2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	792,00	792
			Сметная прибыль			*63,36*	*63*
34	36	2302-0101-0621 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	3464,00	6928
			Сметная прибыль			*277,12*	*554*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	75	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34,000	11894,00	404396
			Сметная прибыль			*951,52*	*32352*
46	76	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14,000	15796,00	221144
			Сметная прибыль			*1263,68*	*17692*
47	79	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20,000	5042,00	100840
			Сметная прибыль			*403,36*	*8067*
48	80	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20,000	17235,00	344700
			Сметная прибыль			*1378,80*	*27576*
49	83	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	20,000	5248,00	104960
			Сметная прибыль			*419,84*	*8397*
			Раздел: Перевозки				
50	96	4102-0103-1190 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 190 км	т	66,160	2825,00	186902
			Сметная прибыль			*226,00*	*14952*
51	97	4106-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	73,570	1378,00	101380
			Сметная прибыль			*110,24*	*8110*
52	98	4106-0101-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	6621,300	27,00	178775
			Сметная прибыль			*2,16*	*14302*
53	99	4101-0205-1120 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 120 км	т	273,210	1977,00	540136
			Сметная прибыль			*158,16*	*43211*
54	100	4101-0205-2120 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 120 км	т	91,140	2326,00	211992
			Сметная прибыль			*186,09*	*16959*
55	101	4101-0205-3120 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 120 км	т	66,500	3241,00	215527
			Сметная прибыль			*259,28*	*17242*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**33021169**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6228842**
			Сметная прибыль				**2446013**
			Итого с временными		**2 %**	**660423,00**	**33681592**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,63 %**	**1222642,00**	**34904234**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**35602319**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05		**1,050**		**37382434,95**
			Тендерная скидка		**10%**		**3738243,50**
			Итого с тендерной скидкой				**33644191,46**
			Итого с НДС		**12 %**	**4037302,97**	**37681494,43**

Заказчик:
Руководитель:
Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"

Рахметов Т.Б.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

Ельжанов Г.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Актаустройэксперт"

Умаров А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ТС-Индустрия" г.Павлодар

Калиякпаров Д.Е.