Заказчик: **Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства'**

Подрядчик: **ТОО "СК Максимум"**

Наименование объекта: **Строительство водопровода в селе Толыбай Айтекебийского района Актюбинской области**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Основание: **Договор № 14 от 11.03.2020г. Доп.согл.№1 от 29.04.2020г.; Доп.согл.№2 от 28.10.2020г. Доп.согл.№03 от 03.02.2021 г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за январь месяц 2021 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор и доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	11.03.2020г.				
		1	29.04.2020г.				
		2	28.10.2020 г.				
		3	03.02.2021 г.	(тенге)			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в селе Толыбай Айтекебийского района Актюбинской области	362 758 456,36									
Акт№32. Наружные сети электроснабжения		2 535,44							304,25	2 839,69
Акт№33. Насосная станция 1-го подъема на водозаборной скважине №1, №2. Технологическое оборудование		6 412 588,56							769 510,63	7 182 099,19
Акт№34. Насосная станция 2-го подъема. Технологическое оборудование		17 805 274,20							2 136 632,90	19 941 907,10

Акт№35. Насосная станция 2-го подъема. Электромонтажные работы		1 267 407,54							152 088,90	1 419 496,44
Акт№36. Насосная станция 1-го подъема на водозаборной скважине №1. Электромонтажные работы		210 511,04							25 261,32	235 772,36
Акт№37. Насосная станция 1-го подъема на водозаборной скважине №2. Электромонтажные работы		210 511,04							25 261,32	235 772,36
Акт№38. Площадка №1. Ограждение		18 498,38							2 219,81	20 718,19
Акт№39. Площадка №2. Ограждение		11 919,29							1 430,31	13 349,60
Акт№40. Благоустройство территории		2 644 032,95							317 283,95	2 961 316,90
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:		**28 583 278,41**							**3 429 993,41**	**32 013 271,83**
К оплате:	**32 013 271,83** (Тридцать два миллиона тринадцать тысяч двести семьдесят одна) тенге, 83тиын									

Заказчик:
Руководитель:
Государственное учреждение "Айтекебийский коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, архитектуры, градостроительство и строительства"

_____ **Рахметов Т.Б.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Актаустройэксперт"

_____ **Умаров А.А.**

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК-Максимум"

_____ **Ельжанов Г.Е.**

АВТОРСКИЙ
ТОО "ТС-Индустрия" г.Павлодар

_____ **Мустафа М.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в селе Толыбай Айтекебийского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14 от 11.03.2020г.; доп.согл.№1 от 29.04.2020г.; доп.согл.№2 от 28.10.2020г.; доп. согл. №03 от 03.02.2021 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
04.02.2021 г.	04.01.2021	31.01.2021

Акт приемки выполненных работ № 32

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Воздушная ЛЭП				
1	**134**	**2404-0207-4401 РСНБ РК 2015**	**Крепление провода с ВШ-1**	**м**	**36,000**	**64,00**	**2304**
			Сметная прибыль			***5,12***	***184***
			ИТОГО:				**2488**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**184**
			Итого с временными		**2 %**	**50,00**	**2538**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,63 %**	**92,00**	**2630**

по порядку	Шифр позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**	**53,00**	**2683**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05		**1,050**		**2817,15**
			Тендерная скидка		**10%**		**281,72**
			Итого с тендерной скидкой				**2535,44**
			Итого с НДС		**12 %**	**304,25**	**2839,69**

Заказчик:
Руководитель:
Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"

_____ **Рахметов Т.Б.**

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ **Ельжанов Г.Е.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Актаустройэксперт"

_____ **Умаров А.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ТС-Индустрия" г.Павлодар

_____ **Мустафа М.Ж.**

Заказчик **Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в селе Толыбай Айтекебийского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 1-го подъема на водозаборной скважине №1, №2. Технологическое оборудование**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14 от 11.03.2020г.; доп.согл.№1 от 29.04.2020г.; доп.согл.№2 от 28.10.2020г.; доп. согл. №03 от 03.02.2021 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
04.02.2021 г.	04.01.2021	31.01.2021

Акт приемки выполненных работ № 33

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Перевозки				
1	**1**	**1307-0403-0404 РСНБ РК 2015**	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса 0,56 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**95316,48**	**190632**
			Накладные расходы			***39369,33***	***78739***
			Сметная прибыль			***10774.86***	***21550***
2	**2**	**ТОО Грундфос Казахстан**	**Погружной насосный агрегат с электродвигателем,тип SP 5A-8 (1шт резервный на складе)**	**шт**	**4,000**	**344630,00**	**1378520**
3	**3**	**ТОО КазНИИВХ**	**Устройство для беструбного водоподъёма УБВ-8**	**шт**	**2,000**	**229911,00**	**459822**
4	**4**	**ТОО КазНИИВХ**	**Устройство герметизации устья скважины ОГ-10**	**шт**	**2,000**	**46875,00**	**93750**
5	**5**	**1308-0304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка**	**шт.**	**2,000**	**3583,13**	**7166**
			Накладные расходы			***1959,98***	***3920***
			Сметная прибыль			***443,45***	***887***

порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	ТОО Грундфос Казахстан	Шкаф управления погружным насосом COnTrOl SPM 204	шт	2,000	869665,00	1739330
			Сметная прибыль			*69573,20*	*139146*
7	7	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2,000	2469,68	4939
			Накладные расходы			*246,96*	*494*
			Сметная прибыль			*217,33*	*435*
8	8	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2,000	482,37	964
			Накладные расходы			*439,93*	*880*
			Сметная прибыль			*73,78*	*148*
9	9	2303-0301-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	2,000	121449,00	242898
			Сметная прибыль			*9715,92*	*19432*
10	10	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели CYBlE RF	шт.	2,000	26063,00	52126
			Сметная прибыль			*2085,04*	*4170*
11	11	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10,000	1897,80	18978
			Накладные расходы			*1482,39*	*14824*
			Сметная прибыль			*270,42*	*2704*
12	12	2304-1007-0601 РСНБ РК 2015	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	113474,00	226948
			Сметная прибыль			*9077,92*	*18156*
13	13	2304-0103-0502 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4,000	9386,00	37544

порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*750,88*	*3004*
14	**14**	**2304-1001-5001 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,000**	**17123,00**	**34246**
			Сметная прибыль			*1369,84*	*2740*
15	**15**	**2304-0702-0603 РСНБ РК 2015**	**Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,000**	**6895,00**	**13790**
			Сметная прибыль			*551,60*	*1103*
16	**16**	**2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,000**	**379,00**	**1516**
			Сметная прибыль			*30,32*	*121*
17	**17**	**2302-0101-0607 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**4,000**	**633,00**	**2532**
			Сметная прибыль			*50,64*	*203*
18	**18**	**2302-0101-1007 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**4,000**	**299,00**	**1196**
			Сметная прибыль			*23,92*	*96*
19	**19**	**2302-0103-0204 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,000**	**476,00**	**1904**
			Сметная прибыль			*38,08*	*152*

порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**20**	**2302-0103-0206 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,000**	**915,00**	**3660**
			Сметная прибыль			***73,20***	***293***
21	**21**	**2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**10,000**	**1102,00**	**11020**
			Сметная прибыль			***88,16***	***882***
22	**22**	**2303-0103-0403 РСНБ РК 2015**	**Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008**	**м**	**40,000**	**753,00**	**30120**
			Сметная прибыль			***60,24***	***2410***
23	**23**	**2303-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	**шт.**	**2,000**	**725,00**	**1450**
			Сметная прибыль			***58,00***	***116***
24	**24**	**1104-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы**	**м бурения**	**62,000**	**2461,25**	**152597**
			Накладные расходы			***1078,59***	***66873***
			Сметная прибыль			***283,19***	***17558***
25	**25**	**2301-0301-0252**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные**	**м**	**62,000**	**16690,00**	**1034780**
			Сметная прибыль			***1335,20***	***82782***
26	**26**	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,000**	**2889,01**	**5778**
			Накладные расходы			***370,98***	***742***
			Сметная прибыль			***260,80***	***522***
27	**27**	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**2,000**	**17077,64**	**34155**
			Накладные расходы			***13486,76***	***26974***
			Сметная прибыль			***2445,15***	***4890***
28	**28**	**5102-0106-0103**	**Насосы центробежные погружные для загрязненных**	**шт.**	**2,000**	**61367,00**	**122734**

порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,000	17077,64	34155
			Накладные расходы			*13486,76*	*26974*
			Сметная прибыль			*2445,15*	*4890*
28	28	5102-0106-0103	Насосы центробежные погружные для загрязненных	шт.	2,000	61367,00	122734
29	29	4101-0205-1120	Перевозка строительных грузов бортовыми	т	6,200	1977,00	12257
			Сметная прибыль			*158,16*	*981*
30	30	4101-0205-2120	Перевозка строительных грузов бортовыми	т	3,000	2326,00	6978
			Сметная прибыль			*186,08*	*558*
			ИТОГО:				6442814
			В том числе :				
			Накладные расходы				193444
			Сметная прибыль				325036
			Итого с временными		2 %	87760,00	6530574
			Итого с зимними удорожаниями		3,63 %	162470,00	6693044
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2		2%	92764,00	6785808
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05		1,050		7125098,40
			Тендерная скидка		10%		712509,84
			Итого с тендерной скидкой				6412588,56
			Итого с НДС		12 %	769510,63	7182099,19

Заказчик:
Руководитель:
Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"
_____ **Рахметов Т.Б.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Актаустройэксперт"
_____ **Умаров А.А.**

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"
_____ **Ельжанов Г.Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ТС-Индустрия" г.Павлодар
_____ **Мустафа М.Ж.**

Заказчик **Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в селе Толыбай Айтекебийского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станции 2-го подъема. Технологическое оборудование**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **11.03.2020г.; доп.согл.№1 от 29.04.2020г.; доп.согл.№2 от 28.10.2020г.; доп. согл. №03 от 03.02.2021 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
04.02.2021 г.	04.01.2021	31.01.2021

Акт приемки выполненных работ № 34

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод В1				
1	**1**	**1307-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**37002,26**	**37002**
			Накладные расходы			***20604,43***	***20604***
			Сметная прибыль			***4608,54***	***4609***
2	**2**	**ТОО SErviCE PuMP**	**Многонасосная установка повышения давления LOwArA GHV20/15SV03F030T/4 на базе 2-х насосов**	**шт**	**1,000**	**2913939,00**	**2913939**
3	**3**	**1307-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,6 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**44155,86**	**44156**
			Накладные расходы			***21419,33***	***21419***

порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5246,02*	*5246*
4	4	ТОО SErviCE PuMP	Многонасосная установка повышения давления LOwArA GFF210/66SV3/1AG150T на базе 2-х насосов	шт	1,000	6806344,00	6806344
5	5	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,000	17077,64	17078
			Накладные расходы			*13486,76*	*13487*
			Сметная прибыль			*2445,15*	*2445*
6	6	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85(1-резервный на склад)	шт.	2,000	61367,00	122734
7	7	1334-0201-0405 РСНБ РК 2015	Излучатель ультрафиолетовый для обеззараживания воды. Монтаж оборудования	шт.	1,000	20678,83	20678
			Накладные расходы			*12115,86*	*12116*
			Сметная прибыль			*2623,58*	*2624*
8	8	ТОО Эйкос	Установка ультрафиолетового обеззараживания воды 100 м3/ч.,КИТ УФО-720 (1 резервный на складе)	шт	2,000	3717188,00	7434376
9	9	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,000	3416,01	6832
			Накладные расходы			*2631,55*	*5263*
			Сметная прибыль			*483,81*	*968*
10	10	2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	59827,00	119654
			Сметная прибыль			*4786,16*	*9572*

№ по порядку	Позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**11**	**2302-0103-0211 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**3,000**	**2804,00**	**8412**
			Сметная прибыль			***224,32***	***673***
12	**12**	**2302-0103-0212 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**1,000**	**3703,00**	**3703**
			Сметная прибыль			***296,24***	***296***
13	**13**	**2302-0103-0209 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,000**	**1673,00**	**6692**
			Сметная прибыль			***133,84***	***535***
14	**14**	**2302-0103-0208 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,000**	**1489,00**	**2978**
			Сметная прибыль			***119,12***	***238***
15	**15**	**1116-0401-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,000**	**3486,11**	**52292**
			Накладные расходы			***818,20***	***12273***
			Сметная прибыль			***344,34***	***5165***
16	**16**	**1116-0401-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**19,000**	**2763,03**	**52498**
			Накладные расходы			***818,20***	***15546***
			Сметная прибыль			***286,50***	***5443***
17	**17**	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(отводы, переходы, тройники, заглушки)**	**т фасонных частей**	**0,059**	**882744,32**	**51817**
			Накладные расходы			***530595,60***	***31146***
			Сметная прибыль			***113067,19***	***6637***

порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	**18**	**2302-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**5,000**	**1466,00**	**7330**
			Сметная прибыль			***117,28***	***586***
19	**19**	**2302-0101-0174 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**6,000**	**884,00**	**5304**
			Сметная прибыль			***70,72***	***424***
20	**20**	**2302-0101-0222 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,000**	**3390,00**	**6780**
			Сметная прибыль			***271,20***	***542***
21	**21**	**2302-0101-0620 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,000**	**2541,00**	**5082**
			Сметная прибыль			***203,28***	***407***
22	**22**	**2302-0101-0615 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,000**	**1495,00**	**2990**
			Сметная прибыль			***119,60***	***239***
23	**23**	**2302-0101-0728 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,000**	**2479,00**	**4958**

порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*198,32*	*397*
24	**24**	**2302-0101-1046**	**Переходы концентрические приварные из**	**шт.**	**3,000**	**1430,00**	**4290**
			Сметная прибыль			*114,40*	*343*
25	**25**	**2302-0101-1060 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,000**	**2090,00**	**2090**
			Сметная прибыль			*167,20*	*167*
26	**26**	**2302-0101-1027 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 65 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,000**	**569,00**	**569**
			Сметная прибыль			*45,52*	*46*
27	**27**	**2302-0101-1034 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 65 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,000**	**879,00**	**879**
			Сметная прибыль			*70,32*	*70*
28	**28**	**2302-0103-2708 РСНБ РК 2015**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**2,000**	**1711,00**	**3422**
			Сметная прибыль			*136,88*	*274*
29	**29**	**1303-0110-0101**	**Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т,**	**шт.**	**1,000**	**4866,68**	**4867**
			Накладные расходы			*2872,35*	*2872*
			Сметная прибыль			*619,12*	*619*
30	**30**	**5110-0401-0203**	**Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР,**	**шт.**	**1,000**	**23953,00**	**23953**
31	**31**	**2308-0305-0104 РСНБ РК 2015**	**Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**2,000**	**6840,00**	**13680**
			Сметная прибыль			*547,20*	*1094*
32	**32**	**ТОО**	**Шкаф для одежды персонала**	**шт**	**2,000**	**29442,00**	**58884**

№ по порядку	Позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	**33**	**1109-0701-0104 РСНБ РК 2015**	**Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу(Рама РМ1)**	**т конструкций**	**0,056**	**114374,55**	**6437**
			Накладные расходы			***71905,65***	***4047***
			Сметная прибыль			***14902,42***	***839***
34	**34**	**2105-0201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из**	**т**	**0,054**	**225714,00**	**12134**
			Сметная прибыль			***18057,12***	***971***
35	**35**	**2106-0405-1401 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,003**	**461704,00**	**1164**
			Сметная прибыль			***36936,32***	***93***
36	**36**	**1109-0606-0110 РСНБ РК 2015**	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж**	**т конструкций**	**0,056**	**47085,99**	**2650**
			Накладные расходы			***27364,61***	***1540***
			Сметная прибыль			***5956,05***	***335***
37	**37**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка рамы грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,690**	**89,75**	**152**
			Накладные расходы			***25,64***	***43***
			Сметная прибыль			***9,23***	***16***
38	**38**	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска**	**м2**	**3,380**	**70,31**	**238**
			Накладные расходы			***15,05***	***51***
			Сметная прибыль			***6,83***	***23***
39	**39**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**5,360**	**139,76**	**749**
			Накладные расходы			***11,42***	***61***
			Сметная прибыль			***12,09***	***65***
40	**40**	**ТОО Келет**	**Мотопомпа**	**шт**	**1,000**	**150259,00**	**150259**
			Раздел: Водомерный узел				

порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	**41**	**1116-0901-0102 РСНБ РК 2015**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка**	**узел**	**1,000**	**30790,07**	**30790**
			Накладные расходы			***13274,08***	***13274***
			Сметная прибыль			***3525,13***	***3525***
42	**42**	**2303-0301-0307 РСНБ РК 2015**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч**	**шт.**	**1,000**	**204630,00**	**204630**
			Сметная прибыль			***16370,40***	***16370***
43	**43**	**2303-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиомодуль модели CYBIE RF**	**шт.**	**1,000**	**26063,00**	**26063**
			Сметная прибыль			***2085,04***	***2085***
44	**44**	**2304-0102-1404**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-**	**шт.**	**3,000**	**59827,00**	**179481**
			Сметная прибыль			***4786,16***	***14358***
45	**45**	**1118-1001-0106 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка**	**фильтр**	**1,000**	**23192,01**	**23192**
			Накладные расходы			***1511,16***	***1511***
			Сметная прибыль			***1976,25***	***1976***
46	**46**	**2302-0101-1027 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,000**	**569,00**	**1138**
			Сметная прибыль			***45,52***	***91***
47	**47**	**2302-0103-0209 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,000**	**1673,00**	**10038**
			Сметная прибыль			***133,84***	***803***
48	**48**	**2302-0103-0208 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,000**	**1489,00**	**2978**
			Сметная прибыль			***119,12***	***238***

Порядку	Позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**18745059**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**155254**
			Сметная прибыль				**91450**
			Итого с временными		**2 %**	**24691,00**	**18769750**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,63 %**	**45711,00**	**18815461**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**	**26099,00**	**18841560**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05		**1,050**		**19783638,00**
			Тендерная скидка		**10%**		**1978363,80**
			Итого с тендерной скидкой				**17805274,20**
			Итого с НДС		**12 %**	**2136632,90**	**19941907,10**

Заказчик:
Руководитель:
Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"

_____ **Рахметов Т.Б.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Актаустройэксперт"

_____ **Умаров А.А.**

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ **Ельжанов Г.Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ТС-Индустрия" г.Павлодар

_____ **Мустафа М.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в селе Толыбай Айтекебийского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Насосная станции 2-го подъема. Электромонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14 от 11.03.2020г.; доп.согл.№1 от 29.04.2020г.; доп.согл.№2 от 28.10.2020г.; доп. согл.№03 от 03.02.2021 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
04.02.2021 г.	04.01.2021	31.01.2021

Акт приемки выполненных работ № 35

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1,000**	**4312,70**	**4312**
			Накладные расходы			***2494,65***	***2495***
			Сметная прибыль			***544,59***	***545***
2	**2**	**2307-0201-0120 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,000**	**5842,00**	**5842**
			Сметная прибыль			***467,36***	***467***
3	**3**	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**15,000**	**1154,09**	**17311**

№ по порядку	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*825,12*	*12377*
			Сметная прибыль			*158,34*	*2375*
4	**4**	**2307-0204-0648 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**1838,00**	**1838**
			Сметная прибыль			*147,04*	*147*
5	**5**	**2307-0204-0647 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**1838,00**	**1838**
			Сметная прибыль			*147,04*	*147*
6	**6**	**2307-0204-0608 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**465,00**	**465**
			Сметная прибыль			*37,20*	*37*
7	**7**	**2307-0204-0612 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,000**	**465,00**	**930**
			Сметная прибыль			*37,20*	*74*
8	**8**	**2307-0204-0638 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**1473,00**	**1473**
			Сметная прибыль			*117,84*	*118*
9	**9**	**2307-0204-0642 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,000**	**1473,00**	**4419**
			Сметная прибыль			*117,84*	*354*
10	**10**	**2307-0204-0644 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,000**	**1473,00**	**2946**
			Сметная прибыль			*117,84*	*236*
11	**11**	**2307-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,000**	**4149,00**	**16596**
			Сметная прибыль			*331,92*	*1328*
12	**12**	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1,000**	**4312,70**	**4312**
			Накладные расходы			*2494,65*	*2495*
			Сметная прибыль			*544,59*	*545*

№ по порядку	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**13**	**2307-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6**	**шт.**	**1,000**	**941,00**	**941**
			Сметная прибыль			***75,28***	***75***
14	**14**	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**3,000**	**1154,09**	**3463**
			Накладные расходы			***825,12***	***2475***
			Сметная прибыль			***158,34***	***475***
15	**15**	**2307-0204-0644 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**1473,00**	**1473**
			Сметная прибыль			***117,84***	***118***
16	**16**	**2307-0204-0606 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**492,00**	**492**
			Сметная прибыль			***39,36***	***39***
17	**17**	**2307-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**4149,00**	**4149**
			Сметная прибыль			***331,92***	***332***
18	**18**	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3,000**	**4291,84**	**12876**
			Накладные расходы			***1583,13***	***4749***
			Сметная прибыль			***470,00***	***1410***
19	**19**	**СТ**	**Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 50А (п.15 перечня)**	**шт**	**1,000**	**5625,00**	**5625**
			Сметная прибыль			***450,00***	***450***
20	**20**	**СТ**	**Выключатель ВА57-33 Iн 160 IP**	**шт**	**2,000**	**14192,00**	**28384**
			Сметная прибыль			***1135,36***	***2271***
21	**21**	**1308-0304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка**	**шт.**	**1,000**	**3583,13**	**3584**
			Накладные расходы			***1959,98***	***1960***
			Сметная прибыль			***443,45***	***443***

порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**22**	**ТОО SKAIA GrOuP**	**Ящик автоматического включения резерва Я8302-4064, Iн 100А (п.19 перечня)**	**шт**	**1,000**	**59625,00**	**59625**
23	**23**	**1308-0303-1004 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,000**	**5915,08**	**5916**
			Накладные расходы			*2287,29*	*2287*
			Сметная прибыль			*656,19*	*656*
24	**24**	**СТ**	**Пускатель магнитный ПМЛ122002 нереверсивный UK 380В, с тепловым реле с Iн.э.**	**шт**	**1,000**	**13982,00**	**13982**
			Сметная прибыль			*1118,56*	*1119*
25	**25**	**1308-0305-0307 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**2,000**	**1913,34**	**3827**
			Накладные расходы			*1066,73*	*2133*
			Сметная прибыль			*238,41*	*477*
26	**26**	**2307-0106-1303 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**2,000**	**33294,00**	**66588**
			Сметная прибыль			*2663,52*	*5327*
27	**27**	**1308-0305-0301**	**Светильник для помещений с нормальными**	**шт.**	**8,000**	**1409,97**	**11280**
			Накладные расходы			*338,93*	*2711*
			Сметная прибыль			*139,91*	*1119*
28	**28**	**2307-0101-0239**	**Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52**	**шт.**	**8,000**	**3065,00**	**24520**
			Сметная прибыль			*245,20*	*1962*
29	**29**	**1308-0305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**5,000**	**1037,20**	**5186**
			Накладные расходы			*629,64*	*3148*

№ по порядку	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*133,35*	*667*
30	**30**	**2307-0101-0335 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**5,000**	**1099,00**	**5495**
			Сметная прибыль			*87,92*	*440*
31	**31**	**1308-0305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,000**	**1151,61**	**4606**
			Накладные расходы			*698,20*	*2793*
			Сметная прибыль			*147,99*	*592*
32	**32**	**СТ**	**Светильник аварийный светодиодный "ВЫХОД" DS-502-8, 220В, IP20 (п.18 перечня)**	**шт**	**4,000**	**3520,00**	**14080**
			Сметная прибыль			*281,60*	*1126*
33	**33**	**2307-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**4,000**	**507,00**	**2028**
			Сметная прибыль			*40,56*	*162*
34	**34**	**2307-0104-0406 РСНБ РК 2015**	**Лампы компактные люминесцентные, модели SPirAl 42W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 42 Вт.**	**шт.**	**8,000**	**1297,00**	**10376**
			Сметная прибыль			*103,76*	*830*
35	**35**	**2307-0104-0405**	**Лампы компактные люминесцентные, модели SPirAI**	**шт.**	**5,000**	**648,00**	**3240**
			Сметная прибыль			*51,84*	*259*
36	**36**	**2307-0101-2202**	**Светильники переносные для освещения рабочей**	**шт.**	**2,000**	**4200,00**	**8400**
			Сметная прибыль			*336,00*	*672*
37	**37**	**2307-0104-0405**	**Лампы энергосберегающие S-12,напряжение**	**шт.**	**2,000**	**648,00**	**1296**
			Сметная прибыль			*51,84*	*104*
38	**38**	**1308-0201-0701**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с**	**м кабеля**	**8,000**	**713,23**	**5706**
			Накладные расходы			*167,09*	*1337*
			Сметная прибыль			*70,42*	*563*
39	**39**	**1308-0206-2201**	**Провод одножильный или многожильный в общей**	**м**	**25,000**	**72,82**	**1821**
			Накладные расходы			*38,64*	*966*
			Сметная прибыль			*8,92*	*223*

№ по порядку	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	**40**	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**387,000**	**330,07**	**127734**
			Накладные расходы			***123,61***	***47838***
			Сметная прибыль			***36,29***	***14046***
41	**41**	**1146-0302-0502 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2**	**м борозд**	**387,000**	**347,58**	**134518**
			Накладные расходы			***224,85***	***87015***
			Сметная прибыль			***45,80***	***17723***
42	**42**	**2306-0144-0505 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,050**	**393712,00**	**19685**
			Сметная прибыль			***31496,96***	***1575***
43	**43**	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,270**	**256011,00**	**69123**
			Сметная прибыль			***20480,88***	***5530***
44	**44**	**2306-0144-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,040**	**168636,00**	**6745**
			Сметная прибыль			***13490,88***	***540***
45	**45**	**2306-0144-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,050**	**418907,00**	**20945**
			Сметная прибыль			***33512,56***	***1676***
46	**46**	**2306-0144-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,004**	**633909,00**	**2535**
			Сметная прибыль			***50712,72***	***203***
47	**47**	**2306-0144-0725 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,006**	**1992652,00**	**11956**
			Сметная прибыль			***159412,16***	***956***
48	**48**	**1308-0305-0103 РСНБ РК 2015**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,000**	**936,85**	**2811**
			Накладные расходы			***563,01***	***1689***
			Сметная прибыль			***119,99***	***360***

порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	49	2307-0218-1705 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3,000	370,00	1110
			Сметная прибыль			*29,60*	*89*
50	50	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8,000	348,50	2788
			Накладные расходы			*240,06*	*1920*
			Сметная прибыль			*47,08*	*377*
51	51	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8,000	306,00	2448
			Сметная прибыль			*24,48*	*196*
52	52	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1,000	414,63	415
			Накладные расходы			*281,31*	*281*
			Сметная прибыль			*55,68*	*56*
53	53	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой	шт.	1,000	423,00	423
			Сметная прибыль			*33,84*	*34*
54	54	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и	шт.	7,000	935,17	6546
			Накладные расходы			*563,40*	*3944*
			Сметная прибыль			*119,89*	*839*
55	55	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой	шт.	7,000	373,00	2611
			Сметная прибыль			*29,84*	*209*
56	56	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1328,16	2656
			Накладные расходы			*863,70*	*1727*
			Сметная прибыль			*175,35*	*351*
57	57	2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт.	2,000	10753,00	21506
			Сметная прибыль			*860,24*	*1720*

№ по порядку	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	**58**	**2307-0202-0610 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные установочные для полых стен типа КМ-105, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**9,000**	**101,00**	**909**
			Сметная прибыль			*8,08*	*73*
59	**59**	**2307-0202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**20,000**	**39,00**	**780**
			Сметная прибыль			*3,12*	*62*
60	**60**	**2307-0202-0526**	**Коробки монтажные распаячные для открытой**	**шт.**	**12,000**	**846,00**	**10152**
			Сметная прибыль			*67,68*	*812*
61	**61**	**2307-0202-0205 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм**	**шт.**	**2,000**	**1397,00**	**2794**
			Сметная прибыль			*111,76*	*224*
62	**62**	**1308-0206-1906 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**20,000**	**296,80**	**5936**
			Накладные расходы			*132,84*	*2657*
			Сметная прибыль			*34,37*	*687*
63	**63**	**2301-1305-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**20,000**	**78,00**	**1560**
			Сметная прибыль			*6,24*	*125*
64	**64**	**1308-0206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**5,000**	**703,82**	**3520**
			Накладные расходы			*227,24*	*1136*
			Сметная прибыль			*74,48*	*372*
65	**65**	**2306-1705-0106 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**	**м**	**5,000**	**249,00**	**1245**
			Сметная прибыль			*19,92*	*100*
66	**66**	**1308-0208-0205 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**20,000**	**447,87**	**8958**

по порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*125,95*	*2519*
			Сметная прибыль			*45,91*	*918*
67	67	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,000	2913,28	23307
			Накладные расходы			*565,28*	*4522*
			Сметная прибыль			*278,29*	*2226*
68	68	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12,000	465,43	5586
			Накладные расходы			*126,70*	*1520*
			Сметная прибыль			*47,37*	*568*
69	69	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	80,000	566,27	45301
			Накладные расходы			*111,90*	*8952*
			Сметная прибыль			*54,25*	*4340*
70	70	1308-0205-1401 РСНБ РК 2015	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство	шт.	1,000	4432,50	4433
			Накладные расходы			*2864,38*	*2864*
			Сметная прибыль			*583,75*	*584*
71	71	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,011	1738,00	19
			Сметная прибыль			*139,04*	*2*
72	72	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	0,023	1418,00	32
			Сметная прибыль			*113,44*	*3*
73	73	1146-0302-0306 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	12,000	901,33	10816
			Накладные расходы			*576,09*	*6913*
			Сметная прибыль			*118,19*	*1418*

№ по порядку	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	**74**	**1146-0302-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм**	**шт.**	**9,000**	**652,59**	**5873**
			Накладные расходы			***419,24***	***3773***
			Сметная прибыль			***85,75***	***772***
			ИТОГО:				**1248261**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**221199**
			Сметная прибыль				**88047**
			Итого с временными		**2 %**	**23773,00**	**1272034**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,63 %**	**44010,00**	**1316044**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**	**25128,00**	**1341172**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05		**1,050**		**1408230,60**
			Тендерная скидка		**10%**		**140823,06**
			Итого с тендерной скидкой				**1267407,54**
			Итого с НДС		**12 %**	**152088,90**	**1419496,44**

Заказчик:
Руководитель:
Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"

_____ **Рахметов Т.Б.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Актаустройэксперт"

_____ **Умаров А.А.**

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК-Максимум"

_____ **Ельжанов Г.Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ТС-Индустрия" г.Павлодар

_____ **Мустафа М.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в селе Толыбай Айтекебийского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 1-го подъема на водозаборной скважине №1. Электромонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **11.03.2020г.; доп.согл.№1 от 29.04.2020г.; доп.согл.№2 от 28.10.2020г.; доп.согл. №03 от 03.02.2021 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
04.02.2021 г.	04.01.2021	31.01.2021

Акт приемки выполненных работ № 36

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1,000**	**4312,70**	**4312**
			Накладные расходы			***2494,65***	***2495***
			Сметная прибыль			***544,59***	***545***
2	**2**	**2307-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,000**	**8510,00**	**8510**
			Сметная прибыль			***680,80***	***681***
3	**3**	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**5,000**	**1154,09**	**5770**

№ по порядку	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*825,12*	*4126*
			Сметная прибыль			*158,34*	*792*
4	**4**	**2307-0204-0644 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**1473,00**	**1473**
			Сметная прибыль			*117,84*	*118*
5	**5**	**2307-0204-0610 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,000**	**465,00**	**930**
			Сметная прибыль			*37,20*	*74*
6	**6**	**2307-0204-0642 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,000**	**1473,00**	**2946**
			Сметная прибыль			*117,84*	*236*
7	**7**	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,000**	**4291,84**	**8584**
			Накладные расходы			*1583,13*	*3166*
			Сметная прибыль			*470,00*	*940*
8	**8**	**СТ**	**Выключатель автоматический АП50Б-2МТ с IP 40А**	**шт**	**2,000**	**29920,00**	**59840**
			Сметная прибыль			*2393,60*	*4787*
9	**9**	**1308-0304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка**	**шт.**	**1,000**	**3583,13**	**3584**
			Накладные расходы			*1959,98*	*1960*
			Сметная прибыль			*443,45*	*443*
10	**10**	**ТОО "SKAIA GrOuP"**	**Ящик автоматического включения резерва Я8302-3864, Iн 25А**	**шт**	**1,000**	**55259,00**	**55259**
11	**11**	**1308-0304-0305 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900Х600Х500 мм. Установка**	**шт.**	**1,000**	**4189,43**	**4190**
			Накладные расходы			*2112,01*	*2112*
			Сметная прибыль			*504,11*	*504*

№ по порядку	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**12**	**2307-0201-0944 РСНБ РК 2015**	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-1 УХЛ3 IP31 ГОСТ 32397-2013**	**шт.**	**1,000**	**4421,00**	**4421**
			Сметная прибыль			*353,68*	*354*
13	**13**	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**6,000**	**72,82**	**436**
			Накладные расходы			*38,64*	*232*
			Сметная прибыль			*8,92*	*54*
14	**14**	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**2,000**	**85,09**	**170**
			Накладные расходы			*46,52*	*93*
			Сметная прибыль			*10,53*	*21*
15	**15**	**2306-0144-0706 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,002**	**753716,00**	**1507**
			Сметная прибыль			*60297,28*	*121*
16	**16**	**2306-0144-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,001**	**418907,00**	**418**
			Сметная прибыль			*33512,56*	*34*
17	**17**	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,005**	**256011,00**	**1280**
			Сметная прибыль			*20480,88*	*102*
18	**18**	**1308-0206-1710 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**3,000**	**756,18**	**2268**
			Накладные расходы			*390,18*	*1171*
			Сметная прибыль			*91,71*	*275*
19	**19**	**2301-0103-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**3,000**	**4144,00**	**12432**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*331,52*	*995*
20	**20**	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**8,000**	**566,27**	**4530**
			Накладные расходы			*111,90*	*895*
			Сметная прибыль			*54,25*	*434*
			ИТОГО:				**210620**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**16249**
			Сметная прибыль				**11508**
			Итого с временными		**2 %**	**3107,00**	**213727**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,63 %**	**5752,00**	**219479**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**	**3284,00**	**222763**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05		**1,050**		**233901,15**
			Тендерная скидка		**10%**		**23390,12**
			Итого с тендерной скидкой				**210511,04**
			Итого с НДС		**12 %**	**25261,32**	**235772,36**

Заказчик:
Руководитель:
Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"

_____ **Рахметов Т.Б.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Актаустройэксперт"

_____ **Умаров А.А.**

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ **Ельжанов Г.Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ТС-Индустрия" г.Павлодар

_____ **Мустафа М.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в селе Толыбай Айтекебийского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 1-го подъема на водозаборной скважине №2. Электромонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **11.03.2020г.; доп.согл.№1 от 29.04.2020г.; доп.согл.№2 от 28.10.2020г.; доп.согл. №03. от 03. 02.2021 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
04.02.2021 г.	04.01.2021	31.01.2021

Акт приемки выполненных работ № 37

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1,000**	**4312,70**	**4312**
			Накладные расходы			***2494,65***	***2495***
			Сметная прибыль			***544,59***	***545***
2	**2**	**2307-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,000**	**8510,00**	**8510**
			Сметная прибыль			***680,80***	***681***
3	**3**	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**5,000**	**1154,09**	**5770**
			Накладные расходы			***825,12***	***4126***
			Сметная прибыль			***158,34***	***792***
4	**4**	**2307-0204-0644 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**1473,00**	**1473**
			Сметная прибыль			***117,84***	***118***

№ по порядку	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	465,00	930
			Сметная прибыль			*37,20*	*74*
6	6	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1473,00	2946
			Сметная прибыль			*117,84*	*236*
7	7	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	4291,84	8584
			Накладные расходы			*1583,13*	*3166*
			Сметная прибыль			*470,00*	*940*
8	8	СТ	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ с IР 40А	шт	2,000	29920,00	59840
			Сметная прибыль			*2393,60*	*4787*
9	9	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	3583,13	3584
			Накладные расходы			*1959,98*	*1960*
			Сметная прибыль			*443,45*	*443*
10	10	ТОО "SKAlA GrOuP"	Ящик автоматического включения резерва Я8302-3864, Iн 25А	шт	1,000	55259,00	55259
11	11	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900Х600Х500 мм. Установка	шт.	1,000	4189,43	4190
			Накладные расходы			*2112,01*	*2112*
			Сметная прибыль			*504,11*	*504*
12	12	2307-0201-0944 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-1 УХЛ3 IР31 ГОСТ 32397-2013	шт.	1,000	4421,00	4421
			Сметная прибыль			*353,68*	*354*
13	13	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6,000	72,82	436

По порядку	Шифр позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*38,64*	*232*
			Сметная прибыль			*8,92*	*54*
14	**14**	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**2,000**	**85,09**	**170**
			Накладные расходы			*46,52*	*93*
			Сметная прибыль			*10,53*	*21*
15	**15**	**2306-0144-0706 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,002**	**753716,00**	**1507**
			Сметная прибыль			*60297,28*	*121*
16	**16**	**2306-0144-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,001**	**418907,00**	**418**
			Сметная прибыль			*33512,56*	*34*
17	**17**	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,005**	**256011,00**	**1280**
			Сметная прибыль			*20480,88*	*102*
18	**18**	**1308-0206-1710 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**3,000**	**756,18**	**2268**
			Накладные расходы			*390,18*	*1171*
			Сметная прибыль			*91,71*	*275*
19	**19**	**2301-0103-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**3,000**	**4144,00**	**12432**
			Сметная прибыль			*331,52*	*995*
20	**20**	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**8,000**	**566,27**	**4530**
			Накладные расходы			*111,90*	*895*
			Сметная прибыль			*54,25*	*434*
			ИТОГО:				**210620**

№ по порядку	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*331,52*	*995*
20	**20**	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**8,000**	**566,27**	**4530**
			Накладные расходы			*111,90*	*895*
			Сметная прибыль			*54,25*	*434*
			ИТОГО:				**210620**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**16249**
			Сметная прибыль				**11508**
			Итого с временными		**2 %**	**3107,00**	**213727**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,63 %**	**5752,00**	**219479**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**	**3284,00**	**222763**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05		**1,050**		**233901,15**
			Тендерная скидка		**10%**		**23390,12**
			Итого с тендерной скидкой				**210511,04**
			Итого с НДС		**12 %**	**25261,32**	**235772,36**

Заказчик:
Руководитель:
Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"

_____ **Рахметов Т.Б.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Актаустройэксперт"

_____ **Умаров А.А.**

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ **Ельжанов Г.Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ТС-Индустрия" г.Павлодар

_____ **Мустафа М.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в селе Толыбай Айтекебийского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории. Площадка №1. Ограждение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14 от 11.03.2020г.; доп.согл.№1 от 29.04.2020г.; доп.согл.№2 от 28.10.2020г.; доп.согл.№03 от 03.02.2021 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
04.02.2021 г.	04.01.2021	31.01.2021

Акт приемки выполненных работ № 38

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Перевозки				
1	**17**	**4101-0205-1120 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 120 км**	**т**	**8,503**	**1977,00**	**16811**
			Сметная прибыль			***158,16***	***1345***
			ИТОГО:				**18156**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**1345**

№ по порядку	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**2 %**	**363,00**	**18519**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,63 %**	**672,00**	**19191**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**	**384,00**	**19575**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05		**1,050**		**20553,75**
			Тендерная скидка		**10%**		**2055,38**
			Итого с тендерной скидкой				**18498,38**
			Итого с НДС		**12 %**	**2219,81**	**20718,19**

Заказчик:
Руководитель:
Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"

_____ **Рахметов Т.Б.**

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК-Максимум"

_____ **Ельжанов Г.Е.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Актаустройэксперт"

_____ **Умаров А.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ТС-Индустрия" г.Павлодар

_____ **Мустафа М.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в селе Толыбай Айтекебийского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории. Площадка №2. Ограждение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14 от 11.03.2020г.; доп.согл.№1 от 29.04.2020г.; доп.согл.№2 от 28.10.2020г.; доп.согл.№03 от 03.02.2021 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
04.02.2021 г.	04.01.2021	31.01.2021

Акт приемки выполненных работ № 39

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Перевозки				
1	**17**	**4101-0205-1120 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 120 км**	**т**	**5,479**	**1977,00**	**10832**
			Сметная прибыль			***158,16***	***867***
			ИТОГО:				**11699**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**867**

по порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**2 %**	**234,00**	**11933**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,63 %**	**433,00**	**12366**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**	**247,00**	**12613**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05		**1,050**		**13243,65**
			Тендерная скидка		**10%**		**1324,37**
			Итого с тендерной скидкой				**11919,29**
			Итого с НДС		**12 %**	**1430,31**	**13349,60**

Заказчик:
Руководитель:
Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"

Рахметов Т.Б.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

Ельжанов Г.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Актаустройэксперт"

Умаров А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ТС-Индустрия" г.Павлодар

Мустафа М.Ж.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в селе Толыбай Айтекебийского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14 от 11.03.2020г.; доп.согл.№1 от 29.04.2020г.; доп.согл.№2 от 28.10.2020г.; доп.согл.№03 от 03.02.2021 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
04.02.2021 г.	04.01.2021	31.01.2021

Акт приемки выполненных работ № 40

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Площадка 1 Проезд, разворотные площадки				
1	**1**	**1127-0403-0301 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**364,000**	**609,65**	**221911**
			Накладные расходы			***79,82***	***29056***
			Сметная прибыль			***55,16***	***20077***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	2184,000	36,14	78931
			Накладные расходы			*3,61*	*7881*
			Сметная прибыль			*3,18*	*6945*
			Раздел: Площадка 2 Проезд, разворотные площадки				
3	3	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	405,000	609,65	246906
			Накладные расходы			*79,82*	*32329*
			Сметная прибыль			*55,16*	*22339*
4	4	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	1215,000	36,14	43911
			Накладные расходы			*3,61*	*4384*
			Сметная прибыль			*3,18*	*3864*
			Раздел: Площадка 1, 2. Знаки				
5	5	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	32,000	3940,35	126091
			Накладные расходы			*3426,93*	*109662*
			Сметная прибыль			*589,38*	*18860*
6	6	2401-0202-0713	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков	шт.	32,000	6288,00	201216
			Сметная прибыль			*503,04*	*16097*
7	7	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,048	15764,00	32284

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1261,12*	*2583*
8	8	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	21,440	20141,00	431823
			Сметная прибыль			*1611,28*	*34546*
9	9	2401-0201-0110	Знаки санитарной охраны 600 мм, со	шт.	2,000	6380,00	12760
			Сметная прибыль			*510,40*	*1021*
			Раздел: Площадка 2. Малые архитектурные формы				
10	10	8601-0302-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья, тип 2С-1А	шт.	1,000	15521,00	15521
			Накладные расходы			*5530,50*	*5531*
			Сметная прибыль			*1684,12*	*1684*
11	11	8601-0303-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Урна, тип 1	шт.	2,000	9895,00	19790
			Накладные расходы			*6742,52*	*13485*
			Сметная прибыль			*1331,00*	*2662*
12	12	СТ	Контейнер пластиковый	шт	2,000	22321,00	44642
			Сметная прибыль			*1785,68*	*3571*
			Раздел: Перевозки				
13	13	4102-0103-1190 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 190 км	т	232,806	2825,00	657678
			Сметная прибыль			*226,00*	*52614*
14	14	4101-0205-1120 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 120 км	т	5,900	1977,00	11664
			Сметная прибыль			*158,16*	*933*
			ИТОГО:				2535252

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				**202327**
			Накладные расходы				**187796**
			Сметная прибыль		**2 %**	**50705,00**	**2585957**
			Итого с временными		**3,63 %**	**93870,00**	**2679827**
			Итого с зимними удорожаниями				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**	**53597,00**	**2733424**
			Корректировка затрат на непредвиденные работы за апрель 2020				**64532,844**
			Итого				**2797956,844**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05		**1,050**		**2937854,69**
			Тендерная скидка		**10%**		**293821,74**
			Итого с тендерной скидкой				**2644032,95**
			Итого с НДС		**12 %**	**317283,95**	**2961316,90**

Заказчик:
Руководитель:
Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"

_____ **Рахметов Т.Б.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Актаустройэксперт"

_____ **Умаров А.А.**

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ **Ельжанов Г.Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ТС-Индустрия" г.Павлодар

_____ **Мустафа М.Ж.**

Заказчик ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства",Актюбинская область, Айтекебийский район, с. Комсомольское ,Жургенова 62, тел.: 87133921925

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №3 от 03.02.2021г, к договору № 14 от 11.03.2020г

Номер документа	Дата составления
3	04.02.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)	
					количество	цена за единицу
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство водопровода в с.Толыбай Айтекебийского района Актюбинской области			работа	1	32 013 271,83
				Итого	1	x

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Ельманов Б.Е.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / [подпись] /

должность *расшифровка подписи*

дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.02.2021

М.П.