Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1) Цены региона Павлодарская обл. Заказ 1000010 Форма 2В

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного
БИН 030140001998, г.Нур-Султан, Проспект РЕСПУБЛИКА, 50/1, тел.: 87172789719
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКровКомплект"
БИН 130640012378, Акмолинская область, г.Кокшетау, северная промзона , 5, у, тел +7705534-17-53
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания лаборатории и реконструкция системы теплоснабжения Баянаульской РВЛ по ул. Хайдарова 14, в селе Баянаул
Договор №030140001998/210479/00 от 14 октября 2021г.

Акт выполненных работ №1
за декабрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 кв.2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 1. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА									
1	1	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	21,2	77,11	0,03	1635	1	--	1177	3036
			НР - 72%; СП - 8%			77,08	--	1634	--		225	
2	2	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	21,2	1867,07	11,18	39582	237	33381	5551	48744
			НР - 92%; СП - 8%			281,34	3,28	5964	70		3611	
3	3	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	21,2	1559,00	--	33051	--	33051	--	35695
			СП - 8%			--	--	--	--		2644	
4	4	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	**Кронштейн желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	27	712,00	--	19224	--	19224	--	20762
			СП - 8%			--	--	--	--		1538	

1	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	5	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125/110 мм	шт.	3	1833,00	--	5499	--	5499	--	5939
			СП - 8%			--	--	--	--		440	
6	6	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	818,00	--	3272	--	3272	--	3534
			СП - 8%			--	--	--	--		262	
7	7	1208-0101-1902 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	9	1126,79	383,73	10141	3454	1847	4645	15969
			НР - 72%; СП - 8%			537,72	179,08	4840	1612		1183	
8	8	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	9	2154,00	--	19386	--	19386	--	20937
			СП - 8%			--	--	--	--		1551	
9	9	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0003	224407,00	--	67	--	67	--	73
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
10	10	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомут	шт.	18	860,00	--	15480	--	15480	--	16718
			СП - 8%			--	--	--	--		1238	
11	11	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	9	1883,00	--	16947	--	16947	--	18303
			СП - 8%			--	--	--	--		1356	
12	12	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	9	968,00	--	8712	--	8712	--	9409
			СП - 8%			--	--	--	--		697	

1	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ. ВИТРАЖИ									
			ОКНА									
13	13	1203-0101-2021 РСНБ РК 2015	Стены, оконные, форточки, дверные и балконные блоки. Ремонт и восстановление уплотнительными резинами	м	25	344,47	3,63	8612	91	6209	1695	11131
			НР - 72%; СП - 8%			92,48	1,69	2312	42		825	
14	14	1206-0101-0601 РСНБ РК 2015	Окна из ПВХ. Ремонт (регулировка)	шт.	28	1109,09	--	31054	--	--	22359	57687
			НР - 72%; СП - 8%			1109,09	--	31054	--		4273	
			ВИТРАЖИ									
15	15	1206-0101-2301 РСНБ РК 2015	Витражи наружные. Замена стеклопакета	м2	9,58	5052,91	52,13	48407	499	19435	20643	74574
			НР - 72%; СП - 8%			2972,16	20,57	28473	197		5524	
16	16	2113-0510-0504 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 30 ГОСТ 24866-99	м2	9,58	5179,00	--	49615	--	49615	--	53584
			СП - 8%			--	--	--	--		3969	
			ЗАМЕНА ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ									
17	17	1206-0101-1205 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт.	3	750,68	--	2252	--	30	1600	4160
			НР - 72%; СП - 8%			740,78	--	2222	--		308	
18	18	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3320,00	--	9960	--	9960	--	10757
			СП - 8%			--	--	--	--		797	
			РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
			СТЕНЫ									
19	19	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	20,1275	20464,52	1328,72	411900	26744	42288	270019	736472
			НР - 76%; СП - 8%			17034,80	617,10	342868	12421		54554	

1	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
20	20	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	24,9581	18305,00	--	456858	--	456858	--	493407
			СП - 8%			--	--	--	--		36549	
21	21	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	402,55	1588,85	13,73	639592	5526	280658	319877	1036227
			НР - 90%; СП - 8%			877,92	4,99	353408	2011		76758	
22	22	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	422,6775	477,00	--	201617	--	201617	--	217747
			СП - 8%			--	--	--	--		16129	
23	23	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	402,55	584,58	3,01	235324	1210	90937	114828	378164
			НР - 80%; СП - 8%			355,67	0,89	143177	359		28012	
24	24	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	402,55	525,24	1,24	211434	499	72168	111202	348447
			НР - 80%; СП - 8%			344,72	0,59	138767	236		25811	
25	25	1212-0101-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	1378,35	611,76	3,58	843217	4932	199602	461577	1409177
			НР - 72%; СП - 8%			463,37	1,74	638683	2396		104383	
			ПОТОЛОК									
26	26	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	42,8	217,68	--	9317	--	--	6708	17307
			НР - 72%; СП - 8%			217,68	--	9317	--		1282	

1	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	27	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	42,8	1173,85	7,03	50241	301	19014	24816	81061
			НР - 80%; СП - 8%			722,58	2,18	30926	93		6005	
29	29	1212-0101-0805 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	219,8	708,52	3,58	155732	786	32910	88141	263383
			НР - 72%; СП - 8%			555,22	1,74	122036	382		19510	
30	31	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	12,985	20464,52	1328,72	265732	17253	27282	174200	475126
			НР - 76%; СП - 8%			17034,80	617,10	221197	8013		35195	
31	33	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из плит. Устройство	м2	259,7	1335,01	134,73	346701	34989	--	262481	657916
			НР - 80%; СП - 8%			1200,28	63,11	311711	16389		48735	
			РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ									
			РАЗБОРКА									
32	42	1146-0401-1011 РСНБ РК 2015	Полы наливные. Разборка покрытия	м2	275,4	77,51	30,66	21346	8443	--	13918	38085
			НР - 84%; СП - 8%			46,85	13,31	12903	3666		2821	
			1ЭТАЖ									
33	43	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	10,32	22362,97	7,20	230786	74	195623	32984	284871
			НР - 94%; СП - 8%			3400,14	--	35089	--		21102	
34	44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	129	711,59	27,05	91795	3490	47892	39547	141849
			НР - 94%; СП - 8%			313,28	12,85	40413	1658		10507	

1	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
35	45	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	129	4163,56	122,17	537099	15760	397101	123371	713308
			НР - 94%; СП - 8%			963,08	54,32	124238	7008		52838	
			2ЭТАЖ									
36	46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	141,4	711,59	27,05	100618	3825	52495	43348	155484
			НР - 94%; СП - 8%			313,28	12,85	44298	1817		11517	
37	47	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	141,4	1417,45	81,82	200427	11569	102154	82975	306075
			НР - 94%; СП - 8%			613,18	11,09	86704	1568		22672	
38	48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	141,4	711,59	27,05	100618	3825	52495	43348	155484
			НР - 94%; СП - 8%			313,28	12,85	44298	1817		11517	
39	49	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	141,4	4163,56	122,17	588728	17275	435273	135230	781874
			НР - 94%; СП - 8%			963,08	54,32	136180	7681		57917	
			ЗАМЕНА ПОКРЫТИЯ									
40	50	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	21,7	736,22	29,13	15976	632	--	11275	29431
			НР - 72%; СП - 8%			707,08	14,57	15344	316		2180	
41	51	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	21,7	4163,56	122,17	90349	2651	66799	20753	119991
			НР - 94%; СП - 8%			963,08	54,32	20899	1179		8888	
			ПЛИНТУС									
42	52	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	332	546,10	1,56	181305	518	87468	87947	290792
			НР - 94%; СП - 8%			281,08	0,73	93319	242		21540	
			РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ									
43	53	1203-0101-2008 РСНБ РК 2015	Герметизация из монтажной пеной щелей между оконных блоков и стеной	м шва	162,4	792,86	450,82	128760	73213	--	60177	204052

1	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			342,03	172,62	55546	28033		15115	
44	54	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,496	1518,00	--	9861	--	9861	--	10650
			СП - 8%			--	--	--	--		789	
			ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НАЛИЧНИКА									
45	55	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Металлические обналичники. Разборка (демонтаж), применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	13	204,64	7,82	2660	102	58	1753	4766
			НР - 69%; СП - 8%			192,32	3,06	2500	40		353	
46	56	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Металлические обналичники. Облицовка	м2	13	340,71	11,17	4429	145	117	2914	7931
			НР - 69%; СП - 8%			320,53	4,37	4167	57		587	
			ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ									
47	57	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Металлические обналичники. Разборка (демонтаж), применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	5,6	204,64	7,82	1146	44	25	755	2053
			НР - 69%; СП - 8%			192,32	3,06	1077	17		152	
48	58	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Металлические обналичники. Облицовка	м2	5,6	391,58	13,96	2193	78	51	1445	3929
			НР - 69%; СП - 8%			368,61	5,47	2064	31		291	
49	59	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Расчистка существующих уплотнительных материалов из пены	м2	5,6	150,77	--	844	--	--	608	1568
			НР - 72%; СП - 8%			150,77	--	844	--		116	
50	60	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Уплотнение замков сэндвич панелей из минераловатной плиты	м2	5,6	417,71	0,32	2339	2	4	2101	4795
			НР - 90%; СП - 8%			416,64	0,15	2333	1		355	
51	61	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,56	18305,00	--	10251	--	10251	--	11071
			СП - 8%			--	--	--	--		820	
			ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ									

1	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
52	62	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора *НР - 72%; СП - 8%*	т	2,38	1815,29 1815,29	-- --	4320 4320	-- --	--	3111 594	8026

Локальная смета 2-1-2 - Отопление

			РАПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА									
53	3	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	5	2476,60 284,61	0,00 0,00	12383 1423	0 0	10960	1395 1102	14876
			ОТОПЛЕНИЕ									
54	20	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	60,48	1070,46 618,28	15,38 5,06	64742 37394	930 306	26418	36946 8135	109822
			УСТАНОВКА ЗОНТА									
55	53	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	4	2982,73 427,90	40,68 12,71	11931 1712	163 51	10056	1727 1093	14751
			ОЧИСТКА КОТЛА									
56	54	1215-0102-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Водогрейный котел весом до 240 кг. Прочистка и промывка *НР - 72%; СП - 8%*	прибор	2	5642,93 5560,42	-- --	11286 11121	-- --	165	8007 1543	20836
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
57	55	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	460	453,60 441,23	1,42 --	208656 202967	652 --	5037	146136 28383	383176
58	57	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	44	995,72 950,40	45,32 22,67	43811 41818	1994 997	--	30827 5971	80609

Локальная смета 2-1-3 - Электроосвещение

59	1	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	267,99 267,99	-- --	1876 1876	-- --	--	1351 258	3485

1	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
60	2	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	21	267,99	--	5628	--	--	4052	10454
			НР - 72%; СП - 8%			267,99	--	5628	--		774	
61	3	1217-0101-1801 РСНБ РК 2015	Коробки. Смена	шт.	3	71,85	--	216	--	--	155	400
			НР - 72%; СП - 8%			71,85	--	216	--		30	
62	4	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	42	81,85	0,20	3438	8	--	2472	6383
			НР - 72%; СП - 8%			81,65	0,10	3429	4		473	

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета № 2-1-1 - Ремонтные работы

РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

СТЕНЫ

63	1	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного	м3 изоляции	3,3	20464,52	1328,72	67533	4385	6933	44271	120748
			НР - 76%; СП - 8%			17034,80	617,10	56215	2036		8944	
64	2	2111-0101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100	м3	4,092	18305	--	74904		74904	–	80896
						--	--	–		–	5992	

ПОТОЛОК

65	3	1115-0403-0311	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР	м2 окрашиваемой поверхн.	42,8	580,79	1,5	24858	64	8612	12970	40854
						378,08	0,7	16182	30	–	3026	
66	4	1146-0401-0606	Потолки подвесные из плит Армстронг. Разборка с каркасом НР = 84 %	м2	259,7	649,88	44,51	168773	11558	–	136917	330145
						605,37	22,26	157215	5782	–	24455	

1	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
67	5	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ	м3	16,1014	18305		294736		294736	–	318315
						–		–		–	23579	
68	6	2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм	м	497	170		84490		84490	–	91249
						–		–		–	6759	
69	7	2203-0301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" в комплекте	м2	259,7	2764		717811		717811	–	775236
						–		–		–	57425	
70	8	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	59	344,08	–	20301	–	–	14008	37054
						344,08	–	20301	–	–	2745	
71	9	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	59	73,47	1,61	4335	95	2843	974	5734
						23,68	0,24	1397	14	–	425	
		ОТКОСЫ										
72	10	1134-0108-0703	Откосы. Облицовка сэндвич-панелью НР = 76 % К=0,100;	м2 поверхности	15	3777	8,73	56655	131	43679	9793	71764
						856,33	2,67	12845	40	–	5316	
73	11	1110-0111-0401	Наличники оконные. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	150	75,87	1,04	11380	156	327	9873	22953
						72,65	0,49	10897	73	–	1700	
74	12	2109-0105-0506	Наличники оконные из жесткого поливинилхлорида	м	150	520		78000		78000	–	84240
						–		–		–	6240	
75	13	2113-0502-0805	Профиль пристенный - стартовый профиль	м	150	501		75150		75150	–	81162
						–		–		–	6012	
		КОЗЫРЕК										
76	14	1134-0108-0718	Каркасы потолков. Облицовка	м2	16	2223,88	8,69	35582	139	125	26874	67452

1	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			профилированным листом НР = 76 %	поверхности		2207,38	2,69	35318	43	–	4996	
77	15	2105-0109-0107	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN	м2	16	1735		27760	--	27760	--	29981
						–		--	--		2221	
		Покрытие кровли										
78	16	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.	м2 кровли	6	729,17	20,5	4375	123	542	3453	8454
						618,33	7,17	3710	43	–	626	
79	17	2105-0109-0107	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN	м2	6	1735		10410	--	10410	--	11243
						–		--	--		833	
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ										
		РАЗБОРКА										
80	18	1146-0401-1011	Полы наливные. Разборка покрытия	м2	51,9	77,51	30,66	4023	1591	0	2623	7178
			НР - 84%; СП - 8%			46,85	13,31	2432	691		532	
81	19	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Разборка НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м2 стяжки	327,3	272,26	21,64	89111	7083	0	80269	182930
						250,62	10,28	82028	3365		13550	
82	20	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	327,3	736,22	29,13	240965	9534	0	170064	443909
						707,09	14,57	231431	4769		32880	
		2ЭТАЖ										
83	21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,6	711,59	27,05	55931	2126	29181	24096	86429
						313,28	12,85	24624	1010		6402	
			НР - 94%; СП - 8%									

1	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
84	22	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	62,464	1417,45 613,18	81,82 11,09	88540 38302	5111 693	45127	36655 10016	135211
85	23	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	78,6	711,59 313,28	27,05 12,85	55931 24624	2126 1010	29181	24096 6402	86429
86	24	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрыти	56,9	4163,56 963,08	122,17 54,32	236907 54799	6951 3091	175157	54417 23306	314630
		Локальная смета № 2-1-2 - Отопление **ОТОПЛЕНИЕ**										
87	25	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка (508ребер х 0,16кВт = 81,28кВт) Учтено сметой = 60,48кВт НР = 98 %	кВт	20,8	1070,43 618,27	15,38 5,05	22265 12860	320 105	9085 –	12706 2798	37769
88	26	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	508	2372 –		1204976 –		1204976 –	– 96398	1301374
89	27	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	33	171,36 156,36	– –	5655 5160	– –	495 –	5057 857	11569
90	28	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	33	268 –		8844 –		8844 –	– 708	9552
91	29	1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,	м трубопро	22	1060,91	11,95	23340	263	293	22331	49325

1	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР= 98 %	вода		1035,64	0,14	22784	3	–	3654	
92	30	2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	21,78	132 / –		2875 / –		2875 / –	– / 230	3105
93	31	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка (без стоимости труб) НР = 98 %	м трубопровода	460	383,78 / 359,37	17,41 / 6,41	176539 / 165310	8010 / 2949	3219 / –	164894 / 27315	368748
94	32	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	72	2014,76 / 1634,64	82,26 / 12,1	145063 / 117694	5923 / 871	21446 / –	116194 / 20901	282158
95	33	2304-0902-3202	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95 °С, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	66	1730 / –		114180 / –		114180 / –	– / 9134	123314
96	34	2900-0000-0001прайс-л.	Кран шаровой PP-R Дн 20 Белый "Политэк"	шт	6	750 / –		4500 / –		4500 / –	– / 360	4860
97	35	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхн.	28,8	530,07 / 395,56	0,97 / 0,45	15266 / 11392	28 / 13	3846 / –	9124 / 1951	26341
		Локальная смета № 2-1-3 - Электроосвещение										
98	36	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	91	161,91 / 160,3	1,62 / 0,81	14734 / 14587	147 / 74	– / –	10556 / 2023	27313
99	37	1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в	шт.	91	3241,35	485,68	294963	44197	134184	105849	432877

1	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			подвесных потолках НР = 72 %			1281,12	334,41	116582	30431	–	32065	
100	38	2307-0106-0202	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	71	11868		842628		842628	–	910038
						–		–		–	67410	
101	39	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	112	393,24	14,73	44043	1650	13540	21035	70284
						257,62	3,23	28853	362	–	5206	
102	40	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	112	32		3584		3584	–	3871
						–		–		–	287	
103	41	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72	м кабеля	112	310,59	143,72	34786	16097	5137	13130	51749
						121	41,82	13552	4684	–	3833	
104	42	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,11424	260484		29758		29758	–	32139
						–		–		–	2381	
			Локальная смета № 4-1 - Наружное электроснабжение.									
105	43	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	120	393,25	14,73	47190	1768	14508	22537	75305
						257,62	3,23	30914	388		5578	
106	44	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	120	32		3840	--	3840	--	4147
						–		--	--		307	
107	45	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72	м кабеля	120	310,58	143,72	37270	17246	5504	14067	55444
						121	41,82	14520	5018		4107	

1	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
108	46	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1224	260484		31883	--	31883	--	34434
						–		--	--		2551	
109	47	1308-0305-0603	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания НР = 72 %	шт.	6	7251,67	2326,33	43510	13958	6944	22975	71804
						3768	1550,33	22608	9302	–	5319	
110	48	2307-0106-0501	Светильники прожекторного типа светодиодные, мощность 13 Вт, световой поток 1539 лм	шт.	6	26 814		160884	--	160884	--	173755
						–		--	--		12871	
111	49	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1266	–	1266	–	10	904	2344
						1256	–	1256	–	–	174	
112	50	2307-0204-1523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1556		1556		1556	–	1680
						–		–		–	124	
		Локальная смета № 5-1 - Прочие работы										
		5.2 Насосы										
113	51	1118-0501-0101	Насосы циркуляционный до 0,5кВт. Разборка НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	насос	2	6145	160	12290	320	–	11827	26046
						5985	49	11970	98	–	1929	
114	52	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР =	насос	2	19087	400,5	38174	801	7447	29569	73162
						14963	123	29926	246	–	5419	
115	53	2900-0000-0002прайс-л.	Насос циркуляционный PIT P050-18	шт	2	133928,57		267857		267857	–	289286
						–		–		–	21429	
		5.3 Санитарно-технические работы										
116	54	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	41	524,41	5,27	21501	216	–	15403	39856
						519,15	2,63	21285	108	–	2952	

1	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
117	55	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды (без стоимости умывальника) НР = 98 %	комплект	41	2656,07	83,56	108899	3426	8733	96403	221726
						2359,51	39,76	96740	1630	–	16424	
118	56	1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие (без стоимости смесителя) НР = 72 %	шт. арматур	41	372,93	1,41	15290	58	–	10988	28380
						371,51	0,71	15232	29	–	2102	
119	57	1117-0201-0103	Смесители. Установка (без стоимости смесителя) НР = 98 %	шт.	41	879,8	0,12	36072	5	1340	34032	75712
						847	–	34727	–	–	5608	
120	58	2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре К=0,800;	м	65,6	397		26043		26043	–	28126
						–		–		–	2083	
121	59	1215-0101-1001	Сеть канализационная внутренняя. Прочистка НР = 72 %	м трубопровода	22	412,14	0,27	9067	6	2480	4740	14912
						299,14	0,14	6581	3	–	1105	

	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге						18 843 024
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			4 989 562			
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				407 527		
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				179 714		
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					7 822 339	
	- Накладные расходы	Тенге						4 227 821
	- Сметная прибыль	Тенге						1 395 777

Всего	**18 843 024**
Временные здания и сооружения (1,5% x 0,8)	226 116
Всего	**19 069 140**

1	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**381 383**				
			Итого в текущих ценах 2020 г.					**19 450 523**				
			Ценовая скидка согласно Договора, к	0,9				-1 945 052,30				
			Итого в текущих ценах					**17 505 470,70**				
			НДС (12 %)					2 100 656,48				
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**19 606 127,18**				

Принял (Заказчик)
РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" КВКи Н МСХ РК
БИН 030140001998

_____ **Ескендеров Г. Т.**
Заместитель ген. директора

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СтройКровКомплект"
БИН 130640012378

_____ **Бектуров М. Б.**
Директор

Технический надзор
ТОО "Фалих"

_____ **Сандыбаев С.З.**
аттестат № KZ32VJE00039294 от 24.06.2013г.

Авторский надзор
ТОО "Национальный центр" Құрылысконсалтинг"

_____ **Лукин С. В.**
Приказ №01-01 от 18.10.2021г.