Форма КС-3
Заказчик: ИП Абдалиев К.
Подрядчик: ТОО "Тунас"

Наименование объекта: Строительство гостиничного комплекса в г.Капчагай, с.Заречное, ул.Центральная 23, Алматинская область

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2012 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная	
		номер/дата	наименов.	код	наименов.	код
		№1 от 27.08.09				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполенных работ и затрат, тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
			Из графы 1							
				Из них			Дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Строительство гостиничного комплекса в г.Капчагай, с.Заречное, ул.Центральная 23, Алматинская область	315 000,000	22 030,000							2 643,600	24 673,600
Итого	315 000,000	22 030,000							2 643,600	24 673,600

Итого: 24 673 600 (Двадцать четыре миллиона шестьсот семьдесят три тысячи шестьсот) тенге

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ИП Абдалиев К.

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Наименование объекта: Строительство гостиничного комплекса в г. Капшагай, с.Заречное, ул.Центральная 23, Алматинской области

Договор № 1 от 27.08.2009г

Акт
приемки выполненных работ май 2012г
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1020,889	23,36	22,08	23848	22541	6774	0,00888	9
		м3 грунта		1,28	5,56	1307	5676	97	0,0193	20
2	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	76,841	423,9	–	32573	–	36807	2,796	215
		м3 грунта		423,9	–	32573	–	113	–	–
3	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	609,384	6,83	6,83	4162	4162	1106	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	1140	97	0,0061	4
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	152,346	134,1	–	20430	–	23086	0,972	148
		м3 грунта		134,1	–	20430	–	113	–	–
5	Е1-166-2	Ручная подсыпка под полы	401,41	134,1	–	53829	–	60827	0,972	390
		м3 грунта		134,1	–	53829	–	113	–	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	609,384	21,55	4,52	13132	2754	10067	0,108	66

		м3 уплотненного грунта		17,03	–	10378	–	97	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	33,2	4159,03	66,01	138080	2192	7693	1,35	45
		м3		195,75	24,93	6499	828	105	0,1218	4
8	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	262	6791,74	353,46	1779436	92607	197665	3,6	943
		м3		585	133,52	153270	34982	105	0,6521	171
9	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0749	55620		4166				
		т								
10	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0342	67700		2315				
		т								
11	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм	0,3871	50900		19703				
		т								
12	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	2,47331	66000		163238				
		т								
13	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	3,1585	68800		217305				
		т								
14	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗДЗ)	0,17388	70437,87	304,24	12248	53	1787	58	10
		т		9675	114,75	1682	20	105	0,56	–
15	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг (ЗД1)	0,0253	64092,87	304,24	1622	8	91	20	1
		т		3330	114,75	84	3	105	0,56	–
16	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,24978	40200		10041				
		т								
	Раздел 3									
	3.1 Монолитная сердечник Смр-1									
17	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781 -82К=12,000;	0,1692	52102		8816				
		т								

18	4-1-27	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром от 20 ммК=12,000; *т*	0,54672	48300		26407				
19	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5791-82К=39,000; *т*	0,21216	55620		11800				
20	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 ммК=39,000; *т*	0,4992	52400		26158				
		3.3 Монолитный сердечник Смр -2								
21	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82К=125,000; *т*	0,1625	55620		9038				
22	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 ммК=125,000; *т*	0,8	52400		41920				
		Раздел 4								
		4.1 Монолитная ПРМ 1								
23	Е8-12-1	Армирование других конструкций *т металлических изделий*	1,75831	8679,65 / 8257,5	422,15 / 157,5	15262 / 14519	742 / 277	17459 / 118	56,4 / 0,77	99 / 1
24	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,4439	50800		22550				
25	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,85692	65000		55700				
26	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,45556	55620		25338				
27	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5782-81К=127,000; *т*	0,14605	55620		8123				
28	4-1-24	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 ммК=127,000; *т*	0,45212	52400		23691				

29	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	10,5	6535,96	353,46	68628	3711	7922	3,6	38
		м3								
				585	133,52	6143	1402	105	0,6521	7
30	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм (Ст1)	0,02907	50800		1477				
		т								
31	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,9	4159,03	66,01	3743	59	208	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	176	22	105	0,1218	–
32	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,5	6535,96	353,46	9804	530	1132	3,6	5
		м3								
				585	133,52	878	200	105	0,6521	1
33	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм (С3)	0,00722	50800		367				
		т								
34	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02088	52102		1088				
		т								
35	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм	0,14351	48300		6932				
		т								
36	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82К=3,000;	0,0051	55620		284				
		т								
37	4-1-24	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 К=3,000;	0,01992	52400		1044				
		т								
38	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=9,000;	0,0081	65000		527				
		т								
39	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=9,000;	0,0549	65900		3618				
		т								

1.12 Крыльцо КР-5

30	Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе	1,1	1188,33	2,56	1307	3	542	2,7	3
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	515	1	105	0,0047	–

1.13 Козырьки К-2,К-3,К-4

31	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	26,4	585,74	1,24	15464	33	4828	0,972	26
		м2 покрытия		153,23	0,47	4045	12	119	0,0023	–
32	Е15-36-1	Облицовка виниловым сайдингом с креплением на пристенный металлический каркас	9,5	604,19	4,85	5740	46	2237	1,288	12
		м2		222,86	1,41	2117	13	105	0,0062	–
33	1-1-3134	Виниловый сайдинг (примин)	9,5	592		5624				
		м2								
34	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	6	963,94	8,2	5784	49	1971	1,71	10
		м2 кровли		272,95	3,08	1638	18	119	0,015	–
35	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	6	12,58	0,99	75	6	86	0,0694	–
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	70	2	119	0,0018	–
36	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	6	38,09		229				
		м2								

1.14 Жалюзийная решетка ЖР-1

37	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0141	9850,47	1162,94	139	16	95	46,6	1
		т конструкций		7357,5	108	104	2	90	0,53	–
38	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,0141	134000		1889				
		т								
39	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,005	93997,62	304,24	470	2	174	198	1
		т		33075	114,75	165	1	105	0,56	–
40	Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	0,91702	42,05	0,07	39	–	3	0,0135	–
		м2		2,75	0,02	3	–	90	0,0001	–

1.15 Жалюзийная решетка ЖР-2

41	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0093	9850,47	1162,94	92	11	62	46,6	–
		т конструкций		7357,5	108	68	1	90	0,53	–
42	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,0093	134000		1246				
		т								
43	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,005	93997,62	304,24	470	2	174	198	1
		т		33075	114,75	165	1	105	0,56	–
44	Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	0,60684	42,05	0,07	26	–	2	0,0135	–
		м2		2,75	0,02	2	–	90	0,0001	–
	1.16 Стремянка С-1									
45	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0465	13711,46	5475,86	638	255	275	28,9	1
		т конструкций		5040	1552,87	234	72	90	5,46	–
46	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0465	133700		6217				
		т								
	1.17 Приямок ПР-1 (7шт)									
47	Е6-24-1	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 ммК=7,000;	0,448	7275,15	493,75	3259	221	366	3,81	2
		м3		609,75	169,52	273	76	105	0,665	–
48	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=7,000;	0,01232	65000		801				
		т								
49	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой сталиК=7,000;	0,06013	9850,47	1162,94	592	70	403	46,6	3
		т конструкций		7357,5	108	442	6	90	0,53	–
50	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголковК=7,000;	0,06013	114900		6909				
		т								
51	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=7,000;	0,01407	93997,62	304,24	1323	4	490	198	3
		т		33075	114,75	465	2	105	0,56	–
52	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 ммК=7,000;	0,0245	58881,69	25695,31	1443	630	1270	194	5
		км трубопровода		33075	6813,45	810	167	130	26,38	1

53	8-4-804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001К=7,000; *м*	24,745	208		5147			
54	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволокиК=7,000; *м2*	1,4	647		906			
55	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлаковогоК=7,000; *м3 материала основания в плотном теле*	0,784	280,88	248,35	220	195	116	0,216	–
				32,18	78,59	25	62	133	0,2734	–
56	30-8-6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М200, фракция 20-40 ммК=7,000; *м3*	0,784	1600		1254			
	1.18 Металлическая решетка МР-1 (7шт)								
57	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков *т металлических изделий*	0,136	173319,35	1941,97	23571	264	1237	42,3	6
				6975	726,75	949	99	118	3,55	–
	1.19 Узел 2									
58	Е12-6-1	Устройство деформационных швов *м деформационных швов*	13	748,47	5,72	9730	74	1972	0,724	9
				125,33	2,14	1629	28	119	0,0105	–
59	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 *кг*	13,986	72		1007			
60	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96 *м3*	0,6	11576		6946			
61	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	13,5	962,78	2,65	12998	36	3678	1,43	19
				258,75	0,72	3493	10	105	0,0275	–
62	Е15-155-2	Силикатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности *м2 фасада*	13,5	48,49	0,14	655	2	454	0,187	3
				31,95	0,05	431	1	105	0,0003	–
	1.20 Узлы 3,4,5,6									
63	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас *м2*	30	789,29	4,85	23679	146	7064	1,288	39
				222,86	1,41	6686	42	105	0,0062	–
	1.21 Узлы 1-6									

64	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	51	435,9	2,02	22231	103	3444	0,3925	20
		м		64,13	0,17	3271	9	105	0,0013	–
65	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	26,5	627,37	4,64	16625	123	1902	0,363	10
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	1538	47	120	0,0085	–
66	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,08402	93997,62	304,24	7898	26	2928	198	17
		т		33075	114,75	2779	10	105	0,56	–
	1.22 Узлы 7-11									
70	Е15-36-1	Облицовка виниловым сайдтнгом с креплением на пристенный металлический каркас	108,1	604,19	4,85	65313	524	25455	1,288	139
		м2		222,86	1,41	24091	152	105	0,0062	1
71	1-1-3134	Виниловый сайдинг (примин)	108,1	592		63995				
		м2								
	1.23 Веншахта ВШ-1 (2шт)									
78	1-1-621	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм	10,08	449		4526				
		м2								
79	Е20-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 4000 мм	2	7332,9	56,27	14666	113	1343	3,04	6
		зонт		504	20,25	1008	41	128	0,1	–
81	Е15-155-2	Силикатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	4,6	48,49	0,14	223	1	154	0,187	1
		м2 фасада		31,95	0,05	147	–	105	0,0003	–
	1.24 Веншахта ВШ-3 (1шт)									
88	Е20-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	1	1144,7	6,95	1145	7	106	0,49	–
		зонт		81	2,25	81	2	128	0,01	–
90	Е15-155-2	Силикатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	1,1	48,49	0,14	53	–	37	0,187	–
		м2 фасада		31,95	0,05	35	–	105	0,0003	–
	1.25 Фронтон козырька К-1									
91	Е10-3-4	Устройство фронтонов	19,5	332,92	8,67	6492	169	2525	0,68	13
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		104,63	3,26	2040	64	120	0,016	–

92 1-1-589	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 15-17 мм	0,195	40200		7839				
	100м2								
93 Е15-39-8	Облицовка фасадными панелями	7	186,61	0,59	1306	4	418	0,3484	2
	м2								
			56,78	0,16	397	1	105	0,00054	–
94 1-1-3134	Вигиловый сайдинг (примин)	7	592		4144				
	м2								
95 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05732	93997,62	304,24	5388	17	1998	198	11
	т								
			33075	114,75	1896	7	105	0,56	–
96 1-1-891	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,03389	64200		2176				
	т								
97 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,02344	58700		1376				
	т								
98 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,05625	149300		8398				
	т								
99 1-1-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,00127	604700		768				
	т								
100 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	5,6	25,35	0,05	142	–	51	0,049	–
	м2 фасадов (без вычета проемов)								
			7,7	0,02	43	–	119	0,0001	–
101 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,02	22951,16	316,57	459	6	86	22,5	–
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	70	2	120	0,58	–
102 Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором	28,2	962,78	2,65	27150	75	7683	1,43	40
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			258,75	0,72	7297	20	105	0,0275	1
103 Е15-155-2	Силикатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	28,2	48,49	0,14	1367	4	947	0,187	5
	м2 фасада								
			31,95	0,05	901	1	105	0,0003	–
1.26 Лючок для прочистки (ВК)									
104 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0289	14806,01	1133,15	428	33	347	82,1	2
	т конструкций								

			12892,5	398,25	373	12	90	1,95	–
105 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *т*	0,0289	114900		3321				
106 1-1-621	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм *м2*	0,6	449		269				

Раздел 2 Полы

2.1 Тип 1

111 Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	125,72	1950,96	30,36	245275	3817	21697	0,801	101
			132,85	7,46	16702	938	123	0,038	5

2.2 Тип 2

116 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм *м2 изолируемой поверхности*	210,78	121,67	9,38	25646	1977	13569	0,243	51
			48,83	3,51	10292	740	123	0,0172	4
117 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляцииК=-1,000; *м2 изолируемой поверхности*	-210,78	45,49	4,86	-9588	-1024	-4952	0,082	-17
			17,28	1,82	-3642	-384	123	0,0089	-2
118 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 *м2 покрытия*	210,78	1004,11	4,9	211646	1033	15647	0,382	81
			58,5	1,85	12331	390	123	0,009	2

2.3 Тип 3

123 Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	97,6	2081,21	15,2	203126	1484	21689	1,07	104
			173,3	7,37	16914	719	123	0,037	4

2.4 Тип 4

132 Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	42,72	2081,21	15,2	88909	649	9493	1,07	46
			173,3	7,37	7403	315	123	0,037	2

2.7 Плинтусы

145 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 *м плинтусов*	285,5	123,31	0,16	35205	46	5706	0,0899	26

			16,18	0,07	4619	20	123	0,0003	–
146	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	207	135,23	0,32	27993	66	10627	0,236	49
		м плинтусов							
				41,63	0,11	8617	23	123	0,0006	–
147	Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	112,8	954,71	1,3	107691	147	5450	0,23	26
		м							
				38,61	0,67	4355	76	123	0,0033	–

Раздел 3 Оконные проемы

3.1 ОК - 1

152	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	7,5625	25,35	0,05	192	–	69	0,049	–
		м2 фасадов (без вычета проемов)							
				7,7	0,02	58	–	119	0,0001	–

3.2 ОК-3

155	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	0,175	25,35	0,05	4	–	1	0,049	–
		м2 фасадов (без вычета проемов)							
				7,7	0,02	1	–	119	0,0001	–

3.3 ОК -4

158	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	0,225	25,35	0,05	6	–	2	0,049	–
		м2 фасадов (без вычета проемов)							
				7,7	0,02	2	–	119	0,0001	–

3.4 В -1

159	Е9-45-3	Монтаж витражей	4,81	965,99	28,84	4646	139	4057	4,98	24
		м2							
				927	10,15	4459	49	90	0,041	–

3.5 ВВ-1

161	Е9-45-3	Монтаж витражей	4,87	965,99	28,84	4704	140	4107	4,98	24
		м2							
				927	10,15	4514	49	90	0,041	–

3.6 ВВ -2

165	Е9-45-3	Монтаж витражей	2,14	965,99	28,84	2067	62	1805	4,98	11
		м2							
				927	10,15	1984	22	90	0,041	–
167	Е10-7-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 16 мм	4,37	129,31	4,32	565	19	646	0,753	3
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)							
				121,5	1,64	531	7	120	0,008	–
168	1-1-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 18-20 мм	0,0192	42300		812				
		100м2							

169	1-1-589	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 15-17 мм *100м2*	0,0245	40200		985				
3.7 В-2 (2шт)										
170	Е9-45-3	Монтаж витражейК=2,000; *м2*	10,12	965,99	28,84	9776	292	8536	4,98	50
				927	10,15	9381	103	90	0,041	–
175	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных трубК=2,000; *м2 фасадов (без вычета проемов)*	2,36	25,35	0,05	60	–	21	0,049	–
				7,7	0,02	18	–	119	0,0001	–
3.8 В-3										
176	Е9-45-3	Монтаж витражей *м2*	5,84	965,99	28,84	5641	168	4926	4,98	29
				927	10,15	5414	59	90	0,041	–
181	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб *м2 фасадов (без вычета проемов)*	0,59	25,35	0,05	15	–	6	0,049	–
				7,7	0,02	5	–	119	0,0001	–
3.9 Окно слуховое ОС-1 (8шт)										
182	Е10-15-1	Устройство слуховых окон *слуховое окно*	8	3282,79	81,61	26262	653	9547	6,08	49
				963	31,5	7704	252	120	0,15	1
183	1-1-819	Петля накладная *шт*	32	40		1280				
Раздел 4 Двери										
4.1 ДНО 21 -12										
184	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2 *м2 проемов*	2,541	325,27	83,13	827	211	512	0,801	2
				138,83	29,17	353	74	120	0,1169	–
185	6-3-12	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП *м2*	2,541	6100		15500				
186	6-5-87	Створки фрамужные спаренные (ГОСТ 11214-86), площадь 0,6 до 0,7 м2 *м2*	0,6084	4110		2501				
4.2 ДН 21-12										
187	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	5,082	400,18	102,53	2034	521	1142	0,899	5
				151,65	35,67	771	181	120	0,1393	1

188	6-3-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ *м2*	5,082	6390		32474				
4.3 ДН21-9										
189	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	7,56	400,18	102,53	3025	775	1699	0,899	7
				151,65	35,67	1146	270	120	0,1393	1
190	6-3-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ *м2*	7,56	5470		41353				
191	6-5-86	Створки фрамужные спаренные (ГОСТ 11214-86), площадь 0,4 до 0,6 м2 *м2*	1,8096	4090		7401				
4.4 ДГ21-12										
192	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	12,705	400,18	102,53	5084	1303	2856	0,899	11
				151,65	35,67	1927	453	120	0,1393	2
193	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние *м2*	12,705	3760		47771				
4.5 ДГ21-10										
194	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	21,21	400,18	102,53	8488	2175	4768	0,899	19
				151,65	35,67	3216	757	120	0,1393	3
195	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	21,21	4010		85052				
4.6 ДГ21-7										
196	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	17,64	400,18	102,53	7059	1809	3965	0,899	16
				151,65	35,67	2675	629	120	0,1393	2
197	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	17,64	4250		74970				
4.7 ДГ 21-9										
198	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	36,309	400,18	102,53	14530	3723	8161	0,899	33
				151,65	35,67	5506	1295	120	0,1393	5

199 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	36,309	4010		145599				
4.8 ДН 21-10									
200 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	10,605	400,18	102,53	4244	1087	2383	0,899	10
			151,65	35,67	1608	378	120	0,1393	1
201 6-3-8	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П; ДН 24-10П *м2*	10,605	4370		46344				
202 6-5-87	Створки фрамужные спаренные (ГОСТ 11214-86), площадь 0,6 до 0,7 м2 *м2*	2,522	4110		10365				
4.9 ДМ 21-9									
203 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе *м2 проемов*	7,644	330,85	32,08	2529	245	2609	1,49	11
			272,25	12,13	2081	93	120	0,0592	–
204 2-2-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные *шт*	4	25100		100400				
4.10 Люк Л-1									
205 Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2 *м2 проемов*	1,21	375,5	30,89	454	37	295	1,23	1
			191,93	11,68	232	14	120	0,057	–
206 6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П *м2*	1,21	12300		14883				
Раздел 5 Стойка гардероба, стойка картотеки СТ-1 (2шт)									
207 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (стоек)К=2,000; *м3 древесины в конструкции*	0,058	22951,16	316,57	1331	18	251	22,5	1
			3487,5	119,25	202	7	120	0,58	–
208 3-1-185	Конструкции алюминиевые профилей прессованных из алюминиевого сплаваК=2,000; *т*	0,002	454000		908				
209 1-1-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=2,000; *т*	0,00272	59200		161				
210 Е10-36-1	Установка и крепление наличниковК=2,000;	6,6	12,44	0,32	82	2	95	0,0782	1

		м коробок		11,79	0,11	78	1	120	0,0006	–
211	6-9-46	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х34 ммК=2,000; м	6,6	63		416				
212	Е10-18-2	Установка оконных приборовК=2,000; комплект	2	72,63	1,08	145	2	173	0,445	1
				71,55	0,41	143	1	120	0,002	–
213	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированнаяК=2,000; шт	2	308		616				
214	1-1-819	Петля накладнаяК=2,000; шт	2	40		80				
215	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбамиК=2,000; т	0,006	149300		896				
216	1-1-137	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) с цинковым хроматированным покрытием, 3х68,5 ммК=2,000; кг	0,6	365		219				
217	Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязкеК=2,000; м2	4,242	965,99	28,84	4098	122	3578	4,98	21
				927	10,15	3932	43	90	0,041	–
218	99-1-1(пл)(пл	Стоимость ролл - ставней размером 2100 х 1200ммК=2,000; м2	4,242	8155		34594				

Раздел 6 Ограждение ОГ-1

6.1 Ограждение ОГ -1

221	Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110 м2	2,61803	42,05	0,07	110	–	6	0,0135	–
				2,75	0,02	7	–	90	0,0001	–

6.2 Ограждение ОГ-2

224	Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110 м2	2,38149	42,05	0,07	100	–	6	0,0135	–
				2,75	0,02	7	–	90	0,0001	–

6.3 Ограждение ОГ-3 (2шт)

227	Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110К=2,000; м2	1,04304	42,05	0,07	44	–	3	0,0135	–
				2,75	0,02	3	–	90	0,0001	–

6.4 Ограждение ОГ-4 (2шт)

230	Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110К=2,000;	5,74454	42,05	0,07	242	–	14	0,0135	–

	м2		2,75	0,02	16	–	90	0,0001	–
6.5 Ограждение ОГ-5 (4шт)									
233 Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110К=4,000;	3,26564	42,05	0,07	137	–	8	0,0135	–
	м2		2,75	0,02	9	–	90	0,0001	–
6.6 Ограждение ОГ-6									
236 Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	2,04805	42,05	0,07	86	–	5	0,0135	–
	м2		2,75	0,02	6	–	90	0,0001	–
6.7 Ограждение ОГ-7									
239 Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	1,67137	42,05	0,07	70	–	5	0,0135	–
	м2		2,75	0,02	5	–	90	0,0001	–
6.8 Ограждение ОГ-8									
242 Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	1,19622	42,05	0,07	50	–	3	0,0135	–
	м2		2,75	0,02	3	–	90	0,0001	–
6.9 Ограждение ОГ-9 (2шт)									
245 Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110К=2,000;	0,4439	42,05	0,07	19	–	1	0,0135	–
	м2		2,75	0,02	1	–	90	0,0001	–
6.10 Ограждение ОГ-10									
248 Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	1,228	42,05	0,07	52	–	3	0,0135	–
	м2		2,75	0,02	3	–	90	0,0001	–
Раздел 8 Внутренняя отделка									
8.1 Потолок									
276 Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	482,34	104,85	1,42	50573	685	36398	0,45	217
	м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	34405	260	105	0,0026	1
277 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	482,34	187,8	3,94	90583	1900	52470	0,5535	267
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	49252	719	105	0,00729	4

278	Е15-37-3	Облицовка потолков плитами типа Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа	137,31	2704,13	22,42	371304	3078	247225	10,23	1405
		м2		1709,15	5,6	234683	769	105	0,0302	4
279	1-1-651	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте (Армстронг)	137,31	340		46685				
		м2								
280	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	320,89	325,41	2,33	104421	748	27665	0,49	157
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	26066	282	105	0,0043	1
281	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатуркеК=2,000;	48,28	17,43	0,12	842	6	698	0,092	4
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	663	2	105	0,0002	–
	8.2 Стены и перегородки									
283	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	917,64	158,88	3,43	145795	3148	72303	0,4552	418
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	67658	1202	105	0,0063	6
284	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	860,94	306,5	2,1	263878	1808	59500	0,39	336
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	55987	680	105	0,0039	3
285	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	652,1	1028,3	4,62	670554	3013	176730	1,52	991
		м2 облицовки		254,97	3,14	166266	2048	105	0,0162	11
286	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	56,94	807,14	4,85	45959	276	13409	1,288	73
		м2		222,86	1,41	12690	80	105	0,0062	–
287	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	49,69	197,34	1,19	9806	59	1185	0,138	7
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	1107	22	105	0,0022	–
155	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатуркеК=2,000;	244,96	17,43	0,12	4270	29	3544	0,092	23
288		*м2 окрашиваемой поверхности*								

			13,73	0,05	3363	12	105	0,0002	–
8.3 Низ стен и перегородок									
289 Е10-7-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 16 мм	27,67	129,31	4,32	3578	120	4088	0,753	21
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		121,5	1,64	3362	45	120	0,008	–
290 1-1-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III (нитроцеллюлозное)	0,2767	53400		14776				
	100м2								
291 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным (панел h=300)	51,15	173,11	1,88	8855	96	4244	0,468	24
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	4005	37	105	0,0035	–
292 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	12,8	1028,3	4,62	13162	59	3469	1,52	19
	м2 облицовки		254,97	3,14	3264	40	105	0,0162	–
8.4 Откосы									
294 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	105,07	229,32	6,12	24095	643	15855	0,8056	85
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	14856	244	105	0,01132	1
295 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	105,07	274,88	2,1	28882	221	7262	0,39	41
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	6833	83	105	0,0039	–
8.5 Отмостка									
299 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	118,8	560,65	15,35	66605	1824	1738	0,0336	4
	м2 покрытия		5,94	5,06	706	601	133	0,01766	2
300 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=7,000;	831,6	67,18	–	55867	–	11	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	8	–	133	–	–
	Всего прямые затраты				**4390470**	**43676**			**5912**

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11070241**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**21598039**
- материалы, тенге	12498822
- сметная заработная плата, тенге	2324762
Налог (2 %)	431961
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22030000**
НДС (12 %)	2643600
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24673600**

Заказчик: ИП Абдалиев К.

ЖСН/ИИН 521017301150
АБДАЛИЕВ К.
600410514370 СТН/РНН
Индивидуальный предприниматель
РК Алматинская обл. г. Капшагай

Подрядчик: ТОО "Тунас"

ТУНАС