Заказчик: Индивидуальный предприниматель Кабилов А.Т.
Подрядчик: Товарищества с ограниченными ответственностью "ТУНАС"
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция кафе "Диляра" под гостиничный комплекс в г.Капчагай, ул.Достык 5/1

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 год №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за ноябрь 2014 год

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик		Подрядчик		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		код
				№2	18.07.2011г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		В отчётном месяце за ноябрь без НДС	СМР 2001г в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце за ноябрь	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция кафе "Диляра" под гостиничный комплекс	38 000 000	3 438 542	1 232 148	1 232 148					412 625	3 851 167

Заказчик: ИП "Кабилов А.Т."

ЖК КАБИЛОВ АДИЛЬЖАН ТУРСУНОВИЧ ИП

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

1350

Заказчик Индивидуальный предприниматель Кабилов А.Т.

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Тунас"

Договор № 2 от 18.07.11г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция кафе "Диляра" под гостиничный комплекс в г.Капчагай, ул.Достык 5/1

Наименование объекта: Реконструкция кафе "Диляра" под гостиничный комплекс в г.Капчагай, ул.Достык 5/1

А К Т N 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 г.

Наименование [illegible]	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге: Всего осн. з/п	Стоимость единицы тенге: Эксплуатация маш. в т.ч. з/п	Общая стоимость тенге: Всего осн. з/п	Общая стоимость тенге: Эксплуатация маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч.: На [illegible] осн. [illegible]	Затраты труда, чел.-ч.: Всего [illegible]
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Фасад								
1. E0115-79-1	Мюнхенская штукатурки по камню стен гладких и цоколя	м2	112,60	816,46	2,16	91933	243	0,32	36
				66,60	0,81	7499	91	0,00	0
2. E0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	м2	29,00	1012,3	36,82	29357	1068	0,62	18
				103,28	13,01	2995	377	0,06	2
	Итого по разделу: Фасад								121290
	Раздел: Вход со стороны двора (запасной выход)								
3. E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	8,00	398,48	102,53	3188	820	0,90	7
				151,65	35,67	1213	285	0,14	1
4. C12062-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	м2	8,00	4880,00	--	39040	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6. E0156-26-1	Установка наличников	м	40,00	125,79	0,41	5031	16	0,08	3
				11,97	0,07	479	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т			--	--	--	--	--	--
56.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,78	115200,00 --	-- --	89395 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	4,03	15927,32 2202,75	367,51 138,83	64187 8877	1481 559	13,10 0,68	53 3
58.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	104000,00 --	-- --	5096 --	-- --	-- --	-- --
59.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,27	109500,00 --	-- --	29346 --	-- --	-- --	-- --
60.	Е0106-15-1	Устройство сердечников из бетона В2,5	м3	13,44	15609,83 2074,50	4467,45 1208,95	209796 27881	60043 16248	12,43 4,63	167 62
61.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	108000,00 --	-- --	8950 --	-- --	-- --	-- --
62.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,90	109500,00 --	-- --	98112 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	14,20	21304,82 3397,50	334,28 126,00	302528 48244	4747 1789	22,10 0,62	314 9
64.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,06	132108,57 31950,00	2434,57 920,25	7821 1891	144 54	170,00 4,49	10 0
65.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,08	172357,31 47475,00	536,06 202,50	14461 3983	45 17	289,00 0,99	24 0
66.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	19,99	573,75 123,75	28,11 10,58	11471 2474	562 212	0,78 0,05	16 1
67.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	780,00	1267,99 272,95	8,20 3,08	989036 212901	6396 2402	1,71 0,02	1334 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	8,00	7175,66	66,01	57434	528	1,35	11
					195,75	24,93	1567	200	0,12	1
69.	Е0106-22-5	Устройство монолитной лестницы	м3	14,00	14953,41	379,21	209348	5309	13,00	182
					2117,25	143,26	29642	2006	0,70	10
70.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,21	51500,00	--	10753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,08	70437,87	304,24	5508	24	58,00	5
					9675,00	114,75	757	9	0,56	0
72.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	51,84	245,44	3,82	12724	198	0,21	11
					37,35	1,44	1936	75	0,01	0
73.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,37	13864,97	4022,39	5129	1488	56,50	21
					9090,00	1071,86	3363	397	3,81	1
74.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,37	154400,00	--	57122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	18,00	2440,00	--	43920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	39,46	22,38	0,05	883	2	0,03	1
					6,39	0,02	252	1	0,00	0
77.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	39,46	31,91	0,02	1259	1	0,02	1
					4,58	--	181	--	--	--
78.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	1,55	21304,82	334,28	33022	518	22,10	34
					3397,50	126,00	5266	195	0,62	1
79.	Е0110-14-1	Обрешетка	м3	0,45	8143,82	334,28	3665	150	22,10	10
					3397,50	126,00	1529	57	0,62	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	Е0112-7-6	Устройство покрытия металлочерепицей	м2	28,00	1134,90	8,20	31777	230	1,48	41
					236,25	3,08	6615	86	0,02	0
81.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10	1826,10	2003	21	42,70	0
					8100,00	690,75	92	8	3,37	0
82.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,25	7175,66	66,01	16145	149	1,35	3
					195,75	24,93	440	56	0,12	0
83.	Е0106-22-5	Устройство монолитной лестницы	м3	5,36	14953,41	379,21	80150	2033	13,00	70
					2117,25	143,26	11348	768	0,70	4
84.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,10	51500,00	--	5161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	25,20	245,44	3,82	6185	96	0,21	5
					37,35	1,44	941	36	0,01	0
	Раздел: Общестр. АР									
1.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	280,00	388,92	34,73	108898	9724	1,43	400
					225,00	13,01	63000	3643	0,06	18
2.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	21,93	398,48	102,53	8739	2248	0,90	20
					151,65	35,67	3326	782	0,14	3
3.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	18,48	323,78	83,13	5984	1536	0,80	15
					138,83	29,17	2566	539	0,12	2
4.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	15,12	4010,00	--	60631	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	3,36	4250,00	--	14280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДВ 23-15ГТП	м2	3,45	16500,00	--	56925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						79369		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1571155		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1592365		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1598735		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1614722		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						3371120		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						67422		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3438542		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						412625		
		Итого с НДС						3851167		

Принял:
Заказчик ИП «Кабилов А.Т.»

Сдал:
Подрядчик ТОО «Тунас»