Заказчик: КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

Стройка: Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Объект: Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№ 80	16.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области	**23 094 794,02**	**20 620 351,80**							**2 474 442,22**	**23 094 794,02**
Удержание аванса 30%		**6 186 105,54**							742 332,66	6 928 438,20
5 % на сдачу объекта		1 031 017,59							123 722,11	1 154 739,70
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**13 403 228,67**							**1 608 387,45**	**15 011 616,12**

Заказчик:
КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146
БИН 960940000704
Руководитель _____ Уркимбаев Р.Х.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ Мукаев Б.К.

Представитель технического надзора:
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
БИН 110940004909
Иин 660901301855
Эксперт _____ Артеменко В.П.
аттестат № KZ51VJE00044578 от 18.09.2019г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146 БИН 960940000704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 80 от 07.16.2021 г

Акт № 1

приемки выполненных работ за сентябрь от 08.09.2021 года

(Локальная смета 2-1-3)

на Здание учебного корпуса

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Фасад.

1.2 Восстановительные работы.

	8	1115-0109-0202									
			Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	310,725	7066,35	37,78	2195692	11739	1146153	749447	3180750
						3339,93	9,97	1037800	3098	–	235611	
	Раздел 2 Окна.											
	2.1 Демонтажные работы.											
2	26	1110-0501-0108										
			Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) - ОК-2 НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 проемов	415,29	1058,25	136,37	439481	56633	–	295035	793277
						921,88	64,83	382848	26923	–	58761	
3	28	1110-0501-0402										
			Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	п/м	220,4	193,07	7,66	42553	1688	–	30012	78370

				185,41	3,72	40864	820	–	5805		
	2.2 Восстановительные работы.										
4	37 1110-0501-0108										
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) - ОК-2 НР = 72 %	м2 проемов	415,29	2479,4	170,46	1029670	70790	480320	368791	1510338	
				1152,35	81,03	478559	33651	–	111877		
5	40 2109-0201-0605										
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	415,29	22799,92		9468579		9468579	–	10226065	Казахстан
				–		–		–	757486		
6	41 1110-0501-0402										
	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	220,4	1758,84	9,58	387648	2111	334457	37516	459177	

					231,76	4,65	51080	1025	–	34013	
7	42 2109-0205-0107										
		Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	220,4	2441		537996		537996	–	581036 Казахстан
					–		–		–	43040	
8	47 2113-0816-3505										
		Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм К=1,050;	1000 м2	0,18918	2819559		533404		533404	–	576076 Казахстан
					–		–		–	42672	
9	48 2901-0001-0001(пл)	Стартовый прифиль из ПВХ	м	593	509		301837		301837	–	325984
					–		–		–	24147	
	Раздел 3 Вход №1.										
	3.1 Демонтажные работы.										
10	53 1109-0403-0203										
		. Демонтаж витражей из ПВХ НР = 72 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м2	42,2	4969,4	280,73	209709	11847	–	146514	384721
					4688,67	133,42	197862	5630	–	28498	
11	54 1110-0501-0201										
		Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 проемов	3,78	905,1	138,97	3421	525	–	2262	6138

					766,13	64,83	2896	245	–	455	
12	55 1115-0109-0202	Козырек.Демонтаж облицовки керамогранитными плитами НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 поверхности облицовки	8,44	2702,17	30,22	22806	255	–	16285	42218
					2671,95	7,98	22551	67	–	3127	
13	56 1208-0101-0202	Кровли из профнастила. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	60,6	95,21	0,07	5770	4	–	4151	10715
					95,14	–	5765	–	–	794	
14	57 1109-0601-0102	Демонтаж металлического каркаса НР = 72 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6;	т конструкций	1,1	37189,49	1470,33	40908	1617	395	28228	74667
					35360,08	280,83	38896	309	–	5531	
15	58 1109-0306-0303	Потолки. Демонтаж обшивки из металлосайдинга НР = 72 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м2	60,6	463,93	86,13	28114	5219	–	17399	49154
					377,8	20,95	22895	1270	–	3641	
16	59 1112-0101-0707	Водосток наружный. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м труб	7	1096,61	71,17	7676	498	–	5266	13977

				1025,44	19,39	7178	136	–	1035	
17	60 1108-0301-0101									
		Стены из легкобетонных камней. Разборка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 кладки	2,3	5390,27	2101,79	12398	4834	–	6201	20087
					3288,48	455,84	7564	1048	–	1488	
18	61 1107-0519-0104									
		Ограждения металлические без поручня. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м ограждения	8,13	410,55	46,26	3338	376	–	2248	6033
					364,29	19,64	2962	160	–	447	
19	62 1111-0101-2502									
		Покрытия из брусчатки. Разборка на цементном растворе с заполнением швов НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,1;	м2 покрытия	74	1302,25	142,25	96367	10527	4178	60877	169824
					1103,54	39,06	81662	2890	–	12580	

3.2 Восстановительные работы.

	63 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,72	1235,46	–	4596	–	–	3309	8537	
					1235,46	–	4596	–	–	632		
21	64 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	6,8	5563,37	1715,92	37831	11668	20417	7659	49129	
					844,9	719,54	5745	4893	–	3639		
22	65 1108-0301-0101	Стены из пескобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	3,9	8698,08	2627,24	33923	10246	7645	13142	50830	
					4110,6	569,8	16031	2222	–	3765		
23	66 2103-0302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	258	219		56502		56502	–	61022	Казахстан
					–		–		–	4520		

Итого	**18 678 125**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 407 754
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	200 577
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	84 387
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 891 883
- накладные расходы, тенге	1 794 342
в т.ч. зарплата, тенге	161 491
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 383 564

Всего		**18 678 125**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**373 563**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.		**19 051 688**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)		**20 004 272**
Понижающий коэффициент	0,9	**18 003 844,80**
НДС (12 %)		2 160 461,38
Итого		**20 164 306,18**

Принял (Заказчик)

КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146

БИН 960940000704

Руководитель _____ Уркимбаев Р.Х.

Представитель технгического надзора.

ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

БИН 110940004909

Иин 660901301855

Эксперт _____ Артеменко В.П.

аттестат № KZ51VJE00044578 от 18.09.2019г.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор :

:выполненные объемы соответствуют проектным решениям

Инженер авторского надзора ИП Шакирова Р.К.

_____ А.А. Сапарова

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146 БИН 960940000704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 80 от 07.16.2021 г

Акт № 2

приемки выполненных работ за сентябрь от 08.09.2021 года

(Локальная смета 2-1-2)

на Общежитие №2

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Фасад.

1.2 Восстановительные работы.

1	8 1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	237,7	7066,35	37,78	1679671	8980	876790	573315	2433225
					3339,93	9,97	793901	2370	–	180239	
2	15 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	237,7	736,57	39,84	175083	9470	51619	85357	281275
					479,57	19,17	113994	4557	–	20835	

Итого	**2 714 500**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	907 895
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 450
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 927
- материалы, изделия и конструкции, тенге	928 409
- накладные расходы, тенге	658 672
в т.ч. зарплата, тенге	59 280
- сметная прибыль (8 %), тенге	201 074
Всего	**2 714 500**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**54 290**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**2 768 790**

Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)		**2 907 230**
Понижающий коэффициент	0,9	**2 616 507,00**
НДС (12 %)		313 980,84
Итого		**2 930 487,84**

Принял (Заказчик)

КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146

БИН 960940000704

Руководитель _____ Уркимбаев Р.Х.

Представитель технгического надзора.

ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

БИН 110940004909

Иин 660901301855

Эксперт _____ Артеменко В.П.

аттестат № KZ51VJE00044578 от 18.09.2019г.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор :

выполненные объемы соответствуют проектным решениям

Инженер авторского надзора ИП Шакирова Р.К.

_____ А.А. Сапарова