Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск

Стройка: Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области.

Объект: Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№ 80	16.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области	**46 060 901,72**	**20 505 453,30**							**2 460 654,40**	**22 966 107,70**
Удержание аванса 30%		**6 151 635,99**							738 196,32	6 889 832,31
5 % на сдачу объекта		1 025 272,67							123 032,72	1 148 305,39
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**13 328 544,65**							**1 599 425,37**	**14 927 970,02**

Заказчик:

КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146

БИН 960940000704

Руководитель _____ Уркимбаев Р.Х.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К.

Представитель технгического надзора.

ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

БИН 110940004909

Иин 660901301855

Эксперт _____ Артеменко В.П.

аттестат № KZ51VJE00044578 от 18.09.2019г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146 БИН 960940000704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области.Корректоровка

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 80 от 07.16.2021 г

Акт № 3

приемки выполненных работ за октябрь от 06.10.2021 года

(Локальная смета 2-1-2)

на Общежитие №2

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Фасад.

1.1 Демонтажные работы.

1	1 1115-0106-0201	Цоколь. Демонтаж наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 поверхности облицовки	40	2582,87 2558,16	24,71 11,63	103315 102326	988 465	– –	74010 14186	191511
2	2 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	114	82,57 82,54	0,03 –	9413 9410	3 –	– –	6775 1295	17483
3	3 1208-0101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР = 72 %	м	48	105,87 105,87	– –	5082 5082	– –	– –	3659 699	9440
4	4 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	13,395	107 –		1433 –		– –	– 115	1548
5	5 4121-0201-1100	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	13,395	43		576		–	–	622

				–		–		–	46		

1.2 Восстановительные работы.

6	6 1115-0108-1801										
		Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Т-образного профиля / применительно/ НР = 72 %	м2	382,5	2831,97	17,35	1083229	6636	539306	387672	1588573
					1404,67	3	537286	1148	–	117672	
7	7 1115-0109-0202										
		Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	144,5	7066,35	37,78	1021088	5459	533008	348524	1479181
					3339,93	9,97	482620	1441	–	109569	
8	12 1108-0701-0101										
		Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	113	736,57	39,84	83232	4502	24539	40577	133714
					479,57	19,17	54191	2166	–	9905	

Раздел 2 Окна.

2.1 Демонтажные работы.

9	21 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) - ОК-2 НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 проемов	159,6	1058,25	136,37	168897	21765	–	113385	304865
					921,88	64,83	147132	10347	–	22583	
10	22 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	п/м	100	193,07	7,66	19307	766	–	13617	35558
					185,41	3,72	18541	372	–	2634	
11	23 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	100	82,57	0,03	8257	3	–	5943	15336
					82,54	–	8254	–	–	1136	
12	24 4141-0302-0100	Металл листовой. Погрузка	т	0,152	575		87		–	–	94
					–		–		–	7	

13	25 4141-0105-0100	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные. Погрузка	т	5,268	967	–	5094	–	–	5502
									408	
14	26 4121-0201-1100	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	5,268	43	–	227	–	–	245
									18	
15	27 4141-0302-0200	Металл листовой. Разгрузка	т	0,152	575	–	87	–	–	94
									7	
16	28 4141-0105-0200	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные. Разгрузка	т	5,268	967	–	5094	–	–	5502
									408	

2.2 Восстановительные работы.

17	31 1110-0501-0108											
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) - ОК-2 НР = 72 %	м2 проемов	144,3	2479,4	170,46	357777	24597	166896	128143	524794		
				1152,35	81,03	166284	11693	–	38874			
18	32 2109-0201-0605											
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	144,3	22799,92		3290028		3290028	–	3553230	Казахстан	
				–		–		–	263202			

Итого	**7 867 292**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 531 126
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 719
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 632
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 553 777
- перевозка грузов, тенге	12 598
- накладные расходы, тенге	1 122 305
в т.ч. зарплата, тенге	101 008

- сметная прибыль (8 %), тенге	582 764
Всего	**7 867 292**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**157 346**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**8 024 638**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**8 425 870**
Понижающий коэффициент 0,9	**7 583 283,00**
НДС (12 %)	909 993,96
Итого	**8 493 276,96**

Принял (Заказчик)

КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146

БИН 960940000704

Руководитель _____ Уркимбаев Р.Х.

Представитель технгического надзора.
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
БИН 110940004909
Иин 660901301855
Эксперт _____ Артеменко В.П.
аттестат № KZ51VJE00044578 от 18.09.2019г.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор :
выполненные объемы соответствуют проектным решениям
Руководитель проектной организации Шакирова Р.К.

_____ Шакирова Р.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146 БИН 960940000704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Корректировка.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 80 от 07.16.2021 г

Акт № 4

приемки выполненных работ за октябрь от 06.10.2021 года
(Локальная смета 2-1-3)

на Здание учебного корпуса

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Фасад.

1.2 Восстановительные работы.

1	6 1115-0108-1801										
	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Т-образного профиля / применительно/ НР = 72 %	м2	656	2831,97	17,35	1857772	11382	924927	664871	2724454
				1404,67	3	921464	1968	–	201811	
2	7 1115-0109-0202										
	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	345,275	7066,35	37,78	2439834	13044	1273595	832778	3534421
				3339,93	9,97	1153194	3442	–	261809	
3	10 1108-0701-0101										
	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	750	736,57	39,84	552428	29880	162870	269320	887488
				479,57	19,17	359678	14378	–	65740	
	Раздел 2 Окна.									
	2.1 Демонтажные работы.									
4	20 1110-0501-0501									
	Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков из ПВХ НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	99	810,83	2,08	80272	206	–	57648	148954

					808,75	–	80066	–	–	11034			
5	27	4141-0105-0200	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные. Разгрузка	т	15,82	967 –		15298 –	–	–	16522 1224		
			2.2 Восстановительные работы.										
6	38	1134-0108-0703	Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 72 %	м2 поверхности	204,404	950,7 917,35	8,92 2,85	194327 187510	1823 583	4994 –	135427 26380	356134	
7	39	2113-0816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм К=1,030;	1000 м2	0,02135	2819559 –		60198 –		60198 –	– 4816	65014	Казахстан
8	40	2901-0001-0001(пл)	Стартовый прифиль из ПВХ	м	79,762	509 –		40599 –		40599 –	– 3248	43847	
9	41	2901-0001-0001(пл)	Наружный наличник из ПВХ	м	449,945	1296 –		583129 –		583129 –	– 46650	629779	

10	42 1115-0108-1802	Откосы наружные. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 72 %	м2	123,25	2674,47	17,35	329628	2138	154364	124917	490909
					1404,67	3	173126	370	–	36364	
11	43 1115-0109-0202	Откосы наружние. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	123,25	7066,35	37,78	870928	4656	454625	297270	1261654
					3339,93	9,97	411646	1229	–	93456	

Раздел 3 Вход №1.

3.2 Восстановительные работы.

12	55 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	8,28	1235,46	–	10230	–	–	7366	19004
					1235,46	–	10230	–	–	1408	
13	56 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	2,2	5563,37	1715,92	12239	3775	6606	2478	15894
					844,9	719,54	1859	1583	–	1177	
14	57 1108-0301-0101	Стены из пескобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	2,1	8698,08	2627,24	18266	5517	4117	7077	27370

					4110,6	569,8	8632	1197	–	2027		
15	58	2103-0302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	139	219		30441		30441	–	32876 Казахстан
						–		–		–	2435	
16	62	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх, бетон класса В15. Устройство НР = 72 %	м3	14,7	29598,9	2051,07	435104	30151	338978	52263	526356
						4488,12	449,8	65975	6612	–	38989	
17	63	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20376	264413		53877		53877	–	58187 Казахстан
						–		–		–	4310	
18	64	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-1 НР = 72 %	т	0,0552	725080,17	1306,17	40024	72	36142	2765	46212
						69020	549,45	3810	30	–	3423	
19	65	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-2 НР = 72 %	т	0,024	891680,17	1306,17	21400	31	15714	4081	27519
						235620	549,45	5655	13	–	2038	
20	66	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,94432	26425,07	12460,58	24954	11767	6696	6990	34500
						6873,72	3408,19	6491	3218	–	2556	

21	67 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.).Изготовление НР = 72 %	т конструкций	0,94432	162319,35 117845	39366,02 12835,3	153281 111283	37174 12121	4824 –	88851 19371	261503	
22	68 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 120х120 мм ГОСТ 13663-86	т	0,86986	276479 –		240498 –		240498 –	– 19240	259738	Казахстан
23	69 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,07536	264336 –		19920 –		19920 –	– 1594	21514	Казахстан
24	70 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	23,608	83,03 43,37	2,39 0,26	1960 1024	56 6	880 –	742 216	2918	
25	71 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % К=2,000;	м2	47,216	74,01	1,69	3494	80	2218	870	4713	

						25,35	0,26	1197	12	–	349		
26	72 1109-0302-0501	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м НР = 72 %	т конструкций	1,84358	35340,11	23026,11	65152	42450	28	29431	102150		
					12298,98	9873,83	22674	18203	–	7567			
27	73 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 40 мм ГОСТ 13663-86	т	0,43396	276447		119967		119967	–	129564	Казахстан	
					–		–		–	9597			
28	74 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	0,875	276479		241919		241919	–	261273	Казахстан	
					–		–		–	19354			
29	75 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 120,х120 мм ГОСТ 13663-86	т	0,53462	276479		147811		147811	–	159636	Казахстан	
					–		–		–	11825			
30	76 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	46,0892	83,03	2,39	3827	110	1718	1448	5697		
					43,37	0,26	1999	12	–	422			

31	77	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % К=2,000;	м2	92,1784	74,01 25,35	1,69 0,26	6822 2337	156 24	4330 –	1700 682	9204	
32	78	1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж каркаса Кар-1 НР = 72 %	т конструкций	0,78813	65236,45 20708,1	26565,19 9357,44	51415 16321	20937 7375	14157 –	17061 5478	73954	
33	79	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление каркаса НР = 72 %	т конструкций	0,78813	162319,35 117845	39366,02 12835,3	127929 92877	31026 10116	4026 –	74155 16167	218251	
34	80	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм ГОСТ 13663-86	т	0,78813	276447 –		217876 –		217876 –	– 17430	235306	Казахстан
35	81	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	19,70325	83,03 43,37	2,39 0,26	1636 855	47 5	734 –	619 180	2435	

36	82 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % К=2,000;	м2	39,4065	74,01	1,69	2916	67	1851	726	3933	
					25,35	0,26	999	10	–	291		
37	83 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	63	3429,03	21,14	216029	1332	172991	30378	266120	
					662	7,71	41706	486	–	19713		
38	84 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м примыканий	19,4	613,17	14,46	11895	281	2323	6726	20111	
					478,98	2,56	9292	50	–	1490		
39	85 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,11726	310710		36434		36434	–	39349	Казахстан
					–		–		–	2915		
40	86 1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР = 72 %	м желобов	8,8	6193,68	147,11	54504	1295	46055	5440	64740	
					813	45,59	7154	401	–	4796		

41	87 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство фартука НР = 72 %	м примыканий	8,71	613,17	14,46	5341	126	1043	3020	9030	
					478,98	2,56	4172	22	–	669		
42	88 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,04811	310710		14948		14948	–	16144	Казахстан
					–		–		–	1196		
43	89 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли профнастилом НР = 72 %	м труб	3	1383,98	88,96	4152	267	40	2821	7531	
					1281,8	24,24	3845	73	–	558		
44	90 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3	2005		6015		6015	–	6496	Казахстан
					–		–		–	481		

45	91 2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1833 –		1833 –		1833 –	– 147	1980	Казахстан
46	92 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1839 –		1839 –		1839 –	– 147	1986	Казахстан
47	93 2110-0302-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	2121 –		2121 –		2121 –	– 170	2291	Казахстан
48	94 2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	5	1010 –		5050 –		5050 –	– 404	5454	Казахстан
49	97 1109-0306-0303	Потолки. Монтаж обшивки из металлосайдинга НР = 72 %	м2	77,22	900,98	143,56	69574	11086	16812	31949	109645	

						539,71	34,92	41676	2697	–	8122	
50	98	2901-0001-0001(пл)	Металлосайдинг	м2	77,22	1875		144788		144788	–	156371
						–		–		–	11583	

Итого	**13 406 131**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 748 747
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	260 932
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 236
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 626 921
- перевозка грузов, тенге	15 298
- накладные расходы, тенге	2 761 188
в т.ч. зарплата, тенге	248 507
- сметная прибыль (8 %), тенге	993 049
Всего	**13 406 131**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**268 123**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**13 674 254**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**14 357 967**
Понижающий коэффициент 0,9	**12 922 170,30**
НДС (12 %)	1 550 660,44
Итого	**14 472 830,74**

Принял (Заказчик)

КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар
Академика Чокина 146

БИН 960940000704

Руководитель _____ Уркимбаев Р.Х.

Представитель технгического надзора.
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
БИН 110940004909
Иин 660901301855
Эксперт _____ Артеменко В.П.
аттестат № KZ51VJE00044578 от 18.09.2019г.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор :
выполненные объемы соответствуют проектным решениям
Руководитель проектной организации Шакирова Р.К.

_____ Шакирова Р.К.