Заказчик: КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146

Приложение 4-1

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК

Стройка: Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

от 02.04.2019 № 178

Объект: Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№ 80	16.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2	**123 265 676,02**	**3 269 030,02**							**392 283,61**	**3 661 313,63**
Удержание аванса 30%		**980 709,01**							117 685,08	1 098 394,09
5 % на сдачу объекта		163 451,50							19 614,18	183 065,69
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**2 124 869,50**							**254 984,35**	**2 379 853,85**

Заказчик:

КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146

БИН 960940000784

Руководитель _____ Ужимбаев Р.Х.

Представитель технического надзора.

ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

БИН 110040004909

Иин 660901301853

Эксперт _____ Артеменко В.П.

аттестат № KZ01VJE00044578 от 18.09.2019г.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области. г. Павлодар, Академика Чокина 146, БИН 960940000704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области .Корректировка.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 80 от 16.07.2021г.

Акт №11
приемки выполненных работ за декабрь от 29.12.2021г.
(Локальная смета 2-1-1)
на Общежитие №1

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Фасад.

1.2 Восстановительные работы.

1	11 1115-0106-0401									
		Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	-40	7602,03	90,39	-304081	-3616	-87878	-153772	-494481
					5314,7	24,61	-212588	-984	–	-36628	

Раздел 3 Вход №1.

3.2 Восстановительные работы.

1	49 1101-0205-0301									
		Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,13	1235,46	–	2632	–	–	1895	4889
					1235,46	–	2632	–	–	362	
2	50 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	1,99	5563,37	1715,92	11071	3415	5975	2241	14377
					844,9	719,54	1681	1432	–	1065	
3	51 1108-0301-0101	Стены из пескобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	1,82	8698,08	2627,24	15831	4782	3568	6133	23721
					4110,6	569,8	7481	1037	–	1757	

4	52 2103-0302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	120	219		26280		26280	–	28382 Казахстан
					–		–		–	2102	
5	53 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	5,73	864,45	19,71	4953	113	3292	1126	6565
					270,3	2,59	1549	15	–	486	
6	54 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,13	765,53	–	1631	–	–	1174	3029
					765,53	–	1631	–	–	224	
7	55 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	15,5	229,45	31,45	3556	487	1964	923	4837
					71,3	11,4	1105	177	–	358	
8	56 1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх, бетон класса В15. Устройство НР = 72 %	м3	2,21	29598,9	2051,07	65414	4533	50962	7857	79133
					4488,12	449,8	9919	994	–	5862	

9	57 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04617	264413		12208		12208	–	13185	Казахстан
					–		–		–	977		
10	62 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.).Изготовление НР = 72 %	т конструкций	-0,87912	162319,35	39366,02	-142698	-34607	-4491	-82716	-243447	
					117845	12835,3	-103600	-11284	–	-18033		
11	63 2105-0206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 180 х 180 мм ГОСТ 13663-86	т	-0,87912	291382		-256160		-256160	–	-276653	
					–		–		–	-20493		
12	81 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли профнастилом НР = 72 %	м труб	-3	1383,98	88,96	-4152	-267	-40	-2821	-7531	
					1281,8	24,24	-3845	-73	–	-558		
13	82 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	-3	2005		-6015		-6015	–	-6496	

					–	–	–	-481	
14	83 2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм							
			шт.	-1	1833	-1833	-1833	–	-1980
					–	–	–	-147	
15	84 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм							
			шт.	-1	1839	-1839	-1839	–	-1986
					–	–	–	-147	
16	85 2110-0302-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм							
			шт.	-1	2121	-2121	-2121	–	-2291
					–	–	–	-170	
17	86 2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм							
			шт.	-5	1010	-5050	-5050	–	-5454
					–	–	–	-404	

18	103 1115-0108-1201										
		Площадка и пандус. Устройство из гранитных плит, число плит в 1 м2 до 4 НР = 72 %	м2 полов	7,62	22669,5	1599,12	172742	12185	92388	56362	247432
					8946	1327,04	68169	10112	–	18328	
19	104 1115-0105-0101										
		Ступени и подступенки. Облицовка гранитными плитами НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	4,18	19939,23	64,83	83346	271	49280	24418	116385
					8085	28,57	33795	119	–	8621	
20	105 1107-0519-0104										
		Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	11,02	675,93	77,08	7449	849	864	4389	12785
					520,41	32,74	5735	361	–	947	
21	106 2106-0208-0704										
		Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	11,02	13998		154258		154258	–	166599 Казахстан
					–		–		–	12341	

Итого	**-319 000**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-186 336
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-11 855
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 906
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 612
- накладные расходы, тенге	-132 791
- сметная прибыль (8 %), тенге	-23 631

Всего		**-319 000**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**-6 380**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.		**-325 380**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)		**-341 649**
Понижающий коэффициент	0,9	**-307 484,10**
НДС (12 %)		-36 898,09
Итого		**-344 382,19**

Принял (Заказчик)
КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 960940000704

Руководитель **Уркимбаев Р. Х.**

Представитель технического надзора
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
БИН 110940004909

Эксперт **Артеменко В. П.**
аттестат №KZ51VJE00044578 от 18.09.2019г.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор **Мукаев Б. К.**

Авторский надзор :

Руководитель проектной организации Шакирова Р.К.

Шакирова Р.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар, Академика Чокина 146, БИН 960940000704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области .Корректировка.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 80 от 16.07.2021г.

Акт №12
приемки выполненных работ за декабрь от 29.12.2021г.
(Локальная смета 2-1-2)
на Общежитие №2

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Фасад.

1.2 Восстановительные работы.

.1	11 1115-0106-0401										
		Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металличеоком каркасе НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	-40	7602,03	90,39	-304081	-3616	-87878	-153772	-494481
					5314,7	24,61	-212588	-984	–	-36628	
	Раздел 3 Вход №1.										
	3.2 Восстановительные работы.										
2	49 1101-0205-0301										
		Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,13	1235,46	–	2632	–	–	1895	4889
					1235,46	–	2632	–	–	362	
3	50 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	1,99	5563,37	1715,92	11071	3415	5975	2241	14377
					844,9	719,54	1681	1432	–	1065	
4	51 1108-0301-0101	Стены из пескобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	1,82	8698,08	2627,24	15831	4782	3568	6133	23721
					4110,6	569,8	7481	1037	–	1757	
5	52 2103-0302-0104										
		Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	120	219		26280		26280	–	28382 Казахстан

				–		–		–	2102		
6	53 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	5,73	864,45	19,71	4953	113	3292	1126	6565
					270,3	2,59	1549	15	–	486	
7	54 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,13	765,53	–	1631	–	–	1174	3029
					765,53	–	1631	–	–	224	
8	55 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	15,5	229,45	31,45	3556	487	1964	923	4837
					71,3	11,4	1105	177	–	358	
9	56 1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх, бетон класса В15. Устройство НР = 72 %	м3	2,21	29598,9	2051,07	65414	4533	50962	7857	79133
					4488,12	449,8	9919	994	–	5862	
10	57 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04617	264413		12208		12208	–	13185 Казахстан
					–		–		–	977	

11	58 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-1 НР = 72 %	т	0,0368	725080,17	1306,17	26683	48	24095	1843	30808	
					69020	549,45	2540	20	–	2282		
3	61 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.).Изготовление НР = 72 %	т конструкций	-0,87912	162319,35	39366,02	-142698	-34607	-4491	-82716	-243447	
					117845	12835,3	-103600	-11284	–	-18033		
4	62 2105-0206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 180 х 180 мм ГОСТ 13663-86	т	-0,87912	291382		-256160		-256160	–	-276653	Казахстан
					–		–		–	-20493		
5	81 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли профнастилом НР = 72 %	м труб	-3	1383,98	88,96	-4152	-267	-40	-2821	-7531	
					1281,8	24,24	-3845	-73	–	-558		
6	82 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	-3	2005		-6015		-6015	–	-6496	Казахстан
					–		–		–	-481		

7	83 2110-0302-0104								
		Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	-1	1833	-1833	-1833	–	-1980	Казахстан
					–	–	–	-147		
8	84 2110-0302-0103								
		Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	-1	1839	-1839	-1839	–	-1986	Казахстан
					–	–	–	-147		
9	85 2110-0302-0111								
		Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	-1	2121	-2121	-2121	–	-2291	Казахстан
					–	–	–	-170		
10	86 2110-0302-0108								
		Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	-5	1010	-5050	-5050	–	-5454	Казахстан
					–	–	–	-404		

Итого	**-831 393**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-291 495
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-25 112
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-8 666
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-237 083

- накладные расходы, тенге		-216 117
- сметная прибыль (8 %), тенге		-61 586
Всего		**-831 393**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**-16 628**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.		**-848 021**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)		**-890 422**
Понижающий коэффициент	0,9	**-801 379,71**
НДС (12 %)		-96 165,57
Итого		**-897 545,28**

Принял (Заказчик)
КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 960940000704

Руководитель **Уркимбаев Р. Х.**

Представитель технического надзора
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
БИН 110940004909

Эксперт **Артеменко В. П.**
аттестат №KZ51VJE00044578 от 18.09.2019г.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор **Мукаев Б. К.**

Авторский надзор :

Руководитель проектной организации Шакирова Р.К.

Шакирова Р.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар, Академика Чокина 146, БИН 960940000704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области .Корректировка.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 80 от 16.07.2021г.

Акт №13

приемки выполненных работ за декабрь от 29.12.2021г.

(Локальная смета 2-1-3)

на Здание учебного корпуса

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Окна.

2.1 Демонтажные работы

1	18 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	28,8	2291,7	164,88	66001	4749	30964	23445	96602
					1051,68	78,97	30288	2274	–	7156	
	2.2 Восстановительные работы										
2	30 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) - ОК-2 НР = 72 %	м2 проемов	-15	2479,4	170,46	-37191	-2557	-17349	-13320	-54552
					1152,35	81,03	-17285	-1215	–	-4041	
3	33 2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	-15	22799,92		-341999		-341999	–	-369359 Казахстан
					–		–		–	-27360	

Раздел 3 Вход №1.

3.2 Восстановительные работы.

5	111 1107-0519-0104										
		Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	15,5	675,93	77,08	10477	1195	1216	6173	17982
					520,41	32,74	8066	507	–	1332	
6	112 2106-0208-0704										
		Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	15,5	13998		216969		216969	–	234327 Казахстан
					–		–		–	17358	
7	113 1303-0502-0103										
		Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР = 72 %	подъемник	1	55068,69	6074,96	55069	6075	–	37069	99509
					48993,73	2490,84	48994	2491	–	7371	
8	114 1303-0502-0104										
		Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения, более или менее 2 (на одну остановку) НР = 72 % К=-1,000;	остановка	-1	22679,83	2029,28	-22680	-2029	–	-15466	-41198
					20650,55	830,28	-20651	-830	–	-3052	

9	115 5800-0000-0000(пл)(об)	Подъемник модели ППВП-03 г*/п 150 кг	шт	1	1339286	1339286	–	–	1339286
					–	–	1339286	–	

Итого		**1 322 597**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		49 412
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		7 433
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		3 227
- материалы, изделия и конструкции, тенге		-110 199
- оборудование, тенге		1 339 286
- накладные расходы, тенге		37 901
- сметная прибыль (8 %), тенге		-1 236
Всего		**1 322 597**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**-334**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.		**1 322 263**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)		**1 388 376**
Понижающий коэффициент	0,9	**1 249 538,74**
НДС (12 %)		149 944,65
Итого		**1 399 483,39**

Принял (Заказчик)
КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 960940000704

Руководитель **Уркимбаев Р. Х.**

Представитель технического надзора
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
БИН 110940004909

Эксперт **Артеменко В. П.**
аттестат №KZ51VJE00044578 от 18.09.2019г.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор **Мукаев Б. К.**

Авторский надзор :

Руководитель проектной организации Шакирова Р.К.

Шакирова Р.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар, Академика Чокина 146, БИН 960940000704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области .Корректировка.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 80 от 16.07.2021г.

Акт №14

приемки выполненных работ за декабрь от 29.12.2021г.

(Корректировочная смета №1)

на Общежитие №1

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавить

2.1 Фасад

1	1 1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Т-образного профиля/применительно/ НР = 72 %	м2	17,5	2831,97	17,35	49559	304	24674	17737	72680	
					1404,67	3	24582	53	–	5384		
2	2 1115-0108-1802	Откосы наружные. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 72 %	м2	52,5	2674,47	17,35	140410	911	65754	53210	209110	
					1404,67	3	73745	158	–	15490		
	2.2 Вход №1											
3	3 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.).Изготовление НР = 72 %	т конструкций	0,45	162319,35	39366,02	73044	17715	2299	42340	124615	
					117845	12835,3	53030	5776	–	9231		
4	4 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,45	276479		124416		124416	–	134369	Казахстан
					–		–		–	9953		
5	5 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	0,0578	1943,88	–	112	–	–	81	208	
					1943,88	–	112	–	–	15		
	Итого						**540 982**					

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		151 469
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		18 930
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		5 987
- материалы, изделия и конструкции, тенге		217 143
- накладные расходы, тенге		113 368
в т.ч. зарплата, тенге		10 203
- сметная прибыль (8 %), тенге		40 073
Всего		**540 982**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**10 820**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.		**551 802**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)		**579 392**
Понижающий коэффициент	0,9	**521 452,89**
НДС (12 %)		62 574,35
Итого		**584 027,24**

Принял (Заказчик)
КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 960940000704

Руководитель **Уркимбаев Р. Х.**

Представитель технического надзора
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
БИН 110940004909

Эксперт **Артеменко В. П.**
аттестат №KZ51VJE00044578 от 18.09.2019г.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор **Мукаев Б. К.**

Авторский надзор :

Руководитель проектной организации Шакирова Р.К.

Шакирова Р.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар, Академика Чокина 146, БИН 960940000704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области .Корректировка.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 80 от 16.07.2021г.

Акт №15

приемки выполненных работ за декабрь от 29.12.2021г.

(Корректировочная смета №2)

на Общежитие №2

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавить

2.2 Восстановительные работы.

1	15	1115-0108-1801									
		Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Т-образного профиля / применительно/ НР = 72 %	м2	88,65	2831,97	17,35	251054	1538	124992	89849	368175
					1404,67	3	124524	266	–	27272	
2	16	1115-0109-0202									
		Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	88,65	7066,35	37,78	626432	3349	326998	213818	907470
					3339,93	9,97	296085	884	–	67220	
3	17	1115-0108-1802									
		Откосы наружные. Устройство несущего каркаса о шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 72 %	м2	29,17	2674,47	17,35	78014	506	36534	29565	116185
					1404,67	3	40974	88	–	8606	

4	18 1115-0109-0202	Откосы наружные. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	29,17	7066,35	37,78	206125	1102	107598	70356	298599
					3339,93	9,97	97426	291	–	22118	
5	19 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.).Изготовление НР = 72 %	т конструкций	0,45	162319,35	39366,02	73044	17715	2299	42340	124615
					117845	12835,3	53030	5776	–	9231	
6	20 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,45	276479		124416		124416	–	134369 Казахстан
					–		–		–	9953	
7	21 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	0,0628	1943,88	–	122	–	–	88	227
					1943,88	–	122	–	–	17	

Итого **1 949 640**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 612 161
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 24 210

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		7 305
- материалы, изделия и конструкции, тенге		722 837
- накладные расходы, тенге		446 016
в т.ч. зарплата, тенге		40 141
- сметная прибыль (8 %), тенге		144 417
Всего		**1 949 640**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**38 993**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.		**1 988 633**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)		**2 088 065**
Понижающий коэффициент	0,9	**1 879 244,64**
НДС (12 %)		225 509,36
Итого		**2 104 754,00**

Принял (Заказчик)
КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 960940000704

Руководитель **Уркимбаев Р. Х.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор **Мукаев Б. К.**

Представитель технического надзора
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
БИН 110940004909

Эксперт **Артеменко В. П.**
аттестат №KZ51VJE00044578 от 18.09.2019г.

Авторский надзор :

Руководитель проектной организации Шакирова Р.К.

Шакирова Р.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар, Академика Чокина 146, БИН 960940000704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области .Корректировка.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 80 от 16.07.2021г.

Акт №16

приемки выполненных работ за декабрь от 29.12.2021г.

(Корректировочная смета №3)

на Здание учебного корпуса

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабсчих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 Добавить

3.2 Восстановительные работы.

1	1 1115-0108-1801										
		Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Т-образного профиля / применительно/ НР = 72 %	м2	35	2831,97	17,35	99119	607	49348	35473	145359
					1404,67	3	49163	105	–	10767	
2	2 1115-0109-0202										
		Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	35	7066,35	37,78	247322	1322	129102	84418	358279
					3339,93	9,97	116898	349	–	26539	
3	3 1112-0101-0902										
		Желоба подвесные. Устройство НР = 72 %	м желобов	90	851,28	11,46	76615	1031	48462	19756	104081
					301,35	3,52	27122	317	–	7710	
4	4 2110-0302-0101										
		Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	90	1512		136080		136080	–	146965 Казахстан
					–		–		–	10885	
5	5 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	0,062	1943,88	–	121	–	–	87	225
					1943,88	–	121	–	–	17	

Итого		**754 909**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		193 304
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		2 960
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		771
- материалы, изделия и конструкции, тенге		362 992
- накладные расходы, тенге		139 734
в т.ч. зарплата, тенге		12 576
- сметная прибыль (8 %), тенге		55 918
Всего		**754 909**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**15 098**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.		**770 008**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)		**808 508**
Понижающий коэффициент	0,9	**727 657,56**
НДС (12 %)		87 318,91
Итого		**814 976,47**

Принял (Заказчик)
КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 960940000704

Руководитель **Уркимбаев Р. Х.**

Представитель технического надзора
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
БИН 110940004909

Эксперт **Артеменко В. П.**
аттестат №KZ51VJE00044578 от 18.09.2019г.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор **Мукаев Б. К.**

Авторский надзор :

Руководитель проектной организации Шакирова Р.К.

Шакирова Р.К.