Заказчик: КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146

Приложение 4-1

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Стройка: Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Объект: Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 82	16.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области	**18 456 313,68**	**16 478 851,50**							**1 977 462,18**	**18 456 313,68**
Удержание аванса 30%		**4 943 655,45**							593 238,65	5 536 894,10
5 % на сдачу объекта		823 942,58							98 873,11	922 815,69
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**10 711 253,47**							**1 285 350,42**	**11 996 603,89**

Заказчик:

КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146

БИН 960940000704

Руководитель _____ Уркимбаев Р.Х.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К.

Представитель технического надзора.

ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

БИН 110940004908

Иин 660901301895

Эксперт _____ Артеменко В.П.

аттестат № KZ51VJE00044578 от 18.09.2019г.

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146 БИН 960940000704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 07.16.2021 г

Акт № 1

приемки выполненных работ за сентябрь от 07. 09 .2021 года

(Локальная смета 2-1-2)

на Общестроительные работы. Общежитие №2

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Внутренняя отделка.											
		1.1 Потолки.											

1	2	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе = 72 %	НР	м2 отделываемой поверхности	499,1	809,46	4,64	404001	2316	140327	188714	640132
							523,66	1,49	261359	744	-	47417	
			1.2 Стены.										
2	10	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе = 72 %	НР	м2 отделываемой поверхности	1094	1390,05	11,68	1520715	12778	730081	562979	2250390
							711,02	3,71	777856	4059	-	166696	

Итого	**2 890 522**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 039 215
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 094
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 803
- материалы, изделия и конструкции, тенге	870 408
- накладные расходы, тенге	751 693
в т.ч. зарплата, тенге	67 652
- сметная прибыль (8 %), тенге	214 113
Всего	**2 890 522**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	34 686
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	70 790

Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**59 920**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.		**3 055 918**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)		**3 208 714**
Понижающий коэффициент	0,9	**2 887 842,60**
НДС (12 %)		346 541,11
Итого		**3 234 383,71**

Принял (Заказчик)

образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар

БИН 960940000704

Руководитель _____ Уркимбаев Р.Х.

Представитель технгического надзора.

ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

БИН 110940004909

Иин 660901301855

Эксперт _____ Артеменко В.П.

аттестат № KZ51VJE00044578 от 18.09.2019г.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор :

:выполненные объемы соответствуют проектным решениям

Инженер авторского надзора ИП Шакирова Р.К.

_____ А.А. Сапарова

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146 БИН 960940000704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 07.16.2021 г

Акт № 2

приемки выполненных работ за сентябрь от 07. 09 .2021 года

(Локальная смета 2-1-4)

на Общестроительные работы выше отм.0,000. Здание учебного корпуса

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Внутренняя отделка.										
			1.1 Потолки.										
1	1	1213-0103-0402	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	301,6	111,24	5,38	33550	1623	–	23550	61668	

					105,86	2,59	31927	781	–	4568	
2	3 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	23,1327	107		2475		–	–	2673
					–		–		–	198	
3	4 4121-0201-1100	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	23,1327	43		995		–	–	1075
					–		–		–	80	
4	6 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	1321	809,46	4,64	1069297	6129	371412	499481	1694280
					523,66	1,49	691755	1968	–	125502	
	1.2 Стены.										
5	10 1213-0103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	300	86,16	5,38	25848	1614	–	18008	47364
					80,78	2,59	24234	777	–	3508	
6	15 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	10,12	107		1083		–	–	1170
					–		–		–	87	

7	16 4121-0201-1100	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	10,12	43		435		–	–	470
					–		–		–	35	
8	17 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	3450,7062	1390,05	11,68	4796654	40304	2302829	1775753	7098200
					711,02	3,71	2453521	12802	–	525793	
9	26 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	55	1182,47	71,43	65036	3929	18565	32915	105787
					773,5	57,67	42543	3172	–	7836	
10	27 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	190,14	3442,42	33,65	654542	6398	377013	197434	920134

					1425,95	16,22	271130	3084	–	68158	
11	29	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	397	1390,05	11,68	551850	4637	264938	204299	816641
						711,02	3,71	282275	1473	–	60492	

Раздел 2 Двери.

2.1 Демонтажные работы.

12	34	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	115	1056,41	165,87	121487	19075	–	80684	218345
						890,54	83,9	102412	9649	–	16174	
13	35	4141-0203-0100	Пиломатериалы. Погрузка	т	5,75	634		3646		–	–	3938
						–		–		–	292	
14	36	4111-0201-1100	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	5,75	76		437		–	–	472
						–		–		–	35	
15	37	4141-0203-0200	Пиломатериалы. Разгрузка	т	5,75	1043		5997		–	–	6477
						–		–		–	480	

Раздел 3 Полы 1-го этажа.

3.1 Демонтажные работы.

16	68	1207-0101-0301	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	233,34	34,19	–	7978	–	–	5744	14820
						34,19	–	7978	–	–	1098	
17	69	1207-0101-0302	Плинтусы из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	223,025	129,52	–	28886	–	–	20798	53659
						129,52	–	28886	–	–	3975	
18	70	4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	44,128	107		4722		–	–	5100
						–		–		–	378	
19	71	4141-0102-0100	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка	т	1,7925	876		1570		–	–	1696
						–		–		–	126	
20	72	4121-0101-1100	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	44,128	53		2339		–	–	2526
						–		–		–	187	

21	73 4111-0201-1100	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	1,7925	76		136		–	–	147
					–		–		–	11	
22	74 4141-0102-0200	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка	т	1,7925	876		1570		–	–	1696
					–		–		–	126	
	3.2 Полы тип 1.										
23	75 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство HP = 72 %	м2 стяжки	403,52	758,33	28,58	306001	11533	159148	101431	440027
					335,35	13,77	135320	5556	–	32595	
24	76 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) HP = 72 % K=2,000;	м2 стяжки	807,04	107,33	4,85	86620	3914	79364	3730	97578
					4,14	2,28	3341	1840	–	7228	

	3.3 Полы тип 2.										
25	84 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	82,8	758,33	28,58	62790	2366	32656	20813	90291
					335,35	13,77	27767	1140	–	6688	
26	85 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	165,6	107,33	4,85	17774	803	16285	766	20023
					4,14	2,28	686	378	–	1483	
27	86 1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	82,8	3234,26	76,22	267797	6311	161727	73807	368932
					1204,82	33,22	99759	2751	–	27328	
	3.7 Полы тип 7.										
28	106 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	224,3	758,33	28,58	170093	6411	88464	56382	244593
					335,35	13,77	75219	3089	–	18118	

29	107	1111-0101-1102									
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000;	м2 стяжки	-448,6	107,33	4,85	-48148	-2176	-44115	-2074	-54240
					4,14	2,28	-1857	-1023	–	-4018	
30	108	1111-0101-2707									
		Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (площадки) НР = 72 %	м2 покрытия	224,3	4739,23	130,09	1063009	29179	802496	175951	1338077
					1031,36	58,15	231334	13043	–	99117	

Итого	**13 603 619**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 508 230
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	142 050
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 480
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 630 782
- перевозка грузов, тенге	25 405
- накладные расходы, тенге	3 289 472
в т.ч. зарплата, тенге	296 053
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 007 678
Всего	**13 603 619**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	163 243
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	333 158
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**282 000**

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.		**14 382 020**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)		**15 101 121**
Понижающий коэффициент	0,9	**13 591 008,90**
НДС (12 %)		1 630 921,07
Итого		**15 221 929,97**

Принял (Заказчик)

КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар
Академика Чокина 146

БИН 960940000704

Руководитель _____ Уркимбаев Р.Х.

Представитель технгического надзора.
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
БИН 110940004909
Иин 660901301855
Эксперт _____ Артеменко В.П.
аттестат № KZ51VJE00044578 от 18.09.2019г.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор :
:выполненные объемы соответствуют проектным решениям
Инженер авторского надзора ИП Шакирова Р.К.

_____ А.А. Сапарова