Заказчик: КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск

Стройка: Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Объект: Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№ 82	16.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области	156 334 687,49	123 105 690,90							14 772 682,91	137 878 373,81
Удержание аванса 30%		36 931 707,27							4 431 804,87	41 363 512,14
5 % на сдачу объекта		6 155 284,55							738 634,15	6 893 918,70
ИТОГО К ОПЛАТЕ		80 018 699,08							9 602 243,89	89 620 942,97

Заказчик:

КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146

БИН 080940000704

Руководитель _____ Уркимбаев Р.Х.

Представитель технического надзора.

ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

БИН 110940004909

Иин 680901301858

Эксперт _____ /Артеменко В.П.

аттестат № KZ54VJE00044578 от 18.09.2019г.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940012378

Директор _____ Мукаев Б.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146 БИН 960940000704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 07.16.2021 г

Акт № 3

приемки выполненных работ за ноябрь от 10.11 .2021 года

(Локальная смета 2-1-2)

на Общестроительные работы. Общежитие №2

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Внутренняя отделка.										
			1.1 Потолки.										
1	1	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	1323,92	127,21	2,39	168416	3164	86240	54756	241026	
						59,68	0,26	79012	344	–	17854		

2	2 2204-0101-1801										
		Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 К=0,400;	кг	529,568	283		149868		149868	–	161857 Казахстан
					–		–		–	11989	
3	3 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	939,3	809,46	4,64	760326	4358	264094	355157	1204722
					523,66	1,49	491874	1400	–	89239	
4	4 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1323,92	308,69	2,63	408681	3482	166854	172829	628031
					180,03	1,28	238345	1695	–	46521	
	1.2 Стены.										
5	6 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	2138,1	127,21	2,39	271988	5110	139276	88429	389250
					59,68	0,26	127602	556	–	28833	

6	7 2204-0101-1801										
		Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 К=0,400;	кг	855,24	283		242033		242033	–	261396 Казахстан
					–		–		–	19363	
7	8 1211-0101-0211										
		Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	320	2189,34	14,36	700589	4595	156710	389956	1177789
					1685,26	7,26	539283	2323	–	87244	
8	9 1211-0101-0212										
		Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм НР = 72 %	м2	320	697,52	7,29	223206	2333	78339	103475	352815
					445,42	3,69	142534	1181	–	26134	

9	10 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	399	741,62	55,09	295906	21981	–	204417	540349
					686,53	25,03	273925	9987	–	40026	
10	11 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	33,824	107		3619		–	–	3909
					–		–		–	290	
11	12 4121-0201-1100	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	33,824	43		1454		–	–	1570
					–		–		–	116	
12	13 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	1502,7	1390,05	11,68	2088828	17552	1002827	773298	3091096
					711,02	3,71	1068450	5575	–	228970	

13	14 1115-0405-0111										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2212	318,67	0,75	704898	1659	181472	376261	1167652
					235,88	0,37	521767	818	–	86493	
14	15 1115-0405-0112										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2212	153,06	0,31	338569	686	63816	197567	579027
					123,9	0,15	274067	332	–	42891	
15	16 1126-0201-0101										
		Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 72 %	м3 изоляции	2,9	64366,27	2412,3	186662	6996	104406	56053	262132
					25951,8	893,55	75260	2591	–	19417	
16	17 1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	29	2185,13	34,17	63369	991	21991	29411	100202
					1392,65	15,9	40387	461	–	7422	

17	18 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	29	1390,05	11,68	40311	339	19353	14924	59654
					711,02	3,71	20620	108	–	4419	
18	19 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	29	318,67	0,75	9241	22	2379	4933	15308
					235,88	0,37	6841	11	–	1134	
19	20 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	29	153,06	0,31	4439	9	837	2590	7591
					123,9	0,15	3593	4	–	562	
20	21 1110-0404-0101	Стояки. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	30	2239,46	14,2	67184	426	38573	20409	94600

				939,51	5,35	28185	161	–	7007		
21	22 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	399	1182,47	71,43	471806	28501	134678	238779	767432
				773,5	57,67	308627	23010	–	56847		
22	23 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	314	3442,42	33,65	1080920	10566	622605	326046	1519523
				1425,95	16,22	447748	5093	–	112557		
23	24 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	119,4	127,21	2,39	15189	285	7778	4938	21737
				59,68	0,26	7126	31	–	1610		
24	25 2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 К=0,400;	кг	47,76	283		13516		13516	–	14597 Казахстан
				–		–		–	1081		

25	26	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	119,4	1390,05	11,68	165972	1395	79682	61444	245609
						711,02	3,71	84896	443	–	18193	
26	27	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхноости	119,4	412,27	2,9	49225	346	16636	23336	78366
						270,04	1,41	32243	168	–	5805	
		Раздел 2 Двери.										
27	33	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	2,1	1603,79	173,72	3368	365	992	1570	5333
						957,66	81,03	2011	170	–	395	

28	34	2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДГВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,1	24691		51851		51851	–	55999	Казахстан
						–		–		–	4148		
	2.1 Демонтажные работы.												
29	36	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	125,8	1056,41	165,87	132896	20866	–	88261	238850	
						890,54	83,9	112030	10555	–	17693		
30	37	4141-0203-0100	Пиломатериалы. Погрузка	т	8,32041	634		5275		–	–	5697	
						–		–		–	422		
31	38	4141-0203-0200	Пиломатериалы. Разгрузка	т	8,32041	1043		8678		–	–	9372	
						–		–		–	694		
32	39	4111-0201-1100	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	8,32041	76		632		–	–	683	
						–		–		–	51		
	2.2 Монтажные работы.												

33	45 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	8,64	1603,79	173,72	13857	1501	4082	6461	21943	
					957,66	81,03	8274	700	–	1625		
34	46 2109-0202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	8,64	32649		282087		282087	–	304654	Казахстан
					–		–		–	22567		
35	47 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3369		10107		10107	–	10916	
					–		–		–	809		
36	48 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	125,8	1640,48	75,79	206372	9534	58686	102499	333581	
					1098,19	33,45	138152	4208	–	24710		

37	49 2109-0102-0601	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	29,4	16119	473899	473899	–	511811
					–	–	–	37912	
38	50 2109-0102-0602	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	70,2	11596	814039	814039	–	879162
					–	–	–	65123	
39	52 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	96	397	38112	38112	–	41161
					–	–	–	3049	
40	53 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	42	4538	190596	190596	–	205844
					–	–	–	15248	

41	55 1115-0204-0101	Откосы внутренние плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,5	3213,89	44,15	17676	243	5295	8829	28625
					2207,07	22,33	12139	123	–	2120	
42	56 1115-0201-0301	Откосы наружные плоские дверные при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м откосов	3,24	564,26	0,73	1828	2	483	967	3019
					414,4	–	1343	–	–	224	
43	57 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	8,74	1390,05	11,68	12149	102	5833	4497	17978
					711,02	3,71	6214	32	–	1332	
44	58 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,74	318,67	0,75	2785	7	717	1487	4614
					235,88	0,37	2062	3	–	342	

45	59 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,74	153,06	0,31	1338	3	252	780	2287
					123,9	0,15	1083	1	–	169	

Раздел 3 Полы 1-го этажа..

3.1 Демонтажные работы.

46	60 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	216,7	106,1	2,79	22992	605	–	16339	42477
					103,31	1,41	22387	306	–	3146	
47	61 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	246,16	788,25	30,86	194036	7597	–	137003	357522
					757,39	15,61	186439	3843	–	26483	
48	62 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	216,7	291,14	22,86	63090	4954	–	43576	115199
					268,28	11,01	58136	2386	–	8533	

49	63 1111-0101-1102									
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	433,4	7,2	3,88	3120	1682	–	1604	5102
					3,32	1,82	1439	789	–	378	
50	64 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	243,46	291,14	22,86	70881	5565	–	48956	129424
					268,28	11,01	65315	2680	–	9587	
51	65 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	-486,92	7,2	3,88	-3506	-1889	–	-1802	-5733
					3,32	1,82	-1617	-886	–	-425	

52	66 1207-0101-0301	Плинтусы из пластмассовых материалсв. Разборка НР = 72 %	м	195,92	34,19	–	6699	–	–	4823	12444
					34,19	–	6699	–	–	922	
53	67 1207-0101-0302	Плинтусы из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	307,83	129,52	–	39870	–	–	28706	74062
					129,52	–	39870	–	–	5486	
54	68 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	34,367	107		3677		–	–	3971
					–		–		–	294	
55	69 4141-0102-0100	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка	т	1,234	876		1081		–	–	1167
					–		–		–	86	
56	70 4121-0101-1100	Перевозка строительных грузов самоовалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	34,367	53		1821		–	–	1967
					–		–		–	146	

57	71 4111-0201-1100	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	1,234	76		94		–	–	102
					–		–		–	8	
58	72 4141-0102-0200	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка	т	1,234	876		1081		–	–	1167
					–		–		–	86	
	3.2 Полы тип 1.										
59	73 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	146,8	758,33	28,58	111323	4196	57898	36900	160081
					335,35	13,77	49229	2021	–	11858	
60	74 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	293,6	107,33	4,85	31512	1424	28873	1357	35499
					4,14	2,28	1216	669	–	2630	

61	75 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,21433	14730,64	1382,48	3157	296	7	2145	5726	
					13316,8	580,9	2854	125	–	424		
62	76 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21433	264413		56672		56672	–	61206	Казахстан
					–		–		–	4534		
63	77 1111-0101-2102	Покрытия полимерцементные однослойные пластичные толщиной 10 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	146,8	2897,63	286,64	425372	42079	253528	119618	588589	
					883,96	247,76	129765	36371	–	43599		
64	78 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	146,8	701,99	20,96	103052	3077	42271	42633	157340	
					393,08	10,27	57704	1508	–	11655		
65	79 2206-0101-0104	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	149,736	2683		401742		401742	–	433881	
					–		–		–	32139		
66	80 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	159,22	272,38	2,2	43368	350	29720	9672	57283	

					83,52	0,85	13298	135	–	4243	
	3.3 Полы тип 2.										
67	81 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	215,5	758,33	28,58	163420	6159	84993	54169	234996
					335,35	13,77	72268	2967	–	17407	
68	82 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	431	107,33	4,85	46259	2090	42385	1992	52111
					4,14	2,28	1784	983	–	3860	
69	83 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,31463	14730,64	1382,48	4635	435	10	3149	8407
					13316,8	580,9	4190	183	–	623	
70	84 2105-0309-0301										
		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31463	264413		83192		83192	–	89847 Казахстан
					–		–		–	6655	
	3.4 Полы тип 3.										
71	88 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	13,68	758,33	28,58	10374	391	5395	3439	14918

					335,35	13,77	4588	188	–	1105	
72	89 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000;	м2 стяжки	-27,36	107,33	4,85	-2937	-133	-2691	-126	-3308
					4,14	2,28	-113	-62	–	-245	
	3.5 Полы тип 4.										
73	93 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	5,88	758,33	28,58	4459	168	2319	1478	6412
					335,35	13,77	1972	81	–	475	
74	94 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000;	м2 стяжки	-11,76	107,33	4,85	-1262	-57	-1156	-55	-1422
					4,14	2,28	-49	-27	–	-105	
75	95 1115-0105-0101	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	8,58	11712,78	64,83	100496	556	30570	50122	162667
					8085	28,57	69369	245	–	12049	

76	96	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	7,15	322,68	12,85	2307	92	293	1406	4010
						268,87	4,39	1922	31	–	297	
77	97	2206-0301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 К=1,010;	м	7,2215	1902		13735		13735	–	14834
						–		–		–	1099	
		3.6 Полы тип 5.										
78	98	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	69,9	758,33	28,58	53007	1998	27569	17571	76224
						335,35	13,77	23441	963	–	5646	
79	99	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	139,8	107,33	4,85	15005	678	13748	647	16904
						4,14	2,28	579	319	–	1252	
80	100	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,10205	14730,64	1382,48	1503	141	3	1021	2726
						13316,8	580,9	1359	59	–	202	

81	101 2105-0309-0301										
		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10205	264413		26983		26983	–	29142 Казахстан
					–		–		–	2159	
82	102 1111-0101-2103										
		Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	69,9	2986,06	419,9	208726	29351	93031	80486	312349
					1235,25	363,98	86344	25442	–	23137	
	3.7 Полы тип 6.										
83	109 1111-0101-1501										
		Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	20,8	1111,12	95,07	23111	1977	14061	5617	31026
					340,06	35,03	7073	729	–	2298	
84	110 1111-0101-1502										
		Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (до толщины 20 мм) НР = 72 % К=-2,000;	м2 покрытия	-41,6	116,87	4,19	-4862	-174	-4280	-356	-5635
					9,8	2,06	-408	-86	–	-417	
	3.8 Полы тип 7.										
85	111 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	8,4	758,33	28,58	6370	240	3313	2112	9161

					335,35	13,77	2817	116	–	679	
86	112 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000;	м2 стяжки	-16,8	107,33	4,85	-1803	-81	-1652	-78	-2031
					4,14	2,28	-70	-38	–	-150	
	3.9 Общие										
87	115 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	181,45	18061,62	1602,36	3277281	290748	2309913	558338	4142469
					3728,96	544,77	676620	98849	–	306850	
	Раздел 4 Полы 2-3 этажей.										
	4.1 Демонтажные работы.										
88	116 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	850,7	106,1	2,79	90259	2373	–	64141	166752
					103,31	1,41	87886	1199	–	12352	
89	117 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	130,22	788,25	30,86	102646	4019	–	72475	189131
					757,39	15,61	98627	2033	–	14010	

90	118	1111-0101-1101									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	850,7	291,14	22,86	247673	19447	–	171066	452238
					268,28	11,01	228226	9366	–	33499	
91	119	1111-0101-1102									
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	1701,4	7,2	3,88	12250	6601	–	6297	20031
					3,32	1,82	5649	3097	–	1484	
92	120	1111-0101-1101									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	123,74	291,14	22,86	36026	2829	–	24882	65781
					268,28	11,01	33197	1362	–	4873	

93	121 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	-247,48	7,2	3,88	-1782	-960	–	-916	-2914
					3,32	1,82	-822	-450	–	-216	
94	122 1207-0101-0301	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	669,91	34,19	–	22904	–	–	16491	42547
					34,19	–	22904	–	–	3152	
95	123 1207-0101-0302	Плинтусы из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	160,6	129,52	–	20801	–	–	14977	38640
					129,52	–	20801	–	–	2862	
96	124 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	66,6356	107		7130		–	–	7700
					–		–		–	570	
97	125 4141-0102-0100	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка	т	4,7352	876		4148		–	–	4480

						–		–		–	332
98	126 4121-0101-1100	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	66,6356		53		3532		–	–	3815
						–		–		–	283
99	127 4111-0201-1100	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	4,7352		76		360		–	–	389
						–		–		–	29
100	128 4141-0102-0200	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в овязках до 30 кг. Разгрузка	т	4,7352		876		4148		–	–	4480
						–		–		–	332
	4.2 Полы тип 1.										
101	129 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	170,6		758,33	28,58	129371	4876	67285	42883	186034
						335,35	13,77	57211	2349	–	13780	

102	130 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	341,2	107,33	4,85	36621	1655	33554	1578	41255
					4,14	2,28	1413	778	–	3056	
103	131 1111-0101-2102	Покрытия полимерцементные однослойные пластичные толщиной 10 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	170,6	2897,63	286,64	494336	48901	294631	139012	684016
					883,96	247,76	150804	42268	–	50668	
104	132 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	170,6	701,99	20,96	119759	3576	49124	49544	182847
					393,08	10,27	67059	1752	–	13544	
105	133 2206-0101-0104	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	174,012	2683		466874		466874	–	504224
					–		–		–	37350	
106	134 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	189,56	272,38	2,2	51632	417	35383	11515	68199
					83,52	0,85	15832	161	–	5052	

4.3 Полы тип 2.

107	135 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	78,3	758,33	28,58	59377	2238	30882	19682	85384
					335,35	13,77	26258	1078	–	6325	
108	136 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	156,6	107,33	4,85	16808	760	15400	724	18935
					4,14	2,28	648	357	–	1403	

4.4 Полы тип 3.

109	140 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	32	758,33	28,58	24267	915	12621	8044	34896
					335,35	13,77	10731	441	–	2585	
110	141 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000;	м2 стяжки	-64	107,33	4,85	-6869	-310	-6294	-296	-7738
					4,14	2,28	-265	-146	–	-573	

4.5 Полы тип 4.

111	145	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	13,44	758,33	28,58	10192	384	5301	3378	14656
						335,35	13,77	4507	185	–	1086	
112	146	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000;	м2 стяжки	-26,88	107,33	4,85	-2885	-130	-2643	-124	-3250
						4,14	2,28	-111	-61	–	-241	
113	147	1115-0105-0101	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	19,92	11712,78	64,83	233319	1291	70974	116368	377662
						8085	28,57	161053	569	–	27975	
114	148	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	16,6	322,68	12,85	5356	213	680	3266	9312
						268,87	4,39	4463	73	–	690	
115	149	2206-0301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 К=1,010;	м	16,766	1902		31889		31889	–	34440
						–		–		–	2551	

4.6 Полы тип 5.

116	150	1111-0101-1101									
			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	680,1	758,33	28,58	515740	19437	268231	170955	741631
						335,35	13,77	228072	9365	–	54936	
117	151	1111-0101-1102										
			Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	1360,2	107,33	4,85	145990	6597	133762	6287	164459
						4,14	2,28	5631	3101	–	12182	
118	152	1111-0101-2103										
			Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	680,1	2986,06	419,9	2030819	285574	905152	783099	3039031
						1235,25	363,98	840094	247543	–	225113	
119	153	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	680,1	701,99	20,96	477423	14255	195835	197510	728928
						393,08	10,27	267334	6985	–	53995	
120	154	2206-0101-0104										
			Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	693,702	2683		1861202		1861202	–	2010098
						–		–		–	148896	

121	155	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	480,35	272,38	2,2	130838	1057	89662	29179	172818
						83,52	0,85	40119	408	–	12801	

Итого	**33 183 959**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 059 434
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	977 949
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	586 786
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 702 944
- перевозка грузов, тенге	46 730
- накладные расходы, тенге	6 938 838
в т.ч. зарплата, тенге	624 497
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 458 074
Всего	**33 183 959**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	398 208
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	812 688
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**687 897**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**35 082 752**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**36 836 890**
Понижающий коэффициент 0,9	**33 153 201,00**
НДС (12 %)	3 978 384,12
Итого	**37 131 585,12**

Принял (Заказчик)
образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар
БИН 960940000704
Руководитель _____ Уркимбаев Р.Х.

Представитель технического надзора.
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
БИН 110940004909
Иин 660901301655
Эксперт _____ Артеменко В.П.
аттестат № KZ51VJE00044578 от 18.09.2019г.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор
Руководитель проектной организации Шакирова Р.К.

_____ Р. К. Шакирова

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146 БИН 960940000704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 07.16.2021 г

Акт № 4

приемки выполненных работ за ноябрь от 10.11 .2021 года

(Локальная смета 2-1-4)

на Общестроительные работы выше отм.0,000. Здание учебного корпуса

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Внутренняя отделка.										
			1.1 Потолки.										
1	2	1211-0101-0411	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	1196,4	2577,72	15,43	3083984	18460	615189	1770960	5243340	

				2048,09	7,8	2450335	9332	–	388396		
2	5 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	2329,4	127,21	2,39	296323	5567	151737	96341	424077
				59,68	0,26	139019	606	–	31413		
3	6 2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 К=0,400;	кг	931,76	283		263688		263688	–	284783 Казахстан
				–		–		–	21095		
4	7 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	2204,8	809,46	4,64	1784697	10230	619902	833653	2827818
				523,66	1,49	1154566	3285	–	209468		
5	8 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3525,8	308,69	2,63	1088379	9273	444357	460269	1672540
				180,03	1,28	634750	4513	–	123892		

6	9 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	301,6	1425,57	140,22	429952	42290	–	293785	781636
					1285,35	67,55	387662	20373	–	57899	
7	10 2203-0301-0109	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	301,6	3268		985629		985629	–	1064479
					–		–		–	78850	
	1.2 Стены.										
8	11 1213-0103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	251,3	86,16	5,38	21652	1352	–	15085	39676
					80,78	2,59	20300	651	–	2939	
9	12 1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	805,1	1901,27	14,61	1530712	11763	1028894	356121	2037780
					608,69	5,66	490056	4557	–	150947	

10	13	1211-0101-0211									
		Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	1150	2189,34	14,36	2517741	16514	563178	1401407	4232680
					1685,26	7,26	1938049	8349	–	313532	
11	14	1211-0101-0212									
		Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм НР = 72 %	м2	1150	697,52	7,29	802148	8384	281532	371863	1267932
					445,42	3,69	512233	4244	–	93921	
12	15	1113-0301-0101									
		Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	4965,4	127,21	2,39	631649	11867	323446	205362	903972
					59,68	0,26	296335	1291	–	66961	

13	16 2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 К=0,400;	кг	1986,16	283		562083		562083	–	607050	Казахстан
					–		–		–	44967		
14	17 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	418,7	741,62	55,09	310516	23066	–	214510	567028	
					686,53	25,03	287450	10480	–	42002		
15	18 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	66,65	107		7132		–	–	7703	
					–		–		–	571		
16	19 4121-0201-1100	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	66,65	43		2866		–	–	3095	
					–		–		–	229		
17	20 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	1921,2938	1390,05	11,68	2670694	22441	1282175	988708	3952154	

					711,02	3,71	1366078	7128	–	292752	
18	21 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	805,1	604,61	3,09	486772	2488	177943	221122	764526
					380,5	0,96	306341	773	–	56632	
19	22 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4720	318,67	0,75	1504122	3540	387229	802872	2491554
					235,88	0,37	1113354	1746	–	184560	
20	23 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4720	153,06	0,31	722443	1463	136172	421572	1235536
					123,9	0,15	584808	708	–	91521	
21	24 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 72 %	м3 изоляции	11,58	64366,27	2412,3	745361	27934	416905	223826	1046722

					25951,8	893,55	300522	10347	–	77535	
22	25 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,8	2185,13	34,17	253038	3957	87812	117439	400115
					1392,65	15,9	161269	1841	–	29638	
23	26 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими омесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	115,8	1390,05	11,68	160968	1353	77279	59592	238205
					711,02	3,71	82336	430	–	17645	
24	27 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	115,8	318,67	0,75	36902	87	9500	19698	61128
					235,88	0,37	27315	43	–	4528	
25	28 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	115,8	153,06	0,31	17724	36	3341	10343	30312
					123,9	0,15	14348	17	–	2245	

26	29 1110-0404-0101	Стояки. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	100	2239,46	14,2	223946	1420	128575	68030	315334
					939,51	5,35	93951	535	–	23358	
27	30 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	10,66	3442,42	33,65	36696	359	21137	11069	51586
					1425,95	16,22	15201	173	–	3821	
28	31 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	460,3	1182,47	71,43	544291	32879	155370	275463	885334
					773,5	57,67	356042	26546	–	65580	
29	32 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	325,16	3442,42	33,65	1119337	10942	644734	337634	1573529
					1425,95	16,22	463662	5274	–	116558	
30	33 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	794	127,21	2,39	101005	1898	51721	32838	144550

					59,68	0,26	47386	206	–	10707		
31	34	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 К=0,400;	кг	317,6	283		89881		89881	–	97071 Казахстан
						–		–		–	7190	
32	35	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	397	1390,05	11,68	551850	4637	264938	204299	816641
						711,02	3,71	282275	1473	–	60492	
33	36	2901-0001-0001(пл)	Оформление стен - Арт-дизайн интерьера	м2	635,2	15179		9641701		9641701	–	10413037
						–		–		–	771336	
34	40	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	147	5160,2	115,29	758549	16948	456119	208413	1044319
						1942,06	27,07	285483	3979	–	77357	
		Раздел 2 Двери.										
		2.1 Демонтажные работы.										
35	41	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	16,04	1056,41	165,87	16945	2661	–	11254	30455

					890,54	83,9	14284	1346	–	2256	
36	42	4141-0203-0100	Пиломатериалы. Погрузка	т	0,802	634		508	–	–	549
						–		–	–	41	
37	43	4111-0201-1100	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	0,802	76		61	–	–	66
						–		–	–	5	
38	44	4141-0203-0200	Пиломатериалы. Разгрузка	т	0,802	1043		836	–	–	903
						–		–	–	67	
		2.2 Монтажные работы.									
39	55	2109-0102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,3	5377		33875	33875	–	36585
						–		–	–	2710	
40	56	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	9	3369		30321	30321	–	32747
						–		–	–	2426	

41	57 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	93,24	1640,48	75,79	152958	7067	43496	75970	247242
					1098,19	33,45	102395	3119	–	18314	
42	58 2109-0102-0601	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	20,58	16119		331729		331729	–	358267
					–		–		–	26538	
43	59 2109-0102-0602	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	72,66	11596		842565		842565	–	909970
					–		–		–	67405	
44	60 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	126	397		50022		50022	–	54024
					–		–		–	4002	

45	61 2109-0404-0305									
		Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	49	4538		222362		222362	–	240151
					–		–		–	17789	
46	62 2109-0404-0303									
		Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	14	3369		47166		47166	–	50939
					–		–		–	3773	
47	63 1115-0204-0101									
		Откосы внутренние плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,24	3213,89	44,15	7199	99	2156	3596	11659
					2207,07	22,33	4944	50	–	864	
48	64 1115-0201-0301									
		Откооы наружные плоские дверные при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м откосов	3,81	564,26	0,73	2150	3	568	1137	3550
					414,4	–	1579	–	–	263	

49	65	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	6,05	1390,05	11,68	8410	71	4037	3113	12445
						711,02	3,71	4302	22	–	922	
50	66	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,05	318,67	0,75	1928	5	496	1029	3194
						235,88	0,37	1427	2	–	237	
51	67	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,05	153,06	0,31	926	2	175	541	1584
						123,9	0,15	750	1	–	117	
52	68	1115-0108-1901	Откосы дверные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство - S=67,9 м2 НР = 72 %	м	271,6	2057,64	5,44	558855	1478	437341	86643	697138
						441,96	1,11	120036	301	–	51640	

Раздел 3 Полы 1-го этажа.

3.1 Демонтажные работы.

53	71	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	658,21	106,1	2,79	69836	1836	–	49628	129021
						103,31	1,41	68000	928	–	9557	
54	72	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	571,79	788,25	30,86	450713	17645	–	318236	830465
						757,39	15,61	433068	8926	–	61516	
55	73	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	658,21	291,14	22,86	191631	15047	–	132359	349909
						268,28	11,01	176585	7247	–	25919	
56	74	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	1316,42	7,2	3,88	9478	5108	–	4872	15498
						3,32	1,82	4371	2396	–	1148	

57	75 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	559,78	291,14	22,86	162974	12797	–	112566	297583
					268,28	11,01	150178	6163	–	22043	
58	76 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	-1119,56	7,2	3,88	-8061	-4344	–	-4144	-13181
					3,32	1,82	-3717	-2038	–	-976	
59	77 1207-0101-0301	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	213,34	34,19	–	7294	–	–	5252	13550
					34,19	–	7294	–	–	1004	
60	78 1207-0101-0302	Плинтусы из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	223,025	129,52	–	28886	–	–	20798	53659
					129,52	–	28886	–	–	3975	
61	79 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	44,128	107		4722		–	–	5100
					–		–		–	378	

62	80 4141-0102-0100	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка	т	1,7925	876	1570	–	–	1696
					–	–	–	126	
63	81 4121-0101-1100	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	44,128	53	2339	–	–	2526
					–	–	–	187	
64	82 4111-0201-1100	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	1,7925	76	136	–	–	147
					–	–	–	11	
65	83 4141-0102-0200	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка	т	1,7925	876	1570	–	–	1696
					–	–	–	126	

3.2 Полы тип 1.

66	84	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	100,88	758,33	28,58	76500	2883	39787	25358	110007
						335,35	13,77	33830	1389	–	8149	
67	85	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	201,76	107,33	4,85	21655	979	19841	932	24394
						4,14	2,28	835	460	–	1807	
68	86	1111-0101-2102	Покрытия полимерцементные однослойные пластичные толщиной 10 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	504,4	2897,63	286,64	1461565	144581	871114	411004	2022375
						883,96	247,76	445869	124970	–	149806	
69	87	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	313,7	701,99	20,96	220214	6575	90330	91102	336221
						393,08	10,27	123309	3222	–	24905	
70	88	2206-0101-0108	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	319,974	4277		1368529		1368529	–	1478011
						–		–		–	109482	

71	89	1111-0101-3608	Покрытия ковровые. Устройство виниловая плита НР = 72 %	м2 покрытия	190,7	495,92	20,96	94572	3997	4949	63060	170243
						449,01	10,27	85626	1958	–	12611	
72	90	2930-6000-2000(пл)	Ковролан плитный К=1,010;	м2	192,607	7744		1491549		1491549	–	1610873
						–		–		–	119324	
73	91	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	392,5	272,38	2,2	106909	864	73264	23844	141213
						83,52	0,85	32782	334	–	10460	
		3.3 Полы тип 2.										
74	92	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	32,9	758,33	28,58	24949	940	12976	8270	35877
						335,35	13,77	11033	453	–	2658	
75	93	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	65,8	107,33	4,85	7062	319	6471	304	7955
						4,14	2,28	272	150	–	589	
76	94	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	32,9	4739,23	130,09	155921	4280	117709	25808	196267
						1031,36	58,15	33932	1913	–	14538	

77	95 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	126	322,68	12,85	40658	1619	5161	24790	70684
					268,87	4,39	33878	553	–	5236	
78	96 2206-0301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 К=1,010;	м	127,26	1902		242049		242049	–	261413
					–		–		–	19364	
	3.4 Полы тип 3.										
79	97 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	22	758,33	28,58	16683	629	8677	5530	23990
					335,35	13,77	7378	303	–	1777	
80	98 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000;	м2 стяжки	-44	107,33	4,85	-4723	-213	-4327	-203	-5320
					4,14	2,28	-182	-100	–	-394	
81	99 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	22	4739,23	130,09	104263	2862	78711	17258	131243
					1031,36	58,15	22690	1279	–	9722	

82	100	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	28	322,68	12,85	9035	360	1147	5509	15708
						268,87	4,39	7528	123	–	1164	
83	101	2206-0301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 К=1,010;	м	28,28	1902		53789		53789	–	58092
						–		–		–	4303	
		3.5 Полы тип 4.										
84	102	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	21,04	758,33	28,58	15955	601	8298	5289	22944
						335,35	13,77	7056	290	–	1700	
85	103	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000;	м2 стяжки	-42,08	107,33	4,85	-4516	-204	-4138	-194	-5087
						4,14	2,28	-174	-96	–	-377	
86	104	1115-0105-0101	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	33,05	11712,78	64,83	387107	2143	117756	193070	626591
						8085	28,57	267209	944	–	46414	

87	105 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные h=50 мм. Устройство НР = 72 %	м	33,05	1144,18	12,85	37815	425	28504	6502	47862
					268,87	4,39	8886	145	–	3545	
	3.6 Полы тип 5.										
88	106 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	153,81	758,33	28,58	116639	4396	60663	38663	167726
					335,35	13,77	51580	2118	–	12424	
89	107 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	307,62	107,33	4,85	33017	1492	30251	1422	37194
					4,14	2,28	1274	701	–	2755	
90	108 1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	153,81	2986,06	419,9	459286	64585	204707	177104	687301
					1235,25	363,98	189994	55984	–	50911	
	3.7 Полы тип 7.										
91	115 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	176,74	758,33	28,58	134027	5051	69706	44427	192730
					335,35	13,77	59270	2434	–	14276	

92	116 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000;	м2 стяжки	-353,48	107,33	4,85	-37939	-1714	-34761	-1634	-42739
					4,14	2,28	-1463	-806	–	-3166	
93	117 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (площадки) НР = 72 %	м2 покрытия	176,74	4739,23	130,09	837612	22992	632337	138643	1054355
					1031,36	58,15	182283	10277	–	78100	
94	118 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные h=50 мм. Устройство НР = 72 %	м	259	1144,18	12,85	296343	3328	223377	50957	375084
					268,87	4,39	69637	1137	–	27784	
	3.8 Общее										
95	119 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	133,225	18061,62	1602,36	2406259	213474	1695994	409945	3041500
					3728,96	544,77	496791	72577	–	225296	
96	120 1146-0401-0201	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков НР = 72 %	м3	13,16	23570,3	13088,02	310185	172238	–	154661	502034

					10482,28	5840,45	137947	76860	–	37188	
		Раздел 4 Полы 2-3 этажей.									
		4.1 Демонтажные работы.									
97	121	1207-0101-0205									
		Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1545	106,1	2,79	163925	4311	–	116490	302848
					103,31	1,41	159614	2178	–	22433	
98	122	1207-0101-0207									
		Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	114,45	788,25	30,86	90215	3532	–	63698	166226
					757,39	15,61	86683	1787	–	12313	
99	123	1111-0101-1101									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	1545	291,14	22,86	449811	35319	–	310682	821332
					268,28	11,01	414493	17010	–	60839	
100	124	1111-0101-1102									
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	3090	7,2	3,88	22248	11989	–	11436	36379
					3,32	1,82	10259	5624	–	2695	

101	125	1111-0101-1101									
			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	95,55	291,14	22,86	27818	2184	–	19214	50795
						268,28	11,01	25634	1052	–	3763	
102	126	1111-0101-1102										
			Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	-191,1	7,2	3,88	-1376	-741	–	-707	-2250
						3,32	1,82	-634	-348	–	-167	
103	127	1207-0101-0301	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	974	34,19	–	33301	–	–	23977	61860
						34,19	–	33301	–	–	4582	
104	128	1207-0101-0302	Плинтусы из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	128,33	129,52	–	16621	–	–	11967	30875
						129,52	–	16621	–	–	2287	
105	129	4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	110,819	107		11858		–	–	12807
						–		–		–	949	

106	130 4141-0102-0100	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка	т	8,333	876	7300	–	–	7884
					–	–	–	584	
107	131 4121-0101-1100	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	100,819	53	5343	–	–	5770
					–	–	–	427	
108	132 4111-0201-1100	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	8,333	76	633	–	–	684
					–	–	–	51	
109	133 4141-0102-0200	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка	т	8,333	876	7300	–	–	7884
					–	–	–	584	

4.2 Полы тип 1.

110	134	1111-0101-1101									
			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	1545	758,33	28,58	1171620	44156	609348	388362	1684781
						335,35	13,77	518116	21275	–	124799	
111	135	1111-0101-1102										
			Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	1008,8	107,33	4,85	108275	4893	99205	4663	121973
						4,14	2,28	4176	2300	–	9035	
112	136	1111-0101-2102	Покрытия полимерцементные однослойные пластичные толщиной 10 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1545	2897,63	286,64	4476838	442859	2668261	1258925	6194624
						883,96	247,76	1365718	382789	–	458861	
113	137	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	1545	701,99	20,96	1084575	32383	444883	448687	1655923
						393,08	10,27	607309	15867	–	122661	
114	138	2206-0101-0108										
			Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	1575,9	4277		6740124		6740124	–	7279334
						–		–		–	539210	

115	139	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	974	272,38	2,2	265298	2143	181807	59167	350422
						83,52	0,85	81348	828	–	25957	
	4.3 Полы тип 2.											
116	140	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	45,1	758,33	28,58	34201	1289	17787	11336	49180
						335,35	13,77	15124	621	–	3643	
117	141	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до топщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	90,2	107,33	4,85	9681	437	8870	417	10906
						4,14	2,28	373	206	–	808	
118	142	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	45,1	4739,23	130,09	213739	5867	161358	35379	269047
						1031,36	58,15	46514	2623	–	19929	
119	143	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	29,48	322,68	12,85	9513	379	1208	5800	16538
						268,87	4,39	7926	129	–	1225	

120	144	2206-0301-0511									
		Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 К=1,010;	м	29,7748	1902		56632		56632	–	61163
					–		–		–	4531	
	4.4 Полы тип 3.										
121	145	1111-0101-1101									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	23,6	758,33	28,58	17897	674	9308	5932	25735
					335,35	13,77	7914	325	–	1906	
122	146	1111-0101-1102									
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000;	м2 стяжки	-47,2	107,33	4,85	-5066	-229	-4642	-218	-5707
					4,14	2,28	-195	-108	–	-423	
123	147	1111-0101-2707									
		Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	23,6	4739,23	130,09	111846	3070	84436	18513	140788
					1031,36	58,15	24340	1372	–	10429	
124	148	1111-0101-3905									
		Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	53,3	322,68	12,85	17199	685	2183	10487	29901
					268,87	4,39	14331	234	–	2215	

125	149	2206-0301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 К=1,010;	м	53,833	1902		102390		102390	–	110581
						–		–		–	8191	
	4.5 Полы тип 4.											
126	150	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	26,65	758,33	28,58	20209	762	10511	6699	29061
						335,35	13,77	8937	367	–	2153	
127	151	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000;	м2 стяжки	-53,3	107,33	4,85	-5721	-259	-5242	-247	-6445
						4,14	2,28	-221	-122	–	-477	
128	152	1115-0105-0101	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	45,55	11712,78	64,83	533517	2953	162292	266093	863579
						8085	28,57	368272	1301	–	63969	
129	153	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные h=50 мм. Устройство НР = 72 %	м	45,55	1144,18	12,85	52117	585	39285	8962	65965
						268,87	4,39	12247	200	–	4886	
	4.6 Общее.											

130	154	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	124,64	18061,62	1602,36	2251200	199718	1586705	383528	2845506
						3728,96	544,77	464778	67900	–	210778	
		Раздел 6 Сцена библиотеки.										
131	159	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,527	95403,45	1026,33	50278	541	37322	9116	64146
						23557,5	466,2	12415	246	–	4752	
132	160	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB-3 E1 толщиной 15 мм НР = 72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	28,67	892,63	13,28	25592	381	902	17634	46684
						847,88	6,35	24309	182	–	3458	
133	161	1111-0101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо НР = 72 %	м2 покрытия	28,67	2922,53	20,21	83789	579	78489	3603	94383
						164,64	9,91	4720	284	–	6991	
134	162	1107-0801-0401	Перегородки на металлическом каркасе межкомнатные с однослойной обшивкой без изоляционной прокладки. Устройство в жилых зданиях НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	23	6812,26	41,86	156682	963	106872	35449	207501
						2123,8	16,88	48847	388	–	15370	

135	163	2106-0902-1401								
		Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	15,05	92	1385	1385	–	1496	Казахстан
					–	–	–	111		
136	164	2106-0902-1501								
		Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	24	177	4248	4248	–	4588	Казахстан
					–	–	–	340		
137	165	2106-0902-1601								
		Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	32,63	138	4503	4503	–	4863	Казахстан
					–	–	–	360		
138	166	2203-0201-0105								
		Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	9	533	4797	4797	–	5181	Казахстан
					–	–	–	384		
139	167	2203-0201-0105								
		Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	23	533	12259	12259	–	13240	Казахстан

					–		–		–	981	
		Раздел 8 Кровля.									
140	179	1208-0101-0202									
		Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	252	95,21	0,07	23993	18	–	17262	44555
					95,14	–	23975	–	–	3300	
141	180	1112-0101-0716									
		Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	252	759,88	21,14	191490	5327	19338	121512	338042
					662	7,71	166824	1943	–	25040	
142	181	2105-0109-0210									
		Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	289,8	1956		566849		566849	–	612197 Казахстан
					–		–		–	45348	

Итого	**90 035 945**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 808 646
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 816 873
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 045 388
- материалы, изделия и конструкции, тенге	43 246 569
- перевозка грузов, тенге	54 174
- накладные расходы, тенге	16 440 363
в т.ч. зарплата, тенге	1 479 633
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 669 332
Всего	**90 035 945**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	1 080 431
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2 205 016
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 866 428**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**95 187 820**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**99 947 211**
Понижающий коэффициент 0,9	**89 952 489,90**
НДС (12 %)	10 794 298,79
Итого	**100 746 788,69**

Принял (Заказчик)
образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар
БИН 960940000704
Руководитель _____ Уркимбаев Р.Х.

Представитель технического надзора.
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
БИН 110940004909
Иин 660901301855
Эксперт _____ Артеменко В.П.
аттестат № KZ51VJE00044578 от 18.09.2019г.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013278
Директор _____ **Мусаев Б.К.**

Авторский надзор
Руководитель проектной оргнизации Шакирова Р.К.

_____ Р. К. Шакирова