Заказчик: КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск

Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

Стройка: Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Объект: Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц **2021** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№ 82	16.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области	**195 855 381,80**	**35 286 334,20**							**4 234 360,11**	**39 520 694,31**
Удержание аванса 30%		**10 585 900,26**							1 270 308,03	11 856 208,29
5 % на сдачу объекта		1 764 316,71							211 718,01	1 976 034,73
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**22 936 117,22**							**2 752 334,07**	**25 688 451,29**

Заказчик:

КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146

БИН 960940000704

Руководитель _____ Уркимбаев Р.Х.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор_____ Мукаев Б.К.

Представитель технического надзора:

ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

БИН 110940004909

Иин 660901301855

Эксперт _____ Артеменко В.П.

аттестат № KZ51VJE00044578 от 18.09.2019г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146 БИН 960940000704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 07.16.2021 г

Акт № 5

приемки выполненных работ за ноябрь от 24.11 .2021 года

(Локальная смета 2-1-1)

на Общестроительные работы. Общежитие №1

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Внутренняя отделка.										
			1.1 Потолки.										
1	1	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	1435,8	127,21	2,39	182648	3432	93528	59383	261393	
						59,68	0,26	85689	373	–	19362		

2	2 2204-0101-1801										
		Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 К=0,400;	кг	574,32	283		162533		162533	–	175536 Казахстан
					–		–		–	13003	
3	3 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	1435,8	809,46	4,64	1162223	6662	403690	542887	1841519
					523,66	1,49	751871	2139	–	136409	
4	4 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1435,8	308,69	2,63	443217	3776	180954	187434	681103
					180,03	1,28	258487	1838	–	50452	
	1.2 Стены.										
5	5 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	1967,4	127,21	2,39	250273	4702	128156	81369	358173
					59,68	0,26	117414	512	–	26531	

6	6 2204-0101-1801										
		Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 К=0,400;	кг	786,96	283		222710		222710	–	240527 Казахстан
					–		–		–	17817	
7	7 1211-0101-0211										
		Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	422	2189,34	14,36	923901	6060	206662	514256	1553210
					1685,26	7,26	711180	3064	–	115053	
8	8 1211-0101-0212										
		Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм НР = 72 %	м2	422	697,52	7,29	294353	3076	103310	136457	465275
					445,42	3,69	187967	1557	–	34465	
9	9 1213-0103-0105										
		Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	369,1	741,62	55,09	273732	20334	–	189099	499857

					686,53	25,03	253398	9239	–	37026	
10	10 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	37,6728	107		4031		–	–	4353
					–		–		–	322	
11	11 4121-0201-1100	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	37,6728	43		1620		–	–	1750
					–		–		–	130	
12	12 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	2389,4	1390,05	11,68	3321385	27908	1594566	1229599	4915063
					711,02	3,71	1698911	8865	–	364079	
13	13 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2389,4	318,67	0,75	761430	1792	196026	406437	1261296
					235,88	0,37	563612	884	–	93429	

14	14 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2389,4	153,06	0,31	365722	741	68934	213412	625465
					123,9	0,15	296047	358	–	46331	
15	15 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 72 %	м3 изоляции	2,9	64366,27	2412,3	186662	6996	104406	56053	262132
					25951,8	893,55	75260	2591	–	19417	
16	16 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	29	2185,13	34,17	63369	991	21991	29411	100202
					1392,65	15,9	40387	461	–	7422	
17	17 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	29	1390,05	11,68	40311	339	19353	14924	59654
					711,02	3,71	20620	108	–	4419	

18	18 1115-0405-0111										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	29	318,67	0,75	9241	22	2379	4933	15308
					235,88	0,37	6841	11	–	1134	
19	19 1115-0405-0112										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	29	153,06	0,31	4439	9	837	2590	7591
					123,9	0,15	3593	4	–	562	
20	20 1110-0404-0101	Стояки. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	30	2239,46	14,2	67184	426	38573	20409	94600
					939,51	5,35	28185	161	–	7007	
21	21 1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	369,1	1182,47	71,43	436450	26365	124586	220885	709922
					773,5	57,67	285499	21286	–	52587	

22	22 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	399,1	3442,42	33,65	1373870	13430	791343	414410	1931342	
					1425,95	16,22	569097	6473	–	143062		
23	23 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	123	127,21	2,39	15647	294	8012	5087	22393	
					59,68	0,26	7341	32	–	1659		
24	24 2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 К=0,400;	кг	49,2	283		13924		13924	–	15038	Казахстан
					–		–		–	1114		
25	25 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	123	1390,05	11,68	170976	1437	82084	63296	253014	
					711,02	3,71	87455	456	–	18742		
26	26 2901-0001-0001(пл)	Оформление стен - Арт-дизайн интерьера	м2	123	15179		1867017		1867017	–	2016378	
					–		–		–	149361		

Раздел 2 Двери.

2.1 Демонтажные работы.

27	27 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж в кирпичных стенах НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	7,56	1726,01	40,07	13049	303	–	9267	24101
					1685,94	16,59	12746	125	–	1785	
28	28 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	153,51	1056,41	165,87	162169	25463	–	107702	291461
					890,54	83,9	136707	12879	–	21590	
29	29 4141-0203-0100	Пиломатериалы. Погрузка	т	8,10264	634		5137		–	–	5548
					–		–		–	411	
30	30 4141-0203-0200	Пиломатериалы. Разгрузка	т	8,10264	1043		8451		–	–	9127
					–		–		–	676	
31	31 4111-0201-1100	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	8,10264	76		616		–	–	665
					–		–		–	49	

2.2 Монтажные работы.

32	32 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах - ДН-1 НР = 72 %	м2	7,56	2584,23	50,08	19537	379	3226	11584	33611	
					2107,42	20,75	15932	157	–	2490		
33	33 2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,56	44259		334598		334598	–	361366	Казахстан
					–		–		–	26768		
34	34 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	4538		13614		13614	–	14703	
					–		–		–	1089		
35	35 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	3	1232,7	2,04	3698	6	–	2658	6864	
					1230,66	–	3692	–	–	508		
36	36 2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	3832		11496		11496	–	12416	
					–		–		–	920		

37	37 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	15,12	1603,79	173,72	24249	2627	7143	11308	38402	
					957,66	81,03	14480	1225	–	2845		
38	38 2109-0202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	15,12	32649		493653		493653	–	533145	Казахстан
					–		–		–	39492		
39	39 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	3369		20214		20214	–	21831	
					–		–		–	1617		

Раздел 3 Полы 1-го этажа..

3.1 Демонтажные работы.

40	52 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	401,3	106,1	2,79	42578	1120	–	30257	78662
					103,31	1,41	41458	566	–	5827	
41	53 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	51,46	788,25	30,86	40563	1588	–	28640	74739

					757,39	15,61	38975	803	–	5536	
42	54	1111-0101-1101									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	401,3	291,14	22,86	116834	9174	–	80697	213333
					268,28	11,01	107661	4418	–	15802	
43	55	1111-0101-1102									
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	802,6	7,2	3,88	5779	3114	–	2971	9450
					3,32	1,82	2665	1461	–	700	
44	56	1111-0101-1101									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	48,76	291,14	22,86	14196	1115	–	9805	25921
					268,28	11,01	13081	537	–	1920	

45	57 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	-97,52	7,2	3,88	-702	-378	–	-361	-1148
					3,32	1,82	-324	-177	–	-85	
46	58 1207-0101-0301	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	353,58	34,19	–	12089	–	–	8704	22456
					34,19	–	12089	–	–	1663	
47	59 1207-0101-0302	Плинтусы из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	65,41	129,52	–	8472	–	–	6100	15738
					129,52	–	8472	–	–	1166	
48	60 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	28,206	107		3018		–	–	3259
					–		–		–	241	
49	61 4141-0102-0100	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка	т	2,275	876		1993		–	–	2152
					–		–		–	159	

50	62 4121-0101-1100									
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	28,206	53		1495		–	–	1615
					–		–		–	120	
51	63 4111-0201-1100										
		Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	2,275	76		173		–	–	187
					–		–		–	14	
52	64 4141-0102-0200	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка	т	2,275	876		1993		–	–	2152
					–		–		–	159	
	3.2 Полы тип 1.										
53	65 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	121,3	758,33	28,58	91985	3467	47841	30491	132274
					335,35	13,77	40678	1670	–	9798	

54	66 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	242,6	107,33	4,85	26038	1177	23857	1121	29332
					4,14	2,28	1004	553	–	2173	
55	67 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,17736	14730,64	1382,48	2613	245	6	1775	4739
					13316,8	580,9	2362	103	–	351	
56	68 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17736	264413		46896		46896	–	50648 Казахстан
					–		–		–	3752	
	3.3 Полы тип 2.										
57	72 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	18,1	758,33	28,58	13726	517	7139	4550	19738
					335,35	13,77	6070	249	–	1462	

58	73 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	36,2	107,33	4,85	3885	176	3560	168	4377
					4,14	2,28	150	83	–	324	
	3.4 Полы тип 3.										
59	77 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	13,68	758,33	28,58	10374	391	5395	3439	14918
					335,35	13,77	4588	188	–	1105	
60	78 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000;	м2 стяжки	-27,36	107,33	4,85	-2937	-133	-2691	-126	-3308
					4,14	2,28	-113	-62	–	-245	
	3.5 Полы тип 4.										
61	82 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	5,88	758,33	28,58	4459	168	2319	1478	6412
					335,35	13,77	1972	81	–	475	

62	83 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000;	м2 стяжки	-11,76	107,33	4,85	-1262	-57	-1156	-55	-1422
					4,14	2,28	-49	-27	–	-105	
63	84 1115-0105-0101	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	8,58	11712,78	64,83	100496	556	30570	50122	162667
					8085	28,57	69369	245	–	12049	
64	85 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	7,15	322,68	12,85	2307	92	293	1406	4010
					268,87	4,39	1922	31	–	297	
65	86 2206-0301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 К=1,010;	м	7,2215	1902		13735		13735	–	14834
					–		–		–	1099	
	3.6 Полы тип 5.										
66	87 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	280	758,33	28,58	212332	8002	110432	70383	305332
					335,35	13,77	93898	3856	–	22617	

67	88 1111-0101-1102											
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	560	107,33	4,85	60105	2716	55070	2588	67708	
					4,14	2,28	2318	1277	–	5015		
68	89 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,40942	14730,64	1382,48	6031	566	13	4097	10938	
					13316,8	580,9	5452	238	–	810		
69	90 2105-0309-0301											
		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,40942	264413		108256		108256	–	116916	Казахстан
					–		–		–	8660		
70	91 1111-0101-2103											
		Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	280	2986,06	419,9	836097	117572	372655	322404	1251181	
					1235,25	363,98	345870	101914	–	92680		
	3.7 Полы тип 6.											
71	95 1111-0101-1501											
		Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	34,1	1111,12	95,07	37889	3242	23051	9210	50867	
					340,06	35,03	11596	1195	–	3768		

72	96	1111-0101-1502									
		Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (до толщины 20 мм) НР = 72 % К=-2,000;	м2 покрытия	-68,2	116,87	4,19	-7971	-286	-7016	-582	-9237
					9,8	2,06	-668	-140	–	-684	
		3.8 Полы тип 7.									
73	97	1111-0101-1101									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	11,1	758,33	28,58	8417	317	4378	2790	12104
					335,35	13,77	3722	153	–	897	
74	98	1111-0101-1102									
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000;	м2 стяжки	-22,2	107,33	4,85	-2383	-108	-2183	-103	-2685
					4,14	2,28	-92	-51	–	-199	
		Раздел 4 Полы 2-3 этажей..									
		4.1 Демонтажные работы.									
75	102	1207-0101-0205									
		Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	817,4	106,1	2,79	86726	2281	–	61631	160226
					103,31	1,41	84446	1153	–	11869	

76	103	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	132,22	788,25	30,86	104222	4080	–	73588	192035
						757,39	15,61	100142	2064	–	14225	
77	104	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	817,4	291,14	22,86	237978	18686	–	164370	434536
						268,28	11,01	219292	9000	–	32188	
78	105	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	1634,8	7,2	3,88	11771	6343	–	6050	19247
						3,32	1,82	5428	2975	–	1426	
79	106	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	125,74	291,14	22,86	36608	2874	–	25285	66844
						268,28	11,01	33734	1384	–	4951	

80	107	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	-251,48	7,2	3,88	-1811	-976	–	-931	-2961
						3,32	1,82	-835	-458	–	-219	
81	108	1207-0101-0301	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	721,84	34,19	–	24680	–	–	17770	45846
						34,19	–	24680	–	–	3396	
82	109	1207-0101-0302	Плинтусы из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	160,6	129,52	–	20801	–	–	14977	38640
						129,52	–	20801	–	–	2862	
83	110	4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	64,586	107		6911		–	–	7464
						–		–		–	553	
84	111	4141-0102-0100	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка	т	4,636	876		4061		–	–	4386
						–		–		–	325	

85	112 4121-0101-1100									
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	64,586	53		3423		–	–	3697
					–		–		–	274	
86	113 4111-0201-1100										
		Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	4,636	76		352		–	–	380
					–		–		–	28	
87	114 4141-0102-0200	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка	т	4,636	876		4061		–	–	4386
					–		–		–	325	
	4.2 Полы тип 1.										
88	115 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	174,5	758,33	28,58	132329	4987	68823	43864	190288
					335,35	13,77	58519	2403	–	14095	

89	116	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	349	107,33	4,85	37458	1693	34321	1614	42198
						4,14	2,28	1445	796	–	3126	
90	117	1111-0101-2102	Покрытия полимерцементные однослойные пластичные толщиной 10 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	174,5	2897,63	286,64	505636	50019	301367	142189	699651
						883,96	247,76	154251	43234	–	51826	
	4.3 Полы тип 2.											
91	121	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	78,3	758,33	28,58	59377	2238	30882	19682	85384
						335,35	13,77	26258	1078	–	6325	
92	122	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	156,6	107,33	4,85	16808	760	15400	724	18935
						4,14	2,28	648	357	–	1403	
	4.4 Полы тип 3.											

93	126	1111-0101-1101									
			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	34	758,33	28,58	25783	972	13410	8546	37075
						335,35	13,77	11402	468	–	2746	
94	127	1111-0101-1102										
			Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000;	м2 стяжки	-68	107,33	4,85	-7298	-330	-6687	-315	-8222
						4,14	2,28	-282	-155	–	-609	
		4.5 Полы тип 4.										
95	131	1111-0101-1101										
			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	6,48	758,33	28,58	4914	185	2556	1629	7066
						335,35	13,77	2173	89	–	523	
96	132	1111-0101-1102										
			Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,96	107,33	4,85	-1391	-63	-1274	-60	-1567
						4,14	2,28	-54	-30	–	-116	

97	133	1115-0105-0101	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	13,44	11712,78	64,83	157420	871	47886	78513	254808
						8085	28,57	108662	384	–	18875	
	4.6 Полы тип 5.											
98	136	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	642,9	758,33	28,58	487530	18374	253560	161604	701065
						335,35	13,77	215597	8853	–	51931	
99	137	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	1285,8	107,33	4,85	138005	6236	126446	5944	155465
						4,14	2,28	5323	2932	–	11516	
100	138	1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	642,9	2986,06	419,9	1919738	269954	855642	740264	2872802
						1235,25	363,98	794142	234003	–	212800	

Итого **28 445 867**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 912 309
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 701 107
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 504 492
- материалы, изделия и конструкции, тенге 9 904 270

- перевозка грузов, тенге	47 335
- накладные расходы, тенге	6 773 757
в т.ч. зарплата, тенге	609 638
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 107 100
Всего	**28 445 867**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	341 350
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	696 651
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**589 677**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**30 073 545**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**31 577 222**
Понижающий коэффициент 0,9	**28 419 499,80**
НДС (12 %)	3 410 339,98
Итого	**31 829 839,78**

Принял (Заказчик)
образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар
БИН 960940000704
Руководитель _____ Уркимбаев Р.Х.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор_____ **Мукаев Б.К.**

Представитель технгического надзора.
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
БИН 110940004909
Иин 660901307855
Эксперт_____ Артеменко В.П.
аттестат № KZ51VJE00044578 от 18.09.2019г.

Авторский надзор :
Руководитель проектной оргнизации Шакирова Р.К.
_____ Р. К. Шакирова

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146 БИН 960940000704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 07.16.2021 г

Акт № 6

приемки выполненных работ за ноябрь от 24.11 .2021 года

(Локальная смета 2-1-3)

на Общестроительные работы ниже отм.0,000. Здание учебного корпуса

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Внутренняя отделка.										
1	1	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	372,2	127,21	2,39	47348	890	24245	15394	67761	
						59,68	0,26	22213	97	–	5019		

2	2 2204-0101-1801										
		Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 К=0,400;	кг	148,88	283		42133		42133	–	45504 Казахстан
					–		–		–	3371	
	1.1 Потолки.										
3	3 1113-0301-0101										
		Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	372,2	127,21	2,39	47348	890	24245	15394	67761
					59,68	0,26	22213	97	–	5019	
4	4 2204-0101-1801										
		Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 К=0,400;	кг	148,88	283		42133		42133	–	45504 Казахстан
					–		–		–	3371	
	1.2 Стены.										
5	7 1113-0301-0101										
		Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	1127,7	127,21	2,39	143455	2695	73458	46640	205303
					59,68	0,26	67301	293	–	15208	

6	8 2204-0101-1801										
		Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 К=0,400;	кг	451,08	283		127656		127656	–	137868 Казахстан
					–		–		–	10212	
7	9 1213-0103-0105										
		Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	26,8	741,62	55,09	19875	1476	–	13730	36293
					686,53	25,03	18399	671	–	2688	
8	10 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	1,182	107		126		–	–	136
					–		–		–	10	
9	11 4121-0201-1100										
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	1,182	43		51		–	–	55
					–		–		–	4	
10	12 1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	563,85	1182,47	71,43	666736	40276	190322	337432	1084501

					773,5	57,67	436138	32517	–	80333		
11	13	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	563,85	1390,05	11,68	783780	6586	376285	290161	1159856
						711,02	3,71	400909	2092	–	85915	

<u>Раздел 2 Двери.</u>

2.1 Демонтажные работы.

12	18	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж в кирпичных стенах НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	7,56	1726,01	40,07	13049	303	–	9267	24101
						1685,94	16,59	12746	125	–	1785	
13	19	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	37,8	1056,41	165,87	39932	6270	–	26520	71768
						890,54	83,9	33662	3171	–	5316	
14	20	4141-0203-0100	Пиломатериалы. Погрузка	т	1,9572	634		1241		–	–	1340
						–		–		–	99	
15	21	4141-0203-0200	Пиломатериалы. Разгрузка	т	1,9572	1043		2041		–	–	2204
						–		–		–	163	

16	22 4111-0201-1100									
		Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	1,9572	76		149		–	–	161

Раздел 3 Полы.

3.1 Демонтажные работы.

17	33 1146-0401-0801									
		Основания бетонные под полы на гравии. Разборка толщиной 20 мм НР = 72 % К=0,020;	м3	3,198	15721,52	6558,52	50277	20974	–	27837	84363
					9163	2926,7	29303	9360	–	6249	
18	34 1111-0101-1101									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	11,72	291,14	22,86	3412	268	–	2357	6231
					268,28	11,01	3144	129	–	462	
19	35 1111-0101-1102									
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	23,44	7,2	3,88	169	91	–	87	276

					3,32	1,82	78	43	–	20	
20	36 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	382,85	291,14	22,86	111463	8752	–	76987	203526
					268,28	11,01	102711	4215	–	15076	
21	37 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	-765,7	7,2	3,88	-5513	-2971	–	-2834	-9015
					3,32	1,82	-2542	-1394	–	-668	
22	38 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	157,68	129,52	–	20423	–	–	14705	37938
					129,52	–	20423	–	–	2810	
23	39 1207-0101-0302	Плинтусы из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	249,19	129,52	–	32275	–	–	23238	59954
					129,52	–	32275	–	–	4441	
24	40 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	31,12	107		3330		–	–	3596
					–		–		–	266	

25	41 4121-0101-1100									
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	31,12	53		1649		–	–	1781
					–		–		–	132	
	3.2 Полы тип 1.										
26	42 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	159,9	758,33	28,58	121257	4570	63065	40193	174366
					335,35	13,77	53622	2202	–	12916	
27	43 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм) НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	319,8	107,33	4,85	34324	1551	31449	1478	38666
					4,14	2,28	1324	729	–	2864	
28	44 1111-0101-1501										
		Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	159,9	1111,12	95,07	177668	15202	108091	43183	238519
					340,06	35,03	54376	5601	–	17668	

29	45 1111-0101-1502										
		Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (до толщины 20 мм) НР = 72 % К=-2,000;	м2 покрытия	-319,8	116,87	4,19	-37375	-1340	-32901	-2731	-43314
					9,8	2,06	-3134	-659	–	-3208	
	3.6 Полы тип 5.										
30	61 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	181,69	758,33	28,58	137781	5193	71659	45671	198128
					335,35	13,77	60930	2502	–	14676	
31	62 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000;	м2 стяжки	-363,38	107,33	4,85	-39002	-1762	-35735	-1680	-43937
					4,14	2,28	-1504	-829	–	-3255	

Итого	**3 901 194**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 364 587
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	109 914
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 962
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 106 105
- перевозка грузов, тенге	8 587
- накладные расходы, тенге	1 023 029
в т.ч. зарплата, тенге	92 073

- сметная прибыль (8 %), тенге	288 974
Всего	**3 901 194**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	46 814
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	95 542
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**80 871**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**4 124 421**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**4 330 642**
Понижающий коэффициент 0,9	**3 897 577,80**
НДС (12 %)	467 709,34
Итого	**4 365 287,14**

Принял (Заказчик)
образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар
БИН 960940000704
Руководитель_____ Уркимбаев Р.Х.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор_____ **Мукаев Б.К.**

Представитель технического надзора.
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
БИН 110940004909
Иин 660901301855
Эксперт_____ Артеменко В.П.
аттестат № KZ51VJE00044578 от 18.09.2019г.

Авторский надзор :

Руководитель проектной оргнизации Шакирова Р.К.

_____ Р. К. Шакирова

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146 БИН 960940000704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области.Корректировка

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 07.16.2021 г

Акт № 7

приемки выполненных работ за ноябрь от 24.11 .2021 года

(Локальная смета 2-1-7)

на Водопровод и канализация общежития №2

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы.											
1	1	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	120	821,29	8,55	98555	1026	–	70225	182282	

					812,74	0,05	97529	6	–	13502	
2	2 1116-0501-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	15	887,58	10,27	13314	154	–	9477	24614
					877,31	0,1	13160	2	–	1823	
3	3 1116-0501-0203										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	15	969,4	12,14	14541	182	–	10340	26871
					957,26	0,15	14359	2	–	1990	
4	4 1116-0501-0101										
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	55	472,11	0,82	25966	45	–	18674	48211
					471,29	0,27	25921	15	–	3571	
5	5 1116-0501-0102										
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	65	453,9	1,98	29504	129	–	21179	54738

					451,92	0,61	29375	40	–	4055	
6	6 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	19	698,24	6,21	13267	118	–	9510	24599
					692,03	3,14	13149	60	–	1822	
7	7 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	21	561,66	5,57	11795	117	–	8451	21866
					556,09	2,82	11678	59	–	1620	
8	8 1215-0101-0406	Сифон. Демонтаж НР = 72 %	прибор	21	639,22	0,64	13424	13	–	9660	24931
					638,58	0,33	13410	7	–	1847	
9	9 1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	21	399,44	1,5	8388	32	–	6029	15570
					397,94	0,76	8357	16	–	1153	
10	10 1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	3232,48	56,36	3232	56	–	2308	5983
					3176,12	28,51	3176	29	–	443	
11	11 1215-0101-0406	Сифон. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	639,22	0,64	639	1	–	460	1187
					638,58	0,33	639	–	–	88	
12	12 1215-0101-0306	Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	1	626,63	2,57	627	3	–	450	1163
					624,06	1,3	624	1	–	86	
13	13 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	комплект	4	898,94	129,71	3596	519	–	2398	6474
					769,23	63,13	3077	253	–	480	
14	14 1215-0101-0406	Сифон. Демонтаж НР = 72 %	прибор	4	639,22	0,64	2557	3	–	1840	4749
					638,58	0,33	2554	1	–	352	

Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод.

15	15 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	70	1380,54	14,24	96638	997	821	68275	178106	
					1354,57	0,1	94820	7	–	13193		
16	16 2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные К=0,990;	м	69,3	167		11573		11573	–	12499	Казахстан
					–		–		–	926		
17	17 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	15	1627,53	20,24	24413	304	178	17234	44979	
					1595,44	0,25	23932	4	–	3332		
18	18 2301-0602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные К=0,990;	м	14,85	442		6564		6564	–	7089	Казахстан
					–		–		–	525		
19	19 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	25	15		375		375	–	405	Казахстан
					–		–		–	30		

20	20 2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	1	47		47		47	–	51	Казахстан
					–		–		–	4		
21	21 2302-0401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	2	78		156		156	–	168	Казахстан
					–		–		–	12		
22	22 2302-0401-2503	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x20	шт.	7	95		665		665	–	718	Казахстан
					–		–		–	53		
23	23 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	30	26		780		780	–	842	Казахстан
					–		–		–	62		
24	24 2302-0401-1102	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20	шт.	4	33		132		132	–	143	Казахстан
					–		–		–	11		
25	25 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	54	2131,14	83,97	115082	4534	16085	68516	198286	
					1749,3	12,95	94462	699	–	14688		

26	26 2304-0501-0101											
		Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	54	804		43416		43416	–	46889	
					–		–		–	3473		
27	27 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	140	8		1120		1120	–	1210	Казахстан
					–		–		–	90		
28	28 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	85	83,55	1,07	7102	91	31	5025	13097	
					82,11	–	6979	–	–	970		
	Раздел 3 Система Т3 выше 0,000.											
29	29 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	50	1380,54	14,24	69027	712	587	48768	127219	
					1354,57	0,1	67729	5	–	9424		
30	30 2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные К=0,990;	м	49,5	167		8267		8267	–	8928	Казахстан
					–		–		–	661		

31	31 1116-0501-0202											
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	15	1490,17	17,11	22353	257	163	15793	41198	
					1462,18	0,15	21933	2	–	3052		
32	32 2301-0602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные К=0,990;	м	14,85	274		4069		4069	–	4395	Казахстан
					–		–		–	326		
33	33 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	20	15		300		300	–	324	Казахстан
					–		–		–	24		
34	34 2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	2	29		58		58	–	63	Казахстан
					–		–		–	5		
35	35 2302-0401-2501	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20	шт.	6	66		396		396	–	428	Казахстан
					–		–		–	32		
36	36 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	16	26		416		416	–	449	Казахстан
					–		–		–	33		

37	37 2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	2	17		34		34	–	37 Казахстан
					–		–		–	3	
38	38 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	34	2131,14	83,97	72459	2855	10128	43140	124847
					1749,3	12,95	59476	440	–	9248	
39	39 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	34	804		27336		27336	–	29523
					–		–		–	2187	
40	40 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	100	8		800		800	–	864 Казахстан
					–		–		–	64	
41	41 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	65	83,55	1,07	5431	70	24	3843	10016
					82,11	–	5337	–	–	742	

Раздел 4 Хозяйственно-бытовая канализация.

42	42 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	55	789,1	1,36	43401	75	124	31123	80486	
					785,48	0,45	43201	25	–	5962		
43	43 2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	55	254		13970		13970	–	15088	Казахстан
					–		–		–	1118		
44	44 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	65	761,53	3,32	49499	216	326	35297	91580	
					753,2	1,02	48958	66	–	6784		
45	45 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	65	1077		70005		70005	–	75605	Казахстан
					–		–		–	5600		
46	46 2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	14	131		1834		1834	–	1981	Казахстан
					–		–		–	147		

47	47 2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	5	278	1390	1390	–	1501	Казахстан
					–	–	–	111		
48	48 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	20	466	9320	9320	–	10066	Казахстан
					–	–	–	746		
49	49 2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	18	84	1512	1512	–	1633	Казахстан
					–	–	–	121		
50	50 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	300	2400	2400	–	2592	Казахстан
					–	–	–	192		
51	51 2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	5	176	880	880	–	950	Казахстан
					–	–	–	70		
52	52 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	553	4424	4424	–	4778	Казахстан
					–	–	–	354		

53	53 2302-0601-1203								
	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	80	122	9760	9760	–	10541	Казахстан
				–	–	–	781		
54	54 2302-0601-1201								
	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	110	38	4180	4180	–	4514	Казахстан
				–	–	–	334		

Итого	**1 597 326**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	703 835
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 509
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 739
- материалы, изделия и конструкции, тенге	254 646
- накладные расходы, тенге	508 015
в т.ч. зарплата, тенге	45 722
- сметная прибыль (8 %), тенге	118 322
Всего	**1 597 326**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	19 168
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	39 119
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 112**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**1 688 725**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**1 773 161**
Понижающий коэффициент 0,9	**1 595 844,90**
НДС (12 %)	191 501,39
Итого	**1 787 346,29**

Принял (Заказчик)
образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар
БИН 960940000704
Руководитель _____ Уркимбаев Р.Х.

Представитель технического надзора.
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
БИН 110940004909
Иин 660901301855
Эксперт _____ Артеменко В.П.
аттестат № KZ51VJE00044578 от 18.09.2019г.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор
Руководитель проектной оргнизации Шакирова Р.К.

_____ Р. К. Шакирова

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146 БИН 960940000704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 07.16.2021 г

Акт № 8

приемки выполненных работ за ноябрь от 24.11 .2021 года

(Локальная смета 2-1-8)

на Водопровод и канализация учебного корпуса

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы.

		Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	50	821,29	8,55	41065	428	–	29261	75952
					812,74	0,05	40637	3	–	5626	
2	2 1116-0501-0203										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	4	969,4	12,14	3878	49	–	2758	7167
					957,26	0,15	3829	1	–	531	
3	3 1116-0501-0101										
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	15	472,11	0,82	7082	12	–	5093	13149
					471,29	0,27	7069	4	–	974	

	1 1215-0101-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	30	453,9	1,98	13617	59	–	9775	25263
					451,92	0,61	13558	18	–	1871	
5	5 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	12	698,24	6,21	8379	75	–	6006	15536
					692,03	3,14	8304	38	–	1151	
6	6 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	6	561,66	5,57	3370	33	–	2415	6248
					556,09	2,82	3337	17	–	463	
7	7 1215-0101-0406	Сифон. Демонтаж НР = 72 %	прибор	6	639,22	0,64	3835	4	–	2760	7123
					638,58	0,33	3831	2	–	528	
8	8 1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	6	399,44	1,5	2397	9	–	1723	4450
					397,94	0,76	2388	5	–	330	

Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод.

9	9 1116-0501-0201											
		Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	30	1380,54	14,24	41416	427	352	29261	76331	
					1354,57	0,1	40637	3	–	5654		
10	10 2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные К=0,990;	м	29,7	167		4960		4960	–	5357	Казахстан
					–		–		–	397		
11	11 1116-0501-0203											
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	4	1627,53	20,24	6510	81	47	4596	11994	
					1595,44	0,25	6382	1	–	888		
12	12 2301-0602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные К=0,990;	м	3,96	442		1750		1750	–	1890	Казахстан
					–		–		–	140		
13	13 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	14	15		210		210	–	227	Казахстан

						–		–		–	17	
14	14 2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	2		47		94		94	–	102 Казахстан
						–		–		–	8	
15	15 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	15		26		390		390	–	421 Казахстан
						–		–		–	31	
16	16 2302-0401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	1		78		78		78	–	84 Казахстан
						–		–		–	6	
17	17 2302-0401-1102	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20	шт.	3		33		99		99	–	107 Казахстан
						–		–		–	8	
18	18 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	21		2131,14	83,97	44754	1763	6255	26645	77111
						1749,3	12,95	36735	272	–	5712	
19	19 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	21		804		16884		16884	–	18235

						–		–		–	1351	
20	20 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	60		8		480		480	–	518 Казахстан
						–		–		–	38	
21	21 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	34		83,55	1,07	2841	36	13	2010	5239
						82,11	–	2792	–	–	388	
	Раздел 3 Система Т3 выше 0,000.											
22	22 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	20		1380,54	14,24	27611	285	235	19507	50887
						1354,57	0,1	27091	2	–	3769	
23	23 2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные К=0,990;	м	19,8		167		3307		3307	–	3572 Казахстан
						–		–		–	265	
24	24 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	10		15		150		150	–	162 Казахстан

					–		–		–	12		
25	25 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	4	26		104		104	–	112	Казахстан
					–		–		–	8		
26	26 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	9	2131,14	83,97	19180	756	2681	11420	33048	
					1749,3	12,95	15744	117	–	2448		
27	27 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	804		7236		7236	–	7815	
					–		–		–	579		
28	28 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	40	8		320		320	–	346	Казахстан
					–		–		–	26		
29	29 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	20	83,55	1,07	1671	21	7	1182	3081	
					82,11	–	1642	–	–	228		

Раздел 4 Хозяйственно-бытовая канализация.

30	30	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	15	789,1	1,36	11837	20	34	8488	21951	
						785,48	0,45	11782	7	–	1626		
31	31	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	15	254		3810		3810	–	4115	Казахстан
						–		–		–	305		
32	32	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	30	761,53	3,32	22846	100	150	16291	42268	
						753,2	1,02	22596	31	–	3131		
33	33	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	30	1077		32310		32310	–	34895	Казахстан
						–		–		–	2585		
34	34	2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	3	131		393		393	–	424	Казахстан

35	35 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	15	466	6990	6990	–	7549	Казахстан
					–	–	–	31		
36	36 2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4	84	336	336	–	363	Казахстан
					–	–	–	559		
37	37 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	7	300	2100	2100	–	2268	Казахстан
					–	–	–	27		
38	38 2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	3	176	528	528	–	570	Казахстан
					–	–	–	168		
39	39 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	553	2212	2212	–	2389	Казахстан
					–	–	–	42		
40	40 2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	40	122	4880	4880	–	5270	Казахстан
					–	–	–	177		
					–	–	–	390		

41	41	2302-0601-1201										
			Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	30	38		1140		1140	–	1231	Казахстан
						–		–		–	91		
		Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование.											
42	47	1117-0101-0106											
			Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	14	2826,34	87,32	39569	1222	2993	25884	70689	
						2525,25	42,58	35354	596	–	5236		
43	48	2303-0102-3205											
			Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	14	8497		118958		118958	–	128475	Казахстан
						–		–		–	9517		
44	49	2303-0102-1301											
			Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	14	851		11914		11914	–	12867	Казахстан
						–		–		–	953		

		Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	14	4625		64750		64750	–	69930
					–		–		–	5180	
46	51 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	19,5	731,98	–	14274	–	7742	4703	20495
					334,98	–	6532	–	–	1518	
47	52 1110-0111-0301	Шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка НР = 72 %	изделие	3	1171,57	103,56	3515	311	1256	1512	5429
					649,24	50,74	1948	152	–	402	
48	53 2920-3600-5500(пл)	Столещница с тумбой	шт	3	151846		455538		455538	–	491981
					–		–		–	36443	

Итого	**1 374 686**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	292 188
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 691
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 269
- материалы, изделия и конструкции, тенге	763 686
- накладные расходы, тенге	211 290
в т.ч. зарплата, тенге	19 016
- сметная прибыль (8 %), тенге	101 828
Всего	**1 374 686**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	16 496
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	33 667

Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**28 497**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.		**1 453 346**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)		**1 526 013**
Понижающий коэффициент	0,9	**1 373 411,70**
НДС (12 %)		164 809,40
Итого		**1 538 221,10**

Принял (Заказчик)

образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар

БИН 960940000704

Руководитель _____ Уркимбаев Р.Х.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор_____ **Мукаев Б.К.**

Представитель технгического надзора.

ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

БИН 110940004909

Иин 660901301855

Эксперт _____ Артеменко В.П.

аттестат № KZ51VJE00044578 от 18.09.2019г.

Авторский надзор :

Руководитель проектной оргнизации Шакирова Р.К.

_____ Р. К. Шакирова