Заказчик: КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск

Стройка: Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Объект: Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№ 82	16.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области	**276 020 907,12**	**71 576 361,89**							**8 589 163,43**	**80 165 525,32**
Удержание аванса 30%		**21 472 908,57**							2 576 749,03	24 049 657,60
5 % на сдачу объекта		3 578 818,09							429 458,17	4 008 276,28
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**46 524 635,22**							**5 582 956,23**	**52 107 591,45**

Заказчик:

КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар Академика Чокина 146

БИН 980940000704

Руководитель _____ Сулейменбаев Р.Х.

Представитель технического надзора

ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

БИН 110940004489

Инн 660901301455

Эксперт _____ Артеменко В.П.

аттестат № KZ51VJE00044578 от 18.09.2019г.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор_____ Мукаев Б.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ"для даренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г.Павлодар Академика Чокина 146 БИН 960940000704

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарокой области. Корректировка.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) №82 от 07.16.2021

Акт приемки выполненных работ №9

за декабрь от 29.12.2021 года

на Общестроительные работы. Общежитие №1

Основание: Локальная смета 2-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Двери.

2.2 Монтажные работы.

1	40 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	95,13	1640,48	75,79	156059	7210	44378	77510	252255	Казахстан
					1098,19	33,45	104471	3182	–	18686		
2	41 2109-0102-0801	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	1,47	25365		37287		37287	–	40270	Казахстан
					–		–		–	2983		
3	43 2109-0102-0801	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	21,84	25365		553972		553972	–	598290	Казахстан
					–		–		–	44318		
4	44 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	156	397		61932		61932	–	66887	Казахстан
					–		–		–	4955		

5	45 2109-0404-0305											
		Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	60	4538		272280		272280	–	294062	Казахстан
					–		–		–	21782		
6	46 2109-0404-0303											
		Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	15	3369		50535		50535	–	54578	Казахстан
					–		–		–	4043		
7	47 1115-0204-0101											
		Откосы внутренние плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,7	3213,89	44,15	24747	340	7413	12360	40076	Казахстан
					2207,07	22,33	16994	172	–	2969		
8	48 1115-0201-0301											
		Откосы наружные плоские дверные при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м откосов	3,24	564,26	0,73	1828	2	483	967	3019	Казахстан
					414,4	–	1343	–	–	224		

9	49 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	10,94	1390,05	11,68	15207	128	7301	5630	22504	Казахстан
					711,02	3,71	7779	41	–	1667		
10	50 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,94	318,67	0,75	3486	8	898	1861	5775	
					235,88	0,37	2581	4	–	428		
11	51 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,94	153,06	0,31	1674	3	316	977	2863	Казахстан
					123,9	0,15	1355	2	–	212		
	Раздел 3 Полы 1-го этажа..											
	3.2 Полы тип 1.											
12	69 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	121,3	4739,23	130,09	574869	15780	433985	95154	723625	Казахстан
					1031,36	58,15	125104	7054	–	53602		

13	70 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	125,4	322,68	12,85	40464	1611	5136	24672	70347	Казахстан
					268,87	4,39	33716	551	–	5211		
14	71 2206-0301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 К=1,010;	м	126,654	1902		240896		240896	–	260168	Казахстан
					–		–		–	19272		
	3.3 Полы тип 2.											
15	74 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	18,1	4739,23	130,09	85780	2355	64758	14199	107977	Казахстан
					1031,36	58,15	18668	1053	–	7998		
16	75 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	28,1	322,68	12,85	9067	361	1151	5528	15763	Казахстан
					268,87	4,39	7555	123	–	1168		
17	76 2206-0301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 К=1,010;	м	28,381	1902		53981		53981	–	58299	Казахстан
					–		–		–	4318		
	3.4 Полы тип 3.											
18	79 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	13,68	4739,23	130,09	64833	1780	48944	10732	81610	Казахстан
					1031,36	58,15	14109	796	–	6045		

19	80 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	14,06	322,68	12,85	4537	181	576	2766	7887	Казахстан
					268,87	4,39	3780	62	–	584		
20	81 2206-0301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 К=1,010;	м	14,2006	1902		27010		27010	–	29171	Казахстан
					–		–		–	2161		
	3.6 Полы тип 5.											
21	92 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	280	701,99	20,96	196557	5869	80626	81315	300102	Казахстан
					393,08	10,27	110062	2876	–	22230		
22	93 2206-0101-0104	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	285,6	2683		766265		766265	–	827566	Казахстан
					–		–		–	61301		
23	94 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	228,04	272,38	2,2	62114	502	42566	13853	82044	Казахстан
					83,52	0,85	19046	194	–	6077		
	3.8 Полы тип 7.											
24	99 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (площадки) НР = 72 %	м2 покрытия	11,1	4739,23	130,09	52605	1444	39713	8707	66217	Казахстан

					1031,36	58,15	11448	645	–	4905		
25	100 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	16,1	322,68	12,85	5195	207	659	3168	9032	Казахстан
					268,87	4,39	4329	71	–	669		
26	101 2206-0301-0511	Керамогранитный плинтуо полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 К=1,010;	м	16,261	1902		30928		30928	–	33402	Казахстан
					–		–		–	2474		
	Раздел 4 Полы 2-3 этажей..											
	4.2 Полы тип 1.											
27	118 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	174,5	701,99	20,96	122497	3658	50247	50676	187027	Казахстан
					393,08	10,27	68592	1792	–	13854		
28	119 2206-0101-0104	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	177,99	2683		477547		477547	–	515751	Казахстан
					–		–		–	38204		
29	120 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	193,38	272,38	2,2	52673	425	36096	11747	69574	Казахстан
					83,52	0,85	16151	164	–	5154		
	4.3 Полы тип 2.											
30	123 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	78,3	4739,23	130,09	371082	10186	280140	61422	467104	Казахстан

					1031,36	58,15	80755	4553	–	34600		
31	124 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	80	322,68	12,85	25814	1028	3277	15740	44878	Казахстан
					268,87	4,39	21510	351	–	3324		
32	125 2206-0301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 К=1,010;	м	80,8	1902		153682		153682	–	165977	Казахстан
					–		–		–	12295		
	4.4 Полы тип 3.											
33	128 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (площадки) НР = 72 %	м2 покрытия	34	4739,23	130,09	161134	4423	121645	26671	202829	Казахстан
					1031,36	58,15	35066	1977	–	15024		
34	129 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	64	322,68	12,85	20652	822	2621	12592	35904	Казахстан
					268,87	4,39	17208	281	–	2660		
35	130 2206-0301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 К=1,010;	м	64,64	1902		122945		122945	–	132781	Казахстан
					–		–		–	9836		
	4.5 Полы тип 4.											
36	134 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	16,6	322,68	12,85	5356	213	680	3266	9312	Казахстан

					268,87	4,39	4463	73	–	690		
37	135	2206-0301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 К=1,010;	м	16,766	1902		31889		31889	–	34440	Казахстан
						–		–		–	2551		
	4.6 Полы тип 5.												
38	139	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	642,9	701,99	20,96	451309	13475	185123	186706	689056	Казахстан
						393,08	10,27	252711	6603	–	51041		
39	140	2206-0101-0104	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	655,758	2683		1759399		1759399	–	1900151	Казахстан
						–		–		–	140752		
40	141	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	528,46	272,38	2,2	143942	1163	98642	32102	190128	Казахстан
						83,52	0,85	44137	449	–	14084		

Итого	**8 698 701**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 022 933
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	73 174
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 069
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 197 922
- накладные расходы, тенге	760 321
в т.ч. зарплата, тенге	68 428
- сметная прибыль (8 %), тенге	644 351

Всего		**8 698 701**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8		104 384
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)		213 035
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**180 322**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.		**9 196 442**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)		**9 656 264**
Понижающий коэффициент	0,9	8 690 637,60
НДС (12 %)		1 042 876,51
Итого		**9 733 514,11**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора

ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

БИН 110940004909

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Артеменко В.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ"для даренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г.Павлодар Академика Чокина 146 БИН 960940000704

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Уркимбаев Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Руководитель проектной оргнизации Шакирова Р.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Р.К.Шакирова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

48-20

Форма

Заказчик: КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ"для даренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г.Павлодар Академика Чокина 146 БИН 960940000704

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Корректировка.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) №82 от 07.16.2021

Акт приемки выполненных работ №10

за декабрь от 29.12.2021 года
на Общестроительные работы. Общежитие №2

Основание: Локальная смета 2-1-2

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Внутренняя отделка.

1.1 Потолки.

	1 1113-0301-0101										
		Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	114,48	127,21	2,39	14563	274	7457	4735	20842
					59,68	0,26	6832	30	–	1544	
2	2 2204-0101-1801										
		Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 К=0,400;	кг	45,792	283		12959		12959	–	13996 Казахстан
					–		–		–	1037	
3	4 1115-0405-0102										
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	114,48	308,69	2,63	35339	301	14428	14945	54307
					180,03	1,28	20610	147	–	4023	
	1.2 Стены.										
4	5 1212-0104-0504										
		Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	138,1	233,1	–	32191	–	–	23178	59799
					233,1	–	32191	–	–	4430	

5	14 1115-0405-0111										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	384,7	318,67	0,75	122592	289	31561	65437	203071
					235,88	0,37	90743	142	–	15042	
6	15 1115-0405-0112										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	384,7	153,06	0,31	58882	119	11099	34360	100701
					123,9	0,15	47664	58	–	7459	
7	23 1115-0107-0105										
		Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	115	3442,42	33,65	395878	3870	228024	119411	556512
					1425,95	16,22	163984	1865	–	41223	
8	28 2901-0001-0001(пл)	Оформление стен - Арт-дизайн интерьера	м2	119,4	15179		1812373		1812373	–	1957363
					–		–		–	144990	
	Раздел 2 Двери.										
9	29 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %	м2	15,53	2516,55	2,6	39082	40	23342	11304	54417
					1010,94	–	15700	–	–	4031	

10	30 2109-0202-0302										
		Витражи внутренние из ПВХ профилей глухие с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	15,53	29340		455650		455650	–	492102 Казахстан
					–		–		–	36452	
11	31 1110-0501-0101										
		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	0,36	3220	164,96	1159	59	540	423	1709
					1556,36	78,97	560	28	–	127	
12	32 2109-0201-0101										
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,36	13923		5012		5012	–	5413 Казахстан
					–		–		–	401	
	2.1 Демонтажные работы.										
13	35 1109-0403-0403										
		Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж в кирпичных стенах НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	7,56	1726,01	40,07	13049	303	–	9267	24101
					1685,94	16,59	12746	125	–	1785	

14	36 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	32,33	1056,41	165,87	34154	5363	–	22682	61383
					890,54	83,9	28791	2712	–	4547	
	2.2 Монтажные работы.										
15	40 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах - ДН-1 НР = 72 %	м2	5,2	2584,23	50,08	13438	260	2219	7968	23118
					2107,42	20,75	10959	108	–	1712	
16	41 2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,2	44259		230147		230147	–	248559 Казахстан
					–		–		–	18412	
17	42 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	4538		9076		9076	–	9802
					–		–		–	726	
18	43 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	2	1232,7	2,04	2465	4	–	1772	4576
					1230,66	–	2461	–	–	339	
19	44 2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	3832		7664		7664	–	8277

					–		–		–	613	
20	48 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	14,69	1640,48	75,79	24099	1113	6853	11969	38953
					1098,19	33,45	16132	491	–	2885	
21	50 2109-0102-0602	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	37,53	11596		435198		435198	–	470014
					–		–		–	34816	
22	51 2109-0102-0601	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	3,36	16119		54160		54160	–	58493
					–		–		–	4333	
23	52 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	62	397		24614		24614	–	26583
					–		–		–	1969	

24	53 2109-0404-0305										
		Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	4538		27228		27228	–	29406
					–		–		–	2178	
25	54 2109-0404-0303										
		Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	20	3369		67380		67380	–	72770
					–		–		–	5390	
	Раздел 3 Полы 1-го этажа..										
	3.3 Полы тип 2.										
26	85 1111-0101-2707										
		Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	215,5	4739,23	130,09	1021304	28034	771012	169048	1285580
					1031,36	58,15	222258	12531	–	95228	
27	86 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	270,52	322,68	12,85	87291	3476	11081	53225	151757
					268,87	4,39	72735	1188	–	11241	
28	87 2206-0301-0511										
		Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 К=1,010;	м	273,2252	1902		519674		519674	–	561248
					–		–		–	41574	
	3.4 Полы тип 3.										

29	90 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	13,68	4739,23	130,09	64833	1780	48944	10732	81610
					1031,36	58,15	14109	796	–	6045	
30	91 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	14,06	322,68	12,85	4537	181	576	2766	7887
					268,87	4,39	3780	62	–	584	
31	92 2206-0301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 К=1,010;	м	14,2006	1902		27010		27010	–	29171
					–		–		–	2161	
	3.6 Полы тип 5.										
32	103 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	69,9	414,49	20,96	28973	1465	31	20300	53215
					393,08	10,27	27476	718	–	3942	
33	104 2901-0001-0001(пл)	Спортивный линолеум толщиной 4,3 мм К=1,020;	м2	71,298	7500		534735		534735	–	577514
					–		–		–	42779	
34	105 2901-0001-0001(пл)	Сварочный шнурмультицветной для ПВХ из расчета 0,6м/м2 К=0,600;	м	41,94	393		16482		16482	–	17801
					–		–		–	1319	

35	106	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	36,7	94,62	2,2	3473	81	327	2229	6158
						83,52	0,85	3065	31	–	456	
36	107	2901-0001-0001(пл)	Плинтус универсальный Dollker К=1,010;	м	37,067	1161		43035		43035	–	46478
						–		–		–	3443	
37	108	2901-0001-0001(пл)	Многофункциональный клей Eurosafe Super 599 из расчета 0,3кг/м2 К=0,300;	кг	20,97	1562		32755		32755	–	35375
						–		–		–	2620	
		3.8 Полы тип 7.										
38	113	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (площадки) НР = 72 %	м2 покрытия	8,4	4739,23	130,09	39810	1093	30053	6589	50111
						1031,36	58,15	8663	488	–	3712	
39	114	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные h=50 мм. Устройство НР = 72 %	м	22,06	1144,18	12,85	25241	283	19026	4340	31947
						268,87	4,39	5931	97	–	2366	
		Раздел 4 Полы 2-3 этажей.										
		4.3 Полы тип 2.										
40	137	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	78,3	4739,23	130,09	371082	10186	280140	61422	467104
						1031,36	58,15	80755	4553	–	34600	

41	138 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	80	322,68	12,85	25814	1028	3277	15740	44878
					268,87	4,39	21510	351	–	3324	
42	139 2206-0301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 К=1,010;	м	80,8	1902		153682		153682	–	165977
					–		–		–	12295	
	4.4 Полы тип 3.										
43	142 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	32	4739,23	130,09	151655	4163	114489	25103	190899
					1031,36	58,15	33004	1861	–	14141	
44	143 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	64	322,68	12,85	20652	822	2621	12592	35904
					268,87	4,39	17208	281	–	2660	
45	144 2206-0301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 К=1,010;	м	64,64	1902		122945		122945	–	132781
					–		–		–	9836	

Итого	**8 569 662**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	959 867
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 587
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 663
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 198 879

- накладные расходы, тенге	711 537
в т.ч. зарплата, тенге	64 039
- сметная прибыль (8 %), тенге	634 790
Всего	**8 569 662**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	102 836
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	209 874
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**177 647**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**9 060 019**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**9 513 020**
Понижающий коэффициент 0,9	8 561 718,00
НДС (12 %)	1 027 406,16
Итого	**9 589 124,16**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Артеменко В.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ"для даренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г.Павлодар Академика Чокина 146 БИН 960940000704
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Уркимбаев Р.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
Руководитель проектной оргнизации Шакирова Р.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Р.К.Шакирова
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

48-20

Форма

Заказчик: КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ"для даренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г.Павлодар Академика Чокина 146 БИН 960940000704

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Корректировка.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) №82 от 07.16.2021

Акт приемки выполненных работ №11

за декабрь от 29.12.2021 года

на Общестроительные работы ниже отм.0,000. Здание учебного корпуса

Основание: Локальная смета 2-1-3

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Внутренняя отделка.

1.1 Потолки.

	5 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	372,2	809,46	4,64	301281	1727	104648	140732	477374
					523,66	1,49	194906	555	–	35361	
2	6 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	372,2	308,69	2,63	114894	979	46908	48588	176561
					180,03	1,28	67007	476	–	13079	
	1.2 Стены.										
3	12 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	563,85	1182,47	71,43	666736	40276	190322	337432	1084501
					773,5	57,67	436138	32517	–	80333	
4	13 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	563,85	1390,05	11,68	783780	6586	376285	290161	1159856
					711,02	3,71	400909	2092	–	85915	

5	14 1115-0405-0111									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1127,7	318,67	0,75	359364	846	92517	191822	595281
					235,88	0,37	266002	417	–	44095	
6	15 1115-0405-0112									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1127,7	153,06	0,31	172606	350	32534	100722	295194
					123,9	0,15	139722	169	–	21866	
7	16 1115-0203-0201									
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,8	1182,47	71,43	31690	1914	9046	16039	51547
					773,5	57,67	20730	1546	–	3818	
8	17 1115-0107-0105									
		Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	26,8	3442,42	33,65	92257	902	53140	27828	129692
					1425,95	16,22	38215	435	–	9607	

Раздел 2 Двери.

2.2 Монтажные работы.

9	23 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	2,1	1603,79	173,72	3368	365	992	1570	5333	
					957,66	81,03	2011	170	–	395		
10	24 2109-0202-1501	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,1	30428		63899		63899	–	69011	Казахстан
					–		–		–	5112		
11	25 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	4538		4538		4538	–	4901	
					–		–		–	363		
12	26 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	1	1232,7	2,04	1233	2	–	886	2289	
					1230,66	–	1231	–	–	170		
13	27 2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	3832		3832		3832	–	4139	

				–		–		–	307	
14	28 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	37,8	1640,48	75,79	62010	2865	17634	30799	100234
					1098,19	33,45	41512	1264	–	7425	
15	29 2109-0102-0602	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	37,8	11596		438329		438329	–	473395
					–		–		–	35066	
16	30 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	72	397		28584		28584	–	30871
					–		–		–	2287	
17	31 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	36	4538		163368		163368	–	176437
					–		–		–	13069	
18	32 1115-0204-0101	Откосы внутренние плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,5	3213,89	44,15	17676	243	5295	8829	28625
					2207,07	22,33	12139	123	–	2120	

Раздел 3 Полы.

3.3 Полы тип 2.

19	47 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	11,72	758,33	28,58	8888	335	4622	2946	12781
					335,35	13,77	3930	161	–	947	
20	48 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	23,44	107,33	4,85	2516	114	2305	108	2834
					4,14	2,28	97	53	–	210	
21	49 1106-0301-0410										
		Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,01711	14730,64	1382,48	252	24	1	171	457
					13316,8	580,9	228	10	–	34	
22	50 2105-0309-0301										
		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01711	264413		4524		4524	–	4886 Казахстан
					–		–		–	362	
23	51 1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	11,72	3234,26	76,22	37906	893	22892	10446	52220
					1204,82	33,22	14120	389	–	3868	

24	52 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные h=50 мм. Устройство НР = 72 %	м	21,58	1144,18	12,85	24691	277	18612	4246	31252
					268,87	4,39	5802	95	–	2315	
	3.4 Полы тип 3.										
25	53 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	8,5	758,33	28,58	6446	243	3352	2136	9269
					335,35	13,77	2850	117	–	687	
26	54 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000;	м2 стяжки	-17	107,33	4,85	-1825	-82	-1672	-78	-2055
					4,14	2,28	-70	-39	–	-152	
27	55 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (площадки) НР = 72 %	м2 покрытия	8,5	4739,23	130,09	40283	1106	30411	6668	50707
					1031,36	58,15	8767	494	–	3756	
28	56 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные h=50 мм. Устройство НР = 72 %	м	21,56	1144,18	12,85	24669	277	18595	4242	31224
					268,87	4,39	5797	95	–	2313	
	3.5 Полы тип 4.										

		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	21,04	758,33	28,58	15955	601	8298	5289	22944
					335,35	13,77	7056	290	–	1700	
30	58 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000;	м2 стяжки	-42,08	107,33	4,85	-4516	-204	-4138	-194	-5087
					4,14	2,28	-174	-96	–	-377	
31	59 1115-0105-0101										
		Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	33,05	11712,78	64,83	387107	2143	117756	193070	626591
					8085	28,57	267209	944	–	46414	
32	60 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные h=50 мм. Устройство НР = 72 %	м	33,05	1144,18	12,85	37815	425	28504	6502	47862
					268,87	4,39	8886	145	–	3545	
	3.6 Полы тип 5.										
33	63 1111-0101-2707										
		Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	181,69	4739,23	130,09	861071	23636	650047	142526	1083885
					1031,36	58,15	187388	10565	–	80288	
34	64 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные h=50 мм. Устройство НР = 72 %	м	173	1144,18	12,85	197943	2223	149206	34037	250538

	268,87	4,39	46515	759	–	18558

Итого	**7 085 549**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 178 923
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	89 066
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 746
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 685 186
- накладные расходы, тенге	1 607 523
в т.ч. зарплата, тенге	144 677
- сметная прибыль (8 %), тенге	524 856
Всего	**7 085 549**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	85 027
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	173 528
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**146 882**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**7 490 986**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**7 865 535**
Понижающий коэффициент 0,9	7 078 981,50
НДС (12 %)	849 477,78
Итого	**7 928 459,28**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ"для даренных юношей"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Уркимбаев Р.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Артеменко В.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
Руководитель проектной оргнизации Шакирова Р.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Р.К.Шакирова
(должность, подпись, расшифровка подписи)

цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

48-20

Форма

Заказчик: КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ"для даренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г.Павлодар Академика Чокина 146 БИН 960940000704

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) №82 от 07.16.2021

Акт приемки выполненных работ №12

за декарь от 29.12.2021 года

на Общестроительные работы выше отм.0,000. Здание учебного корпуса

Основание: Локальная смета 2-1-4

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Внутренняя отделка.

1.2 Стены.

1	22 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1457	318,67	0,75	464302	1093	119532	247836	769109
					235,88	0,37	343677	539	–	56971	
2	23 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1457	153,06	0,31	223008	452	42034	130134	381393
					123,9	0,15	180522	219	–	28251	
3	30 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	190,14	3442,42	33,65	654542	6398	377013	197434	920134
					1425,95	16,22	271130	3084	–	68158	
4	36 2901-0001-0001(пл)	Оформление стен - Арт-дизайн интерьера	м2	158,8	15179		2410425		2410425	–	2603259
					–		–		–	192834	
5	37 1108-0401-0101	Облицовка стен из гипсовых плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,4	3889,1	156,58	40447	1628	28214	7946	52264
					1019,66	41,57	10604	432	–	3871	
6	38 1115-0108-1503	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	10,4	891,75	14,56	9274	151	2683	4681	15071

					619,23	5,98	6440	62	–	1116		
7	39 2203-0201-0501	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм (ЛДСП)	м2	10,4	3219		33478		33478	–	36156	Казахстан
					–		–		–	2678		
	Раздел 2 Двери.											
	2.2 Монтажные работы.											
8	53 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	23,94	1603,79	173,72	38395	4159	11310	17904	60803	
					957,66	81,03	22926	1940	–	4504		
9	54 2109-0202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	17,64	32649		575928		575928	–	622002	Казахстан
					–		–		–	46074		
	2.3 Витражи.											
10	69 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %	м2	56,82	2516,55	2,6	142990	148	85401	41358	199096	
					1010,94	–	57442	–	–	14748		

11	70	2109-0202-0302	Витражи внутренние из ПВХ профилей глухие с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	56,82	29340		1667099		1667099	–	1800467	Казахстан
						–		–		–	133368		
		Раздел 3 Полы 1-го этажа.											
		3.3 Полы тип 2.											
12	94	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	82,8	4739,23	130,09	392408	10771	296240	64953	493950	
						1031,36	58,15	85397	4815	–	36589		
		3.6 Полы тип 5.											
13	109	1111-0101-3602	Покрытия из спортивного линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	153,81	414,49	20,96	63753	3224	69	44669	117096	
						393,08	10,27	60460	1580	–	8674		
14	110	2901-0001-0001(пл)	Спортивный линолеум толщиной 4,3 мм К=1,020;	м2	156,8862	7500		1176647		1176647	–	1270779	
						–		–		–	94132		
15	111	2901-0001-0001(пл)	Сварочный шнурмультицветной для ПВХ из расчета 0,6м/м2 К=0,600;	м	92,286	393		36268		36268	–	39169	
						–		–		–	2901		
16	112	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	54,18	94,62	2,2	5127	119	482	3291	9091	

					83,52	0,85	4525	46	–	673		
17	113	2901-0001-0001(пл)	Плинтуо универсальный Dollker К=1,010;	м	54,7218	1161		63532		63532	–	68615
						–		–		–	5083	
18	114	2901-0001-0001(пл)	Многофункциональный клей Eurosafe Super 599 из расчета 0,3кг/м2 К=0,300;	кг	46,143	1562		72075		72075	–	77841
						–		–		–	5766	
		Раздел 5 Подиум для кабинетов физики и биологии - 2 шт.										
19	155	1110-0102-0401	Элементы каркаса из бруоьев. Установка НР = 72 % К=2,000;	м3 древесины в конструкции	0,5	95403,45	1026,33	47702	513	35410	8649	60859
						23557,5	466,2	11779	233	–	4508	
20	156	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % К=2,000;	м2 покрытия	21,42	3186,41	36,14	68253	774	54778	9410	83876
						592,95	17,17	12701	368	–	6213	
21	157	1111-0101-3602	Покрытия излинолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 % К=2,000;	м2 покрытия	21,42	9579,05	20,96	205183	449	196315	6221	228316
						393,08	10,27	8420	220	–	16912	
22	158	2206-0401-0302	Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001 К=2,000;	м	25,2	394		9929		9929	–	10723
						–		–		–	794	
		Раздел 7 Амфитеатр - 2 шт.,										
23	168	1110-0109-0102	Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство НР = 72 % К=2,000;	м2 горизонтальной проекции	67,8	5526,62	161,52	374705	10951	5526	261717	687336

					5283,6	77,7	358228	5268	–	50914		
24	169 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 100 мм, толщиной 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,2	53008		63610		63610	–	68699	Казахстан
					–		–		–	5089		
25	170 2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 100 мм, толщиной 100 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=2,000;	м3	5,7	56076		319633		319633	–	345204	Казахстан
					–		–		–	25571		
26	171 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 50 мм, толщиной 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=2,000;	м3	1,17	53008		62019		62019	–	66981	Казахстан
					–		–		–	4962		
27	172 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 50 мм, толщиной 80 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=2,000;	м3	0,168	53008		8905		8905	–	9617	Казахстан
					–		–		–	712		
28	173 2107-0509-0511	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 18 мм К=2,000;	м2	142	2004		284568		284568	–	307333	Казахстан
					–		–		–	22765		

29	174 1111-0101-3606	Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 % К=2,000;	м2 покрытия	137,6	2992,44	20,96	411760	2884	335792	53637	502629
					531,13	10,27	73083	1413	–	37232	
30	175 1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 72 % К=2,000;	м2 покрытия	11,22	2299,46	11,98	25800	134	22852	2074	30104
					250,8	5,88	2814	66	–	2230	
31	176 2113-0814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	77,1	505		38936		38936	–	42051 Казахстан
					–		–		–	3115	
32	177 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 % К=2,000;	м ограждения	10	675,93	77,08	6759	771	784	3982	11600
					520,41	32,74	5204	327	–	859	
33	178 2106-0208-0703	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм К=2,000;	м	10	12426		124260		124260	–	134201
					–		–		–	9941	

Итого **12 125 824**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 515 352
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 619
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 612
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 561 747
- накладные расходы, тенге	1 105 896
в т.ч. зарплата, тенге	99 531
- сметная прибыль (8 %), тенге	898 208
Всего	**12 125 824**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	145 510
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	296 966
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**251 366**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**12 819 666**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**13 460 649**
Понижающий коэффициент 0,9	12 114 584,10
НДС (12 %)	1 453 750,09
Итого	**13 568 334,19**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Микаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ"для даренных юношей"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Уркимбаев Р.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Артеменко В.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
Руководитель проектной оргнизации Шакирова Р.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Р.К.Шакирова
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
48-20
Форма

Заказчик: КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ"для даренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г.Павлодар Академика Чокина 146 БИН 960940000704

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) №82 от 07.16.2021

Акт приемки выполненных работ №13

за декабрь от 29.12.2021 года

на Элементы навигационного оформления зданий

Основание: Локальная смета 2-1-5

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	5800-0000-0000(пл)(об)	Элементы навигации оформления	к-т	1	2212500		2212500		–	–	2212500	

–	–	2212500	–

Итого		**2 212 500**
в том числе		
- оборудование, тенге		2 212 500
Всего		**2 212 500**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.		**2 212 500**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)		**2 323 125**
Понижающий коэффициент	0,9	2 090 812,50
НДС (12 %)		250 897,50
Итого		**2 341 710,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ"для даренных юношей"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Уркимбаев Р.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Артеменко В.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
Руководитель проектной оргнизации Шакирова Р.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Р.К.Шакирова
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
48-20
Форма

Заказчик: КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ"для даренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г.Павлодар Академика Чокина 146 БИН 960940000704

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) №82 от 07.16.2021

Акт приемки выполненных работ №14

за декабрь от 29.12.2021 года

на Водопровод и канализация общежития №1

Основание: Локальная смета 2-1-6

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы.

1	1 1116-0501-0201									
		Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	90	821,29	8,55	73916	770	–	52669	136712
					812,74	0,05	73147	5	–	10127	
2	2 1116-0501-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	2	887,58	10,27	1775	21	–	1264	3282
					877,31	0,1	1755	–	–	243	
3	3 1116-0501-0203										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	8	969,4	12,14	7755	97	–	5514	14331
					957,26	0,15	7658	1	–	1062	

4	4 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	55	472,11	0,82	25966	45	–	18674	48211
					471,29	0,27	25921	15	–	3571	
5	5 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	45	453,9	1,98	20426	89	–	14661	37894
					451,92	0,61	20336	27	–	2807	
6	6 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	10	698,24	6,21	6982	62	–	5005	12946
					692,03	3,14	6920	31	–	959	
7	7 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	8	561,66	5,57	4493	45	–	3220	8330
					556,09	2,82	4449	23	–	617	
8	8 1215-0101-0406	Сифон. Демонтаж НР = 72 %	прибор	26	639,22	0,64	16620	17	–	11961	30867
					638,58	0,33	16603	9	–	2286	
9	9 1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	26	399,44	1,5	10385	39	–	7464	19277
					397,94	0,76	10346	20	–	1428	

Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод.

10	10 1116-0501-0201										
		Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	90	1380,54	14,24	124249	1282	1056	87782	228993
					1354,57	0,1	121911	9	–	16962	
11	11 2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные К=0,990;	м	89,1	167		14880		14880	–	16070 Казахстан
					–		–		–	1190	
12	12 1116-0501-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	2	1480,17	17,11	2980	34	22	2105	5492
					1462,18	0,15	2924	–	–	407	
13	13 2301-0602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные К=0,990;	м	1,98	274		543		543	–	586 Казахстан
					–		–		–	43	

14	14 1116-0501-0203											
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	8	1627,53	20,24	13020	162	95	9192	23989	
					1595,44	0,25	12764	2	–	1777		
15	15 2301-0602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные К=0,990;	м	7,92	442		3501		3501	–	3781	Казахстан
					–		–		–	280		
16	16 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	30	15		450		450	–	486	Казахстан
					–		–		–	36		
17	17 2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	1	29		29		29	–	31	Казахстан
					–		–		–	2		
18	18 2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	1	47		47		47	–	51	Казахстан
					–		–		–	4		
19	19 2302-0401-2503	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x20	шт.	1	95		95		95	–	103	Казахстан
					–		–		–	8		

20	20 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	43	26		1118		1118	–	1207	Казахстан
					–		–		–	89		
21	21 2302-0401-1102	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20	шт.	1	33		33		33	–	36	Казахстан
					–		–		–	3		
22	22 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	57	2131,14	83,97	121475	4786	16979	72323	209302	
					1749,3	12,95	99710	738	–	15504		
23	23 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	57	804		45828		45828	–	49494	
					–		–		–	3666		
24	24 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	180	8		1440		1440	–	1555	Казахстан
					–		–		–	115		
25	25 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	100	83,55	1,07	8355	107	37	5912	15408	

					82,11	–	8211	–	–	1141		
		Раздел 3 Система Т3 выше 0,000,										
26	26 1116-0501-0201											
		Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	80	1380,54	14,24	110443	1139	938	78029	203550	
					1354,57	0,1	108366	8	–	15078		
27	27 2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные К=0,990;	м	79,2	167		13226		13226	–	14284	Казахстан
					–		–		–	1058		
28	28 1116-0501-0202											
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	8	1490,17	17,11	11921	137	87	8423	21972	
					1462,18	0,15	11697	1	–	1628		
29	29 2301-0602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные К=0,990;	м	7,92	274		2170		2170	–	2344	Казахстан
					–		–		–	174		

30	30 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	26	15		390		390	–	421 Казахстан
					–		–		–	31	
31	31 2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	1	29		29		29	–	31 Казахстан
					–		–		–	2	
32	32 2302-0401-2501	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20	шт.	6	66		396		396	–	428 Казахстан
					–		–		–	32	
33	33 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	31	26		806		806	–	870 Казахстан
					–		–		–	64	
34	34 2302-0401-1102	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20	шт.	1	33		33		33	–	36 Казахстан
					–		–		–	3	
35	35 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	43	2131,14	83,97	91639	3611	12808	54559	157894
					1749,3	12,95	75220	557	–	11696	

36	36 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	43	804		34572		34572	–	37338	
					–		–		–	2766		
37	37 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	160	8		1280		1280	–	1382	Казахстан
					–		–		–	102		
38	38 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	88	83,55	1,07	7352	94	33	5203	13559	
					82,11	–	7226	–	–	1004		
	Раздел 4 Хозяйственно-бытовая канализация.											
39	39 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	55	789,1	1,36	43401	75	124	31123	80486	
					785,48	0,45	43201	25	–	5962		
40	40 2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	55	254		13970		13970	–	15088	Казахстан
					–		–		–	1118		

41	41 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	45	761,53	3,32	34269	149	225	24437	63402	
					753,2	1,02	33894	46	–	4696		
42	42 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	45	1077		48465		48465	–	52342	Казахстан
					–		–		–	3877		
43	43 2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	24	131		3144		3144	–	3396	Казахстан
					–		–		–	252		
44	44 2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	3	278		834		834	–	901	Казахстан
					–		–		–	67		
45	45 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	22	466		10252		10252	–	11072	Казахстан
					–		–		–	820		
46	46 2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	22	84		1848		1848	–	1996	Казахстан

					–		–		–	148		
47	47 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	300		900		900	–	972	Казахстан
					–		–		–	72		
48	48 2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	8	176		1408		1408	–	1521	Казахстан
					–		–		–	113		
49	49 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	553		2212		2212	–	2389	Казахстан
					–		–		–	177		
50	50 2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	50	122		6100		6100	–	6588	Казахстан
					–		–		–	488		
51	51 2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	110	38		4180		4180	–	4514	Казахстан
					–		–		–	334		
	Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование.											
52	52 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	14	3533,52	173,81	49469	2433	7409	29390	85168	
					2830,5	85,2	39627	1193	–	6309		

53	53 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	10	20730		207300		207300	–	223884	Казахстан
					–		–		–	16584		
54	54 2901-0001-0001(пл)	Гофра для унитаза	шт	10	1545		15450		15450	–	16686	
					–		–		–	1236		
55	55 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	8	2826,34	87,32	22611	699	1710	14791	40394	
					2525,25	42,58	20202	341	–	2992		
56	56 2303-0102-3205	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	8	8497		67976		67976	–	73414	Казахстан
					–		–		–	5438		
57	57 2303-0102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	8	4406		35248		35248	–	38068	Казахстан
					–		–		–	2820		
58	58 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	8	851		6808		6808	–	7353	Казахстан

					–		–		–	545	
59	59 2303-0102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	26	4625		120250		120250	–	129870
					–		–		–	9620	
60	63 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	10	936,48	0,12	9365	1	299	6527	17163
					906,5	–	9065	–	–	1271	
61	64 2303-0102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	10	8703		87030		87030	–	93992 Казахстан
					–		–		–	6962	
62	65 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	69	731,98	–	50507	–	27393	16642	72521
					334,98	–	23114	–	–	5372	

Итого	**2 365 723**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	784 267
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 894
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 051
- материалы, изделия и конструкции, тенге	823 456
- накладные расходы, тенге	566 870
в т.ч. зарплата, тенге	51 018
- сметная прибыль (8 %), тенге	175 238
Всего	**2 365 723**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8		28 389
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)		57 938
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**49 041**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.		**2 501 091**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)		**2 626 146**
Понижающий коэффициент	0,9	2 363 531,40
НДС (12 %)		283 623,77
Итого		**2 647 155,17**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ"для даренных юношей"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Уркимбаев Р.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Артеменко В.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
Руководитель проектной оргнизации Шакирова Р.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Р.К.Шакирова
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
48-20
Форма

Заказчик: КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ"для даренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г.Павлодар Академика Чокина 146 БИН 960940000704

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) №82 от 07.16.2021

Акт приемки выполненных работ №15

за декабрь от 29.12.2021 года

на Водопровод и канализация общежития №2

Основание: Локальная смета 2-1-7

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование.										
1	55	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	9	3533,52	173,81	31802	1564	4763	18894	54752	

					2830,5	85,2	25475	767	–	4056		
2	56 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	9	20730		186570		186570	–	201496	Казахстан
					–		–		–	14926		
3	57 2901-0001-0001(пл)	Гофра для унитаза	шт	9	1545		13905		13905	–	15017	
					–		–		–	1112		
4	58 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	21	2826,34	87,32	59353	1834	4489	38825	106032	
					2525,25	42,58	53030	894	–	7854		
5	59 2303-0102-3205	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	21	8497		178437		178437	–	192712	Казахстан
					–		–		–	14275		
6	60 2303-0102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	21	4406		92526		92526	–	99928	Казахстан
					–		–		–	7402		

7	61 2303-0102-1301										
		Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	21	851		17871		17871	–	19301 Казахстан
					–		–		–	1430	
8	62 2303-0102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	21	4625		97125		97125	–	104895
					–		–		–	7770	
9	67 2303-0102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	4	8703		34812		34812	–	37597 Казахстан
					–		–		–	2785	
10	68 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 72 %	комплект	1	3085,47	344,64	3085	345	216	1935	5422
					2525,25	162,13	2525	162	–	402	
11	69 2303-0102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	22228		22228		22228	–	24006 Казахстан

				–		–		–	1778		
12	70 2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1194		1194		1194	–	1290	Казахстан
					–		–		–	96		
13	71 2303-0102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	8703		8703		8703	–	9399	Казахстан
					–		–		–	696		
14	72 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	36	731,98	–	26351	–	14292	8682	37836	
					334,98	–	12059	–	–	2803		

Итого	**909 683**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	93 089
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 743
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 823
- материалы, изделия и конструкции, тенге	677 131
- накладные расходы, тенге	68 336
в т.ч. зарплата, тенге	6 150
- сметная прибыль (8 %), тенге	67 385
Всего	**909 683**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	10 916
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	22 278
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 858**

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.		**961 735**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)		**1 009 822**
Понижающий коэффициент	0,9	908 839,80
НДС (12 %)		109 060,78
Итого		**1 017 900,58**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ"для даренных юношей"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Уркимбаев Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора

ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Артеменко В.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Руководитель проектной оргнизации Шакирова Р.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Р.К.Шакирова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

48-20

Форма

Заказчик: КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ"для даренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г.Павлодар Академика Чокина 146 БИН 960940000704

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Корректировка.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) №82 от 07.16.2021

Акт приемки выполненных работ №16

за декабрь от 29.12.2021 года

на Водопровод и канализация учебного корпуса

Основание: Локальная смета 2-1-8

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 5 Санитарно-техничеокое оборудование.

1	42	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	8	3533,52	173,81	28268	1390	4234	16795	48668	
						2830,5	85,2	22644	682	–	3605		
2	43	2950-9800-0000(пл)	Чаща Генуя с комплектующими	шт	5	18981		94905		94905	–	102497	
						–		–		–	7592		
3	44	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	8	20730		165840		165840	–	179107	Казахстан
						–		–		–	13267		
4	46	2901-0001-0001(пл)	Гофра для унитаза	шт	8	1545		12360		12360	–	13349	
						–		–		–	989		

Итого	**343 621**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 644
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 390
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	682
- материалы, изделия и конструкции, тенге	277 339
- накладные расходы, тенге	16 795
в т.ч. зарплата, тенге	1 512
- сметная прибыль (8 %), тенге	25 453
Всего	**343 621**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	4 123
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	8 415
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 123**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**363 282**

Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)		**381 446**
Понижающий коэффициент	0,9	343 301,40
НДС (12 %)		41 196,17
Итого		**384 497,57**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ"для даренных юношей"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Уркимбаев Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора

ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Артеменко В.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Руководитель проектной оргнизации Шакирова Р.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Р.К.Шакирова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ"для даренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской сбласти, г.Павлодар Академика Чокина 146 БИН 960940000704

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Корректировка.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) №82 от 07.16.2021

Акт приемки выполненных работ №17
за декабрь от 29.12.2021 года

Основание: Акт выполненных работ №2

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по акту	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	27	1111-0101-2705											
			Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 % К=-1,000;	м2 покрытия	-82,8	3234,26	76,22	-267797	-6311	-161727	-73807	-368932	
						1204,82	33,22	-99759	-2751	–	-27328		

Итого	**-368 932**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-99 759
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-6 311
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-2 751
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-161 727
- накладные расходы, тенге	-73 807
в т.ч. зарплата, тенге	-6 643
- сметная прибыль (8 %), тенге	-27 328
Всего	**-368 932**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	-4 427
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	-9 035
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-7 648**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**-390 042**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**-409 544**
Понижающий коэффициент 0,9	-368 589,60
НДС (12 %)	-44 230,75
Итого	**-412 820,35**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ"для даренных юношей"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Уркимбаев Р.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Артеменко В.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
Руководитель проектной оргнизации Шакирова Р.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Р.К.Шакирова
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

48-20

Форма

Заказчик: КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ"для даренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г.Павлодар Академика Чокина 146 БИН 960940000704

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Корректировка.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) №82 от 07.16.2021

Акт приемки выполненных работ №18

за декабрь от 29.12.2021 года

на Пожарная сигнализация.

Основание: Локальная смета 2-1-10

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Оборудование.											
		1.1 Охранно- пожарная сигнализации и оповещения.											
1	2	5820-3600-5500(пл)(об)	Пульт охранно-пожарный С 2000 - М	шт	1	35220		35220		–	–	35220	
						–		–		35220	–		

2	4 2920-3000-3000(пл)	Контроллер двухпроводный линии С 2000-КДЛ-2И	шт	2	16544		33088		33088	–	35735
					–		–		–	2647	
3	5 1308-0103-3201	Устройство сигнально-пусковой. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3192,69	–	6385	–	1205	3730	10924
					2590	–	5180	–	–	809	
4	7 2920-6900-1200(пл)	Блок сигнально пусковой С 2000-КПБ	шт	1	18260		18260		18260	–	19721
					–		–		–	1461	
5	10 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	6	1357,68	–	8146	–	76	5810	15072
					1345	–	8070	–	–	1116	
6	11 2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	19116		38232		38232	–	41291
					–		–		–	3059	
7	12 2950-6200-7890(пл)	Блок разветвительно изолирующий	шт	3	2101		6303		6303	–	6807
					–		–		–	504	
8	13 1308-0105-0101	Аккумулятор тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2932,41	–	5865	–	685	3730	10363
					2590	–	5180	–	–	768	
9	14 2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2218		4436		4436	–	4791
					–		–		–	355	
10	17 1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР = 72 %	шт.	12	672,01	15,98	8064	192	79	5666	14828

					649,48	6,29	7794	75	–	1098	
11	18	2308-0304-0301	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	12	1988		23856		23856	–	25764
						–		–		–	1908	
		Раздел 2 Материалы.										
12	19	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	179	3411,37	2,28	610635	408	12725	430201	1124103
						3338	–	597502	–	–	83267	
13	20	2920-3000-6600(пл)	Извещатель пожарный дымовой оптико -электронный адресно-аналоговый ДИП 34А-03	шт	179	4497		804963		804963	–	869360
						–		–		–	64397	
14	21	1121-0202-0202	Извещатели ручные. Установка НР = 72 %	шт.	11	177,12	0,19	1948	2	106	1326	3536
						167,26	0,08	1840	1	–	262	
15	22	2928-5300-6000(пл)	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3АМ	шт	11	9819		108009		108009	–	116650
						–		–		–	8641	
		Раздел 4 Трубы										
16	28	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	650	253,22	3,32	164593	2158	9464	110158	296731
						235,34	0,04	152971	26	–	21980	

17	29 2306-1710-0102						
	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	650	46	29900	29900	–	32292
				–	–	–	2392

Итого	**2 663 188**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	778 537
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 760
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	102
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 091 387
- оборудование, тенге	35 220
- накладные расходы, тенге	560 621
в т.ч. зарплата, тенге	50 455
- сметная прибыль (8 %), тенге	194 664
Всего	**2 663 188**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	31 536
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	64 360
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**54 477**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**2 813 561**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**2 954 239**
Понижающий коэффициент 0,9	2 658 797,089
НДС (12 %)	319 055,651
Итого	**2 977 852,740**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ"для даренных юношей"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Уркимбаев Р.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Артеменко В.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
Руководитель проектной оргнизации Шакирова Р.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Р.К.Шакирова
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ"для даренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г.Павлодар Академика Чокина 146 БИН 960940000704

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Корректировка.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) №82 от 07.16.2021

Акт приемки выполненных работ №19

за декабрь от 30 декабря 2021 г

Основание: Корректировочная смета №1

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавить

2.1 Локальная смета 2-1-1

1	1 2109-0102-0801	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	55,44	25365		1406236		1406236	–	1518735
					–		–		–	112499	
2	2 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	134,974	701,99	20,96	94750	2829	38866	39198	144664
					393,08	10,27	53056	1386	–	10716	
3	3 2206-0101-0104	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	137,67348	2683		369378		369378	–	398928
					–		–		–	29550	
4	4 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	203,144	701,99	20,96	142605	4258	58495	58995	217728
					393,08	10,27	79852	2086	–	16128	
5	5 2206-0101-0104	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	207,20688	2683		555936		555936	–	600411
					–		–		–	44475	

6	6 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	173,3	272,38	2,2	47203	381	32348	10527	62348
					83,52	0,85	14474	147	–	4618	
	2.2 Локальная смета 2-1-7										
7	7 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Уотановка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	11	2826,34	87,32	31090	961	2351	20337	55541
					2525,25	42,58	27778	468	–	4114	
8	8 2303-0102-3205	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	11	8497		93467		93467	–	100944 Казахстан
					–		–		–	7477	
9	9 2303-0102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	11	4406		48466		48466	–	52343 Казахстан
					–		–		–	3877	
10	10 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	11	851		9361		9361	–	10110 Казахстан
					–		–		–	749	

11	11 2303-0102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	11	4625		50875		50875	–	54945	
					–		–		–	4070		
12	12 2303-0102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3	8703		26109		26109	–	28198	Казахстан
					–		–		–	2089		
13	13 2303-0102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	6	8703		52218		52218	–	56395	Казахстан
					–		–		–	4177		
14	14 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	80	731,98	–	58558	–	31760	19295	84081	
					334,98	–	26798	–	–	6228		
15	15 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	8	3533,52	173,81	28268	1390	4234	16795	48668	

					2830,5	85,2	22644	682	–	3605		
16	16	2950-9800-0000(пл)	Чаша Генуя с комплектующими	шт	8	18981		151848		151848	–	163996
						–		–		–	12148	
		2.3 Локальная смета 2-1-8										
17	17	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	4	3533,52	173,81	14134	695	2117	8397	24333
						2830,5	85,2	11322	341	–	1802	
18	18	2950-9800-0000(пл)	Чаша Генуя с комплектующими	шт	4	18981		75924		75924	–	81998
						–		–		–	6074	
		2.4 Локальная смета 2-1-9										
19	19	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	205	87,64	0,21	17966	43	–	12921	33358
						87,43	0,11	17923	23	–	2471	
20	20	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	362	52,97	–	19175	–	–	13806	35619
						52,97	–	19175	–	–	2638	
21	21	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	254	173,28	1,71	44013	434	–	31536	81593
						171,57	0,87	43579	221	–	6044	
22	22	1121-0201-0202	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	257	93,79	2,1	24104	540	2624	15216	42466
						81,48	0,75	20940	193	–	3146	

23	23 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	43	73,77	0,78	3172	34	439	1948	5530	
					62,78	0,11	2700	5	–	410		
24	24 2306-0902-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,16	568005		90881		90881	–	98151	Казахстан
					–		–		–	7270		
25	25 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,097	276381		26809		26809	–	28954	Казахстан
					–		–		–	2145		
26	26 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,043	177803		7646		7646	–	8258	Казахстан
					–		–		–	612		
27	27 1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	90	123,02	1,24	11072	112	1445	6854	19360	

					105,72	0,05	9515	5	–	1434		
28	28 2306-0902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,04	326144		13046		13046	–	14090	Казахстан
					–		–		–	1044		
29	29 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	276381		13819		13819	–	14925	Казахстан
					–		–		–	1106		
30	30 1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	330	101,7	1,17	33561	386	3521	21358	59313	
					89,86	0,03	29654	10	–	4394		
31	31 2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,13	199490		25934		25934	–	28009	Казахстан
					–		–		–	2075		

32	32 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	177803		35561		35561	–	38406	Казахстан
					–		–		–	2845		
33	33 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	182	219,38	2,01	39927	366	8763	22181	67077	
					169,22	0,05	30798	9	–	4969		
34	34 2306-0144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	619879		37193		37193	–	40168	Казахстан
					–		–		–	2975		
35	35 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,056	177803		9957		9957	–	10754	Казахстан
					–		–		–	797		
36	36 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,066	276381		18241		18241	–	19700	Казахстан
					–		–		–	1459		
37	37 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	119	253,22	3,32	30133	395	1733	20167	54324	
					235,34	0,04	28005	5	–	4024		

		Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм	м	20	148		2960		2960	–	3197
					–		–		–	237	
39	39 2306-1710-0105	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм	м	35	62		2170		2170	–	2344
					–		–		–	174	
40	40 2306-1710-0101	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм	м	64	44		2816		2816	–	3041
					–		–		–	225	
41	41 1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3470,27	54,9	3470	55	975	1773	5662
					2440,66	21,39	2441	21	–	419	
42	42 2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9019		9019		9019	–	9741
					–		–		–	722	
43	43 1308-0205-1001	Щиток до трех групп. Установка НР = 72 %	шт.	4	2973,87	1039,74	11895	4159	1494	5671	18971
					1560,6	408,85	6242	1635	–	1405	
44	44 2900-0000-0008(пл)	Бокс 3 модуля	шт	2	579		1158		1158	–	1251
					–		–		–	93	
45	45 2900-0000-0009(пл)	Бокс 1 модуля	шт	1	579		579		579	–	625

					–		–		–	46		
46	46 2900-0000-0010(пл)	Бокс 4 модуля	шт	1	579		579		579	–	625	
					–		–		–	46		
47	47 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	13	1357,68	–	17650	–	165	12589	32658	
					1345	–	17485	–	–	2419		
48	48 2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	1434		12906		12906	–	13938	Казахстан
					–		–		–	1032		
49	49 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	1396		5584		5584	–	6031	Казахстан
					–		–		–	447		
50	50 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	29	177,12	0,19	5136	6	280	3494	9320	
					167,26	0,08	4851	2	–	690		

		Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	4	296	1184	1184	–	1279
					–	–	–	95	
52	52 2307-0220-0515	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	27	404	10908	10908	–	11781
					–	–	–	873	

		Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	235		470		470	–	508
					–		–		–	38	
54	54 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	336	220,18	0,19	73980	64	11343	45074	128578
					186,23	0,09	62573	30	–	9524	
55	55 2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	167	525		87675		87675	–	94689
					–		–		–	7014	

56	56 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	169	285		48165		48165	–	52018
					–		–		–	3853	
57	57 1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	132	2368,52	15,26	312645	2014	176491	97178	442609
					1016,21	6,29	134140	830	–	32786	
58	58 2900-0000-0003(пл)	Светильник DPO IP65 1200 mm 50W	шт	132	4420		583440		583440	–	630115
					–		–		–	46675	
59	59 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	47	1892,63	750,38	88954	35268	6275	51137	151298
					1008,75	502,39	47411	23612	–	11207	
60	60 2900-0000-0004(пл)	Светильник LED TABLET 18W 1440LM IP54 (HAIGER)	шт	3	1955		5865		5865	–	6334
					–		–		–	469	

61	61 2900-0000-0005(пл)	Светильник НПП1201 белый/овал 100Вт IP54	шт	44	3080		135520		135520	–	146362
					–		–		–	10842	
62	62 1121-0401-0502	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка НР = 72 %	шт.	159	2775,84	22,9	441359	3641	212591	163172	652893
					1415,89	9,44	225127	1501	–	48362	
63	63 2900-0000-0006(пл)	Светильник BACKLIT LED PANEL 48W 6000K 600x600 с рамкой	шт	93	8464		787152		787152	–	850124
					–		–		–	62972	
64	64 2900-0000-0007(пл)	Светильник LEDTUBE LZN-FD 2x18W	шт	66	3821		252186		252186	–	272361
					–		–		–	20175	
65	65 1120-1701-0101	Агрегаты отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР = 98 %	агрегат	4	9839,47	768,36	39358	3073	2504	33924	79145
					8445	209,05	33780	836	–	5863	
66	66 2900-0000-0001(пл)	Электрическая тепловая завеса Oasis TZ-3-3	шт	2	28125		56250		56250	–	60750
					–		–		–	4500	
67	67 2900-0000-0002(пл)	Электрическая тепловая завеса Oasis TZ-5-5	шт	2	44375		88750		88750	–	95850
					–		–		–	7100	
68	68 1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд диаметром до 70 мм НР = 84 %	шт.	5	768,46	329,96	3842	1650	–	2460	6806

					438,5	147,24	2193	736	–	504	
	2.5 Локальная смета 2-1-10										
69	69 1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	22137,62	1,92	66413	6	647	47347	122861
					21920	–	65760	–	–	9101	
70	70 5820-3600-5500(пл)(об)	Пульт охранно-пожарный С 2000 - М	шт	2	35220		70440		–	–	70440
					–		–		70440	–	
71	71 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	7106,74	1,56	63961	14	1172	45198	117892
					6975	–	62775	–	–	8733	
72	72 2920-3000-3000(пл)	Контроллер двухпроводный линии С 2000-КДЛ-2И	шт	7	16544		115808		115808	–	125073
					–		–		–	9265	
73	73 1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3192,69	–	3193	–	603	1865	5463
					2590	–	2590	–	–	405	
74	74 2920-6900-1200(пл)	Блок сигнально пусковой С 2000-КПБ	шт	2	18260		36520		36520	–	39442
					–		–		–	2922	

75	75 2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116		19116		19116	–	20645
					–		–		–	1529	
76	76 1308-0105-0101	Аккумулятор тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	2932,41	–	11730	–	1370	7459	20724
					2590	–	10360	–	–	1535	
77	77 2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	4	2218		8872		8872	–	9582
					–		–		–	710	
78	78 1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР = 72 %	шт.	17	672,01	15,98	11424	272	111	8027	21007
					649,48	6,29	11041	107	–	1556	
79	79 2308-0304-0301	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	17	1988		33796		33796	–	36500
					–		–		–	2704	
80	80 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	148	3411,37	2,28	504883	337	10521	355697	929426
					3338	–	494024	–	–	68846	
81	81 2920-3000-6600(пл)	Извещатель пожарный дымовой оптико - электронный адресно-аналоговый ДИП 34А-03	шт	148	4497		665556		665556	–	718800

					–		–		–	53244		
82	82 1121-0202-0202	Извещатели ручные. Установка НР = 72 %	шт.	16	177,12	0,19	2834	3	155	1927	5142	
					167,26	0,08	2676	1	–	381		
83	83 2928-5300-6000(пл)	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3АМ	шт	16	9819		157104		157104	–	169672	
					–		–		–	12568		
84	84 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	900	253,22	3,32	227898	2988	13104	152526	410858	
					235,34	0,04	211806	36	–	30434		
85	85 2306-1710-0102	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	900	46		41400		41400	–	44712	
					–		–		–	3312		
86	86 1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 72 %	м кабеля	1620	627,25	69,45	1016145	112509	267462	481152	1617081	
					392,7	19,81	636174	32092	–	119784		
87	87 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,61	64347		39252		39252	–	42392	Казахстан
					–		–		–	3140		

88	88 2910-0000-0000(пл)	КСВВнг 4х0,5	м	1650	79		130350		130350	–	140778
					–		–		–	10428	
89	89 2920-0000-0000(пл)	КСВВнг 8х0,5	м	910	133		121030		121030	–	130712
					–		–		–	9682	
90	90 1310-0701-0601										
		Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	739,05	4,18	2217	13	32	1567	4087
					724,35	1,3	2173	4	–	303	
91	91 2930-0000-0000(пл)	Соната К	шт	3	6161		18483		18483	–	19962
					–		–		–	1479	
92	92 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 72 %	шт.	26	2582,62	–	67148	–	5268	44554	120638
					2380	–	61880	–	–	8936	
93	93 2940-0000-0000(пл)	Соната 3 колонки	шт	26	7076		183976		183976	–	198694
					–		–		–	14718	
94	94 1310-0701-0202										
		Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, оветовой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	2659,64	1,92	10639	8	271	7459	19546

					2590	–	10360	–	–	1448		
95	95	2308-0302-0405	Извещатели пожарные обнаружения пламени модели Спектрон-401	шт.	4	40721		162884		162884	–	175915
						–		–		–	13031	
96	96	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	3	1357,68	–	4073	–	38	2905	7536
						1345	–	4035	–	–	558	
97	97	2960-0000-0000(пл)	УК-ВК исп.12	шт	3	4027		12081		12081	–	13047
						–		–		–	966	
		2.6 Локальная смета 2-1-4										
98	98	1109-0403-0601	Роллеты защитные для окон. Установка НР = 72 %	м2 роллет	655	413,77	0,46	271019	301	12720	185759	493320
						393,89	–	257998	–	–	36542	
99	99	2910-2000-0000(пл)	Ролл шторы	м2	655	4286		2807330		2807330	–	3031916
						–		–		–	224586	
100	100	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	80	675,93	77,08	54074	6166	6275	31861	92810
						520,41	32,74	41633	2619	–	6875	
101	101	2106-0208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	80	13998		1119840		1119840	–	1209427 Казахстан
						–		–		–	89587	

	102 2910-0000-0000(пл)	Гардероб (с учетом изготовления , деревянные шкафы, комплект)	шт	1	1761904		1761904		1761904	–	1902856
					–		–		–	140952	
103	103 1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 72 %	м2 покрытия	45	2299,46	11,98	103476	539	91651	8317	120736
					250,8	5,88	11286	265	–	8943	
104	104 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	45	1919,13	34,82	86361	1567	63362	15983	110532
					476,26	17,04	21432	767	–	8188	
105	105 2930-0000-0000(пл)	Вывеска "Жатакхана №1, №2" (Вывеска и изготовление)	шт	1	490476		490476		490476	–	529714
					–		–		–	39238	
106	106 2940-0000-0000(пл)	Решетки защитные на радиаторы отопления	шт	1	478096		478096		478096	–	516344
					–		–		–	38248	
107	107 1120-2601-1601	Кондиционеры оконные мощностью до 3 кВт. Установка НР = 72 %	кондиционер	2	2599,77	4	5200	8	749	3198	9070
					2221,1	–	4442	–	–	672	
108	108 2900-0000-0500(пл)	Кондиционер, мощность 0,7 Вт	шт	2	164964		329928		329928	–	356322
					–		–		–	26394	

2.7 Подключение к интернету

109	109 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	170	220,18	0,19	37431	32	5739	22805	65055
					186,23	0,09	31659	15	–	4819	
110	110 2900-0009-0000(пл)	Розетка модульная ship a 169	шт	170	936		159120		159120	–	171850
					–		–		–	12730	
111	111 2980-0000-0000(пл)	Интернет мост ubiquiti litebeam m5-23	шт	4	26892		107568		107568	–	116173
					–		–		–	8605	
112	112 2900-7000-0000(пл)	Точка доступа wi-fi	шт	8	142092		1136736		1136736	–	1227675
					–		–		–	90939	
113	113 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	5500	253,22	3,32	1392710	18260	80080	932105	2510800
					235,34	0,04	1294370	220	–	185985	
114	114 2306-1710-0102	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм x 10 мм	м	5500	46		253000		253000	–	273240
					–		–		–	20240	
115	115 2901-0000-0000(пл)	Кабель utp 4x2	м	5500	112		616000		616000	–	665280
					–		–		–	49280	
116	116 2900-0000-0003(пл)	Портовой коммутатор D Link	шт	6	31738		190428		190428	–	205662
					–		–		–	15234	

Итого	**27 162 734**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 212 930
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	205 777
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	70 910
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 573 039
- оборудование, тенге	70 440
- накладные расходы, тенге	3 093 714
в т.ч. зарплата, тенге	278 434
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 006 836
Всего	**27 162 734**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	325 108
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	663 501
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**561 618**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**28 712 961**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**30 148 609**
Понижающий коэффициент 0,9	27 133 748,10
НДС (12 %)	3 256 049,77
Итого	**30 389 797,87**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ"для даренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г.Павлодар Академика Чокина 146 БИН 960940000704

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Уркимбаев Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора

ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

БИН 110940004909

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Артеменко В.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Руководитель проектной оргнизации Шакирова Р.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Р.К.Шакирова

(должность, подпись, расшифровка подписи)