Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного жилого дома №47 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№105	07.08.2019г				
		Дополнительное соглашение					
		№2	19.09.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	230 000 000,00								24 642 857,15	
за отчетный период	70 000 000,00	**62 500 000,00**	-	-	-	-	-	-	**7 500 000,00**	**70 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Раян и К"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нур-Талап и К"

Разработчик проекта стр-ва:
ТОО "PSE Group"

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство 40 квартирного жилого дома №47 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)**

наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за октябрь месяц 2019 г

Составлена 2кв.2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000					
		СТЕНЫ					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
1	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**276,0000**		**12754,38**	**3520207,91**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6,04	1667,04	946,00	1577019,84
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	118,68	1088,00	129123,84
		Итого оплата труда:				**6181,68**	**1706143,68**
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	104,88	5764,00	604528,32
1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	13,8	2465,00	34017,00
		Итого эксплуатация машин:				**2313,57**	**638545,32**
1. 5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	13,8	2537,00	35010,60
1. 6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	62,1	18808,00	1167976,80
1. 7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	2,484	19856,00	49322,30
1. 8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,138	21421,00	2956,10
1. 9	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	2,208	22269,00	49169,95

1	2	3	4	5	6	7	8
1.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	6,9	30,00	207,00
		Итого материалов:				**4726,97**	**1304642,75**
		Накладные расходы	%	93		5748,96	1586713,62
		Сметная прибыль	%	8		1480,27	408553,72
		Сметная стоимость:				**19983,61**	**5515475,26**
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ					
2	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**109,0000**		**12754,38**	**1390227,00**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6,04	658,36	946,00	622808,56
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	46,87	1088,00	50994,56
		Итого оплата труда:				**6181,68**	**673803,12**
2. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	41,42	5764,00	238744,88
2. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	5,45	2465,00	13434,25
		Итого эксплуатация машин:				**2313,57**	**252179,13**
2. 5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	5,45	2537,00	13826,65
2. 6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	24,525	18808,00	461266,20
2. 7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	0,981	19856,00	19478,74
2. 8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0545	21421,00	1167,44
2. 9	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	0,872	22269,00	19418,57
2.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	2,725	30,00	81,75
		Итого материалов:				**4726,97**	**515239,35**
		Накладные расходы	%	93		5748,96	626636,90
		Сметная прибыль	%	8		1480,27	161349,12
		Сметная стоимость:				**19983,61**	**2178213,06**
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН, ВЫСТУПЫ					
3	**1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**75,6000**		**11038,52**	**834511,85**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	5,53	418,068	946,00	395492,33
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	24,948	1088,00	27143,42
		Итого оплата труда:				**5590,42**	**422635,75**
3. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,33	24,948	5764,00	143800,27
		Итого эксплуатация машин:				**1902,12**	**143800,27**
3. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,207	15,649	18808,00	294330,15

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 [illegible] 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0378	21421,00	809,71
3. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	2,646	30,00	79,38
		Итого материалов:				**3905,02**	**295219,25**
		Накладные расходы	%	93		5199,09	393051,25
		Сметная прибыль	%	8		1299,01	98205,05
		Сметная стоимость:				**17536,62**	**1325768,14**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ					
4	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**56,8000**		**1735,86**	**98596,97**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,21	68,728	910,00	62542,48
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	2,334	1088,00	2539,91
		Итого оплата труда:				**1145,82**	**65082,39**
4. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	2,334	5764,00	13455,94
		Итого эксплуатация машин:				**236,90**	**13455,94**
4. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	1,176	18808,00	22113,69
4. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,001306	218211,00	285,07
4. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,009088	21421,00	194,67
4. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,003	0,1704	30,00	5,11
		Итого материалов:				**397,86**	**22598,55**
		Накладные расходы	%	93		1065,61	60526,63
		Сметная прибыль	%	8		224,12	12729,89
		Сметная стоимость:				**3025,59**	**171853,49**
5	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**43,0000**		**238,27**	**10245,70**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,219	9,417	1088,00	10245,70
		Итого оплата труда:				**238,27**	**10245,70**
		Накладные расходы	%	93		221,59	9528,50
		Сметная прибыль	%	8		36,79	1581,94
		Сметная стоимость:				**496,65**	**21356,13**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
6	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**217,5000**		**10168,86**	**2211726,72**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,38	952,65	865,00	824042,25
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	87	1088,00	94656,00
		Итого оплата труда:				**4223,90**	**918698,25**
6. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	87	5764,00	501468,00
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**501468,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	46,98	18808,00	883599,84
6. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,10875	21421,00	2329,53
6. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	9,57	30,00	287,10
		Итого материалов:				**4074,56**	**886216,47**
		Накладные расходы	%	93		3928,23	854389,37
		Сметная прибыль	%	8		1127,77	245289,29
		Сметная стоимость:				**15224,85**	**3311405,38**
7	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**835,11047**		**1735,86**	**1449636,71**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,21	1010,484	910,00	919540,14
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	34,323	1088,00	37343,47
		Итого оплата труда:				**1145,82**	**956883,61**
7. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	34,323	5764,00	197838,00
		Итого эксплуатация машин:				**236,90**	**197838,00**
7. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	17,287	18808,00	325129,88
7. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,019208	218211,00	4191,30
7. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,133618	21421,00	2862,22
7. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,003	2,505	30,00	75,16
		Итого материалов:				**397,86**	**332258,57**
		Накладные расходы	%	93		1065,61	889901,75
		Сметная прибыль	%	8		224,12	187163,08
		Сметная стоимость:				**3025,59**	**2526701,54**
		ГИЛЬЗЫ					
8	**2301-0201-0125 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**42,0000**		**533,00**	**22386,00**
		Сметная прибыль	%	8		42,64	1790,88
		Сметная стоимость:				**575,64**	**24176,88**
9	**2301-0201-0118 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**162,0000**		**417,00**	**67554,00**
		Сметная прибыль	%	8		33,36	5404,32
		Сметная стоимость:				**450,36**	**72958,32**
10	**2301-0201-0116 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**81,0000**		**350,00**	**28350,00**
		Сметная прибыль	%	8		28,00	2268,00
		Сметная стоимость:				**378,00**	**30618,00**
11	**2301-0201-0149 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**81,0000**		**875,00**	**70875,00**
		Сметная прибыль	%	8		70,00	5670,00
		Сметная стоимость:				**945,00**	**76545,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**2301-0201-0217 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**22,8000**		**3313,00**	**75536,40**
		Сметная прибыль	%	8		265,04	6042,91
		Сметная стоимость:				**3578,04**	**81579,31**
13	**2301-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**32,5000**		**2632,00**	**85540,00**
		Сметная прибыль	%	8		210,56	6843,20
		Сметная стоимость:				**2842,56**	**92383,20**
		ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
14	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**572,8000**		**424,05**	**242894,01**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	84,774	946,00	80196,58
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	24,63	1088,00	26797,88
		Итого оплата труда:				**186,79**	**106994,46**
14. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	23,599	5764,00	136026,71
14. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	1,031	2465,00	2541,51
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**138568,22**
14. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	1,432	16850,00	24129,20
		Итого материалов:				**42,13**	**24129,20**
		Накладные расходы	%	118		220,41	126253,46
		Сметная прибыль	%	8		51,56	29531,80
		Сметная стоимость:				**696,02**	**398679,26**
15	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**48,0000**		**2049,55**	**98378,24**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	39,024	946,00	36916,70
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	10,368	1088,00	11280,38
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**48197,09**
15. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	10,368	5764,00	59761,15
		Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**59761,15**
15. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,1104	15402,00	1700,38
		Итого материалов:				**35,42**	**1700,38**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	56872,56
		Сметная прибыль	%	8		258,75	12420,06
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**167670,86**
16	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,834605**		**64640,61**	**53949,38**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	35,638	1172,00	41767,31
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,859643	1088,00	935,29
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**42702,60**
16. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	17,735	174,00	3085,95
16. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,859643	2465,00	2119,02
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**5204,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,033384	208994,00	6977,10
		Итого материалов:				**8359,76**	**6977,10**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	50389,07
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	8347,08
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**112685,52**
17	**1107-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**8971,46**	**71771,64**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	3,64	29,12	1053,00	30663,36
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8036	6,429	1299,47	8354,05
		Итого оплата труда:				**4877,18**	**39017,41**
17. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0146	0,1168	39,00	4,56
17. 4	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,603	4,824	5530,00	26676,72
17. 5	3304-0201-0102 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,1986	1,589	4127,00	6556,98
17. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2258	1,806	174,00	314,31
17. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,016	2465,00	39,44
17. 8	3302-0201-0201 РСНБ РК 2015	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,1986	1,589	1703,00	2705,73
		Итого эксплуатация машин:				**4537,22**	**36297,73**
17. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0173	0,1384	21086,00	2918,30
17.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,08	0,64	70,00	44,80
17.11	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00166	0,01328	21816,00	289,72
17.12	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000096	0,000768	286680,00	220,17
17.13	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0064	208994,00	1337,56
		Итого материалов:				**601,32**	**4810,55**
		Накладные расходы	%	118		5755,07	46040,54
		Сметная прибыль	%	8		1178,12	9424,97
		Сметная стоимость:				**15904,64**	**127237,16**
18	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**1641,38**	**6565,54**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	4,12	1000,00	4120,00
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,0384	1088,00	41,78
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**4161,78**
18. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,0384	5764,00	221,34
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**221,34**
18. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,132	16850,00	2224,20
		Итого материалов:				**556,05**	**2224,20**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	4910,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		229,53	918,11
		Сметная стоимость:				**3098,64**	**12394,55**
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820					
19	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**128,0000**		**3559,83**	**455658,24**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,74	222,72	1035,00	230515,20
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	20,736	1088,00	22560,77
		Итого оплата труда:				**1977,16**	**253075,97**
19. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	19,712	5764,00	113619,97
19. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	19,418	174,00	3378,66
19. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	1,024	2465,00	2524,16
		Итого эксплуатация машин:				**933,77**	**119522,79**
19. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	5,478	16850,00	92311,04
19. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0384	208994,00	8025,37
19. 8	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	10,24	516,00	5283,84
		Итого материалов:				**825,16**	**105620,25**
		Накладные расходы	%	118		2333,04	298629,64
		Сметная прибыль	%	8		471,43	60343,03
		Сметная стоимость:				**6364,30**	**814630,91**
20	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**212,8000**		**5345,03**	**1137421,49**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,66	566,048	1071,00	606237,41
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	46,859	1088,00	50982,11
		Итого оплата труда:				**3088,44**	**657219,52**
20. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	42,134	5764,00	242862,68
20. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	59,839	174,00	10412,05
20. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	4,724	2465,00	11645,05
		Итого эксплуатация машин:				**1244,92**	**264919,78**
20. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	13,896	16850,00	234144,90
20. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,1064	208994,00	22236,96
20. 8	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	19,152	516,00	9882,43
		Итого материалов:				**1251,24**	**266264,30**
		Накладные расходы	%	118		3644,36	775519,04
		Сметная прибыль	%	8		719,15	153035,24
		Сметная стоимость:				**9708,53**	**2065975,77**
21	**1107-0505-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	**шт**	**24,0000**		**8336,98**	**200087,46**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	3,69	88,56	1053,00	93253,68

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2645	6,348	1088,00	6906,62
		Итого оплата труда:				**4173,35**	**100160,30**
21. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	5,808	5764,00	33477,31
21. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	7,14	174,00	1242,36
21. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225	0,54	2465,00	1331,10
		Итого эксплуатация машин:				**1502,12**	**36050,77**
21. 6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,103	2,472	21086,00	52124,59
21. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0344	0,8256	16850,00	13911,36
21. 8	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00127	0,03048	40640,00	1238,71
21. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,12	310,00	37,20
21.10	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,0012	286680,00	344,02
21.11	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,012	208994,00	2507,93
21.12	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	1,2	516,00	619,20
		Итого материалов:				**2949,29**	**70783,00**
		Накладные расходы	%	118		4924,55	118189,16
		Сметная прибыль	%	8		1060,92	25462,13
		Сметная стоимость:				**14322,45**	**343738,74**
22	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	**м3**	**0,2580**		**68997,00**	**17801,23**
		Сметная прибыль	%	8		5519,76	1424,10
		Сметная стоимость:				**74516,76**	**19225,32**
23	**2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Стоимость плит ПТ12.5-11.9**	**м3**	**0,3160**		**77939,00**	**24628,72**
		Сметная прибыль	%	8		6235,12	1970,30
		Сметная стоимость:				**84174,12**	**26599,02**
24	**2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Плиты козырьков железобетонные КВ18-22 СТ РК 961-93**	**м3**	**2,0000**		**77939,00**	**155878,00**
		Сметная прибыль	%	8		6235,12	12470,24
		Сметная стоимость:				**84174,12**	**168348,24**
		МП-1 (ЛИСТ15)					
25	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**19,1000**		**41865,35**	**799628,22**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	153,946	928,00	142861,89
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	5,953	1102,05	6561,04
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**149422,93**
25. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,05157	4249,00	219,12
25. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	9,16	15,00	137,41

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	5,455	5764,00	31442,39
25. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,17954	4329,00	777,23
25. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,8786	79,00	69,41
25. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,2674	2465,00	659,14
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**33304,69**
25. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	19,387	23516,00	455892,93
25.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	2,216	114,00	252,58
25.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0955	439273,00	41950,57
25.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,18909	58256,00	11015,63
25.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,188	40416,00	48015,02
25.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,10123	53953,00	5461,66
25.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,49851	58360,00	29093,04
25.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,016426	26517,00	435,57
25.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	15,089	310,00	4677,59
25.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,081939	6994,00	573,08
25.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,5348	20899,00	11176,79
25.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,049087	30,00	1,47
25.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	16,445	907,00	14915,71
		Итого материалов:				**32641,97**	**623461,64**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	135974,87
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	74848,25
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**1010451,33**
26	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,178595**		**12608,25**	**14860,02**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	14,874	910,00	13535,22
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,200361	1554,00	311,36
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**13846,58**
26. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,200361	4329,00	867,36
26. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,047144	28,00	1,32
26. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,565726	200,00	113,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**981,83**
26. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,536	97,00	342,97
		Итого материалов:				**291,00**	**342,97**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	12600,39
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	2196,83
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**29657,24**
27	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций (над оконными проемами)**	**т**	**0,20234**		**56459,47**	**11424,01**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	11,412	964,00	11001,14
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,109264	1088,00	118,88
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**11120,02**
27. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,046538	5764,00	268,25
27. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,062725	2465,00	154,62
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**422,86**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	10341,62
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	1741,25
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**23506,88**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-30ШТ					
28	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**10,6500**		**41865,35**	**445866,00**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	85,839	928,00	79658,59
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,32	1102,05	3658,38
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**83316,97**
28. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,028755	4249,00	122,18
28. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,108	15,00	76,62
28. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,042	5764,00	17532,01
28. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,10011	4329,00	433,38
28. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,4899	79,00	38,70
28. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,1491	2465,00	367,53
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**18570,42**
28. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,81	23516,00	254202,08
28.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,235	114,00	140,84
28.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,05325	439273,00	23391,29
28.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,105435	58256,00	6142,22
28.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,66243	40416,00	26772,77

1	2	3	4	5	6	7	8
28.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,056445	53953,00	3045,38
28.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,277965	58360,00	16222,04
28.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009159	26517,00	242,87
28.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	8,414	310,00	2608,18
28.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,045688	6994,00	319,55
28.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,2982	20899,00	6232,08
28.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,02737	30,00	0,82
28.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,17	907,00	8316,87
		Итого материалов:				**32641,97**	**347636,99**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	75818,45
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	41734,76
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**563419,20**
29	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,8088**		**12608,25**	**10197,55**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	10,207	910,00	9288,42
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,137496	1554,00	213,67
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**9502,09**
29. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,137496	4329,00	595,22
29. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,032352	28,00	0,91
29. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,388224	200,00	77,64
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**673,77**
29. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,426	97,00	235,36
		Итого материалов:				**291,00**	**235,36**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	8646,90
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	1507,56
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**20352,01**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ (Л41)					
30	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**3,5000**		**41865,35**	**146528,73**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	28,21	928,00	26178,88
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,091	1102,05	1202,29
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**27381,17**
30. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00945	4249,00	40,15
30. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,679	15,00	25,18

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,9996	5764,00	5761,69
30. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,0329	4329,00	142,42
30. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,161	79,00	12,72
30. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,049	2465,00	120,78
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**6102,95**
30. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,553	23516,00	83540,59
30.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,406	114,00	46,28
30.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0175	439273,00	7687,28
30.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,03465	58256,00	2018,57
30.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,2177	40416,00	8798,56
30.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,01855	53953,00	1000,83
30.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,09135	58360,00	5331,19
30.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,00301	26517,00	79,82
30.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	2,765	310,00	857,15
30.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,015015	6994,00	105,01
30.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,098	20899,00	2048,10
30.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,008995	30,00	0,27
30.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	3,014	907,00	2733,24
		Итого материалов:				**32641,97**	**114246,90**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	24916,86
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	13715,65
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**185161,24**
31	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,9326**		**12608,25**	**11758,45**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	11,769	910,00	10710,16
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,158542	1554,00	246,37
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**10956,54**
31. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,158542	4329,00	686,33
31. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,037304	28,00	1,04
31. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,447648	200,00	89,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**776,90**
31. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,798	97,00	271,39
		Итого материалов:				**291,00**	**271,39**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	9970,45
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	1738,31
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**23467,22**
32	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)**	**1т**	**0,0723**		**199167,00**	**14399,77**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	14,315	1000,00	14315,40
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,026028	1282,17	33,37
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**14348,77**
32. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,010845	4329,00	46,95
32. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,015183	2465,00	37,43
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**84,37**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	13057,38
		Сметная прибыль	%	8		30381,36	2196,57
		Сметная стоимость:				**410148,40**	**29653,73**
33	**2113-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	**т**	**0,1446**		**137704,00**	**19912,00**
		Сметная прибыль	%	8		11016,32	1592,96
		Сметная стоимость:				**148720,32**	**21504,96**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-10ШТ (Л42)					
34	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**5,7000**		**41865,35**	**238632,51**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	45,942	928,00	42634,18
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,777	1102,05	1958,01
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**44592,18**
34. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01539	4249,00	65,39
34. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	2,734	15,00	41,01
34. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,628	5764,00	9383,33
34. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,05358	4329,00	231,95
34. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,2622	79,00	20,71
34. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0798	2465,00	196,71
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**9939,10**
34. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,785	23516,00	136051,82
34.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,6612	114,00	75,38
34.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0285	439273,00	12519,28

1	2	3	4	5	6	7	8
34.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 [illegible] 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,05643	58256,00	3287,39
34.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,35454	40416,00	14329,09
34.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,03021	53953,00	1629,92
34.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,14877	58360,00	8682,22
34.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,004902	26517,00	129,99
34.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	4,503	310,00	1395,93
34.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,024453	6994,00	171,02
34.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,1596	20899,00	3335,48
34.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,014649	30,00	0,44
34.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	4,908	907,00	4451,28
		Итого материалов:				**32641,97**	**186059,23**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	40578,89
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	22336,91
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**301548,30**
35	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,9297**		**12608,25**	**11721,89**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	11,733	910,00	10676,86
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,158049	1554,00	245,61
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**10922,47**
35. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,158049	4329,00	684,19
35. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,037188	28,00	1,04
35. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,446256	200,00	89,25
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**774,49**
35. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,789	97,00	270,54
		Итого материалов:				**291,00**	**270,54**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	9939,45
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	1732,91
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**23394,24**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-10ШТ					
36	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**3,5000**		**41865,35**	**146528,73**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	28,21	928,00	26178,88
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,091	1102,05	1202,29
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**27381,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00945	4249,00	40,15
36. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,679	15,00	25,18
36. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,9996	5764,00	5761,69
36. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,0329	4329,00	142,42
36. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,161	79,00	12,72
36. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,049	2465,00	120,78
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**6102,95**
36. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,553	23516,00	83540,59
36.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,406	114,00	46,28
36.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0175	439273,00	7687,28
36.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,03465	58256,00	2018,57
36.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,2177	40416,00	8798,56
36.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,01855	53953,00	1000,83
36.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,09135	58360,00	5331,19
36.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,00301	26517,00	79,82
36.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	2,765	310,00	857,15
36.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,015015	6994,00	105,01
36.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,098	20899,00	2048,10
36.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,008995	30,00	0,27
36.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	3,014	907,00	2733,24
		Итого материалов:				**32641,97**	**114246,90**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	24916,86
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	13715,65
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**185161,24**
37	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,5408**		**12608,25**	**6818,54**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	6,825	910,00	6210,66
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,091936	1554,00	142,87
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**6353,52**
37. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,091936	4329,00	397,99

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,021632	28,00	0,61
37. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,259584	200,00	51,92
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**450,51**
37. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,622	97,00	157,37
		Итого материалов:				**291,00**	**157,37**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	5781,71
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	1008,02
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**13608,27**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4-10ШТ					
38	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**3,5000**		**41865,35**	**146528,73**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	28,21	928,00	26178,88
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,091	1102,05	1202,29
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**27381,17**
38. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00945	4249,00	40,15
38. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,679	15,00	25,18
38. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,9996	5764,00	5761,69
38. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,0329	4329,00	142,42
38. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,161	79,00	12,72
38. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,049	2465,00	120,78
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**6102,95**
38. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,553	23516,00	83540,59
38.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,406	114,00	46,28
38.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0175	439273,00	7687,28
38.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,03465	58256,00	2018,57
38.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,2177	40416,00	8798,56
38.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,01855	53953,00	1000,83
38.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,09135	58360,00	5331,19
38.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,00301	26517,00	79,82
38.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	2,765	310,00	857,15
38.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,015015	6994,00	105,01

1	2	3	4	5	6	7	8
38.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические разборные	шт.	0,028	0,098	20899,00	2048,10
38.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,008995	30,00	0,27
38.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	3,014	907,00	2733,24
		Итого материалов:				**32641,97**	**114246,90**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	24916,86
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	13715,65
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**185161,24**
39	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,55925**		**12608,25**	**7051,16**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	7,058	910,00	6422,54
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,095073	1554,00	147,74
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**6570,28**
39. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,095073	4329,00	411,57
39. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,02237	28,00	0,63
39. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,26844	200,00	53,69
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**465,88**
39. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,678	97,00	162,74
		Итого материалов:				**291,00**	**162,74**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	5978,96
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	1042,41
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**14072,53**
		КРОВЛЯ					
40	**2111-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**164,094656**		**19968,00**	**3276642,09**
		Сметная прибыль	%	8		1597,44	262131,37
		Сметная стоимость:				**21565,44**	**3538773,46**
		ВЕНТКАНАЛ					
41	**2103-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125**	**1000шт**	**12,5818**		**36151,00**	**454844,65**
		Сметная прибыль	%	8		2892,08	36387,57
		Сметная стоимость:				**39043,08**	**491232,22**
42	**2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Стоимость плит ПТ12.5-8.6**	**м3**	**2,0900**		**77939,00**	**162892,51**
		Сметная прибыль	%	8		6235,12	13031,40
		Сметная стоимость:				**84174,12**	**175923,91**
43	**2104-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм x 380 мм x 140 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**100,0000**		**1980,00**	**198000,00**
		Сметная прибыль	%	8		158,40	15840,00
		Сметная стоимость:				**2138,40**	**213840,00**
		ОКНА					
		ВИТРАЖИ ВН-1-4ШТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
44	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**73,2800**		**21148,00**	**1549725,44**
		Сметная прибыль	%	8		1691,84	123978,04
		Сметная стоимость:				**22839,84**	**1673703,48**
45	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	**Детали крепления**	**т**	**0,0527616**		**690433,00**	**36428,35**
		Сметная прибыль	%	8		55234,64	2914,27
		Сметная стоимость:				**745667,64**	**39342,62**
46	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**6,2000**		**1980,00**	**12276,00**
		Сметная прибыль	%	8		158,40	982,08
		Сметная стоимость:				**2138,40**	**13258,08**
		ВИТРАЖИ ВН-1-40ШТ					
47	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**178,2000**		**21148,00**	**3768573,60**
		Сметная прибыль	%	8		1691,84	301485,89
		Сметная стоимость:				**22839,84**	**4070059,49**
48	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	**Детали крепления**	**т**	**0,128304**		**690433,00**	**88585,32**
		Сметная прибыль	%	8		55234,64	7086,83
		Сметная стоимость:				**745667,64**	**95672,14**
		ВИТРАЖИ ВН-2-10ШТ					
49	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**233,822039**		**21148,00**	**4944868,48**
		Сметная прибыль	%	8		1691,84	395589,48
		Сметная стоимость:				**22839,84**	**5340458,00**
50	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**31,7000**		**1980,00**	**62766,00**
		Сметная прибыль	%	8		158,40	5021,28
		Сметная стоимость:				**2138,40**	**67787,28**
		ДВЕРИ					
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					
51	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**10,9200**		**76883,00**	**839562,36**
		Сметная прибыль	%	8		6150,64	67164,99
		Сметная стоимость:				**83033,64**	**906727,35**
52	2109-0402-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**109,2000**		**58425,00**	**6380010,00**
		Сметная прибыль	%	8		4674,00	510400,80
		Сметная стоимость:				**63099,00**	**6890410,80**
		ЛЕСТНИЦЫ					
		Л1-3ШТ					
53	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	**м2**	**92,3400**		**7643,00**	**705754,62**
		Сметная прибыль	%	8		611,44	56460,37
		Сметная стоимость:				**8254,44**	**762214,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**27,0000**		**3567,00**	**96309,00**
		Сметная прибыль	%	8		285,36	7704,72
		Сметная стоимость:				**3852,36**	**104013,72**
55	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,98193**		**521272,00**	**511852,61**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	40948,21
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**552800,82**
56	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,20664**		**521272,00**	**107715,65**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	8617,25
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**116332,90**
57	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,35592**		**521272,00**	**185531,13**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	14842,49
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**200373,62**
58	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,01128**		**266142,00**	**3002,08**
		Сметная прибыль	%	8		21291,36	240,17
		Сметная стоимость:				**287433,36**	**3242,25**
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01056**		**198348,00**	**2094,55**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	167,56
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**2262,12**
60	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**1,0260**		**68997,00**	**70790,92**
		Сметная прибыль	%	8		5519,76	5663,27
		Сметная стоимость:				**74516,76**	**76454,20**
61	2107-0503-0301 РСНБ РК 2015	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**72,0000**		**1112,00**	**80064,00**
		Сметная прибыль	%	8		88,96	6405,12
		Сметная стоимость:				**1200,96**	**86469,12**
		Л2-1ШТ					
62	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	**м2**	**30,7800**		**7643,00**	**235251,54**
		Сметная прибыль	%	8		611,44	18820,12
		Сметная стоимость:				**8254,44**	**254071,66**
63	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,32731**		**521272,00**	**170617,54**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	13649,40
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**184266,94**
64	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,06888**		**521272,00**	**35905,22**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	2872,42
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**38777,63**
65	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**0,6840**		**68997,00**	**47193,95**
		Сметная прибыль	%	8		5519,76	3775,52
		Сметная стоимость:				**74516,76**	**50969,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
66	**2107-0503-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ [illegible]42-88**	**м**	**24,0000**		**1112,00**	**26688,00**
		Сметная прибыль	%	8		88,96	2135,04
		Сметная стоимость:				**1200,96**	**28823,04**
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
67	**2111-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**1,1124**		**10387,00**	**11554,50**
		Сметная прибыль	%	8		830,96	924,36
		Сметная стоимость:				**11217,96**	**12478,86**
68	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**465,0800**		**1282,15**	**596301,32**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,74	344,159	1053,00	362399,64
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	25,765	910,00	23446,54
		Итого оплата труда:				**829,63**	**385846,18**
68. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	21,859	1076,00	23520,03
68. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	3,907	1888,00	7375,80
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**30895,82**
68. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	8,697	19751,00	171774,37
68. 6	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	25,765	1178,00	30351,68
68. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,027905	22269,00	621,41
68. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,558096	463,00	258,40
		Итого материалов:				**436,50**	**203005,86**
		Накладные расходы	%	80		663,71	308676,94
		Сметная прибыль	%	8		155,67	72398,26
		Сметная стоимость:				**2101,52**	**977376,52**
		1 ЭТАЖ					
69	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1617,7800**		**1282,15**	**2074233,10**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,74	1197,157	1053,00	1260606,53
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	89,625	910,00	81558,76
		Итого оплата труда:				**829,63**	**1342165,29**
69. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	76,036	1076,00	81814,37
69. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	13,589	1888,00	25656,70
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**107471,07**
69. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	30,252	19751,00	597516,85
69. 6	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	89,625	1178,00	105578,26

1	2	3	4	5	6	7	8
69. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,097067	22269,00	2161,58
69. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	1,941	463,00	898,84
		Итого материалов:				**436,50**	**706155,53**
		Накладные расходы	%	80		663,71	1073732,23
		Сметная прибыль	%	8		155,67	251837,23
		Сметная стоимость:				**2101,52**	**3399802,60**
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-12ШТ					
70	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,78528**		**504746,00**	**396366,94**
		Сметная прибыль	%	8		40379,68	31709,36
		Сметная стоимость:				**545125,68**	**428076,29**
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-2-20ШТ					
71	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1,2346**		**504746,00**	**623159,41**
		Сметная прибыль	%	8		40379,68	49852,75
		Сметная стоимость:				**545125,68**	**673012,16**
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-10ШТ, МОБ2-20ШТ					
72	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1,2247**		**504746,00**	**618162,43**
		Сметная прибыль	%	8		40379,68	49452,99
		Сметная стоимость:				**545125,68**	**667615,42**
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ					
73	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0956**		**504746,00**	**48253,72**
		Сметная прибыль	%	8		40379,68	3860,30
		Сметная стоимость:				**545125,68**	**52114,02**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**42784261,61**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22128702,03**
Материалы -			Тенге				**6249184,23**
Всего заработная плата -			Тенге				**8176129,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3494999,22**
Местные материалы -			Тенге				**2169345,14**
		Накладные расходы -	Тенге				**7683401,20**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**7683401,20**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2384968,26**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**32197071,49**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8415,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8176129,00**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**20305318,19**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**20305318,19**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1624425,45**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**21929743,64**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**350241,40**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**350241,40**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28019,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**378260,71**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**54505075,84**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8415,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8176129,00**
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ-1ШТ					
74	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**475,01**	**475,01**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,41	0,41	1053,00	431,73
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	10,88
		Итого оплата труда:				**442,61**	**442,61**
74. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2465,00	24,65
		Итого эксплуатация машин:				**24,65**	**24,65**
74. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	323,00	3,23
74. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	508,00	5,08
74. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	516,00	10,32
74. 7	2303-0301-9900 РСНБ РК 2015	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**18,63**	**18,63**
		Накладные расходы	%	98		433,76	433,76
		Сметная прибыль	%	8		72,70	72,70
		Сметная стоимость:				**981,47**	**981,47**
75	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Прибор учета расхода тепловой энергий в комплекте с расходомерами ПИТЕРФЛОУ Д 50ММ ТВ-7**	**шт.**	**1,0000**		**398247,59**	**398247,59**
		Сметная прибыль	%	8		31859,81	31859,81
		Сметная стоимость:				**430107,40**	**430107,40**
76	**1118-0701-0107 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**135261,42**	**270522,84**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	11,639	23,278	1035,00	24092,73
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1751	0,3502	1362,12	477,01
		Итого оплата труда:				**12284,87**	**24569,74**
76. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,103	0,206	4329,00	891,77
76. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,915	5,83	174,00	1014,39
76. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0721	0,1442	2465,00	355,45
		Итого эксплуатация машин:				**1130,81**	**2261,61**
76. 6	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00496	0,00992	250467,00	2484,63
76. 7	2113-0405-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00372	0,00744	550346,00	4094,57
76. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,0003	207096,00	62,13

1	2	3	4	5	6	7	8
76. 9	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углер[illegible]лой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	8	5518,00	44144,00
76.10	2302-1101-1306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	0,008	116395,00	931,16
76.11	2305-1205-0208 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали; Dн входного патрубка 219 мм, Dн корпуса 426 мм	шт.	1	2	96226,00	192452,00
		Итого материалов:				**122084,25**	**244168,50**
		Накладные расходы	%	98		12039,17	24078,35
		Сметная прибыль	%	8		11784,05	23568,09
		Сметная стоимость:				**159084,64**	**318169,28**
77	**1118-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте**	**теплообменник**	**2,0000**		**11251,04**	**22502,09**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,787	3,574	1000,00	3574,10
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02575	0,0515	1088,00	56,03
		Итого оплата труда:				**1815,07**	**3630,13**
77. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,515	1,03	174,00	179,22
77. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02575	0,0515	2465,00	126,95
		Итого эксплуатация машин:				**153,08**	**306,17**
77. 5	2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00021	0,00042	194814,00	81,82
77. 6	2302-0103-1704 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4	4635,00	18540,00
		Итого материалов:				**9310,91**	**18621,82**
		Накладные расходы	%	98		1778,76	3557,53
		Сметная прибыль	%	8		1042,38	2084,77
		Сметная стоимость:				**14072,19**	**28144,39**
78	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Теплообменник пластинчатый разборный одноходовой для системы ГВС 2 ступени. ВТ-12-16 DN 40мм**	**шт.**	**1,0000**		**318649,82**	**318649,82**
		Сметная прибыль	%	8		25491,99	25491,99
		Сметная стоимость:				**344141,81**	**344141,81**
79	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Теплообменник пластинчатый разборный одноходовой для системы ГВС 1 ступени. ВТ-12-14 DN 40мм**	**шт.**	**1,0000**		**305503,39**	**305503,39**
		Сметная прибыль	%	8		24440,27	24440,27
		Сметная стоимость:				**329943,66**	**329943,66**
80	**1119-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм**	**регулят**	**1,0000**		**4768,86**	**4768,86**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	4,1	4,1	1109,00	4546,90
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	1088,00	43,52
		Итого оплата труда:				**4590,42**	**4590,42**
80. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7	0,7	174,00	121,80
80. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	2465,00	98,60
80. 5	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06	0,06	26,00	1,56
		Итого эксплуатация машин:				**221,96**	**221,96**
		Накладные расходы	%	98		4498,61	4498,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		741,40	741,40
		Сметная стоимость:				**10008,87**	**10008,87**
81	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Регулятор перепада давления: ВРПД DN 32мм для системы отпления и ГВС Kvs 2,5м3/ч**	**шт.**	**1,0000**		**131583,21**	**131583,21**
		Сметная прибыль	%	8		10526,66	10526,66
		Сметная стоимость:				**142109,87**	**142109,87**
82	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Регулятор перепада давления: ВРПД DN 15мм для системы отпления и ГВС Kvs 2,5м3/ч**	**шт.**	**1,0000**		**113976,96**	**113976,96**
		Сметная прибыль	%	8		9118,16	9118,16
		Сметная стоимость:				**123095,12**	**123095,12**
83	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Импульсная трубка для регулятора перепада давления**	**шт.**	**4,0000**		**4641,43**	**18565,71**
		Сметная прибыль	%	8		371,31	1485,26
		Сметная стоимость:				**5012,74**	**20050,97**
84	**1116-0601-0302 РСНБ РК 2015**	**Установка клапанов РЕГУЛИРУЮЩИЙ диам. ДО 40 мм**	**1шт**	**2,0000**		**3527,56**	**7055,13**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,86	3,72	1035,00	3850,20
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1088,00	43,52
		Итого оплата труда:				**1946,86**	**3893,72**
84. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,17	0,34	174,00	59,16
84. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2465,00	98,60
		Итого эксплуатация машин:				**78,88**	**157,76**
84. 5	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00124	0,00248	190274,00	471,88
84. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00018	207096,00	37,28
84. 7	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1237,00	2474,00
84. 8	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,002	32005,00	64,01
84. 9	5101-9999-9902 РСНБ РК 2015	Клапаны ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**1523,58**	**3047,17**
		Накладные расходы	%	98		1907,92	3815,85
		Сметная прибыль	%	8		434,84	869,68
		Сметная стоимость:				**5870,33**	**11740,65**
85	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Седельно регулирующий клапан для системы отопления ВКСР DN 20мм Kvs 4,0м3/ч**	**шт.**	**1,0000**		**135520,71**	**135520,71**
		Сметная прибыль	%	8		10841,66	10841,66
		Сметная стоимость:				**146362,37**	**146362,37**
86	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Седельно регулирующий клапан для системы отопления ВКСР DN 20мм Kvs 6,3м3/ч**	**шт.**	**1,0000**		**135520,71**	**135520,71**
		Сметная прибыль	%	8		10841,66	10841,66
		Сметная стоимость:				**146362,37**	**146362,37**
87	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования**	**шкаф**	**1,0000**		**22307,19**	**22307,19**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	13	13	1088,00	14144,00
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	1,6	1321,00	2113,60
		Итого оплата труда:				**16257,60**	**16257,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
87. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на м[illegible]же технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	0,8	4689,00	3751,20
87. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	0,8	3316,00	2652,80
		Итого эксплуатация машин:				**6404,00**	**6404,00**
87. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,00077	404706,00	311,62
87. 6	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0048	0,0048	1772,00	8,51
87. 7	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2834,00	56,68
87. 8	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,016	379,00	6,06
87. 9	2404-0207-1810 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	2,04	466,00	950,64
87.10	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,0041	383,00	1,57
87.11	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	0,612	492,00	301,10
87.12	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00	123,00
		Итого материалов:				**1759,19**	**1759,19**
		Накладные расходы	%	72		11705,47	11705,47
		Сметная прибыль	%	8		2721,01	2721,01
		Сметная стоимость:				**36733,67**	**36733,67**
88	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Шкаф управления 5 системами отопления ВШУ 12-33.22**	**шт.**	**1,0000**		**168730,71**	**168730,71**
89	**1311-0203-0106 РСНБ РК 2015**	**Монтаж датчика температуры теплоносителя**	**шт**	**4,0000**		**7600,37**	**30401,46**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6	24	946,00	22704,00
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	1,24	1088,00	1349,12
		Итого оплата труда:				**6013,28**	**24053,12**
89. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	1,24	2465,00	3056,60
		Итого эксплуатация машин:				**764,15**	**3056,60**
89. 4	2113-0201-0106 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,0088	512151,00	4506,93
89. 5	2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	0,008	972,00	7,78
89. 6	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,02	0,08	1577,00	126,16
		Итого материалов:				**1160,22**	**4640,86**
		Накладные расходы	%	75		4509,96	18039,84
		Сметная прибыль	%	8		968,83	3875,30
		Сметная стоимость:				**13079,15**	**52316,61**
90	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Датчик теплоносителя погружной ТВП (для ВТР20И)**	**шт.**	**4,0000**		**9461,25**	**37845,00**
		Сметная прибыль	%	8		756,90	3027,60
		Сметная стоимость:				**10218,15**	**40872,60**
91	**1311-0203-0104 РСНБ РК 2015**	**Монтаж датчика температуры наружного воздуха**	**шт**	**1,0000**		**3199,72**	**3199,72**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3	3	946,00	2838,00

1	2	3	4	5	6	7	8
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	0,11	1088,00	119,68
		Итого оплата труда:				**2957,68**	**2957,68**
91. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11	2465,00	271,15
		Итого эксплуатация машин:				**271,15**	**271,15**
91. 4	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,403	0,403	213,00	85,84
91. 5	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,003	0,003	1577,00	4,73
		Итого материалов:				**90,57**	**90,57**
		Накладные расходы	%	75		2218,26	2218,26
		Сметная прибыль	%	8		433,44	433,44
		Сметная стоимость:				**5851,42**	**5851,42**
92	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Датчик температуры наружного воздуха ТВН (для ВТР20И)**	**шт.**	**1,0000**		**8024,46**	**8024,46**
		Сметная прибыль	%	8		641,96	641,96
		Сметная стоимость:				**8666,42**	**8666,42**
93	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**1,0000**		**17330,20**	**17330,20**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	13,39	13,39	1035,00	13858,65
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,0824	1379,25	113,65
		Итого оплата труда:				**13972,30**	**13972,30**
93. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,0515	4329,00	222,94
93. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	0,5356	174,00	93,19
93. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0309	2465,00	76,17
		Итого эксплуатация машин:				**392,31**	**392,31**
93. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,014	15402,00	215,63
93. 7	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00127	250467,00	318,09
93. 8	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	189206,00	416,25
93. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00039	207096,00	80,77
93.10	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,07	450,00	31,50
93.11	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	915,00	915,00
93.12	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	1102,00	1102,00
93.13	5102-0299-9901 РСНБ РК 2015	Насосы с электродвигателем	комплект	1	1	--	--
		Итого материалов:				**3079,24**	**3079,24**
		Накладные расходы	%	98		13692,85	13692,85
		Сметная прибыль	%	8		2481,84	2481,84
		Сметная стоимость:				**33504,90**	**33504,90**
94	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Насос циркуляционный для системы отопления G 3,4М3/Ч, Н**	**шт.**	**2,0000**		**97114,82**	**194229,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
95	**1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подготовка машин электрических со щит ими подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	**шт**	**1,0000**		**2077,50**	**2077,50**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1	1	1130,00	1130,00
		Итого оплата труда:				**1130,00**	**1130,00**
95. 2	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,09	174,00	15,66
95. 3	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,11	0,11	24,00	2,64
		Итого эксплуатация машин:				**18,30**	**18,30**
95. 4	2107-0204-0305 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,01	27994,00	279,94
95. 5	2113-0702-1113 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00031	0,00031	552660,00	171,32
95. 6	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,8	0,8	307,00	245,60
95. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	0,004	658,00	2,63
95. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	235559,00	18,84
95. 9	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,031	2834,00	87,85
95.10	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00	123,00
		Итого материалов:				**929,20**	**929,20**
		Накладные расходы	%	72		813,60	813,60
		Сметная прибыль	%	8		231,29	231,29
		Сметная стоимость:				**3122,38**	**3122,38**
96	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Кран шаровой латунный, муфтовый вн/вн DN 15**	**шт.**	**6,0000**		**625,98**	**3755,89**
		Сметная прибыль	%	8		50,08	300,47
		Сметная стоимость:				**676,06**	**4056,36**
97	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	**1шт**	**9,0000**		**1880,77**	**16926,90**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	13,23	1000,00	13230,00
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,18	1088,00	195,84
		Итого оплата труда:				**1491,76**	**13425,84**
97. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	3,15	174,00	548,10
97. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,18	2465,00	443,70
		Итого эксплуатация машин:				**110,20**	**991,80**
97. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0099	188694,00	1868,07
97. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00126	207096,00	260,94
97. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,018	32005,00	576,09
97. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	18	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
97. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	9	--	--
		Итого материалов:				**300,57**	**2705,10**
		Накладные расходы	%	98		1461,92	13157,32
		Сметная прибыль	%	8		267,42	2406,74
		Сметная стоимость:				**3610,11**	**32490,96**
98	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**22,0000**		**1880,77**	**41376,87**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	32,34	1000,00	32340,00
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,44	1088,00	478,72
		Итого оплата труда:				**1491,76**	**32818,72**
98. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	7,7	174,00	1339,80
98. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,44	2465,00	1084,60
		Итого эксплуатация машин:				**110,20**	**2424,40**
98. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0242	188694,00	4566,39
98. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00308	207096,00	637,86
98. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,044	32005,00	1408,22
98. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	44	--	--
98. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	22	--	--
		Итого материалов:				**300,57**	**6612,47**
		Накладные расходы	%	98		1461,92	32162,35
		Сметная прибыль	%	8		267,42	5883,14
		Сметная стоимость:				**3610,11**	**79422,35**
99	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**1,0000**		**1856,12**	**1856,12**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	1,47	1000,00	1470,00
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	10,88
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**1480,88**
99. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	174,00	60,90
99. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2465,00	24,65
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**85,55**
99. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	188694,00	207,56
99. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	207096,00	28,99
99. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	32005,00	64,01
99. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
99. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**300,57**	**300,57**
		Накладные расходы	%	98		1451,26	1451,26
		Сметная прибыль	%	8		264,59	264,59
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**3571,97**
100	**2304-0902-1601 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7,0000**		**14511,00**	**101577,00**
		Сметная прибыль	%	8		1160,88	8126,16
		Сметная стоимость:				**15671,88**	**109703,16**
101	**2304-0902-1520 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**9618,00**	**57708,00**
		Сметная прибыль	%	8		769,44	4616,64
		Сметная стоимость:				**10387,44**	**62324,64**
102	**2304-0902-1519 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**13,0000**		**8703,00**	**113139,00**
		Сметная прибыль	%	8		696,24	9051,12
		Сметная стоимость:				**9399,24**	**122190,12**
103	**2304-0902-1517 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**7697,00**	**7697,00**
		Сметная прибыль	%	8		615,76	615,76
		Сметная стоимость:				**8312,76**	**8312,76**
104	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый PN 16 DN 65**	**шт.**	**2,0000**		**15870,54**	**31741,07**
		Сметная прибыль	%	8		1269,64	2539,29
		Сметная стоимость:				**17140,18**	**34280,36**
105	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый PN 16 DN 40**	**шт.**	**3,0000**		**12379,02**	**37137,05**
		Сметная прибыль	%	8		990,32	2970,96
		Сметная стоимость:				**13369,34**	**40108,02**
106	**2302-0103-0308 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**18,0000**		**1924,00**	**34632,00**
		Сметная прибыль	%	8		153,92	2770,56
		Сметная стоимость:				**2077,92**	**37402,56**
107	**2302-0103-0807 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**2811,00**	**33732,00**
		Сметная прибыль	%	8		224,88	2698,56
		Сметная стоимость:				**3035,88**	**36430,56**
108	**2302-0103-0806 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**26,0000**		**2191,00**	**56966,00**
		Сметная прибыль	%	8		175,28	4557,28
		Сметная стоимость:				**2366,28**	**61523,28**
109	**2302-0103-0804 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1180,00**	**2360,00**
		Сметная прибыль	%	8		94,40	188,80
		Сметная стоимость:				**1274,40**	**2548,80**
110	**2302-0103-0306 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**1237,00**	**7422,00**
		Сметная прибыль	%	8		98,96	593,76
		Сметная стоимость:				**1335,96**	**8015,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
111	**1118-1001-0105 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый, диаметр 65 мм. Установ**	**фильтр**	**3,0000**		**1486,52**	**4459,55**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,143	3,43	1035,00	3549,95
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07313	0,21939	1160,20	254,54
		Итого оплата труда:				**1268,16**	**3804,48**
111. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01133	0,03399	4329,00	147,14
111. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,45423	1,363	174,00	237,11
111. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0618	0,1854	2465,00	457,01
		Итого эксплуатация машин:				**280,42**	**841,26**
111. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00033	207096,00	68,34
		Итого материалов:				**22,78**	**68,34**
		Накладные расходы	%	98		1242,80	3728,39
		Сметная прибыль	%	8		218,35	655,04
		Сметная стоимость:				**2947,66**	**8842,98**
112	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Фильтр сетчатый фланцевый PN 16 DN 65**	**шт.**	**3,0000**		**23978,57**	**71935,71**
		Сметная прибыль	%	8		1918,29	5754,86
		Сметная стоимость:				**25896,86**	**77690,57**
113	**1118-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый, диаметр 40 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**1190,48**	**1190,48**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,9373	0,9373	1035,00	970,11
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05253	0,05253	1115,41	58,59
		Итого оплата труда:				**1028,70**	**1028,70**
113. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00309	0,00309	4329,00	13,38
113. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,38213	0,38213	174,00	66,49
113. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04944	0,04944	2465,00	121,87
		Итого эксплуатация машин:				**201,74**	**201,74**
113. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00009	207096,00	18,64
		Итого материалов:				**18,64**	**18,64**
		Накладные расходы	%	98		1008,12	1008,12
		Сметная прибыль	%	8		175,89	175,89
		Сметная стоимость:				**2374,49**	**2374,49**
114	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Фильтр сетчатый фланцевый PN 16 DN 40**	**шт.**	**1,0000**		**13434,11**	**13434,11**
		Сметная прибыль	%	8		1074,73	1074,73
		Сметная стоимость:				**14508,84**	**14508,84**
115	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**971,08**	**971,08**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,7725	0,7725	1053,00	813,44
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,03708	1100,94	40,82
		Итого оплата труда:				**854,27**	**854,27**
115. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00103	4329,00	4,46

1	2	3	4	5	6	7	8
115. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	0,28634	174,00	49,82
115. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,03605	2465,00	88,86
		Итого эксплуатация машин:				**143,15**	**143,15**
115. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	207096,00	14,50
		Итого материалов:				**14,50**	**14,50**
		Накладные расходы	%	98		837,18	837,18
		Сметная прибыль	%	8		144,66	144,66
		Сметная стоимость:				**1952,93**	**1952,93**
116	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Фильтр сетчатый муфтовый PN 16 DN 25**	**шт.**	**1,0000**		**1479,38**	**1479,38**
		Сметная прибыль	%	8		118,35	118,35
		Сметная стоимость:				**1597,72**	**1597,72**
117	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**комплект**	**10,0000**		**397,44**	**3974,42**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,3193	3,193	1053,00	3362,23
		Итого оплата труда:				**336,22**	**3362,23**
117. 2	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,0011	387177,00	425,89
117. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,1	323,00	32,30
117. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,1	508,00	50,80
117. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,2	516,00	103,20
117. 6	2305-1501-9901 РСНБ РК 2015	Контрольно-измерительные приборы	комплект	1	10	--	--
		Итого материалов:				**61,22**	**612,19**
		Накладные расходы	%	98		329,50	3294,98
		Сметная прибыль	%	8		58,16	581,55
		Сметная стоимость:				**785,10**	**7850,96**
118	**2305-1501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**шт**	**10,0000**		**1698,00**	**16980,00**
		Сметная прибыль	%	8		135,84	1358,40
		Сметная стоимость:				**1833,84**	**18338,40**
119	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**комплект**	**12,0000**		**2472,69**	**29672,26**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,2266	2,719	1130,00	3072,70
		Итого оплата труда:				**256,06**	**3072,70**
119. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,12	323,00	38,76
119. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,12	508,00	60,96
119. 4	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,24	516,00	123,84
119. 5	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	12	2198,00	26376,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2216,63**	**26599,56**
		Накладные расходы	%	98		250,94	3011,24
		Сметная прибыль	%	8		217,89	2614,68
		Сметная стоимость:				**2941,51**	**35298,18**
120	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7,0000**		**2351,59**	**16461,14**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,656	4,592	1109,00	5092,53
120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,0868	1118,06	97,05
		Итого оплата труда:				**741,37**	**5189,58**
120. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0105	5764,00	60,52
120. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0056	4329,00	24,24
120. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	0,0707	2465,00	174,28
120. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	1,746	26,00	45,39
		Итого эксплуатация машин:				**43,49**	**304,43**
120. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,00084	16850,00	14,15
120. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,021	561,00	11,78
120. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,0287	5488,00	157,51
120.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,0315	293,00	9,23
120.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	0,3248	174,00	56,52
120.12	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	7	1545,00	10815,00
		Итого материалов:				**1580,60**	**11064,19**
		Накладные расходы	%	98		726,54	5085,78
		Сметная прибыль	%	8		246,25	1723,75
		Сметная стоимость:				**3324,38**	**23270,68**
121	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40,0000**		**1815,31**	**72612,24**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	22,12	1109,00	24531,08
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,424	1118,77	474,36
		Итого оплата труда:				**625,14**	**25005,44**
121. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,048	5764,00	276,67
121. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,028	4329,00	121,21
121. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,348	2465,00	857,82
121. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	7,376	26,00	191,78
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**1447,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
121. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементны[illegible]рки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0032	16850,00	53,92
121. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,08	561,00	44,88
121. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,128	5488,00	702,46
121.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,14	293,00	41,02
121.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	1,1	174,00	191,40
121.12	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	40	1140,00	45600,00
		Итого материалов:				**1165,84**	**46633,68**
		Накладные расходы	%	98		612,63	24505,33
		Сметная прибыль	%	8		194,24	7769,41
		Сметная стоимость:				**2622,17**	**104886,98**
122	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18,0000**		**1321,58**	**23788,50**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	9,954	1109,00	11038,99
122. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,1908	1118,77	213,46
		Итого оплата труда:				**625,14**	**11252,45**
122. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0216	5764,00	124,50
122. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0126	4329,00	54,55
122. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,1566	2465,00	386,02
122. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	3,319	26,00	86,30
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**651,37**
122. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00144	16850,00	24,26
122. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,036	561,00	20,20
122. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0576	5488,00	316,11
122.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,063	293,00	18,46
122.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,3168	174,00	55,12
122.12	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	18	648,00	11664,00
		Итого материалов:				**672,12**	**12098,15**
		Накладные расходы	%	98		612,63	11027,40
		Сметная прибыль	%	8		154,74	2785,27
		Сметная стоимость:				**2088,95**	**37601,17**
123	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7,0000**		**1321,58**	**9251,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	3,871	1109,00	4292,94
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,0742	1118,77	83,01
		Итого оплата труда:				**625,14**	**4375,95**
123. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0084	5764,00	48,42
123. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0049	4329,00	21,21
123. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0609	2465,00	150,12
123. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	1,291	26,00	33,56
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**253,31**
123. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00056	16850,00	9,44
123. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,014	561,00	7,85
123. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0224	5488,00	122,93
123.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0245	293,00	7,18
123.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,1232	174,00	21,44
123.12	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	7	648,00	4536,00
		Итого материалов:				**672,12**	**4704,84**
		Накладные расходы	%	98		612,63	4288,43
		Сметная прибыль	%	8		154,74	1083,16
		Сметная стоимость:				**2088,95**	**14622,68**
124	**2301-0201-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,0000**		**326,00**	**2282,00**
		Сметная прибыль	%	8		26,08	182,56
		Сметная стоимость:				**352,08**	**2464,56**
125	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**2969,16**	**23753,31**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	2,696	1088,00	2933,25
125. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0472	1143,29	53,96
		Итого оплата труда:				**373,40**	**2987,21**
125. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0064	5764,00	36,89
125. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0056	4329,00	24,24
125. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0352	2465,00	86,77
125. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,1112	26,00	2,89
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**150,79**
125. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,032	561,00	17,95

1	2	3	4	5	6	7	8
125. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б Г 5457-75	т	0,000002	0,000015	628269,00	9,55
125. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,02736	293,00	8,02
125.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0048	323,00	1,55
125.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0424	508,00	21,54
125.12	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	8	2571,00	20568,00
125.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,1408	174,00	24,50
125.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0352	516,00	18,16
		Итого материалов:				**2583,66**	**20669,27**
		Накладные расходы	%	98		365,93	2927,47
		Сметная прибыль	%	8		266,81	2134,46
		Сметная стоимость:				**3601,90**	**28815,24**
126	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**80,0000**		**70,76**	**5660,54**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	4,008	1376,00	5515,01
		Итого оплата труда:				**68,94**	**5515,01**
126. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,2	73,00	87,60
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**87,60**
126. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,016	323,00	5,17
126. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,016	508,00	8,13
126. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,01	0,8	30,00	24,00
126. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,04	516,00	20,64
		Итого материалов:				**0,72**	**57,94**
		Накладные расходы	%	98		67,56	5404,71
		Сметная прибыль	%	8		11,07	885,22
		Сметная стоимость:				**149,38**	**11950,47**
		ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000					
127	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**12,0000**		**1540,22**	**18482,64**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,297	3,564	1088,00	3877,63
127. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,06	1153,24	69,19
		Итого оплата труда:				**328,90**	**3946,83**
127. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0096	5764,00	55,33
127. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0084	4329,00	36,36

1	2	3	4	5	6	7	8
127. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,042	2465,00	103,53
127. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,138	26,00	3,59
		Итого эксплуатация машин:				**16,57**	**198,82**
127. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0204	561,00	11,44
127. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000016	628269,00	9,80
127. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,03372	293,00	9,88
127.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0072	323,00	2,33
127.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0636	508,00	32,31
127.12	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	12	1192,00	14304,00
127.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,0528	174,00	9,19
127.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0528	516,00	27,24
		Итого материалов:				**1200,52**	**14406,19**
		Накладные расходы	%	98		322,32	3867,89
		Сметная прибыль	%	8		149,00	1788,04
		Сметная стоимость:				**2011,55**	**24138,57**
128	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**	**8,0000**		**2007,52**	**16060,13**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,297	2,376	1088,00	2585,09
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,04	1153,24	46,13
		Итого оплата труда:				**328,90**	**2631,22**
128. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0064	5764,00	36,89
128. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0056	4329,00	24,24
128. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,028	2465,00	69,02
128. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,092	26,00	2,39
		Итого эксплуатация машин:				**16,57**	**132,54**
128. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0136	561,00	7,63
128. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,00001	628269,00	6,53
128. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,02248	293,00	6,59
128.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0048	323,00	1,55
128.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0424	508,00	21,54

1	2	3	4	5	6	7	8
128.12	2301-1306-0105 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ топления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	8	1657,00	13256,00
128.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,1408	174,00	24,50
128.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0352	516,00	18,16
		Итого материалов:				**1667,81**	**13342,50**
		Накладные расходы	%	98		322,32	2578,59
		Сметная прибыль	%	8		186,39	1491,10
		Сметная стоимость:				**2516,23**	**20129,83**
129	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.11**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	**м**	**40,0000**		**1321,58**	**52863,34**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	22,12	1109,00	24531,08
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,424	1118,77	474,36
		Итого оплата труда:				**625,14**	**25005,44**
129. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,048	5764,00	276,67
129. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,028	4329,00	121,21
129. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,348	2465,00	857,82
129. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	7,376	26,00	191,78
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**1447,48**
129. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0032	16850,00	53,92
129. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,08	561,00	44,88
129. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,128	5488,00	702,46
129.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,14	293,00	41,02
129.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,704	174,00	122,50
129.12	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	40	648,00	25920,00
		Итого материалов:				**672,12**	**26884,78**
		Накладные расходы	%	98		612,63	24505,33
		Сметная прибыль	%	8		154,74	6189,49
		Сметная стоимость:				**2088,95**	**83558,16**
130	**2301-0201-0113 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**40,0000**		**293,00**	**11720,00**
		Сметная прибыль	%	8		23,44	937,60
		Сметная стоимость:				**316,44**	**12657,60**
131	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**1321,58**	**10572,67**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	4,424	1109,00	4906,22
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,0848	1118,77	94,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**625,14**	**5001,09**
131. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0096	5764,00	55,33
131. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0056	4329,00	24,24
131. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0696	2465,00	171,56
131. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015.	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	1,475	26,00	38,36
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**289,50**
131. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00064	16850,00	10,78
131. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,016	561,00	8,98
131. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0256	5488,00	140,49
131.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,028	293,00	8,20
131.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,1408	174,00	24,50
131.12	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	8	648,00	5184,00
		Итого материалов:				**672,12**	**5376,96**
		Накладные расходы	%	98		612,63	4901,07
		Сметная прибыль	%	8		154,74	1237,90
		Сметная стоимость:				**2088,95**	**16711,63**
132	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 60 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**103,0000**		**2351,59**	**242213,98**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,656	67,568	1109,00	74932,91
132. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	1,277	1118,06	1427,99
		Итого оплата труда:				**741,37**	**76360,90**
132. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,1545	5764,00	890,54
132. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0824	4329,00	356,71
132. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	1,04	2465,00	2564,34
132. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	25,688	26,00	667,89
		Итого эксплуатация машин:				**43,49**	**4479,48**
132. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,01236	16850,00	208,27
132. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,309	561,00	173,35
132. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,4223	5488,00	2317,58
132.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,4635	293,00	135,81

1	2	3	4	5	6	7	8
132.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	4,779	174,00	831,58
132.12	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	103	1545,00	159135,00
		Итого материалов:				**1580,60**	**162801,58**
		Накладные расходы	%	98		726,54	74833,69
		Сметная прибыль	%	8		246,25	25363,81
		Сметная стоимость:				**3324,38**	**342411,47**
133	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**2351,59**	**32922,29**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,656	9,184	1109,00	10185,06
133. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,1736	1118,06	194,10
		Итого оплата труда:				**741,37**	**10379,15**
133. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,021	5764,00	121,04
133. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0112	4329,00	48,48
133. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	0,1414	2465,00	348,55
133. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	3,492	26,00	90,78
		Итого эксплуатация машин:				**43,49**	**608,86**
133. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,00168	16850,00	28,31
133. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,042	561,00	23,56
133. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,0574	5488,00	315,01
133.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,063	293,00	18,46
133.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	0,6496	174,00	113,03
133.12	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	14	1545,00	21630,00
		Итого материалов:				**1580,60**	**22128,37**
		Накладные расходы	%	98		726,54	10171,57
		Сметная прибыль	%	8		246,25	3447,51
		Сметная стоимость:				**3324,38**	**46541,37**
134	**2304-0702-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**18,0000**		**744,00**	**13392,00**
		Сметная прибыль	%	8		59,52	1071,36
		Сметная стоимость:				**803,52**	**14463,36**
135	**2304-0702-0203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**1449,00**	**5796,00**
		Сметная прибыль	%	8		115,92	463,68
		Сметная стоимость:				**1564,92**	**6259,68**
136	**2304-0702-0205 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**3574,00**	**28592,00**
		Сметная прибыль	%	8		285,92	2287,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3859,92**	**30879,36**
137	**2304-0702-0206 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**5215,00**	**10430,00**
		Сметная прибыль	%	8		417,20	834,40
		Сметная стоимость:				**5632,20**	**11264,40**
138	**2304-0702-0202 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**10,0000**		**966,00**	**9660,00**
		Сметная прибыль	%	8		77,28	772,80
		Сметная стоимость:				**1043,28**	**10432,80**
139	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**68,0000**		**70,76**	**4811,46**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	3,407	1376,00	4687,76
		Итого оплата труда:				**68,94**	**4687,76**
139. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,02	73,00	74,46
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**74,46**
139. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0136	323,00	4,39
139. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0136	508,00	6,91
139. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,01	0,68	30,00	20,40
139. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,034	516,00	17,54
		Итого материалов:				**0,72**	**49,25**
		Накладные расходы	%	98		67,56	4594,00
		Сметная прибыль	%	8		11,07	752,44
		Сметная стоимость:				**149,38**	**10157,90**
140	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**217,0000**		**71,60**	**15536,51**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	10,872	1376,00	14959,46
		Итого оплата труда:				**68,94**	**14959,46**
140. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	3,255	73,00	237,62
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**237,62**
140. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0434	323,00	14,02
140. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0434	508,00	22,05
140. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,038	8,246	30,00	247,38
140. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,1085	516,00	55,99
		Итого материалов:				**1,56**	**339,43**
		Накладные расходы	%	98		67,56	14660,27
		Сметная прибыль	%	8		11,13	2415,74
		Сметная стоимость:				**150,29**	**32612,52**
		Антикоррозийная защита					

1	2	3	4	5	6	7	8
141	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей г[illegible]овкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**25,0000**		**81,98**	**2049,48**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,7375	1235,00	910,81
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005	1088,00	5,44
		Итого оплата труда:				**36,65**	**916,25**
141. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0025	4249,00	10,62
141. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0025	27,00	0,07
141. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0025	2465,00	6,16
141. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,28	137,00	38,36
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**55,21**
141. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000375	290315,00	108,87
141. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00225	433151,00	974,59
		Итого материалов:				**43,34**	**1083,46**
		Накладные расходы	%	69		25,29	632,21
		Сметная прибыль	%	8		8,58	214,54
		Сметная стоимость:				**115,85**	**2896,23**
142	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**25,0000**		**235,85**	**5896,13**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,032	0,8	1000,00	800,00
142. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,015	1088,00	16,32
		Итого оплата труда:				**32,65**	**816,32**
142. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,005	4249,00	21,25
142. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,005	27,00	0,14
142. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01	2465,00	24,65
142. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,7	137,00	95,90
		Итого эксплуатация машин:				**5,68**	**141,93**
142. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,00065	290315,00	188,70
142. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	4,5	1059,00	4765,50
		Итого материалов:				**198,17**	**4954,20**
		Накладные расходы	%	69		22,53	563,26
		Сметная прибыль	%	8		20,67	516,75
		Сметная стоимость:				**279,05**	**6976,15**
		Теплоизоляционные работы					
143	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**189,0000**		**557,04**	**105281,32**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,211	39,879	1130,00	45063,27

1	2	3	4	5	6	7	8
143. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	4,725	1088,00	5140,80
		Итого оплата труда:				**265,63**	**50204,07**
143. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	4,725	2465,00	11647,13
		Итого эксплуатация машин:				**61,63**	**11647,13**
143. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	2,703	3890,00	10513,50
143. 5	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	283,5	131,00	37138,50
143. 6	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,378	2431,00	918,92
		Итого материалов:				**256,99**	**48570,92**
		Накладные расходы	%	76		201,88	38155,09
		Сметная прибыль	%	8		60,71	11474,91
		Сметная стоимость:				**819,64**	**154911,32**
144	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**61,6000**		**239,00**	**14722,40**
		Сметная прибыль	%	8		19,12	1177,79
		Сметная стоимость:				**258,12**	**15900,19**
145	**2111-0403-0215 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**17,6000**		**363,00**	**6388,80**
		Сметная прибыль	%	8		29,04	511,10
		Сметная стоимость:				**392,04**	**6899,90**
146	**2111-0403-0218 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**113,3000**		**494,00**	**55970,20**
		Сметная прибыль	%	8		39,52	4477,62
		Сметная стоимость:				**533,52**	**60447,82**
147	**2111-0403-0221 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**15,4000**		**661,00**	**10179,40**
		Сметная прибыль	%	8		52,88	814,35
		Сметная стоимость:				**713,88**	**10993,75**
148	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**120,0000**		**542,00**	**65040,00**
		Сметная прибыль	%	8		43,36	5203,20
		Сметная стоимость:				**585,36**	**70243,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3931551,41**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**362960,36**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**362960,36**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**57985,87**
Материалы -			Тенге				**7419,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**44398,40**
		Накладные расходы -	Тенге				**32777,17**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**32777,17**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7261,04**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**98024,08**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43,95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44398,40**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**200487,73**
	Материалы -		Тенге				**54608,58**
	Всего заработная плата -		Тенге				**51936,64**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**87260,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**39350,57**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**39350,57**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19187,06**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**259025,37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46,16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51936,64**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3310117,45**
	Материалы -		Тенге				**646423,85**
	Всего заработная плата -		Тенге				**308244,22**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2342045,80**
	Сдача и испытание -		Тенге				**1673,01**
		Накладные расходы -	Тенге				**302079,33**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**302079,33**
		Сметная прибыль -	Тенге				**288975,74**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3901172,53**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**281,72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**308244,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4621182,33**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**371,83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**404579,26**
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)					
149	**1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**21563,41**	**21563,41**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	8,5	8,5	1000,00	8500,00
149. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,08	1204,50	96,36
		Итого оплата труда:				**8596,36**	**8596,36**
149. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	5764,00	115,28
149. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	4329,00	86,58
149. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	174,00	133,98
149. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	2465,00	98,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**434,44**	**434,44**
149. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,001	16850,00	16,85
149. 8	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	323,00	3,23
149. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	0,00041	207096,00	84,91
149.10	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015.	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	508,00	5,08
149.11	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	3	542,00	1626,00
149.12	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	685,00	8220,00
149.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,67	2,67	174,00	464,58
149.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	516,00	10,32
149.15	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2198,00	2198,00
		Итого материалов:				**12628,97**	**12628,97**
		Накладные расходы	%	98		8424,43	8424,43
		Сметная прибыль	%	8		2399,03	2399,03
		Сметная стоимость:				**32386,87**	**32386,87**
150	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Счетчики воды универсальные СВУ-32 с импульсным выходом**	**шт.**	**1,0000**		**25875,00**	**25875,00**
		Сметная прибыль	%	8		2070,00	2070,00
		Сметная стоимость:				**27945,00**	**27945,00**
151	**1118-1001-0102 РСНБ РК 2015**	**Фильтр, диаметр 32 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**970,18**	**970,18**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,7725	0,7725	1053,00	813,44
151. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0309	0,0309	1134,60	35,06
		Итого оплата труда:				**848,50**	**848,50**
151. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00309	0,00309	4329,00	13,38
151. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,33475	0,33475	174,00	58,25
151. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02781	0,02781	2465,00	68,55
		Итого эксплуатация машин:				**140,17**	**140,17**
151. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	207096,00	16,57
		Итого материалов:				**16,57**	**16,57**
		Накладные расходы	%	98		831,53	831,53
		Сметная прибыль	%	8		144,14	144,14
		Сметная стоимость:				**1945,85**	**1945,85**
152	**2304-1013-0706 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**4924,00**	**4924,00**
		Сметная прибыль	%	8		393,92	393,92
		Сметная стоимость:				**5317,92**	**5317,92**
153	**2302-0101-1304 РСНБ РК 2015**	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	**шт.**	**2,0000**		**202,00**	**404,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		16,16	32,32
		Сметная стоимость:				**218,16**	**436,32**
154	**2301-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,2000**		**501,00**	**100,20**
		Сметная прибыль	%	8		40,08	8,02
		Сметная стоимость:				**541,08**	**108,22**
155	**2301-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,2000**		**650,00**	**130,00**
		Сметная прибыль	%	8		52,00	10,40
		Сметная стоимость:				**702,00**	**140,40**
156	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1856,12**	**1856,12**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	1,47	1000,00	1470,00
156. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	10,88
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**1480,88**
156. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	174,00	60,90
156. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2465,00	24,65
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**85,55**
156. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	188694,00	207,56
156. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	207096,00	28,99
156. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	32005,00	64,01
		Итого материалов:				**300,57**	**300,57**
		Накладные расходы	%	98		1451,26	1451,26
		Сметная прибыль	%	8		264,59	264,59
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**3571,97**
157	**2304-0905-1201 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1161,00**	**1161,00**
		Сметная прибыль	%	8		92,88	92,88
		Сметная стоимость:				**1253,88**	**1253,88**
158	**2302-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**367,00**	**734,00**
		Сметная прибыль	%	8		29,36	58,72
		Сметная стоимость:				**396,36**	**792,72**
159	**2302-0101-1006 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**319,00**	**638,00**
		Сметная прибыль	%	8		25,52	51,04
		Сметная стоимость:				**344,52**	**689,04**
160	**2302-0101-0710 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**792,00**	**1584,00**
		Сметная прибыль	%	8		63,36	126,72
		Сметная стоимость:				**855,36**	**1710,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
161	**2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшо[illegible]е из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**403,00**	**1209,00**
		Сметная прибыль	%	8		32,24	96,72
		Сметная стоимость:				**435,24**	**1305,72**
162	**2113-0816-3301 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления патрубка и трубы**	**шт.**	**1,0000**		**868,00**	**868,00**
		Сметная прибыль	%	8		69,44	69,44
		Сметная стоимость:				**937,44**	**937,44**
163	**2301-0103-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,6000**		**1864,00**	**1118,40**
		Сметная прибыль	%	8		149,12	89,47
		Сметная стоимость:				**2013,12**	**1207,87**
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)					
164	**1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9,0000**		**1812,90**	**16316,07**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1,22	10,98	1071,00	11759,58
164. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,138	1,242	917,62	1139,69
		Итого оплата труда:				**1433,25**	**12899,27**
164. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	1,201	3546,00	4257,33
164. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0007	0,0063	5764,00	36,31
164. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0045	4329,00	19,48
164. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0306	2465,00	75,43
		Итого эксплуатация машин:				**487,62**	**4388,55**
164. 7	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,0648	998,00	64,67
164. 8	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,00765	3939,00	30,13
164. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	0,4203	174,00	73,13
		Итого материалов:				**18,66**	**167,94**
		Накладные расходы	%	98		1404,59	12641,28
		Сметная прибыль	%	8		257,40	2316,59
		Сметная стоимость:				**3474,88**	**31273,93**
165	**2301-0501-1310 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**8,5140**		**461,00**	**3924,95**
		Сметная прибыль	%	8		36,88	314,00
		Сметная стоимость:				**497,88**	**4238,95**
166	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**3350,60**	**46908,41**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,433	6,062	1088,00	6595,46
166. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,1512	1118,20	169,07
		Итого оплата труда:				**483,18**	**6764,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
166. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0196	5764,00	112,97
166. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0098	4329,00	42,42
166. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,1218	2465,00	300,24
166. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0197	0,2758	26,00	7,17
		Итого эксплуатация машин:				**33,06**	**462,81**
166. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,056	561,00	31,42
166. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000053	628269,00	33,42
166. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	0,09044	293,00	26,50
166.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0084	323,00	2,71
166.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,0868	508,00	44,09
166.12	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	14	2829,00	39606,00
166.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,385	174,00	66,99
166.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	0,0756	516,00	39,01
		Итого материалов:				**2846,44**	**39850,15**
		Накладные расходы	%	98		473,52	6629,24
		Сметная прибыль	%	8		305,93	4283,01
		Сметная стоимость:				**4130,05**	**57820,66**
167	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**11,0000**		**2969,16**	**32660,80**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	3,707	1088,00	4033,22
167. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0649	1143,29	74,20
		Итого оплата труда:				**373,40**	**4107,42**
167. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0088	5764,00	50,72
167. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0077	4329,00	33,33
167. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0484	2465,00	119,31
167. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,1529	26,00	3,98
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**207,34**
167. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,044	561,00	24,68
167. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000021	628269,00	13,13
167. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,03762	293,00	11,02

1	2	3	4	5	6	7	8
167.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0066	323,00	2,13
167.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0583	508,00	29,62
167.12	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	11	2571,00	28281,00
167.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,1936	174,00	33,69
167.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0484	516,00	24,97
		Итого материалов:				**2583,66**	**28420,25**
		Накладные расходы	%	98		365,93	4025,27
		Сметная прибыль	%	8		266,81	2934,89
		Сметная стоимость:				**3601,90**	**39620,95**
168	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,3000**		**2455,07**	**49837,87**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	6,841	1088,00	7443,12
168. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,11977	1143,29	136,93
		Итого оплата труда:				**373,40**	**7580,05**
168. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,01624	5764,00	93,61
168. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,01421	4329,00	61,52
168. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,08932	2465,00	220,17
168. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,28217	26,00	7,34
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**382,63**
168. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,0812	561,00	45,55
168. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000039	628269,00	24,23
168. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,069426	293,00	20,34
168.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,01218	323,00	3,93
168.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,10759	508,00	54,66
168.12	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	20,3	2058,00	41777,40
168.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,22939	174,00	39,91
168.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,08932	516,00	46,09
		Итого материалов:				**2069,56**	**42012,12**
		Накладные расходы	%	98		365,93	7428,45
		Сметная прибыль	%	8		225,68	4581,31
		Сметная стоимость:				**3046,68**	**61847,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
169	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**29,0000**		**2164,30**	**62764,75**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	9,773	1088,00	10633,02
169. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,1711	1143,29	195,62
		Итого оплата труда:				**373,40**	**10828,64**
169. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0232	5764,00	133,72
169. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0203	4329,00	87,88
169. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,1276	2465,00	314,53
169. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,4031	26,00	10,48
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**546,62**
169. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,116	561,00	65,08
169. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000055	628269,00	34,62
169. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,09918	293,00	29,06
169.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0174	323,00	5,62
169.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1537	508,00	78,08
169.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	29	1768,00	51272,00
169.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,2001	174,00	34,82
169.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1276	516,00	65,84
		Итого материалов:				**1778,80**	**51585,11**
		Накладные расходы	%	98		365,93	10612,07
		Сметная прибыль	%	8		202,42	5870,15
		Сметная стоимость:				**2732,65**	**79246,97**
170	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,2000**		**1670,54**	**2004,64**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	0,4044	1088,00	439,99
170. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,00708	1143,29	8,09
		Итого оплата труда:				**373,40**	**448,08**
170. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,00096	5764,00	5,53
170. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00084	4329,00	3,64
170. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,00528	2465,00	13,02
170. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,01668	26,00	0,43
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**22,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
170. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,0048	561,00	2,69
170. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000002	628269,00	1,43
170. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,004104	293,00	1,20
170.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,00072	323,00	0,23
170.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,00636	508,00	3,23
170.12	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1,2	1275,00	1530,00
170.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,003	174,00	0,52
170.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,00528	516,00	2,72
		Итого материалов:				**1285,03**	**1542,04**
		Накладные расходы	%	98		365,93	439,12
		Сметная прибыль	%	8		162,92	195,50
		Сметная стоимость:				**2199,39**	**2639,26**
171	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1856,12**	**7424,47**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	5,88	1000,00	5880,00
171. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04	1088,00	43,52
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**5923,52**
171. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,4	174,00	243,60
171. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	2465,00	98,60
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**342,20**
171. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	188694,00	830,25
171. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00056	207096,00	115,97
171. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	32005,00	256,04
		Итого материалов:				**300,57**	**1202,27**
		Накладные расходы	%	98		1451,26	5805,05
		Сметная прибыль	%	8		264,59	1058,36
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**14287,88**
172	**2304-0502-1406 РСНБ РК 2015**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**37492,00**	**74984,00**
		Сметная прибыль	%	8		2999,36	5998,72
		Сметная стоимость:				**40491,36**	**80982,72**
173	**2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1102,00**	**4408,00**
		Сметная прибыль	%	8		88,16	352,64
		Сметная стоимость:				**1190,16**	**4760,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
174	**2304-0502-1404 РСНБ РК 2015**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**22173,00**	**44346,00**
		Сметная прибыль	%	8		1773,84	3547,68
		Сметная стоимость:				**23946,84**	**47893,68**
175	**2302-0103-0205 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**749,00**	**2996,00**
		Сметная прибыль	%	8		59,92	239,68
		Сметная стоимость:				**808,92**	**3235,68**
176	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**1856,12**	**22273,40**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	17,64	1000,00	17640,00
176. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,12	1088,00	130,56
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**17770,56**
176. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	4,2	174,00	730,80
176. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,12	2465,00	295,80
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**1026,60**
176. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0132	188694,00	2490,76
176. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00168	207096,00	347,92
176. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,024	32005,00	768,12
		Итого материалов:				**300,57**	**3606,80**
		Накладные расходы	%	98		1451,26	17415,15
		Сметная прибыль	%	8		264,59	3175,08
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**42863,63**
177	**2304-0502-1403 РСНБ РК 2015**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**14840,00**	**89040,00**
		Сметная прибыль	%	8		1187,20	7123,20
		Сметная стоимость:				**16027,20**	**96163,20**
178	**2302-0103-0204 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**476,00**	**5712,00**
		Сметная прибыль	%	8		38,08	456,96
		Сметная стоимость:				**514,08**	**6168,96**
179	**2304-0905-1201 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**1161,00**	**6966,00**
		Сметная прибыль	%	8		92,88	557,28
		Сметная стоимость:				**1253,88**	**7523,28**
180	**2302-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**273,00**	**3276,00**
		Сметная прибыль	%	8		21,84	262,08
		Сметная стоимость:				**294,84**	**3538,08**
181	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**75,5000**		**70,76**	**5342,14**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	3,783	1376,00	5204,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**68,94**	**5204,79**
181. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,133	73,00	82,67
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**82,67**
181. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0151	323,00	4,88
181. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0151	508,00	7,67
181. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,01	0,755	30,00	22,65
181. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,03775	516,00	19,48
		Итого материалов:				**0,72**	**54,68**
		Накладные расходы	%	98		67,56	5100,69
		Сметная прибыль	%	8		11,07	835,43
		Сметная стоимость:				**149,38**	**11278,26**
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ					
182	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**7,9500**		**81,98**	**651,74**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,234525	1235,00	289,64
182. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00159	1087,99	1,73
		Итого оплата труда:				**36,65**	**291,37**
182. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000795	4249,00	3,38
182. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000795	27,00	0,02
182. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000795	2465,00	1,96
182. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,08904	137,00	12,20
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**17,56**
182. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000119	290315,00	34,62
182. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000715	433151,00	309,92
		Итого материалов:				**43,34**	**344,54**
		Накладные расходы	%	69		25,29	201,04
		Сметная прибыль	%	8		8,58	68,22
		Сметная стоимость:				**115,85**	**921,00**
183	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**7,9500**		**235,85**	**1874,97**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,032	0,2544	1000,00	254,40
183. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00477	1088,01	5,19
		Итого оплата труда:				**32,65**	**259,59**
183. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00159	4249,00	6,76
183. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00159	27,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8
183. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00318	2465,00	7,84
183. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,2226	137,00	30,50
		Итого эксплуатация машин:				**5,68**	**45,13**
183. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000207	290315,00	60,01
183. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	1,431	1059,00	1515,43
		Итого материалов:				**198,17**	**1575,44**
		Накладные расходы	%	69		22,53	179,12
		Сметная прибыль	%	8		20,67	164,33
		Сметная стоимость:				**279,05**	**2218,41**
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ					
184	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.10**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	**м**	**75,5000**		**557,04**	**42056,82**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,211	15,931	1130,00	18001,47
184. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	1,887	1088,00	2053,60
		Итого оплата труда:				**265,63**	**20055,06**
184. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	1,887	2465,00	4652,69
		Итого эксплуатация машин:				**61,63**	**4652,69**
184. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,08	3890,00	4199,84
184. 5	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	113,25	131,00	14835,75
184. 6	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,151	2431,00	367,08
		Итого материалов:				**256,99**	**19402,67**
		Накладные расходы	%	76		201,88	15241,85
		Сметная прибыль	%	8		60,71	4583,89
		Сметная стоимость:				**819,64**	**61882,57**
185	**2111-0403-0216 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм. Dв 54 мм**	**м**	**15,4000**		**468,00**	**7207,20**
		Сметная прибыль	%	8		37,44	576,58
		Сметная стоимость:				**505,44**	**7783,78**
186	**2111-0403-0214 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**12,1000**		**324,00**	**3920,40**
		Сметная прибыль	%	8		25,92	313,63
		Сметная стоимость:				**349,92**	**4234,03**
187	**2111-0403-0212 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм. Dв 35 мм**	**м**	**22,3300**		**291,00**	**6498,03**
		Сметная прибыль	%	8		23,28	519,84
		Сметная стоимость:				**314,28**	**7017,87**
188	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм. Dв 25 мм**	**м**	**31,9000**		**239,00**	**7624,10**
		Сметная прибыль	%	8		19,12	609,93
		Сметная стоимость:				**258,12**	**8234,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
189	**2111-0403-0205 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм**	**м**	**1,3200**		**167,00**	**220,44**
		Сметная прибыль	%	8		13,36	17,64
		Сметная стоимость:				**180,36**	**238,08**
190	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**7,9500**		**466,80**	**3711,08**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,Т=928)	чел-ч	0,3198	2,542	928,00	2359,36
190. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,037365	1088,00	40,65
		Итого оплата труда:				**301,89**	**2400,01**
190. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0023	0,018285	729,00	13,33
190. 4	3204-0106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,0126	0,10017	1018,00	101,97
190. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,037365	2465,00	92,10
		Итого эксплуатация машин:				**26,09**	**207,41**
190. 6	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,00376	133507,00	502,03
190. 7	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	2,385	226,00	539,01
190. 8	2113-0104-9906 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,000126	0,001002	63701,00	63,81
190. 9	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0126	0,10017	394,00	39,47
		Итого материалов:				**143,94**	**1144,32**
		Накладные расходы	%	76		229,43	1824,01
		Сметная прибыль	%	8		55,70	442,81
		Сметная стоимость:				**751,94**	**5977,90**
191	**2111-0403-2103 РСНБ РК 2015**	**Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77**	**м2**	**9,1425**		**4938,00**	**45145,67**
		Сметная прибыль	%	8		395,04	3611,65
		Сметная стоимость:				**5333,04**	**48757,32**
192	**2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0799**		**424970,00**	**33955,10**
		Сметная прибыль	%	8		33997,60	2716,41
		Сметная стоимость:				**458967,60**	**36671,51**
193	**1116-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**1,0000**		**529,03**	**529,03**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,3	0,3	1088,00	326,40
		Итого оплата труда:				**326,40**	**326,40**
193. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	323,00	3,23
193. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	508,00	5,08
193. 4	2303-0103-0301 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	2	92,00	184,00
193. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	516,00	10,32
		Итого материалов:				**202,63**	**202,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		319,87	319,87
		Сметная прибыль	%	8		67,91	67,91
		Сметная стоимость:				**916,81**	**916,81**
194	**2303-0102-1201 РСНБ РК 2015**	**Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**1158,00**	**1158,00**
		Сметная прибыль	%	8		92,64	92,64
		Сметная стоимость:				**1250,64**	**1250,64**
195	**2303-0103-0603 РСНБ РК 2015**	**Шланг резиновый 5метров, d 25 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**5,0000**		**1207,00**	**6035,00**
		Сметная прибыль	%	8		96,56	482,80
		Сметная стоимость:				**1303,56**	**6517,80**
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)					
196	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**45,0000**		**2455,07**	**110478,04**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	15,165	1088,00	16499,52
196. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,2655	1143,29	303,54
		Итого оплата труда:				**373,40**	**16803,06**
196. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,036	5764,00	207,50
196. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0315	4329,00	136,36
196. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,198	2465,00	488,07
196. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,6255	26,00	16,26
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**848,20**
196. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,18	561,00	100,98
196. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000086	628269,00	53,72
196. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,1539	293,00	45,09
196.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,027	323,00	8,72
196.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2385	508,00	121,16
196.12	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	45	2058,00	92610,00
196.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,5085	174,00	88,48
196.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,198	516,00	102,17
		Итого материалов:				**2069,56**	**93130,32**
		Накладные расходы	%	98		365,93	16467,00
		Сметная прибыль	%	8		225,68	10155,60
		Сметная стоимость:				**3046,68**	**137100,64**
197	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**64,0000**		**2164,30**	**138515,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	21,568	1088,00	23465,98
197. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,3776	1143,29	431,71
		Итого оплата труда:				**373,40**	**23897,69**
197. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0512	5764,00	295,12
197. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0448	4329,00	193,94
197. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,2816	2465,00	694,14
197. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,8896	26,00	23,13
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**1206,33**
197. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,256	561,00	143,62
197. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000122	628269,00	76,40
197. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,21888	293,00	64,13
197.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0384	323,00	12,40
197.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,3392	508,00	172,31
197.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	64	1768,00	113152,00
197.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,4416	174,00	76,84
197.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2816	516,00	145,31
		Итого материалов:				**1778,80**	**113843,01**
		Накладные расходы	%	98		365,93	23419,74
		Сметная прибыль	%	8		202,42	12954,80
		Сметная стоимость:				**2732,65**	**174889,86**
198	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**37,0000**		**1848,87**	**68408,07**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	12,469	1088,00	13566,27
198. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,2183	1143,29	249,58
		Итого оплата труда:				**373,40**	**13815,85**
198. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0296	5764,00	170,61
198. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0259	4329,00	112,12
198. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,1628	2465,00	401,30
198. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,5143	26,00	13,37
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**697,41**
198. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,148	561,00	83,03

1	2	3	4	5	6	7	8
198. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,00007	628269,00	44,17
198. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,12654	293,00	37,08
198.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0222	323,00	7,17
198.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1961	508,00	99,62
198.12	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	37	1453,00	53761,00
198.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,1628	174,00	28,33
198.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1628	516,00	84,00
		Итого материалов:				**1463,36**	**54144,39**
		Накладные расходы	%	98		365,93	13539,53
		Сметная прибыль	%	8		177,18	6555,81
		Сметная стоимость:				**2391,98**	**88503,42**
199	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,4000**		**1670,54**	**4009,29**
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	0,8088	1088,00	879,97
199. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,01416	1143,29	16,19
		Итого оплата труда:				**373,40**	**896,16**
199. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,00192	5764,00	11,07
199. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00168	4329,00	7,27
199. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,01056	2465,00	26,03
199. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,03336	26,00	0,87
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**45,24**
199. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,0096	561,00	5,39
199. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000005	628269,00	2,86
199. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,008208	293,00	2,40
199.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,00144	323,00	0,47
199.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,01272	508,00	6,46
199.12	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	2,4	1275,00	3060,00
199.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,006	174,00	1,04
199.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,01056	516,00	5,45
		Итого материалов:				**1285,03**	**3084,08**

	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы	%	98		365,93	878,24
	Сметная прибыль	%	8		162,92	391,00
	Сметная стоимость:				**2199,39**	**5278,53**
Изм.	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1856,12**	**3712,23**
	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	2,94	1000,00	2940,00
00	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	1088,00	21,76
	Итого оплата труда:				**1480,88**	**2961,76**
РСНБ	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	174,00	121,80
РСНБ	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	2465,00	49,30
	Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**171,10**
РСНБ	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	188694,00	415,13
РСНБ	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	207096,00	57,99
РСНБ	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	32005,00	128,02
	Итого материалов:				**300,57**	**601,13**
	Накладные расходы	%	98		1451,26	2902,52
	Сметная прибыль	%	8		264,59	529,18
	Сметная стоимость:				**3571,97**	**7143,94**
	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005	**шт.**	**2,0000**		**22173,00**	**44346,00**
	Сметная прибыль	%	8		1773,84	3547,68
	Сметная стоимость:				**23946,84**	**47893,68**
	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	**шт.**	**4,0000**		**749,00**	**2996,00**
	Сметная прибыль	%	8		59,92	239,68
	Сметная стоимость:				**808,92**	**3235,68**
Изм.	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**14,0000**		**1856,12**	**25985,64**
	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	20,58	1000,00	20580,00
00	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,14	1088,00	152,32
	Итого оплата труда:				**1480,88**	**20732,32**
РСНБ	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	4,9	174,00	852,60
РСНБ	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,14	2465,00	345,10
	Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**1197,70**
РСНБ	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0154	188694,00	2905,89
РСНБ	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00196	207096,00	405,91
РСНБ	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,028	32005,00	896,14
	Итого материалов:				**300,57**	**4207,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		1451,26	20317,67
		Сметная прибыль	%	8		264,59	3704,26
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**50007,57**
204	**2304-0502-1403 РСНБ РК 2015**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**14840,00**	**118720,00**
		Сметная прибыль	%	8		1187,20	9497,60
		Сметная стоимость:				**16027,20**	**128217,60**
205	**2302-0103-0204 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**16,0000**		**476,00**	**7616,00**
		Сметная прибыль	%	8		38,08	609,28
		Сметная стоимость:				**514,08**	**8225,28**
206	**2304-0502-1402 РСНБ РК 2015**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**12137,00**	**72822,00**
		Сметная прибыль	%	8		970,96	5825,76
		Сметная стоимость:				**13107,96**	**78647,76**
207	**2302-0103-0203 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**396,00**	**4752,00**
		Сметная прибыль	%	8		31,68	380,16
		Сметная стоимость:				**427,68**	**5132,16**
208	**2304-0905-1201 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10. DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**12,0000**		**1161,00**	**13932,00**
		Сметная прибыль	%	8		92,88	1114,56
		Сметная стоимость:				**1253,88**	**15046,56**
209	**2302-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**22,0000**		**273,00**	**6006,00**
		Сметная прибыль	%	8		21,84	480,48
		Сметная стоимость:				**294,84**	**6486,48**
210	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**148,4000**		**70,76**	**10500,31**
210. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	7,435	1376,00	10230,34
		Итого оплата труда:				**68,94**	**10230,34**
210. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	2,226	73,00	162,50
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**162,50**
210. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,02968	323,00	9,59
210. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,02968	508,00	15,08
210. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,01	1,484	30,00	44,52
210. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0742	516,00	38,29
		Итого материалов:				**0,72**	**107,47**
		Накладные расходы	%	98		67,56	10025,73
		Сметная прибыль	%	8		11,07	1642,08
		Сметная стоимость:				**149,38**	**22168,13**
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
211	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**11,9800**		**81,98**	**982,11**
211. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,35341	1235,00	436,46
211. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002396	1087,98	2,61
		Итого оплата труда:				**36,65**	**439,07**
211. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001198	4249,00	5,09
211. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001198	27,00	0,03
211. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001198	2465,00	2,95
211. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,134176	137,00	18,38
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**26,46**
211. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00018	290315,00	52,17
211. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001078	433151,00	467,02
		Итого материалов:				**43,34**	**519,19**
		Накладные расходы	%	69		25,29	302,96
		Сметная прибыль	%	8		8,58	102,81
		Сметная стоимость:				**115,85**	**1387,87**
212	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**11,9800**		**235,85**	**2825,43**
212. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,032	0,38336	1000,00	383,36
212. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,007188	1087,99	7,82
		Итого оплата труда:				**32,65**	**391,18**
212. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002396	4249,00	10,18
212. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,002396	27,00	0,06
212. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,004792	2465,00	11,81
212. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,33544	137,00	45,96
		Итого эксплуатация машин:				**5,68**	**68,01**
212. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000311	290315,00	90,43
212. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	2,156	1059,00	2283,63
		Итого материалов:				**198,17**	**2374,05**
		Накладные расходы	%	69		22,53	269,91
		Сметная прибыль	%	8		20,67	247,63
		Сметная стоимость:				**279,05**	**3342,97**
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ					
213	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.10**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	**м**	**148,4000**		**557,04**	**82665,33**
213. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,211	31,312	1130,00	35383,01

1	2	3	4	5	6	7	8
213. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	3,71	1088,00	4036,48
		Итого оплата труда:				**265,63**	**39419,49**
213. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	3,71	2465,00	9145,15
		Итого эксплуатация машин:				**61,63**	**9145,15**
213. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	2,122	3890,00	8255,05
213. 5	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015.	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77.	м	1,5	222,6	131,00	29160,60
213. 6	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,2968	2431,00	721,52
		Итого материалов:				**256,99**	**38137,17**
		Накладные расходы	%	76		201,88	29958,81
		Сметная прибыль	%	8		60,71	9009,93
		Сметная стоимость:				**819,64**	**121634,08**
214	**2111-0403-0212 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	**м**	**49,5000**		**291,00**	**14404,50**
		Сметная прибыль	%	8		23,28	1152,36
		Сметная стоимость:				**314,28**	**15556,86**
215	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм**	**м**	**70,4000**		**239,00**	**16825,60**
		Сметная прибыль	%	8		19,12	1346,05
		Сметная стоимость:				**258,12**	**18171,65**
216	**2111-0403-0207 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатаятеплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм**	**м**	**40,7000**		**185,00**	**7529,50**
		Сметная прибыль	%	8		14,80	602,36
		Сметная стоимость:				**199,80**	**8131,86**
217	**2111-0403-0205 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм**	**м**	**2,4000**		**167,00**	**400,80**
		Сметная прибыль	%	8		13,36	32,06
		Сметная стоимость:				**180,36**	**432,86**
218	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**11,9800**		**466,80**	**5592,30**
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,3198	3,831	928,00	3555,36
218. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,056306	1088,00	61,26
		Итого оплата труда:				**301,89**	**3616,62**
218. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0023	0,027554	729,00	20,09
218. 4	3204-0106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,0126		1018,00	153,67
218. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,056306	2465,00	138,79
		Итого эксплуатация машин:				**26,09**	**312,55**
218. 6	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,005667	133507,00	756,52
218. 7	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	3,594	226,00	812,24
218. 8	2113-0104-9906 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,000126	0,001509	63701,00	96,16

1	2	3	4	5	6	7	8
218. 9	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0126	0,150948	394,00	59,47
		Итого материалов:				**143,94**	**1724,40**
		Накладные расходы	%	76		229,43	2748,63
		Сметная прибыль	%	8		55,70	667,27
		Сметная стоимость:				**751,94**	**9008,20**
219	**2111-0403-2103 РСНБ РК 2015**	**Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77**	**м2**	**13,7770**		**4938,00**	**68030,83**
		Сметная прибыль	%	8		395,04	5442,47
		Сметная стоимость:				**5333,04**	**73473,29**
		НАСОСЫ					
220	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0.1 т**	**1насос**	**2,0000**		**17330,20**	**34660,40**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	13,39	26,78	1035,00	27717,30
220. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,1648	1379,25	227,30
		Итого оплата труда:				**13972,30**	**27944,60**
220. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,103	4329,00	445,89
220. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	1,071	174,00	186,39
220. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0618	2465,00	152,34
		Итого эксплуатация машин:				**392,31**	**784,61**
220. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,028	15402,00	431,26
220. 7	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00254	250467,00	636,19
220. 8	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	189206,00	832,51
220. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00078	207096,00	161,53
220.10	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,14	450,00	63,00
220.11	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	915,00	1830,00
220.12	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1102,00	2204,00
		Итого материалов:				**3079,24**	**6158,48**
		Накладные расходы	%	98		13692,85	27385,71
		Сметная прибыль	%	8		2481,84	4963,69
		Сметная стоимость:				**33504,90**	**67009,79**
221	**1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	**шт**	**2,0000**		**2077,50**	**4154,99**
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1	2	1130,00	2260,00
		Итого оплата труда:				**1130,00**	**2260,00**
221. 2	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,18	174,00	31,32

1	2	3	4	5	6	7	8
221. 3	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,11	0,22	24,00	5,28
		Итого эксплуатация машин:				**18,30**	**36,60**
221. 4	2107-0204-0305 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,02	27994,00	559,88
221. 5	2113-0702-1113 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00031	0,00062	552660,00	342,65
221. 6	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,8	1,6	307,00	491,20
221. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	0,008	658,00	5,26
221. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00016	235559,00	37,69
221. 9	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,062	2834,00	175,71
221.10	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	123,00	246,00
		Итого материалов:				**929,20**	**1858,39**
		Накладные расходы	%	72		813,60	1627,20
		Сметная прибыль	%	8		231,29	462,58
		Сметная стоимость:				**3122,38**	**6244,77**
222	**2302-0101-1005 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**391,00**	**1564,00**
		Сметная прибыль	%	8		31,28	125,12
		Сметная стоимость:				**422,28**	**1689,12**
223	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**6,0000**		**1880,77**	**11284,60**
223. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	8,82	1000,00	8820,00
223. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12	1088,00	130,56
		Итого оплата труда:				**1491,76**	**8950,56**
223. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	2,1	174,00	365,40
223. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,12	2465,00	295,80
		Итого эксплуатация машин:				**110,20**	**661,20**
223. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0066	188694,00	1245,38
223. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	207096,00	173,96
223. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	32005,00	384,06
		Итого материалов:				**300,57**	**1803,40**
		Накладные расходы	%	98		1461,92	8771,55
		Сметная прибыль	%	8		267,42	1604,49
		Сметная стоимость:				**3610,11**	**21660,64**
224	**2304-0902-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм**	**шт**	**4,0000**		**10909,00**	**43636,00**
		Сметная прибыль	%	8		872,72	3490,88
		Сметная стоимость:				**11781,72**	**47126,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
225	**2304-1001-0802 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**5507,00**	**11014,00**
		Сметная прибыль	%	8		440,56	881,12
		Сметная стоимость:				**5947,56**	**11895,12**
226	**2302-0103-0205 РСНБ РК 2015**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм**	**шт**	**12,0000**		**749,00**	**8988,00**
		Сметная прибыль	%	8		59,92	719,04
		Сметная стоимость:				**808,92**	**9707,04**
227	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**3,0000**		**475,01**	**1425,03**
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,41	1,23	1053,00	1295,19
227. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03	1088,00	32,64
		Итого оплата труда:				**442,61**	**1327,83**
227. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	2465,00	73,95
		Итого эксплуатация машин:				**24,65**	**73,95**
227. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,03	323,00	9,69
227. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,03	508,00	15,24
227. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,06	516,00	30,96
		Итого материалов:				**18,63**	**55,89**
		Накладные расходы	%	98		433,76	1301,27
		Сметная прибыль	%	8		72,70	218,10
		Сметная стоимость:				**981,47**	**2944,41**
228	**2303-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Счетчики горячей воды модели М-Т 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Flodis**	**шт.**	**1,0000**		**38926,00**	**38926,00**
		Сметная прибыль	%	8		3114,08	3114,08
		Сметная стоимость:				**42040,08**	**42040,08**
229	**2303-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Счетчики горячей воды модели М-Т 90 QN 2,5 AN, DN 25, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Flodis**	**шт.**	**1,0000**		**48906,00**	**48906,00**
		Сметная прибыль	%	8		3912,48	3912,48
		Сметная стоимость:				**52818,48**	**52818,48**
230	**2303-0301-0405 РСНБ РК 2015**	**Счетчики горячей воды модели М-Т 90 QN 2,5 AN, DN 32, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Flodis**	**шт.**	**1,0000**		**50566,00**	**50566,00**
		Сметная прибыль	%	8		4045,28	4045,28
		Сметная стоимость:				**54611,28**	**54611,28**
231	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования**	**шкаф**	**1,0000**		**22307,19**	**22307,19**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	13	13	1088,00	14144,00
231. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	1,6	1321,00	2113,60
		Итого оплата труда:				**16257,60**	**16257,60**
231. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	0,8	4689,00	3751,20
231. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	0,8	3316,00	2652,80
		Итого эксплуатация машин:				**6404,00**	**6404,00**
231. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,00077	404706,00	311,62

1	2	3	4	5	6	7	8
231. 6	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0048	0,0048	1772,00	8,51
231. 7	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2834,00	56,68
231. 8	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,016	379,00	6,06
231. 9	2404-0207-1810 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	2,04	466,00	950,64
231.10	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,0041	383,00	1,57
231.11	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	0,612	492,00	301,10
231.12	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00	123,00
		Итого материалов:				**1759,19**	**1759,19**
		Накладные расходы	%	72		11705,47	11705,47
		Сметная прибыль	%	8		2721,01	2721,01
		Сметная стоимость:				**36733,67**	**36733,67**
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"					
232	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**50,0000**		**641,42**	**32071,01**
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,56	28	1130,00	31640,00
232. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,035	1221,14	42,74
		Итого оплата труда:				**633,65**	**31682,74**
232. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,015	5764,00	86,46
232. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,01	4329,00	43,29
232. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01	2465,00	24,65
		Итого эксплуатация машин:				**3,09**	**154,40**
232. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,00133	190274,00	253,06
232. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0157	0,785	30,00	23,55
		Итого материалов:				**5,53**	**276,61**
		Накладные расходы	%	98		620,98	31049,09
		Сметная прибыль	%	8		100,99	5049,61
		Сметная стоимость:				**1363,39**	**68169,71**
233	**2301-0506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**49,9000**		**832,00**	**41516,80**
		Сметная прибыль	%	8		66,56	3321,34
		Сметная стоимость:				**898,56**	**44838,14**
234	**2302-0802-1002 РСНБ РК 2015**	**Ревизии, диаметр 100 мм**	**шт**	**3,0000**		**3653,00**	**10959,00**
		Сметная прибыль	%	8		292,24	876,72
		Сметная стоимость:				**3945,24**	**11835,72**
235	**2302-0101-0620 РСНБ РК 2015**	**Прочистка диам.100 мм**	**шт.**	**15,0000**		**2541,00**	**38115,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		203,28	3049,20
		Сметная стоимость:				**2744,28**	**41164,20**
236	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**32,0000**		**1214,77**	**38872,48**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,414	13,248	1000,00	13248,00
236. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	7,232	912,51	6599,30
		Итого оплата труда:				**620,23**	**19847,30**
236. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	7,168	3546,00	25417,73
236. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,032	3996,00	127,87
236. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,032	2465,00	78,88
		Итого эксплуатация машин:				**800,76**	**25624,48**
		Накладные расходы	%	99		614,03	19648,82
		Сметная прибыль	%	8		146,30	4681,70
		Сметная стоимость:				**1975,09**	**63203,01**
237	**1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**13,0000**		**1790,11**	**23271,38**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,611	7,943	1000,00	7943,00
237. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	4,329	912,24	3949,09
		Итого оплата труда:				**914,78**	**11892,09**
237. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	4,29	3546,00	15212,34
237. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,013	3996,00	51,95
237. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,026	2465,00	64,09
		Итого эксплуатация машин:				**1179,11**	**15328,38**
		Накладные расходы	%	99		905,63	11773,17
		Сметная прибыль	%	8		215,66	2803,56
		Сметная стоимость:				**2911,39**	**37848,11**
238	**1122-0801-0203 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2425,53**	**4851,07**
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,828	1,656	1000,00	1656,00
238. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,451	0,902	911,65	822,31
		Итого оплата труда:				**1239,16**	**2478,31**
238. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,448	0,896	3546,00	3177,22
238. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,002	3996,00	7,99
238. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004	2465,00	9,86
		Итого эксплуатация машин:				**1597,53**	**3195,07**
		Накладные расходы	%	99		1226,76	2453,53
		Сметная прибыль	%	8		292,18	584,37
		Сметная стоимость:				**3944,48**	**7888,96**
239	**2302-0304-2410 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полиэтиленовая, DN 110**	**шт.**	**15,0000**		**5349,00**	**80235,00**
		Сметная прибыль	%	8		427,92	6418,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5776,92**	**86653,80**
240	**2302-0303-1106 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 45°, DN 110**	**шт.**	**17,0000**		**2400,00**	**40800,00**
		Сметная прибыль	%	8		192,00	3264,00
		Сметная стоимость:				**2592,00**	**44064,00**
241	**2302-0303-2406 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 45° DN 110**	**шт.**	**12,0000**		**1298,00**	**15576,00**
		Сметная прибыль	%	8		103,84	1246,08
		Сметная стоимость:				**1401,84**	**16822,08**
242	**2302-0303-6806 РСНБ РК 2015**	**Крестовина полиэтиленовая сварная 45° DN 110**	**шт.**	**2,0000**		**2680,00**	**5360,00**
		Сметная прибыль	%	8		214,40	428,80
		Сметная стоимость:				**2894,40**	**5788,80**
243	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (на Выпуск)**	**м**	**17,2000**		**641,42**	**11032,43**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,56	9,632	1130,00	10884,16
243. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,01204	1221,15	14,70
		Итого оплата труда:				**633,65**	**10898,86**
243. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,00516	5764,00	29,74
243. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,00344	4329,00	14,89
243. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00344	2465,00	8,48
		Итого эксплуатация машин:				**3,09**	**53,11**
243. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000458	190274,00	87,05
243. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0157	0,27004	30,00	8,10
		Итого материалов:				**5,53**	**95,16**
		Накладные расходы	%	98		620,98	10680,89
		Сметная прибыль	%	8		100,99	1737,07
		Сметная стоимость:				**1363,39**	**23450,38**
244	**2301-0506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**17,1656**		**832,00**	**14281,78**
		Сметная прибыль	%	8		66,56	1142,54
		Сметная стоимость:				**898,56**	**15424,32**
		КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная					
245	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**13,5000**		**3350,60**	**45233,11**
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,433	5,845	1088,00	6359,90
245. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,1458	1118,20	163,03
		Итого оплата труда:				**483,18**	**6522,94**
245. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0189	5764,00	108,94
245. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00945	4329,00	40,91

1	2	3	4	5	6	7	8
245. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,11745	2465,00	289,51
245. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0197	0,26595	26,00	6,91
		Итого эксплуатация машин:				**33,06**	**446,28**
245. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,054	561,00	30,29
245. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015.	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000051	628269,00	32,23
245. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	0,08721	293,00	25,55
245.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0081	323,00	2,62
245.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,0837	508,00	42,52
245.12	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	13,5	2829,00	38191,50
245.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,37125	174,00	64,60
245.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	0,0729	516,00	37,62
		Итого материалов:				**2846,44**	**38426,93**
		Накладные расходы	%	98		473,52	6392,48
		Сметная прибыль	%	8		305,93	4130,05
		Сметная стоимость:				**4130,05**	**55755,63**
246	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**2,0000**		**17330,20**	**34660,40**
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	13,39	26,78	1035,00	27717,30
246. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,1648	1379,25	227,30
		Итого оплата труда:				**13972,30**	**27944,60**
246. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,103	4329,00	445,89
246. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	1,071	174,00	186,39
246. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0618	2465,00	152,34
		Итего эксплуатация машин:				**392,31**	**784,61**
246. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,028	15402,00	431,26
246. 7	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00254	250467,00	636,19
246. 8	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	189206,00	832,51
246. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00078	207096,00	161,53
246.10	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,14	450,00	63,00
246.11	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	915,00	1830,00
246.12	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1102,00	2204,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**3079,24**	**6158,48**
		Накладные расходы	%	98		13692,85	27385,71
		Сметная прибыль	%	8		2481,84	4963,69
		Сметная стоимость:				**33504,90**	**67009,79**
247	**1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	**шт**	**2,0000**		**2077,50**	**4154,99**
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1	2	1130,00	2260,00
		Итого оплата труда:				**1130,00**	**2260,00**
247. 2	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,18	174,00	31,32
247. 3	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,11	0,22	24,00	5,28
		Итого эксплуатация машин:				**18,30**	**36,60**
247. 4	2107-0204-0305 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,02	27994,00	559,88
247. 5	2113-0702-1113 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00031	0,00062	552660,00	342,65
247. 6	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,8	1,6	307,00	491,20
247. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	0,008	658,00	5,26
247. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00016	235559,00	37,69
247. 9	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,062	2834,00	175,71
247.10	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	123,00	246,00
		Итого материалов:				**929,20**	**1858,39**
		Накладные расходы	%	72		813,60	1627,20
		Сметная прибыль	%	8		231,29	462,58
		Сметная стоимость:				**3122,38**	**6244,77**
248	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,1200**		**81,98**	**173,80**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,06254	1235,00	77,24
248. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000424	1087,97	0,46
		Итого оплата труда:				**36,65**	**77,70**
248. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000212	4249,00	0,90
248. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000212	27,00	0,01
248. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000212	2465,00	0,52
248. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,023744	137,00	3,25
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**4,68**
248. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000032	290315,00	9,23

1	2	3	4	5	6	7	8
248. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000191	433151,00	82,65
		Итого материалов:				**43,34**	**91,88**
		Накладные расходы	%	69		25,29	53,61
		Сметная прибыль	%	8		8,58	18,19
		Сметная стоимость:				**115,85**	**245,60**
249	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**2,1200**		**235,85**	**499,99**
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,032	0,06784	1000,00	67,84
249. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,001272	1087,97	1,38
		Итого оплата труда:				**32,65**	**69,22**
249. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000424	4249,00	1,80
249. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000424	27,00	0,01
249. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,000848	2465,00	2,09
249. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,05936	137,00	8,13
		Итого эксплуатация машин:				**5,68**	**12,04**
249. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000055	290315,00	16,00
249. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,3816	1059,00	404,11
		Итого материалов:				**198,17**	**420,12**
		Накладные расходы	%	69		22,53	47,76
		Сметная прибыль	%	8		20,67	43,82
		Сметная стоимость:				**279,05**	**591,58**
		КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-самотечная					
250	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**36,0000**		**663,58**	**23888,74**
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,584	21,024	1130,00	23757,12
250. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0108	1243,33	13,43
		Итого оплата труда:				**660,29**	**23770,55**
250. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0036	5764,00	20,75
250. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0036	4329,00	15,58
250. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0036	2465,00	8,87
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**45,21**
250. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000432	190274,00	82,20
250. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0039	0,1404	30,00	4,21
		Итого материалов:				**2,40**	**86,41**
		Накладные расходы	%	98		647,09	23295,14
		Сметная прибыль	%	8		104,85	3774,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1415,52**	**50958,59**
251	**2301-0506-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**35,9280**		**273,00**	**9808,34**
		Сметная прибыль	%	8		21,84	784,67
		Сметная стоимость:				**294,84**	**10593,01**
252	**2302-0101-0620 РСНБ РК 2015**	**Прочистка диам.50 мм**	**шт.**	**8,0000**		**2541,00**	**20328,00**
		Сметная прибыль	%	8		203,28	1626,24
		Сметная стоимость:				**2744,28**	**21954,24**
253	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**20,0000**		**1214,77**	**24295,30**
253. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,414	8,28	1000,00	8280,00
253. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	4,52	912,51	4124,56
		Итого оплата труда:				**620,23**	**12404,56**
253. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	4,48	3546,00	15886,08
253. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,02	3996,00	79,92
253. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,02	2465,00	49,30
		Итого эксплуатация машин:				**800,76**	**16015,30**
		Накладные расходы	%	99		614,03	12280,51
		Сметная прибыль	%	8		146,30	2926,07
		Сметная стоимость:				**1975,09**	**39501,88**
254	**1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**1790,11**	**21481,27**
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,611	7,332	1000,00	7332,00
254. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	3,996	912,24	3645,31
		Итого оплата труда:				**914,78**	**10977,31**
254. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	3,96	3546,00	14042,16
254. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,012	3996,00	47,95
254. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,024	2465,00	59,16
		Итого эксплуатация машин:				**1179,11**	**14149,27**
		Накладные расходы	%	99		905,63	10867,54
		Сметная прибыль	%	8		215,66	2587,90
		Сметная стоимость:				**2911,39**	**34936,72**
255	**2302-0303-2402 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 45° DN 50**	**шт.**	**8,0000**		**679,00**	**5432,00**
		Сметная прибыль	%	8		54,32	434,56
		Сметная стоимость:				**733,32**	**5866,56**
256	**2302-0303-1103 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 45° DN 50**	**шт.**	**8,0000**		**709,00**	**5672,00**
		Сметная прибыль	%	8		56,72	453,76
		Сметная стоимость:				**765,72**	**6125,76**
257	**2302-0304-2406 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полиэтиленовая, DN 50**	**шт.**	**8,0000**		**1491,00**	**11928,00**
		Сметная прибыль	%	8		119,28	954,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1610,28**	**12882,24**
258	**2302-0303-2602 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 50**	**шт.**	**4,0000**		**491,00**	**1964,00**
		Сметная прибыль	%	8		39,28	157,12
		Сметная стоимость:				**530,28**	**2121,12**
259	**2302-0303-1702 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° DN 50**	**шт.**	**4,0000**		**649,00**	**2596,00**
		Сметная прибыль	%	8		51,92	207,68
		Сметная стоимость:				**700,92**	**2803,68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2383453,78**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**30617,17**
Материалы -			Тенге				**5475,97**
Всего заработная плата -			Тенге				**20777,60**
		Накладные расходы -	Тенге				**14959,87**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**14959,87**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3646,16**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**49223,20**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20777,60**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**432480,13**
Материалы -			Тенге				**65733,77**
Всего заработная плата -			Тенге				**124618,88**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**178675,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**107851,28**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**107851,28**
		Сметная прибыль -	Тенге				**43226,51**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**583557,92**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**120,12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**124618,88**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**33955,10**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**33955,10**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2716,41**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**36671,51**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1886401,38**
Материалы -			Тенге				**503769,77**
Всего заработная плата -			Тенге				**311158,86**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1060085,48**
Сдача и испытание -			Тенге				**1688,08**
		Накладные расходы -	Тенге				**304935,68**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**304935,68**
		Сметная прибыль -	Тенге				**175306,96**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2366644,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**288,95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**311158,86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3036096,66**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**427,66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**456555,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**49099266,80**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**8400064,41**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2781699,84**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**637199,15**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**37554542,19**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0,00**
		- перевозка грузов	Тенге				**362960,36**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**8485355,11**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**57584621,91**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**0,00**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**57584621,91**
ИТОГО:			Тенге				**4577732,92**
Сметная прибыль			Тенге				**62162354,83**
ИТОГО по смете:							
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ							
Временные здания и сооружения К=0,9%			Тенге				556194,55
Итого:			Тенге				62718549,38
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,08%			Тенге				673440,36
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге				6071875,00
Итого:			Тенге				69463864,74
Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге				1260580,59
Итого:							70724445,33
Итого с понижающим коэффициентом							62500000,00
НДС 12%			Тенге				7500000,00
ИТОГО:			**Тенге**				**70000000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Разработчик проекта стр-ва:
ТОО "PSE Group"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нур-Талап и К"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Раян и К"