Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного жилого дома №47 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№105	07.08.2019г				
		Дополнительное соглашение					
		№2	19.09.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовому уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	334 150 148,16								35 801 801,60	
за отчетный период	104 150 148,16	92 991 203,71	-	-	-	-	-	-	11 158 944,45	104 150 148,16

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Раян и К"

Разработчик проекта стр-ва:
ТОО "PSE Group"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нур-Талап и К"

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

организация, адрес, телефон, факс

ТОО "Нур-Талап и К"

организация, адрес, телефон, факс

нование стройки: **Строительство 40 квартирного жилого дома №47 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)**

наименование, адрес

нование объекта: **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за ноябрь месяц 2019 г

Составлена 2кв.2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		СТЕНЫ					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
1	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**184,0000**		**12754,38**	**2346805,28**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6,04	1111,36	946,00	1051346,56
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	79,12	1088,00	86082,56
		Итого оплата труда:				**6181,68**	**1137429,12**
1.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	69,92	5764,00	403018,88
1.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	9,2	2465,00	22678,00
		Итого эксплуатация машин:				**2313,57**	**425696,88**
1.5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	9,2	2537,00	23340,40
1.6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	41,4	18808,00	778651,20
1.7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	1,656	19856,00	32881,54
1.8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,092	21421,00	1970,73

1	2	3	4	5	6	7	8
	[illegible] РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	1,472	22269,00	32779,97
	[illegible] РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	4,6	30,00	138,00
		Итого материалов:				**4726,97**	**869761,84**
		Накладные расходы	%	93		5748,96	1057809,08
		Сметная прибыль	%	8		1480,27	272369,15
		Сметная стоимость:				**19983,61**	**3676983,51**
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ					
1	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**72,0000**		**12754,38**	**918315,11**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6,04	434,88	946,00	411396,48
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	30,96	1088,00	33684,48
		Итого оплата труда:				**6181,68**	**445080,96**
1.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	27,36	5764,00	157703,04
1.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	3,6	2465,00	8874,00
		Итого эксплуатация машин:				**2313,57**	**166577,04**
2.5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	3,6	2537,00	9133,20
2.6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	16,2	18808,00	304689,60
2.7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	0,648	19856,00	12866,69
2.8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,036	21421,00	771,16
2.9	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	0,576	22269,00	12826,94
2.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	1,8	30,00	54,00
		Итого материалов:				**4726,97**	**340341,59**
		Накладные расходы	%	93		5748,96	413925,29
		Сметная прибыль	%	8		1480,27	106579,23
		Сметная стоимость:				**19983,61**	**1438819,63**
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН, ВЫСТУПЫ					
3	**1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**113,4000**		**11038,52**	**1251767,77**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	5,53	627,102	946,00	593238,49
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	37,422	1088,00	40715,14
		Итого оплата труда:				**5590,42**	**633953,63**
3.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,33	37,422	5764,00	215700,41

		Итого эксплуатация машин:				**1902,12**	**215700,41**
	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,207	23,474	18808,00	441495,23
	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0567	21421,00	1214,57
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	3,969	30,00	119,07
		Итого материалов:				**3905,02**	**442828,87**
		Накладные расходы	%	93		5199,09	589576,87
		Сметная прибыль	%	8		1299,01	147307,57
		Сметная стоимость:				**17536,62**	**1988652,22**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ					
4	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**85,2000**		**1735,86**	**147895,46**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,21	103,092	910,00	93813,72
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	3,502	1088,00	3809,87
		Итого оплата труда:				**1145,82**	**97623,59**
4.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	3,502	5764,00	20183,91
		Итого эксплуатация машин:				**236,90**	**20183,91**
4.4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	1,764	18808,00	33170,54
4.5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,00196	218211,00	427,61
4.6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,013632	21421,00	292,01
4.7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,003	0,2556	30,00	7,67
		Итого материалов:				**397,86**	**33897,83**
		Накладные расходы	%	93		1065,61	90789,94
		Сметная прибыль	%	8		224,12	19094,83
		Сметная стоимость:				**3025,59**	**257780,23**
5	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**99,0000**		**238,27**	**23588,93**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,219	21,681	1088,00	23588,93
		Итого оплата труда:				**238,27**	**23588,93**
		Накладные расходы	%	93		221,59	21937,70
		Сметная прибыль	%	8		36,79	3642,13
		Сметная стоимость:				**496,65**	**49168,76**
6	**1106-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояс парапетный из цементного ретвора. Устройство**	**м3**	**1,1400**		**8473,06**	**9659,29**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	4,15	4,731	982,00	4645,84
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,615	0,7011	1093,46	766,62
		Итого оплата труда:				**4747,78**	**5412,46**

		Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	31,32	18808,00	589066,56
	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0725	21421,00	1553,02
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	6,38	30,00	191,40
		Итого материалов:				**4074,56**	**590810,98**
		Накладные расходы	%	93		3928,23	569592,92
		Сметная прибыль	%	8		1127,77	163526,19
		Сметная стоимость:				**15224,85**	**2207603,59**
9	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**912,88953**		**1735,86**	**1584650,44**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,21	1104,596	910,00	1005182,66
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	37,52	1088,00	40821,50
		Итого оплата труда:				**1145,82**	**1046004,16**
9.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	37,52	5764,00	216263,89
		Итого эксплуатация машин:				**236,90**	**216263,89**
9.4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	18,897	18808,00	355411,26
9.5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,020996	218211,00	4581,66
9.6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,146062	21421,00	3128,80
9.7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,003	2,739	30,00	82,16
		Итого материалов:				**397,86**	**363203,88**
		Накладные расходы	%	93		1065,61	972783,87
		Сметная прибыль	%	8		224,12	204594,74
		Сметная стоимость:				**3025,59**	**2762029,05**
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН					
10	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**	**т**	**1,9826**		**56459,47**	**111936,55**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	111,819	964,00	107793,17
10.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,071	1088,00	1164,82
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**108957,99**
10.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,455998	5764,00	2628,37
10.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,614606	2465,00	1515,00
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**4143,38**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	101330,93
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	17061,40
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**230328,87**
		ГИЛЬЗЫ					

			4	5	6	7	8
			1т	1,24742		199167,00	248444,90
		Затраты труда рабочих-строителей(1,5=1000)	чел-ч	198	246,989	1000,00	246089,16
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,449071	1282,17	575,78
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**247564,94**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,187113	4329,00	810,01
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,261958	2465,00	645,73
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**1455,74**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	225284,10
		Сметная прибыль	%	8		30381,36	37898,32
		Сметная стоимость:				**410148,40**	**511627,32**
11	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты, обшивка отопительной гильзы**	м2	13,3333333		3614,16	48188,76
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,233	3,107	727,00	2258,55
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0345	0,46	1274,40	586,22
		Итого оплата труда:				**213,36**	**2844,77**
11. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0138	0,184	4329,00	796,54
11. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,276	2465,00	680,34
		Итого эксплуатация машин:				**110,77**	**1476,88**
11. 5	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	1	13,333	3334,00	44453,33
		Итого материалов:				**3334,00**	**44453,33**
		Накладные расходы	%	90		192,02	2560,29
		Сметная прибыль	%	8		304,49	4059,92
		Сметная стоимость:				**4110,67**	**54808,97**
		ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
13	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	143,2000		424,05	60723,50
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	21,194	946,00	20049,15
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	6,158	1088,00	6699,47
		Итого оплата труда:				**186,79**	**26748,61**
13. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	5,9	5764,00	34006,68
13. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,25776	2465,00	635,38
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**34642,06**
13. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,358	16850,00	6032,30
		Итого материалов:				**42,13**	**6032,30**
		Накладные расходы	%	118		220,41	31563,36
		Сметная прибыль	%	8		51,56	7382,95
		Сметная стоимость:				**696,02**	**99669,82**

	[illegible]	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	12,0000		2049,55	24594,56
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	9,756	946,00	9229,18
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	2,592	1088,00	2820,10
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**12049,27**
14. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	2,592	5764,00	14940,29
		Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**14940,29**
14. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0276	15402,00	425,10
		Итого материалов:				**35,42**	**425,10**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	14218,14
		Сметная прибыль	%	8		258,75	3105,02
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**41917,72**
15	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,834605**		**64640,61**	**53949,38**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	35,638	1172,00	41767,31
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,859643	1088,00	935,29
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**42702,60**
15. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	17,735	174,00	3085,95
15. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,859643	2465,00	2119,02
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**5204,97**
15. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,033384	208994,00	6977,10
		Итого материалов:				**8359,76**	**6977,10**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	50389,07
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	8347,08
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**112685,52**
16	**1107-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**8971,46**	**71771,64**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	3,64	29,12	1053,00	30663,36
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8036	6,429	1299,47	8354,05
		Итого оплата труда:				**4877,18**	**39017,41**
16. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0146	0,1168	39,00	4,56
16. 4	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,603	4,824	5530,00	26676,72
16. 5	3304-0201-0102 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,1986	1,589	4127,00	6556,98
16. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2258	1,806	174,00	314,31
16. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,016	2465,00	39,44
16. 8	3302-0201-0201 РСНБ РК 2015	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,1986	1,589	1703,00	2705,73
		Итого эксплуатация машин:				**4537,22**	**36297,73**

		3	4	5	6	7	8
		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0173	0,1384	21086,00	2918,30
		Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,08	0,64	70,00	44,80
		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00166	0,01328	21816,00	289,72
16.12	2111-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000096	0,000768	286680,00	220,17
16.13	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0064	208994,00	1337,56
		Итого материалов:				**601,32**	**4810,55**
		Накладные расходы	%	118		5755,07	46040,54
		Сметная прибыль	%	8		1178,12	9424,97
		Сметная стоимость:				**15904,64**	**127237,16**
17	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**1641,38**	**6565,54**
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	4,12	1000,00	4120,00
17.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,0384	1088,00	41,78
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**4161,78**
17.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,0384	5764,00	221,34
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**221,34**
17.4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,132	16850,00	2224,20
		Итого материалов:				**556,05**	**2224,20**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	4910,90
		Сметная прибыль	%	8		229,53	918,11
		Сметная стоимость:				**3098,64**	**12394,55**
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820					
18	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**32,0000**		**3559,83**	**113914,56**
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,74	55,68	1035,00	57628,80
18.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	5,184	1088,00	5640,19
		Итого оплата труда:				**1977,16**	**63268,99**
18.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	4,928	5764,00	28404,99
18.4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	4,854	174,00	844,67
18.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,256	2465,00	631,04
		Итого эксплуатация машин:				**933,77**	**29880,70**
18.6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	1,37	16850,00	23077,76
18.7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0096	208994,00	2006,34
18.8	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	2,56	516,00	1320,96
		Итого материалов:				**825,16**	**26405,06**

			4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	118		2333,04	74657,41
		Сметная прибыль	%	8		471,43	15085,76
		Сметная стоимость:				**6364,30**	**203657,73**
		Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	**шт**	**53,2000**		**5345,03**	**284355,37**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,66	141,512	1071,00	151559,35
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	11,715	1088,00	12745,53
		Итого оплата труда:				**3088,44**	**164304,88**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	10,534	5764,00	60715,67
	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	14,96	174,00	2603,01
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,181	2465,00	2911,26
		Итого эксплуатация машин:				**1244,92**	**66229,95**
	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	3,474	16850,00	58536,23
	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,0266	208994,00	5559,24
	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	4,788	516,00	2470,61
		Итого материалов:				**1251,24**	**66566,07**
		Накладные расходы	%	118		3644,36	193879,76
		Сметная прибыль	%	8		719,15	38258,81
		Сметная стоимость:				**9708,53**	**516493,94**
20	**1107-0505-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	**шт**	**6,0000**		**8336,98**	**50021,86**
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	3,69	22,14	1053,00	23313,42
20.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2645	1,587	1088,00	1726,66
		Итого оплата труда:				**4173,35**	**25040,08**
20.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	1,452	5764,00	8369,33
20.4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	1,785	174,00	310,59
20.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225	0,135	2465,00	332,77
		Итого эксплуатация машин:				**1502,12**	**9012,69**
20.6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,103	0,618	21086,00	13031,15
20.7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0344	0,2064	16850,00	3477,84
20.8	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00127	0,00762	40640,00	309,68
20.9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,006	0,03	310,00	9,30
20.10	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,0003	286680,00	86,00

		3	4	5	6	7	8
		Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,003	208994,00	626,98
		Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,3	516,00	154,80
		Итого материалов:				**2949,29**	**17695,75**
		Накладные расходы	%	118		4924,55	29547,29
		Сметная прибыль	%	8		1060,92	6365,53
		Сметная стоимость:				**14322,45**	**85934,69**
21	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1141,650795**		**5112,00**	**5836118,86**
		Сметная прибыль	%	8		408,96	466889,51
		Сметная стоимость:				**5520,96**	**6303008,37**
22	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,32584**		**64640,61**	**21062,50**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	13,913	1172,00	16306,47
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,335615	1088,00	365,15
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**16671,62**
22. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	6,924	174,00	1204,79
22. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,335615	2465,00	827,29
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**2032,08**
22. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,013034	208994,00	2723,94
		Итого материалов:				**8359,76**	**2723,94**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	19672,51
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	3258,80
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**43993,80**
23	**1107-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**2341,58**	**9366,31**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,947	3,788	946,00	3583,45
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,242	0,968	1088,00	1053,18
		Итого оплата труда:				**1159,16**	**4636,63**
23. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	0,968	5764,00	5579,55
		Итого эксплуатация машин:				**1394,89**	**5579,55**
23. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0033	0,0132	15402,00	203,31
		Итого материалов:				**50,83**	**203,31**
		Накладные расходы	%	118		1367,81	5471,23
		Сметная прибыль	%	8		296,75	1187,00
		Сметная стоимость:				**4006,13**	**16024,53**
24	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	**м3**	**1,0300**		**68997,00**	**71066,91**
		Сметная прибыль	%	8		5519,76	5685,35
		Сметная стоимость:				**74516,76**	**76752,26**

			4	5	6	7	8
		Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0.5 т	шт	64,0000		1641,38	105048,60
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	65,92	1000,00	65920,00
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,6144	1088,00	668,47
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**66588,47**
25.4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,6144	5764,00	3541,40
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**3541,40**
25.4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	2,112	16850,00	35587,20
		Итого материалов:				**556,05**	**35587,20**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	78574,39
		Сметная прибыль	%	8		229,53	14689,84
		Сметная стоимость:				**3098,64**	**198312,83**
26	**2104-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**64,0000**		**1980,00**	**126720,00**
		Сметная прибыль	%	8		158,40	10137,60
		Сметная стоимость:				**2138,40**	**136857,60**
27	**1107-0512-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)**	**шт**	**20,0000**		**6769,83**	**135396,68**
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2,63	52,6	1088,00	57228,80
27.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	11,018	1088,00	11987,58
		Итого оплата труда:				**3460,82**	**69216,38**
27.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	11	5764,00	63404,00
27.4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	2,38	174,00	414,12
27.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,018	2465,00	44,37
		Итого эксплуатация машин:				**3193,12**	**63862,49**
27.6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0215	0,43	16850,00	7245,50
27.7	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	0,0108	614991,00	6641,90
27.8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,002	208994,00	417,99
		Итого материалов:				**715,27**	**14305,39**
		Накладные расходы	%	118		4083,77	81675,33
		Сметная прибыль	%	8		868,29	17365,76
		Сметная стоимость:				**11721,89**	**234437,78**
28	**2104-0111-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и лоджий ПБК 27.13-6 СТ РК 961-93**	**шт.**	**10,0000**		**30660,00**	**306600,00**
		Сметная прибыль	%	8		2452,80	24528,00
		Сметная стоимость:				**33112,80**	**331128,00**
29	**2104-0111-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	**шт.**	**10,0000**		**24248,00**	**242480,00**
		Сметная прибыль	%	8		1939,84	19398,40

			4	5	6	7	8
						26187,84	261878,40
		Установка плит парапета массой до 0,5 т	**шт**	**4,0000**		**1404,55**	**5618,22**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,389	1,556	1018,00	1584,01
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2186	0,8744	1088,00	951,35
		Итого оплата труда:				**633,84**	**2535,36**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,077	0,308	5764,00	1775,31
30. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1416	0,5664	2465,00	1396,18
		Итого эксплуатация машин:				**792,87**	**3171,49**
30. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0128	0,0512	16850,00	862,72
		Итого материалов:				**215,68**	**862,72**
		Накладные расходы	%	118		747,93	2991,72
		Сметная прибыль	%	8		172,20	688,79
		Сметная стоимость:				**2324,68**	**9298,73**
31	**1107-0512-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**6769,83**	**27079,34**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2,63	10,52	1088,00	11445,76
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	2,204	1088,00	2397,52
		Итого оплата труда:				**3460,82**	**13843,28**
31. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	2,2	5764,00	12680,80
31. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,476	174,00	82,82
31. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0036	2465,00	8,87
		Итого эксплуатация машин:				**3193,12**	**12772,50**
31. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0215	0,086	16850,00	1449,10
31. 7	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	0,00216	614991,00	1328,38
31. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0004	208994,00	83,60
		Итого материалов:				**715,27**	**2861,08**
		Накладные расходы	%	118		4083,77	16335,07
		Сметная прибыль	%	8		868,29	3473,15
		Сметная стоимость:				**11721,89**	**46887,56**
		МП-1 (ЛИСТ15)					
32	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**19,1000**		**41865,35**	**799628,22**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	153,946	928,00	142861,89
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	5,953	1102,05	6561,04
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**149422,93**

			4	5	6	7	8
		Автомотрисы, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,05157	4249,00	219,12
	1101-0301-0102 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	9,16	15,00	137,41
	1103-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	5,455	5764,00	31442,39
32. 6	1105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,17954	4329,00	777,23
32. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,8786	79,00	69,41
32. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,2674	2465,00	659,14
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**33304,69**
32. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	19,387	23516,00	455892,93
32.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	2,216	114,00	252,58
32.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0955	439273,00	41950,57
32.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,18909	58256,00	11015,63
32.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,188	40416,00	48015,02
32.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,10123	53953,00	5461,66
32.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,49851	58360,00	29093,04
32.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,016426	26517,00	435,57
32.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	15,089	310,00	4677,59
32.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,081939	6994,00	573,08
32.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,5348	20899,00	11176,79
32.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,049087	30,00	1,47
32.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	16,445	907,00	14915,71
		Итого материалов:				**32641,97**	**623461,64**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	135974,87
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	74848,25
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**1010451,33**
33	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,178595**		**12608,25**	**14860,02**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел.-ч	12,62	14,874	910,00	13535,22
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,17	0,200361	1554,00	311,36
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**13846,58**

			4	5	6	7	8
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,200361	4329,00	867,36
		Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,047144	28,00	1,32
		Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,565726	200,00	113,15
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**981,83**
	1101-0907-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,536	97,00	342,97
		Итого материалов:				**291,00**	**342,97**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	12600,39
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	2196,83
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**29657,24**
34	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций (над оконными проемами)**	**т**	**0,20234**		**56459,47**	**11424,01**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	11,412	964,00	11001,14
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,109264	1088,00	118,88
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**11120,02**
34. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,046538	5764,00	268,25
34. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,062725	2465,00	154,62
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**422,86**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	10341,62
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	1741,25
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**23506,88**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-30ШТ					
35	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**10,6500**		**41865,35**	**445866,00**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	85,839	928,00	79658,59
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,32	1102,05	3658,38
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**83316,97**
35. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,028755	4249,00	122,18
35. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,108	15,00	76,62
35. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,042	5764,00	17532,01
35. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,10011	4329,00	433,38
35. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,4899	79,00	38,70
35. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,1491	2465,00	367,53
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**18570,42**
35. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,81	23516,00	254202,08

		3	4	5	6	7	8
		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,235	114,00	140,84
	2107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,05325	439273,00	23391,29
	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,105435	58256,00	6142,22
	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,66243	40416,00	26772,77
	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,056445	53953,00	3045,38
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,277965	58360,00	16222,04
16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009159	26517,00	242,87
17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	8,414	310,00	2608,18
18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,045688	6994,00	319,55
19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,2982	20899,00	6232,08
20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,02737	30,00	0,82
21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,17	907,00	8316,87
		Итого материалов:				**32641,97**	**347636,99**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	75818,45
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	41734,76
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**563419,20**
36	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**0,8088**		**12608,25**	**10197,55**
36 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	10,207	910,00	9288,42
36 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,137496	1554,00	213,67
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**9502,09**
36 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,137496	4329,00	595,22
36 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,032352	28,00	0,91
36 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,388224	200,00	77,64
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**673,77**
36 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,426	97,00	235,36
		Итого материалов:				**291,00**	**235,36**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	8646,90
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	1507,56
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**20352,01**

			4	5	6	7	8
		ЛЕКВЕДИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20Ш[illegible]41)					
[illegible]	[illegible]	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**3,5000**		**41865,35**	**146528,73**
[illegible]	[illegible]	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	28,21	928,00	26178,88
[illegible]	[illegible]	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,091	1102,05	1202,29
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**27381,17**
37. 3	3103-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00945	4249,00	40,15
37. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,679	15,00	25,18
37. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,9996	5764,00	5761,69
37. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,0329	4329,00	142,42
37. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,161	79,00	12,72
37. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,049	2465,00	120,78
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**6102,95**
37. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,553	23516,00	83540,59
37.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,406	114,00	46,28
37.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0175	439273,00	7687,28
37.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,03465	58256,00	2018,57
37.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,2177	40416,00	8798,56
37.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,01855	53953,00	1000,83
37.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,09135	58360,00	5331,19
37.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,00301	26517,00	79,82
37.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	2,765	310,00	857,15
37.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,015015	6994,00	105,01
37.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,098	20899,00	2048,10
37.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,008995	30,00	0,27
37.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	3,014	907,00	2733,24
		Итого материалов:				**32641,97**	**114246,90**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	24916,86
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	13715,65

			4	5	6	7	8
						52903,21	185161,24
		Сетка арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	**т**	**0,9326**		**12608,25**	**11758,45**
		Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	11,769	910,00	10710,16
	01-010101-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,158542	1554,00	246,37
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**10956,54**
38. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,158542	4329,00	686,33
38. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,037304	28,00	1,04
38. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,447648	200,00	89,53
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**776,90**
38. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,798	97,00	271,39
		Итого материалов:				**291,00**	**271,39**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	9970,45
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	1738,31
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**23467,22**
39	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)**	**1т**	**0,0723**		**199167,00**	**14399,77**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	14,315	1000,00	14315,40
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,026028	1282,17	33,37
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**14348,77**
39. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,010845	4329,00	46,95
39. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,015183	2465,00	37,43
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**84,37**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	13057,38
		Сметная прибыль	%	8		30381,36	2196,57
		Сметная стоимость:				**410148,40**	**29653,73**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-10ШТ (Л42)					
40	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**5,7000**		**41865,35**	**238632,51**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	45,942	928,00	42634,18
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,777	1102,05	1958,01
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**44592,18**
40. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01539	4249,00	65,39
40. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	2,734	15,00	41,01
40. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,628	5764,00	9383,33
40. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,05358	4329,00	231,95

			4	5	6	7	8
		[illegible]	маш.-ч	0,046	0,2622	79,00	20,71
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0798	2465,00	196,71
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**9939,10**
40.9	2301-0101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,785	23516,00	136051,82
40.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,6612	114,00	75,38
40.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0285	439273,00	12519,28
40.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,05643	58256,00	3287,39
40.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,35454	40416,00	14329,09
40.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,03021	53953,00	1629,92
40.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,14877	58360,00	8682,22
40.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,004902	26517,00	129,99
40.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	4,503	310,00	1395,93
40.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,024453	6994,00	171,02
40.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,1596	20899,00	3335,48
40.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,014649	30,00	0,44
40.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	4,908	907,00	4451,28
		Итого материалов:				**32641,97**	**186059,23**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	40578,89
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	22336,91
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**301548,30**
41	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,9297**		**12608,25**	**11721,89**
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	11,733	910,00	10676,86
41.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,158049	1554,00	245,61
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**10922,47**
41.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,158049	4329,00	684,19
41.4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,037188	28,00	1,04
41.5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,446256	200,00	89,25
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**774,49**

			4	5	6	7	8
		[illegible] общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,789	97,00	270,54
		Итого материалов:				**291,00**	**270,54**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	9939,45
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	1732,91
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**23394,24**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-10ШТ					
41	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**3,5000**		**41865,35**	**146528,73**
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	28,21	928,00	26178,88
42.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,091	1102,05	1202,29
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**27381,17**
42.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00945	4249,00	40,15
42.4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,679	15,00	25,18
42.5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,9996	5764,00	5761,69
42.6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,0329	4329,00	142,42
42.7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,161	79,00	12,72
42.8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,049	2465,00	120,78
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**6102,95**
42.9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,553	23516,00	83540,59
42.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,406	114,00	46,28
42.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0175	439273,00	7687,28
42.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,03465	58256,00	2018,57
42.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,2177	40416,00	8798,56
42.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,01855	53953,00	1000,83
42.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,09135	58360,00	5331,19
42.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,00301	26517,00	79,82
42.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	2,765	310,00	857,15
42.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,015015	6994,00	105,01
42.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,098	20899,00	2048,10

			4	5	6	7	8
		м3		0,00257	0,008995	30,00	0,27
		Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	3,014	907,00	2733,24
		Итого материалов:				**32641,97**	**14246,90**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	4916,86
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	3715,65
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**85161,24**
43	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,5408**		**12608,25**	**6818,54**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	6,825	910,00	6210,66
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,091936	1554,00	142,87
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**6353,52**
43. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,091936	4329,00	397,99
43. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,021632	28,00	0,61
43. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,259584	200,00	51,92
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**450,51**
43. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,622	97,00	157,37
		Итого материалов:				**291,00**	**157,37**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	5781,71
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	1008,02
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**13608,27**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4-10ШТ					
44	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**3,5060**		**41865,35**	**146528,73**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	28,21	928,00	26178,88
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,091	1102,05	1202,29
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**27381,17**
44. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00945	4249,00	40,15
44. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,679	15,00	25,18
44. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,9996	5764,00	5761,69
44. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,0329	4329,00	142,42
44. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,161	79,00	12,72
44. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,049	2465,00	120,78
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**6102,95**
44. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,553	23516,00	83540,59

			4	5	6	7	8
		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,406	114,00	46,28
		Сборные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0175	439273,00	7687,28
	2107-0303-0302 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,03465	58256,00	2018,57
	2107-0303-0301 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,2177	40416,00	8798,56
44.14	2107-0303-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,01855	53953,00	1000,83
44.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,09135	58360,00	5331,19
44.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,00301	26517,00	79,82
44.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	2,765	310,00	857,15
44.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,015015	6994,00	105,01
44.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт	0,028	0,098	20899,00	2048,10
44.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,008995	30,00	0,27
44.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	3,014	907,00	2733,24
		Итого материалов:				**32641,97**	**114246,90**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	24916,86
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	13715,65
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**185161,24**
45	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,55925**		**12608,25**	**7051,16**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	7,058	910,00	6422,34
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,095073	1554,00	147,74
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**6570,28**
45. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,095073	4329,00	411,57
45. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,02237	28,00	0,63
45. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,26844	200,00	53,69
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**465,88**
45. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,678	97,00	162,74
		Итого материалов:				**291,00**	**162,74**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	5978,96
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	1042,41
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**14072,53**
		КРОВЛЯ					

			4	5	6	7	8
		Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	**м2**	**724,1600**		**802,99**	**581492,13**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,403	291,836	1071,00	312556,87
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	6,011	1200,29	7214,37
		Итого оплата труда:				**441,58**	**319771,24**
46. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	2,535	5764,00	14609,20
46. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,448	4329,00	6269,78
46. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	13,325	729,00	9713,59
46. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	2,028	2465,00	4998,15
		Итого эксплуатация машин:				**49,15**	**35590,73**
46. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	1455,562	132,00	192134,13
46. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,18104	101855,00	18439,83
46. 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,420013	54214,00	22770,57
		Итого материалов:				**322,23**	**233344,53**
		Накладные расходы	%	92		406,25	294189,54
		Сметная прибыль	%	8		96,74	70054,53
		Сметная стоимость:				**1305,98**	**945736,21**
47	**1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2**	**Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике**	**м2**	**724,1600**		**1294,47**	**937402,67**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,624	451,876	1071,00	483959,02
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0166	12,021	1200,29	14428,74
		Итого оплата труда:				**688,23**	**498387,77**
47. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,007	5,069	5764,00	29218,41
47. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	2,897	4329,00	12539,55
47. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,033	23,897	729,00	17421,12
47. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	4,055	2465,00	9996,30
		Итого эксплуатация машин:				**95,53**	**69175,38**
47. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,02	2911,123	132,00	384268,26
		Итого материалов:				**530,64**	**384268,26**
		Накладные расходы	%	92		633,17	458516,75
		Сметная прибыль	%	8		154,21	111673,55
		Сметная стоимость:				**2081,85**	**1507593,00**
48	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции в два слоя**	**м2**	**168,0000**		**321,59**	**54026,95**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0694	11,659	946,00	11029,60

			4	5	6	7	8
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,3528	1198,95	422,99
		Итого оплата труда:				**68,17**	**11452,59**
	1301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,1344	5764,00	774,68
	1301-0203-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,084	4329,00	363,64
48. 6	1301-0301-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,6888	729,00	502,14
48. 6	1301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,1344	2465,00	331,30
		Итого эксплуатация машин:				**11,74**	**1971,75**
48. 7	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	184,8	162,00	29937,60
48. 8	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	84	132,00	11088,00
		Итого материалов:				**244,20**	**41025,60**
		Накладные расходы	%	92		62,72	10536,39
		Сметная прибыль	%	8		30,74	5165,07
		Сметная стоимость:				**415,65**	**69728,41**
49	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**724,1600**		**617,96**	**447500,25**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	175,971	762,00	134089,81
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	14,049	1088,00	15284,99
		Итого оплата труда:				**286,27**	**149374,80**
49. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	9,124	4249,00	38769,64
49. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	17,09	158,00	2700,25
49. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	4,924	5764,00	28383,60
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**69853,49**
49. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	22,159	2537,00	56218,13
49. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	11,08	16367,00	181340,60
49. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	31,863	162,00	5161,81
49. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	27,88	30,00	836,40
		Итого материалов:				**336,33**	**243556,95**
		Накладные расходы	%	92		189,77	137424,82
		Сметная прибыль	%	8		64,62	46794,01
		Сметная стоимость:				**872,35**	**631719,07**
50	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35**	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**	**724,1600**		**1425,83**	**1032531,30**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,103	798,386	762,00	608370,44
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,217248	1088,00	236,37

				4	5	6	7	8
			маш.-ч	0,0002	0,14483	840,43	608606,80
		Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,07241	4249,00	615,39
		Итого эксплуатация машин:				5764,00	417,41
	2102-0001-2003 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0357	25,85	**1,43**	**1032,80**
		Итого материалов:				16367,00	423128,06
		Накладные расходы	%	92		**584,30**	**423128,06**
		Сметная прибыль	%	8		773,20	559918,26
		Сметная стоимость:				175,92	127395,96
51	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стропил**	**м3**	**17,9800**		**2374,95**	**1719845,52**
						93735,73	**1685368,40**
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	22,1	397,35	865,00	343714,67
51.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	6,65	1276,92	8494,83
		Итого оплата труда:				**19588,96**	**352209,50**
51.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	2,69	4329,00	11675,31
51.4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	7,91	145,00	1147,12
51.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	3,95	2465,00	9750,55
		Итого эксплуатация машин:				**1255,45**	**22572,99**
51.6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,6832	218211,00	149090,48
51.7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	78,75	70,00	5512,67
51.8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	2,87	51097,00	146995,85
51.9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	1,07	57894,00	62456,05
51.10	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	14,92	58936,00	879525,50
51.11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	60,77	228,00	13856,11
51.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	129,43	310,00	40131,36
51.13	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,03524	610448,00	21512,68
		Итого материалов:				**73363,78**	**1319080,69**
		Накладные расходы	%	90		17630,06	316988,55
		Сметная прибыль	%	8		8909,26	160188,55
		Сметная стоимость:				**120275,05**	**2162545,46**
52	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**19,8300**		**9970,93**	**197723,64**
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,78	15,46	928,00	14353,75

		3	4	5	6	7	8
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,33711	1225,06	412,98
		Итого оплата труда:				**744,67**	**14766,73**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,09915	4329,00	429,22
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,23796	2465,00	586,57
		Итого эксплуатация машин:				**51,23**	**1015,79**
52. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,01983	71020,00	1408,33
52. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,033711	75217,00	2535,64
52. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммонийфосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,132861	1342730,00	178396,45
52. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,45609	30,00	13,68
		Итого материалов:				**9195,87**	**182354,10**
		Накладные расходы	%	90		670,20	13290,05
		Сметная прибыль	%	8		851,29	16881,10
		Сметная стоимость:				**11492,43**	**227894,79**
53	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2**	**1152,8400**		**2602,12**	**2999824,70**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	1,71	1971,356	928,00	1829418,74
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	22,48	1157,30	26016,60
		Итого оплата труда:				**1609,45**	**1855435,34**
53. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	13,949	5764,00	80404,13
53. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	3,343	4329,00	14472,87
53. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	5,188	2465,00	12787,88
		Итого эксплуатация машин:				**93,39**	**107664,88**
53. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,057642	218211,00	12578,12
53. 7	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,115284	312813,00	36062,33
53. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	6,225	51097,00	318095,99
53. 9	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	5,764	68537,00	395060,98
53.10	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,122201	1288391,00	157442,72
53.11	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,461136	311190,00	143500,91
		Итого материалов:				**921,85**	**1062741,05**
		Накладные расходы	%	92		1480,69	1707000,51
		Сметная прибыль	%	8		326,62	376546,01
		Сметная стоимость:				**4409,43**	**5083371,20**

		3	4	5	6	7	8
		Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1275,04104		2708,00	3452811,10
		Сметная прибыль	%	8		216,64	276224,89
		Сметная стоимость:				2924,64	3729036,00
	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	м2	1217,2800		346,02	421197,74
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,029	35,301	946,00	33394,86
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,961651	1223,67	1176,74
		Итого оплата труда:				28,40	34571,60
55. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,279974	4329,00	1212,01
55. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,681677	2465,00	1680,33
		Итого эксплуатация машин:				2,38	2892,34
55. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,048691	71020,00	3458,05
55. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,073037	75217,00	5493,61
55. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,279974	1342730,00	375930,03
55. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,961651	30,00	28,85
		Итого материалов:				316,21	384910,53
		Накладные расходы	%	90		25,56	31114,44
		Сметная прибыль	%	8		29,73	36184,97
		Сметная стоимость:				401,30	488497,15
56	**1110-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**	м2	118,9050		3441,52	409213,97
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,43	170,034	910,00	154731,08
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	1,07	1088,00	1164,32
		Итого оплата труда:				1311,09	155895,39
56. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	1,7	11,00	18,70
56. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	1,07	2465,00	2637,91
		Итого эксплуатация машин:				22,34	2656,61
56. 5	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,689649	43535,00	30023,87
56. 6	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	1,094	68537,00	74974,41
56. 7	2107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	1,26	115441,00	145501,03
56. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	4,281	310,00	1326,98
		Итого материалов:				2117,88	251826,28
		Накладные расходы	%	90		1179,98	140305,85
		Сметная прибыль	%	8		369,72	43961,59

		Сметная стоимость:				4991,22	593481,41
		Карнизы. Обшивка металлосайдингом	**м2 поверхности**	**118,9050**		**3819,40**	**454146,03**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,845	100,475	1035,00	103991,34
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,261591	1088,00	284,61
		Итого оплата труда:				**876,97**	**104275,95**
57. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	29,726	13,00	386,44
57. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,261591	2465,00	644,82
		Итого эксплуатация машин:				**8,67**	**1031,26**
57. 5	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,002973	315725,00	938,53
57. 6	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00103	0,122472	2842972,00	348184,89
		Итого материалов:				**2936,15**	**349123,43**
		Накладные расходы	%	76		666,50	79249,72
		Сметная прибыль	%	8		358,87	42671,66
		Сметная стоимость:				**4844,77**	**576067,41**
58	**1112-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**2266,0000**		**331,69**	**751616,92**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,134	303,644	910,00	276316,04
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,6798	1088,00	739,62
		Итого оплата труда:				**122,27**	**277055,66**
58. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,6798	2465,00	1675,71
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**1675,71**
58. 4	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,253792	312813,00	79389,44
58. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	88,374	106,00	9367,64
58. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,014	31,724	351,00	11135,12
58. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00053	1,201	311190,00	373732,97
		Итого материалов:				**209,01**	**473625,17**
		Накладные расходы	%	92		112,49	254891,21
		Сметная прибыль	%	8		35,53	80520,65
		Сметная стоимость:				**479,71**	**1087028,78**
59	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**237,8100**		**85,79**	**20401,26**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,059	14,031	964,00	13525,68
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	1,023	1207,21	1234,47
		Итого оплата труда:				**62,07**	**14760,15**
59. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,428058	5764,00	2467,33

			4	5	6	7	8
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,261591	4329,00	1132,43
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	4,495	174,00	782,06
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,332934	2465,00	820,68
		Итого эксплуатация машин:				**21,88**	**5202,50**
59. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,001189	208994,00	248,50
59. 8	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,0052	1,237	1152,00	1424,58
		Итого материалов:				**7,04**	**1673,08**
		Накладные расходы	%	92		57,10	13579,34
		Сметная прибыль	%	8		11,43	2718,45
		Сметная стоимость:				**154,32**	**36699,05**
60	**1115-0403-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска суриком перил**	**м2**	**35,6715**		**85,07**	**3034,41**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,059	2,105	964,00	2028,85
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,007134	999,00	7,13
		Итого оплата труда:				**57,08**	**2035,98**
60. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,003567	1888,00	6,73
60. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,003567	2465,00	8,79
		Итого эксплуатация машин:				**0,44**	**15,53**
60. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0008	0,028537	90,00	2,57
60. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	0,178358	686,00	122,35
60. 7	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,047	1,677	516,00	865,11
		Итого материалов:				**27,75**	**990,03**
		Накладные расходы	%	80		45,66	1628,78
		Сметная прибыль	%	8		10,46	373,06
		Сметная стоимость:				**141,18**	**5036,25**
61	**1110-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**58,4000**		**37,17**	**2170,86**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,0349	2,038	879,00	1791,54
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,07008	1398,67	98,02
		Итого оплата труда:				**32,36**	**1889,56**
61. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,04672	4329,00	202,25
61. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,02336	2465,00	57,58
		Итого эксплуатация машин:				**4,45**	**259,83**
61. 5	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0066	0,38544	310,00	119,49

			4	5	6	7	8
		[illegible]				2,05	119,49
		Накладные расходы	%	90		29,12	1700,61
		Сметная прибыль	%	8		5,30	309,72
		Сметная стоимость:				**71,60**	**4181,18**
	[illegible] РСНБ РК 2015	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**3,3400**		**41444,00**	**138422,96**
		Сметная прибыль	%	8		3315,52	11073,84
		Сметная стоимость:				**44759,52**	**149496,80**
63	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен**	**м2**	**128,4250**		**1064,49**	**136706,60**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,611	78,468	1088,00	85372,83
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	3,082	910,00	2804,80
		Итого оплата труда:				**686,61**	**88177,63**
63. 3	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	1,156	63,00	72,82
63. 4	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	3,082	1073,00	3307,20
		Итого эксплуатация машин:				**26,32**	**3380,02**
63. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	2,427	19751,00	47940,27
63. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0035	0,449487	30,00	13,48
		Итого материалов:				**373,40**	**47953,75**
		Накладные расходы	%	80		549,29	70542,11
		Сметная прибыль	%	8		129,10	16579,90
		Сметная стоимость:				**1742,87**	**223828,60**
64	**1106-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение поверхности**	**м2**	**128,4250**		**331,97**	**42632,71**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,289	37,115	1088,00	40380,93
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,038527	1088,00	41,92
		Итого оплата труда:				**314,76**	**40422,85**
64. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,038527	2465,00	94,97
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**94,97**
64. 4	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,089898	17349,00	1559,63
64. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,05	6,421	90,00	577,91
64. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,005	0,642125	30,00	19,26
		Итого материалов:				**16,79**	**2156,81**
		Накладные расходы	%	91		286,43	36784,79
		Сметная прибыль	%	8		49,47	6353,40
		Сметная стоимость:				**667,87**	**85770,90**
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-5ШТ					
65	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство слуховых окон**	**шт**	**5,0000**		**16750,52**	**83752,60**

			4	5	6	7	8
		Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	6,08	30,4	910,00	27664,00
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	1,1	1321,00	1453,10
		Итого оплата труда:				**5823,42**	**29117,10**
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,55	4329,00	2380,95
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,8	11,00	8,80
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,55	2465,00	1355,75
		Итого эксплуатация машин:				**749,10**	**3745,50**
65. 6	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,3	29337,00	8801,10
65. 7	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,3	40640,00	12192,00
65. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,5	58360,00	29180,00
65. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	7	310,00	2170,00
		Итого материалов:				**10468,62**	**52343,10**
		Накладные расходы	%	90		5241,08	26205,39
		Сметная прибыль	%	8		1759,33	8796,64
		Сметная стоимость:				**23750,93**	**118754,63**
66	**2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**5,4000**		**9792,00**	**52876,80**
		Сметная прибыль	%	8		783,36	4230,14
		Сметная стоимость:				**10575,36**	**57106,94**
67	**1110-0205-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство жалюзи**	**м2**	**0,0800**		**193,46**	**15,48**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	0,205	0,0164	821,00	13,46
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,000112	1088,39	0,12
		Итого оплата труда:				**169,83**	**13,59**
67. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,000112	2465,00	0,28
		Итого эксплуатация машин:				**3,45**	**0,28**
67. 4	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	0,0056	310,00	1,74
		Итого материалов:				**21,70**	**1,74**
		Накладные расходы	%	90		152,85	12,23
		Сметная прибыль	%	8		27,70	2,22
		Сметная стоимость:				**374,01**	**29,92**
68	**2107-0205-0201 РСНБ РК 2015**	**Рейки из хвойных неантисептированных пород**	**м3**	**0,0800**		**34697,00**	**2775,76**
		Сметная прибыль	%	8		2775,76	222,06
		Сметная стоимость:				**37472,76**	**2997,82**
69	**2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**5,4000**		**9792,00**	**52876,80**

			4	5	6	7	8
			%	8		783,36	4230,14
						10575,36	**57106,94**
		Итого овлата труда: Устройство покрытия металлочерепицей	**м2 кровли**	**28,5000**		**1727,88**	**49244,48**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	1,48	42,18	928,00	39143,04
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,55575	1157,30	643,17
		Итого оплата труда:				**1396,01**	**39786,21**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,34485	5764,00	1987,72
70. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,08265	4329,00	357,79
70. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,12825	2465,00	316,14
		Итого эксплуатация машин:				**93,39**	**2661,64**
70. 6	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,003021	1288391,00	3892,23
70. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0114	311190,00	3547,57
		Итого материалов:				**261,05**	**7439,80**
		Накладные расходы	%	92		1284,33	36603,31
		Сметная прибыль	%	8		240,98	6867,82
		Сметная стоимость:				**3253,18**	**92715,62**
71	**2110-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**31,5210**		**2708,00**	**85358,87**
		Сметная прибыль	%	8		216,64	6828,71
		Сметная стоимость:				**2924,64**	**92187,58**
72	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**1,4645**		**9970,93**	**14602,43**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,78	1,142	928,00	1060,06
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,024897	1225,06	30,50
		Итого оплата труда:				**744,67**	**1090,56**
72. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,007322	4329,00	31,70
72. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,017574	2465,00	43,32
		Итого эксплуатация машин:				**51,23**	**75,02**
72. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,001464	71020,00	104,01
72. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,00249	75217,00	187,26
72. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,009812	1342730,00	13175,07
72. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,033683	30,00	1,01
		Итого материалов:				**9195,87**	**13467,35**
		Накладные расходы	%	90		670,20	981,51
		Сметная прибыль	%	8		851,29	1246,72

		3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				11492,43	16830,66
		Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	28,5000		346,02	9861,44
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,029	0,8265	946,00	781,87
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,022515	1223,67	27,55
		Итого оплата труда:				28,40	809,42
73. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,006555	4329,00	28,38
73. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,01596	2465,00	39,34
		Итого эксплуатация машин:				2,38	67,72
73. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0014	71020,00	80,96
73. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0171	75217,00	128,62
73. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,006555	1342730,00	8801,60
73. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,022515	30,00	0,68
		Итого материалов:				316,21	9011,85
		Накладные расходы	%	96		25,56	728,48
		Сметная прибыль	%	8		29,73	847,19
		Сметная стоимость:				401,30	11437,11
74	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	5,0000		835,00	4175,00
		Сметная прибыль	%	8		66,80	334,00
		Сметная стоимость:				901,80	4509,00
75	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт	4,0000		490,00	1960,00
		Сметная прибыль	%	8		39,20	156,80
		Сметная стоимость:				529,20	2116,80
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-4ШТ					
76	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	19,8000		617,96	12235,56
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	4,811	762,00	3666,29
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,38412	1088,00	417,92
		Итого оплата труда:				206,27	4084,21
76. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,24948	4249,00	1060,04
76. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,46728	158,00	73,83
76. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,13464	5764,00	776,06
		Итого эксплуатация машин:				96,46	1909,94
76. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,60588	2537,00	1537,12

			4	5	6	7	8
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,30294	16367,00	4958,22
		Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,8712	162,00	141,13
		Вода техническая	м3	0,0385	0,7623	30,00	22,87
		Итого материалов:				**336,33**	**6659,34**
		Накладные расходы	%	92		189,77	3757,47
		Сметная прибыль	%	8		64,62	1279,44
		Сметная стоимость:				**872,35**	**17272,48**
77	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек**	**м2**	**19,8000**		**94,03**	**1861,83**
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0045	0,0891	762,00	67,89
77.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,0297	1088,00	32,31
		Итого оплата труда:				**5,06**	**100,21**
77.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,0198	4249,00	84,13
77.4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0099	5764,00	57,06
		Итого эксплуатация машин:				**7,13**	**141,19**
77.5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,10098	16367,00	1652,74
		Итого материалов:				**83,47**	**1652,74**
		Накладные расходы	%	92		4,66	92,19
		Сметная прибыль	%	8		7,90	156,32
		Сметная стоимость:				**106,58**	**2110,34**
78	**1112-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки из битумной мастики**	**м2**	**19,8000**		**2826,64**	**55967,45**
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,288	5,702	982,00	5599,76
78.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0078	0,15444	1165,67	180,03
		Итого оплата труда:				**291,91**	**5779,78**
78.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0013	0,02574	4249,00	109,37
78.4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0023	0,04554	5764,00	262,49
78.5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,02574	4329,00	111,43
78.6	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0905	1,792	729,00	1306,30
78.7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0029	0,05742	2465,00	141,54
		Итого эксплуатация машин:				**97,53**	**1931,13**
78.8	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0105	0,2079	3651,00	759,04
78.9	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	10,56	209,088	132,00	27599,62

			4	5	6	7	8
		Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-[illegible] марки БНК-45/180	т	0,00057	0,011286	101855,00	1149,54
	2113-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	2,3	45,54	385,00	17532,90
	2113-0301-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0013	0,02574	54214,00	1395,47
		Итого материалов:				**2446,29**	**48436,56**
		Накладные расходы	%	92		268,56	5317,40
		Сметная прибыль	%	8		247,62	4902,79
		Сметная стоимость:				**3342,81**	**66187,63**
79	**1112-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками**	**м**	**12,0000**		**3272,60**	**39271,24**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,554	6,648	1018,00	6767,66
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,0876	1183,75	103,70
		Итого оплата труда:				**572,61**	**6871,36**
79. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0026	0,0312	5764,00	179,84
79. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,018	4329,00	77,92
79. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0371	0,4452	729,00	324,55
79. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,0384	2465,00	94,66
		Итого эксплуатация машин:				**56,41**	**676,97**
79. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,0612	16850,00	1031,22
79. 8	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,89	22,68	239,00	5420,52
79. 9	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,54	54,48	132,00	7191,36
79.10	2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	0,804	2269,00	1824,28
79.11	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0159	0,1908	998,00	190,42
79.12	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	0,96	393,00	377,28
79.13	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00187	0,02244	3939,00	88,39
79.14	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0041	0,0492	311190,00	15310,55
79.15	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,00156	251663,00	392,59
		Итого материалов:				**2652,22**	**31826,61**
		Накладные расходы	%	92		526,80	6321,65
		Сметная прибыль	%	8		303,95	3647,43
		Сметная стоимость:				**4103,36**	**49240,32**
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-2шт					

		3	4	5	6	7	8
		КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	**м3 кладки**	**0,5000**		**10307,26**	**5153,63**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,54	2,27	865,00	1963,55
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,2	1088,00	217,60
		Итого оплата труда:				**4362,30**	**2181,15**
80. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,2	5764,00	1152,80
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**1152,80**
80. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	0,108	18808,00	2031,26
80. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Брусок обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00025	21421,00	5,36
80. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	0,022	30,00	0,66
		Итого материалов:				**4074,56**	**2037,28**
		Накладные расходы	%	93		4056,94	2028,47
		Сметная прибыль	%	8		1149,14	574,57
		Сметная стоимость:				**15513,33**	**7756,67**
81	**2103-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125**	**1000шт**	**0,1463**		**36151,00**	**5288,89**
		Сметная прибыль	%	8		2892,08	423,11
		Сметная стоимость:				**39043,08**	**5712,00**
82	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1800**		**90144,95**	**16226,09**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	22,5	4,05	879,00	3559,95
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0648	1088,00	70,50
		Итого оплата труда:				**20169,18**	**3630,45**
82. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0414	13,00	0,54
82. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,0594	145,00	8,61
82. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,0648	2465,00	159,73
		Итого эксплуатация машин:				**938,24**	**168,88**
82. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000558	218211,00	121,76
82. 7	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,1674	57894,00	9691,46
82. 8	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0216	68537,00	1480,40
82. 9	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0018	23747,00	42,74
82.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,261	228,00	59,51
82.11	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,00135	419343,00	566,11

			4	5	6	7	8
		Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,54	310,00	167,40
		Смеси каменноугольные	т	0,00258	0,000464	79965,00	37,14
		Паста антисептическая	т	0,00301	0,000542	610448,00	330,74
		Итого материалов:				**69429,21**	**12497,26**
		Накладные расходы	%	90		18152,26	3267,41
		Сметная прибыль	%	8		8663,78	1559,48
		Сметная стоимость:				**116960,99**	**21052,98**
83	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**	**0,0640**		**62849,91**	**4022,39**
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	1,85	1053,00	1947,63
83.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,335744	1305,14	438,19
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**2385,82**
83.3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,54976	295,00	162,18
83.4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,05504	23,00	1,27
83.5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00768	4329,00	33,25
83.6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,31168	3996,00	1245,47
83.7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,004224	8085,00	34,15
83.8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,01856	28,00	0,52
83.9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,02496	181,00	4,52
83.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01216	2465,00	29,97
83.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,10752	26,00	2,80
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**1514,12**
83.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00192	70,00	0,13
83.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001197	3360,00	4,02
83.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000064	415412,00	26,59
83.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000066	60195,00	3,97
83.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000858	404706,00	347,08
83.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00064	310,00	0,20

			4	5	6	7	8
		[illegible] технический газообразный ГОСТ [illegible]83-78	м3	1,37	0,08768	293,00	25,69
		Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,02624	147,00	3,86
	[illegible] РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1880677,00	12,04
	[illegible]-0412-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000256	220651,00	56,49
[illegible]	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00002	433151,00	8,59
83.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000038	572135,00	21,97
83.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000124	402893,00	50,02
		Итого материалов:				**8760,03**	**560,64**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	1646,22
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	453,49
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**6122,10**
84	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0640**		**521272,00**	**33361,41**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	2668,91
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**36030,32**
85	**1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	**м2**	**2,0000**		**3016,18**	**6032,37**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	1,23	2,46	894,00	2199,24
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,1928	1130,54	217,97
		Итого оплата труда:				**1208,60**	**2417,21**
85. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,1384	5764,00	797,74
85. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0088	0,0176	4329,00	76,19
85. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0286	0,0572	729,00	41,70
85. 6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0253	0,0506	16,00	0,81
85. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,0368	2465,00	90,71
		Итого эксплуатация машин:				**503,57**	**1007,15**
85. 8	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,00334	21163,00	70,68
85. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	2,84	228,00	647,52
85.10	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,000516	22269,00	11,49
85.11	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,0666	351,00	23,38

			4	5	6	7	8
		[illegible]	т	0,000016	0,000032	191646,00	6,13
		Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	3,46	580,00	2006,80
	[illegible] РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,00075	79965,00	59,97
		Итого материалов:				**1412,99**	**2825,98**
		Накладные расходы	%	90		1087,74	2175,49
		Сметная прибыль	%	8		328,31	656,63
		Сметная стоимость:				**4432,24**	**8864,48**
86	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**2,0000**		**33418,00**	**66836,00**
		Сметная прибыль	%	8		2673,44	5346,88
		Сметная стоимость:				**36091,44**	**72182,88**
87	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**2,0000**		**4249,00**	**8498,00**
		Сметная прибыль	%	8		339,92	679,84
		Сметная стоимость:				**4588,92**	**9177,84**
88	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек массой до 0,3 т**	**шт**	**142,0000**		**424,05**	**60214,65**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	21,016	946,00	19881,14
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	6,106	1088,00	6643,33
		Итого оплата труда:				**186,79**	**26524,46**
88. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	5,85	5764,00	33721,71
88. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,2556	2465,00	630,05
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**34351,76**
88. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,355	16850,00	5981,75
		Итого материалов:				**42,13**	**5981,75**
		Накладные расходы	%	118		220,41	31298,87
		Сметная прибыль	%	8		51,56	7321,08
		Сметная стоимость:				**696,02**	**98834,59**
89	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**11,3600**		**68997,00**	**783805,92**
		Сметная прибыль	%	8		5519,76	62704,47
		Сметная стоимость:				**74516,76**	**846510,39**
90	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,79642**		**64640,61**	**51481,07**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	34,007	1172,00	39856,36
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,820313	1088,00	892,50
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**40748,86**
90. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	16,924	174,00	2944,76
90. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,820313	2465,00	2022,07
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**4966,83**

			4	5	6	7	8
		Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,031857	208994,00	6657,88
		Итого материалов:				**8359,76**	**6657,88**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	48083,66
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	7965,18
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**107529,91**
91	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	**0,79642**		**216670,00**	**172560,32**
		Сметная прибыль	%	8		17333,60	13804,83
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**186365,15**
92	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Установка металлических дверных блоков**	м2	**5,0400**		**1921,64**	**9685,09**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1,49	7,51	1130,00	8485,85
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,185472	1275,41	236,55
		Итого оплата труда:				**1730,64**	**8722,40**
92. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,074592	4329,00	322,91
92. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,11088	2465,00	273,32
		Итого эксплуатация машин:				**118,30**	**596,23**
92. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,00252	218211,00	549,89
92. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,17136	310,00	53,12
		Итого материалов:				**119,65**	**603,01**
		Накладные расходы	%	90		1557,57	7850,16
		Сметная прибыль	%	8		278,34	1402,82
		Сметная стоимость:				**3757,55**	**18938,07**
93	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	**5,0400**		**36625,00**	**184590,00**
		Сметная прибыль	%	8		2930,00	14767,20
		Сметная стоимость:				**39555,00**	**199357,20**
94	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**0,2824**		**12608,25**	**3560,57**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	3,564	910,00	3243,14
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,048008	1554,00	74,60
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**3317,74**
94. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,048008	4329,00	207,83
94. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,011296	28,00	0,32
94. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,135552	200,00	27,11
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**235,25**
94. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,8472	97,00	82,18

			4	5	6	7	8
		Итого по операциям:				**291,00**	**82,18**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	3019,15
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	526,38
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**7106,09**
	1108-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2824**		**191111,00**	**53969,75**
		Сметная прибыль	%	8		15288,88	4317,58
		Сметная стоимость:				**206399,88**	**58287,33**
		ВЕНТКАНАЛ					
96	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**43,0000**		**10307,26**	**443212,12**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,54	195,22	865,00	168865,30
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	17,2	1088,00	18713,60
		Итого оплата труда:				**4362,30**	**187578,90**
96. 3	3103-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	17,2	5764,00	99140,80
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**99140,80**
96. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	9,288	18808,00	174688,70
96. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0215	21421,00	460,55
96. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	1,892	30,00	56,76
		Итого материалов:				**4074,56**	**175206,02**
		Накладные расходы	%	93		4056,94	174448,38
		Сметная прибыль	%	8		1149,14	49412,84
		Сметная стоимость:				**15513,33**	**667073,33**
97	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	**м2**	**149,0000**		**1064,49**	**158608,40**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,611	91,039	1088,00	99050,43
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	3,576	910,00	3254,16
		Итого оплата труда:				**686,61**	**102304,59**
97. 3	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	1,341	63,00	84,48
97. 4	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	3,576	1073,00	3837,05
		Итого эксплуатация машин:				**26,32**	**3921,53**
97. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	2,816	19751,00	55620,79
97. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0035	0,5215	30,00	15,64
		Итого материалов:				**373,40**	**55636,44**
		Накладные расходы	%	80		549,29	81843,67
		Сметная прибыль	%	8		129,10	19236,17

			4	5	6	7	8
		Отделка фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	**м2**	**149,0000**		**1742,87**	**259688,24**
						71,49	**10651,55**
		Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,058	8,642	910,00	7864,22
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0298	1088,00	32,42
		Итого оплата труда:				**53,00**	**7896,64**
	3101-0602-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0017	0,2533	27,00	6,84
98. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0298	2465,00	73,46
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**80,30**
98. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0894	19751,00	1765,74
98. 6	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,02831	26517,00	750,70
98. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Вегошь	кг	0,001	0,149	90,00	13,41
98. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00124	0,18476	30,00	5,54
98. 9	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,009	1,341	128,00	171,65
		Итого материалов:				**18,17**	**2707,04**
		Накладные расходы	%	80		42,40	6317,31
		Сметная прибыль	%	8		9,11	1357,51
		Сметная стоимость:				**123,00**	**18326,38**
99	**1107-0512-0109 РСНБ РК 2015**	**Установка плит парапета массой до 0,5 т**	**шт**	**55,0000**		**1404,55**	**77250,47**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,389	21,395	1018,00	21780,11
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2186	12,023	1088,00	13081,02
		Итого оплата труда:				**633,84**	**34861,13**
99. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,077	4,235	5764,00	24410,54
99. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1416	7,788	2465,00	19197,42
		Итого эксплуатация машин:				**792,87**	**43607,96**
99. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0128	0,704	16850,00	11862,40
		Итого материалов:				**215,68**	**11862,40**
		Накладные расходы	%	115		747,93	41136,14
		Сметная прибыль	%	8		172,20	9470,93
		Сметная стоимость:				**2324,68**	**127857,54**
100	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	**шт**	**100,0000**		**1641,38**	**164138,44**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	103	1000,00	103000,00
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,96	1088,00	1044,48
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**104044,48**

		[illegible]	4	маш.-ч	5 0,0096	6 0,96	7 5764,00	8 5533,44
		Итого эксплуатация машин:					**55,33**	**5533,44**
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		0,033	3,3	16850,00	55605,00
		Итого материалов:					**556,05**	**55605,00**
		Накладные расходы	%		118		1227,72	122772,49
		Сметная прибыль	%		8		229,53	22952,87
		Сметная стоимость:					**3098,64**	**309863,80**
		ОКНА						
101	**1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**		**229,9500**		**3615,69**	**831427,89**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч		1,464	336,532	946,00	318359,11
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,0678	15,591	1003,73	15648,70
		Итого оплата труда:					**1452,52**	**334007,80**
101. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч		0,0321	7,381	1888,00	13936,07
101. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч		0,1924	44,242	16,00	707,88
101. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч		0,0357	8,209	2465,00	20235,71
101. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч		0,2964	68,157	18,00	1226,83
		Итого эксплуатация машин:					**157,02**	**36106,50**
101. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1	229,95	1364,00	313651,80
101. 8	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132. 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.		6	1379,7	26,00	35872,20
101. 9	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м		1	229,95	115,00	26444,25
101.10	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м		2	459,9	86,00	39551,40
101.11	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.		8	1839,6	10,00	18396,00
101.12	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м		3,6	827,82	52,00	43046,64
		Итого материалов:					**2074,20**	**476962,29**
		Накладные расходы	%		90		1307,27	300607,02
		Сметная прибыль	%		8		393,84	90562,79
		Сметная стоимость:					**5316,80**	**1222597,71**
102	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**		**18,0000**		**3746,06**	**67429,03**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч		1,303	23,454	946,00	22187,48
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,0659	1,186	1006,43	1193,82
		Итого оплата труда:					**1298,96**	**23381,31**

		[illegible], высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,5436	1888,00	1026,32
		Трансформаторы строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	4,12	16,00	65,92
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,6426	2465,00	1584,01
		Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	6,349	18,00	114,27
		Итого эксплуатация машин:				**155,03**	**2790,52**
102. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	20,52	1364,00	27989,28
102. 8	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	128,52	26,00	3341,52
102. 9	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	12,78	115,00	1469,70
102.10	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	48,78	86,00	4195,08
102.11	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	144	10,00	1440,00
102.12	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	4,29	77,22	52,00	4015,44
		Итого материалов:				**2358,39**	**42451,02**
		Накладные расходы	%	90		1169,07	21043,18
		Сметная прибыль	%	8		393,21	7077,78
		Сметная стоимость:				**5308,33**	**95549,98**
103	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**185,8000**		**1009,31**	**187529,00**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,2119	39,371	910,00	35827,63
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,35302	1050,53	370,86
		Итого оплата труда:				**194,82**	**36198,49**
103. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,07432	1888,00	140,32
103. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,2787	2465,00	687,00
		Итого эксплуатация машин:				**4,45**	**827,31**
103. 5	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	105,163	1364,00	143442,06
103. 6	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	743,2	10,00	7432,00
		Итого материалов:				**812,02**	**150874,06**
		Накладные расходы	%	90		175,34	32578,64
		Сметная прибыль	%	8		94,77	17608,61
		Сметная стоимость:				**1279,42**	**237716,25**
		ДВЕРИ					
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ					
104	**2109-0102-0203 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ**	**м2**	**10,9200**		**17367,00**	**189647,64**

		4	5	6	7	8		
	Сметная прибыль	%	8		1389,36	15171,81		
	Сметная стоимость:				**18756,36**	**204819,45**		
	2109-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние**	**м2**	**113,4000**	**11758,00**	**1333357,20**		
		%	8		940,64	106668,58		
	Сметная прибыль				**12698,64**	**1440025,78**		
	Сметная стоимость:				**11999,00**	**806332,80**		
	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние**	**м2**	**67,2000**				
		%	8		959,92	64506,62		
	Сметная прибыль				**12958,92**	**870839,42**		
	Сметная стоимость:				**11999,00**	**705541,20**		
107	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние**	**м2**	**58,8000**				
		%	8		959,92	56443,30		
	Сметная прибыль				**12958,92**	**761984,50**		
	Сметная стоимость:				**11725,00**	**787920,00**		
108	**2109-0102-0110 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние**	**м2**	**67,2000**				
		%	8		938,00	63033,60		
	Сметная прибыль				**12663,00**	**850953,60**		
	Сметная стоимость:				**11725,00**	**1280370,00**		
109	**2109-0102-0114 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние**	**м2**	**109,2000**				
		%	8		938,00	102429,60		
	Сметная прибыль				**12663,00**	**1382799,60**		
	Сметная стоимость:				**3714,00**	**831936,00**		
110	**2109-0404-1005 РСНБ РК 2015**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**224,0000**				
		%	8		297,12	66554,88		
	Сметная прибыль				**4011,12**	**898490,88**		
	Сметная стоимость:				**2554,00**	**572096,00**		
111	**2109-0404-0402 РСНБ РК 2015**	**Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**224,0000**				
		%	8		204,32	45767,68		
	Сметная прибыль				**2758,32**	**617863,68**		
	Сметная стоимость:				**490,00**	**219520,00**		
112	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**448,0000**				
		%	8		39,20	17561,60		
	Сметная прибыль				**529,20**	**237081,60**		
	Сметная стоимость:							
	БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ				**21699,00**	**1718560,80**		
113	**2109-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**79,2000**				
		%	8		1735,92	137484,86		
	Сметная прибыль				**2343,92**	**1856045,66**		
	Сметная стоимость:				**25297,00**	**779147,60**		
114	**2109-0203-0104 РСНБ РК 2015**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	**м2**	**30,8000**				
		%	8		2023,76	62331,81		
	Сметная прибыль				**27320,76**	**841479,41**		
	Сметная стоимость:							
	ЛЕСТНИЦЫ							
	Л1-3ШТ							

		4	5	6	7	8
		Установка лестничных площадок массой более 1 т	**шт**	**27,0000**	**5290,76**	**142850,42**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2,37	63,99	1035,00	66229,65
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	12,641	1088,00	13753,84
		Итого оплата труда:				**2962,35**	**79983,49**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	12,474	5764,00	71900,14
115. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	3,213	174,00	559,06
115. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,1674	2465,00	412,64
		Итого эксплуатация машин:				**2698,96**	**72871,84**
115. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,189	16850,00	3184,65
115. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0027	208994,00	564,28
		Итого материалов:				**138,85**	**3748,93**
		Накладные расходы	%	118		3495,57	94380,52
		Сметная прибыль	%	8		702,91	18978,48
		Сметная стоимость:				**9489,24**	**256209,42**
116	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**24,0000**	**4979,31**	**119503,45**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,2	52,8	1000,00	52800,00
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	11,22	1088,00	12207,36
		Итого оплата труда:				**2708,64**	**65007,36**
116. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	11,088	5764,00	63911,23
116. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,132	2465,00	325,38
		Итого эксплуатация машин:				**2676,53**	**64236,61**
116. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,1464	16850,00	2466,84
		Итого материалов:				**102,78**	**2466,84**
		Накладные расходы	%	118		3196,20	76708,68
		Сметная прибыль	%	8		654,04	15696,97
		Сметная стоимость:				**8829,55**	**211909,11**
117	**2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	**м2**	**92,3400**	**7643,00**	**705754,62**
		Сметная прибыль	%	8		611,44	56460,37
		Сметная стоимость:				**8254,44**	**762214,99**
118	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	**54,0000**	**1165,74**	**62949,86**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,08	58,32	1000,00	58320,00
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,7938	1275,03	1012,12
		Итого оплата труда:				**1098,74**	**59332,12**
118. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,3186	4329,00	1379,22

		3	4	5	6	7	8
	РСНБ	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,4752	2465,00	1171,37
		Итого эксплуатация машин:				**47,23**	**2550,59**
	2602 РСНБ 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,135	15402,00	2079,27
		Итого материалов:				**38,50**	**2079,27**
		Накладные расходы	%	118		1296,52	70011,90
		Сметная прибыль	%	8		196,98	10636,94
		Сметная стоимость:				**2659,24**	**143598,70**
	0110-9903 НБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	**27,0000**		**3567,00**	**96309,00**
		Сметная прибыль	%	8		285,36	7704,72
		Сметная стоимость:				**3852,36**	**104013,72**
	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)**	т	**0,98193**		**62849,91**	**61714,21**
1		Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел.-ч	28,9	28,378	1053,00	29881,80
2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,246	5,151	1305,14	6723,04
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**36604,84**
120. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	8,435	295,00	2488,26
120. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,84446	23,00	19,42
120. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,117832	4329,00	510,09
120. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	4,782	3996,00	19108,87
120. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,064807	8085,00	523,97
120. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,28476	28,00	7,97
120. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,382953	181,00	69,31
120.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,186567	2465,00	459,89
120.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,65	26,00	42,89
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**23230,68**
120.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,029458	70,00	2,06
120.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,018362	3360,00	61,70
120.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000982	415412,00	407,91
120.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001011	60195,00	60,88

3			4	5	6	7	8
		...ительные с гайками и шайбами ...Т 1759.0-87	т	0,0134	0,013158	404706,00	5325,06
		Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,009819	310,00	3,04
	...-0301 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	1,345	293,00	394,16
	2113-0301-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,402591	147,00	59,18
120.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000098	1880677,00	184,67
120.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,003928	220651,00	866,66
120.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000304	433151,00	131,85
120.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000589	572135,00	337,08
120.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001905	402893,00	767,49
		Итого материалов:				**8760,03**	**8601,73**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	25257,34
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	6957,72
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**93929,27**
121	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	**т**	**0,20664**		**62849,91**	**12987,30**
121.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	5,972	1053,00	6288,41
121.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,084	1305,14	1414,81
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**7703,22**
121.3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	1,775	295,00	523,64
121.4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,17771	23,00	4,09
121.5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,024797	4329,00	107,35
121.6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,006	3996,00	4021,32
121.7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,013638	8085,00	110,27
121.8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,059926	28,00	1,68
121.9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,08059	181,00	14,59
121.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,039262	2465,00	96,78
121.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,347155	26,00	9,03
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**4888,73**
121.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,006199	70,00	0,43

		Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003864	3360,00	12,98
[illegible]	[illegible] РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000207	415412,00	85,84
[illegible]	[illegible]-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000213	60195,00	12,81
[illegible]	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,002769	404706,00	1120,62
121.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002066	310,00	0,64
121.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,283097	293,00	82,95
121.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,084722	147,00	12,45
121.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000021	1880677,00	38,86
121.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000827	220651,00	182,38
121.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000064	433151,00	27,75
121.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000124	572135,00	70,94
121.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000401	402893,00	161,51
		Итого материалов:				**8760,03**	**1810,17**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	5315,22
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	1464,20
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**19766,73**
122	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж косоуров(МК-1)**	т	**0,35592**		**62849,91**	**22369,54**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	10,286	1053,00	10831,25
122. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,867	1305,14	2436,90
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**13268,15**
122. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	3,057	295,00	901,92
122. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,306091	23,00	7,04
122. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,04271	4329,00	184,89
122. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,733	3996,00	6926,39
122. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,023491	8085,00	189,92
122. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,103217	28,00	2,89
122. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,138809	181,00	25,12

		3	4	5	6	7	8
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,067625	2465,00	166,70
	2301 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,597946	26,00	15,55
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**8420,42**
122.13	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,010678	70,00	0,75
122.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006656	3360,00	22,36
122.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000356	415412,00	147,85
122.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000367	60195,00	22,07
122.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,004769	404706,00	1930,18
122.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003559	310,00	1,10
122.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,48761	293,00	142,87
122.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,145927	147,00	21,45
122.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000036	1880677,00	66,94
122.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001424	220651,00	314,14
122.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	0,00011	433151,00	47,79
122.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000214	572135,00	122,18
122.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У–40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00069	402893,00	278,19
		Итого материалов:				**8760,03**	**3117,87**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	9155,02
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	2521,97
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**34046,53**
123	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,54449**		**757,10**	**1169,33**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3*964)	чел-ч	0,646	0,997741	964,00	961,82
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000618	1043,55	0,64
		Итого оплата труда:				**623,16**	**962,47**
123. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000154	1888,00	0,29
123. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000463	2465,00	1,14
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**1,43**
123. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Бетонь	кг	0,003	0,004633	90,00	0,42

		3	4	5	6	7	8
		Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,041701	686,00	28,61
		Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,379945	466,00	177,05
		Итого материалов:				**133,43**	**206,08**
		Накладные расходы	%	80		498,53	769,97
		Сметная прибыль	%	8		100,45	155,14
		Сметная стоимость:				**1356,08**	**2094,45**
124	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**1т**	**0,02184**		**59167,00**	**1292,21**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	58	1,267	1000,00	1266,72
124. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,007862	1282,17	10,08
		Итого оплата труда:				**58461,58**	**1276,80**
124. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003276	4329,00	14,18
124. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004586	2465,00	11,31
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**25,49**
		Накладные расходы	%	91		53200,04	1161,89
		Сметная прибыль	%	8		8989,36	196,33
		Сметная стоимость:				**121356,40**	**2650,42**
125	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	**м3**	**0,5760**		**31234,28**	**17990,94**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	4,9	2,822	910,00	2568,38
125. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,113472	1105,50	125,44
		Итого оплата труда:				**4676,78**	**2693,83**
125. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001555	4249,00	6,61
125. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,167962	39,00	6,55
125. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,101434	5764,00	584,66
125. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,004262	4329,00	18,45
125. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,004954	79,00	0,39
125. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,006221	2465,00	15,33
		Итого эксплуатация машин:				**1097,22**	**632,00**
125. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,58752	23516,00	13816,12
125.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,438912	70,00	30,72
125.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,004032	58360,00	235,31
125.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000472	26517,00	12,52

		3	4	5	6	7	8
		Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,1728	310,00	53,57
	2701-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,0432	6994,00	302,14
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,002442	30,00	0,07
125.10	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,374976	907,00	340,10
		Итого материалов:				**25678,06**	**14790,56**
		Накладные расходы	%	91		4255,87	2451,38
		Сметная прибыль	%	8		2839,21	1635,39
		Сметная стоимость:				**38329,37**	**22077,71**
126	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**2049,55**	**24594,56**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	9,756	946,00	9229,18
126. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	2,592	1088,00	2820,10
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**12049,27**
126. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	2,592	5764,00	14940,29
		Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**14940,29**
126. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0276	15402,00	425,10
		Итого материалов:				**35,42**	**425,10**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	14218,14
		Сметная прибыль	%	8		258,75	3105,02
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**41917,72**
127	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**1,0260**		**68997,00**	**70790,92**
		Сметная прибыль	%	8		5519,76	5663,27
		Сметная стоимость:				**74516,76**	**76454,20**
128	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0,101088**		**53159,70**	**5373,81**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	39	3,942	1109,00	4372,16
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,035381	1274,40	45,09
		Итого оплата труда:				**43697,04**	**4417,25**
128. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,014152	4329,00	61,27
128. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,039424	145,00	5,72
128. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,021228	2465,00	52,33
		Итого эксплуатация машин:				**1180,26**	**119,31**
128. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,004044	218211,00	882,34
		Итого материалов:				**8728,44**	**882,34**
		Накладные расходы	%	90		39327,34	3975,52
		Сметная прибыль	%	8		7398,96	747,95

			4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**99886,00**	**10097,28**
	[illegible]11 [illegible] РК 2015 [illegible] и доп. вып. 4	**Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности или покрытия**	**7,6320**		**856,89**	**6539,78**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,306	2,335	1088,00	2540,91
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,003053	1043,50	3,19
		Итого оплата труда:				**333,35**	**2544,09**
129. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000763	1888,00	1,44
129. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00229	2465,00	5,64
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**7,08**
129. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,002	0,015264	90,00	1,37
129. 6	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,000046	572135,00	26,20
129. 7	2204-0501-1301 РСНБ РК 2015	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,22	1,679	2361,00	3964,21
		Итого материалов:				**523,03**	**3991,79**
		Накладные расходы	%	80		266,68	2035,27
		Сметная прибыль	%	8		89,89	686,00
		Сметная стоимость:				**1213,45**	**9261,06**
		Л2-1ШТ					
130	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**9,0000**		**5290,76**	**47616,81**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2,37	21,33	1035,00	22076,55
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	4,214	1088,00	4584,61
		Итого оплата труда:				**2962,35**	**26661,16**
130. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	4,158	5764,00	23966,71
130. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	1,071	174,00	186,35
130. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,0558	2465,00	137,55
		Итого эксплуатация машин:				**2698,96**	**24290,61**
130. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,063	16850,00	1061,55
130. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0009	208994,00	188,09
		Итого материалов:				**138,85**	**1249,64**
		Накладные расходы	%	118		3495,57	31460,17
		Сметная прибыль	%	8		702,91	6326,16
		Сметная стоимость:				**9489,24**	**85403,14**
131	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**8,0000**		**4979,31**	**39834,48**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,2	17,6	1000,00	17600,00
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	3,74	1088,00	4069,12
		Итого оплата труда:				**2708,64**	**21669,12**

		3	4	5	6	7	8
		Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	3,696	5764,00	21303,74
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,044	2465,00	108,46
		Итого эксплуатация машин:				**2676,53**	**21412,20**
	2001-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,0488	16850,00	822,28
		Итого материалов:				**102,78**	**822,28**
		Накладные расходы	%	118		3196,20	25569,56
		Сметная прибыль	%	8		654,04	5232,32
		Сметная стоимость:				**8829,55**	**70636,37**
131	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	**м2**	**30,7800**		**7643,00**	**235251,54**
		Сметная прибыль	%	8		611,44	18820,12
		Сметная стоимость:				**8254,44**	**254071,66**
133	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)**	**т**	**0,32731**		**62849,91**	**20571,40**
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	9,459	1053,00	9960,60
133.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,717	1305,14	2241,01
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**12201,61**
133.3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	2,812	295,00	829,42
133.4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,281487	23,00	6,47
133.5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,039277	4329,00	170,03
133.6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,594	3996,00	6369,62
133.7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,021602	8085,00	174,66
133.8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,09492	28,00	2,66
133.9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,127651	181,00	23,10
133.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,062189	2465,00	153,30
133.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,549881	26,00	14,30
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**7743,56**
133.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,009819	70,00	0,69
133.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006121	3360,00	20,57
133.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000327	415412,00	135,97

			4	5	6	7	8
		Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000337	60195,00	20,29
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,004386	404706,00	1775,02
	2111-0501 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003273	310,00	1,01
	2111-0501-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,448415	293,00	131,39
	2111-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,134197	147,00	19,73
133.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000033	1880677,00	61,56
133.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001309	220651,00	288,89
133.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000101	433151,00	43,95
133.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000196	572135,00	112,36
133.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000635	402893,00	255,83
		Итого материалов:				**8760,03**	**2867,24**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	8419,11
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	2319,24
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**31309,76**
134	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	**т**	**0,06888**		**62849,91**	**4329,10**
134.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	1,991	1053,00	2096,14
134.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,361344	1305,14	471,61
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**2567,74**
134.3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,591679	295,00	174,55
134.4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,059237	23,00	1,36
134.5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,008266	4329,00	35,78
134.6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,335446	3996,00	1340,44
134.7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,004546	8085,00	36,76
134.8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,019975	28,00	0,56
134.9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,026863	181,00	4,86
134.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,013087	2465,00	32,26
134.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,115718	26,00	3,01
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**1629,58**

		Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002066	70,00	0,14
	РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001288	3360,00	4,33
	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000069	413412,00	28,61
134.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000071	60195,00	4,27
134.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000923	404706,00	373,54
134.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000689	310,00	0,21
134.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,094366	293,00	27,65
134.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,028241	147,00	4,15
134.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000007	1880677,00	12,95
134.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000276	220651,00	60,79
134.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000021	433151,00	9,25
134.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000041	572135,00	23,65
134.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000134	402893,00	53,84
		Итого материалов:				**8760,03**	**603,39**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	1771,74
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	488,07
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**6588,91**
135	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,39619**		**757,10**	**299,96**
135.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	0,255939	964,00	246,72
135.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000158	1043,69	0,17
		Итого оплата труда:				**623,16**	**246,89**
135.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00004	1888,00	0,07
135.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000119	2465,00	0,29
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**0,37**
135.5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,001189	90,00	0,11
135.6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,010697	686,00	7,34
135.7	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,097463	466,00	45,42
		Итого материалов:				**133,43**	**52,86**

		Накладные расходы	%	80		498,53	197,51
		Сметная прибыль	%	8		100,45	39,80
		Сметная стоимость:				**1356,08**	**537,27**
	1115-0101 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**2049,55**	**8198,19**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	3,252	946,00	3076,39
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,864	1088,00	940,03
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**4016,42**
136. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,864	5764,00	4980,10
		Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**4980,10**
136. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0092	15402,00	141,70
		Итого материалов:				**35,42**	**141,70**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	4739,38
		Сметная прибыль	%	8		258,75	1035,01
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**13972,57**
137	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0,033696**		**53159,70**	**1791,27**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	39	1,314	1109,00	1457,39
137. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,011794	1274,40	15,03
		Итого оплата труда:				**43697,04**	**1472,42**
137. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,004717	4329,00	20,42
137. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,013141	145,00	1,91
137. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,007076	2465,00	17,44
		Итого эксплуатация машин:				**1180,26**	**39,77**
137. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,001348	218211,00	294,11
		Итого материалов:				**8728,44**	**294,11**
		Накладные расходы	%	90		39327,34	1325,17
		Сметная прибыль	%	8		7398,96	249,32
		Сметная стоимость:				**99886,00**	**3365,76**
138	**1115-0404-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности или покрытия**	**2,5440**		**856,89**	**2179,93**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,306	0,778464	1088,00	846,97
138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001018	1043,53	1,06
		Итого оплата труда:				**333,35**	**848,03**
138. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000254	1888,00	0,48
138. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000763	2465,00	1,88
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**2,36**

				4	5	6	7	8
		Гвозди	кг		0,002	0,005088	90,00	0,46
	2001-0106 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т		0,000006	0,000015	572135,00	8,73
	2001-1301 РСНБ РК 2015	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг		0,22	0,55968	2361,00	1321,40
		Итого материалов:					**523,03**	**1330,60**
		Накладные расходы	%		80		266,68	678,42
		Сметная прибыль	%		8		89,89	228,67
		Сметная стоимость:					**1213,45**	**3087,02**
		ПОЛЫ						
		1 ЭТАЖ.						
		УЗЕЛ Л2-441,72 М2						
139	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из пеноплекс 45 ГОСТ 15588-2014**	**м3**		**22,0860**		**17948,00**	**396399,53**
		Сметная прибыль	%		8		1435,84	31711,96
		Сметная стоимость:					**19383,84**	**428111,49**
		УЗЕЛ К1-61,02 М2						
140	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из пеноплекс 45 ГОСТ 15588-2014**	**м3**		**1,8306**		**17948,00**	**32855,61**
		Сметная прибыль	%		8		1435,84	2628,45
		Сметная стоимость:					**19383,84**	**35484,06**
		УЗЕЛ К1 - 244,08 М2						
141	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из пеноплекс 45 ГОСТ 15588-2014**	**м3**		**7,3224**		**17948,00**	**131422,44**
		Сметная прибыль	%		8		1435,84	10513,79
		Сметная стоимость:					**19383,84**	**141936,23**
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА						
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
142	**1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**	**м2 горизонтальной проекции (поэтажно)**		**323,95767**		**2398,75**	**777093,33**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч		1,17	379,03	1071,00	405941,64
142. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,0475	15,388	910,00	14003,07
		Итого оплата труда:					**1296,30**	**419944,71**
142. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч		0,031	10,043	1076,00	10805,93
142. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч		0,0165	5,345	1888,00	10091,93
		Итого эксплуатация машин:					**64,51**	**20897,86**
142. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3		0,007	2,268	19751,00	44789,42
142. 6	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3		0,032	10,367	19437,00	201496,49
142. 7	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2		0,27	87,469	1178,00	103037,98

		3	4	5	6	7	8
		Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0062	2,009	463,00	929,95
		Итого материалов:				**1081,17**	**350253,83**
		Накладные расходы	%	80		1037,04	335955,77
		Сметная прибыль	%	8		274,86	89043,93
		Сметная стоимость:				**3710,65**	**1202093,00**
		ОТКОСЫ					
143	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**491,8000**		**2747,08**	**1351016,30**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел.-ч	1,79	880,322	1035,00	911133,27
143. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0206	10,131	910,00	9219,28
		Итого оплата труда:				**1871,40**	**920352,55**
143. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	10,131	1888,00	19127,48
		Итого эксплуатация машин:				**38,89**	**19127,48**
143. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,4918	19751,00	9713,54
143. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	21,147	19437,00	411042,01
		Итого материалов:				**855,54**	**420755,56**
		Накладные расходы	%	80		1497,12	736282,04
		Сметная прибыль	%	8		339,54	166983,87
		Сметная стоимость:				**4583,74**	**2254282,21**
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА					
144	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**32,4000**		**3159,41**	**102364,98**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел.-ч	1,15	37,26	1018,00	37930,68
144. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0144	0,46656	927,31	432,64
		Итого оплата труда:				**1184,05**	**38363,32**
144. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,04536	4249,00	192,73
144. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,4212	1888,00	795,23
		Итого эксплуатация машин:				**30,49**	**987,96**
144. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	1,004	19437,00	19522,52
144. 6	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	34,992	1178,00	41220,58
144. 7	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,004212	17349,00	73,07
144. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	0,81	463,00	375,03
144. 9	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	3,888	580,00	2255,04

		4	5	6	7	8
		Вода техническая	м3	0,0001	0,00324	30,00	0,10
		Итого материалов:				**1958,22**	**63446,34**
		Накладные расходы	%	80		947,24	30690,66
		Сметная прибыль	%	8		328,53	10644,45
		Сметная стоимость:				**4435,19**	**143700,09**
145	**1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков**	**м2**	**32,4000**		**488,57**	**15829,75**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,223	7,225	1018,00	7355,25
145. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,06804	977,81	66,53
		Итого оплата труда:				**229,07**	**7421,78**
145. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,02592	4249,00	110,13
145. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,04212	1888,00	79,52
		Итого эксплуатация машин:				**5,85**	**189,66**
145. 5	2105-0307-0104 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,013	0,4212	285,00	120,04
145. 6	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	116,64	70,00	8164,80
		Итого материалов:				**255,71**	**8284,84**
		Накладные расходы	%	80		183,25	5937,43
		Сметная прибыль	%	8		53,75	1741,37
		Сметная стоимость:				**725,57**	**23508,55**
146	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**2,5920**		**18706,13**	**48486,28**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	14,8	38,362	1035,00	39704,26
146. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	1,322	1088,00	1438,25
		Итого оплата труда:				**15872,88**	**41142,51**
146. 3	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,5184	34,00	17,63
146. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	1,322	2465,00	3258,53
		Итого эксплуатация машин:				**1263,95**	**3276,16**
146. 5	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,018818	133507,00	2512,32
146. 6	2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	1,296	285,00	369,36
146. 7	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	3,629	285,00	1034,21
146. 8	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ЦЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	5,184	160,00	829,44

			4	5	6	7	8
		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	7,776	92,00	715,39
	0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000156	290275,00	45,14
		Итого материалов:				**2124,18**	**5505,87**
		Накладные расходы	%	76		12063,39	31268,30
		Сметная прибыль	%	8		2461,56	6380,37
		Сметная стоимость:				**33231,08**	**86134,95**
147	**2111-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125**	**м3**	**2,5920**		**23962,00**	**62109,50**
		Сметная прибыль	%	8		1916,96	4968,76
		Сметная стоимость:				**25878,96**	**67078,26**
148	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**32,4000**		**1007,45**	**32641,47**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,5314	17,217	1053,00	18129,88
148. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,05508	1151,76	63,44
		Итого оплата труда:				**561,52**	**18193,32**
148. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0162	4329,00	70,13
148. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,02268	1888,00	42,82
148. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0162	2465,00	39,93
148. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	0,4536	130,00	58,97
		Итого эксплуатация машин:				**6,54**	**211,85**
148. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	135,821	93,00	12631,33
148. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,04212	174,00	7,33
148. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	7,585	219,00	1661,08
		Итого материалов:				**441,35**	**14299,74**
		Накладные расходы	%	80		449,22	14554,66
		Сметная прибыль	%	8		116,53	3775,69
		Сметная стоимость:				**1573,20**	**50971,82**
149	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**32,4000**		**605,13**	**19606,23**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,39	12,636	982,00	12408,55
149. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,05508	1067,06	58,77
		Итого оплата труда:				**384,79**	**12467,33**
149. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,00648	1888,00	12,23
149. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0486	2465,00	119,80

			4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**4,08**	**132,03**
	[illegible] РСНБ [illegible] 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,10044	90,00	9,04
	[illegible]12-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,27216	172,00	46,81
[illegible]	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,020412	264082,00	5390,44
149. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпаглевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	16,524	98,00	1619,35
		Итого материалов:				**218,08**	**7065,64**
		Накладные расходы	%	80		307,84	9973,86
		Сметная прибыль	%	8		73,04	2366,41
		Сметная стоимость:				**986,00**	**31946,50**
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-12ШТ					
150	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0,78528**		**48486,90**	**38075,79**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	46,6	36,594	910,00	33300,58
150. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,243437	1268,39	308,77
		Итого оплата труда:				**42799,20**	**33609,36**
150. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	1,374	295,00	405,40
150. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,094234	4329,00	407,94
150. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,321965	28,00	9,02
150. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	7,13	91,00	648,86
150. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,109939	181,00	19,90
150. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,149203	2465,00	367,79
150. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	1,461	26,00	37,98
		Итого эксплуатация машин:				**2415,54**	**1896,88**
150.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,023558	70,00	1,65
150.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,014685	3360,00	49,34
150.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,002591	404706,00	1048,76
150.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,007853	310,00	2,43
150.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	1,178	293,00	345,13
150.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,353376	147,00	51,95
150.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000079	1880677,00	147,69

			4	5	6	7	8
		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,001099	220651,00	242,58
	2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000243	433151,00	105,44
	2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000471	572135,00	269,57
130.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001523	402893,00	613,78
		Итого материалов:				**3665,36**	**2878,33**
		Накладные расходы	%	69		29531,45	23190,46
		Сметная прибыль	%	8		6241,47	4901,30
		Сметная стоимость:				**84259,82**	**66167,55**
151	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**19,2000**		**769,40**	**14772,49**
151.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	12,403	964,00	11956,68
151.2	01-0101-02-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00768	1043,50	8,01
		Итого оплата труда:				**623,16**	**11964,70**
151.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00192	1888,00	3,62
151.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00576	2465,00	14,20
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**17,82**
151.5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,0576	90,00	5,18
151.6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,5184	686,00	355,62
151.7	2204-0201-0707 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,246	4,723	516,00	2437,17
		Итого материалов:				**145,73**	**2797,98**
		Накладные расходы	%	80		498,53	9571,76
		Сметная прибыль	%	8		101,43	1947,54
		Сметная стоимость:				**1369,36**	**26291,78**
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-2-20ШТ					
152	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**1,2346**		**48486,90**	**59861,93**
152.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	46,6	57,532	910,00	52354,45
152.2	01-0101-02-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,382726	1268,39	485,44
		Итого оплата труда:				**42799,20**	**52839,89**
152.3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	2,161	295,00	637,36
152.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,148152	4329,00	641,35
152.5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,506186	28,00	14,17
152.6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	11,21	91,00	1020,13

			4	5	6	7	8
	2015 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,172844	181,00	31,28
	3301-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,234574	2465,00	578,22
	2106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	2,296	26,00	59,71
		Итого эксплуатация машин:				**2415,54**	**2982,23**
152.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,037038	70,00	2,59
152.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,023087	3360,00	77,57
152.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,004074	404706,00	1648,85
152.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,012346	310,00	3,83
152.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	1,852	293,00	542,61
152.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,55557	147,00	81,67
152.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000123	1880677,00	232,19
152.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,001728	220651,00	381,38
152.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000383	433151,00	165,78
152.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000741	572135,00	423,81
152.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002395	402893,00	964,98
		Итого материалов:				**3665,36**	**4525,25**
		Накладные расходы	%	69		29531,45	36459,53
		Сметная прибыль	%	8		6241,47	7705,72
		Сметная стоимость:				**84259,82**	**104027,17**
153	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**33,2000**		**769,40**	**25544,09**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	21,447	964,00	20675,10
153. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01328	1043,50	13,86
		Итого оплата труда:				**623,16**	**20688,96**
153. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00332	1888,00	6,27
153. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00996	2465,00	24,55
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**30,82**
153. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,0996	90,00	8,96

	0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,8964	686,00	614,93
	0201-0707 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,246	8,167	516,00	4214,28
		Итого материалов:				**145,73**	**4838,17**
		Накладные расходы	%	80		498,53	16551,17
		Сметная прибыль	%	8		101,43	3367,62
		Сметная стоимость:				**1369,36**	**45462,88**
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-10ШТ; МОБ2-20ШТ					
154	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**1,2247**		**48486,90**	**59381,91**
154.1	I	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	46,6	57,071	910,00	51934,63
154.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,379657	1268,39	481,55
		Итого оплата труда:				**42799,20**	**52416,18**
154.3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	2,143	295,00	632,25
154.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,146964	4329,00	636,21
154.5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,502127	28,00	14,06
154.6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	11,12	91,00	1011,95
154.7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,171458	181,00	31,03
154.8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,232693	2465,00	573,59
154.9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	2,278	26,00	59,23
		Итого эксплуатация машин:				**2415,54**	**2958,31**
154.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,036741	70,00	2,57
154.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,022902	3360,00	76,95
154.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,004042	404706,00	1635,62
154.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,012247	310,00	3,80
154.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	1,837	293,00	538,26
154.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,551115	147,00	81,01
154.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000122	1880677,00	230,33
154.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,001715	220651,00	378,32
154.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00038	433151,00	164,45

			4	5	6	7	8
[illegible]	[illegible] 0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000735	572135,00	420,42
154.10	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002376	402893,00	957,24
		Итого материалов:				**3665,36**	**4488,97**
		Накладные расходы	%	69		29531,45	36167,16
		Сметная прибыль	%	8		6241,47	7643,93
		Сметная стоимость:				**84259,82**	**103193,00**
155	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**35,5163**		**769,40**	**27326,25**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	22,944	964,00	22117,56
155. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,014207	1043,50	14,82
		Итого оплата труда:				**623,16**	**22132,39**
155. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,003552	1888,00	6,71
155. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,010655	2465,00	26,26
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**32,97**
155. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,106549	90,00	9,59
155. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,95894	686,00	657,83
155. 7	2204-0201-0707 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,246	8,737	516,00	4508,30
		Итого материалов:				**145,73**	**5175,72**
		Накладные расходы	%	80		498,53	17705,91
		Сметная прибыль	%	8		101,43	3602,57
		Сметная стоимость:				**1369,36**	**48634,73**
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ					
156	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0,0956**		**48486,90**	**4635,35**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	46,6	4,455	910,00	4054,01
156. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,029636	1268,39	37,59
		Итого оплата труда:				**42799,20**	**4091,60**
156. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,1673	295,00	49,35
156. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,011472	4329,00	49,66
156. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,039196	28,00	1,10
156. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,868048	91,00	78,99
156. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,013384	181,00	2,42
156. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,018164	2465,00	44,77

1	2		4	5	6	7	8
156. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,177816	26,00	4,62
		Итого эксплуатации машин:				**2415,54**	**230,93**
156.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002868	70,00	0,20
156.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001788	3360,00	6,01
156.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000315	404706,00	127,68
156.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000956	310,00	0,30
156.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,1434	293,00	42,02
156.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,04302	147,00	6,32
156.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00001	1880677,00	17,98
156.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000134	220651,00	29,53
156.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00003	433151,00	12,84
156.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000057	572135,00	32,82
156.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000185	402893,00	74,72
		Итого материалов:				**3665,36**	**350,41**
		Накладные расходы	%	69		29531,45	2823,21
		Сметная прибыль	%	8		6241,47	596,68
		Сметная стоимость:				**84259,82**	**8055,24**
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-40 ШТ					
157	**2307-0201-0116 РСНБ РК 2015**	**Ящик абонентский**	**шт.**	**40,0000**		**2414,00**	**96560,00**
		Сметная прибыль	%	8		193,12	7724,80
		Сметная стоимость:				**2607,12**	**104284,80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**49604781,51**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**96560,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**96560,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7724,80**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**104284,80**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**47368311,17**
	Материалы -		Тенге				**11864653,57**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12686449,71**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**12306327,71**
	Местные материалы -		Тенге				**8480186,67**
		Накладные расходы -	Тенге				**11729367,71**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**11729367,71**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**4727814,31**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**63825493,19**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13352,74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12686449,71**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2139910,34**
	Материалы -		Тенге				**29804,02**
	Всего заработная плата -		Тенге				**217688,42**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1851961,41**
		Накладные расходы -	Тенге				**150205,01**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**150205,01**
		Сметная прибыль -	Тенге				**183209,23**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2473324,57**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**225,14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**217688,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**66403102,57**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13577,88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12904138,13**
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		ДРЕНАЖ					
158	**1116-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе**	**м трубопровода**	**24,0000**		**1023,84**	**24572,15**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,91	21,84	1109,00	24220,56
158. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,1056	1119,77	118,25
		Итого оплата труда:				**1014,12**	**24338,81**
158. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,049	1,176	13,00	15,29
158. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0096	5764,00	55,33
158. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0072	4329,00	31,17
158. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	0,0888	2465,00	218,89
		Итого эксплуатация машин:				**13,36**	**320,68**
158. 7	2113-0816-3018 РСНБ РК 2015	Трубки защитные гофрированные	м	0,07	1,68	--	--
158. 8	2301-0701-9901 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные СТ РК 1893-2009	м	0,978	23,472	--	--
158. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,1776	174,00	30,90
		Итого материалов:				**1,29**	**30,90**
		Накладные расходы	%	98		993,83	23852,03
		Сметная прибыль	%	8		161,41	3873,93
		Сметная стоимость:				**2179,09**	**52298,11**

1	2		4	5	6	7	8
159	2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	24,0000		589,00	14136,00
		Сметная прибыль	%	8		47,12	1130,88
		Сметная стоимость:				636,12	15266,88
		ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000					
160	2305-1314-0303 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	224,0000		2491,00	557984,00
		Сметная прибыль	%	8		199,28	44638,72
		Сметная стоимость:				2690,28	602622,72
161	2305-1314-0207 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с предварительной настройкой, модели V-Exact II, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	224,0000		6642,00	1487808,00
		Сметная прибыль	%	8		531,36	119024,64
		Сметная стоимость:				7173,36	1606832,64
162	2305-1310-0113 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	20,0000		31286,00	625720,00
		Сметная прибыль	%	8		2502,88	50057,60
		Сметная стоимость:				33788,88	675777,60
163	2305-1310-0111 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	40,0000		25792,00	1031680,00
		Сметная прибыль	%	8		2063,36	82534,40
		Сметная стоимость:				27855,36	1114214,40
164	2305-1310-0115 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000		49168,00	196672,00
		Сметная прибыль	%	8		3933,44	15733,76
		Сметная стоимость:				53101,44	212405,76
165	2304-1013-1903 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, T до +120°C, PN 16, DN 25, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	20,0000		2057,00	41140,00
		Сметная прибыль	%	8		164,56	3291,20
		Сметная стоимость:				2221,56	44431,20
166	2305-1501-1004 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, T макс 90°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	40,0000		97604,00	3904160,00
		Сметная прибыль	%	8		7808,32	312332,80
		Сметная стоимость:				105412,32	4216492,80
167	2304-0905-2402 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, JAKKO PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	320,0000		3541,00	1133120,00
		Сметная прибыль	%	8		283,28	90649,60
		Сметная стоимость:				3824,28	1223769,60
168	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	640,0000		532,00	340480,00
		Сметная прибыль	%	8		42,56	27238,40

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**574,56**	**367718,40**
169	2304-0905-2401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, JAKKO PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	320,0000		2479,00	793280,00
		Сметная прибыль	%	8		198,32	63462,40
		Сметная стоимость:				**2677,32**	**856742,40**
170	2302-0103-0302 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	640,0000		367,00	234880,00
		Сметная прибыль	%	8		29,36	18790,40
		Сметная стоимость:				**396,36**	**253670,40**
171	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	40,0000		1449,00	57960,00
		Сметная прибыль	%	8		115,92	4636,80
		Сметная стоимость:				**1564,92**	**62596,80**
172	2305-1207-0901 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	88,0000		2374,00	208912,00
		Сметная прибыль	%	8		189,92	16712,96
		Сметная стоимость:				**2563,92**	**225624,96**
		ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000					
173	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x4,2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2088,3920		294,00	613987,25
		Сметная прибыль	%	8		23,52	49118,98
		Сметная стоимость:				**317,52**	**663106,23**
174	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	107,8800		182,00	19634,16
		Сметная прибыль	%	8		14,56	1570,73
		Сметная стоимость:				**196,56**	**21204,89**
175	2302-0301-0305 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	288,0000		160,00	46080,00
		Сметная прибыль	%	8		12,80	3686,40
		Сметная стоимость:				**172,80**	**49766,40**
176	2302-0301-0805 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	464,0000		182,00	84448,00
		Сметная прибыль	%	8		14,56	6755,84
		Сметная стоимость:				**196,56**	**91203,84**
177	2302-0301-1002 РСНБ РК 2015	Тройник прямой, d 25 мм	шт.	280,0000		167,00	46760,00
		Сметная прибыль	%	8		13,36	3740,80
		Сметная стоимость:				**180,36**	**50500,80**
178	2302-0401-3202 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	160,0000		44,00	7040,00
		Сметная прибыль	%	8		3,52	563,20
		Сметная стоимость:				**47,52**	**7603,20**
179	2302-0301-0306 РСНБ РК 2015	Муфта d 25 мм	шт.	880,0000		172,00	151360,00
		Сметная прибыль	%	8		13,76	12108,80
		Сметная стоимость:				**185,76**	**163468,80**

1	2		4	5	6	7	8
180	**2302-0401-3503 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**600,0000**		**7,00**	**4200,00**
		Сметная прибыль	%	8		0,56	336,00
		Сметная стоимость:				**7,56**	**4536,00**
181	**2302-0401-3605 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**1440,0000**		**30,00**	**43200,00**
		Сметная прибыль	%	8		2,40	3456,00
		Сметная стоимость:				**32,40**	**46656,00**
182	**2305-1207-0901 РСНБ РК 2015**	**Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**	**шт.**	**40,0000**		**2374,00**	**94960,00**
		Сметная прибыль	%	8		189,92	7596,80
		Сметная стоимость:				**2563,92**	**102556,80**
183	**2304-0905-2401 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, JAKKO PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**80,0000**		**2479,00**	**198320,00**
		Сметная прибыль	%	8		198,32	15865,60
		Сметная стоимость:				**2677,32**	**214185,60**
184	**2302-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**160,0000**		**273,00**	**43680,00**
		Сметная прибыль	%	8		21,84	3494,40
		Сметная стоимость:				**294,84**	**47174,40**
		ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ					
		ПРОКЛАДКА ТРУБ					
185	**1124-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0450**		**790820,55**	**35586,92**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	418	18,81	1109,00	20860,29
185. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	65,42	2,944	1422,79	4188,55
		Итого оплата труда:				**556640,96**	**25048,84**
185. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	76	3,42	547,00	1870,74
185. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	0,5625	2338,00	1315,13
185. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	22	0,99	4329,00	4285,71
185. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	11,55	0,51975	28,00	14,55
185. 7	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	1,125	5630,00	6333,75
185. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,78	0,2601	1419,00	369,08
185. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14	0,0063	2465,00	15,53
		Итого эксплуатация машин:				**315655,32**	**14204,49**
185.10	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0012	0,000054	350730,00	18,94
185.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05	0,00225	212247,00	477,56

1	2		4	5	6	7	8
185.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	19	0,855	30,00	25,65
185.13	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	1010	45,45	--	--
		Итого материалов:				**11603,23**	**522,15**
		Накладные расходы	%	99		551074,55	24798,35
		Сметная прибыль	%	8		107351,61	4830,82
		Сметная стоимость:				**1449246,70**	**65216,10**
186	**2301-0201-0158 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**45,4500**		**1333,00**	**60584,85**
		Сметная прибыль	%	8		106,64	4846,79
		Сметная стоимость:				**1439,64**	**65431,64**
187	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,0040**		**424970,00**	**1699,88**
		Сметная прибыль	%	8		33997,60	135,99
		Сметная стоимость:				**458967,60**	**1835,87**
188	**2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0180**		**424970,00**	**7649,46**
		Сметная прибыль	%	8		33997,60	611,96
		Сметная стоимость:				**458967,60**	**8261,42**
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б01-4 ШТ					
189	**1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Опоры неподвижные шитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство**	**м3 конструкции**	**0,8400**		**9108,15**	**7650,85**
189.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	2,75	2,31	982,00	2268,42
189.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5533	0,464772	1298,74	603,62
		Итого оплата труда:				**3419,09**	**2872,04**
189.3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,137	0,11508	39,00	4,49
189.4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,55	0,462	3996,00	1846,15
189.5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,308	0,25872	729,00	188,61
189.6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,002772	2465,00	6,83
		Итого эксплуатация машин:				**2435,81**	**2046,08**
189.7	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,163	0,13692	21086,00	2887,10
189.8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0147	0,012348	16850,00	208,06
189.9	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	0,84	0,7056	--	--
189.10	2113-0104-0803 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-90/30	т	0,0026	0,002184	101855,00	222,45
189.11	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00013	0,000109	171586,00	18,74
		Итого материалов:				**3971,84**	**3336,35**
		Накладные расходы	%	118		4034,53	3389,00

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1051,41	883,19
		Сметная стоимость:				**14194,09**	**11923,04**
190	**2104-0302-9905 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0,2000**		**57219,00**	**11443,80**
		Сметная прибыль	%	8		4577,52	915,50
		Сметная стоимость:				**61796,52**	**12359,30**
191	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**0,6400**		**32404,00**	**20738,56**
		Сметная прибыль	%	8		2592,32	1659,08
		Сметная стоимость:				**34996,32**	**22397,64**
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ					
192	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки ОП1 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,0600**		**32404,00**	**1944,24**
		Сметная прибыль	%	8		2592,32	155,54
		Сметная стоимость:				**34996,32**	**2099,78**
		ВЕНТИЛИ					
193	**2304-0501-0227 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**851,00**	**1702,00**
		Сметная прибыль	%	8		68,08	136,16
		Сметная стоимость:				**919,08**	**1838,16**
194	**2304-0501-0229 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**1402,00**	**5608,00**
		Сметная прибыль	%	8		112,16	448,64
		Сметная стоимость:				**1514,16**	**6056,64**
		Антикоррозийная защита					
195	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**11,0000**		**81,98**	**901,77**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1,235)	чел-ч	0,0295	0,3245	1235,00	400,76
195. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0022	1088,00	2,39
		Итого оплата труда:				**36,65**	**403,15**
195. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0011	4249,00	4,67
195. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0011	27,00	0,03
195. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0011	2465,00	2,71
195. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,1232	137,00	16,88
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**24,29**
195. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000165	290315,00	47,90
195. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00099	433151,00	428,82
		Итого материалов:				**43,34**	**476,72**
		Накладные расходы	%	69		25,29	278,17
		Сметная прибыль	%	8		8,58	94,40
		Сметная стоимость:				**115,85**	**1274,34**

1	2		4	5	6	7	8
196	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**11,0000**		**235,85**	**2594,30**
196.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,032	0,352	1000,00	352,00
196.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0066	1088,00	7,18
		Итого оплата труда:				**32,65**	**359,18**
196.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0022	4249,00	9,35
196.4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0022	27,00	0,06
196.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0044	2465,00	10,85
196.6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,308	137,00	42,20
		Итого эксплуатация машин:				**5,68**	**62,45**
196.7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000286	290315,00	83,03
196.8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	1,98	1059,00	2096,82
		Итого материалов:				**198,17**	**2179,85**
		Накладные расходы	%	69		22,53	247,83
		Сметная прибыль	%	8		20,67	227,37
		Сметная стоимость:				**279,05**	**3069,50**
		Теплоизоляционные работы					
197	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**45,0000**		**557,04**	**25066,98**
197.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,211	9,495	1130,00	10729,35
197.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	1,125	1088,00	1224,00
		Итого оплата труда:				**265,63**	**11953,35**
197.3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	1,125	2465,00	2773,13
		Итого эксплуатация машин:				**61,63**	**2773,13**
197.4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,6435	3890,00	2503,21
197.5	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	67,5	131,00	8842,50
197.6	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,09	2431,00	218,79
		Итого материалов:				**256,99**	**11564,50**
		Накладные расходы	%	76		201,88	9084,55
		Сметная прибыль	%	8		60,71	2732,12
		Сметная стоимость:				**819,64**	**36883,65**
198	**2111-0403-0221 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**49,5000**		**661,00**	**32719,50**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		52,88	2617,56
		Сметная стоимость:				**713,88**	**35337,06**
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА ДТС-16-1 ШТ					
199	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитной стенки из бетона В15**	**м3**	**0,1600**		**26863,07**	**4298,09**
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	0,4896	946,00	463,16
199. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,036592	1119,18	40,95
		Итого оплата труда:				**3150,72**	**504,11**
199. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000432	4249,00	1,84
199. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,029136	39,00	1,14
199. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,03008	5764,00	173,38
199. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,002448	4329,00	10,60
199. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,00128	79,00	0,10
199. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,003632	2465,00	8,95
		Итого эксплуатация машин:				**1225,03**	**196,00**
199. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1632	21086,00	3441,24
199.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000112	40416,00	4,53
199.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,001376	58360,00	80,30
199.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000042	26517,00	1,10
199.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,00008	404706,00	32,38
199.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,0688	310,00	21,33
199.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00077	0,000123	30,00	0,00
199.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,064	907,00	58,05
		Итого материалов:				**22743,28**	**3638,92**
		Накладные расходы	%	91		2867,15	458,74
		Сметная прибыль	%	8		2378,42	380,55
		Сметная стоимость:				**32108,63**	**5137,38**
200	**1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Укладка вентиляционной трубы**	**км**	**0,0020**		**393578,92**	**787,16**
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	254	0,508	1193,00	606,04
200. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,14	0,04228	1225,63	51,82
		Итого оплата труда:				**328931,88**	**657,86**

1	2		4	5	6	7	8
200. 3	3105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для р[illegible]ой сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	11,79	0,02358	4828,00	113,84
200. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,00176	5520,00	9,72
200. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,36	0,02472	28,00	0,69
200. 6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,016	73,00	1,17
200. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,5	0,003	181,00	0,54
200. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	8,27	0,01654	1419,00	23,47
200. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,0004	2465,00	0,99
		Итого эксплуатация машин:				**75209,43**	**150,42**
200.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00036	40416,00	14,55
200.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,00006	212247,00	12,73
200.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	9,8	0,0196	174,00	3,41
200.13	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	1004	2,008	–	–
		Итого материалов:				**15347,49**	**30,69**
		Накладные расходы	%	99		325642,56	651,29
		Сметная прибыль	%	8		57537,72	115,08
		Сметная стоимость:				**776759,20**	**1553,52**
201	**2301-0103-0208 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0800**		**3185,00**	**6624,80**
		Сметная прибыль	%	8		254,80	529,98
		Сметная стоимость:				**3439,80**	**7154,78**
202	**1113-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом на замазке "Арзамит-5"**	**шт**	**2,0000**		**5620,86**	**11241,73**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	1,81	3,62	1193,00	4318,66
202. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,16	1021,25	163,40
		Итого оплата труда:				**2241,03**	**4482,06**
202. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	4249,00	84,98
202. 4	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,03	0,06	939,00	56,34
202. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,08	2465,00	197,20
		Итого эксплуатация машин:				**169,26**	**338,52**
202. 6	2110-0502-1201 РСНБ РК 2015	Замазка химически стойкая Арзамит-5, порошок	т	0,00309	0,00618	242336,00	1497,64
202. 7	2110-0502-1202 РСНБ РК 2015	Замазка химически стойкая Арзамит-5, раствор	т	0,00249	0,00498	368654,00	1835,90

1	2		4	5	6	7	8
202. 8	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (Ш...-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00067	0,00134	2426131,00	3251,02
		Итого материалов:				**3292,27**	**6584,55**
		Накладные расходы	%	69		1546,31	3092,62
		Сметная прибыль	%	8		573,37	1146,75
		Сметная стоимость:				**7740,55**	**15481,10**
203	**1146-0303-0105 РСНБ РК 2015**	**Заделка штуцеров асбестоцементным и цементным раствором**	**м3**	**0,0190**		**84363,79**	**1602,91**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	75,22	1,429	821,00	1173,36
203. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,0076	1088,00	8,27
		Итого оплата труда:				**62190,82**	**1181,63**
203. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,21	0,00399	27,00	0,11
203. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,0076	2465,00	18,73
		Итого эксплуатации машин:				**991,67**	**18,84**
203. 5	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	0,1805	70,00	12,63
203. 6	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,00399	40416,00	161,26
203. 7	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00342	58360,00	199,59
203. 8	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,000093	26517,00	2,47
203. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	0,1121	310,00	34,75
203.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0137	0,00026	30,00	0,01
		Итого материалов:				**21616,50**	**410,71**
		Накладные расходы	%	84		52240,29	992,57
		Сметная прибыль	%	8		10928,33	207,64
		Сметная стоимость:				**147532,41**	**2803,12**
204	**2102-0401-2804 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100**	**м3**	**0,0170**		**16850,00**	**286,45**
		Сметная прибыль	%	8		1348,00	22,92
		Сметная стоимость:				**18198,00**	**309,37**
205	**2113-0401-0333 РСНБ РК 2015**	**Асбестоцементная смесь**	**м3**	**0,0020**		**324673,00**	**649,35**
		Сметная прибыль	%	8		25973,84	51,95
		Сметная стоимость:				**350646,84**	**701,29**
206	**1106-1401-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство деформационных швов с применением герметика**	**1м шва**	**2,1200**		**1344,78**	**2850,93**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,217	0,46004	1071,00	492,70
206. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	0,004876	1088,00	5,31
		Итого оплата труда:				**234,91**	**498,01**
206. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0023	0,004876	2465,00	12,02
		Итого эксплуатации машин:				**5,67**	**12,02**

1	2		4	5	6	7	8
206.4	2110-0502-0203 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83	кг	1,86	3,943	595,00	2346,20
		Итого материалов:				**1106,70**	**2346,20**
		Накладные расходы	%	91		213,77	453,19
		Сметная прибыль	%	8		124,68	264,33
		Сметная стоимость:				**1683,23**	**3568,44**
207	**1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,2800**		**115117,22**	**32232,82**
207.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,369	0,10332	964,00	99,60
207.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000112	1043,75	0,12
		Итого оплата труда:				**356,13**	**99,72**
207.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000028	1888,00	0,05
207.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000084	2465,00	0,21
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**0,26**
207.5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,00084	90,00	0,08
207.6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,00756	686,00	5,19
207.7	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,246	0,06888	466430,00	32127,70
		Итого материалов:				**114760,57**	**32132,96**
		Накладные расходы	%	80		284,91	79,77
		Сметная прибыль	%	8		9232,17	2585,01
		Сметная стоимость:				**124634,29**	**34897,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**12282638,90**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**192596,36**
	Материалы -		Тенге				**63223,62**
	Всего заработная плата -		Тенге				**48059,95**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**33368,85**
	Местные материалы -		Тенге				**34413,05**
		Накладные расходы -	Тенге				**43526,09**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**43526,09**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18889,80**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**255012,24**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42,70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48059,95**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**9349,34**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9349,34**
		Сметная прибыль -	Тенге				**747,95**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**10097,29**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**12080693,20**
	Материалы -		Тенге				**30,90**
	Всего заработная плата -		Тенге				**24338,81**

1	2		4	5	6	7	8
	Стоймость материалов и конструкций -		Тенге				12056121,06
		Накладные расходы -	Тенге				23852,03
		Накладные НУЧП -	Тенге				23852,03
		Сметная прибыль -	Тенге				968363,62
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				13072908,85
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21,95
		Сметная заработная плата -	Тенге				24338,81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13338018,38
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				64,64
		Сметная заработная плата-	Тенге				72398,76
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)					
208	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	4,6450		258,00	1198,41
		Сметная прибыль	%	8		20,64	95,87
		Сметная стоимость:				278,64	1294,28
209	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	255,4750		163,00	41642,43
		Сметная прибыль	%	8		13,04	3331,39
		Сметная стоимость:				176,04	44973,82
		ФИТИНГИ					
210	2304-0905-1229 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	шт.	25,0000		1918,00	47950,00
		Сметная прибыль	%	8		153,44	3836,00
		Сметная стоимость:				2071,44	51786,00
211	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	25,0000		60,00	1500,00
		Сметная прибыль	%	8		4,80	120,00
		Сметная стоимость:				64,80	1620,00
212	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	шт.	150,0000		1251,00	187650,00
		Сметная прибыль	%	8		100,08	15012,00
		Сметная стоимость:				1351,08	202662,00
213	2302-0401-3701 РСНБ РК 2015	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	40,0000		435,00	17400,00
		Сметная прибыль	%	8		34,80	1392,00
		Сметная стоимость:				469,80	18792,00
214	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	**Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	80,0000		711,00	56880,00
		Сметная прибыль	%	8		56,88	4550,40
		Сметная стоимость:				767,88	61430,40
215	2304-0905-1241 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные со штуцером Т 185°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	40,0000		1614,00	64560,00
		Сметная прибыль	%	8		129,12	5164,80
		Сметная стоимость:				1743,12	69724,80

1	2		4	5	6	7	8
216	2302-0502-1801 РСНБ РК 2015	Угольник, 90°, DN 15 СТ РК 1893-20[illegible]	шт.	240,0000		1410,00	338400,00
		Сметная прибыль	%	8		112,80	27072,00
		Сметная стоимость:				1522,80	365472,00
217	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	170,0000		19,00	3230,00
		Сметная прибыль	%	8		1,52	258,40
		Сметная стоимость:				20,52	3488,40
218	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	80,0000		676,00	54080,00
		Сметная прибыль	%	8		54,08	4326,40
		Сметная стоимость:				730,08	58406,40
219	2302-0401-3301 РСНБ РК 2015	Обвод с муфтами DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160,0000		50,00	8000,00
		Сметная прибыль	%	8		4,00	640,00
		Сметная стоимость:				54,00	8640,00
220	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	120,0000		932,00	111840,00
		Сметная прибыль	%	8		74,56	8947,20
		Сметная стоимость:				1006,56	120787,20
221	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	80,0000		932,00	74560,00
		Сметная прибыль	%	8		74,56	5964,80
		Сметная стоимость:				1006,56	80524,80
222	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом	шт.	40,0000		5732,14	229285,71
		Сметная прибыль	%	8		458,57	18342,86
		Сметная стоимость:				6190,71	247628,57
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)					
223	2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	25,0000		9172,00	229300,00
		Сметная прибыль	%	8		733,76	18344,00
		Сметная стоимость:				9905,76	247644,00
224	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	50,0000		476,00	23800,00
		Сметная прибыль	%	8		38,08	1904,00
		Сметная стоимость:				514,08	25704,00
225	2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x3,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6,9675		229,00	1595,56
		Сметная прибыль	%	8		18,32	127,64
		Сметная стоимость:				247,32	1723,20
226	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x2,8 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	234,5725		143,00	33543,87
		Сметная прибыль	%	8		11,44	2683,51
		Сметная стоимость:				154,44	36227,38
		ФИТИНГИ					
227	2304-0905-1229 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	25,0000		1918,00	47950,00

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		153,44	3836,00
		Сметная стоимость:				**2071,44**	**51786,00**
228	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**25,0000**		**60,00**	**1500,00**
		Сметная прибыль	%	8		4,80	120,00
		Сметная стоимость:				**64,80**	**1620,00**
229	2302-0502-1801 РСНБ РК 2015	**Угольник, 90°, DN 15 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**350,0000**		**1410,00**	**493500,00**
		Сметная прибыль	%	8		112,80	39480,00
		Сметная стоимость:				**1522,80**	**532980,00**
230	2302-0502-1801 РСНБ РК 2015	**Угольник, 90°, DN 20 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**5,0000**		**1410,00**	**7050,00**
		Сметная прибыль	%	8		112,80	564,00
		Сметная стоимость:				**1522,80**	**7614,00**
231	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**150,0000**		**1251,00**	**187650,00**
		Сметная прибыль	%	8		100,08	15012,00
		Сметная стоимость:				**1351,08**	**202662,00**
232	2304-0905-1229 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5,0000**		**1918,00**	**9590,00**
		Сметная прибыль	%	8		153,44	767,20
		Сметная стоимость:				**2071,44**	**10357,20**
233	2302-0401-3701 РСНБ РК 2015	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**40,0000**		**435,00**	**17400,00**
		Сметная прибыль	%	8		34,80	1392,00
		Сметная стоимость:				**469,80**	**18792,00**
234	2304-0905-1241 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные со штуцером Т 185°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**40,0000**		**1614,00**	**64560,00**
		Сметная прибыль	%	8		129,12	5164,80
		Сметная стоимость:				**1743,12**	**69724,80**
235	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	**Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**100,0000**		**711,00**	**71100,00**
		Сметная прибыль	%	8		56,88	5688,00
		Сметная стоимость:				**767,88**	**76788,00**
236	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**100,0000**		**19,00**	**1900,00**
		Сметная прибыль	%	8		1,52	152,00
		Сметная стоимость:				**20,52**	**2052,00**
237	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый DN 20-25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**35,0000**		**19,00**	**665,00**
		Сметная прибыль	%	8		1,52	53,20
		Сметная стоимость:				**20,52**	**718,20**
238	2302-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Муфта переходная DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**246,00**	**1230,00**
		Сметная прибыль	%	8		19,68	98,40
		Сметная стоимость:				**265,68**	**1328,40**
239	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**80,0000**		**932,00**	**74560,00**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		74,56	5964,80
		Сметная стоимость:				**1006,56**	**80524,80**
240	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**40,0000**		**932,00**	**37280,00**
		Сметная прибыль	%	8		74,56	2982,40
		Сметная стоимость:				**1006,56**	**40262,40**
241	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	**Воздухоотводчик**	**шт.**	**7,0000**		**1959,00**	**13713,00**
		Сметная прибыль	%	8		156,72	1097,04
		Сметная стоимость:				**2115,72**	**14810,04**
242	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**360,0000**		**5,00**	**1800,00**
		Сметная прибыль	%	8		0,40	144,00
		Сметная стоимость:				**5,40**	**1944,00**
243	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**35,0000**		**5,00**	**175,00**
		Сметная прибыль	%	8		0,40	14,00
		Сметная стоимость:				**5,40**	**189,00**
244	СТ ПРАЙС ЛИСТ	**Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом**	**шт.**	**40,0000**		**4035,71**	**161428,57**
		Сметная прибыль	%	8		322,86	12914,29
		Сметная стоимость:				**4358,57**	**174342,86**
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"					
245	2303-0102-0936 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**40,0000**		**8713,00**	**348520,00**
		Сметная прибыль	%	8		697,04	27881,60
		Сметная стоимость:				**9410,04**	**376401,60**
246	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**40,0000**		**966,00**	**38640,00**
		Сметная прибыль	%	8		77,28	3091,20
		Сметная стоимость:				**1043,28**	**41731,20**
247	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**40,0000**		**2405,00**	**96200,00**
		Сметная прибыль	%	8		192,40	7696,00
		Сметная стоимость:				**2597,40**	**103896,00**
248	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**40,0000**		**6250,00**	**250000,00**
		Сметная прибыль	%	8		500,00	20000,00
		Сметная стоимость:				**6750,00**	**270000,00**
249	2303-0102-1234 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**40,0000**		**7627,00**	**305080,00**
		Сметная прибыль	%	8		610,16	24406,40
		Сметная стоимость:				**8237,16**	**329486,40**
250	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**40,0000**		**18172,00**	**726880,00**
		Сметная прибыль	%	8		1453,76	58150,40
		Сметная стоимость:				**19625,76**	**785030,40**

1	2		4	5	6	7	8
251	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**40,0000**		**19765,00**	**790600,00**
		Сметная прибыль	%	8		1581,20	63248,00
		Сметная стоимость:				**21346,20**	**853848,00**
252	2303-0102-1226 РСНБ РК 2015	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**40,0000**		**6662,00**	**266480,00**
		Сметная прибыль	%	8		532,96	21318,40
		Сметная стоимость: -				**7194,96**	**287798,40**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5541867,55**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**5541867,55**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5541867,55**
		Сметная прибыль -	Тенге				**443349,40**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**5985216,95**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5985216,95**
		РАЗДЕЛ 4.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ					
253	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	**шт.**	**40,0000**		**39836,00**	**1593440,00**
		Сметная прибыль	%	8		3186,88	127475,20
		Сметная стоимость:				**43022,88**	**1720915,20**
254	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели Gallus G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом**	**шт.**	**40,0000**		**11682,00**	**467280,00**
		Сметная прибыль	%	8		934,56	37382,40
		Сметная стоимость:				**12616,56**	**504662,40**
255	СТ ПРАЙС ЛИСТ	**Автоматическая система контроля загазованности САКЗ-МК-1 и газовый электромагнитный клапан КЗГЭМ-У 25 НД**	**шт.**	**40,0000**		**55803,57**	**2232142,90**
		Сметная прибыль	%	8		4464,29	178571,43
		Сметная стоимость:				**60267,86**	**2410714,29**
		УСТАНОВКА КРАНОВ					
256	2304-0909-0102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**80,0000**		**7713,00**	**617040,00**
		Сметная прибыль	%	8		617,04	49363,20
		Сметная стоимость:				**8330,04**	**666403,20**
257	2304-0909-0104 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**10137,00**	**81096,00**
		Сметная прибыль	%	8		810,96	6487,68
		Сметная стоимость:				**10947,96**	**87583,68**
258	2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм**	**шт**	**160,0000**		**273,00**	**43680,00**
		Сметная прибыль	%	8		21,84	3494,40
		Сметная стоимость:				**294,84**	**47174,40**

1	2		4	5	6	7	8
259	2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоск... из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**		**16,0000**	**273,00**	**4368,00**
		Сметная прибыль	%	8		21,84	349,44
		Сметная стоимость:				**294,84**	**4717,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**5039046,86**
		В том числе					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**4292862,86**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4292862,86**
		Сметная прибыль -	Тенге				**343429,03**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**4636291,89**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**746184,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**746184,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**59694,72**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**805878,72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**5442170,61**
		РАЗДЕЛ 5.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ					
		Силовое электрооборудование и электроосвещение					
260	2307-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**		**20,0000**	**28079,00**	**561580,00**
		Сметная прибыль	%	8		2246,32	44926,40
		Сметная стоимость:				**30325,32**	**606506,40**
261	2307-0204-0647 РСНБ РК 2015	**Автомат FMB4-C-50A 3P ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**		**20,0000**	**1838,00**	**36760,00**
		Сметная прибыль	%	8		147,04	2940,80
		Сметная стоимость:				**1985,04**	**39700,80**
262	2307-0204-1405 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения УЗО-16А/0,03 А ГОСТ Р 51327. 1-2010**	**шт.**		**40,0000**	**6546,00**	**261840,00**
		Сметная прибыль	%	8		523,68	20947,20
		Сметная стоимость:				**7069,68**	**282787,20**
263	2307-0204-1404 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения УЗО-10А/0,03 А ГОСТ Р 51327. 1-2010**	**шт.**		**20,0000**	**6546,00**	**130920,00**
		Сметная прибыль	%	8		523,68	10473,60
		Сметная стоимость:				**7069,68**	**141393,60**
264	2307-0501-0802 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**		**40,0000**	**3090,00**	**123600,00**
		Сметная прибыль	%	8		247,20	9888,00
		Сметная стоимость:				**3337,20**	**133488,00**
265	2307-0102-0123 РСНБ РК 2015	**Светильники СА-7008**	**шт.**		**20,0000**	**6566,00**	**131320,00**
		Сметная прибыль	%	8		525,28	10505,60
		Сметная стоимость:				**7091,28**	**141825,60**
266	2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Светильники подвесные, тип НБО 05-100**	**шт.**		**70,0000**	**5273,00**	**369110,00**
		Сметная прибыль	%	8		421,84	29528,80
		Сметная стоимость:				**5694,84**	**398638,80**
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ					

1	2		4	5	6	7	8
267	**1308-0206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**830,0000**		**138,02**	**114557,67**
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,1	83	1053,00	87399,00
267. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	1,328	1321,00	1754,29
		Итого оплата труда:				**107,41**	**89153,29**
267. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при рабове на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,664	4689,00	3113,50
267. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,664	3316,00	2201,82
		Итого эксплуатация машин:				**6,40**	**5315,32**
267. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	2,656	658,00	1747,65
267. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,166	2834,00	470,44
267. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000012	0,009628	76171,00	733,37
267. 8	2306-1702-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	41,5	141,00	5851,50
267. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	101,26	12,00	1215,12
267.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	2,573	4251,00	10937,82
267.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	6,64	122,00	810,08
267.12	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,166	466,00	77,36
		Итого материалов:				**26,32**	**21843,35**
		Накладные расходы	%	72		77,34	64190,37
		Сметная прибыль	%	8		17,23	14299,84
		Сметная стоимость:				**232,59**	**193047,88**
268	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**360,0000**		**84,17**	**30300,81**
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,06	21,6	1053,00	22744,80
268. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,144	1321,00	190,22
		Итого оплата труда:				**63,71**	**22935,02**
268. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,072	4689,00	337,61
268. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,072	3316,00	238,75
		Итого эксплуатации машин:				**1,60**	**576,36**
268. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,576	658,00	379,01
268. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,072	2834,00	204,05
268. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00216	76171,00	164,53

1	2		4	5	6	7	8
268. 8	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	18	32,00	576,00
268. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	43,92	12,00	527,04
268.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	1,116	4251,00	4744,12
268.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	2,88	122,00	351,36
268.12	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,072	466,00	33,55
		Итого материалов:				**19,39**	**6979,65**
		Накладные расходы	%	72		45,87	16513,22
		Сметная прибыль	%	8		10,40	3745,12
		Сметная стоимость:				**140,44**	**50559,15**
269	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**8560,0000**		**72,06**	**616824,48**
269. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,05	428	1053,00	450684,00
269. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	1,712	1321,00	2261,55
		Итого оплата труда:				**52,91**	**452945,55**
269. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,856	4689,00	4013,78
269. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,856	3316,00	2838,50
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**6852,28**
269. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на полиэтиленовом компаунде марки ЛСЭПЛ шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	13,696	658,00	9011,97
269. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	1,712	2834,00	4851,81
269. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,036808	76171,00	2803,70
269. 8	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	428	19,00	8132,00
269. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	1044,32	12,00	12531,84
269.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	26,536	4251,00	112804,54
269.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	68,48	122,00	8354,56
269.12	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	1,712	466,00	797,79
		Итого материалов:				**18,61**	**159288,20**
		Накладные расходы	%	72		38,10	326120,80
		Сметная прибыль	%	8		8,81	75435,62
		Сметная стоимость:				**118,97**	**1018380,90**
270	**1308-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**1105,0000**		**1035,25**	**1143948,70**
270. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,2	221	1088,00	240448,00

1	2		4	5	6	7	8
270.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1491	164,755	1162,89	191592,41
		Итого оплата труда:				**390,99**	**432040,41**
270.3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0119	13,149	4689,00	61658,01
270.4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0537	59,339	3518,00	208752,84
270.5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0537	59,339	15,00	890,08
270.6	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0716	79,118	3995,00	316076,41
270.7	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0119	13,149	3316,00	43603,74
		Итого эксплуатация машин:				**571,02**	**630981,08**
270.8	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	1,105	369,00	407,75
270.9	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Ролл свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,01768	1834952,00	32441,95
270.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	274,04	194,00	53163,76
270.11	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000245	0,270725	1772,00	479,72
270.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	274,04	287,00	78649,48
270.13	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,01105	2834,00	31,32
270.14	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,005525	5938576,00	32810,63
270.15	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	112,71	248,00	27952,08
270.16	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,22984	383,00	88,03
270.17	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	31,824	1461,00	46494,86
		Итого материалов:				**246,62**	**272519,58**
		Накладные расходы	%	72		281,51	311069,10
		Сметная прибыль	%	8		105,34	116401,42
		Сметная стоимость:				**1422,10**	**1571419,18**
271	**1308-0206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**230,0000**		**259,71**	**59733,33**
271.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел.-ч	0,16	36,8	1053,00	38750,40
271.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0028	0,644	1321,00	850,72
		Итого оплата труда:				**172,18**	**39601,12**
271.3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,322	4689,00	1509,86
271.4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,322	3316,00	1067,75
271.5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	2,392	18,00	43,06

1	2		4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**11,39**	**2620,67**
271. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0483	20552,00	992,66
271. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	4,83	369,00	1782,27
271. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,92	236,00	217,12
271. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	28,06	194,00	5443,64
271.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	28,06	287,00	8053,22
271.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	1,15	541,00	622,15
271.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	73,6	12,00	883,20
271.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	2,3	160,00	368,00
		Итого материалов:				**79,84**	**18362,26**
		Накладные расходы	%	72		123,97	28512,81
		Сметная прибыль	%	8		30,69	7059,69
		Сметная стоимость:				**414,37**	**95305,83**
272	**2301-0501-1805 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая - 50х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**145,0000**		**1086,00**	**157470,00**
		Сметная прибыль	%	8		86,88	12597,60
		Сметная стоимость:				**1172,88**	**170067,60**
273	**2301-0501-1804 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**45,0000**		**534,00**	**24030,00**
		Сметная прибыль	%	8		42,72	1922,40
		Сметная стоимость:				**576,72**	**25952,40**
274	**2301-0501-1803 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая - 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**40,0000**		**344,00**	**13760,00**
		Сметная прибыль	%	8		27,52	1100,80
		Сметная стоимость:				**371,52**	**14860,80**
275	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**180,0000**		**235,74**	**42432,34**
275. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,14	25,2	1053,00	26535,60
275. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,396	1321,00	523,12
		Итого оплата труда:				**150,33**	**27058,72**
275. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,198	4689,00	928,42
275. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,198	3316,00	656,57
275. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	1,458	18,00	26,24
		Итого эксплуатация машин:				**8,95**	**1611,23**
275. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0378	20552,00	776,87

1	2		4	5	6	7	8
275.7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	3,78	369,00	1394,82
275.8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,36	236,00	84,96
275.9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	21,96	194,00	4260,24
275.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	21,96	287,00	6302,52
275.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,9	541,00	486,90
275.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	57,6	12,00	691,20
275.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,8	160,00	288,00
		Итого материалов:				**79,36**	**14285,51**
		Накладные расходы	%	72		108,23	19482,28
		Сметная прибыль	%	8		27,52	4953,17
		Сметная стоимость:				**371,49**	**66867,78**
276	**2301-0501-1802 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**25,0000**		**211,00**	**5275,00**
		Сметная прибыль	%	8		16,88	422,00
		Сметная стоимость:				**227,88**	**5697,00**
277	**2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**155,0000**		**44,00**	**6820,00**
		Сметная прибыль	%	8		3,52	545,60
		Сметная стоимость:				**47,52**	7365,60
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**3830282,29**
		В том числе					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**3622927,29**
	Материалы -		Тенге				**493278,55**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1063734,12**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1615130,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**765888,56**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**765888,56**
		Сметная прибыль -	Тенге				**351105,27**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**4739921,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**984,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1063734,12**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**207355,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**207355,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16588,40**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**223943,40**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**4963864,52**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**984,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1063734,12**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**76298617,10**

1	2	4	5	6	7	8
	в том числе:					
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				13267142,25
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3308796,71
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				773128,75
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				59722678,14
	- перевозка грузов	Тенге				0,00
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня	Тенге				12712839,41
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				89011456,51
	Накладные расходы II уровня	Тенге				0,00
	ИТОГО:	Тенге				89011456,51
	Сметная прибыль	Тенге				7120916,52
	ИТОГО по смете:	Тенге				96132373,03
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ					
	Временные здания и сооружения К=0,9%	Тенге				865191,36
	Итого:	Тенге				96997564,39
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,08%	Тенге				1047573,70
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				5221980,00
	Итого:	Тенге				103267118,09
	Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				1960902,76
	Итого:					105228020,85
	Итого с понижающим коэффициентом					92991203,71
	НДС 12%	Тенге				11158944,45
	ИТОГО:	**Тенге**				**104150148,16**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Разработчик проекта стр-ва:
ТОО "PSE Group"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нур-Талап и К"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Раян и К"