Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу" г.Аксу, ул.Астана, 52 БИН 041240006263
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна № 59" г.Павлодар, ул.Транспортная, 1 БИН 920340000071
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция кровли спортивно - оздоровительного комплекса в г.Аксу Павлодарской области.
(наименование, адрес)

Объект: Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Аксу Павлодарской области.

Договор подряда (контракт) № 29 от 14 февраля 2020 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 21 сентября 2020 года
за сентябрь 2020г
на Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Кровля в осях Н - П и 1-7										
34	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,924	27771,83	936,59	53433	1802	13709	34806	95298
					19709,98	390,33	37922	751	0	7059	
35	2107-0201-0205	Брусья обрезные хвоиных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,41	31469		44371		44371		47921
36	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвоиных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,224	55988		12541		12541		13544

37 2107-0203-0310	Доски обрезные хвоиных пород длинои от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,29	37744		10946		10946		11822
38 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,924	7961,54	36,9	15318	71	11836	3096	19887
				1772,87	15,07	3411	29	0	1473	
39 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,08	17476,85	1166,67	18875	1260	1459	14988	36572
				14959,26	460,19	16156	497	0	2709	
40 2107-0201-0205	Брусья обрезные хвоиных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,08	31469		33987		33987		36706
41 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,08	9968,52	50,93	10766	55	9932	721	12406
				721,3	20,37	779	22	0	919	
42 1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,86	33101,08	1253,76	61568	2332	23803	32678	101786
				19050	470,97	35433	876	0	7540	
43 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвоиных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,86	51097		95040		95040		102643
46 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	189	495,39	10,68	93629	2018	62398	21709	124565
				154,57	4,96	29213	938	0	9227	
47 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанно й	189	345,92	2,37	65379	448	59762	4816	75811
				27,35	0,96	5169	182	0	5616	

49 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	43,9	921,55	13,21	40456	580	1174	35724	82274
				881,59	2,92	38702	128	0	6094	
Раздел 3 Кровля в осях К-Н и 1-8										
74 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - толщиной 640мм - АС11 прим п 6. - кирпич КУРПо М75 на растворе 75 НР = 93 %	м3 кладки	-8,6842	21008,27	2294,4	-182440	-19925	-128530	-35108	-234952
				3913,43	433,55	-33985	-3765	0	-17404	
75 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - парапет толщ 380мм - АС11 прим п 4. - кирпич КУРПо М75 на растворе 75 НР = 93 %	м3 кладки	-20,9	21008,33	2294,4	-439074	-47953	-309329	-84494	-565453
				3913,49	433,59	-81792	-9062	0	-41885	
76 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	-0,0962	361819,13	1164,24	-34807	-112	-15724	-17304	-56280
				197203,74	457,38	-18971	-44	0	-4169	
90 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов (0,26м3+0,15м3+0,3м3):0,025=28,4м2 НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	-28,4	3437,15	22,29	-97615	-633	-60147	-33401	-141497
				1297,01	9,75	-36835	-277	0	-10481	
91 2107-0203-0308	Доски обрезные хвоиных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,71	37744		-26798		-26798		-28942
95 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	63,5	921,56	13,18	58519	837	1700	51675	119010
				881,61	2,93	55982	186	0	8816	
96 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,052	288344		14994		14994		16194

3.1 Слуховые окна - 2шт								0	1200	
108 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	-2	6696,5	748	-13393	-1496	-868	-10447	-25747
				5514,5	289,5	-11029	-579	0	-1907	
109 2107-0201-0302	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,26	46271		-12030		-12030		-12992
110 2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-1,6	57894		-92630		-92630		-100040
111 2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,036	21816		-785		-785		-848
112 2107-0203-0308	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,055	37744		-2076		-2076		-2242
113 1110-0115-0201	Покрытия и настилы по фермам. Огнезащита - обшивка НР = 90 %	м2 обработанной	-2,2	345,45	2,27	-760	-5	-695	-56	-881
				27,27	0,91	-60	-2	0	-65	
114 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	-1,896	7961,5	36,92	-15095	-70	-11664	-3050	-19597
				1772,68	14,77	-3361	-28	0	-1452	
115 1208-0101-1404	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство НР = 72 %	м2	-14	342,57	3,5	-4796	-49	-2881	-1359	-6647
				133,29	1,57	-1866	-22	0	-492	
116 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной	-14	345,93	2,36	-4843	-33	-4427	-356	-5615
				27,36	0,93	-383	-13	0	-416	

118 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	-7	9792		-68544		-68544		-74028
119 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	-8	298		-2384		-2384		-2575
120 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	-4	835		-3340		-3340		-3607
121 2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	-4	396		-1584		-1584		-1711
								0	-127	
Раздел 4 Кровля в осях Е - Л и 1-8										
122 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - парапет толщиной 380мм АС14 прим п 4. - кирпич КУРПо М75 на растворе 75 НР = 93 %	м3 кладки	-18,5	21008,22	2294,38	-388652	-42446	-273807	-74792	-500520
				3913,46	433,62	-72399	-8022	0	-37076	
123 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - парапет толщиной 380мм АС14 прим п 6. - кирпич КУРПо М75 на растворе 75 НР = 93 %	м3 кладки	-5,14	21008,37	2294,36	-107983	-11793	-76075	-20780	-139064
				3913,42	433,66	-20115	-2229	0	-10301	
124 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	-0,14705	361822,51	1162,87	-53206	-171	-24036	-26450	-86028
				197205,03	455,63	-28999	-67	0	-6372	
125 1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устроиство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	-13,5	5440,74	29,48	-73450	-398	-35309	-30260	-112007
				2795,78	6,07	-37743	-82	0	-8297	
126 2105-0205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм - (норма 5,6кг на 1м2 из расц. 1115-0108-1701 версии 18.1)	т	-0,0756	487653		-36867		-36867		-39816

137 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	-9,6	3437,19	22,4	-32997	-215	-20331	-11291	-47831
				1296,98	9,79	-12451	-94	0	-3543	
138 2107-0203-0308	Доски обрезные хвоиных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,24	37744		-9059		-9059		-9784
139 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	-94,33	495,4	10,68	-46731	-1007	-31144	-10835	-62171
				154,56	4,96	-14580	-468	0	-4605	
140 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной	-94,33	345,93	2,37	-32632	-224	-29828	-2404	-37839
				27,35	0,96	-2580	-91	0	-2803	
142 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	33,6	921,55	13,18	30964	443	899	27342	62970
				881,61	2,92	29622	98	0	4664	
4.1 Слуховые окна - 3шт										
153 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	-3	6696,67	748	-20090	-2244	-1302	-15672	-38623
				5514,67	289,67	-16544	-869	0	-2861	
154 2107-0201-0302	Брусья обрезные хвоиных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,39	46271		-18046		-18046		-19490
155 2107-0201-0202	Брусья обрезные хвоиных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-2,4	57894		-138946		-138946		-150062
156 2107-0201-0304	Бруски обрезные хвоиных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,054	21816		-1178		-1178		-1272

157 2107-0203-0308	Доски обрезные хвоиных пород длинои от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,0825	37744		-3114		-3114		-3363
158 1110-0115-0201	Покрытия и настилы по фермам. Огнезащита - обшивка НР = 90 %	м2 обработанно й	-3,3	345,76	2,42	-1141	-8	-1043	-84	-1323
				27,27	0,91	-90	-3	0	-98	
159 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	-2,844	7961,67	36,92	-22643	-105	-17496	-4577	-29398
				1772,86	15,12	-5042	-43	0	-2178	
160 1208-0101-1404	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство НР = 72 %	м2	-21	342,57	3,48	-7194	-73	-4322	-2039	-9972
				133,29	1,57	-2799	-33	0	-739	
161 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанно й	-21	345,9	2,38	-7264	-50	-6640	-535	-8423
				27,33	0,95	-574	-20	0	-624	
163 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	-10,5	9792		-102816		-102816		-111041
164 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	-12	298		-3576		-3576		-3862
165 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	-6	835		-5010		-5010		-5411
166 2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	-6	396		-2376		-2376		-2566
								0	-190	
Раздел 5 Кровля в осях Г- Е и 3-8										
167 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - парапет толщиной 380мм АС17 прим п 4. - кирпич КУРПо М75 на растворе 75 НР = 93 %	м3 кладки	-4,65	21008,39	2294,41	-97689	-10669	-68822	-18799	-125807
				3913,55	433,55	-18198	-2016	0	-9319	

168 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - парапет толщиной 380мм АС17 прим п 6. - кирпич КУРПо М75 на растворе 75 НР = 93 %	м3 кладки	-14,77	21008,26	2294,38	-310292	-33888	-218602	-59712	-399604
				3913,47	433,58	-57802	-6404	0	-29600	
169 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	-0,03805	361839,68	1182,65	-13768	-45	-6219	-6845	-22262
				197214,19	473,06	-7504	-18	0	-1649	
170 1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя Ас17 прим. п7 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	-29,3	5440,65	29,42	-159411	-862	-76634	-65674	-243092
				2795,73	6,04	-81915	-177	0	-18007	
171 2105-0205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм - (норма 5,6кг на 1м2 из расц. 1115-0108-1701 версии 18.1)	т	-0,16408	487653		-80014		-80014		-86415
183 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	-4,4	3437,05	22,27	-15123	-98	-9318	-5175	-21922
				1297,05	9,77	-5707	-43	0	-1624	
184 2107-0203-0308	Доски обрезные хвоиных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,11	37744		-4152		-4152		-4484
185 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	-24,45	495,38	10,67	-12112	-261	-8072	-2808	-16114
				154,56	4,95	-3779	-121	0	-1194	
186 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной	-24,45	345,93	2,37	-8458	-58	-7731	-624	-9809
				27,36	0,98	-669	-24	0	-727	

188 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	28	921,54	13,18	25803	369	749	22786	52476
				881,61	2,93	24685	82	0	3887	
5.1 Слуховые окна - 2шт										
199 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	-2	6696,5	748	-13393	-1496	-868	-10447	-25747
				5514,5	289,5	-11029	-579	0	-1907	
200 2107-0201-0302	Брусья обрезные хвоиных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,26	46271		-12030		-12030		-12992
201 2107-0201-0202	Брусья обрезные хвоиных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-1,6	57894		-92630		-92630		-100040
202 2107-0201-0304	Бруски обрезные хвоиных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,036	21816		-785		-785		-848
203 2107-0203-0308	Доски обрезные хвоиных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,055	37744		-2076		-2076		-2242
204 1110-0115-0201	Покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной	-2,2	345,45	2,27	-760	-5	-695	-56	-881
				27,27	0,91	-60	-2	0	-65	
205 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	-1,896	7961,5	36,92	-15095	-70	-11664	-3050	-19597
				1772,68	14,77	-3361	-28	0	-1452	
206 1208-0101-1404	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство НР = 72 %	м2	-14	342,57	3,5	-4796	-49	-2881	-1359	-6647
				133,29	1,57	-1866	-22	0	-492	

207 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной	-14	345,93	2,36	-4843	-33	-4427	-356	-5615
				27,36	0,93	-383	-13	0	-416	
209 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	-14	9792		-137088		-137088		-148055
210 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	-8	298		-2384		-2384		-2575
211 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	-4	835		-3340		-3340		-3607
212 2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	-4	396		-1584		-1584		-1711
								0	-127	

Раздел 6 Кровля в осях А- Г и 7-16.

213 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - толщиной 380мм - АС19 прим п 4. - кирпич КУРПо М75 на растворе 75 НР = 93 %	м3 кладки	-8,9	21008,31	2294,38	-186974	-20420	-131724	-35981	-240791
				3913,48	433,6	-34830	-3859	0	-17836	
214 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	-0,11865	361828,91	1163,08	-42931	-138	-19394	-21343	-69416
				197210,28	463,55	-23399	-55	0	-5142	
229 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	-12,69	495,35	10,64	-6286	-135	-4190	-1457	-8362
				154,53	4,96	-1961	-63	0	-619	
230 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной	-12,69	345,86	2,36	-4389	-30	-4012	-324	-5090
				27,34	1,02	-347	-13	0	-377	
231 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	-8,4	3437,26	22,26	-28873	-187	-17791	-9879	-41852
				1297,02	9,76	-10895	-82	0	-3100	

232 2107-0203-0308	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,21	37744		-7926		-7926		-8560
234 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	61	921,56	13,2	56215	805	1632	49640	114323
				881,61	2,92	53778	178	0	8468	
6.1 Слуховые окна - 2шт										
245 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	-2	6696,5	748	-13393	-1496	-868	-10447	-25747
				5514,5	289,5	-11029	-579	0	-1907	
246 2107-0201-0302	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,26	46271		-12030		-12030		-12992
247 2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-1,6	57894		-92630		-92630		-100040
248 2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,036	21816		-785		-785		-848
249 2107-0203-0308	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,055	37744		-2076		-2076		-2242
250 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной	-2,2	345,45	2,27	-760	-5	-695	-56	-881
				27,27	0,91	-60	-2	0	-65	
251 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	-1,896	7961,5	36,92	-15095	-70	-11664	-3050	-19597
				1772,68	14,77	-3361	-28	0	-1452	

252 1208-0101-1404	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство НР = 72 %	м2	-14	342,57	3,5	-4796	-49	-2881	-1359	-6647
				133,29	1,57	-1866	-22	0	-492	
253 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанно й	-14	345,93	2,36	-4843	-33	-4427	-356	-5615
				27,36	0,93	-383	-13	0	-416	
255 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	-7	9792		-68544		-68544		-74028
256 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	-8	298		-2384		-2384		-2575
257 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	-4	835		-3340		-3340		-3607
258 2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	-4	396		-1584		-1584		-1711
								0	-127	
Раздел 7 Кровля в осях К-М и 8-16										
271 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	-8,4	3437,26	22,26	-28873	-187	-17791	-9879	-41852
				1297,02	9,76	-10895	-82	0	-3100	
272 2107-0203-0308	Доски обрезные хвоиных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,21	37744		-7926		-7926		-8560
273 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	-18,63	495,44	10,68	-9230	-199	-6151	-2140	-12280
				154,59	4,94	-2880	-92	0	-910	
274 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанно й	-18,63	345,89	2,42	-6444	-45	-5890	-474	-7471
				27,32	0,97	-509	-18	0	-553	

276 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	53,5	921,57	13,2	49304	706	1432	43537	100268
				881,61	2,93	47166	157	0	7427	
7.1 Слуховые окна - 2шт										
287 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	-2	6696,5	748	-13393	-1496	-868	-10447	-25747
				5514,5	289,5	-11029	-579	0	-1907	
288 2107-0201-0302	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,26	46271		-12030		-12030		-12992
289 2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-1,6	57894		-92630		-92630		-100040
290 2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,036	21816		-785		-785		-848
291 2107-0203-0308	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,055	37744		-2076		-2076		-2242
292 1110-0115-0201	Покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной	-2,2	345,45	2,27	-760	-5	-695	-56	-881
				27,27	0,91	-60	-2	0	-65	
293 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	-1,896	7961,5	36,92	-15095	-70	-11664	-3050	-19597
				1772,68	14,77	-3361	-28	0	-1452	
294 1208-0101-1404	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство НР = 72 %	м2	-14	342,57	3,5	-4796	-49	-2881	-1359	-6647
				133,29	1,57	-1866	-22	0	-492	

295 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной	-14	345,93	2,36	-4843	-33	-4427	-356	-5615
				27,36	0,93	-383	-13	0	-416	
297 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	-7	9792		-68544		-68544		-74028
298 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	-8	298		-2384		-2384		-2575
299 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	-4	835		-3340		-3340		-3607
300 2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	-4	396		-1584		-1584		-1711
								0	-127	
Раздел 8 Кровля в осях В-К и 14-16										
301 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,362	27772,75	936,64	93372	3149	23958	60819	166526
				19709,99	390,24	66265	1312	0	12335	
302 2107-0201-0206	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,71	38870		66468		66468		71785
303 2107-0201-0306	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,182	21816		3971		3971		4289
304 2107-0201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,92	38870		35760		35760		38621
305 2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	21816		1309		1309		1414

306 2107-0203-0308	Доски обрезные хвоиных пород длинои от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,49	37744		18495		18495		19975
307 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,362	7961,63	36,88	26767	124	20683	5409	34750
				1772,75	14,87	5960	50	0	2574	
308 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,13	17477	1167,14	37226	2486	2877	29559	72128
				14959,15	460,09	31863	980	0	5343	
309 2107-0201-0205	Брусья обрезные хвоиных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,13	31469		67029		67029		72391
310 1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,07	33101,3	1253,75	101621	3849	39288	53936	168002
				19050,16	470,68	58484	1445	0	12445	
311 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвоиных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,64	51097		134896		134896		145688
312 2107-0201-0203	Брусья обрезные хвоиных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,43	58256		25050		25050		27054
313 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	5,2	9968,65	51,15	51837	266	47819	3474	59736
				721,54	20,77	3752	108	0	4425	
314 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	440	495,39	10,68	217972	4697	145266	50538	289991
				154,57	4,96	68009	2183	0	21481	

315 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной	440	345,92	2,37	152206	1044	139129	11211	176490
				27,35	0,96	12033	424	0	13073	
316 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	27,6	3437,14	22,28	94865	615	58453	32459	137510
				1296,99	9,75	35797	269	0	10186	
317 2107-0203-0308	Доски обрезные хвоиных пород длинои от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,69	37744		26043		26043		28126
321 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	12	1206,25	83,83	14475	1006	593	12069	28668
				1073	20,25	12876	243	0	2124	
322 2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	12	2148		25776		25776		27838
323 2110-0302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	8	935		7480		7480		8078
324 2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	1541		3082		3082		3329
325 2110-0302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	16,2	1652		26762		26762		28903
326 2110-0302-0210	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм кронштейн	шт.	4	1266		5064		5064		5469

327	2110-0302-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм - кронштейн.	шт.	60	935		56100		56100		60588
328	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	3876		7752		7752		8372
329	2110-0302-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	2	330		660		660		713
8.1 Слуховые окна - 2шт									0	53	
330	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	2	6696,5	748	13393	1496	868	10447	25747
					5514,5	289,5	11029	579	0	1907	
331	2107-0201-0302	Брусья обрезные хвоиных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,26	46271		12030		12030		12992
332	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвоиных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,6	57894		92630		92630		100040
333	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвоиных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,036	21816		785		785		848
334	2107-0203-0308	Доски обрезные хвоиных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,055	37744		2076		2076		2242
335	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной	2,2	345,45	2,27	760	5	695	56	881
					27,27	0,91	60	2	0	65	

336 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,896	7961,5	36,92	15095	70	11664	3050	19597
				1772,68	14,77	3361	28	0	1452	
337 1208-0101-1404	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство НР = 72 %	м2	14	342,57	3,5	4796	49	2881	1359	6647
				133,29	1,57	1866	22	0	492	
338 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной	14	345,93	2,36	4843	33	4427	356	5615
				27,36	0,93	383	13	0	416	
339 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлпрофилем НР = 92 %	м2 кровли	14	4778,79	93,07	66903	1303	46434	17923	91612
				1369	22,5	19166	315	0	6786	
340 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	7	9792		68544		68544		74028
341 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	8	298		2384		2384		2575
342 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	835		3340		3340		3607
343 2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	396		1584		1584		1711
								0	127	
Раздел 9 Кровля в осях В-К и 8-14										
344 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	-1216	321,21	11,57	-390595	-14068	-296947	-76021	-503945
				65,44	2,51	-79580	-3052	0	-37329	
345 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	-60	797,42	48,4	-47845	-2904	-19117	-24306	-77923
				430,4	9,93	-25824	-596	0	-5772	

346 2111-0101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	-210,12	20023		-4207233		-4207233		-4543812
347 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	-231,2	13649,51	1622,22	-3155767	-375058	-2305156	-515903	-3965404
				2056,89	368,56	-475553	-85211	0	-293734	
348 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство - М100 НР = 92 %	м2 стяжки	-1360	608,46	96,13	-827510	-130732	-445944	-257079	-1171356
				184,44	21,03	-250834	-28600	0	-86767	
349 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - до 30мм НР = 92 %	м2 стяжки	-20400	19,69	1,42	-401603	-29021	-358647	-18923	-454168
				0,68	0,33	-13935	-6634	0	-33642	
350 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование - 3Вр1 100х100 НР = 91 %	т	-1,36	224490,44	1233,09	-305307	-1677	-288469	-14398	-345281
				11147,79	486,03	-15161	-661	0	-25576	
357 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - АС26 специф. НР = 92 %	м2 покрытия	80	2598,14	13,2	207851	1056	136267	65101	294788
				881,6	2,93	70528	234	0	21836	
358 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка - 16А3 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0978	419580,78	10869,12	41035	1063	20553	23048	69210
				198558,28	1155,42	19419	113	0	5127	
Раздел 10 Демонтажные работы										
362 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки - парапеты НР = 72 %	м3 кладки	32,608	19674,01	4019,38	641530	131064	0	408348	1133868
				15654,62	1738,35	510466	56684	0	83990	

Раздел 11 Ограждение кровли

369	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	108,44	85,33	21,6	9253	2342	763	6173	16660
					56,69	5,18	6148	562	0	1234	
370	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,77734	504746		392359		392359		423748
371	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	173,504	629		109134		109134		117865
									0	8731	
		Итого					**-10 665 578**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-258 989				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-587 208				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-95 876				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-8 589 352				
		Накладные расходы, тенге					-439 989				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-790 040				
		Всего					**-10 665 578**				

Добавить по корректировочной смете 0-1

Проемы

1	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	40,39	2404,65	2,62	97124	106	62853	30749	138103
					845,88	0	34165	0	0	10230	
2	2109-0201-0501	Витражи из ПВХ профилей со стеклопакетом однокамерным глухие ГОСТ 30674-99	м2	40,39	13150		531129		531129		573619
3	2113-0510-0501	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=-1,000;	м2	-40,39	4128		-166730		-166730		-180068
4	2113-0508-0103	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	40,39	1323		53436		53436		57711
		Кровля в осях Н-П и 1-7							0	4275	

5 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	м2 покрытия	43,9	737,27	10,57	32366	464	940	28580	65822
				705,28	2,35	30962	103	0	4876	
6 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	189	647,78	18,78	122431	3549	14099	97523	237550
				554,41	6,46	104783	1220	0	17596	
7 2110-0103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	217,35	2580		560763		560763		605624
8 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	46,5	550,47	13,46	25597	626	6330	17241	46265
				400,88	2,13	18641	99	0	3427	
9 2110-0102-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 К=1,100;	м	51,15	858		43887		43887		47398
10 1208-0101-1806	Покрытия мелкие и отделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным НР = 72 %	м	36	947,11	2,67	34096	96	29443	3313	40402
				126,58	1,25	4557	45	0	2993	
11 1109-0701-0101	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу-изготовление лотков НР = 69 %	т конструкций	1,927	154216,92	49656,46	297176	95688	9730	151570	484646
				99511,16	14482,62	191758	27908	0	35900	
12 2900-0001-0001(пл)	Трубы стальные 530х8 мм б/у (ТОО "MetallAsiaExport" ц/о за 1т= 185000/1,05/1,12)	т	1,905	157312,93		299681		299681		323655

13 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89-заглушка	т	0,022	221887		4882		4882		5273
14 1109-0601-0102	Лотки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,907	48181,96	2340,33	91883	4463	6818	56131	159855
				42266,39	391,71	80602	747	0	11841	
Кровля в осях К-Н и 1-8										
15 1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0405	33086,42	1259,26	1340	51	517	712	2216
				19061,73	469,14	772	19	0	164	
16 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0405	51097		2069		2069		2235
17 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0405	9950,62	49,38	403	2	372	27	464
				716,05	24,69	29	1	0	34	
18 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	4,92	495,33	10,77	2437	53	1624	564	3241
				154,47	4,88	760	24	0	240	
19 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной	4,92	345,93	2,44	1702	12	1555	126	1974
				27,44	1,02	135	5	0	146	
20 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	505,92	647,78	18,77	327725	9498	37741	261053	635880
				554,41	6,46	280486	3267	0	47102	
21 2110-0103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	581,808	2580		1501065		1501065		1621150

22 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (орандмаузры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	63,5	715,84	10,57	45456	671	0	41339	93739
				705,28	2,35	44785	149	0	6944	
23 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	84,8	550,48	13,46	46681	1141	11545	31442	84373
				400,88	2,13	33995	181	0	6250	
24 2110-0102-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 К=1,100;	м	93,28	858		80034		80034		86437
25 1109-0701-0101	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу-изготовление лотков НР = 69 %	т конструкций	0,691	154215,63	49655,57	106563	34312	3489	54351	173787
				99510,85	14483,36	68762	10008	0	12873	
26 2900-0001-0001(пл)	Трубы стальные 530х8 мм б/у (ТОО "MetallAsiaExport" ц/о за 1т= 185000/1,05/1,12)	т	0,669	157312,93		105242		105242		113661
27 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89-заглушка	т	0,022	221887		4882		4882		5273
28 1109-0601-0102	Лотки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,691	48180,9	2340,09	33293	1617	2470	20338	57921
				42266,28	390,74	29206	270	0	4290	
29 1146-0401-0209	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков-тумбы под оборудование НР = 84 %	м3	6,75	93034,07	50481,19	627980	340748	12588	358175	1065047
				40688	22482,22	274644	151755	0	78892	

Кровля в осях Е-Л и 1-8

30 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки-парапет по оси Л НР = 72 %	м3 кладки	9,568	19674,02	4019,44	188241	38458	0	119819	332705
				15654,58	1738,29	149783	16632	0	24645	
31 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	616,67	647,78	18,77	399464	11575	46002	318200	775077
				554,41	6,46	341887	3983	0	57413	
32 2110-0103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	709,1705	2580		1829660		1829660		1976033
33 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	71,35	550,51	13,47	39279	961	9714	26456	70994
				400,9	2,14	28604	153	0	5259	
34 2110-0102-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 К=1,100;	м	78,452	858		67312		67312		72697
35 1208-0101-1806	Покрытия мелкие и отделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным НР = 72 %	м	17,9	947,09	2,68	16953	48	14639	1648	20089
				126,59	1,28	2266	23	0	1488	
36 1109-0701-0101	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу-изготовление лотков НР = 69 %	т конструкций	2,928	154216,53	49656,08	451546	145393	14784	230305	736399
				99511,27	14482,92	291369	42406	0	54548	
37 2900-0001-0001(пп)	Трубы стальные 530х8 мм б/у (ТОО "MetallAsiaExport" ц/о за 1т= 185000/1,05/1,12)	т	2,884	157312,93		453690		453690		489985

38 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89-заглушка	т	0,044	221887		9763		9763		10544
39 1109-0601-0102	Лотки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,928	48181,35	2340,16	141075	6852	10468	86182	245438
				42266,05	391,73	123755	1147	0	18181	
40 1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя-демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 поверхности облицовки	28,8	2260,1	23,51	65091	677	0	51643	126073
				2236,6	4,86	64414	140	0	9339	
41 1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	28,8	3090,59	29,41	89009	847	7645	64554	165848
				2795,73	6,08	80517	175	0	12285	
42 1110-0102-0204	Стены. Устройство фронтонов НР = 90 %	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	12,44	1587,38	25,88	19747	322	11753	7033	28922
				616,72	11,41	7672	142	0	2142	
43 2110-0103-1007	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,44	2769		34446		34446		37202
Кровля в осях Г-Е и 3-8								0	2756	
44 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	268,55	647,78	18,77	173961	5041	20034	138570	337533
				554,41	6,46	148886	1734	0	25002	
45 2110-0103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	308,8325	2580		796788		796788		860531

46 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	41,75	550,47	13,46	22982	562	5683	15480	41539
				400,89	2,13	16737	89	0	3077	
47 2110-0102-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 К=1,100;	м	45,925	858		39404		39404		42556
48 1208-0101-1806	Покрытия мелкие и оделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным НР = 72 %	м	11,5	947,13	2,61	10892	30	9406	1058	12906
				126,61	1,22	1456	14	0	956	
49 1109-0701-0101	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу-изготовление лотков НР = 69 %	т конструкций	0,64	154215,63	49656,25	98698	31780	3231	50340	160961
				99510,94	14482,81	63687	9269	0	11923	
50 2900-0001-0001(пл)	Трубы стальные 530х8 мм б/у (ТОО "MetallAsiaExport" ц/о за 1т= 185000/1,05/1,12)	т	0,618	157312,93		97219		97219		104997
51 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89-заглушка	т	0,022	221887		4882		4882		5273
52 1109-0601-0102	Лотки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,64	48178,13	2339,06	30834	1497	2287	18838	53646
				42265,63	392,19	27050	251	0	3974	
53 1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя-демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 поверхности облицовки	9,6	2260,1	23,54	21697	226	0	17214	42024
				2236,56	4,9	21471	47	0	3113	

Кровля в осях А-Г и 7-16

54 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	267,31	647,78	18,77	173159	5018	19942	137932	335978
				554,41	6,46	148199	1727	0	24887	
55 2110-0103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	307,4065	2580		793109		793109		856558
56 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	72,3	550,48	13,46	39800	973	9843	26807	71936
				400,89	2,13	28984	154	0	5329	
57 2110-0102-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 К=1,100;	м	79,53	858		68237		68237		73696
58 1208-0101-1806	Покрытия мелкие и отделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным НР = 72 %	м	55,2	947,1	2,66	52280	147	45146	5080	61949
				126,58	1,25	6987	69	0	4589	
59 1109-0701-0101	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу-изготовление лотков НР = 69 %	т конструкций	2,979	154216,18	49655,59	459410	147924	15042	234316	749224
				99511,25	14483,05	296444	43145	0	55498	
60 2900-0001-0001(пл)	Трубы стальные 530х8 мм б/у (ТОО "MetallAsiaExport" ц/о за 1т= 185000/1,05/1,12)	т	2,935	157312,93		461713		461713		498650
61 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89-заглушка	т	0,044	221887		9763		9763		10544
62 1109-0601-0102	Лотки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,979	48181,94	2340,38	143534	6972	10651	87685	249717
				42266,2	392,08	125911	1168	0	18498	

63 1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя-демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 поверхности облицовки	23,5	2260,17	23,57	53114	554	0	42139	102873
				2236,6	4,85	52560	114	0	7620	
Кровля в осях К-М и 8-16										
64 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	301,37	647,78	18,77	195221	5657	22482	155506	378785
				554,41	6,46	167082	1946	0	28058	
65 2110-0103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	346,5755	2580		894165		894165		965698
66 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	64	550,5	13,45	35232	861	8714	23730	63679
				400,89	2,14	25657	137	0	4717	
67 2110-0102-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 К=1,100;	м	70,4	858		60403		60403		65235
68 1208-0101-1806	Покрытия мелкие и отделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным НР = 72 %	м	33	947,09	2,67	31254	88	26989	3037	37034
				126,58	1,24	4177	41	0	2743	
69 1109-0701-0101	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу-изготовление лотков НР = 69 %	т конструкций	1,924	154216,22	49655,93	296712	95538	9714	151334	483890
				99511,43	14482,85	191460	27865	0	35844	
70 2900-0001-0001(пл)	Трубы стальные 530х8 мм б/у (ТОО "MetallAsiaExport" ц/о за 1т= 185000/1,05/1,12)	т	1,905	157312,93		299681		299681		323655

71 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89-заглушка	т	0,022	221887		4882		4882		5273
72 1109-0601-0102	Лотки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,905	48181,1	2339,63	91785	4457	6811	56071	159684
				42266,14	391,6	80517	746	0	11828	
73 1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя-демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 поверхности облицовки	23,5	2260,17	23,57	53114	554	0	42139	102873
				2236,6	4,85	52560	114	0	7620	
74 1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя НР = 80 % кмат1=0;	м2 поверхности облицовки	23,5	2825,15	29,4	66391	691	0	52674	128590
				2795,74	6,04	65700	142	0	9525	
Кровля в осях В-К и 14-16										
75 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	440	647,78	18,77	285023	8260	32824	227039	553027
				554,41	6,46	243939	2842	0	40965	
76 2110-0103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	506	2580		1305480		1305480		1409918
77 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	47,4	1206,29	83,86	57178	3975	2343	47676	113242
				1073	20,3	50860	962	0	8388	
78 2110-0302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	19,2	1652		31718		31718		34255

79 2110-0302-0210	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм кронштейн	шт.	4	1266		5064		5064		5469
80 1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя-демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 поверхности облицовки	94,6	2260,14	23,54	213809	2227	0	169633	414117
				2236,6	4,85	211582	459	0	30675	
81 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	59,4	550,51	13,47	32700	800	8087	22025	59103
				400,89	2,14	23813	127	0	4378	
82 2110-0102-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 К=1,100;	м	65,34	858		56062		56062		60547
Кровля в осях В-К и 8-14								0	4485	
83 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	1300	77,01	11,57	100116	15039	0	81271	195898
				65,44	2,51	85077	3261	0	14511	
84 2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,175	398746		69781		69781		75363
85 2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	195	20105		3920475		3920475		4234113
86 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	10,901	27772,5	936,61	302748	10210	77679	197202	539946
				19710,03	390,24	214859	4254	0	39996	

87 2107-0201-0205	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,55	31469		237591		237591		256598
88 2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,099	55988		5543		5543		5986
89 2107-0201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,12	38870		43534		43534		47017
90 2107-0203-0308	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,5	37744		56616		56616		61145
91 2107-0203-0310	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,632	37744		23854		23854		25762
92 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	10,901	7961,84	37,06	86792	404	67062	17540	112679
				1772,86	14,95	19326	163	0	8347	
93 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,25	17476,44	1166,67	39322	2625	3039	31224	76190
				14959,11	460	33658	1035	0	5644	
94 2107-0201-0205	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,25	31469		70805		70805		76469
95 1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	8,49	33101,88	1253,95	281035	10646	108653	149161	464612
				19050,18	470,91	161736	3998	0	34416	

96 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвоиных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	8,49	51097		433814		433814		468519
97 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	10,74	9968,44	51,12	107061	549	98763	7175	123375
				721,51	20,76	7749	223	0	9139	
98 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов (0,792м3+0,464м3):0,025=28,4м2 НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	50,24	3437,2	22,31	172685	1121	106402	59087	250314
				1297,01	9,75	65162	490	0	18542	
99 2107-0203-0308	Доски обрезные хвоиных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,256	37744		47406		47406		51198
100 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	1400	495,39	10,68	693547	14946	462210	160803	922698
				154,57	4,96	216391	6946	0	68348	
101 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной	1400	345,92	2,37	484293	3321	442686	35672	561562
				27,35	0,96	38286	1349	0	41597	
102 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1400	647,78	18,77	906890	26281	104438	722396	1759629
				554,41	6,46	776171	9042	0	130343	
103 2110-0103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	1610	2580		4153800		4153800		4486104
104 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	88	1206,27	83,85	106152	7379	4349	88512	210237
				1073	20,28	94424	1785	0	15573	

105	2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	16	2148	34368	34368	37117
106	2110-0302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	20	935	18700	18700	20196
107	2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	4	1541	6164	6164	6657
108	2110-0302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	72	1652	118944	118944	128460
109	2110-0302-0210	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм кронштейн	шт.	28	1266	35448	35448	38284
110	2110-0302-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм - кронштейн.	шт.	74	935	69190	69190	74725
111	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	4	3876	15504	15504	16744
112	2110-0302-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	4	330	1320	1320	1426
Демонтажные работы							0	106

113 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Разборка НР = 92 % ктрр1=0,6; кмат1=0;	м2 покрытия	104,5	538,2	9,23	56242	965	0	51053	115879
				528,97	2,06	55277	215	0	8584	
114 2900-0000-0000(пл)	изготовление и монтаж водосточной системы из оцинкованной стали с полимерным покрытием по индивидуальным чертежам ц/о=1234700/6/1,05/1,12	шт	6	174985,83		1049915		1049915		1133908
115 1127-0601-0201	Покрытия или основания цементобетонные. Нарезка швов в брусчатке НР = 108 %	м шва	131,6	1789,71	1731,97	235526	227927	0	55857	314694
				57,74	335,26	7599	44120	0	23311	
116 1218-0101-2001	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель НР = 72 %	м2 основания	13,16	135,26	0	1780	0	0	1282	3307
				135,26	0	1780	0	0	245	
117 1127-0201-0201	Сбросы воды из продольных дренажей. Устройство НР = 108 %	м сброса	65,8	821,08	16,98	54027	1117	15483	40653	102254
				568,8	3,27	37427	215	0	7574	
118 2105-0204-0802	швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,21072	306122		370628		370628		400278
								0	29650	

Итого	**39 077 767**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 159 950
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 344 592
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	430 860
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 194 293
Накладные расходы, тенге	5 484 285
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 894 647
Всего	**39 077 767**

Итого	**26 412 189**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 900 961
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	757 384
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	334 984
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 604 941
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	5 044 296
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 104 607

Всего	**28 412 189**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**568 244**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**28 980 433**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**30 429 454**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,9	**27 386 499,95**
НДС (12 %)	3 286 379,99
Итого	**30 672 879,94**

Подрядчик:
ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна № 59"
БИН 920340000077

Руководитель _____ Раденков П.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"
БИН 081240009707

Эксперт _____ Шакимов Е.К.
аттестат KZ96VAE00023301

Авторский надзор

Заказчик!

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
Подрядчик: ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна № 59"
Форма №3
Наименование строительства и его адрес : Реконструкция кровли спортивно - оздоровительного комплекса в г.Аксу Павлодарской области.
Договор подряда (контракт) № 29 от 14 февраля 2020 года

СПРАВКА №2 от 21 сентября 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор № 29 от 14.02.2020г	Источник финансирования		организационно правовая форма	
					ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция кровли спортивно - оздоровительного комплекса в г.Аксу Павлодарской области.	59 633 879,94	53 244 535,66							6 389 344,28	59 633 879,94
за месяц	30 672 879,94	27 386 499,95							3 286 379,99	30 672 879,94
удержание аванса 30%	9 201 863,98	8 215 949,98							985 914,00	9 201 863,98
удержание 5 %	1 533 644,00	1 369 325,00							164 319,00	1 533 644,00
К оплате:	19 937 371,96	17 801 224,97							2 136 147,00	19 937 371,96

К оплате:восемнадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят тенге 00 тиын

Подрядчик:
ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна № 59"
БИН 920340000071

Руководитель_____ Раденков П.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707

Эксперт_____ Шакимов Е.К.
аттестат KZ96VJE00023301