Форма № КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на июль месяц 2020 года

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»
Договор о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г.Тараз

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэфицента удорожания		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Сумма полученного аванса	Сумма погашеного аванса по настоящему акту
		С начала строительства по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе				
			СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г. Тараз	1 000 000 000,00				153 846 153,85				343 157 048,61	46 153 846,16
2	Удержание 5% за гарантию качества	50 000 000,00				7 692 307,69					
3	Удержание аванса 30%	300 000 000,00				46 153 846,16					
	Всего к оплате	**650 000 000,00**				**100 000 000,00**					
	В т.ч. НДС	69 642 857,14				10 714 285,71					

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ **Бибосынов Т.А.**

Технадзор:
ТОО "Улмад"

инженер _____ **Садыкбеков Ж.Р.**

Автор:
ТОО "Құрылыс инвест жоба"

_____ **Ли С.А.**

Подрядчик:
ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»

Директор _____ **Муталиев М.К.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»
Технадзор: ТОО «»
Подрядчик: ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»
Договор о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.

АКТ №3
выполненных работза июль месяц 2020 года
по объекту: "Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г.Тараз"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость				Всего договорная, тенге	Сначала строительства					За отчетный месяц				
			Сумма тенге						Сумма тенге					Сумма тенге			
			из них						из них					из них			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		Объем в %	строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего с начала строительства	Объем в %	строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего за отчетный месяц
1	2	3		4	5	6	7		4	5	6	7		4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства															
1	02-01	Наружные водопроводные сети В1 Поселковая сеть		508 423 267			508 423 267	87,4069	444 396 789			444 396 789	7,98895	40 617 703			40 617 703
2	02-02	Наружные водопроводные сети В1 Сервисные линии		537 969 454			537 969 454	87,4391	470 395 754			470 395 754	18,6106	100 119 611			100 119 611
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ		**1 046 392 721**			**1 046 392 721**	87,4234	**914 792 543**			**914 792 543**	13,4498	**140 737 314**			**140 737 314**
		Временные здания и сооружения	1,3%	13 603 105			13 603 105		11 892 303			11 892 303		1 829 585			1 829 585
		Итого		1 059 995 826			1 059 995 826		926 684 846			926 684 846		142 566 899			142 566 899
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,17%	12 401 951			12 401 951		10 842 213			10 842 213		1 668 033			1 668 033
		Итого		1 072 397 778			1 072 397 778		937 527 059			937 527 059		144 234 932			144 234 932
		Непредвиденные работы и затраты	2%	21 447 956			21 447 956		18 750 541			18 750 541		2 884 699			2 884 699
		Итого сметная стоимость		1 093 845 733			1 093 845 733		956 277 600			956 277 600		147 119 631			147 119 631
		Всего в текущих ценах на 2018 год - 25%	1	273 461 433			273 461 433		239 069 400			239 069 400		36 779 908			36 779 908
		Всего в текущих ценах на 2019 год - 75%	1,0498961	861 318 277			861 318 277		752 994 092			752 994 092		115 845 245			115 845 245
		Итого в текущих ценах на 2018-2019 годы		1 134 779 710			1 134 779 710		992 063 492			992 063 492		152 625 153			152 625 153
		НДС 12%				136 173 565	136 173 565				119 047 619	119 047 619				18 315 018	18 315 018
		ИТОГО:		**1 134 779 710**		**136 173 565**	**1 270 953 275**		**992 063 492**		**119 047 619**	**1 111 111 111**		**152 625 153**		**18 315 018**	**170 940 171**
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ДОГОВОРНАЯ) К	**0,9**	**1 021 301 739**		**122 556 209**	**1 143 857 948,69**	**87,4234**	**892 857 142,86**		**107 142 857,14**	**1 000 000 000,00**	**13,4498**	**137 362 637,37**		**16 483 516,48**	**153 846 153,85**
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%					**122 556 208,79**					**107 142 857,14**					**16 483 516,48**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Технадзор:
ТОО "Улмад"

Автор:
ТОО "Құрылыс инвест жоба"

Подрядчик:
ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»

Руководитель _____ **Бибосынов Т.А.**

инженер _____ **Садыкбеков Ж.Р.**

_____ **Ли С.А.**

Директор _____ **Муталиев М.К.**

Форма № 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»
Технадзор: ТОО «Улмад»
Подрядчик: ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»
Договор о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.

Акт №3
выполненных работ за июль месяц 2020 года
по объекту: "Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г.Тараз"

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 02-01											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов ямы.Засыпка вручную Группа грунтов 3	м3 грунта	8072,16	990,99	–	7999430	–	–	5759589	14859741
		НР - 72%; СП - 8%			990,99	–	7999430	–		1100722	
5	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлсваны.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пе ремещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	м3 грунт а	33313,56	35,55	35,55	1184333	1184333	–	287855	1589963
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,00	–	399799		117775	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	33313,56	129,77	62,27	4322934	2074269	–	2290221	7142207
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	2248665	932197		529052	
7	1101-0102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1335,07	427,45	392,44	570676	523937	155	165556	795131
		НР - 72%; СП - 8%			34,89	137,34	46584	183355		58899	
8	4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительныхгрузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность 5,7 т.Класс груза 1.Расстояни е перевозки 1 км	т	2336,3725	269,00	–	628484	–		–	678763
		СП - 8%			–	–	–	–		50279	
9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа наотвале	м3 грунта	1335,07	17,72	15,15	23664	20229	124	7751	33928
		НР - 72%; СП - 8%			2,48	5,58	3311	7454		2513	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	1023,5	3323,03	147,95	3401116	151422	2394683	884266	4628213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			835,38	37,31	855011	38187		342831	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18130637	3954190	2394962	9395238	29727946
							11153002	1560991	–	2202071	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18130637				
	Материалы		Тенге				2394961				
	Всего заработная плата		Тенге					12713993			
	Транспортные расходы		Тенге				628484				
		Накладные расходы	Тенге				9395238				
		Сметная прибыль	Тенге				2202070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29727945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15837
		Сметная заработная плата	Тенге					12713993			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29727945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15837
		Сметная заработная плата	Тенге					12713993			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод									
		Трубопроводы									
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км тр убопровода	10,232	291444,31	92219,99	2982058	943595	23680	2241916	5641893
		НР - 99%; СП - 8%			196910,00	24411,54	2014783	249779		417918	
12	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питье вая ГОСТ 18599-2001	м	1693	1346,00	–	2278778	–	2278778	–	2461080
		СП - 8%			–	–	–	–		182302	
		Колодец диам 1500мм- 119шт									
18	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 6	Колодцы круглые из сборн ого железобетона.Устройство в грунтах мокрых	м3 ж елезобетонны х и бетонных конструкций колодца	8,76	50806,50	8160,28	445065	71484	249991	148528	641081
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	123590	26438		47487	
19	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	26	18868,00	–	490568	–	490568	–	529813
		СП - 8%			–	–	–	–		39245	
23	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	87	1808,00	–	157296	–	157296	–	169880
		СП - 8%			–	–	–	–		12584	
24	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	174	599,00	–	104226	–	104226	–	112564
		СП - 8%			–	–	–	–		8338	
		Колодец диам диам 2000- 23шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного ж елезобетона.Устройство в грунтах мокрых	м3 железо бетонных и бетонных конструкций колодца	1,61	50806,50	8160,28	81798	13138	45945	27298	117824
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	22715	4859		8728	
31	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	23	3362,00	–	77326	–	77326	–	83512
		СП - 8%			–	–	–	–		6186	
32	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	23	1808,00	–	41584	–	41584	–	44911
		СП - 8%			–	–	–	–		3327	
33	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	46	599,00	–	27554	–	27554	–	29758
		СП - 8%			–	–	–	–		2204	
		Колодец диам 1000мм- 13шт									
37	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобето на Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонн ых и бетонных конструкций колодца	8,3	50806,50	8160,28	421694	67730	236863	140729	607417
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	117101	25050		44994	
38	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	10	9810,00	–	98100	–	98100	–	105948
		СП - 8%			–	–	–	–		7848	
39	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт	10	8484,00	–	84840	–	84840	–	91627
		СП - 8%			–	–	–	–		6787	
40	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт	20	8803,00	–	176060	–	176060	–	190145
		СП - 8%			–	–	–	–		14085	
41	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	10	3362,00	–	33620	–	33620	–	36310
		СП - 8%			–	–	–	–		2690	
42	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	10	1808,00	–	18080	–	18080	–	19526
		СП - 8%			–	–	–	–		1446	
44	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	10	599,00	–	5990	–	5990	–	6469
		СП - 8%			–	–	–	–		479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7524638	1095947	4150501	2558471	10889758
							2278189	306126	--	806648	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5245860				
	Материалы		Тенге				556479				
	Всего заработная плата		Тенге					2584315			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				137770				
	Местные материалы		Тенге				1177474				
		Накладные расходы	Тенге				2558471				
		Сметная прибыль	Тенге				624346				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8428677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2561
		Сметная заработная плата	Тенге					2584315			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2278778				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2278778				
		Сметная прибыль	Тенге				182302				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2461080				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10889758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2561
		Сметная заработная плата	Тенге					2584315			
		Локальная смета 02-02									
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод									
		Трубопроводы									
10	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка	км трубопровода	7,019	240624,62	64378,14	1688944	451870	4573	1337446	3268502
		НР - 99%; СП - 8%			175595,00	16876,28	1232501	118455		242111	
46	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	1000	462,02	33,12	462025	33120	21225	403603	934878
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	--	407680	--		69250	
48	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	150	1007,00	--	151050	--	151050	--	163134
		СП - 8%			--	--	--	--		12084	
49	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	100	824,00	--	82400	--	82400	--	88992
		СП - 8%			--	--	--	--		6592	
50	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	150	524,00	--	78600	--	78600	--	84888
		СП - 8%			--	--	--	--		6288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,нару жными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	176	944,00	–	166144	–	166144	–	179436
		СП - 8%			–	–	–	–		13292	
52	2304-0501-0129 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8рдля воды и пара,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	258	2609,00	–	673122	–	673122	–	726972
		СП - 8%			–	–	–	–		53850	
		Водомерный узел									
53	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	100	465,75	24,43	46575	2443	1779	42551	96256
		НР - 98%; СП - 8%			423,53	10,66	42353	1066		7130	
54	2303-0301-0205 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт.	100	6280,00	–	628000	–	628000	–	678240
		СП - 8%			–	–	–	–		50240	
55	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	100	1584,00	–	158400	–	158400	–	171072
		СП - 8%			–	–	–	–		12672	
56	2304-0905-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые "м"-"М"полнопроходные ART 3035,Т до+180°С,PN 25,DN 15,типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	100	915,00	–	91500	–	91500	–	98820
		СП - 8%			–	–	–	–		7320	
57	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка	фильтр	100	957,67	145,18	95767	14518	1450	82123	192122
		НР - 98%; СП - 8%			797,99	40,00	79799	4000		14231	
58	2304-1013-2003 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резбой 1""м"-"М",Т до+100°С,PN 16,DN 25,типа Gene bre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	100	1599,00	–	159900	–	159900	–	172692
		СП - 8%			–	–	–	–		12792	
59	2302-0103-2903 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные изуглеродистой и низколегированной стали PN 25,DN 2 5 ГОСТ 12836-67	шт.	100	772,00	–	77200	–	77200	–	83376
		СП - 8%			–	–	–	–		6176	
60	1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводыбетонное.Устройство	м3 основания	23,78	19353,56	1728,41	460228	41102	389640	49531	550539
		НР - 99%; СП - 8%			1239,97	863,95	29486	20545		40781	
61	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	1244	462,02	33,12	574759	41201	26404	502082	1162988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	--	507154	--		86147	
62	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	55	824,00	--	45320	--	45320	--	48946
		СП - 8%			--	--	--	--		3626	
63	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	100	524,00	--	52400	--	52400	--	56592
		СП - 8%			--	--	--	--		4192	
64	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Устан овка адаптера	шт.	100	1202,63	796,91	120263	79691	--	60201	194901
		НР - 99%; СП - 8%			405,72	202,37	40572	20237		14437	
65	2302-1201-0604 РСНБ РК 2015	Адаптер (переход) полибутеновыйРВ обжимной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	100	1749,00	--	174900	--	174900	--	188892
		СП - 8%			--	--	--	--		13992	
		Колодец диам 1500мм- 86шт									
67	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного же лезобетона.Устройство в грунтах мокрых	етонных и бетонных конструкций колодца	96,68	50806,50	8160,28	4911972	788935	2759027	1639237	7075306
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	1364010	291785		524097	
68	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	49	18868,00	--	924532	--	924532	--	998495
		СП - 8%			--	--	--	--		73963	
69	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	83	20377,00	--	1691291	--	1691291	--	1826594
		СП - 8%			--	--	--	--		135303	
70	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонныедля колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	136	13849,00	--	1883464	--	1883464	--	2034141
		СП - 8%			--	--	--	--		150677	
71	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	53	3362,00	--	178186	--	178186	--	192441
		СП - 8%			--	--	--	--		14255	
72	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	49	1808,00	--	88592	--	88592	--	95679
		СП - 8%			--	--	--	--		7087	
73	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	136	599,00	--	81464	--	81464	--	87981
		СП - 8%			--	--	--	--		6517	
		Колодец диам диам 2000- 229шт									
76	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного желе зобетона.Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций	299,01	50806,50	8160,28	15191651	2440004	8533064	5069798	21882366
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	4218583	902426		1620916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	45	36984,00	--	1664280	--	1664280	--	1797422
		СП - 8%			--	--	--	--		133142	
78	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	213	28477,00	--	6065601	--	6065601	--	6550849
		СП - 8%			--	--	--	--		485248	
79	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020- 90	шт.	307	20692,00	--	6352444	--	6352444	--	6860640
		СП - 8%			--	--	--	--		508196	
80	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	213	1808,00	--	385104	--	385104	--	415912
		СП - 8%			--	--	--	--		30808	
81	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	426	599,00	--	255174	--	255174	--	275588
		СП - 8%			--	--	--	--		20414	
82	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Т (С250) ГОСТ3634-99	комплект	290	18250,00	--	5292500	--	5292500	--	5715900
		СП - 8%			--	--	--	--		423400	
85	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	14,65	1208295,65	447662,39	17701531	6558254	5307013	7513719	27232470
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	5836264	1753351		2017220	
86	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	9,52143	678838,35	6426,29	6463512	61187	5935182	563565	7589243
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	467143	10454		562166	
89	1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное.Устройство	м3 основания	14,96	19353,56	1728,41	289529	25857	245122	31160	346344
		НР - 99%; СП - 8%			1239,97	863,95	18550	12925		25655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				75408325	10538183	50626047	17295016	100119609
							14244095	3135243	--	7416267	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				67434546				
	Материалы		Тенге				23221249				
	Всего заработная плата		Тенге					17252121			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				336638				
	Местные материалы		Тенге				19233494				
		Накладные расходы	Тенге				17170343				
		Сметная прибыль	Тенге				6768391				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				91373280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14975
		Сметная заработная плата	Тенге					17252121			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7973778				
	Материалы		Тенге				3229				
	Всего заработная плата		Тенге					127218			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7831436				
	Сдача и испытание		Тенге				2747				
		Накладные расходы	Тенге				124674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				647876				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8746328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					127218			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				100119609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15098
		Сметная заработная плата	Тенге					17379339			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								140737314
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				27675286				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15588320			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5002360			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						57171510		
		- Перевозка грузов	Тенге				628484				
		- Накладные расходы	Тенге							29248725	
		- Сметная прибыль	Тенге							10424986	
		ИТОГО									**140 737 314**
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									**140 737 314**
		Временные здания и сооружения 1,3%:									**1 829 585**
		Итого:									**142 566 899**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%									**1 668 033**
		Итого									**144 234 932**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**2 884 699**
		Итого сметная стоимость									**147 119 631**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2018 год - 25% К=1									**36 779 908**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 75% К=1,0498961									**115 845 245**
		Итого в текущих ценах на 2018-2019 годы									**152 625 153**
		Поправочний коэфициент к=0,9									**137 362 637,37**
		НДС 12%									**16 483 516,48**
		ИТОГО:									**153 846 153,85**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ **Бибосынов Т.А.**

Технадзор:
ТОО "Улмад"

инженер _____ **Садыкбеков Ж.Р.**

Автор:
ТОО "Құрылыс инвест жоба"

_____ **Ли С.А.**

Подрядчик:
ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»

Директор _____ **Муталиев М.К.**