Форма № КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на декабрь месяц 2020 года

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»
Договор о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Дополнительное соглашение №113/1 от 22.10.2020г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Дополнительное соглашение №113/2 от 29.12.2020г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г.Тараз

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэфицента удорожания		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Сумма полученного аванса	Сумма погашеного аванса по настоящему акту
		С начала строительства по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе				
			СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г. Тараз	1 035 066 093,82				5 593 940,00				308 841 343,75	0,00
2	Удержание 5% за гарантию качества	51 753 304,69				279 697,00					
3	Удержание аванса 30%	308 841 343,75									
	Всего к оплате	**674 471 445,38**				**5 314 243,00**					
	В т.ч. НДС	72 264 797,72				569 383,18					

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ **Бибосынов Т.А.**

Технадзор:
ТОО "Улмад"

инженер _____ **Садыкбеков Ж.Р.**

Автор:
ТОО "Құрылыс инвест жоба"

_____ **Ли С.А.**

Подрядчик:
ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»

Директор _____ **Мугалиев М.К.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»
Технадзор: ТОО «Улмад»
Подрядчик: ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»
Дополнительное соглашение №113/2 от 29.12.2020г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.

АКТ №6

выполненных работза декабрь месяц 2020 года

по объекту: "Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г.Тараз"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость				Всего договорная, тенге	Сначала строительства					За отчетный месяц				
			Сумма тенге						Сумма тенге					Сумма тенге			
			из них						из них					из них			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		Объем в %	строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего с начала строительства	Объем в %	строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего за отчетный месяц
1	2	3		4	5	6	7		4	5	6	7		4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства															
1	02-01	Наружные водопроводные сети В1 Поселковая сеть		508 423 267			508 423 267	90,1391	458 288 304			458 288 304	0,4758539	2 419 352			2 419 352
2	02-02	Наружные водопроводные сети В1 Сервисные линии		537 969 454			537 969 454	90,8197	488 582 440			488 582 440	0,5015048	2 697 943			2 697 943
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ		**1 046 392 721**			**1 046 392 721**	90	**946 870 744**			**946 870 744**	0,000088	**5 117 295**			**5 117 295**
		Временные здания и сооружения	1,3%	13 603 105			13 603 105		12 309 320			12 309 320		66 525			66 525
		Итого		1 059 995 826			1 059 995 826		959 180 064			959 180 064		5 183 819			5 183 819
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,17%	12 401 951			12 401 951		11 222 407			11 222 407		60 651			60 651
		Итого		1 072 397 778			1 072 397 778		970 402 471			970 402 471		5 244 470			5 244 470
		Непредвиденные работы и затраты	2%	21 447 956			21 447 956		19 408 049			19 408 049		104 889			104 889
		Итого сметная стоимость		1 093 845 733			1 093 845 733		989 810 520			989 810 520		5 349 360			5 349 360
		Всего в текущих ценах на 2018 год - 25%	1	273 461 433			273 461 433		247 452 630			247 452 630		1 337 340			1 337 340
		Всего в текущих ценах на 2019 год - 75%	1,0498961	861 318 277			861 318 277		779 398 654			779 398 654		4 212 204			4 212 204
		Итого в текущих ценах на 2018-2019 годы		1 134 779 710			1 134 779 710		1 026 851 284			1 026 851 284		5 549 544			5 549 544
		НДС 12%				136 173 565	136 173 565				123 222 154	123 222 154				665 945	665 945
		ИТОГО:		**1 134 779 710**		**136 173 565**	**1 270 953 275**		**1 026 851 284**		**123 222 154**	**1 150 073 438**		**5 549 544**		**665 945**	**6 215 489**
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ДОГОВОРНАЯ) К-	**0,9**	**1 021 301 739**		**122 556 209**	**1 143 857 948,69**	**90,489**	**924 166 155,20**		**110 899 938,62**	**1 035 066 093,82**	**0,000088**	**4 994 589,29**		**599 350,71**	**5 593 940,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%					**122 556 208,79**					**110 899 938,62**					**599 350,71**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ **Бибосынов Т.А.**

Технадзор:
ТОО "Улмад"

инженер _____ **Садыкбеков Ж.Р.**

Автор:
ТОО "Курылыс инвест жоба"

_____ **Ли С.А.**

Подрядчик:
ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»

Директор _____ **Муталиев М.К.**

Форма № 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»
Технадзор: ТОО «Улмад»
Подрядчик: ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»
Договор о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Дополнительное соглашение №113/2 от 29.12.2020г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.

Акт №6

выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

по объекту: "Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г.Тараз"

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №02-01-01. Поселковая сеть											
РАЗДЕЛ 1.Водопровод											
		Колодец диам 1500мм- 119шт									
20	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	21	20377,00	--	427917	--	427917	--	462150
		СП - 8%			--	--	--	--		34233	
21	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	56	13849,00	--	775544	--	775544	--	837588
		СП - 8%			--	--	--	--		62044	
24	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	64	599,00	--	38336	--	38336	--	41403
		СП - 8%			--	--	--	--		3067	
		Колодец диам диам 2000- 23шт									
34	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 2634-99	комплект	44	19408,00	--	853952	--	853952	--	922268
		СП - 8%			--	--	--	--		68316	
		Колодец диам 1000мм- 13шт									
38	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010,ГОСТ8020-90	шт.	3	9810,00	--	29430	--	29430	--	31784
		СП - 8%			--	--	--	--		2354	
39	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	ш50	3	8484,00	--	25452	--	25452	--	27488
		СП - 8%			--	--	--	--		2036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт	2	8803,00	–	17606	–	17606	–	19014
		СП - 8%			–	–	--	–		1408	
41	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	3	3362,00	–	10086	–	10086	–	10893
		СП - 8%			–	--	--	–		807	
43	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	19408,00	–	58224	–	58224	–	62882
		СП - 8%			–	--	--	--		4658	
44	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	6	599,00	–	3594	–	3594	–	3882
		СП - 8%			–	–	--	–		288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2240141	–	2240141	--	2419352
							--	–	–	179211	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1327965				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41930				
	Местные материалы		Тенге				1286035				
		Сметная прибыль	Тенге				106237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1434202				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				912176				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				912176				
		Сметная прибыль	Тенге				72974				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				985150				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2419352				
		Локальная смета №02-01-02. Сервисные линии									
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод									
32	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60,серия V 200,PN 16,DN 50,тина Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	8	113536,00	–	908288	–	908288	–	980951
		СП - 8%			–	–	--	--		72663	
36	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином,со штурвалом,PN 10,DN 100,ти па Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	7	40086,00	–	280602	–	280602	–	303050
		СП - 8%			–	--	--	–		22448	
60	1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводыбетонное.Устройство	м3 основания	1,1528	19353,56	1728,41	22311	1993	18889	2401	26689
		НР - 99%; СП - 8%			1239,97	863,95	1429	996		1977	
		Колодец диам 1500мм- 86шт									
68	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	20	18868,00	–	377360	–	377360	–	407549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		30189	
70	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонныедля колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	31	13849,00	–	429319	–	429319	–	463665
		СП - 8%			–	–	–	–		34346	
73	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	36	599,00	–	21564	–	21564	–	23289
		СП - 8%			–	–	–	–		1725	
		Колодец диам диам 2000- 229шт									
82	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Т (С250) ГОСТ3634-99	комплект	25	18250,00	–	456250	–	456250	–	492750
		СП - 8%			–	–	–	–		36500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2495694	1993	2492272	2401	2697943
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1429	996	–	199848	
	Материалы		Тенге				850554				
	Всего заработная плата		Тенге				18889				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2425			
	Местные материалы		Тенге				21564				
		Накладные расходы	Тенге				806679				
		Сметная прибыль	Тенге				2401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				68236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				921191				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2425			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1645140				
		Сметная прибыль	Тенге				1645140				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				131611				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1776751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2697943				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2425			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									5117295
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1429				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1993			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					996			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4732413		
		- Накладные расходы	Тенге							2401	
		- Сметная прибыль	Тенге							379059	
		ИТОГО									**5 117 295**
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									**5 117 295**
		Временные здания и сооружения 1,3%:									**66 525**
		Итого:									**5 183 819**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%									**60 651**
		Итого									**5 244 470**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**104 889**
		Итого сметная стоимость									**5 349 360**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2018 год 25% К=1									**1 337 340**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год 75% К=1,0498961									**4 212 204**
		Итого в текущих ценах на 2018-2019 годы									**5 549 544**
		Поправочнй коэфициент к=0,9									**4 994 589,29**
		НДС 12%									**599 350,71**
		ИТОГО:									**5 593 940,00**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ **Бибосынов Т.А.**

Технадзор:
ТОО "Улмад"

инженер_____**Садыкбеков Ж.Р.**

Автор:
ТОО "Құрылыс инвест жоба"

_____ **Ли С.А.**

Подрядчик:
ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-1»

Директор _____ **Мугалиев М.К.**