Форма № КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на май месяц 2021 года

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Договор о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Дополнительное соглашение №113/1 от 22.10.2020г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Дополнительное соглашение №113/2 от 29.12.2020г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Дополнительное соглашение №113/3 от 17.02.2021г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г.Тараз

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэфицента удорожания		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Сумма полученного аванса	Сумма погашеного аванса по настоящему акту
		С начала строительства по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе				
			СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г. Тараз	1 074 013 462,24				38 947 368,42					
2	Удержание 5% за гарантию качества	1 947 368,42				1 947 368,42					
3	Удержание аванса 30%										
	Всего к оплате	**1 072 066 093,82**				**37 000 000,00**					
	В т.ч. НДС	114 864 224,34				3 964 285,71					

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ **Бибосынов Т.А.**

Технадзор:
ТОО "Ултмад"

инженер _____ **Садыкбеков Ж.Р.**

Автор:
ТОО "Курылыс инвест жоба"

_____ **Ли С.А.**

Подрядчик:
ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ **Муталиев М.К.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»

Технадзор: ТОО «Улмад»

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Дополнительное соглашение №113/2 от 29.12.2020г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.

Дополнительное соглашение №113/3 от 17.02.2021г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.

АКТ №7

выполненных работза май месяц 2021 года

по объекту: "Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г.Тараз"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость				Всего договорная, тенге	Сначала строительства					За отчетный месяц				
			Сумма тенге						Сумма тенге					Сумма тенге			
			из них						из них					из них			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		Объем в %	строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего с начала строительства	Объем в %	строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего за отчетный месяц
1	2	3		4	5	6	7		4	5	6	7		4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства															
1	02-01	Наружные водопроводные сети В1 Поселковая сеть		508 423 267			508 423 267	97,1468	493 917 066			493 917 066	7,007697	35 628 762			35 628 762
2	02-02	Наружные водопроводные сети В1 Сервисные линии		537 969 454			537 969 454	90,8197	488 582 440			488 582 440	0				0
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ		**1 046 392 721**			**1 046 392 721**	**94**	**982 499 506**			**982 499 506**	**0,000088**	**35 628 762**			**35 628 762**
		Временные здания и сооружения	1,3%	13 603 105			13 603 105		12 772 494			12 772 494		463 174			463 174
		Итого		1 059 995 826			1 059 995 826		995 272 000			995 272 000		36 091 936			36 091 936
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,17%	12 401 951			12 401 951		11 644 682			11 644 682		422 276			422 276
		Итого		1 072 397 778			1 072 397 778		1 006 916 682			1 006 916 682		36 514 212			36 514 212
		Непредвиденные работы и затраты	2%	21 447 956			21 447 956		20 138 334			20 138 334		730 284			730 284
		Итого сметная стоимость		1 093 845 733			1 093 845 733		1 027 055 016			1 027 055 016		37 244 496			37 244 496
		Всего в текущих ценах на 2018 год - 25%	1	273 461 433			273 461 433		256 763 754			256 763 754		9 311 124			9 311 124
		Всего в текущих ценах на 2019 год - 75%	1,0498961	861 318 277			861 318 277		808 725 792			808 725 792		29 327 138			29 327 138
		Итого в текущих ценах на 2018-2019 годы		1 134 779 710			1 134 779 710		1 065 489 546			1 065 489 546		38 638 262			38 638 262
		НДС 12%				136 173 565	136 173 565				127 858 746	127 858 746				4 636 591	4 636 591
		ИТОГО:		**1 134 779 710**		**136 173 565**	**1 270 953 275**		**1 065 489 546**		**127 858 746**	**1 193 348 291**		**38 638 262**		**4 636 591**	**43 274 854**
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ДОГОВОРНАЯ) К=	**0,9**	**1 021 301 739**		**122 556 209**	**1 143 857 948,69**	**93,894**	**958 940 591,28**		**115 072 870,95**	**1 074 013 462,24**	**0,000088**	**34 774 436,09**		**4 172 932,33**	**38 947 368,42**
		В том числе НДС 12%					**122 556 208,79**					**115 072 870,95**					**4 172 932,33**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель _____ **Бибосынов Т.А.**

Технадзор:
ТОО "Улмад"
инженер _____ **Салыкбеков Ж.Р.**

Автор:
ТОО "Курылыс инвест жоба"
_____ **Ли С.А.**

Подрядчик:
ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Директор _____ **Муталиев М.К.**

Форма № 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»
Технадзор: ТОО «Улмад»
Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Договор о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Дополнительное соглашение №113/2 от 29.12.2020г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Дополнительное соглашение №113/3 от 17.02.2021г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.

Акт №7

выполненных работ за май месяц 2021 года

по объекту: "Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г.Тараз"

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-01									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навыме т.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	17738,89	285,30	272,98	5060963	4842322	–	1388851	6965799
		НР - 72%; СП - 8%			12,33	96,42	218641	1710318		515985	
2	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3 м	м3 грунта	548,83	3284,22	–	1802478	–	–	1297784	3348284
		НР - 72%; СП - 8%			3284,22	--	1802478	--		248021	
3	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты3 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3 м.Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,2.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	548,83	4729,28	–	2595569	–	–	1868810	4821529
		НР - 72%; СП - 8%			4729,28	--	2595569	--		357150	
4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3 грунта	4747,99	990,99	–	4705211	–	–	3387752	8740399
		НР - 72%; СП - 8%			990,99	--	4705211	--		647437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пе ремещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	м3 грунт а	19037,61	35,55	35,55	676808	676808	–	164500	908612
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,00	–	228472		67305	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19037,61	129,77	62,27	2470415	1185377	–	1308786	4081538
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	1285039	532720		302336	
7	1101-0102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	785,19	427,45	392,44	335630	308141	92	97368	467638
		НР - 72%; СП - 8%			34,89	137,34	27397	107836		34640	
8	4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительныхгрузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность 5,7 т.Класс груза 1.Расстояни е перевозки 1 км	т	1374,082	269,00	–	369628	–		–	399198
		СП - 8%			–	–	–	–		29570	
9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа наотвале	м3 грунта	785,19	17,72	15,15	13917	11897	73	4559	19954
		НР - 72%; СП - 8%			2,48	5,58	1947	4384		1478	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	602,2	3323,03	147,95	2001126	89092	1408968	520279	2723117
		НР - 99%; СП - 8%			835,38	37,31	503066	22468		201712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20031745	7113638	1409133	10038689	32476068
							11139348	2606198	–	2405634	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20031745				
	Материалы		Тенге				1409131				
	Всего заработная плата		Тенге					13745546			
	Транспортные расходы		Тенге				369628				
		Накладные расходы	Тенге				10038687				
		Сметная прибыль	Тенге				2405635				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32476067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15850
		Сметная заработная плата	Тенге					13745546			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32476067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15850
		Сметная заработная плата	Тенге					13745546			
					РАЗДЕЛ 2.Водопровод						
		Трубопроводы									
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	3,458	291444,31	92219,99	1007814	318897	8002	757677	1906730
		НР - 99%; СП - 8%			196910,00	24411,54	680915	84415		141239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФдля труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	14	81501.00	–	1141014	–	1141014	–	1232295
		СП - 8%			–	–	–	–		91281	
		Колодец диам 1500мм- 119шт									
23	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	1808.00	–	7232	–	7232	–	7811
		СП - 8%			–	–	–	–		579	
		Колодец диам 1000мм- 13шт									
42	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	3	1808.00	–	5424	–	5424	–	5858
		СП - 8%			–	–	–	–		434	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2161484	318897	1161672	757677	3152694
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				680915	84415	–	233533	
	Материалы		Тенге				1020470				
	Всего заработная плата		Тенге				8003				
	Местные материалы		Тенге					765330			
		Накладные расходы	Тенге				12656				
		Сметная прибыль	Тенге				757677				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				142252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1920399				
		Сметная заработная плата	Тенге								764
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					765330			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1141014				
		Сметная прибыль	Тенге				1141014				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				91281				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1232295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3152694				
		Сметная заработная плата	Тенге								764
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					765330			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									35628762
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11820263				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7432535			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2690613			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2570805		
		- Перевозка грузов	Тенге				369628				
		- Накладные расходы	Тенге							10796366	
		- Сметная прибыль	Тенге							2639167	
		ИТОГО									**35 628 762**
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									**35 628 762**
		Временные здания и сооружения 1,3%:									**463 174**
		Итого:									**36 091 936**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%									**422 276**
		Итого									**36 514 212**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**730 284**
		Итого сметная стоимость									**37 244 496**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2018 год - 25% К=1									**9 311 124**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 75% К=1,0498961									**29 327 138**
		Итого в текущих ценах на 2018-2019 годы									**38 638 262**
		Поправочнй коэфициент к=0,9									**34 774 436,09**
		НДС 12%									**4 172 932,33**
		ИТОГО:									**38 947 368,42**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ **Бибосынов Т.А.**

Технадзор:
ТОО "Улмад"

инженер _____ **Салыкбеков Ж.Р.**

Автор:
ТОО "Курылыс инвест жоба"

_____ **Ли С.А.**

Подрядчик:
ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ **Муталиев М.К.**