Форма № КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на июнь месяц 2021 года

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Договор о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Дополнительное соглашение №113/1 от 22.10.2020г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Дополнительное соглашение №113/2 от 29.12.2020г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Дополнительное соглашение №113/3 от 17.02.2021г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г.Тараз

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэфицента удорожания		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Сумма полученного аванса	Сумма погашеного аванса по настоящему акту
		С начала строительства по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе				
			СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г. Тараз	1 082 434 514,87				8 421 052,63					
2	Удержание 5% за гарантию качества	2 368 421,05				421 052,63					
3	Удержание аванса 30%										
	Всего к оплате	**1 080 066 093,82**				**8 000 000,00**					
	В т.ч. НДС	115 721 367,20				857 142,86					

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ **Бибосынов Т.А.**

Технадзор:
ТОО "Ұлмад"

инженер _____ **Сапыкбеков Ж.Р.**

Автор:
ТОО "Курылыс инвест жоба"

_____ **Ли С.А.**

Подрядчик:
ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ **Муталиев М.К.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»

Технадзор: ТОО «Улмад»

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Дополнительное соглашение №113/2 от 29.12.2020г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.

Дополнительное соглашение №113/3 от 17.02.2021г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.

АКТ №8

выполненных работза июнь месяц 2021 года

по объекту: "Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г.Тараз"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость				Всего договорная, тенге	Сначала строительства					За отчетный месяц				
			Сумма тенге						Сумма тенге					Сумма тенге			
			из них						из них					из них			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		Объем в %	строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего с начала строительства	Объем в %	строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего за отчетный месяц
1	2	3		4	5	6	7		4	5	6	7		4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства															
1	02-01	Наружные водопроводные сети В1 Поселковая сеть		508 423 267			508 423 267	98,662	501 620 583			501 620 583	1,5151777	7 703 516			7 703 516
2	02-02	Наружные водопроводные сети В1 Сервисные линии		537 969 454			537 969 454	90,8197	488 582 440			488 582 440	0				0
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ		**1 046 392 721**			**1 046 392 721**	95	**990 203 023**			**990 203 023**	0,000088	**7 703 516**			**7 703 516**
		Временные здания и сооружения	1,3%	13 603 105			13 603 105		12 872 639			12 872 639		100 146			100 146
		Итого		1 059 995 826			1 059 995 826		1 003 075 662			1 003 075 662		7 803 662			7 803 662
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,17%	12 401 951			12 401 951		11 735 985			11 735 985		91 303			91 303
		Итого		1 072 397 778			1 072 397 778		1 014 811 647			1 014 811 647		7 894 965			7 894 965
		Непредвиденные работы и затраты	2%	21 447 956			21 447 956		20 296 233			20 296 233		157 899			157 899
		Итого сметная стоимость		1 093 845 733			1 093 845 733		1 035 107 880			1 035 107 880		8 052 864			8 052 864
		Всего в текущих ценах на 2018 год - 25%	1	273 461 433			273 461 433		258 776 970			258 776 970		2 013 216			2 013 216
		Всего в текущих ценах на 2019 год - 75%	1,0498961	861 318 277			861 318 277		815 066 795			815 066 795		6 341 003			6 341 003
		Итого в текущих ценах на 2018-2019 годы		1 134 779 710			1 134 779 710		1 073 843 765			1 073 843 765		8 354 219			8 354 219
		НДС 12%				136 173 565	136 173 565				128 861 252	128 861 252				1 002 506	1 002 506
		ИТОГО:		**1 134 779 710**		**136 173 565**	**1 270 953 275**		**1 073 843 765**		**128 861 252**	**1 202 705 017**		**8 354 219**		**1 002 506**	**9 356 725**
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ДОГОВЕРНАЯ) К-	**0,9**	**1 021 301 739**		**122 556 209**	**1 143 857 948,69**	**94,6302**	**966 459 388,28**		**115 975 126,59**	**1 082 434 514,87**	**0,000088**	**7 518 796,99**		**902 255,64**	**8 421 052,63**
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%					**122 556 208,79**					**115 975 126,59**					**902 255,64**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ **Ибрасынов Т.А.**

Технадзор:
ТОО "Улмад"

инженер _____ **Садыкбеков Ж.Р.**

Автор:
ТОО "Құрылыс инвест жоба"

_____ **Ли С.А.**

Подрядчик:
ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ **Муталиев М.К.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»

Технадзор: ТОО «Улмад»

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Договор о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.

Дополнительное соглашение №113/1 от 22.10.2020г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Дополнительное соглашение №113/2 от 29.12.2020г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.

Дополнительное соглашение №113/3 от 17.02.2021г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.

Акт №8

выполненных работ за июнь месяц 2021 года
по объекту: "Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г.Тараз"

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-01									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
5	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	м3 грунта	556,14	35,55	35,55	19771	19771	–	4805	26543
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,00	–	6674		1966	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	556,14	129,77	62,27	72168	34628	–	38233	119233
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	37539	15562		8832	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				91939	54399	–	43038	145776
							37539	22236	–	10798	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91939				
	Всего заработная плата		Тенге					59776			
		Накладные расходы	Тенге				43039				
		Сметная прибыль	Тенге				10798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				145776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					59776			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				145776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					59776			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод									
		Трубопроводы									
14	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные.Установка	шт.	14	82857,27	159,25	1160002	2230	1135018	23392	1278065
		НР - 99%; СП - 8%			1625,26	62,44	22754	874		94671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасон ных частей	0,5586	72349,32	2565,15	40414	1433	17980	21410	66770
		НР - 99%; СП - 8%			37595,30	1119,30	21001	625		4946	
		Колодец диам 1500мм- 119шт									
17	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битум ом.Устройство	м2 покрытия	121,6	3837,54	258,54	466644	31438	381926	59400	568128
		НР - 94%; СП - 8%			438,16	81,51	53280	9911		42084	
18	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборн ого железобетона.Устройство в грунтах мокрых	м3 ж елезобетоины х и бетонных конструкций колодца	43,15	50806,50	8160,28	2192300	352116	1231402	731620	3157834
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	608782	130229		233914	
25	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрыти ями лаком ХП-734	м2	403,968	831,24	3,62	335793	1463	301550	22796	387277
		НР - 69%; СП - 8%			81,14	0,64	32780	258		28687	
		Колодец диам 1000мм- 13шт									
36	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битум ом.Устройство	м2 покрытия	6,81	3837,54	258,54	26134	1761	21389	3327	31817
		НР - 94%; СП - 8%			438,16	81,51	2984	555		2357	
37	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобето на.Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонн ых и бетонных конструкций колодца	5,61	50806,50	8160,28	285024	45779	160096	95119	410555
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	79149	16931		30411	
45	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрытиям и лаком ХП-734	м2	30,27	831,24	3,62	25162	110	22596	1708	29019
		НР - 69%; СП - 8%			81,14	0,64	2456	19		2150	
46	1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное.Устройство	м3 основания	0,8	19353,56	1728,41	15483	1383	13108	1666	18521
		НР - 99%; СП - 8%			1239,97	863,95	992	691		1372	
49	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных ч астей	0,8659845	1208295,65	447662,39	1046365	387669	313705	444148	1609754
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	344991	103643		119241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5593322	825381	3598770	1404586	7557740
							1169167	263738	–	559833	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5593322				
	Материалы		Тенге				3598774				
	Всего заработная плата		Тенге					1432905			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1404585				
		Сметная прибыль	Тенге				559833				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7557740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1299
		Сметная заработная плата	Тенге					1432905			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7557740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1299
		Сметная заработная плата	Тенге					1432905			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7703516
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1206707				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					879780			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					285974			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3598770		
		- Накладные расходы	Тенге							1447624	
		- Сметная прибыль	Тенге							570631	
		ИТОГО									**7 703 516**
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									**7 703 516**
		Временные здания и сооружения 1,3%:									**100 146**
		Итого:									**7 803 662**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%									**91 303**
		Итого									**7 894 965**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**157 899**
		Итого сметная стоимость									**8 052 864**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2018 год 25% К=1									**2 013 216**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год 75% К=1,0498961									**6 341 003**
		Итого в текущих ценах на 2018-2019 годы									**8 354 219**
		Поправочнй коэфициент к=0,9									**7 518 796,99**
		НДС 12%									**902 255,64**
		ИТОГО:									**8 421 052,63**

Технадзор:
ТОО "Улмад"

инженер _____ **Садыкбеков Ж.Р.**

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

_____

Подрядчик:
ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Директор _____ **Муталиев М.К.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1404585				
		Сметная прибыль	Тенге				559833				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7557740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1299
		Сметная заработная плата	Тенге					1432905			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7557740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1299
		Сметная заработная плата	Тенге					1432905			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7703516
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1206707				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					879780			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					285974			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3598770		
		- Накладные расходы	Тенге							1447624	
		- Сметная прибыль	Тенге							570631	
		ИТОГО									**7 703 516**
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									**7 703 516**
		Временные здания и сооружения 1,3%:									**100 146**
		Итого:									**7 803 662**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%									**91 303**
		Итого									**7 894 965**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**157 899**
		Итого сметная стоимость									**8 052 864**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2018 год 25% К=1									**2 013 216**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год 75% К=1,0498961									**6 341 003**
		Итого в текущих ценах на 2018-2019 годы									**8 354 219**
		Поправочнй коэфициент к=0,9									**7 518 796,99**
		НДС 12%									**902 255,64**
		ИТОГО:									**8 421 052,63**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ **Бибосынов Т.А.**

Технадзор:
ТОО "Улмад"

инженер _____ **Садыкбеков Ж.Р.**

Автор:
ТОО "Курылыс инвест жоба"

_____ **Ли С.А.**

Подрядчик:
ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ **Муталиев М.К.**