Форма № КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на июль месяц 2021 года

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Договор о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Дополнительное соглашение №113/1 от 22.10.2020г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Дополнительное соглашение №113/2 от 29.12.2020г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Дополнительное соглашение №113/3 от 17.02.2021г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г.Тараз

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэфицента удорожания		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Сумма полученного аванса	Сумма погашеного аванса по настоящему акту
		С начала строительства по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе				
			СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г. Тараз	1 143 857 948,69				61 423 433,82					
2	Удержание 5% за гарантию качества	57 192 897,43				3 071 171,69					
3	Удержание аванса 30%										
	Всего к оплате	**1 086 665 051,26**				**58 352 262,13**					
	В т.ч. НДС	116 428 398,35				6 252 028,09					

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ **Бибосынов Т.А.**

Технадзор:
ТОО "Улмад"

инженер _____ **Садыкбеков Ж.Р.**

Автор:
ТОО "Курылыс инвест жоба"

_____ **Ли С.А.**

Подрядчик:
ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ **Муталиев М.К.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»
Технадзор: ТОО «Улмад»
Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Договор о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Дополнительное соглашение №113/1 от 22.10.2020г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Дополнительное соглашение №113/2 от 29.12.2020г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Дополнительное соглашение №113/3 от 17.02.2021г. к договору о государственных закунках №113 от 19.03.2020г.

АКТ №9

выполненных работза июль месяц 2021 года

по объекту: "Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г.Тараз"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость				Всего договорная, тенге	Сначала строительства					За отчетный месяц				
			Сумма тенге						Сумма тенге					Сумма тенге			
			из них						из них					из них			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		Объем в %	строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего с начала строительства	Объем в %	строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего за отчетный месяц
1	2	3		4	5	6	7		4	5	6	7		4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства															
1	02-01	Наружные водопроводные сети В1 Поселковая сеть		508 423 267			508 423 267	100	508 423 267			508 423 267	1,3379964	6 802 685			6 802 685
2	02-02	Наружные водопроводные сети В1 Сервисные линии		537 969 454			537 969 454	100	537 969 454			537 969 454	9,1802636	49 387 014			49 387 014
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ		**1 046 392 721**			**1 046 392 721**	100	**1 046 392 721**			**1 046 392 721**	0,000088	**56 189 699**			**56 189 699**
		Временные здания и сооружения	1,3%	13 603 105			13 603 105		13 603 105			13 603 105		730 466			730 466
		Итого		1 059 995 826			1 059 995 826		1 059 995 826			1 059 995 826		56 920 165			56 920 165
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,17%	12 401 951			12 401 951		12 401 951			12 401 951		665 966			665 966
		Итого		1 072 397 778			1 072 397 778		1 072 397 778			1 072 397 778		57 586 131			57 586 131
		Непредвиденные работы и затраты	2%	21 447 956			21 447 956		21 447 956			21 447 956		1 151 723			1 151 723
		Итого сметная стоимость		1 093 845 733			1 093 845 733		1 093 845 733			1 093 845 733		58 737 854			58 737 854
		Всего в текущих ценах на 2018 год - 25%	1	273 461 433			273 461 433		273 461 433			273 461 433		14 684 463			14 684 463
		Всего в текущих ценах на 2019 год - 75%	1,0498961	861 318 277			861 318 277		861 318 277			861 318 277		46 251 483			46 251 483
		Итого в текущих ценах на 2018-2019 годы		1 134 779 710			1 134 779 710		1 134 779 710			1 134 779 710		60 935 946			60 935 946
		НДС 12%				136 173 565	136 173 565				136 173 565	136 173 565				7 312 314	7 312 314
		ИТОГО:		**1 134 779 710**		**136 173 565**	**1 270 953 275**		**1 134 779 710**		**136 173 565**	**1 270 953 275**		**60 935 946**		**7 312 314**	**68 248 260**
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ДОГОВОРНАЯ) К=	**0,9**	**1 021 301 739**		**122 556 209**	**1 143 857 948,69**	**100**	**1 021 301 739**		**122 556 209**	**1 143 857 947,84**	**0,000088**	**54 842 351,63**		**6 581 082,20**	**61 423 433,82**
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%					122 556 208,79					122 556 208,70					6 581 082,20

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ **Бибосынов Т.А.**

Технадзор:
ТОО "Улмад"

инженер_____ **Садыкбеков Ж.Р.**

Автор:
ТОО "Курылыс инвест жоба"

_____ **Ли С.А.**

Подрядчик:
ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор_____ **Муталиев М.К.**

60960

Форма № 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»
Технадзор: ТОО «Улмад»
Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Договор о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Дополнительное соглашение №113/1 от 22.10.2020г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Дополнительное соглашение №113/2 от 29.12.2020г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Дополнительное соглашение №113/3 от 17.02.2021г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.

Акт №9

выполненных работ за июль месяц 2021 года
по объекту: "Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г.Тараз"

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-01									
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод									
		Трубопроводы									
13	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	44,73	52594,71	--	2352562	--	295452	2036539	4740229
		НР - 99%; СП - 8%			45989,50	--	2057110	--		351128	
		Колодец диам 1000мм- 13шт									
48	2401-0201-0117 РСНБ РК 2015 прим.	Знаки указатели пожарных гидрантов,со световозвращающей пленкой типа 1 СТ Р К 1125-2002	шт.	129	2766,00	--	356814	--	356814	--	385359
		СП - 8%			--	--	--	--		28545	
49	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,2660155	1208295,65	447662,39	321425	119085	96365	136435	494489
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	105975	31837		36629	
50	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	1,19922	678838,35	6426,29	814077	7707	747534	70981	955862
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	58836	1317		70805	
51	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками/Отмостки/	м3 подстилающего слоя	7,938	7534,79	1458,81	59811	11580	27167	24175	90705
		НР - 94%; СП - 8%			2653,56	586,30	21064	4654		6719	
52	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	66,15	1116,03	2,62	73826	173	63985	10502	91074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	9668	55		6746	
53	1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное.Устройство	м3 основания	1,94236	19353,56	1728,41	37592	3357	31827	4046	44968
		НР - 99%; СП - 8%			1239,97	863,95	2408	1678		3331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4016106	141902	1619144	2282678	6802686
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2255063	39542	--	503903	
	Материалы		Тенге				4016106				
	Всего заработная плата		Тенге				1262327				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2294605			
		Накладные расходы	Тенге				356814				
		Сметная прибыль	Тенге				2282677				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				503903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6802685				
		Сметная заработная плата	Тенге								2508
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2294605			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6802685				
		Сметная заработная плата	Тенге								2508
		Локальная смета №02-02-01						2294605			
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10. Кэм=1,10	Грунты 3 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов.применен коэффициент к затратам труда - 1.1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	16390,15	285,30	272,98	4676163	4474146	--	1283252	6436169
		НР - 72%; СП - 8%			12,33	96,42	202017	1580278		476753	
2	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты3 группы Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3 м.Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,2.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	506,91	4729,28	--	2397318	--	--	1726069	4453257
		НР - 72%; СП - 8%			4729,28	--	2397318	--		329871	
3	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3 грунта	2888,65	990,99	--	2862623	--	--	2061089	5317609
		НР - 72%; СП - 8%			990,99	--	2862623	--		393897	
4	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	м3 грунта	13515,62	35,55	35,55	480495	480495	--	116785	645063
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,00	--	162202		47782	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13515,62	129,77	62,27	1753854	841550	--	929164	2897660
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	912304	378201		214641	
6	1101-0102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	492,78	427,45	392,44	210639	193387	58	61107	293486
		НР - 72%; СП - 8%			34,89	137,34	17194	67677		21740	
7	4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительныхгрузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность 5,7 т Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км	т	862,365	269,00	--	231976	--		--	250534
		СП - 8%			--	--	--	--		18558	
8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа наотвале	м3 грунта	492,78	17,72	15,15	8734	7467	45	2861	12523
		НР - 72%; СП - 8%			2,48	5,58	1222	2751		928	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	404,9433	3323,03	147,95	1345637	59909	947446	349856	1831132
		НР - 99%; СП - 8%			835,38	37,31	338282	15108		135639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13967440	6056955	947549	6530183	22137433
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6730960	2206218	--	1639809	
	Материалы		Тенге				13967440				
	Всего заработная плата		Тенге				947549				
	Транспортные расходы		Тенге					8937178			
		Накладные расходы	Тенге				231976				
		Сметная прибыль	Тенге				6530183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1639810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22137433				
		Сметная заработная плата	Тенге								10119
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8937178			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22137433				
		Сметная заработная плата	Тенге								10119
								8937178			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод									
		Трубопроводы									
10	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка	км трубопровода	4,595	240624,62	64378,14	1105670	295818	2993	875561	2139730
		НР - 99%; СП - 8%			175595,00	16876,28	806859	77547		158499	
16	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубыводопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,133	368634,15	60865,33	49028	8095	1597	41585	97862
		НР - 99%; СП - 8%			295757,00	20070,90	39336	2669		7249	
17	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 25 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОС Т 10705-80	м	2,073	256,00	--	531	--	531	--	573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
18	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,01	412,00	–	2064	–	2064	–	2229
		СП - 8%			–	–	–	–		165	
19	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 40 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	62,89	620,00	–	38992	–	38992	–	42111
		СП - 8%			–	–	–	–		3119	
20	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	103,6	902,00	–	93447	–	93447	–	100923
		СП - 8%			–	–	–	–		7476	
21	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,133	869383,51	31201,84	115628	4150	83588	27684	154777
		НР - 99%; СП - 8%			209699,00	554,20	27890	74		11465	
22	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	56,049	476447,83	–	2670613	–	92948	2551889	5640302
		НР - 99%; СП - 8%			45989,50	–	2577665	–		417800	
		Футляр									
31	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные Установка	шт.	12	1852,51	48,86	22230	586	2593	19114	44652
		НР - 99%; СП - 8%			1587,60	21,32	19051	256		3308	
32	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60,серия V 200,PN 16,DN 50,типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	4	113536,00	–	454144	–	454144	–	490476
		СП - 8%			–	–	–	–		36332	
35	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	10	1726,70	73,29	17267	733	3304	13414	33136
		НР - 99%; СП - 8%			1323,00	31,98	13230	320		2455	
36	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином,со штурвалом,PN 10,DN 100,типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	40086,00	–	120258	–	120258	–	129879
		СП - 8%			–	–	–	–		9621	
43	2304-0501-0129 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8рдля воды и пара,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	47	2609,00	–	122623	–	122623	–	132433
		СП - 8%			–	–	–	–		9810	
46	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	139	462,02	33,12	64221	4604	2949	56101	129948
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	–	56668	–		9626	
48	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	50	1007,00	–	50350	–	50350	–	54378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			—	—	—	—		4028	
49	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 32 ГОСТ 12816-80	шт	50	824,00	—	41200	—	41200	—	44496
		СП - 8%			—	—	—	—		3296	
50	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 25 ГОСТ 12816-80	шт	639	524,00	—	334836	—	334836	—	361623
		СП - 8%			—	—	—	—		26787	
		Водомерный узел									
53	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры)диаметр до 40 мм Установка	счетчик (водомер)	136	465,75	24,43	63342	3322	2420	57869	130908
		НР - 98%; СП - 8%			423,53	10,66	57600	1450		9697	
54	2303-0301-0205 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт	136	6280,00	—	854080	—	854080	—	922406
		СП - 8%			—	—	—	—		68326	
55	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	136	1584,00	—	215424	—	215424	—	232658
		СП - 8%			—	—	—	—		17234	
56	2304-0905-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые "м"-"М"полнопроходные ART 3035.Т до+180°С,PN 25,DN 15,типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	136	915,00	—	124440	—	124440	—	134395
		СП - 8%			—	—	—	—		9955	
57	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка	фильтр	136	957,67	145,18	130244	19745	1972	111687	261285
		НР - 98%; СП - 8%			797,99	40,00	108527	5440		19354	
58	2304-1013-2003 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резбой 1""м"-"М",Т до+100°С,PN 16,DN 25,типа Gene bre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	136	1599,00	—	217464	—	217464	—	234861
		СП - 8%			—	—	—	—		17397	
59	2302-0103-2903 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные изуглеродистой и низколегированной стали PN 25,DN 2 5 ГОСТ 12836-67	шт.	136	772,00	—	104992	—	104992	—	113391
		СП - 8%			—	—	—	—		8399	
60	1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 6	Основание под трубопроводыбетонное.Устройство	м3 основания	3,6672	19353,56	1728,41	70973	6338	60088	7638	84901
		НР - 99%; СП - 8%			1239,97	863,95	4547	3168		6289	
61	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	136	462,02	33,12	62835	4504	2887	54890	127143
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	—	55444	—		9418	
63	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 25 ГОСТ 12816-80	шт	1225	524,00	—	641900	—	641900	—	693252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			—	—	—	—		51352	
64	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые отводы,колени,патрубки,переходы Устан овка адаптера	шт	136	1202,63	796,91	163558	108380	—	81874	265066
		НР - 99%; СП - 8%			405,72	202,37	55178	27523		19634	
65	2302-1201-0604 РСНБ РК 2015	Адаптер (переход)полибутеновыйРВ обжимной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	136	1749,00	—	237864	—	237864	—	256893
		СП - 8%			—	—	—	—		19029	
		Колодец диам 1500мм- 86шт									
66	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумо м.Устройство	м2 покрытия	79,8	3837,54	258,54	306235	20631	250639	38981	372834
		НР - 94%; СП - 8%			438,16	81,51	34965	6504		27617	
67	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного же лезобетона.Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,3	50806,50	8160,28	1336211	214615	750542	445924	1924706
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	371054	79375		142571	
72	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт	21	1808,00	—	37968	—	37968	—	41005
		СП - 8%			—	—	—	—		3037	
74	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрытия ми лаком ХП-734	м2	265,104	831,24	3,62	220364	960	197892	14960	254150
		НР - 69%; СП - 8%			81,14	0,64	21512	170		18826	
		Колодец диам диам 2000- 229шт									
75	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой биту мом.Устройство	м2 покрытия	91,52	3837,54	258,54	351211	23662	287449	44706	427591
		НР - 94%; СП - 8%			438,16	81,51	40100	7460		31673	
76	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного желе зобетона.Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,3	50806,50	8160,28	1336211	214615	750542	445924	1924706
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	371054	79375		142571	
81	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	32	599,00	—	19168	—	19168	—	20701
		СП - 8%			—	—	—	—		1533	
83	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрытия ми лаком ХП-734	м2	305,28	831,24	3,62	253760	1106	227882	17227	292666
		НР - 69%; СП - 8%			81,14	0,64	24772	195		21679	
84	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П,ДЛ 13-10П СТ РК 943-92/Крышка л юка утепленная/	м2	173,66	33418,00	—	5803370	—	5803370	—	6267639
		СП - 8%			—	—	—	—		464270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,577	1208295,65	447662,39	697187	258301	209021	295933	1072569
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	229865	69057		79450	
86	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,97381	678838,35	6426,29	661060	6258	607025	57639	776191
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	47777	1069		57496	
87	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками/Отмостки /	м3 подстилающего слоя	8,3916	7534,79	1458,81	63229	12242	28719	25556	95888
		НР - 94%; СП - 8%			2653,56	586,30	22268	4920		7103	
88	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см Устройство	м2 покрытия	69,93	1116,03	2,62	78044	183	67640	11102	96278
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	10221	59		7132	
89	1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 6	Основание под трубопроводы бетонное.Устройство	м3 основания	1,29	19353,56	1728,41	24966	2230	21136	2687	29865
		НР - 99%; СП - 8%			1239,97	863,95	1600	1114		2212	
90	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 4 к=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм Демонтаж	км трубопровода	2,6	127608,19	553131,99	331781	143863	3610	220166	596103
		НР - 99%; СП - 8%			70887,60	146446,92	184308	38082		44156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19710985	1354942	13174551	5520111	27249579
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5181490	405825		2018488	
	Материалы		Тенге				15862791				
	Всего заработная плата		Тенге				3655048				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5414298			
	Местные материалы		Тенге				5822538				
		Накладные расходы	Тенге				37968				
		Сметная прибыль	Тенге				5350555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1697068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22910414				
		Сметная заработная плата	Тенге								5706
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					5414298			
	Материалы		Тенге				3848194				
	Всего заработная плата		Тенге				4391				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					173017			
	Сдача и испытание		Тенге				3654609				
		Накладные расходы	Тенге				3736				
		Сметная прибыль	Тенге				169556				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				321420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4339171				
		Сметная заработная плата	Тенге					173017			167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27249584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5873
		Сметная заработная плата	Тенге					5587314			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								56189699
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14167513				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7553798			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2651584			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15741244		
		- Перевозка грузов	Тенге				231976				
		- Накладные расходы	Тенге							14332972	
		- Сметная прибыль	Тенге							4162200	
		ИТОГО									**56 189 699**
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									**56 189 699**
		Временные здания и сооружения 1,3%:									**730 466**
		Итого:									**56 920 165**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%									**665 966**
		Итого									**57 586 131**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**1 151 723**
		Итого сметная стоимость									**58 737 854**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2018 год - 25% К=1									**14 684 463**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 75% К=1,0498961									**46 251 483**
		Итого в текущих ценах на 2018-2019 годы									**60 935 946**
		Поправочный коэфициент к=0,9									**54 842 351,63**
		НДС 12%									**6 581 082,20**
		ИТОГО:									**61 423 433,82**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ **Бибосынов Т.А.**

Технадзор:
ТОО "Улмад"

инженер_____ **Сапыкбеков Ж.Р.**

Автор:
ТОО "Курылыс инвест жоба"

_____ **Ли С.А.**

Подрядчик:
ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ **Муталиев М.К**