Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

25

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №15 города Павлодара"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ИртышСтрой-ПВ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Перепланировка и реконструкция нежилых помещений СОШ №15, перепланировка мастерской и переоборудование гаража под склад по адресу: г.Павлодар, ул. Ак.Чокина, 32

(наименование, адрес)

Объект : Перепланировка и реконструкция нежилых помещений СОШ №15, перепланировка мастерской и переоборудование гаража под склад по адресу: г.Павлодар, ул. Ак.Чокина, 32

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 16.03.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за 13 апреля 2021г
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы

1	3 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	2,2	25654,19	4986,7	56439	10971	–	36374	100238
					20667,49	2296,2	45468	5052	–	7425	
2	4 1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	5,67	1167,16	182,74	6618	1036	–	5131	12689
					984,42	92,73	5582	526	–	940	
3	5 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	6	891		5346		–	–	5774
					–		–		–	428	
4	6 412-102-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км К=12,000;	т·км	72	44		3168		–	–	3421
					–		–		–	253	

Раздел 2 Стены школа 1эт.

5	7	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % кмат1=0;	м3 кладки	3,3	9551,98	2019,11	31522	6663	–	24639	60654
						7532,87	495,65	24858	1636	–	4493	
6	8	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % кмат1=0;	шт. сборных конструкций	4	518,44	306,83	2074	1227	–	1336	3683
						211,61	71,42	846	286	–	273	
		Раздел 3 Стены мастерская										
7	10	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % кмат1=0;	м3 кладки	2,4	9551,98	2019,11	22925	4846	–	17920	44113
						7532,87	495,65	18079	1190	–	3268	
		Раздел 4 Гараж										
		4.1 ПМ-2 2шт.										
8	11	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами - усиление дверных проемов НР = 84 % кмат1=0;	т	0,17056	298811,1	36949,78	50965	6302	–	39290	97475
						261861,32	12374,96	44663	2111	–	7220	

Раздел 6 Внутренняя отделка

6.1 1-й этаж

6.2 2-й этаж

9	23	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % kмат1=0;	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,93	1284,36	104,87	17891	1461	–	14069	34517
						1179,49	82,96	16430	1156	–	2557	
10	25	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % kмат1=0;	м2 отделываемой поверхности	13,93	919,32	15,58	12806	217	–	10128	24769
						903,74	5,13	12589	71	–	1835	

6.3 Мастерская

Итого **387 333**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 168 515
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 32 723

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 028
- перевозка грузов, тенге	8 514
- накладные расходы, тенге	148 887
в т.ч. зарплата, тенге	13 400
- сметная прибыль (8 %), тенге	28 692
Всего	**387 333**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 747**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**395 080**
НДС (12 %)	47 410
Итого	**442 490**

Заказчик
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №15 города Павлодара"

Руководитель_____Шакенова Н.Ж

Технадзор
ТОО "Sundomus"

Эксперт_____Сагадиев С.А.

Подрядчик
ТОО"ИртышСтрой-ПВ"директор_____Рысалдина Р.А.

Авторский надзор
ТОО"Алга" директор_____Тулегенов К.К