Утверждена
Приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019г. №178

Форма КС-3

Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Генподрядчик: ТОО"DBK-Engineering"

Наименование строительства и его адрес : "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар"

СПРАВКА №39
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 год

Код	Код	Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
			19/32	24.05.2019г.				
			доп.соглашение №19/32-5	06.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар" Всего по стройке :	6 252 356 829	2 525 062 518	112 548 254							13 505 791	126 054 045

ЗАКАЗЧИК:_____ Бердалин Е.С.
Генеральный директор, БИН 180140023553

ГЕНПОДРЯДЧИК:_____ Жумашев Т.С.
Директор, БИН 040640012091

Технический надзор
Директор_____ Дудко Д.В.

Авторский надзор _____ Фомин С.В.
Эксперт авторского надзора

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"DBK-Engineering"

ДОГОВОР : № 19/32 от 24.05.2019г. доп соглашение 19/32-5 от 06.05.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар

СВОДНЫЙ АКТ №39

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2021г.

в текущих ценах 2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения	сметная стоимость по проекту, тенге	сметная стоимость по акту, тенге
1	2	3	4	5	6
		Глава 2. Основные объекты строительства			
		БЛОК А			
		Секция 1 (8 этажей)			
1	2-1-1	Общестроительные работы - АР	-0,01	197 904 451	-23 194
2	2-1-2	Лифт	0,60	11 424 814	69 073
3	2-1-3	Водопровод и канализация	0,00	22 888 278	
4	2-1-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	13 321 760	
5	2-1-5	Отопление и вентиляция	0,00	11 777 023	
6	2-1-6	Слаботочные системы	12,62	4 831 482	609 763
7	2-1-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 383 112	
		итого Секция 1	**0,24**	**270 530 920**	**655 642**
		Секция 2 (8 этажей)			
8	2-2-1	Общестроительные работы - АР	0,00	192 021 393	-9 213
9	2-2-2	Лифт	0,60	11 424 814	69 073
10	2-2-3	Водопровод и канализация	0,00	28 550 914	
11	2-2-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	20 648 318	
12	2-2-5	Отопление и вентиляция	1,46	19 134 310	278 907
13	2-2-6	Слаботочные системы	12,27	6 071 441	745 231
14	2-2-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 567 768	
15	2-2-8	Демонтажные и восстановительные работы	16,44	45 749 138	7 520 382
		итого Секция 2	**2,60**	**331 168 096**	**8 604 380**
		Секция 3 (8 этажей)			
16	2-3-1	Общестроительные работы - АР	0,00	189 978 874	-8 303
17	2-3-2	Лифт	0,6	11 424 814	69 073
18	2-3-3	Водопровод и канализация	0,00	24 615 677	
19	2-3-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 067 796	
20	2-3-5	Отопление и вентиляция	1,96	14 289 861	280 004
21	2-3-6	Слаботочные системы	12,62	4 831 481	609 763

22	2-3-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 036 743	
		итого Секция 3	**0,36**	**266 245 246**	**950 537**
		Секция 4 (8 этажей)			
23	2-4-1	Общестроительные работы - АР	0,00	197 748 613	-8 823
24	2-4-2	Лифт	0,60	11 424 814	69 073
25	2-4-3	Водопровод и канализация	0,00	23 492 554	
26	2-4-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	19 833 181	
27	2-4-5	Отопление и вентиляция	1,90	13 983 992	265 517
28	2-4-6	Слаботочные системы	10,93	5 125 200	560 180
29	2-4-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	5 028 151	
		итого Секция 4	**0,32**	**276 636 505**	**885 947**
		Паркинг			
30	2-5-1	Конструкции железобетонные - КЖ	1,24	61 582 905	761 601
31	2-5-2	Общестроительные работы - АР	9,56	122 542 258	11 711 429
32	2-5-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	12 315 423	
33	2-5-4	Слаботочные системы	0,00	8 669 810	
34	2-5-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 145 636	
35	2-5-6	Водопровод и канализация	0,00	11 058 824	
36	2-5-7	Автоматическое пожаротушение	0,00	51 301 992	
		итого Паркингу (блок А)	**4,41**	**282 616 848**	**12 473 030**
		БЛОК Б			
		Секция 1 (8 этажей)			
37	2-6-1	Общестроительные работы - АР	0,22	206 138 219	456 058
38	2-6-2	Лифт	0,60	11 424 814	69 073
39	2-6-3	Водопровод и канализация	0,53	28 953 847	153 028
40	2-6-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	20 694 587	
41	2-6-5	Отопление и вентиляция	0,00	13 360 042	
42	2-6-6	Слаботочные системы	10,35	5 413 424	560 180
43	2-6-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	9 028 790	
		итого Секция 1	**0,42**	**295 013 723**	**1 238 339**
		Секция 2 (12 этажей)			
44	2-7-1	Общестроительные работы - АР	-0,04	347 343 620	-139 853
45	2-7-2	Лифт	0,85	23 127 323	197 680
46	2-7-3	Водопровод и канализация	0,00	47 285 459	
47	2-7-4	Электрооборудование и электроосвещение	15,67	28 785 719	4 510 440
48	2-7-5	Отопление и вентиляция	3,99	31 171 505	1 243 686
49	2-7-6	Слаботочные системы	9,86	5 683 272	560 180
50	2-7-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	10 856 424	
51	2-7-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 575	
		итого Секция 2	**1,27**	**500 197 897**	**6 372 133**
		Секция 3 (12 этажей)			
52	2-8-1	Общестроительные работы - АР	0,23	334 075 835	781 233
53	2-8-2	Лифт	0,85	23 127 323	197 680
54	2-8-3	Водопровод и канализация	0,00	60 306 972	
55	2-8-4	Электрооборудование и электроосвещение	21,47	36 091 884	7 748 214
56	2-8-5	Отопление и вентиляция	1,95	63 766 641	1 243 686

57	2-8-6	Слаботочные системы	9,55	6 901 323	659 346
58	2-8-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 296 240	
59	2-8-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	6 346 254	
		итого Секция 3	**1,97**	**538 912 472**	**10 630 159**
		Секция 4 (12 этажей)			
60	2-9-1	Общестроительные работы - АР	0,00	333 718 881	
61	2-9-2	Лифт	0,85	23 127 323	197 680
62	2-9-3	Водопровод и канализация	0,00	47 541 985	
63	2-9-4	Электрооборудование и электроосвещение	25,19	29 512 151	7 432 879
64	2-9-5	Отопление и вентиляция	3,47	35 810 074	1 243 686
65	2-9-6	Слаботочные системы	10,44	5 720 461	597 367
66	2-9-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	6 970 141	
67	2-9-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 576	
		итого Секция 4	**1,94**	**488 345 592**	**9 471 612**
		Паркинг			
68	2-10-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,55	137 617 936	761 601
69	2-10-2	Общестроительные работы - АР	5,41	139 117 379	7 531 559
70	2-10-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 286 736	
71	2-10-4	Слаботочные системы	0,00	10 178 252	
72	2-10-5	Отопление и вентиляция	0,00	18 155 119	
		итого Паркингу (блок Б)	**2,60**	**319 355 422**	**8 293 160**
		БЛОК В			
		Секция 1 (8 этажей)			
73	2-11-1	Общестроительные работы - АР	12,17	211 268 762	25 710 462
74	2-11-2	Лифт	0,00	11 424 814	
75	2-11-3	Водопровод и канализация	5,34	30 638 237	1 636 519
76	2-11-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	17 583 176	
77	2-11-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 911 912	
78	2-11-6	Слаботочные системы	0,00	5 463 008	
79	2-11-7	Восстановление и усиление конструкций	12,88	7 133 426	918 810
		итого Секция 1	**9,47**	**298 423 335**	**28 265 791**
		Секция 2 (8 этажей)			
80	2-12-1	Общестроительные работы - АР	-0,26	209 052 787	-533 368
81	2-12-2	Лифт	0,00	11 424 814	
82	2-12-3	Водопровод и канализация	4,59	31 448 336	1 443 342
83	2-12-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	12 493 309	
84	2-12-5	Отопление и вентиляция	0,00	9 826 856	
85	2-12-6	Слаботочные системы	0,00	5 536 472	
86	2-12-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	9 143 972	
		итого Секция 2	**0,31**	**288 926 546**	**909 974**
		Секция 3 (8 этажей)			
87	2-13-1	Общестроительные работы - АР	-0,60	233 900 603	-1 403 950
88	2-13-2	Лифт	0,00	11 424 814	
89	2-13-3	Водопровод и канализация	5,30	36 924 238	1 957 368
90	2-13-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	22 875 223	
91	2-13-5	Отопление и вентиляция	0,00	16 226 406	

92	2-13-6	Слаботочные системы	0,00	6 300 748	
93	2-13-7	Восстановление и усиление конструкций	14,89	7 541 474	1 123 295
94	2-13-8	Демонтажные и восстановительные работы	0,00	23 114 182	
		итого Секция 3	**0,47**	**358 307 688**	**1 676 713**
		Секция 4 (8 этажей)			
95	2-14-1	Общестроительные работы - АР	6,34	226 406 229	14 350 731
96	2-14-2	Лифт	0,00	11 492 110	
97	2-14-3	Водопровод и канализация	6,13	30 554 512	1 873 628
98	2-14-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	15 659 714	
99	2-14-5	Отопление и вентиляция	0,00	17 034 888	
100	2-14-6	Слаботочные системы	0,00	5 578 395	
101	2-14-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 984 355	
		итого Секция 4	**5,16**	**314 710 203**	**16 224 359**
		Паркинг			
102	2-15-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,70	118 427 263	833 832
103	2-15-2	Общестроительные работы - АР	11,08	108 249 415	11 991 297
104	2-15-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	10 810 255	
105	2-15-4	Слаботочные системы	0,00	8 311 888	
106	2-15-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 498 131	
		итого Паркингу (блок В)	**4,91**	**261 296 952**	**12 825 129**
		Фасадное освещение			
107	2-16-1	Фасадное освещение	0,00	**7 509 271**	
		Всего по главе 2	**2,34**	**5 098 196 716**	**119 476 905**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
		Генеральный план			
108	7-1-1	Благоустройство территории	0,00	403 745 433	
109	7-1-2	Озеленение территории	0,00	97 830 424	
110	7-1-3	Малые архитектурные формы	0,00	31 141 789	
		Всего по главе 7	**0,00**	**532 717 646**	**0**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**5 630 914 362**	**119 476 905**
		в т.ч. Оборудование		**216 642 445**	
Глава 8. Временные здания и сооружения					
111	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%		48 728 447	1 075 292
		Всего по главе		**48 728 447**	**1 075 292**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**5 679 642 809**	**120 552 197**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
112	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%		92 871 006	2 049 387
		Всего по главе		**92 871 006**	**2 049 387**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**5 772 513 815**	**122 601 584**
113	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		111 117 427	2 452 032
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**5 883 631 243**	**125 053 616**
114		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%		5 883 631 243	125 053 616

115		НДС на 2020 год, - 12%		706 035 749	15 006 434
		Итого в текущих ценах на 2020 год		**6 589 666 991**	**140 060 050**
		Скидка 10%		**658 966 699**	**14 006 005**
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**5 930 700 292**	**126 054 045**
	Налоговый кодекс РК	В т.ч. Налог на добавленную стоимость - 12 %		635 432 174	13 505 791

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Заместитель ген.директора по строительству _____ Искаков К.З.

Руководитель ПТО _____ Базарбек Б.К.

Инженер ПТО _____ Ахметов А.С.

Инженер сметчик _____ Мукашева Г.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "DBK-Engineering"

Директор _____ Жумашев Т.С.

Технадзор
ТОО "Kristallstroy"

Директор _____ Дудко Д.В.

Эксперт технического надзора _____ Каскабаев Т.К.
Аттестат № KZ25VJE00028750 от 17.07.2017 г.
Аттестат № KZ95VJE00028751 от 17.07.2017 г.
Эксперт технического надзора _____ Ещанов Е.К.
Аттестат № KZ03VJE00017312 от 04.05.2016 г.
Аттестат № KZ75VJE00017665 от 20.05.2016 г.

Авторский надзор:
ТОО "Studio 28"

Эксперт авторского надзора _____ Фомин С.В.

Сноска. Правила дополнены приложением 22-5, в соответствии с приказом Министра финансов РК от 03.10.2016 № 521 (вводится в действие с 01.01.2017); в редакции приказа Министра финансов РК от

Отчет о местном содержании в работах и услугах №39 декабрь 2021г. по объекту: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар. Корректировка»

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый	№ п/п Товара (n)	Наименование товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Количество товаров Закупленных поставщиком в ед.изм	кол-во	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ Номер / дата выдачи	Страна происхождения
1	126 054 045	66 023 142	100%							100%		Казахстан
				1	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,426588	1218	4174	100%	KZ.1110033.01.01.01071 от 22.05.2021г	Казахстан
				2	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,91835	17011	32633	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
				3	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	40,264	19682	792476	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
				4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м	м3	0,275625	13203	3639	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
				5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м	м3	0,514693	15426	7940	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
				6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м	м3	2,7995	16645	46598	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
				7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-изв	м3	1,26	15560	19606	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
				8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-изв	м3	0,40832	15954	6514	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
				9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-изв	м3	3,455	15954	55121	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
				10	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-и	м3	1,471042	18147	26695	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
				11	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый	м3	7,0742	17845	126239	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
				12	Профилированный лист оцинкованный высотой пр	м2	121,1065	2911	352541	100%	[illegible]	Казахстан
				13	Профиль направляющий потолочный ПНП для мон	м	357,47283	90	32173	100%	[illegible]	Казахстан
				14	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартон	м	1724,29725	150	258645	100%	[illegible]	Казахстан
				15	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартон	м	1281,68946	218	279408	100%	[illegible]	Казахстан
				16	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм	шт.	354,003	18	6372	100%	[illegible]	Казахстан
				17	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля разм	шт.	68,4515	58	3970	100%	[illegible]	Казахстан
				18	Тяга подвеса 500	шт.	68,4515	50	3423	100%	[illegible]	Казахстан
				19	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля разм	шт.	971,477	61	59260	100%	[illegible]	Казахстан
				20	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля разм	шт.	175,604	50	8780	100%	[illegible]	Казахстан
				21	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27	шт.	84,136	30	2524	100%	[illegible]	Казахстан
				22	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стал	м	82,62608	865	71472	100%	[illegible]	Казахстан
				23	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-200	кг	23,184	446	10340	100%	[illegible]	Казахстан
				24	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 Г	кг	126,2712	223	28158	100%	[illegible]	Казахстан
				25	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ	т	0,082766	25545	2114	100%	[illegible]	Казахстан
				26	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОС	т	0,0544	182654	9936	100%	[illegible]	Казахстан
				27	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0112777	22309	252	100%	KZ5510317.01.01.16251 от 07.12.2020	Казахстан
				28	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 мар	т	0,00841808	163639	1378	100%	[illegible]	Казахстан
				29	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,30675	106623	32707	100%	[illegible]	Казахстан
				30	Болты с гайками и шайбами для санитарно-техниче	т	0,01022732	188568	1929	100%	KZ7100749.01.01.00041 от 11.03.2021	Казахстан
				31	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1	т	0,22262936	498729	111032	100%	KZ7100749.01.01.00041 от 11.03.2021	Казахстан
				32	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	1,4848	995	1477	100%	KZ7100749.01.01.00041 от 11.03.2021	Казахстан
				33	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	18,244	450	8210	100%	KZ7100749.01.01.00041 от 11.03.2021	Казахстан
				34	Климмеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	3,24814	48159	156427	100%	KZ7100749.01.01.00041 от 11.03.2021	Казахстан
				35	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропил	шт.	14307,268	21	300453	100%	[illegible]	Казахстан
				36	Плиты из гранита облицовочные пиленые полирова	м2	184,4136	6265	1155351	100%	[illegible]	Казахстан
				37	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообр	м2	115,3394	11147	1285688	100%	[illegible]	Казахстан
				38	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщин	м2	722,063	578	417352	81,6	KZ110600104 от 16.03.2021	Казахстан
				39	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 516	т	0,01120219	400684	4489	100%	KZ5510317.01.01.16251 от 07.12.2020	Казахстан
				40	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00144207	355554	513	100%	KZ5510317.01.01.16251 от 07.12.2020	Казахстан
				41	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 Г	т	0,00121748	500412	609	100%	KZ5510317.01.01.16251 от 07.12.2020	Казахстан
				42	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОС	т	1,6906551	211640	357810	100%	KZ5510317.01.01.16251 от 07.12.2020	Казахстан
				43	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1	кг	14806,3673	84	1243735	100%	[illegible]	Казахстан
				44	Смеси сухие - стяжки цементные М200 СТ РК 1168	кг	148746,906	49	7288598	100%	[illegible]	Казахстан
				45	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток,	кг	49,887	79	3941	100%	[illegible]	Казахстан
				46	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных лис	кг	499,23992	78	38941	100%	[illegible]	Казахстан
				47	Трубы металлополимерные многослойные наружны	м	238,8	395	94326	100%	KZ.3510317.01.01.13265 от 15.04.2019г.	Казахстан
				48	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ	м	113,01352	401	45318	100%	KZ.3510317.01.01.13265 от 15.04.2019г.	Казахстан
				49	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса)	шт.	237,6	8	1901	100%	KZ.3510317.01.01.13265 от 15.04.2019г.	Казахстан
				50	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к	т	0,0008	458650	367	100%	KZ5510317.01.01.16251 от 07.12.2020	Казахстан
				51	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168	кг	431,631	40	17265	100%	[illegible]	Казахстан
				52	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1	кг	2199,5366	58	127573	100%	[illegible]	Казахстан
				53	Смеси сухие - клей для мозаики СТ РК 1168-2006	кг	829,71	145	120308	100%	[illegible]	Казахстан
				54	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декорат	кг	2212,2	104	230069	100%	[illegible]	Казахстан
				55	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток,	кг	325,9164	64	20859	100%	[illegible]	Казахстан
				56	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пенобло	кг	6,75324	44	297	100%	[illegible]	Казахстан
				57	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	56,1	72	4039	62,47	KZ.3510317.01.01.13265 от 15.04.2019г.	Казахстан
				58	Ступени лестничные с лицевыми бетонными повер	м	110,25	2388	263277	100%	[illegible]	Казахстан
				59	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой пов	м2	404,4192	3221	1302634	100%	KZ110600104 от 16.03.2021	Казахстан
				60	Краска на основе водной акриловой дисперсии мат	кг	240,604	192	46196	100%	KZ5510317.01.01.16251 от 07.12.2020	Казахстан
				61	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 Г	кг	0,8	459	367	100%	KZ5510317.01.01.16251 от 07.12.2020	Казахстан
				62	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного	м3	3,75902	17148	64460	100%	[illegible]	Казахстан
				63	Сетки арматурные сварные из арматурной проволо	т	0,02583	269999	6974	100%	[illegible]	Казахстан
				64	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-	т	0,37425	245273	91793	100%	[illegible]	Казахстан
				65	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубоко	кг	1137,98852	219	249219	100%	KZ5510317.01.01.16251 от 07.12.2020	Казахстан
				66	Система крепежных элементов для навесных вент	м2	802,51	7653	6141609	100%	KZ7100749.01.01.00041 от 11.03.2021	Казахстан
				67	Профиль направляющий ПН-4 для монтажа гипсок	м	517,43688	155	80203	100%	KZ3510317.01.01.14972 от 15.12.2021	Казахстан
				68	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0535744	524299	28089	100%	KZ5510317.01.01.16251 от 07.12.2020	Казахстан
				69	Кирпич утолщенный рядовой полнотелый марки М	1000 шт.	5,30688	52666	279492	100%	KZ7100628.01.01.04747 от 23.06.2021	Казахстан
				70	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 9	м3	0,032	65257	2088	100%	[illegible]	Казахстан
				71	Плиты из гранита облицовочные пиленые полирова	м2	305,26	10469	3195767	100%	KZ7500560.01.01.01483 от 01.06.2021	Казахстан
итого	**126 054 045**	**66 023 142**							**26 080 737**	**39,50**		

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}((СД_j - СТ_j - ССД_j) \times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i))}{S}$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;
ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;
Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;
n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;
i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;
СТi - стоимость i-ого товара;
Mi - доли местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";
Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров,
S - общая стоимость договора.
Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по
Rj = ФОТРК/ФОТ
где:
ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;
ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.
Доля местного содержания в договоре ____ 39,50
_____ МП
Директор _____ Жумашев Т.С.

**МСр/у = _____
** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)
_____
Фамилия, имя, отчество, исполнителя, рабочий телефон